



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **136 / 2008** Global Data: **02/01/2008** Página **1 / 1**

Credor: 1972 PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - C.E.P. 78740410 - RONDONOPOLIS - MT
C.N.P.J.: 07.547.502/0001-86 Insc. Est.:

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Processo.....: /
Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL	Tipo de Licitação: Dispensada
Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125. CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOL	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
Reduzido: 274 Área Atuação: Outras Aplicacoes	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	
Desdobramento: 06 00 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	170.201,00	170.200,00	1,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REF. A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FISICA E ADEQUACAO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO, NESTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	170.200,00	170.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	170.200,00
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Valor por Extenso: cento e setenta mil duzentos reais

Empenhado por:

Conferido por:

Autorizo a despesa acima discriminada

ONDANIR BORTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL

EBENEZER ALVES PAULINO
CONTADOR



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PRAÇA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **136 / 2008 Global** Nº da Liquidação: **1 / 2008** Data: **22/01/2008**

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - C.E.P. 78740410 - RONDONOPOLIS - MT
C.N.P.J.: 07.547.502/0001-86 Insc. Est.:


Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Processo.....: /
Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL	Tipo de Licitação: Dispensada
Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

Valor do Empenhado 170.200,00	Saldo Anterior do Empenho 170.200,00	Valor Liquidado 60.000,00	Saldo Atual do Empenho 110.200,00
---	--	-------------------------------------	---

Motivo: DECLARO QUE OS SERVICOS FORAM PRESTADOS

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 60.000,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/01/2008	Data do Empenho 02/01/2008
Liquidado por  Fabiano Dalla Valle Sec. Administração Geral e Finanças Portaria 01/05	Observação _____ _____ _____	



PRODUTIVA

ENGENHARIA

Rua Almeida dos Cravos, 24 - Fone: (65) 3491-1567 - Colina Verde
CEP 78740-410 - Rondonópolis - MT

NOTA FISCAL Nº 0025

Prestação de Serviços

CNPJ: 07.547.502/0001-86

Inscr. Municipal: 1754302

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 22 de JANEIRO de 2008

Nome: Prefeitura Municipal de Itiáguara

Endereço: Praça Frei Liberato Kete Ricen nº 311

Cidade: Itiáguara Estado: MATO GROSSO

CNPJ / CPF (MF): 03.370.251/0001-56

Inscrição Est./ RG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
	VALOR RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREA NO MUNICÍPIO DE ITIÁGUARA, CONFORME CONTRATO 004/2007. OBRAS DE REFORMA EXECUTADAS EM 22/01/2008		
	VO STADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 165/07 ENTRE A PREF. MUNICIPAL DE ITIÁGUARA E A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		60.000,90

Grafimãia Comércio e Representação CNPJ 05.591.403/0001-97
04 Bis 25x04 de 000.001 à 000.100 - Aut.: 191/2007/Pref. Mun. Rondonópolis
PROCON-ROO - Fone: 3411-5295/5296 - Av. Ponça de Arruda, 1616/1617

NOTA FISCAL VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ 09/03/09

TOTAL R\$

60.000,90

ISSQN _____ % SOBRE _____ = R\$ _____

RECEBEMOS a importância de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

Data: 22/01/08



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PRAÇA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 48 / 2008

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 07.547.502/0001-86
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - RONDONOPOLIS / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL
Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLA
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
136 / 2008	1 / 2008	/	170.200,00	60.000,00	60.000,00

TOTAL DA ORDEM: 60.000,00

Banco: 13770 2186-5 13.770-7 B.B. N.13.770-7 - PMI-SEDUC - AAPE
Cheque nº: 850001 Data Pagamento: 22/01/2008


Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :


DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

22/01/2008
Data

QUITACÃO CONFORME
DOCUMENTO ANEXO
PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AUTORIZO O PAGAMENTO.


QNDANIR BORTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL


TESOUREIRO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT

REFERÊNCIA: 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA

PERÍODO SIMPLES: 02/01/2008 à 22/01/2008

PLANILHA: REFORMA GERAL

CONTRATO: 004/2008

CONVÊNIO: 165/2007

PERÍODO ACUMULADO: 02/01/2008 à 22/01/2008

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BOLETIM SAHOP	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO							
			QUANT. CONTRATO	1ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE MEDIDA ACUMULADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR CONTRATO	1ª MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO		
		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA											
01.02.255.20.0040	M2	Retirada de esquadrias metálicas, incl. transporte para local conveniente dentro da obra	64,26	64,26	64,26	-	5,45	350,22	350,22	350,22	-	350,22	-
01.02.225.20.0020	M2	Retirada de esquadrias de madeira inclusive batente, incl. transporte para local conveniente dentro da obra	10,08	10,08	10,08	-	5,45	54,94	54,94	54,94	-	54,94	-
01.02.220.10.0040	M3	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cacamba fora	1,50	1,50	1,50	-	17,03	25,55	25,55	25,55	-	25,55	-
01.02.220.35.0020	M2	Demolição de assinalhos de tábuas incl. rodapés e cordões incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cacamba fora	868,89	868,89	868,89	-	9,08	7.888,74	7.888,74	7.888,74	-	7.888,74	-
01.02.220.35.0100	M2	Demolição de pisos de ladrilhos em geral incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cacamba fora	101,97	101,97	101,97	-	4,77	486,40	486,40	486,40	-	486,40	-
01.02.220.35.0120	M2	Demolição de ladrilhos em geral sobre base ou lastro de concreto incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cacamba fora	172,52	172,52	172,52	-	9,54	1.645,84	1.645,84	1.645,84	-	1.645,84	-
001.08.01520	UN	Retirada de aparelhos de louça ou ferro sanitário	38,00	38,00	38,00	-	11,00	418,00	418,00	418,00	-	418,00	-
							SUBTOTAL	10.865,68	10.865,68	10.865,68		10.865,68	
		ESQUADRIAS											
	M2	Fornecimento e instalação de Pora metálica de abrir em chapa dobrada n° 18 26(0,9x2,10M +7(0,8x2,10M +6(0,7x2,10M), somente as 26 portas das salas de aula com puxador fixo, chave cilíndrica e visor	69,72	69,72	69,72	-	321,98	22.448,45	22.448,45	22.448,45	-	22.448,45	-
	M2	Porta em alumínio anorizado na cor natural com fecho largela livre ocupado (Nos box 0,60x1,70M), porta PNEE (0,90X2,10M)	16,17	16,17	16,17	-	448,26	7.248,36	7.248,36	7.248,36	-	7.248,36	-
							SUBTOTAL	29.696,81	29.696,81	29.696,81		29.696,81	
		REVESTIMENTOS											
01.09.705.02.0031	M2	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de cimento e Areia Traço 1:3 com Adição de Adesivo Base de Resina Sintética, e= 5mm, Aplicado em Teto ou Paredes de Areas Umidas	173,72	173,72	173,72	-	4,91	852,97	852,97	852,97	-	852,97	-
01.09.705.02.0106	M2	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mistra de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:9 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	173,72	173,72	173,72	-	11,89	2.065,53	2.065,53	2.065,53	-	2.065,53	-
01.09.706.01.0063	M2	Fornecimento e Assentamento de Azulejo, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo), incl. Rejuntamento	173,72	173,72	173,72	-	28,62	4.971,87	4.971,87	4.971,87	-	4.971,87	-
							SUBTOTAL	7.890,36	7.890,36	7.890,36		7.890,36	
		PISOS											
01.09.690.10.0238	M2	Contrapiso em concreto Fck= 13,50 Mpa, moldado in loco, acabamento feito com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 6,00 cm	678,07	678,07	678,07	292,7939	17,02	16.527,57	16.527,57	11.543,15	4.984,42	4.984,42	
01.09.627.01.0020	M2	Revestimento de piso em grânito fundido no local formando quadros de 2,00m2 de área (no máximo) com junta plástica colorida e faixa perimétrica de 30 cm fazendo meia cana, aplicação de 2 demãos de resina acrílica (já incluso rodapé)	1.067,9400	1.067,9400	1.067,9400	-	23,68	25.290,69	25.290,69	11.543,15	13.747,54	13.747,54	
							SUBTOTAL	41.818,26	41.818,26	11.543,15		30.275,11	
01.08.810.01.0040	M2	VIDROS (quebrados) Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4mm	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	63,46	951,90	951,90	-	951,90	951,90	
		PINTURAS											
01.09.990.05.0020	M2	Preparação de base água, aplicação de Latex Pva 3 02 Demãos	568,1000	568,1000	568,1000	-	7,07	4.016,47	4.016,47	-	4.016,47	4.016,47	



01 09 911.10.0040	Pintura em Latex Acrílico (1ª Linha Remer, Coral ou Suvinil) Em Superfície Retocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar, 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água 02 Demãos de Latex PVA	M2	957,1600	957,1600	4,99	4 776,23	-	4 776,23
01 09 975.20.0080	Textura Acrílica (1ª Linha), Pigmentada em Parede Externa ou Interna, Incl. Aplicações de Fundo Preparador de Superfície Base de Água	M2	1.022,1700	1.022,1700	6,89	7 042,75	-	7 042,75
01 09 990.10.0120	Pintura de Conservação em esquadra metálica com tinta esmalte a duas demãos com retoque da pintura de base (Zarcão ou grante)	M2	474,3000	474,3000	7,47	3 543,02	-	3 543,02
01 09 911.01.0020	Pintura Gal (Para Pintura) Em Paredes e Tectos à 02 demãos, Incl. Fixador pl Gal	M2	1.600,0000	1.600,0000	1,13	1 808,00	-	1 808,00
	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES					21 186,47		21 186,47
	Fornecimento e instalação de quadro negro (5,00x1,30)m com retoque de massa (base de óleo) lixamento e polimento com lixa de água e pintura com duas demãos de tinta verde opaca especial	UNI	10,0000	10,0000				
	LIMPEZA DE OBRA							
01 23.100.20.40	Limpeza geral da obra	M2	970,8800	970,8800				
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
01 15.142.03.0041	Fornecimento e instalação de tubo PVC Rígido Soldavel Marron em Barra de 6m Diam. 25mm	M	120,0000	120,0000	3,81	457,20	-	457,20
01 15.142.03.0101	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido Soldavel Marron em Barra de 6m D. E. 50mm	M	78,0000	78,0000	1,09	865,02	-	865,02
01 16.132.25.0041	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	UNI	31,0000	31,0000	2,45	75,95	-	75,95
01 16.132.25.0101	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC 1 1/2 pol para eletroduto Roscável	UNI	13,0000	13,0000	4,70	61,10	-	61,10
01 16.132.35.0041	Fornecimento e instalação de luva pvc 3/4 pol p/ eletroduto roscável	UNI	9,0000	9,0000	2,06	18,54	-	18,54
01 15.141.35.0041	Fornecimento e instalação de Tee Redução de Ferro Galvanizado 1x1/2 Pol	UNI	16,0000	16,0000	1,14	18,24	-	18,24
01 15.141.35.0041	Fornecimento e instalação de Tee de Ferro Galvanizado 3/4 Pol	UNI	13,0000	13,0000	12,33	160,29	-	160,29
01 15.416.22.0160	Fornecimento e instalação de Tubo de Descida para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UNI	31,0000	31,0000	10,09	312,79	-	312,79
01 15.416.14.0080	Fornecimento e instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Branco de 40mm	UNI	19,0000	19,0000	7,91	150,29	-	150,29
001 33.00760	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta (Base) Docol 1 1/2 pol	UNI	19,0000	19,0000	20,72	393,68	-	393,68
001 33.00580	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta em Acabamento Bruto (amarelo)Deca n 1502 11/2 pol	UNI	11,0000	11,0000	60,93	670,23	-	670,23
01 15.110.16.0405	Fornecimento e instalação de Registro de Pressão (Base) 1/2 pol	UNI	11,0000	11,0000	62,49	687,39	-	687,39
001 33.01080	Fornecimento e instalação de Registro de pressão (Base) 3/4 pol	UNI	10,0000	10,0000	36,03	360,30	-	360,30
001 33.01160	Fornecimento e instalação de Válvula de Lavatório ou Tanque em Metal Cromado	UNI	11,0000	11,0000	33,00	363,00	-	363,00
01 15.413.10.0020	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga DECA (Base) 1 1/2	UNI	2,0000	2,0000	29,98	59,96	-	59,96
01 15.413.18.0020	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica para Pia da Cozinha de Mesa	UNI	2,0000	2,0000	33,04	66,08	-	66,08
01 15.413.30.0020	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Lavatório de Mesa	UNI	9,0000	9,0000	43,41	390,69	-	390,69
01 15.412.30.0040	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca Padrão Popular, (clusive Acessório de Fixação)	UNI	3,0000	3,0000	33,35	100,05	-	100,05
001 34.00660	Fornecimento e instalação de Assenta Plástico Standard Para Bacia Sanitária	UNI	18,0000	18,0000	84,33	1 517,94	-	1 517,94
001 34.00700	Fornecimento e instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna Padrão Popular, Inclusive Ace	UNI	18,0000	18,0000	15,44	277,92	-	277,92
01 15.413.52.0020	Fornecimento e instalação de Mictório de Louça Branca Incepa de Primeira, Incl. Assessorios de Fixa	UNI	19,0000	19,0000	77,82	1 478,58	-	1 478,58
001 34.00800	Fornecimento e instalação de Kit Assessorios para WC 05 Peças	UNI	2,0000	2,0000	136,43	272,86	-	272,86
01 15.414.10.0100	Fornecimento e instalação de Espelho para Lavatório Oval Grande 45 cm x 56 cm	UNI	20,0000	20,0000	34,32	686,40	-	686,40
01 15.152.03.0081	Fornecimento e instalação de Chuveiro Elétrico 110v ou 220v, 03 Temperaturas, Incl. Acessórios	UNI	8,0000	8,0000	84,23	673,84	-	673,84
01 15.152.03.0041	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e	ML	10,0000	10,0000	52,75	527,50	-	527,50
01 15.152.03.0061	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e	ML	36,0000	36,0000	9,41	338,76	-	338,76
001 36.00840	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e	ML	46,0000	46,0000	6,03	277,38	-	277,38
001 36.00860	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC RI-ido Branco diam. 50 mm	ML	12,0000	12,0000	8,94	107,28	-	107,28
001 36.00880	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC RI-ido Branco diam. 75 mm	UN	30,0000	30,0000	10,03	300,90	-	300,90
001 36.00900	Fornecimento e instalação de Curva 90° de PVC RI-ido Branco Diam. 100 mm	UN	2,0000	2,0000	25,01	50,02	-	50,02
001 36.00520	Fornecimento e instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 100x75 mm	UN	38,0000	38,0000	20,24	769,12	-	769,12
001 36.00440	Fornecimento e instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 100x100 mm	UN	2,0000	2,0000	47,36	94,72	-	94,72
01 15.152.05.0081	Fornecimento e instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 75x50 mm	UN	13,0000	13,0000	41,19	535,47	-	535,47
01 15.152.05.0081	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN	UN	21,0000	21,0000	14,96	314,16	-	314,16
01 15.152.07.0021	Fornecimento e instalação de Luva Simples de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm	UN	19,0000	19,0000	20,11	382,09	-	382,09
01 15.152.07.0041	Fornecimento e instalação de Luva Simples de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 75 mm	UN	21,0000	21,0000	5,57	116,97	-	116,97
		UN	2,0000	2,0000	8,56	17,12	-	17,12





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PRAÇA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **136 / 2008 Global** Nº da Liquidação: **2 / 2008** Data: **28/02/2008**

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - C.E.P. 78740410 - RONDONOPOLIS - MT
C.N.P.J.: 07.547.502/0001-86 Insc. Est.:


Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Processo.....: /
Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL	Tipo de Licitação: Dispensada
Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
170.200,00	110.200,00	20.200,00	90.000,00

Motivo: DECLARO QUE OS SERVICOS FORAM PRESTADOS

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquido a Pagar : 20.200,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 28/02/2008	Data do Empenho 02/01/2008
Liquidado por  Fabiano Dalla Valle Sec. Administração Geral e Finanças Portaria 01/05	Observação	



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PRAÇA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 1392 / 2008

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
 CNPJ/CPF: 07.547.502/0001-86
 Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - RONDONOPOLIS / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL
 Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLA
 Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
136 / 2008	2 / 2008	/	170.200,00	20.200,00	20.200,00

TOTAL DA ORDEM: 20.200,00

Banco: 13770 2186-5 13.770-7 B.B. N.13.770-7 - PMI-SEDUC - AAPE
 Data Pagamento: 28/02/2008
 Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 20.200,00 (twenty thousand two hundred and xx / 100)

28 / 02 / 2008
 Data

QUITAÇÃO CONFORME
 DOCUMENTO ANEXO
 PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AUTORIZO O PAGAMENTO.

ONDANIR BORTOLINI
 PREFEITO MUNICIPAL

Odeci Terezinha Dalla Valle
 ODECI TEREZINHA DALLA VALLE
 TESOUREIRO



PRODUTIVA CONSTRUTORA CIVIL LTDA.

PRODUTIVA

ENGENHARIA

Rua Almeida dos Cravos, 24 - Fone: (65) 3491-1567 - Colina Verde
CEP 78740-410 Rondonópolis MT

NOTA FISCAL Nº 0038
Prestação de Serviços

CNPJ: 07.547.502/0001-86

Inscr. Municipal: 1754302

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 28 de FEVEREIRO de 20 08

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Endereço: Praça Frei Liberato KETERIZER nº 311

Cidade: ITIQUIRA

Estado MT

CNPJ / CPF (MF) 03.370.251/0001-56

Inscrição Est./ RG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
1	VALOR RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO CORREIA NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA CONFORME CONTRATO Nº 004/08. OBRA CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 165/07 ENTRE A PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		20.200,00

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

Em 28 de 02 de 08

Funcionário Responsável

Engº Guerino Aquilino Netto
CREA Visto-MT nº 8 8741VD

Grafimata Comércio e Representação CNPJ 05.591.103/0001-97
04 Bis 25x04 de 000.001 à 000.100 - Aut.: 191/2007 Pref. Mun. Rondonópolis
PROCON-ROO - Fone: 3411-5295/5296 - Av. Ponce de Arruda, 1616/1617

NOTA FISCAL VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ 09/03/09

ISSQN _____ % SOBRE _____ = R\$ _____

TOTAL R\$

20.200,00

RECEBEMOS

Data 28/02/2008


a importância de R\$ 20.200,00 (Vinte Mil e Duzentos Reais)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA FINANCEIRA TESOURARIA

001/1145-3

28 FEV 2008



TEC – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS – Nº 070/2008

Autorizamos o Banco do Brasil S/A – Agência de Itiquira – MT, a efetuar a transferência entre as contas abaixo:

Data: 28/02/2008

Débito:

HIST. AG. 2186-5 Conta: 13.770-7 Titular: **Pref. Municipal Itiquira-MT**

Credito:

Favorecido: **PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Agencia: **2186-5**

Conta Corrente: **13.736-7**

Valor a ser Transferido **RS 20.200,00 (VINTE MIL E DUZENTOS REAIS)**



Prefeito



Tesoureiro

Uso do Banco:

Executante

Comissionado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO NO MUNICÍPIO DE ITAQUIRA-MT

REFERÊNCIA: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA

PERÍODO SIMPLES: 22/01/2008 a 19/03/2008

PLANILHA: REFORMA GERAL

CONTRATO: 004/2008

CONVÊNIO: 165/2007

PERÍODO ACUMULADO: 02/01/2008 a 19/03/2008

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BOLETIM SAHOP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTITATIVO				FINANCEIRO												
			QUANT. CONTRATO	2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE MEDIDA ACUMULADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR CONTRATO	2ª MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO								
001.13	ALVENARIA																		
001.13.00260	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 9x19x19 assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez	M2	8,13	8,13	8,13	-	15,60	126,82	126,82	126,82	126,82	126,82	126,82	-					
							SUBTOTAL	126,82	126,82	126,82									
001.15	ESQUADRIAS																		
001.15.00240	Lamina metálica basculante em perfil metálico (cantoneiras e tees)	M2	1,89	1,89	1,89	-	321,69	607,99	607,99	607,99	607,99	607,99	607,99	-					
001.15.00020	Fornecimento e instalação de Porta metálica de abrir em chapa dobrada n 18	M2	0,24	0,24	0,24	-	215,25	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	-					
							SUBTOTAL	669,65	669,65	669,65									
001.16	REVESTIMENTO																		
001.16.00040	Chapisco de acabamento de cimento e pedrisco traço 1:4 e- 7 mm	M2	16,26	16,26	16,26	-	2,54	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	-					
001.16.00060	Reboco paulista usando argamassa mista de cimento cal e areia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura	M2	16,26	16,26	16,26	-	10,17	165,36	165,36	165,36	165,36	165,36	165,36	-					
001.16.00240	Revestimento com azulejo branco (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm) empregando argamassa pré fabricada de cimento colante (a prumo), incl rejuntamento	M2	16,26	16,26	16,26	-	29,54	480,32	480,32	480,32	480,32	480,32	480,32	-					
							SUBTOTAL	686,98	686,98	686,98									
	PISOS																		
01.06.690.10.0238	Contrapiso em concreto Fck=13,50 Mpa, moldado in loco, acabamento feito com régua dealumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp = 6,00 cm	M2	3,74	3,74	3,74	-	22,05	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	-					
01.06.627.01.0020	Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2,00 m2 de área (no máximo), com junta plastica colorida e faixa perimetral de 30 cm fazendo meia cana,	M2	3,74	3,74	3,74	-	22,39	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	83,73	-					
							SUBTOTAL	166,19	166,19	166,19									
	PINTURAS																		
01.09.911.10.0040	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha: Coral ou Suvrni) Em Superfície Rebocada, Incluso Limpeza e Lixamento Preliminar 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água, 02 Demãos de Látex PVA	M2	16,54	16,54	16,54	-	5,24	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	86,66	-					
01.09.990.10.0120	Pintura de conservação em esquadria metálica com tinta esmalte a duas demãos com retoque da pintura de base (zarcão ou grante)	M2	5,33	5,33	5,33	-	8,47	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14	45,14	-					
							SUBTOTAL	45,14	45,14	45,14									
001.34	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS																		
001.34.00340	Fornecimento e instalação de torneira de pressão para lavatório 1/2 pol - modo Itapema - docol	UN	1,00	1,00	1,00	-	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28	-					
							SUBTOTAL	403,07	403,07	403,07									
*****	Fornecimento e instalação de bacia sanitária de louca pl PNEE-deka ou similar com acessórios	UN	1,00	1,00	1,00	-													
*****	Fornecimento e instalação de assento plastico pl vaso sanitario, pl PNEE"deka" ou similar	UN	1,00	1,00	1,00	-	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	-					
001.33.01140	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docol (BASE) 1 1/2"	UN	1,00	1,00	1,00	-	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	85,95	-					
001.33.01200	Fornecimento e Instalação Acabamento de Válvula de Descarga Docol, em Metal Cromado	UN	1,00	1,00	1,00	-	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20	-					
001.34.00940	Fornecimento e instalação Acabamento de Válvula de Descarga Docol, em Metal Cromado 40mm	UN	1,00	1,00	1,00	-	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	-					
001.33.01280	Fornecimento e instalação de Tubo de Descida Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UN	1,00	1,00	1,00	-	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	-					
001.34.00980	Fornecimento e instalação de SPUD de Borracha Pl Bacia Sanitária	UN	1,00	1,00	1,00	-	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	-					
001.34.01040	Fornecimento e instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	UN	1,00	1,00	1,00	-	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	-					
001.33.00700	Fornecimento e instalação de Realisto de Gaveta (Base) Docol 3/4 pol	UN	1,00	1,00	1,00	-	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	-					
001.33.01020	Fornecimento e instalação de Acabamento Para Registro Cromado Ilhna Itapema Bell 3/4 pol	UN	1,00	1,00	1,00	-	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	-					



OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO NO MUNICÍPIO DE ITUIQUIRA-MT

CONTRATO: 004/2008

PERÍODO: 22/01/2008 a 19/03/2008

REFERENCIAL: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA

CONVÊNIO: 165/2007

PERÍODO ACUMULADO: 02/01/2008 a 19/03/2008

PERÍODO SIMPLES: 22/01/2008 a 19/03/2008

PERÍODO ACUMULADO: 02/01/2008 a 19/03/2008

PLANILHA: REFORMA GERAL

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BOLETIM SAHOP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTITATIVO				FINANCEIRO				
			QUANT. CONTRATO	2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE MEDIDA ACUMULADO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR CONTRATO	2ª MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO
01.02.265.20.0040	Retirada de esquadrias metálicas, incl. transporte para local conveniente dentro da obra	M2	64,2600		64,26	-	5,45	350,22	-	350,22	-
01.02.225.20.0020	Retirada de esquadrias de madeira inclusiva sistema, incl. transporte para local conveniente dentro da obra	M2	10,0800		10,08	-	5,45	54,94	-	54,94	-
01.02.220.10.0040	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cachaça bola fora	M3	1,5000		1,50	-	17,03	25,55	-	25,55	-
01.02.220.35.0020	Demolição de assinalos de tubares incl. rodapés e cordões incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cachaça bola fora	M2	868,8900		868,89	-	9,08	7.898,74	-	7.898,74	-
01.02.220.35.0100	Demolição de pisos de ladrilhos em geral incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cachaça bola fora	M2	101,9700		101,97	-	4,77	486,40	-	486,40	-
01.02.220.35.0120	Demolição de ladrilhos em geral sobre base ou lastro de concreto incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou cachaça bola fora	M2	172,5200		172,52	-	9,54	1.645,84	-	1.645,84	-
001.068.01520	Retirada de aparafusos de lousa ou ferro sanitário	UN	38,0000		38,00	-	11,00	418,00	-	418,00	-
	ESQUADRIAS							SUBTOTAL		10.869,68	
	Fornecimento e instalação de Porta metálicas de abrir em chapa dobrada n 18 26(0,5x2,10)M +7(0,8x2,10)M +6(0,7x2,10)M, somente as 26 portas das salas de aula com puxador fixo, chave cilíndrica e visor	M2	69,7200		69,72	-	321,98	22.448,45	-	22.448,45	-
	Porta em alumínio enovizado na cor natural com tecido targaiva livre ocupado. (Nos box 0,60x1,70)M, porta PNEE (0,90x2,10)M	M2	16,1700		16,17	-	448,26	7.248,36	-	7.248,36	-
	REVESTIMENTOS							SUBTOTAL		28.696,81	
01.09.705.02.0031	Fornecimento Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de cimento e Areia Traço 1:3 com Aditivo de Adesivos Base de Resina Sintética, e= 5mm, Aplicado em Teto ou Paredes de Áreas Unidas	M2	173,7200		173,72	-	4,91	852,97	-	852,97	-
01.09.705.02.0106	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mistá de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:9 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	173,7200		173,72	-	11,89	2.065,53	-	2.065,53	-
01.09.706.01.0063	Fornecimento e Assentamento de Azulejo, Empregado Argamassa Pte Fabricada de Cimento Colante (a prumo), Incl. Retumantamento	M2	173,7200		173,72	-	28,62	4.971,87	-	4.971,87	-
	PISOS							SUBTOTAL		7.890,36	
01.09.690.10.0238	Contrapiso em concreto Fck= 13,50 Mpa, moldado in loco, acabamento (telo) com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado, pronto para receber o piso, esp.= 6,00 cm	M2	970,8600		970,86	-	17,02	16.527,57	-	16.527,57	-
01.09.627.01.0020	Revestimento de piso em grânito fundido no local (formando quadros de 2,00m2 de área (no máximo) com junta plástica colorida e faixa perimétrica de 30 cm fazendo meia cara, aplicação de 2 demãos de resina acrílica (8 inclusive rodapé)	M2	1.067,9400		1.067,94	-	23,68	25.290,69	-	25.290,69	-
	VIDROS (quebrados)							SUBTOTAL		41.818,28	
01.08.810.01.0040	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4mm	M2	15,0000		15,00	-	63,46	951,90	-	951,90	-
	PINTURAS							SUBTOTAL		951,90	
01.09.990.05.0020	Pintura de Conservação Em Parede ou Teto Com Releque de Massa Com Latex PVA (1ª linha Remover ou Suavifl), Incl. Lixamento e Limpeza Preliminar, releque de massa, aplicação (undo preparador base água Aplicação de Latex Pva à 02 Demãos	M2	568,1000		568,10	-	7,07	4.016,47	-	4.016,47	-
01.09.911.10.0040	Pintura em Latex Acrílico (1ª Linha: Remer, Coral ou Suavifl) Em Superfície Rebocada, Inclusive Limpeza e Lixamento Preliminar, 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água 02 Demãos de Latex PVA	M2	957,1600		957,16	-	4,89	4.776,23	-	4.776,23	-
01.09.975.20.0060	Textura Acrílica (1ª Linha), Pigmentada em Parede Externa ou Interna, Incl. Aplicações de Fundo Preparador de Superfície Base de Água	M2	1.022,1700		1.022,17	-	6,89	7.042,75	-	7.042,75	-
01.09.990.10.0120	Pintura de Conservação em esquadria metálica com tinta esmalte a duas demãos com releque de pintura de base (azul ou verde)	M2	474,3000		474,30	-	7,47	3.543,02	-	3.543,02	-
01.09.911.01.0020	Pintura Cal (Para Pintura) Em Paredes e Tectos à 02 demãos, incl. Fixador p/ Cal	M2	1.600,0000		1.600,00	-	1,13	1.808,00	-	1.808,00	-
	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES							SUBTOTAL		21.186,47	

(Handwritten signature)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

ORÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL DOM AQUINO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT

CONTRATO: 004/2008
CONVÊNIO: 165/2007

PERÍODO SIMPLIS: 22/01/2008 a 19/03/2008

PERÍODO ACUMULADO: 02/01/2008 a 19/03/2008

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

BOLETIM SAHOP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTITATIVO			FINANCEIRO					
			QUANT. CONTRATADO	2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE MEDIDA ACUMULADO	VALOR CONTRATADO	2ª MEDIÇÃO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO		
001.23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO										
001.23.00600	Fornecimento e instalação de Caixa Relé; De Ferro de Embudo Cifras De 1/2 pol e 3/4pol e 4x2pol	UN	40,00	40,00	40,00	-	157,60	157,60	157,60	-	
001.23.01320	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 50,00 01012, para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	ML	100,00	7,00	-	100,00	2.201,00	-	-	2.201,00	
001.23.00100	Fornecimento e substituição de Interruptor cl uma teca simples cl espelho	UN	7,00	7,00	7,00	-	56,10	56,10	56,10	-	
001.23.00080	Fornecimento e substituição de tomada simples universal com espelho	UN	20,00	20,00	20,00	-	155,60	155,60	155,60	-	
001.23.06240	Fornecimento e instalação de Tomada 3P - 250V para Ar Condicionado, Linha Popular	C-J	10,00	10,00	10,00	-	84,40	84,40	84,40	-	
001.23.06420	Fornecimento e instalação de ventilador de teto crot em sentido direcional c/4 pas de Madeira 60Hz 11 Ov cl Interruptor tipo resacaado p/2 setores e com capacitor	C-J	60,00	60,00	60,00	-	8.712,46	8.712,46	8.712,46	-	
001.23.06460	Fator de potência partida rápida e acessórios	C-J	70,00	70,00	70,00	-	4.902,80	4.902,80	4.902,80	-	
001.23.00620	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 2.500 01012, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico ou similar.	ML	3.500,00	-	-	3.900,00	3.255,00	-	-	3.255,00	
001.23.01200	Fornecimento e instalação de cabos de cobre seção 4,00 mm ² para tensão de 1000 volts formado por condutor de fio de cobre -alado COTTITERIAL de característica não propagante ao fogo	ML	450,0000	-	-	450,00	1.129,50	-	-	1.129,50	
001.17.00700	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 01012, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, plástico ou similar.	ML	300,0000	300,00	300,00	-	1.464,00	1.464,00	1.464,00	-	
001.23.01260	Fornecimento e instalação de fio de cobre seção 16,00 01012, para tensão de 1000 volts- formado por condutor de fio de cobre isolado com material de característica não propagante ao fogo	ML	250,0000	250,00	250,00	-	7,22	1.805,00	1.805,00	-	
001.38.00600	Execução de caixa de passagem com. Del. N7 do dop 30x30x30 cm fundo com brita	UN	5,0000	5,00	5,00	-	71,81	359,05	359,05	-	
001.38.00650	Execução de caixa de passagem com. Del. N7 do dop 40 x40 x40 cm fundo com brita	UN	2,0000	2,00	2,00	-	47,61	86,22	86,22	-	
001.38.00640	Execução de caixa de passagem com. Del. N7 do dop 60x60x60 cm fundo com brita	UN	2,0000	2,00	2,00	-	137,13	274,26	274,26	-	
001.23.04660	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	30,0000	30,00	30,00	-	8,28	248,40	248,40	-	
001.23.04720	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 25A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	13,0000	13,00	13,00	-	8,37	108,81	108,81	-	
001.23.04890	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	21,0000	21,00	21,00	-	8,43	177,03	177,03	-	
001.23.04940	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	10,0000	10,00	10,00	-	40,10	401,00	401,00	-	
001.23.05240	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 70A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	3,0000	3,00	3,00	-	50,31	150,93	150,93	-	
001.23.05280	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	M	1,0000	1,00	1,00	-	72,87	72,87	72,87	-	
001.23.00460	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1" (32mm) corrugado de pvc	M	219,0000	219,00	219,00	-	2,51	648,09	648,09	-	
001.23.00480	Fornecimento e instalação de Isolador Rodada de Plástico C/ Parafuso F/ Fixar em Madeira de 3/4 pol.	UN	43,5600	43,56	43,56	-	4,19	182,51	182,51	-	
001.23.00320	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embulir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	350,0000	350,00	350,00	-	0,74	259,00	259,00	-	
001.17.03920	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embulir C/ Barramento Com Porta 24 Circuitos 100 A	UN	1,0000	2,00	2,00	-	173,69	347,38	347,38	-	
001.17.03980	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embulir C/ Barramento Com Porta 40 Circuitos 100 A	UN	1,0000	1,00	1,00	-	237,70	237,70	237,70	-	
001.17.04000	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,0000	1,00	1,00	-	541,55	541,55	541,55	-	
*****	Luminária tipo luminária pública com braço de 1 m, telescópico E-27, para lâmpada 250 W Mistra	UN	4,0000	4,00	4,00	-	79,00	316,00	316,00	-	
001.23.06720	Fornecimento e instalação de lâmpada mista 250W/220V	UN	8,0000	8,00	8,00	-	16,51	132,08	132,08	-	
001.23.01740	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 3/4" roscaável anti-chama EM BARRA DE 3M	UN	4,0000	4,00	4,00	-	8,94	35,76	35,76	-	
001.23.01920	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arruela 3/4" de pvc para eletroduto roscaável	C-J	2,00	2,00	2,00	-	0,72	1,44	1,44	-	
001.23.02100	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4" para eletroduto roscaável	UN	2,00	2,00	2,00	-	2,43	4,86	4,86	-	
001.23.02380	Fornecimento e instalação de lona pvc 3/4" p/ eletroduto roscaável	UN	6,0000	6,00	6,00	-	1,21	7,26	7,26	-	
001.25.00160	Fornecimento e instalação de cabecote PVC Preto 3/4"	UN	2,0000	2,00	2,00	-	8,50	63,80	63,80	-	
001.25.02380	Fornecimento e instalação de Relele fotoelétrico para comando automático de luminária 110V/220V, incl. Base	UN	2,00	2,00	2,00	-	31,90	63,80	63,80	-	
*****	Fornecimento e instalação de Componentes De Fixação - Abraçadeira Tipo "P" C/ Cunha De 3/4"	C-J	10,00	10,00	10,00	-	3,82	38,20	38,20	-	
001.28.00420	Fornecimento e instalação de conjunto de bucha e parafuso SS	UN	3,0000	3,00	3,00	-	0,26	2,60	2,60	-	
001.28.00440	Fornecimento e instalação de porca Quadrada para parafuso diâmetro 16,00mm	UN	3,0000	3,00	3,00	-	1,76	5,28	5,28	-	
001.28.01320	Fornecimento e instalação de arruela redonda para parafuso diâmetro 16,00mm (60°)	UN	3,0000	3,00	3,00	-	1,11	3,33	3,33	-	
001.17.00140	04 - Conjunto completo incl. aterramento	C-J	3,0000	3,00	3,00	-	5,45	16,35	16,35	-	
			1,0000	1,00	1,00	-	2.293,95	2.293,95	2.293,95	-	
							36.886,27	24.272,77	24.272,77	6.588,50	
							TOTAL GERAL	30.856,27	24.272,77	24.272,77	6.588,50

Fngº **Querino Aquilino Neto**
 REA Visão-MT nº 8.874/VD

Ondamir Bortolini
 Prefeito Municipal



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PRACA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 136 / 2008 Global Nº da Liquidação: 3 / 2008 Data: 16/04/2008

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - C.E.P. 78740-410 - RONDONÓPOLIS - MT
C.N.P.J.: 07.547.502/0001-86 Insc. Est.:

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL
Processo.....: /
Tipo de Licitação: Dispensada
Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAR
Elemento Desp.: 1.190.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
F. de Recurso: 1 Recursos Proprios

Table with 4 columns: Valor do Empenhado (170.200,00), Saldo Anterior do Empenho (90.000,00), Valor Liquidado (82.428,03), Saldo Atual do Empenho (7.571,97)

Motivo: DECLARO QUE OS SERVICOS FORAM PRESTADOS

Descontos / Retenções:

Total de descontos:
Valor Liquidado a Pagar : 82.428,03

Table with 3 columns: Nº Nota Fiscal, Data da Entrada no Almoxarifado (16/04/2008), Data do Empenho (03/01/2008)

Silvana M. Rossetti Souza
Gerente de Contabilidade
Portaria nº 05/2005



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PRAÇA FREI LIBERATO, 311 - CEP 78790-000 - CNPJ 03.370.251/0001-56

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 2553 / 2008

Credor: 1972 - PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
 CNPJ/CPF: 07.547.502/0001-86
 Endereço: ALAMEDA DOS CRAVOS, 24 - RONDONOPOLIS / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 05.003. CUSTEIO COM A EDUCACAO - ART - 212 - CONST. FEDERAL
 Prog. Trabalho: 12.361.0003.1.125. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLAI
 Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte Rec.: 1 Recursos Proprios

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
136 / 2008	3 / 2008	/	170.200,00	82.428,03	82.428,03

TOTAL DA ORDEM: 82.428,03

Banco: 13770 2186-5 13.770-7 B.B. N.13.770-7 - PMI-SEDUC - AAPE
 Data Pagamento: 16/04/2008
 Conta do Fornecedor: Banco: Agência: Conta:

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 82.428,03 (oitenta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos)

16 / 04 / 2008
 Data

**QUITAÇÃO CONFORME
 DOCUMENTO ANEXO**

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AUTORIZO O PAGAMENTO.

ONDANIR BORTOLINI
 PREFEITO MUNICIPAL

Odalla Valle
 ODECI TEREZINHA DALLA VALLE
 TESOUREIRO



PRODUTIVA CONSTRUTORA CIVIL LTDA.

PRODUTIVA
E N G E N H A R I A

Rua Almeida dos Cravos, 24 - Fone: (65) 3491-1567 - Colina Verde
CEP 78740-410 Rondonópolis MT

NOTA FISCAL Nº 0047
Prestação de Serviços

CNPJ: 07.547.502/0001-86

Inscr. Municipal: 1754302

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 16 de ABRIL de 2008

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Endereço: PRAÇA FUEI LIBERATO

Cidade: ITIQUIRA

nº 311

Estado MT

CNPJ/CPF (MF) 03.370.251/0001-56

Inscrição Est./ RG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
	VALOR RELATIVO A TERCEIRA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DA PARTE FÍSICA E ADEQUAÇÃO DO PNEE NA ESCOLA ESTADUAL JOM AQUINO CORREA NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, CONFORME CONTRATO 004/08 OBRAS CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO nº 165/2007, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		
			82.428,03

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
Em 16/04/08
Funcionário Responsável
Eng. Guerrero Aquilino Netto
CREA Visto-MT nº 8.874/ND

Grafimais Comércio e Representação CNPJ 05.591.103/0001-97
04 Bis 25x04 de 000.001 à 000.100 - Aut.: 191/2007 Pref. Mun. Rondonópolis
PROCON-ROO - Fone: 3411-5295/5296 - Av. Ponce de Arruda, 1616/1617

NOTA FISCAL VALIDA PARA EMISSÃO ATÉ 09/03/09

TOTAL R\$

82.428,03

ISSQN _____ % SOBRE _____ = R\$ _____

RECEBEMOS

Data 16/04/2008

a importância de R\$ 82.428,03 (Oitenta e Dois Mil, Quatrocetos e Vinte Oito Reais e Três Centavos)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE ITIQUIRA
PODER EXECUTIVO
GERÊNCIA FINANCEIRA TESOUREARIA

TEC – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS – Nº 099/2008

Autorizamos o Banco do Brasil S/A – Agência de Itiquira – MT, a efetuar a transferência entre as contas abaixo:

Data: 14/04/2008

Débito:

HIST. AG. 2186-5

Conta: 13.770-7 Titular: Pref. Municipal Itiquira-MT

Credito:

Favorecido: **PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Agencia: 2186-5

Conta Corrente: 13.736-7

Valor a ser Transferido **R\$ 82.428,03 (OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)**



Prefeito



Tesoureiro

Uso do Banco:

001/1145-3

16 ABR 2008

 BANCO DO BRASIL
ITIQUIRA (MT)

Executante

Comissionado