



ANEXO 1

**TERMO DE INSPEÇÃO –
OBRA DE
EXECUÇÃO DE CALÇADA,
INSTALAÇÃO DE REFLETORES E
PLANTIO DE GRAMA NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE
PACOVAL EM SANTA RITA DO
TRIVELATO – MT**



TERMO DE INSPEÇÃO DE OBRAS Nº 15/2017	
ORGÃO:	EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
OBRA:	EXECUÇÃO DE CALÇADA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PLANTIO DE GRAMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE PACOVAL EM SANTA RITA DO TRIVELATO – MT.
MUNICÍPIO	SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
DATA DA INSPEÇÃO:	23 e 24.03.2017
LOGRADOURO:	Distrito de Pacoval
COORDENADAS:	10°36'03.7"S - 55°06'57.1"W



A planilha orçamentária utilizada na contratação registrou os serviços de execução de calçada, iluminação externa e plantio de grama, cuja execução representou para a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato um investimento no montante de R\$ 12.376,74.

I. DA INSPEÇÃO

A equipe técnica promoveu, inicialmente, o levantamento da real situação da obra, visando apurar a compatibilidade entre os serviços medidos e aqueles efetivamente executados.



O resultado dos trabalhos é resumido na tabela a seguir:

Obra: Calçada e Muro PSF Pacoval						
Item	Sinapi	Serviço	Ud.	Quant.	Unit.	Total
1.1		Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	146,93	14,47	2.126,00
2.		Iluminação externa				
2.1		Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 40mm(1 1/2), tipo semi-pesado - instalação	m	0,00	14,00	0,00
2.2		Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W	ud	0,00	100,00	0,00
3.		Plantio de grama				
3.1		Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	1.278,28	4,79	6.122,96
Total						8.248,97

A tabela é a tradução fidedigna da realidade da obra, demonstrando cabalmente que a empresa não executou os serviços integrantes da etapa “Iluminação Externa”.

Concernente ao serviço de plantio de grama restou constatado sua execução, porém, em quantidades menores que aquelas contratadas. A tabela a seguir demonstra o afirmado:

COMPARATIVO MEDIDO/EXECUTADO					
Obra: Calçada e Muro PSF Pacoval					
Item	Serviço	Ud.	Medido	Executado	Diferença
2.	Iluminação externa				
2.1	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 40mm(1 1/2), tipo semi-pesado - instalação	m	100,00	0,00	100,00
2.2	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W	ud	3,00	0,00	3,00
3.	Plantio de grama				
3.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	1.800,00	1.278,28	521,72

Ante o exposto e, considerando que a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato mediu e pagou 100% dos serviços pactuados, evidenciou-se a prática de



superfaturamento, decorrente da medição de serviços não executados, restando, portanto, constatado o pagamento de R\$ 4.127,77 sem a contraprestação de serviços.

II. MEMÓRIA DE CÁLCULO

• **EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.**

Ud – m²

C1. 4,00 x 15,60 x 2 = 124,80m²

C2. 1,50 x 14,75 = 22,125m²

A_{Calçada} = 146,925m²

• **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO.**

Ud – m²

G1. 11,44 x 46,98 = 537,45m²

G2. 5,70 x 14,60 X 2 = 166,44m²

G3. 8,32 X 46,98 = 390,87m²

FUNDOS. 20,30 X 9,04 = 183,51m²

A_{Calçada} = 1.278,28m²

PARTICIPANTES DA VISTORIA:	
EQUIPE TÉCNICA DA SECEX OBRAS	
Nilson José da Silva Auditor Público Externo	João Virgílio Batista Ribeiro Auditor Público Externo