



ANEXO 7

TERMO DE INSPEÇÃO – OBRA DE REFORMA NO PÓRTICO DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECEX DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Telefones: (65) 3613-7631 / 7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO DE OBRAS Nº 015/2017

ORGÃO:	EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
OBRA:	EXECUÇÃO DE REFORMA NO PÓRTICO DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT.
MUNICÍPIO	SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
DATA DA INSPEÇÃO:	23 e 24.03.2017
LOGRADOURO:	MT 235 – Santa Rita do Trivelato
COORDENADAS:	13°49'18.556" S - 55°16'56.839" W



A planilha orçamentária, documento integrante do Contrato nº 29/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato e a empresa J. PAULINO CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF nº 18.318.757/0001-93, estabelecida na Rua das Sete Copas, nº 2004W, Bairro Jardim Imperial, cidade de Nova Mutum, registrou os serviços a serem realizados para a consecução do objeto, representando um investimento no montante de R\$ 126.697,14.



A estes, foram acrescentados os serviços de iluminação LED que acresceu ao contrato o valor de R\$ 17.648,13 (dezessete mil seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos), passando, então, seu valor final para R\$ R\$ 144.345,37 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

I. DA INSPEÇÃO

A equipe técnica promoveu, inicialmente, o levantamento da real situação da obra, visando apurar a compatibilidade entre os serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

A atuação da equipe foi dificultada pelo fato de algumas etapas da obra estarem concluídas, impossibilitando a observação de subsistemas construtivos, incorporados à obra, tais como: fundação, estrutura e vigas metálicas.

Concernente à construção da escultura constatou-se a inexecução do serviço de pintura da base de sustentação da obra de arte, conforme demonstra a figura a seguir:





A inexecução do serviço expõe a estrutura à ação danosa do meio ambiente, sendo que o substrato, sem a devida proteção, terá diminuída consideravelmente sua vida útil.

Ademais, considerando que a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT mediu e pagou 100% dos serviços pactuados, evidenciou-se a prática de superfaturamento, decorrente da medição de serviços não executados, restando, portanto, constatado o pagamento de R\$ 136,74 sem a contraprestação de serviços.

Registre-se que o dano trazido à obra pela inexecução do serviço não se esgota no valor pago a maior uma vez que a diminuição da vida útil da estrutura de sustentação da obra de arte poderá acarretar, ao longo do tempo, prejuízos de grande monta ao Erário.

PARTICIPANTES DA VISTORIA:	
EQUIPE TÉCNICA DA SECEX OBRAS	
Nilson José da Silva Auditor Público Externo	João Virgílio Batista Ribeiro Auditor Público Externo