




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Ao Ilmo Sr.
Eng.º. TERCIO LACERDA DE ALMEIDA
M.D. Superintendente de Obras de Transportes
Nesta



Sr. Superintendente,

Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
implantação
SETPU

Pelo presente expediente, encaminho-vos a 5ª (QUINTA) **MEDICÃO** dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT, objeto do Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU

Atenciosamente

Pedro Maurício Mazzaro
Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2.014 - SETPU




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES
CORDENADORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTRATO

-Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

- Local: Rondonópolis - MT
- Capa de rolamento C.B.U.Q.: 56.271,216 T
- Extensão do drenagem: 3.103,00 m
- Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
- Edital: C.P. n.º 015/2012
- Instrumento Contratual: 022/2013/00/00-ASJU
- Processo Original: 561314/2012 -SETPU
- Prazo Contratual: 720 DIAS (SETECENTOS E VINTE)
- Dias Decorridos: 141 DIAS
- Saldo de Prazo: 579 DIAS
- Termino Previsto: 02/05/2015
- Ordem de Inicio de Serviço: 13 DE MAIO DE 2013
- Data da Assinatura: 14/03/2013
- Data da Publicação: 14/03/2013
- Metas - Exercício: 2013/2014
- Natureza de Serviço: EXEC. DA OBRA DE AMPL. E PAV. DO AEROPORTO
- Valor Contratual (PI): R\$ 20.892.913,14
- Valor Empenhado: R\$ -
- Valores Medidos (PI) R\$ 10.612.173,42
- Valores Reajustes: R\$ -
- Valores pagos pela Sinfra R\$ -
- Valores PI + Reaj. R\$ -
- Saldo Empenhado: R\$ 10.280.739,72
- Valor Aditivo:
- Termo Aditivo com Reflexo Financeiro
- Processo Aditivo:
- Termo Aditivo de Prazo:

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.


Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273 /2.014 - SETPU

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU	
OBRA: -Capa (C.B.U.Q.): -Drenagem: Referência: Período:		EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT 56.271,216 T 3.103,00 m 5ª Medição 1/05/2014 à 31/05/2014		Nº Contrato		022/2013/00/00-ASJU		Prazo de Execução		720 dias		
				Data Assinatura		14/03/13		Prazo Restante		579 dias		
				Publicação		18/03/13		Vr. Contratual PI		R\$ 20.892.913,14		
				Processo Orig.		561314/2012 - SETPU		Vr. Acum. Medido PI				
				Data de Paralisação:		30/08/2013		Vr. Acum. Programado PI				
Data de Reinício:		01/05/2014		Vr. Programado Próx. mês PI								
ITEM		DISCRIMINAÇÃO		UNID.		QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
		AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT										
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1		Instalações de Canteiro e Acampamento		vb		1.000	-	1.000	1.000	49.755,05	249.291,43	100,00%
1.2		Mobilização e Desmobilização de Pessoal		vb		1.000	-	0.500	0.500	4.959,70	2.479,85	50,00%
1.3		Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante		vb		1.000	-	0.500	0.500	12.710,51	6.355,25	50,00%
1.4		Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado		vb		1.000	-	0.500	0.500	7.412,21	3.706,10	50,00%
1.5		Administração Local da Obra - Despesas Fixas		vb		1.000	-	1.000	1.000	853,65	853,65	100,00%
1.6		Administração Local da Obra - Despesas Diversas		mês		12.000	1.000	4.000	5.000	7.508,69	37.543,45	41,67%
1.7		Administração Local da Obra - Pessoal		mês		12.000	1.000	4.000	5.000	27.918,32	139.591,60	41,67%
1.8		Placa de Obra		m²		42.000	-	42.000	42.000	214,44	9.006,48	100,00%
1.9		Marco de Concreto de Identificação da Obra		und		1.000	-	-	-	1.805,98	-	0,00%
2.0		TERRAPLANAGEM										
2.1		Desm. Dest. Limpeza Áreas c/ Arv. Diam. Até 0,15m e Transporte do Material até 1000m		m²		20.850,000	-	20.850,000	20.850,000	1,65	2.268.852,76	100,00%
2.2		Esc. Carga e Transp. Mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e		m³		107.587,281	-	107.587,280	107.587,280	14,50	1.560.015,56	100,00%
2.3		Compactação de Aterro a 95% do Proctor Modificado		m³		129.450,039	-	129.450,039	129.450,039	5,21	674.434,70	100,00%
3.0		PAVIMENTAÇÃO										
3.1		Regularização do Sub-Leito com 95% do Proctor Modificado		m²		109.164,800	-	109.164,800	109.164,800	0,76	82.965,24	100,00%
3.2		Sub-Base de Solo Estabilizado Granul. s/ Mistura - CBR DIRENG Conforme Especificação		m³		25.220,637	-	25.220,637	25.220,637	12,86	324.337,39	100,00%
3.3		Base de Brita Graduada BC - Conforme Especificação		m³		21.046,480	-	21.046,480	21.046,480	88,50	1.862.613,48	100,00%
3.4		Imprimação (Execução)		m²		109.164,800	-	109.164,800	109.164,800	1,39	151.739,07	100,00%
3.5		Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capa Rolamento AC/BC		ton		56.271,216	8.535,936	5.836,800	14.372,736	62,15	893.265,54	25,54%
3.6		Fornecimento de CM-30		ton		130,997	-	130,997	130,997	2.337,57	306.214,65	100,00%
3.7		Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo		ton		2.813,560	426,797	291,840	718,637	1.642,10	1.180.073,48	25,54%
3.8		Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)		ton		43,665	9,102	6,080	15,182	1.155,80	17.547,35	34,77%
3.9		Transporte de Concreto Betuminoso da Usina até a Pista		ton x km		1.406.780,400	213.398,400	145.920,000	359.318,400	0,51	183.252,38	25,54%
3.10		Transporte de Asfalto Diluído CM-30		ton		130,997	-	130,997	130,997	75,98	9.953,15	100,00%
3.11		Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C		ton		43,665	9,102	6,080	15,182	75,98	1.153,52	34,77%
		Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.										
		Comissão de Fiscalização										

SEDTU

Fis 04

Rub 2


Engº Pedro Maurício Mazzaro

Fiscal/Port. Nº 273/2.014 - SETPU

SEDTUR
Fls. 04
Rub. 70

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU
OBRA: -Capa (C.B.U.Q.): -Drenagem: Referência: Período:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT		Nº Contrato	022/2013/00/00-ASJU	Prazo de Execução		720 dias		
	56.271,216 T		Data Assinatura	14/03/13	Prazo Restante		579 dias		
	3.103,00 m		Publicação	18/03/13	Vr. Contratual PI		R\$ 20.892.913,14		
	5ª Medição		Processo Orig.	561314/2012 -SETPU	Vr.Acum.Medido PI				
			Data de Paralisação:	30/08/2013	Vr. Acum. Programado PI				
			Data de Reinício:	01/05/2014	Vr.Programado Próx.mês PI				
			Período acumulado:	14/05/2013 à 31/05/2014	Empresa:		ENSERCON ENGENHARIA LTDA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
3.12	Transporte de Cimento Asfáltico	ton	2.813,560	426,797	291,840	718,637	75,98	54.602,02	25,54%
3.13	Tranporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Sub-Base)	ton x km	39.356,320	-	39.356,319	39.356,319	0,53	20.858,84	100,00%
3.14	Tranporte Local em Rodov. Não Pavimentada (Const. Sub-Base)	ton x km	59.471,773	-	59.471,772	59.471,772	0,66	39.251,36	100,00%
3.15	Tranporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)	ton x km	589.301,440	-	589.301,440	589.301,440	0,53	312.329,76	100,00%
3.16	Tranporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para CBUQ)	ton x km	754.597,006	114.466,901	78.271,488	192.738,389	0,53	102.151,34	25,54%
4.0	DRENAGEM								
4.1	Entrada D'água - EDA 01	und	3.000	3.000	-	3.000	38,69	798.770,92	75,68%
4.2	Dissipador de Energia - p/ Descida D'água	und	2.000	2.000	-	2.000	229,24	116,07	100,00%
4.3	Dissipador de Energia	und	1.000	1.000	-	1.000	2.816,44	458,48	100,00%
4.4	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01 AC/BC	m	235.000	235.000	-	235.000	114,36	2.816,44	100,00%
4.5	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)	m	2.635.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	319,03	26.874,60	100,00%
4.6	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)	m	268.000	201.000	201.000	201.000	450,58	677.938,75	74,96%
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES								
5.1	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC	m	60.000	60.000	-	60.000	2.304,91	159.571,56	100,00%
5.2	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal	und	2.000	2.000	-	2.000	10.638,48	138.294,60	100,00%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS								
6.1	Hidrossemeadura	m²	134.375,480	134.375,480	-	134.375,480	1,27	1.593.378,18	88,47%
6.2	Enlhecimento	m²	20.000,000	20.000,000	-	20.000,000	7,45	170.656,85	100,00%
6.3	Cerca de Alamedado - Conforme Projeto	m	7.285,710	7.285,710	7.285,710	7.285,710	172,38	149.000,00	100,00%
6.4	Fornecimento de Portão de Correr de Tubo de Ferro Galvanizado 2,5" com Tela de Arame Galvanizado Sold. 150x50 fio 12, Altura de Tela 2,0m com Porta, Cadeado e Pintado com Fundo e Esmalte Sintético de Acabamento	und	1.000	-	-	-	2.500,00	1.255.910,68	0,00%
6.5	Pintura de Faixa - Tinta Durabilidade 2 Anos	m²	7.038,010	-	-	-	15,56	-	0,00%
6.6	Pintura de Setas e Zebrados - 2 Anos	m²	1.263,060	-	-	-	22,17	-	0,00%
6.7	Aluguel de Veículo p/ Transporte de Pessoal - Adm. Local	und	24.000	1.000	4.000	5.000	3.562,13	17.810,65	20,83%
Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.									
Comissão de Fiscalização		 Eng. Pedro Maurício Mazzaro Fiscal/Pert. N° 273/2.014 - SETPU SEDTUR Fis 05 Rub 4							

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU
OBRA:		Nº Contrato	022/2013/00/00-ASJU			Prazo de Execução			720 dias
-Capa (C.B.U.Q.):		Data Assinatura	14/03/13			Prazo Restante			579 dias
-Drenagem:		Publicação	18/03/13			Vr. Contratual PI			R\$ 20.892.913,14
Referência:		Processo Orig.	561314/2012 -SETPU			Vr.Acum.Medido PI			
Período:		Data de Paralisação:	30/08/2013			Vr. Acum. Programado PI			
		Data de Reinício:	01/05/2014			Vr.Programado Próx.mês PI			
		Período acumulado:	14/05/2013 à 31/05/2014			Empresa:			ENSERCON ENGENHARIA LTDA
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA
7.0	OBRAS CIVIS							-	0,00%
7.1	Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de Uma Vez com Laje e Cobertura em Telhas de Fibro Cimento, uma Porta Metálica de 0,90 x 2,10m, Portão Metálico com Duas Folhas com Ventilação Tipo Xicara de 1,50 x 2,10m um Vitraux de 1,00 x 0,60m com Piso em Concreto Desempenado para Carga de até 800 kgf.	m²	16.000		-	-	1.545,45	-	0,00%
8.0	SINALIZAÇÃO LUMINOSA								0,00%
8.1	Escavação Manual e Reat. Compact. Mat 1ª Categoria	m³	1.980.000		-	-	11,67	-	0,00%
8.2	Reaterro e Compactação com Placa Vibratória	m³	1.210.000		-	-	26,25	-	0,00%
8.3	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	186.000		-	-	10,50	-	0,00%
8.4	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm	m	100.000		-	-	8,64	-	0,00%
8.5	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	1.800.000		-	-	14,15	-	0,00%
8.6	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm	m	11.750.000		-	-	15,00	-	0,00%
8.7	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=100mm	m	550.000		-	-	19,20	-	0,00%
8.8	Recomposição do Terreno	m³	30.000		-	-	12,65	-	0,00%
8.9	Caixas de Concreto das Bases das Luminárias	und	40.000		-	-	405,00	-	0,00%
8.10	Maciço de Concreto	und	218.000		-	-	405,94	-	0,00%
8.11	Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa FoFo	und	4.000		-	-	865,00	-	0,00%
8.12	Caixa de Passagem Tipo 2	und	12.000		-	-	451,00	-	0,00%
8.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos	und	230.000		-	-	337,00	-	0,00%
8.14	Poços de Aterramento	und	56.000		-	-	475,00	-	0,00%
8.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações	m	15.300.000		-	-	8,20	-	0,00%
8.16	Regularização da Casa de Força com 20mf Substação e Acessórios	cj	1.000		-	-	68.560,00	-	0,00%
8.17	BALIZAMENTO								0,00%
8.17	Lançamento de Cabos dos Circuitos	m	14.000.000		-	-	24,85	-	0,00%
8.18	Instalação de Unidades de Luz	und	250.000		-	-	923,00	-	0,00%
8.19	Lançamento de Cabos de Controle	m	50.000		-	-	39,84	-	0,00%
8.20	Sinalização Vertical	cj	3.000		-	-	81.327,99	-	0,00%
Local e data: Curitiba, 30 de Maio de 2014. Comissão de Fiscalização									



Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2.014 - SETPU

SEDTUR

Fls 06

Rub 1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:
 EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE
 RONDONÓPOLIS/MT
 56 271,216 T
 3 103,00 m
 5ª Medição
 1/05/2014 à 31/05/2014

-Capa (C.B.U.Q.):
 -Drenagem:
 Referência:
 Período:

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data de Paralisação:
 Data de Reinício:

022/2013/00/00-ASJU
 14/03/13
 18/03/13
 561314/2012 -SETPU
 30/08/2013
 01/05/2014

720 dias
 579 dias
 R\$ 20.892.913,14

Prazo de Execução
 Prazo Restante
 Vr. Contratual PI
 Vr. Acum. Medido PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Próx. mês PI

Empresa:

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.
 Fiscalização

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
 Fiscal Port. N.º 273 /2.014 - SETPU

SEDTUR

Fis 07
 Rub 4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SETPU

-Obra:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	Edital:	015/2012	MEDIÇÕES	
-Capa (C.B.U.Q.):	56.271,216 T	Processo:	561314/2012 - SETPU	Nesta a PI:	1.992.974,90
-Drenagem:	3.103,00 m	Contrato:	022/2013/00/00-ASJU	Acumulada a PI:	10.612.173,42
Ordem de Serviço:	13 DE MAIO DE 2013	Data Assinatura:	14/03/2013	Reajuste nesta:	0,00
Prazo:	720 dias	Data publicação:	14/03/2013	Reajuste acumulado:	0,00
Termino previsto:	03/05/2015	Preço inicial do contrato:	20.892.913,14	Total PI + Reaj:	10.612.173,42
Dias decorridos:	141 dias	Termo(s) Aditivo(s):		Saldo contrato a PI:	10.280.739,72
Referência:	5ª Medição	Termo(s) re-ratificação(s):		Empenhado até esta data:	0,00
Período Simples:	01/05/2014	Vr. Termo aditivo a PI:		Saldo empenhado:	0,00
		PI atual do contrato:	20.892.913,14	Saldo de prazo:	579 dias
		Firma Executora:	ENSERCON ENGENHARIA LTDA	Data de Paralisação:	30/08/2013
		Período acumulado:	14/05/2013 a 31/05/2014	Data do Reinício:	01/05/2014

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO			FINANCEIRO - MEDIÇÕES A P I + REAJUSTAMENTO			
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO		MEDIÇÕES	VALOR A P I	REAJUSTE	VALOR P I + R
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	9,54%	50,79%		1ª Medição	1.415.417,21	0,00	1.415.417,21
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,92%	48,73%		2ª Medição	1.595.457,27	0,00	1.595.457,27
TERRAPLANAGEM	0,00%	100,00%		3ª Medição	2.008.099,70	0,00	2.008.099,70
PAVIMENTAÇÃO	11,45%	43,94%		4ª Medição	3.600.224,34	0,00	3.600.224,34
DRENAGEM	2,87%	75,68%		5ª Medição	1.992.974,90	0,00	1.992.974,90
OBRAS DE ARTE CORRENTES	100,00%	100,00%					
OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%					
OBRAS CIVIS	0,00%	0,00%					
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	0,00%	0,00%					
				TOTAL	10.612.173,42	-	10.612.173,42
Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.				Saldo Contratual a preços iniciais			10.280.739,72

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.
Comissão de Fiscalização

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273 /2.014 - SETPU





FIRMA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

FIRMA

PRAZO OBRA: 720 DIAS
ADITIVO PRAZO OBRA:

DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO
------	--------------------

1ª Medição	14/05/2013	A	31/05/2013
2ª Medição	1/06/2013	A	30/06/2013
3ª Medição	01/07/13	A	31/07/13
4ª Medição	1/08/2013	A	31/08/2013
5ª Medição	01/05/14	A	31/05/14

PRAZO DIAS CORRIDOS

1.415.417,21
1.595.457,27
2.008.099,70
3.600.224,34
1.992.974,90

SP.1

1.415.417,21
3.010.874,48
5.018.974,18
8.619.198,52
10.612.173,42

MEDIÇÕES REAJUST.

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65
30-49	75
50-69	80
70+	85

ADITAMENTO

FISCAL

ACUMULADO
GERAL

TOTAL

20.892.913,14

O. I. SERVIÇO
13 DE MAIO DE 2013

SALDO P. INICIAIS

19.477.495,93
17.882.038,66
15.873.938,96
12.273.714,62
10.280.739,72

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port N° 273 /2.014 - SETPU

SEDTUR
Fls. 09
Rub. e



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/05/2014 à 31/05/2014

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ESTACAS		EXTENSÃO		LARGURA	ESPESSURA	DENS. COMP.	QUANTIDADE	DMT Usi. Pst	DMT Brita	TRANSP. CBUQ	TRANSP. Brita	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.	(m)	(cm)	(T/m³)	(T)	(KM)	(KM)	(T x Km)	(T x Km)	
-	-	38	10,00	770,00	19,00	2,40						CBUQ - Pista de taxi
36	18,31	45	18,31	190,00	80,00	2,40	5.836,800	25,000	20,000	145.920,000	78.271,488	CBUQ - Pátio de Estacionamento Novo
45	19,00	54	-	161,00	19,00	2,40	1.174,656	25,000	20,000	29.366,400	15.752,137	CBUQ - Pista de taxi
110	1,00	131	7,00	426,00	45,00	2,40	7.361,280	25,000	20,000	184.032,000	98.714,765	CBUQ - Prolongamento Pista
12	10,00	105	-	1.850,00	15,00	2,40						CBUQ - Alargamento
12	10,00	105	-	1.850,00	30,00	2,40						CBUQ - Pista Antiga
				45,00	45,00	2,40						CBUQ - Stop Way
TOTAL EXECUTADO												
MEDIDO ANTERIORMENTE												
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												
TOTAL							14.372,736	75,000	60,000	359.318,400	192.738,390	
							5.836,800	25,000	20,000	145.920,000	78.271,488	
							8.535,936	50,000	40,000	213.398,400	114.466,901	

Local e data:

Cuiabá, 30 de Maio de 2014

Eng.º Pedro Márcio Mazzaro

Fiscal Pct. N. 273.004 - SETPU





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/05/2014 à 31/05/2014

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ESTACAS			EXTENSÃO		UN (m)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.	(m)		
92 +	10,00	92 +	10,00	60,00		
92 +	10,00	92 +	10,00		1,00	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC
92 +	10,00	92 +	10,00		1,00	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal lado Direito
						Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal lado Esquerdo

TOTAL EXECUTADO

60,00

MEDIDO ANTERIORMENTE

-

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

2,00

Local e data

Cuiabá, 30 de Maio de 2014

Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal P.º N.º 273/2.014 - SETPU



TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
S/MT

Enlevamento

SÃO	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
400,00	5,00	2.000,00	
171,00	5,00	855,00	
855,00	5,00	4.275,00	
306,00	5,00	1.530,00	
268,00	5,00	1.340,00	
400,00	5,00	2.000,00	
171,00	5,00	855,00	
855,00	5,00	4.275,00	
306,00	5,00	1.530,00	
268,00	5,00	1.340,00	

TOTAL EXECUTADO 20.000,00

MEDIDO ANTERIORMENTE

TOTAL DESTA MEDIÇÃO 20.000,00

[Assinatura]
Pedro Maurício Mazzaro
t. N° 273 /2 014 - SETPU



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/05/2014 à 31/05/2014

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Hidrossemeadura

LOCAL	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	OBSERVAÇÃO
Jaz-01	800,00	167,97	134.375,48	Área de emprestimo de aterro

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

134.375,48

134.375,48

TOTAL

Cuiabá, 30 de Maio de 2014

Local e data

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro

Fiscal Port. N.º 273/2.014 - SETPU

SEDTUR
Fls. 14
Rub. 2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/05/2014 à 31/05/2014

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

DRENAGEM

ESTACAS		EXTENSÃO		Dissipador DDA		Dissipador		Entrada d'água		OBSERVAÇÃO	
INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.	(un)	(un)	(un)	(un)	(un)	(un)		
45	10,00	45	10,00				4,00		1,00	Descida d'água - Lado Direito	
48	-	48	-				4,00			Descida d'água - Lado Direito	
50	10,00	50	10,00				5,00			Descida d'água - Lado Direito	
53	-	53	-				5,00			Descida d'água - Lado Direito	
55	10,00	55	10,00				6,00			Descida d'água - Lado Direito	
58	-	58	-				6,00			Descida d'água - Lado Direito	
60	10,00	60	10,00				6,50			Descida d'água - Lado Direito	
63	-	63	-				6,50			Descida d'água - Lado Direito	
65	10,00	65	10,00				7,00			Descida d'água - Lado Direito	
68	-	68	-				7,00			Descida d'água - Lado Direito	
70	10,00	70	10,00				7,50			Descida d'água - Lado Direito	
73	-	73	-				7,00			Descida d'água - Lado Direito	
75	10,00	75	10,00				8,50			Descida d'água - Lado Direito	
78	-	78	-				8,00			Descida d'água - Lado Direito	
80	10,00	80	10,00				9,50			Descida d'água - Lado Direito	
83	-	83	-				9,00			Descida d'água - Lado Direito	
85	10,00	85	10,00				10,50			Descida d'água - Lado Direito	
88	-	88	-				10,00			Descida d'água - Lado Direito	
90	10,00	90	10,00				11,50			Descida d'água - Lado Direito	
92	10,00	92	10,00				6,00			Descida d'água - Lado Direito	
92	10,00	92	10,00			1,00	5,50		1,00	Entrada D'água - Lado Esquerdo	
95	10,00	95	10,00				11,50			Descida d'água - Lado Direito	
98	-	98	-				11,50			Descida d'água - Lado Direito	
100	10,00	100	10,00				11,50			Descida d'água - Lado Direito	
103	-	103	-				10,50			Descida d'água - Lado Direito	
105	10,00	105	10,00				10,50			Descida d'água - Lado Direito	
108	-	108	-				7,00			Descida d'água - Lado Direito	
110	10,00	110	10,00				7,00			Descida d'água - Lado Direito	
113	-	113	-				5,00			Descida d'água - Lado Direito	
115	10,00	115	10,00				5,00			Descida d'água - Lado Direito	
118	-	118	-				5,50			Descida d'água - Lado Direito	
TOTAL EXECUTADO		235,00		2,00		1,00		3,00			
MEDIDO ANTERIORMENTE		-		-		-		-			
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		235,00		2,00		1,00		3,00			

Local e data

Curitiba, 30 de Maio de 2014

Eng.º Pedro Maurício Mazzariol
Fiscal Port. Nº 273/2.014 - SETPU

SEDTUR
Fls 15
Rub 4



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Governo de
Mato Grosso
Mais por você

SEDTUR
Fis. 16
Rub. up

Protocolo/SETPU
Folha Nº 16
T

PROC. Nº: 332 P03/14

FLS.: 16

DATA: 12 / 06 / 14

Ho Engº Ricardo M. Guia
Para Conferência
12/06/2014


Encaminhamos o presente processo ao setor
001 /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 01 a 16

Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 12/06/14


Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

Engº Ricardo M. Guia de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU






Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445- Qdra 41 - Jardim Aclimação
 CEP 78050-040- Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá- MT
 nubiaredez@hotmail.com
 Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Emissão da NFS-e 16/6/2014 11:58:47	Código de Verificação de Autenticidade 9A AF 65	Número da Nota Fiscal 260
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0025-11	Inscrição Municipal 62536	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado
Endereço Voluntarios da Patria	Número 118	Complemento
Bairro Centro	Telefone	e-mail acalbuquerque2@gmail.com
Cidade / UF Cuiabá / MT		

Descrição dos Serviços

Referente 5ª (Quinta) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIACAO E PAVIMENTACAO - AEROPORTO DE RONDONOPOLIS - MT.
 Instrumento Contratual N° 022/2013/00/00-ASJU.

- Valor Material/Equipamento: R\$ 1.793.677,41
 - Valor Mão-de-Obra: R\$ 199.297,49

CEI N° 51.220.95037/78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Endereço do Município 4-13600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 4299599
Valor Total dos Serviços R\$ 1.992.974,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.793.677,41	Base de Cálculo R\$ 199.297,49
Total do ISSQN R\$ 9.964,87	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.992.974,90

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os serviços de escritur
nada não fiscal, foram
c. 1054/2010.


26/06/14



Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Part. Nº 273/2.014 - SETPU



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Ensercon Engenharia Ltda
Ensercon Engenharia

Avenida Aclimação, 445 - Qdra 41 - Jardim Aclimação
CEP 78050-040 - Fone (65) 3642-5959 - Cuiabá - MT
nubiaredez@hotmail.com
Inscrição Municipal 16396 - CPF/CNPJ 15.361.439/0001-17

18

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 260
Tributado fora do município		16/6/2014 11:58:47	9A AF 65	
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0025-11	Inscrição Municipal 62536	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Voluntarios da Patria	Número 118	Complemento	Bairro Centro	
CEP 78005-180	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail acalbuquerque2@gmail.com	

Descrição dos Serviços

Referente 5ª (Quinta) Medição dos Serviços de Execução da obra de AMPLIACAO E PAVIMENTACAO - AEROPORTO DE RONDONOPOLIS - MT.
Instrumento Contratual Nº 022/2013/00/00-ASJU.

- Valor Material/Equipamento: R\$ 1.793.677,41
- Valor Mão-de-Obra: R\$ 199.297,49

CEI Nº 51.220.95037/78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Cidade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4513600 - Terraplenagem e Outras Movimentações de Terra				5,00	7	4299599	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.992.974,90	R\$ 0,00	R\$ 1.793.677,41	R\$ 199.297,49	R\$ 9.964,87	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.992.974,90

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados

36/06/24



Engº Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



19

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/06/2014 - 11:05:15

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012039860**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**

Data de Emissão: **16/06/2014**Hora de Emissão: **11:05:19**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO , 445 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT**CNAE** : Construção de edifíciosCertidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.005.524-7**Razão Social : **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **16/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T292LT722TAKT27U**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/06/2014 - 11:06:55

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012039896**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações
Públicas**

Data de Emissão: **16/06/2014**

Hora de Emissão: **11:06:55**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: AVENIDA ACLIMAÇÃO , 445 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT

CNAE : Construção de edifícios

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.005.524-7**

Razão Social : **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS

QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço www.sefaz.mt.gov.br.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **16/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2927TU2LTAKU27L**

ok



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

21

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

167653/2014

194271

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

152034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 52175



16052014153614390001170010180516765336384914194271

NOME

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

15.361.439/0001-17

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. ACLIMAÇÃO (BOSQUE DA SAUDE), 445 - QD. 41

BAIRRO

BOSQUE DA SAUDE

FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Steffanny Fidelis Cardoso

PARA CONSTAR EU, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS.

quinta-feira, 14 de agosto de 2014



Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 16 de Maio de 2014.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 15.361.439/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:26:44 do dia 12/03/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2014. *OK*

Código de controle da certidão: **E36B.9964.202B.ECBC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

24

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 088632014-88888439
Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 15.361.439/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/03/2014
Válida até 22/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENSERCON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.361.439/0001-17
Certidão n°: 49064560/2014
Expedição: 10/06/2014, às 09:46:40
Validade: 06/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ou

Certifica-se que **ENSERCON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.361.439/0001-17, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



26

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15361439/0001-17
Razão Social: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENSERCON ENGENHARIA
Endereço: AV ACLIMACAO 445 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

OK

Certificação Número: 2014060902244788000199


Informação obtida em 16/06/2014, às 12:25:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2014 - 13:55:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.885,75	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.550,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.550,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001252 508601801404 607569200810 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2014 - 13:55:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.885,75	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.550,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.550,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001252 508601801404 607569200810 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Emissão de comprovantes

09/06/2014 09:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.26
0046900046 SEGUNDA VIA 0023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 94.653-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000125-2 50860180140-4
	60756920081-0 53614390001-6
Data do pagamento	06/06/2014
CNPJ/CEI	15361439/0001-17
COMPETENCIA	05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/06/2014
VALOR DEPOSITO	12.550,86
Valor Total	12.550,86

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.209.66A.C92.BC7.519

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHÉ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2014 - 13:55:58

29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 228001801409 607569200011 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2014 - 13:55:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENSERCON ENGENHARIA				02-DDD/TELEFONE (0065)36425959
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.140,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.361.439/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,80
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 228001801409 607569200011 536143900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

09/06/2014 09:53:40

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.22
0046900046 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 94.653-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000000-3 22800180140-9
	60756920001-1 53614390001-6
Data do pagamento	06/06/2014
CNPJ/CEI	15361439/0001-17
COMPETENCIA	05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	07/06/2014
VALOR DEPOSITO	22,80
Valor Total	22,80

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 2.C91.1DA.F7D.354.C8E

Transação efetuada com sucesso por: J0895632 MARCILIO FERREIRA KERCHE.