

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA
COMP: 05/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17
TOMADOR/OBRA: PAV SERRA DOURADA ROO N° CONTROLE: IAH4E78PB9C0000-5 BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE CNAE PREPONDERANTE: 4299599
LOGRADOURO: AV ACLIMACAO 445 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78050-040 TELEFONE: 0065-36425959 CNAE: 4299599
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	600,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,19
OUTRAS ENTIDADES	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	419,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	419,91
TOTAL A RECOLHER	2.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

20

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA

COMP: 05/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,38 RAT AJUSTADO: 4,14
TOMADOR/OBRA: PAV ASF JD OLIVEIRAS

LOGRADOURO: AV ACLIMACAO 445
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78050-040 TELEFONE: 0065-36425959 CNAE: 4299599

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	705,75
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300,58
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,44
OUTRAS ENTIDADES	421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	421,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	421,11
TOTAL A RECOLHER	2.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA

COMP: 05/2014 COD REC: 155

TOMADOR/OBRA: PQ ECOL ESCONDIDINHO

LOGRADOURO: AV ACLIMACAO 445
CIDADE: CUIABA

Nº ARQUIVO: GHQY62FAVCS0000-1
INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17
FAP: 1,38 RAT AJUSTADO: 4,14
INSCRIÇÃO: 512152284976

Nº CONTROLE: Myxirz106xs0000-3

BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE
TELEFONE: 0065-36425959

CEP: 78050-040

UF: MT

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

744

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.845,61

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

690,40

TOTAL A RECOLHER

4.536,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

72

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA

COMP: 05/2014 COD REC: 155

TOMADOR/OBRA: JARDIM DOM BOSCO IPIRANGA IGUAÇU

LOGRADOURO: AV ACLIMACAO 445

CIDADE: CUIABA

UF: MT

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Nº ARQUIVO: GnQY62FAVCS00000-1
INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17
FAP: 1,38 RAT AJUSTADO: 4,14
INSCRIÇÃO: 512164290871
CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CNAE: 4299599

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
Nº CONTROLE: MGdibDEIspv0000-4

BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE
TELEFONE: 0065-36425959

744

620

507

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.618,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ENSERCON ENGENHARIA
COMP: 05/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.361.439/0001-17
TOMADOR/OBRA: AMPLIACAO PAVIMENTACAO AEROPORTO RONDONO N° CONTROLE: GZRC49uxv8t0000-1 INSCRIÇÃO: 512209503778
LOGRADOURO: AV ACLIMACAO 445 BAIRRO: BOSQUE DA SAUDE CNAE PREPONDERANTE: 4299599
CIDADE: CUIABA CEP: 78050-040 TELEFONE: 0065-36425959 CNAE: 4299599
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	4.937,32	0,00	0,00	4.937,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	9.855,22	0,00	0,00	9.855,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.040,03	0,00	0,00	2.040,03
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.832,57	0,00	0,00	16.832,57
OUTRAS ENTIDADES	2.858,01	0,00	0,00	2.858,01
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.858,01	0,00	0,00	2.858,01
TOTAL A RECOLHER	19.690,58	0,00	0,00	19.690,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, Ficando, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

23



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Ao Ilmo Sr.
Eng.º TÊRCIO LACERDA DE ALMEIDA
M.D. Superintendente de Obras de Transportes
Nesta

Sr. Superintendente,

Pelo presente expediente, encaminho-vos a 5ª (QUINTA) **MEDIÇÃO** dos Serviços de Execução da obra de AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT, objeto do Instrumento Contratual N° 022/2013/00/00-ASJU

Atenciosamente


Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES
CORDENADORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTRATO

-Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Local: Rondonópolis - MT
-Capa de rolamento C.B.U.Q.: 56.271,216 T
-Extensão do drenagem: 3.103,00 m
-Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
-Edital: C.P. n.º 015/2012
-Instrumento Contratual: 022/2013/00/00-ASJU
-Processo Original: 561314/2012 -SETPU
-Prazo Contratual: 720 DIAS (SETECENTOS E VINTE)
-Dias Decorridos: 139 DIAS
-Saldo de Prazo: 580 DIAS
-Termino Previsto: 02/05/2015
-Ordem de Inicio de Serviço: 13 DE MAIO DE 2013
-Data da Assinatura: 14/03/2013
-Data da Publicação: 14/03/2013
-Metas - Exercício: 2013/2014
-Natureza de Serviço: EXEC. DA OBRA DE AMPL. E PAV. DO AEROPORTO

Valor Contratual (PI):	R\$	20.892.913,14
-Valor Empenhado:	R\$	-
-Valores Medidos (PI)	R\$	10.612.173,42
-Valores Reajustes:	R\$	-
-Valores pagos pela Sinfra	R\$	-
-Valores PI + Reaj.	R\$	-
-Saldo Empenhado:	R\$	10.280.739,72
-Valor Aditivo:		
-Termo Aditivo com Reflexo Financeiro		
-Processo Aditivo:		
-Termo Aditivo de Prazo:		

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal/Port. N.º 273 /2.014 - SETPU

Eng.º PEDRO MAURICIO *
PA/MT 3264 VISTO
2014/05/30



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

PAVIMENTAÇÃO										Prazo de Execução		720 dias
OBRA:	Nº Contrato	022/2013/00/00-AS/JU				Prazo Restante		707 dias		R\$ 20.892.913,14		
	Data Assinatura	14/03/13				Vr. Contratual PI						
	Publicação	18/03/13				Vr. Acum. Medido PI						
	Processo Orig.	561314/2012 -SETPU				Vr. Acum. Programado PI						
	Data de Paralisação:	Data de Reinício:				Vr. Programado Prox.mês PI						
Item	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA				
Período acumulado: 14/05/2013 a 30/09/2013												
Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA												
10/09/2013 à 30/09/2013												
RONDONÓPOLIS/MT												
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT												
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.0	vb	1,000	-	1,000	1,000	49 755,05	249.291,43	100,00%				
1.1	vb	1,000	-	0,500	0,500	4 959,70	2.479,85	50,00%				
1.2	vb	1,000	-	0,500	0,500	12 710,51	6.355,25	50,00%				
1.3	vb	1,000	-	0,500	0,500	7 412,21	3.706,10	50,00%				
1.4	vb	1,000	-	1,000	1,000	853,65	853,65	100,00%				
1.5	mês	12,000	1,000	4,000	5,000	7 508,69	37 543,45	41,67%				
1.6	mês	12,000	1,000	4,000	5,000	27 918,32	139.591,60	41,67%				
1.7	m²	42,000	-	42,000	42,000	214,44	9.006,48	100,00%				
1.8	und	1,000	-	-	-	1 805,98	-	0,00%				
1.9												
TERRAPLANAGEM												
2.0	m²	20 850,000	-	20 850,000	20 850,000	1,65	2.268.852,76	100,00%				
2.1	m³	107 587,281	-	107 587,280	107 587,280	14,50	1.560 015,56	100,00%				
2.2	m³	129 450,039	-	129 450,039	129 450,039	5,21	674 434,70	100,00%				
2.3												
PAVIMENTAÇÃO												
3.0	m²	109,164,800	-	109,164,800	109,164,800	0,76	5.542.308,57	43,94%				
3.1	m³	25 220,637	-	25 220,637	25 220,637	12,86	324 337,39	100,00%				
3.2	m³	21 046,480	-	21 046,480	21 046,480	88,50	1 862 613,48	100,00%				
3.3	m²	109,164,800	-	109,164,800	109 164,800	1,39	151 739,07	100,00%				
3.4	ton	56 271,216	8 535,936	5 836,800	14 372,736	62,15	893 265,54	25,54%				
3.5	ton	130,997	-	130,997	130,997	2 337,57	306 214,65	100,00%				
3.6	ton	2 813,560	426,797	291,840	718,637	1 642,10	1 180 073,48	25,54%				
3.7	ton	43,665	9,102	6,080	15,182	1 155,80	17 547,35	34,77%				
3.8	ton x km	1 406 780,400	213 398,400	145 920,000	359 318,400	0,51	183 252,38	25,54%				
3.9	ton	130,997	-	130,997	130,997	75,98	9 953,15	100,00%				
3.10	ton	43 665	9,102	6,080	15,182	75,98	1 153,52	34,77%				
3.11	ton	43 665	9,102	6,080	15,182	75,98	1 153,52	34,77%				

Local e data: Curitiba, 30 de Maio de 2014.
Comissão de Fiscalização

Eng.º Civil Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273/2.014 - SETPU
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6

SEDTUR
Fls. 3/14
Rub. 115

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU	
		N° Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação: Data de Reinício: Período acumulado:							Empresa: ENSECON ENGENHARIA LTDA.	
		022/2013/00/00-ASJU 14/03/13 18/03/13 561314/2012 -SETPU							Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI	
OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	
-Capa (C.B.U.Q.):	56.271,216 T	ton	2 813,560	426,797	291,840	718,637	75,98	54 602,02	25,54%	720 dias
-Drenagem:	3.103,00 m	ton x km	39 356,320	-	39 356,319	39 356,319	0,53	20 858,84	100,00%	707 dias
Referência:	5ª Medição	ton x km	59 471,773	-	59 471,772	59 471,772	0,66	39 251,36	100,00%	R\$ 20.892.913,14
Período:	1/09/2013 a 30/09/2013	ton x km	589 301,440	-	589 301,440	589 301,440	0,53	312 329,76	100,00%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO									
3.12	Transporte de Cimento Asfáltico	ton x km	754 597,006	114 466,901	78 271,488	192 738,389	0,53	102 151,34	25,54%	
3.13	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Sub-Base)	und	3 000	3 000	-	3 000	38,69	798 770,92	75,68%	
3.14	Transporte Local em Rodov. Não Pavimentada (Const. Sub-Base)	und	2 000	2 000	-	2 000	229,24	458,48	100,00%	
3.15	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)	und	1 000	1 000	-	1 000	2 816,44	2 816,44	100,00%	
3.16	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para CBUQ)	m	235 000	235 000	-	235 000	114,36	26 874,60	100,00%	
4.0	DRENAGEM	m	2 835 000	2 835 000	2 125 000	2 125 000	319,03	677 938,75	74,96%	
4.1	Entrada D'água - EDA 01	m	268 000	268 000	201 000	201 000	450,58	90 566,58	75,00%	
4.2	Dissipador de Energia - p/ Descida D'água									
4.3	Dissipador de Energia									
4.4	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01 AC/BC									
4.5	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)									
4.6	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)									
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES									
5.1	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC	m	60 000	60 000	-	60 000	2 304,91	138 294,60	100,00%	
5.2	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal	und	2 000	2 000	-	2 000	10 638,48	21 276,96	100,00%	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS									
6.1	Hidrossemeadura	m²	134 375,480	134 375,480	-	134 375,480	1,27	170 656,85	100,00%	
6.2	Enlameamento	m²	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	7,45	149 000,00	100,00%	
6.3	Cerca de Alameirado - Conforme Projeto	m	7 285 710	7 285 710	7 285 710	7 285 710	172,38	1 255 910,68	100,00%	
6.4	Fornecimento de Portão de Correr de Tubo de Ferro Galvanizado 2,5" com Tela de Arame Galvanizado Sold. 150x50 fio 12. Altura de Tela 2,0m com Porta, Cadeado e Pintado com Fundo e Esmalte Sintético de Acabamento	und	1 000	-	-	-	2 500,00	-	0,00%	
6.5	Pintura de Faixa - Tinta Durabilidade 2 Anos	m²	7 038 010	-	-	-	15,56	-	0,00%	
6.6	Pintura de Setas e Zebrados - 2 Anos	m²	1 263 060	-	-	-	22,17	-	0,00%	
6.7	Aluguel de Veículo p/ Transporte de Pessoal - Adm Local	und	24 000	1 000	4 000	5 000	3 562,13	17 810,65	20,83%	

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014
Comissão de Fiscalização:

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2 014 - SETPU

Eng.º Civil Pedro Maurício Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6

SEDTUR
Fls. 77
Rub. 125
4/14

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO							SETPU
	Nº Contrato	022/2013/00/00-AS/JU	Prazo de Execução	720 dias	707 dias	707 dias	707 dias	707 dias	707 dias	707 dias
OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	14/03/13	Prazo Restante							
-Capa (C.B.U.Q.):	56.271.216 T	18/03/13	Vr. Contratual PI							
-Drenagem:	3.103,00 m	561314/2012-SETPU	Vr.Acum.Medido PI							
Referência:	5ª Medição		Vr. Acum. Programado PI							
Período:	1/09/2013 a 30/09/2013		Vr.Programado Próx.mês PI							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA		
7.0	OBRAS CIVIS							0,00%		
7.1	Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de Uma Vez com Laje e Cobertura em Telhas de Fibro Cimento, uma Porta Metálica de 0,90 x 2,10m, Portão Metálico com Duas Folhas com Ventilação Tipo Xicara de 1,50 x 2,10m um Vitraux de 1,00 x 0,60m com Piso em Concreto Desempenado para Carga de até 800 kgf.	16,000				1.545,45		0,00%		
8.0	SINALIZAÇÃO LUMINOSA							0,00%		
8.1	Escavação Manual e Reat. Compact. Mat 1ª Categoria	1 980,000				11,67		0,00%		
8.2	Reaterro e Compactação com Placa Vibratória	1 210,000				26,25		0,00%		
8.3	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	186,000				10,50		0,00%		
8.4	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm	100,000				8,64		0,00%		
8.5	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	1 800,000				14,15		0,00%		
8.6	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm	11 750,000				15,00		0,00%		
8.7	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=100mm	550,000				19,20		0,00%		
8.8	Recomposição do Terreno	30,000				12,65		0,00%		
8.9	Caixas de Concreto das Bases das Luminárias	40,000				405,00		0,00%		
8.10	Maciço de Concreto	218,000				405,94		0,00%		
8.11	Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa Fofo	4,000				865,00		0,00%		
8.12	Caixa de Passagem Tipo 2	12,000				451,00		0,00%		
8.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos	230,000				337,00		0,00%		
8.14	Poços de Aterramento	56,000				475,00		0,00%		
8.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações	15 300,000				8,20		0,00%		
8.16	Regularização da Casa de Força com 20m² Substação e Acessórios	1,000				68 560,00		0,00%		
8.17	BALIZAMENTO							0,00%		
8.18	Lançamento de Cabos dos Circuitos	14 000,000				24,85		0,00%		
8.19	Instalação de Unidades de Luz	250,000				923,00		0,00%		
8.20	Lançamento de Cabos de Controle	50,000				39,84		0,00%		
	Sinalização Vertical	3,000				81 327,99		0,00%		

Local e data Curitiba 30 de Maio de 2014.
Comissão de Fiscalização

Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273.2.014 - SETPU

Engº Civil Pedro Maurício Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
R.N.: 260767528-6





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTAL										720 dias	
Nº Contrato										707 dias	
Data Assinatura										R\$ 20.892.913,14	
Publicação											
Processo Orig.											
Data de Paralisação:											
Data de Reinício:											
Período acumulado:										Empresa:	
14/05/2013 à 30/09/2013										ENSERCON ENGENHARIA LTDA.	
UNID.										PREÇO UNITÁRIO R\$	
QUANT. CONTRATADA										VALOR ACUMULADO R\$	
NESTA MEDIÇÃO										% EXECUTADA	
MEDIÇÃO ANTERIOR											
QUANT. MEDIDO ACUMULADO											
DISCRIMINAÇÃO											
EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA											
Quadro de Proteção e Comando 150 Kw, 02 RCC 10Kx, Controles de Farol, Bruta e Acessórios										149 231,99	
Grupo Gerador Trifásico, 220V, 150 Kva										83 631,00	
Entrada e Medição de Energia em Baixa Tensão 45 Kva										7 859,99	
Instalação de Poste e Montagem do Farol do Aeródromo. Inclusive fornec. Materiais										75 656,00	
Instalação de Bruta Iluminada, Inclusive Fornecimento Materiais										26 295,99	
Iluminação do Pátio de Aeronaves Conforme Projeto										24 403,00	
Indicador de Rampa de Ponto PAPI										390 000,01	
Total Acumulado Executado Com BDI (R\$)										10.612.173,42	
Valor a Deduzir (Medição Anterior)										8.619.198,52	
Valor Líquido desta Medição										R\$ 1.992.974,90	

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014

Fiscalização

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273/2.014 - SETPU

Eng.º Civil Pedro Mauricio Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SETPU

Obra:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT		Edital:	015/2012	MEDIÇÕES	
			Processo:	561314/2012 - SETPU	Nesta a PI:	1.992.974,90
-Capa (C.B.U.Q.):	56.271,216 T		Contrato:	022/2013/00/00-ASJU	Acumulada a PI:	10.612.173,42
-Drenagem:	3.103,00 m		Data Assinatura:	14/03/2013	Reajuste nesta:	0,00
Ordem de Serviço:	13 DE MAIO DE 2013		Data publicação:	14/03/2013	Reajuste acumulado:	0,00
Prazo:	720 dias		Preço inicial do contrato:	20.892.913,14	Total PI + Reaj:	10.612.173,42
Termo previsto:	03/05/2015		Termo(s) Aditivo(s):		Saldo contrato a PI:	10.280.739,72
Dias decorridos:	139 dias		Termo(s) re-ratificação(s):		Empenhado até esta data:	0,00
Referência:	5ª Medição		Vr. Termo aditivo a PI:		Saldo empenhado:	0,00
Período Simples:	1/09/2013 à 30/09/2013		PI atual do contrato:	20.892.913,14	Saldo de prazo:	707 dias
			Firma Executora:	ENSERCON ENGENHARIA LTDA	Data de Paralisação:	
			Período acumulado:	14/05/2013 à 30/09/2013	Data do Reinício:	

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO			FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO			
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO		MEDIÇÕES	VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	9,54%	50,79%		1ª Medição	1.415.417,21	0,00	1.415.417,21
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,92%	48,73%		2ª Medição	1.595.457,27	0,00	1.595.457,27
TERRAPLANAGEM	0,00%	100,00%		3ª Medição	2.008.099,70	0,00	2.008.099,70
PAVIMENTAÇÃO	11,45%	43,94%		4ª Medição	3.600.224,34	0,00	3.600.224,34
DRENAGEM	2,87%	75,68%		5ª Medição	1.992.974,90	0,00	1.992.974,90
OBRAS DE ARTE CORRENTES	100,00%	100,00%					
OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,00%					
OBRAS CIVIS	0,00%	0,00%					
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	0,00%	0,00%					
				TOTAL	10.612.173,42	-	10.612.173,42
Saldo Contratual a preços iniciais							10.280.739,72

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.
Comissão de Fiscalização

Engº Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2 014 - SETPU

Engº Civil Pedro Maurício Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6







ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/09/2013 à 30/09/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ESTACAS			EXTENSÃO		Largura (m)	ÁREA (m²)	CONSUMO (0,4KG/m²) (T)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.	(m)				
-	+	-	+	38	+	10,00	770,00	19,90
36	+	18,31	45	+	18,31	190,00	15.200,000	80,00
45	+	19,00	54	+	-	161,00	3.203,900	19,90
110	+	1,00	131	+	7,00	426,00	19.553,400	45,90
12	+	10,00	105	+	-	1.850,00		15,00
						45,90		45,90
TOTAL								TOTAL EXECUTADO
Cuiabá, 30 de Maio de 2014.								MEDIDO ANTERIORMENTE
								TOTAL DESTA MEDIÇÃO
								37.957,300
								15.200,000
								9,102

Local e data.

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273 /2 014 - SETPU

Eng.º Civil Pedro Mauricio Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
R.N.º 260767528-6



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/09/2013 à 30/09/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Imprimação (Execução)

INICIAL	FRAC.	ESTACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (cm)	DENS. COMP. (T/m³)	QUANTIDADE (T)	DMT Usi. Pst (KM)	DMT Brita (KM)	TRANSP. CBUQ (T x Km)	TRANSP. Brita (T x Km)	OBSERVAÇÃO
		INICIAL	FRAC.										
-	+	38	10,00	770,00	19,00	16,00	2,40						CBUQ - Pista de taxi
36	18,31	45	18,31	190,00	80,00	16,00	2,40	5.836,800	25,000	20,000	145.920,000	78.271,488	CBUQ - Pátio de Estacionamento Novo
45	19,00	54	-	161,00	19,00	16,00	2,40	1.174,656	25,000	20,000	29.366,400	15.752,137	CBUQ - Pista de taxi
110	1,00	131	7,00	426,00	45,00	16,00	2,40	7.361,280	25,000	20,000	184.032,000	98.714,765	CBUQ - Prolongamento Pista
12	10,00	105	-	1.850,00	15,00	13,00	2,40						CBUQ - Alargamento
12	10,00	105	-	1.850,00	30,00	13,00	2,40						CBUQ - Pista Antiga
				45,00	45,00	16,00	2,40						CBUQ - Stop Way
TOTAL EXECUTADO													
MEDIDO ANTERIORMENTE													
TOTAL DESTA MEDIÇÃO													
TOTAL									75,000	60,000	359.318,400	192.738,390	
									25,000	20,000	145.920,000	78.271,488	
									50,000	40,000	213.398,400	114.466,901	

Local e data

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Port. Nº 273 /2 014 - SETPU

Eng.º Civil Pedro Maurício Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/09/2013 à 30/09/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ESTACAS

INICIAL	FRAC.	INICIAL	FRAC.
92	+	92	+
92	+	92	+
92	+	92	+

EXTENSÃO

(m)

60,00

UN

(m)

1,00

1,00

OBSERVAÇÃO

Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt: 7,5 a 10,0m AC/BC

Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal lado Direito

Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal lado Esquerdo

TOTAL EXECUTADO

MEDIDO ANTERIORMENTE

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014

2,00

2,00

Engº Pedro Maurício Mazzaro

Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU

Engº Civil Pedro Maurício Mazzaro

CREA/MT 3264 VISTO

RN: 260767528-6



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/09/2013 à 30/09/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

LOCAL

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

ÁREA
(m²)

OBSERVAÇÃO

CANALETA - T04

LD

400,00

5,00

2.000,00

CANALETA - T05

LD

171,00

5,00

855,00

CANALETA - T06

LD

855,00

5,00

4.275,00

CANALETA - T07

LD

306,00

5,00

1.530,00

CANALETA - T09

LD

268,00

5,00

1.340,00

CANALETA - T04

LE

400,00

5,00

2.000,00

CANALETA - T05

LE

171,00

5,00

855,00

CANALETA - T06

LE

855,00

5,00

4.275,00

CANALETA - T07

LE

306,00

5,00

1.530,00

CANALETA - T09

LE

268,00

5,00

1.340,00

TOTAL

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Local e data:

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

20.000,00

20.000,00

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273/2.014 - SETPU

Eng.º Civil Pedro Mauricio Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

-Capa (C.B.U.Q.):

56.271,216 T

-Drenagem:

3.103,00 m

Referência:

5ª Medição

Período:

1/09/2013 à 30/09/2013

Firma:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

LOCAL

EXTENSÃO
(m)

LARGURA
(m)

ÁREA
(m²)

OBSERVAÇÃO

Jaz-01

800,00

167,97

134.375,48

Área de emprestimo de aterro

TOTAL EXECUTADO
MEDIDO ANTERIORMENTE
TOTAL DESTA MEDIÇÃO

134.375,48

TOTAL

134.375,48

Local e data:

Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Eng.º Pedro Mauricio Mazzaro
Fiscal Port. N.º 273 /2.014 - SETPU


Eng.º Civil Pedro Mauricio Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
R.N.: 260767528-6

SEDTUR
Fls. 86
Rub. 13/14

ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA						DRENAGEM	
OBRA:		EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT							
-Capa (C.B.U.Q.):		56.271,216 T							
-Drenagem:		3.103,00 m							
Referência:		5ª Medição							
Período:		1/09/2013 à 30/09/2013							
Firma:		ENSERCON ENGENHARIA LTDA							
INICIAL	ESTACAS		EXTENSÃO		Dissipador DDA (un)	Dissipador (un)	Entrada d'água (un)	OBSERVAÇÃO	
	FRAC.	INICIAL	FRAC.	(m)					
45	+	10,00	45	+	10,00	4,00		Descida d'água - Lado Direito	
48	+	-	48	+	-	4,00		Descida d'água - Lado Direito	
50	+	10,00	50	+	10,00	5,00		Descida d'água - Lado Direito	
53	+	-	53	+	-	5,00		Descida d'água - Lado Direito	
55	+	10,00	55	+	10,00	6,00		Descida d'água - Lado Direito	
58	+	-	58	+	-	6,00		Descida d'água - Lado Direito	
60	+	10,00	60	+	10,00	6,50		Descida d'água - Lado Direito	
63	+	-	63	+	-	6,50		Descida d'água - Lado Direito	
65	+	10,00	65	+	10,00	7,00		Descida d'água - Lado Direito	
68	+	-	68	+	-	7,00		Descida d'água - Lado Direito	
70	+	10,00	70	+	10,00	7,50		Descida d'água - Lado Direito	
73	+	-	73	+	-	7,00		Descida d'água - Lado Direito	
75	+	10,00	75	+	10,00	8,50		Descida d'água - Lado Direito	
78	+	-	78	+	-	8,00		Descida d'água - Lado Direito	
80	+	10,00	80	+	10,00	9,50		Descida d'água - Lado Direito	
83	+	-	83	+	-	9,00		Descida d'água - Lado Direito	
85	+	10,00	85	+	10,00	10,50		Descida d'água - Lado Direito	
88	+	-	88	+	-	10,00		Descida d'água - Lado Direito	
90	+	10,00	90	+	10,00	11,50	1,00	Descida d'água - Lado Direito	
92	+	10,00	92	+	10,00	6,00		Descida d'água - Lado Direito	
92	+	10,00	92	+	10,00	5,50		Entrada D'água - Lado Esquerdo	
95	+	10,00	95	+	10,00	11,50		Descida d'água - Lado Direito	
98	+	-	98	+	-	11,50		Descida d'água - Lado Direito	
100	+	10,00	100	+	10,00	11,50		Descida d'água - Lado Direito	
103	+	-	103	+	-	10,50		Descida d'água - Lado Direito	
105	+	10,00	105	+	10,00	10,50		Descida d'água - Lado Direito	
108	+	-	108	+	-	7,00		Descida d'água - Lado Direito	
110	+	10,00	110	+	10,00	7,00		Descida d'água - Lado Direito	
113	+	-	113	+	-	5,00		Descida d'água - Lado Direito	
115	+	10,00	115	+	10,00	5,00		Descida d'água - Lado Direito	
118	+	-	118	+	-	5,50		Descida d'água - Lado Direito	
TOTAL EXECUTADO				235,00	2,00		1,00		3,00
MEDIDO ANTERIORMENTE									
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				235,00	2,00		1,00		3,00
Local e data: Curitiba, 30 de Maio de 2014.									

Eng.º Pedro Maurício Mazzaro
Fiscal Hort. Nº 273 /2 014 - SETPU
Eng.º Civil Pedro Maurício Mazzaro
CREA/MT 3264 VISTO
RN: 260767528-6

Drenagem



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E VIAS URBANAS

OF./Nº. 002/2014 SUOT/SETPU

Cuiabá, 16 de junho de 2014.

Senhor Secretário

SEDTUR
(SECOPA) Tendo em vista o Termo de Cooperação nº007/2012- firmado com essa Secretária para a execução de Obras e Serviços das obras de Ampliação do Aeroporto de Rondonópolis/MT – Estamos encaminhando o Processo nº. 332801/2014, referente à 5ª Medição Provisória dos serviços para pagamento, objeto do Instrumento Contratual nº. 022/2013/00/00-ASJU, período de 01/09/2013a 30/09/2013.

5º Medição Provisória (a preços iniciais)R\$ 1.992.974,90

Outrossim, solicitamos que seja enviada a esta Superintendência cópia da Liquidação, referente ao pagamento das medições.

Atenciosamente

[Assinatura]
Engº. TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA
Secretário Adjunto de Transportes

Ao Ilmº Sr.

JAIRO PRADELA.

M.D.

Secretario de Estado do Desenvolvimento do Turismo/SEDTUR.

Nesta



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR

DESPACHO

Encaminha-se à Unidade de Coordenação do PRODESTUR, **Processo nº 332801/2014/SETPU** - referente à quinta Medição Provisória do contrato nº 022/2013/00/00 – ASJU, período de 01/09/2013 a 30/09/2013, para pagamento.

Cuiabá, 16 de junho de 2014.

Jairo Pradela
JAIRO PRADELA

Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo

A
Coordenadoria de Infra-Estrutura
Para providências cabíveis

Reinaldo Vaz Guimarães
Coordenador do PRODESTUR
SEDTUR-MT

ao Engenheiro Cleudson
Para (análise e parecer), dopo Conferência.

Em 18 de 2014

Cicero Manoel de Freitas
Coordenador de Infraestrutura
Turística

RECEBIDO
EM 18/06/14


Cleudson Luiz Fernandes
Engº CIVIL SEDTUR
CREA Nº 1200034813
Mato Grosso 114621

Rua: Voluntários da Pátria, 118 – Centro Norte – CEP: 78.005-180 - Cuiabá – Mato Grosso

Tel: (65)3613- 9301 – 3613-9313 – FAX: (65) 3613- 9314

E-mail: gabinete@sedtur.mt.gov.br

site: www.sedtur.mt.gov.br




Tribunal de Contas

Mato Grosso

(INSTRUMENTO DE CIDADANIA)



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)



Cleudson Luiz Fernandes
Eng. Civil SEDTUR
CREA Nº 1200034813
Matrícula 114621

Falte lançar a
5ª medição no
Sistema do GBOBRS /
TCB/MT.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - Execução da Obra de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis/ MT

Licitação

Contratação

Execução da Obra

ARQUIVO	TIPO DE DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES	
OIS 022 2.013.pdf	Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	O.I.S	Copiar
Portaria 022 13 NOVO I.pdf	Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Portaria	Copiar
art eng 1.pdf	ART do fiscal da Obra / Serviço	Art 1	Copiar
art eng 2.pdf	ART do fiscal da Obra / Serviço	Art 2	Copiar
Art Cont 1.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 1	Copiar
Art Cont 2.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 2	Copiar
Art Cont 4.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 4	Copiar
Art Cont 3.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 3	Copiar
1ª Medição Corrigida.xlsx	Medição a preços iniciais	1ª Medição	Copiar
2ª Medição_IC_022-2013.xlsx	Medição a preços iniciais	2ª Medição	Copiar
3ª MEDIÇÃO.xlsx	Medição a preços iniciais	3ª Medição	Copiar
4ª Medição.xlsx	Medição a preços iniciais	4ª Medição	Copiar

Página: 1 de 1 (12 itens) [1]

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo
SEDTUR



DESPACHO

Processo nº 332801

Ao Coordenador do Prodestur
Devolvo processo para que a 5ª medição
seja lançado no Geo-Obras sistema do TCE.

Em 20
06
2014

Cicero Manoel de Freitas
Coordenador de Infraestrutura
Turística

Encaminha a
SETPU pt lançamento no GeoObras/TCE

Acompanha de documentação lançada
no GeoObras/TCE, conforme consta em documento em
Anexo.


RECEBIDO
EM 20/06/14

15h30 horas
Cleudson Luiz Fernandes
Engº CIVIL SEDTUR
CREA Nº 0200034813
Matricula 114621

Rua: Voluntários da Pátria, 118 – Centro Norte – CEP: 78.005-180 - Cuiabá – Mato Grosso

Tel: (65)3613- 9301 – 3613-9313 – FAX: (65) 3613- 9314

e-mail: gabinete@sedtur.mt.gov.br site: www.sedtur.mt.gov.br



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - Execução da Obra de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis/ MT

Licitação

Contratação

Execução da Obra

ARQUIVO	TIPO DE DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES	
OIS 022 2.013.pdf	Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	O.I.S	Copiar
Portaria 022 13 NOVO I.pdf	Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Portaria	Copiar
Portaria 022 13 NOVO I SUBS.pdf	Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Portaria	Copiar
art eng 1.pdf	ART do fiscal da Obra / Serviço	Art 1	Copiar
art eng 2.pdf	ART do fiscal da Obra / Serviço	Art 2	Copiar
Pedro Mauricio Mazzaro.pdf	ART do fiscal da Obra / Serviço	ART CARGO E FUNÇÃO	Copiar
Art Cont 1.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 1	Copiar
Art Cont 2.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 2	Copiar
Art Cont 4.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 4	Copiar
Art Cont 3.pdf	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Art 3	Copiar
1ª Medição Corrigida.xlsx	Medição a preços iniciais	1ª Medição	Copiar
2ª Medição_IC_022-2013.xlsx	Medição a preços iniciais	2ª Medição	Copiar
3ª MEDIÇÃO.xlsx	Medição a preços iniciais	3ª Medição	Copiar
4ª Medição.xlsx	Medição a preços iniciais	4ª Medição	Copiar
5ª Medição_IC_022-2013.xls	Medição a preços iniciais	5ª medição	Copiar

Página: 1 de 1 (15 itens)

[1]

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000
www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N°: 106737

Validade: 31/03/2015

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número

1594 desde 26/10/1984 com CNPJ

15.361.439/0001-17

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Registrada para: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO, BARRAGENS, IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: AV ACLIMACAO, 445
BOSQUE DA SAÚDE
CUIABA-MT
78050-040

Capital Social: R\$ 10.100.000,00 - DEZ MILHOES, CEM MIL REAIS*****
Registrado na Junta Comercial em 18/08/2010

Responsabilidade Técnica: EDMAR ALVES BOTELHO

Carteira SP00050253-D expedida em 20/04/1977, responsável técnico desde 26/10/1984
Vistado sob o número 3787, em 25/10/1984 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 2607390125

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 DE 11/12/1933 EXCETO ALINEAS I; e ARTIGO 29

Responsabilidade Técnica: MARCILIO FERREIRA KERCHE

Carteira MT01966/D-D expedida em 25/03/1980, responsável técnico desde 31/10/1985

Registrado sob o número 1966, em 25/03/1980 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1207254509

Validade do contrato do profissional: / /

Titulação: Engenheiro Civil

Atribuições Legais:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS E PORTOS, RI
OS E CANAIS

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 20 de Junho de 2014

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CNPJ da empresa. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA



PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Parecer n.º 039/2014

Cuiabá, 20/06/2014

Tomador: SEDTUR/MT – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Turismo
Cooperação: SETPU/MT – Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana
Contrato Nº 022/2013/00/00/ASJU – SETPU
Termo de Cooperação Nº 007/2012/SEDTUR/SETPU
Empreendimento: Execução de aeroporto
Local: Execução de Obras e Serviços de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis/MT.
Programa: BNDES

Assunto: Encaminha conferência referente ao pagamento solicitada Ofício n. 002/2014/SUOT/SETPU de 16/06/2014 do boletim de medição 05

A Empresa Ensercon Engenharia LTDA, CNPJ 15.361.439/0001-17 apresentou medição referente ao Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00/ASJU, considerando o Termo de Cooperação 007/2012 firmado entre a SEDTUR/SETPU para execução de obras e serviços de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis/MT.

Encaminhou a seguinte medição protocolo n. 332801/2014 de 12/06/2014 / SEDTUR:

Período de medição 01/09/2013 a 30/09/2013;

Processo **332801/2014** de 12/06/2014 - 5ª Medição - **R\$ 1.992.974,90** (Um Milhão Novecentos e Noventa Dois Mil Novecentos e Noventa Quatro Reais e Noventa Centavos);

Valor Contratual: R\$ 20.892.913,14 (Vinte milhões Oitocentos e Noventa dois mil, Novecentos e Treze reais e quatorze centavos).

1ª medição – R\$ 1.415.417,21

2ª medição – R\$ 1.595.457,27

3ª medição – R\$ 2.008.099,70

4ª medição – R\$ 3.600.224,34

5ª medição – R\$ 1.992.974,90

Saldo contratual R\$ 10.280.739,72

Cleudson Luiz Fernandes
Eng.º Civil SEDTUR
CREA Nº 1200034813
Matrícula 114621

O fiscal da obra/serviços Eng. Pedro Mauricio Mazzaro – CREA/MT n. 3264 e Registro Nacional n. 260767528-6, portaria n. 273/2014/SETPU atestou a nota fiscal 260, validando os serviços executados referente à medição.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA



Da conferência:

Relativo à documentação encaminhada, comunicamos que foram apresentados os seguintes documentos:

Boletim de Desempenho Parcial;
Folha Resumo e Planilha de medição devidamente assinadas;
Cronograma físico financeiro;
Controle financeiro;
Relatório de Serviços Executados – Forn. De emulsão asfáltica RR 1c – pintura de ligação;
Relatório de Serviços Executados – Imprimação;
Relatório de Serviços Executados – Obras de arte correntes;
Relatório de Serviços Executados – Enleivamento;
Relatório de Serviços Executados – Hidrossemeadura;
Relatório de Serviços Executados – Drenagem;
Nota fiscal n. 260, devidamente atestada pelo fiscal da obra;
As certidões – SEFAZ, CND MUNICIPAL, PGE, PGFN, INSS, CND TRABALHISTAS, FGTS, CND CREA encontram-se válidas até a presente medição sendo realizada em 12/06/2014;
No ato do pagamento todas as certidões encontram-se válidas;
Guia do FGTS com a taxa paga;
Guia da Previdência Social com a taxa paga;
Protocolo de envio de arquivos conectividade social – SEFIP/VER;
Ofício de encaminhamento n. 002/14/SUOT/SETPU a SEDTUR;

A 5ª medição foi lançada no sistema GEOBRAS/TCE/MT em 20/06/2014;

O devido processo após conferência segue para que sejam encaminhados para o setor de pagamento.

Atenciosamente

Cleudson Luiz Fernandes
Engº Civil SEDTUR
CREA Nº 1200034813
Matrícula. 114621

Cleudson Luiz Fernandes
Analista Desenvolvimento Econômico Social
Engº. Civil – SEDTUR CREA nº 1200034813



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo



FONTE 151

CONFORMIDADE DOCUMENTAL

1. Neste Processo analisamos os seguintes itens:

Protocolo nº 332803/2014
 Nota de Empenho nº: 24101.0001.13.000.935-5
 Ordem de Fornecimento ☐ SIM ☐ NÃO Fls: _____
 Nota Fiscal /Fatura/Recibo nº: 260 Fls: 17
 Contrato nº _____ Vigência: ____/____/____ A ____/____/____
 Valor R\$: 1.992.974,90 Documento Fiscal: ☒ Serviço ☐ Aquisição ☐ Locação
 O documento fiscal está atestado e devidamente identificado: ☒ SIM ☐ NÃO ☐
 Tipo de Emp.: ☐ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVO ☐ GLOBAL
 Classificação da Despesa: 44905100 : 004
 Fonte: 151

2. CERTIDÕES

PESSOA FÍSICA ☐

PESSOA JURÍDICA ☒

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| ☒ | CND INSS – Constituição Federal, Art. 195, § 3º..... | Fls: <u>24</u> |
| ☒ | CRF DO FGTS – Constituição Federal, Art. 195, § 3º Lei Federal 8.036/90, Art. 27 | Fls: <u>26</u> |
| ☒ | Certidão Negativa de Débito da PGFN – Decreto Lei nº 147/67, Art. 62..... | Fls: <u>23</u> |
| ☒ | CND da Fazenda Estadual – Decreto Estadual 4.752/02, Art. 1º..... | Fls: <u>19</u> |
| ☒ | Certidão Negativa de Débito da PGE – Decreto Lei nº 4.752/02, Art. 1º..... | Fls: <u>22</u> |
| ☒ | Certidão Negativa de Débito do Município – Decreto Estadual 10/03, Art. 11..... | Fls: <u>21</u> |
| ☒ | Certidão Negativa de Débito Trabalhistas (CNDT) Lei 12.440/2011..... | Fls: <u>25</u> |
| ☒ | Guias de Recolhimento INSS | Fls: <u>31 e 32</u> |
| ☒ | Planilha Fundo de Garantia..... | Fls: <u>33 a 73</u> |
| ☒ | Guia FGTS..... | Fls: <u>27 a 30</u> |

3.

Conforme estabelecidos no Art. 4º do Decreto 2.320 de 22/12/2003, este Processo está apto para pagamento os Documentos constantes nos autos foram analisados, sendo anexado às Certidões necessárias para a liquidação, bem como para a que seja dada a conformidade documental sem nenhuma restrição fiscal.

Carimbo/Assinatura do Responsável pela análise:

Jupira Alves Moreira da Silva
Gerente de Apoio Logístico e
Téc. da Informação

DATA: 23 06 2014

SEDTUR

4. Neste Processo deverão ser efetuadas as seguintes retenções:

IR.....R\$: _____
 ISSQN.....R\$: _____
 INSS.....R\$: _____
 _____R\$: _____
 Valor líquido do Credor.....R\$: _____

5. Neste Processo deverão ser recolhidas as seguintes contribuições:

INSS Patronal.....R\$: _____ Processo/EMP.: _____

Carimbo/Assinatura do Responsável pela análise:
Juarez Gonçalves
Gerente Financeiro
SEDTUR

DATA: 25 / 06 / 2014



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		24101.0001.14.000396-8	
Nº EMP: 24101.0001.13.000235-5			Data do Docº: 25/06/2014		
Nº PED: 24101.0001.13.000361-9			Data de vencimento: 25/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 24 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso					
Unidade Orçamentária: 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Unidade Gestora: 24101.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 24101.0001.23.695.185.3698.0500.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02994.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042577-2	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042577-2		Valor Liquidação: *** 1.992.974,90		UM MILHÃO E NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ** * *** ** *	
Histórico: Referente a 5ª (quinta) Medição dos Serviços de Execução da Obra de Ampliação e Pavimentação - Aeroporto de Rondonópolis-MT. Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-ASJU. NFS-e 260 de Ensercon Engenharia Ltda emitida em 16/06/2014. prot. 332801/2014.					
Código do credor: 1995.04109-5		Credor: Ensercon Engenharia Ltda			
CPF/CNPJ: 15.361.439/0001-17		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 338796/2012	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000094653-2					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 14.100.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.992.974,90	Esta liquidação (R\$) *** 1.992.974,90	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	24101.0001.14.000396-8
-----	------------	------------------------

Valor Líquido:	*** 1.992.974,90	UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **
----------------	------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.004	Benfeitorias e Melhorias	*** 1.992.974,90
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.992.974,90



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	24101.0001.14.000564-4
Data de Emissão: 25/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02994.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042577-2	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042577-2.		
Código do Credor: 1995.04109-5		
Credor: Ensercon Engenharia Ltda		
CPF/CNPJ: 15.361.439/0001-17		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 24101.0001.13.000235-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 24101.0001.14.000396-8		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000094653-2		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.992.974,90	Valor por Extenso: UM MILHÃO E NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 005400 - Jairo Pradela ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SEDTUR
Fls. 100
Rub.

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO
-Capa (C.B.U.Q.): 56.271,216 T
-Drenagem: 3.103,00 m
Referência: 5ª Medição
Período: 1/05/2014 à 31/05/2014
Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO



Execução de B.G.S.



Execução de B.G.S.



Execução de B.G.S.



Ensaio de Densidade "in situ" B.G.S.



Ensaio de Densidade "in situ" B.G.S.



Execução de Imprimação

Local e data: Cuiabá, 30 de Maio de 2014.

Engº Pedro Máuricio Mazzaro
Fiscal Port. N° 273 /2.014 - SETPU