

ANEXO VIII

**11ª MEDIÇÃO SUBSTITUÍDA PELA
PLANILHA DA SUPERVISORA ESTEIO E
A PLANILHA DE MEDIÇÃO DO
REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO**

Protocolo n.: 62319/2017

Data: 08/02/2017 13:40

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 11 (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROP

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



0 000081 410521



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao Ilmo Sr.

Eng.º. Diogo Menezes Souza

M.D. SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - SMRP

Nesta

Assunto: **11ª (Décima Primeira) Medição Provisória**


Ref. IC: 022/2013/00/00-ASJU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória de EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT dos serviços de EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT, com extensão de 3.103,00 m, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato, no Período 01/01/2017 à 31/01/2017

11ª (Décima Primeira) Medição Provisória

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Atenciosamente


Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9



EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

- **Obra:** EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

- **Extensão:** 3.103,00 m

- **Firma:** ENSERCON ENGENHARIA LTDA

- **Instrumento Contratual:** 022/2013/00/00-ASJU

- **Processo Original:** 561314/2012 - SETPU

- **Prazo Vigência:** 1860 Dias

- **Prazo Execução:** 1680 Dias ✓

- **Término Previsto:** 18/12/2017 ✓

- **Ordem de Início de Serviços:** 13/05/2013 ✓

- **Data da Assinatura:** 14/03/2013

- **Data da Publicação:** 18/03/2013

- **Metas – Exercício:** 100,00%

- **Natureza dos Serviços:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- **Valor Empenhado:**

- **Valor Contratual (PI):** R\$ 31.183.783,85 ✓

- **Edital nº:** 015/2012

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes

Fiscal - Port. 087/2015

CREA RNP-120528715-9

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FISCALIZAÇÃO:

Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT

Extensão: 3.103,00 m

Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA
Contrato: 022/2013/00/00-ASJU
Data Assinatura: 14/03/2013
Data de Aprovação: 18/03/2013
Ordem de Serviço: 13/05/2013
Prazo de Execução: 1680 Dias
Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE
RONDONÓPOLIS/MT

Desempenho relativo aos serviços da: 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória

Serviços Executados entre: 01/01/2017 à 31/01/2017

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,9				
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra		0,8			

Local e Data:

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

B) Parecer do Coordenador de Manutenção e Restauração

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	DESEMP. PARCIAL = (NxP) 10 8,75 = 0,88 10 Conceito: Bom
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,90	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,80	2,00	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,9	
7) Administração da Obra	0,80	0,50	0,4	
TOTAL	6,10	10,00	8,75	

OBSERVAÇÕES:

Local e data:

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

—55.65.3613.6600 / 3613.6608 / 3613.6673
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE B - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SINFRA

OBRA:
Referência:
Período:
Período acumulado:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT
11ª (Décima Primeira) Medição Provisória
01/01/2017 a 31/01/2017
14/05/2013 a 31/01/2017

Ne Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data de Paralisação
Data de Releição:

022/2013/00/00-ASIU
14/03/2013
18/03/2013
561314/2012 - SETPU
30/08/2013
06/06/2015

Prazo Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI

1680
486 dias
R\$ 31.183.783,85
R\$ 11.443.108,74

Empresa: ENSECON ENGENHARIA LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Instalações de Canteiro e Acampamento	CJ	1,000		1,000		R\$ 49.755,05	R\$ 49.755,05	55,65%
1.2	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	CJ	1,000		0,500		R\$ 4.959,70	R\$ 2.479,85	100,00%
1.3	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	CJ	1,000		0,500		R\$ 12.710,51	R\$ 6.355,25	50,00%
1.4	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	CJ	1,000		0,500		R\$ 7.412,21	R\$ 3.706,10	50,00%
1.5	Marco de Concreto de Identidade da Obra	und	1,000		-		R\$ 1.805,98	R\$ -	0,00%
1.6	Administração Local da Obra - Despesas Fixas	CJ	1,000		1,000		R\$ 853,65	R\$ 853,65	100,00%
1.7	Administração Local da Obra - Despesas Diversas	mês	12,000		6,000		R\$ 7.508,69	R\$ 45.052,14	50,00%
1.8	Administração Local da Obra - Pessoal	mês	12,000		6,000		R\$ 27.918,32	R\$ 167.509,92	50,00%
1.9	Placa de Obra	m²	42,000		42,000		R\$ 214,44	R\$ 9.006,48	100,00%
2.0	TERRAPLENAGEM								
2.1	Desm. Dest. Limpeza Áreas c/ Arv. Diam. Até 0,15m e Transporte do Material até 1000m	m²	484.871,800		20.850,000		R\$ 1,65	R\$ 34.402,50	4,30%
2.2	Esc. Carga e Transp. Mat 1ª cat DMT 3000 A 5000m c/e	m³	186.603,190		107.587,280		R\$ 13,52	R\$ 1.454.580,02	57,66%
2.3	Compactação de Aterro a 95% do Proctor Modificado	m³	149.282,552		129.450,039		R\$ 5,21	R\$ 674.434,70	86,71%
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Serviços								
3.1.1	Regularização do Sub-Leito com 95% do Proctor Modificado	m²	109.164,800		109.164,800		R\$ 0,76	R\$ 82.965,24	100,00%
3.1.2	Sub-Base de Solo Estabilizado Granul. s/ Mistura - CBR DIRENG Conforme Especificação	m³	27.291,200		25.220,637		R\$ 12,32	R\$ 310.718,24	92,41%
3.1.3	Base de Brita Graduada BC - Conforme Especificação	m³	21.832,960		21.046,480		R\$ 88,05	R\$ 1.853.142,56	96,40%
3.1.4	Imprimação	m²	109.164,800		109.164,800		R\$ 0,26	R\$ 28.382,84	100,00%
3.1.5	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capa de Rolamento AC/BC	t	62.368,842		20.025,600		R\$ 62,15	R\$ 1.244.591,04	32,11%
3.1.6	Pintura de Ligação - RR-2C	m²	474.190,180		-		R\$ 0,17	R\$ -	0,00%

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Viachado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO -				PLANILHA DE MEDIÇÃO				SINFRA			
-55 65 3613.6600 / 3613.6608 / 3613.6609 EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A 75049-908 - CUIABÁ - MATO GROSSO				022/2013/00/00-ASIU 14/03/2013 18/03/2013 561314/2012 - SETPU 30/08/2013 06/06/2015				1680 486 dias R\$ 31.183.783,85 R\$ 11.443.108,74			
MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO -				WWW.MT.GOV.BR				Prazo Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI			
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT				Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação Data de Reinício:				Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA			
OBRA: Referência: Período: Período acumulado:				Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação Data de Reinício:				Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO			
3.2	Aquisição de Materiais							R\$ 1.594.694,49			29,88%
3.2.1	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)	t	-		20,859	20,859	1.155,800	R\$ 24.108,83			
3.2.2	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 (CBUQ Capa)	t	3.118,442		1.001,280	1.001,280	1.308,32	R\$ 1.309.994,64			32,11%
3.2.3	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (Imprimação)	t	130,997		130,997	130,997	1.989,29	R\$ 260.591,02			100,00%
3.2.4	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (Pintura de Ligação)	t	189,676			-	1.045,22	R\$ -			0,00%
3.2.5	Fornecimento de Pó de Pedra (CBUQ Capa)	m³	20.831,193			-	38,35	R\$ -			0,00%
3.3	Transporte							R\$ 1.216.088,00			13,19%
3.3.1	Transporte de Concreto Betuminoso da Usina até a Pista	tkm	1.765,038,228		500,640,000	500,640,000	1,50	R\$ 750.960,00			28,36%
3.3.2	Transporte Local em rodov. Não pav. (const.) (Sub-Base)	tkm	250,388,572		59,471,772	59,471,772	0,66	R\$ 39.251,36			23,75%
3.3.3	Transporte Local em rodov. Não pav. (const.) (Brita Base)	tkm	70,738,790			-	0,53	R\$ -			0,00%
3.3.4	Transporte Comercial c/ base. 10m3 rodov. Não pav. (Brita Base)	tkm	127,487,020			-	0,53	R\$ -			0,00%
3.3.5	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Não pav. (Brita Capa Rolamento)	tkm	83,246,425			-	0,53	R\$ -			0,00%
3.3.6	Transporte Comercial c/ base. 10m3 rodov. Não pav. (Pó Pedra Capa Rolamento)	tkm	60,818,751			-	0,53	R\$ -			0,00%
3.3.7	Transporte Local em rodov. Pavim. (Sub-Base)	tkm	288,552,586		39,356,319	39,356,319	0,53	R\$ 20.858,84			13,64%
3.3.8	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Pavimentada (Brita Base)	tkm	8,119,241,164		589,301,440	589,301,440	0,37	R\$ 218.041,53			7,26%
3.3.9	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Pavimentada (Brita CBUQ)	tkm	4,379,589,980		268,543,295	268,543,295	0,37	R\$ 99.361,01			6,13%
3.3.10	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Pavimentada (Pó Pedra Capa Rolamento)	tkm	3,199,671,244			-	0,37	R\$ -			0,00%
3.3.11	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3,118,442		1,001,280	1,001,280	75,98	R\$ 76.077,25			32,11%
3.3.12	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	130,997		130,997	130,997	75,98	R\$ 9.953,15			100,00%
3.3.13	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	189,676		20,859	20,859	75,98	R\$ 1.584,86			11,00%
4.0	DRENAGEM E OAC							R\$ 958.800,96			75,40%
4.1	Serviços										
4.1.1	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)	m	2.485,000		2,125,000	2,125,000	319,03	R\$ 677.938,75			85,51%
4.1.2	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)	m	-		201,000	201,000	450,58	R\$ 90.566,58			
4.1.3	Regularização (Fundo de Vale)	m²	1.749,968			-	0,77	R\$ -			0,00%
4.1.4	Conc. est. fck=15 Mpa-controlado razoável uso ger. conf. e lanç. AC/BC (envelopamento dos tubos)	m³	67,100			-	346,91	R\$ -			0,00%

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SINFRA				PLANILHA DE MEDIÇÃO				SINFRA			
GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO				MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO			
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT				Nº Contrato 022/2013/00/00-ASIU				Prazo Execução 1680 dias			
Referência: 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória				Data Assinatura 14/03/2013				Prazo Restante 486 dias			
Período: 01/01/2017 à 31/01/2017				Publicação 18/03/2013				Vr. Contratual PI R\$ 31.183.783,85			
Período acumulado: 14/05/2013 à 31/01/2017				Processo Orig. 561314/2012 - SETPU				Vr. Acum. Medido PI R\$ 11.443.108,74			
				Data de Paralisação 30/08/2013							
				Data de Reinício: 06/06/2015							
				Empresa: ENERCON ENGENHARIA LTDA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO			
4.1.5	Reaterro e Compactação	m³	559,990				32,47	R\$ -			0,00%
4.1.6	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m³	2.099,962				6,11	R\$ -			0,00%
4.1.7	Corpo BSTC D=0,80 m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC	m	156,000				574,11	R\$ -			0,00%
4.1.8	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	1,000				1.568,44	R\$ -			0,00%
4.1.9	Corpo BDTC D=1,00 m CA-2 inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	60,000				1.743,60	R\$ -			0,00%
4.1.10	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	1,000				3.296,97	R\$ -			0,00%
4.1.11	Corpo de BSCC 1,5 X 1,5m alt, 7,5 a 10,0m AC/BC	m			60,000	60,000	2.304,91	R\$ 138.294,60			
4.1.12	Boca de BSCC 1,5 X 1,5m - Normal	und	1.984,000		2,000	2,000	10.638,48	R\$ 21.276,96			
4.1.13	Valleta prot. cortes c/revest. Vegetal - VPC 01	m	235,000		235,000	235,000	114,36	R\$ 26.874,60			100,00%
4.1.14	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01 AC/BC	m	4,000		3,000	3,000	38,69	R\$ 116,07			
4.1.15	Entrada d'água - EDA 01	und	4,000		4,000	4,000	229,24	R\$ 916,96			100,00%
4.1.16	Dissipador de energia - DES 01 AC/PC	und			1,000	1,000	2.816,44	R\$ 2.816,44			
4.1.17	Dissipador de energia	und									
4.2	Transporte	tkm	1.285,632					R\$ -			0,00%
4.2.1	Transporte Local em rodov. Não pav. (Const.) (Escavação Manual)	tkm	819,590				0,66	R\$ -			0,00%
4.2.2	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Grams)	tkm	307,314				0,66	R\$ -			0,00%
4.2.3	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Tubo de concreto)	tkm	1,515				0,66	R\$ -			0,00%
4.2.4	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Madeira)	tkm	170,192				0,53	R\$ -			0,00%
4.2.5	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Não pav. (Areia)	tkm	457,256				0,53	R\$ -			0,00%
4.2.6	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Não pav. (Brita)	tkm	166,485				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.7	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Não pav. (Rachão)	tkm	2.138,039				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.8	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Areia)	tkm	29.121,148				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.9	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Brita)	tkm	10.602,903				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.10	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Rachão)	tkm	11.595,686				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.11	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Grams)	tkm	1.293,530				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.12	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Cimento)	tkm	227,640				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.13	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Tudo de Concreto)	tkm	21,436				0,37	R\$ -			0,00%
4.2.14	Transporte comercial c/basc.10m3 rodov. Pavimentada (Madeira)	tkm									
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017											

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SINFRA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: Referência: Período: Período acumulado:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT	Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação Data de Reintegro:	022/2013/00/00-ASU 14/03/2013 18/03/2013 561314/2012 - SETPU 30/08/2013 06/06/2015	Prazo Execução Prazo Restante Vr-Contratual PI Vr-Acum.Medido PI	1680 486 dias R\$ 31.183.783,85 R\$ 11.443.108,74
	11ª (Décima Primeira) Medição Provisória 01/01/2017 à 31/01/2017 14/05/2013 à 31/01/2017				

Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS								
5.1	Fornecimento de Portão de Correr de Tubo de Ferro Galvanizado 2,5" com Tela de Arame Galvanizado Sold. 150x50 fio 12, Altura de Tela 2,0m com Porta, Cadeado e Pintado com Fundo e Esmalte Sintético de Acabamento	und	5,000				2.500,00	R\$ -	88,85%
5.2	Enlhecimento	m²	20.000,000		20.000,000	20.000,000	7,45	R\$ 149.000,00	100,00%
5.3	Hidrossemeadura	m²	134.375,480		134.375,480	134.375,480	1,27	R\$ 170.656,85	100,00%
5.4	Aluguel de Veículo p/ Transporte de Pessoal - Adm.Local	und	24,000		6,000	6,000	3.562,13	R\$ 21.372,78	25,00%
5.5	Pintura de Faixa - Tinta Durabilidade 2 Anos	m²	7.038,010				15,56	R\$ -	0,00%
5.6	Pintura de Setas e Zebrados - 2 Anos	m²	1.263,060				22,17	R\$ -	0,00%
5.7	Cerca de Alambrado - Conforme Projeto	m	7.916,000		7.916,000	7.916,000	172,38	R\$ 1.364.560,08	100,00%
6.0	OBRAS CIVIS							R\$ -	0,00%
6.1	Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de uma vez com laje e cobertura em telhas de fibro cimento, uma porta metálica de 0,90 x 2,10m, portão metálico com duas folhas com ventilação tipo xicara de 1,50 x 2,10m um vitraux de 1,00 x 0,60m com piso em concreto desempenado para carga de até 800 kgf.	m²	16,000				1.280,00	R\$ -	0,00%
7.0	SINALIZAÇÃO LUMINOSA							R\$ -	0,00%
7.1	Escavação Manual e Reat. Compact. Mat. 1ª Categoria	m³	1.980,000				10,12	R\$ -	0,00%
7.2	Reaterro e Compactação com Placa Vibratória	m³	1.210,000				26,25	R\$ -	0,00%
7.3	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	186,000				10,50	R\$ -	0,00%
7.4	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm	m	100,000				8,64	R\$ -	0,00%
7.5	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm	m	1.800,000				14,15	R\$ -	0,00%
7.6	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm	m	11.750,000				15,00	R\$ -	0,00%
7.7	Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=100mm	m	550,000				19,20	R\$ -	0,00%
7.8	Recomposição do Terreno	m³	30,000				12,65	R\$ -	0,00%
7.9	Caixas de Concreto das Bases das Luminárias	und	40,000				405,00	R\$ -	0,00%
7.10	Maciço de Concreto	und	218,000				405,94	R\$ -	0,00%
7.11	Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa FoFo	und	4,000				865,00	R\$ -	0,00%

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

INS 65 3813.6600 / 3813.6608 / 3813.6623
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 9 - SETOR A
78049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

SINFRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SINFRA

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

OBRA: Referência: Período: Período acumulado:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória 01/01/2017 à 31/01/2017 14/05/2013 à 31/01/2017	Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação Data de Reinício:	022/2013/00/00-ASJU 14/03/2013 18/03/2013 561314/2012 - SETPU 30/08/2013 06/06/2015	Prazo Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI	1680 486 dias R\$ 31.183.783,85 R\$ 11.443.108,74

Empresa: ENSERCON ENGENHARIA LTDA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$
7.12	Caixa de Passagem Tipo 2	und	12,000	-	451,00
7.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos	und	230,000	-	337,00
7.14	Poços de Aterramento	und	56,000	-	475,00
7.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações	m	15.300,000	-	8,20
7.16	Regularização da Casa de Força com 20mf Substação e Acessórios	cj	1,000	-	68.560,00
7.17	BALIZAMENTO				
7.17	Lançamento de Cabos dos Circuitos	m	14.000,000	-	24,85
7.18	Instalação de Unidades de Luz	und	250,000	-	923,00
7.19	Lançamento de Cabos de Controle	m	50,000	-	39,84
7.20	Sinalização Vertical	cj	3,000	-	81.327,99
7.21	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA				
7.21	Quadro de Proteção e Comando 150 kw, 02 RCC 10 Kx, Controles de Farol Biruta e Acessórios	cj	1,000	-	149.231,99
7.22	Grupo Gerador Trifásico, 220V, 150 Kva	cj	1,000	-	83.631,00
7.23	Entrada e Medição de Energia em Baixa Tensão 45 Kva	cj	1,000	-	7.859,99
7.24	Instalação de Poste e Montagem do Farol do Aeródromo, Inclusive Fornec. Materiais	cj	1,000	-	75.656,00
7.25	Instalação de Biruta Iluminada, Inclusive Fornecimento Materiais	cj	1,000	-	26.295,99
7.26	Iluminação do Pátio de Aeronaves Conforme Projeto	cj	9,000	-	24.403,00
7.27	Indicador de Rampa de Pánelo PAPI	cj	1,000	-	390.000,01
Total Acumulado Executado Com BDI (R\$)					R\$ 11.443.108,74
Valor a Deduzir (Medição Acumulada Anterior)					R\$ 10.078.548,66
Saldo a Medir					R\$ 1.364.560,08
Valor a Deduzir Conforme Representação Interna 162876/2014 e Termo de Compromisso 001/2016/SINFRA					R\$ 1.364.560,08
Valor Líquido Desta Medição					R\$ -

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO WWW.MT.GOV.BR				PLANILHA DE SUBCONTRATAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO 01/2016/SINFRA				SINFRA			
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT 1ª (Primeira) Medição Provisória 01/01/2017 à 31/01/2017 Período acumulado: 14/05/2013 à 31/01/2017				Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data de Paralisação Data de Reinício:				Prazo Execução Prazo Restante Vr-Contratual PI Vr-Acum.Medido PI				1680 486 dias R\$ 9.340.791,90 R\$ 1.364.560,08			
3.2				Aquisição de Materiais											
3.2.1				Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)											
3.2.2				Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 (CBUQ Capa)											
3.2.3				Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (Imprimação)											
3.2.4				Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (Pintura de Ligação)											
3.2.5				Fornecimento de Pó de Pedra (CBUQ Capa)											
3.3				Transporte											
3.3.1				Transporte de Concreto Betuminoso da Usina até a Pista											
3.3.2				Transporte Local em rodov. Não pav. (const.) (Sub-Base)											
3.3.3				Transporte Local em rodov. Não pav. (const.) (Brita Base)											
3.3.4				Transporte Comercial c/ basc. 10m3 rodov. Não pav. (Brita Base)											
3.3.5				Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Não pav. (Brita Capa Rolamento)											
3.3.6				Transporte Comercial c/ basc. 10m3 rodov. Não pav. (Pó Pedra Capa Rolamento)											
3.3.7				Transporte Local em rodov. Pavim. (Sub-Base)											
3.3.8				Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Brita Base)											
3.3.9				Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Brita CBUQ)											
3.3.10				Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Pó Pedra Capa Rolamento)											
3.3.11				Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70											
3.3.12				Transporte de Asfalto Diluído CM-30											
3.3.13				Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C											
4.0				DRENAGEM E OAC											
4.1				Serviços											
4.1.1				Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)											
4.1.2				Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)											
4.1.3				Regularização (Fundo de Vala)											
4.1.4				Conc.estr.fck=15 Mpa-controlado razoável uso ger.conf.e lanç AC/BC (envolvimento dos tubos)											

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO			EDIFÍCIO ENG. EDGAP ENDAO ARZE - RUA 3 - CALÇADIA - LOTE 6 - SETOR A 73049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO			PLANILHA DE SUBCONTRATAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO 01/2016/SINFRA			SINFRA		
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT			Nº Contrato			Data Assinatura			Prazo Execução			1680		
Referência:			Publicação			14/03/2013			Prazo Restante			486 dias		
Período:			Processo Orig.			18/03/2013			Vr. Contratual PI			R\$ 9.340.791,90		
Período acumulado:			Data de Paralisação			561314/2012 - SETPU			Vr. Acum. Medido PI			R\$ 1.364.560,08		
			Data de Reinício:			30/08/2013								
						06/06/2015								
4.1.5	Reaterro e Compactação		m³	28,990										
4.1.6	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.		m³	2.099,962										
4.1.7	Corpo BSTC D=0,80 m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC		m	156,000										
4.1.8	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC		und	1,000										
4.1.9	Corpo BDTC D=1,00 m CA-2 inclusive berço - AC/BC/PC/TC		m											
4.1.10	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC		und											
4.1.11	Corpo de BSCC 1,5 X 1,5m alt. 7,5 a 10,0m AC/BC		m											
4.1.12	Boca de BSCC 1,5 X 1,5m - Normal		und											
4.1.13	Valete prot.cortes c/revest. Vegetal - VPC 01		m	1.984,000										
4.1.14	Descida D'água Aterros em Degraus -DAD 01 AC/BC		m	235,000										
4.1.15	Entrada d'água -EDA 01		und											
4.1.16	Dissipador de energia - DES 01 AC/PC		und	2,000										
4.1.17	Dissipador de energia		und											
4.2	Transporte													
4.2.1	Transporte Local em rodov. Não pav. (Const.) (Escavação Manual)		tkm											
4.2.2	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Grama)		tkm											
4.2.3	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Tubo de concreto)		tkm											
4.2.4	Transporte local em rodov. Não pav. (const.) (Madeira)		tkm											
4.2.5	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Não pav. (Areia)		tkm											
4.2.6	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Não pav. (Brita)		tkm											
4.2.7	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Areia)		tkm											
4.2.8	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Brita)		tkm											
4.2.9	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Rachão)		tkm											
4.2.10	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Grama)		tkm											
4.2.11	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Cimento)		tkm											
4.2.12	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Tudo de Concreto)		tkm											
4.2.13	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Madeira)		tkm											
4.2.14	Transporte comercial c/basc. 10m3 rodov. Pavimentada (Madeira)		tkm											
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017														

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				GOVERNO DO MATO GROSSO ESTADO DE TRANSPORTAÇÃO				PLANILHA DE SUBCONTRATAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO 01/2016/SINFRA				SINFRA			
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT				Nº Contrato				Prazo Execução				1680			
Referência:				Data Assinatura				Prazo Restante				486 dias			
Período:				Publicação				Vr. Contratual PI				R\$ 9.340.791,90			
Período acumulado:				Processo Orig.				Vr. Acum. Medido PI				R\$ 1.364.560,08			
				Data de Paralisação											
				Data de Reinício:											
5.0															
5.1				Fornecimento de Portão de Correr de Tubo de Ferro Galvanizado 2,5" com Tela de Arame Galvanizado Sold. 150x50 fio 12, Altura de Tela 2,0m com Porta, Cadeado e Pintado com Fundo e Esmalte Sintético de Acabamento				5,000				2.500,00			
5.2				Enleivamento				20.000,000				7,45			
5.3				Hidrossemeadura				71.375,480				1,27			
5.4				Aluguel de Veículo p/ Transporte de Pessoal - Adm. Local				5,000				3.562,13			
5.5				Pintura de Faixa - Tinta Durabilidade 2 Anos				7.038,010				15,56			
5.6				Pintura de Setas e Zebrados - 2 Anos				1.263,060				22,17			
5.7				Cerca de Alambrado - Conforme Projeto				7.916,000				172,38			
6.0															
6.1				OBRAS CIVIS											
				Construção de Casa de Força com 20m² com 3m de Altura em Alvenaria de Tijolos Furados de uma vez com laje e cobertura em telhas de fibra cimento, uma porta metálica de 0,90 x 2,10m, portão metálico com duas folhas com ventilação tipo xicara de 1,50 x 2,10m um vitraux de 1,00 x 0,60m com piso em concreto despenhado para carga de até 800 kgf.								1.280,00			
7.0															
7.1				SINALIZAÇÃO LUMINOSA											
7.2				Escavação Manual e Reat. Compact. Mat. 1ª Categoria								10,12			
7.3				Reaterro e Compactação com Placa Vibratória								26,25			
7.4				Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm								10,50			
7.5				Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=38mm								8,64			
7.6				Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=50mm								14,15			
7.7				Instalação de Redes e Linhas de Dutos PVC D=75mm								15,00			
7.8				Recomposição do Terreno								19,20			
7.9				Caixas de Concreto das Bases das Luminárias								12,65			
7.10				Mação de Concreto								405,00			
7.11				Caixa de Passagem Tipo 1 - Com Tampa Fofo								405,94			
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017												865,00			

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SINFRA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSPORTAÇÃO				PLANILHA DE SUBCONTRATAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO 01/2016/SINFRA				SINFRA
EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT				Nº Contrato				Prazo Execução				1680
Referência:				Data Assinatura				Prazo Restante				486 dias
Período:				Publicação				Vr. Contratual PI				R\$ 9.340.791,90
Período acumulado:				Processo Orig.				Vr. Acum. Medido PI				R\$ 1.364.560,08
				Data de Paralisação								
				Data de Reinício:								
7.12	Caixa de Passagem Tipo 2			und						451,00	R\$	-
7.13	Caixas de Inspeção de Linhas de Dutos			und						337,00	R\$	-
7.14	Poços de Aterramento			und						475,00	R\$	-
7.15	Lançamento de Condutor de Aterramento e Ligações			m						8,20	R\$	-
7.16	Regularização da Casa de Força com 20mf Substituição e Acessórios			cj						68.560,00	R\$	-
	BALIZAMENTO										R\$	-
7.17	Lançamento de Cabos dos Circuitos			m						24,85	R\$	-
7.18	Instalação de Unidades de Luz			und						923,00	R\$	-
7.19	Lançamento de Cabos de Controle			m						39,84	R\$	-
7.20	Sinalização Vertical			cj						81.327,99	R\$	-
	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA										R\$	-
7.21	Quadro de Proteção e Comando 150 kw, 02 RCC 10 Kx, Controles de Farol Biruta e Acessórios			cj						149.231,99	R\$	-
7.22	Grupo Gerador Trifásico, 220V, 150 Kva			cj						83.631,00	R\$	-
7.23	Entrada e Medição de Energia em Baixa Tensão 45 Kva			cj						7.859,99	R\$	-
7.24	Instalação de Poste e Montagem do Farol do Aeródromo, Inclusive Fornec. Materiais			cj						75.656,00	R\$	-
7.25	Instalação de Biruta Iluminada, Inclusive Fornecimento Materiais			cj						26.295,99	R\$	-
7.26	Iluminação do Pátio de Aeronaves Conforme Projeto			cj						24.403,00	R\$	-
7.27	Indicador de Rampa de Ponto PAPI			cj						390.000,01	R\$	-
Total Acumulado Executado Com BDI (R\$)										R\$	1.364.560,08	
Valor a Deduzir (Medição Anterior)										R\$	-	
Valor Líquido Desta Medição										R\$	1.364.560,08	
Total desta Medição:										UM MILHÃO, TREZENTOS SESENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS, OITO CENTAVOS		
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017												

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

CONTROLE FINANCEIRO

[illegible]

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Local e data:

Fiscalização:

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

[illegible]

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

*55 68 3830600 / 3013 8923
EDIFÍCIO ENAS EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE B - SETOR A
78049-500 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Rodovia: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT
Extensão: 3.103,00 m
Ref.: 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória

DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS

LEGENDA

- SERVIÇOS PRELIMINARES
- TERRAPLENAGEM
- PAVIMENTAÇÃO
- DRENAGEM E OAC
- OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS
- OBRAS CIVIS
- SINALIZAÇÃO LUMINOSA

ATACADO

CONCLUÍDO

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO - POSIÇÃO EM 31/01/2017

Previsão de Conclusão:

18/12/2017

EXTENSÃO (m)

ESTAQUEAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM E OAC

OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS

OBRAS CIVIS

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

CONCLUÍDO

55,65%

52,76%

55,63%

75,40%

83,19%

0,00%

0,00%

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes

Fiscal - Port. 087/2015

CREA RNP-120528715-9

SUEF III
Fls. nº 17
Ass.



GOVERNO DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

*55.65.3613.6800 / 5613.6608 / 3613.6503
EDIFÍCIO DE ENG. ENGENHARIA PRAC. AVE. - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
76043-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra:		Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis-MT		Contrato: 022/2013/00/00-SINFRA		Prazo inicial de exec.: 720 DIAS		Prazo inicial de vig.: 810 DIAS		Valor Contratual R\$: 20.892.913,14	
Extensão		3.103,00 m				Aditivo execução: 960 DIAS		Aditivo vigência: 1050 DIAS		Valor Aditivo R\$: 10.290.870,71	
						Prazo de execução: 1680 DIAS		Prazo de vigência: 1860 DIAS		Valor Contratual + Aditivo R\$: 31.183.783,85	
						Data de Término: 18/12/2017		Data de Término: 17/04/2018		Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA	
INÍCIO: 13/05/2013		MÊS/ANO		13/05/2013 a 30/11/2016		01/12/2016 a 31/12/2016		01/01/2017 a 31/01/2017		01/02/2017 a 28/02/2017	
TÉRMINO: 18/12/2017		DIAS CORRIDOS		1298 / 1297		31 / 1328		31 / 1359		28 / 1387	
		SERVIÇO		PS		VALOR R\$		VALOR R\$		PS	
		SERVIÇOS PRELIMINARES		55,65%		284.718,44		-		5,00%	
		TERRAPLENAGEM		55,33%		2.268.852,76		-		0,00%	
		PAVIMENTAÇÃO		31,12%		6.498.481,14		-		0,00%	
		DRENAGEM E OAC		74,09%		958.800,96		-		13,00%	
		OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS		83,19%		1.596.940,31		-		2.714.576,12	
		OBRAS CIVIS		0,00%		-		-		0,00%	
		SINALIZAÇÃO LUMINOSA		0,00%		-		-		0,00%	



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

*55 65 3613 6800 / 3013 6509 / 3013 6503
EDIFÍCIO ENG EDGAR PRADO AZEITE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
75038-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra:		Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis-MT		Contrato: 022/2013/00/00-SINFRA		Prazo inicial de exec.: 720 DIAS		Prazo inicial de vig.: 810 DIAS		Valor Contratual R\$: 20.892.913,14	
Extensão		3.103,00 m				Aditivo execução: 960 DIAS		Aditivo vigência: 1050 DIAS		Valor Aditivo R\$: 10.290.870,71	
						Prazo de execução: 1680 DIAS		Prazo de vigência: 1860 DIAS		Valor Contratual + Aditivo R\$: 31.183.783,85	
INÍCIO: 13/05/2013		MÊS/ANO		01/04/2017 a 30/04/2017		01/05/2017 a 31/05/2017		01/06/2017 a 30/06/2017		01/07/2017 a 31/07/2017	
TÉRMINO: 18/12/2017		DIAS CORRIDOS		30 / 1448		31 / 1479		30 / 1509		31 / 1540	
		SERVIÇO								31 / 1571	
		</									

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato: 022/2013/00/00-SINFRA

Obra: Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de
Rondonópolis-MT
Extensão 3.103,00 mValor Contratual R\$: 20.892.913,14
Valor Aditivo R\$: 10.290.870,71
Valor Contratual + Aditivo R\$: 31.183.783,85

INÍCIO: 13/05/2013	MÊS/ANO	01/09/2017 a 30/09/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	01/12/2017 a 18/12/2017	18 / 1680
TÉRMINO: 18/12/2017	DIAS CORRIDOS	30 / 1601	31 / 1632	30 / 1662		

SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00%	25.581,39	4,35%	22.258,18	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	-
PAVIMENTAÇÃO	5,00%	1.044.067,74	5,00%	1.044.067,74	1.044.067,74	2,88%	601.179,48
DRENAGEM E OAC	5,00%	64.701,14	5,00%	64.701,14	64.701,14	10,91%	141.118,34
OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS	0,00%	-	0,00%	-	-	16,81%	322.781,21
OBRAS CIVIS	25,00%	5.120,00	25,00%	5.120,00	5.120,00	25,00%	5.120,00
SINALIZAÇÃO LUMINOSA	25,00%	613.975,37	25,00%	613.975,37	613.975,37	25,00%	613.975,37

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	5,62%		5,61%	5,54%	5,40%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	83,45%		89,06%	94,60%	100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES		1.753.445,63	1.750.122,42	1.727.864,24	1.684.174,40		
FATURAMENTO ACUMULADO		26.021.622,78	27.771.745,21	29.495.609,45	31.183.783,85		

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9Eng. Marclio Ferreira Kerche
Responsável Técnico
CREA RNP 1207254509

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	022/2013/00/00-ASJU
RODOVIA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT
TRECHO:	
EMPRESA:	ENSERCON ENGENHARIA LTDA
PERÍODO:	01/01/2017 a 31/01/2017

MEDIDÃO: 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	B	N	N	B	C	N	C	B	C	B	C	B	B	C	C	B	C	B	C	C	C	N	N	C	B	B	C	C	C	N	N
TARDE	B	C	N	B	C	N	C	B	C	B	N	C	B	C	C	B	N	B	C	C	C	B	N	C	B	B	C	C	C	N	N
NOITE	B	C	B	B	C	N	C	B	N	B	B	N	B	N	C	B	N	B	C	N	N	B	N	N	B	B	N	N	C	N	N
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE
RONDONÓPOLIS/MT

Contratada:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

Contrato N.º

022/2013/00/00-ASJU

Extensão:

3.103,00 m



Coordenada:

Localização:

Serviço:

8.165.268,27

AEROPORTO

EXECUÇÃO DE CERCA DE
ALAMBRADO

7.423.769,79



Coordenada:

Localização:

Serviço:

8.165.268,27

AEROPORTO

EXECUÇÃO DE CERCA DE
ALAMBRADO

7.423.769,79



Coordenada:

Localização:

Serviço:

8.166.007,09

AEROPORTO

EXECUÇÃO DE CERCA DE
ALAMBRADO

742.382,88



Coordenada:

Localização:

Serviço:

8.166.007,09

AEROPORTO

EXECUÇÃO DE CERCA DE
ALAMBRADO

742.382,88

Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP 120528715-9

SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICAGOVERNO DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃORUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FUA 3 - CUIABÁ 1 - LOTE 5 - SETOR A
75084-900 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

Nº. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/01/2017 a 31/01/2017

OBRA:

CONTRATO Nº.

Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de
Rondonópolis-MT

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

TEMPO / CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

RESTAURAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços estão de acordo.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Durante o mês de janeiro de 2017 não foram executados serviços pavimentação, devido à espera de liberação da pista pela ANAC, e também ao período de chuvas, impossibilitando serviços de pavimentação conforme recomendações do DNIT. O tempo predominante durante todo o mês foi de chuva. Em anexo a esta medição se encontra o Relatório de chuvas do mês da região da obra.

Foram executados os serviços de Cerca de alambrado no entorno do aeroporto.

Local/Data:

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017

Eng. Marcílio Ferreira Kerche
Responsável Técnico
CREA RNP 1207254509
Eng. Paulo Roberto Machado Gomes
Fiscal - Port. 087/2015
CREA RNP-120528715-9



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.

Eng.º Julio Mangini Fernandes Neto

M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)

CUIABÁ/MT

Assunto: 11ª (Décima Primeira) Medição. Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 022/2013/00-ASJU

Firma: ENSERCON ENGENHARIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 11ª (Décima Primeira) Medição (Medição Provisória), período: 01/01/2017 a 31/01/2017, após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 23.

Em 15 de fevereiro de 2017.

Paula Janayna Fenerich
Eng.ª PAULA JANAYNA FENERICH
Superintendente de Execução e Fiscalização III.
SUEF III/SINFRA-MT

Segunda-Feira, 20 de Fevereiro de 2017

Diário Oficial

Nº 26965

I - Relatório de Viagem, aprovado pelo superior imediato do servidor beneficiário;

II - Comprovante de embarque aéreo ou terrestre quando se tratar de meio de transporte comercial aéreo ou terrestre;

III - Cópia de certificado, diploma ou atestado de conclusão de cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares, conforme previsto no Art. 3º do Decreto 4.630/2002;

IV - Documento de liberação do veículo pela Gerência de Transporte, no caso de meio de transporte efetuado por veículo do Estado ou locado pelo Estado;

V - Cópias dos comprovantes dos abastecimentos (ticket do cartão de abastecimento) realizados durante o período da viagem de acordo com os trajetos definidos na Ordem de Serviço;

VI - Comprovante de depósito das diárias não utilizadas.

VII - Comprovante de pagamento de hospedagem quando se enquadrar no Artigo 5º, § 3º, desta Portaria.

§ 3º Caso não haja a necessidade de abastecer o veículo, o servidor deverá apresentar justificativa formal.

§ 4º Os campos "Metas Previstas" e "Resultados Obtidos" da Prestação de Conta deverão ser preenchidos, detalhadamente, mensurando os processos analisados e fiscalizados.

§ 5º Caso o disposto no parágrafo anterior não seja cumprido, a prestação de contas será indeferida para que seja providenciada a retificação do documento.

§ 6º Para as viagens realizadas com veículo oficial, deverá constar no Relatório de Viagem o número da placa do veículo, o nome completo do motorista e a quilometragem inicial e final.

§ 7º Em caso de extravio do comprovante de embarque aéreo ou terrestre, o beneficiário apresentará Declaração de Embarque, fornecido pela companhia aérea ou pela empresa terrestre, conforme o caso.

§ 8º Para subsidiar a análise da prestação de contas, poderá ser utilizado o relatório de rastreamento dos veículos, o qual será anexado no SGV na fase de prestação de contas.

Art. 6º Acrescentar o § 1º ao art. 24, com a seguinte redação:

Art. 24 (...)

"§ 1º O servidor que não tenha prestado conta da viagem, que tenha a prestação de contas reprovada e não tenha efetuado a devolução dos valores não utilizados, terão o valor correspondente às diárias recebidas descontado na folha de pagamento, conforme estabelecido nos Estatutos dos Servidores Civil e Militar e no Artigo 9º do Decreto nº 2.101/2009."

Art. 7º Acrescentar o § 1º ao art. 25, com a seguinte redação:

Art. 25 (...)

"§ 1º Para os processos de reembolso, conforme artigo citado no caput, o empenho e o pagamento poderão ser efetuados durante ou após a viagem, desde que a Ordem de Serviço seja inserida no SGV até a data de início da viagem, pois não há previsão legal para registro retroativo da Ordem do Serviço."

Art. 8º Alterar o art. 26, que passa a vigorar a seguinte redação:

"Art. 26 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste Regulamento a autoridade designante e o servidor beneficiário das diárias."

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017.

Original Assinado

Rodrigo Quintana Fernandes

Assessor Chefe I

Portaria nº 950, 09/11/2016

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, através da Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III, torna público a **Ordem de Início de Serviço**, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	SERVIÇOS	INSTRUMENTO CONTRATUAL	EMPRESA CONTRATADA	REGIÃO
SUEF III/O.I.S./Nº 003/2017 20/02/2017	Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 437/430, Trecho: Entr.º MT-430 (Natanael) - Entr.º MT-322 (Posto Bituca), Sub-Trecho: Final do Asfalto - Entr.º MT-322 (Posto Bituca), final do asfalto - Entr.º MT 430, com extensão de 21,16 km (Lote 01 do Edital).	197/2014	DESTESA TERRA 07 CONSTRUÇÕES LTDA.	

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III
SUEF III/SINFRA/MT
(Documento original assinado)

De acordo,

Eng.º Marcos Catalano Correa

Secretário Adjunto de Obras
SAOB/SINFRA/MT
(Documento original assinado)

PORTARIA Nº 016/2017/SAOB/SINFRA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por meio do Secretário Adjunto de Obras - SAOB, respaldado pela portaria nº 20, de 07 de maio de 2015;

Considerando a necessidade de designar servidores para fiscalizar a execução dos serviços dos contratos e instrumentos jurídicos congêneres da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor, Engenheiro **PAULO ROBERTO MACHADO GOMES**, para Supervisionar e Fiscalizar a Execução de Serviços de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis-MT, em conformidade com o **Instrumento Contratual nº 022/2.013/00/00-ASJU**, celebrado com a Empresa **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**, efetuando medição dos serviços realizados e no final da obra firmar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

DESIGNAR a comissão constituída pelos Eng.ºs: **Paulo Roberto Machado Gomes (Fiscal)**, **Pedro Mauricio Mazarro (Membro)**, **Fabricio Souza Jurado Molina (Membro)** e **Keico Isaura Yamamura Bueno (Membro)**, com a finalidade de vistoriar e dar recebimento nas Obras de acordo com a lei nº 8.666/93 e alterações.

VIGÊNCIA: Esta portaria tem vigência pelo prazo de 360 dias consecutivos conforme orientação nº 0007/2.015 da Controladoria Geral do Estado - CGE/MT, com efeitos retroativos a data de 01 de agosto de 2016.




TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2016/SINFRA

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 26
Ass.: 

O ESTADO DE MATO GROSSO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, com sede no Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-906, nesta cidade de Cuiabá/MT, doravante denominada apenas SINFRA neste ato, representada por seu Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. **MARCELO DUARTE MONTEIRO**, inscrito no RG 899.659 SSP/MT e CPF 654.212.051-34, residente e domiciliado na Rua Santiago, nº 319 Ap. 903 – Edifício American Garden, Jardim das Américas, CEP 78060-628, Cuiabá-MT, a empresa **ENSERCON ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.361.439/0001-17, com sede na Avenida Aclimação, nº 445, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78050-040 na cidade de Cuiabá/MT, neste ato representada por seu representante legal Sr. **MARCÍLIO FERREIRA KERCHE**, inscrito do RG sob o nº 227.047 SSP/MT e do CPF nº 063.944.261-72, residente e domiciliado na Rua General Ramiro de Noronha, nº 213, Bairro Jardim Cuiabá, CEP: 78.043-180, em Cuiabá/MT, neste ato denominada **ENSERCON**, e a empresa **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.879.275/0001-06, com sede na Rua Fernando Correa da Costa, 3800, Bairro Jardim Belo Horizonte, Caixa Postal 23, CEP 78705-6000 – Rondonópolis/MT, denominada **TRIPOLO**, neste ato representado pelo Sr. **FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI**, portador do CPF nº 712.937.281-87, nos termos do Processo Administrativo nº 561314/2012, com base na proposta apresentada pela Ensercon às fls. 859/861, com fundamento na Nota Técnica de fls. 865/868, e no despacho do Secretário da SINFRA de fls. 886, resolve celebrar o presente Termo de Compromisso, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer acordo entre as partes para ressarcimento à SINFRA, pela empresa **ENSERCON ENGENHARIA LTDA**, de débitos apurados na 7ª e 10ª medições revisoras dos serviços executados no Instrumento Contratual nº 022/2013, cujo objeto é a Execução de Serviços de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis-MT.





CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE RESSARCIMENTO



2.1. O valor a ser ressarcido pela empresa ENSERCON conforme Nota Técnica de fls. 865/868 do Processo Administrativo nº 561314/2012 é de R\$ 4.146.771,28 (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e vinte oito centavos);

2.2. O ressarcimento à SINFRA será efetuado da seguinte forma:

- a) **R\$ 871.729,79** (oitocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) referente a créditos apurados pela Comissão instituída pela Portaria nº 047/2016, de 17/08/2016, devidos à ENSERCON a serem pagos pela SINFRA, sendo:

R\$ 287.493,24 (duzentos e oitenta e sete, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) relativo a pagamento pendente de reajustamento da 1ª à 7ª medição do Instrumento Contratual nº 213/2012, conforme Relatório Técnico da Comissão nº 044/2016 (fls. 864/874);

R\$ 584.236,55 (quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a pagamento pendente da 6ª medição do Instrumento Contratual nº 030/2009, conforme Relatório Técnico da Comissão nº 046/2016 (fls. 876/881).

- b) **R\$ 1.558.938,58** (hum milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser descontado da primeira medição da subcontratação de serviços a ser formalizada com a empresa CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

- c) **R\$ 1.716.102,91** (hum milhão, setecentos e dezesseis mil, cento e dois reais e noventa e um centavos) equivalente a 11,93 % (onze virgula noventa e três) por cento do saldo remanescente do contrato a ser executado diretamente pela ENSERCON, no valor de **R\$ 14.381.969,62** deduzido o valor subcontratado (R\$ 23.722.761,62 - R\$ 9.340.791,90), a ser ressarcido em 12 (doze) parcelas mensais, na proporção de 11,93/12 (onze virgula noventa e três doze avos) de cada medição realizada do remanescente a ser executado pela ENSERCON.

Valor do contrato: R\$ 31.183.783,85

Valor medido acumulado até a 10ª medição: R\$ 7.461.022,33

Saldo remanescente do contrato: R\$ 23.722.761,52



Valor subcontratado: R\$ 9.340.791,90

Saldo do contrato a ser executado pela ENSERCON: R\$ 14.381.969,62

Saldo a ser ressarcido pela ENSERCON: R\$ 1.716.102,91 equivalente a 11,93 %

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. <u>28</u>
Ass.: <u>L</u>

2.3. O valor a ser ressarcido em cada medição de que trata a alínea "c" do item 2.2 deve ser informado pela Superintendência de Controle e Execução de Obras – SUCEO, e retido em favor da SINFRA pela Superintendência de Orçamento e Finanças – SUOF.

2.4. Caso não seja totalizado o ressarcimento nas (12) doze medições previstas na alínea "c" do item 2.2, a SINFRA descontará na próxima medição o valor total do resíduo a ser ressarcido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. São direitos e obrigações da SINFRA, além de outros inerentes a este Termo de Compromisso:

- a) Emitir ordem de reinício referente ao remanescente de serviços do Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-SETPU;
- b) Efetuar a retenção dos valores a serem ressarcidos à SINFRA em cada medição apresentada pela ENSERCON correspondente ao saldo remanescente a ser ressarcido a SINFRA, nos percentuais estabelecidos na Cláusula Segunda;
- c) Efetuar a retenção do montante de R\$ 1.558.938,58 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) na primeira medição aos serviços subcontratados para a empresa TRIPOLO;
- d) Efetuar os pagamentos devidos à ENSERCON na forma estabelecida no Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-SETPU;
- e) Efetuar os pagamentos diretamente à empresa TRIPOLO referente aos serviços subcontratados, conforme estabelecido em decisão exarada no processo de Recuperação Judicial nº 59123-32.2014.811.0041, acostada às fls. 852/853-A;

3.2. São direitos e obrigações da ENSERCON ENGENHARIA LTDA, além de outros inerentes a este Termo de Compromisso:

- a) Executar o remanescente dos serviços de Ampliação e Pavimentação do Aeroporto de Rondonópolis-MT, nos moldes estabelecidos no Instrumento Contratual nº 022/2013;



- b) Dar quitação dos créditos devidos conforme validados pela Comissão de Passivo da SINFRA referente ao contrato nº 030/2013/00/00-SETPU no valor de (R\$ 584.236,55), e contrato nº 213/2013/00/00-SETPU no valor de (R\$ 287.493,24);
 - c) Concordar com a realização dos pagamentos direto à empresa TRIPOLO referente aos serviços subcontratados, conforme estabelecido em decisão exarada no processo de Recuperação Judicial nº 59123-32.2014.811.0041, acostada às fls. 852/853-A;
 - d) Receber as medições do remanescente do contrato que permanecerá sob sua execução direta, deduzidos os valores mensais do parcelamento do remanescente a ressarcir à SINFRA;
 - e) Acompanhar, fiscalizar e responsabilizar-se pela execução dos serviços subcontratados à empresa TRIPOLO;
 - f) Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-SETPU;
- 3.3. São direitos e obrigações da empresa CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, além de outros inerentes a este Termo de Compromisso:
- a) Autorizar a retenção do valor de R\$ 1.558.938,58 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) na primeira medição aos serviços subcontratados para fins de ressarcimento do débito da ENSERCON junto à SINFRA;
 - b) Executar os serviços subcontratados em conformidade com as exigências contidas no Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-SETPU.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente Termo de Compromisso vigorará até que as obrigações assumidas pelas Empresas ENSERCON e TRIPOLO sejam plenamente cumpridas, o que somente ocorrerá com o total ressarcimento do débito descrito no item 2.1.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O presente Termo de Compromisso não tem o condão de modificar as obrigações assumidas pela Ensercon Engenharia Ltda no Instrumento Contratual nº 022/2013/00/00-SETPU, tendo como escopo apenas regular e assegurar o ressarcimento do valor devido pela Empresa.



5.2 O eventual descumprimento das disposições aqui contidas ensejará a rescisão deste termo, ficando a SINFRA autorizada a tomar as medidas cabíveis junto ao IC nº 022/2013, ou em outros contratos existentes com a SINFRA.

5.3 As obrigações assumidas pela empresa TRIPOLO no presente instrumento não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e a Subcontratada, não podendo a SINFRA ser responsabilizada por qualquer questão relativa ao vínculo que a Subcontratada mantém com o Subcontratante.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá - MT, com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, deste que não solucionadas consensualmente.

E por estarem as partes ajustadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que surta os legais e jurídicos efeitos.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2016.

[assinatura]
MARCELO DUARTE MONTEIRO
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
REGISTRO DE CUIABÁ

[assinatura]
MARCÍLIO FERREIRA KERCHE
Ensercon Engenharia Ltda

[assinatura]
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
Construtora Tripolo Ltda

TESTEMUNHAS:

[assinatura]
Nome: *Paulo Fernandes Poone*
CPF: 395.672.571-91

Nome: _____
CPF: _____

3º TAB. NOTAS