

**PLANILHA C**

PLANILHA INFORMATIVA CONTENDO: I) A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CUJA DIFERENÇA ENTRE A PROPOSTA DA 11<sup>a</sup> MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6<sup>a</sup> MEDIÇÃO SEJA NEGATIVA; II) O PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE DOS FISCAIS QUE MEDIRAM OS SERVIÇOS EM QUANTITATIVOS SUPERIORES AO EFETIVAMENTE EXECUTADO OU QUE MEDIRAM SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ACEITÁVEIS.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ADITIVO	QTDE INICIAL + ADITIVO	VALOR ACUMULADO ATÉ A 6 <sup>a</sup> MEDIÇÃO	DIFERENÇA ENTRE A 11 <sup>a</sup> MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6 <sup>a</sup> MEDIÇÃO	% MEDIDO PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	% MEDIDO PELO SR. PEDRO MAURÍCIO MAZZARO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. PEDRO MAURÍCIO MAZZARO	OBSERVAÇÕES	
<b>AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS/MT</b>													
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.5	Administração Local da Obra - Despesas Fixas	vb	1,000	-	1,000	853,65	<b>-R\$ 853,65</b>	100%	<b>-R\$ 853,65</b>	-	-	Serviço estornado (não medido) por ocasião da 10 <sup>a</sup> Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr.Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015	
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>												
3.1.1	Regularização do Sub-Leito com 95% do Proctor Modificado	m <sup>2</sup>	109.164,800	-	109.164,800	82.965,24	<b>-R\$ 45.523,84</b>	100%	<b>-R\$ 45.523,84</b>	-	-	A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de medir o serviço de Regularização do Sub-Leito em quantitativos superiores, conforme memória de cálculo constante no Relatório RT5MT165718 do Consórcio LBR-Estejo.	
3.1.2	Sub-Base de Solo Estabilizado Granul. s/ Mistura - CBR DIRENG Conforme Especificação	m <sup>3</sup>	25.220,637	2.070,560	27.291,197	324.337,39	<b>-R\$ 216.953,19</b>	100%	<b>-R\$ 216.953,19</b>	-	-	A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de medir o serviço de Sub-Base fora dos padrões técnicos aceitáveis.	
3.1.3	Base de Brita Graduada BC - Conforme Especificação	m <sup>3</sup>	21.046,480	786,480	21.832,960	1.862.613,48	<b>-R\$ 1.862.613,48</b>	100%	<b>-R\$ 1.862.613,48</b>	-	-	A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de medir o serviço de Base fora dos padrões técnicos aceitáveis.	
3.1.4	Imprição (Execução)	m <sup>2</sup>	109.164,800	-	109.164,800	151.739,07	<b>-R\$ 151.739,07</b>	100%	<b>-R\$ 151.739,07</b>	-	-	A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de permitir a execução do serviço de imprição sobre uma base executada fora dos padrões técnicos aceitáveis.	
3.1.5	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Capa Rolamento AC/BC	ton	56.271,216	6.097,630	62.368,846	1.244.591,04	<b>-R\$ 1.244.591,04</b>	29%	<b>-R\$ 362.757,12</b>	71%	<b>-R\$81.833,92</b>	* Esses valores totalizam <b>-R\$ 2.399.541,41**</b> ; * A responsabilidade relativa a este montante deve ser solidária entre os Srs. Pedro Mauricio Mazzaro e o Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello; * A responsabilidade do Sr. Pedro Mauricio Mazzaro é direta, ou seja, deve-se ao fato do referido fiscal ter medido serviços executados fora dos padrões técnicos aceitáveis; * A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello é indireta, ou seja, deve-se ao fato destes serviços terem sido executados sobre os serviços de Sub-Base e Base fora dos padrões técnicos aceitáveis.	
<b>3.2</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>												
3.2.1	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)	ton	43,665	-	43,665	-	<b>-R\$ 24.108,83</b>	29%	<b>-R\$ 7.027,26</b>	71%	<b>-R\$17.081,57</b>		
3.2.3	Fornecimento de CM-30 (imprimação)	ton	130,997	-	130,997	306.214,65	<b>-R\$ 306.214,65</b>	100%	<b>-R\$ 306.214,65</b>				
<b>3.3</b>	<b>TRANSPORTE</b>												
3.3.1	Transporte de Concreto Betuminoso da Usina até a Pista	ton x km	1.406.780,400	358.257,828	1.765.038,228	255.326,40	<b>-R\$ 255.326,40</b>	29%	<b>-R\$ 74.419,20</b>	71%	<b>-R\$180.907,20</b>	* A responsabilidade do Sr. Pedro Mauricio Mazzaro é direta, ou seja, deve-se ao fato do referido fiscal ter medido serviços executados fora dos padrões técnicos aceitáveis; * A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello é indireta, ou seja, deve-se ao fato destes serviços terem sido executados sobre os serviços de Sub-Base e Base fora dos padrões técnicos aceitáveis.	
3.3.3	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para Base)	ton x km	589.301,440	-	518.562,650	70.738,790	<b>-R\$ 312.329,76</b>	100%	<b>-R\$ 312.329,76</b>				
3.3.11	Transporte de Cimento Asfáltico	ton	2.813,560	304,882	3.118,442	76.077,25	<b>-R\$ 76.077,25</b>	29%	<b>-R\$ 22.174,00</b>	71%	<b>-R\$53.903,25</b>		
3.3.12	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	ton	130,997	-	130,997	9.953,15	<b>-R\$ 9.953,15</b>	100%	<b>-R\$ 9.953,15</b>				
3.3.14	Fornecimento de Cimento Asfáltico de petróleo	ton	2.813,560	-	2.813,560	-	<b>-R\$ 1.644.201,88</b>	29%	<b>-R\$ 479.230,46</b>	71%	<b>-R\$1.164.971,42</b>		
	Transporte Local em Rodov. Pavimentada (Const. Brita para CBUQ)	ton x km	754.597,006	<b>- 754.597,006</b>	-	142.327,94	<b>-R\$ 142.327,94</b>	29%	<b>-R\$ 41.483,89</b>	71%	<b>-R\$100.844,05</b>		
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM</b>												
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS</b>												
4.1.1	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 0,70m)	m	2.835,000	-	350,000	2.485,000	<b>677.938,75</b>	<b>-R\$ 16.908,59</b>	100%	<b>-R\$ 16.908,59</b>		Serviço parcialmente estornado (não medido) por ocasião da 10 <sup>a</sup> Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr.Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015	
4.1.2	Valas Retangulares de Concreto (0,80m x 0,80m x 1,00m)	m	268,000	-	268,000	-	<b>90.566,58</b>	<b>-R\$ 90.566,58</b>	100%	<b>-R\$ 90.566,58</b>		Serviço estornado (não medido) por ocasião da 10 <sup>a</sup> Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr.Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015	
4.1.11	Corpo de BSCC 1,5 x 1,5m Alt. 7,5 a 10,0m AC/BC	m	60,000	-	60,000	-	<b>138.294,91</b>	<b>-R\$ 138.294,91</b>			100%	<b>-R\$138.294,91</b>	Serviço estornado (não medido) por ocasião da 10 <sup>a</sup> Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr.Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015
4.1.12	Boca de BSCC 1,5 x 1,5m - Normal	und	2,000	-	2,000	-	<b>21.276,96</b>	<b>-R\$ 21.276,96</b>			100%	<b>-R\$21.276,96</b>	Serviço estornado (não medido) por ocasião da 10 <sup>a</sup> Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr.Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015

PLANILHA INFORMATIVA CONTENDO: I) A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CUJA DIFERENÇA ENTRE A PROPOSTA DA 11ª MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO SEJA NEGATIVA; II) O PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE DOS FISCAIS QUE MEDIRAM OS SERVIÇOS EM QUANTITATIVOS SUPERIORES AO EFETIVAMENTE EXECUTADO OU QUE MEDIRAM SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ACEITÁVEIS.												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ADITIVO	QTDE INICIAL + ADITIVO	VALOR ACUMULADO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO	DIFERENÇA ENTRE A 11ª MEDIÇÃO ACUMULADA E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO ATÉ A 6ª MEDIÇÃO	% MEDIDO PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. ESMERALDO TEODORO DE MELLO	% MEDIDO PELO SR. PEDRO MAURÍCIO MAZZARO	DANO DECORRENTE DAS MEDIÇÕES ELABORADAS PELO SR. PEDRO MAURÍCIO MAZZARO	OBSERVAÇÕES
4.1.14	Descida D'água Aterros em Degraus - DAD 01 AC/BC	m	235,000	-	235,000	26.874,60	<b>-R\$ 26.874,60</b>			100%	<b>-R\$26.874,60</b>	O Sr. Pedro Maurício Mazzaro (Fiscal Port. 273-2014) mediu 235m deste item; Posteriormente, o próprio fiscal estornou a referida medição por ocasião da elaboração da 7ª Medição revisora;
4.1.15	Entrada D'água - EDA 01	und	3,000	-	3,000	-	116,07	<b>-R\$ 116,07</b>		100%	<b>-R\$116,07</b>	Serviço estornado (não medido) por ocasião da 10ª Medição revisora elaborada pela SINFRA por meio do Sr. Paulo Roberto Machado Gomes - Fiscal Port. 087/2015
4.1.16	Dissipador de Energia - p/ Descida D'água	und	2,000	2,000	4,000	916,96	<b>-R\$ 458,48</b>			100%	<b>-R\$458,48</b>	O Sr. Pedro Maurício Mazzaro (Fiscal Port. 273-2014) mediu 4und deste item; Posteriormente, o próprio fiscal estornou 2 (duas) unidades por ocasião da elaboração da 7ª Medição revisora;
4.1.17	Dissipador de Energia	und	1,000	-	1,000	-	2.816,44	<b>-R\$ 2.816,44</b>		100%	<b>-R\$2.816,44</b>	O Sr. Pedro Maurício Mazzaro (Fiscal Port. 273-2014) mediu 1und deste item; Posteriormente, o próprio fiscal estornou o item por ocasião da elaboração da 7ª Medição revisora;
5.0	<b>OBRAS COMPLEMENTARES E EQUIPAMENTOS</b>											
5.2	Enleivamento	m²	20.000,000	-	20.000,000	149.000,00	<b>-R\$ 149.000,00</b>			100%	<b>-R\$149.000,00</b>	O Sr. Pedro Maurício Mazzaro (Fiscal Port. 273-2014) mediu 20.000m² deste item; Posteriormente, o próprio fiscal estornou os 20.000m² por ocasião da elaboração da 7ª Medição revisora;
5.3	Hidrossedeadura	m²	134.375,480	-	134.375,480	170.656,85	<b>-R\$ 90.646,85</b>			100%	<b>-R\$90.646,85</b>	A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de ter medido o serviço de Hidrossedeadura em quantitativos superiores; O Sr. Esmeraldo mediu 134.375,48m² na 5ª medição (paga), posteriormente estornou o referido quantitativo por ocasião da 7ª medição revisora (sem reflexo fianciado); Posteriormente, o Sr. Paulo Roberto Machado Gomes (Fiscal Port. 087-2015) mediu 63.000,00m² ratificados pelo Consórcio LBR-Esteio.
5.7	Cerca de Alambrado - Conforme Projeto	m	7.285,710	630,290	7.916,000	7.285,71	<b>-R\$ 1.255.910,68</b>		<b>-R\$ 1.255.910,68</b>	100%		A responsabilidade do Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello deve-se ao fato de ter medido o serviço de Cerca de Alambrado executado com qualidade inferior à desejada. Obs: Parte da cerca construída apresentou defeitos, sendo necessário intervenção da CODER-RONDONÓPOLIS.
<b>TOTAL DO VALOR MEDIDO A MAIOR CONSIDERANDO APENAS OS ITENS CUJA DIFERENÇA ENTRE A 6ª MEDIÇÃO E A 11ª MEDIÇÃO SEJA NEGATIVA</b>						<b>-R\$ 8.085.684,29</b>	<b>65,01%</b>	<b>-R\$ 5.256.658,57</b>	<b>41,42%</b>	<b>-R\$2.829.025,72</b>		

\* O valor de R\$ - 8.085.684,29 é base para apurar o percentual de responsabilidades entre os fiscais responsáveis pelas medições;

\*\* 29,68% (2.399.541,41 / -R\$ 8.085.684,29) recae solidariamente sobre os Srs. Esmeraldo Teodoro de Mello (Fiscal Port. nº 197/2013) e Pedro Murício Mazzaro (Fiscal Port. nº 273/2014);

\*\*\* 5,31% (-R\$ 429.484,31/ -R\$ 8.085.684,29) recae exclusivamente sobre o Sr. Pedro Murício Mazzaro (Fiscal Port. nº 273/2014);

\*\*\*\*65,01% (-R\$ 5.256.658,57 / -R\$ 8.085.684,29) recae exclusivamente sobre o Sr. Esmeraldo Teodoro de Mello (Fiscal Port. nº 197/2014).