

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Processo Nº**

SINFRA-PRO-2022/03537

**Data de abertura**

21/03/2022

### OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 46<sup>a</sup> (Quadragésima Sexta) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00 - SETPU, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

### ARQUIVADO

CX \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /20 \_\_\_\_\_



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 21/03/2022 às 09:46:45.  
Documento Nº: 1209378-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209378-5984>

Classif. documental

321



SINFRA-PRO-2022/03537/01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 46<sup>a</sup> (Quadragesima Sexta) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00 - SETPU, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

**Cuiabá/MT, 21 de março de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 21/03/2022 às 09:46:14.  
Documento Nº: 1209312-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209312-5984>

Classif. documental 321



SINFRA TER202204650A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

### Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **46ª medição provisória**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 46ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

46ª medição provisória..... Período 01/02/2.022 a 28/02/2.022

Cocalinho (MT), 07 de março de 2.022.

Atenciosamente,

**PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135**

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:10:20 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022  
às 09:51:49.  
Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>



SINFRACAP202216547A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 46ª medição provisória  
Período: 01/02/2.022 a 28/02/2.022  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.186 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.297 dias  
Término Previsto: 31/05/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 67.310.241,79  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 6.326.813,96

Cocalinho (MT), 07 de março de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:11:06 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022  
às 09:51:49.  
Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>



SINFRACAP202216547A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  
Governo do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326  
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2  
Extensão: 35,246 km  
Firma: Guaxe Construtora Ltda  
Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data de Aprovação: 19/08/2013  
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020  
Prazo (execução): 2.186 dias consecutivos  
Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **46ª medição provisória**  
Serviços Executados entre **01/02/2.022** a **28/02/2.022**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico		0,89			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produz. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89$ Conceito: Bom
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,89	2,00	1,78	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 07 de março de 2.022.

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.03.17 14:11:33 -03'00'  
Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERCADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:11:21 -04'00'  
Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



SINFRA/202216547A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022 às 09:51:49.  
Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022 às 09:51:49.  
Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO									
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição superior						
<p>Obra: Implantação e pavimentação de rodovia                      Rodovia: MT-326                      Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré                      Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2                      Referência: 46ª medição provisória                      Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014                      Período Simplex: 01/02/2.022 a 28/02/2.022                      N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU                      Data da assinatura: 19/08/2013                      Publicação: 19/08/2013                      Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU                      Edital: C.P. n.º 014/2013                      Termo Aditivo:                      Período Acumulado: 10/06/2014 a 28/02/2.022                      Firma: Guaxe Construtora Ltda</p>											
<b>1.0 Serviços preliminares</b>											
2.5.00.000.10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000			0,981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07%		
2.5.00.000.20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000			0,500	4.644,25	2.322,12	50,00%		
2.5.00.000.22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000			0,500	289.511,48	144.746,03	50,00%		
2.5.00.000.24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000			0,500	898.873,15	449.436,57	50,00%		
2.5.00.000.30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000			-	2.312,49	-	0,00%		
								<b>3.616.807,81</b>	<b>84,60%</b>		
<b>2.0 Terraplenagem</b>											
2.5.01.000.00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520			1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00%		
2.5.01.010.00	Destocamento de árvores d<0,15 a 0,30 m	un	2.282,000			2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%		
2.5.01.012.00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000			564,000	80,28	45.277,92	100,00%		
2.5.01.100.01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	335.872,692			335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%		
2.5.01.100.23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	56.661,075			56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%		
2.5.01.100.24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	185.545,306			185.533,270	6,39	1.185.557,59	99,99%		
2.5.01.100.25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	393.009,013			393.004,164	6,82	2.680.288,39	100,00%		
2.5.01.100.26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	218.147,944			218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%		
2.5.01.100.28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815			200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%		
2.5.01.100.29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817			80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%		
2.5.01.100.30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021			488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%		
2.5.01.100.31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603			472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%		
2.5.01.100.32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812			474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%		
2.5.01.100.33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	332.615,937			332.589,596	13,68	4.549.825,67	99,99%		
2.5.01.511.00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.548,621			2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00%		
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.571,505			383.571,207	3,66	1.403.870,61	100,00%		
								<b>34.266.049,89</b>	<b>100,00%</b>		

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.03.16 14:40:28 -04'00"  
 Dados: 2022.03.21 08:53:29 -03'00"  
 Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.  
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.03.16 14:40:28 -04'00"  
 Dados: 2022.03.21 08:53:29 -03'00"



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obra: Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU									
Rodovia: MT-326		Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos									
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré		Prazo Restante: 92 dias consecutivos									
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2		Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67									
Referência: 46ª medição provisória		Vr. Acum. Medido PI: R\$ 67.310.241,79									
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08									
Período Simples: 01/02/2.022 a 28/02/2.022		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75									
		Firma: Guaxe Construtora Ltda									
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades	Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.			
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)			
<b>3 0 Pavimentação</b>											
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m²	614.927,196	608.809,700	608.809,700	0,73	444.431,08	99,01%			
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	99.758,343	99.758,283	99.758,283	12,41	1.238.000,29	100,00%			
2 5 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	102.106,887	102.106,846	102.106,846	12,41	1.267.145,95	100,00%			
2 5 02 300 00	Imprimação	m²	465.237,092	431.756,280	431.756,280	0,28	120.891,75	92,80%			
5 5 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m² - sem mat. betuminoso)	m²	420.800,350	420.800,350	420.800,350	0,43	180.944,15	100,00%			
2 5 02 501 51	Treatmento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	428.530,609	27.974,320	400.556,280	2,90	1.242.738,74	100,00%			
M103	Asfalto diluído CM-30	t	558,263	518,086	518,086	2,256,44	1.231.270,83	92,80%			
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	83,922	1.201,660	1.244,47	1.661.335,87	100,00%			
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,263	518,086	518,086	341,49	176.921,18	92,80%			
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	83,922	1.201,660	341,49	439.013,39	100,00%			
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	7.967.062,742	7.823.264,972	7.823.264,972	0,69	5.398.052,83	98,20%			
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	t.km	8.848.072,218	8.072.290,698	8.072.290,698	0,69	5.569.880,58	91,23%			
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita / areia)	t.km	1.787.939,293	112.412,531	1.675.526,538	0,54	965.487,09	100,00%			
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	266.374,617	17.388,823	248.985,760	0,36	95.894,84	100,00%			
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	200.214,386	200.214,386	200.214,386	0,69	138.147,92	100,00%			
<b>Subtotal de Pavimentação</b>							<b>20.170.156,49</b>	<b>96,98%</b>			
<b>4 0 Drenagem</b>											
2 5 04 401 54	Valeto prof.aterro c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	96,89	-	0,00%			
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	39.362,750	22.578,200	22.578,200	32,40	731.533,68	57,36%			
2 5 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang. - DAR 02	m	2.238,780	721,030	721,030	91,28	65.815,61	32,21%			
2 5 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	191,52	-	0,00%			
2 5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	123,000	123,000	471,15	5.799,45	16,97%			
2 5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	56,38	-	0,00%			
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	111,000	111,000	291,44	32.349,84	34,15%			
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	948,95	-	0,00%			
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CTM	t.km	213.794,364	206.870,938	206.870,938	0,54	111.710,30	96,76%			

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH em 2022.03.16 às 09:51:49.  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA em 2022.03.17 às 14:12:11.  
 Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA em 2022.03.16 às 14:40:59.  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH em 2022.03.16 às 09:51:49.  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA em 2022.03.17 às 14:12:11.  
 Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA em 2022.03.16 às 14:40:59.



SINFRACAP202216547A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022 às 09:51:49.  
 Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em  
 https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984



Autenticado com senha por **PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022**  
 às 09:51:49.  
 Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>



Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior			
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	7.682,531	7.388,717	7.388,717	0,36	2.659,93	96,18%
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	64.563,009	15.505,034	34.629,490	0,69	34.592,82	77,65%
<b>Subtotal de Drenagem</b>							<b>984.461,63</b>	<b>28,72%</b>
<b>5 0 Obras de arte correntes</b>								
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1º cat.	m³	1.561,788		1.561,788	6,15	9.604,99	100,00%
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733,524		733,524	32,70	23.986,23	100,00%
2 5 04 100 83	Corpo bstrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000		33,000	697,88	23.030,04	100,00%
2 5 04 100 73	Corpo bstrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000		71,000	891,88	63.323,48	100,00%
2 5 04 100 54	Corpo bstrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000		178,000	1.473,69	262.316,82	100,00%
2 5 04 110 51	Corpo bstrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	63,000		63,000	2.332,96	146.976,48	100,00%
2 5 04 101 53	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	2.413,48	28.961,76	100,00%
2 5 04 101 54	Boca bstrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	3.454,13	69.082,60	100,00%
2 5 04 111 51	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4,000		4,000	3.375,81	13.503,24	100,00%
2 5 04 200 59	Corpo bscsc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000		91,000	1.849,26	168.282,66	100,00%
2 5 04 200 63	Corpo bscsc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000		55,000	2.148,81	118.184,85	100,00%
2 5 04 200 60	Corpo bscsc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000		17,000	2.850,08	48.451,36	100,00%
2 5 04 210 57	Corpo bdrcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	5.759,30	115.186,00	100,00%
2 5 04 220 62	Corpo btrcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000		37,000	12.731,53	471.066,61	100,00%
2 5 04 201 51	Boca bscsc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	11.061,64	132.739,68	100,00%
2 5 04 201 52	Boca bscsc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	17.181,27	34.362,54	100,00%
2 5 04 211 65	Boca bdrcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	43.404,46	86.808,92	100,00%
2 5 04 221 62	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	61.270,95	122.541,90	100,00%
2 5 04 221 66	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	77.869,00	155.738,00	100,00%
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	0,69	190,39	100,00%
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	319.444,276		319.444,276	0,54	172.499,90	100,00%
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	35.601,851		35.601,851	0,36	12.816,66	100,00%
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	52.533,009		52.533,009	0,69	36.247,77	100,00%

**ANDRE PAULO** Assinado de forma digital por **ANDRE PAULO DUTRA** 03868345981  
**DUTRA 03868345981** Engenheiro Paulo Dutra Dados: 2022.03.16 14:41:25 -04'00'  
 RNP 121.509.038-2 Guaxe Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH** Assinado de forma digital por **WEVERSON ALVES DA SILVA** 61224251172  
**FENERICH:03292748135** Engenheiro Paulo Dutra Dados: 2022.03.17 14:13:09 -03'00'  
 RNP 121.267.520-7 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172** Assinado de forma digital por **WEVERSON ALVES DA SILVA** 61224251172  
**SILVA:61224251172** Engenheiro Paulo Dutra Dados: 2022.03.17 14:13:09 -03'00'  
 RNP 121.267.520-7 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

**RESUMO DE MEDIÇÃO**  
 N° Contrato: 242/2013/00/00-SETPU  
 Data da assinatura: 19/08/2013  
 Publicação: 19/08/2013  
 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU  
 Edital: C.P. n.º 014/2013  
 Termo Aditivo: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
 Período Acumulado: 01/02/2.022 a 28/02/2.022  
 Firma: Guaxe Construtora Ltda  
 Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos  
 Prazo Restante: 92 dias consecutivos  
 Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67  
 Vr. Acum. Medido PI: R\$ 67.310.241,79  
 Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08  
 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75



SINFRACAP202216547A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obra: Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos							
Rodovia: MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 92 dias consecutivos							
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67							
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI: R\$ 67.310.241,79							
Referência: 46ª medição provisória		Editais: C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08							
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75							
Período Simplex: 01/02/2.022 a 28/02/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 28/02/2.022		Firma: Guaxe Construtora Ltda							
Código	Discriminação	Unid.	Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.		
2.5.03.370.00	Forma comum de madeira	m³	2.000	-	-	-	72,98	-	0,00%		
4.5.06.200.02	Form. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28.800	-	-	-	370,47	-	0,00%		
2.5.09.001.91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498.308	-	-	-	0,54	-	0,00%		
2.5.09.002.91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552.309	-	-	-	0,36	-	0,00%		
2.5.09.001.05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863.792	-	-	-	0,69	-	0,00%		
2.5.09.001.90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276.128	-	-	-	0,51	-	0,00%		
2.5.09.002.90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125.526	-	-	-	0,36	-	0,00%		
2.5.09.001.40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632.542	-	-	-	0,73	-	0,00%		
Subtotal de Recuperação ambiental								4.345.000,56	96,29%		
Total acumulado desta medição								67.310.241,79	91,41		
À deduzir da medição medição anterior								65.763.973,61	89,31		
Total líquido desta medição								1.546.268,18	2,10		
Local/Data: Cocalinho (MT), 07 de março de 2.022.		Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 1.546.268,18 (Um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezto centavos)									



Autenticado com sucesso por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022 às 09:51:49.  
Documento Nº: 1209490-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209490-5984>

Assinado de forma digital por WEVERSON N ALVES DA SILVA:6122425 1172  
Dados: 2022.03.17 14:15:36 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:13:00 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834 5981  
Dados: 2022.03.16 14:42:11 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834 5981  
Dados: 2022.03.16 14:42:11 -04'00'

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP.121.267.520-7



SINFRACAP202216547A

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Processo N°**

SINFRA-PRO-2022/03539

**Data de abertura**

21/03/2022

### OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: Reajustamento da 46ª (Quadragésima Sexta) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00 - SETPU, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

### ARQUIVADO

CX \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /20\_\_\_\_\_



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 21/03/2022 às 09:57:08.  
Documento N°: 1209848-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209848-5984>

Classif. documental

321



SINFRA-PRO-202203539V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: Reajustamento da 46<sup>a</sup> (Quadragésima Sexta) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00 - SETPU, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

**Cuiabá/MT, 21 de março de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 21/03/2022 às 09:56:34.  
Documento Nº: 1209745-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209745-5984>

Classif. documental 321



SINFRA TER202204652A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

## Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 46ª medição provisória**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente , encaminho a V.Sª o Reajustamento da 46ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km,após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 28 de fevereiro de 2.022.

Reajustamento da 46ª medição provisória..... Período 01/02/2.022 a 28/02/2.022

Cocalinho (MT), 07 de março de 2.022.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:57:16 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022  
às 09:58:44.  
Documento Nº: 1209904-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209904-5984>



SINFRACAP202216550A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 46ª medição provisória de REAJUSTAMENTO  
Período: 01/02/2.022 a 28/02/2.022  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.186 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.297 dias  
Término Previsto: 31/05/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 67.310.241,79  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 6.326.813,96

Cocalinho (MT), 02 de fevereiro de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:57:44 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 21/03/2022 às 09:58:44.  
Documento Nº: 1209904-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1209904-5984>



SINFRACAP202216550A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		MEDIDÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO					
Obra: Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocailinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-trecho: Cocailinho (Div. MT/GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Referência: 46ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/OR.S/A° 006/2020 - 01/09/2020 Contrato número 242/2.013/00/00-SINFR Data Assinatura 19/08/2013	Publicação 19/08/2013 Processo Orig. 190.876/2013/SETPU Mês do Io set/2.012 Mês do Ii set/2.021	Obs.: reajustamento com índice definitivo			
Código	Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:
1.0	Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,7527	-	
2.0	Terraplenagem - Classificação: Terraplenagem	34.266.049,89	34.266.049,89	-	0,7527	-	
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	17.277.549,79	17.100.803,01	176.746,78	0,7649	135.193,61	
3.1	Ligantes Betuminosos						
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.231.270,83	1.231.270,83	-	2,4743	-	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.661.335,87	1.556.897,46	104.438,41	2,4485	255.717,44	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	3.324.178,32	3.313.479,84	10.698,48	0,6458	6.909,07	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.528.728,71	1.528.728,71	-	0,5063	-	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal	59.320,01	59.320,01	59.320,01	0,6559	38.907,99	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical						
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	4.345.000,56	3.149.936,06	1.195.064,50	0,5063	605.064,15	
							R = Valor da parcela de reajuste Io = Índice de preço no mês da proposta Ii = Índice de preço ao mês da medição V = Valor a preços iniciais do contrato
<b>Totais</b>		<b>67.310.241,79</b>	<b>65.763.973,61</b>	<b>1.546.268,18</b>		<b>1.041.789,26</b>	
		Área de cálculo					
Terraplenagem:	(383.886-219.030)/219.020 = 0,7527	Conservação:		(346.451-229.996)/229.996 = 0,5063		Io	set12
Pavimentação:	(428.475-242.769)/242.769 = 0,7649	Sinaliz. horizontal:		(373.244-225.392)/225.392 = 0,6559		set21	383.886
Asfalto diluído:	(1.042.473-300.047)/300.047 = 2,4743	Sinaliz. vertical:		(237.950-127.211)/127.211 = 0,8673		219.020	428.475
Emulsões:	(912.476-264,6)/264,6 = 2,4485					233.131	383.705
Drenagem:	(383.708-233.131)/233.131 = 0,6458					225.392	373.244
						127.211	237.950
						229.996	346.451
						300.047	1.042.473
						264,6	912.476

Cocailinho (MT), 07 de março de 2.022.  
Importa o Líquido e Pagar referente ao reajuste do serviço desta medição em R\$: 1.041.789,26 (Um milhão, quarenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos)

**WEVERSON** Assinado de forma digital por  
**ALVES DA SILVA** WEVERSON ALVES

SILVA:6122 SILVA:61224251172  
4251172 Dados: 2022.03.17 14:38:14 -03'00'

**PAULA JANAYNA** FENERICH:0  
3292748135

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DNI:CBR-01C-Brasil, CO-Brasil, RG-Brasil, CPF-AJ, CO-VALID, ou=ARVARZA, GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=216849800129, cne=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.03.18 10:58:03 -04'00'

