



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.186 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:	151 dias consecutivos
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:	R\$ 63.622.854,67
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:	R\$ 65.125.020,93
Referência:	44ª medição provisória	Editais:	C.P. n.º014/2013	Vr. Termo Aditivo:	R\$ 10.014.201,08
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 73.637.055,75
Período Simples:	01/12/2.021 a 31/12/2.021	Período Acumulado:	10/06/2014 a 31/12/2.021	Firma:	Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>								
2 S 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000		0,981	0,981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07%
2 S 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000		0,500	0,500	4.644,25	2.322,12	50,00%
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000		0,500	0,500	289.511,48	144.746,03	50,00%
2 S 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000		0,500	0,500	898.873,15	449.436,57	50,00%
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000		-	-	2.312,49	-	0,00%
<b>Subtotal de Serviços preliminares</b>								<b>3.616.807,81</b>	<b>84,60%</b>
<b>2.0</b>	<b>Terraplenagem</b>								
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520		1.823.356,100	1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00%
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	564,000	80,28	45.277,92	100,00%
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 50 m	m³	335.872,692		335.872,692	335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 200 a 400m	m³	56.661,075		56.661,075	56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 400 a 600m	m³	185.545,306		184.882,160	184.882,160	6,39	1.181.397,00	99,64%
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 600 a 800m	m³	393.009,013	1.122,918	387.381,846	388.504,764	6,82	2.649.602,49	98,85%
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 800 a 1.000m	m³	218.147,944		218.147,944	218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815		200.328,815	200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817		80.906,817	80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021		488.740,021	488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603		472.774,603	472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812		474.182,812	474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	332.615,937	11.923,215	320.666,381	332.589,596	13,68	4.549.825,67	99,99%
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.548,621		2.040.534,528	2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00%
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.571,505	5.890,647	377.680,560	383.571,207	3,66	1.403.870,61	100,00%
<b>Subtotal de Terraplenagem</b>								<b>34.231.203,40</b>	<b>99,90%</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: <b>Implantação e pavimentação de rodovia</b>	Nº Contrato: <b>242/2013/00/00-SETPU</b>	Prazo de Execução: <b>2.186 dias consecutivos</b>
Rodovia: <b>MT-326</b>	Data da assinatura: <b>19/08/2013</b>	Prazo Restante: <b>151 dias consecutivos</b>
Trecho: <b>Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré</b>	Publicação: <b>19/08/2013</b>	Vr. Contratual PI: <b>R\$ 63.622.854,67</b>
Sub-Trecho: <b>Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2</b>	Processo Orig.: <b>190.876/2013/SETPU</b>	Vr. Acum. Medido PI: <b>R\$ 65.125.020,93</b>
Referência: <b>44ª medição provisória</b>	Editais: <b>C.P. n.º 014/2013</b>	Vr. Termo Aditivo: <b>R\$ 10.014.201,08</b>
Ordem Início Serviço: <b>SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014</b>	Termo Aditivo:	Vr. Contratual + T. Aditivo: <b>R\$ 73.637.055,75</b>
Período Simples: <b>01/12/2.021 a 31/12/2.021</b>	Período Acumulado: <b>10/06/2014 a 31/12/2.021</b>	Firma: <b>Guaxe Construtora Ltda</b>

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>3.0</b>	<b>Pavimentação</b>								
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m <sup>2</sup>	614.927,196	13.917,040	594.892,660	608.809,700	0,73	444.431,08	99,01%
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m <sup>3</sup>	99.758,343	1.557,887	98.200,396	99.758,283	12,41	1.238.000,29	100,00%
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m <sup>3</sup>	102.106,887	20.898,000	79.575,552	100.473,552	12,41	1.246.876,78	98,40%
2 S 02 300 00	Imprimação	m <sup>2</sup>	465.237,092	67.200,000	354.385,200	421.585,200	0,28	118.043,85	90,62%
5 S 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m <sup>2</sup> - sem mat. betuminoso)	m <sup>2</sup>	420.800,350	420.702,350	-	420.702,350	0,43	180.902,01	99,98%
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m <sup>2</sup>	428.530,609	36.000,000	354.385,200	390.385,200	2,90	1.132.117,08	91,10%
M103	Asfalto diluído CM-30	t	558,263	80,640	425,246	505,886	2.256,44	1.231.270,83	90,62%
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	108,000	1.063,150	1.171,150	1.244,47	1.556.897,46	91,10%
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,263	80,640	425,246	505,886	341,49	172.755,01	90,62%
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	108,000	1.063,150	1.171,150	341,49	399.936,01	91,10%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	7.967.062,742	238.358,457	7.581.959,439	7.820.317,896	0,69	5.396.019,34	98,16%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	t.km	8.848.072,218	1.784.928,859	5.990.288,560	7.775.217,419	0,69	5.364.900,01	87,87%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m <sup>3</sup> rodov. não pav. (brita / areia)	t.km	1.787.939,293	210.570,362	1.424.069,237	1.634.639,599	0,54	882.705,38	91,43%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m <sup>3</sup> rodov. pavimentada	t.km	266.374,617	22.377,600	220.285,833	242.663,433	0,36	87.358,83	91,10%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	200.214,386	13.216,992	183.869,947	197.086,939	0,69	135.989,98	98,44%
<b>Subtotal de Pavimentação</b>								<b>19.588.203,94</b>	<b>94,18%</b>
<b>4.0</b>	<b>Drenagem</b>								
2 S 04 401 54	Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000		-	-	96,89	-	0,00%
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	39.362,750	8.340,000	6.278,200	14.618,200	32,40	473.629,68	37,14%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	2.238,780		510,130	510,130	91,28	46.564,66	22,79%
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780		-	-	191,52	-	0,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000		79,000	79,000	47,15	3.724,85	10,90%
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000		-	-	56,38	-	0,00%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000		67,000	67,000	291,44	19.526,48	20,62%
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000		-	-	948,95	-	0,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m <sup>3</sup> rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	213.794,364	83.721,667	69.278,089	152.999,756	0,54	82.619,86	71,56%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m <sup>3</sup> rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	7.682,531	1.588,860	5.782,486	7.371,346	0,36	2.653,68	95,95%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.186 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:	151 dias consecutivos
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:	R\$ 63.622.854,67
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:	R\$ 65.125.020,93
Referência:	44ª medição provisória	Edital:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:	R\$ 10.014.201,08
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 73.637.055,75
Período Simples:	01/12/2.021 a 31/12/2.021	Período Acumulado:	10/06/2014 a 31/12/2.021	Firma:	Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	64.563,009	13.903,372	8.465,780	22.369,152	0,69	15.434,71	34,65%
<b>Subtotal de Drenagem</b>								<b>644.153,92</b>	<b>18,79%</b>
<b>5.0</b>	<b>Obras de arte correntes</b>								
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	1.561,788		1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	100,00%
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733,524		733,524	733,524	32,70	23.986,23	100,00%
2 S 04 100 83	Corpo bstc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000		33,000	33,000	697,88	23.030,04	100,00%
2 S 04 100 73	Corpo bstc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000		71,000	71,000	891,88	63.323,48	100,00%
2 S 04 100 54	Corpo bstc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000		178,000	178,000	1.473,69	262.316,82	100,00%
2 S 04 110 51	Corpo bdtc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	63,000		63,000	63,000	2.332,96	146.976,48	100,00%
2 S 04 101 53	Boca bstc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	12,000	2.413,48	28.961,76	100,00%
2 S 04 101 54	Boca bstc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	20,000	3.454,13	69.082,60	100,00%
2 S 04 111 51	Boca bdtc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4,000		4,000	4,000	3.375,81	13.503,24	100,00%
2 S 04 200 59	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000		91,000	91,000	1.849,26	168.282,66	100,00%
2 S 04 200 63	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000		55,000	55,000	2.148,81	118.184,55	100,00%
2 S 04 200 60	Corpo bscc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000		17,000	17,000	2.850,08	48.451,36	100,00%
2 S 04 210 57	Corpo bdcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	20,000	5.759,30	115.186,00	100,00%
2 S 04 220 62	Corpo btcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000		37,000	37,000	12.731,53	471.066,61	100,00%
2 S 04 201 51	Boca bscc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	12,000	11.061,64	132.739,68	100,00%
2 S 04 201 52	Boca bscc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	17.181,27	34.362,54	100,00%
2 S 04 211 65	Boca bdcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	43.404,46	86.808,92	100,00%
2 S 04 221 62	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	61.270,95	122.541,90	100,00%
2 S 04 221 66	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	77.869,00	155.738,00	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	275,930	0,69	190,39	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	319.444,276		319.444,276	319.444,276	0,54	172.499,90	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	35.601,851		35.601,851	35.601,851	0,36	12.816,66	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	52.533,009		52.533,009	52.533,009	0,69	36.247,77	100,00%
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266,020		266,020	266,020	89,52	23.814,11	100,00%
<b>Subtotal de Obras de arte correntes</b>								<b>2.339.716,69</b>	<b>100,00%</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.186 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:	151 dias consecutivos
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:	R\$ 63.622.854,67
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:	R\$ 65.125.020,93
Referência:	44ª medição provisória	Editais:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:	R\$ 10.014.201,08
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 73.637.055,75
Período Simples:	01/12/2.021 a 31/12/2.021	Período Acumulado:	10/06/2014 a 31/12/2.021	Firma:	Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>6.0</b>	<b>Obras complementares</b>								
s/c	Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira		45.646,350		45.646,350	45.646,350	24,20	1.104.641,67	100,00%
s/c	Remoção de cercas		45.646,350		45.646,350	45.646,350	9,48	432.727,39	100,00%
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	23.795,791		23.795,791	23.795,791	0,51	12.135,85	100,00%
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	3.680,913		3.680,913	3.680,913	0,36	1.325,12	100,00%
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	5.711,069		5.711,069	5.711,069	0,73	4.169,08	100,00%
						<b>Subtotal de Obras complementares</b>		<b>1.554.999,11</b>	<b>100,00</b>
<b>7.0</b>	<b>Sinalização</b>								
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200		-	-	14,77	-	0,00%
4 S 06 121 01	forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000		-	-	13,97	-	0,00%
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290		-	-	370,47	-	0,00%
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	m	9.621,570		-	-	209,16	-	0,00%
4 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples	m	416,000		-	-	233,24	-	0,00%
						<b>Subtotal de Sinalização</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.0</b>	<b>Recuperação ambiental \ proteção faunística</b>								
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	2.164.035,540	446.760,000	1.283.974,100	1.730.734,100	1,82	3.149.936,06	79,98%
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000		-	-	31,22	-	0,00%
s/c - 1	Cerca direcionadora de fauna	m	1.400,000		-	-	59,33	-	0,00%
s/c - 2	Chumbador para concreto	un	484,000		-	-	11,37	-	0,00%
s/c - 3	Passarela de madeira	m²	50,000		-	-	132,30	-	0,00%
s/c - 4	Mão francesa metálica	un	115,000		-	-	159,24	-	0,00%
2 S 03 327 50	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC	m³	0,300		-	-	397,52	-	0,00%
1 A 01 580 01	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	2,033		-	-	10,12	-	0,00%
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg	3,258		-	-	9,89	-	0,00%
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		-	-	72,98	-	0,00%
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		-	-	370,47	-	0,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		-	-	0,54	-	0,00%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	2.186 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:	151 dias consecutivos
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:	R\$ 63.622.854,67
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:	R\$ 65.125.020,93
Referência:	44ª medição provisória	Editais:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:	R\$ 10.014.201,08
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 73.637.055,75
Período Simples:	01/12/2.021 a 31/12/2.021	Período Acumulado:	10/06/2014 a 31/12/2.021	Firma:	Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m <sup>3</sup> rodov. pavimentada	t.km	552,309		-	-	0,36	-	0,00%
2 S 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		-	-	0,69	-	0,00%
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		-	-	0,51	-	0,00%
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,526		-	-	0,36	-	0,00%
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		-	-	0,73	-	0,00%
								<b>3.149.936,06</b>	<b>69,80%</b>
<b>Total acumulado desta medição</b>								<b>65.125.020,93</b>	<b>88,44</b>
<b>À deduzir da medição medição anterior</b>								<b>61.293.311,38</b>	<b>83,24</b>
<b>Total líquido desta medição</b>								<b>3.831.709,55</b>	<b>5,20</b>

Local/Data: Cocalinho (MT), 03 de janeiro de 2.022.

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 3.831.709,55 (Três milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Processo N°**

SINFRA-PRO-2022/01169

**Data de abertura**

02/02/2022

### OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto:  
Reajustamento da 44ª (Quadragesima Quarta) Medição Provisória, da Obras  
e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 , I.C 242/2013.

### ARQUIVADO

CX \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /20 \_\_\_\_\_



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 02/02/2022 às 14:25:06.  
Documento N°: 603052-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=603052-5984>

Classif. documental 321



SINFRA-PRO-2022/01169V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: Reajustamento da 44ª (Quadragésima Quarta) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 , I.C 242/2013.

**Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 02/02/2022 às 14:24:27.  
Documento Nº: 602998-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=602998-5984>

Classif. documental 321



SINFRA TER202201511A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

## Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 44ª medição provisória**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 44ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de dezembro de 2.021.

Reajustamento da 44ª medição provisória..... Período 01/12/2.021 a 31/12/2.021

Cocalinho (MT), 03 de janeiro de 2.022.

Atenciosamente,

**PAULA JANAYNA**

**FENERICH:0329274**

**8135**

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.01.28 11:19:55

-03'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 02/02/2022  
às 14:28:27.  
Documento Nº: 603133-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=603133-5984>



SINFRACAP202205208A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: **44ª medição provisória - Reajustamento**  
Período: 01/12/2.021 a 31/12/2.021  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.186 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.297 dias  
Término Previsto: 31/05/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 65.125.020,93  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 8.512.034,82

Cocalinho (MT), 03 de janeiro de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748  
135

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.01.28 11:20:36 -03'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 02/02/2022 às 14:28:27.  
Documento Nº: 603133-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=603133-5984>



SINFRACAP202205208A

