



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo N°
SINFRA-PRO-2021/00919

Data de abertura	13/12/2021
-------------------------	------------

OBJETO
Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 43ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC-242/2013

ARQUIVADO
CX _____ / _____ /20 _____



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/12/2021 às 16:13:18.
Documento N°: 242285-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=242285-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA-PRO-2021-00919-01



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 43ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC-242/2013

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/12/2021 às 15:54:34.
Documento Nº: 241818-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=241818-5984>

Classif. documental 321



SINFRA TER202100874A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,


Assunto: **43ª medição provisória**
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 43ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de novembro de 2.021.

43ª medição provisória..... Período 01/11/2.021 a 30/11/2.021

Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021

Atenciosamente,


Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 13/12/2021 às 15:55:00.
Documento Nº: 241844-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=241844-5984>



SINFRACAP202102588A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: **43ª medição provisória**
Período: 01/11/2.021 a 30/11/2.021
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020


DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.145 dias
Término Previsto: 30/12/2.021
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 61.293.311,38
Saldo Contratual (PI) : R\$ 12.343.744,37

Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Eng^a Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL					
Rodovia	MT - 326				
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré				
Sub-Trecho:	Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2				
Extensão:	35,246 km				
Firma:	Guaxe Construtora Ltda				
Número do Contrato:	242/2.013/00/00-SETPU				
Data da Assinatura:	19/08/2013				
Data de Aprovação:	19/08/2013				
Ordem de reinício:	SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020				
Prazo (execução):	2.034 dias consecutivos				
Obra:	Pavimentação de Rodovias				
Desempenho relativo aos serviços da	43ª medição provisória				
Serviços Executados entre	01/11/2.021 a 30/11/2.021				
A) Conceitos Atribuídos					
ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico		0,89			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
B) Desempenho					
ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial	
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	Desempenho = $\frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89$ Conceito: Bom	
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34		
3) Instalações	0,89	0,50	0,45		
4) Cronograma Físico	0,89	2,00	1,78		
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70		
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90		
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45		
TOTAL		10,00			
Observações:					
Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021		WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172		Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2021.12.08 17:33:28 -03'00'	
Engenho Projeto e Construções Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO				Engª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA RNP 1212675207	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRSA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto: Implantação e pavimentação de rodovia
 Radiação: MT - 326
 Trecho: Coculinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
 Sub-Trecho: Coculinho (Div. MT-GO) - Err. MT-411 - Segmento 2
 Referência: 43ª medição provisória
 Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
 Período Simplex: 01/11/2.021 a 30/11/2.021
 N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETRU
 Data da assinatura: 19/08/2013
 Publicação: 19/08/2013
 Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU
 Edição: C.P. n.º 014/2013
 Termo Aditivo:
 Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/11/2.021
 Firms: Geaxe Construtora Ltda
 Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
 Prazo Restante: 60 dias consecutivos
 Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67
 Vr. Acum. Medido PI: R\$ 61.293.311,38
 Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.095,75

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Acumulado anterior			
1.0 Serviços preliminares								
2.5.00.000.10	Instalações de contêiner e acompanhamento	vb	1.000	0.981	0.981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07
2.5.00.000.20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000	0.500	0.500	4.644,25	2.322,12	50,00
2.5.00.000.22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000	0.500	0.500	289.511,48	144.746,03	50,00
2.5.00.000.24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000	0.500	0.500	898.873,15	449.436,57	50,00
2.5.00.000.30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000	-	-	2.312,49	-	0,00
Subtotal de Serviços Preliminares							3.616.807,81	84,60
2.0 Terraplenagem								
2.5.01.000.00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520	1.823.356,100	1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00
2.5.01.010.00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000	2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66	100,00
2.5.01.012.00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000	564,000	564,000	80,28	45.277,92	100,00
2.5.01.100.01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 50 m	m³	335.872,692	335.872,692	335.872,692	1,66	557.548,66	100,00
2.5.01.100.23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 200 a 400m	m³	56.661,075	56.661,075	56.661,075	5,94	336.566,78	100,00
2.5.01.100.24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 400 a 600m	m³	185.545,306	184.882,160	184.882,160	6,39	1.181.397,00	99,64
2.5.01.100.25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 600 a 800m	m³	393.009,013	387.381,846	387.381,846	6,82	2.641.944,18	98,57
2.5.01.100.26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 800 a 1.000m	m³	218.147,944	218.147,944	218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00
2.5.01.100.28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815	200.328,815	200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00
2.5.01.100.29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817	80.906,817	80.906,817	8,40	679.617,26	100,00
2.5.01.100.30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021	488.740,021	488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00
2.5.01.100.31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603	472.774,603	472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00
2.5.01.100.32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812	474.182,812	474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00
2.5.01.100.33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 3.000 a 5.000m	m³	332.615,937	256.433,863	256.433,863	13,68	4.386.716,09	96,41
2.5.01.511.00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.534,528	2.040.534,528	2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.571,505	377.680,560	377.680,560	3,66	1.382.310,84	98,46
Subtotal de Terraplenagem							34.038.875,74	99,34
3.0 Pavimentação								
2.5.02.110.00	Regularização do subleito	m²	614.927,196	12.696,000	582.196,660	0,73	434.271,64	96,74

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2021.12.08 17:32:56 -03'00'
 Eng.ª Anairé Paulo Dutra
 RNP 121500382
 Geaxe Construtora Ltda.
 RNP 1212675207
 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

Objeto: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Coculinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Coculinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 43ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/11/2.021 a 30/11/2.021

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo:
Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/11/2.021

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 60 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 61.293.311,38
Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.095,75
Firma: Guose Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Medição	Medição					
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	99.798,343	2.095,760	96.104,636	98.200,396	12,41	1.218.666,91	98,44	
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	102.106,887	6.733,800	72.841,752	79.575,552	12,41	987.532,60	77,93	
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	465.237,092	-	354.385,200	354.385,200	0,28	99.227,85	76,17	
5 S 02 310 01	Areia Polvada (areia = 3,0 kg/m³ - sem mat. betuminoso)	m³	420.800,350	-	354.385,200	354.385,200	2,90	1.027.717,08	82,70	
2 S 02 501 51	Treatmento superficial duplo c/ emulsão bc	t	428.530,609	-	425,246	425,246	2.256,44	1.049.311,51	83,30	
M103	Asfalto diluído CM-30	t	558,263	-	1.063,150	1.063,150	1.244,47	1.422.494,70	88,91	
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	(30.400)	475,646	425,246	341,49	145.217,25	76,17	
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,263	(84.960)	1.148,110	1.063,150	341,49	363.095,09	82,70	
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583	(84.960)	1.148,110	1.063,150	0,69	5.231.552,01	95,17	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	1.km	7.967.062,742	186.106,570	7.395.852,869	7.881.959,439	0,69	4.133.299,10	67,70	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	1.km	8.848.072,218	487.767,442	5.502.521,118	5.990.288,560	0,94	768.997,38	79,65	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita p/ TSD)	1.km	1.787.939,293	-	1.424.069,237	1.424.069,237	0,36	79.302,89	82,70	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	1.km	266.374,617	-	220.285,833	220.285,833	0,69	126.870,26	91,84	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	1.km	200.214,386	-	183.869,947	183.869,947	0,69	17.087.516,27	82,15	
Subtotal de Pavimentação								17.087.516,27	82,15	
4.0	Drenagem		4.280,000	-	-	-	96,89	-	0,00	
2 S 04 401 54	Valeto prot.atorno c/ revesti. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	39.362,750	-	6.278,200	6.278,200	32,40	203.413,68	15,95	
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	2.238,780	-	510,130	510,130	91,28	46.564,66	22,79	
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo ródio - canal retang. - DAR 02	m	4.453,780	-	-	-	191,52	-	0,00	
2 S 04 941 52	Descida d'água atreves em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.253,780	-	-	-	47,15	3.724,85	10,90	
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	-	79,000	79,000	56,38	-	0,00	
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	-	291,44	19.526,48	20,62	
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	-	67,000	67,000	948,95	-	0,00	
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	-	0,54	37.410,15	32,40	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	213.794,364	-	69.278,089	69.278,089	0,36	2.081,59	75,27	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	7.682,531	-	5.782,486	5.782,486	0,69	5.841,38	13,11	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	64.563,009	-	8.465,780	8.465,780	0,69	5.841,38	13,11	

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guose Construtora Ltda.

Eng.º Paulo Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 0442/020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO





RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Coculinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Coculinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 43ª medição provisória
Ordem Insc. Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/11/2.021 a 30/11/2.021

N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETRU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/11/2.021

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 60 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 61.293.311,38
Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
V- Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.095,75
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
5 0	Obras de arte correntes					
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. la. cat.	m ³	1.561,788	6,15	9.604,99	100,00
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m ³	733,524	32,70	23.596,23	100,00
2 5 04 100 83	Corpo bsrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000	697,88	23.030,04	100,00
2 5 04 100 73	Corpo bsrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000	891,88	63.323,46	100,00
2 5 04 100 54	Corpo bsrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000	1.473,69	262.316,82	100,00
2 5 04 100 51	Corpo bsrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	63,000	2.332,96	146.976,48	100,00
2 5 04 101 53	Boca bsrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	uf	12,000	2.413,48	28.961,76	100,00
2 5 04 101 54	Boca bsrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	uf	20,000	3.454,13	69.082,60	100,00
2 5 04 111 51	Boca bsrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	uf	4,000	3.375,81	13.503,24	100,00
2 5 04 200 59	Corpo bsrc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000	1.849,26	168.282,66	100,00
2 5 04 200 63	Corpo bsrc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000	2.148,81	118.184,55	100,00
2 5 04 200 60	Corpo bsrc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000	2.850,08	48.451,36	100,00
2 5 04 200 57	Corpo bsrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000	5.759,30	115.186,00	100,00
2 5 04 210 62	Corpo bsrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000	12.731,53	471.066,61	100,00
2 5 04 201 51	Boca bsrc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	uf	12,000	11.061,64	132.739,68	100,00
2 5 04 201 52	Boca bsrc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	uf	2,000	17.181,27	34.362,54	100,00
2 5 04 211 65	Boca bsrc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	uf	2,000	43.404,46	86.808,92	100,00
2 5 04 221 62	Boca bsrc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	uf	2,000	61.270,95	122.541,90	100,00
2 5 04 221 66	Boca bsrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	uf	2,000	77.869,00	155.738,00	100,00
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930	0,69	190,39	100,00
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ bosc. 10m ³ rodov. não pav.	t.km	319.444,276	0,54	172.499,90	100,00
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ bosc. 10m ³ rodov. pavimentada	t.km	35.601,851	0,36	12.816,66	100,00
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	52.533,009	0,69	36.247,77	100,00
5 5 04 999 01	Remoção de bueros existentes	m	266,020	89,52	23.814,11	100,00
Subtotal de Obras de arte correntes					2.339.716,69	100,00

Weyerson
Assinado de forma digital por WEYERSON ALVES DA SILVA:61224251
Dados: 2021.12.08 17:31:53 -03:00

Engenheiro Projeto e Construções
Weyerson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1212675207
Guaxe Construtora Ltda.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 13/12/2021 às 15:57:03.
Documento N.º: 241807-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigaeex/public/app/autenticar?n=241807-5984>

SINFRACAP202102590A



RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRSA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

Obra: MT-326
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocailinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocailinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 43ª medição provisória
Cidadem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/11/2.021 a 30/11/2.021

N.º Contrato: 242/2013/000/00-SETRU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU
Edital: C.P. n.º 014/2013

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 60 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 61.293.311,38
Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
Vr. Contratual - T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75

Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Medição anterior	Medição atualizada	3. oncc.
6.0	Obras complementares			45.646,350	45.646,350	100,00
s/c	Cerca de arame liso, 5 fios, com moutão de madeira			45.646,350	45.646,350	100,00
s/c	Remoção de cercas			23.795,791	23.795,791	100,00
2 5 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	1 km		3.680,913	3.680,913	100,00
2 5 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	1 km		5.711,069	5.711,069	100,00
2 5 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	1 km		5.711,069	5.711,069	100,00
				Subtotal de Obras complementares		1.564.999,11
7.0	Sinalização					0,00
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²			14,77	0,00
4 5 06 121 01	Form. e colocação de tacho reflet. bidirecional	un			13,97	0,00
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²			370,47	0,00
4 5 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m			209,16	0,00
4 5 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples	m			233,24	0,00
				Subtotal de Sinalização		0,00
8.0	Recuperação ambiental \ proteção faunística					59,33
2 5 05 102 00	Hidrosemeadura	m³		2.164,035.540	1.283.974,100	1,82
2 5 05 120 01	Planta de arbusto (h= 0,50m)	un		14.115.000	-	31,22
s/c - 1	Cerca direcionadora de fauna	m		1.400.000	-	59,33
s/c - 2	Chumbador para concreto	un		484.000	-	11,37
s/c - 3	Passarela de madeira	m²		50.000	-	132,30
s/c - 4	Mão francesa metálica	m²		115.000	-	159,24
2 5 03 327 50	Concr.estr.fck=25MPa-c.naz.uso ger.conf.larg AC/BC	m³		0.300	-	397,52
1 A 01 580 01	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg		2.033	-	10,12
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg		3.258	-	9,89
2 5 03 370 00	Forma comum de madeira	m²		2.000	-	72,98
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²		28.800	-	370,47
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base: 10m³ rodov. não pav.	1 km		6.498.308	-	0,54
				Subtotal de Obras complementares		1.564.999,11

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:61224251
172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 Dados: 2021.12.08 17:31:26-03'00"

Eng.º Paulo Duita
 RNP 1235800382

Eng.º Paulo Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRSA
 RNP 1212675207

Engenharia Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRPA SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO													
Objeto: Implantação e pavimentação de rodovia MT-326 Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré Cocalinho (Div. MT-60) - Err. MT-411 - Segmento 2 43ª medição provisória SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 01/11/2.021 a 30/11/2.021		N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETRU Data da assinatura: 19/08/2013 Publicação: 19/08/2013 Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU Edital: C.F. n.º 014/2013 Termo Aditivo:		Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos Prazo Restante: 60 dias consecutivos Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67 Vr. Acum. Medido PI: R\$ 61.293.311,38 Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.095,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/11/2.021		Quantidades		Valor acumulado (R\$)		% exec.			
Unid	Descrição	Quantidade	Medição anterior	Medida acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	%	Unid	Descrição	Quantidade	Medição anterior	Medida acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	%
1 km	Transporte comercial c/ base 10m ³ rodov. pavimentada	552,309	-	-	0,36	-	0,00	1 km	Transporte comercial c/ base 10m ³ rodov. pavimentada	552,309	-	-	0,36	-	0,00
1 km	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	863,792	-	-	0,69	-	0,00	1 km	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	863,792	-	-	0,69	-	0,00
1 km	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	7.276,128	-	-	0,51	-	0,00	1 km	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	7.276,128	-	-	0,51	-	0,00
1 km	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	1.125,526	-	-	0,36	-	0,00	1 km	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	1.125,526	-	-	0,36	-	0,00
1 km	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	632,542	-	-	0,73	-	0,00	1 km	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	632,542	-	-	0,73	-	0,00
Subtotal de Recuperação ambiental											2.336.832,86	51,78			
Total acumulado deste medição											61.293.311,38	83,24			
A deduzir da medição medição anterior											57.247.704,23	77,74			
Total líquido desta medição											4.045.607,15	5,49			

Local/Data: Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 4.045.607,15 (Quatro milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e quinze centavos)

Assinado de
 forma digital
 por WEVERSON
 NALVES
 DA
 ALVES DA
 SILVA:6122425
 1172
 Dados:
 24251172 2021.12.08
 17:30:57 -03'00'

Paula J. (meio)
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Pontaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRPA
 RNP 1212675207

Engenharia Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 1215090382
 Guaxe Construtora Ltda.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 13/12/2021 às 15:57:03.
 Documento N.º: 241807-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=241807-5984>



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo Nº

SINFRA-PRO-2021/00920

Data de abertura

13/12/2021

OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto:
REAJUSTAMENTO DA 43ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC-242/2013

ARQUIVADO

CX _____ / _____ /20 _____



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/12/2021 às 16:22:51.
Documento Nº: 242548-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=242548-5984>

Classif. documental 321



SINFRAPRO202100920V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: REAJUSTAMENTO DA 43ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC-242/2013

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/12/2021 às 16:19:54.
Documento Nº: 242458-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=242458-5984>

Classif. documental 321



SINFRA TER202100882A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 43ª medição provisória**

Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 43ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de novembro de 2.021.

Reajustamento da 43ª medição provisória..... Período 01/11/2.021 a 30/11/2.021

Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 13/12/2021
às 16:20:19.
Documento Nº: 242434-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=242434-5984>



SINFRACAP202102611A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: **43ª medição provisória - Reajustamento**
Período: 01/11/2.021 a 30/11/2.021
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020


DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.145 dias
Término Previsto: 01/09/2.021
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 61.293.311,38
Saldo Contratual (PI) : R\$ 2.556.714,04

Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Eng^a Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO				
Obra: Pavimentação de rodovia		Referência: 43ª medição provisória	Publicação	19/08/2013	Obs.: reajustamento com índice definitivo	
Redução: MT - 326		Ordem de Rencio de Serviço: SUEF III/SAR/ORS/nº 060/2.020	Processo Orig.	19.0.876/2013/SETPU		
Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Nova Nazaré		Contrato número	Mês do Io	set/2012		
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Data Assinatura	Mês do II	set/2.021		
Código	Descrição	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisado (R\$)	Valor do reajuste (R\$)	Bases:
1.0	Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,7927	
2.0	Terraplenagem - Classificação: Terraplenagem	34.038.875,74	30.530.860,49	3.508.015,25	0,7927	2.640.483,07
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	14.615.710,06	14.078.118,16	537.591,90	0,7649	411.204,04
3.1	Ligantes Betuminosos					
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.049.311,51	1.049.311,51	-	2,4743	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.422.494,70	1.422.494,70	-	2,4485	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.658.279,59	2.658.279,59	-	0,6458	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.554.999,11	1.554.999,11	-	0,5063	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal				0,6959	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical				0,8673	
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	2.336.832,86	2.336.832,86	-	0,5063	
Totais		61.293.311,38	57.247.704,23	4.045.607,15		3.051.687,11
Área de cálculo						
Terraplenagem: (383.886-219,030)/219,020 = 0,7927		Conservação: (346.451-229.996)/229.996 = 0,5063				
Pavimentação: (428.475-242.769)/242,769 = 0,7649		Sinaliz. horizontal: (373.244-225.392)/225.392 = 0,6589				
Asfalto diluído: (1.049.311-300.047)/300.047 = 2,4743		Sinaliz. vertical: (237.590-127.211)/127.211 = 0,8673				
Emulsões: (912.476-264,6)/264,6 = 2,4485						
Drenagem: (383.708-233.131)/233.131 = 0,6458						
Cocalinho (MT), 01 de dezembro de 2.021						
Imposta e Liquid. e Pagar referente ao reajuste do serviços desta medição em R\$:						
3.051.687,11 (Três milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos)						
Assinado de forma digital por						
N ALVES WEYERSON ALVES						
DA DA SILVA-6122425117						
SILVA:612 ² Dados: 2021.12.08						
24251172 17:34:37-03'00"						
Engenheiro Projeto e Construções						
Weyerson Alves da Silva						
CEA - 11.879/0 - 60						
Assinado digitalmente por						
Paula Janayna Fenerich						
Fiscal Pontual nº 0442/030/SAR/ORS/SINFRA						
RNP 1212079207						



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 13/12/2021 às 16:20:19.
Documento Nº: 242434-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=242434-5984>



SINFRA/202102611A