



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 486177/2021 Data: 18/10/2021 10:28

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA 41 MEDIÇÃO PROVISÓRIA, IC 242/2013/
SEPTU, REFERENTE A OBRA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1



NOB: 10/11/2021

Arquivado na
Contabilidade / SINFR
Caixa

1457



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

Assunto: 41ª medição provisória //

Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU //

Através do presente, encaminho a V.Sª a 41ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de setembro de 2.021. //

41ª medição provisória..... Período 01/09/2.021 a 30/09/2.021 //

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA //
Rodovia/Programa: MT-326 //
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré //
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 //
Referência: 41ª medição provisória //
Período: 01/09/2.021 a 30/09/2.021 //
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 //
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 //
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 //

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 //
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 //
Extensão: 35,246 Km //
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. //
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU //
Processo Original: 190.876/2013/SETPU //
Data da Assinatura: 19/08/2013 //
Data da Publicação: 19/08/2013 //
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia //
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos // Prazo de Vigência: 3.145 dias //
Término Previsto: 01/09/2.021 //
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 //
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 //
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00 //
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 //
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 53.209.664,82 //
Saldo Contratual (PI) : R\$ 10.640.360,60 //

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
 Governo do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
 SINFRA
 Fls. 04
 Ass.: L

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326 ✓
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré ✓
 Sub-Trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2 ✓
 Extensão: 35,246 km ✓
 Firma: Guaxe Construtora Ltda ✓
 Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU ✓
 Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓
 Data de Aprovação: 19/08/2013 ✓
 Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020 ✓
 Prazo (execução): 1.914 dias consecutivos ✓
 Obra: Pavimentação de Rodovias ✓

Desempenho relativo aos serviços da **41ª medição provisória**
 Serviços Executados entre **01/09/2.021** a **30/09/2.021**

A) Conceitos Atribuídos


ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,88			
3) Instalações		0,88			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				


B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89$ Conceito: Bom ✓
2) Pessoal	0,88	1,50	1,32	
3) Instalações	0,88	0,50	0,44	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021


 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO


 Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divis. MT-GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 41ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simplex: 01/09/2.021 a 30/09/2.021
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 90 dias consecutivos
Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PT: R\$ 53.209.644,82
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Neste medição	Medição anterior	Medido acumulado			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.5.00.00.10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000		0.981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07	
2.5.00.00.20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0.500	4.644,25	2.322,12	50,00	
2.5.00.00.22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000		0.500	289.511,48	144.746,03	50,00	
2.5.00.00.24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000		0.500	898.873,15	449.436,57	50,00	
2.5.00.00.30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		-	2.312,49	-	0,00	
Subtotal de Serviços Preliminares							3.616.807,81	84,60	
2.0 TERRAPLENAGEM									
2.5.01.00.00	Desm. dest. limpeza áreas c/ anv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520		1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00	
2.5.01.01.00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	32,13	73.320,66	100,00	
2.5.01.01.02	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	80,28	45.277,92	100,00	
2.5.01.100.01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 50 m	m³	306.573,490		306.550,473	1,66	508.873,78	99,99	
2.5.01.100.23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 200 a 400m	m³	51.714,330		51.714,474	5,94	307.183,97	99,98	
2.5.01.100.24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 400 a 600m	m³	169.347,150		169.346,907	6,39	1.082.126,73	100,00	
2.5.01.100.25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 600 a 800m	m³	358.698,720		358.698,703	6,82	2.446.325,15	100,00	
2.5.01.100.26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 800 a 1.000m	m³	199.109,580		199.103,283	7,18	1.429.561,57	100,00	
2.5.01.100.28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	182.840,860		182.839,792	7,95	1.453.576,34	100,00	
2.5.01.100.29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	73.843,530		73.843,524	8,40	620.285,60	100,00	
2.5.01.100.30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	446.083,820		446.072,242	8,42	3.755.928,27	100,00	
2.5.01.100.31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	431.500,630		431.500,630	9,05	3.905.080,70	100,00	
2.5.01.100.32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	432.785,910		432.785,900	10,30	4.457.694,77	100,00	
2.5.01.100.33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	58.624,920		58.624,918	13,68	801.988,87	100,00	
2.5.01.511.00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400		1.908.688,888	2,81	5.363.415,77	93,04	
/S/ CÓDIGO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	306.007,260		306.007,260	3,66	1.119.986,57	100,00	
Subtotal de Terraplenagem							27.954.100,62	98,58	
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
2.5.02.110.00	Regularização do subleito	m²	481.189,790		432.052,660	0,73	315.398,44	89,79	
2.5.02.200.00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	80.282,120		71.319,996	12,41	885.061,15	88,84	

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paulo J. Fenwick
Eng.º Paula Janayna Fenrich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls. 05
Ass. ✓



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Título: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 41ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simplex: 01/09/2.021 a 30/09/2.021
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C. P. n.º 014/2013
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Vr. Restante: 90 dias consecutivos
Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PT: R\$ 53.209.664,82
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medida acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Neste medição	Medição anterior				
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	81.690,800	72.841,752	72.841,752	12,41	903.966,14	89,17	
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	425.486,740	33.600,000	320.785,200	0,28	99.227,85	83,25	
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	425.486,740	33.600,000	320.785,200	2,90	1.027.717,08	83,25	
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	40,320	384,926	2.467,54	1.049.311,51	83,25	
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	100,800	962,350	1.338,00	1.422.494,70	83,25	
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	40,320	384,926	341,49	145.217,25	83,25	
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	100,800	962,350	341,49	363.055,09	83,25	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	1.km	5.871.696,700	5.381.808,444	5.381.808,444	0,69	3.713.447,82	91,66	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	1.km	5.469.431,840	5.502.521,118	5.502.521,118	0,69	3.796.739,57	100,60	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita p/ TSD	1.km	1.709.785,270	135.016,979	1.289.050,258	0,54	768.997,38	83,25	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	1.km	264.482,560	20.885,760	199.400,073	0,36	79.302,89	83,25	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	1.km	198.361,920	8.578,080	175.291,867	0,69	126.870,26	92,69	
4.0 DRENAGEM						Subtotal de Pavimentação	14.696.827,13	90,31	
2 S 04 401 54	Valeto prof.aterrço c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	96,89	-	0,00	
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.753,030	6.278,200	6.278,200	32,40	203.413,68	16,63	
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02	m	2.238,780	510,130	510,130	91,28	46.564,66	22,79	
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	191,52	-	0,00	
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	79,000	79,000	47,15	3.724,85	10,90	
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	56,38	-	0,00	
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	67,000	67,000	291,44	19.526,48	20,62	
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	948,95	-	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	196.586,220	69.278,089	69.278,089	0,54	37.410,16	35,24	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	7.425,290	5.782,486	5.782,486	0,36	2.081,69	77,88	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CTM	1.km	61.101,320	8.465,780	8.465,780	0,69	5.841,38	13,86	
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES						Subtotal de Drenagem	318.562,90	9,47	
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat'xã cat.	m³	1.712,390	1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	91,21	

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

PROCOLO
SINFRA
Fis. 06
Ass. L

Paulo F. Fenech
Eng.º Paulo Janaynia Fenech
Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Paulo F. Fenech
Eng.º Paulo Janaynia Fenech
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Paulo F. Fenech
Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 41ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/09/2.021 a 30/09/2.021

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 90 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 53.209.664,82
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42

Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% esc.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733.650	733.524	733.524	32,70	23.986,23	99,98	
2 S 04 100 83	Corpo bstrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	68.000	33.000	33.000	697,88	23.030,04	48,53	
2 S 04 100 73	Corpo bstrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	78.000	71.000	71.000	891,88	63.323,48	91,03	
2 S 04 100 54	Corpo bstrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	230.000	178.000	178.000	1.473,69	262.316,82	77,39	
2 S 04 110 51	Corpo bstrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	96.000	63.000	63.000	2.332,96	146.976,48	65,63	
2 S 04 101 53	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12.000	12.000	12.000	2.413,48	28.961,76	100,00	
2 S 04 101 54	Boca bstrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20.000	20.000	20.000	3.454,13	69.082,60	100,00	
2 S 04 111 51	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4.000	4.000	4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 S 04 200 59	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000	91.000	91.000	1.849,26	168.282,66	93,81	
2 S 04 200 63	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62.000	55.000	55.000	2.148,81	118.184,55	88,71	
2 S 04 200 60	Corpo bsc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000	17.000	17.000	2.850,08	48.451,36	73,91	
2 S 04 210 57	Corpo bstrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20.000	20.000	20.000	5.759,30	115.186,00	100,00	
2 S 04 220 62	Corpo bstrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49.000	37.000	37.000	12.731,53	471.066,61	75,51	
2 S 04 201 51	Boca bsc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12.000	12.000	12.000	11.061,64	132.739,68	100,00	
2 S 04 201 52	Boca bsc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	17.181,27	34.362,54	100,00	
2 S 04 211 65	Boca bstrc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 S 04 221 62	Boca bstrc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	61.270,95	122.541,90	100,00	
2 S 04 221 66	Boca bstrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	77.869,00	155.738,00	100,00	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275.930	275.930	275.930	0,69	190,39	100,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	364.726.900	319.444.276	319.444.276	0,54	172.499,90	87,58	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	40.819.910	35.601.851	35.601.851	0,36	12.816,66	87,22	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	60.066.280	52.533.009	52.533.009	0,69	36.247,77	87,46	
5 S 04 999 01	Remoção de buiros existentes	m	266.020	266.020	266.020	89,52	23.814,11	100,00	
Subtotal de Obras de arte correntes							2.339.716,69	85,00	

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES		Subtotal de Obras complementares	
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	45.646,350	33,17
S/ CÔDIGO	Remoção de cercas	45.646,350	9,48
		1.946.816,81	97,86

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Eng.º Avulso Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paula J. Fenrich
Eng.º Paula Janayna Fenrich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFR
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

PROCOLO
SINFR
Fls. 07
Ass.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: MT-326
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 41ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/09/2.021 a 30/09/2.021
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo:
Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2.021

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 90 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 53.209.664,82
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior			
7.0	SINALIZAÇÃO							
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m ²	13.123,200	-	-	14,77	-	0,00
4 5 06 121 01	form. e colocação de tacha refl. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	-	0,00
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	77,290	-	-	370,47	-	0,00
4 5 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m	9.621,570	-	-	209,16	-	0,00
4 5 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples	m	416,000	-	-	233,24	-	0,00
	Subtotal de Sinalização							
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
2 5 05 102 00	Hidrossemeadura	m ²	2.164.035,540	-	-	1,82	2.336.832,86	59,33
2 5 05 120 01	Planto de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	-	-	31,22	-	0,00
	Subtotal de Recuperação ambiental						2.336.832,86	53,36
	Total acumulado desta medição						53.209.664,82	83,34
	A deduzir da medição medição anterior						52.733.916,14	82,59
	Total líquido desta medição						475.748,68	0,75

Local/Data: Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Importa e líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 475.748,68 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos)

Erg.º *Augusto Paulo Dutra*
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paula J. Grenich
Erg.º Paula Janayra Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Welson Alves da Silva
Engenheiro Projeto e Construções
Welson Alves da Silva
CREA - 17.578/D - GO

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls. 08
Ass: ✓

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa 1499



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 486180/2021 Data: 18/10/2021 10:28

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI

Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 41 MEDIÇÃO PROVISÓR
IA DO CONTRATO N 242/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE P

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1




000011067139

NO 30/11/2021 SAAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 41ª medição provisória** /
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 41ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de setembro de 2.021.

Reajustamento da 41ª medição provisória..... Período 01/09/2.021 a 30/09/2.021

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ✓
Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré ✓
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 ✓
Referência: 41ª medição provisória - Reajustamento ✓
Período: 01/09/2.021 a 30/09/2.021 ✓
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 ✓
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 ✓
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 ✓

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 ✓
Extensão: 35,246 Km ✓
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓
Processo Original: 190.876/2013/SETPU ✓
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓
Data da Publicação: 19/08/2013 ✓
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia ✓
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos ✓ Prazo de Vigência: 3.145 dias ✓
Término Previsto: 01/09/2.021 ✓
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 ✓
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 53.209.664,82 ✓
Saldo Contratual (PI) : R\$ 10.640.360,60 ✓

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO

Obra : Pavimentação de rodovia
Rodovia: MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Referência: 41ª medição provisória
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/SAOR/ORS/Aº 060/2.020
Contrato número 242/2.013/00/00-SINFRA
Data Assinatura 19/08/2013

Publicação 19/08/2013
Processo Orig. 190.876/2013/SETPU
Mês do Io set/2.012
Mês do Ii set/2.021

Obs.: reajustamento com índice definitivo

Código	Discriminação	Medição referencial acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:
1.0	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,7527	-	
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	27.954.100,62	27.954.100,62	-	0,7527	-	
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	12.225.020,92	11.983.633,85	241.387,07	0,7649	184.636,96	
3.1	Ligantes Betuminosos						
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.049.311,51	949.820,30	99.491,21	2,4743	246.171,10	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.422.494,70	1.287.624,30	134.870,40	2,4485	330.230,17	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.658.279,59	2.658.279,59	-	0,6458	-	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.946.816,81	1.946.816,81	-	0,5063	-	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal				0,6559	-	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical				0,8673	-	
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	2.336.832,86	2.336.832,86	-	0,5063	-	
Totais		53.209.664,82	52.733.916,14	475.748,68		761.038,23	

Área de cálculo

Mês/ano	Io	Ii
set12	219,020	383,886
Tertraplenagem	242,769	428,475
Pavimentação	233,131	383,708
Drenagem	225,392	373,244
Sinalização horizontal	127,211	237,550
Sinalização vertical	229,996	346,451
Conservação rodoviária	300,047	1.042,473
Asfalto diluído	264,6	912,476
Emulsão asfáltica		

Conservação: (346,451-229,996)/229,996 = 0,5063
Sinaliz. horizontal: (373,244-225,392)/225,392 = 0,6559
Sinaliz. vertical: (237,550-127,211)/127,211 = 0,8673

Cocalinho (MT), 06 de outubro de 2.021
Importo e Líquido a Pagar referente ao reajuste de serviços desta medição em R\$: 761.038,23 (Setecentos e sessenta e um mil, trinta e oito reais e vinte e três centavos)

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2021.10.19 10:51:22 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Paulo J. Imenes
Eng.º Paulo Januário Fenerich
Fiscal Pontaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

PROTÓCOLO SINFRA
Fls. 09
Ass: ✓