

C Cont



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 447099/2021 Data: 24/09/2021 11:02

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA 40 MEDIÇÃO PROVISÓRIA REFERENTE AO
IC N 242/2013/00/00-SETPU, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTA

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1

NOB 04/10/2021





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

PROTOCOLO
SINFRA
Fls. 02
Ass.: NA

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: 40ª medição provisória ✓
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU ✓

Através do presente, encaminho a V.Sª a 40ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de agosto de 2.021.

40ª medição provisória..... Período 01/08/2.021 a 31/08/2.021/

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA /
Rodovia/Programa: MT-326 /
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré /
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 /
Referência: 40ª medição provisória /
Período: 01/08/2.021 a 31/08/2.021 /
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 /
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 /
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 //

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 /
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 /
Extensão: 35,246 Km /
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. //
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU //
Processo Original: 190.876/2013/SETPU /
Data da Assinatura: 19/08/2013 /
Data da Publicação: 19/08/2013 //
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia /
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos // Prazo de Vigência: 3.145 dias /
Término Previsto: 01/09/2.021 /
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 /
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 /
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 /
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 52.733.916,14 /
Saldo Contratual (PI) : R\$ 11.116.109,28 //

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Eng^a Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Pontal do Araguaia-MT, 01 de setembro de 2021

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Eng^o Wéverson Alves da Silva

A/C

Eng^a. Paula Janayna Fenerich

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓

Ref.: 40^a (Quadragésima) Medição Provisória, período 01/08/2021 a 31/08/2021. ✓

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,

Wéverson Alves da Silva
Engenho Projetos e Construções Ltda.

0



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
 Governo do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
 SINFRA
 Fls. 05
 Ass.: N/A

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326 /
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré /
 Sub-Trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2 /
 Extensão: 35,246 km /
 Firma: Guaxe Construtora Ltda /
 Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU /
 Data da Assinatura: 19/08/2013 /
 Data de Aprovação: 19/08/2013 /
 Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020 /
 Prazo (execução): 1.914 dias consecutivos /
 Obra: Pavimentação de Rodovias /

Desempenho relativo aos serviços da **40ª medição provisória** /

Serviços Executados entre **01/08/2.021** a **31/08/2.021** /

A) Conceitos Atribuídos


ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,88			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,88			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				


B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,88	1,50	1,32	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89 /$ Conceito: Bom /
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,88	0,50	0,44	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021


 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO


 Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III


Obra: Implantação e pavimentação de rodovia / Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos /
 Rodovia: MT-326 / Data da assinatura: 19/08/2013 / Prazo Restante: 120 dias consecutivos /
 Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré / Publicação: 19/08/2013 / Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42 /
 Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2 / Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU / Vr. Acum. Medido PT: R\$ 52.733.916,14 /
 Referência: 40ª medição provisória / Edital: C.F. n.º 014/2013 / Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00 /
 Ordem Início Serviço: SUT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014 / Termo Aditivo: Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 /
 Período Simplex: 01/08/2.021 a 31/06/2.021 / Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/08/2.021 / Firms: Guaxe Construtora Ltda /


Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2 5 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000		0,981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07	
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0,500	4.644,25	2.322,12	50,00	
2 5 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000		0,500	289.511,48	144.746,03	50,00	
2 5 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000		0,500	898.873,15	449.436,57	50,00	
2 5 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		-	2.312,49	-	0,00	
Subtotal de Serviços Preliminares							3.616.807,81	84,60	


2.0 TERRAPLENAGEM									
2 5 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ serv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,530		1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00	
2 5 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282.000		2.282.000	32,13	73.320,66	100,00	
2 5 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564.000		564.000	80,28	45.277,92	100,00	
2 5 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	306.573,490		306.550,473	1,66	508.873,78	99,99	
2 5 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	51.726,330		51.714,474	5,94	307.183,97	99,98	
2 5 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	169.347,150		169.346,907	6,39	1.082.126,73	100,00	
2 5 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	358.698,720		358.698,703	6,82	2.446.325,15	100,00	
2 5 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	199.109,580		199.103,283	7,18	1.429.561,57	100,00	
2 5 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	182.840,860		182.839,792	7,95	1.453.576,34	100,00	
2 5 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	73.843,530		73.843,524	8,40	620.285,60	100,00	
2 5 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	446.083,820		446.072,242	8,42	3.755.928,27	100,00	
2 5 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	431.500,630		431.500,630	9,05	3.905.080,70	100,00	
2 5 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	432.785,910		432.785,900	10,30	4.457.694,77	100,00	
2 5 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	58.624,920		58.624,918	13,68	801.988,87	100,00	
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400		1.908.688,888	2,81	5.363.415,77	93,04	
Subtotal de Terraplenagem							27.954.100,62	98,58	

3.0 PAVIMENTAÇÃO									
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m²	481.189,790		432.052,660	0,73	315.398,44	89,79	
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	80.282,120		71.319,996	12,41	885.081,15	88,84	

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021


 Eng.º Paulo J. S. Dutra
 RNP 1215090382
 Guaxe Construtora Ltda.


 Eng.º Paulo Janayna Fenerich
 RNP 1212675207
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA


 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

PROTOCOLO
 SINFRA
 Fls. 06
 Ass.: *WA*

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 40ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/08/2021 a 31/08/2021

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo:
Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/08/2021

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 120 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 52.733.916,14
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Medição anterior	Medição acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Cometido	Nesta medição	Medição anterior					
2 5 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	81.690,800	72.841,752	72.841,752	12,41	903.966,14	89,17		
2 5 02 300 00	Imprimação	m²	425.486,740	314.785,200	314.785,200	0,28	89.819,85	75,39		
2 5 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	425.486,740	278.785,200	278.785,200	2,90	930.277,08	75,39		
M103	Astado diluído CM-30	t	510,580	377,726	377,726	2,467,54	949.820,30	75,39		
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	836,350	836,350	1.338,00	1.287.624,30	75,39		
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	377,726	377,726	341,49	131.448,37	75,39		
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	836,350	836,350	341,49	328.632,90	75,39		
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	5.871.696,700	5.381.808,444	5.381.808,444	0,69	3.713.447,82	91,66		
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	t.km	5.469.431,940	5.502.521,118	5.502.521,118	0,69	3.796.739,57	100,60		
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita p/ TSD	t.km	1.709.785,270	1.120.276,534	1.289.050,258	0,54	696.087,13	75,39		
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	264.482,560	173.292,873	199.400,073	0,36	71.784,02	75,39		
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	198.361,920	164.025,367	175.291,867	0,69	120.951,38	88,37		
4.0 DRENAGEM							Subtotal de Pavimentação	14.221.078,45	87,39	
2 5 04 401 54	Valeta prot.aterro c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	96,89	-	0,00		
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.753,030	6.278,200	6.278,200	32,40	203.413,68	16,63		
2 5 04 940 52	Dessida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02	m	2.238,780	510,130	510,130	91,28	46.564,66	22,79		
2 5 04 941 52	Dessida d'água atenuos em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	191,52	-	0,00		
2 5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	79,000	79,000	47,15	3.724,85	10,90		
2 5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	56,38	-	0,00		
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	67,000	67,000	291,44	19.526,48	20,62		
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	948,95	-	0,00		
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CTM	t.km	196.586,220	69.278,089	69.278,089	0,54	37.410,16	35,24		
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CTM	t.km	7.425,290	5.782,486	5.782,486	0,36	2.081,69	77,88		
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CTM	t.km	61.101,320	8.465,780	8.465,780	0,59	5.841,38	13,86		
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES							Subtotal de Drenagem	318.562,90	9,47	
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	1.712,390	1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	91,21		
Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2021										

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paula J. Fenwick
Eng.º Paula Janyana Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 40ª medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/h.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simplex: 01/08/2.021 a 31/08/2.021
Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data de assinatura: 19/06/2013
Publicação: 19/06/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Editais: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo:
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 120 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 52.733.916,14
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medida acumulada	Proporção anterior (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Comento	Medição anterior	Medição atual				
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733.650	733.524	733.524	32,70	23.986,23	99,98	
2 S 04 100 83	Corpo bstrc d=1,00m - ca-1, inclusive berge - ac/bc	m	68.000	33.000	33.000	697,88	23.030,04	48,53	
2 S 04 100 73	Corpo bstrc d=1,00m - ca-2, inclusive berge - ac/bc	m	78.000	71.000	71.000	891,88	63.323,48	91,03	
2 S 04 100 54	Corpo bstrc d=1,20m - ca-4, inclusive berge e dentes - ac/bc	m	230.000	178.000	178.000	1.473,69	262.316,82	77,39	
2 S 04 110 51	Corpo bstrc d=1,00m - ca-4, inclusive berge e dentes - ac/bc	m	96.000	63.000	63.000	2.332,96	146.976,48	65,63	
2 S 04 101 53	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12.000	12.000	12.000	2.413,48	28.961,76	100,00	
2 S 04 101 54	Boca bstrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20.000	20.000	20.000	3.454,13	69.082,60	100,00	
2 S 04 111 51	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4.000	4.000	4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 S 04 200 95	Corpo bstrc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000	91.000	91.000	1.849,26	168.282,66	93,81	
2 S 04 200 63	Corpo bstrc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62.000	55.000	55.000	2.148,81	118.184,55	88,71	
2 S 04 200 60	Corpo bstrc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000	17.000	17.000	2.850,08	48.451,36	73,91	
2 S 04 210 57	Corpo bstrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20.000	20.000	20.000	5.799,30	115.186,00	100,00	
2 S 04 220 62	Corpo btrcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49.000	37.000	37.000	12.731,53	471.066,61	75,51	
2 S 04 201 51	Boca bstrc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12.000	12.000	12.000	11.061,64	132.739,68	100,00	
2 S 04 201 52	Boca bstrc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	17.181,27	34.362,54	100,00	
2 S 04 211 65	Boca bstrc 2,50 x 2,50 m esc-45 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 S 04 221 62	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc-30 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	61.270,95	122.541,90	100,00	
2 S 04 221 66	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc-45 - ac/bc	un	2.000	2.000	2.000	77.869,00	155.738,00	100,00	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275.930	275.930	275.930	0,69	190,39	100,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	364.726,900	319.444,276	319.444,276	0,54	172.499,90	87,58	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	40.819,910	35.601,851	35.601,851	0,36	12.816,66	87,22	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	60.066,280	52.533,009	52.533,009	0,69	36.247,77	87,46	
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266.020	266.020	266.020	89,52	23.814,11	100,00	
Subtotal de Obras de arte correntes							2.339.716,69	85,00	
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES									
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	m	46.479,420	45.646,350	45.646,350	33,17	1.514.089,42	98,21	
5/ CÓDIGO	Remoção de cercas	m	47.221,900	45.646,350	45.646,350	9,48	432.727,39	96,66	
Subtotal de Obras complementares							1.946.816,81	97,86	



Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021.

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paulo J. Fenrich
Eng.º Paula Jarayna Fenrich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves de Silva
CREA - 17.678/D - 60

PROTOCOLO
SINFRA
Fis. 08
Ass: MA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA		SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III				
Obra: Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos				
Rodovia: MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 120 dias consecutivos				
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60)- Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42				
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Entr. MT-411 - Segmento 2		Processo Orig: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI: R\$ 52.733.916,14				
Referência: 4ª medição provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00				
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42				
Período Simples: 01/08/2.021 a 31/08/2.021		Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/08/2.021		Firma: Guaxe Construtora Ltda				
Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior			
7.0								
SINALIZAÇÃO								
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	-	-	14,77	-	0,00
4 5 06 121 01	form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	-	0,00
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290	-	-	370,47	-	0,00
4 5 06 010 01	Defensa semi-moleável simples (form./impl.)	m	9.621,570	-	-	209,16	-	0,00
4 5 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-moleável simples	m	416,000	-	-	233,24	-	0,00
			Subtotal de Sinalização					
8.0								
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 5 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	2.164,035.540		1.283.974,100	1,82	2.336.832,86	59,33
2 5 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000		-	31,22	-	0,00
			Subtotal de Recuperação ambiental				2.336.832,86	53,36
			Total acumulado desta medição				52.733.916,14	82,59
			À deduzir da medição medição anterior				52.270.285,11	81,86
			Total líquido desta medição				463.631,03	0,73
Local/Data: Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021								
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 463.631,03 (Quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e três centavos)								
			 Eng.º Paulo Janayna Fenrich RNP 1215090382 Guaxe Construtora Ltda.			 Engenheiro Projeto e Construções Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - 60		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 447088/2021 Data: 24/09/2021 11:01
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO 40 MEDIÇÃO PROVISÓRIA
, REFERENTE AO IC N 242/2013/00/00-SETPU, DOS SERVIÇOS

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1



NOB 13/10/2021

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA

Caixas 1424



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 40ª medição provisória** ✓
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 40ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de agosto de 2.021. ✓

Reajustamento da 40ª medição provisória..... Período 01/08/2.021 a 31/08/2.021 ✓

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA



Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ✓
Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré ✓
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 ✓
Referência: 40ª medição provisória - Reajustamento ✓
Período: 01/08/2.021 a 31/08/2.021 ✓
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 ✓
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 ✓
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 ✓

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 ✓
Extensão: 35,246 Km ✓
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓
Processo Original: 190.876/2013/SETPU ✓
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓
Data da Publicação: 19/08/2013 ✓
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia ✓
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos ✓ Prazo de Vigência: 3.145 dias ✓
Término Previsto: 01/09/2.021 ✓
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 ✓
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00 ✓
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 52.733.916,14 ✓
Saldo Contratual (PI) : R\$ 11.116.109,28 ✓

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO

Obra : Pavimentação de rodovia
Rodov. MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ert.MT-411 - Segmento 2

Referência: 40ª medição provisória
Ordem de Início de Serviço: SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020
Contrato número 242/2.013/00/00-SINFRA
Data Assinatura 19/08/2013

Publicação 19/08/2013
Processo Orig. 190.876/2013/SETPU
Mês do Io set/2012
Mês do Ii set/2020

Obs.: reajustamento com índice definitivo

Código	Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor reajustável (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:
1.0	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,4939	-	
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	27.954.100,62	27.954.100,62	-	0,4939	-	
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	11.983.633,85	11.706.357,11	277.276,74	0,5045	139.886,11	
3.1	Ligantes Betuminosos						
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	949.820,30	932.054,01	17.766,29	1,5796	28.063,63	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.287.624,30	1.119.036,30	168.588,00	1,3400	225.907,92	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.658.279,59	2.658.279,59	-	0,4078	-	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.946.816,81	1.946.816,81	-	0,3706	-	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal				0,4031	-	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical				0,5816	-	
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	2.336.832,86	2.336.832,86	-	0,3706	-	
Totais		52.733.916,14	52.270.285,11	463.631,03		393.857,66	

Área de cálculo

Mês/ano	Io	Ii
Terroplenaagem	set12	set20
Pavimentação	219,020	327,207
Drenagem	242,769	365,257
Sinalização Rod Horizontal	233,131	328,216
Sinalização Rod Vertical	225,392	316,249
Conservação Rodoviária	127,211	201,197
Asfalto Diluído	229,996	315,249
Emulsão Asfáltica	300,047	774,031
	264,600	619,166

Cocalinho (MT), 02 de setembro de 2.021

Importa o Líquido a Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$: 393.857,66 (Trezentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e seis centavos)

[Assinatura]
Elielton Projeto e Construções
Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

[Assinatura]
Paula J. Fenelcis
Engª Paula Jenayna Fenelcis
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

PROTÓCOLO
SINFRA
Fis: 04
Ass: RS

$$R = \frac{(Ii - Io) \times V}{V}$$