



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 395441/2021 Data: 27/08/2021 14:43

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI  
Resumo: ENCAMINHA A 39 (TRIGESIMA NONA) MEDIÇÃO PROVI  
SÓRIA DO IC N 242/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.

Sector Origem: PROTOCOLO  
Sector Destino: SUEF III - SUP. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Volume: 1 de 1\$pre 1



NOB 25/10/21

Arquivado na  
Contabilidade/SINFRA

Caixas 1373



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



### Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: 39ª (Trigésima nona) medição provisória  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 39ª (Trigésima nona) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de julho de 2.021.

39ª (Trigésima nona) medição provisória..... Período 01/07/2.021 a 31/07/2.021

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA /  
Rodovia/Programa: MT-326 /  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré /  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 /  
Referência: 39ª (Trigésima nona) medição provisória /  
Período: 01/07/2.021 a 31/07/2.021 /  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 /  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 /  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 /

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 /  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 /  
Extensão: 35,246 Km /  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. /  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU /  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU /  
Data da Assinatura: 19/08/2013 /  
Data da Publicação: 19/08/2013 /  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia /  
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos / Prazo de Vigência: 3.145 dias /  
Término Previsto: 01/09/2.021 /  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 /  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 /  
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00 /  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 /  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 52.270.285,11 /  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 11.579.740,31 /

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021 /

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

*Paula J. Fenerich*  
Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  
 Governo do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO  
 SINFRA  
 Fis. 04  
 Ass. 16

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326 ✓  
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré ✓  
 Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2 ✓  
 Extensão: 35,246 km ✓  
 Firma: Guaxe Construtora Ltda ✓  
 Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU ✓  
 Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓  
 Data de Aprovação: 19/08/2013 ✓  
 Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020 ✓  
 Prazo (execução): 1.914 dias consecutivos ✓  
 Obra: Pavimentação de Rodovias ✓

Desempenho relativo aos serviços da **39ª (Trigésima nona) medição provisória**

Serviços Executados entre **01/07/2.021** a **31/07/2.021**

**A) Conceitos Atribuídos**

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,88			
3) Instalações		0,88			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

**B) Desempenho**

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,89	<b>1,50</b>	1,34	Desempenho = $\frac{N \times P}{10}$  $\frac{8,95}{10} = 0,89$ ✓  Conceito: Bom ✓
2) Pessoal	0,88	<b>1,50</b>	1,32	
3) Instalações	0,88	<b>0,50</b>	0,44	
4) Cronograma Físico	0,90	<b>2,00</b>	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	<b>3,00</b>	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	<b>1,00</b>	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	<b>0,50</b>	0,45	
<b>TOTAL</b>		<b>10,00</b>		

Observações:

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021

Engenheiro Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

# RESUMO DE MEDIÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III**

**Obra:** Implantação e pavimentação de rodovia / **Nº Contrato:** 242/2013/00/00-SETPU / **Prazo de Execução:** 1.914 dias consecutivos /  
**Rodovia:** MT-326 / **Data de assinatura:** 19/08/2013 / **Publicação:** 19/08/2013 / **Prazo Restante:** 151 dias consecutivos /  
**Trecho:** Cocalinho (divisa MT-60)- Nova Nazaré / **Processo Orig.:** 190.876/2013/SETPU / **Vr. Contratual PI:** R\$ 63.850.025,42 /  
**Sub-Trecho:** Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2 / **Edital:** C. P. n.º 014/2013 / **Vr. Acum. Medido PI:** R\$ 52.270.285,11 /  
**Referência:** 3ª (Trigésima nona) medição provisória / **Termo Aditivo:** R\$ 0,00 /  
**Ordem Início Serviço:** SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 / **Vr. Contratual + T. Aditivo:** R\$ 63.850.025,42 /  
**Período Simplex:** 01/07/2.021 a 31/07/2.021 / **Período Acumulado:** 10/06/2014 a 31/07/2.021 / **Firma:** Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2 5 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000		0,981	3.079.897,68	3.020.303,09	98,07	
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0,500	4.644,25	2.322,12	50,00	
2 5 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000		0,500	289.511,48	144.746,03	50,00	
2 5 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000		0,500	898.873,15	449.436,57	50,00	
2 5 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		-	2.312,49	-	0,00	
<b>Subtotal de Serviços Preliminares</b>							<b>3.616.807,81</b>	<b>84,60</b>	
<b>2.0 TERRAPLENAGEM</b>									
2 5 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diâm. até 0,15 m	m²	1.823.358,520		1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00	
2 5 01 010 00	Destróamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	32,13	73.320,66	100,00	
2 5 01 012 00	Destróamento de árvores d/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	80,28	45.277,92	100,00	
2 5 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	306.550,473		306.550,473	1,66	508.873,78	99,99	
2 5 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	51.726,330		51.714,474	5,94	307.183,97	99,98	
2 5 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	169.347,150		169.346,907	6,39	1.082.126,73	100,00	
2 5 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	358.698,720		358.698,703	6,82	2.446.325,15	100,00	
2 5 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	199.109,580		199.103,283	7,18	1.429.561,57	100,00	
2 5 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	182.840,860		182.839,792	7,95	1.453.576,34	100,00	
2 5 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	73.843,530		73.843,524	8,40	620.285,60	100,00	
2 5 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	446.083,820		446.072,242	8,42	3.755.928,27	100,00	
2 5 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	431.500,630		431.500,630	9,05	3.905.080,70	100,00	
2 5 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	432.785,910		432.785,900	10,30	4.487.694,77	100,00	
2 5 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	58.624,920		58.624,918	13,68	801.988,87	100,00	
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400		1.908.688,888	2,81	5.363.415,77	93,04	
S/ CÓDIGO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	306.007,260		306.007,260	3,66	1.119.986,57	100,00	
<b>Subtotal de Terraplenagem</b>							<b>27.954.100,62</b>	<b>98,58</b>	
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>									
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m²	481.189,790	27.600,000	404.452,660	0,73	315.398,44	89,79	
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	80.282,120	4.956,000	66.763,996	12,41	885.081,15	88,84	
<b>Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021</b>									

PROCOLO  
SINFRA  
Fis. 05  
Ass.

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

Eng.º Paulo J. J. Genenc  
Eng.º Paula J. Jarayna Ferenich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1215090382  
RNP 1212675207

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 1215090382  
Guaxe Construtora Ltda.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

# RESUMO DE MEDIÇÃO

Obrá: Implantação e pavimentação de rodovia  
Rodovia: MT-326  
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2  
Referência: 39ª (Trigésima nona) medição provisória  
Ordem Início Serviço: SUDOT/015/h.º 70/2014 - 10/06/2014  
Período Simples: 01/07/2.021 a 31/07/2.021  
Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU  
Data da assinatura: 19/08/2013  
Publicação: 19/08/2013  
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU  
Edital: C.P. n.º 014/2013  
Termo Aditivo:  
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos  
Prazo Restante: 151 dias consecutivos  
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42  
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 52.270.285,11  
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00  
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades				Medido acumulado	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Medição anterior	Medição anterior	Medição anterior				
2 5 02 200 01	Base s/lo estabilizado granul. s/ mistura	m³	81.690,800	4.544,000	68.197,752	72.841,752	12,41	903.966,14	89,17	
2 5 02 300 00	Imprimação	m²	425.486,740	24.000,000	290.785,200	314.785,200	0,28	88.139,85	73,98	
2 5 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	425.486,740	24.000,000	254.785,200	278.785,200	2,90	808.477,08	65,52	
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	28,800	348,926	377,726	2,467,54	932.054,01	73,98	
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	72,000	764,350	836,350	1.338,00	1.119.036,30	65,52	
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	28,800	348,926	377,726	341,49	128.989,65	73,98	
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	72,000	764,350	836,350	341,49	285.605,16	65,52	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	5.871.696,700	468.863,874	4.912.944,570	5.381.808,444	0,69	3.713.447,82	91,66	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	t.km	5.469.431,840	495.598,550	5.006.922,568	5.502.521,118	0,69	3.796.739,57	100,60	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (britap/ TSD	t.km	1.709.785,270	96.442,128	1.023.834,406	1.120.276,534	0,54	604.949,32	65,52	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	264.482,560	14.918,400	198.374,473	173.292,873	0,36	62.385,43	65,52	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	198.361,920	15.007,200	149.018,167	164.025,367	0,69	113.177,50	82,69	
4.0	DRENAGEM							13.757.447,42	84,54	
2 5 04 401 54	Valeto prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	-	96,89	-	0,00	
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.753,030	-	-	-	32,40	-	16,63	
2 5 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retring. - DAR 02	m	2.238,780	-	-	-	91,28	203.413,68	22,79	
2 5 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	-	191,52	46.564,66	0,00	
2 5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	-	-	-	47,15	3.724,85	10,90	
2 5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	-	56,38	-	0,00	
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	-	-	-	291,44	19.526,48	20,62	
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	-	948,95	-	0,00	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CLM	t.km	196.586,220	-	-	-	0,54	37.410,16	35,24	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CLM	t.km	7.425,290	-	-	-	0,36	2.081,69	77,88	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CLM	t.km	61.101,320	-	-	-	0,69	5.841,38	13,86	
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES							318.562,90	9,47	
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	1.712,390	-	-	-	6,15	9.604,99	91,21	
Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021								1.561.788	1.561.788	
								6,15	9.604,99	

Eng.º **Apelrê Paulo Dutra**  
RNP 1215090382  
Guaxe Construtora Ltda.

Eng.º **Bula J. Fenech's**  
Eng.º Paula Janayna Fenech  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

Eng.º **Projeto e Construções**  
Wewerson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

PROCOLO  
SINFRA  
Fls. 06  
Ass.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III  
Obra: Implantação e pavimentação de rodovia

# RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU  
Data de assinatura: 19/08/2013  
Publicação: 19/08/2013  
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU  
Edital: C.P. n.º 014/2013  
Termo Aditivo: 01/07/2.021 a 31/07/2.021  
Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/07/2.021  
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos  
Prazo Restante: 151 dias consecutivos  
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42  
Vr. Acum. Medida PI: R\$ 52.270.285,11  
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00  
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Medida acumulada	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				
2 5 03 940 01	Reinterno e compactação	m³	733.650		733.524	32,70	23.986,23	99,98	
2 5 04 100 83	Corpo bsc de 1,00m - ca-1, inclusive beryo - ac/bc	m	68.000		33.000	697,88	23.030,04	48,53	
2 5 04 100 73	Corpo bsc de 1,20m - ca-2, inclusive beryo - ac/bc	m	78.000		71.000	891,88	63.323,48	91,03	
2 5 04 100 54	Corpo bsc de 1,20m - ca-4, inclusive beryo e dentes - ac/bc	m	230.000		178.000	1.473,69	262.316,82	77,39	
2 5 04 101 51	Corpo bsc de 1,00m - ca-4, inclusive beryo e dentes - ac/bc	m	96.000		63.000	2.332,96	146.976,48	65,63	
2 5 04 101 54	Boca bsc de 1,00m normal - ac/bc/pc	un	12.000		12.000	2.413,48	28.961,76	100,00	
2 5 04 111 51	Boca bsc de 1,00m normal - ac/bc/pc	un	20.000		20.000	3.454,13	69.082,60	100,00	
2 5 04 200 59	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	un	4.000		4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 5 04 200 63	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	97.000		91.000	1.849,26	168.282,66	93,81	
2 5 04 200 60	Corpo bsc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	62.000		55.000	2.148,81	118.184,95	88,71	
2 5 04 210 57	Corpo bsc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	23.000		17.000	2.850,08	48.451,36	73,91	
2 5 04 220 62	Corpo bsc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	20.000		20.000	5.799,30	115.186,00	100,00	
2 5 04 201 51	Boca bsc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	49.000		37.000	12.731,53	471.046,61	75,51	
2 5 04 201 52	Boca bsc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	12.000		12.000	11.061,64	132.739,68	100,00	
2 5 04 211 65	Boca bsc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2.000		2.000	17.181,27	34.362,54	100,00	
2 5 04 221 62	Boca bsc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2.000		2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 5 04 221 66	Boca bsc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2.000		2.000	61.270,95	122.541,90	100,00	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	un	2.000		2.000	77.869,00	155.738,00	100,00	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	1.km	275.930		275.930	0,69	190,39	100,00	
2 5 09 002 91	Transporte local em rodov. não pav.	1.km	364.726.900		319.444.276	0,54	172.499,90	87,58	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	1.km	40.819.910		35.601.851	0,36	12.816,66	87,22	
5 5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	1.km	60.066.280		52.533.009	0,69	36.247,77	87,46	
			266.020		266.020	89,52	23.814,11	100,00	
Subtotal de Obras de arte correntes							2.339.716,69	85,00	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2 5 06 400 51	Cerca arame forp. c/ mourão conc. seção quadrada - AC/bc	m	46.479,420		45.646,350	33,17	1.514.089,42	98,21	
S/ CÔDIGO	Remoção de cercas	m	47.221,900		45.646,350	9,48	432.727,39	96,66	
Subtotal de Obras complementares							1.946.816,81	97,86	

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia  
MT-326  
Cocalinho (divisa MT-60)- Nova Nazaré  
Cocalinho (Div. MT-60) - Ent. MT-411 - Segmento 2  
39ª (Trigésima nona) medição provisória  
SIOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
01/07/2.021 a 31/07/2.021

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 1215090382  
Guaxe Construtora Ltda.

Eng.º Paulo J. Genesio  
RNP 1212679207

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

PROTOCOLO  
SINFRA  
Fis. 07  
ASS.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

## RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Implantação e pavimentação de rodovia / Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETRU / Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos /  
Rodovia: MT-326 / Data da assinatura: 19/08/2013 / Prazo restante: 151 dias consecutivos /  
Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré / Publicação: 19/08/2013 / Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42 /  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2 / Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU / Vr. Acum. Medido PI: R\$ 52.270.285,11 /  
Referência: 39ª (Trigésima nona) medição provisória / Edital: C.P. n.º 014/2013 / Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00 /  
Ordem Início Serviço: SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014 / Termo Aditivo: Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 /  
Período Simplex: 01/07/2.021 a 31/07/2.021 / Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/07/2.021 / Firma: Guaxe Construtora Ltda /

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exor.
			Cometa	Nesta medição	Medição anterior			
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>								
4.5.06.100.21	Pintura (aixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	-	-	14,77	-	0,00
4.5.06.121.01	forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	-	0,00
4.5.06.200.02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290	-	-	370,47	-	0,00
4.5.06.010.01	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m	9.621,970	-	-	209,16	-	0,00
4.5.06.010.02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples	m	416,000	-	-	233,24	-	0,00
<b>Subtotal de Sinalização</b>							-	0,00
<b>8.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>								
2.5.05.102.00	Hidro semeadura	m²	2.164.035,540	412.960,000	871.014,100	1.82	2.336.832,86	59,33
2.5.05.120.01	Plantio de arbusto (1= 0.50m)	un	14.115,000	-	-	31,22	-	0,00
<b>Subtotal de Recuperação ambiental</b>							-	0,00
<b>Total acumulado desta medição</b>							52.270.285,11	81,66
<b>À deduzir da medição medição anterior</b>							50.372.951,15	76,89
<b>Total líquido desta medição</b>							1.897.333,96	2,97

Local/Data: Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021 /  
 Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 1.897.333,96 (Um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) /

*André Paulo Dutra*  
 Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 1215090382  
 Guaxe Construtora Ltda.

*Paula Jarayna Fenerich*  
 Eng.º Paula Jarayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

*Engenheiro Projeto e Construções*  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO

PROTOCOLO  
SINFRA  
Fls. 08  
Ass. *[assinatura]*



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

Protocolo n.: 397023/2021      Data: 30/08/2021 10:11

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI  
Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 39 (TRIGÉSIMA NONA  
) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC N 242/2013, DOS SERVIÇOS DE

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1



NOB 15/09/21

Arquivado na  
Contabilidade/SINFRA

Caixas 1422



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



## Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: Reajustamento da 39ª (Trigésima nona) medição provisória  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 39ª (Trigésima nona) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de julho de 2.021.

Reajustamento da 39ª (Trigésima nona) medição provisória..... Período 01/07/2.021 a 31/07/2.021

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021

Atenciosamente,

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

PROCOLO  
SINFRA  
Fls. 03  
Ass. 03



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ✓  
Rodovia/Programa: MT-326 ✓  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré ✓  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 ✓  
Referência: 39ª (Trigésima nona) medição provisória - Reajustamento ✓  
Período: 01/07/2.021 a 31/07/2.021 ✓  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 ✓  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 ✓  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 ✓

**DADOS DO CONTRATO** ✓

Rodovia/Programa: MT-326 ✓  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 ✓  
Extensão: 35,246 Km ✓  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU ✓  
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓  
Data da Publicação: 19/08/2013 ✓  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia ✓  
Prazo Contratual: 2.034 dias consecutivos ✓ Prazo de Vigência: 3.145 dias ✓  
Término Previsto: 01/09/2.021 ✓  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 ✓  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓  
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00 ✓  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 52.270.285,11 ✓  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 11.579.740,31 ✓

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

*Paula J. Fenerich*  
Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

**MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO**

Obra: Pavimentação de rodovia /  
Rodovia: MT - 326 /  
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré /  
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 /  
Referência: 39ª (Trigésima nona) medição provisória /  
Ordem de Remício de Serviço: SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020 /  
Contrato número: 242/2.013/00/00-SINFRA /  
Data Assinatura: 19/08/2013 /  
Publicação: 19/08/2013 /  
Processo Orig. Mês do Io: 190.876/2013/SETPU /  
Mês do II: set/2.012 /  
set/2.020 /  
Valor do reajuste: 190.876/2013/SETPU /  
Mês do Io: set/2.012 /  
Mês do II: set/2.020 /  
Obs.: reajustamento com índice definitivo

Código	Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:
1.0	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,4939	-	
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	27.954.100,62	27.954.100,62	-	0,4939	-	
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	11.706.357,11	10.728.011,50	978.345,61	0,5045	493.575,36	
3.1	Ligantes Betuminosos						
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	932.054,01	860.988,86	71.065,15	1,5796	112.254,51	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.119.036,30	1.022.700,30	96.336,00	1,3400	129.090,24	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.658.279,59	2.658.279,59	-	0,4078	-	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.946.816,81	1.946.816,81	-	0,3706	-	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal				0,4031	-	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical				0,5816	-	
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	2.336.832,86	1.585.245,66	751.587,20	0,3706	278.538,21	
<b>Totais</b>		<b>92.270.285,11</b>	<b>50.372.951,15</b>	<b>1.897.333,96</b>		<b>1.013.458,32</b>	

$R = \frac{(II - Io) \times V}{I}$

R = Valor da parcela de reajuste  
Io = Índice de preço no mês da proposta  
II = Índice de preço ao mês da medição  
V = Valor a preços iniciais do contrato

Mês/ano	Io	II
set/12	219,020	327,207
set/20	242,769	365,257
set/21	233,131	328,216
set/22	225,992	316,249
set/23	127,211	201,197
set/24	229,996	315,249
set/25	300,047	774,031
set/26	264,600	619,166

Conservação: (315,249 - 229,996) / 229,996 = 0,3706 /  
Sinaliz. horizontal: (316,249 - 225,992) / 225,992 = 0,4031 /  
Sinaliz. vertical: (201,197 - 127,211) / 127,211 = 0,5816 /

Cocalinho (MT), 02 de agosto de 2.021  
Importa o Líquido a Pagar referente ao reajuste do serviço desta medição em R\$: 1.013.458,32 (Um milhão, treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) /

*Welson Alves da Silva*  
Engenheiro Projeto e Construções  
Welson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - 60

*Paulo J. Fenich*  
Eng.º Paulo J. Fenich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

