



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 309362/2021 Data: 13/07/2021 15:43

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA 38 MEDIÇÃO PROVISÓRIA, REFERENTE AO
IC N 242/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA RODO

Sector Origem: PROTOCOLO
Sector Destino: SUEF III - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO

Volume: 1 de 1\$pre 1




NOB: 20/07/2021

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA
Caixa

1409



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 38ª (Trigésima oitava) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de junho de 2.021.

38ª (Trigésima oitava) medição provisória..... Período 01/06/2.021 a 30/06/2.021 ✓

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Pontal do Araguaia-MT, 01 de julho de 2021

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Eng^o Wéverson Alves da Silva

A/C

Eng^a. Paula Janayna Fenerich

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Ref.: 38^a (Trigésima Oitava) Medição Provisória, período 01/06/2021 a 30/06/2021. ✓

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,



Wéverson Alves da Silva
Engenho Projetos e Construções Ltda.

o



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

PROT. 04
SINFRA
FIS. K
Rub.

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória
Período: 01/06/2.021 a 30/06/2.021
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 1.914 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.025 dias
Término Previsto: 01/09/2.021
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 50.372.951,15
Saldo Contratual (PI) : R\$ 13.477.074,27

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
 Governo do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
 SINFRA
 Fis. 05
 Rub. K

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2
 Extensão: 35,246 km
 Firma: Guaxe Construtora Ltda
 Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU
 Data da Assinatura: 19/08/2013
 Data de Aprovação: 19/08/2013
 Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020
 Prazo (execução): 1.914 dias consecutivos
 Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **38ª (Trigésima oitava) medição provisória REAJUSTAMENTO**

Serviços Executados entre **01/06/2.021** a **30/06/2.021**

A) Conceitos Atribuídos


ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,88			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,88			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				


B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,88	1,50	1,32	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89$ <p>Conceito: Bom</p>
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,88	0,50	0,44	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021


 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverton Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO


 Engª Paula Janayna Fenérich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III



Objeto: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simplex: 01/06/2.021 a 30/06/2.021

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 62 dias consecutivos
Vr. Contratual P.T.: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido P.T.: R\$ 50.372.951,15
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Comento	Nesta medição	Medição anterior			
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES							
2 5 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000		0,981	3.079,897,68	3.020.303,09	98,07
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0,500	4.644,25	2.322,12	50,00
2 5 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000		0,500	289.511,48	144.746,03	50,00
2 5 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000		0,500	898.873,15	449.436,57	50,00
2 5 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		-	2.312,49	-	0,00
Subtotal de Serviços Preliminares							3.616.807,81	84,60
2.0	TERRAPLENAGEM							
2 5 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diâm. até 0,15 m	m²	1.823.358,520	52.616,250	1.770.739,850	1.823.358,100	563.473,95	100,00
2 5 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282.000		2.282.000	2.282.000	73.320,56	100,00
2 5 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564.000		564.000	564.000	45.277,92	100,00
2 5 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	306.550,473		306.550,473	306.550,473	508.873,78	99,99
2 5 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	51.726,330		51.714,474	51.714,474	307.183,97	99,98
2 5 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	169.347,150		169.346,907	169.346,907	1.082.126,73	100,00
2 5 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	358.698,720		358.698,703	358.698,703	2.446.325,15	100,00
2 5 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	199.109,980		199.103,283	199.103,283	1.429.561,57	100,00
2 5 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	182.840,860		182.839,792	182.839,792	1.453.576,34	100,00
2 5 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	73.843,530		73.843,524	73.843,524	620.285,60	100,00
2 5 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	446.063,820		446.072,242	446.072,242	3.755.928,27	100,00
2 5 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	431.500,630		431.500,630	431.500,630	3.905.080,70	100,00
2 5 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	432.785,910		432.785,900	432.785,900	4.457.694,77	100,00
2 5 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	58.624,920		58.624,918	58.624,918	801.988,87	100,00
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400		1.908.688,888	1.908.688,888	5.363.415,77	93,04
	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	306.007,260		306.007,260	306.007,260	1.119.986,57	100,00
Subtotal de Terraplenagem							27.954.100,62	98,98
3.0	PAVIMENTAÇÃO							
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m²	461.189,790		404.452,660	404.452,660	295.250,44	64,05
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	80.282,120	1.594,600	65.169,396	66.763,996	828.541,19	83,16

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls. 06
Rub. K

GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Eng. André Paulo Dutra
Eng. RE-Adit. 27.8308.9682
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paulo J. Fenech
Eng.ª Paula Janayna Fenech
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III



Nº Contrato: 242/2013/000/00-SETPU
 Data da assinatura: 19/08/2013
 Publicação: 19/08/2013
 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
 Edital: C.P. n.º 014/2013
 Termo Aditivo: 10/06/2014 a 30/06/2014
 Período Cumulado: 01/06/2014 a 30/06/2014

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
 Prazo Restante: 62 dias consecutivos
 Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42
 Vr. Acum. Medido PT: R\$ 50.372.951,15
 Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
 Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medição acumulada			
2 5 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ²	81.590,800	1.625,400	66.572,352	12,41	846.334,10	83,48	
2 5 02 300 00	Imprimação	m ²	425.486,740	8.400,000	282.385,200	0,28	81.419,85	68,34	
2 5 02 501 51	Treatmento superficial duplo c/ emulsão bc	m ²	425.486,740	8.400,000	246.385,200	2,90	738.877,08	59,88	
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	10,080	338,846	2,467,54	860.988,86	68,34	
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	25,200	739,150	1.338,00	1.022.700,30	59,88	
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	10,080	338,846	341,49	119.154,73	68,34	
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	25,200	739,150	341,49	261.017,88	59,88	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	5.871.696,700	140.277,599	4.772.666,971	0,69	3.389.931,75	83,67	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	t.km	5.469.431,840	142.987,088	4.863.935,480	0,69	3.454.776,57	91,54	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. não pav. (brita p/ TSD	t.km	1.709.785,270	33.754,744	990.079,662	0,54	552.870,57	59,88	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. pavimentada	t.km	264.482,560	5.221,440	153.153,033	0,36	57.014,81	59,88	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	198.361,920	5.174,820	143.843,347	0,69	102.822,53	75,12	
Subtotal de Pavimentação							12.611.700,66	77,50	
4.0 DRENAGEM									
2 5 04 401 54	Valete prof. atterro c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	96,89	-	0,00	
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.755,030	6.278,200	6.278,200	32,40	203.413,68	16,63	
2 5 04 940 52	Descida d' água tipo tipo rápido - canal retang. - DAR 02	m	2.238,780	510,130	510,130	91,28	46.564,66	22,79	
2 5 04 941 52	Descida d' água atterros em degraus - arm. - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	191,52	-	0,00	
2 5 04 942 51	Entrada d' água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	79,000	79,000	47,15	3.724,85	10,90	
2 5 04 942 52	Entrada d' água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	56,38	-	0,00	
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	67,000	67,000	291,44	19.526,48	20,62	
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	948,95	-	0,00	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	196.586,220	69.278,089	69.278,089	0,54	37.410,16	35,24	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	7.425,290	5.782,486	5.782,486	0,36	2.081,69	77,88	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	61.101,320	8.465,780	8.465,780	0,69	5.841,38	13,86	
Subtotal de drenagem							318.562,90	9,47	
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mar. 1a cat.	m ³	1.712,390	1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	91,21	

PROTOCOLO
 SINIFRA
 Fls. 07
 Rub. K

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverton Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Paulo J. Garcia
 Eng.º Paulo J. F. Garcia
 Fiscal Portaria n.º 044/2.020/SAOB/SINIFRA
 RNP 1212675207

GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 Eng.º André Paulo Dutra
 CREA: 1215090382
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 1215090382
 Guaxe Construtora Ltda.

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III



Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo: 10/06/2014 a 30/06/2014

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 62 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 50.372.951,15
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Medido acumulado	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Gerente	Nesta medição	Medição anterior	Medido anterior				
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733.650		733.524	733.524	32,70	23.986,23	99,98	
2 5 04 100 83	Corpo bstrc d=1,00m - cc-1, inclusive berço - ac/bc	m	68.000		33.000	33.000	697,88	23.030,04	48,53	
2 5 04 100 73	Corpo bstrc d=1,00m - cc-2, inclusive berço - ac/bc	m	78.000		71.000	71.000	891,88	63.323,48	91,03	
2 5 04 100 54	Corpo bstrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	230.000		178.000	178.000	1.473,69	262.316,82	77,39	
2 5 04 110 51	Corpo bstrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	96.000		63.000	63.000	2.332,96	146.976,48	65,63	
2 5 04 101 53	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12.000		12.000	12.000	2.413,48	28.961,76	100,00	
2 5 04 101 54	Boca bstrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20.000		20.000	20.000	3.454,13	69.082,60	100,00	
2 5 04 111 51	Boca bstrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4.000		4.000	4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 5 04 200 59	Corpo bstrc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000		91.000	91.000	1.849,26	168.282,66	93,81	
2 5 04 200 63	Corpo bstrc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62.000		55.000	55.000	2.148,81	118.184,55	88,71	
2 5 04 200 60	Corpo bstrc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000		17.000	17.000	2.850,08	48.451,36	73,91	
2 5 04 210 57	Corpo bstrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	49.000		20.000	20.000	5.759,30	115.186,00	100,00	
2 5 04 220 62	Corpo btrcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	12.000		12.000	12.000	11.061,64	471.066,61	75,51	
2 5 04 201 51	Boca bstrc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	2.000		2.000	2.000	17.181,27	132.739,68	100,00	
2 5 04 211 65	Boca bstrc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2.000		2.000	2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 5 04 221 62	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2.000		2.000	2.000	61.270,95	122.541,90	100,00	
2 5 04 221 66	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2.000		2.000	2.000	77.869,00	155.738,00	100,00	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275.930		275.930	275.930	0,69	190,39	100,00	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ basec. 10m³ rodov. não pav.	t.km	364.726,900		319.444,276	319.444,276	0,54	172.499,90	87,58	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ basec. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	40.819,910		35.601,851	35.601,851	0,36	12.816,66	87,22	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	60.066,280		52.533,009	52.533,009	0,69	36.247,77	87,46	
5 5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266,020		266,020	266,020	89,52	23.814,11	100,00	
Subtotal de Obras de arte correntes								2.339.716,69	85,00	

OBRAS COMPLEMENTARES	
6.0	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC
2 5 06 400 51	Remoção de cercas
Subtotal de Obras complementares	
	1.514.089,42

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls. 08
Rub. K

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Paulo J. Fenech
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Eng. André Paulo Dutra
Eng. André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III



Obra: Implantação e pavimentação de rodovia
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/06/2014 a 30/06/2014
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETRU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETRU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo: 10/06/2014 a 30/06/2014
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 62 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 50.372.951,15
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: Guaxe Construtora Ltda

Código	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Medição anterior	Medição acumulada			
7.0	SINALIZAÇÃO							
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	-	-	14,77	-	0,00
4 5 06 121 01	form. e colocação de tocho reflet. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	-	0,00
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290	-	-	370,47	-	0,00
4 5 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (form./impl.)	m	9.621,570	-	-	209,16	-	0,00
4 5 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples	m	416,000	-	-	233,24	-	0,00
Subtotal de Sinalização								
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
2 5 05 102 00	Hidrosemecadura	m³	2.164,035.540	871.014,100	871.014,100	1,82	1.585.245,66	40,25
2 5 05 120 01	Planto de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	-	-	31,22	-	0,00
Subtotal de Recuperação ambiental								
Total acumulado desta medição							50.372.951,15	78,89
À deduzir da medição anterior							49.999.673,02	78,31
Total líquido desta medição							373.278,13	0,58

Local/Data: Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021
Importa e líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 373.278,13 (Trezentos e setenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e treze centavos)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Eng. André Paulo Dutra
CREA: 1215090382
Eng. André Paulo Dutra
RNP 1215090382
Guaxe Construtora Ltda.

Paulo J. F. F. F.
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenharia Projeto & Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

PROTOCOLADO
SINFRA
Fis. *BB*
Rub. *K*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 309367/2021 Data: 13/07/2021 15:43

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA 38 MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO, REFERE
NTE AO IC N 242/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, N

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: COQR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RO

Volume: 1 de 1\$pre 1



N03 03/08/2021

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA

Caixas 1343



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

PROTÓCOLO
SINFRA
Fis. 02
Rub. K

Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 38ª (Trigésima oitava) medição provisória**
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 38ª (Trigésima oitava) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de junho de 2.021.

Reajustamento da 38ª (Trigésima oitava) medição provisória..... Período 01/06/2.021 a 30/06/2.021

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ✓
Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré ✓
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 ✓
Referência: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória REAJUSTAMENTO ✓
Período: 01/06/2.021 a 30/06/2.021 ✓
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 ✓
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 ✓
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 ✓

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 ✓
Extensão: 35,246 Km ✓
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓
Processo Original: 190.876/2013/SETPU ✓
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓
Data da Publicação: 19/08/2013 ✓
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia ✓
Prazo Contratual: 1.914 dias consecutivos ✓ Prazo de Vigência: 3.025 dias ✓
Término Previsto: 01/09/2.021 ✓
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014 ✓
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00 ✓
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 50.372.951,15 ✓
Saldo Contratual (PI) : R\$ 13.477.074,27 ✓

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		MEDICÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO				
Obra: Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Referência: 38ª (Trigésima oitava) medição provisória REAJUSTAMENTO Ordem de Retenção de Serviço: SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020 Contrato número 242/2.013/00/00-SINFRA	19/08/2013	19/08/2013	Obs.: reajustamento com índice definitivo	
Data Assinatura		Medição anterior acumulada (R\$)	Medição referência acumulada (R\$)	Valor do reajuste (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)
Discriminação						
1.0	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,4939	-
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	27.954.100,62	27.937.263,42	16.837,20	0,4939	8.315,89
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	10.728.011,50	10.430.160,98	297.850,52	0,5045	150.265,58
3.1	Ligantes Betuminosos			-		
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	860.988,86	836.116,05	24.872,81	1,5796	39.289,09
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.022.700,30	988.982,70	33.717,60	1,3400	45.181,58
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.658.279,59	2.658.279,59	-	0,4078	-
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.946.816,81	1.946.816,81	-	0,3706	-
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal			-	0,4031	-
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical			-	0,5816	-
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	1.585.245,66	1.585.245,66	-	0,3706	-
Totais		50.372.951,15	49.999.673,02	373.278,13		243.082,14
Área de cálculo						
Terraplenagem: (327,207-219,030)/219,020 = 0,4939		Conservação: (315,249-229,996)/229,996 = 0,3706				
Pavimentação: (365,257-242,769)/242,769 = 0,5045		Sinaliz. horizontal: (316,249-225,392)/225,392 = 0,4031				
Asfalto diluído: (774,031-300,047)/300,047 = 1,5796		Sinaliz. vertical: (201,197-127,211)/127,211 = 0,5816				
Emulsões: (619,166-264,6)/264,6 = 1,3400						
Drenagem: (328,216-233,131)/233,131 = 0,4078						
				Mês/ano		II
				set12		set20
				Terraplenagem		219,020
				Pavimentação		327,207
				Drenagem		365,257
				Sinalização Rod Horizontal		233,131
				Sinalização Rod Vertical		225,392
				Conservação Rodoviária		127,211
				Asfalto Diluído		201,197
				Emulsão Asfáltica		229,996
				300,047		315,249
				264,600		774,031
				619,166		619,166

PROTOCOLO
SINFRA
Fls. 09
Rub. K

Paula J. Fenrich
Eng.ª Paula Janayna Fenrich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121675207

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.021

Importo o Líquido a Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$: 243.082,14 (Duzentas e quarenta e três mil, cinquenta e dois reais e catorze centavos)

Engenheiro Projeto e Construções
Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60