



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINF

NOB 03/12/2020

Protocolo n.: 441857/2020 Data: 17/11/2020 16:57
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA A 30 (TRIGESIMA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA
, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RODOVIA MT-326, REFERE

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: COQR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RO

Volume: 1 de 1 pre 1



Arquivado na
Contabilidade/SINFRA
Caixas 1140



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

Assunto: **30ª (Trigésima) Medição Provisória**

Ref. I.C.nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 30ª (Trigésima) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de outubro de 2.020.

30ª (Trigésima) Medição Provisória..... Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA ✓
Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré ✓
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 ✓
Referência: 30ª (Trigésima) Medição Provisória ✓
Período: 01/10/2.020 a 31/10/2.020 ✓
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 ✓
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018 ✓
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020 ✓

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326 ✓
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 ✓
Extensão: 35,246 Km ✓
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA. ✓
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓
Processo Original: 190.876/2013/SETPU ✓
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓
Data da Publicação: 19/08/2013 ✓
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 1914 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3025 dias
Término Previsto: 01/09/2.021 ✓
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 48.470.163,37 ✓
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.379.862,05 ✓

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Paula J. Fenerich
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
 Governo do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
 SUEF
 Fis: 04
 Ass: AC

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2
 Extensão: 35,246 km
 Firma: Guaxe Construtora Ltda
 Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU
 Data da Assinatura: 19/08/2013
 Data de Aprovação: 19/08/2013
 Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 006/2020 - 01/07/2.020
 Prazo (execução): 1.914 dias consecutivos
 Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **30ª (Trigésima) Medição Provisória**
 Serviços Executados entre **01/10/2.020** a **31/10/2.020**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,88			
2) Pessoal		0,88			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,88	1,50	1,32	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,94}{10} = 0,89$ Conceito: Bom
2) Pessoal	0,88	1,50	1,32	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020

Engenheiro Projeto e Construções
 Engº Weverson Alves da Silva
 CREA 17.678/D.GO

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-60)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 30ª (Trigésima) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SEITP
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SEITP
Edital: C.P. n.º 014/2013
Prazo de Execução: 1914 dias consecutivos
Prazo Restante: 304 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 48.470.163,37
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 5 00 000 10	Inerções de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,010	0,958	3.079.897,68	2.979.572,43	96,74
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000		0,500	4.644,25	2.322,12	50,00
2 5 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000		0,500	289.511,48	144.746,03	50,00
2 5 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000		0,500	898.873,15	449.436,57	50,00
2 5 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000		-	2.312,49	-	0,00
Subtotal de Serviços Preliminares							3.576.077,15	83,65
2.0 TERRAPLENAGEM								
2 5 01 000 00	Beim. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520	12.800,000	1.757.939,850	1.770.739,850	566.636,75	97,11
2 5 01 010 00	Desmontagem de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	32,13	73.320,66	100,00
2 5 01 012 00	Desflocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	80,28	45.277,92	100,00
2 5 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 50 m	m³	306.573,490		306.550,473	1,66	508.873,78	99,99
2 5 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 200 a 400m c/e	m³	51.726,330		51.714,474	5,94	307.183,57	99,98
2 5 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 400 a 600m c/e	m³	169.347,150		164.101,385	6,39	1.061.846,05	98,13
2 5 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 600 a 800m c/e	m³	358.698,720		331.585,099	6,82	2.261.410,37	92,44
2 5 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 800 a 1000m c/e	m³	199.109,580		199.109,283	7,18	1.429.561,57	100,00
2 5 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1200 a 1400m c/e	m³	182.840,860		182.839,792	7,95	1.453.576,34	100,00
2 5 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1400 a 1600m c/e	m³	73.843,530		73.843,524	8,40	620.285,60	100,00
2 5 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1600 a 1800m c/e	m³	446.083,820		446.072,242	8,42	3.755.928,27	100,00
2 5 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1800 a 2000m c/e	m³	431.500,630		431.500,630	9,05	3.905.080,70	100,00
2 5 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 2000 a 3000m c/e	m³	432.785,910		432.785,900	10,30	4.457.694,77	100,00
2 5 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 3000 a 5000m c/e	m³	58.624,920		58.624,918	13,68	801.988,87	100,00
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400	1.593,620	1.865.745,721	2,81	5.247.223,54	91,02
S/ CÓDIGO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	306.007,260		306.007,260	3,56	1.119.986,57	100,00
Subtotal de Terraplenagem							27.615.875,73	97,39
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m²	481.189,790	5.382,000	386.314,630	0,73	285.938,53	81,40
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	80.282,120	888,420	63.769,908	12,41	802.409,85	80,54

SUBSTITUÍDO

PROTUCOLO
SINERA
Fls. 05
Ass: AC

Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

Paula J. Fenrich
Eng.ª Paula Janayra Fenerich
Fiscal Portaria n.º 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Guaxe Construtora
Cássio Munilo C. Santos
Coord. de Obras

03 de novembro de 2.020



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: **IMPLANTATION E PAVIMENTAÇÃO DE RODÓVIA**
 Rodovia: **MT-326**
 Trecho: **Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré**
 Sub-Trecho: **Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2**
 Referência: **30º (Trigésimo) Medição Provisória**
 Ordem Início Serviço: **SU07/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014**
 Período Simples: **01/10/2.020 a 31/10/2.020**
 N.º Contrato: **242/2013/00/00-SETPU**
 Data da assinatura: **19/08/2013**
 Publicação: **19/08/2013**
 Processo Orig.: **190.876/2013/SETPU**
 Edital: **C.P. n.º 014/2013**
 Termo Aditivo: **01/10/2.020 a 31/10/2.020**
 Período Acumulado: **10/06/2014 a 31/10/2.020**
 Vr. Contratual + T. Aditivo: **R\$ 63.850.025,42**
 Vr. Contratual: **R\$ 63.850.025,42**
 Vr. Acum. Medido PT: **R\$ 48.470.163,37**
 Vr. Termo Aditivo: **R\$ 0,00**
 Prazo de Execução: **1.914 dias consecutivos**
 Prazo Restante: **304 dias consecutivos**
 Fim: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO					
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	81.690,800	905,580	60.989,452	61.895,032	12,41	768.117,34	75,77		
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	425.486,740	7.560,000	246.480,000	254.040,000	0,28	71.131,20	59,71		
2 S 02 501 51	Treatmento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	425.486,740	7.560,000	210.480,000	218.040,000	2,90	632.316,00	51,24		
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	9,070	295,776	304,846	2,467,54	752.219,69	59,71		
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	22,680	631,440	654,120	1,338,00	875.212,56	51,24		
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	9,070	295,776	304,846	341,49	104.101,86	59,71		
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	22,680	631,440	654,120	341,49	223.375,43	51,24		
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	5.871.696,700	37.540,701	4.627.003,174	4.664.543,875	0,69	3.218.535,27	79,44		
2 S 09 001 06	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	t.km	5.469.431,840	38.265,821	4.497.522,564	4.535.788,385	0,69	3.129.693,98	82,93		
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. (brita p/ TSD	t.km	1.709.785,270	3.037,927	845.797,461	848.835,388	0,54	458.371,10	49,65		
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	t.km	264.482,560	469,929	130.834,368	131.304,297	0,36	47.269,54	49,65		
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	498.361,920	237,062	133.255,056	133.492,118	0,69	92.109,56	67,30		
4.0	DRENAGEM							Subtotal de Pavimentação	11.460.801,91	70,43	
2 S 04 401 54	Valeto prof. atterro c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	-	96,89	-	0,00		
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	87.753,030	-	2.690,200	2.690,200	32,40	87.162,49	7,13		
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02	m	2.238,780	-	161,200	161,200	91,28	14.714,33	7,20		
2 S 04 941 52	Descida d'água atterros em degraus - arm. - dad 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	-	191,52	-	0,00		
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	-	33,000	33,000	47,15	1.555,95	4,55		
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	-	56,38	-	0,00		
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	-	33,000	33,000	291,44	9.617,52	10,15		
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,800	-	-	-	948,95	-	0,00		
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	196.586,220	-	17.355,193	17.355,193	0,54	9.371,80	8,83		
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	7.425,290	-	871,686	871,686	0,36	313,80	11,74		
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	61.101,320	-	5.124,632	5.124,632	0,69	3.555,99	8,39		
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES							Subtotal de Drenagem	126.271,88	3,75	
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. Ia cat.	m³	1.712,390	-	1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	91,21		

PROTOCOLO
SINERA
Fis: **06**
Ass: **AC**

Paula Janayra Fenerich
Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

Paula Janayra Fenerich
Eng.º Paula Janayra Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Guaxe Construtora
Guaxe Construtora
Coord. de Obras

Guaxe Construtora
Guaxe Construtora
Coord. de Obras

SUBSTITUÍDO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia: MT-326
Trecho: Coccalinho(divisa MT-60)-Nova Nazaré
Sub-Trecho: Coccalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 30º (Trigésima) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/10/2.020 a 31/10/2.020

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013

Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 304 dias consecutivos
Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PT: R\$ 48.470.163,37
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO			
2 5 03 940 01	Reatermo e compactação	m²	733,650		733,654	32,70	23.986,23	99,98	
2 5 04 100 83	Corpo btrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço -	m	68.000		33.000	697,88	23.030,04	48,53	
2 5 04 100 73	Corpo btrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço -	m	78.000		71.000	891,88	63.323,48	91,03	
2 5 04 100 54	Corpo btrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	230.000		178.000	1.473,69	262.316,82	77,39	
2 5 04 110 51	Corpo btrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	96.000		63.000	2.332,96	145.976,48	65,63	
2 5 04 101 53	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12.000		12.000	2.413,48	28.961,76	100,00	
2 5 04 101 54	Boca btrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20.000		20.000	3.454,13	69.082,60	100,00	
2 5 04 111 51	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4.000		4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 5 04 200 59	Corpo btrc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000		91.000	1.849,26	163.282,66	93,81	
2 5 04 200 63	Corpo btrc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62.000		55.000	2.149,81	118.184,55	88,71	
2 5 04 200 60	Corpo btrc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000		17.000	2.850,08	48.451,36	73,91	
2 5 04 210 57	Corpo btrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20.000		20.000	5.759,30	115.186,00	100,00	
2 5 04 220 62	Corpo btrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49.000		37.000	12.731,53	471.066,61	75,51	
2 5 04 201 51	Boca btrc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12.000		12.000	11.061,64	132.739,68	100,00	
2 5 04 201 52	Boca btrc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2.000		2.000	17.181,27	34.362,54	100,00	
2 5 04 211 65	Boca btrc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2.000		2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 5 04 221 62	Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2.000		2.000	61.270,95	122.541,90	100,00	
2 5 04 221 66	Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2.000		2.000	77.869,00	155.738,00	100,00	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (constr.)	t.km	275.930		275.930	0,69	190,39	100,00	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.	t.km	364.726.900		319.444.276	0,54	172.499,90	87,58	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	t.km	40.819.910		35.501.851	0,36	12.816,56	87,22	
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (constr.)	t.km	60.066.280		52.533.009	0,69	36.247,77	87,46	
5 5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266.020		266.020	89,52	23.814,11	100,00	
Subtotal de Obras de arte correntes							2.339.716,59	85,00	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2 5 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	m	46.479.420		45.646.350	33,17	1.514.089,42	98,21	
S/ CÓDIGO	Remoção de cercas	m	47.221.900		45.646.350	9,48	432.727,39	96,66	
Subtotal de Obras complementares							1.946.816,81	97,86	

Coccalinho (MT), 03 de novembro de 2020

Guaxe Construtora
Assis Mourão Santos
Coord. de Obras

Paula J. Ferreira
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 12126/75207

Engenheiro Projeto e Construções
Eng. Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls: 07
Ass: AC

SUBSTITUÍDO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 30º (Trigésimo) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OES/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data de assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 304 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 48.470.163,37
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42

Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/10/2.020

Firma: **BUAYE CONSTRUTORA LTDA.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR		
7.0 SINALIZAÇÃO							
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	-	-	14,77	0,00
4 5 06 121 01	forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	0,00
4 5 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tor.refletiva	m²	77,290	-	-	370,47	0,00
4 5 06 010 01	Defensa semi-moleável simples (form./impl.)	m	9.621,970	-	-	209,16	0,00
4 5 06 010 02	Ancoragem defesa semi-moleável simples	m	416,000	-	-	233,24	0,00
			Subtotal de Sinalização			-	0,00
8.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
2 5 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	2.164.035,540	771.760,000	771.760,000	182	1.404.603,20
2 5 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	-	-	31,22	0,00
			Subtotal de Recuperação ambiental			1.404.603,20	32,07
			Total acumulado desta medição			48.470.163,37	75,91
			À deduzir da medição medição anterior			48.249.822,78	
			Total líquido desta medição			220.340,59	

SUBSTITUÍDO

Local/Data: Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020
 Importo o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 220.340,59 (Duzentos e vinte mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos)

Paula J. Fenrich
 Eng.ª Paula Jarayra Fenrich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

[Assinatura]
 Engenharia Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - 60

PROTOCOLO
 SINFRA
 Fls: 08
 Ass: AC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obr.: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
Rodovia: MT-325
Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2
Referência: 30ª (Trigésima) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: SUDOT/0315/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simplex: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data da assinatura: 15/08/2013
Publicação: 15/08/2013
Processo Orig.: 150 876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
Prazo Restante: 304 dias consecutivos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 48.470.163,36
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR ACUMULADO R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.5.01.000.10	Instalações de canteiro e acampamento	vt	1.000	0.010	0.998	0.967	3.079.897,68	96,74
2.5.01.000.20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0.500	0.500	4.644,25	50,00
2.5.01.000.22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vt	1.000		0.500	0.500	289.511,48	50,00
2.5.01.000.24	Mobilização e desmobilização de equipamento preso	vt	1.000		0.500	0.500	898.873,15	50,00
2.5.01.000.30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		-	-	2.312,49	0,00
Subtotal de Serviços Preliminares						3.576.077,15		83,65
2.0 TERRAPLENAGEM								
2.5.01.000.00	Desm. dest. limpeza áreas c/arr. diam. até 0,15 m	m³	1.823.358,520	12.800,000	1.757.939,850	1.770.739,850	0,32	566.636,75
2.5.01.010.00	Destocamento de árvores de 0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66
2.5.01.012.00	Destocamento de árvores c/diam. > 0,30 m	un	564,000		564,000	564,000	80,28	45.277,92
2.5.01.100.01	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 50 m	m³	306.573,490		306.550,473	306.550,473	1,66	508.873,78
2.5.01.100.23	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 200 a 400m c/e	m³	51.726,330		51.714,474	51.714,474	5,94	307.183,97
2.5.01.100.24	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 400 a 600m c/e	m³	169.347,150	2.071,706	164.101,385	166.173,091	6,39	1.061.846,05
2.5.01.100.25	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 600 a 800m c/e	m³	358.698,720		331.585,099	331.585,099	6,82	2.261.410,37
2.5.01.100.26	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 800 a 1000m c/e	m³	199.109,580		199.103,283	199.103,283	7,18	1.429.561,57
2.5.01.100.28	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 1200 a 1400m c/e	m³	182.840,860		182.839,792	182.839,792	7,95	1.453.576,34
2.5.01.100.29	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 1400 a 1600m c/e	m³	73.843,530		73.843,524	73.843,524	8,40	620.285,60
2.5.01.100.30	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 1600 a 1800m c/e	m³	446.083,820		446.072,242	446.072,242	8,42	3.755.928,27
2.5.01.100.31	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 1800 a 2000m c/e	m³	431.500,630		431.500,630	431.500,630	9,05	3.905.080,70
2.5.01.100.32	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 2000 a 3000m c/e	m³	432.785,910		432.785,900	432.785,900	10,30	4.457.694,77
2.5.01.100.33	Esc. carga transp. mat 1º cat dnt 3000 a 5000m c/e	m³	58.624,920		58.624,918	58.624,918	13,88	801.988,87
2.5.01.511.00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.051.501,400	1.593,620	1.865.745,721	1.867.339,341	2,81	5.247.223,54
S/ CÔNCRETO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	306.007,260		306.007,260	306.007,260	3,66	1.119.986,57
Subtotal de Terraplenagem						27.615.875,73		97,95
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
2.5.02.110.00	Regularização do subleito	m³	481.189,790	5.382,000	386.314,630	391.696,630	0,73	285.938,53
2.5.02.200.00	Sub-base solo estabilizada granul. s/ mistura	m³	80.282,120	888,420	63.769,908	64.658,328	12,41	802.409,85

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2020

Guaxe Construtora
Cássio Múlio C. Santos
Coord. de Obras

Paula B. Belli-115
Eng.ª Paula Janayna Ferenich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obr.: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
 Rodovia: MT-326
 Trecho: Cocalinho(divisa MT-60) - Nova Nazaré
 Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2
 Referência: 30" (Trigésima) Medição Provisória
 Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
 Período Simples: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
 N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
 Data da assinatura: 19/08/2013
 Publicação: 19/08/2013
 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
 Edital: C.P. n.º 014/2013
 Termo Aditivo:
 Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/10/2.020
 Prazo de Execução: 1.514 dias consecutivos
 Prazo Restante: 304 dias consecutivos
 Vr. Contratual FI: R\$ 63.850.025,42
 Vr. Acum. Medido PI: R\$ 48.470.163,36
 Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
 Firma: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NETA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$		
2 5 02 200 01	Base solo estabilizada granul. s/ mistura	m³	81.690,800	905,580	60.989,452	61.895,032	12,41	768.117,34	75,77
2 5 02 300 00	Imprimação	m²	425.486,740	7.560,000	246.480,000	254.040,000	0,28	71.131,20	59,71
2 5 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	425.486,740	7.560,000	210.480,000	218.040,000	2,90	632.316,00	51,24
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	9,070	295,776	304,846	2,467,54	752.219,59	59,71
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	22,680	631,440	654,120	1.338,00	875.212,56	51,24
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	9,070	295,776	304,846	341,49	104.101,86	59,71
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	22,680	631,440	654,120	341,49	223.375,43	51,24
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	5.871.696,700	37.540,701	4.627.003,174	4.664.543,875	0,69	3.218.535,27	79,44
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	t.km	5.469.431,840	38.265,821	4.497.522,564	4.535.788,385	0,69	3.129.693,98	82,93
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. (brute p/ TSD	t.km	1.709.785,270	3.037,927	845.797,461	848.835,388	0,54	458.371,10	49,65
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	t.km	264.482,560	469,929	130.834,368	131.304,297	0,36	47.269,54	49,65
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	199.361,920	237,062	133.255,056	133.492,118	0,69	92.099,56	67,30
							Subtotal de Pavimentação	11.460.801,91	70,43
4.0 DRENAGEM									
2 5 04 401 54	Valeto pret.aterno c/ revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	-	-	-	96,89	-	0,00
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MF2 03 - AC/BC	m	37.753,030	2.690,200	2.690,200	2.690,200	32,40	87.624,48	7,13
2 5 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal re'ang. - DAR 02	m	2.238,780	161,200	161,200	161,200	91,28	14.714,33	7,20
2 5 04 941 52	Descida d'água atornas em degraus - arm. - dad 02 - AC/BC	m	4.453,780	-	-	-	191,52	-	0,00
2 5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	33,000	33,000	33,000	47,15	1.555,95	4,95
2 5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	-	-	-	56,38	-	0,00
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	33,000	33,000	33,000	291,44	9.617,52	10,15
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000	-	-	-	948,95	-	0,00
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	196.586,220	17.355,193	17.355,193	17.355,193	0,54	9.371,80	8,83
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	7.425,290	871,686	871,686	871,686	0,36	313,80	1,74
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	61.101,320	5.124,632	5.124,632	5.124,632	0,69	3.595,99	8,39
							Subtotal de Drenagem	126.271,87	3,75
5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2 5 04 001 03	Escavação mecânica de voia em mot.1a cat.	m³	1.712,390	1.561,788	1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	91,21
Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020									

Paula J. Fenrich
Eng.ª Paula Jarayna Fenrich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Guaxe Construtora
Cássio Múilo C. Santos
Coord. de Obras

Walter

Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverton Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

COQR/SINFRA
Fls. 124
Ass. n



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obras: IMPLANTATION E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
 Trecho: MT-326
 Rodovia: Cocalinha (divisa MT-GO) - Nova Nazaré
 Sub-Trecho: Cocalinha (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2
 Referência: 3ª (Trigésima) Medição Provisória
 Ordem Início Semêtrio: S/OT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
 Período Simples: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
 N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
 Data da assinatura: 19/08/2013
 Publicação: 19/08/2013
 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
 Edital: C.P. n.º 014/2013
 Termo Aditivo:
 Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/10/2.020
 V. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
 V. Contratual: R\$ 48.470.163,36
 V. Acum. Medid. PI: R\$ 0,00
 V. Acum. Medid. PI: R\$ 63.850.025,42
 Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos
 Prazo Restante: 304 dias consecutivos
 V. Contratua PI: R\$ 63.850.025,42
 V. Termo Aditivo: R\$ 0,00
 Fimra: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO		
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733,650		733,654	32,70	23.986,23	99,98
2 5 04 100 83	Corpo batic d=100m - ca-1, inclusive berço -	m	68,000		33,000	697,88	23.030,04	48,53
2 5 04 100 73	Corpo batic d=100m - ca-2, inclusive berço -	m	78,000		71,000	851,88	63.323,48	91,03
2 5 04 100 54	Corpo batic d=120m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	230,000		178,000	1.473,69	262.316,82	77,39
2 5 04 100 51	Corpo batic d=100m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	96,000		63,000	2.332,96	146.976,48	65,63
2 5 04 101 53	Boca batic d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	2.413,48	28.961,76	100,00
2 5 04 101 54	Boca batic d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	69.082,60	100,00	
2 5 04 111 51	Boca batic c=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4,000		4,000	3.375,81	13.503,24	100,00
2 5 04 200 59	Corpo bacc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97,000		91,000	1.849,26	168.282,66	93,81
2 5 04 200 63	Corpo bacc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62,000		55,000	2.148,81	118.184,55	86,71
2 5 04 200 60	Corpo bacc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23,000		17,000	2.850,08	48.451,36	73,91
2 5 04 210 57	Corpo bacc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	5.759,30	115.186,00	100,00
2 5 04 220 62	Corpo bacc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49,000		37,000	12.731,53	471.066,61	75,51
2 5 04 201 51	Boca bacc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	11.061,64	132.739,68	100,00
2 5 04 201 52	Boca bacc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	17.161,27	34.362,54	100,00
2 5 04 211 65	Boca bacc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	43.404,46	86.808,92	100,00
2 5 04 221 62	Boca bacc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	61.270,95	122.541,90	100,00
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	0,69	155.738,00	100,00
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	364.726,900		319.444,276	0,54	172.499,90	87,58
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	40.819,910		35.601,851	0,36	12.816,66	87,22
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	60.066,280		52.533,009	0,69	36.247,77	87,46
5 5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266,020		266,020	89,52	23.814,11	100,00
Subtotal de Obras de arte correntes							2.335.716,69	85,00
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES								
2 5 06 400 51	Cerca onome farp. c/ mourode conc. seção quadrada - AC/BC	m	46.479,420		45.646,350	33,17	1.514.089,42	98,21
S/ CÓDIGO	Remoção de cerca	m	47.221,900		45.646,350	9,48	432.727,39	96,66
Subtotal de Obras complementares							1.946.816,81	97,86

Cocalinha (MT), 03 de novembro de 2.020

Guaxe Construtora
Cássio Augusto C. Santos
Coord. de Obras

Paulo J. Ferech
Eng.º Paula Jarayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenharia Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

COOR/SINFRA
Fls. 125
Ass. n



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obras:		IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 1.914 dias consecutivos			
Rodovia:		MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 304 dias consecutivos			
Trecho:		Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42			
Sub-Trecho:		Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI: R\$ 48.470.163,36			
Referência:		30ª (Trigésima) Medição Provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00			
Ordem Início Serviço:		SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42			
Período Simples:		01/10/2.020 a 31/10/2.020		Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/10/2.020		Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO			
7.0	SINALIZAÇÃO								
4 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	-	-	14,77	-	0,00	
4 5 06 121 01	Form. e colocação de tacho reflet. bidirecional	un	9.246,000	-	-	13,97	-	0,00	
4 5 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77.290	-	-	370,47	-	0,00	
4 5 06 010 01	Defensa semi-moleável simples (form./impl.)	m	9.621,570	-	-	209,16	-	0,00	
4 5 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-moleável simples	m	416,000	-	-	233,24	-	0,00	
Subtotal de Sinalização							-	0,00	
8.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 5 05 102 00	Hidrassemeadura	m²	2.164.035,540	771.760,000	771.760,000	1,82	1.404.603,20	35,66	
2 5 05 120 01	Planta de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	-	-	31,22	-	0,00	
Subtotal de Recuperação ambiental							1.404.603,20	32,07	
Total acumulado desta medição							48.470.163,36	75,91	
À deduzir da medição medição anterior							48.249.822,78		
Total líquido desta medição							220.340,58		
Local/Data:		Cocalinho (MT), 08 de novembro de 2.020							
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 220.340,58 (Duzentos e vinte mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)									

Guaxe Construtora
Cássio Márcio C. Santos
Coord. de Obras

Paula J. Fenrich
Eng.ª Paula Janyra Fenrich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - 60

COOR/SINFRA
Fls. 126
Ass. n



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

NOB 09/12/2020

Protocolo n.: 441858/2020

Data: 17/11/2020 16:57

Governo do Estado de Mato Grosso


SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: 321 PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VI
Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 30 MEDIÇÃO PROVIS:
RIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA IT 328, REFERENTE

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: COGR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RO

Volume: 1 de 1



Arquivado na
Contabilidade/SINFRA

Caixas 1144



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

Assunto: Reajustamento da 30ª (Trigésima) Medição Provisória
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 30ª (Trigésima) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de outubro de 2.020.

Reajustamento da 30ª (Trigésima) Medição Provisória..... Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020

Atenciosamente,

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



PROTÓCOLO
SINFRA
Fls: 03
Ass: AC

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 30ª (Trigésima) Medição Provisória
Período: 01/10/2.020 a 31/10/2.020
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020


DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 1914 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3025 dias
Término Previsto: 01/09/2.021
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 48.470.163,37
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.379.862,05

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

MEDICÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
 SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

Obra: Pavimentação de rodovia
 Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Referência: 30ª (Trigésima) Medição Provisória
 Ordem de Início de Serviço: SUEF III/SACR/ORS/nº 060/2.020
 Contrato número 242/2.013/00/00-SINFRA
 Data Assinatura 19/08/2013

Publicação 19/08/2013
 Processo Orig. 190.876/2013/SETPU
 Mês do Iº set/2.012
 Mês do IIº set/2.020

Obs.: reajustamento com índice definitivo


Código	Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor de reajuste (R\$)	Dados:
1.0	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.576.077,15	3.545.630,50	30.446,65	0,4939	15.037,60	
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	27.615.875,73	27.594.063,46	21.812,27	0,4939	10.773,08	
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	9.833.369,66	9.718.014,41	115.355,25	0,5045	58.196,72	
3.1	Ligantes Betuminosos						
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	752.219,69	729.839,11	22.380,58	1,5796	35.352,36	
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	875.212,56	844.866,72	30.345,84	1,3400	40.663,42	
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	2.465.988,57	2.465.988,57	-	0,4078	-	
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.946.816,81	1.946.816,81	-	0,3706	-	
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal				0,4031	-	
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical				0,5816	-	
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	1.404.603,20	1.404.603,20	-	0,3706	-	
Totais		48.470.163,37	48.249.822,78	220.340,59		160.023,18	


Área de cálculo

Mês/ano	Iº	IIº
Terraplenagem	219,020	327,207
Pavimentação	242,769	365,257
Drenagem	233,131	328,216
Sinalização Rod Horizontal	225,392	316,249
Sinalização Rod Vertical	127,211	201,157
Conservação Rodoviária	229,996	315,249
Asfalto Diluído	300,047	774,031
Emulsão Asfáltica	264,600	619,166

160.023,18 (Cento e sessente mil, vinte e três reais e dezoto centavos)

Cocalinho (MT), 03 de novembro de 2.020
 Impartir e Líquida a Pagar referente ao reajuste do serviços desta medição em R\$: 160.023,18 (Cento e sessente mil, vinte e três reais e dezoto centavos)


 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng. Weverton Alves da Silva
 CREA 17.678/D.60


 Paulo Z. Gomes
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Parteira nº 044/2.020/SACR/SINFRA
 RNP 1212675207

PROTÓCOLO
 SINFRA
 Fls: 04
 Ass: AC