



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 556679/2017 Data: 11/10/2017 16:23

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: 26 (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 242/2013, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTA

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: SUCED - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1

NOB: 12/12/17  
17.000.371-2 151.4305.508,57  
17.003.627-2 151.1.895.784,84



0'000086'354127

Arquivado na  
Contabilidade/SINFRA  
Caixas 492



## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.


Eng.º Júlio Mangini Fernandes Neto

M.D. Superintendente de Controle de Execução de Obras - SUCEO / SINFRA

CUIABÁ/MT

**Assunto:** 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória

**Ref. I.C. N.º** 242/2013




Através do presente, encaminho a V.Sª a 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT- 411 - Extensão: 35,246 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória ..... Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cuiabá/MT, 01 de Setembro de 2017

Atenciosamente,

  
Eng.º Pedro Maurício Mázzaro  
Fiscal Port. N.º 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14  
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU ✓  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013 ✓  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 1300 dias consecutivos ✓  
Término Previsto: 31/12/2017 ✓  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Prazo Decorrido do Contrato: 1179 dias  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓  
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 47.976.489,25  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.873.536,17  
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Setembro de 2.017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

[assinatura]  
Engº Pedro Maurício Mázzaro  
Portaria N° 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286



**BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

Fiscalização: Engº Pedro Maurício Mázzaro

Rodovia: MT-326

Trecho: Cocalinho (Div MT/GO) - Nova Nazaré

Sub-trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 km

FIRMA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2013

PUBLICAÇÃO D.O.E.: 19/08/2013

ORDEM DE SERVIÇO: 02/06/2014

Prazo: 1300 dias corridos

Serviços: Serviços Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

Desempenho relativo aos serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-326

Serviços Executados entre 01/08/17 a 31/08/17 - 26ª Medição Provisória

**A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização**

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal	0,91				
3) Instalações		0,83			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

**B) Desempenho**

Engº Weverson Alves da Silva  
 Crea/GO Nº 17678/D

ITEM	Nota N	Pesos P	Produção N x P	
1) Equipamento	0,0	1,50	0	DESEMP. PARCIAL = $\frac{\sum (N \times P)}{10}$ = $\frac{7,63}{10}$ = 0,76 Conceito: Bom
2) Pessoal	0,9	1,50	1,365	
3) Instalações	0,8	0,50	0,415	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,8	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,9	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
<b>TOTAL</b>	<b>5,3</b>	<b>10,00</b>	<b>7,63</b>	

OBSERVAÇÕES:

Cocalinho/MT, 01 de Setembro de 2.017

Engº Pedro Maurício Mázzaro  
 Portaria Nº 132/2017/SAOB/SINFRA  
 CREA 93152/SP - RNP 2607675286

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA		
Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA		242/2013/00/00-SETPU		Preço de Execução: 1300 dias consecutivos				
Rodovia: MT-326		19/08/2013		Preço Restante: 121 dias corridos				
Trecho: Cocalinho(Divisa MT-GO) - Nova Nazaré		19/08/2013		Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42				
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Esm. MT-411 - Segmento 2		190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PT: R\$ 47.976.489,25				
Referência: 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória		C.P. n.º 014/2013		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 0,00				
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		10/06/2014 a 31/08/2017		Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.				
Período Simples: 01/08/2017 a 31/08/2017								
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	% EXEC.	
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEIO ACUMULADO
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
2 5 0 0 0 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,021	0,948	3 079,897,58	2 920,715,67	94,83
2 5 0 0 0 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000	0,500	0,500	4,644,25	2,322,12	50,00
2 5 0 0 0 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000	0,500	0,500	289,511,48	144,746,03	50,00
2 5 0 0 0 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000	0,500	0,500	898,873,15	449,436,57	50,00
2 5 0 0 0 30	Marcos de concreto de identificação da obra	un	1,000	0,000	0,000	2,312,49	0,00	0,00
						<b>64.836,63</b>	<b>3.517.220,39</b>	<b>82,27</b>
<b>2.0 TERRAPLENAGEM</b>								
2 5 0 1 0 0 0 0	Desm. dest. limpeza áreas c/ anv. diam. até 0,15 m	m2	1.823.358,520		1.757.939,850	0,32	562.540,75	96,41
2 5 0 1 0 1 0 0	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	und	2.282,000		2.282,000	32,13	73.320,66	100,00
2 5 0 1 0 2 0 0	Destocamento de árvores c/diam. > 0,30 m	und	564,000		564,000	80,28	45.277,92	100,00
2 5 0 1 0 3 0 1	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 50 m	m3	306.573,490		306.550,473	1,66	508.873,78	99,99
2 5 0 1 0 3 2 1	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 200 a 400m c/e	m3	51.726,330		51.714,47	5,94	307.183,97	99,98
2 5 0 1 0 3 2 4	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 400 a 600m c/e	m3	169.347,150		164.101,385	6,39	1.048.607,85	96,90
2 5 0 1 0 3 2 5	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 600 a 800m c/e	m3	358.698,720		314.187,51	6,82	2.142.758,83	87,59
2 5 0 1 0 3 2 6	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 800 a 1000m c/e	m3	199.109,580		199.103,283	7,18	1.429.561,57	100,00
2 5 0 1 0 3 2 8	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1200 a 1400m c/e	m3	182.840,860		182.839,79	7,95	1.453.576,34	100,00
2 5 0 1 0 3 2 9	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1400 a 1600m c/e	m3	73.843,550		73.843,52	8,40	620.285,60	100,00
2 5 0 1 0 3 3 0	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1600 a 1800m c/e	m3	446.083,820		446.072,242	8,42	3.755.928,27	100,00
2 5 0 1 0 3 3 1	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 1800 a 2000m c/e	m3	431.500,630		431.500,63	9,05	3.905.080,70	100,00
2 5 0 1 0 3 3 2	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 2000 a 3000m c/e	m3	432.785,910		432.785,900	10,30	4.457.694,77	100,00
2 5 0 1 0 3 3 3	Esc. carga transp. mat 1ª cat dim 3000 a 5000m c/e	m3	58.624,920		58.624,92	13,68	801.988,87	100,00
2 5 0 1 5 1 0 0	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	2.051.501,400		1.865.745,721	2,81	5.242.745,47	90,95
S/ CÓDIGO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	306.007,260		306.007,260	3,66	1.119.986,57	100,00
						<b>0,00</b>	<b>27.475.411,92</b>	<b>96,90</b>
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>								
2 5 0 2 1 1 0 0	Regularização do subleito	m2	481.189,790		112.413,610	0,73	82.061,93	80,28
2 5 0 2 2 0 0 0	Sub-base solo estabilizado granu. s/ mistura	m3	80.282,120		18.556,39	12,41	230.294,82	79,43
						<b>Subtotal de Terraplenagem</b>	<b>386.314,630</b>	<b>791.384,55</b>
						<b>63.769,908</b>	<b>791.384,55</b>	<b>79,43</b>

Engº Pedro Maurício Mázzaro  
Portaria Nº 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286

Engº Weverton Alves da Silva  
Crea/GO N° 17678/D

[assinatura]

[assinatura]

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES



Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA  
Rodovia: MT-326  
Trecho: Cocalinho/divisa MT-60) - Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Entr. MT-411 - Segmento 2  
Referência: 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória  
Ordem Início Serviço: SUCT/OTS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Período Simples: 01/08/2017 e 31/08/2017

Nº Contrato: 242/2013/00.00-SETPU  
Data Assinatura: 19/08/2013  
Publicação: 19/08/2013  
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU  
Edital: CP. n.º 014/2013  
Termo Aditivo: 10/06/2014 a 31/08/2017  
Período Acumulado:

Prazo de Execução: 1300 dias consecutivos  
Prazo Restante: 121 dias corridas  
Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42  
Vr. Acum. Medido PT: R\$ 47.976.489,25  
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00  
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Firma: EUJAXE CONSTRUTORA LTDA.

CÓDIGO	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADES				MEDIDA ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADO					
2 S 02 200 01	m3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	81.690,800	18.914,812	42.074,640	60.989,452	12,41	234.732,81	756.879,09	74,66	
2 S 02 300 00	m2	Imprimação	425.486,740	122.400,000	124.080,000	246.480,000	0,28	34.272,00	69.014,40	57,93	
2 S 02 501 51	m2	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	425.486,740	110.400,000	100.080,000	210.480,000	2,90	320.160,00	610.392,00	49,47	
M103	t	Asfalto diluído CM-30	510.580	146.880	148.896	295.776	2.467,54	362.432,27	729.839,11	57,93	
M105	t	Emulsão asfáltica RR-2C	1.276.460	331.200	300.240	631.440	1.338,00	443.145,60	844.856,72	49,47	
2 S 09 009 03	t	Transporte de asfalto diluído CM-30	510.580	146.880	148.896	295.776	341,49	50.158,05	101.004,54	57,93	
2 S 09 009 05	t	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	1.276.460	331.200	300.240	631.440	341,49	113.101,48	215.630,44	49,47	
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	5.871.696,700	1.379.409,910	3.247.593,254	4.627.003,174	0,69	951.792,83	3.192.632,19	78,80	
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	5.469.431,840	1.406.053,450	3.091.469,114	4.497.522,564	0,69	970.176,88	3.103.290,56	82,23	
2 S 09 001 91	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. (brita p/ TSD	1.709.785,270	443.633,788	402.163,673	845.797,461	0,54	239.562,24	456.730,62	49,47	
2 S 09 002 91	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	264.482,560	58.624,640	52.209,728	130.834,368	0,36	24.704,87	47.100,37	49,47	
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	198.361,920	86.597,760	46.657,296	133.255,056	0,59	59.752,45	91.945,98	67,18	
			Subtotal de Pavimentação					4.116.338,23	11.292.720,24	69,39	
4.0	DRENAGEM										
2 S 04 401 54	m	Valeira prot.aterro c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	4.280,000	0,000	0,000	0,000	96,89	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	m	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	37.753,030	0,000	0,000	0,000	32,40	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 940 52	m	Descida d'água tipo rápido - camal retang. - DAR 02	2.238,780	0,000	0,000	0,000	91,28	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 941 52	m	Descida d'água aterras em degraus - arm - dad 02 - AC/BC	4.453,780	0,000	0,000	0,000	191,52	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 942 51	und	Entrada d'água - ecla 01 - AC/BC	725,000	0,000	0,000	0,000	47,15	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 942 52	und	Entrada d'água - ecla 02 - AC/BC	9,000	0,000	0,000	0,000	56,38	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 950 71	und	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	325,000	0,000	0,000	0,000	291,44	0,00	0,00	0,00	
2 S 04 950 72	und	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	409,000	0,000	0,000	0,000	948,95	0,00	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	196.586,220	0,000	0,000	0,000	0,54	0,00	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	tkm	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	7.425,290	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	61.101,320	0,000	0,000	0,000	0,69	0,00	0,00	0,00	
			Subtotal de Drenagem						0,00	0,00	
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES										
2 S 04 001 00	m3	Escavação mecânica de vaia em mar.La cat.	1.712,390	93,000	1.468,788	1.561,788	6,15	571,95	9.604,99	91,21	

Engº Renato Maurício Mazzaro  
Portaria N.º 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286

Engº Weverson Alves da Silva  
Crea/GO N.º 17678/D

Cocalinho/MT, 01 de Setembro de 2.017



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

## RESUMO DE MEDIÇÃO

**SINFRA**

Obra: **IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA**  
 Rodovia: **MT-326**  
 Trecho: **Coccolinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré**  
 Sub-Trecho: **Coccolinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2**  
 Referência: **26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória**  
 Ordem Início Serviço: **SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014**  
 Período Simples: **01/08/2017 a 31/08/2017**

Nº Contrato: **242/2013/00/00-SETPU**  
 Data Assinatura: **19/08/2013**  
 Publicação: **19/08/2013**  
 Processo Orig.: **190.876/2013/SETPU**  
 Edital: **CP. n.º 014/2013**  
 Termo Aditivo:  
 Período Acumulado: **10/06/2014 a 31/08/2017**

Prazo de Execução: **1300 dias consecutivos**  
 Prazo Restante: **121 dias corridos**  
 Vr. Contratual PI: **R\$ 63.850.025,42**  
 Vr. Acum. Medido PI: **R\$ 47.976.489,25**  
 Vr. Termo Aditivo: **R\$ 0,00**  
 Vr. Contratual + T. Aditivo: **R\$ 63.850.025,42**  
 Firma: **GUJAXE CONSTRUTORA LTDA.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES			MÉDIO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC
				NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO POSTERIOR					
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m3	733.650	19.110	714.414	733.524	32,70	624,89	23.986,23	99,98	
2 S 04 100 83	Corpo btrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço -	m	68.000		33.000	33.000	697,88	0,00	23.030,04	48,53	
2 S 04 100 73	Corpo btrc d=1,20m - ca-2, inclusive berço -	m	78.000		71.000	71.000	891,88	0,00	63.323,48	91,03	
2 S 04 100 54	Corpo btrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	230.000		178.000	178.000	1.473,69	0,00	262.316,82	77,39	
2 S 04 110 51	Corpo btrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	96.000		63.000	63.000	2.332,96	0,00	146.976,48	65,63	
2 S 04 101 53	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	und	12.000		12.000	12.000	2.413,48	0,00	28.961,76	100,00	
2 S 04 101 54	Boca btrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	und	20.000		20.000	20.000	3.454,13	0,00	69.082,60	100,00	
2 S 04 111 51	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	und	4.000		4.000	4.000	3.375,81	0,00	13.503,24	100,00	
2 S 04 200 59	Corpo bsec 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000		91.000	91.000	1.849,26	0,00	168.282,66	93,81	
2 S 04 200 63	Corpo bsec 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	62.000		55.000	55.000	2.148,81	0,00	118.184,55	88,71	
2 S 04 200 60	Corpo bsec 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000		17.000	17.000	2.850,08	0,00	48.451,36	73,91	
2 S 04 210 57	Corpo bdec 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20.000		20.000	20.000	5.759,30	0,00	115.186,00	100,00	
2 S 04 220 62	Corpo btrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49.000	17.000	20.000	37.000	12.731,53	216.436,01	471.066,61	75,51	
2 S 04 201 51	Boca bsec 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	und	12.000		12.000	12.000	11.061,64	0,00	132.739,68	100,00	
2 S 04 201 52	Boca bsec 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	und	2.000		2.000	2.000	17.181,27	0,00	34.362,54	100,00	
2 S 04 211 65	Boca bdec 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	und	2.000		2.000	2.000	43.404,46	0,00	86.808,92	100,00	
2 S 04 221 62	Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	und	2.000		2.000	2.000	61.270,95	0,00	122.541,90	100,00	
2 S 04 221 66	Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	und	2.000		2.000	2.000	77.869,00	155.738,00	155.738,00	100,00	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	275.930		275.930	275.930	0,69	0,00	190,39	100,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.	tkm	364.726.900	61.185.480	258.258.796	319.444.276	0,54	33.040,15	172.499,90	87,58	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	40.819.910	7.069.352	28.532.499	35.601.851	0,36	2.544,96	12.816,66	87,22	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	60.066.280	9.506.258	43.026.751	52.533.009	0,69	6.559,31	36.247,77	87,46	
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266.020		266.020	266.020	89,52	0,00	23.814,11	100,00	
<b>Subtotal de Obras de Arte Correntes</b>								<b>415.515,27</b>	<b>2.339.716,69</b>	<b>85,00</b>	
<b>6.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	m	46.479.420		45.646.350	45.646.350	33,17	0,00	1.514.089,42	98,21	
S/ CÓDIGO	Remoção de cercas	m	47.221.900		45.646.350	45.646.350	9,48	0,00	432.727,39	96,66	
<b>Subtotal de Obras complementares</b>								<b>0,00</b>	<b>1.946.816,81</b>	<b>97,86</b>	

Coccolinho/MT, 01 de Setembro de 2.017

Eng.º Weverson Alves da Silva  
Crea/GO Nº 17678/D

Eng.º Pedro Maurício Mázzaro  
Portaria Nº 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286

Protocolo/SINFRA  
Folha: 07  
Ass: [assinatura]





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 556686/2017      Data: 11/10/2017 16:23  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Assunto: REAJUSTAMENTO  
Resumo: REAJUSTAMENTO DA 26 (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO PR  
OVISÓRIA, DO CONTRATO 242/2013, DOS SERVIÇOS DE IMPLAN

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1

Nº B. 15/12/17



17.004.387-0

136

0 000086 354196

JDA

Arquivado na  
Contabilidade / SINFR

Caixa 493



## REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilmo Sr.  
Eng.º Júlio Mangini Fernandes Neto  
M.D. Superintendente de Controle de Execução de Obras - SUCEO / SINFRA  
CUIABÁ/MT

**Assunto:** 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória  
**Ref. I.C. N.º.** 242/2013

Através do presente, encaminho a V.Sª. o **Reajustamento referente a 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória**, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na **Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT-411 - Extensão: 35,246 Km**, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória ..... Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cuiabá/MT, 01 de Setembro de 2017

Atenciosamente



[assinatura]  
Eng.º Pedro Maurício Mázzaro  
Fiscal Port. N.º 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RN 2607675286



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 26ª (Vigésima sexta) Medição Provisória  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14  
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

**DADOS DO CONTRATO**

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 1300 dias consecutivos  
Término Previsto: 31/12/2017  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Prazo Decorrido do Contrato: 1179 dias  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42  
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 47.976.489,25  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 15.873.536,17  
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Setembro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

  
Engº Pedro Maurício Mázzaro  
Portaria N° 132/2017/SAOB/SINFRA  
CREA 93152/SP - RNP 2607675286

