

LANÇAMENTO SUOF AS
2-12-16
2-10-16



2367.3

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 570961/2016 Data: 11/11/2016 13:54
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 15 (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 242/2013, REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E P

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1



925

36.000.186-6 449051 151

Arquivado na
Contabilidade / SINFR
Caixa 367.3

29/11/16



MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilma Sra.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich

M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF-III

CUIABÁ/MT

Assunto: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. N.º. 242/2013



Através do presente, encaminho a V.S.ª a 15ª (Décima quinta) Medição Provisória, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT- 411 - Extensão: 35,246 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

15ª (Décima quinta) Medição Provisória Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Cuiabá/MT, 03 de Outubro de 2016

Atenciosamente

Eng.º Adélcio Batista Queiróz
Fiscal Port. N.º 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D - RNP 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 938 dias consecutivos
Término Previsto: 03/01/2017
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Prazo Decorrido do Contrato: 844 dias
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 27.780.183,14
Saldo Contratual (PI) : R\$ 36.069.842,28
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engº Adélcio Batista Queiróz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

FIRMA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
 DATA DE ASSINATURA: 19/08/2013
 PUBLICAÇÃO D.O.E.: 19/08/2013
 ORDEM DE SERVIÇO: 02/06/2014

Fiscalização:

Rodovia: MT-326

Trecho: Cocalinho (Div MT/GO) - Nova Nazaré

Sub-trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 km

Prazo: 938 dias corridos
 Serviços: Serviços Preliminares e Terraplenagem

Desempenho relativo aos serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-326

Serviços Executados entre 01/09/16 a 30/09/16 - 15ª Medição Provisória

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,8			
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. Nxp	
1) Equipamento	0,0	1,50	0	DESEMP. PARCIAL = (Nxp) 10 6,25 = 0,63 Conceito: Bom
2) Pessoal	0,0	1,50	0	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,8	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,9	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	4,4	10,00	6,25	

SERVAÇÕES:

Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2016

[Assinatura]
 Engº Adélcio Batista Queiróz
 Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
 CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA			
Obr.: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 938 dias consecutivos					
Rodovia: MT-326		Data Assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 94 dias corridos					
Trecho: Cocalinho(Div. MT-60)- Neve Nazaré		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42					
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PT: R\$ 27.780.183,14					
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória		Edital: CP. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00					
Ordem Início Serviço: SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo: 10/06/2014 a 30/09/2016		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42					
Período Simples: 01/09/2016 a 30/09/2016		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2016		Firma: GUXE CONSTRUTORA LTDA.					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	% EXEC.	
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ACUMULADA
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2 5 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,060	0,601	3.079.897,68	183.783,52	2.035.462,75	66,09
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000	0,500	0,500	4.644,25	0,00	2.322,12	50,00
2 5 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000	0,500	0,500	289.511,48	0,00	144.746,03	50,00
2 5 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000	0,500	0,500	898.873,15	0,00	449.436,57	50,00
2 5 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000	0,000	0,000	2.312,49	0,00	0,00	0,00
						Subtotal de Serviços Preliminares		2.631.967,47	61,56
2.0 TERRAPLENAGEM									
2 5 01 000 00	Desm. desf. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m2	1.823.398,820		1.254.426,650	0,32	0,00	401.416,52	68,80
2 5 01 010 00	Desboscamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	und	2.282,000		1.906,000	32,13	0,00	61.239,78	83,52
2 5 01 012 00	Desboscamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	und	564,000		471,000	80,28	0,00	37.811,88	83,51
2 5 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 50 m	m3	306.573,490		200.412,900	1,66	0,00	332.685,41	65,37
2 5 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 200 a 400m c/e	m3	51.726,330		0,00	5,94	0,00	0,00	0,00
2 5 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 400 a 600m c/e	m3	169.347,150		164.101,385	6,39	0,00	1.048.607,85	96,90
2 5 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 600 a 800m c/e	m3	358.698,720		222.523,28	6,82	0,00	1.517.608,76	62,04
2 5 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 800 a 1000m c/e	m3	199.109,880		128.730,310	7,18	0,00	924.283,62	64,65
2 5 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1200 a 1400m c/e	m3	182.840,860		182.839,79	7,95	0,00	1.453.576,34	100,00
2 5 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1400 a 1600m c/e	m3	73.843,530		73.843,52	8,40	0,00	620.285,60	100,00
2 5 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1600 a 1800m c/e	m3	446.083,820		245.353,888	8,42	0,00	2.065.879,73	95,00
2 5 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1800 a 2000m c/e	m3	431.500,630		259.886,73	9,05	0,00	2.351.974,89	60,23
2 5 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 2000 a 3000m c/e	m3	432.785,910		330.653,37	10,30	0,00	3.405.729,65	76,40
2 5 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 3000 a 5000m c/e	m3	58.624,920		58.624,92	13,68	0,00	801.988,87	100,00
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	2.051.501,400		1.323.717,280	2,81	0,00	3.719.645,95	64,52
S/ CÓDIGO	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	306.007,260		205.345,090	3,66	0,00	751.563,02	67,10
						Subtotal de Terraplenagem		19.494.297,47	68,75
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m2	481.189,790		143.629,020	0,73	0,00	104.849,18	29,85
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	80.282,120		23.709,196	12,41	0,00	294.231,12	29,53
Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016									

Adécio Batista Queiroz
Eng. Adécio Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR		
Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho(divisa MT-60)- Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Entr.MT-411 - Segmento 2 Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória Ordem Inicio Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 Período Simples: 01/09/2016 a 30/09/2016							
Nº Contrato:		242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução:		938 dias consecutivos	
Data Assinatura:		19/08/2013		Prazo Restante:		94 dias corridos	
Publicação:		19/08/2013		Vr. Contratual PT:		R\$ 63.850.025,42	
Processo Orig.:		190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PT:		R\$ 27.780.183,14	
Edital:		C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo:		R\$ 0,00	
Termo Aditivo:				Vr. Contratual + T. Aditivo:		R\$ 63.850.025,42	
Período Acumulado:		10/06/2014 a 30/09/2016		Firma:		GUAXE CONSTRUTORA LTDA.	
					PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	
2 5 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	81.690,800	7.198,200	12,41	89.329,66	250.123,05
2 5 02 300 00	Imprimação	m2	425.486,740	64.080,000	0,00	17.942,40	17.942,40
2 5 02 501 51	Treatmento superficial duplo c/ emulsão bc	m2	425.486,740	64.080,000	0,00	185.832,00	185.832,00
M103	Asfalto diluído CM-30	t	510,580	76,896	0,00	2.467,54	189.743,95
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	192,240	0,00	1.338,00	257.217,12
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	510,580	76,896	0,00	341,49	26.259,21
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.276,460	192,240	0,00	341,49	65.648,03
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	tkm	5.871.696,700	1.238.869,341	0,00	0,00	854.819,84
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	tkm	5.469.431,840	425.286,931	618.659,376	0,69	293.447,98
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. (brita p/ TSD	tkm	1.709.785,270	257.500,481	0,00	139.050,25	139.050,25
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	264.482,560	39.832,128	0,00	14.339,56	14.339,56
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	198.361,920	29.874,096	0,00	20.613,12	20.613,12
4.0	DRENAGEM		2.172.659,750			Subtotal de Pavimentação	3.140.991,78
2 5 04 401 54	Valeira prof.atorno c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000		0,00	96,89	0,00
2 5 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.753,030		0,00	32,40	0,00
2 5 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	2.238,780		0,00	91,28	0,00
2 5 04 941 52	Descida d'água atornos em degraus - arm - dad 02 - AC/BC	m	4.453,780		0,00	191,52	0,00
2 5 04 942 51	Entrada d'água - eda 01 - AC/BC	und	725,000		0,00	47,15	0,00
2 5 04 942 52	Entrada d'água - eda 02 - AC/BC	und	9,000		0,00	56,38	0,00
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	325,000		0,00	291,44	0,00
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	und	409,000		0,00	948,95	0,00
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CLM	tkm	196.586,220		0,00	0,54	0,00
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CLM	tkm	7.425,290		0,00	0,36	0,00
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CLM	tkm	61.101,320		0,00	0,69	0,00
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES		1.712.390			Subtotal de Drenagem	0,00
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	145,600	657,200		6,15	895,44
Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016						802,800	4.937,22
						6,15	46,88

Adelcio Batista Queiroz
Eng. Adélio Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nove Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Entr. MT-411 - Segmento 2
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória
Ordem Início Serviço: SUOT/OT5/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Simples: 01/09/2016 a 30/09/2016

Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 19/08/2013
Publicação: 19/08/2013
Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU
Edital: C.P. n.º 014/2013
Termo Aditivo: SUOT/OT5/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2016

Prazo de Execução: 938 dias consecutivos
Prazo Restante: 94 dias corridos
Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42
Vr. Acum. Medido PI: R\$ 27.780.183,14
Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Firma: **EUAXE CONSTRUTORA LTDA.**


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				MEDIÇÃO ACUMULADO	VALOR BESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ANTERIOR				
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m3	733.650	40.759	358.439	399.198	32,70	13.053,77	54,41	
2 S 04 100 83	Corpo btrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço -	m	68.000	0,000	0,000	0,000	697,88	0,00	0,00	
2 S 04 100 73	Corpo btrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço -	m	78.000	17.000	37.000	54.000	891,88	48.161,82	69,23	
2 S 04 100 54	Corpo btrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	230.000	36.000	103.000	139.000	1.473,69	204.842,91	60,43	
2 S 04 110 51	Corpo btrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes -	m	96.000	0,000	63.000	63.000	2.332,96	146.976,48	65,63	
2 S 04 101 53	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	und	12.000	2,000	4.000	6.000	2.413,48	14.480,88	80,00	
2 S 04 101 54	Boca btrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	und	20.000	4.000	12.000	16.000	3.454,13	55.266,08	90,00	
2 S 04 111 51	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	und	4.000	4.000	4.000	4.000	3.375,81	13.503,24	100,00	
2 S 04 200 59	Corpo btrc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	97.000	52.000	52.000	52.000	1.849,26	96.161,82	53,61	
2 S 04 200 63	Corpo btrc 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	52.000	0,000	0,000	0,000	2.148,81	0,00	0,00	
2 S 04 200 60	Corpo btrc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	23.000	0,000	0,000	0,000	2.850,08	0,00	0,00	
2 S 04 210 57	Corpo btrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20.000	20.000	20.000	20.000	5.759,30	115.186,00	100,00	
2 S 04 220 62	Corpo btrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	49.000	0,000	0,000	0,000	12.731,53	0,00	0,00	
2 S 04 201 51	Boca btrc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	und	12.000	4.000	4.000	4.000	11.061,64	44.246,56	33,33	
2 S 04 201 52	Boca btrc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	und	2.000	0,000	0,000	0,000	17.181,27	0,00	0,00	
2 S 04 211 65	Boca btrc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	und	2.000	2.000	2.000	2.000	43.404,46	86.808,92	100,00	
2 S 04 221 66	Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	und	2.000	0,000	0,000	0,000	61.270,95	0,00	0,00	
2 S 04 201 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	und	2.000	0,000	0,000	0,000	77.869,00	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.	tkm	275.930	0,000	0,000	0,000	0,69	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	364.726.900	10.196.785	112.418.165	122.614.950	0,54	5.506,26	66.212,07	
2 S 09 002 91	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	40.819.910	980.711	12.304.047	13.284.758	0,36	353,05	4.782,51	
2 S 09 001 05	Remoção de bueiros existentes	tkm	60.066.280	2.066.638	19.201.020	21.267.658	0,69	1.425,98	14.674,68	
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	266.020	32.070	115.090	147.160	89,52	2.870,90	13.173,76	
			Subtotal de Obras de Arte Correntes						942.468,12	34,24
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES										
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mouro coner. seção quadrada - AC/BC	m	46.479.420		36.822.000	36.822.000	33,17	0,00	1.221.385,74	79,22
S/ CÓDIGO	Remoção de cercas	m	47.221.900		36.822.000	36.822.000	9,48	0,00	349.072,56	77,98
			Subtotal de Obras complementares						1.570.458,30	78,94

Adelcio Batista Queiroz
Eng. Adelcio Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016

SUEF III
Fls. nº 07
Ass. *sl*

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA	
Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA		Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução:		938 dias consecutivos
Rodovia: MT-326		Data Assinatura:	19/08/2013		Prazo Restante:		94 dias corridos
Trecho: Cocalinho(Divisa MT-60)- Nova Nazaré		Publicação:	19/08/2013		Vr. Contratual PI:		R\$ 63.850.025,42
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI:		R\$ 27.780.183,14
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória		Edital:	C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo:		R\$ 0,00
Ordem Início Serviço: SUOT/OTLS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:	10/06/2014 a 30/09/2016		Vr. Contratual + T. Aditivo:		R\$ 63.850.025,42
Período Simples: 01/09/2016 a 30/09/2016		Período Acumulado:	10/06/2014 a 30/09/2016		Firma:		GUJAXE CONSTRUTORA LTDA.
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	% EXEC.
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR		
7.0 SINALIZAÇÃO							
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m2	13.123,200	0,000	0,000	14,77	0,00
4 S 06 121 01	form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	9.246,000	0,000	0,000	13,97	0,00
4 S 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	77,290	0,000	0,000	370,47	0,00
4 S 06 010 01	Defensa semi-moleável simples (form./ Impl.)	m	9.621,570	0,000	0,000	209,16	0,00
4 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-moleável simples	m	416,000	0,000	0,000	233,24	0,00
			Subtotal de Sinalização				0,00
8.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura	m2	2.164,035.540	0,000	0,000	1,82	0,00
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (1= 0,50m)	un	14.115,000	0,000	0,000	31,22	0,00
			Subtotal de Recuperação Ambiental				0,00
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						R\$	27.780.183,14
A DEBITAR DA MEDIÇÃO MEDIÇÃO ANTERIOR							26.197.733,56
TOTAL DESTA MEDIÇÃO							1.582.449,58
Local/Data: Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016		Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 1.582.449,58 (Um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).					
		 Eng. Adécio Batista Queiroz Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655					



CX. 429

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - S

Protocolo n.º: 570964/2016 Data: 11/11/2016 13:54
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: REAJUSTAMENTO
Resumo: DA 15 (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO C
ONTRATO 242/2013, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVI

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



17.000.904-4 44.90.92 137

not 52106157

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 429





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 938 dias consecutivos
Término Previsto: 03/01/2017
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Prazo Decorrido do Contrato: 844 dias
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 27.780.183,14
Saldo Contratual (PI) : R\$ 36.069.842,28
Valor Empenhado no Exercício:


Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engº Adécio Batista Queiróz
Portaria N° 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		MEDICÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO				SINFRA	
Obra: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré		Nº Contrato		242/2013/00/00-SETPU		OBS.	
Rodovia/Programa: MT-326		Data Assinatura		19/08/2013		REAJUSTAMENTO COM	
Trecho: Cocalinho (divisa MT-60) - Nova Nazaré		Publicação		19/08/2013		ÍNDICE DEFINITIVO	
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.		190.876/2013/SETPU			
Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória		Mês do IO		set/2012			
Ordem início serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Mês do II		set/2016			
Período Med: 01/09/2016 a 30/09/2016		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2016		FIRMA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDICÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDICÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR REVISIVEL (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.631.967,47	2.448.183,94	183.783,53	0,2710	49.805,33	
	TERRAPLENAGEM	19.494.297,47	19.494.297,47	0,00	0,2710	0,00	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.694.030,71	1.841.568,49	852.462,22	0,2516	214.479,49	
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO	189.743,95	0,00	189.743,95	0,7750	147.051,56	R = Valor da parcela de reajuste
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO	257.217,12	0,00	257.217,12	0,6341	163.101,37	IO = Índice de preço no mês da proposta
	DRENAGEM/OBRAS DE A. CORRENTES	942.468,12	843.225,36	99.242,76	0,2123	21.069,23	II = Índice de preço ao mês da medição
	OBRAS COMPLEMENTARES	1.570.458,30	1.570.458,30	0,00	0,1928	0,00	V = Valor a preços iniciais do contrato
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,2469	0,00	
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,3206	0,00	
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
		27.780.183,14	26.197.733,56	1.582.449,58	Total desta	595.506,98	MÊS/ANO → set/12
			Reajuste complementar da 3ª Med Provis (Set-15), em anexo			121.083,12	278,388
					Total Geral	716.590,10	303,861
		Área de cálculo				300,047	532,597
REAJ_TERRA	0,2710	(278.388-219.020)/219.020	REAJ_CONSERV_RODOVIÁRIA	0,1928	(274.347-229.996)/229.996	264,600	432,397
REAJ_PAV.ASFALT.	0,2516	(303.861-242.769)/242.769	REAJ_SINHHORIZ.	0,2469	(281.062-225.392)/225.392	233,131	282,638
REAJ_ASFALT DILUÍDO	0,7750	(532.597-300.047)/300.047	REAJ_SINVERT.	0,3206	(168.007-127.211)/127.211	229,996	274,347
REAJ_EMULSÕES	0,6341	(432.397-264.600)/264.600				225,392	281,062
REAJ_DRENAGEM	0,2123	(282.638-233.131)/233.131				127,211	168,007
Local/Data: Cocalinho/MT, 03 de Outubro de 2.016		716.590,10					
Importo o Líquido a Pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$:							

(Setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa reais e dez centavos).

 Eng. Adécio Batista Queiróz
 Portaria N.º 027/2016/SAOB/SINFRA
 CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655