

ex - 353



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SIN

Protocolo n.: 438687/2016 Data: 31/08/2016 15:32

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 12 (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 242/2013, REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEG - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



136.000.186-6 44.9051 151 706

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA
Caixas 353


16/09/16



MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilma Sra.
Eng.^a Paula Janayna Fenerich
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III
CUIABÁ/MT

Assunto: 12^a (Décima segunda) Medição Provisória
Ref. I.C. N.º. 242/2013



Através do presente, encaminho a V.S.^a a 12^a (Décima segunda) Medição Provisória, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT- 411 - Extensão: 35,246 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

12^a (Décima segunda) Medição Provisória Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 ✓

Cuiabá/MT, 01 de Julho de 2016

Atenciosamente

Eng.º Adélcio Batista Queiróz
Fiscal Port. N.º 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D - RNP 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 12ª (Décima segunda) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 938 dias consecutivos ✓
Término Previsto: 03/01/2017 ✓
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Prazo Decorrido do Contrato: 752 dias
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Termo Aditivo:
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42 ✓
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 21.766.740,99 ✓
Saldo Contratual (PI) : R\$ 42.083.284,43 ✓
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Julho de 2.016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engº Adélcio Batista Queiróz
Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Fiscalização:

Rodovia: MT-326

Trecho: Cocalinho (Div MT/GO) - Nova Nazaré

Sub-trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 km

FIRMA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2013

PUBLICAÇÃO D.O.E.: 19/08/2013

ORDEM DE SERVIÇO: 02/06/2014

Prazo: 938 dias corridos

Serviços: Serviços Preliminares e Terraplenagem

Desempenho relativo aos serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-326

Serviços Executados entre 01/06/16 a 30/06/16 - 12ª Medição Provisória

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações					
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. À Fiscalização	1,0				
7) Administração da Obra	0,9				
		0,8			

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produz. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = (NxP) / 10 = 0,70 Conceito: Bom
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,0	2,00	0	
5) Qualidade dos Serviços	1,0	3,00	3	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,9	
7) Administração da Obra	0,0	0,50	0	
TOTAL	4,5	10,00	7	

OBSERVAÇÕES:

Cocalinho/MT, 01 de Julho de 2.016

Engº Adécio Batista Queiróz
 Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
 CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO					SINFRA	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES			VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	% EXEC.	
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			VALOR ACUMULADO R\$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2 5 00 00 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,062	0,451	3 079,897,68	51,30	
2 5 00 00 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000		0,500	4,644,25	50,00	
2 5 00 00 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000		0,500	289,511,48	50,00	
2 5 00 00 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000		0,500	898,873,15	50,00	
2 5 00 00 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000		0,000	2,312,49	0,00	
Subtotal de Serviços Preliminares					R\$	2.176.428,54	
2.0 TERRAPLENAGEM								
2 5 01 00 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m2	1.823.358,520		1.254.426,650	0,32	401.416,52	
2 5 01 01 00	Desboscamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	und	2.282.000		1.906.000	32,13	61.239,78	
2 5 01 01 02	Desboscamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	und	564.000		471.000	80,28	37.811,88	
2 5 01 10 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 50 m	m3	306.573,490		200.412,900	1,66	332.685,41	
2 5 01 10 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 200 a 400m c/e	m3	51.726,330		0,000	5,94	0,00	
2 5 01 10 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 400 a 600m c/e	m3	169.347,150		164.101,385	6,39	1.048.607,85	
2 5 01 10 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 600 a 800m c/e	m3	388.698,720	74.829,999	147.693,28	6,82	510.340,59	
2 5 01 10 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 800 a 1000m c/e	m3	199.109,580		63.084,941	7,18	452.949,87	
2 5 01 10 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1200 a 1400m c/e	m3	182.840,860		182.839,79	7,95	1.483.576,34	
2 5 01 10 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1400 a 1600m c/e	m3	73.843,530		0,000	8,40	0,00	
2 5 01 10 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1600 a 1800m c/e	m3	446.083,820	76.639,808	127.331,008	8,42	645.307,18	
2 5 01 10 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 1800 a 2000m c/e	m3	431.500,630		112.040,68	9,05	1.013.968,17	
2 5 01 10 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 2000 a 3000m c/e	m3	432.785,910		330.653,365	10,30	3.405.729,65	
2 5 01 10 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dmt 3000 a 5000m c/e	m3	58.624,920		58.624,92	13,68	801.988,87	
2 5 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	2.051.501,400	39.700,942	1.039.267,452	2,81	111.559,64	
S/ CÓDIGO	compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	306.007,260	68.720,400	109.354,690	3,66	251.516,66	
Subtotal de Terraplenagem					R\$	15.928.673,37	
3.0 PAVIMENTAÇÃO								
2 5 02 110 00	Regularização do subleito	m2	481.189,790	30.360,000	113.269,02	0,73	22.162,80	
2 5 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	80.282,120	5.011,60	18.697,60	12,41	62.193,95	
Coccolinho/MT, 01 de Julho de 2.016								

Eng. Adécio Batista Queiroz
 Eng. Adécio Batista Queiroz
 Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
 CREA 01828/O-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO										SINFRA		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.	PRazo de Execução:				
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADO				PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	938 dias consecutivos	186 dias corridos
Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE ROBOVTA Rodovias: MT-326 Trecho: Cocailinho(divisa MT-60)- Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocailinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: 12ª (Décima segunda) Medição Provisória Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 Período Simples: 01/06/2016 a 30/06/2016													N.º Contrato: 242/2013/00/00-SETPU Data Assinatura: 19/08/2013 Publicação: 19/08/2013 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU Edital: CP. n.º 014/2013 Termo Aditivo: Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/06/2016 Fimao: GUJAXE CONSTRUTORA LTDA.	
2 5 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	81.690,800	12.956,76	0,00	12.956,76	12.41	160.793,39	160.793,39	15,86				
2 5 02 300 00	Imprimação	m2	425.486,740	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00				
2 5 02 501 51	Treatamento superficial duplo c/ emulsão bc	m2	425.486,740	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00				
M103	Asfalto diluído CM-30	†	510,580	0,00	0,00	0,00	2.467,54	0,00	0,00	0,00				
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	†	1.276,460	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	†	510,580	0,00	0,00	0,00	341,49	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	†	1.276,460	0,00	0,00	0,00	341,49	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	tkm	5.871.696,700	300.246,96	938.622,38	300.246,96	0,69	207.170,40	854.819,84	21,10				
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base	tkm	5.469.431,840	618.659,38	0,00	618.659,38	0,69	426.874,96	426.874,96	11,31				
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. (brita p/ TSD	tkm	1.709.785,270	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	264.482,560	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	198.361,920	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00				
4.0	DRENAGEM						Subtotal de PavimentaçãoR\$	1.841.568,49	11,32				
2 5 04 401 54	Valeta prof.aterro c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	37.753,030	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal reatng.- DAR 02	m	2.238,780	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - dad 02 - AC/BC	m	4.453,780	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 942 51	Entrada d'água - eda 01 - AC/BC	und	725,000	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 942 52	Entrada d'água - eda 02 - AC/BC	und	9,000	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	325,000	0,00	0,00	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00				
2 5 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	und	409,000	0,00	0,00	0,00	948,95	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CI/M	tkm	196.566,220	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CI/M	tkm	7.425,290	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00				
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CI/M	tkm	61.101,320	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00				
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES						Subtotal de DrenagemR\$	0,00	0,00				
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	1.712,390	84,41	245,41	84,41	6,15	519,12	2.028,39	19,26				

[Assinatura]
 Eng. Adécio Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
 CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

Cocailinho/MT, 01 de Julho de 2.016



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obrs:	IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE ROBOVITA	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:	938 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data Assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:	186 dias corridos
Trecho:	Cocalinho(divisa MT-60)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:	R\$ 63.850.025,42
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:	R\$ 21.766.740,99
Referência:	12ª (Décima segunda) Medição Provisória	Edital:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:	R\$ 0,00
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Período Acumulado:	10/06/2014 a 30/06/2016	Vr. Contratual + T. Aditivo:	R\$ 63.850.025,42
Período Simples:	01/06/2016 a 30/06/2016	Firma:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA.		

código	UNID.	DESCRIMINACAO	QUANTIDADES				VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.	
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADO				
2 S 03 940 01	m3	Reaterro e compactação	733,650	40,76	117,19	157,95	32,70	1.332,81	5.164,99	21,53
2 S 04 100 83	m	Corpo btrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço -	68,000		0,00	0,00	697,88	0,00	0,00	0,00
2 S 04 100 73	m	Corpo btrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço -	78,000		17,00	17,00	891,88	0,00	15.161,96	21,79
2 S 04 100 54	m	Corpo btrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes -	230,000	51,00	52,00	103,00	1.473,69	75.158,19	151.790,07	44,78
2 S 04 110 51	m	Corpo btrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes -	96,000		46,00	46,00	2.332,96	0,00	107.316,16	47,92
2 S 04 101 53	und	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	12,000		2,00	2,00	2.413,48	0,00	4.826,96	16,67
2 S 04 101 54	und	Boca btrc d=1,20m normal - ac/bc/pc	20,000	6,00	6,00	12,00	3.454,13	20.724,78	41.449,56	60,00
2 S 04 111 51	und	Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc	4,000		2,00	2,00	3.375,81	0,00	6.751,62	50,00
2 S 04 200 59	m	Corpo bssc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	97,000		52,00	52,00	1.849,26	0,00	96.161,52	53,61
2 S 04 200 63	m	Corpo bssc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	62,000		0,00	0,00	2.148,81	0,00	0,00	0,00
2 S 04 200 60	m	Corpo bssc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	23,000		0,00	0,00	2.850,08	0,00	0,00	0,00
2 S 04 210 57	m	Corpo btrcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	20,000		0,00	0,00	5.759,30	0,00	0,00	0,00
2 S 04 220 62	m	Corpo btrcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	49,000		0,00	0,00	12.731,53	0,00	0,00	0,00
2 S 04 201 51	und	Boca bssc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	12,000		4,00	4,00	11.061,64	0,00	44.246,56	33,33
2 S 04 201 52	und	Boca bssc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	2,000		0,00	0,00	17.181,27	0,00	0,00	0,00
2 S 04 211 65	und	Boca btrcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	2,000		0,00	0,00	43.404,46	0,00	0,00	0,00
2 S 04 221 62	und	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	2,000		0,00	0,00	61.270,95	0,00	0,00	0,00
2 S 04 221 66	und	Boca btrcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	2,000		0,00	0,00	77.869,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	275,930		0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 91	tkm	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav.	364.726,900	11.469,00	44.338,47	55.807,48	0,54	6.193,26	30.136,03	15,30
2 S 09 002 91	tkm	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. pavimentada	40.819,910	1.110,16	4.671,95	5.782,12	0,36	399,65	2.081,56	14,16
2 S 09 001 05	tkm	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	60.066,280	2.304,54	7.999,91	10.304,45	0,69	1.590,13	7.110,07	17,16
5 S 04 999 01	m	Remoção de bueiros existentes	266,020	70,78	22,46	93,24	89,52	6.336,22	8.346,84	35,05
			Subtotal de Obras de Arte Correntes						522.572,29	18,99
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES										
2 S 06 400 51	m	Cerca anome farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	46.479,420		30.422,00	30.422,00	33,17	0,00	1.009.097,74	65,45
S/ CÓDIGO	m	Remoção de cercas	47.221,900		30.422,00	30.422,00	9,48	0,00	288.400,56	64,42
			Subtotal de Obras complementares						1.297.498,30	65,22

Adelino
Engº Adélio Batista Queiróz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

Cocalinho/MT, 01 de Julho de 2.016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO						SINFRA	
Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 938 dias consecutivos					
Rodovia: MT-326		Data Assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 186 dias corridos					
Trecho: Cocalinho/divisa MT-GO - Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PT: R\$ 63.850.025,42					
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PT: R\$ 21.766.740,99					
Referência: 12ª (Décima segunda) Medição Provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00					
Ordem Início Serviço: SUOT/015/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo: 10/06/2014 a 30/06/2016		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42					
Período Simples: 01/06/2016 a 30/06/2016		Firma: SUAXE CONSTRUTORA LTDA.							
DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADES		VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$		VALOR ACUMULADO R\$		% EXEC.	
CÓDIGO	UNID.	CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$			
7.0 SINALIZAÇÃO									
4 5 06 100 21	m2	13.123.200		0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00
4 5 06 121 01	und	9.246.000		0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
4 5 06 200 02	m2	77.290		0,00	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00
4 5 06 010 01	m	9.621.870		0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00
4 5 06 010 02	m	416.000		0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00
				Subtotal de Sinalização		R\$		0,00	
8.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
2 5 05 102 00	m2	2.164.035.540		0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
2 5 05 120 01	un	14.115.000		0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00
				Subtotal de Recuperação Ambiental		R\$		0,00	
TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO								21.766.740,99	
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO MEDIÇÃO ANTERIOR								19.065.835,99	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO								2.700.905,00	
Local/Data: Cocalinho/MT, 01 de Julho de 2.016									
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em :								R\$ 2.700.905,00 (Dois milhões setecentos mil novecentos e cinco reais)	

Eng. Adílio Batista Queiroz
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



428

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 438697/2016 Data: 31/08/2016 15:33

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: DA 12 (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 242/2013, REFERENTE OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



NOB 54/06157

17.000.904.4 44.90.92 137

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA

Caixas 428



REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO


Ilma Sra.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich

M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III

CUIABÁ/MT

Assunto : 12ª (Décima segunda) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº. 242/2013



Através do presente, encaminho a V.Sª. o Reajustamento referente a 12ª (Décima segunda) Medição Provisória, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT-411 - Extensão: 35,246 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

12ª (Décima segunda) Medição Provisória Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Cuiabá/MT, 01 de Julho de 2016

Atenciosamente

Eng.º Adélcio Batista Queiroz

Fiscal Port. Nº 027/2016/SAOB/SINFRA

CREA 01828/D - RN 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 12ª (Décima segunda) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 938 dias consecutivos
Término Previsto: 03/01/2017
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Prazo Decorrido do Contrato: 752 dias
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42
Valor Termo Aditivo:
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 21.766.740,99
Saldo Contratual (PI) : R\$ 42.083.284,43
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Julho de 2.016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engº Adélcio Batista Queiróz

Portaria N° 027/2016/SAOB/SINFRA
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

