



Q 340

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFF

Protocolo n.: 403628/2016      Data: 15/08/2016 11:29

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: 11 (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 242/2013, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTO

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1



JG.000.186-6 44.90.51 151

039

cont


29/08/16



## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilma Sra.  
Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras  
CUIABÁ/MT

Assunto: 11ª (Décima primeira) Medição Provisória  
Ref. I.C. Nº. 242/2013



Através do presente, encaminho a V.S.ª a 11ª (Décima primeira) Medição Provisória, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT- 411 - Extensão: 35,246 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

11ª (Décima primeira) Medição Provisória ..... Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cuiabá/MT, 01 de Junho de 2016

Atenciosamente

Eng.º Adélcio Batista Queiróz  
Fiscal Port. Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D - RNP 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 11ª (Décima primeira) Medição Provisória  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 02/06/14  
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

**DADOS DO CONTRATO**

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 937 dias consecutivos  
Término Previsto: 24/12/2016  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Prazo Decorrido do Contrato: 730 dias  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42  
Valor Termo Aditivo:  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 19.065.835,99  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 44.784.189,43  
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Eng.º Adécio Batista Queiroz  
Portaria N° 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Fiscalização:

Rodovia: MT-326

Trecho: Cocalinho (Div MT/GO) - Nova Nazaré

Sub-trecho: Cocalinho - Entrº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 km

FIRMA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DATA DE ASSINATURA: 19/08/2013

PUBLICAÇÃO D.O.E.: 19/08/2013

ORDEM DE SERVIÇO: 10/06/2014


Prazo: 938 dias corridos

Serviços: Serviços Preliminares e Terraplenagem

Desempenho relativo aos serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-326

Serviços Executados entre 01/05/16 a 31/05/16 - 11ª Medição Provisória

## A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	1,0				
2) Pessoal	1,0				
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	1,0				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra		0,8			
Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016		 Engº. Adélio Batista Queiróz Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA CREA 01828/B - RNP 1204072655			

## B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produção NxP	
1) Equipamento	1,0	1,50	1,5	DESEMP. PARCIAL = (NxP) 10
2) Pessoal	1,0	1,50	1,5	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,8	9,1 / 10 = 0,91
5) Qualidade dos Serviços	1,0	3,00	3	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,9	Conceito: Bom
7) Administração da Obra	0,0	0,50	0	
<b>TOTAL</b>	<b>5,6</b>	<b>10,00</b>	<b>9,1</b>	

OBSERVAÇÕES:

Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016

Engª Paula Janayna Fenerich  
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III

## C) Visto do Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III

Engª Paula Janayna Fenerich  
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA				
Obra: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA MT-326		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 937 dias consecutivos						
Rodovia: Cocalinho (divis. MT-60) - Nova Nazaré		Data Assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 207 dias corridos						
Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Publicação: 19/08/2013		Vr. Contratual PI: R\$ 63.850.025,42						
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI: R\$ 19.065.835,99						
Referência: 11.ª (Décima primeira) Medição Provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00						
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/05/2014		Termo Aditivo: 02/06/2014 a 31/05/2016		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42						
Período Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016		Período Acumulado:		Firma: EUAXE CONSTRUTORA LTDA.						
código	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES NESTA MEDIÇÃO	QUANTIDADES MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
2 S 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1.000	0,089	0,362	0,451	3.079,897,68	273.129,30	1.389.192,61	45,11
2 S 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1.000		0,500	0,500	4.644,25	0,00	2.322,12	50,00
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1.000		0,500	0,500	289.511,48	0,00	144.746,03	50,00
2 S 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1.000		0,500	0,500	898.873,15	0,00	449.436,57	50,00
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1.000		0,000	0,000	2.312,49	0,00	0,00	0,00
							<b>Subtotal de Serviços Preliminares</b>	<b>.....R\$</b>	<b>1.985.697,33</b>	<b>46,45</b>
<b>2.0 TERRAPLENAGEM</b>										
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m2	1.823.358,520		1.254.426,680	1.254.426,680	0,32	0,00	401.416,52	68,80
2 S 01 010 00	Destrocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	und	2.282.000		1.906.000	1.906.000	32,13	0,00	61.239,78	83,52
2 S 01 012 00	Destrocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	und	564.000		471.000	471.000	80,28	0,00	37.811,88	83,51
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 50 m	m3	306.573,490		200.412,900	200.412,900	1,66	0,00	332.685,41	65,37
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 200 a 400m c/e	m3	51.726,330		0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 400 a 600m c/e	m3	169.347,150		164.101,385	164.101,385	6,39	0,00	1.048.607,85	96,90
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 600 a 800m c/e	m3	358.698,720		147.693,28	147.693,28	6,82	0,00	1.007.268,16	41,17
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 800 a 1000m c/e	m3	199.109,580		63.084,941	63.084,941	7,18	0,00	452.949,87	31,68
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1200 a 1400m c/e	m3	182.840,860		182.839,79	182.839,79	7,95	0,00	1.453.576,34	100,00
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1400 a 1600m c/e	m3	73.843,550		0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1600 a 1800m c/e	m3	446.083,820		127.331,008	127.331,008	8,42	0,00	1.072.127,08	28,54
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 1800 a 2000m c/e	m3	431.500,630		112.040,58	112.040,58	9,05	0,00	1.013.968,17	25,97
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 2000 a 3000m c/e	m3	432.785,910		330.653,37	330.653,365	10,30	0,00	3.405.729,65	76,40
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat dimt 3000 a 5000m c/e	m3	58.624,920		58.624,92	58.624,918	13,68	0,00	801.988,87	100,00
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	2.051.501,400		1.039.267,452	1.039.267,452	2,81	0,00	2.920.341,54	50,66
S/ CÓDIGO	compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	306.007,260		109.354,690	109.354,690	3,66	0,00	400.238,16	35,74
							<b>Subtotal de Terraplenagem</b>	<b>.....R\$</b>	<b>14.409.949,28</b>	<b>50,82</b>
<b>3.0 PAVIMENTAÇÃO</b>										
2 S 02 110 00	Regulização do subleito	m2	481.189,790		113.269,02	113.269,02	0,73	0,00	82.686,38	23,54
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m3	80.282,120		0,00	18.697,60	12,41	232.037,16	232.037,16	23,29
Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016										

*[Assinatura]*  
Eng. Adalício Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO										SINFRA			
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		IMPLANTATION E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA													
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES															
Obras:		Nº Contrato:		QUANTIDADES		MEDIÇÕES		VALOR DESTA		PREÇO UNITÁRIO		VALOR ACUMULADO		% EXEC.	
Rodovia:		Data Assinatura:		NESTA MEDIÇÃO		ANTERIOR		MEDIÇÃO R\$		R\$		R\$		R\$	
Trecho:		Publicação:		CONTRATO		MEDIÇÃO ACUMULADO		VALOR DESTA		R\$		R\$		R\$	
Sub-Trecho:		Processo Orig.:		CONTRATO		MEDIÇÃO ACUMULADO		VALOR DESTA		R\$		R\$		R\$	
Referência:		Edital:		CONTRATO		MEDIÇÃO ACUMULADO		VALOR DESTA		R\$		R\$		R\$	
Ordem Início Serviço:		Termo Aditivo:		CONTRATO		MEDIÇÃO ACUMULADO		VALOR DESTA		R\$		R\$		R\$	
Período Simples:		Período Acumulado:		CONTRATO		MEDIÇÃO ACUMULADO		VALOR DESTA		R\$		R\$		R\$	
código		DISCRIMINAÇÃO		UNID.		QUANTIDADES		MEDIÇÕES		PREÇO UNITÁRIO		VALOR ACUMULADO		% EXEC.	
2 S 02 200 01															
2 S 02 300 00															
2 S 02 501 51															
M103															
M105															
2 S 09 009 03															
2 S 09 009 05															
2 S 09 001 05															
2 S 09 001 05															
2 S 09 001 91															
2 S 09 002 91															
2 S 09 001 05															
4.0	DRENAGEM														
2 S 04 401 54															
2 S 04 910 53															
2 S 04 940 52															
2 S 04 941 52															
2 S 04 942 51															
2 S 04 942 52															
2 S 04 950 71															
2 S 04 950 72															
2 S 09 001 91															
2 S 09 002 91															
2 S 09 001 05															
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES														
2 S 04 001 00															
Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016															

*[Handwritten Signature]*  
Eng. Antônio Barista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01.828/D-MT - RNP 1204072655

Subtotal de Pavimentação .....R\$ 962.372,98

Subtotal de Drenagem .....R\$

245,41 6,15 1.509,27 14,33

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO										SINFRA			
Obras: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA MT-326		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 937 dias consecutivos		UNID.		QUANTIDADES		VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$		VALOR ACUMULADO R\$		% EXEC.	
Rodovia: Cocalinho/divisao MT-60- Nova Nazaré		Data Assinatura: 19/08/2013		Prazo Restante: 207 dias corridos		CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$		VALOR ACUMULADO R\$	
Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Publicação: 19/08/2013		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		m3		117,19		0,00		3.832,17		3.832,17	
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU		Edital: C.P. n.º 014/2013		m		17,00		0,00		0,00		0,00	
Referência: 11.ª (Décima primeira) Medição Provisória		Termo Aditivo: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Período Acumulado: 02/06/2014 a 31/05/2016		m		52,00		0,00		15.161,96		15.161,96	
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Período Acumulado: 01/05/2016 a 31/05/2016		DISCRIMINAÇÃO		m		46,00		0,00		76.631,88		76.631,88	
Período Simplex: 01/05/2016 a 31/05/2016		DISCRIMINAÇÃO		UND.		und		2,00		0,00		107.316,16		107.316,16	
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO		CONTRATO		und		6,00		0,00		4.826,96		4.826,96	
2 S 03 940 01		Reaterro e compactação		733.650		und		2,00		0,00		20.724,78		20.724,78	
2 S 04 100 83		Corpo btrc d=1,00m - ca-1, inclusive berço -		68.000		m		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 100 73		Corpo btrc d=1,00m - ca-2, inclusive berço -		78.000		m		17,00		0,00		15.161,96		15.161,96	
2 S 04 100 54		Corpo btrc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes -		230.000		m		52,00		0,00		76.631,88		76.631,88	
2 S 04 110 51		Corpo btrc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes -		96.000		m		46,00		0,00		107.316,16		107.316,16	
2 S 04 101 53		Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc		12.000		und		2,00		0,00		4.826,96		4.826,96	
2 S 04 101 54		Boca btrc d=1,20m normal - ac/bc/pc		20.000		und		6,00		0,00		20.724,78		20.724,78	
2 S 04 111 51		Boca btrc d=1,00m normal - ac/bc/pc		4.000		und		2,00		0,00		6.751,62		6.751,62	
2 S 04 200 59		Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc		97.000		m		52,00		0,00		96.161,52		96.161,52	
2 S 04 200 63		Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc		62.000		m		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 200 60		Corpo bsc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc		23.000		m		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 210 57		Corpo btrc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc		20.000		m		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 220 62		Corpo btrc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc		49.000		m		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 201 51		Boca bsc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc		12.000		und		4,00		0,00		44.246,56		44.246,56	
2 S 04 201 52		Boca bsc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc		2.000		und		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 211 65		Boca btrc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc		2.000		und		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 221 62		Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc		2.000		und		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 04 221 66		Boca btrc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc		2.000		und		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 09 001 05		Transporte local em rodov. não pav. (const.)		275.930		tkm		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 S 09 001 91		Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.		364.726.900		tkm		44.338,47		0,00		23.942,77		23.942,77	
2 S 09 002 91		Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. pavimentada		40.819.910		tkm		4.671,95		0,00		1.681,90		1.681,90	
2 S 09 001 05		Transporte local em rodov. não pav. (const.)		60.066.280		tkm		7.999,91		0,00		5.519,94		5.519,94	
5 S 04 999 01		Remoção de bueiros existentes		266.020		m		22,46		0,00		2.010,61		2.010,61	
6.0		OBRAS COMPLEMENTARES						Subtotal de Obras de Arte Correntes				410.318,10		410.318,10	
2 S 06 400 51		Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC		46.479.420		m		16.822,00		13.600,00		557.985,74		1.009.097,74	
S/ CÓDIGO		Remoção de cercas		47.221.900		m		16.822,00		13.600,00		159.472,56		288.400,56	
Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016								Subtotal de Obras complementares				1.297.498,30		65,22	

Eng. Adalberto Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SACB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		RESUMO DE MEDIÇÃO					SINFRA			
<b>Obras:</b> IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIA <b>Rodovia:</b> MT-326 <b>Trecho:</b> Cocalinho/divisao MT-60)- Nova Nazaré <b>Sub-Trecho:</b> Cocalinho (Div. MT-60) - Ent.MT-411 - Segmento 2 <b>Referência:</b> 11.ª (Décima primeira) Medição Provisória <b>Ordem Início Serviço:</b> SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 <b>Período Simples:</b> 01/05/2016 a 31/05/2016		<b>Nº Contrato:</b> 242/2013/00/00-SETPU <b>Data Assinatura:</b> 19/08/2013 <b>Publicação:</b> 19/08/2013 <b>Processo Orig.:</b> 190.876/2013/SETPU <b>Edital:</b> C.P. n.º 014/2013 <b>Termo Aditivo:</b> <b>Período Acumulado:</b> 02/06/2014 a 31/05/2016		<b>Prazo de Execução:</b> 937 dias consecutivos <b>Prazo Restante:</b> 207 dias corridos <b>Vr. Contratual PI:</b> R\$ 63.850.025,42 <b>Vr. Acum. Medido PI:</b> R\$ 19.065.835,99 <b>Vr. Termo Aditivo:</b> R\$ 0,00 <b>Vr. Contratual + T. Aditivo:</b> R\$ 63.850.025,42 <b>Firma:</b> GUAXE CONSTRUTORA LTDA.						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADES	MEDIÇÃO ANTERIOR	MÉDIO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR DESTA MEDIÇÃO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXEC.
				NESTA MEDIÇÃO						
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>										
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m2	13.123,200	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00
4 S 06 121 01	form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	9.246,000	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Form. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	77,290	0,00	0,00	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m	9.621,570	0,00	0,00	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples	m	416,000	0,00	0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00
								Subtotal de Sinalização	0,00	0,00
<b>8.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>										
2 S 05 102 00	Hidrosseadura	m2	2.164,035,540	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	0,00	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00
								Subtotal de Recuperação Ambiental	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>									19.065.835,99	29,86
<b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO MEDIÇÃO ANTERIOR</b>									16.785.243,68	
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>									2.280.592,31	
<b>Local/Data:</b> Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016										
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : <b>R\$ 2.280.592,31</b> (Dois milhões duzentos e oitenta mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos).										

*[Assinatura]*  
Eng. Adécio Batista Queiroz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



Q 429

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 403630/2016      Data: 15/08/2016 11:30  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

---

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
 Assunto: REAJUSTAMENTO  
 Resumo: DA 11 (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO  
 CONTRATO 242/2013, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVI

---

Setor Origem: PROTOCOLO  
 Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

---

Volume: 1 de 1



0 000078 295308

17.000.904-4    44.9092    137  
 nob 32/06/17

Arquivado na
Contabilidade/SINFRA
Caixas 429





## REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilma Sra.


Eng.ª Paula Janayna Fenerich

M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III

CUIABÁ/MT

Assunto : 11ª (Décima primeira) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº. 242/2013



Através do presente, encaminho a V.Sª. o **Reajustamento referente a 11ª (Décima primeira) Medição Provisória**, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na **Rodovia: MT-326 - Trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Subtrecho: Cocalinho - Ent.º MT- 411 - Extensão: 35,246 Km**, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

11ª (Décima primeira) Medição Provisória ..... Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cuiabá/MT, 01 de Junho de 2016

Atenciosamente

  
Eng.º Adécio Batista Queiroz  
Fiscal Port. Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D - RN 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 11ª (Décima primeira) Medição Provisória  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/nº 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 02/06/14  
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

**DADOS DO CONTRATO**

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 937 dias consecutivos  
Término Previsto: 24/12/2016  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Prazo Decorrido do Contrato: 730 dias  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42  
Valor Termo Aditivo:  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 19.065.835,99  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 44.784.189,43  
Valor Empenhado no Exercício:

**SUBSTITUÍDO**

Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Eng. Adécio Batista Queiróz

Portaria Nº 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 11ª (Décima primeira) Medição Provisória  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14  
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/nº 015/2015 - 04/05/2015

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 938 dias consecutivos  
Término Previsto: 03/01/2017  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Prazo Decorrido do Contrato: 722 dias  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.850.025,42  
Valor Termo Aditivo:  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 63.850.025,42  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 19.065.835,99  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 44.784.189,43  
Valor Empenhado no Exercício:

Cocalinho/MT, 01 de Junho de 2.016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Eng.º Adécio Batista Queiroz  
Portaria N.º 027/2016/SAOB/SINFRA  
CREA 01828/D-MT - RNP 1204072655

