

PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo Nº
SINFRA-PRO-2022/04331

Data de abertura	11/04/2022
-------------------------	------------

OBJETO
Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 47 ^a (Quadragésima Sétima) Medição Provisória, de Obras e Serviços de Pavimentação na MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022.

ARQUIVADO
CX _____ / _____ /20____



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 11/04/2022 às 14:09:11.
Documento Nº: 1530444-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530444-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA-PRO-2022/04331/01



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória, de Obras e Serviços de Pavimentação na MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022.

Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 11/04/2022 às 14:09:01.
Documento Nº: 1530440-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530440-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202206400A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **47ª medição provisória**
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 47ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de março de 2.022.

47ª medição provisória..... Período 01/03/2.022 a 31/03/2.022

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

Atenciosamente,

**PAULA JANAYNA
FENERICH:03292
748135**

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:36:31 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022
às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 47ª medição provisória
Período: 01/03/2.022 a 31/03/2.022
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 2.186 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.297 dias
Término Previsto: 31/05/2022
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 68.927.326,54
Saldo Contratual (PI) : R\$ 4.709.729,21

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:38:59 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2
Extensão: 35,246 km
Firma: Guaxe Construtora Ltda
Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data de Aprovação: 19/08/2013
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020
Prazo (execução): 2.186 dias consecutivos
Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **47ª medição provisória**
Serviços Executados entre **01/03/2.022** a **31/03/2.022**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico		0,89			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produz. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,95}{10} = 0,89$ <p>Conceito: Bom</p>
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,89	2,00	1,78	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

<p>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</p> <p>Engª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA RNP 1212675207</p>	<p>Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:40:11 -04'00'</p>	<p>WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172</p> <p>Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 14:34:31 -03'00'</p> <p>Engenho Projeto e Construções Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO</p>
---	--	--



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>

Código		Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
1.0		Serviços preliminares								
2 S 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,013	0,981	0,994	3.079.897,68	3.061.568,84	99,40%	
2 S 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000	0,200	0,500	0,700	4.644,25	3.250,97	70,00%	
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000	0,200	0,500	0,700	289.511,48	202.648,33	70,00%	
2 S 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000	0,200	0,500	0,700	898.873,15	629.211,20	70,00%	
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000	-	-	-	2.312,49	-	0,00%	
Subtotal de Serviços preliminares								3.896.679,34	91,15%	
2.0		Terraplenagem								
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520		1.823.356,100	1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00%	
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%	
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	564,000	80,28	45.277,92	100,00%	
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	335.872,692		335.872,692	335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%	
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	56.661,075		56.661,075	56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%	
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	185.545,306		185.533,270	185.533,270	6,39	1.185.557,59	99,99%	
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	393.009,013		393.004,164	393.004,164	6,82	2.680.288,39	100,00%	
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	218.147,944		218.147,944	218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%	
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815		200.328,815	200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%	
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817		80.906,817	80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%	
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021		488.740,021	488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%	
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603		472.774,603	472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%	
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812		474.182,812	474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%	
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	332.615,937		332.589,596	332.589,596	13,68	4.549.825,67	99,99%	
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.548,621		2.040.534,528	2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00%	
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.571,505		383.571,207	383.571,207	3,66	1.403.870,61	100,00%	
Subtotal de Terraplenagem								34.266.049,89	100,00%	

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:25:11 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.



PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:40:42 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
4251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:34:59 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA: P202222328A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos			
Rodovia:	MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013			Prazo Restante: 61 dias consecutivos			
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013			Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67			
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU			Vr. Acum. Medido PI: R\$ 68.927.326,54			
Referência:	47ª medição provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013			Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08			
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:			Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75			
Período Simples:	01/03/2.022 a 31/03/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/03/2.022			Firma: Guaxe Construtora Ltda			
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
3.0	Pavimentação								
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	614.927,196		608.809,700	608.809,700	0,73	444.431,08	99,01%
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	99.758,343		99.758,283	99.758,283	12,41	1.238.000,29	100,00%
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	102.106,887		102.106,846	102.106,846	12,41	1.267.145,95	100,00%
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	465.237,092		431.756,280	431.756,280	0,28	120.891,75	92,80%
5 S 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m² - sem mat. betuminoso)	m²	420.800,350		420.800,350	420.800,350	0,43	180.944,15	100,00%
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	428.530,609		428.530,600	428.530,600	2,90	1.242.738,74	100,00%
M103	Asfalto diluído CM-30	t	558,263		518,086	518,086	2.256,44	1.231.270,83	92,80%
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583		1.285,582	1.285,582	1.244,47	1.661.335,87	100,00%
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,263		518,086	518,086	341,49	176.921,18	92,80%
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583		1.285,582	1.285,582	341,49	439.013,39	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	7.967.062,742		7.823.264,972	7.823.264,972	0,69	5.398.052,83	98,20%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	t.km	8.848.072,218		8.072.290,698	8.072.290,698	0,69	5.569.880,58	91,23%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (brita / areia)	t.km	1.787.939,293		1.787.939,069	1.787.939,069	0,54	965.487,09	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	266.374,617		266.374,583	266.374,583	0,36	95.894,84	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	200.214,386		200.214,386	200.214,386	0,69	138.147,92	100,00%
Subtotal de Pavimentação								20.170.156,49	96,98%
4.0	Drenagem								
2 S 04 401 54	Valea prot.aterro c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000		-	-	96,89	-	0,00%
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	39.362,750	4.000,000	22.578,200	26.578,200	32,40	861.133,68	67,52%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	2.238,780		721,030	721,030	91,28	65.815,61	32,21%
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780		-	-	191,52	-	0,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000		123,000	123,000	47,15	5.799,45	16,97%
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000		-	-	56,38	-	0,00%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000		111,000	111,000	291,44	32.349,84	34,15%
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000		-	-	948,95	-	0,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	213.794,364		206.870,938	206.870,938	0,54	111.710,30	96,76%

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.
PAULO DUTRA:0386
8345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:27:44 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Recursos Federais do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VANCEIA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Empresarial, ou=21684496000139, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:41:28 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:35:24 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:		2.186 dias consecutivos			
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:		61 dias consecutivos			
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:		R\$ 63.622.854,67			
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:		R\$ 68.927.326,54			
Referência:	47ª medição provisória	Edital:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:		R\$ 10.014.201,08			
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:		R\$ 73.637.055,75			
Período Simples:	01/03/2.022 a 31/03/2.022	Período Acumulado:	10/06/2014 a 31/03/2.022	Firma:		Guaxe Construtora Ltda			
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	7.682,531		7.388,717	7.388,717	0,36	2.659,93	96,18%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	64.563,009	4.353,804	50.134,524	54.488,328	0,69	37.596,94	84,40%
Subtotal de Drenagem							1.117.065,75	32,59%	
5.0	Obras de arte correntes								
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	1.561,788		1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	100,00%
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	733,524		733,524	733,524	32,70	23.986,23	100,00%
2 S 04 100 83	Corpo bstc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000		33,000	33,000	697,88	23.030,04	100,00%
2 S 04 100 73	Corpo bstc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000		71,000	71,000	891,88	63.323,48	100,00%
2 S 04 100 54	Corpo bstc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000		178,000	178,000	1.473,69	262.316,82	100,00%
2 S 04 110 51	Corpo bdcc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	63,000		63,000	63,000	2.332,96	146.976,48	100,00%
2 S 04 101 53	Boca bstc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	12,000	2.413,48	28.961,76	100,00%
2 S 04 101 54	Boca bstc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	20,000	3.454,13	69.082,60	100,00%
2 S 04 111 51	Boca bdcc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	4,000		4,000	4,000	3.375,81	13.503,24	100,00%
2 S 04 200 59	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000		91,000	91,000	1.849,26	168.282,66	100,00%
2 S 04 200 63	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000		55,000	55,000	2.148,81	118.184,55	100,00%
2 S 04 200 60	Corpo bscc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000		17,000	17,000	2.850,08	48.451,36	100,00%
2 S 04 210 57	Corpo bdcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	20,000	5.759,30	115.186,00	100,00%
2 S 04 220 62	Corpo btcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000		37,000	37,000	12.731,53	471.066,61	100,00%
2 S 04 201 51	Boca bscc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	12,000	11.061,64	132.739,68	100,00%
2 S 04 201 52	Boca bscc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	17.181,27	34.362,54	100,00%
2 S 04 211 65	Boca bdcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	43.404,46	86.808,92	100,00%
2 S 04 221 62	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	61.270,95	122.541,90	100,00%
2 S 04 221 66	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	77.869,00	155.738,00	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	275,930	0,69	190,39	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	319.444,276		319.444,276	319.444,276	0,54	172.499,90	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	35.601,851		35.601,851	35.601,851	0,36	12.816,66	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	52.533,009		52.533,009	52.533,009	0,69	36.247,77	100,00%

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

ANDRE PAULO DUTRA:038
68345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:28:05 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
RNP 121.267.520-7

PAULA JANAYNA FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Recurso Federal do Brasil - RF5, ou=RF5 e CPF A3, ou=VALID, ou=AR, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135, ou=Presencial, ou=2168449800129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:43:23 -04'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Wewerson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224
251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:35:44 -03'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A

Código		Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
5 S 04 999 01		Remoção de bueiros existentes	m	266,020		266,020	266,020	89,52	23.814,11	100,00%
Subtotal de Obras de arte correntes								2.339.716,69	100,00%	
6.0	Obras complementares									
s/c		Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira	m	45.646,350		44.866,350	44.866,350	24,20	1.085.765,67	98,29%
s/c		Remoção de cercas	m	45.646,350		44.866,350	44.866,350	9,48	425.332,99	98,29%
2 S 09 001 90		Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	23.795,791		23.795,791	23.795,791	0,51	12.135,85	100,00%
2 S 09 002 90		Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	3.680,913		3.680,913	3.680,913	0,36	1.325,12	100,00%
2 S 09 001 40		Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	5.711,069		5.711,069	5.711,069	0,73	4.169,08	100,00%
Subtotal de Obras complementares								1.528.728,71	98,31	
7.0	Sinalização									
4 S 06 100 21		Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200	9.106,900	4.016,250	13.123,150	14,77	193.828,92	100,00%
4 S 06 121 01		Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000	9.246,000	-	9.246,000	13,97	129.166,62	100,00%
4 S 06 200 02		Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290	76,040	-	76,040	370,47	28.170,53	98,38%
4 S 06 010 01		Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	m	9.621,570	4.132,000	-	4.132,000	209,16	864.249,12	42,95%
4 S 06 010 02		Ancoragem defesa semi-maleável simples	m	416,000	208,000	-	208,000	233,24	48.513,92	50,00%
Subtotal de Sinalização								1.263.929,11	51,36	
8.0	Recuperação ambiental \ proteção faunística									
2 S 05 102 00		Hidrossemeadura	m²	2.164.035,540		2.152.646,870	2.152.646,870	1,82	3.917.817,30	99,47%
2 S 05 120 01		Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000		13.683,000	13.683,000	31,22	427.183,26	96,94%
s/c - 1		Cerca direcionadora de fauna	m	1.400,000		-	-	59,33	-	0,00%
s/c - 2		Chumbador para concreto	un	484,000		-	-	11,37	-	0,00%
s/c - 3		Passarela de madeira	m²	50,000		-	-	132,30	-	0,00%
s/c - 4		Mão francesa metálica	un	115,000		-	-	159,24	-	0,00%
2 S 03 327 50		Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC	m³	0,300		-	-	397,52	-	0,00%
1 A 01 580 01		Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	2,033		-	-	10,12	-	0,00%
1 A 01 580 02		Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg	3,258		-	-	9,89	-	0,00%

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2

ANDRE PAULO DUTRA:0386345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386345981
Dados: 2022.04.08 10:28:25 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:44:47 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:37:49 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III			RESUMO DE MEDIÇÃO						
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos			
Rodovia:	MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013			Prazo Restante: 61 dias consecutivos			
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013			Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67			
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU			Vr. Acum. Medido PI: R\$ 68.927.326,54			
Referência:	47ª medição provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013			Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08			
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:			Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75			
Período Simples:	01/03/2.022 a 31/03/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 31/03/2.022			Firma: Guaxe Construtora Ltda			
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
2 5 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		-	72,98	-	0,00%	
4 5 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		-	370,47	-	0,00%	
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		-	0,54	-	0,00%	
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552,309		-	0,36	-	0,00%	
2 5 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		-	0,69	-	0,00%	
2 5 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		-	0,51	-	0,00%	
2 5 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,526		-	0,36	-	0,00%	
2 5 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		-	0,73	-	0,00%	
Subtotal de Recuperação ambiental							4.345.000,56	96,29%	
Total acumulado desta medição							68.927.326,54	93,60	
À deduzir da medição medição anterior							67.310.241,79	91,41	
Total líquido desta medição							1.617.084,75	2,20	
Local/Data: Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.									

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 1.617.084,75 (Um milhão, seiscentos e dezessete mil, oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ANDRE PAULO DUTRA
:03868
345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:28:45 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:45:23 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:38:22 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202222328A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO										
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual R\$ 63.622.854,67			Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08			Total geral R\$ 73.637.055,75	
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia			Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 73.637.055,75			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado					
367689/2014	1ª Medição	10/06/14 a 30/06/14	21	2.165	324.656,00	324.656,00	24.349,19	24.349,19	349.005,19	73.312.399,75		
	Paralisação	01/07/14 a 31/07/15	396	1.769	-	324.656,00	-	24.349,19	-	72.987.743,75		
548368/2015	2ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	1.738	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39	72.293.175,05		
548389/2015	3ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	1.708	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59	71.108.411,42		
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15 a 30/09/15				268.231,08	121.083,12	419.167,96	121.083,12	71.108.411,42		
624048/2015	4ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	31	1.677	3.530.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90	67.578.267,17		
653103/2015	5ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	1.647	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40	64.565.145,43		
94637/2016	6ª Medição	01/12/15 a 31/12/15	31	1.616	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22	64.344.791,66		
94639/2016	7ª Medição	01/01/16 a 31/01/16	31	1.585	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76	64.062.500,99		
213634/2016	8ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	1.556	2.002.336,01	11.576.890,77	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87	62.060.164,98		
339970/2016	9ª Medição	01/03/16 a 31/03/16	31	1.525	3.701.356,05	15.278.246,82	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18	58.358.808,93		
339983/2016	10ª Medição	01/04/16 a 30/04/16	30	1.495	1.506.996,86	16.785.243,68	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14	56.851.812,07		
403628/2016	11ª Medição	01/05/16 a 31/05/16	31	1.464	2.280.592,31	19.065.835,99	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67	54.571.219,76		
438687/2016	12ª Medição	01/06/16 a 30/06/16	30	1.434	2.700.905,00	21.766.740,99	578.010,85	4.582.704,29	3.278.915,85	51.870.314,76		
510715/2016	13ª Medição	01/07/16 a 31/07/16	31	1.403	2.025.311,15	23.792.052,14	427.571,36	5.010.275,65	2.452.882,51	49.845.003,61		
510727/2016	14ª Medição	01/08/16 a 31/08/16	31	1.372	2.405.681,42	26.197.733,56	534.333,49	5.544.609,14	2.940.014,91	47.439.322,19		
570961/2016	15ª Medição	01/09/16 a 30/09/16	30	1.342	1.582.449,58	27.780.183,14	595.506,98	6.140.116,12	2.177.956,56	45.856.872,61		
624749/2016	16ª Medição	01/10/16 a 31/10/16	31	1.311	2.320.045,27	30.100.228,41	692.306,87	6.832.422,99	3.012.352,14	43.536.827,34		
339209/2017	17ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	1.281	22.400,00	30.122.628,41	6.070,40	6.838.493,39	28.470,40	43.514.427,34		
339200/2017	18ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	1.250	19.200,00	30.141.828,41	5.203,20	6.843.696,59	24.403,20	43.495.227,34		
339192/2017	19ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	1.219	8.000,00	30.149.828,41	2.168,00	6.845.864,59	10.168,00	43.487.227,34		
339185/2017	20ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	1.191	1.291.971,71	31.441.800,12	350.124,32	7.195.988,91	1.642.096,03	42.195.255,63		
339179/2017	21ª Medição	01/03/17 a 31/03/17	31	1.160	1.416.378,71	32.858.178,83	383.838,62	7.579.827,53	1.800.217,33	40.778.876,92		
372973/2017	22ª Medição	01/04/17 a 30/04/17	30	1.130	5.180.311,00	38.038.489,83	1.370.830,29	8.950.657,82	6.551.141,29	35.598.565,92		

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.08 10:29:07 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.08 10:29:07 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:46:04 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:46:04 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:38:47 -03'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:38:47 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202222328A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO										
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual R\$ 63.622.854,67			Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08			Total geral R\$ 73.637.055,75	
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia			Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 73.637.055,75			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado					
492588/2017	23ª Medição	01/05/17 a 31/05/17	31	1.099	801.837,37	38.840.327,20	202.558,63	9.153.216,45	1.004.396,00	34.796.728,55		
505284/2017	24ª Medição	01/06/17 a 30/06/17	30	1.069	559.215,25	39.399.542,45	141.585,32	9.294.801,77	700.800,57	34.237.513,30		
523418/2017	25ª Medição	01/07/17 a 31/07/17	31	1.038	2.575.653,39	41.975.195,84	675.078,67	9.969.880,44	3.250.732,06	31.661.859,91		
556679/2017	26ª Medição	01/08/17 a 31/08/17	31	1.007	6.001.293,41	47.976.489,25	1.771.463,05	11.741.343,49	7.772.756,46	25.660.566,50		
30913/2018	27ª Medição	01/09/17 a 30/09/17	30	977	126.271,87	48.102.761,12	30.040,07	11.771.383,56	156.311,94	25.534.294,63		
30917/2018	28ª Medição	01/10/17 a 31/12/17	92	885	-	48.102.761,12	-	11.771.383,56	-	25.534.294,63		
	Período s/ medições	01/01/18 a 05/09/18	247	638						25.534.294,63		
	Paralisação	06/09/18 a 31/08/20	0	638	-	48.102.761,12	-	11.771.383,56	-	25.534.294,63		
369669/2020	29ª Medição	01/09/20 a 30/09/20	30	608	147.061,66	48.249.822,78	72.633,74	11.844.017,30	219.695,40	25.387.232,97		
441857/2020	30ª Medição	01/10/20 a 31/10/20	31	577	220.340,58	48.470.163,36	160.023,18	12.004.040,48	380.363,76	25.166.892,39		
467155/2020	31ª Medição	01/11/20 a 30/11/20	30	547	327.168,03	48.797.331,39	221.713,82	12.225.754,30	548.881,85	24.839.724,36		
6465/2021	32ª Medição	01/12/20 a 31/12/20	31	516	505.312,13	49.302.643,52	305.957,20	12.531.711,50	811.269,33	24.334.412,23		
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21 a 31/01/21	31	485	53.306,78	49.355.950,30	21.738,50	12.553.450,00	75.045,28	24.281.105,45		
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21 a 28/02/21	28	457	30.722,44	49.386.672,74	12.528,61	12.565.978,61	43.251,05	24.250.383,01		
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21 a 31/03/21	31	426	345.918,23	49.732.590,97	168.736,93	12.734.715,54	514.655,16	23.904.464,78		
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21 a 30/04/21	30	396	260.030,25	49.992.621,22	176.035,75	12.910.751,29	436.066,00	23.644.434,53		
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21 a 31/05/21	31	365	7.051,80	49.999.673,02	3.557,63	12.914.308,92	10.609,43	23.637.382,73		
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21 a 30/06/21	30	335	373.278,13	50.372.951,15	243.052,14	13.157.361,06	616.330,27	23.264.104,60		
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21 a 31/07/21	31	304	1.897.333,96	52.270.285,11	1.013.458,32	14.170.819,38	2.910.792,28	21.366.770,64		
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21 a 31/08/21	31	273	463.631,03	52.733.916,14	393.857,66	14.564.677,04	857.488,69	20.903.139,61		
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21 a 30/09/21	30	243	475.748,68	53.209.664,82	761.038,23	15.325.715,27	1.236.786,91	20.427.390,93		
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21 a 31/10/21	31	212	4.038.039,41	57.247.704,23	3.158.583,92	18.484.299,19	7.196.623,33	16.389.351,52		
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21 a 30/11/21	30	182	4.045.607,15	61.293.311,38	3.051.687,11	21.535.986,30	7.097.294,26	12.343.744,37		
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21 a 31/12/21	31	151	3.831.709,55	65.125.020,93	3.216.803,58	24.752.789,88	7.048.513,13	8.512.034,82		

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

ANDRE PAULO DUTRA:038
68345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683459
Dados: 2022.04.08 10:29:29 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: cn=PAULA JANAYNA FENERICH, ou=PAULO, ou=AR VARZEA GRANDE, ou=Presencial, ou=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=RS, ou=BR

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:39:13 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES						CONTROLE FINANCEIRO						
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08		Total geral R\$ 73.637.055,75				
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020			
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I.			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		R\$ 73.637.055,75			
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22 a 31/01/22	31	120	704.450,01	65.829.470,94	616.927,28	25.369.717,16	1.321.377,29	7.807.584,81		
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22 a 28/02/22	28	92	1.546.268,18	67.375.739,12	1.041.789,26	26.411.506,42	2.588.057,44	6.261.316,63		
	47ª Medição	01/03/22 a 31/03/22	31	61	1.617.084,75	68.992.823,87	955.804,04	27.367.310,46	2.572.888,79	4.644.231,88		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:
038683
45981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:30:35 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:
:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:47:11 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:
61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:39:48 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO




SINFRA:CAP202222328A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT-326
Trecho: COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ
Sub-Trecho: COCALINHO (Div. MT/GO) - ENTRº MT-411 - Segmento 2
Extensão: 35,246 Km



SERVIÇOS	ATACADO		CONCLUÍDO		QUILOMETRAGEM															Atacado (%)		Concluído (%)	
	0,00	0,70	6,04	7,86	10,86	13,86	19,00	25,46	30,24	34,66	34,92	35,246	3825+5,914										
ESTAQUEAMENTO	2062	2097	2364	2455	2605	2755	3012	3335	3574	3795	3808	3825+5,914	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
TERRAPLENAGEM	[Progress bar]												100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
SUB-BASE	[Progress bar]												100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
BASE	[Progress bar]												100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
IMPRIMAÇÃO	[Progress bar]												92,80%	92,80%	100,00%	100,00%							
REVESTIMENTO BETUMINOSO (TSD)	[Progress bar]												100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
DRENAGEM/OBRAS DE ARTE CORRENTES	[Progress bar]												66,29%	66,29%	66,29%	66,29%							
OBRAS COMPLEMENTARES	[Progress bar]												98,31	98,31	98,31	98,31							
SINALIZAÇÃO	[Progress bar]												0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL/PROT. FAUNA	[Progress bar]												96,29%	96,29%	96,29%	96,29%							

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345
981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
C...utora Ltda.

Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:31:02
-04'00"

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:47:40 -04'00"

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:6122
4251172

Assinado de forma digital por
WEVERSON ALVES
DA
SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08
14:41:09 -03'00"

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar/?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		Planilha para cálculo de: Instalações de canteiro e acampamento			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: 47ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020					
Descrição	un	Preço unitário	Consumo	Valor total		
1 - Instalação do canteiro de obras e alojamentos						
A) Área Administrativa/Oficina						
→ Construções civis	vb	605.124,79	1,000	605.124,79		
B) Redes						
→ Hidráulica, elétrica, esgoto e cercas	vb	113.125,82	1,000	113.125,81		
C) Alojamento						
→ Aluguéis de residências, alojamentos para pessoal	vb	116.916,35	1,000	116.916,35		
→ Aluguéis de equipamentos de laboratório de solos, betume e concreto	vb	195.274,58	1,000	195.274,57		
D) Locação						
→ Área p/ canteiro de obras e alojamentos	vb	12.923,22	1,000	12.923,22		
2 - Manutenção do canteiro de obras e alojamentos						
A) Mão de obra						
→ Encarregado serviços gerais, pedreiro, carpinteiro, ajudante/servente	vb	804.479,72	0,991	797.239,40		
B) Equipamento						
→ Caminhões tanque, basculante, carroceria	vb	374.065,19	0,991	370.698,60		
C) Sinalização de obra						
→ Horizontal → Pinturas, tachão e tachas / Vertical → Cones, bandeiras e placas	vb	497.920,58	0,991	493.439,29		
D) Mão de obra						
→ Operários	vb	360.067,43	0,991	356.826,82		
Total Acumulado →		vb	3.079.897,68	0,994	3.061.568,85	
Total Medições Anteriores →		vb	3.020.303,09	0,981	2.991.892,98	
Total desta medição →		vb	3.020.303,09	0,013	69.675,87	
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.						

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
45981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2



Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:31:25 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:48:04 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:41:33 -03'00'



SINFRA:CAP202222328A

Tipo de faixa		Posição	Lado	Estaca		Extensão (m)	Largura (m)	Cadência	Área (m²)	Observações:
				Inicial	Final					
Descontínua 4x4	Eixo	EX		2.062 + 19,47	2.080 + 0,00	340,53	0,15	0,50	25,53	Cor branca
Descontínua 4x12	Eixo	EX		2.080 + 0,00	2.351 + 0,00	5.420,00	0,15	0,25	203,25	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	EX		2.351 + 0,00	2.359 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LD		2.359 + 0,00	2.379 + 0,00	400,00	0,15	1,00	60,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		2.359 + 0,00	2.371 + 0,00	240,00	0,15	0,50	18,00	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	LD		2.379 + 0,00	2.391 + 0,00	240,00	0,15	0,50	18,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		2.371 + 0,00	2.391 + 0,00	400,00	0,15	1,00	60,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	EX		2.391 + 0,00	2.396 + 6,00	106,00	0,15	0,50	7,95	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LD		2.396 + 6,00	2.445 + 0,00	974,00	0,15	1,00	146,10	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		2.396 + 6,00	2.399 + 16,00	70,00	0,15	0,50	5,25	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		2.399 + 16,00	2.415 + 10,00	314,00	0,15	1,00	47,10	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		2.415 + 10,00	2.427 + 0,00	230,00	0,15	0,50	17,25	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		2.427 + 0,00	2.457 + 0,00	600,00	0,15	1,00	90,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LD		2.445 + 0,00	2.457 + 0,00	240,00	0,15	0,50	18,00	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	EX		2.457 + 0,00	2.465 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca
Descontínua 4x12	Eixo	EX		2.465 + 0,00	2.605 + 0,00	2.800,00	0,15	0,25	105,00	Cor branca
Descontínua 4x12	Eixo	EX		3.200 + 0,00	3.255 + 0,00	1.100,00	0,15	0,25	41,25	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	EX		3.255 + 0,00	3.263 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LD		3.263 + 0,00	3.274 + 10,00	230,00	0,15	1,00	34,50	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		3.263 + 0,00	3.274 + 10,00	230,00	0,15	0,50	17,25	Cor branca

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>

Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:33:35 -04'00'

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:50:27 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:61224
251172

Assinado de forma
digital por
WEVERSON ALVES
DA
SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08
14:49:04 -03'00'

Engenho Projotos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202222328A

Tipo de faixa		Posição	Lado	Estaca		Extensão (m)	Largura (m)	Cadência	Área (m²)	Observações:
				Inicial	Final					
Descontínua 4x4	Eixo	LD		3.274 + 10,00	3.286 + 0,00	230,00	0,15	0,50	17,25	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		3.274 + 10,00	3.286 + 0,00	230,00	0,15	1,00	34,50	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	EX		3.286 + 0,00	3.292 + 0,00	120,00	0,15	0,50	9,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LD		3.292 + 0,00	3.310 + 0,00	360,00	0,15	1,00	54,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		3.292 + 0,00	3.305 + 0,00	260,00	0,15	0,50	19,50	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	LD		3.310 + 0,00	3.322 + 0,00	240,00	0,15	0,50	18,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		3.305 + 0,00	3.323 + 0,00	360,00	0,15	1,00	54,00	Cor amarela
Contínua simples	Eixo	LD		3.322 + 0,00	3.344 + 0,00	440,00	0,15	1,00	66,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		3.323 + 0,00	3.336 + 0,00	260,00	0,15	0,50	19,50	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	LD		3.344 + 0,00	3.357 + 0,00	260,00	0,15	0,50	19,50	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		3.336 + 0,00	3.357 + 0,00	420,00	0,15	1,00	63,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	EX		3.357 + 0,00	3.365 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca
Descontínua 4x12	Eixo	EX		3.365 + 0,00	3.585 + 0,00	4.400,00	0,15	0,25	165,00	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	EX		3.585 + 0,00	3.593 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LD		3.593 + 0,00	3.610 + 0,00	340,00	0,15	1,00	51,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	LE		3.593 + 0,00	3.605 + 0,00	240,00	0,15	0,50	18,00	Cor branca
Descontínua 4x4	Eixo	LD		3.610 + 0,00	3.623 + 0,00	260,00	0,15	0,50	19,50	Cor branca
Contínua simples	Eixo	LE		3.605 + 0,00	3.623 + 0,00	360,00	0,15	1,00	54,00	Cor amarela
Descontínua 4x4	Eixo	EX		3.623 + 0,00	3.630 + 0,00	140,00	0,15	0,50	10,50	Cor branca
Descontínua 4x12	Eixo	EX		3.630 + 0,00	3.750 + 0,00	2.400,00	0,15	0,25	90,00	Cor branca

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Construtora Ltda



Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:34:04 -04'00'

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Protestal, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:51:31 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:61224
251172

Assinado de forma
digital por
WEVERSON ALVES
DA
SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08
14:49:27 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202222328A

		Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística							Planilha de Cálculo:	
Obra: Implantação e Pavimentação		Referência: 47ª medição provisória							Pintura de faixas (m²)	
Rodovia: MT-326		Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020								
Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2										
Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467)										
Tipo de faixa	Posição	Lado	Estaca		Extensão (m)	Largura (m)	Cadência	Área (m²)	Observações:	
			Inicial	Final						
Descontínua 4x4	Eixo	EX	3.750 + 0,00	3.758 + 0,00	160,00	0,15	0,50	12,00	Cor branca	
Contínua simples	Eixo	LD	3.758 + 0,00	3.769 + 0,00	220,00	0,15	1,00	33,00	Cor amarela	
Descontínua 4x4	Eixo	LE	3.758 + 0,00	3.772 + 0,00	280,00	0,15	0,50	21,00	Cor branca	
Descontínua 4x4	Eixo	LD	3.769 + 0,00	3.793 + 0,00	480,00	0,15	0,50	36,00	Cor branca	
Contínua simples	Eixo	LE	3.772 + 0,00	3.825 + 5,91	1.065,91	0,15	1,00	159,88	Cor amarela	
Contínua simples	Eixo	LD	3.793 + 0,00	3.817 + 0,00	480,00	0,15	1,00	72,00	Cor amarela	
Descontínua 4x4	Eixo	LD	3.817 + 0,00	3.825 + 5,91	165,91	0,15	0,50	12,44	Cor branca	
Contínua simples	Bordo direito	LD	2.062 + 19,47	2.605 + 0,000	10.840,53	0,15	1,00	1.626,07	Cor branca	
Contínua simples	Bordo esquerdo	LE	2.062 + 19,47	2.605 + 0,000	10.840,53	0,15	1,00	1.626,07	Cor branca	
Contínua simples	Bordo direito	LD	3.200 + 0,000	3.825 + 5,914	12.505,91	0,15	1,00	1.875,88	Cor branca	
Contínua simples	Bordo esquerdo	LE	3.200 + 0,000	3.825 + 5,914	12.505,91	0,15	1,00	1.875,88	Cor branca	
							Total (m²) -->>	9.106,90		
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.										

**ANDRE
PAULO
DUTRA:03
868345981**

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.04 10:34:47 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2



**PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:52:03 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

**WEVERSON
ALVES
DA
SILVA:612
24251172**

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:49:59 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202222328A

Estaca		Extensão (m)	Espaçamento (m)	Quantidade (un)	Posição	Observação:
Inicial	Final					
2.062 + 19,467	2.364 + 0,000	6.020,533	16,00	376,00	Bordo esquerdo	
2.364 + 0,000	2.385 + 0,000	420,000	4,00	105,00	Bordo esquerdo	
2.385 + 0,000	2.399 + 0,000	280,000	16,00	17,00	Bordo esquerdo	
2.399 + 0,000	2.451 + 0,000	1.040,000	4,00	260,00	Bordo esquerdo	
2.451 + 0,000	3.269 + 0,000	16.360,000	16,00	1.022,00	Bordo esquerdo	
3.269 + 0,000	3.280 + 0,000	220,000	4,00	55,00	Bordo esquerdo	
3.280 + 0,000	3.299 + 0,000	380,000	16,00	23,00	Bordo esquerdo	
3.299 + 0,000	3.316 + 0,000	340,000	4,00	85,00	Bordo esquerdo	
3.316 + 0,000	3.327 + 0,000	220,000	16,00	13,00	Bordo esquerdo	
3.327 + 0,000	3.352 + 0,000	500,000	4,00	125,00	Bordo esquerdo	
3.352 + 0,000	3.597 + 0,000	4.900,000	16,00	306,00	Bordo esquerdo	
3.597 + 0,000	3.619 + 0,000	440,000	4,00	110,00	Bordo esquerdo	
3.619 + 0,000	3.766 + 0,000	2.940,000	16,00	183,00	Bordo esquerdo	
3.766 + 0,000	3.784 + 0,000	360,000	4,00	90,00	Bordo esquerdo	
3.784 + 0,000	3.793 + 0,000	180,000	11,00	16,00	Bordo esquerdo	
3.793 + 0,000	3.825 + 5,914	645,914	4,00	161,00	Bordo esquerdo	
2.062 + 19,467	2.080 + 0,00	340,533	8,00	42,00	Eixo	
2.080 + 0,000	2.351 + 0,00	5.420,000	16,00	338,00	Eixo	
2.351 + 0,000	2.359 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
2.359 + 0,000	2.391 + 0,00	640,000	4,00	160,00	Eixo	
2.391 + 0,000	2.396 + 6,00	106,000	8,00	13,00	Eixo	
2.396 + 6,000	2.457 + 0,00	1.214,000	4,00	303,00	Eixo	
2.457 + 0,000	2.465 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
2.465 + 0,000	3.255 + 0,00	15.800,000	16,00	987,00	Eixo	
3.255 + 0,000	3.263 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
3.263 + 0,000	3.286 + 0,00	460,000	4,00	115,00	Eixo	
3.286 + 0,000	3.292 + 0,00	120,000	8,00	15,00	Eixo	
3.292 + 0,000	3.357 + 0,00	1.300,000	4,00	325,00	Eixo	
3.357 + 0,000	3.365 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
3.365 + 0,000	3.585 + 0,00	4.400,000	16,00	275,00	Eixo	
3.585 + 0,000	3.593 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
3.593 + 0,000	3.623 + 0,00	600,000	4,00	150,00	Eixo	
3.623 + 0,000	3.631 + 0,00	160,000	8,00	20,00	Eixo	
3.631 + 0,000	3.750 + 0,00	2.380,000	16,00	148,00	Eixo	
3.750 + 0,000	3.758 + 0,00	160,000	6,40	25,00	Eixo	

ANDRE PAULO
DUTRA:038683
45981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.08 10:35:26 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748
135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:52:56 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:612242511
72

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:52:26 -03'00'

Engenheiro Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



		Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			Planilha para cálculo de: Tacha refletiva bidirecional		
Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: 47ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020							
Estaca		Extensão (m)	Espaçamento (m)	Quantidade (un)	Posição	Observação:	
Inicial	Final						
3.758 + 0,000	3.825 + 5,91	1.345,914	4,00	336,00	Eixo		
2.062 + 19,467	2.364 + 0,00	6.020,533	16,00	376,00	Bordo direito		
2.364 + 0,000	2.385 + 0,00	420,000	4,00	105,00	Bordo direito		
2.385 + 0,000	2.399 + 0,00	280,000	16,00	17,00	Bordo direito		
2.399 + 0,000	2.451 + 0,00	1.040,000	4,00	260,00	Bordo direito		
2.451 + 0,000	3.269 + 0,00	16.360,000	16,00	1.022,00	Bordo direito		
3.269 + 0,000	3.280 + 0,00	220,000	4,00	55,00	Bordo direito		
3.280 + 0,000	3.299 + 0,00	380,000	16,00	23,00	Bordo direito		
3.299 + 0,000	3.316 + 0,00	340,000	4,00	85,00	Bordo direito		
3.316 + 0,000	3.327 + 0,00	220,000	16,00	13,00	Bordo direito		
3.327 + 0,000	3.352 + 0,00	500,000	4,00	125,00	Bordo direito		
3.352 + 0,000	3.597 + 0,00	4.900,000	16,00	306,00	Bordo direito		
3.597 + 0,000	3.619 + 0,00	440,000	4,00	110,00	Bordo direito		
3.619 + 0,000	3.766 + 0,00	2.940,000	16,00	183,00	Bordo direito		
3.766 + 0,000	3.784 + 0,00	360,000	4,00	90,00	Bordo direito		
3.784 + 0,000	3.793 + 0,00	180,000	11,00	16,00	Bordo direito		
3.793 + 0,000	3.825 + 5,91	645,914	4,00	161,00	Bordo direito		
				Total	9.246,000		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA
:03868
345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868 345981
Dados: 2022.04.04 10:36:01 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH
H:03292
748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:53:33 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA
:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:54:08 -03'00'

Engenheiro Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



		Governo do Estado de Mato Grosso		Planilha para cálculo de: Tacha refletiva bidirecional		
		Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Obra:	Implantação e Pavimentação					
Rodovia:	MT-326					
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré					
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2					
Referência:	47ª medição provisória					
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020						
Código	Tipo	Dimensões (m)	Quantidade (un)	Área (m²)		Observação:
				Unit.	Total	
R-7	Regulamentação	ø 1,00m	17,00	0,79	13,350	
R-19	Regulamentação	ø 1,00m	5,00	0,79	3,92	
A-1a	Advertência	l = 1,00m	1,00	1,00	1,00	
A-1b	Advertência	l = 1,00m	1,00	1,00	1,00	
A-2a	Advertência	l = 1,00m	8,00	1,00	8,00	
A-2b	Advertência	l = 1,00m	7,00	1,00	7,00	
Delineadora	Advertência	0,50x0,60m	36,00	0,30	10,80	
I-1	Informativa	1,50x1,00m	1,00	1,50	1,50	
I-3	Informativa	2,50x1,00m	1,00	2,50	2,50	
I-4	Informativa	2,50x1,00m	2,00	2,50	5,00	
I-5	Informativa	2,50x1,00m	2,00	2,50	5,00	
I-6	Informativa	0,66x0,67	1,00	0,98	0,97	
E-1	Educativa	2,00x1,00m	4,00	2,00	8,00	
E-2	Educativa	2,00x1,00m	4,00	2,00	8,00	
				Total	76,040	

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:
03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: Dados: 2022.04.04 10:36:51 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:
03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:54:10 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:
61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 14:54:38 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA/202222328A

Estaca		Extensão (m)		Lado	Observação:
Inicial	Final	Defensa	Ancoragem		
2.065 + 11,47	2.077 + 15,47	244,000		Esquerdo	
2.077 + 15,47	2.078 + 11,47		16,000	Esquerdo	
2.383 + 16,00	2.384 + 12,00		16,000	Esquerdo	
2.384 + 12,00	2.403 + 16,00	384,000		Esquerdo	
2.408 + 8,10	2.440 + 12,10	644,000		Esquerdo	
2.440 + 12,10	2.441 + 8,10		16,000	Esquerdo	
3.295 + 0,00	3.295 + 16,00		16,000	Esquerdo	
3.295 + 16,00	3.314 + 4,00	368,000		Esquerdo	
3.314 + 4,00	3.315 + 0,00		16,000	Esquerdo	
3.770 + 0,00	3.770 + 16,00		16,000	Esquerdo	
3.770 + 16,00	3.799 + 4,00	568,000		Esquerdo	
3.799 + 4,00	3.800 + 0,00		16,000	Esquerdo	
3.800 + 12,10	3.810 + 16,10	204,000		Esquerdo	
3.810 + 16,10	3.811 + 12,10		16,000	Esquerdo	
2.065 + 11,47	2.077 + 15,47	244,000		Direito	
2.077 + 15,47	2.078 + 11,47		16,000	Direito	
2.385 + 16,00	2.386 + 12,00		16,000	Direito	
2.386 + 12,00	2.403 + 16,00	344,000		Direito	
2.408 + 8,10	2.420 + 12,10	244,000		Direito	
2.420 + 12,10	2.421 + 8,10		16,000	Direito	
3.770 + 12,10	3.771 + 8,10		16,000	Direito	
3.771 + 8,10	3.800 + 12,10	584,000		Direito	
3.802 + 7,75	3.817 + 11,75	304,000			
3.817 + 11,75	3.818 + 7,75		16,000	Direito	
Total		4.132,000	208,000		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:0386 8345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:37:22 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:03 292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:54:53 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122 4251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:55:15 -03'00'


Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A



ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:37:54 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:55:55 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:55:49 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO																				
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 47ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020										Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.										
										Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014										
Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré																				
Início: 10/06/14	Período -->		10/06/2014	a	30/06/2014	01/07/2014	a	31/07/2015	01/08/2015	a	31/08/2015	01/09/2015	a	30/09/2015	01/10/2015	a	31/10/2015	01/11/2015	a	30/11/2015
Término: 31/05/22	Dias corridos -->		21 / 21		396 / 417		31 / 448		30 / 478		31 / 509		30 / 539							
Serviços			Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)				
I - Serviços preliminares			138.961,24	148.199,51			303.918,03	311.918,02	525.575,43	520.575,43	113.956,21	123.956,21	113.956,22	123.956,21						
II - Terraplenagem			186.456,52	186.456,49			717.306,68	717.306,68	689.188,20	674.188,20	3.516.188,04	3.416.188,04	2.894.772,52	2.744.772,53						
III - Pavimentação																				
IV - Drenagem																				
V - Obras de arte correntes																				
VI - Obras complementares															154.393,00	154.393,00				
VII - Sinalização																				
VIII - Recuperação ambiental																				
Referência:			1ª medição		Paralisação		2ª medição		3ª medição		4ª medição		5ª medição							
Faturamento simples (P.I.)			325.417,76	334.656,00			1.021.224,70	1.029.224,70	1.214.763,63	1.194.763,63	3.630.144,25	3.540.144,25	3.163.121,74	3.023.121,74						
Reajustamento (R.)			24.349,19	24.349,19			126.587,69	126.587,69	268.231,08	268.231,08	799.224,65	799.224,65	669.726,66	669.726,66						
Faturamento total (P.I.+R.)			349.766,95	359.005,19			1.147.812,39	1.155.812,39	1.482.994,71	1.462.994,71	4.429.368,90	4.339.368,90	3.832.848,40	3.692.848,40						
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.																				

ANDRE PAULO DUTRA:
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:38:46 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:56:32 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:
 SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:56:18 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202222328A

		CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO											
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 47ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022. Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/12/2016 a 31/12/2016	01/01/2017 a 31/01/2017	01/02/2017 a 28/02/2017	01/03/2017 a 31/03/2017	01/04/2017 a 30/04/2017	01/05/2017 a 31/05/2017						
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	31 / 936		31 / 967		28 / 995		31 / 1026		30 / 1056		31 / 1087	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares						132.686,51	132.686,51	88.957,59	88.957,59	249.403,61	249.403,61	40.730,66	40.730,67
II - Terraplenagem		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.159.285,20	1.159.285,20	1.327.421,12	1.327.421,12	4.368.147,99	4.368.147,99	1.349,60	1.349,60
III - Pavimentação												759.757,11	759.757,10
IV - Drenagem													
V - Obras de arte correntes										562.759,40	562.759,40		
VI - Obras complementares													
VII - Sinalização													
VIII - Recuperação ambiental													
Referência:		18ª medição		19ª medição		20ª medição		21ª medição		22ª medição		23ª medição	
Faturamento simples (P.I.)		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.291.971,71	1.291.971,71	1.416.378,71	1.416.378,71	5.180.311,00	5.180.311,00	801.837,37	801.837,37
Reajustamento (R.)		5.203,20	5.203,20	2.168,00	2.168,00	350.124,32	350.124,32	383.838,62	383.838,62	1.370.830,29	1.370.830,29	202.558,63	202.558,63
Faturamento total (P.I.+R.)		24.403,20	24.403,20	10.168,00	10.168,00	1.642.096,03	1.642.096,03	1.800.217,33	1.800.217,33	6.551.141,29	6.551.141,29	1.004.396,00	1.004.396,00

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:48:39 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:02:07 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:57:54 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA/P202222328A

Início: 10/06/14		Período -->		01/06/2017 a 30/06/2017		01/07/2017 a 31/07/2017		01/08/2017 a 31/08/2017		01/09/2017 a 30/09/2017		01/10/2017 a 31/12/2017		01/01/2018 a 05/09/2018	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1117		31 / 1148		31 / 1179		30 / 1209		92 / 1301		248 / 1549	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		45.709,86	45.709,87	56.116,77	56.116,76	64.836,63	64.836,64								
II - Terraplenagem				230.816,30	230.816,30										
III - Pavimentação		513.505,39	513.505,38	1.969.710,49	1.969.710,49	4.116.338,31	4.116.338,28								
IV - Drenagem										126.271,87	126.271,87				
V - Obras de arte correntes				155.901,31	155.901,32	415.515,27	415.515,29								
VI - Obras complementares				163.108,51	163.108,52										
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental						1.404.603,20	1.404.603,20								
Referência:		24ª medição		25ª medição		26ª medição		27ª medição		28ª medição		Período s/ medições			
Faturamento simples (P.I.)		559.215,25	559.215,25	2.575.653,38	2.575.653,39	6.001.293,41	6.001.293,41	126.271,87	126.271,87	-	-	-	-	-	-
Reajustamento (R.)		141.585,32	141.585,32	675.078,67	675.078,67	1.771.463,05	1.771.463,05	30.040,07	30.040,07						
Faturamento total (P.I.+R.)		700.800,57	700.800,57	3.250.732,05	3.250.732,06	7.772.756,46	7.772.756,46	156.311,94	156.311,94	-	-	-	-	-	-

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:49:16 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:02:56 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:58:24 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202222328A

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 47ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.											
		Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/09/2020 a 30/09/2020		01/10/2020 a 31/10/2020		01/11/2020 a 30/11/2020		01/12/2020 a 31/12/2020		01/01/2021 a 31/01/2021		01/02/2021 a 28/02/2021	
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	30 / 1579		31 / 1610		30 / 1640		31 / 1671		31 / 1702		28 / 1730	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		28.410,12	28.410,12	30.446,65	30.446,65	40.730,66	40.730,66			200.000,00			
II - Terraplenagem		118.651,54	118.651,54	21.812,27	21.812,27	-	-					175.000,00	
III - Pavimentação				168.081,67	168.081,67	240.111,17	240.111,17	287.264,60	287.264,60				
IV - Drenagem				0,01	0,01	46.326,20	46.326,20	37.405,07	37.405,07		53.306,78		30.722,44
V - Obras de arte correntes													
VI - Obras complementares													
VII - Sinalização													
VIII - Recuperação ambiental								180.642,46	180.642,46	100.000,00		150.000,00	
Referência:		29ª medição		30ª medição		31ª medição		32ª medição		33ª medição		34ª medição	
Faturamento simples (P.I.)		147.061,66	147.061,66	220.340,58	220.340,58	327.168,03	327.168,03	505.312,13	505.312,13	300.000,00	53.306,78	325.000,00	30.722,44
Reajustamento (R.)		72.633,74	72.633,74	160.023,18	160.023,18	221.713,82	221.713,82	305.957,20	305.957,20	131.682,31	21.738,50	135.785,97	12.528,61
Faturamento total (P.I.+R.)		219.695,40	219.695,40	380.363,76	380.363,76	548.881,85	548.881,85	811.269,33	811.269,33	431.682,31	75.045,28	460.785,97	43.251,05
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.													

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:49:47 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:03:39 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:58:58 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA CAP 202222328A



		CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO											
<p>Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 47ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020</p>		<p>Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.</p> <p>Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014</p>											
Início: 10/06/14	Período -->	01/03/2021 a 31/03/2021		01/04/2021 a 30/04/2021		01/05/2021 a 31/05/2021		01/06/2021 a 30/06/2021		01/07/2021 à 31/07/2021		01/08/2021 à 31/08/2021	
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	31 / 1761		30 / 1791		31 / 1822		30 / 1852		31 / 1883		31 / 1914	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares											1.145.746,76		-
II - Terraplenagem		175.000,00	321.387,69	50.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	16.837,20	139.790,50			
III - Pavimentação				230.000,00	260.030,25	230.000,00	7.051,80	504.068,37	356.440,93				700.000,00
IV - Drenagem			24.530,54		-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-		300.000,00
V - Obras de arte correntes				50.000,00		50.000,00							
VI - Obras complementares													
VII - Sinalização													
VIII - Recuperação ambiental		150.000,00									751.587,20		-
Referência:		35ª medição		36ª medição		37ª medição		38ª medição		39ª medição		40ª medição	
Faturamento simples (P.I.)		325.000,00	345.918,23	330.000,00	260.030,25	680.000,00	7.051,80	904.068,37	373.278,13	1.139.790,50	1.897.333,96	1.000.000,00	-
Reajustamento (R.)		135.785,97	168.736,93	286.507,00	176.035,75	433.542,00	3.557,63	621.466,40	243.052,14	735.592,51	1.013.458,32	666.550,00	393.857,66
Faturamento total (P.I.+R.)		460.785,97	514.655,16	616.507,00	436.066,00	1.113.542,00	10.609,43	1.525.534,77	616.330,27	1.875.383,01	2.910.792,28	1.666.550,00	393.857,66
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.													

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: DUTRA:038683 45981
Dados: 2022.04.04 10:50:19 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Construtora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:0 3292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 11:04:22 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:612 24251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172
Dados: 2022.04.08 14:59:33 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D



SINFRA CAP202222328A

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 47ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.											
		Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/09/2021 a 30/09/2021		01/10/2021 a 31/10/2021		01/11/2021 a 30/11/2021		01/12/2021 a 31/12/2021		01/01/2022 a 31/01/2022		01/02/2022 a 28/02/2022	
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	30 / 1944		31 / 1975		30 / 2005		31 / 2036		31 / 2067		28 / 2095	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares			475.748,68					458.431,24	-				
II - Terraplenagem					2.576.759,87		3.508.015,25		192.327,66	35.358,27	34.846,49		-
III - Pavimentação		600.000,00		600.000,00	1.853.097,24	626.470,20	537.591,90	94.466,52	2.500.687,67	1.253.207,95	366.264,69		281.185,19
IV - Drenagem		550.000,00		550.000,00		550.000,00		303.747,28	325.591,02	250.000,00	329.609,23	600.000,00	10.698,48
V - Obras de arte correntes		150.000,00		162.763,99					-				
VI - Obras complementares		42.569,16			(391.817,70)				-		(26.270,40)		-
VII - Sinalização		500.000,00		500.000,00		728.633,62		732.471,70	-				59.320,01
VIII - Recuperação ambiental				800.000,00		800.000,00		793.969,32	813.103,20	200.000,00		102.640,80	1.195.064,50
Referência:		41ª medição		42ª medição		43ª medição		44ª medição		45ª medição		46ª medição	
Faturamento simples (P.I.)		1.842.569,16	475.748,68	2.612.763,99	4.038.039,41	2.705.103,82	4.045.607,15	2.383.086,06	3.831.709,55	1.738.566,22	704.450,01	702.640,80	1.546.268,18
Reajustamento (R.)		857.246,46	761.038,23	1.104.645,20	3.158.583,92	1.171.013,43	3.051.687,11	909.291,25	3.216.803,58	663.368,01	616.927,28	268.099,89	1.041.789,26
Faturamento total (P.I.+R.)		2.699.815,62	1.236.786,91	3.717.409,19	7.196.623,33	3.876.117,25	7.097.294,26	3.292.377,31	7.048.513,13	2.401.934,23	1.321.377,29	970.740,69	2.588.057,44
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.													

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.04 10:50:50 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:05:05 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 15:00:24 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D




SINFRA/2022/22328A

GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO

RODOVIA MT-326

Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Segmento 02

PERÍODO: março 2022



ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.07 15:37:29 -04'00'
Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 11:07:05 -04'00'
Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207


WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 14:33:56 -03'00'
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678D - GO
Engenho Projeto e Construções



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 47ª Medição - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022	Folha N.º 1/2
---	---	-------------------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	35,246 Km	Lote:	Lote 01 - Segmento 02



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 9'3.14"S 51°26'36.54"C	3.263	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 8'45.08"S 51°27'18.97"C	3.328	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS E TACHAS



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 8'54.18"S 51°27'11.46"C	3.310	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 8'49.69"S 51°27'15.26"C	3.319	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de abril de 2022.

ANDRÉ PAULO DUTRA:038683459
 81
 Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.07 15:38:04 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:0329274
 8135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF AS, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:07:45 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425
 1172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:33:26 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda


Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP Nº 1212675207

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202222328A



	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2/2
47ª Medição - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	35,246 Km	Lote:	Lote 01 - Segmento 02



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 9' 5.74" S	3.789	DEFENSAS METÁLICAS
51° 32' 10.55" O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 13' 5.63" S	2.442	DEFENSAS METÁLICAS
51° 18' 29.77" O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 11' 5.24" S	2.836	MEIO FIO DE CONCRETO
51° 22' 21.24" O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 10' 51.03" S	2.882	MEIO FIO DE CONCRETO
51° 22' 48.28" O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de abril de 2022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.07 15:38:23 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=RR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:08:08 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172351172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 14:33:39 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engº Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP N° 1212675207


Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1/2



47ª Medição - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022



PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326	Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré	Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Extensão:	35,246 Km
		Lote:	Lote 01 - Segmento 02

Foram executados os seguintes serviços no período:
 *SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHAS, PINTURA DE FAIXAS E ZEBRADOS
 *SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:

															
<table border="1"> <tr> <th>Coordenada:</th> <th>Localização (estaca):</th> <th>Serviço:</th> </tr> <tr> <td>14° 9'3.14"S</td> <td rowspan="2">3.263</td> <td rowspan="2">SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS</td> </tr> <tr> <td>51°26'36.54"O</td> </tr> </table>	Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:	14° 9'3.14"S	3.263	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS	51°26'36.54"O	<table border="1"> <tr> <th>Coordenada:</th> <th>Localização (estaca):</th> <th>Serviço:</th> </tr> <tr> <td>14° 8'45.08"S</td> <td rowspan="2">3.328</td> <td rowspan="2">SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS E TACHAS</td> </tr> <tr> <td>51°27'18.97"C</td> </tr> </table>	Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:	14° 8'45.08"S	3.328	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS E TACHAS	51°27'18.97"C
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:													
14° 9'3.14"S	3.263	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS													
51°26'36.54"O															
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:													
14° 8'45.08"S	3.328	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS E TACHAS													
51°27'18.97"C															

															
<table border="1"> <tr> <th>Coordenada:</th> <th>Localização (estaca):</th> <th>Serviço:</th> </tr> <tr> <td>14° 8'54.18"S</td> <td rowspan="2">3.310</td> <td rowspan="2">SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS</td> </tr> <tr> <td>51°27'11.46"O</td> </tr> </table>	Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:	14° 8'54.18"S	3.310	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS	51°27'11.46"O	<table border="1"> <tr> <th>Coordenada:</th> <th>Localização (estaca):</th> <th>Serviço:</th> </tr> <tr> <td>14° 8'49.69"S</td> <td rowspan="2">3.319</td> <td rowspan="2">SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS</td> </tr> <tr> <td>51°27'15.26"C</td> </tr> </table>	Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:	14° 8'49.69"S	3.319	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS	51°27'15.26"C
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:													
14° 8'54.18"S	3.310	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS													
51°27'11.46"O															
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:													
14° 8'49.69"S	3.319	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PINTURA DE FAIXAS, ZEBRADOS, TACHAS E PLACAS													
51°27'15.26"C															

Local/Data: Cuiabá/MT, 04 de abril de 2022.

ANDRÉ PAULO DUTRA
 0386834
 5981

Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.04.07 15:44:53 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH
 03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR WARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168449800129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 11:08:38 -04'00'

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
 07957629172

Assinado de forma digital por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172
 Dados: 2022.04.07 15:45:36 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP N.º 121.267.520-7


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
 Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
 SUIEF I / SINFRA



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento N.º: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2/2

47ª Medição - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326	Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré	Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Extensão:	35,246 Km
		Lote:	Lote 01 - Segmento 02

Foram executados os seguintes serviços no período:

- *DEFENSAS METÁLICAS
- *MEIO FIO DE CONCRETO

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 9'5.74"S	3.789	DEFENSAS METÁLICAS
51° 32' 21.55"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 13'5.63"S	2.442	DEFENSAS METÁLICAS
51° 18' 29.77"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 11'5.24"S	2.836	MEIO FIO DE CONCRETO
51° 22' 21.24"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 10'51.03"S	2.882	MEIO FIO DE CONCRETO
51° 22' 48.28"O		

ANDRE PAULO
DUTRA:0386834
5981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.04.07 15:45:14 -04'00'

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292
748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=PAULO, ou=RFB VAREZA GRANDE, CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684409000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 11:58:58 -04'00'

ZENILDO PINTO DE CASTRO
FILHO:07957629172

Assinado de forma digital por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172
Dados: 2022.04.07 15:45:53 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA
RNP N.º 121.267.520-7

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
SUIEF I / SINFRA



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A

Pontal do Araguaia-MT, 07 de abril de 2022

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Wéverson Alves da Silva

A/C

Eng^a. Paula Janayna Fenerich

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Ref.: 47ª (Quadragésima Sétima) Medição Provisória, período 01/03/2022 a 31/03/2022.

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,

WEVERSON Assinado de forma digital por
ALVES DA WEVERSON ALVES DA
SILVA:61224 SILVA:61224251172
251172 Dados: 2022.04.07
15:17:57 -03'00'

Wéverson Alves da Silva
Engenho Projetos e Construções Ltda.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Implantação e Pavimentação de Rodovia
RODOVIA: MT-326
TRECHO: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
SUB TRECHO: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
EXTENSÃO: 35,246 Km
CONTRATO Nº.: 242/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
O.S. SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
O.P. SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
O.R.S. SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020 - 01/07/2.020
PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022
às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRACAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal.

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE

Assinado de
forma digital por
ANDRE PAULO

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

WEVERSON

Assinado de
forma digital

N ALVES

por WEVERSON

DUTRA:0

DUTRA:0386834
5981

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,

DA

SILVA:6122425T

3868345

Dados:
2022.04.07

ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial

SILVA:612

Dados:

981

13:16:55 -04'00'

ou=21684498800129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

24251172

2022.04.08

15:03:39 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.798 + 0,00 a Est.2.813 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - eixos - Est. 2.062 + 19,47 a Est.2.427 + 0,00

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

ANDRE PAULO DUTRA: Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

748135

WEVERSON ALVES DA SILVA: Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

DUTRA:038683
 45981
038683

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:03:44 -04'00'

DA SILVA:612
 172
24251172
 Dados: 2022.04.08 15:04:03 -03'00'

2022.04.07
 13:17:10 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
 GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

		PAULA JANAYNA	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA	
ANDRE PAULO DUTRA:	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:17:26 -04'00'	A FENERICH H:03292748135		WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
				Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 15:04:33 -03'00'
				SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Engº Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO
	Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Engª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

4

DATA (dd/mm/aa)

04/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.798 + 0,00 a Est.2.813 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - eixos - Est. 2.427 + 0,00 a Est.3.323 + 0,00

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

ANDRÉ PAULO DUTRA: 03868345981

Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA: 03868345981
Dados: 2022.04.07 13:18:30 -04'00'

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:04:21 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA: 61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA: 61224251172
Dados: 2022.04.08 15:04:57 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
6
DATA (dd/mm/aa)
06/03/2022

OBRA
Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO
242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal.

PAULA JANAYNA FENERICH
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:06:00 -04'00'
ANDRE PAULO DUTRA
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:19:03 -04'00'
WEVERSON ALVES DA SILVA
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 15:06:14 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202222328A





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
8
 DATA (dd/mm/aa)
08/03/2022

OBRA
 Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO
 242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
 GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)			
MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA							
D	S	T	Q	Q	S	S	

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

		PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135		
ANDRE PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	JANAYNA FENERICH	WEVERSON ALVES DA SILVA	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	
038683	Dados: 2022.04.07	H:03292	24251172	Dados: 2022.04.08	
45981	13:19:40 -04'00'	748135		15:06:59 -03'00'	
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO		



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

9

DATA (dd/mm/aa)

09/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

TEMPO (CLIMA)	MANHÃ	TARDE	NOITE	CLIMA	CONDIÇÃO
	BOM	BOM	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
	BOM	BOM	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
	BOM	BOM	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.813 + 0,00 a Est.2.828 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 2.263 + 0,00 a Est.2.470 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 3.800 + 12,10 a Est.3.811 + 12,10

ANDRE PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: DUTRA:03868345981	PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	WEVERSON ALVES DA SILVA	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
03868345981	Dados: 2022.04.07 13:19:55 -04'00'	H:03292748135	Dados: 2022.04.11 10:08:54 -04'00'	SILVA:61224251172	Dados: 2022.04.08 15:07:20 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

10

DATA (dd/mm/aa)

10/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.813 + 0,00 a Est.2.828 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 2.470 + 0,00 a Est.2.605 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LD - Est. 3.802 + 7,75 a Est.3.818 + 7,75

		Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	
ANDRÉ	Assinado de	PAULA	Assinado de
PAULO	forma digital	JANAYNA	forma digital
DUTRA:	por ANDRÉ	FENERIC	por WEVERSON
038683	PAULO	H:032927	ALVES DA
45981	DUTRA:038683	48135	DA
	45981		SILVA:612
	Dados:		24251172
	2022.04.07		Dados:
	13:20:10 -04'00'		2022.04.08
			15:11:07 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
 GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
 Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.828 + 0,00 a Est.2.843 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - eixos - Est. 3.323 + 0,00 a Est.3.630 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 3.770 + 0,00 a Est.3.800 + 0,00

ANDRÉ PAULODUTRA:03868345981	Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:20:24 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPE A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:10:36 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 15:11:27 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

12

DATA (dd/mm/aa)

12/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - eixos - Est. 3.630 + 0,00 a Est.3.825 + 5,91

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

		PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:11:52 -04'00'	
ANDRÉ PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:20:40 -04'00'	JANAYNA FENERICH		WEVERSON ALVES DA SILVA
03868345981		H:03292748135		Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 15:11:48 -03'00'
				61224251172
				SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
	Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

13

DATA (dd/mm/aa)

13/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal.

PAULA JANAYNA

ANDRÉ

Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO

PAULO

DUTRA: 038683

038683

45981

Dados: 2022.04.07 13:20:55 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
 GUAXE CONSTRUTORA

FENERICH:03292

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:12:28 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

N ALVES

DA

SILVA:612

24251172

Dados: 2022.04.08 15:12:09 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.828 + 0,00 a Est.2.838 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - Eixo - Est. 2.062 + 19,47 a Est.2.396 + 6,00

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE Assinado de forma digital

748135

WEVERSON Assinado de forma digital por

PAULO por ANDRE PAULO

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA

WEVERSON

DUTRA:05981

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE

DA SILVA:61272

3868345 Dados:

CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA

24251172 Dados: 2022.04.08

981 2022.04.07 13:21:10 -04'00'

FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:12:54 -04'00'

15:12:35 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

15

DATA (dd/mm/aa)

15/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.838 + 0,00 a Est.2.853 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.200 + 0,00 a Est.3.350 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - bordo esquerdo - Est. 2.062 + 19,47 a Est.2.451 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LD - Est. 3.770 + 12,10 a Est.3.800 + 12,10

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE PAULO DUTRA

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

DUTRA:038683
45981
Dados: 2022.04.07 13:23:29 -04'00'

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:13:27 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

SILVA:61224251172
Dados: 2022.04.08 15:15:09 -03'00'

24251172

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

16

DATA (dd/mm/aa)

16/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.843 + 0,00 a Est.2.858 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.350 + 0,00 a Est.3.500 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - bordo direito - Est. 2.062 + 19,47 a Est.2.451 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 3.295 + 0,00 a Est.3.315 + 0,00

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRÉ Assinado de
forma digital

PAULO por ANDRÉ
PAULO

DUTRA: DUTRA:038683
45981

0386834 Dados:

2022.04.07
15981 13:23:49 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID,
ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:13:58 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON

N ALVES

DA

SILVA:612

24251172

Assinado de
forma digital por
WEVERSON
ALVES DA
SILVA:612242511
72
Dados:
2022.04.08
15:15:36 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.858 + 0,00 a Est.2.873 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.500 + 0,00 a Est.3.650 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - bordos - Est. 2.451 + 0,00 a Est.2.480 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - Eixo - Est. 2.451 + 0,00 a Est.2.480 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LD - Est. 2.408 + 8,10 a Est.2.421 + 8,10

ANDRE PAULA	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
PAULO DUTRA:	DUTRA:03868345981	A FENERICH	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
0386834	Dados: 2022.04.07	H:03292748135	Dados: 2022.04.08
5981	13:24:07 -04'00'	48135	15:16:00 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra	Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2	Eng.ª Paula Janayna Fenerich	Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
GUAXE CONSTRUTORA		ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
			Eng.º Weverson Alves da Silva
			CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

18

DATA (dd/mm/aa)

18/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

TEMPO (CLIMA)	MANHÃ	TARDE	NOITE
BOM	BOM	BOM	BOM
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
IMPRATICÁVEL	IMPRATICÁVEL	IMPRATICÁVEL	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.853 + 0,00 a Est.2.868 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.650 + 0,00 a Est.3.825 + 5,914

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - Eixo - Est. 2.480 + 0,00 a Est.3.255 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 2.408 + 8,10 a Est.2.421 + 8,10

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

ANDRE PAULO DUTRA:0386834
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834
Dados: 2022.04.07 13:24:25 -04'00'

748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, ch=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:15:13 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:612
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:612
Dados: 2022.04.08 15:16:23 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA CAP20222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

19

DATA (dd/mm/aa)

19/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - bordo direito - Est. 2.480 + 0,00 a Est.3.000 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

ANDRE PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	WEVERSON ALVES DA SILVA	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
03868345981	Dados: 2022.04.07 13:24:46 -04'00'	748135	Dados: 2022.04.11 10:15:46 -04'00'	24251172	Dados: 2022.04.08 15:17:22 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

20

DATA (dd/mm/aa)

20/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal.

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

Assinado de
 ANDRE PAULO
 DUTRA:0385981
 68345981
 2022.04.07
 13:25:16 -04'00'

748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, en=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.04.11 10:16:28 -04'00'

WEVERSON
N ALVES
DA
SILVA:612
24251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.04.08 15:18:30 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
 GUAXE CONSTRUTORA

Eng.º Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

21

DATA (dd/mm/aa)

21/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.868 + 0,00 a Est.2.880 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - bordo esquerdo - Est. 2.480 + 0,00 a Est.3.000 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 2.383 + 16,00 a Est.2.403 + 16,00

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRÉ Assinado de
forma digital

748135

WEVERSON Assinado de
forma digital

PAULO por ANDRÉ

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135

N ALVES por WEVERSON

PAULO DUTRA:038683

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

DA SILVA:61224251

038683 Dados: 2022.04.07

Dados: 2022.04.11 10:17:10 -04'00'

172 Dados: 2022.04.08

45981 13:25:30 -04'00'

24251172 15:18:56 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.880 + 0,00 a Est.2.890 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.000 + 0,00 a Est.3.269 + 0,00

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

ANDRE Assinado de

748135

WEVERSON Assinado de

PAULO forma digital por

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA

N ALVES por WEVERSON

DUTRA:0386834

DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita

DA ALVES DA

5981

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,

SILVA:6122425

Dados:

ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE

1172

2022.04.07

CERTIFICADORA, ou=Presencial,

Dados: 2022.04.08

13:26:21 -04'00"

ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA

24251172

FENERICH:03292748135

15:21:14 -03'00"

Dados: 2022.04.11 10:19:23 -04'00"

SUPERVISORA - Engenho Projetos e

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

23

DATA (dd/mm/aa)

23/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.873 + 0,00 a Est.2.888 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - Eixo - Est. 3.255 + 0,00 a Est.3.585 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LD - Est. 2.385 + 16,00 a Est.2.403 + 16,00

		PAULA JANAYNA	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21604498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:20:21 -04'00'		
ANDRE PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:26:41 -04'00'	A FENERIC H:03292748135		WEVERSON ALVES DA SILVA	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA: SILVA:6122425117272 Dados: 2022.04.08 15:22:30 -03'00'
45981		748135		24251172	
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE

Assinado de
forma digital por
ANDRE PAULO

748135

WEVERSON

Assinado de
forma digital por
WEVERSON

PAULO

DUTRA:03

DUTRA:0386834
5981

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

N ALVES

ALVES DA
SILVA:612242511
72

86834598

Dados:
2022.04.07

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:21:09 -04'00'

DA

SILVA:612

Dados:

13:27:07 -04'00'

24251172

2022.04.08
15:22:53 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

PAULO

DUTRA:038683
45981

DUTRA:

038683

Dados: 2022.04.07
13:27:25 -04'00'

45981

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:22:37 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

N ALVES

DA

SILVA:612

24251172

Dados: 2022.04.08
15:23:18 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de sinalização horizontal - tachas refletivas - Eixo - Est. 3.585 + 0,00 a Est.3.825 + 5,91

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordos - Est. 3.269 + 0,00 a Est.3.352 + 0,00

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE Assinado de
forma digital

PAULO por ANDRE

DUTRA: DUTRA:038683

45981

038683 Dados:

2022.04.07 13:27:54 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,

ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE

CERTIFICADORA, ou=Presencial,

ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.04.11 10:24:17 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON

N ALVES

DA

SILVA:612

24251172

15:23:46 -03'00'

Assinado de
forma digital por
WEVERSON
ALVES DA
SILVA:612242511-
72
Dados:
2022.04.08
SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio de concreto - LE - Est. 2.888 + 0,00 a Est.2.898 + 0,00

Execução de meio fio de concreto - LD - Est. 2.890 + 0,00 a Est.2.898 + 0,00

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordo esquerdo - Est. 3.352 + 0,00 a Est.3.825 + 5,914

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LD - Est. 2.065 + 11,47 a Est.2.078 + 11,47

		PAULA JANAYNA FENERICH	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.11 10:25:53 -04'00'	
ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.04.07 13:29:26 -04'00'	A FENERICH H:03292748135		WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
				Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.04.08 15:24:48 -03'00'
				SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Engº Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



SINFRA:CAP202222328A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

29

DATA (dd/mm/aa)

29/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

ANDRE Assinado de
forma digital

PAULO por ANDRE
PAULO

DUTRA:0 DUTRA:0386834

5981
3868345 Dados:

2022.04.07
981 13:29:43 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil =RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID,
ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=2168498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.04.11 10:26:58 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON Assinado de
forma digital

N ALVES por WEVERSON
ALVES DA

DA SILVA:61224251

172
SILVA:612 Dados:

24251172 2022.04.08

15:25:23 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:202222328A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

30

DATA (dd/mm/aa)

30/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de sinalização horizontal - pintura de faixas - bordo direito - Est. 3.352 + 0,00 a Est.3.825 + 5,914

Execução de sinalização vertical - instalação de placas

Execução de defensas metálicas - LE - Est. 2.065 + 11,47 a Est.2.078 + 11,47

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292

Assinado de
ANDRE PAULO
forma digital por
ANDRE PAULO
DUTRA:0386834

5981
Dados:
2022.04.07
13:30:01 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID,
ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135

Dados:
2022.04.11 10:27:41 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de
WEVERSON
forma digital por
WEVERSON
ALVES DA
SILVA:612242511

72
Dados:
2022.04.08
15:25:53 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

31

DATA (dd/mm/aa)

31/03/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

TEMPO (CLIMA)			
MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva.

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292

ANDRE Assinado de forma digital

748135

WEVERSON Assinado de forma digital por WEVERSON

PAULO por ANDRE PAULO

Assinado de forma digital por PAULA

N ALVES

DUTRA: DUTRA:038683

DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da

DA SILVA:612242511

45981

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-

72

0386834 Dados:

CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE

SILVA:612

2022.04.07

CERTIFICADORA, ou=Presencial,

Dados: 2022.04.08

5981 13:30:19 -04'00'

ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA

24251172 15:28:32 -03'00'

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.04.11 10:28:46 -04'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA:CAP202222328A



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210116861

Complementar à 1220200145375 Equipe
vinculada à 1220200112829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico:

ANDRÉ PAULO DUTRA RNP: 1215090382

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 35671

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GUAXE Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS Número: S/Nº

Cidade: CUIABÁ UF: MT País: Brasil

Contrato: 242/2013 Celebrado em: 10/08/2013 CEP: 78.048-250

Valor: R\$ 0,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Vinculado à ART: 1220200112829

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD. MT-326	Z	S/Nº	ZONA RURAL	COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°23'00,00" S 051°00'00,00" O

Data de Início: 01/02/2020 Previsão Término: 30/03/2022 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Finalidade:

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

I.C. 242/2013 - 7º ADITIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

038.683.459-81 - ANDRÉ PAULO DUTRA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valor ART: R\$ 0,00 Registrada em 15/07/2021 Valor Pago: R\$ 0,00

Flavio Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras
Rodoviárias - SAOR/SINFRA/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Isento conforme Resolução 1.067/2015



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>





Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220027172

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico
PAULA JANAYNA FENERICH
 Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1212675207
 Empresa Contratada: Registro: 29298
 Registro:

2. Dados do Contrato
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
 Complemento: Número: S/N
 Cidade: CUIABÁ Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS País: Brasil
 Contrato: 242/2013 UF: MT CEP: 78.048-250
 Valor: R\$ 0,01 Celebrado em: 19/08/2013
 Ação Institucional: Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-326	ZONA RURAL	S/N		COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°05'00.00" S 051°41'00.00" O

 Data de Início: 16/12/2014 Previsão Término: 30/03/2022
 Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Código:
 Finalidade: INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária	Fiscalização de obra	de infraestrutura rodoviária		35,2460	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Fiscalização dos serviços de execução de implantação pavimentação asfáltica na Rodovia MT-326

6. Declarações
 Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 6.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima.
 Local: _____ data: ____/____/____
 032.927.481-35 - PAULA JANAYNA FENERICH
 03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

9. Informações
 A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
 tel: (65)3315-3000
 Nosso Número: 14000000006357291

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 14/02/2022

Valor Pago: R\$ 88,78


PAULA
 JANAYNA
 FENERICH:0329
 2748135

Assinado de forma digital por PAULA
 JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.02.15 15:43:18 -04'00'

Eng.º *Nilton de Britto*
 Secretário Adjunto de Obras
 Rodoviárias - SAOR/SINFRA/MT



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:11:58.
 Documento Nº: 1530527-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530527-5984>



SINFRA/CAP/202222328A

PEDIDO DE PUBLICAÇÃO nº 001/2020/SUEF III/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, através da Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III, torna públicas, a Ordem de Reinício de Serviço, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	SERVIÇOS	INSTRUMENTO CONTRATUAL	EMPRESA CONTRATADA
SUEF III/O.R.S./Nº 001/2020 02/03/2020	Reiniciar a Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) - Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km	242/2013	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.

Cuiabá, 02 de Março de 2020.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III
SUEF III/SINFRA/MT
(documento original assinado)

De acordo,

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA-MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 033/GS/SINFRA/2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº. 7.554 de 10 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº. 9.214 de 23 de setembro de 2009, alterada pela Lei nº. 9.666 de 13 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº. 10.050 de 07 de janeiro de 2014, Lei alterada pela Lei nº 10.177, de 05 de novembro de 2014; considerando também a LEI Nº 10.052, DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

RESOLVE:

Art.1º Homologar a Avaliação Anual de Desempenho dos servidores abaixo, nos termos do Art. 9º do Decreto nº. 3.006 de 05 de maio de 2004:

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
MATRÍCULA	NOME	PERÍODO	NOTA
228040	ANA LAURA CAMPOS REIS MELLO	2018/2019	9,52
228040	ANA LAURA CAMPOS REIS MELLO	2019/2020	Lic. Gestante APROVADO 12-A
227876	IVAN XAVIER DE OLIVEIRA	2018/2019	9,92
227876	IVAN XAVIER DE OLIVEIRA	2019/2020	9,75
206630	FABIO CRISTIANO BUZZI	2018/2019	9,71
206630	FABIO CRISTIANO BUZZI	2019/2020	9,67
252896	GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA	2018/2019	9,42
252896	GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA	2019/2020	9,56
228051	GAMALIEL CRUZ SOARES	2018/2019	9,63
228051	GAMALIEL CRUZ SOARES	2019/2020	9,65
227883	GLADISTONEY SALES SANTOS	2018/2019	9,46
227883	GLADISTONEY SALES SANTOS	2019/2020	9,50
228642	HEBER SALOMAO MONTEIRO	2018/2019	9,63

228642	HEBER SALOMAO MONTEIRO	2019/2020	9,63
227644	LEONARDO JUNIOR ECCO	2018/2019	9,98
227644	LEONARDO JUNIOR ECCO	2019/2020	9,92
227297	MARCOS CESAR SANTOS ROSA	2018/2019	9,52
227297	MARCOS CESAR SANTOS ROSA	2019/2020	9,10
252599	NAYARA YAMAMURA RIOS	2018/2019	9,83
252599	NAYARA YAMAMURA RIOS	2019/2020	9,71

TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
MATRÍCULA	NOME	PERÍODO	NOTA
265173	AGUEDA BALENA DE BRITO CARMELLO	2018/2019	9,10
265173	AGUEDA BALENA DE BRITO CARMELLO	2019/2020	9,52
226931	BRUNO PEREIRA DE MELO	2018/2019	8,58
226931	BRUNO PEREIRA DE MELO	2019/2020	8,83
216137	JANEIDE ALVES DE RESENDE	2018/2019	9,77
216137	JANEIDE ALVES DE RESENDE	2019/2020	9,52
228025	PRISCILA MESQUITA MACHADO	2018/2019	9,35
228025	PRISCILA MESQUITA MACHADO	2019/2020	9,33
227405	RAQUEL NERY GRECCO	2018/2019	9,69
227405	RAQUEL NERY GRECCO	2019/2020	9,60

ANALISTA ADMINISTRATIVO			
MATRÍCULA	NOME	PERÍODO	NOTA
253095	ALCINDO FERNANDO DA SILVA	2018/2019	8,48
253095	ALCINDO FERNANDO DA SILVA	2019/2020	8,92

ART.2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
*Original Assinado

SESP

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 42/2020/GAB/SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso II, da Constituição Estadual.

Considerando a decisão proferida no Processo Administrativo nº 002/2015/SESP (Protocolo nº 202384/2015 e apensos), instituído pela Portaria nº 39/2015/GAB-SESP, de 01 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial, de 02 de abril de 2015;

Considerando que houve a regular apuração dos fatos, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;

RESOLVE:

Art.1. APLICAR à empresa BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.473.458/0001-79, a sanção de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato nº 115/2007 e de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato nº 006/2008) ambos nos termos dos itens 8.2 da Cláusula Oitava, bem como a sanção da pena de Declaração de Inidoneidade, conforme o art. 87, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, ambas nos termos dos Arts. 63 e 64 da Lei nº 7.692/2002.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário de Estado de Segurança Pública
Original assinado





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da **Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) – Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea “a”, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III), ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF III - 11/04/2022 às 14:12:24.
Documento Nº: 1530606-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530606-5984>



SIGA

sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo n. 95863/2019 - Ondina Fátima Victorino Interlandi.

RESOLVE:

Art. 1º - Referendar o Parecer Técnico n. 134040/CAPIA/SUIMIS/2020, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, dispensando de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. A finalidade está fundamentada no requerimento da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação referente ao empreendimento, cuja atividade é a irrigação por pivô central com autorização de vazão máxima de captação de 0,038555 m³/s no Rio das Mortes, para área irrigada de 30,00 hectares, localizada na Fazenda Santa Fátima, Rod. MT 130, Km 40 + 16 Km à direita, Zona Rural, município de Primavera do Leste-MT.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alex Sandro Antônio Marega
Presidente do CONSEMA
Em Substituição

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 018/2019/01/03 - SINFRA

Processo nº 359568/2019;

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CPA - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COM UM TOTAL DE 102.097,75 M² NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

Objeto do Termo 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 336.685,80 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) que representa um acréscimo de 24,94% (vinte e quatro vírgulas e noventa e quatro por cento) do valor contratado inicialmente. 1.1. Dessa forma o item (1) da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.686.265,84 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) [...] Assinatura: 01/06/2020

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 008/2018/01/03 - SECID/SINFRA
Processo nº 161537/2020

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual, totalizando 30 (trinta) meses, com o término previsto em 06/12/2020.

Assinatura: 27/05/2020

PARTES: MAIS MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME CNPJ: 17.508.021/0001-15 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL AO CONVÊNIO Nº 0026/2013-SECID/SINFRA

Processo: 110027/2020

Objetivo: O presente instrumento tem por objetivo rescindir consensualmente o presente Convênio, ressaltasse que não foi efetivado qualquer repasse financeiro até 27/05/2020.

Assinatura: 27/05/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Campinápolis - CNPJ: 00.965.152/0001-29.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0545-2016/SINFRA

Processo: 306857/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Sapezal - CNPJ nº 01.614.225/0001-09.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0524-2016/SINFRA

Processo: 15778/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Rio Branco - CNPJ nº 15.023.997/0001-72.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0519-2016/SINFRA

Processo: 297151/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 06/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Araputanga - CNPJ nº 15.023.914/0001-45.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0526-2016/SINFRA

Processo: 31612/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada - CNPJ nº 04.204.945/0001-86.

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **Eng.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) - Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Eng.º PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Eng.º PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III)**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.



Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 045/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 004/2020/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo **OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MT-326. TRECHO: COCALINHO - NOVA NAZARÉ, COM EXTENSÃO DE 41,260 KM. EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 239/2014.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1) e Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III), ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo os efeitos à data de 20/05/2020.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 001/2020/GAB/SAAS/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, respaldada pela Portaria nº 16, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Designar servidores, para exercerem a função de Fiscal e Fiscal substituto do Contrato nº 005/2020.

Art. 2º Os servidores ficarão desde logo autorizados a praticar todos os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas funções nos termos do contrato e legislação vigente, sem prejuízo de suas atribuições rotineiras.

CONTRATO	EMPRESA	FISCAL	SUSBTITUTO
005/2020	Audimec Auditores Independentes S/S EPP	Cristiane Mara de Arruda Campos	Débora Daiane Souza Oliveira Rosa

Art. 3º Os fiscais estão autorizados a emitir a Ordem de Serviço para execução do objeto contratual.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAAS/SINFRA/MT

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º049/2016

Origem: Dispensa de Licitação 014/2016 - Processo n.º: 177186/2016

Locatário: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT.

Locador: Paulo Mário Martins Barros da Costa.

Objeto: Aditar as CLÁUSULAS SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO e QUARTA - DA VIGÊNCIA.

Valor Global: R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais), que serão pagos em parcelas mensais R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) durante 12 (doze) meses.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses com início em 01/06/2020 e término em 31/05/2021 e eficácia legal após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Fiscal do Contrato: Adalgiza Pereira Pedroso, CPF: 424.545.491-15.

Suplente de Fiscal: Delza Miltes Pereira, CPF: 362.933.341-91.

Fundamento Legal: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações, artigo 205 da Constituição Federal e Parecer nº 1.273/SGAC/PGE/2020.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARIONE DE ANGÉLICA KLEMASCHESK
Secretária de Estado de Educação

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º014/2020

Origem: Dispensa de Licitação 003/2020 - Processo n.º: 396856/2019

Locatário: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT.

Locador: Mitra Diocesana de Sinop.

Objeto: Locação de imóvel para o atendimento das salas anexas da Escola Estadual Cleufa Hubner, localizada no município de Sinop-MT.

Valor Global: R\$ 95.627,88 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), que serão pagos em parcelas mensais R\$ 7.968,99 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) durante 12 (doze) meses.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses com início em 01/06/2020 e término em 31/05/2021 e eficácia legal após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Fiscal do Contrato: Anne Karen Semprebom Schmidt, CPF: 064.732.699-08.

Suplente de Fiscal: Francisco dos Santos, CPF: 378.036.111-68.

Fundamento Legal: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações, artigo 205 da Constituição Federal e Parecer nº 400 /SGAC/PGE/2019.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

DA ESPÉCIE: Extrato de Permissão de Uso que entre si celebram o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Educação - SEDUC e de outro lado a Paróquia Nossa Senhora das Dores.

DO OBJETO: A presente Permissão de Uso da área do imóvel (A=661,20 m²), sendo salas anexas a Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros - antiga sede da denominada Coronelzinho, Matrícula nº 57.666, Fl. 1 de 05/1999 - Cartório do 5º Cuiabá-MT, localizada na travessa da igrejainha,





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 21738/2022/SUEF III/SINFRA

Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS
RODOVIARIAS

Assunto: 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória, do IC 242/2013, período: 01/03/2022 a 31/03/2022, após análise técnica e financeira.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS III



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 11/04/2022 às 14:18:04.
Documento Nº: 1530856-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1530856-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202221738A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 21857/2022/SUCEO/SINFRA

Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022

Assunto: 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória Ref. I.C.: Nº 242/2013

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE DE OBRAS

Ilmo. Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. a 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região e pela supervisora**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória.....R\$ 1.617.084,75

Atenciosamente,

JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADOR
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DA EXECUCAO DE OBRAS



Assinado com senha por JULIA CAROLINA MORANDINI - 11/04/2022 às 15:58:07.
Documento Nº: 1535725-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1535725-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202221857A

SIGA

Registro incluído com sucesso.

Visualizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço Cronograma Medições Despesas Pendências Linha do Tempo

Tipo de Medição	Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Ela
Medição à preço inicial	68	3	2022	R\$ 1.617.084,75	01/04/2022	96	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	67	2	2022	R\$ 1.041.789,26	01/03/2022	94	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	67	2	2022	R\$ 1.546.268,18	01/03/2022	94	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	66	1	2022	R\$ 616.927,28	01/02/2022	92	012.277.541-40 Muller
Medição à preço inicial	66	1	2022	R\$ 704.450,01	01/02/2022	92	012.277.541-40 Muller
Medição de reajustamento	65	12	2021	R\$ 3.216.803,58	01/01/2022	90	012.277.541-40 Muller
Medição à preço inicial	65	12	2021	R\$ 3.831.709,55	01/01/2022	90	012.277.541-40 Muller





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N° 103/2022

Com fulcro no art. 2° da Resolução Conama n° 237 de 19 de dezembro de 1997, para os devidos fins, que a empresa GUAXE, registrada no CNPJ n° 02.837.996/001-10, detentora do Instrumento Contratual n° 242/2013, referente a atividade de implantação e pavimentação MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré; Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entr° MT-411, segmento 02: (Estaca 2062 + 19,467 à Estaca 3825 + 5,914), com extensão de 35,246Km (Lote 01), encontra-se com as seguintes licenças ambientais.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (SINFRA)	
NÚMERO	VALIDADE
72493/2020	14/12/2026.

Considerando o quadro acima, esta obra encontra-se regular para a presente medição.

LICENÇAS DE OPERAÇÃO (CONTRATADA)		
CANTEIRO DE OBRAS		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
Conforme o ofício (anexo), o Engenheiro Ambiental Andre Luis Soares, técnico da empresa Guaxe, informou que o canteiro de obras instalado, não desenvolve atividades impactantes ao meio ambiente, tais como oficina mecânica e lavador de veículos, sendo utilizado apenas como apoio para alojamento e realização de refeições por parte dos funcionários.		
JAZIDA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
00507/2021	31/12/2022	-
OUTORGA DE USO D'ÁGUA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
734/2018.	29/08/2032	-

Considerando o decreto n° 697, de 03 de novembro de 2020, regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e dá outras providências.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA - GERENTE / GCLA (extinta) - 12/04/2022 às 10:01:58.
Documento N°: 1546976-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1546976-5984>



SINFRADIC202215694A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

“Art. 31 O interessado terá os seguintes prazos para se manifestar nos autos dos processos de licenciamento ambiental:

- I - 10 (dez) dias para atender ou justificar a ausência de cumprimento do TR;*
- II - 90 (noventa) dias para cumprir solicitações, pendências, pedido de informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa;*
- III - 20 (vinte) dias para apresentação de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença, cadastro, autorização; suspensão ou cancelamento de licença, cadastro ou outro ato autorizativo e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, improrrogáveis.*

Art. 32 Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

- I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;*
- II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;*
- III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise; ”.*

Considerando as informações apresentadas, a luz da legislação, esta obra encontra-se regular para a 47ª medição, não havendo óbice para prosseguimento.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.

ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA
Gerente de Controle de Licenciamento Ambiental
SUAM/SAOR/SINFRA/MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA - GERENTE / GCLA (extinta) - 12/04/2022 às 10:01:58.
Documento Nº: 1546976-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1546976-5984>



SINFRADIC202215694A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Ofício nº 002/2022/MA-GUAXE

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022

À

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA AMBIENTAL DE OBRAS – SUAM/SAOR/SINFRA

A/c: Nadja Samira El-Hage Felfili

Superintendente Ambiental de Obras

REF.:

- I.C Nº 242/2013/00/00 – SETPU – Rodovia MT-326;
- I.C Nº 004/2020/00/00 – SINFRA – Rodovia MT-326.

ASSUNTO:

- **Esclarecimentos acerca do Licenciamento Ambiental de Canteiro de Obras**

Prezada Sra.,

A **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 02.837.996/0001-10, com os devidos cumprimentos, vêm através do presente, fazer esclarecimentos quanto ao **Licenciamento Ambiental Provisório do Canteiro de Obras**, dos ICs acima referenciados, conforme abaixo.

1) IC nº 004/2020/00/00 – SINFRA

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 01**, com extensão total de 41,260 Km.

1) IC nº 242/2013/00/00 – SETPU

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 02**, com extensão total de 35,246 Km.

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT
Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA - GERENTE / GCLA (extinta) - 12/04/2022 às 10:01:58.
Documento Nº: 1546976-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1546976-5984>



SINFRA/DIC/2022/15694A

SIGA



Esclarecimentos sobre Canteiro de Obras

a) O Licenciamento Ambiental do Canteiro de Obras foi iniciado através do Processo n° 440280/2014, com Licença de Operação Provisória (LOP) n° 080/2014 válida até 05/11/2017;

b) Posteriormente, foi realizada a renovação da Licença existente, através do Protocolo n° 358874/2017, juntado ao processo de origem, sendo emitida a LOP n° 051001/2017 válida até 05/10/2019;

c) Em 2019, a empresa solicitou a renovação da LOP através do Protocolo n° 269890/2019, juntado ao processo de origem;

d) Durante análise da SEMA do pedido de renovação e mediante a paralisação da obra ocorrida através da O.P.S n° 003/2018 de 06/09/2018, foi necessário que a empresa alterasse a localização do canteiro de obras existente, pois a propriedade rural iria utilizar a estrutura que até então estava sendo utilizada como canteiro de obras;

e) Portanto, ao comunicar a SEMA da necessidade de desmobilização do canteiro existente e mobilização em outro local, o Processo Ambiental n° 440280/2014 fora indeferido, permanecendo válido até o seu indeferimento, qual seja a data de 11/12/2020;

f) Mediante o funcionamento do Sistema **SEM@ Virtual**, a empresa solicitou o Licenciamento Ambiental Simplificado para a atividade, através do Protocolo n° 7001949/2021, o qual fora indeferido devido à ausência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) Estadual, de responsabilidade do proprietário;

g) Vimos, portanto, esclarecer, que o canteiro de obras hoje instalado, não desenvolve atividades impactantes ao meio ambiente, tais como oficina mecânica e lavador de veículos, sendo utilizado apenas como apoio para alojamento e realização de refeições por parte dos funcionários, motivo pelo qual não iremos solicitar o Licenciamento Ambiental para a atividade.

Mediante o exposto, resta esclarecida a possibilidade de dispensa do Licenciamento Ambiental Simplificado para o Canteiro de Obras que atende aos ICs n° 242/2013 e 004/2020.

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT
Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA - GERENTE / GCLA (extinta) - 12/04/2022 às 10:01:58.
Documento N°: 1546976-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1546976-5984>



SINFRADIC202215694A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS SOARES
FABRO:02004654147

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS SOARES
FABRO:02004654147
Dados: 2022.02.14 16:15:32 -04'00'

André Luis Soares Fabro

Engenheiro Ambiental

RNP 121208098-0

Contato e correspondência:

Rua Arquiteto Helder Cândia, Km 3,5, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-150

Tel.: (65) 3648-3300 / (65) 99634-0711

E-mail: andre.fabro@guaxeconstrutora.com.br

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT

Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por ROBERTO JUNIOR SOUZA OLIVEIRA - GERENTE / GCLA (extinta) - 12/04/2022 às 10:01:58.
Documento Nº: 1546976-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1546976-5984>



SINFRADIC202215694A

SIGA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçá - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONTRATO

Número: 94979

CERTIFICO QUE A OBRA/SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, 242/2013/00/00-SETPU ENCONTRA-SE REGISTRADO NESTE CONSELHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

Nº DA ART : 1729909
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO
TITULAÇÃO:
Engenheiro Civil

DATA: 02/09/2013

Nº CARTEIRA : MA5917 RNP: 1103587102
EMPRESA CONTRATADA: 5224-GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADO DE TRANSP. E PAV. URB. SETPU

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO Nº 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.; 1.1-INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.; 1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ; 1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.; 1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.; 1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M²; 2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.; 2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.; 2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M³; 2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M³; 2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M³; 2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M³; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M³; 2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M³; 2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M³; 2.11-ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M³; 2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M³; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M³; 2.14-ESC.CARGATRANSP. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M³; 2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M³; 2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M³; 3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M³; 3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M³; 3.3-BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M³; 3.4-IMPRIÇÃO-425.486,74M²; 3.5-TRAT. SUP. DUPLA C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M²; 4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T; 4.2.2-TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM; 5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM; 5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM; 5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M³ ROD. PAV.-264.482,560TKM; 5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM; 6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M; 6.2M.F.C.MFC-03-AC/BC-37.753,030M; 6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M; 6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M; 6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.; 6.6-E.D.EDA01-9,000UND; 6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.; 6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.; 6.9-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM; 6.10-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-7.425,290TKM; 6.11-TRANS.L.E.M R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM; 7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M³; 7.2-R.C.-733,650M³; 7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M; 7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M; 7.5-C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M; 7.6-C.BDTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M; 7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND; 7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.; 7.9-B.BDTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.; 7.10-C.BSSC 1,50X1,50M

Atividades

1: Execução DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

INDETERMINADO MT-236,T.COCALINHO (DIVISA MT-GO) NOVA NAZARÉ Nro:0 BAIRRO:
COCALINHO - MT

VALOR DO CONTRATO: R\$ 63.850.025,42



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRA/202223673A

ART VINCULADA : 1729917 TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável
DO PROFISSIONAL : Engenheiro Civil - ALEXANDRE CORREA DE MELLO
NÚMERO DA CARTEIRA : SP00072017 RNP: 2608794491

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO Nº 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.;1.1INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.;1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ;1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.;1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.;1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M²;2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.;2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.;2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M³;2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M³;2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M³;2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M³; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M³;2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M³;2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M³;2.11ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M³;2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M³; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M³;2.14-ESC.CARGATRANS. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M³;2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M³;2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M³;3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M²;3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M²;3.3- BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M²;3.4-IMPRIÇÃO-425.486,74M²;3.5-TRAT. SUP. DUPLO C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M²;4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T;4.2.2- TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM;5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM;5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM;5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M³ ROD. PAV.-264.482,560TKM;5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM;6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M;6.2M.F.C.MFC-03- AC/BC-37.753,030M;6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M;6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M;6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.;6.6-E.D.EDA01-9,000UND;6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.;6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.;6.9-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM;6.10-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/ PC/TC/CIM-7.425,290TKM;6.11-TRANS.L.EM R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM;7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M³;7.2-R.C.-733,650M³;7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M;7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M;7.5- C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M;7.6-C.BDTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M;7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND;7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.;7.9-B.BDTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.;7.10-C.BSCC 1,50X1,50M

Atividades

1: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

CERTIFICO que a execução dos serviços, e obras contratados, deverão ser atestados pelo contratante, após a efetiva conclusão dos mesmos.

Cuiabá-MT, 3 de Outubro 2013

JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria de Delegação No. 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a chancela do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

Pág.: 1

CEI 51.225.72294/78

Nome : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Imp. CND : N VC : 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 10.001.01.0

Logradouro : ROD. MT-326 LOTE 01 SEG. 02

Bairro : ZONA RURAL

CEP : 78680-000

Município : 101273 COCALINHO

UF : MT

Fone : 65 36483300

Fax : 65 36483300

End. Correspondência

Lougradouro : AV. LIONS INTERNACIONAL 2700W

Bairro : ZONA URBANA

CEP : 78300-000

Município : 10093 TANGARA DA SERRA

UF : MT

E-mail : ELAINE@ENCOMIND.COM.BR

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 10/06/2014

Data de Atualização : 16/02/2017

N.Art/CREA : 001729909

Local : 2 - RURAL

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 10/06/2014

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
PAVIMENTACAO DE ROD.		35,24	KM

Projeto :

Parcial:	Percentual Inacabada:	Redução 50%:	Redução 75%:
0	0		



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

GUAXE CONSTRUTORA LTDA LIONS INTERNACIONAL Tangara da Serra C.N.P./J.C.E.I.: 02.837.996/0001-10 Contrato	541	FOLHA SINTÉTICA POR CENTRO DE CUSTO	Mês: 2/ 2022 Id: 1 13/04/2022 09:33:36 Versão: 7.00a Pag.: 1
--	-----	--	---

2.01.014 - MT 326 COCALINHO - GUAXE

Cod.	Verba	Valor	Cod.	Verba	Valor
2	Dias Trabalhados	670,56	3	INSS	8.841,13
15	Ajuda de Custo	500,00	4	IRRF	5.620,61
25	Férias Proporcionais	1.100,75	8	Faltas	102,53
48	13º Salário Rescisão	137,59	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	10,31
68	DSR Horas Extras	506,1	13	Pensão Alimentícia Judicial	593,29
365	Adicional de Insalubridade	1.116,45	94	Líquido de Rescisão	1.327,65
366	Adicional de Periculosidade 30%	1.589,02	154	Taxa Assistencial do Sindicato	336,41
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	5.753,22	324	Plano de Saúde	209,59
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	148,38	339	Desconto do Vale Transporte	55,84
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão	416,38	348	Refeição	135,60
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 50	618,58	360	Seguro de Vida	35,25
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 60%502,99	7.707,07	388	Convenio BrasilCard	598,71
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 100%670,16	11.835,01	532	PAT- Alimentacao	23,50
578	ATESTADO MEDICO	7,5	565	Descanso Semanal Perdido	51,26
			569	Adiantamento de Hora Extra	24.479,78
			580	Férias Gozadas	825,56
TOTAL DE PROVENTOS:		92.530,17	TOTAL DE DESCONTOS:		43.247,02

TOTAL LÍQUIDO: 49.283,15					
Base INSS:	90.073,27	Base FGTS:	89.677,60	FGTS Rec:	7.174,08
Base INSS 13º:	137,59	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	395,67	FGTS (GRFC):	31,65
Base IRRF:	90.073,27	Base FGTS 13º (GRFC):	137,59	FGTS 13º (GRFC):	11,00
Base IRRF 13º:	137,59	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	745,29
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

ATIVO	26		
Demitido	1		
Total Funcionários:	27	Admitidos no mês:	0

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DEP : 2.01

GPS

Base INSS	:	90.073,27
Base INSS 13º salário	:	137,59
Base INSS Lic. matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual	:	0,00
Total base INSS	:	90.210,86
INSS Segurado	:	8.851,44
INSS Empresa	:	25.980,73
Deduções	:	0,00

GFIP

Base FGTS	:	89.677,60
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac.trabalho	:	0,00
Base FGTS 13º Ac.Trabalho	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	89.677,60

GRFC

Base FGTS	:	395,67
Base FGTS 13º salário	:	137,59
Base FGTS Ac.trabalho	:	0,00
Base FGTS 13º Ac. Trabalho:	:	0,00
FGTS pago em GRFC	:	533,26

DARF

IRRF (folha)	:	5.497,56
IRRF (13º salário)	:	0,00
IRRF (férias)	:	0,00
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	123,05
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

GUAXE CONSTRUTORA LTDA LIONS INTERNACIONAL Tangara da Serra C.N.P.J/C.E.I.: 02.837.996/0001-10 Contrato	541	FOLHA SINTÉTICA POR CENTRO DE CUSTO	Mês: 2/ 2022 Id: 1 13/04/2022 09:33:36 Versão: 7.00a Pag.: 2
C.E.I Vinculado: 51.230.88383/72			

TOTAL GERAL

Cod.	Verba	Valor	Cod.	Verba	Valor
2	Dias Trabalhados	670,56	3	INSS	8.841,13
15	Ajuda de Custo	500,00	4	IRRF	5.620,61
25	Férias Proporcionalis	1.100,75	8	Faltas	102,53
48	13º Salário Rescisão	137,59	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	10,31
68	DSR Horas Extras	506,1	13	Pensão Alimentícia Judicial	593,29
365	Adicional de Insalubridade	1.116,45	94	Líquido de Rescisão	1.327,65
366	Adicional de Periculosidade 30%	1.589,02	154	Taxa Assistencial do Sindicato	336,41
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	5.753,22	324	Plano de Saúde	209,59
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	148,38	339	Desconto do Vale Transporte	55,84
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão	416,38	348	Refeição	135,60
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 50	618,58	360	Seguro de Vida	35,25
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 60%	502,99	388	Convenio BrasilCard	598,71
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 100%	670,16	532	PAT- Alimentacao	23,50
578	ATESTADO MEDICO	7,5	353	PAT- Alimentacao	23,50
			565	Descanso Semanal Perdido	51,26
			569	Adiantamento de Hora Extra	24.479,78
			580	Férias Gozadas	825,56
TOTAL DE PROVENTOS:			TOTAL DE DESCONTOS:		
92.530,17			43.247,02		

TOTAL LÍQUIDO: 49.283,15

Base INSS:	90.073,27	Base FGTS:	89.677,60	FGTS Rec:	7.174,08
Base INSS 13º:	137,59	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	395,67	FGTS (GRFC):	31,65
Base IRRF:	90.073,27	Base FGTS 13º (GRFC):	137,59	FGTS 13º (GRFC):	11,00
Base IRRF 13º:	137,59	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	745,29
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

ATIVO	26		
Demitido	1		
Total Funcionários	27	Admitidos no mês:	0

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS	: 90.073,27
Base INSS 13º salário	: 137,59
Base INSS Lic. matern prev	: 0,00
Base INSS Contr. Individual	: 0,00
Total base INSS	: 90.210,86
INSS Segurado	: 8.851,44
INSS Empresa	: 25.980,73
Deduções	: 0,00

GFIP

Base FGTS	: 89.677,60
Base FGTS 13º salário	: 0,00
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
Base FGTS 13º Ac. Trabalho	: 0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	: 89.677,60

GRFC

Base FGTS	: 395,67
Base FGTS 13º salário	: 137,59
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
FGTS pago em GRFC	: 533,26

DARF

IRRF (folha)	: 5.497,56
IRRF (13º salário)	: 0,00
IRRF (férias)	: 0,00
IRRF (diferença de férias)	: 0,00
IRRF (rescisão)	: 123,05
IRRF (PLR)	: 0,00
PIS Folha	: 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0001/0028

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																																																																																										
GUAXE CONSTRUTORA LTDA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPRESA</th> <th>COMP</th> <th>COD REC</th> <th>COD GPS</th> <th>FPAS</th> <th>OUTRAS ENT</th> <th>SIMPLES</th> <th>RAT</th> <th>INSCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ANTONIO DONILZETE DE SOUZA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>ENYO PEREIRA DE SOUZA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>LAURISETE MARIA DA CONCEICAO</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>WENDER SANTANA SIQUEIRA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>GEEAN ALVES DA SILVA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>VALDEMIR DOS SANTOS GOMES</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>CLAUDIO CORREIA DO PRADO</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> <tr> <td>LEANDRO SANTOS DA SILVA</td> <td>02/2022</td> <td>155</td> <td>2100</td> <td>507</td> <td>0079</td> <td>1</td> <td>3,0</td> <td>02.837.996/0001-10</td> </tr> </tbody> </table>									EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	ANTONIO DONILZETE DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	ENYO PEREIRA DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	LAURISETE MARIA DA CONCEICAO	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	WENDER SANTANA SIQUEIRA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	GEEAN ALVES DA SILVA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	VALDEMIR DOS SANTOS GOMES	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	CLAUDIO CORREIA DO PRADO	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10	LEANDRO SANTOS DA SILVA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO																																																																																										
ANTONIO DONILZETE DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
ENYO PEREIRA DE SOUZA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
LAURISETE MARIA DA CONCEICAO	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
WENDER SANTANA SIQUEIRA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
GEEAN ALVES DA SILVA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
VALDEMIR DOS SANTOS GOMES	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
CLAUDIO CORREIA DO PRADO	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										
LEANDRO SANTOS DA SILVA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3,0	02.837.996/0001-10																																																																																										



SINFRACAP202223673A

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0002/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10						
COMP: 02/2022 COD REC: 155	FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06						
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10						
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO	CBO	JAM				
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0				
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA				
NILSON MERENCIANO	108.12392.93-8	25/03/2019	01	08/02/2022	I1	05174	
371,51	114,01	36,41		0,00		0,00	
PEDRO PAULO MANICA NETO	125.22367.59-7	13/07/2015	01	16/02/2022	I1	07825	
1.394,47	321,64	131,44		0,00		0,00	
JORGE ELIAS GARDEZ	127.49111.40-6	19/04/2021	01	22/02/2022	I1	05174	
990,08	225,02	91,12		0,00		0,00	
FABIANO CRISOSTOMO DOS SANTOS	133.49658.40-6	11/09/2020	01	20/02/2022	I1	09191	
3.410,32	319,17	342,16		0,00		0,00	
EURIPEDES DE DEUS PEREIRA JUNIOR	212.81454.56-9	22/03/2021	01	03/02/2022	I1	04142	
395,67	137,59	39,98		0,00		0,00	



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIF - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2022
HORA: 08:25:27
PÁG : 0005/0028

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10										
COMP: 02/2022	COD REC: 155	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.02		RAT AJUSTADO: 3.06		
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA							INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10				
REMEM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO			
ARQUINO ROSENO	5.780,75	0,00	123.10571.26-3	23/06/2009	01	01		462,47	09922	0,00	
ARTHUR PETRICK DA SILVA	2.270,80	0,00	236.84541.69-5	06/09/2021	01			181,66	09191	0,00	
BENTA MARIA RIBEIRO	1.350,34	0,00	128.85742.40-4	17/06/2021	01			108,03	05141	0,00	
BRANDON HECTOR CAMPOS DE ARAUJO	3.157,63	0,00	200.59513.44-0	20/09/2021	01			252,61	09922	0,00	
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS	13.072,67	0,00	180.00512.77-2	05/02/2015	01			1.045,81	01413	0,00	
CLAUDEMIR LOURENCO CARVALHO	4.196,79	0,00	125.49717.76-9	11/09/2021	01			335,75	03011	0,00	
CLAUDIO JUNIOR DA SILVA ALMEIDA	3.489,60	0,00	125.93434.01-7	01/09/2021	01			279,17	06410	0,00	
CLEITON SILVA DA CONCEICAO	6.390,42	0,00	164.08185.69-0	08/06/2016	01			511,23	07151	0,00	
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS	3.021,11	0,00	129.89415.31-0	04/07/2013	01			241,68	07151	0,00	
DELVINO PEREIRO DA SILVA	1.867,59	0,00	124.68730.29-3	07/08/2014	01			149,41	07151	0,00	
DIEGO JUNIOR DA SILVA DE PAULA	3.264,96	0,00	161.30899.61-1	10/06/2021	01			261,19	07151	0,00	
EDILSON MARTINS DOS SANTOS	1.860,50	0,00	131.74341.40-9	16/05/2019	01			148,84	06410	0,00	
EDINALDO BISPO DOS SANTOS	5.231,09	0,00	129.25109.40-5	12/08/2009	01	01		418,48	09922	0,00	
EDIVALDO APARECIDO DA SILVA	4.070,86	0,00	209.26985.94-3	22/07/2019	01			325,66	03011	0,00	
EDMAR DOS SANTOS FREITAS	5.090,68	0,00	127.48895.40-3	15/04/2013	01			407,26	07151	0,00	



DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PAG: 0006/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
GUAXE CONSTRUTORA LTDA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3.0	02.837.996/0001-10	1.02	3.06				
INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	TOMADOR/OBRA	EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
02.837.996/0001-10	1.02	3.06	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	02/2022	155	2100	507	0079	1	3.0	02.837.996/0001-10	1.02	3.06
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM								
25/01/2018	01				05174									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO								
2.134,04	0,00	108.12146.10-4	173,88	0,00	170,73	0,00								
3.076,83	0,00	121.49381.82-8	26/10/2020	0,00	246,15	0,00								
3.598,52	0,00	130.58866.40-1	25/09/2021	0,00	287,88	0,00								
4.571,46	0,00	160.96923.54-3	22/08/2007	0,00	365,71	0,00								
2.101,63	0,00	106.22617.44-0	08/03/2017	0,00	168,14	0,00								
3.627,68	0,00	122.06754.37-3	11/07/2016	0,00	290,22	0,00								
2.165,73	0,00	131.06031.40-8	03/03/2016	0,00	173,25	0,00								
1.472,01	0,00	127.71925.40-2	03/05/2019	0,00	117,77	0,00								
3.625,00	0,00	106.02057.08-3	15/10/2021	0,00	290,01	0,00								
3.840,23	0,00	128.77334.40-8	18/05/2017	0,00	307,22	0,00								
3.220,21	0,00	124.25680.42-1	22/05/2012	0,00	257,62	0,00								
2.378,34	0,00	200.53361.68-1	16/08/2021	0,00	190,26	0,00								
5.867,58	0,00	203.83868.07-0	01/06/2015	0,00	469,40	0,00								
3.373,83	0,00	108.61550.20-7	25/05/2017	0,00	269,91	0,00								
2.327,17	0,00	123.76530.72-7	25/10/2021	0,00	186,18	0,00								
EDSON LUIZ CORREA	0,00	108.12146.10-4	25/01/2018	01	05174									
EDSON MARQUES DE FREITAS	0,00	121.49381.82-8	26/10/2020	01	07825									
EDSON SEBASTIAO SOUZA PEDROSO	0,00	130.58866.40-1	25/09/2021	01	07825									
EDUARDO WILLIAN PERES	0,00	160.96923.54-3	22/08/2007	01	09131									
ELI HONORIO DE SOUZA	0,00	106.22617.44-0	08/03/2017	01	05174									
ELIAS ANTONIO GNOATTO	0,00	122.06754.37-3	11/07/2016	01	07825									
ELIZABETH DE MENEZES NERYS	0,00	131.06031.40-8	03/03/2016	01	07823									
ELIZANGELA CHAVES MACEDO	0,00	127.71925.40-2	03/05/2019	01	05141									
ELIZEU BIASIN	0,00	106.02057.08-3	15/10/2021	01	07825									
EMERSON ALMEIDA COSTA	0,00	128.77334.40-8	18/05/2017	01	07151									
ERASMO LIMA BARBOSA	0,00	124.25680.42-1	22/05/2012	01	09922									
ERIVALDO DOS SANTOS	0,00	200.53361.68-1	16/08/2021	01	09922									
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES	0,00	203.83868.07-0	01/06/2015	01	03123									
EURIPEDES GONZAGA	0,00	108.61550.20-7	25/05/2017	01	07151									
EVANDRO MADUREIRA HENRIQUE	0,00	123.76530.72-7	25/10/2021	01	09922									



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0008/0028

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

RELACIONAMENTO: 0079 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0079
 FPAS: 507

REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL

RELACIONAMENTO: 0079 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0079
 FPAS: 507

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GILDO DE LIMA OLIVEIRA				124.60560.01-1				01		02/08/2021		09922
GILMAIK CEZAR DA SILVA				190.49038.09-6				01		16/05/2020		07151
GILSIMAR DE SANTANA NEVES				162.06232.13-2				01		17/05/2021		07151
GIMAQUETTE AVELINO DE SOUZA				162.67313.04-3				01		23/09/2021		06410
GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE				201.13114.49-9				01		08/06/2020		07243
GLAUCINNEY MARTINS DE CAMARGO				125.59430.85-3				01		13/08/2021		07151
GLEISON EDUARDO DA SILVA				162.41854.97-7				01		22/07/2021		04141
HELBA JACINTO FRANCO				212.37312.33-9				01		01/09/2020		05141
IGOR COSTA DA SILVA				162.78175.12-7				01		21/09/2021		05174
ISMAEL DANTE				121.56701.87-5				01		08/10/2021		07825
JACIR BALLY BATISTA				123.10179.05-3				01	01	01/05/2009		04102
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS MELLO				131.35388.40-8				01		19/08/2020		04110
JACKSON DE OLIVEIRA ASSIS				127.20292.04-6				01		27/08/2021		07825
JAELSON PEREIRA BIASIN				125.03994.33-6				01		09/09/2021		07825
JAIIME DA GAMA SILVA				126.38887.40-6				01		10/06/2017		07214
										267,09		0,00
												238,73



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/03/2022
HORA: 08:25:27
PÁG : 0010/0028

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO					
EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	COMP: 02/2022	COD REC: 155	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10					
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO					
EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	COMP: 02/2022	COD REC: 155	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10					
TOMADOR/OBRA	RELAÇÃO	MODALIDADE	DATA	COD	DEPOSITO	CBO	JAM						
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	"BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JOEL DIAS COLARES	5.051,41	0,00	0,00	120.26195.05-8	0,00	16/09/2021	01	01				07824	0,00
JOELSON ANTONIO DOS SANTOS	2.419,03	0,00	0,00	162.53046.30-7	0,00	18/08/2021	01	01				09522	0,00
JOICE DOS SANTOS SILVA	1.910,23	0,00	0,00	162.77126.93-9	0,00	10/08/2021	01	01				05141	0,00
JONES CLEIBSON SOARES FURTADO	2.599,02	0,00	0,00	162.29108.76-4	0,00	13/10/2020	01	01				07825	0,00
JORGE ANTONIO DE LIMA	2.753,83	0,00	0,00	201.83019.67-3	0,00	13/10/2021	01	01				09522	0,00
JORGE JOSE DA SILVA	4.602,99	0,00	0,00	201.12246.37-5	0,00	12/06/2015	01	01				07151	0,00
JOSE ADILSON DA SILVA	3.078,46	0,00	0,00	162.11552.11-5	0,00	16/09/2021	01	01				07825	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA	4.235,13	0,00	0,00	108.18321.08-0	0,00	23/03/2015	01	01				09131	0,00
JOSE BARROSO SILVA	3.396,78	0,00	0,00	162.09752.63-3	0,00	24/04/2021	01	01				07152	0,00
JOSE CICERO MORAES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	127.37059.77-3	0,00	11/11/2021	01	01				09522	0,00
JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA	2.519,78	0,00	0,00	162.15189.81-3	0,00	28/06/2021	01	01				04142	0,00
JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA	1.896,07	0,00	0,00	122.80278.00-8	0,00	20/02/2020	01	01				07151	0,00
JOSE EUDES CORREIA	3.988,67	0,00	0,00	106.91754.20-6	0,00	05/05/2021	01	01				09191	0,00
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	5.833,69	0,00	0,00	126.60007.40-5	0,00	01/06/2021	01	01				09131	0,00
JOSE FRANCO DE ABREU	5.341,51	0,00	0,00	128.41725.40-7	0,00	25/08/2021	01	01				07151	0,00
													427,33



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0012/0028

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0013/0028

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858660006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10									
COMP: 02/2022 COD REC: 155	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0					
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA										
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10										
FAP: 1.02	RAT AJUSTADO: 3.06									
NOME TRABALHADOR										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL										
MARIA EULINA DE SOUZA SANTOS	0,00	207.45380.47-0	0,00	08/10/2021	01				04142	
MARIA SANTANA DA CRUZ	0,00	164.24956.58-2	0,00	14/02/2022	01			151,42	0,00	
MATHEUS CORDEIRO VIANA	0,00	201.22814.59-7	0,00	14/06/2016	01			61,20	0,00	
MATHEUS DUARTE DA SILVA	0,00	164.63933.81-4	0,00	25/08/2021	01			422,07	0,00	
MATHEUS MENEZES SILVA	0,00	165.65650.37-4	0,00	15/07/2020	01			211,58	0,00	
MICHAEL VARGAS BACHES	0,00	210.53378.56-6	0,00	17/02/2021	01			148,84	0,00	
MIRIAM DE PINHO DA SILVA	0,00	164.13772.08-6	0,00	21/02/2022	01			204,31	0,00	
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	120.94544.85-2	0,00	20/07/2020	01			36,00	0,00	
MOACIR OURIVES OLIVEIRA	0,00	121.75387.11-0	0,00	17/06/2006	01	01		229,90	0,00	
MOIZES JOSE DE BARROS	0,00	129.95598.45-6	0,00	01/09/2020	01			689,72	0,00	
NATAL DE JESUS FERREIRA	0,00	125.90483.40-8	0,00	02/09/2021	01			266,19	0,00	
NILSA HORST	0,00	120.14425.02-9	0,00	01/04/2006	01	01		263,03	0,00	
NILSON BERNARDO SILVA	0,00	123.55869.00-8	0,00	12/11/2020	01			335,10	0,00	
NILSON DUARTE SILVA	0,00	170.10049.98-8	0,00	17/02/2020	01			280,37	0,00	
NILSON RODRIGUES LOPES	0,00	123.16862.11-1	0,00	01/08/2006	01	01		293,68	0,00	
	8.225,80		0,00	828,38				658,07	0,00	



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ODAIR BARBOSA DA SILVA	1.867,59	0,00	126.02680.40-2	26/03/2021	01	149,41	07825	
ODILSON DE FRANCA ANUNCIACAO	1.867,59	0,00	127.38908.40-5	28/06/2021	01	149,41	07151	
OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	3.654,66	0,00	165.64019.49-2	23/04/2021	01	292,37	03123	
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.311,79	0,00	121.46701.82-1	15/05/2019	01	264,95	07151	
PEDRO ALUIZIO DA SILVA	3.940,62	0,00	126.33803.40-9	17/05/2006	01	315,25	09922	
PEDRO ROSA DE ASSIS	7.391,82	0,00	125.18668.89-8	26/03/2013	01	591,35	07151	
PERCIVAL FRANCISCO DE SOUZA	3.131,08	0,00	122.20796.14-2	16/05/2017	01	250,49	07825	
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA	1.986,35	0,00	120.57927.12-3	05/06/2012	01	158,91	06220	
RANIERE DA SILVA SANTOS	3.296,68	0,00	130.53952.70-9	22/07/2021	01	263,73	09922	
RAPHAEL MAX RODRIGUES SOUZA	1.535,74	0,00	206.92624.66-4	28/06/2021	01	122,85	09913	
RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA	1.651,15	0,00	166.47924.65-6	04/01/2022	01	132,09	04110	
REIDENE DE OLIVEIRA SILVA	18.000,00	0,00	143.35656.19-6	15/10/2021	01	1.440,00	01232	
RENE SALINAS DE LIMA	2.215,01	0,00	207.49543.88-9	23/04/2021	01	177,20	05174	
RODRIGO DA SILVA LIMA	2.307,37	0,00	129.18349.40-4	06/07/2021	01	184,58	07825	
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA	10.208,50	0,00	122.70215.51-8	01/08/2006	01	816,69	09131	



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG: 0015/0028

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG: 0016/0028

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA COMP: 02/2022 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10	FAP: 1.02	RAT AJUSTADO: 3.06	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10				
REMEM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
UILLIANS ALBERTO VIEIRA	0,00	165.73072.96-1	0,00	0,00	15/07/2021	01	01	01	01	15/07/2021	206,35	09922	0,00
2.579,38	0,00	127.00986.40-9	0,00	0,00	05/04/2010	01	01	01	01	05/04/2010	422,08	03111	0,00
VAGNER SEVERINO QUEIROZ	0,00	128.78137.40-1	0,00	0,00	10/06/2017	01	01	01	01	10/06/2017	184,63	07152	0,00
5.275,93	0,00	123.16312.94-4	0,00	0,00	01/01/2013	01	01	01	01	01/01/2013	824,15	01231	0,00
VALDECI ALVES DA SILVA	0,00	166.56097.79-1	0,00	0,00	15/12/2016	01	01	01	01	15/12/2016	144,24	05174	0,00
2.307,75	0,00	133.63046.40-4	0,00	0,00	18/05/2012	01	01	01	01	18/05/2012	401,18	09131	0,00
VALDECIR HANSEN	0,00	125.18084.85-3	0,00	0,00	28/07/2021	01	01	01	01	28/07/2021	169,96	09922	0,00
10.301,84	0,00	128.19808.40-0	0,00	0,00	14/06/2021	01	01	01	01	14/06/2021	236,83	09922	0,00
VALDELIA MARCELA DOS SANTOS	0,00	165.94148.90-8	0,00	0,00	04/06/2020	01	01	01	01	04/06/2020	175,65	07152	0,00
1.803,07	0,00	105.66070.18-6	0,00	0,00	09/09/2020	01	01	01	01	09/09/2020	319,16	07824	0,00
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	206.68700.80-1	0,00	0,00	10/06/2021	01	01	01	01	10/06/2021	111,25	09922	0,00
5.014,79	0,00	121.97142.50-1	0,00	0,00	24/09/2021	01	01	01	01	24/09/2021	190,14	04142	0,00
VALDEMAR DOS SANTOS ARAUJO	0,00	130.65712.31-7	0,00	0,00	05/04/2021	01	01	01	01	05/04/2021	134,07	05199	0,00
2.124,41	0,00	120.91142.91-5	0,00	0,00	02/07/2015	01	01	01	01	02/07/2015	674,86	09922	0,00
VALDENIL CARDOSO DOS SANTOS	0,00	165.45788.35-4	0,00	0,00	20/07/2021	01	01	01	01	20/07/2021	189,97	09922	0,00
2.960,37	0,00		0,00	0,00									
VALDINO VALDOMIRO BENTO	0,00		0,00	0,00									
2.195,73	0,00		0,00	0,00									
VALDIR DIAS FURTADO	0,00		0,00	0,00									
3.989,42	0,00		0,00	0,00									
VALDO COSTA LIRA	0,00		0,00	0,00									
1.390,70	0,00		0,00	0,00									
VALDOMIRO CARVALHO LOTERIO	0,00		0,00	0,00									
2.376,73	0,00		0,00	0,00									
VALDSON VALMIR DA SILVA	0,00		0,00	0,00									
1.675,98	0,00		0,00	0,00									
VALMOR NAVILHO ALBERTI	0,00		0,00	0,00									
8.435,67	0,00		0,00	0,00									
VANEI NERES CORREIA	0,00		0,00	0,00									
2.374,71	0,00		0,00	0,00									



SINFRACAP202223673A





Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0018/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: PB2NDEI85KE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: LeLLLeQhWls0000-0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	235	810.821,34	2.389,63	817.383,39	3.507,06
TOTAIS:	235	810.821,34	2.389,63	817.383,39	3.507,06



SINFRACAP202223673A



DATA: 07/03/2022
HORA: 08:25:27
PÁG : 0019/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: LeLLLeQhWls0000-0
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W UF: MT CEP: 78300-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 313.011.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 76.285.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 182.86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 83.574.94 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 83.574.94

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	5	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	8	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	1	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0020/0028

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10								
COMP: 02/2022 COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.02	RAT AJUSTADO: 3.06		
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO									INSCRIÇÃO: 51220075773
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO	9.134,63	0,00	125.13446.68-4		01/09/2007	01	01		02142
OCTAVIO LUIS BOLOGNESI BASTOS VICENZOTTO	4.121,26	0,00	132.14543.40-6		02/05/2016	01		730,78	0,00
								329,70	04101
									0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	1.241,53	1.060,48	0,00
---------------------------	------	------	------	----------	----------	------



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0021/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: PB2NDEI85KE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° DE CONTROLE: MIE5g9luse10000-0 INSCRIÇÃO: FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06 512200775773
 LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	13.255,89	0,00	13.255,89	0,00
TOTAIS:	2	13.255,89	0,00	13.255,89	0,00



SINFRACAP202223673A

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0022/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: PB2NdeI85kE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° DE CONTROLE: Mte5gpluse10000-0 INSCRIÇÃO: FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO: 512200775773

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.067.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.241.53
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0





Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0023/0028

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06 INSCRIÇÃO: 512200968173

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CERILIO CONSTANCIO DE JESUS	2.545,22	0,00	126.09118.40-8	0,00	0,00	26/08/2015	01				203,62	07151	0,00
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES	3.784,96	0,00	162.06398.78-2	0,00	0,00	02/05/2014	01				302,79	03123	0,00
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS	3.114,78	0,00	128.76238.40-5	0,00	0,00	02/09/2014	01				249,19	07823	0,00
VALDIR NUNES DA SILVA	1.862,67	0,00	125.04073.91-9	0,00	0,00	25/07/2017	01				149,02	09922	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.012,72 904,62 0,00



SINFRACAP202223673A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0024/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: PB2NDEI85KE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: DLH6yEmqwV50000-2 INSCRIÇÃO: FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	11.307,63	0,00	11.307,63	0,00
TOTAIS:	4	11.307,63	0,00	11.307,63	0,00



SINFRACAP202223673A

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0025/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: PB2NDEI85KE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: DLH6yEmqwV50000-2 INSCRIÇÃO: FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO: 512200968173

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.276.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.012.72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% : 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0





Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
 Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0026/0028

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: N6lchkwBtln0000-7 N° ARQUIVO: PB2NdeI85kE0000-2
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W UF: MT CEP: 78300-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	241	841.946,91	3.507,06	841.946,91	3.507,06
TOTAIS:	241	841.946,91	3.507,06	841.946,91	3.507,06



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 08:25:27
 PÁG : 0027/0028

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

Nº DE CONTROLE: N6lchkwBtln0000-7
 N° ARQUIVO: PB2NdeI85kE0000-2
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS:

TOMADOR/OBRA: AV LIONS INTERNACIONAL2700W UF: MT CEP: 78300-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 835.384,86
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.389,63
 QUANTIDADE TRABALHADORES 236

FGTS - 8%

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
67.021,95	0,00	0,00	0,00	67.021,95



DATA: 07/03/2022
HORA: 08:25:27
PÁG: 0028/0028

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PB2NdeI85kE0000-2
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.02 RAT AJUSTADO: 3.06
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: N6lchWbtlm0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2022 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W UF: MT CEP: 78300-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 322.354.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 78.539.34
SALÁRIO FAMÍLIA: 182.86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FLANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 83.574.94 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 83.574.94

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 5 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 8 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 08:25:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837.774,49	06-QTDE TRABALHADORES 236	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 67.021,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 67.021,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 08:25:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 837.774,49	06-QTDE TRABALHADORES 236	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 67.021,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 67.021,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858600006703 219501802200 307662200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SINFRACAP202223673A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



07/03/2022 12:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.37
7138207138 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000670-3 21950180220-0
30766220080-9 28379960001-1
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 67.021,95
Valor Total 67.021,95

DOCUMENTO: 030765
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F2.B3D.51E.F4F.D67



18/03/2022 14:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.01
7138207138 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810002382-0 72230385220-3
	77071622070-4 12602478609-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/03/2022
Numero do Documento	07.16.22070.1260247-8
Valor Total	238.272,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031847
AUTENTICACAO SISBB: C.78A.490.460.37C.F1F





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.837.996/0001-10	Razão Social GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22070.1260247-8	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000038769294			Valor Total do Documento 238.272,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	163.872,33			163.872,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	21.136,34			21.136,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.690,90			1.690,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	8.454,53			8.454,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	12.681,80			12.681,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	5.072,72			5.072,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	25.363,61			25.363,61
Totais		238.272,23			238.272,23

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

SENDÁ (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/03/2022 09:50:43

85810002382 0 72230385220 3 77071622070 4 12602478609 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002382 0	72230385220 3	77071622070 4	12602478609 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 02.837.996/0001-10
Número: 07.16.22070.1260247-8
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 238.272,23

Pague com o PIX



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

SIGA

 Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos Rua Joaquim Murinho, 775, Cuiabá - MT. CNPJ: 24.671.422/0001-57		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2378672		2378672
CNPJ: 02837996000110	Inscr. Estadual:	
Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA	Complemento:	
Bairro: TANGARÁ DA SERRA	Cep: 78300000	
Cidade: TANGARÁ DA SERRA	Estado: MT	
Valor: R\$ 2.591,20	Valor por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 2.591,20
		TOTAL: R\$ 2.591,20
Data do Pedido: 25/01/2022	Data do Pagamento: 28/01/2022	
Autenticação: Nr6+iG37mpz8aU9cVKxCjNe5WJ1uZFJwE2wZRt8+VW0=		





02/02/2022 10:47

Recibo

201.30.117.162:8090/Pages/wfm_Receipt.aspx?PRV_ID=17409&ROM_TRANID=465&ROM_SEQNBR=3

2/2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SIGA

08/03/2022 15:34

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:31
713807138 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

BANCO SICOOB S.A.

75691442510100658540828510840011588780000259120
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
CNPJ: 24.671.422/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
CNPJ: 24.671.422/0001-57
PAGADOR:
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.591,20
VALOR COBRADO	2.591,20

NR.AUTENTICACAO 1.AB4.979.F65.61B.3CE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



Rua Joaquim Murtinho, 775 - Bairro
Centro Sul - Cuiabá - MT - CEP:78.020-290 **Recibo do Pagador**

Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CNPJ: 24.671.422/0001-57			Agência/Código Beneficiário 4425/0000065854	Vencimento 27/01/2022
Pagador GUAXE CONSTRUTORA LTDA			Número do Documento 2378672	Nosso Número 02851084
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.591,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR. CAIXA, VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 756-0 |

75691.44251 01006.585408 28510.840011 5 88780000259120

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 27/01/2022
Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CNPJ: 24.671.422/0001-57					Agência/Código Beneficiário 4425/0000065854
Data Documento 25/01/2022	Número do Documento 2378672	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/01/2022	Nosso Número 02851084
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.591,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA TANGARÁ DA SERRA TANGARÁ DA SERRA MT 78300-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.837.996/0001-10 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **02.837.996/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:19:08 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **261E.5BF1.3842.2C67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0036713784**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **22/03/2022** Hora da emissão: **09:59:14**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **02.837.996/0001-10**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **20/04/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2MLUKAB2B7TMT2A7**





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 8148/2022

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W
ZONA EXPANSÃO URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 22 de março de 2022.

Certidão válida até 22/04/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 22/03/2022 às 10:02:26h. - Código de Validação **H809S7.N6F004.T7R6G0**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.837.996/0001-10
Certidão n°: 54689559/2021
Expedição: 24/11/2021, às 09:00:37
Validade: 22/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.837.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento N°: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.837.996/0001-10
Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA / TANGARA
DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2022 a 18/04/2022

Certificação Número: 2022032000225235413238

Informação obtida em 22/03/2022 11:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5120067363-9	CNPJ 02.837.996/0001-10	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/05/1998	Data de Início de Atividade 30/04/1998	
Endereço Completo: AVENIDA LIONS INTERNACIONAL 2700W : FUNDOS DO PARQUE ; : DE EXPOSICAO; - BAIRRO ZONA URBANA CEP 78305-500 - TANGARA DA SERRA/MT				
Objeto Social: A) PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, DESMATAMENTO E MECANIZACAO AGRICOLA, B) TRANSPORTE RODOVIARIO DE MAQUINAS PESADAS, COLETA, REMOCAO E RECICLAGEM DE LIXO, OPERACOES DE ATERRO SANITARIO E RECOMPOSICAO DE AREAS DEGRADADAS, C) COMPRA E VENDA DE MAQUINAS PESADAS PARA TERRAPLENAGEM, D) USINAGEM DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO(PMF) E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), E) PRESTACAO DE SERVICIO PUBLICO RODOVIARIO, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E EXPLORACAO DE RODOVIAS, MEDIANTE A COBRANCA DE PEDAGIO.				
Capital Social: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Capital Integralizado: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
5130001222-7	GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A	xxxxxxx	R\$ 27.999.999,00	SOCIO
687.150.306-44	MARCIO AGUIAR DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 1,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
788.329.009-63	VALDECIR HANSEN	xxxxxxx	R\$ xxxxxxxx	ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA			
Último Arquivamento: 31/03/2016	Número: 20168877090			
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	5120067363-9	20090309936	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- Validação por envio de arquivo (upload)
- Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Novembro de 2021 08:20

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2

Página 2 de 2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:36:27.
Documento Nº: 1592231-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592231-5984>



SINFRACAP202223673A

GUAXE CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
AV. LIONS INTERNACIONAL, Nro 2700 - SETOR W+ ZONA EXPANSAO URBANA
CEP : 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :nf@guaxeconstrutora.com.br

Ins.Municipal: 6583 CNPJ: 02.837.996/0001-10 I.E: 134004186

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº566 - série B
13/04/2022 - 09:28:12	13/04/2022	Emitida	2022/351763	

Tomador de Serviço	Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA	
	Endereço:	
	CEP/Cidade/UF:	78049-906 - CUIABA - MT
	Email:	ademar@tangaraserra.mt.gov.br
	CNPJ:	03.507.415/0022-79
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: COCALINHO-MT		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	1	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex	1.617.084,75	1.617.084,75	970.250,85	3%

<p>Fundamentos Legais: Fundamentos Legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 022/1996 alterada pelas leis 081/2003 e 225/2017. NOTA FISCAL emitida através do www.tangaraserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. Não tem valor como recibo.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Estado de MATO GROSSO

AV BRASILEL Nº 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA
C.E.P 78300-901 - TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03,768,239/0001-66 - www.tangaraserra.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.617.084,75
Base de Cálculo do ISS:	646.833,90
Valor do ISS:	19.405,02
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	7.115,17
Valor Líquido na Nota:	1.609.969,58

Local da incidência do ISS: COCALINHO-MT Responsavel Recolhimento: Prestador
--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003, 07.02(0702999) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S
47- MEDIÇÃO PROMISSÓRIA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA MT-326, TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ, SUB TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTRª MT- 411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2982 + 18,467m E ESTACA 3825 + 5,314m), COM EXTENSÃO DE 35,246 KM, CONFORME CONTRATO Nº 242/2013/00/00 - SETPUL
SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COCALINHO - MT, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.
MATERIAIS (60%)..... R\$: 970.250,85
SERVIÇOS (40%)..... R\$: 646.833,90
TOTAL..... R\$: 1.617.084,75

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/232	1 a 1000000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.J0G0V9.E3V4W5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6C3B84938

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

ATESTO DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS E BENS
Declaro que os quantitativos e valores dos serviços / bens constantes nesta NOTA FISCAL/FATURA foram executados/ entregues conforme está previsto no respectivo contrato/projeto e na legislação vigente.
ATESTADO E APROVADO EM: 14 de abril de 2022

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE
03 DE JUNHO DE 2020
ENGª. PAULA JANAYNA FENERICH - RNP Nº 121.267.520-7
MATRÍCULA Nº 264.426

PAULA
JANAYNA
FENERICH
H:032927
48135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.04.13 10:13:13 -04'00'



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 09:38:51.
Documento Nº: 1592388-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1592388-5984>





SINFRA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

Edifício Eng.º Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A
CEP 75049-906 – Cuiabá – Mato Grosso | Centro Político Administrativo
TELEFONE 3613-6600 | 6603

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	851/2022
-----------	---	-------------------	----------

DESTINATÁRIO	GABINETE DO SECRETÁRIO	Data	14/04/2022
--------------	------------------------	------	------------

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Processo nº	4331/2022		
Contrato/Convênio	242/2013		
Referência	47ª Medição		
Programa	MT INTEGRADO		

Código	Elemento	OBRAS E INSTALACOES	
51-008	Subelemento	Rodovias pavimentadas	

Valor do Contrato / Convênio	R\$	73.637.055,75
Pago até esta data	R\$	67.375.739,12
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	6.261.316,63

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
22.000301-4	196	3643 - FETHAB II	R\$ 1.617.084,75
			R\$ 1.617.084,75

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	4.644.231,88
---	-----	--------------

Observações	Referente à execução dos serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr.MT-411, extensão: 35,246 km.
-------------	--

SILVIO PEREIRA ROSA
COCOB/SAOR/SINFRA

Eng.º NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 13:59:20 e NILTON DE BRITTO - Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias / GSAOR - 14/04/2022 às 14:36:59.
Documento Nº: 1601065-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1601065-5984>



SINFRADIC202216443A



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Govorno do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo: 2022/04331						Fls. _____ Visto: _____	
Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA							
Contrato: 242/2013							
Objeto Contratual: 47ª(Quadragesima Sétima) Medição Provisória							
Período Medição: 01/03/2022 a 31/03/2022							
Valor aprovado pela fiscalização: R\$							
Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.							
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO	
1	Ofício de Encaminhamento	X				FL.03	
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	X				FL.77 A 80	
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	X				FL.04	
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	X				FL.06 A 10	
5	Controle Financeiro	X				FL.11 A 13	
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	X				FL.28 A 36	
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)	X				FL.15 A 26	
8	Ficha dos Índices Pluviométrico	X				FL.37	
9	Croqui de Localização			X		NÃO MEDIU TRANSPORTE	
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL.40 E 41	
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL.38 E 39	
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.	X				FL.43 A 74	
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	X				FL.76	
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental	X				FL.84 A 88	
Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento;							
<small>(As exigências contidas no itens 26 a 45, deverão constar em todos os processos de pagamentos de medições, devidamente paginadas pelo respectivo fiscal)</small>							
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO	
19	Certidão Registro de Contrato dos Serviços ou Obras no CREA	X				FL.75/89 E 90	
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	X					
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços (Apresentar na Primeira Medição)			X			
22	Matrícula Especifico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	X				FL.91	
23	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Somente para contrato de serviços continuados).	X				FL.92 E 93	
24	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Impresso ou Digital CD identificado com o numero do processo e a sigla GFIP)	X				FL.94 A 121	
25	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009?	X				FL.122 E 123	
26	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006?	X				FL.124 E 125	



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 13:59:40.
Documento Nº: 1601069-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1601069-5984>



SINFRA/IC202216444A





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

27	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)?	X				FL.126 A 129
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	X				FL.130
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X				FL.131/135 E 136
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	X				FL.132
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X				FL.133
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X				FL.134
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X				FL.137
34	Solicitação de Pagamento / Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato. (a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar).	X				FL.138
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras		X			SERA ENVIADO VIA EMAIL
36	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE e Resolução Normativa nº 006/2011/TCE.		X			SERA ANEXADO NAS PROX.PAGINAS
37	Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa	X				FL.138
38	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	X				
39	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?	X				FL.42
40	Há indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência?			X		NÃO POSSUI
41	Baixa da CEI (última medição)			X		NÃO E A ULTIMA MEDIÇÃO
42	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			X		NÃO E A ULTIMA MEDIÇÃO
43	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO	X				FL.83
Data:						
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:						
Ass. Fiscal de Contrato						



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 14/04/2022 às 13:59:40.
Documento Nº: 1601069-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1601069-5984>



SINFRADIC202216444A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23323/2022/GSAOR/SINFRA

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2022

Assunto: PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRAS

Ao (À) COORDENADORIA DE GEOBRAS

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRAS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

LAURA MANOELA MENDES
ASSESSOR ESPECIAL I
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por LAURA MANOELA MENDES - 14/04/2022 às 17:06:34.
Documento Nº: 1608945-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1608945-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202223323A

SIGA



Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOE OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 242 - Ano: 2013

Obra/Serviço	Código: 26717 Inclusão: 09/07/2014		
Contrato Nº/Ano-Obra: 242/2013-1	Valor Inicial: R\$ 63.850.025,42	Prazo de Execução Inicial (dias): 630	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Concorrência Pública	Nº/Ano: 014/2013
BEM PÚBLICO: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré			

Objeto

Quantidade: 35,246 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de pavimentação de rodovia MT – 326 , Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré , Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) – Entrº MT-411 , Lote 01 , Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km

Contratada

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Inclusão: 11/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT 326

Bairro: Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré

Cidade: COCALINHO

CEP: 78.680-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré

Origem de Recursos

Origem: Federal	Valor Estimado: R\$ 65.525.767,55	Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012	Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL	Inclusão: 06/05/2013
	Total Valor Estimado: R\$ 65.525.767,55			

Localização

Latitude: S 14° 08' 50,38" Longitude: W 51° 32' 34,26" Descrição do ponto Geo-referenciado: Final

Inclusão: 09/07/2014

Latitude: S 14° 11' 17,33" Longitude: W 51° 14' 57,14" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 09/07/2014

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Paula Janayna Fenerich	Vínculo Profissional/Administração: Contratado(a)	Início Atividade: 02/06/2020	Inclusão: 27/10/2020
------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART Paula Janaina.pdf	Tamanho: 472.7 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria Paula Janayna.pdf	Tamanho: 471.2 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição:		

Engenheiro: ANTONIO CARLOS TENUTA	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 17/03/2020	Inclusão: 27/10/2020
-----------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Data do Relatório: 18/04/2022 08:13 Validação: 6BE1A4A40DA2842D60102E0A55392C29 Operador: FABIO YAMAMURA BUENO

Página 1 de 15



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - COORDENADOR / COGEO (extinta) - 18/04/2022 às 08:15:25.
Documento Nº: 1611998-4632 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1611998-4632>



SINFRA/CAD202216571A





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 72222 (Cód: 79847) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 340.379,28 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Inclusão: 18/05/2017
 Data da Medição: 02/05/2016 Observação: 10º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-10º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 18/05/2017
 Descrição: 10º reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 76916 (Cód: 80336) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 692.306,87 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 Inclusão: 08/06/2017
 Data da Medição: 03/11/2016 Observação: 16º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-16º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 08/06/2017
 Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 66780 (Cód: 67957) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 669.726,66 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Inclusão: 11/02/2016
 Data da Medição: 11/12/2015 Observação: 5º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-5º Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho.xlsx Tamanho: 902.5 KB Inclusão: 11/02/2016
 Descrição: 5º Medição reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 82625 (Cód: 84178) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 202.558,63 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Inclusão: 30/11/2017
 Data da Medição: 01/07/2017 Observação: 23º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 23º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.3 MB Inclusão: 30/11/2017
 Descrição: 23º Mediçõa Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 83483 (Cód: 84532) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.771.463,05 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Inclusão: 12/12/2017
 Data da Medição: 01/09/2017 Observação: 26º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 26º reajuste.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 12/12/2017
 Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 82659 (Cód: 84205) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 141.585,32 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Inclusão: 30/11/2017
 Data da Medição: 01/07/2017 Observação: 24º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 24º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 30/11/2017
 Descrição: 24º Medição Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 65674 (Cód: 67356) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 126.587,69 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Inclusão: 13/01/2016
 Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 2º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 2º Medição Reajuste.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 13/01/2016
 Descrição: 2º Medição de Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 63943 (Cód: 67359) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 24.349,19 Período: 10/06/2014 a 30/06/2014 Inclusão: 13/01/2016
 Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 1º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 1º Medição Reajuste.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 13/01/2016
 Descrição: 1º Medição Reajuste



SINFRADIC202216571A



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 65676 (Cód: 67357)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 147.147,96	Período: 01/09/2015 a 30/09/2015	Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 01/10/2015	Observação: 3º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 3º Medição Reajuste.xls		Tamanho: 10.2 MB	Inclusão: 13/01/2016
	Descrição: 3º Medição de Reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 66481 (Cód: 67358)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 799.224,65	Período: 01/10/2015 a 31/10/2015	Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 03/11/2015	Observação: 4º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 4º Medição Reajuste.xls		Tamanho: 10.6 MB	Inclusão: 13/01/2016
	Descrição: 4º Medição de Reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 80915 (Cód: 82458)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 5.203,20	Período: 01/12/2016 a 31/12/2016	Inclusão: 18/09/2017
Data da Medição: 02/01/2017	Observação: 18º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 18º reaj.xlsx		Tamanho: 2.7 MB	Inclusão: 18/09/2017
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 80958 (Cód: 84530)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 383.838,62	Período: 01/03/2017 a 31/03/2017	Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 03/04/2017	Observação: 21º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 21º reajuste.xlsx		Tamanho: 2.4 MB	Inclusão: 12/12/2017
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 80914 (Cód: 82456)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 6.070,40	Período: 01/11/2016 a 30/11/2016	Inclusão: 18/09/2017
Data da Medição: 01/12/2016	Observação: 17º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 17º reajuste.xlsx		Tamanho: 2.7 MB	Inclusão: 18/09/2017
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 80916 (Cód: 84528)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 2.168,00	Período: 01/01/2017 a 31/01/2017	Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 01/02/2017	Observação: 19º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 19º reajuste.xlsx		Tamanho: 2.7 MB	Inclusão: 12/12/2017
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 82909 (Cód: 84206)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 675.078,67	Período: 01/07/2017 a 31/07/2017	Inclusão: 30/11/2017
Data da Medição: 01/08/2017	Observação: 25º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 25ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx		Tamanho: 2.3 MB	Inclusão: 30/11/2017
	Descrição: 25º Medição Reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 81191 (Cód: 84531)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 1.370.830,29	Período: 01/04/2017 a 30/04/2017	Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 02/05/2017	Observação: 22º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 22º reajuste.xlsx		Tamanho: 2.5 MB	Inclusão: 12/12/2017
	Descrição:			





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / VÍnc.: 80917 (Cód: 84529) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 350.124,32 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Inclusão: 12/12/2017
 Data da Medição: 01/03/2017 Observação: 20º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 20º reajuste.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 12/12/2017
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 85680 (Cód: 87014) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 30.040,07 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Inclusão: 25/04/2018
 Data da Medição: 02/10/2017 Observação: 27º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 27º reajuste.xlsx Tamanho: 2.9 MB Inclusão: 25/04/2018
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 129880 (Cód: 130036) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.216.803,58 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 Inclusão: 23/02/2022
 Data da Medição: 03/01/2022 Observação: 44º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 44º Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 896.1 KB Inclusão: 23/02/2022
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 131407 (Cód: 131616) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.041.789,26 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Inclusão: 04/04/2022
 Data da Medição: 07/03/2022 Observação: 46º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 46º Med Reajustamento.xlsx Tamanho: 890.3 KB Inclusão: 04/04/2022
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 128008 (Cód: 128226) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.051.687,11 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Inclusão: 22/12/2021
 Data da Medição: 01/12/2021 Observação: 43º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 43º reaj.xlsx Tamanho: 909.9 KB Inclusão: 22/12/2021
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 124489 (Cód: 124491) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.013.458,32 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Inclusão: 02/09/2021
 Data da Medição: 02/08/2021 Observação: 39º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 39º reaj.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 02/09/2021
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 121612 (Cód: 121613) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.557,63 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Inclusão: 22/06/2021
 Data da Medição: 01/06/2021 Observação: 37º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 37º reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 22/06/2021
 Descrição:

Nº Medição: MR / VÍnc.: 125306 (Cód: 125307) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 393.857,66 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Inclusão: 30/09/2021
 Data da Medição: 02/09/2021 Observação: 40º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 40º Med. Reaj.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 30/09/2021
 Descrição:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 127332 (Cód: 127333) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.158.583,92 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 Inclusão: 29/11/2021
Data da Medição: 01/11/2021 Observação: 42º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 42º Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 908.6 KB Inclusão: 29/11/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 122928 (Cód: 122930) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 243.052,14 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Inclusão: 30/07/2021
Data da Medição: 01/07/2021 Observação: 38º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 38º med reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/07/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 126268 (Cód: 126269) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 761.038,23 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021 Inclusão: 27/10/2021
Data da Medição: 06/10/2021 Observação: 41º Med. Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 41º Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 27/10/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 130192 (Cód: 130696) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 616.927,28 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Inclusão: 11/03/2022
Data da Medição: 02/02/2022 Observação: 45º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 45º Med Reajuste.xlsx Tamanho: 857.7 KB Inclusão: 11/03/2022
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 119854 (Cód: 120172) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 168.736,93 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 Inclusão: 11/05/2021
Data da Medição: 01/04/2021 Observação: 35º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 35º reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 11/05/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 117073 (Cód: 118098) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 305.957,20 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Inclusão: 04/03/2021
Data da Medição: 04/01/2021 Observação: 32º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 32º reaj.xlsx Tamanho: 874.3 KB Inclusão: 04/03/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 115714 (Cód: 115926) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 221.713,82 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Inclusão: 15/12/2020
Data da Medição: 01/12/2020 Observação: 31º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 31º Med Prov MT-326 L2 nov20.xlsx Tamanho: 820.8 KB Inclusão: 15/12/2020
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 118569 (Cód: 119707) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 12.528,61 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Inclusão: 27/04/2021
Data da Medição: 01/03/2021 Observação: 34º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 34º reaj.xlsx Tamanho: 851.4 KB Inclusão: 27/04/2021
Descrição:



SINFRADIC202216571A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 63943) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 324.656,00 Período: 10/06/2014 a 30/06/2014 Inclusão: 17/08/2015
Data da Medição: 01/07/2014 Observação: 1º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1º medição MT-326 - Cocalinho Nova Nazaré.xlsx Tamanho: 756.5 KB Inclusão: 17/08/2015
Descrição: 1º Medição

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 65674) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.019.224,70 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Inclusão: 05/11/2015
Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 2º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª Med Prov-IC 242-13 -1 - oficial.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 05/11/2015
Descrição: 2º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 65676) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.184.763,63 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Inclusão: 05/11/2015
Data da Medição: 01/10/2015 Observação: 3º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 3ª Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho -oficial.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 05/11/2015
Descrição: 3º medição

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 66481) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.530.144,25 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015 Inclusão: 04/12/2015
Data da Medição: 03/11/2015 Observação: 4º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Sem reajuste-4ª Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho.xls Tamanho: 13.4 MB Inclusão: 04/12/2015
Descrição: 4º MEDIÇÃO

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 66780) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.013.121,74 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Inclusão: 14/12/2015
Data da Medição: 01/12/2015 Observação: 5º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 5º Medição.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 14/12/2015
Descrição: 5º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 69460) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 220.353,77 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Inclusão: 11/04/2016
Data da Medição: 04/01/2016 Observação: 6º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 6º Medição.xlsx Tamanho: 953.9 KB Inclusão: 11/04/2016
Descrição: 6º Medição

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 69461) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 282.290,67 Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Inclusão: 11/04/2016
Data da Medição: 01/02/2016 Observação: 7º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 7º Medição.xlsx Tamanho: 955.7 KB Inclusão: 11/04/2016
Descrição: 7º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 70134) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.002.336,01 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Inclusão: 06/05/2016
Data da Medição: 01/03/2016 Observação: 8º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: A PI-8ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.3 MB Inclusão: 06/05/2016
Descrição: 8º medição provisória



SINFRADIC202216571A





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 72221) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.701.356,05 Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Inclusão: 21/07/2016
Data da Medição: 01/03/2016 Observação: 9º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: A PI-9ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 21/07/2016
Descrição: 9º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 72222) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.506.996,86 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Inclusão: 21/07/2016
Data da Medição: 02/05/2016 Observação: 10º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: A PI-10ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 21/07/2016
Descrição: 10º Medição

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 73255) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.280.592,31 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016 Inclusão: 25/08/2016
Data da Medição: 01/06/2016 Observação: 11º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 11º Medição.xlsx Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 25/08/2016
Descrição: 11º Medição

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 73777) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.700.905,00 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Inclusão: 14/09/2016
Data da Medição: 01/07/2016 Observação: 12º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 12º Medição.xlsx Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 14/09/2016
Descrição: 12º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 74899) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.025.311,15 Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 Inclusão: 17/10/2016
Data da Medição: 01/08/2016 Observação: 13º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 13º Medição.xlsx Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 17/10/2016
Descrição: 13º Medição

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 74900) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.405.681,42 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Inclusão: 17/10/2016
Data da Medição: 01/09/2016 Observação: 14º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Cópia de 14º Med - Cópia.xls Tamanho: 6.4 MB Inclusão: 17/10/2016
Descrição: 14º Medição

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 76053) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.582.449,58 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 Inclusão: 25/11/2016
Data da Medição: 03/10/2016 Observação: 15º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 15º Medição.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 25/11/2016
Descrição: 15º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 76916) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.320.045,27 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 Inclusão: 20/12/2016
Data da Medição: 03/11/2016 Observação: 16º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 16º Medição.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 20/12/2016
Descrição: 16º Medição Provisória



SINFRADIC202216571A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 80914) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 22.400,00 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016 Inclusão: 07/07/2017
Data da Medição: 01/12/2016 Observação: 17º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 17ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 07/07/2017
Descrição: 17º medição

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 80915) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 19.200,00 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 Inclusão: 07/07/2017
Data da Medição: 02/01/2017 Observação: 18º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 18ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 07/07/2017
Descrição: 18º Medição

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 80916) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 8.000,00 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Inclusão: 07/07/2017
Data da Medição: 01/02/2017 Observação: 19º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 19ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 07/07/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 80917) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.291.971,71 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Inclusão: 07/07/2017
Data da Medição: 01/03/2017 Observação: 20º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 20ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 07/07/2017
Descrição: 20º Medição

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 80958) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.416.378,71 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Inclusão: 11/07/2017
Data da Medição: 03/04/2017 Observação: 21º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 21ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 11/07/2017
Descrição: 21º Medição

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 81191) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 5.180.311,00 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Inclusão: 24/07/2017
Data da Medição: 02/05/2017 Observação: 22º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 22ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 24/07/2017
Descrição: 22º Medição

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 82625) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 801.837,37 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Inclusão: 25/09/2017
Data da Medição: 01/06/2017 Observação: 23º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 23ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 25/09/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 82659) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 559.215,25 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Inclusão: 26/09/2017
Data da Medição: 03/07/2017 Observação: 24º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 24ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 26/09/2017
Descrição:



SINFRADIC202216571A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 82909) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.575.653,39 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Inclusão: 05/10/2017
Data da Medição: 01/08/2017 Observação: 25º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 25ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 05/10/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 83483) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 6.001.293,41 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Inclusão: 01/11/2017
Data da Medição: 04/09/2017 Observação: 26º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 26ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 01/11/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 85680) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 126.271,87 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Inclusão: 05/02/2018
Data da Medição: 03/10/2017 Observação: 27º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 27ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.8 MB Inclusão: 05/02/2018
Descrição: Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 113595) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017 Inclusão: 27/10/2020
Data da Medição: 02/01/2018 Observação: 28º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 28ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.8 MB Inclusão: 27/10/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 113600) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 147.061,66 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Inclusão: 27/10/2020
Data da Medição: 01/10/2020 Observação: 29º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 29ª Med Prov MT-326 L2 set20.xlsx Tamanho: 521.9 KB Inclusão: 27/10/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 30 (Cód: 115051) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 220.340,58 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 Inclusão: 30/11/2020
Data da Medição: 02/11/2020 Observação: 30º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 30ª Med Prov MT-326 L2 out20 (1).xlsx Tamanho: 781.9 KB Inclusão: 30/11/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 31 (Cód: 115714) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 327.168,03 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Inclusão: 11/12/2020
Data da Medição: 01/12/2020 Observação: 31º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 31ª Med Prov MT-326 L2 nov20.xlsx Tamanho: 820.8 KB Inclusão: 11/12/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 32 (Cód: 117073) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 505.312,13 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Inclusão: 18/01/2021
Data da Medição: 04/01/2021 Observação: 32º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 32ª Med Prov MT-326 L2 dez20.xlsx Tamanho: 874.3 KB Inclusão: 23/02/2021
Descrição:



SINFRADIC2022:16571A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 33 (Cód: 118100) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 53.306,78 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Inclusão: 04/03/2021
Data da Medição: 01/02/2021 Observação: 33º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 33ª Med Prov MT-326 L2 jan21.xlsx Tamanho: 869.6 KB Inclusão: 04/03/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 34 (Cód: 118569) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 30.722,44 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Inclusão: 17/03/2021
Data da Medição: 01/03/2021 Observação: 34º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 34ª Med Prov MT-326 L2 fev21.xlsx Tamanho: 851.5 KB Inclusão: 17/03/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 35 (Cód: 119854) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 345.918,23 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 Inclusão: 30/04/2021
Data da Medição: 01/04/2021 Observação: 35º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 35ª Med Prov MT-326 L2 mar.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/04/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 36 (Cód: 120413) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 260.030,25 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Inclusão: 17/05/2021
Data da Medição: 03/05/2021 Observação: 36º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 36ª Med Prov MT-326 L2 abr21.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 17/05/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 121612) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 7.051,80 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Inclusão: 22/06/2021
Data da Medição: 01/06/2021 Observação: 37º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 37º med.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 22/06/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 122928) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 373.278,13 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Inclusão: 30/07/2021
Data da Medição: 01/07/2021 Observação: 38º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 38º med.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/07/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 124489) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.897.333,96 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Inclusão: 02/09/2021
Data da Medição: 02/08/2021 Observação: 39º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 39º med.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 02/09/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 125306) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 463.631,03 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Inclusão: 30/09/2021
Data da Medição: 02/09/2021 Observação: 40º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 40ª Med Provisória.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 30/09/2021
Descrição:



SINFRADIC202216571A





Governo do Estado de Mato Grosso

Resumo da Obra/Serviço

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 63.850.025,42	Valor Total Medido:	R\$ 68.992.823,87
Valor Total Aditado:	R\$ 10.014.201,08	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 73.864.226,50	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 68.992.823,87	Valor Total Executado:	R\$ 68.992.823,87
Valor Total Reajustes:	R\$ 26.411.506,42		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	630	Quantidade de Dias em Execução:	1836
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1309	Quantidade de Dias Paralisada:	1034
Prazo Execução Final (dias):	1939		



SINFRADIC202216571A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23359/2022/COGEO/SINFRA

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022

Assunto: Encaminhamento medição devidamente inserido no sistema GEO-OBRAS.

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Encaminho processo de medição devidamente conferido e inserido no sistema Geo-Obras ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística para conhecimento, autorização de liquidação e pagamento.

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CONTRATO: 242/2013
OBJETO: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré.
MEDIÇÃO: 47º Medição Provisória
VALOR: R\$ 1.617.084,75

Respeitosamente,

FABIO YAMAMURA BUENO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE GEOBRAS



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - 18/04/2022 às 08:19:45.
Documento Nº: 1612002-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1612002-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202223359A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23371/2022/GSEIL/SINFRA

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022

Assunto: Autorização

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO
SISTEMICA

Autorizo o pagamento a EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM
LTDA

CONTRATO: 242/2013

OBJETO: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré.

MEDIÇÃO: 47º Medição Provisória

VALOR: R\$ 1.617.084,75

Cordialmente,

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SEC DE ESTADO
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA



Assinado com senha por MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - 18/04/2022 às 08:44:23.
Documento Nº: 1612780-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1612780-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202223371A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23532/2022/GSAAS/SINFRA

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022

Assunto: Checklist - 47ª medição - IC nº 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/04331

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		137
Solicitação de Pagamento	X		138
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		138
Atestado de conformidade técnica	X		139-140
Cadastro Geo-Obras	X		142-156
Autorização do Ordenador de Despesas	X		158

Nota: A análise e conferência das planilhas e demais elementos técnicos da medição não estão sob o crivo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística, ressaltando que o check-list tem a finalidade de indicar a existência dos documentos essenciais ao processo de pagamento.

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA
ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por IVAN XAVIER DE OLIVEIRA - 18/04/2022 às 14:00:17.
Documento Nº: 1615333-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1615333-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202223532A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23554/2022/GSAAS/SINFRA

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022

Assunto: 47ª medição - IC nº 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/04331

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES E CONTRATOS

Trata-se do pleito instruído e analisado pelo setor demandante, ao qual compete a tarefa de acompanhamento, aprovação e fiscalização dos serviços ou obras de engenharia, assim como o atendimento das obrigações contratuais, legislação e normas correlatas.

No que compete à SAAS, solicito atenção às recomendações da área técnica e providências atinentes às Superintendências de Aquisições e Contratos e de Contabilidade, Finanças e Orçamento, ressaltando que quaisquer inconformidades que eventualmente venham a ser identificadas devem ser imediatamente comunicadas à área demandante para serem saneadas.

Relevante constar que o processo em referência teve conhecimento e autorização da autoridade superior e que a análise técnica desta demanda não encontra-se sob o crivo desta Adjunta Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística.

Por oportuno, solicitamos análise acerca dos itens em que constam "NÃO" e NÃO se APLICA" na Conformidade de Engenharia.

Assim sendo, encaminha-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
SECRETARIO ADJUNTO
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por FERNANDA MOREIRA DA SILVA - 18/04/2022 às 14:31:15.
Documento Nº: 1615402-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1615402-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202223554A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23569/2022/SUAC/SINFRA

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022

Assunto: 47ª medição - IC nº 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTRATOS

Segue para análise da solicitação da empresa, anotações relevantes quanto ao saldo do contrato e posterior remessa à SUFC, caso apto ao regular pagamento.

THAYS KARLA MACIEL COSTA
ASSESSOR EXECUTIVO I
SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES E CONTRATOS



Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - 18/04/2022 às 14:42:45.
Documento Nº: 1626252-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1626252-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202223569A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 23845/2022/GCONT/SINFRA

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2022

Assunto: para pagamento da 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória, de Obras e Serviços de Pavimentação na MT-326, IC: 242/2013.

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANCAS
ORCAMENTO

Trata-se de Processo Administrativo que versa sobre o pagamento da 47ª Medição do contrato nº 242/2013-SINFRA. Após lançamento dos valores em planilha, para acompanhamento do saldo contratual, encaminho o processo a Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento para análises e providências.

Destarte, informamos que o lançamento, a instrução processual, o atesto e a verificação da conformidade foram efetivados sob responsabilidade dos setores demandantes, quem possui a responsabilidade para acompanhamento da execução do objeto, instrução do processo de pagamento, análise e atesto da nota fiscal e demais certidões.

Por oportuno, solicitamos a necessidade de análise acerca dos itens em que constam "NÃO" E "NÃO SE APLICA" no checklist de conformidade de engenharia, como também a análise dos elementos necessários a realização do pagamento, não atinentes a este setor.

- Prazos do IC 242/2013-SINFRA
- Vigência: 29/08/2022

BRUNA LARISSA NEVES
Termo de Cooperação
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS



Assinado com senha por BRUNA LARISSA NEVES - 19/04/2022 às 10:54:52.
Documento Nº: 1642393-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1642393-5984>

Classif. documental | 052.222



SINFRADES202223845A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 24271/2022/SUCFO/SINFRA

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022

Ao (À) COORDENADORIA FINANCEIRA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e, caso tudo correto de acordo com a legislação vigente, formalizar o pagamento, conforme programação e autorização do Senhor Secretário juntada aos autos.

Atenciosamente,

INACIO DO NASCIMENTO DIAS
ANALISTA ADMINISTRATIVO L 10052
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANCAS ORCAMENTO



Assinado com senha por INACIO DO NASCIMENTO DIAS - 20/04/2022 às 11:13:08.
Documento Nº: 1667789-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1667789-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202224271A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.22.001084-1
Data do Doctº: 20/04/2022		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.22.000395-0	Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4	Nº ELI: 25101.0001.22.001919-1
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem	Subtipo do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	1.617.084,75	Bens Imóveis em Andamento	Obras em Andamento

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº Doctº Fiscal: 566
Data de Emissão Doctº Fiscal: 13/04/2022	Data de Atesto do Doctº Fiscal: 14/04/2022
Código do Credor: 2003.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra/MT
Histórico: Processo 04331/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 566- B, referente a 47ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT -326, município de Cocalinho-MT; Período 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 29/08/2022.	
Valor da Aquisição: *** 1.617.084,75	UM MILHÃO E SEISCENTOS E DEZESSETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal	





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.22.001855-1
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4			Data do Doctº: 20/04/2022	
Nº PED: 25101.0001.22.000395-0			Data para pagamento: 20/04/2022	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.01137		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8
Valor Liquidação: *** 1.617.084,75		UM MILHÃO E SEISCENTOS E DEZESSETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **		
Histórico: Processo 04331/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 566- B, referente a 47ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT -326, município de Cocalinho-MT; Período 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 29/08/2022.				
Código do credor: 2003.01987-5		Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022
Nº Processo Financeiro de Pagamento: 4331/2022			Nº Processo Judicial: *** **	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)				
Banco + Agência + C/C: 748.0804.000000000072063-5				

DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 25101000000024213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 13.500.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.617.084,75	Esta liquidação (R\$) *** 1.617.084,75	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 7.115,17	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NÃO CADASTRO

NÚMERO 50 / 2022

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, cadastro em nome do(a) CPF abaixo indicado(a):

CPF: **02837996000110**

Chave eletrônica de identificação: **pxJ9\$Z58teX**
Data Validade: **20/04/2022**
Número Via: **1**
Data Emissão: **20/04/2022**
Usuário: **EMITIDO PELA INTERNET**





20/04/2022 14:13

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.837.996/0001-10

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA /
TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040800373526533860

Informação obtida em 20/04/2022 15:14:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

COORDENADORIA FINANCEIRA					
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS					
Protocolo:	SINFRA-PRO-2022/04331				
Período Analisado:	01/03/2022 a 31/03/2022 - 47ª (Quadragesima Sétima) Medição Provisória				
Credor:	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA				
IC	242/2013				
Número do EMP:	25101.0001.22.000301-4				
Nota Fiscal/Fatura:	566				
Conforme Decreto 2.320 de 22/12/2003					
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	OBSERVAÇÃO
1	Conferir as conformidades setoriais devendo estar todas assinadas e preenchidas corretamente (Check List). Em caso de OBRAS, verificar itens exigidos pelas Orientações Técnicas nº 064/2010 e 006/2014 (Check List de Engenharia)	X			Pag. 139 e 140
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pag. 137
3	Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato contendo a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar, devidamente autorizada pelo Secretário(a) e adjunto da área demandante.	X			Pag. 138
4	Consta a ordem de fornecimento/serviços no processo de pagamento			X	
5	Em caso de aquisição de produtos (Elemento 30), consta AQS registrada pela Gerencia de Patrimonio?	X			Pag. 164
Verificar certidões exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), ou conforme cláusula contratual do pagamento:					
6	Prova de regularidade junta à SEFAZ da sede ou domicílio do credor;	X			Pag. 131 - Venc. 20/04/2022
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;			X	
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	X			Pag. 130 - Venc. 30/05/2022
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	X			Pag. 168 - Venc. 07/05/2022
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	X			Pag. 21 - Venc. 22/04/2022
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	X			Pag. 133 - Venc. 22/05/2022
12	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pag 92 e 93
13	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pag. 94 a 121
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pag. 122 e 123
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pag. 124 e 25
16	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Se não houver solicitar comprovação da Contratada);	X			Pag. 126 a 129
17	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário;	X			Pag. 43 a 74
18	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE.	X			Pag. 142 e 156



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 20/04/2022 às 14:32:32 e SANDRA MARIA SILVA DAMASCENO - ANALISTA ADMINISTRATIVO L 10052 / COFIN - 20/04/2022 às 16:37:23.
Documento Nº: 1673193-286 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1673193-286>



SINFRA/DOC/2022/17431A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Neste processo deverá ser efetuada as seguintes retenções/tributação, conforme "Manual Técnico de Orientação Poder Executivo, bem como Leis/Decretos (INSS, ISSQN e IRRF).					
19	Imposto de Renda			X	
20	INSS	X			R\$ 7.115,17
21	ISSQN			X	
22	Comprovante de recolhimento do ISSQN nos municípios onde a SINFRA não é Substituto Tributário, com fulcro na Lei 10.162/2014.		X		
Observações					
23	O credor/contrato possui medida judicial quanto a não exigência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas? (se sim, informar nº do processo)			X	
24	Outras Observações. (Descrever abaixo)			X	
Prefeitura Municipal de Cocalinho/MT - Pag. 167 - Vencimento 20/04/2022					
DATA: 20/04/2022 14:29					
LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO					



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 20/04/2022 às 14:32:32 e SANDRA MARIA SILVA DAMASCENO - ANALISTA ADMINISTRATIVO L 10052 / COFIN - 20/04/2022 às 16:37:23.
Documento Nº: 1673193-286 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1673193-286>



SINFRADIC202217431A

SIGA



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CPEND Nº 0037448600

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **25/04/2022** Hora da emissão: **09:58:47**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **02.837.996/0001-10**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **24/05/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2BMU2AM227BLB2KK**





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 11188/2022

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W
ZONA EXPANSAO URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 25 de abril de 2022.

Certidão válida até 25/05/2022.


A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 25/04/2022 às 10:06:06h. - Código de Validação **H809S7.X7P9C0.N909C2**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 25/04/2022 às 10:05:39.

Documento Nº: 1689703-5191 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1689703-5191>



SINFRADIC202217585A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			25101.0001.22.002920-1
Data de Emissão: 25/04/2022				
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não	Nº NEX : *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
Código do Credor: 2003.01987-5				
Nome do Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda				
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra MT		
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4		Fonte de Recurso: 196		
Nº LIQ: 25101.0001.22.001855-1				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 4331/2022	Nº Processo Judicial: *** **		
Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI				
NOB/Fatura Fato 54: Não				
Banco + Agência + C/C: 748.0804.00000000072063-5		Valor da Operação (R\$): *** 1.609.969,58		
		Valor por Extenso: UM MILHÃO E SEISCENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	566	13/04/2022	14/04/2022	*** 1.617.084,75
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.617.084,75

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA			
Nº LIQ	Elemento	Subelemento da Despesa	Valor Pago por Subelemento
25101.0001.22.001855-1	51	006	1.609.969,58





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			25101.0001.22.002921-1
Data de Emissão: 25/04/2022				
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não	Nº NEX : *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
Código do Credor: 1995.00850-0		Credor Principal: 2003.01987-5 - Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 196		
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4				
Nº LIQ: 25101.0001.22.001855-1				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 4331/2022	Nº Processo Judicial: *** **		
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra				
NOB/Fatura Fato 54: Não				
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 7.115,17		
		Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E QUINZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		_____ 008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		25101.0001.22.002921-1
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	02.837.996/0001-10		2640
Data do Pagamento	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
26/04/2022	4/2022	7.115,17	0,00	0,00
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
7.115,17		sete mil e cento e quinze reais e dezessete centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	566	13/04/2022	14/04/2022	*** 1.617.084,75
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.617.084,75

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA			
Nº LIQ	Elemento	Subelemento da Despesa	Valor Pago por Subelemento
25101.0001.22.001855-1	51	006	7.115,17





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



PM DE COCALINHO - MT
PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT
AV. ARAGUAIA, 676 - SETOR CENTRAL
00.965.145/0001-27

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

Cadastro 000001455		Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 02.837.996/0001-10		Nome/Razão Social GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Logradouro AV. LIONS INTERNACIONAL		Número 00	Complemento SETOR W FUNDOS PARQUE
CEP 78300-000	Bairro CENTRO	Cidade COCALINHO-MT	

Base de Cálculo R\$ 2.249.330,26	Qtd de Notas 5	Vencimento 10/05/2022	Referência 4/2022	Tipo de Declaração Declaração Prestador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-149461-1-4	Cadastro 000001455	Módulo 2 - Mobiliário		Receta Principal 1 - ISS Variavel	
Valor Original R\$ 112.466,52	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 112.466,52	

Agência/Código do Cedente 0806.13/19247	Cedente/Sacador PM DE COCALINHO - MT - CNPJ: 00.965.145/0001-27
Sacado GUAXE CONSTRUTORA LTDA	

Impresso em: 06/05/2022 09:43:41 por: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Autenticação Mecânica

	748	74891.12222 11596.908068 13192.471012 9 89810011246652			
Local de Pagamento		Vencimento 10/05/2022			
Cedente/Sacador PM DE COCALINHO - MT - CNPJ: 00.965.145/0001-27		Agência/Código do Cedente 0806.13/19247			
Data do Documento 06/05/2022	Número do Documento 2-149461-1-4	Espécie de Doc. RG	Acerte N	Data de Processamento 06/05/2022	Nosso Número 22211596-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 112466,52
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SINFRA/C202221977A



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - Estagiário(a) / COFIN - 13/05/2022 às 15:32:54.
Documento Nº: 2035965-3262 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2035965-3262>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	565	R\$ 253.284,59	5,00 %	R\$ 12.664,23
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	566	R\$ 846.833,90	5,00 %	R\$ 32.341,70
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	574	R\$ 615.744,77	5,00 %	R\$ 30.787,24
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	03.507.415/0022-79	577	R\$ 351.145,38	5,00 %	R\$ 17.557,27
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	03.507.415/0022-70	588	R\$ 382.321,62	5,00 %	R\$ 19.116,06
Total de notas: 5					R\$ 112.466,52



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - Estagiário(a) / COFIN - 13/05/2022 às 15:32:54.
Documento Nº: 2035965-3262 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2035965-3262>



SINFRADIC202221977A



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



10/05/2022 13:13

Inter.n:et--Ban:k ing CA IXa



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.837.996/0001-10
Nome:	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGE
Conta de débito:	4314 003 00900117-7

Representação numérica do código de barras:	74891.12222 11596.908068 13192.471012 9 89810011246652
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS
Pagador Sacado	
CPF/CNPJ:	00.965.145/0001-27
Nome/Razão Social:	02837996000110
CPF/CNPJ:	02.837.996/0001-10
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGE
CPF/CNPJ:	02.837.996/0001-10

Data do Vencimento:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	112.466,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	112.466,52
Valor Pago (R\$):	112.466,52
Identificação do Pagamento:	ISSQN

Data/hora da operação:	10/05/2022 14:12:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030760812
Chave de segurança:	UTL1N5PPRW64ZCAS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

1/1



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - Estagiário(a) / COFIN - 13/05/2022 às 15:32:54.
Documento Nº: 2035965-3262 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2035965-3262>



SINFRADIC202221977A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 31266/2022/COFIN/SINFRA

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2022

Assunto: ARQUIVO

Ao (À) COODENADORIA CONTABIL

Para arquivamento com pagamento efetuado.

Atenciosamente,

ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA
Gerente de Execução Financeira
COORDENADORIA FINANCEIRA



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - 13/05/2022 às 15:33:33.
Documento Nº: 2035974-2163 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2035974-2163>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202231266A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ENCERRAMENTO /2022

Processo número: SINFRA-PRO-2022/04331 numerado de folha 1 a folha 180 e com 1 volume(s).

Motivo do Arquivamento:

Processo arquivado conforme solicitado no **DESPACHO** Nº **31266/2022/COFIN/SINFRA**, aguardando o período para Transferência para o Arquivo Intermediário.

ARQUIVE-SE.

Cuiabá/MT, 03 de junho de 2022

VICTOR CORREIA RIBEIRO
Estagiário(a)
COORDENADORIA CONTABIL

RAFAEL ARRUDA CORREA FALBOT
TECNICO DESENV ECO SOC L 10177/14
COORDENADORIA CONTABIL



Assinado com senha por RAFAEL ARRUDA CORREA FALBOT - 03/06/2022 às 11:09:59 e VICTOR CORREIA RIBEIRO - 20/06/2022 às 13:51:27.
Documento Nº: 2237610-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2237610-5984>

Classif. documental: 224



SINFRA TER202210785A

SIGA