

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Processo Nº**

SINFRA-PRO-2022/05919

**Data de abertura**

18/05/2022

### OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 48ª (Quadragésima Oitava) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00-SETPU, período de: 01 à 30 de abril de 2.022.

### ARQUIVADO

CX \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /20\_\_\_\_



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 18/05/2022 às 08:58:15.  
Documento Nº: 2093178-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093178-5984>

Classif. documental 321



SINFRA-PRO-2022-05919V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC**

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 48<sup>a</sup> ( Quadragésima Oitava) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00-SETPU, período de: 01 à 30 de abril de 2.022.

**Cuiabá/MT, 18 de maio de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 18/05/2022 às 08:57:09.  
Documento Nº: 2093083-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093083-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202209304A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

**Medição Provisória**

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **48ª medição provisória**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente , encaminho a V.Sª a 48ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de abril de 2.022.

**48ª medição provisória..... Período 01/04/2.022 a 30/04/2.022**

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

Atenciosamente,

**PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:032  
92748135**

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR  
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,  
ou=Presencial, ou=21684498000129,  
cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 13:37:16 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022  
às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 48ª medição provisória  
Período: 01/04/2.022 a 30/04/2.022  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.186 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.297 dias  
Término Previsto: 31/05/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 69.172.081,59  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 4.464.974,16

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:032  
92748135

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR  
VIRETA GRANDES CERTIFICADORA,  
ou=Presencial, ou=2168449800129,  
ou=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:37:45 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022  
às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  
Governo do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326  
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2  
Extensão: 35,246 km  
Firma: Guaxe Construtora Ltda  
Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data de Aprovação: 19/08/2013  
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020  
Prazo (execução): 2.186 dias consecutivos  
Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **48ª medição provisória**  
Serviços Executados entre **01/04/2.022** a **30/04/2.022**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,89			
2) Pessoal		0,88			
3) Instalações		0,88			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	Desempenho = $\frac{N \times P}{10}$  $\frac{8,95}{10} = 0,89$  Conceito: Bom
2) Pessoal	0,88	1,50	1,32	
3) Instalações	0,88	0,50	0,44	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

<p><b>WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172</b></p> <p>Engenho Projeto e Construções Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO</p>	<p>Assinado de forma digital por <b>WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172</b> Dados: 2022.05.16 14:48:00 -03'00'</p>	<p><b>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</b></p> <p>Engª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA RNP 1212675207</p>	<p>Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2.1684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.16 15:38:14 -04'00'</p>
---	--	---	--



SINFRA/202233964A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>

Código		Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>1.0</b>		<b>Serviços preliminares</b>								
2 S 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,002	0,994	0,996	3.079.897,68	3.068.274,71	99,62%	
2 S 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000	0,100	0,700	0,800	4.644,25	3.715,40	80,00%	
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000	0,100	0,700	0,800	289.511,48	231.599,48	80,00%	
2 S 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000	0,100	0,700	0,800	898.873,15	719.098,52	80,00%	
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000	-	-	-	2.312,49	-	0,00%	
<b>Subtotal de Serviços preliminares</b>								<b>4.022.688,11</b>	<b>94,09%</b>	
<b>2.0</b>		<b>Terraplenagem</b>								
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.358,520		1.823.356,100	1.823.356,100	0,32	583.473,95	100,00%	
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%	
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	564,000	80,28	45.277,92	100,00%	
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	335.872,692		335.872,692	335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%	
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	56.661,075		56.661,075	56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%	
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	185.545,306		185.533,270	185.533,270	6,39	1.185.557,59	99,99%	
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	393.009,013		393.004,164	393.004,164	6,82	2.680.288,39	100,00%	
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	218.147,944		218.147,944	218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%	
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815		200.328,815	200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%	
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817		80.906,817	80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%	
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021		488.740,021	488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%	
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603		472.774,603	472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%	
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812		474.182,812	474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%	
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	332.615,937		332.589,596	332.589,596	13,68	4.549.825,67	99,99%	
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.548,621		2.040.534,528	2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00%	
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.571,505		383.571,207	383.571,207	3,66	4.403.870,61	100,00%	
<b>Subtotal de Terraplenagem</b>								<b>34.266.049,89</b>	<b>100,00%</b>	

ANDRE PAULO  
DUTRA:038683  
45981

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
utora Ltda.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>

PAULA JANAYNA  
FENERICH:032927  
48135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES  
DA  
SILVA:6122425117  
2

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA: P202233964A

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
<b>3.0</b>	<b>Pavimentação</b>								
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m <sup>2</sup>	614.927,196		608.809,700	608.809,700	0,73	444.431,08	99,01%
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m <sup>3</sup>	99.758,343		99.758,283	99.758,283	12,41	1.238.000,29	100,00%
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m <sup>3</sup>	102.106,887		102.106,846	102.106,846	12,41	1.267.145,95	100,00%
2 S 02 300 00	Imprimação	m <sup>2</sup>	465.237,092		431.756,280	431.756,280	0,28	120.891,75	92,80%
5 S 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m <sup>2</sup> - sem mat. betuminoso)	m <sup>2</sup>	420.800,350		420.800,350	420.800,350	0,43	180.944,15	100,00%
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m <sup>2</sup>	428.530,609		428.530,600	428.530,600	2,90	1.242.738,74	100,00%
M103	Asfalto diluído CM-30	t	558,263		518,086	518,086	2.256,44	1.231.270,83	92,80%
M105	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583		1.285,582	1.285,582	1.244,47	1.661.335,87	100,00%
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,263		518,086	518,086	341,49	176.921,18	92,80%
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.285,583		1.285,582	1.285,582	341,49	439.013,39	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	7.967.062,742		7.823.264,972	7.823.264,972	0,69	5.398.052,83	98,20%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	t.km	8.848.072,218		8.072.290,698	8.072.290,698	0,69	5.569.880,58	91,23%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m <sup>3</sup> rodov. não pav. (brita / areia)	t.km	1.787.939,293		1.787.939,069	1.787.939,069	0,54	965.487,09	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m <sup>3</sup> rodov. pavimentada	t.km	266.374,617		266.374,583	266.374,583	0,36	95.894,84	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	200.214,386		200.214,386	200.214,386	0,69	138.147,92	100,00%
<b>Subtotal de Pavimentação</b>								<b>20.170.156,49</b>	<b>96,98%</b>
<b>4.0</b>	<b>Drenagem</b>								
2 S 04 401 54	Valeta prot.aterro c/revet. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	4.280,000		-	-	96,89	-	0,00%
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	39.362,750		26.578,200	26.578,200	32,40	861.133,68	67,52%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	2.238,780	767,850	721,030	1.488,880	91,28	135.904,96	66,50%
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	4.453,780		-	-	191,52	-	0,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	126,000	123,000	249,000	47,15	11.740,35	34,34%
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	9,000	7,000	-	7,000	56,38	394,66	77,78%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	325,000	133,000	111,000	244,000	291,44	71.111,36	75,08%
2 S 04 950 72	Dissipador de energia - DEB 02 - AC/BC/PC	un	409,000		-	-	948,95	-	0,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m <sup>3</sup> rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	213.794,364	5.206,166	206.870,938	212.077,104	0,54	114.521,63	99,20%

ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
utora Ltda.

PAULA JANAYNA  
FENERICH:0329274813  
5  
Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:61224  
251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:06:20 -03'00'  
Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA: P202233964A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos			
Rodovia:	MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013			Prazo Restante: 31 dias consecutivos			
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013			Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67			
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU			Vr. Acum. Medido PI: R\$ 69.172.081,59			
Referência:	48ª medição provisória		Edital: C.P. n.º 014/2013			Vr. Termo Aditivo: R\$ 10.014.201,08			
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:			Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 73.637.055,75			
Período Simples:	01/04/2.022 a 30/04/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/04/2.022			Firma: Guaxe Construtora Ltda			
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
2 5 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		-	-	72,98	-	0,00%
4 5 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		-	-	370,47	-	0,00%
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		-	-	0,54	-	0,00%
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552,309		-	-	0,36	-	0,00%
2 5 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		-	-	0,69	-	0,00%
2 5 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		-	-	0,51	-	0,00%
2 5 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,526		-	-	0,36	-	0,00%
2 5 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		-	-	0,73	-	0,00%
Subtotal de Recuperação ambiental							4.345.000,56	96,29%	
Total acumulado desta medição							69.172.081,59	93,94%	
À deduzir da medição medição anterior							68.927.326,54	93,60%	
Total líquido desta medição							244.755,05	0,33%	
Local/Data: Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.									

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 244.755,05 (Duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683 45981  
 Dados: 2022.05.12 11:04:42 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 - - - - - utora Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:44:49 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:07:47 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRA/P202233964A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO										
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual R\$ 63.622.854,67			Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08			Total geral R\$ 73.637.055,75	
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2				Serviço: Pavimentação de rodovia			Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 73.637.055,75			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado					
367689/2014	1ª Medição	10/06/14	α	30/06/14	21	2.165	324.656,00	324.656,00	24.349,19	24.349,19	349.005,19	73.312.399,75
	Paralisação	01/07/14	α	31/07/15	396	1.769	-	324.656,00	-	24.349,19	-	73.312.399,75
548368/2015	2ª Medição	01/08/15	α	31/08/15	31	1.738	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39	72.293.175,05
548389/2015	3ª Medição	01/09/15	α	30/09/15	30	1.708	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59	71.108.411,42
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15	α	30/09/15				268.231,08	121.083,12	419.167,96	121.083,12	73.368.824,67
624048/2015	4ª Medição	01/10/15	α	31/10/15	31	1.677	3.530.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90	67.578.267,17
653103/2015	5ª Medição	01/11/15	α	30/11/15	30	1.647	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40	64.565.145,43
94637/2016	6ª Medição	01/12/15	α	31/12/15	31	1.616	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22	64.344.791,66
94639/2016	7ª Medição	01/01/16	α	31/01/16	31	1.585	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76	64.062.500,99
213634/2016	8ª Medição	01/02/16	α	29/02/16	29	1.556	2.002.336,01	11.511.393,44	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87	62.125.662,31
339970/2016	9ª Medição	01/03/16	α	31/03/16	31	1.525	3.701.356,05	15.212.749,49	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18	58.424.306,26
339983/2016	10ª Medição	01/04/16	α	30/04/16	30	1.495	1.506.996,86	16.719.746,35	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14	56.917.309,40
403628/2016	11ª Medição	01/05/16	α	31/05/16	31	1.464	2.280.592,31	19.000.338,66	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67	54.636.717,09
438687/2016	12ª Medição	01/06/16	α	30/06/16	30	1.434	2.700.905,00	21.701.243,66	578.010,85	4.582.704,29	3.278.915,85	51.935.812,09
510715/2016	13ª Medição	01/07/16	α	31/07/16	31	1.403	2.025.311,15	23.726.554,81	427.571,36	5.010.275,65	2.452.882,51	49.910.500,94
510727/2016	14ª Medição	01/08/16	α	31/08/16	31	1.372	2.405.681,42	26.132.236,23	534.333,49	5.544.609,14	2.940.014,91	47.504.819,52
570961/2016	15ª Medição	01/09/16	α	30/09/16	30	1.342	1.582.449,58	27.714.685,81	595.506,98	6.140.116,12	2.177.956,56	45.922.369,94
624749/2016	16ª Medição	01/10/16	α	31/10/16	31	1.311	2.320.045,27	30.034.731,08	692.306,87	6.832.422,99	3.012.352,14	43.602.324,67
339209/2017	17ª Medição	01/11/16	α	30/11/16	30	1.281	22.400,00	30.057.131,08	6.070,40	6.838.493,39	28.470,40	43.579.924,67
339200/2017	18ª Medição	01/12/16	α	31/12/16	31	1.250	19.200,00	30.076.331,08	5.203,20	6.843.696,59	24.403,20	43.560.724,67
339192/2017	19ª Medição	01/01/17	α	31/01/17	31	1.219	8.000,00	30.084.331,08	2.168,00	6.845.864,59	10.168,00	43.552.724,67
339185/2017	20ª Medição	01/02/17	α	28/02/17	28	1.191	1.291.971,71	31.376.302,79	350.124,32	7.195.988,91	1.642.096,03	42.260.752,96
339179/2017	21ª Medição	01/03/17	α	31/03/17	31	1.160	1.416.378,71	32.792.681,50	383.838,62	7.579.827,53	1.800.217,33	40.844.374,25
372973/2017	22ª Medição	01/04/17	α	30/04/17	30	1.130	5.180.311,00	37.972.992,50	1.370.830,29	8.950.657,82	6.551.141,29	35.664.063,25

ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.12 11:05:21 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:47:32 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:08:24 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:CAP202233964A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO										
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual R\$ 63.622.854,67			Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08			Total geral R\$ 73.637.055,75	
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2				Serviço: Pavimentação de rodovia			Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020	
Número do Processo	Referência	Período da medição		Prazo (dias corridos) 2.186		Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 73.637.055,75	
						Período	Acumulado	Período	Acumulado			
492588/2017	23ª Medição	01/05/17	α	31/05/17	31	1.099	801.837,37	38.774.829,87	202.558,63	9.153.216,45	1.004.396,00	34.862.225,88
505284/2017	24ª Medição	01/06/17	α	30/06/17	30	1.069	559.215,25	39.334.045,12	141.585,32	9.294.801,77	700.800,57	34.303.010,63
523418/2017	25ª Medição	01/07/17	α	31/07/17	31	1.038	2.575.653,39	41.909.698,51	675.078,67	9.969.880,44	3.250.732,06	31.727.357,24
556679/2017	26ª Medição	01/08/17	α	31/08/17	31	1.007	6.001.293,41	47.910.991,92	1.771.463,05	11.741.343,49	7.772.756,46	25.726.063,83
30913/2018	27ª Medição	01/09/17	α	30/09/17	30	977	126.271,87	48.037.263,79	30.040,07	11.771.383,56	156.311,94	25.599.791,96
30917/2018	28ª Medição	01/10/17	α	31/12/17	92	885	-	48.037.263,79	-	11.771.383,56	-	25.599.791,96
	Período s/ medições	01/01/18	α	05/09/18	247	638						73.637.055,75
	Paralisação	06/09/18	α	31/08/20	0	638	-	48.037.263,79	-	11.771.383,56	-	25.599.791,96
369669/2020	29ª Medição	01/09/20	α	30/09/20	30	608	147.061,66	48.184.325,45	72.633,74	11.844.017,30	219.695,40	25.452.730,30
441857/2020	30ª Medição	01/10/20	α	31/10/20	31	577	220.340,58	48.404.666,03	160.023,18	12.004.040,48	380.363,76	25.232.389,72
467155/2020	31ª Medição	01/11/20	α	30/11/20	30	547	327.168,03	48.731.834,06	221.713,82	12.225.754,30	548.881,85	24.905.221,69
6465/2021	32ª Medição	01/12/20	α	31/12/20	31	516	505.312,13	49.237.146,19	305.957,20	12.531.711,50	811.269,33	24.399.909,56
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21	α	31/01/21	31	485	53.306,78	49.290.452,97	21.738,50	12.553.450,00	75.045,28	24.346.602,78
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21	α	28/02/21	28	457	30.722,44	49.321.175,41	12.528,61	12.565.978,61	43.251,05	24.315.880,34
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21	α	31/03/21	31	426	345.918,23	49.667.093,64	168.736,93	12.734.715,54	514.655,16	23.969.962,11
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21	α	30/04/21	30	396	260.030,25	49.927.123,89	176.035,75	12.910.751,29	436.066,00	23.709.931,86
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21	α	31/05/21	31	365	7.051,80	49.934.175,69	3.557,63	12.914.308,92	10.609,43	23.702.880,06
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21	α	30/06/21	30	335	373.278,13	50.307.453,82	243.052,14	13.157.361,06	616.330,27	23.329.601,93
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21	α	31/07/21	31	304	1.897.333,96	52.204.787,78	1.013.458,32	14.170.819,38	2.910.792,28	21.432.267,97
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21	α	31/08/21	31	273	463.631,03	52.668.418,81	393.857,66	14.564.677,04	857.488,69	20.968.636,94
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21	α	30/09/21	30	243	475.748,68	53.144.167,49	761.038,23	15.325.715,27	1.236.786,91	20.492.888,26
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21	α	31/10/21	31	212	4.038.039,41	57.182.206,90	3.158.583,92	18.484.299,19	7.196.623,33	16.454.848,85
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21	α	30/11/21	30	182	4.045.607,15	61.227.814,05	3.051.687,11	21.535.986,30	7.097.294,26	12.409.241,70
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21	α	31/12/21	31	151	3.831.709,55	65.059.523,60	3.216.803,58	24.752.789,88	7.048.513,13	8.577.532,15



SINFRACAP202233964A

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:05:36 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:48:10 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 Dados: 2022.05.16 15:09:11 -03'00'  
 CREA - 17.678/D - GO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 10.014.201,08		Total geral R\$ 73.637.055,75			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich		Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020			
Número do Processo	Referência	Período da medição		Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 73.637.055,75	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado			
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22	a 31/01/22	31	120	704.450,01	65.763.973,61	616.927,28	25.369.717,16	1.321.377,29	7.873.082,14
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22	a 28/02/22	28	92	1.546.268,18	67.310.241,79	1.041.789,26	26.411.506,42	2.588.057,44	6.326.813,96
2022 / 04331	47ª Medição	01/03/22	a 31/03/22	31	61	1.617.084,75	68.927.326,54	955.804,04	27.367.310,46	2.572.888,79	4.709.729,21
	48ª Medição	01/04/22	a 30/04/22	30	31	244.755,05	69.172.081,59	171.533,14	27.538.843,60	416.288,19	4.464.974,16

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO  
DUTRA:0386834  
5981**

Assinado de forma digital  
por ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.12 11:05:50  
-04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.



**PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:03  
292748135**

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:48:36 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES  
DA  
SILVA:61224251172**

Assinado de forma digital  
por WEVERSON ALVES  
DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16  
15:09:46 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CAP202233964A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III


## DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT-326

Trecho: COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ

Sub-Trecho: COCALINHO (Div. MT/GO) - ENTRº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 Km



SERVIÇOS	ATACADO		CONCLUÍDO		KILOMETRAGEM															Atacado (%)		Concluído (%)	
	0,00	0,70	6,04	7,86	10,86	13,86	19,00	25,46	30,24	34,66	34,92	35,246	3825	5,914									
ESTAQUEAMENTO	2062	2097	2364	2455	2605	2755	3012	3335	3574	3795	3808	3825	5,914	100,00%	100,00%								
TERRAPLENAGEM	[Progress bar]															100,00%	100,00%						
SUB-BASE	[Progress bar]															100,00%	100,00%						
BASE	[Progress bar]															100,00%	100,00%						
IMPRIMAÇÃO	[Progress bar]															92,80%	92,80%						
REVESTIMENTO BETUMINOSO (TSD)	[Progress bar]															100,00%	100,00%						
DRENAGEM/OBRAS DE ARTE CORRENTES	[Progress bar]															68,03%	68,03%						
OBRAS COMPLEMENTARES	[Progress bar]															98,31	98,31						
SINALIZAÇÃO	[Progress bar]															0,00%	0,00%						
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL/PROT. FAUNA	[Progress bar]															96,29%	96,29%						

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345**  
881  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.12 11:06:10 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:49:33 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:10:10 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/autenticar/?n=2093367-5984>



SINFRA:CAP202233964A

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III</b>		Planilha para cálculo de:  <b>Instalações de canteiro e acampamento</b>		
	Obra: <b>Implantação e Pavimentação</b> Rodovia: <b>MT-326</b> Trecho: <b>Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré</b> Sub-Trecho: <b>Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2</b> Referência: <b>48ª medição provisória</b> Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020				
Descrição	un	Preço unitário	Consumo	Valor total	
<b>1 - Instalação do canteiro de obras e alojamentos</b>					
<b>A) Área Administrativa/Oficina</b>					
→ Construções civis	vb	605.124,79	1,000	605.124,79	
<b>B) Redes</b>					
→ Hidráulica, elétrica, esgoto e cercas	vb	113.125,82	1,000	113.125,81	
<b>C) Alojamento</b>					
→ Aluguéis de residências, alojamentos para pessoal	vb	116.916,35	1,000	116.916,35	
→ Aluguéis de equipamentos de laboratório de solos, betume e concreto	vb	195.274,58	1,000	195.274,57	
<b>D) Locação</b>					
→ Área p/ canteiro de obras e alojamentos	vb	12.923,22	1,000	12.923,22	
<b>2 - Manutenção do canteiro de obras e alojamentos</b>					
<b>A) Mão de obra</b>					
→ Encarregado serviços gerais, pedreiro, carpinteiro, ajudante/servente	vb	804.479,72	0,995	800.457,32	
<b>B) Equipamento</b>					
→ Caminhões tanque, basculante, carroceria	vb	374.065,19	0,995	372.194,86	
<b>C) Sinalização de obra</b>					
→ Horizontal → Pinturas, tachão e tachas / Vertical → Cones, bandeiras e placas	vb	497.920,58	0,995	495.430,98	
<b>D) Mão de obra</b>					
→ Operários	vb	360.067,43	0,991	356.826,82	
Total Acumulado →	vb	3.079.897,68	0,996	3.068.274,72	
Total Medições Anteriores →	vb	3.061.568,84	0,994	2.991.892,98	
<b>Total desta medição →</b>	<b>vb</b>	<b>3.061.568,84</b>	<b>0,002</b>	<b>76.381,74</b>	

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO**  
**DUTRA:03868345**  
**981**

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 -rutora Ltda.



Assinado de forma digital por  
**ANDRE PAULO**  
 DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:08:50  
 -04'00'

**PAULA JANAYNA**  
**FENERICH:03292**  
**748135**

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
 FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
 ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
 CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
 ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA  
 FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:50:06 -04'00'

**WEVERSON ALVES**  
**DA**  
**SILVA:6122425117**  
**2**


Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital  
 por WEVERSON ALVES DA  
 SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16  
 15:10:42 -03'00'



SINFRA:CAP202233964A



 <b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística</b>		<b>Planilha para cálculo de:</b>  <b>Dispositivos de drenagem</b>					
<b>Obra:</b> Implantação e Pavimentação <b>Rodovia:</b> MT-326 <b>Trecho:</b> Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré <b>Sub-Trecho:</b> Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) <b>Referência:</b> <b>48ª medição provisória</b> <b>Ordem de reinício:</b> SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020							
Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			

Bordo/talude - LE	2.902 + 5,00	2.902 + 5,00	1		4,50	1	
Bordo/talude - LE	2.906 + 10,00	2.906 + 10,00	1		4,90	1	
Bordo/talude - LE	2.911 + 0,00	2.911 + 0,00	1		4,60	1	
Bordo/talude - LE	2.916 + 0,00	2.916 + 0,00	1		5,30	1	
Bordo/talude - LE	2.921 + 0,00	2.921 + 0,00	1		7,00	1	
Bordo/talude - LE	2.925 + 0,00	2.925 + 0,00	1		5,00	1	
Bordo/talude - LE	2.930 + 10,00	2.930 + 10,00	1		5,50	1	
Bordo/talude - LE	2.936 + 0,00	2.936 + 0,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LD	2.938 + 10,00	2.938 + 10,00	1		3,80	1	
Bordo/talude - LE	2.941 + 0,00	2.941 + 0,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	2.943 + 10,00	2.943 + 10,00	1		3,90	1	
Bordo/talude - LE	2.946 + 10,00	2.946 + 10,00	1		4,80	1	
Bordo/talude - LD	2.948 + 5,00	2.948 + 5,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LD	2.952 + 12,00	2.952 + 12,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LE	2.953 + 0,00	2.953 + 0,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LD	2.956 + 10,00	2.956 + 10,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LE	2.959 + 0,00	2.959 + 0,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	2.961 + 10,00	2.961 + 10,00	1		4,40	1	
Bordo/talude - LE	2.964 + 0,00	2.964 + 0,00	1		5,00	1	
Bordo/talude - LD	2.965 + 10,00	2.965 + 10,00	1		4,80	1	
Bordo/talude - LE	2.969 + 0,00	2.969 + 0,00	1		5,60	1	
Bordo/talude - LD	2.969 + 5,00	2.969 + 5,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	2.973 + 15,00	2.973 + 15,00	1		4,30	1	

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
 DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:09:47 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:51:26 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:11:34 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.974 + 0,00	2.974 + 0,00	1		7,20	1	
Bordo/talude - LD	2.977 + 15,00	2.977 + 15,00	1		4,80	1	
Bordo/talude - LE	2.979 + 0,00	2.979 + 0,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LD	2.982 + 10,00	2.982 + 10,00	1		4,50	1	
Bordo/talude - LE	2.983 + 15,00	2.983 + 15,00	1		5,80	1	
Bordo/talude - LD	2.987 + 0,00	2.987 + 0,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LE	2.989 + 0,00	2.989 + 0,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	2.990 + 13,00	2.990 + 13,00	1		4,40	1	
Bordo/talude - LD	2.995 + 0,00	2.995 + 0,00	1		4,80	1	
Bordo/talude - LE	2.995 + 0,00	2.995 + 0,00	1		6,40	1	
Bordo/talude - LD	3.000 + 0,00	3.000 + 0,00	1		5,10	1	
Bordo/talude - LE	3.000 + 0,00	3.000 + 0,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LE	3.006 + 0,00	3.006 + 0,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	3.007 + 0,00	3.007 + 0,00	1		4,20	1	
Bordo/talude - LD	3.012 + 0,00	3.012 + 0,00	1		4,30	1	
Bordo/talude - LE	3.012 + 5,00	3.012 + 5,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LD	3.016 + 0,00	3.016 + 0,00	1		5,30	1	
Bordo/talude - LE	3.017 + 0,00	3.017 + 0,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LD	3.022 + 0,00	3.022 + 0,00		1	4,80	1	
Bordo/talude - LE	3.022 + 0,00	3.022 + 0,00		1	5,90	1	
Bordo/talude - LD	3.025 + 18,00	3.025 + 18,00	1		4,60	1	
Bordo/talude - LD	3.029 + 19,00	3.029 + 19,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LE	3.030 + 0,00	3.030 + 0,00	1		5,30	1	
Bordo/talude - LE	3.035 + 0,00	3.035 + 0,00	1		5,10	1	

ANDRE  
PAULO  
DUTRA:0386  
8345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 11:10:01 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:0  
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARCEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168449800129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:51:59 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:612242  
51172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:12:08 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	3.035 + 12,00	3.035 + 12,00	1		3,80	1	
Bordo/talude - LD	3.040 + 0,00	3.040 + 0,00	1		3,60	1	
Bordo/talude - LE	3.040 + 0,00	3.040 + 0,00	1		5,50	1	
Bordo/talude - LD	3.046 + 15,00	3.046 + 15,00	1		3,90	1	
Bordo/talude - LE	3.046 + 15,00	3.046 + 15,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LD	3.050 + 0,00	3.050 + 0,00	1		4,90	1	
Bordo/talude - LE	3.051 + 18,00	3.051 + 18,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LD	3.054 + 15,00	3.054 + 15,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LE	3.058 + 0,00	3.058 + 0,00	1		6,30	1	
Bordo/talude - LD	3.058 + 5,00	3.058 + 5,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LD	3.063 + 0,00	3.063 + 0,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LE	3.063 + 15,00	3.063 + 15,00	1		6,15	1	
Bordo/talude - LE	3.067 + 16,00	3.067 + 16,00	1		4,60	1	
Bordo/talude - LD	3.068 + 0,00	3.068 + 0,00	1		5,20	1	
Bordo/talude - LD	3.073 + 0,00	3.073 + 0,00		1	4,70	1	
Bordo/talude - LE	3.073 + 0,00	3.073 + 0,00		1	6,50	1	
Bordo/talude - LD	3.073 + 0,00	3.073 + 0,00	1		4,70	1	
Bordo/talude - LD	3.078 + 0,00	3.078 + 0,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LE	3.078 + 0,00	3.078 + 0,00	1		6,40	1	
Bordo/talude - LD	3.083 + 0,00	3.083 + 0,00	1		5,60	1	
Bordo/talude - LE	3.083 + 0,00	3.083 + 0,00	1		7,50	1	
Bordo/talude - LD	3.088 + 0,00	3.088 + 0,00	1		7,10	1	
Bordo/talude - LE	3.088 + 0,00	3.088 + 0,00	1		7,50	1	
Bordo/talude - LD	3.093 + 0,00	3.093 + 0,00	1		6,10	1	

**ANDRE PAULO**  
**DUTRA:03868345981**  
**345981**  
 Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
 DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:11:33 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
**292748135**  
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:52:29 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
**1172**  
 Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:12:36 -03'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	3.093 + 0,00	3.093 + 0,00	1		6,50	1	
Bordo/talude - LD	3.097 + 0,00	3.097 + 0,00	1		6,60	1	
Bordo/talude - LE	3.097 + 0,00	3.097 + 0,00	1		6,40	1	
Bordo/talude - LE	3.101 + 0,00	3.101 + 0,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LD	3.102 + 0,00	3.102 + 0,00	1		7,10	1	
Bordo/talude - LD	3.106 + 12,00	3.106 + 12,00	1		6,80	1	
Bordo/talude - LD	3.108 + 5,00	3.108 + 5,00	1		7,00	1	
Bordo/talude - LE	3.112 + 5,00	3.112 + 5,00	1		7,60	1	
Bordo/talude - LD	3.113 + 0,00	3.113 + 0,00	1		7,10	1	
Bordo/talude - LE	3.116 + 17,00	3.116 + 17,00	1		7,10	1	
Bordo/talude - LD	3.118 + 15,00	3.118 + 15,00	1		6,50	1	
Bordo/talude - LE	3.123 + 5,00	3.123 + 5,00	1		5,70	1	
Bordo/talude - LD	3.124 + 0,00	3.124 + 0,00	1		6,40	1	
Bordo/talude - LE	3.127 + 12,00	3.127 + 12,00	1		6,60	1	
Bordo/talude - LD	3.129 + 0,00	3.129 + 0,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LE	3.133 + 0,00	3.133 + 0,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LD	3.134 + 0,00	3.134 + 0,00	1		5,50	1	
Bordo/talude - LE	3.137 + 15,00	3.137 + 15,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LD	3.139 + 0,00	3.139 + 0,00	1		5,50	1	
Bordo/talude - LD	3.141 + 18,00	3.141 + 18,00	1		6,30	1	
Bordo/talude - LD	3.144 + 10,00	3.144 + 10,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LE	3.144 + 15,00	3.144 + 15,00	1		7,80	1	
Bordo/talude - LE	3.148 + 0,00	3.148 + 0,00	1		6,30	1	
Bordo/talude - LD	3.150 + 0,00	3.150 + 0,00	1		5,00	1	

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
**8345981**

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
 DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:11:48 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684496000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 13:55:40 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
**1172**

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:13:05 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	3.153 + 0,00	3.153 + 0,00	1		6,30	1	
Bordo/talude - LD	3.154 + 8,00	3.154 + 8,00	1		5,40	1	
Bordo/talude - LD	3.156 + 15,00	3.156 + 15,00	1		7,50	1	
Bordo/talude - LE	3.158 + 0,00	3.158 + 0,00	1		7,40	1	
Bordo/talude - LD	3.158 + 5,00	3.158 + 5,00	1		6,80	1	
Bordo/talude - LD	3.160 + 0,00	3.160 + 0,00	1		8,70	1	
Bordo/talude - LE	3.163 + 0,00	3.163 + 0,00	1		7,60	1	
Bordo/talude - LD	3.163 + 10,00	3.163 + 10,00	1		7,70	1	
Bordo/talude - LD	3.166 + 0,00	3.166 + 0,00	1		8,00	1	
Bordo/talude - LE	3.167 + 0,00	3.167 + 0,00	1		7,10	1	
Bordo/talude - LD	3.169 + 10,00	3.169 + 10,00	1		8,00	1	
Bordo/talude - LE	3.169 + 15,00	3.169 + 15,00	1		6,60	1	
Bordo/talude - LD	3.173 + 10,00	3.173 + 10,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LE	3.175 + 0,00	3.175 + 0,00	1		6,70	1	
Bordo/talude - LD	3.177 + 16,00	3.177 + 16,00	1		6,10	1	
Bordo/talude - LE	3.180 + 0,00	3.180 + 0,00	1		7,30	1	
Bordo/talude - LD	3.185 + 0,00	3.185 + 0,00	1		6,00	1	
Bordo/talude - LE	3.185 + 0,00	3.185 + 0,00	1		5,90	1	
Bordo/talude - LE	3.190 + 0,00	3.190 + 0,00	1		6,50	1	
Bordo/talude - LD	3.191 + 0,00	3.191 + 0,00	1		6,90	1	
Bordo/talude - LD	3.194 + 0,00	3.194 + 0,00	1		7,50	1	
Bordo/talude - LD	3.200 + 0,00	3.200 + 0,00		1	7,60	1	
Bordo/talude - LE	3.200 + 0,00	3.200 + 0,00		1	7,50	1	
Bordo/talude - LD	3.204 + 15,00	3.204 + 15,00	1		6,20	1	

**ANDRE PAULO DUTRA:038 68345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598  
 Dados: 2022.05.16 11:15:39 -04'00'  
 Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH:0329 2748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:56:15 -04'00'  
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:13:25 -03'00'  
 Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>





<b>Governo do Estado de Mato Grosso</b> <b>Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística</b>					<b>Planilha para quantificação de:</b>  <b>Materiais para Obras de Drenagem</b>						
Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: <b>48ª medição provisória</b> Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020											
Código	Tarefa ou serviço	Quant. Serviço	Un	Fator de utilização (t)				Consumo total (t)			
				Cimento	Mad/aço	Areia	Brita	Cimento	Madeira	Areia	Brita
2 S 04 940 02	Descida d' água Tipo Rápido - Canal Retang.- DAR 02	767,850	m	0,037	0,003	0,191	0,173	28,403	2,150	146,748	132,546
2 S 04 942 51	Entrada d' água - EDA 01	126,000	un	0,030	0,001	0,154	0,139	3,742	0,101	19,341	17,464
2 S 04 942 52	Entrada d' água EDA 02	7,000	un	0,038	0,000	0,195	0,176	0,265	0,002	1,367	1,235
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	133,000	un	0,128	0,009	0,594	0,734	17,037	1,237	78,989	97,569
				<b>Total →</b>				<b>49,447</b>	<b>3,490</b>	<b>246,444</b>	<b>248,813</b>
Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.											

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
 DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:19:25 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH:032748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 15:57:30 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:14:03 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



		Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de:  <b>Transporte de materiais para Drenagem</b>						
Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: <b>48ª medição provisória</b> Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020										
Dados do transporte		Aplicação					Total transportado (t)	DMT (km)	Transporte (t.km)	Observação:
Forn.	Percurso	Estaca inicial	Estaca final							
2 S 09 001 91 - Transporte comercial com basculante 10m <sup>3</sup> em rodovia não pavimentada										
	Areal A-1 - Canteiro			99,697	52,220	5.206,166	Areia			
						<b>Total</b>	<b>5.206,166</b> Canteiro est. 2.505			
2 S 09 001 05 - Transporte local com basculante 10m <sup>3</sup> em rodovia não pavimentada										
	Canteiro - Aplicação	2.902 + 5,00	3.320 + 10,00	52,937	20,493	1.084,804	Canteiro-Aplicação			
						<b>Total</b>	<b>1.084,804</b> Canteiro est. 2.505			
Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.										

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Cunha Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.12 11:19:40 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:58:12 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:612242511724251172**


Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:14:25 -03'00'



SINFRA:202233964A





**ANDRE PAULO DUTRA:038 68345981**

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.12 11:20:10 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292 748135**

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 15:59:14 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224 251172**

Engenheiro Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 15:14:45 -03'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A

Rodovia: MT - 326		Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré																		
Início: 10/06/14	Período -->	10/06/2014	a	30/06/2014	01/07/2014	a	31/07/2015	01/08/2015	a	31/08/2015	01/09/2015	a	30/09/2015	01/10/2015	a	31/10/2015	01/11/2015	a	30/11/2015	
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	21 / 21		396 / 417		31 / 448		30 / 478		31 / 509		30 / 539								
Referência:		1ª medição		Paralisação		2ª medição		3ª medição		4ª medição		5ª medição								
<b>Serviços</b>	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares	138.961,24	148.199,51			303.918,03	311.918,02			525.575,43	520.575,43			113.956,21	123.956,21			113.956,22	123.956,21		
II - Terraplenagem	186.456,52	186.456,49			717.306,68	717.306,68			689.188,20	674.188,20			3.516.188,04	3.416.188,04			2.894.772,52	2.744.772,53		
III - Pavimentação																				
IV - Drenagem																				
V - Obras de arte correntes																	154.393,00	154.393,00		
VI - Obras complementares																				
VII - Sinalização																				
VIII - Recuperação ambiental																				
<b>Faturamento simples (P.I.)</b>	325.417,76	334.656,00			1.021.224,70	1.029.224,70			1.214.763,63	1.194.763,63			3.630.144,25	3.540.144,25			3.163.121,74	3.023.121,74		
<b>Reajustamento (R.)</b>	24.349,19	24.349,19			126.587,69	126.587,69			268.231,08	268.231,08			799.224,65	799.224,65			669.726,66	669.726,66		
<b>Faturamento total (P.I.+R.)</b>	349.766,95	359.005,19			1.147.812,39	1.155.812,39			1.482.994,71	1.462.994,71			4.429.368,90	4.339.368,90			3.832.848,40	3.692.848,40		

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981  
 Dados: 2022.05.12 11:20:39 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:00:00 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:15:05 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA/2022/33964A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO															
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 48ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020						Valor Contratual R\$: 63.622.854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637.055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/12/2015 a 31/12/2015		01/01/2016 a 31/01/2016		01/02/2016 a 29/02/2016		01/03/2016 a 31/03/2016		01/04/2016 a 30/04/2016		01/05/2016 a 31/05/2016					
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	31 / 570		31 / 601		29 / 630		31 / 661		30 / 691		31 / 722					
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)				
I - Serviços preliminares		36.958,77	36.958,77	40.038,67	50.038,67	40.038,67	40.038,67	291.661,67	291.661,67	125.264,86	125.264,86	273.129,31	273.129,31				
II - Terraplenagem						2.062.297,34	1.972.297,34	3.553.481,46	3.363.481,46	1.455.258,54	1.362.624,88	-	-				
III - Pavimentação								56.212,92	56.212,92	26.473,46	26.473,46	929.686,60	879.686,60				
IV - Drenagem																	
V - Obras de arte correntes												410.318,10	410.318,10				
VI - Obras complementares		183.395,00	193.395,00	242.252,00	242.252,00							717.458,30	717.458,30				
VII - Sinalização																	
VIII - Recuperação ambiental																	
Referência:		6ª medição		7ª medição		8ª medição		9ª medição		10ª medição		11ª medição					
<b>Faturamento simples (P.I.)</b>		220.353,77	230.353,77	282.290,67	292.290,67	2.102.336,01	2.012.336,01	3.901.356,05	3.711.356,05	1.606.996,86	1.514.363,20	2.330.592,31	2.280.592,31				
<b>Reajustamento (R.)</b>		35.106,45	35.106,45	44.385,09	44.385,09	453.328,86	453.328,86	836.278,13	836.278,13		340.379,28	407.096,36	407.096,36				
<b>Faturamento total (P.I.+R.)</b>		255.460,22	265.460,22	326.675,76	336.675,76	2.555.664,87	2.465.664,87	4.737.634,18	4.547.634,18	1.606.996,86	1.854.742,48	2.737.688,67	2.687.688,67				
Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.																	

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: DUTRA:038683 45981  
 Dados: 2022.05.12 11:21:08 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:032 92748135  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:01:27 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:15:31 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:202233964A

Início: 10/06/14		Período -->		01/06/2016 a 30/06/2016		01/07/2016 a 31/07/2016		01/08/2016 a 31/08/2016		01/09/2016 a 30/09/2016		01/10/2016 a 31/10/2016		01/11/2016 a 30/11/2016	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 752		31 / 783		31 / 814		30 / 844		31 / 875		30 / 905	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		190.731,21	190.731,21	134.385,19	134.385,19	137.370,21	137.370,21	183.783,53	183.783,53	206.811,26	206.811,26				
II - Terraplenagem		1.618.724,09	1.518.724,09	1.525.262,89	1.425.262,89	2.340.361,21	2.140.361,21			844.494,24	844.494,24	22.400,00	22.400,00		
III - Pavimentação		879.195,51	879.195,51							1.299.423,29	1.299.423,29	792.417,23	792.417,23		
IV - Drenagem															
V - Obras de arte correntes		112.254,19	112.254,19	320.653,07	320.653,07	-	-	99.242,76	99.242,76	263.072,54	263.072,54				
VI - Obras complementares				145.010,00	145.010,00	127.950,00	127.950,00			213.250,00	213.250,00				
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental															
Referência:		12ª medição		13ª medição		14ª medição		15ª medição		16ª medição		17ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		2.800.905,00	2.700.905,00	2.125.311,15	2.025.311,15	2.605.681,42	2.405.681,42	1.582.449,58	1.582.449,58	2.320.045,27	2.320.045,27	22.400,00	22.400,00		
Reajustamento (R.)		578.010,85	578.010,85	427.571,36	427.571,36	534.333,49	534.333,49	595.506,98	595.506,98	692.306,87	692.306,87	6.070,40	6.070,40		
Faturamento total (P.I.+R.)		3.378.915,85	3.278.915,85	2.552.882,51	2.452.882,51	3.140.014,91	2.940.014,91	2.177.956,56	2.177.956,56	3.012.352,14	3.012.352,14	28.470,40	28.470,40		

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:** 038683 45981  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683 45981  
 Dados: 2022.05.12 11:21:53 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03 292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:02:03 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:612 24251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172  
 Dados: 2022.05.16 15:15:56 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA CAP202233964A

Início: 10/06/14		Período -->		01/12/2016 a 31/12/2016		01/01/2017 a 31/01/2017		01/02/2017 a 28/02/2017		01/03/2017 a 31/03/2017		01/04/2017 a 30/04/2017		01/05/2017 a 31/05/2017	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		31 / 936		31 / 967		28 / 995		31 / 1026		30 / 1056		31 / 1087	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares						132.686,51	132.686,51	88.957,59	88.957,59	249.403,61	249.403,61	40.730,66	40.730,67		
II - Terraplenagem		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.159.285,20	1.159.285,20	1.327.421,12	1.327.421,12	4.368.147,99	4.368.147,99	1.349,60	1.349,60		
III - Pavimentação														759.757,11	759.757,10
IV - Drenagem															
V - Obras de arte correntes										562.759,40	562.759,40				
VI - Obras complementares															
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental															
Referência:		18ª medição		19ª medição		20ª medição		21ª medição		22ª medição		23ª medição			
<b>Faturamento simples (P.I.)</b>		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.291.971,71	1.291.971,71	1.416.378,71	1.416.378,71	5.180.311,00	5.180.311,00	801.837,37	801.837,37		
<b>Reajustamento (R.)</b>		5.203,20	5.203,20	2.168,00	2.168,00	350.124,32	350.124,32	383.838,62	383.838,62	1.370.830,29	1.370.830,29	202.558,63	202.558,63		
<b>Faturamento total (P.I.+R.)</b>		24.403,20	24.403,20	10.168,00	10.168,00	1.642.096,03	1.642.096,03	1.800.217,33	1.800.217,33	6.551.141,29	6.551.141,29	1.004.396,00	1.004.396,00		

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:22:08 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:03:10 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:16:30 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

Engenho: Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA/CP202233964A

Início: 10/06/14		Período -->		01/06/2017 a 30/06/2017		01/07/2017 a 31/07/2017		01/08/2017 a 31/08/2017		01/09/2017 a 30/09/2017		01/10/2017 a 31/12/2017		01/01/2018 a 05/09/2018	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1117		31 / 1148		31 / 1179		30 / 1209		92 / 1301		248 / 1549	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		45.709,86	45.709,87	56.116,77	56.116,76	64.836,63	64.836,64								
II - Terraplenagem				230.816,30	230.816,30										
III - Pavimentação		513.505,39	513.505,38	1.969.710,49	1.969.710,49	4.116.338,31	4.116.338,28								
IV - Drenagem										126.271,87	126.271,87				
V - Obras de arte correntes				155.901,31	155.901,32	415.515,27	415.515,29								
VI - Obras complementares				163.108,51	163.108,52										
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental						1.404.603,20	1.404.603,20								
Referência:		24ª medição		25ª medição		26ª medição		27ª medição		28ª medição		Período s/ medições			
<b>Faturamento simples (P.I.)</b>		559.215,25	559.215,25	2.575.653,38	2.575.653,39	6.001.293,41	6.001.293,41	126.271,87	126.271,87	-	-	-	-	-	-
<b>Reajustamento (R.)</b>		141.585,32	141.585,32	675.078,67	675.078,67	1.771.463,05	1.771.463,05	30.040,07	30.040,07						
<b>Faturamento total (P.I.+R.)</b>		700.800,57	700.800,57	3.250.732,05	3.250.732,06	7.772.756,46	7.772.756,46	156.311,94	156.311,94	-	-	-	-	-	-

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:22:26 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IPI9 e-CPF A3, ou=VALIDO, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:03:49 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:6117224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6117224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:16:50 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:202233964A



Início: 10/06/14		Período -->		01/03/2021 a 31/03/2021		01/04/2021 a 30/04/2021		01/05/2021 a 31/05/2021		01/06/2021 a 30/06/2021		01/07/2021 à 31/07/2021		01/08/2021 à 31/08/2021	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		31 / 1761		30 / 1791		31 / 1822		30 / 1852		31 / 1883		31 / 1914	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares													1.145.746,76		-
II - Terraplenagem		175.000,00	321.387,69	50.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	16.837,20	139.790,50					
III - Pavimentação				230.000,00	260.030,25	230.000,00	7.051,80	504.068,37	356.440,93	700.000,00				700.000,00	
IV - Drenagem			24.530,54		-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-			300.000,00	-
V - Obras de arte correntes				50.000,00		50.000,00									
VI - Obras complementares															
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental		150.000,00											751.587,20		-
Referência:		35ª medição		36ª medição		37ª medição		38ª medição		39ª medição		40ª medição			
<b>Faturamento simples (P.I.)</b>		325.000,00	345.918,23	330.000,00	260.030,25	680.000,00	7.051,80	904.068,37	373.278,13	1.139.790,50	1.897.333,96	1.000.000,00			-
<b>Reajustamento (R.)</b>		135.785,97	168.736,93	286.507,00	176.035,75	433.542,00	3.557,63	621.466,40	243.052,14	735.592,51	1.013.458,32	666.550,00		393.857,66	
<b>Faturamento total (P.I.+R.)</b>		460.785,97	514.655,16	616.507,00	436.066,00	1.113.542,00	10.609,43	1.525.534,77	616.330,27	1.875.383,01	2.910.792,28	1.666.550,00		393.857,66	

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:23:08 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:09:42 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:18:01 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:202233964A

Início: 10/06/14		Período -->		01/09/2021 a 30/09/2021		01/10/2021 a 31/10/2021		01/11/2021 a 30/11/2021		01/12/2021 a 31/12/2021		01/01/2022 a 31/01/2022		01/02/2022 a 28/02/2022	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1944		31 / 1975		30 / 2005		31 / 2036		31 / 2067		28 / 2095	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares			475.748,68					458.431,24	-						
II - Terraplenagem					2.576.759,87		3.508.015,25		192.327,66		35.358,27		34.846,49		-
III - Pavimentação		600.000,00		600.000,00	1.853.097,24	626.470,20	537.591,90	94.466,52	2.500.687,67	1.253.207,95	366.264,69			281.185,19	
IV - Drenagem		550.000,00		550.000,00		550.000,00		303.747,28	325.591,02	250.000,00	329.609,23	600.000,00		10.698,48	
V - Obras de arte correntes		150.000,00		162.763,99					-						
VI - Obras complementares		42.569,16			(391.817,70)				-		(26.270,40)				-
VII - Sinalização		500.000,00		500.000,00		728.633,62		732.471,70	-					59.320,01	
VIII - Recuperação ambiental				800.000,00		800.000,00		793.969,32	813.103,20	200.000,00			102.640,80	1.195.064,50	
Referência:		41ª medição		42ª medição		43ª medição		44ª medição		45ª medição		46ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		1.842.569,16	475.748,68	2.612.763,99	4.038.039,41	2.705.103,82	4.045.607,15	2.383.086,06	3.831.709,55	1.738.566,22	704.450,01	702.640,80	1.546.268,18		
Reajustamento (R.)		857.246,46	761.038,23	1.104.645,20	3.158.583,92	1.171.013,43	3.051.687,11	909.291,25	3.216.803,58	663.368,01	616.927,28	268.099,89	1.041.789,26		
Faturamento total (P.I.+R.)		2.699.815,62	1.236.786,91	3.717.409,19	7.196.623,33	3.876.117,25	7.097.294,26	3.292.377,31	7.048.513,13	2.401.934,23	1.321.377,29	970.740,69	2.588.057,44		

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:26:22 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, em=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:07:44 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:18:37 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:202233964A

Início: 10/06/14		Período -->		01/03/2022 a 31/03/2022		01/04/2022 a 30/04/2022		01/05/2022 a 31/05/2022					
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		31 / 2130		30 / 2160		31 / 2186					
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)						
I - Serviços preliminares			279.871,53		126.008,77		658.431,24						
II - Terraplenagem													
III - Pavimentação													
IV - Drenagem		600.000,00	132.604,12	850.000,00	118.746,28	583.525,00							
V - Obras de arte correntes													
VI - Obras complementares													
VII - Sinalização		200.000,00	1.204.609,10	1.895.698,00	-	365.407,32							
VIII - Recuperação ambiental		500.000,00		560.000,00									
Referência:		47ª medição		48ª medição									
Faturamento simples (P.I.)		1.300.000,00	1.617.084,75	3.305.698,00	244.755,05	1.607.363,56	-	-	-				
Reajustamento (R.)			955.804,04		171.533,14		-	-	-				
Faturamento total (P.I.+R.)		1.300.000,00	2.572.888,79	3.305.698,00	416.288,19	1.607.363,56	-	-	-				

Cocalinho (MT), 02 de maio de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.12 11:27:33 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 itora Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:10:22 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 15:18:59 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - GO 17678/D




SINFRA:CAP202233964A

# GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO

## RODOVIA MT-326

Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Segmento 02

PERÍODO: abril 2022



ANDRE  
PAULO  
DUTRA:0386  
8345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:37:34 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:03  
292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21688498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:11:06 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:61224  
251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 14:32:33 -03'00'


Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678D - GO  
Engenho Projeto e Construções



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>	Folha N.º
	<b>SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>	<b>1/1</b>
48ª Medição - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022		

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

<b>Rodovia:</b>	MT-326
<b>Trecho:</b>	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
<b>Sub-trecho:</b>	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

<b>Contratada:</b>	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
<b>Contrato n.º:</b>	242/2013/00/00-SETPU		
<b>Extensão:</b>	35,246 Km	<b>Lote:</b>	Lote 01 - Segmento 02



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 8'49.22"S	3.320 + 10,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
51°27'15.74"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 9'59.75"S	3.046 + 15,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
51°24'24.65"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°10'1.84"S	3.040 + 0,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
51°24'20.74"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°10'3.24"S	3.035 + 12,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
51°24'18.10"C		

Local/Data: Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 5981  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.16 10:38:15 -04'00'

Engº André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 2748135  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:3:04 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP Nº 1212675207

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
 172  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.05.16 14:32:17 -03'00'


Engenheiro Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRA/202233964A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
 Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>	Folha N.º
	<b>SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>	<b>1/1</b>
48ª Medição - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022		

**PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

<b>Rodovia:</b> MT-326	<b>Contratada:</b> GUAXE CONSTRUTORA LTDA
<b>Trecho:</b> Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré	<b>Contrato n.º:</b> 242/2013/00/00-SETPU
<b>Sub-trecho:</b> Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	<b>Extensão:</b> 35,246 Km <b>Lote:</b> <b>Lote 01 - Segmento 02</b>

Foram executados os seguintes serviços no período:  
 \*DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL EDA, DAR e DEB.

**Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:**



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 8'49.22"S 51°27'15.74"C	3.320 + 10,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14° 9'59.75"S 51°24'24.65"C	3.046 + 15,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°10'1.84"S 51°24'20.74"C	3.040 + 0,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°10'3.24"S 51°24'18.10"C	3.035 + 12,00	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Local/Data: Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.  
**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
 Dados: 2022.05.16 10:38:50 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RR e CPF A3, ou=VALID, ou=AR, ou=VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.05.16 16:13:40 -04'00'

**ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172**  
 Assinado de forma digital por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172  
 Dados: 2022.05.16 10:39:05 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda

Eng.º Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 045/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP N° 121.267.520-7

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho  
 Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I  
 SUIEF I / SINFRA





Pontal do Araguaia-MT, 13 de maio de 2022

**ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**Engº Wéverson Alves da Silva**

**A/C**

**Eng<sup>a</sup>. Paula Janayna Fenerich**

**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

**Ref.: 48ª (Quadragésima Oitava) Medição Provisória, período 01/04/2022 a 30/04/2022.**

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,

WEVERSON ALVES  
DA  
SILVA:61224251172

Assinado de forma  
digital por  
WEVERSON ALVES DA  
SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.13  
10:24:05 -03'00'

Wéverson Alves da Silva  
Engenho Projetos e Construções Ltda.





Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  
Governo do Estado de Mato Grosso

# DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** Implantação e Pavimentação de Rodovia  
**RODOVIA:** MT-326  
**TRECHO:** Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré  
**SUB TRECHO:** Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
**EXTENSÃO:** 35,246 Km  
**CONTRATO Nº.:** 242/2013/00/00-SETPU  
**EMPRESA:** GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
**O.S.** SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
**O.P.** SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14  
**O.R.S.** SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020 - 01/07/2.020  
**PERÍODO:** 01/04/2022 a 30/04/2022



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.902 + 5,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.906 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.911 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.916 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.921 + 0,00

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:39:39 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:16:28 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:6121172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6121172  
Dados: 2022.05.16 14:32:53 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.925 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.930 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.936 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.938 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.941 + 0,00

ANDRÉ Assinado de  
forma digital

PAULO por ANDRÉ  
PAULO

DUTRA: DUTRA:038683  
45981

0386834 Dados:

5981 2022.05.16  
10:39:49 -04'00'

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA,  
ou=Presencial

ou=21684498000129,  
cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:19:53  
-04'00'

5

Assinado de  
forma digital

WEVERSON por WEVERSON  
ALVES DA  
DA SILVA:6122425  
1172

SILVA:612 Dados:

24251172 2022.05.16  
14:33:07 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**3**  
DATA (dd/mm/aa)  
**03/04/2022**

OBRA  
Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO  
**242/2013/00/00-SETPU**  
CONSTRUTORA  
**GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

TEMPO (CLIMA)			
MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

**ANDRE PAULO**

**DUTRA:03868  
345981**

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:40:00 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Eng.º Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presenciat, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:22:42 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 14:33:44 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Engº Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:202233964A





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

4

DATA (dd/mm/aa)

04/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.943 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.946 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.948 + 5,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.952 + 12,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.953 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.956 + 10,00

**ANDRE** Assinado de  
forma digital  
por **ANDRE**  
**PAULO**  
**DUTRA:** DUTRA:038683  
45981  
**038683** Dados:  
2022.05.16  
**45981** 10:40:13 -04'00'

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA,  
ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:23:35 -04'00'

**PAULA**  
**JANAYNA**  
**FENERICH:0**  
**3292748135**

**WEVERSO** Assinado de  
forma digital por  
**N ALVES** WEVERSON  
**DA** ALVES DA  
**SILVA:612242511**  
72  
**SILVA:612** Dados:  
2022.05.16  
**24251172** 14:34:43 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

5

DATA (dd/mm/aa)

05/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.959 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.961 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.964 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.965 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.969 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.969 + 5,00

ANDRE  
PAULO  
DUTRA:  
038683  
45981  
Dados:  
2022.05.16  
10:40:25 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:0  
3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA,  
ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:23:56 -04'00'

WEVERSON  
N ALVES  
DA  
SILVA:612  
24251172  
Dados:  
2022.05.16  
14:35:05 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA/202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

6

DATA (dd/mm/aa)

06/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.973 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.974 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.977 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.979 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.982 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.983 + 15,00

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981  
Dados: 2022.05.16 10:40:38 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH: 032927481 35  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH: 032927481 35  
Dados: 2022.05.16 16:24:46 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA: 612 24251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA: 612 24251172  
Dados: 2022.05.16 14:35:24 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Engº Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

7

DATA (dd/mm/aa)

07/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.987 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.989 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.990 + 13,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 2.995 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 2.995 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.000 + 0,00

ANDRE Assinado de forma digital

PAULO por ANDRE PAULO

DUTRA: DUTRA:038683

038683 Dados: 2022.05.16 10:40:49 -04'00'

45981

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH

:03292748

135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR

VADZEA GRANDE

CERTIFICADORA,

ou=Presencial,

ou=21684498000129,

cn=PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.05.16 16:25:15

-04'00'

WEVERSON Assinado de forma digital por

WEVERSON ALVES DA

DA SILVA:612242511

72 Dados: 2022.05.16 14:35:39 -03'00'

24251172

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

8

DATA (dd/mm/aa)

08/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.000 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.006 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.007 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.012 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.012 + 5,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.016 + 0,00

ANDRE Assinado de

PAULO forma digital por ANDRE

DUTRA: PAULO

038683 DUTRA:038683

45981 Dados: 2022.05.16 10:41:00 -04'00'

45981 10:41:00 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSO Assinado de

N ALVES forma digital por WEVERSON

DA ALVES DA

SILVA:612242511

72 Dados: 2022.05.16 14:35:56 -03'00'

24251172 14:35:56 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

9

DATA (dd/mm/aa)

09/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.017 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.022 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.022 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.025 + 18,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.029 + 19,00

ANDRE Assinado de forma digital

PAULO por ANDRE PAULO

DUTRA: 038683

038683 Dados: 2022.05.16

45981 10:41:11 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH: 032927481

35

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR  
VABZEA.GRANDE

CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129,  
cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:26:27  
-04'00'

WEVERSON Assinado de forma digital

N ALVES por WEVERSON ALVES DA

DA SILVA:6122425

1172 Dados: 2022.05.16

24251172 14:36:20 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

10

DATA (dd/mm/aa)

10/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.030 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.035 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.035 + 12,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.040 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.040 + 0,00

ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981  
Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:41:22 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.16 16:27:02 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 14:36:46 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.046 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.046 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.050 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.051 + 18,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.054 + 15,00

ANDRE Assinado de  
forma digital

PAULO por ANDRE

DUTRA PAULO

DUTRA:03868

345981

Dados:

2022.05.16

10:41:33

-04'00'

PAULA

JANAYNA

FENERICH:

03292748

135

-04'00'

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR

VARZEA GRANDE

CERTIFICADORA, ou=Presencial,

ou=2168449000129,

cn=PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.05.16 16:27:25

-04'00'

WEVERSON Assinado de  
forma digital

N ALVES por WEVERSON

ALVES DA

DA SILVA:6122425

1172

Dados:

2022.05.16

14:37:11 -03'00"

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA/202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

12

DATA (dd/mm/aa)

12/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.058 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.058 + 5,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.063 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.063 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.067 + 16,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.068 + 0,00

**ANDRE** Assinado de forma digital

**PAULO** por ANDRE PAULO

**DUTRA:** DUTRA:03868345981

**038683** Dados: 2022.05.16

**45981** 10:41:46 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

**PAULA** Assinado de forma digital por

**JANAYNA** FENERICH

**H:032927**

**48135**

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE

CERTIFICADORA, ou=Presencial,

ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Dados: 2022.05.17 07:38:59 -04'00'

**WEVERSON** Assinado de forma digital

**N ALVES** por WEVERSON ALVES DA

**DA** SILVA:61224251172

**SILVA:612** Dados: 2022.05.16

**24251172** 14:37:29 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

13

DATA (dd/mm/aa)

13/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva

**ANDRE PAULO DUTRA**  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:41:57 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH**  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.17 07:39:27 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6121172  
Dados: 2022.05.16 14:37:45 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.º Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.073 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.073 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.078 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.078 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.083 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.083 + 0,00

ANDRE  
PAULO  
DUTRA:0  
3868345  
981

Assinado de  
forma digital  
por ANDRE  
PAULO  
DUTRA:0386834  
5981  
Dados:  
2022.05.16<sup>®</sup>  
10:42:09 -04'00'

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH  
:0329274  
8135

Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID,  
ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA,  
ou=Presencial,  
ou=21684498000129,  
cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.17 07:39:56  
-04'00'

WEVERSON  
N ALVES  
DA  
SILVA:612  
24251172

Assinado de  
forma digital  
por WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:6122425  
1172  
Dados:  
2022.05.16<sup>®</sup>  
14:38:05 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**15**  
DATA (dd/mm/aa)  
**15/04/2022**

**OBRA**

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

**CONTRATO**

242/2013/00/00-SETPU  
CONSTRUTORA  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

**TEMPO (CLIMA)**

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

<b>ANDRE</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	<b>PAULA</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	<b>WEVERSON</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
<b>PAULO</b>	Dados: 2022.05.16 10:42:20 -04'00'	<b>JANAYNA</b>	Dados: 2022.05.17 07:41:13 -04'00'	<b>N ALVES</b>	Dados: 2022.05.16 14:38:25 -03'00'
<b>DUTRA:03868345981</b>		<b>FENERICH:03292748135</b>		<b>DA SILVA:61224251172</b>	
<b>981</b>		<b>35</b>		<b>24251172</b>	
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA:202233964A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598 Dados: 2022.05.16 10:42:44 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, en=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.17 07:42:06 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.05.16 14:39:07 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**18**  
DATA (dd/mm/aa)  
**18/04/2022**

OBRA  
Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO  
242/2013/00/00-SETPU  
CONSTRUTORA  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.101 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.102 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.106 + 12,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.108 + 5,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.112 + 5,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.113 + 0,00

<b>ANDRE PAULO DUTRA:03868345981</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.05.16 10:42:57 -04'00'	<b>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.17 07:42:51 -04'00'	<b>WEVERSON ALVES DA SILVA:612242517224251172</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:612242517224251172 Dados: 2022.05.16 14:39:24 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA CAP202233964A





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**19**  
DATA (dd/mm/aa)  
**19/04/2022**

**OBRA**

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

**CONTRATO**

242/2013/00/00-SETPU  
CONSTRUTORA  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

**TEMPO (CLIMA)**

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva

<b>ANDRE</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	<b>PAULA</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	<b>WEVERSON</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
<b>PAULO</b>	por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	<b>JANAYNA</b>	DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684496000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	<b>N ALVES</b>	Dados: 2022.05.16 14:40:09 -03'00'
<b>DUTRA:03868345981</b>	Dados: 2022.05.16 10:43:08 -04'00'	<b>FENERICH:03292748135</b>	Dados: 2022.05.17 07:43:24 -04'00'	<b>DA SILVA:61224251172</b>	Dados: 2022.05.16 14:40:09 -03'00'
<b>981</b>	Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	<b>5</b>	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	<b>SILVA:61224251172</b>	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Engº Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**20**  
DATA (dd/mm/aa)  
**20/04/2022**

**OBRA**

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

**CONTRATO**

242/2013/00/00-SETPU  
CONSTRUTORA  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

**TEMPO (CLIMA)**

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.116 + 17,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.118 + 15,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.123 + 5,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.124 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.127 + 12,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.129 + 0,00

<b>ANDRE PAULO DUTRA:03868345981</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.05.16 10:43:20 -04'00'	<b>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.17 07:44:24 -04'00'	<b>WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.05.16 14:40:37 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

21

DATA (dd/mm/aa)

21/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.133 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.134 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.137 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.139 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.141 + 18,00

ANDRE Assinado de  
forma digital

PAULO por ANDRE  
PAULO

DUTRA: DUTRA:038683  
45981

0386834 Dados:

5981 2022.05.16  
10:43:32 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSO Assinado de

forma digital por

N ALVES

DA

SILVA:612

24251172 2022.05.16  
14:41:05 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Engº Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO





# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**22**

DATA (dd/mm/aa)  
**22/04/2022**

**OBRA**

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

**CONTRATO**

**242/2013/00/00-SETPU**

**CONSTRUTORA**

**GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**

**TEMPO (CLIMA)**

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.144 + 10,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.144 + 15,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.148 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.150 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.153 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.154 + 8,00

**ANDRE** Assinado de  
forma digital  
**PAULO** por ANDRE  
PAULO  
**DUTRA:** DUTRA:038683  
45981  
**0386834** Dados:  
**5981** 2022.05.16  
10:43:44 -04'00'

**PAULA** Assinado de forma digital por  
PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil, ou=SECRETARIA DA  
ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA,  
ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.17 07:46:21  
-04'00'

**JANAYNA**  
**FENERICH:0**  
**329274813**  
**5**

**WEVERSO** Assinado de forma  
digital por  
**N ALVES** WEVERSON ALVES  
**DA** DA  
**SILVA:612** SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16  
14:41:29 -03'00'

**24251172**

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Engº Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

23

DATA (dd/mm/aa)

23/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a chuva

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
1	Dados: 2022.05.16 10:43:57 -04'00'	35	Dados: 2022.05.17 07:46:52 -04'00'	24251172	Dados: 2022.05.16 14:41:50 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Engº Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO			



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.156 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.158 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.158 + 5,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.160 + 0,00

**ANDRE PAULO DUTRA:**  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:44:10 -04'00'

**PAULA JANAYNA FENERICH:**  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.17 07:47:50 -04'00'

**WEVERSON ALVES DA SILVA:**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 14:42:40 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.163 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.163 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.166 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.167 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.169 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.169 + 15,00

ANDRE  
PAULO  
DUTRA:

Assinado de  
forma digital  
por ANDRE  
PAULO

DUTRA:038683

45981

Dados:  
2022.05.16

10:44:25 -04'00"

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Assinado de forma digital por

PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil,

ou=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - REB, ou=REB e CPF A3,

ou=VALID, ou=AR VARZEA

GRANDE CERTIFICADORA,

ou=Presencial,

ou=21684498000129, cn=PAULA

JANAYNA FENERICH:03292748135

Dados: 2022.05.17 07:48:41 -04'00"

WEVERSO

N ALVES

DA

SILVA:612

72

24251172

Assinado de

forma digital por  
WEVERSON ALVES

DA

SILVA:612242511

72

Dados: 2022.05.16

14:43:01 -03'00"

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.173 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.175 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.177 + 16,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.180 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.185 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.185 + 0,00

ANDRE Assinado de  
forma digital

PAULO por ANDRE

PAULO DUTRA: DUTRA:038683

45981

038683 Dados: 2022.05.16

45981 10:44:37 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSO Assinado de  
forma digital

N ALVES por WEVERSON

DA ALVES DA

SILVA:6122425

1172

24251172 Dados: 2022.05.16

14:43:54 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e  
Construções  
Engº Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA  
**27**  
DATA (dd/mm/aa)  
**27/04/2022**

**OBRA**

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

**CONTRATO**

242/2013/00/00-SETPU  
CONSTRUTORA  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

**TEMPO (CLIMA)**

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.191 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.190 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.194 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.200 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA02, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.200 + 0,00
- Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.204 + 15,00

<b>ANDRE PAULO DUTRA:03868345981</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.05.16 10:44:49 -04'00'	<b>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPP AS, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.17 07:50:36 -04'00'	<b>WEVERSON ALVES DA SILVA:6127224251172</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6127224251172 Dados: 2022.05.16 14:44:27 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA CAP202233964A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.205 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.210 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.210 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.212 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.213 + 0,00

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.05.16 10:45:01 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.05.17 07:51:40 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.05.16 14:45:18 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2  
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções  
Eng.º Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA CAP202233964A



# DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

29

DATA (dd/mm/aa)

29/04/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.216 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LD - Est. 3.217 + 10,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.218 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial, EDA01, DAR02, DEB01 - LE - Est. 3.220 + 15,00

<b>ANDRE PAULO DUTRA:03868345981</b>	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.05.16 10:45:13 -04'00'	<b>PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135</b>	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.05.17 07:52:14 -04'00'	<b>WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172</b>	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.05.16 14:46:15 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA:202233964A





Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
**1220220059503**

Complementar à 1220200145375 Equipe  
vinculada à 1220200112829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

ANDRÉ PAULO DUTRA	RNP: 1215090382
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 35671
Empresa Contratada: 02.837.996/0001-10 - CONSTRUTORA GUAXE	Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO	Número: S/Nº
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS
Cidade: CUIABÁ	UF: MT
Contrato: 242/2013	Celebrado em: 10/08/2013
Valor: R\$ 0,00	Vinculado à ART: 1220200112829
Ação Institucional:	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD. MT-326	Z	S/Nº	ZONA RURAL	COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°23'00.00" S 051°00'00.00" O
Data de Início: 01/02/2020		Previsão Término: 29/08/2022		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79				
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

I.C. 242/2013 9º ADITIVO
--------------------------

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
---

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.	ANDRÉ PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA. 03068345981
Local	DUTRA:03	81
	868345981	Dados: 2022.04.05 10:45:27 -04'00'
038.683.459-81 - ANDRÉ PAULO DUTRA		
03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 31/03/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) [cate@crea-mt.org.br](mailto:cate@crea-mt.org.br)  
tel: (65)3315-3000



**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Isento conforme Resolução 1.067/2015



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRACAP202233964A



Anotação de Responsabilidade Técnica -  
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1220220063355

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

PAULA JANAYNA FENERICH RNP: 1212675207

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL Registro: 29298

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO Número: S/N

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS País: Brasil

Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78.048-250

Contrato: 242/2013 Celebrado em: 19/08/2013

Valor: R\$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-326	ZONA RURAL	S/N		COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°06'00.00" S 051°39'00.00" O

Data de Início: 16/12/2014 Previsão Término: 29/08/2022 Código:

Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária	Fiscalização de obra	de infraestrutura rodoviária		35,2460	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização dos serviços de execução de implantação pavimentação asfáltica na Rodovia MT-326

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: Paula Fenerich data: 18/05/2022

032.927.481-35 - PAULA JANAYNA FENERICH

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valor ART: R\$ 88,78

Registro nº 06/04/2022 Obras Rodoviárias  
Secretário Adjunto  
SAOR/SINFRA/MT

Valor Pago: R\$ 88,78

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br).  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) [cate@crea-mt.org.br](mailto:cate@crea-mt.org.br)  
tel: (65)3315-3000

**CREA-MT**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 140000000006883490



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:04:42.  
Documento Nº: 2093367-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093367-5984>



SINFRA/MT/202233964A



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA**

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da **Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) – Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea “a”, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III), ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

  
**Eng.º Nilton de Britto**  
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:05:18.  
Documento Nº: 2093391-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093391-5984>



SINFRACAP202233965A

sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo n. 95863/2019 - Ondina Fátima Victorino Interlandi.

RESOLVE:

Art. 1º - Referendar o Parecer Técnico n. 134040/CAPIA/SUIMIS/2020, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, dispensando de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. A finalidade está fundamentada no requerimento da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação referente ao empreendimento, cuja atividade é a irrigação por pivô central com autorização de vazão máxima de captação de 0,038555 m³/s no Rio das Mortes, para área irrigada de 30,00 hectares, localizada na Fazenda Santa Fátima, Rod. MT 130, Km 40 + 16 Km à direita, Zona Rural, município de Primavera do Leste-MT.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alex Sandro Antônio Marega  
Presidente do CONSEMA  
Em Substituição

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 018/2019/01/03 - SINFRA

Processo nº 359568/2019;

**Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CPA - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COM UM TOTAL DE 102.097,75 M² NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

**Objeto do Termo** 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 336.685,80 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) que representa um acréscimo de 24,94% (vinte e quatro vírgulas e noventa e quatro por cento) do valor contratado inicialmente. 1.1. Dessa forma o item (1) da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.686.265,84 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) [...] Assinatura: 01/06/2020

**PARTES:** MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 008/2018/01/03 - SECID/SINFRA  
Processo nº 161537/2020

**Objeto:** O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual, totalizando 30 (trinta) meses, com o término previsto em 06/12/2020.

Assinatura: 27/05/2020

**PARTES:** MAIS MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME CNPJ: 17.508.021/0001-15 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL AO CONVÊNIO Nº 0026/2013-SECID/SINFRA**

Processo: 110027/2020

**Objetivo:** O presente instrumento tem por objetivo rescindir consensualmente o presente Convênio, ressaltasse que não foi efetivado qualquer repasse financeiro até 27/05/2020.

Assinatura: 27/05/2020.

**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Campinápolis - CNPJ: 00.965.152/0001-29.

**EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0545-2016/SINFRA**

Processo: 306857/2016

**Objeto:** O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Sapezal - CNPJ nº 01.614.225/0001-09.

**EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0524-2016/SINFRA**

Processo: 15778/2016

**Objeto:** O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Rio Branco - CNPJ nº 15.023.997/0001-72.

**EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0519-2016/SINFRA**

Processo: 297151/2016

**Objeto:** O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 06/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Araputanga - CNPJ nº 15.023.914/0001-45.

**EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0526-2016/SINFRA**

Processo: 31612/2016

**Objeto:** O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

**Partes:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada - CNPJ nº 04.204.945/0001-86.

**PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA**

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) - Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Eng.º PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Eng.º PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III)**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 18/05/2022 às 09:05:18.

Documento Nº: 2093391-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093391-5984>



SINFRA/20223965A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 32329/2022/SUEF V/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 18 de maio de 2022**

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS  
RODOVIARIAS

Assunto: 48ª (Quadragésima Oitava) Medição Provisória.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.<sup>a</sup> a 48ª (Quadragésima Oitava) Medição Provisória, do IC 242/2013, período: 01/04/2022 a 30/04/2022, após análise técnica e financeira.

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 18/05/2022 às 09:11:18.  
Documento Nº: 2093620-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2093620-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202232329A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 33451/2022/CCQOR/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 20 de maio de 2022**

Assunto: 48ª (Quadragesima Oitava) Medição Provisória Ref. I.C 242/2013

Ilmo. Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. a 48ª (Quadragesima Oitava) Medição Provisória, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

48ª (Quadragesima Oitava) Medição Provisória.....R\$ 244.755,05

Atenciosamente,

JULIA CAROLINA MORANDINI  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por JULIA CAROLINA MORANDINI - 20/05/2022 às 10:43:43.  
Documento Nº: 2145240-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2145240-5984>

Classif. documental	303
---------------------	-----



SINFRADES202233451A

SIGA



Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
**GEO OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 242 - Ano: 2013

<b>Obra/Serviço</b>	Código: 26717 Inclusão: 09/07/2014		
Contrato Nº/Ano-Obra: 242/2013-1	Valor Inicial: R\$ 63.850.025,42	Prazo de Execução Inicial (dias): 630	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Concorrência Pública	Nº/Ano: 014/2013
<b>BEM PÚBLICO: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré</b>			

**Objeto**

Quantidade: 35,246 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Serviços de pavimentação de rodovia MT – 326 , Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré , Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) – Entrº MT-411 , Lote 01 , Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km

**Contratada**

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Inclusão: 11/09/2013

**Detalhes**

**Endereço da Obra:**

Endereço: Rodovia: MT 326

Bairro: Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré

Cidade: COCALINHO

CEP: 78.680-000

**Dados Gerais:**

Tipo de Serviço: Pavimentação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT 326 Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré

**Origem de Recursos**

Origem: Federal	Valor Estimado: R\$ 65.525.767,55	Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012	Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL	Inclusão: 06/05/2013
	Total Valor Estimado: R\$ 65.525.767,55			

**Localização**

Latitude: S 14° 08' 50,38" Longitude: W 51° 32' 34,26" Descrição do ponto Geo-referenciado: Final

Inclusão: 09/07/2014

Latitude: S 14° 11' 17,33" Longitude: W 51° 14' 57,14" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 09/07/2014

**Engenheiro de Fiscalização**

Engenheiro: Paula Janayna Fenerich	Vínculo Profissional/Administração: Contratado(a)	Início Atividade: 02/06/2020	Inclusão: 27/10/2020
------------------------------------	---	------------------------------	----------------------

**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: ART Paula Janaina.pdf	Tamanho: 472.7 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição:		
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Portaria Paula Janayna.pdf	Tamanho: 471.2 KB	Inclusão: 27/10/2020
	Descrição:		

Engenheiro: ANTONIO CARLOS TENUTA	Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)	Início Atividade: 17/03/2020	Inclusão: 27/10/2020
-----------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Data do Relatório: 20/05/2022 11:41 Validação: D398A5553CD4FE3978CD2D3CF2EC09B5 Operador: FABIO YAMAMURA BUENO

Página 1 de 15



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - COORDENADOR / COGEO (extinta) - 20/05/2022 às 11:47:59.  
Documento Nº: 2148316-4632 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2148316-4632>



SINFRA DIC202223468A







Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Situação da Obra/Serviço

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço Nome: OR 242-13.pdf Tamanho: 694.4 KB Inclusão: 18/08/2015
Descrição: OP

Data Situação: 30/06/2014 Situação: Paralisada Publicação: Não houve publicação Inclusão: 18/08/2015
Descrição: OP

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço Nome: OP 242-13.pdf Tamanho: 244.6 KB Inclusão: 18/08/2015
Descrição: OP

Data Situação: 10/06/2014 Situação: Iniciada Data Publicação: 31/07/2014 Publicação: Diário Oficial do Estado Inclusão: 18/08/2015
Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço Nome: OIS 242-13.pdf Tamanho: 978.3 KB Inclusão: 18/08/2015
Descrição: OIS

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vínc.: 74899 (Cód: 80333) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 427.571,36 Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 Inclusão: 08/06/2017
Data da Medição: 01/08/2016 Observação: 13º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-13º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 08/06/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 74900 (Cód: 80334) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 534.333,49 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Inclusão: 08/06/2017
Data da Medição: 01/09/2016 Observação: 14º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-14º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.3 MB Inclusão: 08/06/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 76053 (Cód: 80335) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 716.590,10 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 Inclusão: 08/06/2017
Data da Medição: 03/10/2016 Observação: 15º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-15º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 08/06/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 73777 (Cód: 80332) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 578.010,85 Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Inclusão: 08/06/2017
Data da Medição: 01/07/2016 Observação: 12º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-12º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.0 MB Inclusão: 08/06/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 70134 (Cód: 79845) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 453.328,86 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Inclusão: 18/05/2017
Data da Medição: 01/03/2016 Observação: 8º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-8º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 931.4 KB Inclusão: 18/05/2017
Descrição: 8º reajuste



SINFRA DIC202223468A



Gov

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vínc.: 69461 (Cód: 79843) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 44.385,09 Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Inclusão: 18/05/2017  
Data da Medição: 01/02/2016 Observação: 7º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-Guaxe-7ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 923.9 KB Inclusão: 18/05/2017  
Descrição: 7º reajuste

Nº Medição: MR / Vínc.: 73255 (Cód: 80331) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 407.096,36 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016 Inclusão: 08/06/2017  
Data da Medição: 01/06/2016 Observação: 11º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-11ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 08/06/2017  
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 69460 (Cód: 73632) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 35.106,45 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Inclusão: 08/09/2016  
Data da Medição: 04/01/2016 Observação: 6º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 6º Medição reajuste.xlsx Tamanho: 920.5 KB Inclusão: 08/09/2016  
Descrição: 6º Medição Reajuste

Nº Medição: MR / Vínc.: 118100 (Cód: 118102) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 21.738,50 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Inclusão: 04/03/2021  
Data da Medição: 01/02/2021 Observação: 33º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 33º reaj.xlsx Tamanho: 869.7 KB Inclusão: 04/03/2021  
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 113600 (Cód: 113727) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 72.633,74 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Inclusão: 29/10/2020  
Data da Medição: 01/10/2020 Observação: 29º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 29ª Med Prov MT-326 L2 set20.xlsx Tamanho: 521.9 KB Inclusão: 29/10/2020  
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 120413 (Cód: 120615) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 176.035,75 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Inclusão: 21/05/2021  
Data da Medição: 03/05/2021 Observação: 36º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 36º reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 21/05/2021  
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 115051 (Cód: 115213) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 160.023,18 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 Inclusão: 03/12/2020  
Data da Medição: 02/11/2020 Observação: 30º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 30º reaj.xlsx Tamanho: 779.0 KB Inclusão: 03/12/2020  
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 72221 (Cód: 79846) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 836.278,13 Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Inclusão: 18/05/2017  
Data da Medição: 01/04/2016 Observação: 9º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-9ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 18/05/2017  
Descrição: 9º reajuste



SINFRADIC202223468A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 72222 (Cód: 79847) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 340.379,28 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Inclusão: 18/05/2017
Data da Medição: 02/05/2016 Observação: 10º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-10º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 18/05/2017
Descrição: 10º reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 76916 (Cód: 80336) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 692.306,87 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 Inclusão: 08/06/2017
Data da Medição: 03/11/2016 Observação: 16º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-16º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 08/06/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 66780 (Cód: 67957) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 669.726,66 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Inclusão: 11/02/2016
Data da Medição: 11/12/2015 Observação: 5º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-5º Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho.xlsx Tamanho: 902.5 KB Inclusão: 11/02/2016
Descrição: 5º Medição reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 82625 (Cód: 84178) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 202.558,63 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Inclusão: 30/11/2017
Data da Medição: 01/07/2017 Observação: 23º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 23º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.3 MB Inclusão: 30/11/2017
Descrição: 23º Mediçõa Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 83483 (Cód: 84532) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.771.463,05 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 01/09/2017 Observação: 26º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 26º reajuste.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 12/12/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 82659 (Cód: 84205) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 141.585,32 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Inclusão: 30/11/2017
Data da Medição: 01/07/2017 Observação: 24º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 24º Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 30/11/2017
Descrição: 24º Medição Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 65674 (Cód: 67356) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 126.587,69 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 2º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 2º Medição Reajuste.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 13/01/2016
Descrição: 2º Medição de Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 63943 (Cód: 67359) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 24.349,19 Período: 10/06/2014 a 30/06/2014 Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 1º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 1º Medição Reajuste.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 13/01/2016
Descrição: 1º Medição Reajuste



SINFRADIC202223468A



Government of Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 65676 (Cód: 67357) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 147.147,96 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 01/10/2015 Observação: 3º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 3º Medição Reajuste.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 13/01/2016
Descrição: 3º Medição de Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 66481 (Cód: 67358) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 799.224,65 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015 Inclusão: 13/01/2016
Data da Medição: 03/11/2015 Observação: 4º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 4º Medição Reajuste.xls Tamanho: 10.6 MB Inclusão: 13/01/2016
Descrição: 4º Medição de Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 80915 (Cód: 82458) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 5.203,20 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 Inclusão: 18/09/2017
Data da Medição: 02/01/2017 Observação: 18º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 18º reaj.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 18/09/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 80958 (Cód: 84530) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 383.838,62 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 03/04/2017 Observação: 21º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 21º reajuste.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 12/12/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 80914 (Cód: 82456) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 6.070,40 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016 Inclusão: 18/09/2017
Data da Medição: 01/12/2016 Observação: 17º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 17º reajuste.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 18/09/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 80916 (Cód: 84528) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 2.168,00 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 01/02/2017 Observação: 19º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 19º reajuste.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 12/12/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 82909 (Cód: 84206) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 675.078,67 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Inclusão: 30/11/2017
Data da Medição: 01/08/2017 Observação: 25º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 25ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.3 MB Inclusão: 30/11/2017
Descrição: 25º Medição Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 81191 (Cód: 84531) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.370.830,29 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 02/05/2017 Observação: 22º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 22º reajuste.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 12/12/2017
Descrição:



SINFRADIC202223468A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 80917 (Cód: 84529) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 350.124,32 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Inclusão: 12/12/2017
Data da Medição: 01/03/2017 Observação: 20º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 20º reajuste.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 12/12/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 85680 (Cód: 87014) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 30.040,07 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Inclusão: 25/04/2018
Data da Medição: 02/10/2017 Observação: 27º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 27º reajuste.xlsx Tamanho: 2.9 MB Inclusão: 25/04/2018
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 118569 (Cód: 119707) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 12.528,61 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Inclusão: 27/04/2021
Data da Medição: 01/03/2021 Observação: 34º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 34º reaj.xlsx Tamanho: 851.4 KB Inclusão: 27/04/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 131407 (Cód: 131616) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.041.789,26 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Inclusão: 04/04/2022
Data da Medição: 07/03/2022 Observação: 46º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 46º Med Reajustamento.xlsx Tamanho: 890.3 KB Inclusão: 04/04/2022
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 126268 (Cód: 126269) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 761.038,23 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021 Inclusão: 27/10/2021
Data da Medição: 06/10/2021 Observação: 41º Med. Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 41º Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 27/10/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 129880 (Cód: 130036) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.216.803,58 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 Inclusão: 23/02/2022
Data da Medição: 03/01/2022 Observação: 44º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 44º Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 896.1 KB Inclusão: 23/02/2022
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 124489 (Cód: 124491) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 1.013.458,32 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Inclusão: 02/09/2021
Data da Medição: 02/08/2021 Observação: 39º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 39º reaj.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 02/09/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 128008 (Cód: 128226) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.051.687,11 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Inclusão: 22/12/2021
Data da Medição: 01/12/2021 Observação: 43º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 43º reaj.xlsx Tamanho: 909.9 KB Inclusão: 22/12/2021
Descrição:



SINFRADIC2022234668A



Govorno do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vínc.: 127332 (Cód: 127333) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.158.583,92 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 Inclusão: 29/11/2021
Data da Medição: 01/11/2021 Observação: 42º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 42ª Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 908.6 KB Inclusão: 29/11/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 132010 (Cód: 132316) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 955.804,04 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 Inclusão: 26/04/2022
Data da Medição: 04/04/2022 Observação: 47º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 47ª Med. Reajuste.xlsx Tamanho: 915.8 KB Inclusão: 26/04/2022
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 125306 (Cód: 125307) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 393.857,66 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Inclusão: 30/09/2021
Data da Medição: 02/09/2021 Observação: 40º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 40ª Med. Reaj.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 30/09/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 130192 (Cód: 130696) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 616.927,28 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Inclusão: 11/03/2022
Data da Medição: 02/02/2022 Observação: 45º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 45ª Med Reajuste.xlsx Tamanho: 857.7 KB Inclusão: 11/03/2022
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 122928 (Cód: 122930) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 243.052,14 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Inclusão: 30/07/2021
Data da Medição: 01/07/2021 Observação: 38º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 38º med reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/07/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 117073 (Cód: 118098) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 305.957,20 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Inclusão: 04/03/2021
Data da Medição: 04/01/2021 Observação: 32º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 32º reaj.xlsx Tamanho: 874.3 KB Inclusão: 04/03/2021
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 115714 (Cód: 115926) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 221.713,82 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Inclusão: 15/12/2020
Data da Medição: 01/12/2020 Observação: 31º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 31ª Med Prov MT-326 L2 nov20.xlsx Tamanho: 820.8 KB Inclusão: 15/12/2020
Descrição:

Nº Medição: MR / Vínc.: 121612 (Cód: 121613) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 3.557,63 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Inclusão: 22/06/2021
Data da Medição: 01/06/2021 Observação: 37º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 37º reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 22/06/2021
Descrição:



SINFRADIC202223468A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 119854 (Cód: 120172) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 168.736,93 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 Inclusão: 11/05/2021  
 Data da Medição: 01/04/2021 Observação: 35º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 35º reaj.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 11/05/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 63943) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 324.656,00 Período: 10/06/2014 a 30/06/2014 Inclusão: 17/08/2015  
 Data da Medição: 01/07/2014 Observação: 1º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1º medição MT-326 - Cocalinho Nova Nazaré.xlsx Tamanho: 756.5 KB Inclusão: 17/08/2015  
 Descrição: 1º Medição

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 65674) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.019.224,70 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Inclusão: 05/11/2015  
 Data da Medição: 01/09/2015 Observação: 2º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 2ª Med Prov-IC 242-13 -1 - oficial.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 05/11/2015  
 Descrição: 2º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 65676) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.184.763,63 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Inclusão: 05/11/2015  
 Data da Medição: 01/10/2015 Observação: 3º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 3ª Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho -oficial.xls Tamanho: 10.2 MB Inclusão: 05/11/2015  
 Descrição: 3º medição

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 66481) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.530.144,25 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015 Inclusão: 04/12/2015  
 Data da Medição: 03/11/2015 Observação: 4º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Sem reajuste-4ª Med Prov-IC 242-13-Guaxe Construtora-Cocalinho.xls Tamanho: 13.4 MB Inclusão: 04/12/2015  
 Descrição: 4º MEDIÇÃO

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 66780) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.013.121,74 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015 Inclusão: 14/12/2015  
 Data da Medição: 01/12/2015 Observação: 5º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 5º Medição.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 14/12/2015  
 Descrição: 5º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 69460) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 220.353,77 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 Inclusão: 11/04/2016  
 Data da Medição: 04/01/2016 Observação: 6º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 6º Medição.xlsx Tamanho: 953.9 KB Inclusão: 11/04/2016  
 Descrição: 6º Medição

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 69461) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 282.290,67 Período: 01/01/2016 a 31/01/2016 Inclusão: 11/04/2016  
 Data da Medição: 01/02/2016 Observação: 7º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 7º Medição.xlsx Tamanho: 955.7 KB Inclusão: 11/04/2016  
 Descrição: 7º Medição Provisória



SINFRADIC202223468A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

<b>Nº Medição:</b> MPI / 8 (Cód: 70134) <b>Data da Medição:</b> 01/03/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 8º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 2.002.336,01 <b>Período:</b> 01/02/2016 a 29/02/2016	<b>Inclusão:</b> 06/05/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> A PI-8ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx <b>Descrição:</b> 8º medição provisória	<b>Tamanho:</b> 1.3 MB	<b>Inclusão:</b> 06/05/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 9 (Cód: 72221) <b>Data da Medição:</b> 01/03/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 9º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 3.701.356,05 <b>Período:</b> 01/03/2016 a 31/03/2016	<b>Inclusão:</b> 21/07/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> A PI-9ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx <b>Descrição:</b> 9º Medição Provisória	<b>Tamanho:</b> 1.7 MB	<b>Inclusão:</b> 21/07/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 10 (Cód: 72222) <b>Data da Medição:</b> 02/05/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 10º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 1.506.996,86 <b>Período:</b> 01/04/2016 a 30/04/2016	<b>Inclusão:</b> 21/07/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> A PI-10ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx <b>Descrição:</b> 10º Medição	<b>Tamanho:</b> 1.6 MB	<b>Inclusão:</b> 21/07/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 11 (Cód: 73255) <b>Data da Medição:</b> 01/06/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 11º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 2.280.592,31 <b>Período:</b> 01/05/2016 a 31/05/2016	<b>Inclusão:</b> 25/08/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> 11º Medição.xlsx <b>Descrição:</b> 11º Medição	<b>Tamanho:</b> 1.8 MB	<b>Inclusão:</b> 25/08/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 12 (Cód: 73777) <b>Data da Medição:</b> 01/07/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 12º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 2.700.905,00 <b>Período:</b> 01/06/2016 a 30/06/2016	<b>Inclusão:</b> 14/09/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> 12º Medição.xlsx <b>Descrição:</b> 12º Medição Provisória	<b>Tamanho:</b> 2.0 MB	<b>Inclusão:</b> 14/09/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 13 (Cód: 74899) <b>Data da Medição:</b> 01/08/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 13º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 2.025.311,15 <b>Período:</b> 01/07/2016 a 31/07/2016	<b>Inclusão:</b> 17/10/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> 13º Medição.xlsx <b>Descrição:</b> 13º Medição	<b>Tamanho:</b> 1.9 MB	<b>Inclusão:</b> 17/10/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 14 (Cód: 74900) <b>Data da Medição:</b> 01/09/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 14º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 2.405.681,42 <b>Período:</b> 01/08/2016 a 31/08/2016	<b>Inclusão:</b> 17/10/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> Cópia de 14º Med - Cópia.xls <b>Descrição:</b> 14º Medição	<b>Tamanho:</b> 6.4 MB	<b>Inclusão:</b> 17/10/2016
<b>Nº Medição:</b> MPI / 15 (Cód: 76053) <b>Data da Medição:</b> 03/10/2016	<b>Tipo de Medição:</b> Medição a preços iniciais <b>Observação:</b> 15º Medição Provisória	<b>Valor:</b> R\$ 1.582.449,58 <b>Período:</b> 01/09/2016 a 30/09/2016	<b>Inclusão:</b> 25/11/2016
<b>Documentos da Medição</b>			
<b>Tipo:</b> Medição a preços iniciais	<b>Nome:</b> 15º Medição.xlsx <b>Descrição:</b> 15º Medição Provisória	<b>Tamanho:</b> 2.6 MB	<b>Inclusão:</b> 25/11/2016



SINFRADIC202223468A



Gov

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 76916) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.320.045,27 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 Inclusão: 20/12/2016  
Data da Medição: 03/11/2016 Observação: 16º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 16º Medição.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 20/12/2016  
Descrição: 16º Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 80914) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 22.400,00 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016 Inclusão: 07/07/2017  
Data da Medição: 01/12/2016 Observação: 17º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 17ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 07/07/2017  
Descrição: 17º medição

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 80915) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 19.200,00 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 Inclusão: 07/07/2017  
Data da Medição: 02/01/2017 Observação: 18º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 18ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 07/07/2017  
Descrição: 18º Medição

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 80916) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 8.000,00 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Inclusão: 07/07/2017  
Data da Medição: 01/02/2017 Observação: 19º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 19ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.7 MB Inclusão: 07/07/2017  
Descrição:

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 80917) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.291.971,71 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Inclusão: 07/07/2017  
Data da Medição: 01/03/2017 Observação: 20º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 20ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 07/07/2017  
Descrição: 20º Medição

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 80958) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.416.378,71 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Inclusão: 11/07/2017  
Data da Medição: 03/04/2017 Observação: 21º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 21ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 11/07/2017  
Descrição: 21º Medição

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 81191) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 5.180.311,00 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017 Inclusão: 24/07/2017  
Data da Medição: 02/05/2017 Observação: 22º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 22ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 24/07/2017  
Descrição: 22º Medição

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 82625) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 801.837,37 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017 Inclusão: 25/09/2017  
Data da Medição: 01/06/2017 Observação: 23º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 23ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.4 MB Inclusão: 25/09/2017  
Descrição:



SINFRA/DIC202223468A





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 82659) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 559.215,25 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 Inclusão: 26/09/2017
Data da Medição: 03/07/2017 Observação: 24º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 24ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 26/09/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 82909) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 2.575.653,39 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017 Inclusão: 05/10/2017
Data da Medição: 01/08/2017 Observação: 25º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 25ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.5 MB Inclusão: 05/10/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 83483) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 6.001.293,41 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017 Inclusão: 01/11/2017
Data da Medição: 04/09/2017 Observação: 26º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 26ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.6 MB Inclusão: 01/11/2017
Descrição:

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 85680) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 126.271,87 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Inclusão: 05/02/2018
Data da Medição: 03/10/2017 Observação: 27º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 27ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.8 MB Inclusão: 05/02/2018
Descrição: Medição Provisória

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 113595) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017 Inclusão: 27/10/2020
Data da Medição: 02/01/2018 Observação: 28º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 28ª Med Prov-IC 242-13-MT-326-Cocalinho.xlsx Tamanho: 2.8 MB Inclusão: 27/10/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 113600) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 147.061,66 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Inclusão: 27/10/2020
Data da Medição: 01/10/2020 Observação: 29º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 29ª Med Prov MT-326 L2 set20.xlsx Tamanho: 521.9 KB Inclusão: 27/10/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 30 (Cód: 115051) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 220.340,58 Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 Inclusão: 30/11/2020
Data da Medição: 02/11/2020 Observação: 30º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 30ª Med Prov MT-326 L2 out20 (1).xlsx Tamanho: 781.9 KB Inclusão: 30/11/2020
Descrição:

Nº Medição: MPI / 31 (Cód: 115714) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 327.168,03 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 Inclusão: 11/12/2020
Data da Medição: 01/12/2020 Observação: 31º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 31ª Med Prov MT-326 L2 nov20.xlsx Tamanho: 820.8 KB Inclusão: 11/12/2020
Descrição:





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 32 (Cód: 117073) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 505.312,13 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Inclusão: 18/01/2021  
 Data da Medição: 04/01/2021 Observação: 32º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 32º Med Prov MT-326 L2 dez20.xlsx Tamanho: 874.3 KB Inclusão: 23/02/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 33 (Cód: 118100) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 53.306,78 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021 Inclusão: 04/03/2021  
 Data da Medição: 01/02/2021 Observação: 33º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 33º Med Prov MT-326 L2 jan21.xlsx Tamanho: 869.6 KB Inclusão: 04/03/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 34 (Cód: 118569) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 30.722,44 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 Inclusão: 17/03/2021  
 Data da Medição: 01/03/2021 Observação: 34º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 34º Med Prov MT-326 L2 fev21.xlsx Tamanho: 851.5 KB Inclusão: 17/03/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 35 (Cód: 119854) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 345.918,23 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 Inclusão: 30/04/2021  
 Data da Medição: 01/04/2021 Observação: 35º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 35º Med Prov MT-326 L2 mar.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/04/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 36 (Cód: 120413) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 260.030,25 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Inclusão: 17/05/2021  
 Data da Medição: 03/05/2021 Observação: 36º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 36º Med Prov MT-326 L2 abr21.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 17/05/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 121612) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 7.051,80 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Inclusão: 22/06/2021  
 Data da Medição: 01/06/2021 Observação: 37º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 37º med.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 22/06/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 122928) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 373.278,13 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021 Inclusão: 30/07/2021  
 Data da Medição: 01/07/2021 Observação: 38º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 38º med.xlsx Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 30/07/2021  
 Descrição:

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 124489) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.897.333,96 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021 Inclusão: 02/09/2021  
 Data da Medição: 02/08/2021 Observação: 39º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 39º med.xlsx Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 02/09/2021  
 Descrição:



SINFRADIC202223468A



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 125306) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 463.631,03 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021 Inclusão: 30/09/2021
Data da Medição: 02/09/2021 Observação: 40º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 40ª Med Provisória.xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 30/09/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 41 (Cód: 126268) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 475.748,68 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021 Inclusão: 27/10/2021
Data da Medição: 06/10/2021 Observação: 41º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 41ª Med Prov MT-326 L2 set21 (1).xlsx Tamanho: 1.2 MB Inclusão: 27/10/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 42 (Cód: 127332) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 4.038.039,41 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 Inclusão: 29/11/2021
Data da Medição: 01/11/2021 Observação: 42º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 42ª Med Prov MT-326 L2 out21.xlsx Tamanho: 908.6 KB Inclusão: 29/11/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 43 (Cód: 128008) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 4.045.607,15 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021 Inclusão: 16/12/2021
Data da Medição: 01/12/2021 Observação: 43º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 43ª Med Prov MT-326 L2 nov21.xlsx Tamanho: 906.6 KB Inclusão: 16/12/2021
Descrição:

Nº Medição: MPI / 44 (Cód: 129880) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 3.831.709,55 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 Inclusão: 17/02/2022
Data da Medição: 03/01/2022 Observação: 44º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 44ª Med Prov MT-326 L2 dez21.xlsx Tamanho: 899.5 KB Inclusão: 17/02/2022
Descrição:

Nº Medição: MPI / 45 (Cód: 130192) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 704.450,01 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022 Inclusão: 25/02/2022
Data da Medição: 02/02/2022 Observação: 45º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 45ª Med Prov MT-326 L2 jan22.xlsx Tamanho: 882.3 KB Inclusão: 25/02/2022
Descrição:

Nº Medição: MPI / 46 (Cód: 131407) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.546.268,18 Período: 01/02/2022 a 28/02/2022 Inclusão: 29/03/2022
Data da Medição: 07/03/2022 Observação: 46º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 46ª Med Prov MT-326 L2 fev22.xlsx Tamanho: 886.1 KB Inclusão: 29/03/2022
Descrição:

Nº Medição: MPI / 47 (Cód: 132010) Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.617.084,75 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022 Inclusão: 18/04/2022
Data da Medição: 04/04/2022 Observação: 47º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 47ª Med Prov MT-326 L2 mar22.xlsx Tamanho: 914.9 KB Inclusão: 18/04/2022
Descrição:



SINFRADIC202223466A





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 33509/2022/COGEO/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 20 de maio de 2022**

Assunto: Devolução processo de medição, devidamente inserido no sistema GEO-OBRA.

Ao (À) GERENCIA DE OBRAS

Devolução processo de medição, devidamente inserido no sistema Geo-Obras para conhecimento e providências.

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: 242/2013

OBJETO: Serviços de pavimentação de rodovia MT - 326 , Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré , Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entrº MT-411 , Lote 01 , Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km

MEDIÇÃO: 48ª Medição Provisória

VALOR: R\$ R\$ 244.755,05

Atenciosamente,

FABIO YAMAMURA BUENO  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE GEOBRAS



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - 20/05/2022 às 11:48:30.  
Documento Nº: 2148358-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2148358-5984>

Classif. documental 321



SINFRAS202233509A

SIGA

Registro incluído com sucesso.

### Visualizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço   Cronograma   Medições   Despesas   Pendências   Linha do Tempo

Tipo de Medição	Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Ela
Medição à preço inicial	69	4	2022	R\$ 244.755,05	01/05/2022	101	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	68	3	2022	R\$ 955.804,04	01/04/2022	96	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	68	3	2022	R\$ 1.617.084,75	01/04/2022	96	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	67	2	2022	R\$ 1.041.789,26	01/03/2022	94	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	67	2	2022	R\$ 1.546.268,18	01/03/2022	94	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	66	1	2022	R\$ 616.927,28	01/02/2022	92	012.277.541-40 Muller
Medição à preço inicial	66	1	2022	R\$ 704.450,01	01/02/2022	92	012.277.541-40 Muller



SINFRACAP202235657A





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Nº 155/2022**

Com fulcro no art. 2º da Resolução Conama nº 237 de 19 de dezembro de 1997, para os devidos fins, que a empresa GUAXE, registrada no CNPJ nº 02.837.996/001-10, detentora do Instrumento Contratual nº 242/2013, referente a atividade de implantação e pavimentação MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré; Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entrº MT-411, segmento 02: (Estaca 2062 + 19,467 à Estaca 3825 + 5,914), com extensão de 35,246Km (Lote 01), encontra-se com as seguintes licenças ambientais.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (SINFRA)	
NÚMERO	VALIDADE
72493/2020	14/12/2026.

Considerando o quadro acima, esta obra encontra-se regular para a presente medição.

LICENÇAS DE OPERAÇÃO (CONTRATADA)		
CANTEIRO DE OBRAS		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
Conforme o ofício (anexo), o Engenheiro Ambiental Andre Luis Soares, técnico da empresa Guaxe, informou que o canteiro de obras instalado, não desenvolve atividades impactantes ao meio ambiente, tais como oficina mecânica e lavador de veículos, sendo utilizado apenas como apoio para alojamento e realização de refeições por parte dos funcionários.		
JAZIDA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
00507/2021	31/12/2022	-
OUTORGA DE USO D'ÁGUA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
734/2018.	29/08/2032	-

Considerando o decreto nº 697, de 03 de novembro de 2020, regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e dá outras providências.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 23/05/2022 às 11:48:47.  
Documento Nº: 2172912-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2172912-5984>



SINFRADIC202223857A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

*“Art. 31 O interessado terá os seguintes prazos para se manifestar nos autos dos processos de licenciamento ambiental:*

*I - 10 (dez) dias para atender ou justificar a ausência de cumprimento do TR;*

*II - 90 (noventa) dias para cumprir solicitações, pendências, pedido de informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa;*

*III - 20 (vinte) dias para apresentação de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença, cadastro, autorização; suspensão ou cancelamento de licença, cadastro ou outro ato autorizativo e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, improrrogáveis.*

*Art. 32 Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:*

*I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;*

*II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;*

*III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;”.*

Considerando as informações apresentadas, a luz da legislação, esta obra encontra-se regular para a 48ª medição, não havendo óbice para prosseguimento.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

**NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI**  
Superintendente Ambiental de Obras  
SUAM/SAOR/SINFRA-MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 23/05/2022 às 11:48:47.  
Documento Nº: 2172912-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2172912-5984>



SINFRADIC202223857A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Ofício nº 002/2022/MA-GUAXE

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022

À

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
SUPERINTENDÊNCIA AMBIENTAL DE OBRAS – SUAM/SAOR/SINFRA**

A/c: Nadja Samira El-Hage Felfili

Superintendente Ambiental de Obras

**REF.:**

- I.C Nº 242/2013/00/00 – SETPU – Rodovia MT-326;
- I.C Nº 004/2020/00/00 – SINFRA – Rodovia MT-326.

**ASSUNTO:**

- **Esclarecimentos acerca do Licenciamento Ambiental de Canteiro de Obras**

Prezada Sra.,

A **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 02.837.996/0001-10, com os devidos cumprimentos, vêm através do presente, fazer esclarecimentos quanto ao **Licenciamento Ambiental Provisório do Canteiro de Obras**, dos ICs acima referenciados, conforme abaixo.

**1) IC nº 004/2020/00/00 – SINFRA**

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 01**, com extensão total de 41,260 Km.

**1) IC nº 242/2013/00/00 – SETPU**

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 02**, com extensão total de 35,246 Km.

---

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT  
Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 23/05/2022 às 11:48:47.  
Documento Nº: 2172912-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2172912-5984>



SINFRADIC202223857A

**SIGA**



### **Esclarecimentos sobre Canteiro de Obras**

a) O Licenciamento Ambiental do Canteiro de Obras foi iniciado através do Processo n° 440280/2014, com Licença de Operação Provisória (LOP) n° 080/2014 válida até 05/11/2017;

b) Posteriormente, foi realizada a renovação da Licença existente, através do Protocolo n° 358874/2017, juntado ao processo de origem, sendo emitida a LOP n° 051001/2017 válida até 05/10/2019;

c) Em 2019, a empresa solicitou a renovação da LOP através do Protocolo n° 269890/2019, juntado ao processo de origem;

d) Durante análise da SEMA do pedido de renovação e mediante a paralisação da obra ocorrida através da O.P.S n° 003/2018 de 06/09/2018, foi necessário que a empresa alterasse a localização do canteiro de obras existente, pois a propriedade rural iria utilizar a estrutura que até então estava sendo utilizada como canteiro de obras;

e) Portanto, ao comunicar a SEMA da necessidade de desmobilização do canteiro existente e mobilização em outro local, o Processo Ambiental n° 440280/2014 fora indeferido, permanecendo válido até o seu indeferimento, qual seja a data de 11/12/2020;

f) Mediante o funcionamento do Sistema **SEM@ Virtual**, a empresa solicitou o Licenciamento Ambiental Simplificado para a atividade, através do Protocolo n° 7001949/2021, o qual fora indeferido devido à ausência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) Estadual, de responsabilidade do proprietário;

**g) Vimos, portanto, esclarecer, que o canteiro de obras hoje instalado, não desenvolve atividades impactantes ao meio ambiente, tais como oficina mecânica e lavador de veículos, sendo utilizado apenas como apoio para alojamento e realização de refeições por parte dos funcionários, motivo pelo qual não iremos solicitar o Licenciamento Ambiental para a atividade.**

Mediante o exposto, resta esclarecida a possibilidade de dispensa do Licenciamento Ambiental Simplificado para o Canteiro de Obras que atende aos ICs n° 242/2013 e 004/2020.

---

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT  
Fone/Fax: (65) 3311-7800



SINFRA/DIC202223857A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS SOARES  
FABRO:02004654147

Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIS SOARES  
FABRO:02004654147  
Dados: 2022.02.14 16:15:32 -04'00'

**André Luis Soares Fabro**

Engenheiro Ambiental

RNP 121208098-0

Contato e correspondência:

Rua Arquiteto Helder Cândia, Km 3,5, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-150

Tel.: (65) 3648-3300 / (65) 99634-0711

E-mail: [andre.fabro@guaxeconstrutora.com.br](mailto:andre.fabro@guaxeconstrutora.com.br)

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT

Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 23/05/2022 às 11:48:47.

Documento Nº: 2172912-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2172912-5984>



SINFRADIC202223857A

SIGA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçá - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033  
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONTRATO

Número: 94979

CERTIFICO QUE A OBRA/SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, 242/2013/00/00-SETPU ENCONTRA-SE REGISTRADO NESTE CONSELHO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

Nº DA ART : 1729909  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO  
TITULAÇÃO:  
Engenheiro Civil

DATA: 02/09/2013

Nº CARTEIRA : MA5917 RNP: 1103587102  
EMPRESA CONTRATADA: 5224-GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADO DE TRANSP. E PAV. URB. SETPU

### DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO Nº 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.; 1.1-INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.; 1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ; 1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.; 1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.; 1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M<sup>2</sup>; 2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.; 2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.; 2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M<sup>3</sup>; 2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M<sup>3</sup>; 2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M<sup>3</sup>; 2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M<sup>3</sup>; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M<sup>3</sup>; 2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M<sup>3</sup>; 2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M<sup>3</sup>; 2.11-ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M<sup>3</sup>; 2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M<sup>3</sup>; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M<sup>3</sup>; 2.14-ESC.CARGATRANSP. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M<sup>3</sup>; 2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M<sup>3</sup>; 2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M<sup>3</sup>; 3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M<sup>2</sup>; 3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M<sup>3</sup>; 3.3-BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M<sup>3</sup>; 3.4-IMPRIÇÃO-425.486,74M<sup>2</sup>; 3.5-TRAT. SUP. DUPLCO C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M<sup>2</sup>; 4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T; 4.2.2-TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM; 5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM; 5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM; 5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M<sup>3</sup> ROD. PAV.-264.482,560TKM; 5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM; 6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M; 6.2M.F.C.MFC-03-AC/BC-37.753,030M; 6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M; 6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M; 6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.; 6.6-E.D.EDA01-9,000UND; 6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.; 6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.; 6.9-TRANS.C.C.B.10M<sup>3</sup>R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM; 6.10-TRANS.C.C.B.10M<sup>3</sup>R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-7.425,290TKM; 6.11-TRANS.L.E.M R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM; 7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M<sup>3</sup>; 7.2-R.C.-733,650M<sup>3</sup>; 7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M; 7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M; 7.5-C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M; 7.6-C.BSTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M; 7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND; 7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.; 7.9-B.BSTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.; 7.10-C.BSSC 1,50X1,50M

### Atividades

1: Execução DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

### ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

INDETERMINADO MT-236,T.COCALINHO(DIVISA MT-GO) NOVA NAZARÉ Nro:0 BAIRRO:  
COCALINHO - MT

VALOR DO CONTRATO: R\$ 63.850.025,42



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRA/P202236688A

ART VINCULADA : 1729917 TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável  
DO PROFISSIONAL : Engenheiro Civil - ALEXANDRE CORREA DE MELLO  
NÚMERO DA CARTEIRA : SP00072017 RNP: 2608794491

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO N° 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.;1.1INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.;1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ;1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.;1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.;1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M<sup>2</sup>;2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.;2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.;2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M<sup>3</sup>;2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M<sup>3</sup>;2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M<sup>3</sup>;2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M<sup>3</sup>; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M<sup>3</sup>;2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M<sup>3</sup>;2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M<sup>3</sup>;2.11ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M<sup>3</sup>;2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M<sup>3</sup>; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M<sup>3</sup>;2.14-ESC.CARGATRANS. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M<sup>3</sup>;2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M<sup>3</sup>;2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M<sup>3</sup>;3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M<sup>3</sup>;3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M<sup>3</sup>;3.3- BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M<sup>3</sup>;3.4-IMPRESSÃO-425.486,74M<sup>2</sup>;3.5-TRAT. SUP. DUPLO C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M<sup>2</sup>;4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T;4.2.2- TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM;5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM;5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM;5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M<sup>3</sup> ROD. PAV.-264.482,560TKM;5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM;6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M;6.2M.F.C.MFC-03- AC/BC-37.753,030M;6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M;6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M;6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.;6.6-E.D.EDA01-9,000UND;6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.;6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.;6.9-TRANS.C.C.B.10M<sup>3</sup>R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM;6.10-TRANS.C.C.B.10M<sup>3</sup>R.N.P.DE AC/BC/ PC/TC/CIM-7.425,290TKM;6.11-TRANS.L.EM R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM;7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M<sup>3</sup>;7.2-R.C.-733,650M<sup>3</sup>;7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M;7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M;7.5- C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M;7.6-C.BDTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M;7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND;7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.;7.9-B.BDTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.;7.10-C.BSSC 1,50X1,50M

Atividades

1: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

CERTIFICO que a execução dos serviços, e obras contratados, deverão ser atestados pelo contratante, após a efetiva conclusão dos mesmos.

Cuiabá-MT, 3 de Outubro 2013

JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria de Delegação No. 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a chancela  
do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

**CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA**

Pág.: 1

**CEI 51.225.72294/78**

**Nome :** GUAXE CONSTRUTORA LTDA

**Imp. CND :** N      **VC :** 4 - OUTRAS

**CNAE Fiscal:** 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**CNAE :** 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

**Nat. Jur :** 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**DRF/ARF:** 10.001.01.0

**Logradouro :** ROD. MT-326 LOTE 01 SEG. 02

**Bairro :** ZONA RURAL

**CEP :** 78680-000

**Município :** 101273 COCALINHO

**UF :** MT

**Fone :** 65 36483300

**Fax :** 65 36483300

**End. Correspondência**

**Lougradouro :** AV. LIONS INTERNACIONAL 2700W

**Bairro :** ZONA URBANA

**CEP :** 78300-000

**Município :** 10093 TANGARA DA SERRA

**UF :** MT

**E-mail :** ELAINE@ENCOMIND.COM.BR

**Complementos:**

**Situação :** 01 EM ANDAMENTO - 10/06/2014

**Data de Atualização :** 16/02/2017

**N.Art/CREA :** 001729909

**Local :** 2 - RURAL

**Nº Alvará :**

**Data do Alvará :**

**Nº Habite-se :**

**Data Habite-se :**

**Início obra :** 10/06/2014

**Fim obra :**

**Outras Medidas :**

Descrição	Valor	Medida	Unidade
PAVIMENTACAO DE ROD.		35,24	KM

**Projeto :**

**Parcial:**

0

**Percentual Inacabada:**

0

**Redução 50%:**

**Redução 75%:**



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

GUAXE CONSTRUTORA LTDA LIONS INTERNACIONAL Tangara da Serra C.N.P.J/C.E.I.: 02.837.996/0001-10 Contrato	541	<b>FOLHA SINTÉTICA POR CENTRO DE CUSTO</b>	Mês: 3/ 2022 Id: 1 24/05/2022 14:37:05 Versão: 7.00a Pag.: 1
---	-----	--	---

2.01.014 - MT 326 COCALINHO - GUAXE

Cod.	Verba	Valor	Cod.	Verba	Valor
2	Dias Trabalhados	516,16	3	INSS	4.937,34
15	Ajuda de Custo	38.668,21	4	IRRF	2.098,92
25	Férias Proporcionais	5.578,95	8	Faltas	86,20
48	13º Salário Rescisão	453,66	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	13,66
68	DSR Horas Extras	170,12	13	Pensão Alimentícia Judicial	595,54
186	Médias Horas Extras 13º Prop.	118,73	94	Líquido de Rescisão	695,26
365	Adicional de Insalubridade	12,01	138	Descuento do Aviso Prévio	680,49
366	Adicional de Periculosidade 30%	985,54	154	Taxa Assistencial do Sindicato	230,31
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	608,29	324	Plano de Saúde	209,59
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	5.224,90	339	Descuento do Vale Transporte	72,11
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão	152,13	348	Refeição	103,29
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 50 198,4	201,93	360	Seguro de Vida	26,01
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 60%105,64	2.557,47	388	Convenio BrasilCard	757,48
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 100%35,32	2.660,98	508	Adiantamento Salarial	1.680,08
			532	PAT- Alimentacao	17,99
			561	Adiantamento de Ajuda Custo	5.255,95
			565	Descanso Semanal Perdido	73,94
			569	Adiantamento de Hora Extra	5.876,56
			580	Férias Gozadas	340,25
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>		<b>59.795,35</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		<b>23.750,37</b>

**TOTAL LÍQUIDO: 36.044,98**

Base INSS:	53.066,43	Base FGTS:	53.066,43	FGTS Rec:	4.245,18
Base INSS 13º:	182,14	Base FGTS 13º:	182,14	FGTS 13 Rec:	14,57
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	53.066,43	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00
Base IRRF 13º:	182,14	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:**

ATIVO	24		
Demitido	2		
Total Funcionários:	26	Admitidos no mês:	0

**DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS** DEP : 2.01

**GPS**

Base INSS	: 53.066,43
Base INSS 13º salário	: 182,14
Base INSS Lic. matern prev	: 0,00
Base INSS Contr. Individual	: 0,00
Total base INSS	: <b>53.248,57</b>
INSS Segurado	: 4.951,00
INSS Empresa	: 15.335,59
Deduções	: 0,00

**GFIP**

Base FGTS	: 53.066,43
Base FGTS 13º salário	: 182,14
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
Base FGTS 13º Ac.Trabalho	: 0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	: <b>53.248,57</b>

**GRFC**

Base FGTS	: 0,00
Base FGTS 13º salário	: 0,00
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
Base FGTS 13º Ac. Trabalho:	: 0,00
<b>FGTS pago em GRFC</b>	: <b>0,00</b>

**DARF**

IRRF (folha)	: 1.166,95
IRRF (13º salário)	: 0,00
IRRF (férias)	: 0,00
IRRF (diferença de férias)	: 0,00
IRRF (rescisão)	: 931,97
IRRF (PLR)	: 0,00
PIS Folha	: 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
 Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
LIONS INTERNACIONAL  
Tangara da Serra  
C.N.P.J/C.E.I.: 02.837.996/0001-10  
Contrato

541

**FOLHA SINTÉTICA POR CENTRO DE CUSTO**

C.E.I Vinculado: 51.230.88383/72

Mês: 3/ 2022 Id: 1  
24/05/2022 14:37:06  
Versão: 7.00a  
Pag.: 2

**TOTAL GERAL**

Cod.	Verba	Valor	Cod.	Verba	Valor
2	Dias Trabalhados	516,16	3	INSS	4.937,34
15	Ajuda de Custo	38.668,21	4	IRRF	2.098,92
25	Férias Proporcionais	5.578,95	8	Faltas	86,20
48	13º Salário Rescisão	453,66	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	13,66
68	DSR Horas Extras	170,12	13	Pensão Alimentícia Judicial	595,54
186	Médias Horas Extras 13º Prop.	1.066,43	94	Líquido de Rescisão	695,26
365	Adicional de Insalubridade	12,01	138	Desconto do Aviso Prévio	680,49
366	Adicional de Periculosidade 30%	985,54	154	Taxa Assistencial do Sindicato	230,31
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	608,29	324	Plano de Saúde	209,59
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	5.224,90	339	Desconto do Vale Transporte	72,11
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão	152,13	348	Refeição	103,29
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 50	201,93	360	Seguro de Vida	26,01
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 60%	2.557,47	388	Convenio BrasilCard	757,48
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 100%	1.454,73	508	Adiantamento Salarial	1.680,08
		135,32	532	PAT- Alimentacao	17,39
			561	Adiantamento de Ajuda Custo	5.255,95
			565	Descanso Semanal Perdido	73,94
			569	Adiantamento de Hora Extra	5.876,56
			580	Férias Gozadas	340,25
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>			<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>		
<b>59.795,35</b>			<b>23.750,37</b>		

**TOTAL LÍQUIDO: 36.044,98**

Base INSS:	53.066,43	Base FGTS:	53.066,43	FGTS Rec:	4.245,18
Base INSS 13º:	182,14	Base FGTS 13º:	182,14	FGTS 13 Rec:	14,57
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	53.066,43	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00
Base IRRF 13º:	182,14	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:**

ATIVO	24		
Demitido	2		
Total Funcionários	26	Admitidos no mês:	0

**DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS**

**GPS**

Base INSS	: 53.066,43
Base INSS 13º salário	: 182,14
Base INSS Lic. matern prev	: 0,00
Base INSS Contr. Individual	: 0,00
Total base INSS	: <b>53.248,57</b>
INSS Segurado	: 4.951,00
INSS Empresa	: 15.335,59
Deduções	: 0,00

**GFIP**

Base FGTS	: 53.066,43
Base FGTS 13º salário	: 182,14
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
Base FGTS 13º Ac. Trabalho	: 0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	: <b>53.248,57</b>

**GRFC**

Base FGTS	: 0,00
Base FGTS 13º salário	: 0,00
Base FGTS Ac.trabalho	: 0,00
<b>FGTS pago em GRFC</b>	: <b>0,00</b>

**DARF**

IRRF (folha)	: 1.166,95
IRRF (13º salário)	: 0,00
IRRF (férias)	: 0,00
IRRF (diferença de férias)	: 0,00
IRRF (rescisão)	: 931,97
IRRF (PLR)	: 0,00
PIS Folha	: 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0001/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO VITURINO DA SILVA			123.69907.58-6			06/03/2021	01		30/11/2021	P1	09922
589,52	0,00			0,00		44,21			47,17		0,00
EDVALDO VITURINO DA SILVA			123.69907.58-6			06/03/2021	01		09/03/2022	Z5	09922
MARCIO RIBEIRO DE SOUZA			133.01359.40-9			24/02/2021	01		31/03/2022	N2	03542
3.858,75	0,00			0,00		376,40			308,70		0,00
LUCINETE RIBEIRO SOUZA OLIVEIRA			147.06919.16-5			16/02/2021	01		31/03/2022	N2	05141
1.596,03	0,00			0,00		125,46			127,68		0,00
LUCINETE RIBEIRO SOUZA OLIVEIRA			147.06919.16-5			16/02/2021	01		31/03/2022	N3	05141
WELLINGTON DA CRUZ NOVATO			201.02519.48-4			10/07/2021	01		23/03/2022	J	09922
2.082,64	364,13			364,13		196,55			195,74		0,00
LIELSON CRISTIAN PINTO GUILHERME			209.15370.51-9			24/06/2021	01		22/03/2022	J	04142
2.778,65	463,86			463,86		277,21			259,40		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0002/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALDIR DIAS FURTADO			105.66070.18-6	09/09/2020	01		19/03/2022 I1	07824
2.539,44	511,11		511,11				0,00	0,00
MARCOS COELHO PASSOS			127.84124.40-3	08/11/2021	01		16/03/2022 I1	07825
508,67	318,32		318,32				0,00	0,00
ANELITON APARECIDO DOS SANTOS			129.56977.40-9	13/11/2021	01		16/03/2022 I1	07825
1.604,24	314,76		314,76				0,00	0,00
DANIEL PEREIRA DE SOUSA			134.37570.31-4	14/03/2022	01		17/03/2022 I1	09511
416,67	0,00		0,00				0,00	0,00
AREMILTON DA COSTA SILVA			135.12821.31-5	14/07/2021	01		30/03/2022 I1	09922
5.880,00	1.470,00		1.470,00				0,00	0,00
JOSEFA ELISNEIDE ALVES DOS SANTOS			160.65857.84-0	18/01/2022	01		03/03/2022 I3	04110
165,91	137,60		137,60				0,00	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0003/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO MATEUS DA SILVA			126.11496.40-6		05/09/2015	01			05174
1.803,07	0,00		0,00		144,09			144,25	0,00
ADEMIR RAMOS DA SILVA			123.75045.59-0		05/11/2021	01			03123
294,00	0,00		0,00		22,05			23,53	0,00
ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS			123.10130.74-7		03/05/2021	01			07825
2.609,63	0,00		0,00		222,15			208,78	0,00
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS			212.15961.96-2		08/03/2016	01			07825
4.153,72	0,00		0,00		417,69			332,29	0,00
ADRIANO FERREIRA BARROSO			130.02831.40-8		06/09/2021	01			07151
4.817,94	0,00		0,00		510,68			385,43	0,00
AGENOR DINIZ DE SOUZA			124.07118.26-1		20/05/2016	01			04101
3.866,39	0,00		0,00		377,47			309,32	0,00
AILTON ADEMILSON DOS SANTOS			124.07111.46-1		19/11/2020	01			07825
2.006,51	0,00		0,00		162,40			160,53	0,00
ALEX JUNIOR RODRIGUES SALAZAR			133.01214.40-0		23/02/2021	01			07152
1.916,81	0,00		0,00		154,33			153,34	0,00
ALEX SANDRO SILVA LOBO			126.18555.40-8		05/08/2021	01			07823
2.301,51	0,00		0,00		188,95			184,13	0,00
ALTAMIR FERREIRA FELICIO			161.39132.71-2		27/04/2021	01			09922
1.360,44	0,00		0,00		104,25			108,83	0,00
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS			107.04673.24-7		07/04/2015	01			07151
1.964,85	0,00		0,00		158,65			157,19	0,00
AMARO CARLOS DO NASCIMENTO FILHO			123.38170.87-5		17/03/2022	01			09921
883,56	0,00		0,00		66,26			70,69	0,00
ANA ELIDIA MACIEL			161.15989.19-2		24/09/2020	01			05141
1.396,43	0,00		0,00		107,49			111,71	0,00
ANDERSON AMARAL			201.88646.80-3		24/09/2021	01			09922
2.070,99	0,00		0,00		168,20			165,67	0,00
ANDERSON BORGES DIAS			212.15213.17-6		06/09/2021	01			05174
1.564,69	0,00		0,00		122,64			125,17	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0004/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON COSTA INOUE			133.82549.40-8		07/06/2021	01				04131
3.624,68	0,00		0,00		343,95			289,97		0,00
ANDERSON GONCALVES DE QUEIROZ			126.06170.40-9		05/05/2020	01				04110
2.553,68	0,00		0,00		215,43			204,30		0,00
ANDRE CHAVES MACEDO			190.34647.67-9		28/07/2021	01				09922
1.842,91	0,00		0,00		147,68			147,43		0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO			204.65278.38-2		01/06/2018	01				02149
4.677,05	0,00		0,00		490,96			374,16		0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI			127.70083.40-8		01/02/2021	01				09913
3.417,75	0,00		0,00		319,12			273,43		0,00
ANTONIO ALVES VIEIRA			160.98616.91-5		01/03/2019	01				07151
1.946,59	0,00		0,00		157,01			155,72		0,00
ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA			124.50780.00-0		12/03/2021	01				07201
3.858,75	0,00		0,00		376,40			308,71		0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA			170.26496.37-7		07/06/2021	01				07823
2.077,66	0,00		0,00		168,80			166,21		0,00
ANTONIO CLEITON SOUSA			209.64328.97-0		24/09/2021	01				09922
1.668,80	0,00		0,00		132,01			133,50		0,00
ANTONIO DONIZETE DE SOUZA			124.75797.51-9		28/10/2020	01				07825
220,89	0,00		0,00		16,56			17,68		0,00
ANTONIO FABIO ALVES DE FIGUEIREDO			108.81730.90-1		23/03/2022	01				07151
496,13	0,00		0,00		37,20			39,70		0,00
ANTONIO GOMES DOS SANTOS			190.05309.26-4		11/04/2019	01				04110
2.761,07	0,00		0,00		240,32			220,88		0,00
ANTONIO JOSE SOUSA DOS SANTOS			160.11002.82-0		03/07/2021	01				09922
1.539,51	0,00		0,00		120,37			123,16		0,00
ANTONIO LUIZ LIMA FEITOSA			123.26551.74-7		23/06/2016	01				05141
2.365,35	0,00		0,00		194,70			189,23		0,00
ANTONIO SOARES DE ALMEIDA			125.87092.40-1		15/07/2015	01				07152
1.785,54	0,00		0,00		142,51			142,85		0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0005/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
APARICIO RODRIGUES SIRQUEIRA			148.79827.78-5		19/07/2021	01			09922
1.768,51	0,00		0,00		140,98			141,48	0,00
ARQUINO ROSENO			123.10571.26-3		23/06/2009	01	01		09922
5.780,75	0,00		0,00		645,48			462,47	0,00
ARTHUR PETRICK DA SILVA			236.84541.69-5		06/09/2021	01			09191
1.907,69	0,00		0,00		153,51			152,61	0,00
BENTA MARIA RIBEIRO			128.85742.40-4		17/06/2021	01			05141
1.350,34	0,00		0,00		103,35			108,02	0,00
BRANDON HECTOR CAMPOS DE ARAUJO			200.59513.44-0		20/09/2021	01			09922
2.035,08	0,00		0,00		164,97			162,80	0,00
CARLOS EDUARDO LIMA CARVALHAES			162.51677.17-2		07/03/2022	01			09922
1.080,00	0,00		0,00		81,00			86,40	0,00
CARLOS NEPOMUCENO DE SOUZA			121.14574.86-7		07/03/2022	01			05174
1.293,39	0,00		0,00		98,22			103,48	0,00
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS			180.00512.77-2		05/02/2015	01			01413
12.788,48	0,00		0,00		828,38			1.023,07	0,00
CLAUDEMIR LOURENCO CARVALHO			125.49717.76-9		11/09/2021	01			03011
3.142,31	0,00		0,00		286,07			251,39	0,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA DA SILVA			128.12258.40-5		11/03/2022	01			05141
900,00	0,00		0,00		67,50			72,01	0,00
CLAUDIO JUNIOR DA SILVA ALMEIDA			125.93434.01-7		01/09/2021	01			06410
2.114,57	0,00		0,00		172,13			169,17	0,00
CLEITON SILVA DA CONCEICAO			164.08185.69-0		08/06/2016	01			07151
4.962,50	0,00		0,00		530,92			397,00	0,00
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS			129.89415.31-0		04/07/2013	01			07151
2.088,96	0,00		0,00		169,82			167,11	0,00
DELVINO PERPETO DA SILVA			124.68730.29-3		07/08/2014	01			07151
1.867,59	0,00		0,00		149,90			149,41	0,00
DIEGO JUNIOR DA SILVA DE PAULA			161.30899.61-1		10/06/2021	01			07151
2.631,17	0,00		0,00		224,73			210,49	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0006/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILSON MARTINS DOS SANTOS			131.74341.40-9		16/05/2019	01			06410
1.860,50	0,00		0,00		149,26			148,84	0,00
EDINALDO BISPO DOS SANTOS			129.25109.40-5		12/08/2009	01	01		09922
5.231,09	0,00		0,00		568,52			418,48	0,00
EDIVALDO APARECIDO DA SILVA			209.26985.94-3		22/07/2019	01			03011
3.449,19	0,00		0,00		322,90			275,93	0,00
EDMAR DOS SANTOS FREITAS			127.48895.40-3		15/04/2013	01			07151
3.206,14	0,00		0,00		293,73			256,50	0,00
EDSON LUIZ CORREA			108.12146.10-4		25/01/2018	01			05174
2.115,85	0,00		0,00		172,24			169,27	0,00
EDSON MARQUES DE FREITAS			121.49381.82-8		26/10/2020	01			07825
2.022,34	0,00		0,00		163,83			161,79	0,00
EDSON SEBASTIAO SOUZA PEDROSO			130.58866.40-1		25/09/2021	01			07825
2.106,60	0,00		0,00		171,41			168,52	0,00
EDUARDO WILLIAN PERES			160.96923.54-3		22/08/2007	01	01		09131
3.317,89	0,00		0,00		307,14			265,43	0,00
ELI HONORIO DE SOUZA			106.22617.44-0		08/03/2017	01			05174
1.906,29	0,00		0,00		153,38			152,51	0,00
ELIAS ANTONIO GNOATTO			122.06754.37-3		11/07/2016	01			07825
3.627,68	0,00		0,00		344,31			290,22	0,00
ELIZABETH DE MENEZES NERY			131.06031.40-8		03/03/2016	01			07823
1.997,85	0,00		0,00		161,62			159,82	0,00
ELIZANGELA CHAVES MACEDO			127.71925.40-2		03/05/2019	01			05141
1.375,28	0,00		0,00		105,59			110,03	0,00
ELIZEU BIASIN			106.02057.08-3		15/10/2021	01			07825
3.625,00	0,00		0,00		343,99			290,01	0,00
EMERSON ALMEIDA COSTA			128.77334.40-8		18/05/2017	01			07151
2.604,70	0,00		0,00		221,56			208,37	0,00
ERASMO LIMA BARBOSA			124.25680.42-1		22/05/2012	01	01		09922
3.220,21	0,00		0,00		295,42			257,62	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0007/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERIVALDO DOS SANTOS			200.53361.68-1		16/08/2021	01			09922
1.843,06	0,00		0,00		147,69			147,44	0,00
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES			203.83868.07-0		01/06/2015	01			03123
4.257,24	0,00		0,00		432,18			340,57	0,00
EURIPEDES GONZAGA			108.61550.20-7		25/05/2017	01			07151
1.997,93	0,00		0,00		161,63			159,84	0,00
EVANDRO MADUREIRA HENRIQUE			123.76530.72-7		25/10/2021	01			09922
1.990,43	0,00		0,00		160,95			159,24	0,00
FABIANO FEITOSA CARNEIRO			204.14170.50-9		21/03/2022	01			07151
620,17	0,00		0,00		46,51			49,61	0,00
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS			209.62411.58-7		01/12/2010	01	01		04141
4.401,40	0,00		0,00		452,37			352,11	0,00
FELIPE SAIMON DE OLIVEIRA AGUIAR			267.03835.64-9		17/03/2022	01			07825
871,54	0,00		0,00		65,36			69,72	0,00
FELIPE VARGAS DA CUNHA			160.21039.25-5		09/07/2020	01			09191
2.713,81	0,00		0,00		234,65			217,10	0,00
FERNANDA MIRANDA MARTINS			130.27566.40-6		07/10/2021	01			04110
2.678,16	0,00		0,00		230,37			214,25	0,00
FERNANDO BOVOLINE			127.84268.40-5		05/09/2010	01	01		07151
4.137,38	0,00		0,00		415,40			331,00	0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA PIMENTEL			131.44695.31-8		04/03/2021	01			07151
5.842,22	0,00		0,00		654,08			467,37	0,00
FRANCISCO CHAGAS GONCALVES DA CUNHA			124.68718.92-7		21/05/2021	01			06410
1.860,50	0,00		0,00		149,26			148,85	0,00
FRANCISCO COSTA SILVA			160.63867.25-3		22/05/2014	01			09922
3.940,62	0,00		0,00		387,86			315,24	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FELIX			107.98387.21-9		17/05/2018	01			07151
2.046,47	0,00		0,00		166,00			163,72	0,00
FRANCISCO JUNIO VELOSO DE ALMEIDA			127.74732.40-0		24/03/2022	01			03123
514,50	0,00		0,00		38,58			41,17	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0008/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO PEREIRA SILVA			133.50316.42-4		23/03/2017	01				07121
3.105,92	0,00		0,00		281,70				248,47	0,00
GABRIEL NERES DA SILVA			163.02932.65-4		23/04/2021	01				03011
1.882,84	0,00		0,00		151,27				150,62	0,00
GABRIELLA DA SILVA LOPES			152.34301.52-8		07/03/2022	01				04110
1.491,92	0,00		0,00		116,09				119,35	0,00
GENIVALDO PAES DE SOUZA			125.51243.57-4		20/09/2021	01				05141
1.388,16	0,00		0,00		106,75				111,06	0,00
GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA			130.46088.40-9		24/03/2011	01	01			02153
11.265,45	0,00		0,00		828,38				901,23	0,00
GEOWANY DE OLIVEIRA DIAS			132.18089.40-8		17/05/2021	01				03123
1.652,04	0,00		0,00		130,50				132,16	0,00
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO			120.55850.95-6		02/03/2015	01				05174
2.070,43	0,00		0,00		168,15				165,64	0,00
GERSON RIBEIRO DA COSTA			107.21018.54-5		15/03/2012	01	01			05174
2.110,55	0,00		0,00		171,76				168,85	0,00
GILDO DE LIMA OLIVEIRA			124.60560.01-1		02/08/2021	01				09922
1.179,05	0,00		0,00		88,42				94,33	0,00
GILMAIK CEZAR DA SILVA			190.49038.09-6		16/05/2020	01				07151
2.562,08	0,00		0,00		216,44				204,96	0,00
GILSIMAR DE SANTANA NEVES			162.06232.13-2		17/05/2021	01				07151
1.948,62	0,00		0,00		157,19				155,88	0,00
GIMAQUEITTE AVELINO DE SOUZA			162.67313.04-3		23/09/2021	01				06410
1.904,59	0,00		0,00		153,23				152,36	0,00
GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE			201.13114.49-9		08/06/2020	01				07243
2.098,47	0,00		0,00		170,68				167,87	0,00
GLAUCINNEY MARTINS DE CAMARGO			125.59430.85-3		13/08/2021	01				07151
2.282,43	0,00		0,00		187,23				182,60	0,00
GLEISON EDUARDO DA SILVA			162.41854.97-7		22/07/2021	01				04141
2.654,48	0,00		0,00		227,53				212,35	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0009/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GUILHERME DE CARVALHO CASTILHO SILVA			133.93387.40-4		14/03/2022	01			01427
7.593,33	0,00		0,00	828,38			607,46	0,00	
HELBA JACINTO FRANCO			212.37312.33-9		01/09/2020	01			05141
2.093,00	0,00		0,00	170,19			167,44	0,00	
IGOR COSTA DA SILVA			162.78175.12-7		21/09/2021	01			05174
4.391,92	0,00		0,00	451,04			351,35	0,00	
ISMAEL DANTE			121.56701.87-5		08/10/2021	01			07825
4.803,25	0,00		0,00	508,63			384,27	0,00	
JACIR BALLY BATISTA			123.10179.05-3		01/05/2009	01	01		04102
4.604,68	0,00		0,00	480,83			368,38	0,00	
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS MELLO			131.35388.40-8		19/08/2020	01			04110
2.616,06	0,00		0,00	222,92			209,28	0,00	
JACKSON DE OLIVEIRA ASSIS			127.20292.04-6		27/08/2021	01			07825
2.653,40	0,00		0,00	227,40			212,28	0,00	
JAELOSON PEREIRA BIASIN			125.03994.33-6		09/09/2021	01			07825
4.310,59	0,00		0,00	439,65			344,85	0,00	
JAIME DA GAMA SILVA			126.38887.40-6		10/06/2017	01			07214
2.369,99	0,00		0,00	195,11			189,60	0,00	
JARDSON NONATO MOREIRA			162.99911.97-3		17/04/2021	01			05174
1.568,36	0,00		0,00	122,97			125,46	0,00	
JEAN DE OLIVEIRA ARAUJO			162.51345.43-9		01/11/2021	01			07151
3.068,43	0,00		0,00	277,20			245,47	0,00	
JEAN MATEUS PEREIRA			163.15686.75-4		21/09/2021	01			03123
1.559,21	0,00		0,00	122,14			124,73	0,00	
JEFFERSON CARLOS DA SILVA			162.07180.09-8		05/06/2020	01			09131
3.230,19	0,00		0,00	296,62			258,41	0,00	
JEFFERSON VIEIRA COSTA			206.74762.38-4		12/02/2020	01			07201
3.310,82	0,00		0,00	306,29			264,86	0,00	
JERRI MARTINS DE MELLO			204.13596.73-1		16/02/2021	01			03542
3.313,23	0,00		0,00	306,58			265,05	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0010/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA BERNARDO DE LIMA 2.332,38	0,00		162.97092.90-8 0,00		02/09/2019	01		186,59	04110 0,00
JHOUSEPH GENERINO DE LIMA 2.616,66	0,00		163.32207.24-9 0,00		08/10/2020	01		209,33	07151 0,00
JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS 630,00	0,00		108.34460.00-6 0,00		17/03/2022	01		50,41	06220 0,00
JOAO BARBOZA DA SILVA 1.610,55	0,00		125.96910.40-5 0,00		13/04/2021	01		128,85	04142 0,00
JOAO BATISTA DA CONCEICAO 1.565,91	0,00		124.04055.88-9 0,00		22/02/2018	01		125,28	05174 0,00
JOAO BATISTA DA SILVA 1.384,72	0,00		121.11203.55-8 0,00		10/09/2020	01		110,78	09922 0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA 1.860,50	0,00		125.22325.36-3 0,00		13/04/2016	01		148,85	06410 0,00
JOAO EDUARDO DE ARRUDA 4.470,87	0,00		162.51466.99-6 0,00		24/05/2021	01		357,66	07823 0,00
JOAO TEIXEIRA SOBRINHO 1.713,25	0,00		107.65166.60-4 0,00		04/12/2020	01		137,07	05174 0,00
JOAO VICTOR DE CARVALHO CASTILHO SILVA 7.593,33	0,00		133.00072.40-8 0,00		14/03/2022	01		607,46	01427 0,00
JOAO VICTOR PACHECO ANDRADE 2.797,54	0,00		268.03169.88-8 0,00		03/09/2021	01		223,80	07151 0,00
JOEL DIAS COLARES 1.867,59	0,00		120.26195.05-8 0,00		16/09/2021	01		149,41	07824 0,00
JOELSON ANTONIO DOS SANTOS 1.421,99	0,00		162.53046.30-7 0,00		18/08/2021	01		113,75	09922 0,00
JOICE DOS SANTOS SILVA 1.400,53	0,00		162.77126.93-9 0,00		10/08/2021	01		112,04	05141 0,00
JONES CLEIBSON SOARES FURTADO 2.001,59	0,00		162.29108.76-4 0,00		13/10/2020	01		160,12	07825 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0011/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JORGE ANTONIO DE LIMA			201.83019.67-3		13/10/2021	01			09922
1.904,49	0,00		0,00		153,22			152,35	0,00
JORGE JOSE DA SILVA			201.12246.37-5		12/06/2015	01			07151
2.742,61	0,00		0,00		238,11			219,40	0,00
JOSE ADILSON DA SILVA			162.11552.11-5		16/09/2021	01			07825
2.078,24	0,00		0,00		168,86			166,25	0,00
JOSE AUGUSTO DA SILVA			108.18321.08-0		23/03/2015	01			09131
4.582,58	0,00		0,00		477,73			366,61	0,00
JOSE BARROSO SILVA			162.09752.63-3		24/04/2021	01			07152
2.238,06	0,00		0,00		183,24			179,04	0,00
JOSE CARLOS ALVES SCHALZ			162.20276.92-3		14/03/2022	01			03123
828,77	0,00		0,00		62,15			66,30	0,00
JOSE CICERO MORAES DA SILVA			127.37059.77-3		11/11/2021	01			09922
1.350,00	0,00		0,00		103,32			108,01	0,00
JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA			162.15189.81-3		28/06/2021	01			04142
1.537,95	0,00		0,00		120,23			123,03	0,00
JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA			122.80278.00-8		20/02/2020	01			07151
1.896,07	0,00		0,00		152,46			151,69	0,00
JOSE EUDES CORREIA			106.91754.20-6		05/05/2021	01			09191
2.775,51	0,00		0,00		242,05			222,05	0,00
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA			126.60007.40-5		01/06/2021	01			09131
3.254,68	0,00		0,00		299,55			260,38	0,00
JOSE FRANCO DE ABREU			128.41725.40-7		25/08/2021	01			07151
3.871,78	0,00		0,00		378,22			309,75	0,00
JOSE IVO SANTOS MATOS			201.32975.07-0		11/11/2021	01			09922
1.350,00	0,00		0,00		103,32			108,00	0,00
JOSE JULIO PEREIRA			123.55868.10-9		01/07/2021	01			05143
2.755,88	0,00		0,00		239,70			220,48	0,00
JOSE MEDA			120.87928.95-0		13/09/2006	01	01		07151
2.055,57	0,00		0,00		166,82			164,45	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0012/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE NESTOR DE OLIVEIRA			121.45156.21-8	20/08/2018	01			09191
4.080,38	0,00		0,00	407,42			326,44	0,00
JOSE SILVA DOS SANTOS			108.73296.13-0	14/03/2022	01			05141
765,00	0,00		0,00	57,37			61,21	0,00
JOSE SOUZA DA SILVA			120.46679.63-8	18/06/2015	01			09191
2.711,37	0,00		0,00	234,36			216,91	0,00
JOSE TORENE NUNES DE SOUSA			124.93667.20-6	25/09/2020	01			09922
7.925,88	0,00		0,00	828,38			634,08	0,00
JOSE ULISSES MAZOTTI			124.63676.47-9	21/05/2021	01			06410
2.121,63	0,00		0,00	172,76			169,74	0,00
JOSE VALMIR DOS SANTOS			126.79450.01-0	21/03/2022	01			07825
622,53	0,00		0,00	46,68			49,81	0,00
JOSUE PINHO DE LARA			128.12208.40-8	17/06/2015	01			07151
2.085,67	0,00		0,00	169,53			166,86	0,00
JOSUE RIBEIRO DE MELO BARBOSA			162.18356.95-8	16/03/2022	01			09922
680,22	0,00		0,00	51,01			54,41	0,00
JOVILSON DE OLIVEIRA COSTA			129.12837.38-5	13/10/2021	01			09191
3.491,70	0,00		0,00	328,00			279,33	0,00
JULIANA SAMPAIO AGUILAR RICALDE			204.09538.92-7	05/04/2021	01			04110
1.651,14	0,00		0,00	130,42			132,09	0,00
JUVENAL MACHADO DE ANDRADE			107.88582.96-5	12/05/2015	01			07243
3.237,78	0,00		0,00	297,53			259,03	0,00
KLAUBER FERREIRA BARBOSA			129.12536.40-7	23/02/2016	01			01422
5.410,48	0,00		0,00	593,64			432,83	0,00
LACIONE OLERIANO FRANCISCO			130.94449.40-8	08/11/2021	01			07151
2.030,57	0,00		0,00	164,57			162,44	0,00
LEONILDO AMARO DA SILVA			126.45719.01-7	03/08/2020	01			05199
1.678,05	0,00		0,00	132,84			134,25	0,00
LEOENI FERREIRA DOS SANTOS			124.93408.68-5	25/03/2022	01			07151
473,32	0,00		0,00	35,49			37,87	0,00



SINFRA CAP 202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0013/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA			129.89162.40-4		20/05/2015	01			07151
3.692,80	0,00		0,00		353,16			295,42	0,00
LUCIO APARECIDO DA SILVA SOBRINHO			128.37104.40-1		24/09/2020	01			07151
1.860,50	0,00		0,00		149,26			148,85	0,00
LUIS CARLOS SILVA MENDES			203.34655.13-1		03/03/2022	01			09511
2.590,95	0,00		0,00		219,91			207,27	0,00
LUIS GONZAGA DO CARMO			127.47018.81-6		26/03/2021	01			04142
1.699,49	0,00		0,00		134,77			135,96	0,00
LUIS GUSTAVO SOUSA RODRIGUES			164.01518.30-9		23/03/2022	01			09922
360,00	0,00		0,00		27,00			28,80	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA SALES			209.66165.39-4		22/06/2021	01			07825
2.391,40	0,00		0,00		197,04			191,31	0,00
MAICON DANIEL DE OLIVEIRA E SILVA			206.92619.41-5		05/10/2020	01			04110
1.725,22	0,00		0,00		137,08			138,01	0,00
MANOEL DA COSTA ALVES			102.60345.29-3		09/07/2021	01			03123
3.712,83	0,00		0,00		355,97			297,03	0,00
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA			128.61391.40-7		25/04/2018	01			05174
1.715,78	0,00		0,00		136,24			137,27	0,00
MANOEL PINHO DA SILVA			133.07338.40-3		09/02/2022	01			09131
2.290,87	0,00		0,00		187,99			183,26	0,00
MARCIO AGUIAR DA SILVA			237.68165.37-6		01/01/2000	01			01223
10.301,84	0,00		0,00		828,38			824,14	0,00
MARCOS VALDONADO RONQUIGALI			163.80980.09-2		25/03/2022	01			07151
640,00	0,00		0,00		48,00			51,20	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA PEDRO			132.77899.40-2		06/09/2021	01			05141
1.308,65	0,00		0,00		99,59			104,69	0,00
MARIA DO BOM DESPACHO DA SILVA			164.27618.07-6		02/07/2020	01			05141
1.379,39	0,00		0,00		105,96			110,35	0,00
MARIA EULINA DE SOUZA SANTOS			207.45380.47-0		08/10/2021	01			04142
1.645,22	0,00		0,00		129,88			131,61	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0014/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA SANTANA DA CRUZ 1.350,00	0,00		164.24956.58-2 0,00		14/02/2022	01		108,00	05141 0,00
MATHEUS CORDEIRO VIANA 5.275,90	0,00		201.22814.59-7 0,00		14/06/2016	01		422,07	09101 0,00
MATHEUS DUARTE DA SILVA 1.360,44	0,00		164.63933.81-4 0,00		25/08/2021	01		108,83	09922 0,00
MATHEUS MENEZES SILVA 1.860,50	0,00		165.65650.37-4 0,00		15/07/2020	01		148,84	07151 0,00
MICHAEL VARGAS BACHES 2.694,90	0,00		210.53378.56-6 0,00		17/02/2021	01		215,59	04110 0,00
MIRIAM DE PINHO DA SILVA 1.350,00	0,00		164.13772.08-6 0,00		21/02/2022	01		108,00	05141 0,00
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA 1.867,59	0,00		120.94544.85-2 0,00		20/07/2020	01		149,41	07825 0,00
MOACIR OURIVES OLIVEIRA 8.621,42	0,00		121.75387.11-0 0,00		17/06/2006	01	01	689,72	01424 0,00
MOIZES JOSE DE BARROS 2.012,97	0,00		129.95598.45-6 0,00		01/09/2020	01		161,03	06410 0,00
NATAL DE JESUS FERREIRA 2.264,06	0,00		125.90483.40-8 0,00		02/09/2021	01		181,13	07825 0,00
NILSA HORST 3.855,09	0,00		120.14425.02-9 0,00		01/04/2006	01	01	308,41	04101 0,00
NILSON BERNARDO SILVA 2.614,63	0,00		123.55869.00-8 0,00		12/11/2020	01		209,18	07825 0,00
NILSON DUARTE SILVA 2.614,63	0,00		170.10049.98-8 0,00		17/02/2020	01		209,17	07825 0,00
NILSON RODRIGUES LOPES 8.225,80	0,00		123.16862.11-1 0,00		01/08/2006	01	01	658,07	09101 0,00
ODAIR BARBOSA DA SILVA 1.884,70	0,00		126.02680.40-2 0,00		26/03/2021	01		150,78	07825 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0015/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ODILSON DE FRANCA ANUNCIACAO			127.38908.40-5		28/06/2021	01			07151
1.867,59	0,00		0,00		149,90			149,41	0,00
OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO			165.64019.49-2		23/04/2021	01			03123
2.505,24	0,00		0,00		209,62			200,41	0,00
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA			121.46701.82-1		15/05/2019	01			07151
1.860,50	0,00		0,00		149,26			148,85	0,00
PEDRO ALUIZIO DA SILVA			126.33803.40-9		17/05/2006	01	01		09922
3.940,62	0,00		0,00		387,86			315,25	0,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA SILVA			166.98066.66-5		30/03/2022	01			03911
95,74	0,00		0,00		7,18			7,65	0,00
PEDRO ROSA DE ASSIS			125.18668.89-8		26/03/2013	01			07151
4.871,01	0,00		0,00		518,11			389,69	0,00
PERCIVAL FRANCISCO DE SOUZA			122.20796.14-2		16/05/2017	01			07825
3.131,08	0,00		0,00		284,72			250,49	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA			120.57927.12-3		05/06/2012	01	01		06220
1.647,26	0,00		0,00		130,07			131,79	0,00
RANIERE DA SILVA SANTOS			130.53952.70-9		22/07/2021	01			09922
1.415,29	0,00		0,00		109,19			113,22	0,00
RAPHAEL MAX RODRIGUES SOUZA			206.92624.66-4		28/06/2021	01			09913
1.562,27	0,00		0,00		122,42			124,98	0,00
RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA			166.47924.65-6		04/01/2022	01			04110
1.846,07	0,00		0,00		147,96			147,68	0,00
REIDENE DE OLIVEIRA SILVA			143.35656.19-6		15/10/2021	01			01232
18.000,00	0,00		0,00		828,38			1.440,00	0,00
RENE SALINAS DE LIMA			207.49543.88-9		23/04/2021	01			05174
1.676,11	0,00		0,00		132,66			134,08	0,00
RHYAN GOMES DA SILVA			137.00695.05-4		14/03/2022	01			09922
770,92	0,00		0,00		57,81			61,67	0,00
RODRIGO DA SILVA LIMA			129.18349.40-4		06/07/2021	01			07825
1.867,59	0,00		0,00		149,90			149,40	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0016/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			122.70215.51-8		01/08/2006	01	01		09131
5.202,93	0,00		0,00	564,58				416,24	0,00
RONILSON EZIQUEIO DA SILVA			124.77013.02-7		26/10/2021	01			09922
1.880,30	0,00		0,00	151,04				150,43	0,00
ROSALIA JACINTO DA SILVA			166.83962.61-9		26/11/2021	01			04131
2.907,93	0,00		0,00	257,94				232,63	0,00
ROSENILTON SILVA QUEIROZ			121.49094.18-7		04/03/2019	01			04142
2.063,10	0,00		0,00	167,49				165,05	0,00
ROSIEL PEREIRA DA SILVA			165.70424.71-9		20/07/2021	01			07152
2.048,61	0,00		0,00	166,19				163,88	0,00
SANDRO LUCIO MARQUES CAMARGO			210.61804.81-1		12/02/2022	01			05174
1.552,59	0,00		0,00	121,55				124,20	0,00
SANTO DE OLIVEIRA			120.07679.77-0		24/08/2020	01			07825
1.957,94	0,00		0,00	158,03				156,64	0,00
SERGIO AZINEU NASCIMENTO			107.59648.05-8		01/06/2015	01			07825
3.627,68	0,00		0,00	344,31				290,22	0,00
SERGIO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES			129.80163.40-8		22/07/2021	01			07825
2.064,67	0,00		0,00	167,64				165,17	0,00
SILVIO CARVALHO COSTA			128.09893.40-5		02/01/2006	01	01		03123
3.879,74	0,00		0,00	379,33				310,38	0,00
SILVIO SILVA RIOS			145.61814.07-4		11/05/2021	01			09922
1.933,23	0,00		0,00	155,81				154,65	0,00
SIMAO PEDRO FERREIRA GOMES			165.70512.98-7		02/08/2021	01			09922
1.687,57	0,00		0,00	133,70				135,00	0,00
TADEU HUNCLEY			123.68452.43-7		09/07/2015	01			07152
1.695,59	0,00		0,00	134,42				135,65	0,00
THIAGO GOMES GADELHA			132.85788.27-4		05/11/2021	01			09131
3.530,94	0,00		0,00	332,71				282,47	0,00
THIAGO PEREIRA SANTOS			125.56803.97-7		22/07/2021	01			07151
3.736,49	0,00		0,00	359,28				298,92	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0017/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THULIO RAFAEL BARBOSA			165.43852.33-0		20/02/2019	01			07151
1.860,50	0,00		0,00		149,26			148,84	0,00
UILIANS ALBERTO VIEIRA			165.73072.96-1		15/07/2021	01			09922
1.595,12	0,00		0,00		125,38			127,60	0,00
VAGNER SEVERINO QUEIROZ			127.00986.40-9		05/04/2010	01	01		03111
5.275,93	0,00		0,00		574,80			422,08	0,00
VALDECI ALVES DA SILVA			128.78137.40-1		10/06/2017	01			07152
1.695,59	0,00		0,00		134,42			135,64	0,00
VALDECIR HANSEN			123.16312.94-4		01/01/2013	01			01231
10.301,84	0,00		0,00		828,38			824,15	0,00
VALDELIA MARCELA DOS SANTOS			166.56097.79-1		15/12/2016	01			05174
1.829,81	0,00		0,00		146,50			146,38	0,00
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO			133.63046.40-4		18/05/2012	01	01		09131
3.204,34	0,00		0,00		293,51			256,34	0,00
VALDEMAR DOS SANTOS ARAUJO			125.18084.85-3		28/07/2021	01			09922
1.408,58	0,00		0,00		108,59			112,69	0,00
VALDENIL CARDOSO DOS SANTOS			128.19808.40-0		14/06/2021	01			07151
2.208,52	0,00		0,00		180,58			176,69	0,00
VALDINO VALDOMIRO BENTO			165.94148.90-8		04/06/2020	01			07152
1.570,09	0,00		0,00		123,12			125,60	0,00
VALDO COSTA LIRA			206.68700.80-1		10/06/2021	01			09922
1.494,11	0,00		0,00		116,28			119,52	0,00
VALDOMIRO CARVALHO LOTERIO			121.97142.50-1		24/09/2021	01			04142
1.700,70	0,00		0,00		134,88			136,06	0,00
VALDSON VALMIR DA SILVA			130.65712.31-7		05/04/2021	01			05199
1.694,12	0,00		0,00		134,29			135,52	0,00
VALMOR NAVILHO ALBERTI			120.91142.91-5		02/07/2015	01			09922
8.435,67	0,00		0,00		828,38			674,86	0,00
VANEI NERES CORREIA			165.45788.35-4		20/07/2021	01			09922
1.561,25	0,00		0,00		122,33			124,90	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0018/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VINICIUS FERNANDES CARVALHO DA SILVA	2.588,09	0,00	236.14955.79-2 0,00	20/04/2021	01			07151 207,04	0,00
WAGNER MARQUES DA SILVA	1.743,09	0,00	165.78830.24-4 0,00	25/08/2021	01			07825 139,44	0,00
WALEY LUIZ GUERREIRO	560,28	0,00	106.93710.11-7 0,00	22/03/2022	01			07824 44,83	0,00
WALLISON CANAVARROS DE LIMA	1.392,71	0,00	267.93046.87-8 0,00	17/08/2020	01			09922 111,41	0,00
WANDERSON LIMA SILVA	2.688,88	0,00	142.64754.56-5 0,00	22/02/2019	01			07151 215,11	0,00
WELVIS OLIVEIRA PIMENTEL	2.000,17	0,00	160.36926.65-1 0,00	07/05/2021	01			09922 160,01	0,00
WESLEY MOABE QUIRINO GESSO	1.535,74	0,00	210.48073.12-4 0,00	21/02/2022	01			09113 122,85	0,00
WILAS DIAS DE MACEDO	1.641,41	0,00	207.51081.13-7 0,00	12/02/2021	01			04142 131,31	0,00
WILLIAN BORGES DIAS	1.578,11	0,00	267.83872.58-9 0,00	06/09/2021	01			05174 126,24	0,00
WILLIAN FERREIRA DE PAULA	1.579,57	0,00	127.24607.38-6 0,00	25/02/2019	01			05174 126,37	0,00
WILSON ALBINO BONINO	2.903,16	0,00	126.46681.40-4 0,00	16/04/2019	01			09191 232,26	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0019/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CLARA DOS SANTOS REZENDE			156.32358.98-8		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
GABRIELA SOUZA DOS SANTOS			162.97682.15-2		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
KAYLLAINE NAZARE ALMEIDA DA SILVA			145.93689.74-7		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
LARISSA DE ALMEIDA			213.24189.82-9		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
MARCOS VINNICIUS SILVA ALVES			165.13885.11-7		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CAMPOS			213.47480.71-6		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
MARIA EDUARDA FREIRE DE MORAES			145.55654.62-1		23/03/2022	07					04110
170,51	0,00		0,00		12,78					3,41	0,00
<hr/>											
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	656.734,73	3.579,78	3.579,78		57.924,90					51.644,18	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0020/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: GDVQybreGSL0000-8  
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	247	644.426,23	827,99	655.541,16	3.579,78
07	7	1.193,57	0,00	1.193,57	0,00
TOTAIS:	254	645.619,80	827,99	656.734,73	3.579,78



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0021/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: GDVQybreGSL0000-8

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 247.743.48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 57.924.90  
SALÁRIO FAMÍLIA: 351.99 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 74.947.27 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 74.947.27 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 5 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J : 2 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 2 N3: 1 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 09:39:24  
 PÁG : 0022/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
 858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
 COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO INSCRIÇÃO: 512200775773

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO			125.13446.68-4		01/09/2007	01	01				02142
9.134,63	0,00		0,00		828,38				730,78		0,00
OCTAVIO LUIS BOLOGNESI BASTOS VICENZOTTO			132.14543.40-6		02/05/2016	01					04101
4.121,25	0,00		0,00		413,15				329,70		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 13.255,88 0,00 0,00 1.241,53 1.060,48 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
 Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0023/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° DE CONTROLE: 04vJdJln0130000-8  
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 512200775773  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	13.255,88	0,00	13.255,88	0,00
TOTALS:	2	13.255,88	0,00	13.255,88	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0024/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO Nº DE CONTROLE: 04vJdJln0130000-8

Nº ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 512200775773

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.059.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.241.53  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0025/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO INSCRIÇÃO: 512200968173

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CERILO CONSTANCIO DE JESUS			126.09118.40-8		26/08/2015	01				07151
1.964,85	0,00		0,00	158,65				157,19		0,00
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES			162.06398.78-2		02/05/2014	01				03123
3.057,64	0,00		0,00	275,91				244,61		0,00
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS			128.76238.40-5		02/09/2014	01				07823
2.256,88	0,00		0,00	184,93				180,56		0,00
VALDIR NUNES DA SILVA			125.04073.91-9		25/07/2017	01				09922
1.426,67	0,00		0,00	110,22				114,14		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
8.706,04 0,00 0,00 729,71 696,50 0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0026/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: Ce1B10ZAU7d0000-7  
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 512200968173  
CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	8.706,04	0,00	8.706,04	0,00
TOTALS:	4	8.706,04	0,00	8.706,04	0,00



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0027/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 512200968173

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO Nº DE CONTROLE: Ce1B10ZAU7d0000-7

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.237.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 729.71  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0  
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0  
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0  
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



SINFRACAP202236688A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0028/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: M9NjWlsYONk0000-3	Nº ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W	BAIRRO: ZONA RURAL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000		CNAE PREPONDERANTE: 4211101
		CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	253	677.503,08	3.579,78	677.503,08	3.579,78
07	7	1.193,57	0,00	1.193,57	0,00
TOTAIS:	260	678.696,65	3.579,78	678.696,65	3.579,78





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0029/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011  
858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: M9NjWlsYONk0000-3 N° ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7  
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101  
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	666.388,15	1.193,57
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	827,99	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	247	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
53.377,29	0,00	0,00	0,00	53.377,29
23,87	0,00	0,00	0,00	23,87



SINFRACAP202236688A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento N°: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>

SIGA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
HORA: 09:39:24  
PÁG : 0030/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: M9NjwlsYONk0000-3	Nº ARQUIVO: IgzbsOM2ZH90000-7
COMP: 03/2022 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP:1.00 RAT AJUSTADO:3.00
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W	BAIRRO: ZONA RURAL	CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000	TELEFONE: 0065 3648 3300	CNAE: 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	256.039.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.896.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	351.99 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 74.947.27	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 74.947.27	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	2	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2022 - 09:39:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.193,57	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23,87
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2022 - 09:39:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.193,57	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 0 ) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23,87
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000007 238701802200 407663200000 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SINFRACAP202236688A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/04/2022 - 09:39:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 667.216,14	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.377,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.377,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 05/04/2022 - 09:39:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 667.216,14	06-QTDE TRABALHADORES 247	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.377,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.377,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600005332 772901802206 407663200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SINFRACAP202236688A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
 Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>

07/04/2022 12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.59  
7138207138 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000533-2 77290180220-6  
40766320080-9 28379960001-1  
Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 155  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 53.377,29  
Valor Total 53.377,29  
-----

DOCUMENTO: 040734  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FE.472.0B7.C06.552



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>





07/04/2022 12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.59  
7138207138 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000000-7 23870180220-0  
40766320000-0 28379960001-1  
Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 155  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 23,87  
Valor Total 23,87  
=====

DOCUMENTO: 040735  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6FB.0CD.2DC.886.951



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>

2/2



SIGA





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>02.837.996/0001-10</b>	Razão Social <b>GUAXE CONSTRUTORA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22102.7204227-8</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000045006327</b>			Valor Total do Documento <b>181.094,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	120.734,64			120.734,64
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	17.017,01			17.017,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.361,36			1.361,36
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	6.806,80			6.806,80
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	10.210,20			10.210,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	4.084,08			4.084,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	20.420,41			20.420,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	319,20			319,20
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	39,90			39,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,19			3,19

LANÇADO  
DEPTO. CONTÁBIL

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/2 12/04/2022 16:52:24

85800001810 7 94140385221 2 10071622102 7 72042278154 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001810 7	94140385221 2	10071622102 7	72042278154 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 02.837.996/0001-10  
Número: 07.16.22102.7204227-8  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 181.094,14

Pague com o PIX



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	15,96			15,96
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	23,94			23,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	9,57			9,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNO:90.003.47579/72	47,88			47,88
	<b>Totais</b>	<b>181.094,14</b>			<b>181.094,14</b>



SINFRACAP202236688A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
 Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



Número do pedido **2404444**

Valor do Pedido **RS 4.116,40**

Total de registros **19**

Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
3777934	35243198153	ANTONIO CARLOS DA COSTA	71.04.01059667-2	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3833045	61602690383	APARICIO RODRIGUES SIRQUEIRA	71.04.01062030-1	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3771661	00298943107	BENTA MARIA RIBEIRO	71.04.00348824-1	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3808934	70489348408	BRANDON HECTOR CAMPOS DE ARAUJO	71.04.01069925-1	RS 221,40	Recarregado Totalmente
2630571	40421570920	EDSON LUIZ CORREA	71.04.00949672-4	RS 131,20	Recarregado Totalmente
3519965	07798230874	JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA	71.04.01024579-9	RS 221,40	Recarregado Totalmente
1695913	30434858153	JOSE SOUZA DA SILVA	71.04.00443972-2	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3895703	04860770552	JOSEFA ELISNEIDE ALVES DOS SANTOS	71.04.00831113-5	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3629959	06057823184	MAICON DANIEL DE OLIVEIRA E SILVA*	71.04.01068938-7	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3509740	04547580146	MANOEL PINHO DA SILVA	71.04.01044025-7	RS 221,40	Recarregado Totalmente
1669644	02150420180	MARIA SANTANA DA CRUZ	71.04.01084839-6	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3878222	62511293366	MATHEUS DUARTE DA SILVA	71.04.01081473-4	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3895705	08702937379	MATHEUS MENEZES SILVA	71.04.01084667-9	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3341139	08382405185	RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA	71.04.01001576-9	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3854812	04078348181	ROSALIA JACINTO DA SILVA*	71.04.00624107-5	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3183966	17706149234	ROSENILTON SILVA QUEIROZ	71.04.00929763-2	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3892124	02544948116	VALDO COSTA LIRA	71.04.00847916-8	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3741021	60392436191	VALDSON VALMIR DA SILVA	71.04.00827493-1	RS 221,40	Recarregado Totalmente
3896196	01621230198	WAGNER MARQUES DA SILVA	71.04.01085333-1	RS 221,40	Recarregado Totalmente



14/03/2022 07:57

Recibo

 <small>Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos Rua Joaquim Murinho, 775, Cuiabá - MT. CNPJ: 24.671.422/0001-57</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
<b>2404444</b>		<b>2404444</b>
CNPJ: <b>02837996000110</b>	Inscr. Estadual:	
Nome: <b>GUAXE CONSTRUTORA LTDA</b>		
Endereço: <b>AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA</b>	Complemento:	
Bairro: <b>TANGARÁ DA SERRA</b>	Cep: <b>78300000</b>	
Cidade: <b>TANGARÁ DA SERRA</b>	Estado: <b>MT</b>	
Valor: <b>R\$ 4.116,40</b>	Valor por Extenso: <b>Quatro Mil Cento e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos</b>	
Produto: <b>Vale Transporte</b>	Código: <b>Vale Transporte</b>	Valor: <b>R\$ 4.116,40</b>
		TOTAL: <b>R\$ 4.116,40</b>
Data do Pedido: <b>23/02/2022</b>	Data do Pagamento: <b>02/03/2022</b>	
Autenticação: <b>9ugOk7hnDUwvSk8azMGWrCZAuErraYrkUVJKa8118d0=</b>		



14/03/2022 07:57

Recibo

189.59.71.10:8090/Pages/wfm\_Receipt.aspx?PRV\_ID=17409&ROM\_TRANID=472&ROM\_SEQNBR=3

2/2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



08/03/2022 15:35

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29  
713807138 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2  
=====

CARUANA S.A. - SCFI  
-----

13090001132100073660900261824700788910000013940  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
PAGADOR:  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
-----

NR. DOCUMENTO 20.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 139,40  
VALOR COBRADO 139,40  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DBC.004.4BF.EF9.AAB  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



08/03/2022 15:35

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29  
713807138 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2  
=====

CARUANA S.A. - SCFI  
=====

13090001132100073660900261831481188960000027060  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
PAGADOR:  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
=====

NR. DOCUMENTO 21.147  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 270,60  
VALOR COBRADO 270,60  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.241.F76.080.EA8.B27  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

08/03/2022 15:35

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29  
713807138 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2  
=====

CARUANA S.A. - SCFI  
=====

13090001132100073660900261842371388960000010660  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
PAGADOR:  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
=====

NR. DOCUMENTO 21.448  
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 106,60  
VALOR COBRADO 106,60  
=====

NR.AUTENTICACAO F.48C.3E0.325.B91.760  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



08/03/2022 15:35

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29  
713807138 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2  
=====

CARUANA S.A. - SCFI  
=====

13090001132100073660900261889646288980000012300  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
PAGADOR:  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
=====

NR. DOCUMENTO	21.635
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	123,00
VALOR COBRADO	123,00

NR.AUTENTICACAO 4.FCF.6EE.A55.DCD.FDB  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



08/03/2022 15:35

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:29  
713807138 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2  
=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691442510100658540828803340018789070000411640  
BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP  
NOME FANTASIA:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP  
CNPJ: 24.671.422/0001-57  
PAGADOR:  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
=====

NR. DOCUMENTO	22.505
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.116,40
VALOR COBRADO	4.116,40

NR.AUTENTICACAO F.C58.3C2.993.D38.626  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **02.837.996/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:19:08 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **261E.5BF1.3842.2C67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A  
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CPEND Nº 0038121586**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **23/05/2022** Hora da emissão: **16:21:39**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **02.837.996/0001-10**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até: **21/06/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TTK9KA72LL9UA2TT**





## MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 13895/2022

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

**CERTIFICA**, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W  
ZONA EXPANSÃO URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 23 de maio de 2022.

**Certidão válida até 23/06/2022.**

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.tangaradaserra.mt.gov.br](http://www.tangaradaserra.mt.gov.br).  
Certidão emitida em 23/05/2022 às 08:20:48h. - Código de Validação **H8O9S7.K1Q4V9.M9J3Z5**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800  
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: [cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br)



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.837.996/0001-10  
Certidão nº: 13022525/2022  
Expedição: 27/04/2022, às 09:27:51  
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.837.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.837.996/0001-10  
**Razão Social:** GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA / TANGARA  
DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/05/2022 a 14/06/2022

**Certificação Número:** 2022051600255942004418

Informação obtida em 23/05/2022 09:21:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.  
Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>



SINFRACAP202236688A



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5120067363-9	CNPJ 02.837.996/0001-10	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/05/1998	Data de Início de Atividade 30/04/1998
Endereço Completo: AVENIDA LIONS INTERNACIONAL 2700W : FUNDOS DO PARQUE ; : DE EXPOSICAO; - BAIRRO ZONA URBANA CEP 78305-500 - TANGARA DA SERRA/MT			
Objeto Social: A) PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, DESMATAMENTO E MECANIZACAO AGRICOLA, B) TRANSPORTE RODOVIARIO DE MAQUINAS PESADAS, COLETA, REMOCAO E RECICLAGEM DE LIXO, OPERACOES DE ATERRO SANITARIO E RECOMPOSICAO DE AREAS DEGRADADAS, C) COMPRA E VENDA DE MAQUINAS PESADAS PARA TERRAPLENAGEM, D) USINAGEM DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO(PMF) E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), E) PRESTACAO DE SERVICIO PUBLICO RODOVIARIO, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E EXPLORACAO DE RODOVIAS, MEDIANTE A COBRANCA DE PEDAGIO.			
Capital Social: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Capital Integralizado: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
5130001222-7	GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A	xxxxxxx	R\$ 27.999.999,00
687.150.306-44	MARCIO AGUIAR DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 1,00
788.329.009-63	VALDECIR HANSEN	xxxxxxx	R\$ xxxxxxxx
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 31/03/2016		Número: 20168877090	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	5120067363-9	20090309936	xx
			Tipo Movimentação ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Novembro de 2021 08:20

*Marlene Lino dos Santos*  
MARLENE LINO DOS SANTOS  
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2

Página 2 de 2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:37.

Documento Nº: 2220838-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220838-5984>




SINFRACAP202236688A

**GUAXE CONSTRUTORA**  
GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
AV. LIONS INTERNACIONAL, Nro 2700 - SETOR W - ZONA EXPANSAO URBANA  
CEP : 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT  
e-mail :nf@guaxeconstrutora.com.br

Ins.Municipal: 6583 CNPJ: 02.837.996/0001-10 I.E: 134004186

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>24/05/2022 - 14:59:49</b>	Data do Serviço <b>24/05/2022</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2022/524638</b>	<b>Nota Eletrônica nº613 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA</b>	
	Endereço:	
	CEP/Cidade/UF: <b>78049-906 - CUIABA - MT</b>	
	Email: <b>ademar@tangaradaserra.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.507.415/0022-79</b>	
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: <b>COCALINHO-MT</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.02	1	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex	244.755,05	244.755,05	146.853,03	3%



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
Estado de MATO GROSSO

AV BRASIL, Nº 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA  
C.E.P 78300-901, TANGARA DA SERRA(MT)  
CNPJ 03.788.239/0001-66 - www.tangaradaserra.mt.gov.br

**Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 022/1996 alterada pelas leis 081/2003 e 225/2017.**  
**NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.**  
**Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.**  
**Não tem valor como recibo.**

Local da incidência do ISS: COCALINHO-MT Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	<b>NÃO OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	<b>244.755,05</b>
Base de Cálculo do ISS:	<b>97.902,02</b>
Valor do ISS:	<b>2.937,06</b>
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	<b>1,076,92</b>
Valor Líquido na Nota:	<b>243.678,13</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
07.02(0702999) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S  
48º MEDIÇÃO PROVISÓRIA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA MT-326. TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) – NOVA NAZARÉ, SUB TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) – ENTRª MT- 411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2062 + 19.467m E ESTACA 3825 + 5.914m), COM EXTENSÃO DE 35,246 KM. CONFORME CONTRATO Nº 242/2013/00/00 – SETPU.  
SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COCALINHO – MT. NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022.  
MATERIAIS (60%).....R\$: 146.853,03  
SERVIÇOS (40%).....R\$: 97.902,02  
TOTAL.....R\$: 244.755,05

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>0000/232</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 1000000</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.A7T9Z5.S7I8B7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B8FE8466D**

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 25/05/2022 às 10:13:56.  
Documento Nº: 2220826-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2220826-5984>





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**ATESTADO N° 00513/2022/SUEF V/SINFRA**

Atesto para os devidos fins, que os quantitativos e valores dos serviços/bens constantes na NOTA FISCAL n° 613 - série B (de 24/05/2022) constante na página 155, foram executados/entregue conforme está previsto no respectivo Contrato, aferido pelo controle de obra e cronograma, e na Legislação vigente.

ATESTADO e APROVADO em: 26/05/2022.

PORTARIA 044/2020/SAOR/SINFRA, e PUBLICADA em 03/06/2020 no DOE 27.764.

**Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 26/05/2022 às 09:46:14.  
Documento N°: 2244551-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2244551-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRAA TE202200513A



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



SINFRA  
SECRETARIA DE  
ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO ESTADO DE  
**MATO GROSSO**

Edifício Eng.º Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A  
CEP 75049-906 – Cuiabá – Mato Grosso | Centro Político Administrativo  
TELEFONE 3613-6600 | 6603

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	1211/2022
-----------	---	-------------------	-----------

DESTINATÁRIO	GABINETE DO SECRETÁRIO	Data	26/05/2022
--------------	------------------------	------	------------

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Processo nº	05919/2022		
Contrato/Convênio	242/2013		
Referência	48º MEDIÇÃO		
Programa	MT INTEGRADO		

Código	Elemento	OBRAS E INSTALACOES	
51-008	Subelemento	Rodovias pavimentadas	

Valor do Contrato / Convênio	R\$	73.637.055,75
Pago até esta data	R\$	68.927.326,54
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	4.709.729,21

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
22.000301-4	196	3643 - FETHAB II	R\$ 244.755,05
			R\$ 244.755,05

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	4.464.974,16
---	-----	--------------


Observações	Referente à execução dos serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho Cocalinho ( Div. MT-GO) - Entr.MT-411, extensão: 35,246 km.
-------------	--

SILVIO PEREIRA ROSA  
COCOB/SAOR/SINFRA

Engº NILTON DE BRITTO  
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
SAOR/SINFRA/MT



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 26/05/2022 às 14:28:48 e NILTON DE BRITTO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS / GSAOR - 26/05/2022 às 15:15:13.  
Documento Nº: 2254636-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2254636-5984>



SINFRADIC202224938A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**CONFORMIDADE DE ENGENHARIA**

Protocolo: SINFRA-PRO-2022/05919						Fls. _____
Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA						Visto: _____
Contrato: 242/2013						
Objeto Contratual: 48ª Medição						
Período Medição: 01 à 30 de abril de 2.022						
Valor aprovado pela fiscalização: R\$ .....						
<b>Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.</b>						
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	X				FL.03
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	X				FL.72 E 73
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	X				FL.04
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	X				FL.06 A 10
5	Controle Financeiro	X				FL.11 A 13
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	X				FL.26 A 34
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)	X				FL.15 A 24
8	Ficha dos Índices Pluviométrico	X				FL.35
9	Croqui de Localização			X		NÃO MEDIU TRANSPORTE
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL.36
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL.37
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.	X				FL.39 A 69
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	X				FL.71
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental	X				FL.93 E 94
<b>Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento;</b>						
<small>(As exigências contidas no itens 26 a 45, deverão constar em todos os processos de pagamentos de medições, devidamente paginadas pelo respectivo fiscal)</small>						
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
19	Certidão Registro de Contrato dos Serviços ou Obras no CREA	X				FL.70/98 E 99
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	X				
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços (Apresentar na Primeira Medição)			X		NÃO E PRIMEIRA MEDIÇÃO
22	Matrícula Especifico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	X				FL.100
23	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. <b>(Somente para contrato de serviços continuados).</b>	X				FL.101 E 102
24	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Impresso ou Digital CD identificado com o numero do processo e a sigla GFIP)	X				FL.103 A 132
25	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009?	X				FL.133 A 136
26	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006?	X				FL.137 A 139



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 26/05/2022 às 14:29:18.  
Documento Nº: 2254645-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2254645-5984>



SINFRA/IC202224940A





Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**CONFORMIDADE DE ENGENHARIA**

27	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)?	X					FL.140 A 147
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	X					FL.148
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X					FL.149
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	X					FL.150/153 A 154
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X					FL.151
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X					FL.152
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X					FL.155 E 156
34	Solicitação de Pagamento / Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato. (a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar).	X					FL.157 E 158
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras		X				SERA ENVIADO VIA EMAIL
36	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE e Resolução Normativa nº 006/2011/TCE.	X					FL.76 A 90
37	Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa	X					FL.158
38	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	X					
39	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?	X					FL.38
40	Há indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência?			X			NÃO POSSUI
41	Baixa da CEI (última medição)			X			NÃO E A ULTIMA MEDIÇÃO
42	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			X			NÃO E A ULTIMA MEDIÇÃO
43	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO	X					FL.92
Data: .....							
<b>OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:</b>							
Ass. Fiscal de Contrato							



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 26/05/2022 às 14:29:18.  
Documento Nº: 2254645-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2254645-5984>



SINFRADIC202224940A





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 35565/2022/GSAOR/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022**

Assunto: PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

LAURA MANOELA MENDES  
ASSESSOR ESPECIAL I  
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por LAURA MANOELA MENDES - 26/05/2022 às 15:58:24.  
Documento Nº: 2259229-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2259229-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202235565A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 35567/2022/GSEIL/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022**

Assunto: Autorização

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

AUTORIZO O PAGAMENTO A EMPRESA GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 48ª ( Quadragésima Oitava) Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, I.C 242/2013/00/00-SETPU, período de: 01 à 30 de abril de 2.022.

Respeitosamente,

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA  
SEC DE ESTADO  
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA



Assinado com senha por MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - 26/05/2022 às 16:00:52.  
Documento Nº: 2259412-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2259412-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202235567A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**INFORMAÇÃO Nº 01861/2022/GSAAS/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 27 de maio de 2022**

Assunto: Checklist - 48ª Medição - I.C 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/05919

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		155-156
Solicitação de Pagamento	X		157
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		157
Atestado de conformidade técnica	X		158-159
Cadastro Geo-Obras	X		76-90
Autorização do Ordenador de Despesas	X		161

Nota: A análise e conferência das planilhas e demais elementos técnicos da medição não estão sob o crivo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística, ressaltando que o check-list tem a finalidade de indicar a existência dos documentos essenciais ao processo de pagamento.

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA  
ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050  
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por IVAN XAVIER DE OLIVEIRA - 27/05/2022 às 11:31:02.  
Documento Nº: 2267422-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2267422-5984>

Classif. documental 321



SINFRAINFORM202201861A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 35818/2022/GSAAS/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 27 de maio de 2022**

Assunto: 48ª Medição - I.C 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/05919

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES E CONTRATOS

Trata-se do pleito instruído e analisado pelo setor demandante, ao qual compete a tarefa de acompanhamento, aprovação e fiscalização dos serviços ou obras de engenharia, assim como o atendimento das obrigações contratuais, legislação e normas correlatas.

No que compete à SAAS, solicito atenção às recomendações da área técnica e providências atinentes às Superintendências de Aquisições e Contratos e de Contabilidade, Finanças e Orçamento, ressaltando que quaisquer inconformidades que eventualmente venham a ser identificadas devem ser imediatamente comunicadas à área demandante para serem saneadas.

Relevante constar que o processo em referência teve conhecimento e autorização da autoridade superior e que a análise técnica desta demanda não encontra-se sob o crivo desta Adjunta Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística.

Por oportuno, solicitamos análise acerca dos itens em que constam "NÃO" e NÃO se APLICA" na Conformidade de Engenharia.

Assim sendo, encaminha-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA  
SECRETARIO ADJUNTO  
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por FERNANDA MOREIRA DA SILVA - 27/05/2022 às 11:32:48.  
Documento Nº: 2267354-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2267354-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202235818A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 36059/2022/GCONT/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022**

Assunto: para pagamento da 48ª ( Quadragésima Oitava) Medição Provisória, da I.C 242/2013/00/00-SETPU,

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANCAS  
ORCAMENTO

Trata-se de Processo Administrativo que versa sobre o pagamento da 48ª Medição do contrato nº 242/2013-SINFRA. Após lançamento dos valores em planilha, para acompanhamento do saldo contratual, encaminho o processo a Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento para análises e providências.

Destarte, informamos que o lançamento, a instrução processual, o atesto e a verificação da conformidade foram efetivados sob responsabilidade dos setores demandantes, quem possui a responsabilidade para acompanhamento da execução do objeto, instrução do processo de pagamento, análise e atesto da nota fiscal e demais certidões.

Por oportuno, solicitamos a necessidade de análise acerca dos itens em que constam "NÃO" E "NÃO SE APLICA" no checklist de conformidade de engenharia, como também a análise dos elementos necessários a realização do pagamento, não atinentes a este setor.

- Prazos do IC 242/2013-SINFRA
- Vigência: 29/08/2022

**BRUNA LARISSA NEVES**  
Termo de Cooperação  
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS



Assinado com senha por BRUNA LARISSA NEVES - 30/05/2022 às 08:14:09.  
Documento Nº: 2287962-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2287962-5984>

Classif. documental 052.222



SINFRADES202236059A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 36872/2022/SUCFO/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022**

Assunto: PAGAMENTO 48ª MEDIÇÃO IC 242/2013 - GUAXE

Ao (À) COORDENADORIA FINANCEIRA

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e, caso tudo correto de acordo com a legislação vigente, formalizar o pagamento, conforme programação e autorização do Senhor Secretário juntada aos autos.

Atenciosamente,

ELIS CLER BATISTA DA SILVA  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANCAS ORCAMENTO



Assinado com senha por ELIS CLER BATISTA DA SILVA - 31/05/2022 às 14:04:21.  
Documento Nº: 2328344-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2328344-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202236872A

SIGA



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **02.837.996/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:12:42 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/11/2022.

Código de controle da certidão: **2257.EE37.7F60.776E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Assinado com senha por RODRIGO DAMASCENO DOMINGUES - Estagiário(a) / COFIN - 31/05/2022 às 15:18:53 e CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 31/05/2022 às 16:36:58.  
Documento Nº: 2332237-3210 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2332237-3210>



SINFRADIC202226045A



**A**  
**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA**  
**Coordenadoria Financeira - SINFRA**  
**COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA**

A empresa **Guaxe Construtora Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.837.996/0001-10, com sede social a Rod. Arquiteto Helder Candia, Km 3,5, Cuiabá – MT, vem através desta declarar que se encontra sem a certidão da **Prefeitura Municipal de COCALINHO**, CNPJ: 00.965.145/0001-27, porém, assim que estivermos regulares estaremos apresentando junto ao órgão.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.

**RILTON CARLOS** Assinado de forma digital por RILTON  
**CORREA DE** CARLOS CORREA DE  
**AZEVEDO:59427** AZEVEDO:59427396172  
**396172** Dados: 2022.05.30  
08:49:22 -04'00'

**Eng. Rilton Carlos Corrêa de Azevedo**  
**CREA-MT – 8220/D**  
**RN nº 120.366.749-3**  
**Guaxe Construtora LTDA**

CNPJ: 14.915.029/0001-08 – I.E. 13.109.829-2  
Rod. Arquiteto Helder Candia, Km 3,5 – Vale dos Lírios – CEP: 78.005-970 – Cuiabá – MT  
Fone/Fax (65) 3648.3300



Assinado com senha por RODRIGO DAMASCENO DOMINGUES - Estagiário(a) / COFIN - 31/05/2022 às 16:36:00 e CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 31/05/2022 às 16:37:27.  
Documento Nº: 2336108-6275 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2336108-6275>





Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



<b>Processo</b>	<b>SINFRA-PRO-2022/05919</b>	
<b>Credor</b>	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
<b>Número da Nota Fiscal</b>	613	
<b>Emissão Nota Fiscal</b>	24/05/2022	
<b>Valor da Nota Fiscal</b>	R\$ 244.755,05	
<b>Cálculo do Imposto de Renda</b>		
Valor Tributável (Base de Cálculo)	0,00	
Alíquota	1,50%	
Valor da Retenção	R\$ 0,00	
<b>Cálculo do ISS</b>		
Base de Cálculo	0,00	
Alíquota	3,00%	
Valor da Retenção	R\$ 0,00	
<b>Cálculo do INSS</b>		
Base de Cálculo	9.790,20	
Pavimentação asfáltica	97.902,02	9.790,20
Terraplenagem, aterro, dragagem	0,00	0,00
Obras de arte (pontes)	0,00	0,00
Drenagem	0,00	0,00
Outros		0,00
Alíquota	11,00%	
Valor da Retenção	R\$ 1.076,92	
<b>Valor líquido da NF-E</b>	<b>R\$ 243.678,13</b>	
<b>C-MT</b>		
<b>Elaborado por:</b>	<u>Camila Rodrigues</u>	
<b>ISSQN DEVIDO EM: COCALINHO - MT</b>		
<b>Data</b>	31/05/2022	



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 01/06/2022 às 08:02:40.  
Documento Nº: 2339582-6018 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2339582-6018>



SINFRADIC202226109A



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>AQS</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>25101.0001.22.001568-1</b>
<b>Data do Doctº:</b> 31/05/2022		
<b>Órgão:</b> 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 - Geral		
<b>Nº PED:</b> 25101.0001.22.000395-0	<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.22.000301-4	<b>Nº ELI:</b> 25101.0001.22.002814-8
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b> 2197/2022	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	<b>Nº DOTLIST:</b> *** **
<b>Tipo de Despesa:</b> Obras e Serviços de Engenharia		
<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES		

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO**

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem	Subtipo do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	244.755,05	Bens Imóveis em Andamento	Obras em Andamento

<b>Tipo de Doctº Fiscal:</b> Nota Fiscal Eletrônica	<b>Nº Doctº Fiscal:</b> 613
<b>Data de Emissão Doctº Fiscal:</b> 24/05/2022	<b>Data de Atesto do Doctº Fiscal:</b> 26/05/2022
<b>Código do Credor:</b> 2003.01987-5	<b>Credor:</b> Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
<b>CPF/CNPJ:</b> 02.837.996/0001-10	<b>Município UF:</b> Tangará da Serra/MT
<b>Histórico:</b> Processo: 05919/2022, I.C. 242/2013, NFSe 613 - 48ª medição dos serviços de pavimentação de rodovias MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, Cocalinho - MT. Vigência: 29/08/2022.	
<b>Valor da Aquisição:</b> *** 244.755,05	DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS *** **
<b>Observação:</b> Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal	





Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.22.002676-5</b>
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4			Data do Doctº: 31/05/2022	
Nº PED: 25101.0001.22.000395-0			Data para pagamento: 31/05/2022	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
Nº NEX:*** **				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 03643.01137		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001042719-8
<b>Valor Liquidação:</b> *** 244.755,05		DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS *** **		
<b>Histórico:</b> Processo: 05919/2022, I.C. 242/2013, NFSe 613 - 48ª medição dos serviços de pavimentação de rodovias MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, Cocalinho - MT. Vigência: 29/08/2022.				
<b>Código do credor:</b> 2003.01987-5		<b>Credor:</b> Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 02.837.996/0001-10		<b>Município UF:</b> Tangará da Serra - MT		<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b> 2197/2022
<b>Nº Processo Financeiro de Pagamento:</b> 5919/2022			<b>Nº Processo Judicial:</b> *** **	
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 748.0804.000000000072063-5				

DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 25101000000024213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 13.500.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 244.755,05	Esta liquidação (R\$) *** 244.755,05	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 1.076,92	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDÇÃO</b>	<b>25101.0001.22.002676-5</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS</b>	
*** 243.678,13	*** **	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	244.755,05
<b>TOTAL DA LIQUIDÇÃO:</b>		<b>*** 244.755,05</b>

<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 1.076,92
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 1.076,92</b>

<b>DETALHAMENTO PATRIMONIAL (AQS)</b>			
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 OBRAS E INSTALACOES			
<b>Subelemento de Despesa:</b> 51.006 Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros			
<b>Valor Orçado:</b>	<b>Valor Suplementado:</b>	<b>Valor da Medição:</b>	<b>Número da Medição:</b>
<b>Data da Medição:</b>	<b>Data Término:</b>	<b>Autorização Legal:</b>	
<b>Descrição da Medição:</b>			
<b>Descrição do Bem:</b>			

<b>DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDÇÃO</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data Entrega Doctº	Data de Atesto	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	613	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	*** 244.755,05




SINFRADIC202226111A




Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

31/05/2022 16:39

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	05/2022
			5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.837.996/0001-10</b> GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F ZONA URBANA CEP 78300-000		6 - VALOR DO INSS	1.076,92
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.076,92
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	05/2022
			5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 02.837.996/0001-10</b> GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F ZONA URBANA CEP 78300-000		6 - VALOR DO INSS	1.076,92
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.076,92
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SINFRADIC202226112A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



COORDENADORIA FINANCEIRA					
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS					
Protocolo:	SINFRA-PRO-2022/05919				
Período Analisado:	01/04/2022 à 30/04/2022 -48ª (Quadragesima Oitava) Medição Provisória				
Credor:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA				
Número do EMP:	22.000301-4				
Nota Fiscal/Fatura:	613				
<b>Conforme Decreto 2.320 de 22/12/2003</b>					
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	OBSERVAÇÃO
1	Conferir as conformidades setoriais devendo estar todas assinadas e preenchidas corretamente (Check List). Em caso de OBRAS, verificar itens exigidos pelas Orientações Técnicas nº 064/2010 e 006/2014 (Check List de Engenharia)	X			Pág. 158 e 159
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pág. 155 e 156
3	Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato contendo a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar, devidamente autorizada pelo Secretário(a) e adjunto da área demandante.	X			Pág. 157
4	Consta a ordem de fornecimento/serviços no processo de pagamento			X	
5	Em caso de aquisição de produtos (Elemento 30), consta AQS registrada pela Gerencia de Patrimonio?	X			Pág. 169
<b>Verificar certidões exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), ou conforme cláusula contratual do pagamento:</b>					
6	Prova de regularidade junta à SEFAZ da sede ou domicílio do credor;	X			Pág. 149 vencimento 21/06/2022
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;	X			Pág. 149 vencimento 21/06/2022
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	X			Pág. 166 validade 27/11/2022
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	X			Pág. 152 vencimento 14/06/2022
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	X			Pág. 150 e 167 vencimento 23/06/2022
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	X			Pág. 151 vencimento 24/10/2022
12	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pág. 101 e 102
13	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pág. 103 à 132
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pág. 133 à 136
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pág. 137 à 139
16	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Se não houver solicitar comprovação da Contratada);	X			Pág. 140 à 147
17	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário;	X			Pág. 39 à 69
18	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE.	X			Pág. 76 à 90



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 01/06/2022 às 08:10:18.  
Documento Nº: 2339668-433 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2339668-433>



SINFRA202226113A



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Neste processo deverá ser efetuada as seguintes retenções/tributação, conforme "Manual Técnico de Orientação Poder Executivo, bem como Leis/Decretos (INSS, ISSQN e IRRF).					
19	Imposto de Renda			X	
20	INSS	X			R\$ 1.076,92
21	ISSQN		X		
22	Comprovante de recolhimento do ISSQN nos municípios onde a SINFRA não é Substituto Tributário, com fulcro na Lei 10.162/2014.		X		
Observações					
23	O credor/contrato possui medida judicial quanto a não exigência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas? (se sim, informar nº do processo)		X		
24	Outras Observações. (Descrever abaixo)			X	
Pág. 167 justificativa CND Municipal Cocalinho - MT.					
DATA: 01/06/2022 08:05				Se faz necessário observar que os itens que constam como "NÃO" e "NÃO SE APLICA", na conformidade da engenharia não está no crivo desta coordenadoria financeira.	
<i>Camila Rodrigues</i> Assinatura e Carimbo:					



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 01/06/2022 às 08:10:18.  
Documento Nº: 2339668-433 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2339668-433>



SINFRADIC202226113A



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>			<b>25101.0001.22.004207-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2022				
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Conta Bancária:</b> 03643.01137	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042719-8	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		<b>Credor Principal:</b> 2003.01987-5 - Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		<b>Município UF:</b> Brasília DF		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Fonte de Recurso:</b> 196		
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.22.000301-4				
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.22.002676-5				
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b> 2197/2022	<b>Nº Processo de Financeiro de Pagamento:</b> 5919/2022	<b>Nº Processo Judicial:</b> *** **		
<b>Tipo de OB:</b> 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra				
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não				
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 1.076,92		
		<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		_____ 008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				





Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>NOB</b>		<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>25101.0001.22.004207-0</b>
<b>DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).</b>				
<b>Tipo Fatura</b>	<b>Subtipo Fatura</b>	<b>Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF</b>		<b>Código da Receita do Tributo</b>
Sem Código de Barras	GPS	02.837.996/0001-10		2640
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Mês/Ano Competência</b>	<b>Valor Previsto do Pagamento do INSS</b>	<b>Valor de Outras Entidades</b>	<b>Atualização Monetária:</b>
02/06/2022	5/2022	1.076,92	0,00	0,00
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
1.076,92		um mil e setenta e seis reais e noventa e dois centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** *		

<b>DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO</b>				
<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>	<b>Data de Atesto</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Nota Fiscal Eletrônica	613	24/05/2022	26/05/2022	*** 244.755,05
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>				<b>*** 244.755,05</b>

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA</b>			
<b>Nº LIQ</b>	<b>Elemento</b>	<b>Subelemento da Despesa</b>	<b>Valor Pago por Subelemento</b>
25101.0001.22.002676-5	51	006	1.076,92





Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>			<b>25101.0001.22.004208-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2022				
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **			<b>Nº DOTLIST:</b> *** **	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Conta Bancária:</b> 03643.01137	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042719-8	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
<b>Código do Credor:</b> 2003.01987-5				
<b>Nome do Credor:</b> Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda				
<b>CPF/CNPJ:</b> 02.837.996/0001-10			<b>Município UF:</b> Tangará da Serra MT	
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.22.000301-4			<b>Fonte de Recurso:</b> 196	
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.22.002676-5				
<b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b> 2197/2022	<b>Nº Processo de Financeiro de Pagamento:</b> 5919/2022	<b>Nº Processo Judicial:</b> *** **		
<b>Tipo de OB:</b> 31-DOC/TED PE e PI				
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 748.0804.000000000072063-5		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 243.678,13		
		<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		_____ 008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	613	24/05/2022	26/05/2022	*** 244.755,05
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>				<b>*** 244.755,05</b>

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA			
Nº LIQ	Elemento	Subelemento da Despesa	Valor Pago por Subelemento
25101.0001.22.002676-5	51	006	243.678,13





Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

C.I. Nº 012/2019/SUFC/SINFRA

Cuiabá, 21 de maio de 2019.

A Senhora  
Bruna Moraes Rodrigues  
Coordenadora Financeira

**Assunto: Procedimentos pagamento com certidões vencidas**

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do malote eletrônico n.º 119356, o qual explica o procedimento de pagamento de credores que encontram-se com débitos fiscais.

Conforme debatido em reunião, ficam ajustados os procedimentos a serem tomados pela Coordenadoria Financeira — COFIN da seguinte forma:

1. Quando o processo de pagamento não estiver instruído com todas as certidões necessárias, ou com certidões vencidas, encaminhar e-mail, ou ofício a empresa contratada, para sanar a irregularidade.
2. Caso não seja sanada, efetuar o pagamento, e posteriormente encaminhar comunicação interna a Superintendência de Aquisições e Contratos, que deve ser ratificada por esta Superintendência, com a finalidade de que sejam cumpridas as cláusulas penais por descumprimento de contrato.

Solicito que seja repassada a informação constante neste documento, a todos os técnicos da COFIN.

Atenciosamente,

ELIS CLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Convênios

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 01/06/2022 às 14:24:51 e LEIA AUGUSTA DE CASTRO - COORDENADOR / COFIN - 01/06/2022 às 14:40:14.  
Documento Nº: 2352741-4127 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2352741-4127>



SINFRADIC202226323A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Detalhes de Malote Eletrônico

04/09/2017

Malote Eletrônico: 119356  
Data de Envio: 04/09/2017 14:56:35  
Data de Recebimento: 04/09/2017 16:22:19  
De: Daniele Silvana do C. Ferreira Braga - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Para: Iinar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Gisele Gugel, Vicente Mamede de Arruda, Benilce da Guia Magalhaes Souza, Melissa Alves Dos Santos, Ralf Hermes Siebiger, Benedito Conrado da Costa, Emanuel Alves Das Flores  
Assunto: Credor com Debito Fiscal - Procedimentos



Este malote destina-se a todas as Unidades Orçamentárias

Boa tarde,

Procedimento para pagamento de credor com débito fiscal

O FIPLAN foi alterado para atender o parágrafo 2º do art. 98 do DC 840/2017.

Liberção de credor com pendência fiscal, com exceção dos terceirizados. Hoje, caso o credor possua débito fiscal, não será motivo de impedimento para inclusão da NOB ou NEX. Porém, o financeiro deverá notificar o setor de contratos para solicitar o credor que mantenha as suas condições de habilitação junto à Administração Pública.

Lembrando que caso o credor seja uma terceirizada, a NOB não deve ser emitida.

**Já que o DC 840/2017 diz:**

**Art. 98** As contratações deverão cumprir as exigências estabelecidas na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos e outras normas aplicáveis.

**§ 1º** Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e rescisão contratual.

**§ 2º** A não manutenção das condições de habilitação durante a execução contratual não permite a retenção do pagamento devido à contratada por serviços já prestados ou produtos já entregues e recebidos sem ressalvas pelo órgão ou entidade contratante, com exceção dos contratos de terceirização de serviços, nos quais será admitida a retenção de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados à prestação do serviço.

Seguem respostas à possíveis dúvidas que possam surgir:

1ª) Em caso da empresa contratada não apresentar regularidade fiscal, somente irei reter os pagamentos das empresas cujo contrato é de terceirização de serviços, devendo efetuar o pagamento dos demais contratos?

Esta é a orientação do Decreto Estadual nº 840/2017, artigo 98, § 2º, que coaduna com o entendimento já manifestado pelo TCU por meio do Acórdão 2.197/2009-TCU-Plenário.

É dever da administração pública manter fiscalização efetiva sobre os serviços contratados (art. 67), e se verificada qualquer irregularidade praticada pelo fornecedor quanto as exigências contratuais, inclusive as pertinentes à regularidade fiscal (art. 55 XIII) ressaltada no §1º do artigo 98 do Decreto 870/2017, cade à administração pública notificá-lo (art. 87) sob pena de rescisão contratual (art. 78, I e II).

A retenção do pagamento das empresas terceirizadas deve ser praticada pela administração somente se comprovado pelos meios de fiscalização existentes (artigo 3º do Decreto Estadual nº 8.199/2006) ausência de pagamento dos funcionários. Essa situação se perceptível nas dependências do órgão, pois os funcionários terceirizados logo reclamaram de não estarem recebendo seus salários.

<https://www.fiplan.mt.gov.br:8443/exibirFrameset?PopUp.do;jsessionid=eZc-rh2aj0Jo42sdvM1C9te?exibirScroll=true>



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 01/06/2022 às 14:24:51 e LEIA AUGUSTA DE CASTRO - COORDENADOR / COFIN - 01/06/2022 às 14:40:14.  
Documento Nº: 2352741-4127 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2352741-4127>



SINFRA/DC202226323A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Detalhes de Malote Eletrônico

09/09/2017

2º) Após efetuar o pagamento de um credor que não apresenta regularidade fiscal, qual o procedimento a ser adotado pelo setor financeiro?

STI/SINFRA

Folha nº

Rubrica

O setor financeiro deve encaminhar o processo para o **setor responsável pela Gestão dos Contratos** para autuar e aplicar as sanções previstas na Lei de forma que o contratado mantenha as condições de habilitação daquele instrumento.

A irregularidade identificada deve ser notificada à contratada conforme determina o art. 87, I da Lei de Licitações, e fazer constar as providências tomadas pela empresa. Persistindo a irregularidade deve ser adotada as sanções previstas na Lei de Licitações, inclusive a rescisão contratual conforme já determinado pelo Acórdão 2.197/2009-TCU-Plenário:

*"A não comprovação da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, e o descumprimento de cláusulas contratuais pode motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não a retenção do pagamento."*

3º) No caso dos serviços de engenharia onde há a contratação da mão de obra, caso a empresa contratada não apresente regularidade fiscal, deve proceder o pagamento ou reter e exigir a devida regularidade?

Deve ser aplicada as orientações contidas na resposta do primeiro questionamento.

Atuação jurídica com empresas prestadoras de serviços à administração pública que necessitam contratar mão de obra, tem como produto final o "serviço" pretendido, com metas pactuadas e padrões preestabelecidos. Já os contratos de empresas de terceirização de mão de obra são destinados simplesmente às atividades laborais em áreas não acobertadas pela administração pública em sua complexidade de atuação.

As empresas construtoras são contratadas para executar determinado objeto (obra) por empreitada global, e essas empresas devem ser remunerada pelos serviços prestados, não devendo ser retida a parcela referente a quantificação dos serviços remunerados pela empresa e descritos na planilha quantitativa de custos.

4º) Quanto ao DC 8.199/2006, devemos continuar exigindo os documentos de comprovação elencados nos incisos I, II, III e IV do art. 3º?

O Decreto Estadual nº 8.199/2006 não foi revogado pelo Decreto Estadual nº 840/2017, devendo ser aplicados seus dispositivos.

Portanto, ao incluir uma NOB ou NEX cujo credor esteja com débito fiscal, aparecerá na tela após a confirmação o seguinte status: NOB/NEX GERADA COM PENDÊNCIA.

Ao clicar neste status vai mostrar uma mensagem de alerta conforme abaixo.

**A NOB foi gerada, porém o credor xxxx possui débito fiscal. O setor financeiro deverá encaminhar o processo para o setor responsável pela Gestão de Contratos para notificação imediata ao contratado para que ele mantenha as condições de habilitação, bem como aplicar, se cabível, as sanções previstas na legislação.**

att,

CPGC/SGCO

CREG/SPFR

...?sessionid=eZc-rh2ajUJo42sdivM1C9te?exibirScroll=true



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - Estagiário(a) / COFIN - 01/06/2022 às 14:24:51 e LEIA AUGUSTA DE CASTRO - COORDENADOR / COFIN - 01/06/2022 às 14:40:14.  
Documento Nº: 2352741-4127 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2352741-4127>



SINFRA/DIC/2022/26323A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 37272/2022/COFIN/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 01 de junho de 2022**

Assunto: 840/2017 Solicitação de certidão

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES E CONTRATOS

Considerando CI Nº 012/2019 encaminhada pela Superintendente Financeira, encaminhamos processo para dar continuidade a demanda.

Relevante constar que o processo em referência teve autorização superior e que o procedimento adotado não se encontra sobre o crivo dessa coordenadoria financeira.

Pendência:

- CND Municipal Cocalinho - MT.

Atenciosamente,

LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO  
Estagiário(a)  
COORDENADORIA FINANCEIRA

LEIA AUGUSTA DE CASTRO  
COORDENADOR  
COORDENADORIA FINANCEIRA



Assinado com senha por LUKA GABRIEL ALVES DE CARVALHO - 01/06/2022 às 14:27:04 e LEIA AUGUSTA DE CASTRO - 01/06/2022 às 14:39:56.  
Documento Nº: 2352792-7341 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2352792-7341>

Classif. documental: 234



SINFRADES202237272A

SIGA

PREFEITURA DE  
**COCALINHO**



Crescendo juntos, fazendo agora

Estado de Mato Grosso

# Governo Municipal de Cocalinho

ADM: 2021/24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT**

**PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT**

AV. ARAGUAIA, Nº 676 - SETOR CENTRAL


CNPJ: 00965145000127

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de COCALINHO, a requerimento da pessoa interessada GUAXE CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 30/07/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000022338  
Contribuinte: GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL,  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TANGARA DA SERRA-MT

RG/Inscr. Estadual:  
CPF/CNPJ: 02837996000110  
Complem: SETOR W FUNDOS PARQUE  
EXPOSICAO CXPS  
CEP: 78300000



**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 31/05/2022 12:59:33

Validade: 30/07/2022

Usuário: BRUNO

Número/Controle da Certidão: FD1A190986A5D788

*Bruno Humberto A. da Silva*  
Bruno Humberto A. da Silva  
Diretor de Divisão de Arrecadação  
Dec. Mun. 2140/2022

Responsável



Autenticado com senha por CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO - GERENTE / GCONT - 06/07/2022 às 10:30:43.  
Documento Nº: 2965772-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2965772-5984>



SINFRACAP202252033A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 49720/2022/GCONT/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 06 de julho de 2022**

Assunto: Regularização de CND de Tributos Municipais

Restituo procedimento com pendência sanada.

CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO  
GERENTE  
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS



Assinado com senha por CLAUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO - 06/07/2022 às 10:32:22.  
Documento Nº: 2965857-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2965857-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRAS202249720A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT</b> PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b> BRUNO 06/06/2022	
Código: 000022338 Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 02837996000110 RG/Inscrição Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS Bairro: CENTRO CEP: 78300000 Cidade: TANGARA DA SERRA - MT		GUIA DE ISSQN REFERENTE AS NOTAS Nº609-610-611-612-613-614-615-616 EMITIDAS NO MES DE MAIO 2022 PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -SINFRA INSCRITA NO CNPJ 03.507.415/0022-79	
1 Imposto sobre serviços de qualquer natureza Total: 33.541,36 0,00 0,00 ISSQN			
Código de Baixa 2-153116-1-1	Vencimento 21/06/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 33.541,36
		Número da Guia 1158 / 1158	

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT</b> PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT <b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>		<b>VISTO</b> BRUNO 06/06/2022	
Código: 000022338 Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 02837996000110 RG/Inscrição Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS Bairro: CENTRO CEP: 78300000 Cidade: TANGARA DA SERRA - MT		GUIA DE ISSQN REFERENTE AS NOTAS Nº609-610-611-612-613-614-615-616 EMITIDAS NO MES DE MAIO 2022 PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -SINFRA INSCRITA NO CNPJ 03.507.415/0022-79	
1 Imposto sobre serviços de qualquer natureza Total: 33.541,36 0,00 0,00 ISSQN			
Código de Baixa 2-153116-1-1	Vencimento 21/06/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 33.541,36
		Número da Guia 1158 / 1158	

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

<b>Sicredi 748-X</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT	
Vencimento: 21/06/2022	
Agência/Código do Cedente: 0806.13/19247	
Nosso Número: 22212082-2	
(*) Valor do Documento: 33.541,36	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+1) Moral/Multa	
(+1) Outros Acréscimos	
(+*) Valor Cobrado	
Cód do Documento: 153116	Parcela: 1
Carteira: 000022338	
Sacado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	

<b>Sicredi 748-X</b>		74891.12222 12082.208062 13192.471004 1 90230003354136	
Local de Pagamento		Vencimento: 21/06/2022	
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT - CNPJ: 00965145000127		Agência/Código do Cedente: 0806.13/19247	
Data do Documento: 06/06/2022	Número do Documento: 2-153116-1-1	Especie: RG	Acerto: N
Data de Processamento: 06/06/2022		Nosso Número: 22212082-2	
Uso do Banco	Carteira: 1	Especie: R\$	Quantidade x Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(*) Valor do Documento: 33.541,36	
CPF/CNPJ: 02837996000110 - Sacado: 000022338 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA		(-) Desconto/Abatimento	
Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS PARQUE EXPOSICAO		(-) Outras Deduções	
Bairro: CENTRO Cidade:TANGARA DA SERRA-MT		(+1) Moral/Multa	
Sacador/Avalista		(+1) Outros Acréscimos	
		(+*) Valor Cobrado	



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - GERENTE / GEFIN (extinta) - 06/07/2022 às 10:45:18.  
 Documento Nº: 2966591-3262 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2966591-3262>



SINFRA/C202235354



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

21/06/2022 15:50

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32  
713807138 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221208220806213192471004190230003354136  
BENEFICIARIO:

PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS

CNPJ: 00.965.145/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS

CNPJ: 00.965.145/0001-27

PAGADOR:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 02.837.996/0001-10

NR. DOCUMENTO 62.143  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 33.541,36  
VALOR COBRADO 33.541,36

NR. AUTENTICACAO 9.A42.5C8.AA8.D63.B25

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - GERENTE / GEFIN (extinta) -  
06/07/2022 às 10:45:18.  
Documento Nº: 2966591-3262 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2966591-3262>



SINFRADIC202235354A



Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 49745/2022/COFIN/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 06 de julho de 2022**

Assunto: ARQUIVO

Ao (À) COODENADORIA CONTABIL

Para arquivamento com pagamento efetuado.

Atenciosamente,

**ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA**  
Gerente de Execução Financeira  
COORDENADORIA FINANCEIRA



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - 06/07/2022 às 10:49:00.  
Documento Nº: 2966805-2163 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2966805-2163>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRAS202249745A

**SIGA**



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**TERMO DE ENCERRAMENTO /2022**

Processo número: SINFRA-PRO-2022/05919 numerado de folha 1 a folha 187 e com 1 volume(s).

Motivo do Arquivamento:

Processo arquivado conforme solicitado no **DESPACHO Nº 49745/2022/COFIN/SINFRA**, aguardando o período para Transferência para o Arquivo Intermediário.

ARQUIVE-SE.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2022

VICTOR CORREIA RIBEIRO  
Estagiário(a)  
COORDENADORIA CONTABIL

RAFAEL ARRUDA CORREA FALBOT  
TECNICO DESENV ECO SOC L 10177/14  
COORDENADORIA CONTABIL



Assinado com senha por RAFAEL ARRUDA CORREA FALBOT - 09/08/2022 às 08:16:40 e VICTOR CORREIA RIBEIRO - 12/08/2022 às 10:54:32.  
Documento Nº: 3087070-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3087070-5984>

Classif. documental: 224



SINFRA TER202215687A

SIGA