

PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo Nº

SINFRA-PRO-2022/08475

Data de abertura

13/07/2022

OBJETO

Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022.

ARQUIVADO

CX _____ / _____ /20____



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/07/2022 às 15:00:36.
Documento Nº: 3109292-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109292-5984>

Classif. documental 321



SINFRAPRO202208475V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2022

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/07/2022 às 15:00:27.
Documento Nº: 3109290-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109290-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202214088A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **50ª medição provisória**
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 50ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de junho de 2.022.

50ª medição provisória..... Período 01/06/2.022 a 30/06/2.022

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:00:28 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022
às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: 50ª medição provisória
Período: 01/06/2.022 a 30/06/2.022
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 2.278 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.389 dias
Término Previsto: 31/08/2022
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67
Valor Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,02
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 71.260.483,08
Saldo Contratual (PI) : R\$ 694.976,94

RNP 121.267.520-7

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748
135

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=sBR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cm=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:01:00 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022
às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2
Extensão: 35,246 km
Firma: Guaxe Construtora Ltda
Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data de Aprovação: 19/08/2013
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020
Prazo (execução): 2.186 dias consecutivos
Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **50ª medição provisória**
Serviços Executados entre **01/06/2.022** a **30/06/2.022**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento	0,90				
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{8,98}{10} = 0,90$ Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
2
Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - REB, ou=REB e CPF A3, ou=AC SERASA FFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Data: 2022.07.12 14:58:06 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=REB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000125, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:01:11 -04'00'



Código		Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
1.0		Serviços preliminares								
2 S 00 000 10		Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000	0,002	0,998	1,000	3.079.897,68	3.079.897,65	100,00%
2 S 00 000 20		Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000	0,200	0,800	1,000	4.644,25	4.644,25	100,00%
2 S 00 000 22		Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000	0,200	0,800	1,000	289.511,48	289.501,77	100,00%
2 S 00 000 24		Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000	0,200	0,800	1,000	898.873,15	898.873,15	100,00%
2 S 00 000 30		Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000	-	-	-	2.312,49	-	0,00%
Subtotal de Serviços preliminares									4.272.916,82	99,95%
2.0		Terraplenagem								
2 S 01 000 00		Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	1.823.353,680		1.823.353,520	1.823.353,520	0,32	583.473,12	100,00%
2 S 01 010 00		Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000	2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%
2 S 01 012 00		Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000	564,000	80,28	45.277,92	100,00%
2 S 01 100 01		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m³	335.872,692		335.872,692	335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%
2 S 01 100 23		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m³	56.661,075		56.661,075	56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%
2 S 01 100 24		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m³	185.521,234		185.521,233	185.521,233	6,39	1.185.480,67	100,00%
2 S 01 100 25		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m³	392.999,315		392.999,315	392.999,315	6,82	2.680.255,32	100,00%
2 S 01 100 26		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m³	218.147,944		218.147,944	218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%
2 S 01 100 28		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m³	200.328,815		200.328,815	200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%
2 S 01 100 29		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m³	80.906,817		80.906,817	80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%
2 S 01 100 30		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m³	488.740,021		488.740,021	488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%
2 S 01 100 31		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m³	472.774,603		472.774,603	472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%
2 S 01 100 32		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m³	474.182,812		474.182,812	474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%
2 S 01 100 33		Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m³	332.563,255		332.563,255	332.563,255	13,68	4.549.465,32	100,00%
2 S 01 511 00		Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2.040.534,528		2.040.534,528	2.040.534,528	2,81	5.733.902,02	100,00%
s/c		Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m³	383.570,909		383.570,909	383.570,909	3,66	1.403.869,52	100,00%
Subtotal de Terraplenagem									34.265.577,63	100,00%

ANDRE PAULO Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
345981 Dados: 2022.07.12 10:53:42 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 - utora Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
8135 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Paulista, ou=210849000139, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:01:33 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
72 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=AC SERASA RFB v5, ou=0208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 16:01:03 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRA:CP202254639A

Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
3.0	Pavimentação								
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m ²	603.128,244		603.128,137	603.128,137	0,73	440.283,54	100,00%
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	99.794,275		99.758,283	99.758,283	12,41	1.238.000,29	99,96%
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	102.106,805		102.106,805	102.106,805	12,41	1.267.145,45	100,00%
2 S 02 300 00	RNP 121.267.520-7	m ²	465.429,852		431.756,280	431.756,280	0,28	120.891,75	92,77%
5 S 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m ² - sem mat. betuminoso)	m ²	420.989,950		420.800,350	420.800,350	0,43	180.944,15	99,95%
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m ²	428.720,199		428.530,600	428.530,600	2,90	1.242.738,74	99,96%
5 S 02 511 51	Micro-revestimento a frio - Microflex 0,80 cm - bc	m ²	218.160,000		218.160,000	218.160,000	1,98	431.956,80	100,00%
ANP	Asfalto diluído CM-30	t	558,493		518,086	518,086	2.256,44	1.231.270,83	97,70%
ANP	Emulsão asfáltica RR-2C	t	1.286,143		1.285,582	1.285,582	1.244,47	1.661.335,87	99,96%
ANP	Emulsão com polímero	t	305,424		305,424	305,424	1.500,07	458.157,37	100,00%
2 S 09 009 03	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	558,493		518,086	518,086	341,49	176.921,18	92,76%
2 S 09 009 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.286,143		1.285,582	1.285,582	341,49	439.013,39	99,96%
	Transporte de emulsão com polímero	t	305,424		305,424	305,424	341,49	104.299,24	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	t.km	7.967.062,742	143.797,548	7.823.264,972	7.967.062,520	0,69	5.497.273,13	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	t.km	8.848.072,218	747.328,807	8.072.290,698	8.819.619,505	0,69	6.085.537,45	99,68%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. não pav. (brita / areia)	t.km	1.832.711,771		1.787.939,069	1.787.939,069	0,54	965.487,09	97,56%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. pavimentada	t.km	545.170,600		266.374,583	266.374,583	0,36	95.894,84	48,86%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	200.271,523		200.214,386	200.214,386	0,69	138.147,92	99,97%
Subtotal de Pavimentação								21.775.299,03	99,38%
4.0	Drenagem								
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	31.431,920	4.848,000	26.578,200	31.426,200	32,40	1.018.208,88	99,98%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	1.571,030		1.570,980	1.570,980	91,28	143.399,05	100,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000	443,000	281,000	724,000	47,15	34.136,60	99,86%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	176,000		176,000	176,000	291,44	51.293,44	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	294.595,618	60.353,892	207.093,193	267.447,085	0,54	144.421,42	90,78%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m ³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	17.545,527	11.043,160	6.445,219	17.488,379	0,36	6.295,81	99,67%

ANDRE PAULO DUTRA:038 68345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038 68345981
Dados: 2022.07.12 10:53:58 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.12 11:01:45 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 15:02:45 -03'00'



Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	53.669,442		53.668,990	53.668,990	0,69	37.031,60	100,00%
Subtotal de Drenagem								1.434.786,80	98,97%
5.0	Obras de arte correntes								
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	2.381,826		1.561,788	1.561,788	6,15	9.604,99	65,57%
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	1.399,098		733,524	733,524	32,70	23.986,23	52,43%
2 5 04 100 83	Corpo bstc d=1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000		33,000	33,000	697,88	23.030,04	100,00%
2 5 04 100 73	Corpo bstc d=1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000		71,000	71,000	891,88	63.323,48	100,00%
2 5 04 100 54	Corpo bstc d=1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000		178,000	178,000	1.473,69	262.316,82	100,00%
2 5 04 110 51	Corpo bdtc d=1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	87,000		63,000	63,000	2.332,96	146.976,48	72,41%
2 5 04 101 53	Boca bstc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	12,000	2.413,13	28.961,76	100,00%
2 5 04 101 54	Boca bstc d=1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	20,000	3.454,13	69.082,60	100,00%
2 5 04 111 51	Boca bdtc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	8,000		4,000	4,000	3.375,81	13.503,24	50,00%
2 5 04 200 59	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000		91,000	91,000	1.849,26	168.282,66	100,00%
2 5 04 200 63	Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000		55,000	55,000	2.148,81	118.184,55	100,00%
	s/c	m	39,000				3.901,32		0,00%
2 5 04 200 60	Corpo bscc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000		17,000	17,000	2.850,08	48.451,36	100,00%
2 5 04 210 57	Corpo bdcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	20,000	5.759,30	115.186,00	100,00%
2 5 04 220 62	Corpo btcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000		37,000	37,000	12.731,53	471.066,61	100,00%
2 5 04 201 51	Boca bscc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	12,000	11.061,64	132.739,68	100,00%
2 5 04 211 51	Boca BdCC 1,50 x 1,50 ou BSCC 1,50 x 3,00m normal - AC/BC	un	4,000				12.230,89		0,00%
2 5 04 201 52	Boca bscc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	17.181,27	34.362,54	100,00%
2 5 04 211 65	Boca bdcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	43.404,46	86.808,92	100,00%
2 5 04 221 62	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	61.270,95	122.541,90	100,00%
2 5 04 221 66	Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	77.869,00	155.738,00	100,00%
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	275,930	0,69	190,39	100,00%
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	371.983,750		319.444,276	319.444,276	0,54	172.499,90	85,88%
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	42.232,461		35.601,851	35.601,851	0,36	12.816,66	84,30%

ANDRE PAULO
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 10:54:46 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
- utora Ltda. 345981

PAULA JANAYNA
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:01:55 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA
Dados: 2022.07.12 15:08:27 -03'00'

Eng.º Weverson Alves da Silva
Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução:			2.186 dias consecutivos		
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013	Prazo Restante:			62 dias consecutivos		
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013	Vr. Contratual PI:			R\$ 63.622.854,67		
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU	Vr. Acum. Medido PI:			R\$ 71.260.483,08		
Referência:	50ª medição provisória	Edital:	C.P. n.º 014/2013	Vr. Termo Aditivo:			R\$ 8.332.605,34		
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:		Vr. Contratual + T. Aditivo:			R\$ 71.955.460,01		
Período Simples:	01/06/2.022 a 30/06/2.022	Período Acumulado:	10/06/2014 a 30/06/2.022	Firma:			Guaxe Construtora Ltda		
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg	3,258		-	9,89	-	0,00%	
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		-	72,98	-	0,00%	
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		-	370,47	-	0,00%	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		-	0,54	-	0,00%	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552,309		-	0,36	-	0,00%	
2 S 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		-	0,69	-	0,00%	
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		-	0,51	-	0,00%	
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,526		-	0,36	-	0,00%	
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		-	0,73	-	0,00%	
Subtotal de Recuperação ambiental							4.379.150,41	97,04%	
Total acumulado desta medição							71.260.483,08	99,03	
À deduzir da medição medição anterior							70.153.026,05	97,50	
Total líquido desta medição							1.107.457,03	1,54	
Local/Data: Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.									

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : R\$ 1.107.457,03 (Um milhão, cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e três centavos)

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: DUTRA:038683 45981
Dados: 2022.07.12 10:55:17 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:032927 48135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:032927 48135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:032927 48135
Dados: 2022.07.13 11:02:22 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 15:13:28 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRACAP202254639A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal		Engª Paula Janayna Fenerich		Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.278	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado				
367689/2014	1ª Medição	10/06/14 a 30/06/14	21	2.257	324.656,00	324.656,00	24.349,19	24.349,19	349.005,19	71.630.804,01	
	Paralisação	01/07/14 a 31/07/15	396	1.861	-	324.656,00	-	24.349,19	-	71.306.148,01	
548368/2015	2ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	1.830	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39	70.611.579,31	
548389/2015	3ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	1.800	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59	69.426.815,68	
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15 a 30/09/15				268.231,08	121.083,12	419.167,96	121.083,12	69.426.815,68	
624048/2015	4ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	31	1.769	3.530.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90	65.896.671,43	
653103/2015	5ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	1.739	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40	62.883.549,69	
94637/2016	6ª Medição	01/12/15 a 31/12/15	31	1.708	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22	62.663.195,92	
94639/2016	7ª Medição	01/01/16 a 31/01/16	31	1.677	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76	62.380.905,25	
213634/2016	8ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	1.648	2.002.336,01	11.576.890,77	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87	60.378.569,24	
339970/2016	9ª Medição	01/03/16 a 31/03/16	31	1.617	3.701.356,05	15.278.246,82	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18	56.677.213,19	
339983/2016	10ª Medição	01/04/16 a 30/04/16	30	1.587	1.506.996,86	16.785.243,68	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14	55.170.216,33	
403628/2016	11ª Medição	01/05/16 a 31/05/16	31	1.556	2.280.592,31	19.065.835,99	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67	52.889.624,02	
438687/2016	12ª Medição	01/06/16 a 30/06/16	30	1.526	2.635.407,67	21.701.243,66	578.010,85	4.582.704,29	3.213.418,52	50.254.216,35	
510715/2016	13ª Medição	01/07/16 a 31/07/16	31	1.495	2.025.311,15	23.726.554,81	427.571,36	5.010.275,65	2.452.882,51	48.228.905,20	
510727/2016	14ª Medição	01/08/16 a 31/08/16	31	1.464	2.405.681,42	26.132.236,23	534.333,49	5.544.609,14	2.940.014,91	45.823.223,78	
570961/2016	15ª Medição	01/09/16 a 30/09/16	30	1.434	1.582.449,58	27.714.685,81	595.506,98	6.140.116,12	2.177.956,56	44.240.774,20	
624749/2016	16ª Medição	01/10/16 a 31/10/16	31	1.403	2.320.045,27	30.034.731,08	692.306,87	6.832.422,99	3.012.352,14	41.920.728,93	
339209/2017	17ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	1.373	22.400,00	30.057.131,08	6.070,40	6.838.493,39	28.470,40	41.898.328,93	
339200/2017	18ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	1.342	19.200,00	30.076.331,08	5.203,20	6.843.696,59	24.403,20	41.879.128,93	
339192/2017	19ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	1.311	8.000,00	30.084.331,08	2.168,00	6.845.864,59	10.168,00	41.871.128,93	
339185/2017	20ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	1.283	1.291.971,71	31.376.302,79	350.124,32	7.195.988,91	1.642.096,03	40.579.157,22	
339179/2017	21ª Medição	01/03/17 a 31/03/17	31	1.252	1.416.378,71	32.792.681,50	383.838,62	7.579.827,53	1.800.217,33	39.162.778,51	

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
DND 121 267.520-7

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:02:35 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 15:14:50 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich				Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I.		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		R\$ 71.955.460,01		
372973/2017	22ª Medição	01/04/17 a 30/04/17	30	1.222	5.180.311,00	37.972.992,50	1.370.830,29	8.950.657,82	6.551.141,29	33.982.467,51	
492588/2017	23ª Medição	01/05/17 a 31/05/17	31	1.191	801.837,37	38.774.829,87	202.558,63	9.153.216,45	1.004.396,00	33.180.630,14	
505284/2017	24ª Medição	01/06/17 a 30/06/17	30	1.161	559.215,25	39.334.045,12	141.585,32	9.294.801,77	700.800,57	32.621.414,89	
523418/2017	25ª Medição	01/07/17 a 31/07/17	31	1.130	2.575.653,39	41.909.698,51	675.078,67	9.969.880,44	3.250.732,06	30.045.761,50	
556679/2017	26ª Medição	01/08/17 a 31/08/17	31	1.099	6.001.293,41	47.910.991,92	1.771.463,05	11.741.343,49	7.772.756,46	24.044.468,09	
30913/2018	27ª Medição	01/09/17 a 30/09/17	30	1.069	126.271,87	48.037.263,79	30.040,07	11.771.383,56	156.311,94	23.918.196,22	
30917/2018	28ª Medição	01/10/17 a 31/12/17	92	977	-	48.037.263,79	-	11.771.383,56	-	23.918.196,22	
	Período s/ medições	01/01/18 a 05/09/18	247	730						23.918.196,22	
RNP 121.267.520-7	Paralisação	06/09/18 a 31/08/20	0	730	-	48.037.263,79	-	11.771.383,56	-	23.918.196,22	
369669/2020	29ª Medição	01/09/20 a 30/09/20	30	700	147.061,66	48.184.325,45	72.633,74	11.844.017,30	219.695,40	23.771.134,56	
441857/2020	30ª Medição	01/10/20 a 31/10/20	31	669	220.340,58	48.404.666,03	160.023,18	12.004.040,48	380.363,76	23.550.793,98	
467155/2020	31ª Medição	01/11/20 a 30/11/20	30	639	327.168,03	48.731.834,06	221.713,82	12.225.754,30	548.881,85	23.225.625,95	
6465/2021	32ª Medição	01/12/20 a 31/12/20	31	608	505.312,13	49.237.146,19	305.957,20	12.531.711,50	811.269,33	22.718.313,82	
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21 a 31/01/21	31	577	53.306,78	49.290.452,97	21.738,50	12.553.450,00	75.045,28	22.665.007,04	
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21 a 28/02/21	28	549	30.722,44	49.321.175,41	12.528,61	12.565.978,61	43.251,05	22.634.284,60	
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21 a 31/03/21	31	518	345.918,23	49.667.093,64	168.736,93	12.734.715,54	514.655,16	22.288.366,37	
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21 a 30/04/21	30	488	260.030,25	49.927.123,89	176.035,75	12.910.751,29	436.066,00	22.028.336,12	
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21 a 31/05/21	31	457	7.051,80	49.934.175,69	3.557,63	12.914.308,92	10.609,43	22.021.284,32	
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21 a 30/06/21	30	427	373.278,13	50.307.453,82	243.052,14	13.157.361,06	616.330,27	21.648.006,19	
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21 a 31/07/21	31	396	1.897.333,96	52.204.787,78	1.013.458,32	14.170.819,38	2.910.792,28	19.750.672,23	
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21 a 31/08/21	31	365	463.631,03	52.668.418,81	393.857,66	14.564.677,04	857.488,69	19.287.041,20	
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21 a 30/09/21	30	335	475.748,68	53.144.167,49	761.038,23	15.325.715,27	1.236.786,91	18.811.292,52	
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21 a 31/10/21	31	304	4.038.039,41	57.182.206,90	3.158.583,92	18.484.299,19	7.196.623,33	14.773.253,11	

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
DND 121 267.520-7

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
2748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR-MAZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:02:50 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA, ou=RFB V5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 15:16:44 -03'00'


Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar/?n=3109439-5984>



SINFRA/CP202254639A

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO								
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01		
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich		Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.278	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01	
				Período	Acumulado	Período	Acumulado			
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21 a 30/11/21	30	274	4.045.607,15	61.227.814,05	3.051.687,11	21.535.986,30	7.097.294,26	10.727.645,96
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21 a 31/12/21	31	243	3.831.709,55	65.059.523,60	3.216.803,58	24.752.789,88	7.048.513,13	6.895.936,41
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22 a 31/01/22	31	212	704.450,01	65.763.973,61	616.927,28	25.369.717,16	1.321.377,29	6.191.486,40
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22 a 28/02/22	28	184	1.546.268,18	67.310.241,79	1.041.789,26	26.411.506,42	2.588.057,44	4.645.218,22
2022 / 04331	47ª Medição	01/03/22 a 31/03/22	31	153	1.617.084,75	68.927.326,54	955.804,04	27.367.310,46	2.572.888,79	3.028.133,47
2022 / 05919	48ª Medição	01/04/22 a 30/04/22	30	123	244.755,05	69.172.081,59	171.533,14	27.538.843,60	416.288,19	2.783.378,42
2022 / 06843	49ª Medição	01/05/22 a 31/05/22	31	92	980.944,46	70.153.026,05	752.100,91	28.290.944,51	1.733.045,37	1.802.433,96
	50ª Medição	01/06/22 a 30/06/22	30	62	1.107.457,03	71.260.483,08	810.113,35	29.101.057,86	1.917.570,38	694.976,93

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 13:04:15 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 DDD 121 367.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 15:19:38 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO




SINFRA CAP 202254639A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT-326
Trecho: COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ
Sub-Trecho: COCALINHO (Div. MT/GO) - ENTRº MT-411 - Segmento 2
Extensão: 35,246 Km



SERVIÇOS	ATACADO		CONCLUÍDO		KILOMETRAGEM																Atacado (%)		Concluído (%)	
	Atacado	Concluído	Atacado	Concluído	0,00	0,70	6,04	7,86	10,86	13,86	19,00	25,46	30,24	34,66	34,92	35,246								
QUILOMETRAGEM					0,00	0,70	6,04	7,86	10,86	13,86	19,00	25,46	30,24	34,66	34,92	35,246								
ESTAQUEAMENTO					2,062	2,097	2,364	2,455	2,605	2,755	3,012	3,335	3,574	3,795	3,808	3825+5,914								
TERRAPLENAGEM																								
SUB-BASE																								
RNP 121.267.520-7																								
IMPRIMAÇÃO																								
REVESTIMENTO BETUMINOSO (TSD)																								
DRENAGEM / OBRAS DE ARTE CORRENTES																								
OBRAS COMPLEMENTARES																								
SINALIZAÇÃO																								
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL/PROT. FAUNA																								

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
DND 121.267.520-7

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:06:44 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=IC SERASA PRB v5, ou=0228618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 15:21:06 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA CAP 202254639A

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		<p style="text-align: center;">Planilha para cálculo de:</p> <p style="text-align: center;">Instalações de canteiro e acampamento</p>		
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: 50ª medição provisória Ordem de Início dos Serviços: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014				
Descrição		un	Preço unitário	Consumo	Valor total
1 - Instalação do canteiro de obras e alojamentos					
A) Área Administrativa/Oficina					
→ Construções civis		vb	605.124,79	1,000	605.124,79
B) Redes					
→ Hidráulica, elétrica, esgoto e cercas		vb	113.125,82	1,000	113.125,81
C) Alojamento					
→ Aluguéis de residências, alojamentos para pessoal		vb	116.916,35	1,000	116.916,35
→ Aluguéis de equipamentos de laboratório de solos, betume e concreto		vb	195.274,58	1,000	195.274,57
D) Locação					
→ Área p/ canteiro de obras e alojamentos		vb	12.923,22	1,000	12.923,22
2 - Manutenção do canteiro de obras e alojamentos					
A) Mão de obra					
→ Encarregado serviços gerais, pedreiro, carpinteiro, ajudante/servente		vb	804.479,72	1,000	804.479,72
B) Equipamento					
→ Caminhões tanque, basculante, carroceria		vb	374.065,19	1,000	374.065,19
C) Sinalização de obra					
→ Horizontal → Pinturas, tachão e tachas / Vertical → Cones, bandeiras e placas		vb	497.920,58	1,000	497.920,58
D) Mão de obra					
→ Operários		vb	360.067,43	1,000	360.067,43
Total Acumulado →		vb	3.079.897,68	1,000	3.079.897,66
Total Medições Anteriores →		vb	3.074.980,58	0,998	3.074.980,58
Total desta medição →		vb	3.074.980,58	0,002	4.917,08

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Construtora Ltda. 1

Assinado de forma digital por
 ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 10:55:37 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por
 PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR VAMZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2164848000126, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:07:08 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por
 WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=02089619000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 15:23:06 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRACAP202254639A



Dados da Jazida						Aplicação		Volume (m³)	Densidade	Total transportado (t)	DMT (km)	Transporte local (t.km)	Observação:
Número	Estaca	Dist. ao eixo	Estaca inicial	Estaca final									
Transporte de material de base													
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.085 + 0,00	2.364 + 0,00	12.956,760	2,145	27.792,250	25,950	721.208,887				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.455 + 0,00	2.610 + 0,00	7.198,200	2,145	15.440,139	32,110	495.782,863				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.610 + 0,00	2.662 + 0,00	2.414,880	2,145	5.179,917	34,180	177.049,563				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	3.358 + 0,00	3.778 + 0,00	19.504,800	2,145	41.837,796	52,820	2.209.872,384				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	3.335 + 0,00	3.358 + 0,00	1.068,120	2,145	2.291,117	48,390	110.867,151				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	3.778 + 0,00	3.795 + 0,00	789,480	2,145	1.693,434	57,190	96.847,490				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	3.808 + 0,00	3.825 + 5,91	803,212	2,145	1.722,889	57,793	99.570,849				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.662 + 0,00	3.012 + 0,00	16.254,000	2,145	34.864,830	38,200	1.331.836,506				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.065 + 10,00	2.085 + 0,00	905,580	2,145	1.942,469	22,965	44.608,800				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.364 + 10,00	2.403 + 15,00	1.822,770	2,145	3.909,841	29,143	113.942,541				
J-9	1.017 + 0,000	1,800	2.407 + 15,00	2.458 + 0,00	2.333,610	2,145	5.005,593	30,118	150.755,947				
J-10	1.230 + 0,000	1,300	3.795 + 0,00	3.800 + 12,10	260,296	2,145	558,334	52,656	29.399,663				
J-10	1.230 + 0,000	1,300	3.802 + 7,75	3.808 + 0,00	260,644	2,145	559,081	52,804	29.521,643				
Sub-total										5.611.264,287			
Medido anterior										4.863.935,480			
À medir nesta										747.328,807			

ANDRE PAULO DUTRA:038683459
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683459
 Dados: 2022.07.12 11:23:24 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF e-CP, ou=VAREZ, ou=GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684698000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.12 11:07:36 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=0000010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CF e-CP, ou=ICP-Brasil, ou=5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:03:55 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Dados da Jazida						Aplicação		Volume (m³)	Densidade	Total transportado (t)	DMT (km)	Transporte local (t.km)	Observação:
Número	Estaca	Dist. ao eixo	Estaca inicial	Estaca final									
Transporte de material de sub-base													
J-8	1.017 + 0,000	1,800	2.085 + 0,00	2.403 + 16,00	14.524,528	2,013	29.237,874	26,348	770.359,504				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	2.408 + 8,10	2.500 + 0,00	4.173,068	2,013	8.400,385	30,544	256.581,779				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	2.500 + 0,00	2.610 + 0,00	5.011,600	2,013	10.088,350	32,560	328.476,676				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	2.610 + 0,00	2.662 + 0,00	2.369,120	2,013	4.769,038	34,180	163.005,718				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	3.509 + 0,00	3.724 + 0,00	9.795,400	2,013	19.718,140	53,790	1.060.638,750				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	3.358 + 0,00	3.509 + 0,00	6.879,560	2,013	13.848,554	50,130	694.228,012				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	3.724 + 0,00	3.778 + 0,00	2.460,240	2,013	4.952,463	56,480	279.715,110				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	3.335 + 0,00	3.358 + 0,00	1.047,880	2,013	2.109,382	48,390	102.072,994				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	3.778 + 0,00	3.795 + 0,00	774,520	2,013	1.559,108	57,190	89.165,386				
121.267,5	1.017 + 0,000	1,800	3.808 + 0,00	3.825 + 5,91	787,992	2,013	1.586,227	57,793	91.672,748				
J-8	1.017 + 0,000	1,800	2.662 + 0,00	2.973 + 11,25	14.194,789	2,013	28.574,110	37,816	1.080.547,842				
Sub-total										4.916.464,519			
Medido anterior										4.772.666,971			
À medir nesta										143.797,548			

Cocalinho (MT), 03 de janeiro de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:23:42 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:07:55 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:05:43 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/autenticar/?n=3109439-5984>



SINFRA CAP 202254639A

Estaca		Extensão (m)	Lado	Observação:
Inicial	Final			
2.134 + 0,00	2.151 + 0,00	340,000	Direito	
2.134 + 0,00	2.151 + 0,00	340,000	Esquerdo	
2.178 + 0,00	2.189 + 0,00	220,000	Direito	
2.178 + 0,00	2.190 + 0,00	240,000	Esquerdo	
2.207 + 0,00	2.218 + 0,00	220,000	Direito	
2.207 10,00	2.218 + 0,00	210,000	Esquerdo	
2.224 + 0,00	2.227 + 0,00	60,000	Direito	
2.407 + 0,00	2.430 + 0,00	460,000	Esquerdo	
2.514 + 0,00	2.526 + 0,00	240,000	Direito	
2.514 + 5,00	2.526 + 0,00	235,000	Esquerdo	
2.545 + 0,00	2.562 + 0,00	340,000	Esquerdo	
2.545 + 0,00	2.562 + 0,00	340,000	Direito	
2.594 + 0,00	2.612 + 0,00	360,000	Direito	
2.594 + 0,00	2.611 + 15,00	355,000	Esquerdo	
2.676 + 0,00	2.690 + 6,00	286,000	Direito	
2.676 + 8,00	2.691 + 0,00	292,000	Esquerdo	
3.804 + 10,00	3.820 + 0,00	310,000	Esquerdo	
Total		4.848,000		

RNP 121.267.520-7

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:24:08 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:0 3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:08:12 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:612 24251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:07:14 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.065 + 10,00	2.065 + 10,00	1				
Bordo/talude - LE	2.067 + 4,43	2.067 + 4,43	1				
Bordo/talude - LE	2.069 + 5,54	2.069 + 5,54	1				
Bordo/talude - LE	2.071 + 1,26	2.071 + 1,26	1				
Bordo/talude - LE	2.073 + 5,56	2.073 + 5,56	1				
Bordo/talude - LE	2.075 + 3,84	2.075 + 3,84	1				
Bordo/talude - LE	2.077 + 3,08	2.077 + 3,08	1				
Bordo/talude - LE	2.079 + 1,70	2.079 + 1,70	1				
Bordo/talude - LE	2.081 + 1,51	2.081 + 1,51	1				
Bordo/talude - LE	2.083 + 4,78	2.083 + 4,78	1				
Bordo/talude - LE	2.087 + 5,73	2.087 + 5,73	1				
Bordo/talude - LE	2.089 + 3,41	2.089 + 3,41	1				
Bordo/talude - LE	2.091 + 2,15	2.091 + 2,15	1				
Bordo/talude - LE	2.093 + 3,30	2.093 + 3,30	1				
Bordo/talude - LD	2.067 + 2,14	2.067 + 2,14	1				
Bordo/talude - LD	2.069 + 3,53	2.069 + 3,53	1				
Bordo/talude - LD	2.071 + 4,85	2.071 + 4,85	1				
Bordo/talude - LD	2.073 + 0,46	2.073 + 0,46	1				
Bordo/talude - LD	2.075 + 1,11	2.075 + 1,11	1				
Bordo/talude - LD	2.077 + 0,73	2.077 + 0,73	1				
Bordo/talude - LD	2.079 + 4,42	2.079 + 4,42	1				
Bordo/talude - LD	2.081 + 2,80	2.081 + 2,80	1				
Bordo/talude - LD	2.083 + 5,94	2.083 + 5,94	1				
Bordo/talude - LD	2.085 + 5,75	2.085 + 5,75	1				
Bordo/talude - LD	2.089 + 4,22	2.089 + 4,22	1				
Bordo/talude - LD	2.091 + 5,28	2.091 + 5,28	1				
Bordo/talude - LD	2.093 + 5,95	2.093 + 5,95	1				
Bordo/talude - LD	2.134 + 0,00	2.134 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	2.136 + 1,59	2.136 + 1,59	1				
Bordo/talude - LD	2.138 + 1,22	2.138 + 1,22	1				
Bordo/talude - LD	2.140 + 1,94	2.140 + 1,94	1				
Bordo/talude - LD	2.142 + 5,81	2.142 + 5,81	1				
Bordo/talude - LD	2.144 + 4,59	2.144 + 4,59	1				
Bordo/talude - LD	2.146 + 3,41	2.146 + 3,41	1				
Bordo/talude - LD	2.148 + 0,34	2.148 + 0,34	1				
Bordo/talude - LD	2.150 + 3,92	2.150 + 3,92	1				
Bordo/talude - LE	2.136 + 4,99	2.136 + 4,99	1				
Bordo/talude - LE	2.138 + 4,01	2.138 + 4,01	1				
Bordo/talude - LE	2.142 + 5,92	2.142 + 5,92	1				
Bordo/talude - LE	2.144 + 5,14	2.144 + 5,14	1				
Bordo/talude - LE	2.146 + 0,47	2.146 + 0,47	1				
Bordo/talude - LE	2.148 + 1,46	2.148 + 1,46	1				
Bordo/talude - LE	2.150 + 2,96	2.150 + 2,96	1				
Bordo/talude - LD	2.178 + 0,00	2.178 + 0,00	1				

ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 68345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:24:24 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:09:27 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684488000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:08:27 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	2.180 + 5,73	2.180 + 5,73	1				
Bordo/talude - LD	2.182 + 3,23	2.182 + 3,23	1				
Bordo/talude - LD	2.184 + 3,49	2.184 + 3,49	1				
Bordo/talude - LD	2.186 + 2,86	2.186 + 2,86	1				
Bordo/talude - LD	2.188 + 4,12	2.188 + 4,12	1				
Bordo/talude - LE	2.180 + 4,84	2.180 + 4,84	1				
Bordo/talude - LE	2.182 + 1,43	2.182 + 1,43	1				
Bordo/talude - LE	2.184 + 0,95	2.184 + 0,95	1				
Bordo/talude - LE	2.188 + 5,51	2.188 + 5,51	1				
Bordo/talude - LD	2.209 + 1,85	2.209 + 1,85	1				
Bordo/talude - LD	2.211 + 1,46	2.211 + 1,46	1				
Bordo/talude - LD	2.213 + 5,76	2.213 + 5,76	1				
Bordo/talude - LD	2.215 + 5,41	2.215 + 5,41	1				
Bordo/talude - LD	2.217 + 4,48	2.217 + 4,48	1				
Bordo/talude - LE	2.209 + 2,19	2.209 + 2,19	1				
Bordo/talude - LE	2.211 + 5,13	2.211 + 5,13	1				
Bordo/talude - LE	2.213 + 2,42	2.213 + 2,42	1				
Bordo/talude - LE	2.215 + 2,62	2.215 + 2,62	1				
Bordo/talude - LE	2.217 + 1,98	2.217 + 1,98	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 0,00	2.231 + 0,00	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 4,97	2.231 + 4,97	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 2,60	2.231 + 2,60	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 4,45	2.231 + 4,45	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 5,54	2.231 + 5,54	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 1,11	2.231 + 1,11	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 5,28	2.231 + 5,28	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 1,97	2.231 + 1,97	1				
Bordo/talude - LE	2.231 + 0,15	2.231 + 0,15	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 0,00	2.231 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 3,84	2.231 + 3,84	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 3,34	2.231 + 3,34	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 5,25	2.231 + 5,25	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 5,54	2.231 + 5,54	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 1,26	2.231 + 1,26	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 4,69	2.231 + 4,69	1				
Bordo/talude - LD	2.231 + 5,04	2.231 + 5,04	1				
Bordo/talude - LE	2.363 + 10,00	2.363 + 10,00	1				
Bordo/talude - LE	2.365 + 1,92	2.365 + 1,92	1				
Bordo/talude - LE	2.369 + 3,67	2.369 + 3,67	1				
Bordo/talude - LE	2.371 + 3,70	2.371 + 3,70	1				
Bordo/talude - LE	2.373 + 3,76	2.373 + 3,76	1				
Bordo/talude - LE	2.375 + 2,89	2.375 + 2,89	1				
Bordo/talude - LE	2.377 + 0,04	2.377 + 0,04	1				
Bordo/talude - LE	2.379 + 4,32	2.379 + 4,32	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
8345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:25:02 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
1172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=2208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:10:57 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARGEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168498000129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:08:50 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.381 + 3,84	2.381 + 3,84	1				
Bordo/talude - LE	2.383 + 5,55	2.383 + 5,55	1				
Bordo/talude - LE	2.385 + 3,13	2.385 + 3,13	1				
Bordo/talude - LE	2.387 + 0,14	2.387 + 0,14	1				
Bordo/talude - LE	2.389 + 2,30	2.389 + 2,30	1				
Bordo/talude - LE	2.391 + 2,68	2.391 + 2,68	1				
Bordo/talude - LE	2.393 + 1,61	2.393 + 1,61	1				
Bordo/talude - LE	2.395 + 4,14	2.395 + 4,14	1				
Bordo/talude - LD	2.365 + 4,62	2.365 + 4,62	1				
Bordo/talude - LD	2.367 + 0,78	2.367 + 0,78	1				
Bordo/talude - LD	2.381 + 0,00	2.381 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	2.383 + 2,52	2.383 + 2,52	1				
Bordo/talude - LD	2.387 + 2,37	2.387 + 2,37	1				
Bordo/talude - LD	2.389 + 2,02	2.389 + 2,02	1				
Bordo/talude - LD	2.391 + 5,90	2.391 + 5,90	1				
Bordo/talude - LD	2.393 + 3,54	2.393 + 3,54	1				
Bordo/talude - LD	2.395 + 2,84	2.395 + 2,84	1				
Bordo/talude - LD	2.397 + 1,17	2.397 + 1,17	1				
Bordo/talude - LD	2.399 + 1,15	2.399 + 1,15	1				
Bordo/talude - LD	2.401 + 5,67	2.401 + 5,67	1				
Bordo/talude - LD	2.407 + 10,00	2.407 + 10,00	1				
Bordo/talude - LD	2.409 + 1,63	2.409 + 1,63	1				
Bordo/talude - LD	2.413 + 3,34	2.413 + 3,34	1				
Bordo/talude - LD	2.415 + 5,55	2.415 + 5,55	1				
Bordo/talude - LD	2.417 + 3,40	2.417 + 3,40	1				
Bordo/talude - LD	2.419 + 4,17	2.419 + 4,17	1				
Bordo/talude - LD	2.421 + 0,95	2.421 + 0,95	1				
Bordo/talude - LD	2.423 + 0,29	2.423 + 0,29	1				
Bordo/talude - LD	2.425 + 5,03	2.425 + 5,03	1				
Bordo/talude - LD	2.427 + 5,68	2.427 + 5,68	1				
Bordo/talude - LD	2.429 + 4,36	2.429 + 4,36	1				
Bordo/talude - LD	2.431 + 3,19	2.431 + 3,19	1				
Bordo/talude - LD	2.433 + 3,84	2.433 + 3,84	1				
Bordo/talude - LD	2.435 + 2,32	2.435 + 2,32	1				
Bordo/talude - LD	2.437 + 5,28	2.437 + 5,28	1				
Bordo/talude - LD	2.439 + 0,82	2.439 + 0,82	1				
Bordo/talude - LD	2.443 + 3,00	2.443 + 3,00	1				
Bordo/talude - LD	2.445 + 4,45	2.445 + 4,45	1				
Bordo/talude - LD	2.447 + 1,54	2.447 + 1,54	1				
Bordo/talude - LD	2.449 + 0,59	2.449 + 0,59	1				
Bordo/talude - LD	2.451 + 4,40	2.451 + 4,40	1				
Bordo/talude - LD	2.453 + 4,82	2.453 + 4,82	1				
Bordo/talude - LD	2.455 + 5,98	2.455 + 5,98	1				
Bordo/talude - LD	2.457 + 2,64	2.457 + 2,64	1				

ANDRE PAULO DUTRA:0386 8345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:25:23 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=00001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB vs, ou=93208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:14:39 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292 748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CBTRF/CAD004, ou=Presencial, ou=2108449000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:09:06 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem	
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020			

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.409 + 5,26	2.409 + 5,26	1				
Bordo/talude - LE	2.411 + 5,91	2.411 + 5,91	1				
Bordo/talude - LE	2.413 + 2,95	2.413 + 2,95	1				
Bordo/talude - LE	2.415 + 3,35	2.415 + 3,35	1				
Bordo/talude - LE	2.417 + 4,74	2.417 + 4,74	1				
Bordo/talude - LE	2.419 + 2,20	2.419 + 2,20	1				
Bordo/talude - LE	2.423 + 2,57	2.423 + 2,57	1				
Bordo/talude - LE	2.425 + 2,41	2.425 + 2,41	1				
Bordo/talude - LE	2.427 + 5,64	2.427 + 5,64	1				
Bordo/talude - LE	2.429 + 2,00	2.429 + 2,00	1				
Bordo/talude - LD	2.514 + 0,00	2.514 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	2.516 + 4,46	2.516 + 4,46	1				
Bordo/talude - LD	2.518 + 1,81	2.518 + 1,81	1				
Bordo/talude - LD	2.520 + 4,75	2.520 + 4,75	1				
Bordo/talude - LD	2.522 + 0,03	2.522 + 0,03	1				
Bordo/talude - LD	2.524 + 2,24	2.524 + 2,24	1				
Bordo/talude - LE	2.516 + 5,81	2.516 + 5,81	1				
Bordo/talude - LE	2.518 + 2,46	2.518 + 2,46	1				
Bordo/talude - LE	2.520 + 3,29	2.520 + 3,29	1				
Bordo/talude - LE	2.522 + 2,15	2.522 + 2,15	1				
Bordo/talude - LD	2.594 + 0,00	2.594 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	2.596 + 2,65	2.596 + 2,65	1				
Bordo/talude - LD	2.598 + 1,62	2.598 + 1,62	1				
Bordo/talude - LD	2.600 + 5,72	2.600 + 5,72	1				
Bordo/talude - LD	2.602 + 5,77	2.602 + 5,77	1				
Bordo/talude - LD	2.604 + 5,64	2.604 + 5,64	1				
Bordo/talude - LD	2.606 + 3,85	2.606 + 3,85	1				
Bordo/talude - LD	2.608 + 5,35	2.608 + 5,35	1				
Bordo/talude - LD	2.610 + 1,79	2.610 + 1,79	1				
Bordo/talude - LE	2.596 + 4,86	2.596 + 4,86	1				
Bordo/talude - LE	2.598 + 4,09	2.598 + 4,09	1				
Bordo/talude - LE	2.600 + 3,45	2.600 + 3,45	1				
Bordo/talude - LE	2.602 + 3,11	2.602 + 3,11	1				
Bordo/talude - LE	2.604 + 2,27	2.604 + 2,27	1				
Bordo/talude - LE	2.608 + 0,88	2.608 + 0,88	1				
Bordo/talude - LE	2.610 + 2,44	2.610 + 2,44	1				
Bordo/talude - LD	2.676 + 6,00	2.676 + 6,00	1				
Bordo/talude - LD	2.678 + 1,89	2.678 + 1,89	1				
Bordo/talude - LD	2.680 + 5,02	2.680 + 5,02	1				
Bordo/talude - LD	2.682 + 4,05	2.682 + 4,05	1				
Bordo/talude - LD	2.684 + 0,62	2.684 + 0,62	1				
Bordo/talude - LD	2.686 + 2,86	2.686 + 2,86	1				
Bordo/talude - LD	2.688 + 3,83	2.688 + 3,83	1				
Bordo/talude - LD	2.690 + 3,06	2.690 + 3,06	1				

ANDRE PAULO DUTRA:038 1 68345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
 Dados: 2022.07.12 11:26:42 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:612242511 72
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:16:16 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292 748135
 Eng.º Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=PAULO, ou=BR, ou=SERASA GRANDE, ou=CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=7086409000130, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:09:31 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A

	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.678 + 1,02	2.678 + 1,02	1				
Bordo/talude - LE	2.680 + 4,73	2.680 + 4,73	1				
Bordo/talude - LE	2.682 + 2,91	2.682 + 2,91	1				
Bordo/talude - LE	2.684 + 0,54	2.684 + 0,54	1				
Bordo/talude - LE	2.688 + 1,63	2.688 + 1,63	1				
Bordo/talude - LE	2.690 + 5,59	2.690 + 5,59	1				
Bordo/talude - LE	2.797 + 0,00	2.797 + 0,00	1				
Bordo/talude - LE	2.798 + 0,00	2.798 + 0,00	1				
Bordo/talude - LE	2.800 + 3,47	2.800 + 3,47	1				
Bordo/talude - LE	2.802 + 0,02	2.802 + 0,02	1				
Bordo/talude - LE	2.804 + 5,78	2.804 + 5,78	1				
Bordo/talude - LE	2.806 + 3,00	2.806 + 3,00	1				
Bordo/talude - LE	2.808 + 2,72	2.808 + 2,72	1				
Bordo/talude - LE	2.810 + 3,67	2.810 + 3,67	1				
Bordo/talude - LE	2.812 + 1,50	2.812 + 1,50	1				
Bordo/talude - LE	2.814 + 0,69	2.814 + 0,69	1				
Bordo/talude - LE	2.816 + 4,75	2.816 + 4,75	1				
Bordo/talude - LE	2.818 + 1,78	2.818 + 1,78	1				
Bordo/talude - LE	2.820 + 0,46	2.820 + 0,46	1				
Bordo/talude - LE	2.824 + 0,97	2.824 + 0,97	1				
Bordo/talude - LE	2.826 + 0,58	2.826 + 0,58	1				
Bordo/talude - LE	2.828 + 2,13	2.828 + 2,13	1				
Bordo/talude - LE	2.830 + 0,38	2.830 + 0,38	1				
Bordo/talude - LE	2.832 + 4,49	2.832 + 4,49	1				
Bordo/talude - LE	2.834 + 3,02	2.834 + 3,02	1				
Bordo/talude - LE	2.836 + 5,18	2.836 + 5,18	1				
Bordo/talude - LE	2.838 + 5,90	2.838 + 5,90	1				
Bordo/talude - LE	2.840 + 2,18	2.840 + 2,18	1				
Bordo/talude - LE	2.842 + 4,43	2.842 + 4,43	1				
Bordo/talude - LE	2.844 + 3,92	2.844 + 3,92	1				
Bordo/talude - LE	2.846 + 3,32	2.846 + 3,32	1				
Bordo/talude - LE	2.848 + 5,66	2.848 + 5,66	1				
Bordo/talude - LE	2.850 + 3,81	2.850 + 3,81	1				
Bordo/talude - LE	2.854 + 0,47	2.854 + 0,47	1				
Bordo/talude - LE	2.856 + 5,27	2.856 + 5,27	1				
Bordo/talude - LE	2.858 + 2,78	2.858 + 2,78	1				
Bordo/talude - LE	2.860 + 3,76	2.860 + 3,76	1				
Bordo/talude - LE	2.862 + 4,08	2.862 + 4,08	1				
Bordo/talude - LE	2.864 + 1,32	2.864 + 1,32	1				
Bordo/talude - LE	2.866 + 1,60	2.866 + 1,60	1				
Bordo/talude - LE	2.868 + 0,92	2.868 + 0,92	1				
Bordo/talude - LE	2.870 + 3,89	2.870 + 3,89	1				
Bordo/talude - LE	2.872 + 4,20	2.872 + 4,20	1				
Bordo/talude - LE	2.874 + 0,07	2.874 + 0,07	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:26:57 -04'00'
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda


WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:17:51 -03'00'
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000125, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:09:51 -04'00'
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020		

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.876 + 3,32	2.876 + 3,32	1				
Bordo/talude - LE	2.878 + 3,96	2.878 + 3,96	1				
Bordo/talude - LE	2.880 + 3,95	2.880 + 3,95	1				
Bordo/talude - LE	2.884 + 3,09	2.884 + 3,09	1				
Bordo/talude - LE	2.886 + 4,94	2.886 + 4,94	1				
Bordo/talude - LE	2.888 + 5,20	2.888 + 5,20	1				
Bordo/talude - LE	2.890 + 4,68	2.890 + 4,68	1				
Bordo/talude - LE	2.892 + 1,03	2.892 + 1,03	1				
Bordo/talude - LE	2.894 + 3,85	2.894 + 3,85	1				
Bordo/talude - LE	2.896 + 3,49	2.896 + 3,49	1				
Bordo/talude - LD	2.800 + 1,38	2.800 + 1,38	1				
Bordo/talude - LD	2.802 + 3,48	2.802 + 3,48	1				
Bordo/talude - LD	2.804 + 1,89	2.804 + 1,89	1				
Bordo/talude - LD	2.806 + 1,50	2.806 + 1,50	1				
Bordo/talude - LD	2.808 + 3,21	2.808 + 3,21	1				
Bordo/talude - LD	2.810 + 5,19	2.810 + 5,19	1				
Bordo/talude - LD	2.812 + 5,68	2.812 + 5,68	1				
Bordo/talude - LD	2.814 + 1,42	2.814 + 1,42	1				
Bordo/talude - LD	2.818 + 4,87	2.818 + 4,87	1				
Bordo/talude - LD	2.820 + 4,70	2.820 + 4,70	1				
Bordo/talude - LD	2.822 + 2,20	2.822 + 2,20	1				
Bordo/talude - LD	2.824 + 1,80	2.824 + 1,80	1				
Bordo/talude - LD	2.826 + 3,21	2.826 + 3,21	1				
Bordo/talude - LD	2.828 + 1,26	2.828 + 1,26	1				
Bordo/talude - LD	2.830 + 2,02	2.830 + 2,02	1				
Bordo/talude - LD	2.832 + 4,54	2.832 + 4,54	1				
Bordo/talude - LD	2.834 + 1,09	2.834 + 1,09	1				
Bordo/talude - LD	2.836 + 0,75	2.836 + 0,75	1				
Bordo/talude - LD	2.838 + 0,64	2.838 + 0,64	1				
Bordo/talude - LD	2.840 + 4,27	2.840 + 4,27	1				
Bordo/talude - LD	2.842 + 0,06	2.842 + 0,06	1				
Bordo/talude - LD	2.846 + 0,63	2.846 + 0,63	1				
Bordo/talude - LD	2.848 + 2,99	2.848 + 2,99	1				
Bordo/talude - LD	2.850 + 0,76	2.850 + 0,76	1				
Bordo/talude - LD	2.852 + 5,49	2.852 + 5,49	1				
Bordo/talude - LD	2.854 + 0,25	2.854 + 0,25	1				
Bordo/talude - LD	2.856 + 2,68	2.856 + 2,68	1				
Bordo/talude - LD	2.858 + 3,93	2.858 + 3,93	1				
Bordo/talude - LD	2.860 + 4,95	2.860 + 4,95	1				
Bordo/talude - LD	2.862 + 3,79	2.862 + 3,79	1				
Bordo/talude - LD	2.864 + 1,67	2.864 + 1,67	1				
Bordo/talude - LD	2.866 + 2,00	2.866 + 2,00	1				
Bordo/talude - LD	2.870 + 2,74	2.870 + 2,74	1				
Bordo/talude - LD	2.872 + 2,57	2.872 + 2,57	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:27:27 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=0000101162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 12:19:33 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:10:09 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Gov. do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	2.874 + 3,00	2.874 + 3,00	1				
Bordo/talude - LD	2.876 + 2,53	2.876 + 2,53	1				
Bordo/talude - LD	2.878 + 0,14	2.878 + 0,14	1				
Bordo/talude - LD	2.880 + 0,08	2.880 + 0,08	1				
Bordo/talude - LD	2.882 + 0,35	2.882 + 0,35	1				
Bordo/talude - LD	2.884 + 1,31	2.884 + 1,31	1				
Bordo/talude - LD	2.886 + 1,90	2.886 + 1,90	1				
Bordo/talude - LD	2.888 + 2,90	2.888 + 2,90	1				
Bordo/talude - LD	2.890 + 0,77	2.890 + 0,77	1				
Bordo/talude - LD	2.892 + 4,20	2.892 + 4,20	1				
Bordo/talude - LD	2.894 + 3,91	2.894 + 3,91	1				
Bordo/talude - LD	2.896 + 5,80	2.896 + 5,80	1				
Bordo/talude - LD	2.900 + 4,59	2.900 + 4,59	1				
Bordo/talude - LD	2.902 + 3,89	2.902 + 3,89	1				
Bordo/talude - LD	2.904 + 2,23	2.904 + 2,23	1				
Bordo/talude - LD	2.906 + 1,14	2.906 + 1,14	1				
Bordo/talude - LD	2.908 + 0,91	2.908 + 0,91	1				
Bordo/talude - LD	2.910 + 5,60	2.910 + 5,60	1				
Bordo/talude - LD	2.912 + 0,27	2.912 + 0,27	1				
Bordo/talude - LD	2.914 + 2,93	2.914 + 2,93	1				
Bordo/talude - LD	2.916 + 4,99	2.916 + 4,99	1				
Bordo/talude - LD	2.918 + 1,03	2.918 + 1,03	1				
Bordo/talude - LD	2.920 + 2,29	2.920 + 2,29	1				
Bordo/talude - LD	2.922 + 1,83	2.922 + 1,83	1				
Bordo/talude - LD	2.924 + 0,59	2.924 + 0,59	1				
Bordo/talude - LD	2.926 + 0,63	2.926 + 0,63	1				
Bordo/talude - LD	2.930 + 1,31	2.930 + 1,31	1				
Bordo/talude - LD	2.932 + 3,87	2.932 + 3,87	1				
Bordo/talude - LD	2.934 + 5,20	2.934 + 5,20	1				
Bordo/talude - LD	2.936 + 4,02	2.936 + 4,02	1				
Bordo/talude - LD	2.938 + 0,55	2.938 + 0,55	1				
Bordo/talude - LD	2.940 + 4,23	2.940 + 4,23	1				
Bordo/talude - LD	2.942 + 2,76	2.942 + 2,76	1				
Bordo/talude - LD	2.944 + 4,88	2.944 + 4,88	1				
Bordo/talude - LD	2.946 + 5,22	2.946 + 5,22	1				
Bordo/talude - LD	2.948 + 2,61	2.948 + 2,61	1				
Bordo/talude - LD	2.950 + 4,95	2.950 + 4,95	1				
Bordo/talude - LD	2.952 + 3,79	2.952 + 3,79	1				
Bordo/talude - LD	2.954 + 1,24	2.954 + 1,24	1				
Bordo/talude - LD	2.956 + 1,69	2.956 + 1,69	1				
Bordo/talude - LD	2.960 + 3,40	2.960 + 3,40	1				
Bordo/talude - LD	2.962 + 1,54	2.962 + 1,54	1				
Bordo/talude - LD	2.964 + 2,60	2.964 + 2,60	1				
Bordo/talude - LD	2.966 + 0,38	2.966 + 0,38	1				

ANDRE PAULO
DUTRA:03868
345981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:612242511
72

Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

PAULA JANAYNA
FENERICH:03292
748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A

	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	2.968 + 5,28	2.968 + 5,28	1				
Bordo/talude - LD	2.970 + 3,02	2.970 + 3,02	1				
Bordo/talude - LD	2.972 + 2,89	2.972 + 2,89	1				
Bordo/talude - LD	2.974 + 4,75	2.974 + 4,75	1				
Bordo/talude - LD	2.976 + 1,98	2.976 + 1,98	1				
Bordo/talude - LD	2.978 + 1,42	2.978 + 1,42	1				
Bordo/talude - LD	2.980 + 0,92	2.980 + 0,92	1				
Bordo/talude - LD	2.982 + 5,22	2.982 + 5,22	1				
Bordo/talude - LD	2.984 + 1,32	2.984 + 1,32	1				
Bordo/talude - LD	2.986 + 0,78	2.986 + 0,78	1				
Bordo/talude - LD	2.988 + 1,57	2.988 + 1,57	1				
Bordo/talude - LD	2.992 + 2,44	2.992 + 2,44	1				
Bordo/talude - LD	2.994 + 0,82	2.994 + 0,82	1				
Bordo/talude - LD	2.996 + 1,45	2.996 + 1,45	1				
Bordo/talude - LD	2.998 + 0,39	2.998 + 0,39	1				
Bordo/talude - LD	3.000 + 1,44	3.000 + 1,44	1				
Bordo/talude - LD	3.002 + 5,19	3.002 + 5,19	1				
Bordo/talude - LD	3.004 + 0,09	3.004 + 0,09	1				
Bordo/talude - LD	3.006 + 4,39	3.006 + 4,39	1				
Bordo/talude - LD	3.008 + 0,90	3.008 + 0,90	1				
Bordo/talude - LD	3.010 + 4,00	3.010 + 4,00	1				
Bordo/talude - LD	3.012 + 5,30	3.012 + 5,30	1				
Bordo/talude - LD	3.014 + 1,34	3.014 + 1,34	1				
Bordo/talude - LD	3.016 + 2,96	3.016 + 2,96	1				
Bordo/talude - LD	3.018 + 4,59	3.018 + 4,59	1				
Bordo/talude - LD	3.020 + 3,10	3.020 + 3,10	1				
Bordo/talude - LD	3.024 + 5,14	3.024 + 5,14	1				
Bordo/talude - LD	3.026 + 3,65	3.026 + 3,65	1				
Bordo/talude - LD	3.028 + 5,39	3.028 + 5,39	1				
Bordo/talude - LD	3.030 + 3,09	3.030 + 3,09	1				
Bordo/talude - LD	3.032 + 4,74	3.032 + 4,74	1				
Bordo/talude - LD	3.034 + 0,19	3.034 + 0,19	1				
Bordo/talude - LD	3.036 + 0,99	3.036 + 0,99	1				
Bordo/talude - LD	3.038 + 5,39	3.038 + 5,39	1				
Bordo/talude - LD	3.040 + 3,02	3.040 + 3,02	1				
Bordo/talude - LD	3.042 + 1,94	3.042 + 1,94	1				
Bordo/talude - LD	3.044 + 5,70	3.044 + 5,70	1				
Bordo/talude - LD	3.046 + 3,71	3.046 + 3,71	1				
Bordo/talude - LD	3.048 + 2,38	3.048 + 2,38	1				
Bordo/talude - LD	3.050 + 1,63	3.050 + 1,63	1				
Bordo/talude - LD	3.054 + 4,92	3.054 + 4,92	1				
Bordo/talude - LD	3.056 + 1,85	3.056 + 1,85	1				
Bordo/talude - LD	3.058 + 3,65	3.058 + 3,65	1				
Bordo/talude - LD	3.060 + 2,11	3.060 + 2,11	1				

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:28:29 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172

Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.12 17:25:44 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7


Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:10:51 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A

	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	3.062 + 3,70	3.062 + 3,70	1				
Bordo/talude - LD	3.064 + 0,20	3.064 + 0,20	1				
Bordo/talude - LD	3.066 + 3,00	3.066 + 3,00	1				
Bordo/talude - LD	3.068 + 2,87	3.068 + 2,87	1				
Bordo/talude - LD	3.070 + 3,23	3.070 + 3,23	1				
Bordo/talude - LD	3.072 + 2,24	3.072 + 2,24	1				
Bordo/talude - LD	3.074 + 4,00	3.074 + 4,00	1				
Bordo/talude - LD	3.076 + 4,23	3.076 + 4,23	1				
Bordo/talude - LD	3.078 + 3,39	3.078 + 3,39	1				
Bordo/talude - LD	3.080 + 1,61	3.080 + 1,61	1				
Bordo/talude - LD	3.084 + 0,34	3.084 + 0,34	1				
Bordo/talude - LD	3.086 + 2,47	3.086 + 2,47	1				
Bordo/talude - LD	3.088 + 5,46	3.088 + 5,46	1				
Bordo/talude - LD	3.090 + 0,37	3.090 + 0,37	1				
Bordo/talude - LD	3.092 + 0,12	3.092 + 0,12	1				
Bordo/talude - LD	3.094 + 0,00	3.094 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	3.096 + 2,86	3.096 + 2,86	1				
Bordo/talude - LE	2.900 + 5,73	2.900 + 5,73	1				
Bordo/talude - LE	2.902 + 5,41	2.902 + 5,41	1				
Bordo/talude - LE	2.904 + 2,98	2.904 + 2,98	1				
Bordo/talude - LE	2.906 + 2,97	2.906 + 2,97	1				
Bordo/talude - LE	2.908 + 2,91	2.908 + 2,91	1				
Bordo/talude - LE	2.910 + 4,03	2.910 + 4,03	1				
Bordo/talude - LE	2.912 + 3,83	2.912 + 3,83	1				
Bordo/talude - LE	2.916 + 3,48	2.916 + 3,48	1				
Bordo/talude - LE	2.918 + 1,85	2.918 + 1,85	1				
Bordo/talude - LE	2.920 + 4,67	2.920 + 4,67	1				
Bordo/talude - LE	2.922 + 2,99	2.922 + 2,99	1				
Bordo/talude - LE	2.924 + 3,40	2.924 + 3,40	1				
Bordo/talude - LE	2.926 + 1,60	2.926 + 1,60	1				
Bordo/talude - LE	2.928 + 1,98	2.928 + 1,98	1				
Bordo/talude - LE	2.930 + 4,69	2.930 + 4,69	1				
Bordo/talude - LE	2.932 + 0,06	2.932 + 0,06	1				
Bordo/talude - LE	2.934 + 2,16	2.934 + 2,16	1				
Bordo/talude - LE	2.936 + 4,23	2.936 + 4,23	1				
Bordo/talude - LE	2.938 + 4,98	2.938 + 4,98	1				
Bordo/talude - LE	2.940 + 2,55	2.940 + 2,55	1				
Bordo/talude - LE	2.942 + 0,19	2.942 + 0,19	1				
Bordo/talude - LE	2.946 + 1,07	2.946 + 1,07	1				
Bordo/talude - LE	2.948 + 4,44	2.948 + 4,44	1				
Bordo/talude - LE	2.950 + 1,56	2.950 + 1,56	1				
Bordo/talude - LE	2.952 + 3,68	2.952 + 3,68	1				
Bordo/talude - LE	2.954 + 3,53	2.954 + 3,53	1				
Bordo/talude - LE	2.956 + 1,19	2.956 + 1,19	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:28:51 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 72
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 12:28:11 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE - CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168488000126, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:13:25 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	2.958 + 2,72	2.958 + 2,72	1				
Bordo/talude - LE	2.960 + 4,11	2.960 + 4,11	1				
Bordo/talude - LE	2.962 + 5,80	2.962 + 5,80	1				
Bordo/talude - LE	2.964 + 4,51	2.964 + 4,51	1				
Bordo/talude - LE	2.966 + 4,93	2.966 + 4,93	1				
Bordo/talude - LE	2.968 + 1,33	2.968 + 1,33	1				
Bordo/talude - LE	2.970 + 0,67	2.970 + 0,67	1				
Bordo/talude - LE	2.972 + 2,92	2.972 + 2,92	1				
Bordo/talude - LE	2.976 + 3,96	2.976 + 3,96	1				
Bordo/talude - LE	2.978 + 1,54	2.978 + 1,54	1				
Bordo/talude - LE	2.980 + 5,46	2.980 + 5,46	1				
Bordo/talude - LE	2.982 + 0,38	2.982 + 0,38	1				
Bordo/talude - LE	2.984 + 1,44	2.984 + 1,44	1				
Bordo/talude - LE	2.986 + 1,27	2.986 + 1,27	1				
Bordo/talude - LE	2.988 + 3,46	2.988 + 3,46	1				
Bordo/talude - LE	2.990 + 0,76	2.990 + 0,76	1				
Bordo/talude - LE	2.992 + 3,89	2.992 + 3,89	1				
Bordo/talude - LE	2.994 + 0,94	2.994 + 0,94	1				
Bordo/talude - LE	2.996 + 0,34	2.996 + 0,34	1				
Bordo/talude - LE	2.998 + 4,46	2.998 + 4,46	1				
Bordo/talude - LE	3.000 + 5,52	3.000 + 5,52	1				
Bordo/talude - LE	3.002 + 3,82	3.002 + 3,82	1				
Bordo/talude - LE	3.006 + 2,23	3.006 + 2,23	1				
Bordo/talude - LE	3.008 + 2,15	3.008 + 2,15	1				
Bordo/talude - LE	3.010 + 3,47	3.010 + 3,47	1				
Bordo/talude - LE	3.012 + 0,91	3.012 + 0,91	1				
Bordo/talude - LE	3.014 + 4,89	3.014 + 4,89	1				
Bordo/talude - LE	3.016 + 1,36	3.016 + 1,36	1				
Bordo/talude - LE	3.018 + 4,51	3.018 + 4,51	1				
Bordo/talude - LE	3.020 + 0,39	3.020 + 0,39	1				
Bordo/talude - LE	3.022 + 0,08	3.022 + 0,08	1				
Bordo/talude - LE	3.024 + 1,63	3.024 + 1,63	1				
Bordo/talude - LE	3.026 + 0,02	3.026 + 0,02	1				
Bordo/talude - LE	3.028 + 4,97	3.028 + 4,97	1				
Bordo/talude - LE	3.030 + 3,41	3.030 + 3,41	1				
Bordo/talude - LE	3.032 + 3,61	3.032 + 3,61	1				
Bordo/talude - LE	3.036 + 4,00	3.036 + 4,00	1				
Bordo/talude - LE	3.038 + 5,37	3.038 + 5,37	1				
Bordo/talude - LE	3.040 + 4,83	3.040 + 4,83	1				
Bordo/talude - LE	3.042 + 3,96	3.042 + 3,96	1				
Bordo/talude - LE	3.044 + 4,17	3.044 + 4,17	1				
Bordo/talude - LE	3.046 + 4,79	3.046 + 4,79	1				
Bordo/talude - LE	3.048 + 3,07	3.048 + 3,07	1				
Bordo/talude - LE	3.050 + 0,74	3.050 + 0,74	1				

Planilha para cálculo de:
Dispositivos de drenagem

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
345981
Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 11:29:14 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Engenheiro Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFP A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03209618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 17:31:44 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
748135
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFP A3, ou=WALDI, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=210648000130, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:13:51 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	3.052 + 5,57	3.052 + 5,57	1				
Bordo/talude - LE	3.054 + 0,77	3.054 + 0,77	1				
Bordo/talude - LE	3.056 + 1,01	3.056 + 1,01	1				
Bordo/talude - LE	3.058 + 2,50	3.058 + 2,50	1				
Bordo/talude - LE	3.060 + 1,93	3.060 + 1,93	1				
Bordo/talude - LE	3.062 + 5,39	3.062 + 5,39	1				
Bordo/talude - LE	3.066 + 0,08	3.066 + 0,08	1				
Bordo/talude - LE	3.068 + 1,71	3.068 + 1,71	1				
Bordo/talude - LE	3.070 + 1,92	3.070 + 1,92	1				
Bordo/talude - LE	3.072 + 0,80	3.072 + 0,80	1				
Bordo/talude - LE	3.074 + 4,25	3.074 + 4,25	1				
Bordo/talude - LE	3.076 + 3,36	3.076 + 3,36	1				
Bordo/talude - LE	3.078 + 1,74	3.078 + 1,74	1				
Bordo/talude - LE	3.080 + 4,35	3.080 + 4,35	1				
Bordo/talude - LE	3.082 + 5,03	3.082 + 5,03	1				
Bordo/talude - LE	3.084 + 5,56	3.084 + 5,56	1				
Bordo/talude - LE	3.086 + 5,89	3.086 + 5,89	1				
Bordo/talude - LE	3.088 + 2,39	3.088 + 2,39	1				
Bordo/talude - LE	3.090 + 0,15	3.090 + 0,15	1				
Bordo/talude - LE	3.092 + 3,39	3.092 + 3,39	1				
Bordo/talude - LE	3.096 + 1,50	3.096 + 1,50	1				
Bordo/talude - LD	3.096 + 0,00	3.096 + 0,00	1				
Bordo/talude - LD	3.098 + 0,11	3.098 + 0,11	1				
Bordo/talude - LD	3.100 + 5,95	3.100 + 5,95	1				
Bordo/talude - LD	3.102 + 3,22	3.102 + 3,22	1				
Bordo/talude - LD	3.104 + 3,02	3.104 + 3,02	1				
Bordo/talude - LD	3.106 + 0,39	3.106 + 0,39	1				
Bordo/talude - LD	3.108 + 4,12	3.108 + 4,12	1				
Bordo/talude - LD	3.110 + 3,55	3.110 + 3,55	1				
Bordo/talude - LD	3.112 + 3,24	3.112 + 3,24	1				
Bordo/talude - LD	3.114 + 0,93	3.114 + 0,93	1				
Bordo/talude - LD	3.116 + 1,19	3.116 + 1,19	1				
Bordo/talude - LD	3.118 + 3,01	3.118 + 3,01	1				
Bordo/talude - LD	3.120 + 0,01	3.120 + 0,01	1				
Bordo/talude - LD	3.124 + 3,00	3.124 + 3,00	1				
Bordo/talude - LD	3.126 + 5,32	3.126 + 5,32	1				
Bordo/talude - LD	3.128 + 2,80	3.128 + 2,80	1				
Bordo/talude - LD	3.130 + 3,84	3.130 + 3,84	1				
Bordo/talude - LD	3.132 + 1,76	3.132 + 1,76	1				
Bordo/talude - LD	3.134 + 4,00	3.134 + 4,00	1				
Bordo/talude - LD	3.136 + 2,76	3.136 + 2,76	1				
Bordo/talude - LD	3.138 + 2,03	3.138 + 2,03	1				
Bordo/talude - LD	3.140 + 1,44	3.140 + 1,44	1				
Bordo/talude - LD	3.142 + 4,75	3.142 + 4,75	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 8345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:29:32 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:33:54 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000125, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:14:25 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem	
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020			

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	3.144 + 3,26	3.144 + 3,26	1				
Bordo/talude - LD	3.146 + 2,97	3.146 + 2,97	1				
Bordo/talude - LD	3.148 + 2,35	3.148 + 2,35	1				
Bordo/talude - LD	3.150 + 3,35	3.150 + 3,35	1				
Bordo/talude - LD	3.154 + 1,70	3.154 + 1,70	1				
Bordo/talude - LD	3.156 + 3,50	3.156 + 3,50	1				
Bordo/talude - LD	3.158 + 1,88	3.158 + 1,88	1				
Bordo/talude - LD	3.160 + 2,69	3.160 + 2,69	1				
Bordo/talude - LD	3.162 + 4,62	3.162 + 4,62	1				
Bordo/talude - LD	3.164 + 4,16	3.164 + 4,16	1				
Bordo/talude - LD	3.166 + 2,77	3.166 + 2,77	1				
Bordo/talude - LD	3.168 + 0,49	3.168 + 0,49	1				
Bordo/talude - LD	3.170 + 3,33	3.170 + 3,33	1				
Bordo/talude - LD	3.172 + 5,05	3.172 + 5,05	1				
Bordo/talude - LD	3.174 + 4,69	3.174 + 4,69	1				
Bordo/talude - LD	3.176 + 3,87	3.176 + 3,87	1				
Bordo/talude - LD	3.178 + 2,46	3.178 + 2,46	1				
Bordo/talude - LD	3.180 + 2,99	3.180 + 2,99	1				
Bordo/talude - LD	3.184 + 5,91	3.184 + 5,91	1				
Bordo/talude - LD	3.186 + 3,02	3.186 + 3,02	1				
Bordo/talude - LD	3.188 + 0,05	3.188 + 0,05	1				
Bordo/talude - LD	3.190 + 0,31	3.190 + 0,31	1				
Bordo/talude - LD	3.192 + 2,57	3.192 + 2,57	1				
Bordo/talude - LD	3.194 + 0,78	3.194 + 0,78	1				
Bordo/talude - LD	3.196 + 1,06	3.196 + 1,06	1				
Bordo/talude - LD	3.198 + 2,14	3.198 + 2,14	1				
Bordo/talude - LD	3.200 + 0,06	3.200 + 0,06	1				
Bordo/talude - LD	3.202 + 0,62	3.202 + 0,62	1				
Bordo/talude - LD	3.204 + 1,55	3.204 + 1,55	1				
Bordo/talude - LD	3.206 + 3,47	3.206 + 3,47	1				
Bordo/talude - LD	3.208 + 3,11	3.208 + 3,11	1				
Bordo/talude - LD	3.210 + 4,43	3.210 + 4,43	1				
Bordo/talude - LD	3.212 + 1,92	3.212 + 1,92	1				
Bordo/talude - LD	3.214 + 3,56	3.214 + 3,56	1				
Bordo/talude - LD	3.218 + 4,44	3.218 + 4,44	1				
Bordo/talude - LD	3.220 + 0,74	3.220 + 0,74	1				
Bordo/talude - LD	3.222 + 4,19	3.222 + 4,19	1				
Bordo/talude - LD	3.224 + 1,85	3.224 + 1,85	1				
Bordo/talude - LD	3.226 + 5,31	3.226 + 5,31	1				
Bordo/talude - LD	3.228 + 5,57	3.228 + 5,57	1				
Bordo/talude - LD	3.230 + 5,00	3.230 + 5,00	1				
Bordo/talude - LD	3.232 + 4,83	3.232 + 4,83	1				
Bordo/talude - LD	3.234 + 1,82	3.234 + 1,82	1				
Bordo/talude - LD	3.236 + 4,25	3.236 + 4,25	1				

ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
 Eng.º Anuré Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
 Dados: 2022.07.12 11:29:48 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.12 17:41:29 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:15:20 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	3.238 + 0,52	3.238 + 0,52	1				
Bordo/talude - LD	3.240 + 3,04	3.240 + 3,04	1				
Bordo/talude - LD	3.244 + 3,30	3.244 + 3,30	1				
Bordo/talude - LD	3.246 + 5,69	3.246 + 5,69	1				
Bordo/talude - LD	3.248 + 2,09	3.248 + 2,09	1				
Bordo/talude - LD	3.250 + 0,50	3.250 + 0,50	1				
Bordo/talude - LD	3.252 + 3,31	3.252 + 3,31	1				
Bordo/talude - LD	3.254 + 4,80	3.254 + 4,80	1				
Bordo/talude - LD	3.256 + 4,40	3.256 + 4,40	1				
Bordo/talude - LD	3.258 + 4,44	3.258 + 4,44	1				
Bordo/talude - LD	3.260 + 5,80	3.260 + 5,80	1				
Bordo/talude - LD	3.262 + 3,01	3.262 + 3,01	1				
Bordo/talude - LD	3.264 + 5,57	3.264 + 5,57	1				
Bordo/talude - LD	3.266 + 3,38	3.266 + 3,38	1				
Bordo/talude - LD	3.268 + 0,31	3.268 + 0,31	1				
Bordo/talude - LD	3.270 + 4,84	3.270 + 4,84	1				
Bordo/talude - LD	3.272 + 4,46	3.272 + 4,46	1				
Bordo/talude - LD	3.276 + 3,77	3.276 + 3,77	1				
Bordo/talude - LD	3.278 + 2,42	3.278 + 2,42	1				
Bordo/talude - LE	3.096 + 0,00	3.096 + 0,00	1				
Bordo/talude - LE	3.098 + 3,09	3.098 + 3,09	1				
Bordo/talude - LE	3.100 + 1,30	3.100 + 1,30	1				
Bordo/talude - LE	3.102 + 5,08	3.102 + 5,08	1				
Bordo/talude - LE	3.104 + 5,14	3.104 + 5,14	1				
Bordo/talude - LE	3.106 + 1,02	3.106 + 1,02	1				
Bordo/talude - LE	3.108 + 1,71	3.108 + 1,71	1				
Bordo/talude - LE	3.110 + 3,60	3.110 + 3,60	1				
Bordo/talude - LE	3.114 + 1,51	3.114 + 1,51	1				
Bordo/talude - LE	3.116 + 4,48	3.116 + 4,48	1				
Bordo/talude - LE	3.118 + 1,62	3.118 + 1,62	1				
Bordo/talude - LE	3.120 + 1,81	3.120 + 1,81	1				
Bordo/talude - LE	3.122 + 1,01	3.122 + 1,01	1				
Bordo/talude - LE	3.124 + 4,28	3.124 + 4,28	1				
Bordo/talude - LE	3.126 + 2,73	3.126 + 2,73	1				
Bordo/talude - LE	3.128 + 5,45	3.128 + 5,45	1				
Bordo/talude - LE	3.130 + 1,07	3.130 + 1,07	1				
Bordo/talude - LE	3.132 + 2,36	3.132 + 2,36	1				
Bordo/talude - LE	3.134 + 0,00	3.134 + 0,00	1				
Bordo/talude - LE	3.136 + 1,83	3.136 + 1,83	1				
Bordo/talude - LE	3.138 + 5,77	3.138 + 5,77	1				
Bordo/talude - LE	3.140 + 4,49	3.140 + 4,49	1				
Bordo/talude - LE	3.144 + 1,99	3.144 + 1,99	1				
Bordo/talude - LE	3.146 + 1,94	3.146 + 1,94	1				
Bordo/talude - LE	3.148 + 3,45	3.148 + 3,45	1				

ANDRE PAULO
DUTRA:0386
8345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:30:05 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251
172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 Dados: 2022.07.12 17:44:37 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168449000129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:15:37 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem	
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020			

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	3.150 + 3,79	3.150 + 3,79	1				
Bordo/talude - LE	3.152 + 0,21	3.152 + 0,21	1				
Bordo/talude - LE	3.154 + 1,80	3.154 + 1,80	1				
Bordo/talude - LE	3.156 + 3,03	3.156 + 3,03	1				
Bordo/talude - LE	3.158 + 4,76	3.158 + 4,76	1				
Bordo/talude - LE	3.160 + 3,52	3.160 + 3,52	1				
Bordo/talude - LE	3.162 + 4,73	3.162 + 4,73	1				
Bordo/talude - LE	3.164 + 5,01	3.164 + 5,01	1				
Bordo/talude - LE	3.166 + 1,34	3.166 + 1,34	1				
Bordo/talude - LE	3.168 + 2,81	3.168 + 2,81	1				
Bordo/talude - LE	3.170 + 2,43	3.170 + 2,43	1				
Bordo/talude - LE	3.172 + 3,21	3.172 + 3,21	1				
Bordo/talude - LE	3.176 + 1,69	3.176 + 1,69	1				
Bordo/talude - LE	3.178 + 3,53	3.178 + 3,53	1				
Bordo/talude - LE	3.180 + 1,70	3.180 + 1,70	1				
Bordo/talude - LE	3.182 + 4,56	3.182 + 4,56	1				
Bordo/talude - LE	3.184 + 3,06	3.184 + 3,06	1				
Bordo/talude - LE	3.186 + 1,02	3.186 + 1,02	1				
Bordo/talude - LE	3.188 + 5,38	3.188 + 5,38	1				
Bordo/talude - LE	3.190 + 0,11	3.190 + 0,11	1				
Bordo/talude - LE	3.192 + 5,84	3.192 + 5,84	1				
Bordo/talude - LE	3.194 + 4,24	3.194 + 4,24	1				
Bordo/talude - LE	3.196 + 3,98	3.196 + 3,98	1				
Bordo/talude - LE	3.198 + 5,50	3.198 + 5,50	1				
Bordo/talude - LE	3.200 + 5,02	3.200 + 5,02	1				
Bordo/talude - LE	3.202 + 2,30	3.202 + 2,30	1				
Bordo/talude - LE	3.206 + 5,33	3.206 + 5,33	1				
Bordo/talude - LE	3.208 + 4,96	3.208 + 4,96	1				
Bordo/talude - LE	3.210 + 4,84	3.210 + 4,84	1				
Bordo/talude - LE	3.212 + 1,67	3.212 + 1,67	1				
Bordo/talude - LE	3.214 + 3,87	3.214 + 3,87	1				
Bordo/talude - LE	3.216 + 4,16	3.216 + 4,16	1				
Bordo/talude - LE	3.218 + 5,64	3.218 + 5,64	1				
Bordo/talude - LE	3.220 + 2,29	3.220 + 2,29	1				
Bordo/talude - LE	3.222 + 1,28	3.222 + 1,28	1				
Bordo/talude - LE	3.224 + 1,15	3.224 + 1,15	1				
Bordo/talude - LE	3.226 + 0,25	3.226 + 0,25	1				
Bordo/talude - LE	3.230 + 5,37	3.230 + 5,37	1				
Bordo/talude - LE	3.232 + 4,16	3.232 + 4,16	1				
Bordo/talude - LE	3.234 + 2,50	3.234 + 2,50	1				
Bordo/talude - LE	3.236 + 0,69	3.236 + 0,69	1				
Bordo/talude - LE	3.238 + 0,43	3.238 + 0,43	1				
Bordo/talude - LE	3.240 + 4,99	3.240 + 4,99	1				
Bordo/talude - LE	3.242 + 2,76	3.242 + 2,76	1				

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:30:24 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172

Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB V5, ou=032006618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 Dados: 2022.07.12 17:48:11 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:15:48 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



	Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		Planilha para cálculo de: Dispositivos de drenagem			
	Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467) Referência: 50ª medição provisória Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020					

Local	Local		Entrada d'água (un)		Descida d'água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LE	3.244 + 1,74	3.244 + 1,74	1				
Bordo/talude - LE	3.246 + 2,30	3.246 + 2,30	1				
Bordo/talude - LE	3.248 + 0,06	3.248 + 0,06	1				
Bordo/talude - LE	3.250 + 0,63	3.250 + 0,63	1				
Bordo/talude - LE	3.252 + 4,41	3.252 + 4,41	1				
Bordo/talude - LE	3.254 + 2,15	3.254 + 2,15	1				
Bordo/talude - LE	3.256 + 1,88	3.256 + 1,88	1				
Bordo/talude - LE	3.258 + 4,05	3.258 + 4,05	1				
Bordo/talude - LE	3.262 + 2,30	3.262 + 2,30	1				
Bordo/talude - LE	3.264 + 5,84	3.264 + 5,84	1				
Bordo/talude - LE	3.266 + 0,91	3.266 + 0,91	1				
Bordo/talude - LE	3.268 + 3,48	3.268 + 3,48	1				
Bordo/talude - LE	3.270 + 5,94	3.270 + 5,94	1				
Bordo/talude - LE	3.272 + 0,71	3.272 + 0,71	1				
Bordo/talude - LE	3.274 + 1,35	3.274 + 1,35	1				
Bordo/talude - LE	3.276 + 4,57	3.276 + 4,57	1				
Bordo/talude - LE	3.278 + 5,03	3.278 + 5,03	1				
Bordo/talude - LE	3.280 + 1,41	3.280 + 1,41	1				
Bordo/talude - LE	3.282 + 5,93	3.282 + 5,93	1				
Bordo/talude - LE	3.284 + 0,20	3.284 + 0,20	1				
Bordo/talude - LE	3.286 + 1,85	3.286 + 1,85	1				
Bordo/talude - LE	3.288 + 2,34	3.288 + 2,34	1				
Bordo/talude - LE	3.290 + 4,63	3.290 + 4,63	1				
Bordo/talude - LE	3.294 + 4,02	3.294 + 4,02	1				
Bordo/talude - LD	3.280 + 5,10	3.280 + 5,10	1				
Bordo/talude - LD	3.282 + 0,71	3.282 + 0,71	1				
Bordo/talude - LD	3.284 + 5,48	3.284 + 5,48	1				
Bordo/talude - LD	3.286 + 2,03	3.286 + 2,03	1				
Bordo/talude - LD	3.288 + 3,14	3.288 + 3,14	1				
Bordo/talude - LD	3.290 + 4,82	3.290 + 4,82	1				
Bordo/talude - LD	3.292 + 0,42	3.292 + 0,42	1				
Bordo/talude - LD	3.294 + 0,79	3.294 + 0,79	1				
Bordo/talude - LD	3.296 + 1,87	3.296 + 1,87	1				
Bordo/talude - LD	3.298 + 0,72	3.298 + 0,72	1				
Bordo/talude - LD	3.300 + 5,45	3.300 + 5,45	1				
Bordo/talude - LD	3.302 + 3,54	3.302 + 3,54	1				
Bordo/talude - LD	3.304 + 0,10	3.304 + 0,10	1				
Bordo/talude - LD	3.308 + 4,04	3.308 + 4,04	1				
Bordo/talude - LD	3.310 + 5,54	3.310 + 5,54	1				
Bordo/talude - LD	3.488 1,00	3.488 1,00	1				
Bordo/talude - LD	3.490 + 5,59	3.490 + 5,59	1				
Bordo/talude - LD	3.492 + 3,40	3.492 + 3,40	1				
Bordo/talude - LD	3.494 + 3,93	3.494 + 3,93	1				
Bordo/talude - LD	3.496 + 0,62	3.496 + 0,62	1				

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:30:41 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB vs. ou=53288618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425172
 Dados: 2022.07.12 17:52:48 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=BR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:16:06 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



Local	Local		Entrada d' água (un)		Descida d' água DAR 02	Dissipador DEB 01	Observação
	Estaca inicial	Estaca final	EDA 01	EDA 02			
Bordo/talude - LD	3.498 + 0,18	3.498 + 0,18	1				
Bordo/talude - LD	3.500 + 5,79	3.500 + 5,79	1				
Bordo/talude - LD	3.502 + 4,75	3.502 + 4,75	1				
Bordo/talude - LD	3.504 + 4,66	3.504 + 4,66	1				
Bordo/talude - LE	3.592 + 1,11	3.592 + 1,11	1				
Bordo/talude - LE	3.594 + 0,58	3.594 + 0,58	1				
Bordo/talude - LE	3.596 + 4,54	3.596 + 4,54	1				
Bordo/talude - LE	3.600 + 3,29	3.600 + 3,29	1				
Bordo/talude - LE	3.602 + 1,27	3.602 + 1,27	1				
Bordo/talude - LE	3.604 + 3,77	3.604 + 3,77	1				
Bordo/talude - LE	3.606 + 4,31	3.606 + 4,31	1				
Bordo/talude - LE	3.608 + 3,58	3.608 + 3,58	1				
Bordo/talude - LE	3.610 + 5,17	3.610 + 5,17	1				
Bordo/talude - LE	3.612 + 2,74	3.612 + 2,74	1				
Bordo/talude - LE	3.614 + 3,83	3.614 + 3,83	1				
Bordo/talude - LE	3.616 + 2,48	3.616 + 2,48	1				
Bordo/talude - LE	3.618 + 4,42	3.618 + 4,42	1				
Bordo/talude - LD	3.620 18,00	3.620 18,00	1				
Bordo/talude - LD	3.622 + 1,25	3.622 + 1,25	1				
Bordo/talude - LD	3.624 + 4,25	3.624 + 4,25	1				
Bordo/talude - LD	3.652 + 1,98	3.652 + 1,98	1				
Bordo/talude - LD	3.654 + 0,10	3.654 + 0,10	1				
Bordo/talude - LD	3.656 + 3,55	3.656 + 3,55	1				
Bordo/talude - LD	3.658 + 1,98	3.658 + 1,98	1				
Bordo/talude - LD	3.660 + 2,59	3.660 + 2,59	1				
Bordo/talude - LD	3.662 + 1,95	3.662 + 1,95	1				
Bordo/talude - LD	3.664 + 5,59	3.664 + 5,59	1				
Bordo/talude - LD	3.666 + 2,74	3.666 + 2,74	1				
Bordo/talude - LD	3.668 + 5,13	3.668 + 5,13	1				
Bordo/talude - LD	3.670 10,00	3.670 10,00	1				
Bordo/talude - LD	3.672 + 4,87	3.672 + 4,87	1				
Bordo/talude - LD	3.674 + 3,15	3.674 + 3,15	1				
Bordo/talude - LD	3.676 + 4,36	3.676 + 4,36	1				
Bordo/talude - LD	3.678 + 5,96	3.678 + 5,96	1				
Bordo/talude - LE	3.679 + 4,10	3.679 + 4,10	1				
Bordo/talude - LE	3.683 + 3,71	3.683 + 3,71	1				
Bordo/talude - LE	3.685 + 3,04	3.685 + 3,04	1				
Bordo/talude - LE	3.687 + 1,17	3.687 + 1,17	1				
Bordo/talude - LE	3.694 1,20	3.694 1,20	1				
Bordo/talude - LE	3.696 + 3,86	3.696 + 3,86	1				
Bordo/talude - LE	3.698 + 2,89	3.698 + 2,89	1				
Bordo/talude - LE	3.700 + 0,83	3.700 + 0,83	1				
Bordo/talude - LD	3.698 + 3,32	3.698 + 3,32	1				
Bordo/talude - LD	3.700 + 0,98	3.700 + 0,98	1				

Planilha para cálculo de:
Dispositivos de drenagem

Gov Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Obra: Implantação e Pavimentação
Rodovia: MT-326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Entr. MT-411, Lote 01 (Est 0+0,00 a 2062 + 19,467)
Referência: **50ª medição provisória**
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.I.S./nº 001/2020 - 02/03/2.020

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 11:30:58 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 09:16:52 -03'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:36:17 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

Engenho Projeto e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Port. nº 042.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



Estaca		Área (m ²)	Espaçamento (m)	Quantidade (un)	Observação:
Inicial	Final				
1.017 + 0,00	1.017 + 0,00	6.750,000	5,00x5,50	245,00	Jazida J7 (complementação)
1.230 + 0,00	1.230 + 0,00	4.637,500	5,00x5,00	185,00	Jazida J10 (complementação)
Total				430,000	

Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:
 038683
 45981
 DADOS: 2022.07.12 11:33:23 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:
 03292
 748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:
 6122
 4251172
 DADOS: 2022.07.13 09:47:24 -03'00'


Engenheiro Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



PAULA JANAYNA
 FENERICH:0329274813
 5

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 DDD 121 367.520-7



Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
 FENERICH:0329274813
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil, ou=RSB, ou=RSB-e-CPF, ou=VALID, ou=AR-VARZEA
 GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,
 ou=31084498000129, cn=PAULA JANAYNA
 FENERICH:0329274813
 Dados: 2022.07.13 11:17:46 -0400'

WEVERSON
 ALVES DA
 SILVA:612242
 51172

Assinado de forma digital por
 WEVERSON ALVES DA
 SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13
 09:54:44 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRACAP202254639A

SINFRA GOVERNO DO MATO GROSSO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Obra : Pavimentação de rodovia Rodovia: MT - 326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Extensão: 35,246 km Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA Referência: 50ª medição provisória Prazo de execução: 2.186 dias Prazo de vigência: 3.297 dias #REF!		Cocalinho (MT), 01 de julho de 2.022. Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014										
Rodovia: MT - 326		Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré										
Início: 10/06/14	Período -->	10/06/2014 a 30/06/2014	01/07/2014 a 31/07/2015	01/08/2015 a 31/08/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	01/10/2015 a 31/10/2015	01/11/2015 a 30/11/2015					
Término: 31/05/22	Dias corridos -->	21 / 21	396 / 417	31 / 448	30 / 478	31 / 509	30 / 539					
Serviços	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)		
I - Serviços preliminares	138.961,24	148.199,51			303.918,03	311.918,02	525.575,43	520.575,43	113.956,21	123.956,21	113.956,22	123.956,21
II - Terraplenagem	186.456,52	186.456,49			717.306,68	717.306,68	689.188,20	674.188,20	3.516.188,04	3.416.188,04	2.894.772,52	2.744.772,53
III - Pavimentação												
IV - Drenagem												
V - Obras de arte correntes												
VI - Obras complementares											154.393,00	154.393,00
VII - Sinalização												
VIII - Recuperação ambiental												
Referência:	1ª medição		Paralisação		2ª medição		3ª medição		4ª medição		5ª medição	
Faturamento simples (P.I.)	325.417,76	334.656,00			1.021.224,70	1.029.224,70	1.214.763,63	1.194.763,63	3.630.144,25	3.540.144,25	3.163.121,74	3.023.121,74
Reajustamento (R.)	24.349,19	24.349,19			126.587,69	126.587,69	268.231,08	268.231,08	799.224,65	799.224,65	669.726,66	669.726,66
Faturamento total (P.I.+R.)	349.766,95	359.005,19			1.147.812,39	1.155.812,39	1.482.994,71	1.462.994,71	4.429.368,90	4.339.368,90	3.832.848,40	3.692.848,40
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.												

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 8345981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 11:33:44 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=RFB-GRANDE, ou=CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 11:38:01 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Engenho: Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 10:01:15 -03'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/12/2015 a 31/12/2015		01/01/2016 a 31/01/2016		01/02/2016 a 29/02/2016		01/03/2016 a 31/03/2016		01/04/2016 a 30/04/2016		01/05/2016 a 31/05/2016	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		31 / 570		31 / 601		29 / 630		31 / 661		30 / 691		31 / 722	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		36.958,77	36.958,77	40.038,67	50.038,67	40.038,67	40.038,67	291.661,67	291.661,67	125.264,86	125.264,86	273.129,31	273.129,31		
II - Terraplenagem						2.062.297,34	1.972.297,34	3.553.481,46	3.363.481,46	1.455.258,54	1.362.624,88	-	-		
III - Pavimentação								56.212,92	56.212,92	26.473,46	26.473,46	929.686,60	879.686,60		
IV - Drenagem															
V - Obras de arte correntes												410.318,10	410.318,10		
RNP 121.267.520-7		183.395,00	193.395,00	242.252,00	242.252,00							717.458,30	717.458,30		
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental															
Referência:		6ª medição		7ª medição		8ª medição		9ª medição		10ª medição		11ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		220.353,77	230.353,77	282.290,67	292.290,67	2.102.336,01	2.012.336,01	3.901.356,05	3.711.356,05	1.606.996,86	1.514.363,20	2.330.592,31	2.280.592,31		
Reajustamento (R.)		35.106,45	35.106,45	44.385,09	44.385,09	453.328,86	453.328,86	836.278,13	836.278,13		340.379,28	407.096,36	407.096,36		
Faturamento total (P.I.+R.)		255.460,22	265.460,22	326.675,76	336.675,76	2.555.664,87	2.465.664,87	4.737.634,18	4.547.634,18	1.606.996,86	1.854.742,48	2.737.688,67	2.687.688,67		
Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.															

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:34:04 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748 135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168469000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:18:16 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:612242 51172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:07:02 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/06/2016 a 30/06/2016		01/07/2016 a 31/07/2016		01/08/2016 a 31/08/2016		01/09/2016 a 30/09/2016		01/10/2016 a 31/10/2016		01/11/2016 a 30/11/2016	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 752		31 / 783		31 / 814		30 / 844		31 / 875		30 / 905	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		190.731,21	190.731,21	134.385,19	134.385,19	137.370,21	137.370,21			183.783,53	183.783,53	206.811,26	206.811,26		
II - Terraplenagem		1.618.724,09	1.518.724,09	1.525.262,89	1.425.262,89	2.340.361,21	2.140.361,21					844.494,24	844.494,24	22.400,00	22.400,00
III - Pavimentação		879.195,51	879.195,51							1.299.423,29	1.299.423,29	792.417,23	792.417,23		
IV - Drenagem															
2022 / 05919		112.254,19	112.254,19	320.653,07	320.653,07	-	-			99.242,76	99.242,76	263.072,54	263.072,54		
VI - Obras complementares				145.010,00	145.010,00	127.950,00	127.950,00					213.250,00	213.250,00		
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental															
Referência:		12ª medição		13ª medição		14ª medição		15ª medição		16ª medição		17ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		2.800.905,00	2.700.905,00	2.125.311,15	2.025.311,15	2.605.681,42	2.405.681,42	1.582.449,58	1.582.449,58	2.320.045,27	2.320.045,27	22.400,00	22.400,00		
Reajustamento (R.)		578.010,85	578.010,85	427.571,36	427.571,36	534.333,49	534.333,49	595.506,98	595.506,98	692.306,87	692.306,87	6.070,40	6.070,40		
Faturamento total (P.I.+R.)		3.378.915,85	3.278.915,85	2.552.882,51	2.452.882,51	3.140.014,91	2.940.014,91	2.177.956,56	2.177.956,56	3.012.352,14	3.012.352,14	28.470,40	28.470,40		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
 Dados: 2022.07.12 11:34:23 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:18:33 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172251172
 Dados: 2022.07.13 10:12:33 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/12/2016 a 31/12/2016		01/01/2017 a 31/01/2017		01/02/2017 a 28/02/2017		01/03/2017 a 31/03/2017		01/04/2017 a 30/04/2017		01/05/2017 a 31/05/2017	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		31 / 936		31 / 967		28 / 995		31 / 1026		30 / 1056		31 / 1087	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares						132.686,51	132.686,51	88.957,59	88.957,59	249.403,61	249.403,61	40.730,66	40.730,67		
II - Terraplenagem		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.159.285,20	1.159.285,20	1.327.421,12	1.327.421,12	4.368.147,99	4.368.147,99	1.349,60	1.349,60		
III - Pavimentação														759.757,11	759.757,10
IV - Drenagem															
V - Obras de arte correntes										562.759,40	562.759,40				
VI - Obras complementares															
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental															
Referência:		18ª medição		19ª medição		20ª medição		21ª medição		22ª medição		23ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		19.200,00	19.200,00	8.000,00	8.000,00	1.291.971,71	1.291.971,71	1.416.378,71	1.416.378,71	5.180.311,00	5.180.311,00	801.837,37	801.837,37		
Reajustamento (R.)		5.203,20	5.203,20	2.168,00	2.168,00	350.124,32	350.124,32	383.838,62	383.838,62	1.370.830,29	1.370.830,29	202.558,63	202.558,63		
Faturamento total (P.I.+R.)		24.403,20	24.403,20	10.168,00	10.168,00	1.642.096,03	1.642.096,03	1.800.217,33	1.800.217,33	6.551.141,29	6.551.141,29	1.004.396,00	1.004.396,00		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
68345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:34:55 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21089498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:18:50 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:17:05 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/06/2017 a 30/06/2017		01/07/2017 a 31/07/2017		01/08/2017 a 31/08/2017		01/09/2017 a 30/09/2017		01/10/2017 a 31/12/2017		01/01/2018 a 05/09/2018	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1117		31 / 1148		31 / 1179		30 / 1209		92 / 1301		248 / 1549	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		45.709,86	45.709,87	56.116,77	56.116,76	64.836,63	64.836,64								
II - Terraplenagem				230.816,30	230.816,30										
III - Pavimentação		513.505,39	513.505,38	1.969.710,49	1.969.710,49	4.116.338,31	4.116.338,28								
IV - Drenagem										126.271,87	126.271,87				
V - Obras de arte correntes				155.901,31	155.901,32	415.515,27	415.515,29								
VI - Obras complementares				163.108,51	163.108,52										
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental						1.404.603,20	1.404.603,20								
Referência:		24ª medição		25ª medição		26ª medição		27ª medição		28ª medição		Período s/ medições			
Faturamento simples (P.I.)		559.215,25	559.215,25	2.575.653,38	2.575.653,39	6.001.293,41	6.001.293,41	126.271,87	126.271,87	-	-	-	-	-	-
Reajustamento (R.)		141.585,32	141.585,32	675.078,67	675.078,67	1.771.463,05	1.771.463,05	30.040,07	30.040,07						
Faturamento total (P.I.+R.)		700.800,57	700.800,57	3.250.732,05	3.250.732,06	7.772.756,46	7.772.756,46	156.311,94	156.311,94	-	-	-	-	-	-

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA
 3868345
 5981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:35:17 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH
 748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21084498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:19:05 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA
 61224
 251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:24:52 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/09/2020 a 30/09/2020		01/10/2020 a 31/10/2020		01/11/2020 a 30/11/2020		01/12/2020 a 31/12/2020		01/01/2021 a 31/01/2021		01/02/2021 a 28/02/2021	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1579		31 / 1610		30 / 1640		31 / 1671		31 / 1702		28 / 1730	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares		28.410,12	28.410,12	30.446,65	30.446,65	40.730,66	40.730,66					200.000,00			
II - Terraplenagem		118.651,54	118.651,54	21.812,27	21.812,27	-	-							175.000,00	
III - Pavimentação				168.081,67	168.081,67	240.111,17	240.111,17	287.264,60	287.264,60						
IV - Drenagem				-	0,01	-	0,01	46.326,20	46.326,20	37.405,07	37.405,07		53.306,78		30.722,44
V - Obras de arte correntes															
VI - Obras complementares															
VII - Sinalização															
VIII - Recuperação ambiental										180.642,46	180.642,46	100.000,00		150.000,00	
Referência:		29ª medição		30ª medição		31ª medição		32ª medição		33ª medição		34ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		147.061,66	147.061,66	220.340,58	220.340,58	327.168,03	327.168,03	505.312,13	505.312,13	300.000,00	53.306,78	325.000,00	53.306,78	325.000,00	30.722,44
Reajustamento (R.)		72.633,74	72.633,74	160.023,18	160.023,18	221.713,82	221.713,82	305.957,20	305.957,20	131.682,31	21.738,50	135.785,97	21.738,50	135.785,97	12.528,61
Faturamento total (P.I.+R.)		219.695,40	219.695,40	380.363,76	380.363,76	548.881,85	548.881,85	811.269,33	811.269,33	431.682,31	75.045,28	460.785,97	75.045,28	460.785,97	43.251,05

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:35:38 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:0329274 8135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:19:29 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:29:46 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRACAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/09/2021 a 30/09/2021		01/10/2021 a 31/10/2021		01/11/2021 a 30/11/2021		01/12/2021 a 31/12/2021		01/01/2022 a 31/01/2022		01/02/2022 a 28/02/2022	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		30 / 1885		31 / 1916		30 / 1946		31 / 1977		31 / 2008		28 / 2036	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares			475.748,68							458.431,24	-				
II - Terraplenagem					2.576.759,87				3.508.015,25		192.327,66		35.358,27		34.846,49
III - Pavimentação		600.000,00		600.000,00	1.853.097,24	626.470,20	537.591,90	94.466,52	2.500.687,67	1.253.207,95	366.264,69				281.185,19
IV - Drenagem		550.000,00		550.000,00		550.000,00		303.747,28	325.591,02	250.000,00	329.609,23	600.000,00	10.698,48		
V - Obras de arte correntes		150.000,00		162.763,99											
VI - Obras complementares		42.569,16			(391.817,70)								(26.270,40)		
VII - Sinalização		500.000,00		500.000,00		728.633,62		732.471,70							59.320,01
VIII - Recuperação ambiental				800.000,00		800.000,00		793.969,32	813.103,20	200.000,00		102.640,80	1.195.064,50		
Referência:		41ª medição		42ª medição		43ª medição		44ª medição		45ª medição		46ª medição			
Faturamento simples (P.I.)		1.842.569,16	475.748,68	2.612.763,99	4.038.039,41	2.705.103,82	4.045.607,15	2.383.086,06	3.831.709,55	1.738.566,22	704.450,01	702.640,80	1.546.268,18		
Reajustamento (R.)		857.246,46	761.038,23	1.104.645,20	3.158.583,92	1.171.013,43	3.051.687,11	909.291,25	3.216.803,58	663.368,01	616.927,28	268.099,89	1.041.789,26		
Faturamento total (P.I.+R.)		2.699.815,62	1.236.786,91	3.717.409,19	7.196.623,33	3.876.117,25	7.097.294,26	3.292.377,31	7.048.513,13	2.401.934,23	1.321.377,29	970.740,69	2.588.057,44		

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345 981
 Dados: 2022.07.12 11:36:19 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:032927481 35

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=310646980001726, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:20:37 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:41:48 -03'00'

Engenho: Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202254639A

Início: 10/06/14		Período -->		01/03/2022 a 31/03/2022		01/04/2022 a 30/04/2022		01/05/2022 a 31/05/2022		01/06/2022 a 30/06/2022		01/07/2022 a 31/07/2022		01/08/2022 a 31/08/2022	
Término: 31/05/22		Dias corridos -->		4072 / 2036		30 / 2.066		31 / 2.097		30 / 2.127		31 / 2.158		31 / 2.189	
Serviços		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
I - Serviços preliminares			279.871,53		126.008,77			6.705,87		243.522,84		208.559,71			170.000,00
II - Terraplenagem								(472,26)		-					
III - Pavimentação						800.000,00	990.265,37			850.000,00	614.877,17	92.020,80			
IV - Drenagem		600.000,00	132.604,12	327.446,57	118.746,28	5.192,60	(15.554,52)			214.529,29					
V - Obras de arte correntes						150.000,00				150.000,00		30.254,02			
VI - Obras complementares															
VII - Sinalização		200.000,00	1.204.609,10					-		377,88	77.555,67				
VIII - Recuperação ambiental		500.000,00								34.149,85	167.576,30				
Referência:		47ª medição		48ª medição		49ª medição		50ª medição							
Faturamento simples (P.I.)		1.300.000,00	1.617.084,75	327.446,57	244.755,05	955.192,60	980.944,46	1.000.000,00	1.107.457,03	575.966,50				170.000,00	
Reajustamento (R.)			955.804,04		171.533,14		752.100,91		810.113,35						
Faturamento total (P.I.+R.)		1.300.000,00	2.572.888,79	327.446,57	416.288,19	955.192,60	1.733.045,37	1.000.000,00	1.917.570,38	575.966,50				170.000,00	

Cocalinho (MT), 04 de abril de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868 345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:36:39 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 itora Ltda



PAULA JANAYNA FENERICH:032927 48135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CPF-A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 11:20:54 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425 1172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:48:56 -03'00'

Engenho Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D




SINFRACAP202254639A

GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO

RODOVIA MT-326

Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré - Segmento 02

PERÍODO: junho 2022



ANDRE
 PAULO
 DUTRA:0386
 8345981

Assinado de forma
 digital por ANDRE
 PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12
 11:37:51 -04'00'

PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292
 748135

Assinado de forma digital por PAULA
 JANAYNA.FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
 A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
 CERTIFICADORA, ou=Presencial,
 ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 13:26:46 -04'00'

WEVERSON
 ALVES DA
 SILVA:6122425
 1172

Assinado de forma
 digital por WEVERSON
 ALVES DA
 SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13
 10:56:33 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678D - GO
 Engenheiro Projeto e Construções



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022
 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	35,246 Km	Lote:	Lote 01 - Segmento 02



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°12'44.50"S	2.516	MEIO FIO DE CONCRETO
51°19'13.46"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°11'24.15"S	2.093 + 5,95	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
51°15'15.91"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°11'23.32"S	2.089 + 4,22	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
51°15'13.43"C		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°18'8.12"S	1.017	PLANTIO DE ARBUSTO
51° 6'49.56"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de julho de 2022.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:38:22 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF, fs, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=PROCONFE, ou=158449900120, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 13:14:43 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:57:26 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP N° 1212675207

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT-326
Trecho:	Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	242/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	35,246 Km	Lote:	Lote 01 - Segmento 02




Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°17'21.53"S	1.230	PLANTIO DE ARBUSTO
51° 8'44.19"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°18'8.12"S	1.017	HIDROSSEMEADURA
51° 6'49.56"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°17'21.53"S	1.230	HIDROSSEMEADURA
51° 8'44.19"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de julho de 2022.

ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:38:36 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2022.07.13 13:15:05 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2022.07.13 10:57:45 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engº Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/Z.020/SAOR/SINFRA
 RNP N° 1212675207

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1/2
50ª Medição - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022		

PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia: MT-326	Contratada: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré	Contrato n.º: 242/2013/00/00-SETPU
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Extensão: 35,246 Km Lote: Lote 01 - Segmento 02

Foram executados os seguintes serviços no período:

- *MEIO FIO DE CONCRETO
- *DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
- *PLANTIO DE ARBUSTO

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°12'44.50"S 51°19'13.46"O	2.516	MEIO FIO DE CONCRETO



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°11'24.15"S 51°15'15.91"O	2.093 + 5,95	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°11'23.32"S 51°15'13.43"O	2.089 + 4,22	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°18'8.12"S 51° 6'49.56"O	1.017	PLANTIO DE ARBUSTO

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de julho de 2022.

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
5981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 11:39:03 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:032927481
35

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DNI: e-RR, ou-CP, Brasil, ou-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-CPF A3, ou-VALID, ou-AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou-PrivateSign, ou-2168498000126, ou-PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:15:41 -04'00'

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172

Assinado de forma digital por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172
Dados: 2022.07.12 11:40:00 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP N.º 121.267.520-7

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
SUIEF I / SINFRA



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento N.º: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia: MT-326	Contratada: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré	Contrato n.º: 242/2013/00/00-SETPU		
Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Extensão: 35,246 Km	Lote:	Lote 01 - Segmento 02

Foram executados os seguintes serviços no período:

- *PLANTIO DE ARBUSTO
- *HIDROSSEMEADURA

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:




Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°17'21.53"S	1.230	PLANTIO DE ARBUSTO
51° 8'44.19"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°18'8.12"S	1.017	HIDROSSEMEADURA
51° 6'49.56"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
14°17'21.53"S	1.230	HIDROSSEMEADURA
51° 8'44.19"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de julho de 2022.
ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2022.07.12 11:39:26 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Data: 2022.07.12 11:39:26 -04'00' -04'00'
 Certificado: 2022.07.12 11:39:26 -04'00' -04'00'
 Dados: 2022.07.12 11:39:26 -04'00'

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172
 Assinado de forma digital por ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO:07957629172
 Dados: 2022.07.12 11:39:44 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Eng.º Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP Nº 121.267.520-7

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
 Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
 SUIEF I / SINFRA



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
 Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA/2022/254639A



Pontal do Araguaia-MT, 11 de julho de 2022

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Eng^o Wéverson Alves da Silva

A/C

Eng^a. Paula Janayna Fenerich

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Ref.: 50^a (Quinquagésima) Medição Provisória, período 01/06/2022 a 30/06/2022.

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,

**WEVERSON ALVES
DA
SILVA:61224251172**

Assinado de forma digital
por WEVERSON ALVES DA
SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.11
12:26:10 -03'00'

Wéverson Alves da Silva
Engenho Projetos e Construções Ltda.





Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

DIÁRIO DE OBRA

OBRA: Implantação e Pavimentação de Rodovia
RODOVIA: MT-326
TRECHO: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
SUB TRECHO: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
EXTENSÃO: 35,246 Km
CONTRATO Nº.: 242/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
O.S. SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014
O.P. SUOT/OP/nº 110/2014 - 30/06/14
O.R.S. SUEF III/SAOR/ORS/nº 060/2.020 - 01/07/2.020
PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio - LD - Est. 2.178 + 0,00 a Est.2.189 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598 Dados: 2022.07.12 13:30:45 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168449800129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.07.13 13:33:10 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.07.13 10:59:10 -03'00'
-------------------------------------	--	---	--	--	---

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA/202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

4

DATA (dd/mm/aa)

04/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia

ANDRE	Assinado de	WEVERSO	Assinado de
PAULO	forma digital	N ALVES	forma digital por
DUTRA:	por ANDRE	DA	WEVERSON ALVES
038683	PAULO	SILVA:612	DA
45981	DUTRA:038683	72	SILVA:612242511
038683	Dados:	2022.07.13	Dados: 2022.07.13
45981	2022.07.12	24251172	10:59:30 -03'00'
	13:33:04 -04'00'		

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

5

DATA (dd/mm/aa)

05/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Dados: 2022.07.12 13:33:20 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:42:04 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 10:59:53 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

6

DATA (dd/mm/aa)

06/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.178 + 0,00 a Est.2.190 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2022.07.12 13:33:32 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA, GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498890129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:42:19 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 11:00:14 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

7

DATA (dd/mm/aa)

07/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.207 + 10,00 a Est.2.218 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.07.12 13:33:45 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DN: c=BK, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.07.13 13:42:29 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.07.13 11:00:37 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA:202254639A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

8

DATA (dd/mm/aa)

08/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.207 + 0,00 a Est.2.218 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE Assinado de forma digital por ANDRE

PAULO PAULO

DUTRA:03 81

868345981

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135

DNI - BR - e-ICP - Brasil
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VAID, ou=ARVANZEIA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21004490806125, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:42:41 -04'00'

WEVERSON Assinado de forma digital por

ALVES DA WEVERSON ALVES DA

SILVA:6122 SILVA:61224251172

4251172

Dados: 2022.07.13 11:01:09 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e
Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

9

DATA (dd/mm/aa)

09/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.224 + 0,00 a Est.2.227 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO DUTRA:03981868345981
2022.07.12 13:34:10 -04'00'
Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
2022.07.13 13:42:50 -04'00'
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por
WEVERSON ALVES DA SILVA:612242511724251172
2022.07.13 11:01:36 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA/202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
10
DATA (dd/mm/aa)
10/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.407 + 0,00 a Est.2.430 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 Dados: 2022.07.12 13:34:20 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.07.13 13:43:02 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.07.13 11:02:03 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



SINFRA/202254639A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

TEMPO (CLIMA)	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
				BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
				BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Sem atividades neste dia

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.12 13:34:32 -04'00'	Dados: 2022.07.13 13:43:15 -04'00'	Dados: 2022.07.13 11:02:43 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
12
DATA (dd/mm/aa)
12/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Dados: 2022.07.12 13:34:45 -04'00'
Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:43:42 -04'00'
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 11:03:19 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

13

DATA (dd/mm/aa)

13/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Execução de meio fio - LE - Est. 2.514 + 5,00 a Est.2.526 + 0,00

Assinado de ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 13:34:57 -04'00' forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981 2022.07.12 13:34:57 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 04'00' ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.07.13 13:43:57 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 11:03:55 -03'00' WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 2022.07.13 11:03:55 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.514 + 0,00 a Est.2.526 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE Assinado de forma digital

PAULO por ANDRE PAULO

DUTRA:0386834

5981 Dados: 2022.07.12

981 13:35:09 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON Assinado de forma digital por

ALVES DA WEVERSON ALVES DA

SILVA:6122 SILVA:61224251172

4251172 Dados: 2022.07.13

11:04:20 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
15
DATA (dd/mm/aa)
15/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.545 + 0,00 a Est.2.562 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
86834598	Dados: 2022.07.12 13:35:21 -04'00'	3292748135	Dados: 2022.07.13 13:44:58 -04'00'	4251172	Dados: 2022.07.12 11:04:48 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO			



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
16
DATA (dd/mm/aa)
16/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598 Dados: 2022.07.12 13:35:35 -04'00'	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 Dados: 2022.07.13 13:45:21 -04'00'	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172 Dados: 2022.07.13 11:05:15 -03'00'
Eng.º / nº. é Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA		Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA		SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO	



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.545 + 0,00 a Est.2.562 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

ANDRE PAULO DUTRA:03868345

DUTRA:03 981 868345981

Dados: 2022.07.12 13:35:48 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122425117

SILVA:6122 4251172

Dados: 2022.07.13 11:05:45 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
18
DATA (dd/mm/aa)
18/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades, neste dia

ANDRE PAULO DUTRA:035981	Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834	PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135 DNE: e-Bit, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135	WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172	Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
86834598	Dados: 2022.07.12 13:36:05 -04'00'	292748135	Dados: 2022.07.13 11:06:19 -03'00'	4251172	Dados: 2022.07.13 11:06:19 -03'00'
Eng.º André Paulo Dutra Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2 GUAXE CONSTRUTORA	Eng.ª Paula Janayna Fenerich Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA ENG. FISCAL SINFRA	SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções Eng.º Weverson Alves da Silva CREA - 17.678/D - GO			



SINFRA:CAP202254639A



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

19

DATA (dd/mm/aa)

19/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

PAULO PAULO

DUTRA:03881

Dados: 2022.07.12 13:36:17 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA

FENERICH:0

3292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA

ALVES DA SILVA

SILVA:6122

Dados: 2022.07.13 11:06:52 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
20
DATA (dd/mm/aa)
20/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.594 + 0,00 a Est.2.612 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

Assinado de forma digital por **ANDRE PAULO DUTRA:03868345981** em 2022.07.12 13:36:35 -04'00'

Assinado de forma digital por **PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135** em 2022.07.13 13:46:17 -04'00'

Assinado de forma digital por **WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172** em 2022.07.13 11:07:28 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

21

DATA (dd/mm/aa)

21/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.594 + 0,00 a Est.2.611 + 15,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE
PAULO
DUTRA:03881
68345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:038683459
Dados: 2022.07.12 13:36:56 -04'00'
Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03292748135
292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-LPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=Z1684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH
Dados: 2022.07.13 13:46:37 -04'00'
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON
ALVES DA
SILVA:61224251172
51172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA
Dados: 2022.07.13 11:08:02 -03'00'
SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LD - Est. 2.676 + 0,00 a Est.2.690 + 6,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE Assinado de forma digital por ANDRE

PAULO DUTRA:03868345981

Dados: 2022.07.12 13:37:13 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA

JANAYNA FENERICH:03292748135

Dados: 2022.07.13 13:46:53 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Dados: 2022.07.13 13:46:53 -04'00'

WEVERSON

ALVES DA SILVA:61224251172

Dados: 2022.07.13 11:08:34 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Engenho Projetos e Construções, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Dados: 2022.07.13 11:08:34 -03'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
23
DATA (dd/mm/aa)
23/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 2.676 + 8,00 a Est.2.691 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO

PAULO

DUTRA:03868345981

DUTRA:038

Dados: 2022.07.12

68345981

13:37:31 -04'00'

PAULA

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH

JANAYNA

FENERICH:032

92748135

03292748135

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

ou=RFB e CPF AS, ou=VALID, ou=AR

VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,

ou=Presencial, ou=21684498000129,

cn=PAULA JANAYNA

FENERICH:03292748135

Dados: 2022.07.13 13:47:08 -04'00'

WEVERSON

Assinado de forma digital por

ALVES DA

WEVERSON ALVES DA

SILVA:6122

SILVA:61224251172

4251172

Dados: 2022.07.13

11.09.21 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de meio fio - LE - Est. 3.804 + 10,00 a Est.3.820 + 0,00

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA: 038683 45981
Dados: 2022.07.12 13:37:52 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH: 03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH: 03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH: 03292748135
Dados: 2022.07.13 13:47:30 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA: 612242511 4251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA: 612242511 4251172
Dados: 2022.07.13 11:09:59 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA
25
DATA (dd/mm/aa)
25/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU
CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades neste dia

Empty lines for recording activities.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834581868345981
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:032927481353292748135
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:612242511724251172
Dados: 2022.07.12 13:38:21 -04'00'
Dados: 2022.07.13 13:47:47 -04'00'
Dados: 2022.07.13 11:10:35 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>





DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

TEMPO (CLIMA)	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
				BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
				BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

Sem atividades neste dia, devido a folga do pessoal

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Dados: 2022.07.12 13:39:47 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:48:03 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 11:11:13 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA:CAP202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
DUTRA:0386834598
Dados: 2022.07.13 13:40:21 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:48:38 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 11:12:37 -03'00'

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Engº Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA/P202254639A



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

30

DATA (dd/mm/aa)

30/06/2022

OBRA

Implantação e Pavimentação de Rodovia da Rodovia MT-326, Trecho Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2, com extensão de 35,246 Km.

CONTRATO

242/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

MANHÃ	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
TARDE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
NOITE	BOM	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Execução de dispositivos de drenagem superficial

ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
Dados: 2022.07.12 13:40:59 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.13 13:49:19 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2022.07.13 11:14:05 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
Engenheiro Residente - RNP 121.509.038-2
GUAXE CONSTRUTORA

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

SUPERVISORA - Engenho Projetos e Construções
Eng.º Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA CAP202254639A



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220059503

Complementar à 1220200145375 Equipe
vinculada à 1220200112829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

ANDRÉ PAULO DUTRA	RNP: 1215090382
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 35671
Empresa Contratada: 02.837.996/0001-10 - CONSTRUTORA GUAXE	Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO	Número: S/Nº
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS
Cidade: CUIABÁ	UF: MT
Contrato: 242/2013	Celebrado em: 10/08/2013
Valor: R\$ 0,00	Vinculado à ART: 1220200112829
Ação Institucional:	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD. MT-326	Z	S/Nº	ZONA RURAL	COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°23'00.00" S 051°00'00.00" O
Data de Início: 01/02/2020		Previsão Término: 29/08/2022		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79				
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

I.C. 242/2013 9º ADITIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.	ANDRÉ PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA. 030663459
Local	DUTRA:03	81
	868345981	Dados: 2022.04.05 10:45:27 -04'00'
	038.683.459-81 - ANDRÉ PAULO DUTRA	
	NILTON DE BRITTO:14047012149	Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
	03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Dados: 2022.04.11 14:37:28 -04'00'

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 31/03/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000




CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Isento conforme Resolução 1.067/2015



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220063355

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

PAULA JANAYNA FENERICH RNP: 1212675207

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL Registro: 29298

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO Número: S/N

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS País: Brasil

Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78.048-250

Contrato: 242/2013 Celebrado em: 19/08/2013

Valor: R\$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-326	ZONA RURAL	S/N		COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°06'00.00" S 051°39'00.00" O

Data de Início: 16/12/2014 Previsão Término: 29/08/2022 Código:

Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária	Fiscalização de obra	de infraestrutura rodoviária		35,2460	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização dos serviços de execução de implantação pavimentação asfáltica na Rodovia MT-326

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

032.927.481-35 - PAULA JANAYNA FENERICH

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valor ART: R\$ 88,78

Registro nº 06/04/2022 Obras Rodoviárias

Secretário Adjunto SAOR/SINFRA/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Nosso Número: 140000000006883490



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.

Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da **Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) – Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea “a”, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III), ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.
Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRACAP202254639A

sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo n. 95863/2019 - Ondina Fátima Victorino Interlandi.

RESOLVE:

Art. 1º - Referendar o Parecer Técnico n. 134040/CAPIA/SUIMIS/2020, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, dispensando de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. A finalidade está fundamentada no requerimento da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação referente ao empreendimento, cuja atividade é a irrigação por pivô central com autorização de vazão máxima de captação de 0,038555 m³/s no Rio das Mortes, para área irrigada de 30,00 hectares, localizada na Fazenda Santa Fátima, Rod. MT 130, Km 40 + 16 Km à direita, Zona Rural, município de Primavera do Leste-MT.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alex Sandro Antônio Marega
Presidente do CONSEMA
Em Substituição

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 018/2019/01/03 - SINFRA

Processo nº 359568/2019;

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CPA - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COM UM TOTAL DE 102.097,75 M² NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

Objeto do Termo 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 336.685,80 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) que representa um acréscimo de 24,94% (vinte e quatro vírgulas e noventa e quatro por cento) do valor contratado inicialmente. 1.1. Dessa forma o item (1) da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.686.265,84 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) [...] Assinatura: 01/06/2020

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 008/2018/01/03 - SECID/SINFRA
Processo nº 161537/2020

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual, totalizando 30 (trinta) meses, com o término previsto em 06/12/2020.

Assinatura: 27/05/2020

PARTES: MAIS MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME CNPJ: 17.508.021/0001-15 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL AO CONVÊNIO Nº 0026/2013-SECID/SINFRA

Processo: 110027/2020

Objetivo: O presente instrumento tem por objetivo rescindir consensualmente o presente Convênio, ressaltasse que não foi efetivado qualquer repasse financeiro até 27/05/2020.

Assinatura: 27/05/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Campinápolis - CNPJ: 00.965.152/0001-29.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0545-2016/SINFRA

Processo: 306857/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Sapezal - CNPJ nº 01.614.225/0001-09.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0524-2016/SINFRA

Processo: 15778/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Rio Branco - CNPJ nº 15.023.997/0001-72.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0519-2016/SINFRA

Processo: 297151/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 06/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Araputanga - CNPJ nº 15.023.914/0001-45.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0526-2016/SINFRA

Processo: 31612/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada - CNPJ nº 04.204.945/0001-86.

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **Eng.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) - Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Eng.º PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Eng.º PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III)**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 13/07/2022 às 15:02:27.

Documento Nº: 3109439-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109439-5984>



SINFRA/202254639A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 52866/2022/SUEF V/SINFRA

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2022

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS
RODOVIARIAS

Assunto: 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória, do IC 242/2013, período: 01/06/2022 a 30/06/2022, após análise técnica e financeira.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 13/07/2022 às 15:11:39.
Documento Nº: 3109933-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3109933-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202252866A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 53252/2022/CCQOR/SINFRA

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2022

Assunto: 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória Ref. I.C 242/2013

Ilmo. Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. a 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

50ª (Quinquagésima) Medição Provisória.....R\$ 1.107.457,03

Atenciosamente,

JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS RODOVIARIAS




Assinado com senha por JULIA CAROLINA MORANDINI - 14/07/2022 às 11:28:42.
Documento Nº: 3127771-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3127771-5984>

Classif. documental	303
---------------------	-----



SINFRADES202253252A

SIGA



PRINCIPAL » Notícias

TCE-MT prorroga prazo para envio de dados durante suspensão temporária do GEO-OBRAS

30/06/2022 07:50



Entre os dias 1° e 15 de julho, o Sistema GEO-OBRAS do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) ficará inacessível para realização de cadastro ou envio de informações.

De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura, a suspensão é necessária e indispensável para a migração de dados do sistema atual para o novo sistema.

Há que se destacar que, nesse período, ficam prorrogados os prazos para o envio de informações.

Assim, a partir do dia 18 de julho, os dados referentes às obras públicas serão cadastrados e enviados pelo novo Sistema GEO-OBRAS-TCE-MT, inclusive aqueles que seriam enviados no período de 1° a 15 de julho deste ano.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: [clique aqui](#)



tce

[Acessar Intranet](#)

[Acessar Webmail](#)



SINFRADIC202238025A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 53302/2022/COGEO/SINFRA

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2022

Assunto: Devolução processo de medição de obras para conhecimento e providências.

Ao (À) GERENCIA DE OBRAS

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO: IC 242/2013
MEDIÇÃO: 50ª Medição Provisória
OBJETO: Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326.
VALOR: R\$ 1.107.457,03

Informo que não foi possível gerar o relatório de inserção do Geo-Obras, pois o sistema Geo-Obras encontra-se inacessível para realização de envio de informações até o dia 18 de julho de 2022.

De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a suspensão é necessária e indispensável para a migração de dados do sistema atual para o novo sistema. Assim, a partir do dia 18 de julho de 2022, os dados referentes às licitações, contratos e obras serão cadastrados no novo sistema Geo-Obras TCE/MT.

Para mais informações: <https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-prorroga-prazo-para-envio-de-dados-durante-suspensao-temporaria-do-geo-obras/54395>

Atenciosamente,

FABIO YAMAMURA BUENO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE GEOBRAS



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - 14/07/2022 às 13:37:48.
Documento Nº: 3130868-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3130868-5984>

Classif. documental 321



SINFRAS202253302A

SIGA

Registro incluído com sucesso.

Visualizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço Cronograma Medições Despesas Pendências Linha do Tempo

Tipo de Medição	Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Ela
Medição à preço inicial	71	6	2022	R\$ 1.107.457,03	01/07/2022	106	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	70	5	2022	R\$ 752.100,91	01/06/2022	104	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	70	5	2022	R\$ 980.944,46	01/06/2022	104	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	69	4	2022	R\$ 171.533,14	01/05/2022	101	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	69	4	2022	R\$ 244.755,05	01/05/2022	101	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	68	3	2022	R\$ 955.804,04	01/04/2022	96	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	68	3	2022	R\$ 1.617.084,75	01/04/2022	96	030.651.281-52 Oliveira Silva



SINFRACAP202255107A





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N° 290/2022

Com fulcro no art. 2° da Resolução Conama n° 237 de 19 de dezembro de 1997, para os devidos fins, que a empresa GUAXE, registrada no CNPJ n° 02.837.996/001-10, detentora do Instrumento Contratual n° 242/2013, referente a atividade de implantação e pavimentação MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré; Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entr° MT-411, segmento 02: (Estaca 2062 + 19,467 à Estaca 3825 + 5,914), com extensão de 35,246Km (Lote 01), encontra-se com as seguintes licenças ambientais.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (SINFRA)	
NÚMERO	VALIDADE
72493/2020	14/12/2026.

Considerando o quadro acima, esta obra encontra-se regular para a presente medição.

LICENÇAS DE OPERAÇÃO (CONTRATADA)		
CANTEIRO DE OBRAS		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
Conforme o ofício (anexo), o Engenheiro Ambiental Andre Luis Soares, técnico da empresa Guaxe, informou que o canteiro de obras instalado, não desenvolve atividades impactantes ao meio ambiente, tais como oficina mecânica e lavador de veículos, sendo utilizado apenas como apoio para alojamento e realização de refeições por parte dos funcionários.		
JAZIDA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
00507/2021	31/12/2022	-
OUTORGA DE USO D'ÁGUA		
NÚMERO	VALIDADE	NOTIFICAÇÃO
734/2018.	29/08/2032	-

Considerando o decreto n° 697, de 03 de novembro de 2020, regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e dá outras providências.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 14/07/2022 às 15:12:44.
Documento N°: 3136143-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3136143-5984>



SINFRADIC202238123A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Art. 31 O interessado terá os seguintes prazos para se manifestar nos autos dos processos de licenciamento ambiental:

I - 10 (dez) dias para atender ou justificar a ausência de cumprimento do TR;

II - 90 (noventa) dias para cumprir solicitações, pendências, pedido de informações, complementações, esclarecimentos e demais exigências impostas pelo órgão ambiental estadual, podendo ser prorrogado mediante solicitação e justificativa;

III - 20 (vinte) dias para apresentação de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença, cadastro, autorização; suspensão ou cancelamento de licença, cadastro ou outro ato autorizativo e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, improrrogáveis.

Art. 32 Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise; ”.

Considerando as informações apresentadas, a luz da legislação, esta obra encontra-se regular para a 50ª medição, não havendo óbice para prosseguimento.

Cuiabá, 14 de julho de 2022.

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI
Superintendente Ambiental de Obras
SUAM/SAOR/SINFRA-MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 14/07/2022 às 15:12:44.
Documento Nº: 3136143-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3136143-5984>



SINFRADIC202238123A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Ofício nº 017/2021/MA-GUAXE

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2021

À

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA AMBIENTAL DE OBRAS – SUAM/SAOR/SINFRA

A/c: Nadja Samira El-Hage Felfili

Superintendente Ambiental de Obras

REF.:

- I.C Nº 242/2013/00/00 – SETPU – Rodovia MT-326;
- I.C Nº 004/2020/00/00 – SINFRA – Rodovia MT-326.

ASSUNTO:

- **Esclarecimentos acerca do Licenciamento Ambiental de Canteiro de Obras**

Prezada Sra.,

A **GUAXE CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 02.837.996/0001-10, com os devidos cumprimentos, vêm através do presente, fazer esclarecimentos quanto ao **Licenciamento Ambiental Provisório do Canteiro de Obras**, dos ICs acima referenciados, conforme abaixo.

1) IC nº 004/2020/00/00 – SINFRA

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 01**, com extensão total de 41,260 Km.

1) IC nº 242/2013/00/00 – SETPU

Obra: Pavimentação da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Entrº MT-411, **Lote 01, Segmento 02**, com extensão total de 35,246 Km.

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT
Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 14/07/2022 às 15:12:44.
Documento Nº: 3136143-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3136143-5984>



SINFRA/DIC202238123A

SIGA



Esclarecimentos sobre Canteiro de Obras

a) O ofício nº 013/2021/MA-GUAXE encaminhado à essa Superintendência na data de 16/09/2021, esclareceu a necessidade de extensão do prazo para atendimento das Pendências solicitadas pela SEMA, dadas as necessidades de construção e adequação de estruturas do Canteiro de Obras, bem como a dificuldade da apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade;

b) Posteriormente, a empresa protocolou junto à SEMA, na data de 28/09/2021, através do protocolo nº 7001949/2021, as pendências solicitadas, com exceção do Cadastro Ambiental Rural, visto que não é de responsabilidade da empresa a elaboração deste documento, solicitando prazo adicional para que o proprietário do imóvel rural pudesse regularizar a questão;

c) Portanto, a empresa cumpriu com as suas obrigações perante à SEMA, ficando refém apenas da elaboração do CAR pelo proprietário do imóvel rural, que se comprometeu a fazê-lo, porém até a data de hoje o mesmo ainda não fora concluído;

d) Na data de 24/11/2021, a SEMA emitiu o Ofício nº 488/DUDBARRA/SEMA/2021, conforme anexo, reiterando a necessidade de apresentação da inscrição do imóvel rural no SIMCAR/MT para continuidade da análise do licenciamento;

e) Portanto, o processo da LAS está aguardando a apresentação da inscrição do imóvel rural no CAR e a empresa está aguardando que o proprietário finalize a inscrição junto ao SIMCAR/MT.

Mediante o exposto, resta esclarecido que o Licenciamento Ambiental do Canteiro de Obras encontra-se em fase de cumprimento de pendências, portanto, assim que finalizada a Inscrição do Imóvel Rural no CAR por parte do proprietário, daremos sequência no processo objetivando a emissão da LAS.

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT
Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 14/07/2022 às 15:12:44.
Documento Nº: 3136143-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3136143-5984>



SINFRADIC202238123A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ANDRE LUIS SOARES Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS SOARES FABRO:02004654147
FABRO:02004654147 Dados: 2021.11.25 18:00:27 -04'00'

André Luis Soares Fabro

Engenheiro Ambiental

RNP 121208098-0

Contato e correspondência:

Rua Arquiteto Helder Cândia, Km 3,5, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-150

Tel.: (65) 3648-3300 / (65) 99634-0711

E-mail: andre.fabro@guaxeconstrutora.com.br

CNPJ: 02.837.996/0001-10 – I.E. 13.200.418-6

Av. Lions Internacional, 2700-W, Zona Urbana – CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra/MT

Fone/Fax: (65) 3311-7800



Assinado com senha por NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - SUPERINTENDENTE / SUAM - 14/07/2022 às 15:12:44.

Documento Nº: 3136143-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3136143-5984>



SINFRADIC202238123A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Cuiabá 28 de Setembro de 2021
Hora: 16:19:07

Data e Hora de Envio	28/09/2021 às 16:19
Assunto	LICENCIAMENTO
Tipo de Processo	LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
Número Protocolo	113261
Número/Ano do Processo	7001949/2021
Nome do Interessado:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Responsável pelo Envio	ANDRE LUIS SOARES FABRO
Anexos	ofício guaxe - juntada de documentos e prazo.pdf.p7s
	mapa_vértices_app.pdf.p7s
	certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel.pdf.p7s
	declaração de coleta e destinação resíduos.pdf.p7s
	plano de desativação canteiro de obras.pdf.p7s
	recibo_inscrição_car_federal.pdf.p7s
Código de autenticidade	20210928021916





EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO SEM ASSINATURA DIGITAL

SEMA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
MEIO AMBIENTE

**GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO**

DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS - DUDBARRA
AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO Nº 1290 - CENTRO
+ 55 66 3401-4167 barradogarças@sema.mt.gov.br
78.600-000 - BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

OFÍCIO Nº 488/DUDBARRA/SEMA/2021
Barra do Garças, 11 de novembro de 2021

Prezados (as) Senhores (as),

Acusamos o recebimento dos documentos protocolados em atendimento ao ofício de pendências nº 166580/SGDD/2021. Em análise aos documentos foi constatado que ainda resta item pendente de atendimento, para o qual o empreendedor solicitou dilação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, para cumprimento integral das pendências, a saber:

- Item 05: Apresentar inscrição do imóvel rural no SIMCAR/MT.

Transcorrido o prazo requerido, não identificamos em nosso sistema a apresentação do documento pendente de atendimento.

Nesse sentido, para finalização da análise do processo de licenciamento ambiental, faz-se necessário o cumprimento, na íntegra, das solicitações requeridas por esta Secretaria, dentro do prazo estipulado.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Marcello Messias Barbosa
Analista de Meio Ambiente
Matrícula: 30281
SEMA/MT

Marcello Messias Barbosa
Analista de Meio Ambiente

Ao empreendimento
Guaxe Construtora LTDA
Avenida Lions Internacional, nº 2.700, Setor W
Tangará da Serra - MT CEP: 78.300-000

Recebemos
Em 24/11/21






CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçá - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONTRATO

Número: 94979

CERTIFICO QUE A OBRA/SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, 242/2013/00/00-SETPU ENCONTRA-SE REGISTRADO NESTE CONSELHO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

Nº DA ART : 1729909
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO
TITULAÇÃO:
Engenheiro Civil

DATA: 02/09/2013

Nº CARTEIRA : MA5917 RNP: 1103587102
EMPRESA CONTRATADA: 5224-GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA CONTRATANTE: SECRETARIA ESTADO DE TRANSP. E PAV. URB. SETPU

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO Nº 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.; 1.1-INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.; 1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ; 1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.; 1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.; 1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M²; 2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.; 2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.; 2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M³; 2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M³; 2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M³; 2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M³; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M³; 2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M³; 2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M³; 2.11-ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M³; 2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M³; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M³; 2.14-ESC.CARGATRANSP. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M³; 2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M³; 2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M³; 3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M²; 3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M³; 3.3-BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M³; 3.4-IMPRIÇÃO-425.486,74M²; 3.5-TRAT. SUP. DUPLCO C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M²; 4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T; 4.2.2-TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T; 5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM; 5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM; 5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM; 5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M³ ROD. PAV.-264.482,560TKM; 5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM; 6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M; 6.2M.F.C.MFC-03-AC/BC-37.753,030M; 6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M; 6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M; 6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.; 6.6-E.D.EDA01-9,000UND; 6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.; 6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.; 6.9-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM; 6.10-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-7.425,290TKM; 6.11-TRANS.L.E.M R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM; 7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M³; 7.2-R.C.-733,650M³; 7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M; 7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M; 7.5-C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M; 7.6-C.BDTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M; 7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND; 7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.; 7.9-B.BDTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.; 7.10-C.BSSC 1,50X1,50M

Atividades

1: Execução DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

INDETERMINADO MT-236,T.COCALINHO(DIVISA MT-GO) NOVA NAZARÉ Nro:0 BAIRRO:
COCALINHO - MT

VALOR DO CONTRATO: R\$ 63.850.025,42



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRA/202256067A

ART VINCULADA : 1729917 TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável
DO PROFISSIONAL : Engenheiro Civil - ALEXANDRE CORREA DE MELLO
NÚMERO DA CARTEIRA : SP00072017 RNP: 2608794491

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

CONTRATO N° 242/2013/00/00-SETPU

1-SERV.PRELIM.;1.1INST.CANT. E ACAMP.1,00VB.;1.2-MOB.E DESM.PES.1,00CJ;1.3-MOB. E DESM. DE EQUIP. ROD. 1,00VB.;1.4-MOB. E DESM. DE EQUIP. PESADO-1,00VB.;1.5- MARCO C. DE IDENT. DA OBRA-1,00UND.; 2-TERRAP.2.1-DESM. DEST. LIMP. ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M-1.823.358,520-M²;2.2-DEST. DE ÁRV. D=0,15 A 0,30 2.282,000UND.;2.3-DEST. DE ÁRV. C/ DIAM.>0,30M-564,000UND.;2.4-ESC. CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. DMT 50M 306.573,490M³;2.5-ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT5. DMT 200 A 400C/E-51.726,330M³;2.6-ESC.CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT.DMT 400 A 600MC/E-169.347,150M³;2.7-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 600 A 800 C/E-358.698,720M³; 2.8-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 800 A 1000 C/E-199.109,580M³;2.9-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT.1200 A 1400 C/E-182.840,860M³;2.10-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1400 A 1600 C/E-73.843,530M³;2.11ESC.CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT.DMT 1600 A 1800 C/E-446.083,820M³;2.12-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 1800 A 2000 C/E- 431.500,630M³; 2.13-ESC.CARGA TRANSP. MAT.1ª CAT. 2000 A 3000 C/E-432.785,910M³;2.14-ESC.CARGATRANSP. MAT.1ª CAT. 3000 A 5000M C/E-58.624,920M³;2.15-COMPACT. ATERROS 100% PN-2.051.501,40M³;2.16-COMPACT. DE ATERROS 100% P.I.- 306.007,260M³;3-PAV.3.1-REG. SUBLEITO-481.189,79M³;3.2-SUB-BASE S. EST. G.S/MIST.-80.282,120M³;3.3- BASE SOLO EST. GRAN. S/ MISTURA- 81.690,800M³;3.4-IMPRESSÃO-425.486,74M²;3.5-TRAT. SUP. DUPLO C/ EMULSÃO BC- 425.486,740M²;4-MAT. BET.AQUIS. E TRANSP.-4.1-MAT.BET. AQUISIÇÃO-4.1.1-ASF. D. CM-30-510,580T; 4.1.2-EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;4.2-MAT. BET. TRANSP.- 4.2.1-TRANSP. ASF. D. CM-30- 510,580T;4.2.2- TRANSP. DE EMULSÃO ASF. RR-2C-1.276,460T;5-TRANSP. P/ PAV.5.1-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE SUB-BASE 5.871.6696,700TKM;5.2-TRANSP.LOC.EM ROD. NÃO PAV(CONST.) DE BASE- 5.469.431,840TKM;5.3-TRANSP.LOC.EM ROD.NÃO PAV. (BRITA P/ TSD)1.709.785,270TKM;5.4-TRANSP.COM.C/ BASC.10M³ ROD. PAV.-264.482,560TKM;5.5-TRANSP.LOCAL EM ROD.NÃO PAV. (C.)-198.361,920TKM;6-D.-6.1-VAL. PROT.AT.O C/REV.CONC. VPA-04-AC/BC-4.280,000M;6.2M.F.C.MFC-03- AC/BC-37.753,030M;6.3-D.A.T.R.CANAL R.-DAR02-2.238,780M;6.4-D.D. D.ARM.-DAD02-AC/BC-4.453,780M;6.5-E.D.EDA01 AC/BC-725,000UND.;6.6-E.D.EDA01-9,000UND;6.7DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC-325,000UND.;6.8DISSIP.E.DEB-01-AC/BC/PC 409,000UND.;6.9-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/PC/TC/CIM-196.586,220TKM;6.10-TRANS.C.C.B.10M³R.N.P.DE AC/BC/ PC/TC/CIM-7.425,290TKM;6.11-TRANS.L.EM R.N.P. (C.)DE AC/BC/PC/TC/CIM-61.101,320TKM;7-O.A.C.7.1-E.M.V.M.1ªCAT. 1.712,390M³;7.2-R.C.-733,650M³;7.3-C.BSTC D=1,00M CA-1I.B.-68,000M;7.4-C.BSTC D=1,00M CA-2 I.B.-78,000M;7.5- C.BSTC D=1,20M CA-4 I.B.D.-230,000M;7.6-C.BDTC D=1,00M CA-4 I.B.D.-96,000M;7.7-B.BSTC D=1,00M N. AC/BC/PC 12,00UND;7.8-B.BSTC D=1,20 N.AC/BC/PC=20UND.;7.9-B.BDTC D=1,00M N.AC/BC/PC-4,00UND.;7.10-C.BSSC 1,50X1,50M

Atividades

1: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA - 35,24 KM

CERTIFICO que a execução dos serviços, e obras contratados, deverão ser atestados pelo contratante, após a efetiva conclusão dos mesmos.

Cuiabá-MT, 3 de Outubro 2013

JONILSON SANTOS DA SILVA

Coordenador

Portaria de Delegação No. 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a chancela
do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

Pág.: 1

CEI 51.225.72294/78

Nome : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Imp. CND : N **VC :** 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 10.001.01.0

Logradouro : ROD. MT-326 LOTE 01 SEG. 02

Bairro : ZONA RURAL

CEP : 78680-000

Município : 101273 COCALINHO

UF : MT

Fone : 65 36483300

Fax : 65 36483300

End. Correspondência

Lougradouro : AV. LIONS INTERNACIONAL 2700W

Bairro : ZONA URBANA

CEP : 78300-000

Município : 10093 TANGARA DA SERRA

UF : MT

E-mail : ELAINE@ENCOMIND.COM.BR

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 10/06/2014

Data de Atualização : 16/02/2017

N.Art/CREA : 001729909

Local : 2 - RURAL

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 10/06/2014

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
PAVIMENTACAO DE ROD.		35,24	KM

Projeto :

Parcial:

0

Percentual Inacabada:

0

Redução 50%:

Redução 75%:



MT 326 COCALINHO - GUAXE
LIONS INTERNACIONAL 541
Tangara da Serra
C.N.P.J./C.E.I.: 02.837.996/0001-10
Contrato

FOLHA SINTÉTICA POR CENTRO DE CUSTO

C.E.I Vinculado: 90.003.47579/72

Mês: 5/ 2022 Id: 1
16/07/2022 09:31:42
Versão: 7.00a
Pag.: 3

TOTAL GERAL

Cod.	Verba.	Valor.	Cod.	Verba.	Valor.
2	Dias Trabalhados	314,05	3	INSS	1.774,54
15	Ajuda de Custo	510,02	4	IRRF	150,96
68	DSR Horas Extras	13,87	8	Faltas	68,22
365	Adicional de Insalubridade	236,91	13	Pensão Alimentícia Judicial	186,94
366	Adicional de Periculosidade 30%	288,39	154	Taxa Assistencial do Sindicato	235,25
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	631,05	339	Desconto do Vale Transporte	71,89
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 50	11,16	348	Refeição	63,33
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 60%	8,86	360	Seguro de Vida	19,88
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas 100%	4,08	532	PAT- Alimentacao	13,25
570	Adicional Noturno 20%	0,78	561	Adiantamento de Ajuda Custo	510,02
578	ATESTADO MEDICO	2,61	565	Descanso Semanal Perdido	136,44
	TOTAL DE PROVENTOS:	22.230,76	569	Adiantamento de Hora Extra	471,06
				TOTAL DE DESCONTOS:	3.701,78

TOTAL LÍQUIDO: 18.528,98

Base INSS:	21.516,07	Base FGTS:	21.516,07	FGTS Rec:	1.721,18
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC)	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	21.516,07	Base FGTS 13º (GRFC)	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

ATIVO 24
Total Funcionários 24 Admitidos no mês: 14

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS : 21.516,07
Base INSS 13º salário : 0,00
Base INSS Lic. matern prev : 0,00
Base INSS Contr. Individual : 0,00
Total base INSS : **21.516,07**
INSS Segurado : 1.774,54
INSS Empresa : 6.196,63
Deduções : 0,00

GFIP

Base FGTS : 21.516,07
Base FGTS 13º salário : 0,00
Base FGTS Ac.trabalho : 0,00
Base FGTS 13º Ac. Trabalho : 0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP : **21.516,07**

GRFC

Base FGTS : 0,00
Base FGTS 13º salário : 0,00
Base FGTS Ac.trabalho : 0,00
FGTS pago em GRFC : **0,00**

DARF

IRRF (folha) : 31,13
IRRF (13º salário) : 0,00
IRRF (férias) : 0,00
IRRF (diferença de férias) : 0,00
IRRF (rescisão) : 119,83
IRRF (PLR) : 0,00
PIS Folha : 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0001/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EURIPEDES FERREIRA DA SILVA 2.550,00	0,00		106.94257.40-8 0,00	14/05/2022 214,99	01		22/05/2022 204,01	N2 0,00	07151
EURIPEDES FERREIRA DA SILVA			106.94257.40-8	14/05/2022	01		23/05/2022	N3	07151
FRANCISCO JOSE DA SILVA FELIX 2.327,35	0,00		107.98387.21-9 0,00	17/05/2018 191,28	01		26/05/2022 186,19	N2 0,00	07151
FRANCISCO JOSE DA SILVA FELIX			107.98387.21-9	17/05/2018	01		27/05/2022	N3	07151
EURIPEDES GONZAGA 2.760,33	0,00		108.61550.20-7 0,00	25/05/2017 240,23	01		18/05/2022 220,83	N2 0,00	07151
EURIPEDES GONZAGA			108.61550.20-7	25/05/2017	01		19/05/2022	N3	07151
JOSE SOUZA DA SILVA 2.985,46	0,00		120.46679.63-8 0,00	18/06/2015 267,25	01		18/05/2022 238,84	N2 0,00	09191
JOSE SOUZA DA SILVA			120.46679.63-8	18/06/2015	01		19/05/2022	N3	09191
ANTONIO DA SILVA LIMA 5.150,52	341,51		120.58096.18-7 341,51	13/04/2022 582,85	01		23/05/2022 439,37	J 0,00	07151
PAULINO PINTO DA SILVA 2.339,06	0,00		121.08544.12-9 0,00	19/03/2010 192,33	01	01	15/10/2021 187,13	P1 0,00	07151
PAULINO PINTO DA SILVA			121.08544.12-9	19/03/2010	01		01/05/2022	Z5	07151
AMILTON ROSARIO DOS SANTOS 2.750,00	0,00		121.17983.67-9 0,00	01/04/2022 238,99	01		23/05/2022 220,01	N2 0,00	07151
AMILTON ROSARIO DOS SANTOS			121.17983.67-9	01/04/2022	01		24/05/2022	N3	07151
VALDOMIRO CARVALHO LOTERIO 5.382,18	763,45		121.97142.50-1 763,45	24/09/2021 646,93	01		21/05/2022 491,66	J 0,00	04142
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 4.024,32	341,77		122.12184.88-5 341,77	14/04/2022 425,21	01		27/05/2022 349,29	J 0,00	07151



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0002/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DARIO BISPO SOARES			122.60163.29-9		20/05/2022	01		24/05/2022 N2	09191
1.193,57	0,00		0,00		89,51		95,49	0,00	
DARIO BISPO SOARES			122.60163.29-9		20/05/2022	01		25/05/2022 N3	09191
JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA			122.80278.00-8		20/02/2020	01		27/05/2022 N3	07151
2.134,72	0,00		0,00		173,94		170,78	0,00	
JUAREZ BISPO DA SILVA			122.80482.84-5		26/04/2022	01		18/05/2022 N2	07825
2.054,35	0,00		0,00		166,71		164,35	0,00	
JUAREZ BISPO DA SILVA			122.80482.84-5		26/04/2022	01		19/05/2022 N3	07825
ADEMIR RAMOS DA SILVA			123.75045.59-0		05/11/2021	01		09/05/2022 J	03123
2.670,73	606,38		606,38		274,95		262,17	0,00	
ANTONIO APARECIDO DA SILVA			124.07146.53-2		23/04/2022	01		16/05/2022 J	07825
1.444,60	171,20		171,20		124,67		129,27	0,00	
ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA			124.50780.00-0		12/03/2021	01		24/05/2022 N2	07201
4.244,63	0,00		0,00		430,42		339,58	0,00	
ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA			124.50780.00-0		12/03/2021	01		25/05/2022 N3	07201
LEOENI FERREIRA DOS SANTOS			124.93408.68-5		25/03/2022	01		12/05/2022 N2	07151
2.603,25	0,00		0,00		221,38		208,27	0,00	
LEOENI FERREIRA DOS SANTOS			124.93408.68-5		25/03/2022	01		13/05/2022 N3	07151
EDUARDO GOMES DA SILVA			124.96439.42-5		23/05/2022	01		24/05/2022 N2	07151
640,00	0,00		0,00		48,00		51,21	0,00	
EDUARDO GOMES DA SILVA			124.96439.42-5		23/05/2022	01		25/05/2022 N3	07151
VALDEMAR DOS SANTOS ARAUJO			125.18084.85-3		28/07/2021	01		24/05/2022 N2	09922
1.997,71	0,00		0,00		161,61		159,82	0,00	
VALDEMAR DOS SANTOS ARAUJO			125.18084.85-3		28/07/2021	01		25/05/2022 N3	09922



SINFRA CAP 202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0003/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO ROSA DE ASSIS 7.095,72	0,00		125.18668.89-8 0,00	828,38	26/03/2013	01		16/05/2022 N2 567,66	07151 0,00
PEDRO ROSA DE ASSIS			125.18668.89-8		26/03/2013	01		17/05/2022 N3	07151
NELINHO EDUARDO DOS SANTOS 990,00	0,00		125.82238.03-3 0,00	74,25	11/05/2022	01		27/05/2022 N3 79,21	09922 0,00
CLAUDIO JUNIOR DA SILVA ALMEIDA 2.046,55	0,00		125.93434.01-7 0,00	166,00	01/09/2021	01		19/05/2022 N2 163,73	06410 0,00
CLAUDIO JUNIOR DA SILVA ALMEIDA			125.93434.01-7		01/09/2021	01		20/05/2022 N3	06410
ODAIR BARBOSA DA SILVA 3.907,48	856,63		126.02680.40-2 856,63	447,46	26/03/2021	01		31/05/2022 J 381,13	07825 0,00
PEDRO ALUIZIO DA SILVA 4.334,69	0,00		126.33803.40-9 0,00	443,03	17/05/2006	01	01	22/05/2022 N2 346,78	09922 0,00
PEDRO ALUIZIO DA SILVA			126.33803.40-9		17/05/2006	01		23/05/2022 N3	09922
JOSE VALMIR DOS SANTOS 2.124,10	0,00		126.79450.01-0 0,00	172,98	21/03/2022	01		27/05/2022 N2 169,93	07825 0,00
JOSE VALMIR DOS SANTOS			126.79450.01-0		21/03/2022	01		28/05/2022 N3	07825
VAGNER SEVERINO QUEIROZ 5.803,53	0,00		127.00986.40-9 0,00	648,67	05/04/2010	01	01	22/05/2022 N2 464,29	03111 0,00
VAGNER SEVERINO QUEIROZ			127.00986.40-9		05/04/2010	01		23/05/2022 N3	03111
JOSE CICERO MORAES DA SILVA 2.056,38	0,00		127.37059.77-3 0,00	166,89	11/11/2021	01		26/05/2022 N2 164,52	09922 0,00
JOSE CICERO MORAES DA SILVA			127.37059.77-3		11/11/2021	01		27/05/2022 N3	09922
EDMAR DOS SANTOS FREITAS 3.106,89	0,00		127.48895.40-3 0,00	281,82	15/04/2013	01		22/05/2022 N2 248,56	07151 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0004/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDMAR DOS SANTOS FREITAS			127.48895.40-3		15/04/2013	01		23/05/2022 N3	07151
MARCOS DA GUIA ALMEIDA		247,50	127.49739.40-5		14/04/2022	01		16/05/2022 J	09922
			2.022,08					181,57	0,00
SILVIO CARVALHO COSTA		0,00	128.09893.40-5		02/01/2006	01	01	18/05/2022 N2	03123
			4.585,66					366,86	0,00
SILVIO CARVALHO COSTA			128.09893.40-5		02/01/2006	01		19/05/2022 N3	03123
VALDECI ALVES DA SILVA		0,00	128.78137.40-1		10/06/2017	01		26/05/2022 N2	07152
			2.326,08					191,16	0,00
VALDECI ALVES DA SILVA			128.78137.40-1		10/06/2017	01		27/05/2022 N3	07152
REGINALDO APARECIDO DA CRUZ		0,00	129.16396.40-5		10/05/2022	01		22/05/2022 P1	07825
			1.438,04					111,24	0,00
RODRIGO DA SILVA LIMA		0,00	129.18349.40-4		06/07/2021	01		04/05/2022 N2	07825
			2.260,87					185,29	0,00
RODRIGO DA SILVA LIMA			129.18349.40-4		06/07/2021	01		05/05/2022 N3	07825
ELISON FERNANDES VICENTE		0,00	129.18582.02-8		04/05/2022	01		04/05/2022 N2	09922
			1.336,50					102,10	0,00
ELISON FERNANDES VICENTE			129.18582.02-8		04/05/2022	01		05/05/2022 N3	09922
EDINALDO BISPO DOS SANTOS		0,00	129.25109.40-5		12/08/2009	01	01	26/05/2022 N2	09922
			5.754,20					641,76	0,00
EDINALDO BISPO DOS SANTOS			129.25109.40-5		12/08/2009	01		27/05/2022 N3	09922
SERGIO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES		0,00	129.80163.40-8		22/07/2021	01		04/05/2022 N2	07825
			3.838,34					373,54	0,00
SERGIO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES			129.80163.40-8		22/07/2021	01		05/05/2022 N3	07825
								307,06	0,00



SINFRA CAP 202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0005/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS			129.89415.31-0		04/07/2013	01		18/05/2022 N2	07151
2.244,61	0,00		0,00	183,83			179,56		0,00
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS			129.89415.31-0		04/07/2013	01		19/05/2022 N3	07151
RANIERE DA SILVA SANTOS			130.53952.70-9		22/07/2021	01		24/05/2022 N2	09922
1.636,93	0,00		0,00	129,14			130,95		0,00
RANIERE DA SILVA SANTOS			130.53952.70-9		22/07/2021	01		25/05/2022 N3	09922
EDILSON MARTINS DOS SANTOS			131.74341.40-9		16/05/2019	01		19/05/2022 N2	06410
2.619,08	0,00		0,00	223,28			209,52		0,00
EDILSON MARTINS DOS SANTOS			131.74341.40-9		16/05/2019	01		20/05/2022 N3	06410
WANDERSON LIMA SILVA			142.64754.56-5		22/02/2019	01		26/05/2022 N2	07151
3.548,47	0,00		0,00	334,81			283,87		0,00
WANDERSON LIMA SILVA			142.64754.56-5		22/02/2019	01		27/05/2022 N3	07151
FRANCISCO COSTA SILVA			160.63867.25-3		22/05/2014	01		26/05/2022 N2	09922
4.334,69	0,00		0,00	443,03			346,77		0,00
FRANCISCO COSTA SILVA			160.63867.25-3		22/05/2014	01		27/05/2022 N3	09922
ADILIO ARAUJO LIMA			160.97037.63-6		11/05/2022	01		27/05/2022 J	07824
3.010,71	171,20		171,20	283,12			254,55		0,00
ANTONIO ALVES VIEIRA			160.98616.91-5		01/03/2019	01		24/05/2022 N2	07151
3.692,14	0,00		0,00	353,07			295,37		0,00
ANTONIO ALVES VIEIRA			160.98616.91-5		01/03/2019	01		25/05/2022 N3	07151
JOSE CARLOS ALVES SCHALZ			162.20276.92-3		14/03/2022	01		19/05/2022 J	03123
2.714,44	402,20		402,20	264,89			249,33		0,00
JOAO RAFAEL RODRIGUES			162.77156.85-4		11/04/2022	01		16/05/2022 J	09922
1.654,99	247,50		247,50	149,32			152,19		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0006/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA			164.18241.30-5		14/04/2022	01		12/05/2022 N2	03123
1.621,51	0,00		0,00	127,75			129,72	0,00	
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA			164.18241.30-5		14/04/2022	01		13/05/2022 N3	03123
SIDNEY FARIAS ALVES			165.32855.80-5		19/04/2022	01		27/05/2022 N3	09922
1.485,00	0,00		0,00	115,47			118,80	0,00	
WAGNER MARQUES DA SILVA			165.78830.24-4		25/08/2021	01		27/05/2022 N3	07825
2.060,61	0,00		0,00	167,27			164,84	0,00	
WILLAME JOSE OLIVEIRA DE PAULA			166.79581.89-4		11/05/2022	01		27/05/2022 N3	09922
990,00	0,00		0,00	74,25			79,20	0,00	
NILSON DUARTE SILVA			170.10049.98-8		17/02/2020	01		24/05/2022 N2	07825
3.381,31	0,00		0,00	314,75			270,50	0,00	
NILSON DUARTE SILVA			170.10049.98-8		17/02/2020	01		25/05/2022 N3	07825
RENATO DA SILVA SANTOS			200.45926.06-3		25/05/2022	01		30/05/2022 J	09922
780,41	0,00		0,00	58,53			62,43	0,00	
JULIANO BATISTA PUGER			200.60706.26-5		26/04/2022	01		24/05/2022 N2	07825
2.054,78	0,00		0,00	166,75			164,38	0,00	
JULIANO BATISTA PUGER			200.60706.26-5		26/04/2022	01		25/05/2022 N3	07825
JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO			200.82419.33-1		26/04/2022	01		24/05/2022 J	07825
3.104,00	171,20		171,20	294,31			262,01	0,00	
JORGE JOSE DA SILVA			201.12246.37-5		12/06/2015	01		22/05/2022 N2	07151
3.211,39	0,00		0,00	294,36			256,91	0,00	
JORGE JOSE DA SILVA			201.12246.37-5		12/06/2015	01		23/05/2022 N3	07151
PEDRO ALVES VEIGA			201.33240.92-9		20/04/2022	01		27/05/2022 N3	09922
1.485,00	0,00		0,00	115,47			118,80	0,00	
JEAN DIAS DE ANDRADE			201.48929.78-2		18/05/2022	01		19/05/2022 J	07151
136,00	0,00		0,00	10,20			10,88	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0007/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JONARIO MENDES DE MESQUITA 763,40	0,00		201.76884.12-7 0,00		20/05/2022 57,25	01		24/05/2022 61,07	N2 0,00
JONARIO MENDES DE MESQUITA			201.76884.12-7		20/05/2022	01		25/05/2022	N3 07151
JORGE ANTONIO DE LIMA 2.131,70	0,00		201.83019.67-3 0,00		13/10/2021 173,67	01		24/05/2022 170,53	N2 0,00
JORGE ANTONIO DE LIMA			201.83019.67-3		13/10/2021	01		25/05/2022	N3 09922
JULIANA SAMPAIO AGUILAR RICALDE 1.816,26	0,00		204.09538.92-7 0,00		05/04/2021 145,28	01	05	22/05/2022 145,30	Q1 0,00
RAPHAEL MAX RODRIGUES SOUZA 1.937,44	708,81		206.92624.66-4 708,81		28/06/2021 209,34	01		19/05/2022 211,70	J 0,00
ANTONIO CLEITON SOUSA 2.603,85	0,00		209.64328.97-0 0,00		24/09/2021 221,46	01		24/05/2022 208,30	N3 0,00
ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA 1.485,00	0,00		212.01036.98-6 0,00		04/04/2022 115,47	01		27/05/2022 118,80	N3 0,00
LUIZ RICARDO SANTOS SILVA 952,00	0,00		212.78516.61-3 0,00		14/05/2022 71,40	01		22/05/2022 76,16	N2 0,00
LUIZ RICARDO SANTOS SILVA			212.78516.61-3		14/05/2022	01		23/05/2022	N3 04142
FELIPE SAIMON DE OLIVEIRA AGUIAR 2.284,95	0,00		267.03835.64-9 0,00		17/03/2022 187,46	01		08/04/2022 182,79	P1 0,00
FELIPE SAIMON DE OLIVEIRA AGUIAR			267.03835.64-9		17/03/2022	01		03/05/2022	Z5 07825
WILLIAN BORGES DIAS 0,00	520,13		267.83872.58-9 520,13		06/09/2021 39,00	01		05/05/2022 41,61	J 0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0008/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIDNEI DA SILVA			125.50411.13-9		09/04/2022	01		23/05/2022 I3	07151
10.116,26	605,02		605,02	873,75			0,00		0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA PEDRO			132.77899.40-2		06/09/2021	01		18/05/2022 I1	05141
594,05	620,65		620,65	91,09			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA			135.88758.27-4		07/04/2022	01		18/05/2022 N2	07825
4.886,35	342,39		342,39	545,93			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA			135.88758.27-4		07/04/2022	01		19/05/2022 N3	07825
FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA			135.88758.27-4		07/04/2022	01		24/05/2022 I1	07825
LUIS GUSTAVO SOUSA RODRIGUES			164.01518.30-9		23/03/2022	01		06/05/2022 I3	09922
1.919,09	123,75		123,75	163,81			0,00		0,00
VALDEMIR NUNES DA SILVA NETO			165.53485.70-5		11/05/2022	01		24/05/2022 I1	09922
1.348,57	0,00		0,00	103,19			0,00		0,00
GIVANILDO MOISES DE ALBUQUERQUE			201.13114.49-9		08/06/2020	01		02/05/2022 I1	07243
227,71	769,50		964,27	89,39			0,00		0,00
ZAQUEU HILARIO RODRIGUES			204.78055.27-1		22/04/2022	01		09/05/2022 I1	07825
804,69	0,00		1,00	60,42			0,00		0,00
ALVARO MARTOS MOREIRA			207.26783.57-3		26/04/2022	01		14/05/2022 I1	07825
2.135,54	0,00		1,00	174,08			0,00		0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0009/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILTON DE SOUZA PAIVA			128.62792.04-9		16/05/2022	01			09922
742,50	0,00		0,00		55,68			59,40	0,00
ADAO MARIANO BENTO			129.86770.40-3		19/04/2022	01			09922
1.485,00	0,00		0,00		115,47			118,80	0,00
ADAO MATEUS DA SILVA			126.11496.40-6		05/09/2015	01			05174
2.131,66	0,00		0,00		173,66			170,54	0,00
ADEMILSON MARCELINO FREITAS			128.84217.40-3		17/05/2022	01			07151
952,00	0,00		0,00		71,40			76,16	0,00
ADEVIR SEBASTIAO CAMPOS			123.10130.74-7		03/05/2021	01			07825
3.205,24	0,00		0,00		293,62			256,42	0,00
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS			212.15961.96-2		08/03/2016	01			07825
4.467,45	0,00		0,00		461,61			357,39	0,00
ADRIANO DE SOUSA LIMA			125.17500.94-2		05/05/2022	01			07825
1.164,13	0,00		0,00		87,30			93,14	0,00
ADRIANO FERREIRA BARROSO			130.02831.40-8		06/09/2021	01			07151
5.029,28	0,00		0,00		540,27			402,34	0,00
AGENOR DINIZ DE SOUZA			124.07118.26-1		20/05/2016	01			04101
4.253,05	0,00		0,00		431,60			340,25	0,00
AILTON ADEMILSON DOS SANTOS			124.07111.46-1		19/11/2020	01			07825
2.274,31	0,00		0,00		186,50			181,95	0,00
AIRTON CARVALHO DOS SANTOS			122.90462.24-3		05/04/2022	01			07825
2.064,55	0,00		0,00		167,62			165,17	0,00
ALCEMIR DE SOUZA			124.40327.13-3		04/05/2022	01			05174
1.551,83	0,00		0,00		121,48			124,15	0,00
ALESSANDRO DA SILVA SOUSA			161.25771.02-5		02/05/2022	01			07243
2.015,52	0,00		0,00		163,21			161,24	0,00
ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES			161.11576.43-8		11/05/2022	01			05174
1.205,44	0,00		0,00		90,40			96,43	0,00
ALESSANDRO LUIZ RODRIGUES ALVES			190.40169.09-0		19/04/2022	01			07825
2.054,25	0,00		0,00		166,70			164,34	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0010/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX SANDRO SILVA LOBO			126.18555.40-8		05/08/2021	01			07823
2.619,38	0,00		0,00		223,32			209,56	0,00
ALEX SOUZA DIAS			145.85806.88-8		14/05/2022	01			03123
1.372,34	0,00		0,00		105,33			109,78	0,00
ALOISIO MANOMUTTSA			128.32059.40-8		07/04/2022	01			09922
1.496,49	0,00		0,00		116,50			119,72	0,00
ALTAMIR FERREIRA FELICIO			161.39132.71-2		27/04/2021	01			03123
2.054,05	0,00		0,00		166,68			164,32	0,00
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS			107.04673.24-7		07/04/2015	01			07151
2.292,63	0,00		0,00		188,15			183,42	0,00
AMARO CARLOS DO NASCIMENTO FILHO			123.38170.87-5		17/03/2022	01			09921
2.329,86	0,00		0,00		191,50			186,39	0,00
ANA ELIDIA MACIEL			161.15989.19-2		24/09/2020	01			05141
1.485,13	0,00		0,00		115,48			118,81	0,00
ANDERSON COSTA INOUE			133.82549.40-8		07/06/2021	01			04131
3.638,25	0,00		0,00		345,58			291,06	0,00
ANDERSON GONCALVES DE QUEIROZ			126.06170.40-9		05/05/2020	01			04110
3.088,63	0,00		0,00		279,63			247,10	0,00
ANDERSON SILVA DE SA			167.35380.84-4		26/04/2022	01			07825
2.056,57	0,00		0,00		166,91			164,52	0,00
ANDRE CARLOS CORDEIRO			124.55362.92-4		18/05/2022	01			09922
3.094,00	0,00		0,00		280,27			247,53	0,00
ANDRE CHAVES MACEDO			190.34647.67-9		28/07/2021	01			09922
2.435,06	0,00		0,00		201,20			194,80	0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO			204.65278.38-2		01/06/2018	01			02149
5.144,76	0,00		0,00		556,44			411,58	0,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA			122.97313.33-2		20/04/2022	01			07825
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,35	0,00
ANDRE PEGORARO			130.75137.40-4		25/05/2022	01			07825
410,80	0,00		0,00		30,81			32,86	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022

 HORA: 11:12:22

 PÁG : 0011/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011

 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE RAFAEL FACHINI			127.70083.40-8		01/02/2021	01			09913
3.759,53	0,00		0,00		362,51			300,77	0,00
ANDRE RAMOS DA SILVA			126.77692.50-5		12/04/2022	01			03123
2.200,00	0,00		0,00		179,82			176,01	0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA			170.26496.37-7		07/06/2021	01			07823
3.170,90	0,00		0,00		289,50			253,67	0,00
ANTONIO DOS SANTOS			124.07117.21-4		01/04/2022	01			07152
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,35	0,00
ANTONIO FABIO ALVES DE FIGUEIREDO			108.81730.90-1		23/03/2022	01			07151
2.087,74	0,00		0,00		169,71			167,02	0,00
ANTONIO FERREIRA DE HUNGRIA			125.98213.05-1		11/05/2022	01			07152
1.209,10	0,00		0,00		90,68			96,73	0,00
ANTONIO FERREIRA MESQUITA			128.55018.48-1		12/04/2022	01			09922
1.485,69	0,00		0,00		115,53			118,86	0,00
ANTONIO GOMES DOS SANTOS			190.05309.26-4		11/04/2019	01			04110
4.108,49	0,00		0,00		411,36			328,67	0,00
ANTONIO JOSE SOUSA DOS SANTOS			160.11002.82-0		03/07/2021	01			09922
2.231,26	0,00		0,00		182,63			178,50	0,00
ANTONIO LUIZ LIMA FEITOSA			123.26551.74-7		23/06/2016	01			05141
3.251,96	0,00		0,00		299,23			260,16	0,00
ANTONIO MOREIRA FERREIRA DIAS			129.12448.65-6		09/05/2022	01			07825
1.506,27	0,00		0,00		117,38			120,50	0,00
ANTONIO SOARES DE ALMEIDA			125.87092.40-1		15/07/2015	01			07152
2.520,45	0,00		0,00		211,45			201,64	0,00
APARICIO RODRIGUES SIRQUEIRA			148.79827.78-5		19/07/2021	01			09922
1.699,40	0,00		0,00		134,76			135,95	0,00
ARQUINO ROSENO			123.10571.26-3		23/06/2009	01	01		09922
6.358,84	0,00		0,00		726,41			508,71	0,00
ARTHUR PETRICK DA SILVA			236.84541.69-5		06/09/2021	01			09191
1.983,27	0,00		0,00		160,31			158,66	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0012/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BENTA MARIA RIBEIRO			128.85742.40-4		17/06/2021	01			05141
1.485,38	0,00		0,00		115,50			118,83	0,00
BRANDON HECTOR CAMPOS DE ARAUJO			200.59513.44-0		20/09/2021	01			09922
2.365,48	0,00		0,00		194,71			189,23	0,00
CARLOS EDUARDO LIMA CARVALHAES			162.51677.17-2		07/03/2022	01			09922
1.672,33	0,00		0,00		132,32			133,78	0,00
CARLOS NEPOMUCENO DE SOUZA			121.14574.86-7		07/03/2022	01			05174
2.436,30	0,00		0,00		201,35			194,91	0,00
CARLOS SOARES DO ROSARIO			124.78330.36-0		19/04/2022	01			09922
1.138,50	0,00		0,00		85,38			91,09	0,00
CARLOS VICTOR PEREIRA DA SILVA			201.39490.22-6		14/04/2022	01			07823
1.813,68	0,00		0,00		145,05			145,09	0,00
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS			180.00512.77-2		05/02/2015	01			01413
14.067,34	0,00		0,00		828,38			1.125,38	0,00
CELSO GOMES DE AZEVEDO			124.78391.18-1		23/05/2022	01			05174
455,40	0,00		0,00		34,15			36,44	0,00
CLAUDEMIR DA SILVA NASCIMENTO			228.05951.72-6		24/05/2022	01			09922
346,50	0,00		0,00		25,98			27,72	0,00
CLAUDEMIR LOURENCO CARVALHO			125.49717.76-9		11/09/2021	01			03011
4.684,09	0,00		0,00		491,94			374,73	0,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA DA SILVA			128.12258.40-5		11/03/2022	01			05141
1.485,00	0,00		0,00		115,47			118,81	0,00
CLAUDINEI SOBRINHO DE SOUZA			163.88305.66-1		06/05/2022	01			07825
1.711,95	0,00		0,00		135,89			136,95	0,00
CLAUDIO ANDERSON GAMA DA CRUZ			132.56080.42-0		02/04/2022	01			09511
3.630,00	0,00		0,00		344,59			290,40	0,00
CLAUDIO CUEVAS FAGUNDES			124.86751.42-6		13/05/2022	01			07825
1.234,34	0,00		0,00		92,91			98,75	0,00
CLAUDIR DOMINGUES DOS SANTOS			209.95873.53-9		06/05/2022	01			07151
2.812,79	0,00		0,00		246,53			225,02	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0013/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEITON SILVA DA CONCEICAO			164.08185.69-0		08/06/2016	01			07151
6.016,55	0,00		0,00		678,49			481,32	0,00
CLEONI FIGUEIREDO			127.80639.03-4		06/05/2022	01			07151
3.500,00	0,00		0,00		328,99			280,01	0,00
CRISTINA NUNES DE SOUZA			128.77967.40-0		09/05/2022	01			05141
1.089,00	0,00		0,00		81,67			87,12	0,00
DAMIAO DIONEL DE SOUZA			160.27059.90-8		26/05/2022	01			07825
342,39	0,00		0,00		25,67			27,39	0,00
DANILO BENEDITO DE MOURA ARRUDA			133.62487.40-7		19/04/2022	01			04110
1.815,78	0,00		0,00		145,24			145,26	0,00
DANILO SEBASTIAO DOS REIS			206.22911.64-8		01/04/2022	01			09922
1.490,44	0,00		0,00		115,95			119,23	0,00
DELVINO PERPETO DA SILVA			124.68730.29-3		07/08/2014	01			07151
2.998,14	0,00		0,00		268,77			239,86	0,00
DHIEFFERSON DE ARRUDA RIBEIRO			207.20262.47-4		18/05/2022	01			05174
754,64	0,00		0,00		56,59			60,37	0,00
DIEGO JUNIOR DA SILVA DE PAULA			161.30899.61-1		10/06/2021	01			07151
3.209,78	0,00		0,00		294,17			256,78	0,00
DIONATHAN MENDES DA SILVA			161.45864.73-8		01/04/2022	01			05174
1.723,10	0,00		0,00		136,89			137,84	0,00
DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES			212.81237.32-0		23/05/2022	01			07151
1.226,26	0,00		0,00		92,18			98,10	0,00
DOUGLAS MARTINS DA SILVA			160.20442.23-4		02/05/2022	01			05174
1.678,97	0,00		0,00		132,92			134,31	0,00
EDER SCHWAAB			131.02364.40-2		02/05/2022	01			07824
1.987,77	0,00		0,00		160,71			159,02	0,00
EDGAR PEREIRA DE SOUSA LUZ			131.56039.40-2		09/05/2022	01			04110
1.836,01	0,00		0,00		147,06			146,88	0,00
EDIVALDO APARECIDO DA SILVA			209.26985.94-3		22/07/2019	01			03011
3.784,63	0,00		0,00		366,02			302,77	0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0014/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDIVAN RODRIGUES SOUZA			212.04998.02-9		04/05/2022	01			09922
1.337,03	0,00		0,00		102,15			106,96	0,00
EDSON CARLOS TEIXEIRA			126.73707.62-1		16/05/2022	01			03011
1.728,16	0,00		0,00		137,35			138,26	0,00
EDSON LUIZ CORREA			108.12146.10-4		25/01/2018	01			05174
2.387,84	0,00		0,00		196,72			191,03	0,00
EDSON MARQUES DE FREITAS			121.49381.82-8		26/10/2020	01			07825
2.286,66	0,00		0,00		187,61			182,94	0,00
EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA			102.74133.37-4		23/05/2022	01			05174
470,25	0,00		0,00		35,26			37,63	0,00
EDSON SEBASTIAO SOUZA PEDROSO			130.58866.40-1		25/09/2021	01			07825
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,34	0,00
EDUARDO DOS SANTOS LIMA			200.82603.27-2		05/04/2022	01			09922
1.830,41	0,00		0,00		146,55			146,43	0,00
EDUARDO WILLIAN PERES			160.96923.54-3		22/08/2007	01	01		09131
4.185,82	0,00		0,00		422,19			334,86	0,00
EDVALDO SILVA FERREIRA			209.49279.20-4		12/04/2022	01			05174
1.796,67	0,00		0,00		143,52			143,73	0,00
ELI HONORIO DE SOUZA			106.22617.44-0		08/03/2017	01			05174
2.478,00	0,00		0,00		206,35			198,25	0,00
ELIAS ANTONIO GNOATTO			122.06754.37-3		11/07/2016	01			07825
3.914,35	0,00		0,00		384,18			313,15	0,00
ELIAS KAVIAK			206.14613.45-5		02/05/2022	01			07825
2.000,71	0,00		0,00		161,88			160,05	0,00
ELISEU GUILHEN DA SILVA			108.32098.11-3		03/05/2022	01			06410
1.915,84	0,00		0,00		154,24			153,27	0,00
ELIZANGELA CHAVES MACEDO			127.71925.40-2		03/05/2019	01			05141
1.485,14	0,00		0,00		115,48			118,82	0,00
ELIZEU BIASIN			106.02057.08-3		15/10/2021	01			07825
3.887,50	0,00		0,00		380,42			311,01	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0015/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EMERSON ALMEIDA COSTA			128.77334.40-8		18/05/2017	01				07151
4.107,18	0,00		0,00		411,18				328,57	0,00
EMERSON DE DEUS ALVES			151.59039.73-6		26/04/2022	01				09922
1.488,35	0,00		0,00		115,77				119,06	0,00
ENOQUE JESUINO LIMA			121.10138.69-8		04/05/2022	01				05174
1.654,27	0,00		0,00		130,70				132,35	0,00
ERASMO LIMA BARBOSA			124.25680.42-1		22/05/2012	01	01			09922
3.542,24	0,00		0,00		334,06				283,38	0,00
ERIVALDO DOS SANTOS			200.53361.68-1		16/08/2021	01				09922
2.432,99	0,00		0,00		200,95				194,63	0,00
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES			203.83868.07-0		01/06/2015	01				03123
3.736,50	0,00		0,00		359,28				298,92	0,00
EUSON AZEVEDO DE OLIVEIRA			213.57672.30-8		13/05/2022	01				07151
1.140,00	0,00		0,00		85,50				91,20	0,00
EVANDRO DA SILVA SANTOS			161.23393.30-9		24/05/2022	01				09922
346,50	0,00		0,00		25,98				27,72	0,00
EVANDRO MADUREIRA HENRIQUE			123.76530.72-7		25/10/2021	01				09922
1.908,26	0,00		0,00		153,56				152,67	0,00
FABIANO FEITOSA CARNEIRO			204.14170.50-9		21/03/2022	01				07151
2.522,73	0,00		0,00		211,72				201,81	0,00
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS			209.62411.58-7		01/12/2010	01	01			04141
4.841,55	0,00		0,00		513,99				387,32	0,00
FABIO LIMA DA SILVA			160.15358.26-3		06/04/2022	01				03011
3.456,55	0,00		0,00		323,78				276,52	0,00
FELIPE VARGAS DA CUNHA			160.21039.25-5		09/07/2020	01				09191
3.613,73	0,00		0,00		342,64				289,09	0,00
FERNANDA MIRANDA MARTINS			130.27566.40-6		07/10/2021	01				04110
1.816,27	0,00		0,00		145,28				145,30	0,00
FERNANDO BOVOLINE			127.84268.40-5		05/09/2010	01	01			07151
4.918,11	0,00		0,00		524,71				393,45	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0016/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO DE OLIVEIRA PIMENTEL			131.44695.31-8		04/03/2021	01				07151
5.433,80	0,00		0,00		596,90			434,70	0,00	
FRANCISCO CHAGAS GONCALVES DA CUNHA			124.68718.92-7		21/05/2021	01				06410
2.046,55	0,00		0,00		166,00			163,73	0,00	
FRANCISCO DA CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR			162.31475.77-9		10/05/2022	01				09922
1.045,09	0,00		0,00		78,38			83,60	0,00	
FRANCISCO DIAS RODRIGUES			236.90801.98-9		02/05/2022	01				09922
1.435,50	0,00		0,00		111,01			114,84	0,00	
FRANCISCO JORGE ANDRADE GOMES			162.19074.53-0		28/05/2022	01				09922
148,50	0,00		0,00		11,13			11,88	0,00	
FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS			131.34891.81-5		09/05/2022	01				09922
1.094,56	0,00		0,00		82,09			87,56	0,00	
FRANCISCO PEREIRA DE LIMA			108.13135.31-9		04/05/2022	01				07825
1.849,52	0,00		0,00		148,27			147,97	0,00	
FRANCISCO PEREIRA SILVA			133.50316.42-4		23/03/2017	01				07121
2.745,05	0,00		0,00		238,40			219,60	0,00	
FRANCISCO VIEIRA			122.87253.72-8		26/04/2022	01				07825
2.058,40	0,00		0,00		167,07			164,68	0,00	
GABRIEL NERES DA SILVA			163.02932.65-4		23/04/2021	01				03011
2.024,66	0,00		0,00		164,03			161,97	0,00	
GABRIELLA DA SILVA LOPES			152.34301.52-8		07/03/2022	01				04110
2.197,30	0,00		0,00		179,57			175,78	0,00	
GENILSON GONCALO DE AQUINO			161.94875.54-3		09/05/2022	01				09922
1.089,00	0,00		0,00		81,67			87,12	0,00	
GENIVALDO PAES DE SOUZA			125.51243.57-4		20/09/2021	01				05141
1.485,13	0,00		0,00		115,48			118,82	0,00	
GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA			130.46088.40-9		24/03/2011	01	01			02153
10.423,18	0,00		0,00		828,38			833,85	0,00	
GEOWANY DE OLIVEIRA DIAS			132.18089.40-8		17/05/2021	01				07151
2.327,49	0,00		0,00		191,29			186,19	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0017/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GERALDO RODRIGUES CORTES			126.36035.40-2		12/04/2022	01			07151
2.046,55	0,00		0,00	166,00				163,73	0,00
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO			120.55850.95-6		02/03/2015	01			05174
2.323,42	0,00		0,00	190,92				185,88	0,00
GERSON RIBEIRO DA COSTA			107.21018.54-5		15/03/2012	01	01		05174
2.372,42	0,00		0,00	195,33				189,80	0,00
GILMAIK CEZAR DA SILVA			190.49038.09-6		16/05/2020	01			07151
2.859,83	0,00		0,00	252,17				228,78	0,00
GILSIMAR DE SANTANA NEVES			162.06232.13-2		17/05/2021	01			07151
3.353,28	0,00		0,00	311,39				268,26	0,00
GIMAQUEITTE AVELINO DE SOUZA			162.67313.04-3		23/09/2021	01			06410
2.082,04	0,00		0,00	169,20				166,56	0,00
GLAUCINNEY MARTINS DE CAMARGO			125.59430.85-3		13/08/2021	01			07151
2.745,50	0,00		0,00	238,45				219,65	0,00
GLEISON EDUARDO DA SILVA			162.41854.97-7		22/07/2021	01			04141
2.919,94	0,00		0,00	259,39				233,59	0,00
GUILHERME DE CARVALHO CASTILHO SILVA			133.93387.40-4		14/03/2022	01			01427
14.740,00	0,00		0,00	828,38				1.179,20	0,00
GUSTAVO ALVES LEITE			238.37439.20-4		03/05/2022	01			07151
1.705,45	0,00		0,00	135,31				136,43	0,00
GUSTAVO DIAS MACEDO			162.21317.92-5		01/04/2022	01			07152
2.054,35	0,00		0,00	166,71				164,34	0,00
HELBA JACINTO FRANCO			212.37312.33-9		01/09/2020	01			05141
2.725,74	0,00		0,00	236,08				218,05	0,00
HERIKLES APARECIDO NOGUEIRA SILVA			161.17377.29-1		14/05/2022	01			09113
1.020,00	0,00		0,00	76,50				81,60	0,00
IGOR COSTA DA SILVA			162.78175.12-7		21/09/2021	01			05174
7.344,13	0,00		0,00	828,38				587,53	0,00
ISMAEL DANTE			121.56701.87-5		08/10/2021	01			07825
2.617,98	0,00		0,00	223,15				209,44	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0018/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JACIR BALLY BATISTA			123.10179.05-3		01/05/2009	01	01		04102
5.065,16	0,00		0,00		545,29			405,22	0,00
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS MELLO			131.35388.40-8		19/08/2020	01			04110
2.809,06	0,00		0,00		246,08			224,72	0,00
JACKSON DE OLIVEIRA ASSIS			127.20292.04-6		27/08/2021	01			07825
3.480,93	0,00		0,00		326,70			278,48	0,00
JAELSON PEREIRA BIASIN			125.03994.33-6		09/09/2021	01			07825
4.640,00	0,00		0,00		485,77			371,21	0,00
JAILSO TELES DE LIMA			124.30909.14-8		19/04/2022	01			07152
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,35	0,00
JAILSON DE MOURA			162.58477.24-1		23/05/2022	01			09922
396,00	0,00		0,00		29,70			31,68	0,00
JAIME DA GAMA SILVA			126.38887.40-6		10/06/2017	01			07214
3.780,86	0,00		0,00		365,49			302,47	0,00
JAINE FELIX LEMOS			204.19083.56-6		17/05/2022	01			05141
693,00	0,00		0,00		51,97			55,44	0,00
JAINE FELIX SANTOS			207.14739.93-0		17/05/2022	01			05141
693,00	0,00		0,00		51,97			55,44	0,00
JARDSON NONATO MOREIRA			162.99911.97-3		17/04/2021	01			05174
1.678,71	0,00		0,00		132,90			134,29	0,00
JEAN DE OLIVEIRA ARAUJO			162.51345.43-9		01/11/2021	01			07151
3.481,34	0,00		0,00		326,75			278,50	0,00
JEAN MATEUS PEREIRA			163.15686.75-4		21/09/2021	01			03123
1.874,45	0,00		0,00		150,52			149,95	0,00
JEDDERSON NUNES DE MORAIS			143.06528.21-5		25/05/2022	01			03123
420,00	0,00		0,00		31,50			33,60	0,00
JEFERSON CARLOS PEREIRA			210.47889.64-3		08/04/2022	01			09922
1.386,50	0,00		0,00		106,60			110,92	0,00
JEFERSON FRANCISCO DOS SANTOS			162.55197.91-4		14/05/2022	01			09922
841,50	0,00		0,00		63,11			67,32	0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0019/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JEFFERSON CARLOS DA SILVA			162.07180.09-8		05/06/2020	01				09131
2.707,24	0,00		0,00		233,86				216,57	0,00
JEFFERSON FERNANDO GOMES OLIVEIRA RODRIG			160.66802.49-7		06/05/2022	01				09922
1.245,74	0,00		0,00		93,93				99,65	0,00
JEFFERSON VIEIRA COSTA			206.74762.38-4		12/02/2020	01				07201
3.641,90	0,00		0,00		346,04				291,35	0,00
JERRI MARTINS DE MELLO			204.13596.73-1		16/02/2021	01				03542
3.644,55	0,00		0,00		346,41				291,56	0,00
JESSICA BATISTA DA SILVA			129.12231.40-1		14/05/2022	01				05141
841,50	0,00		0,00		63,11				67,32	0,00
JESSICA BERNARDO DE LIMA			162.97092.90-8		02/09/2019	01				04110
2.608,74	0,00		0,00		222,04				208,69	0,00
JHOUSEPH GENERINO DE LIMA			163.32207.24-9		08/10/2020	01				07151
3.218,84	0,00		0,00		295,25				257,50	0,00
JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS			108.34460.00-6		17/03/2022	01				06220
1.485,00	0,00		0,00		115,47				118,81	0,00
JOAO BARBOZA DA SILVA			125.96910.40-5		13/04/2021	01				04142
2.293,21	0,00		0,00		188,20				183,46	0,00
JOAO BATISTA CORREIA MIRANDA			130.48949.40-1		25/05/2022	01				09922
297,00	0,00		0,00		22,27				23,76	0,00
JOAO BATISTA DA CONCEICAO			124.04055.88-9		22/02/2018	01				05174
1.774,58	0,00		0,00		141,53				141,97	0,00
JOAO BATISTA DA SILVA			121.11203.55-8		10/09/2020	01				09922
3.180,81	0,00		0,00		290,69				254,47	0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA			125.22325.36-3		13/04/2016	01				06410
2.599,43	0,00		0,00		220,92				207,96	0,00
JOAO CARLOS PORTES SOARES			124.40205.07-0		19/04/2022	01				07825
2.054,25	0,00		0,00		166,70				164,35	0,00
JOAO EDUARDO DE ARRUDA			162.51466.99-6		24/05/2021	01				07823
2.945,96	0,00		0,00		262,51				235,67	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0020/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO GOMES BEZERRA			121.71094.42-9		22/04/2022	01			05174
1.809,11	0,00		0,00		144,63			144,73	0,00
JOAO PAULO MARTOS FRANCA SILVA			162.41226.40-2		02/05/2022	01			07825
1.989,98	0,00		0,00		160,91			159,19	0,00
JOAO RAFAEL LOPES			125.16889.67-6		26/04/2022	01			07825
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,35	0,00
JOAO TEIXEIRA SOBRINHO			107.65166.60-4		04/12/2020	01			05174
2.601,41	0,00		0,00		221,16			208,12	0,00
JOAO VICTOR DE CARVALHO CASTILHO SILVA			133.00072.40-8		14/03/2022	01			01427
14.740,00	0,00		0,00		828,38			1.179,20	0,00
JOAO VICTOR PACHECO ANDRADE			268.03169.88-8		03/09/2021	01			07151
4.433,94	0,00		0,00		456,92			354,71	0,00
JOAO VITOR FERREIRA FELICIO			204.42192.39-2		08/04/2022	01			09922
1.496,49	0,00		0,00		116,50			119,71	0,00
JOAQUIM JOAO DOS ANJOS			127.27539.40-3		10/05/2022	01			07151
1.822,28	0,00		0,00		145,82			145,79	0,00
JOEL DIAS COLARES			120.26195.05-8		16/09/2021	01			07824
3.859,44	0,00		0,00		376,49			308,76	0,00
JOEL FRANCISCO DOS SANTOS			123.59205.17-1		10/05/2022	01			07825
958,69	0,00		0,00		71,90			76,70	0,00
JOELSON ANTONIO DOS SANTOS			162.53046.30-7		18/08/2021	01			09922
2.248,96	0,00		0,00		184,22			179,91	0,00
JOICE DOS SANTOS SILVA			162.77126.93-9		10/08/2021	01			05141
1.485,13	0,00		0,00		115,48			118,81	0,00
JONES CLEIBSON SOARES FURTADO			162.29108.76-4		13/10/2020	01			07825
2.889,23	0,00		0,00		255,70			231,13	0,00
JORGE RAFAEL DOS SANTOS			125.83168.40-3		06/05/2022	01			04142
1.404,17	0,00		0,00		108,19			112,34	0,00
JOSE ADILSON DA SILVA			162.11552.11-5		16/09/2021	01			07825
2.428,53	0,00		0,00		200,42			194,28	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0021/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE AUGUSTO DA SILVA			108.18321.08-0		23/03/2015	01				09131
4.658,65	0,00		0,00	488,38				372,70	0,00	
JOSE BARROSO SILVA			162.09752.63-3		24/04/2021	01				07152
2.450,43	0,00		0,00	203,04				196,03	0,00	
JOSE CLAUDINO ALVES FILHO			128.28908.01-3		24/05/2022	01				09922
346,50	0,00		0,00	25,98				27,73	0,00	
JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA			162.15189.81-3		28/06/2021	01				04142
1.840,21	0,00		0,00	147,43				147,21	0,00	
JOSE DOS SANTOS CARNEIRO			162.27112.41-1		14/05/2022	01				05174
988,63	0,00		0,00	74,14				79,09	0,00	
JOSE EUDES CORREIA			106.91754.20-6		05/05/2021	01				09191
3.323,61	0,00		0,00	307,83				265,89	0,00	
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA			126.60007.40-5		01/06/2021	01				09131
3.313,90	0,00		0,00	306,66				265,12	0,00	
JOSE FRANCO DE ABREU			128.41725.40-7		25/08/2021	01				07151
4.565,16	0,00		0,00	475,29				365,22	0,00	
JOSE IVO SANTOS MATOS			201.32975.07-0		11/11/2021	01				09922
2.626,46	0,00		0,00	224,17				210,11	0,00	
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS			128.95485.01-3		02/05/2022	01				09922
1.435,50	0,00		0,00	111,01				114,84	0,00	
JOSE JULIO PEREIRA			123.55868.10-9		01/07/2021	01				05143
4.629,17	0,00		0,00	484,25				370,34	0,00	
JOSE LUIZ CORREA DE OLIVEIRA			190.01364.70-8		26/05/2022	01				07825
311,17	0,00		0,00	23,33				24,89	0,00	
JOSE MEDA			120.87928.95-0		13/09/2006	01	01			07151
2.710,06	0,00		0,00	234,20				216,81	0,00	
JOSE NESTOR DE OLIVEIRA			121.45156.21-8		20/08/2018	01				09191
3.773,50	0,00		0,00	364,46				301,89	0,00	
JOSE PEREIRA DOS SANTOS			122.90424.03-1		27/05/2022	01				05174
229,35	0,00		0,00	17,20				18,35	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0022/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE SANTOS DA SILVA			126.99888.01-1		21/05/2022	01			09922
495,00	0,00		0,00		37,12			39,61	0,00
JOSE SILVA DOS SANTOS			108.73296.13-0		14/03/2022	01			05141
1.390,11	0,00		0,00		106,92			111,21	0,00
JOSE TORENE NUNES DE SOUSA			124.93667.20-6		25/09/2020	01			09922
8.718,47	0,00		0,00		828,38			697,48	0,00
JOSE ULISSES MAZOTTI			124.63676.47-9		21/05/2021	01			06410
2.071,47	0,00		0,00		168,25			165,72	0,00
JOSEFA DA SILVA			162.35529.02-4		01/04/2022	01			05141
1.485,20	0,00		0,00		115,48			118,81	0,00
JOSIVALDO MARIA DA SILVA			162.21940.90-8		12/04/2022	01			09922
1.386,00	0,00		0,00		106,56			110,88	0,00
JOSUE PINHO DE LARA			128.12208.40-8		17/06/2015	01			07151
2.426,97	0,00		0,00		200,24			194,16	0,00
JOSUE RIBEIRO DE MELO BARBOSA			162.18356.95-8		16/03/2022	01			09922
1.845,18	0,00		0,00		147,88			147,61	0,00
JOVILSON DE OLIVEIRA COSTA			129.12837.38-5		13/10/2021	01			09191
2.711,38	0,00		0,00		234,36			216,91	0,00
JULIANDERSON APARECIDO COSTA LUCAS			162.40129.15-2		12/04/2022	01			09922
1.436,13	0,00		0,00		111,07			114,89	0,00
JULIO CESAR FONSECA			125.99902.40-3		06/05/2022	01			04142
1.294,52	0,00		0,00		98,32			103,57	0,00
JUVENAL MACHADO DE ANDRADE			107.88582.96-5		12/05/2015	01			07243
4.315,21	0,00		0,00		440,30			345,22	0,00
KLAUBER FERREIRA BARBOSA			129.12536.40-7		23/02/2016	01			01422
5.951,54	0,00		0,00		669,39			476,12	0,00
KLEWBY DA CRUZ E BRITO			167.35446.33-0		19/05/2022	01			02142
1.960,00	0,00		0,00		158,22			156,80	0,00
LACIONE OLERIANO FRANCISCO			130.94449.40-8		08/11/2021	01			07151
2.283,82	0,00		0,00		187,36			182,70	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0023/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LAERTE DE SOUSA CONCEICAO 545,33	0,00		130.65822.37-6 0,00	23/05/2022 40,89	01			07151 43,62	0,00
LEANDRO BEZERRA NOIA 2.054,35	0,00		136.14461.31-8 0,00	22/04/2022 166,71	01			07825 164,34	0,00
LEONILDO AMARO DA SILVA 1.782,16	0,00		126.45719.01-7 0,00	03/08/2020 142,21	01			05199 142,58	0,00
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA 4.168,61	0,00		129.89162.40-4 0,00	20/05/2015 419,78	01			07151 333,48	0,00
LUCIO APARECIDO DA SILVA SOBRINHO 2.054,27	0,00		128.37104.40-1 0,00	24/09/2020 166,70	01			07151 164,35	0,00
LUIS ADRIANO DE SOUZA 411,43	0,00		131.76740.40-8 0,00	24/05/2022 30,85	01			05174 32,91	0,00
LUIS CARLOS MOTA DE SOUZA 1.042,82	0,00		164.37639.41-6 0,00	10/05/2022 78,21	01			09922 83,42	0,00
LUIS CARLOS SILVA MENDES 5.688,47	0,00		203.34655.13-1 0,00	03/03/2022 632,56	01			09511 455,07	0,00
LUIZ CARLOS PEREZ 1.551,40	0,00		123.52751.39-1 0,00	05/05/2022 121,44	01			05174 124,12	0,00
LUIZ FERNANDO DA SILVA 346,50	0,00		210.45831.06-0 0,00	24/05/2022 25,98	01			09922 27,72	0,00
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ALVES 1.490,60	0,00		164.18414.67-6 0,00	19/04/2022 115,97	01			09922 119,24	0,00
MAGNO DE OMENA NASCIMENTO 1.485,00	0,00		163.76740.33-3 0,00	19/04/2022 115,47	01			09922 118,80	0,00
MAICON DANIEL DE OLIVEIRA E SILVA 1.816,27	0,00		206.92619.41-5 0,00	05/10/2020 145,28	01			04110 145,30	0,00
MANOEL DA COSTA ALVES 3.908,18	0,00		102.60345.29-3 0,00	09/07/2021 383,32	01			03123 312,66	0,00
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA 2.554,70	0,00		128.61391.40-7 0,00	25/04/2018 215,56	01			05174 204,38	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0024/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL PINHO DA SILVA			133.07338.40-3		09/02/2022	01			09131
3.760,84	0,00		0,00	362,69			300,86	0,00	
MARCELO DIAS MACHADO			127.42562.40-2		14/04/2022	01		07151	
2.046,55	0,00		0,00	166,00			163,73	0,00	
MARCELO GEORGE SILVA CAROLINO			203.32140.36-3		11/04/2022	01		09922	
1.485,00	0,00		0,00	115,47			118,80	0,00	
MARCIO AGUIAR DA SILVA			237.68165.37-6		01/01/2000	01		01223	
11.332,03	0,00		0,00	828,38			906,56	0,00	
MARCIO RIBEIRO DE SOUZA			133.01359.40-9		24/02/2021	01		03542	
4.244,63	0,00		0,00	430,42			339,57	0,00	
MARCOS VALDONADO RONQUIGALI			163.80980.09-2		25/03/2022	01		07151	
3.760,27	0,00		0,00	362,61			300,82	0,00	
MARIA DO BOM DESPACHO DA SILVA			164.27618.07-6		02/07/2020	01		05141	
1.435,63	0,00		0,00	111,02			114,85	0,00	
MARIA EULINA DE SOUZA SANTOS			207.45380.47-0		08/10/2021	01		03516	
2.603,25	0,00		0,00	221,38			208,26	0,00	
MARIA SANTANA DA CRUZ			164.24956.58-2		14/02/2022	01		05141	
1.485,00	0,00		0,00	115,47			118,80	0,00	
MARIA TANIA TRAJANO FREIRE			163.58878.78-7		24/05/2022	01		05141	
346,50	0,00		0,00	25,98			27,72	0,00	
MARLON SILVA PINHEIRO			164.02985.36-9		06/05/2022	01		05174	
1.558,39	0,00		0,00	122,07			124,67	0,00	
MATHEUS CORDEIRO VIANA			201.22814.59-7		14/06/2016	01		09101	
5.803,49	0,00		0,00	648,66			464,27	0,00	
MATHEUS DUARTE DA SILVA			164.63933.81-4		25/08/2021	01		09922	
1.795,33	0,00		0,00	143,39			143,62	0,00	
MATHEUS MENEZES SILVA			165.65650.37-4		15/07/2020	01		07151	
2.346,55	0,00		0,00	193,00			187,72	0,00	
MAX MARQUES DE OLIVEIRA			126.89939.40-3		02/05/2022	01		09922	
1.435,50	0,00		0,00	111,01			114,85	0,00	



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0025/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MESSIAS DA SILVA SANTOS			212.91740.61-0		06/05/2022	01				07825
1.711,95	0,00		0,00		135,89				136,95	0,00
MICHAEL VARGAS BACHES			210.53378.56-6		17/02/2021	01				04110
2.809,35	0,00		0,00		246,12				224,74	0,00
MIRIAM DE PINHO DA SILVA			164.13772.08-6		21/02/2022	01				05141
1.485,00	0,00		0,00		115,47				118,80	0,00
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA			120.94544.85-2		20/07/2020	01				07825
2.262,31	0,00		0,00		185,42				180,99	0,00
MOACIR OURIVES OLIVEIRA			121.75387.11-0		17/06/2006	01	01			01424
9.483,57	0,00		0,00		828,38				758,69	0,00
MOIZES JOSE DE BARROS			129.95598.45-6		01/09/2020	01				06410
2.067,77	0,00		0,00		167,91				165,42	0,00
NATAL DE JESUS FERREIRA			125.90483.40-8		02/09/2021	01				07825
3.887,28	0,00		0,00		380,39				310,99	0,00
NEURISMAR SANTANA DA SILVA			163.81369.69-9		01/04/2022	01				05174
1.708,25	0,00		0,00		135,56				136,66	0,00
NILSA HORST			120.14425.02-9		01/04/2006	01	01			04101
4.240,60	0,00		0,00		429,85				339,25	0,00
NILSON BERNARDO SILVA			123.55869.00-8		12/11/2020	01				07825
2.876,09	0,00		0,00		254,12				230,09	0,00
NILSON RODRIGUES LOPES			123.16862.11-1		01/08/2006	01	01			09101
9.048,38	0,00		0,00		828,38				723,88	0,00
ODENILSON BATISTA DA SILVA			210.46467.64-8		05/04/2022	01				03123
1.621,51	0,00		0,00		127,75				129,72	0,00
ODILSON DE FRANCA ANUNCIACAO			127.38908.40-5		28/06/2021	01				07151
2.197,73	0,00		0,00		179,61				175,82	0,00
OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO			165.64019.49-2		23/04/2021	01				03123
2.256,52	0,00		0,00		184,90				180,52	0,00
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA			121.46701.82-1		15/05/2019	01				07151
2.318,73	0,00		0,00		190,50				185,50	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0026/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO CARDOSO DA LUZ			128.93704.31-1		24/05/2022	01			03123
564,67	0,00		0,00		42,35			45,17	0,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA SILVA			166.98066.66-5		30/03/2022	01			03911
3.159,48	0,00		0,00		288,13			252,75	0,00
PEDRO PETSON DE MORAIS RAMOS			124.69170.98-4		24/05/2022	01			09922
346,50	0,00		0,00		25,98			27,73	0,00
PERCIVAL FRANCISCO DE SOUZA			122.20796.14-2		16/05/2017	01			07825
3.368,09	0,00		0,00		313,16			269,45	0,00
RAFAEL SOUZA MORAES			165.40583.47-9		13/04/2022	01			07151
2.046,55	0,00		0,00		166,00			163,72	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA			120.57927.12-3		05/06/2012	01	01		06220
1.796,80	0,00		0,00		143,53			143,75	0,00
RAMON DIAS DA SILVA SOUZA			151.33393.71-0		03/05/2022	01			07151
1.910,11	0,00		0,00		153,72			152,80	0,00
RANIEL DE SOUZA PAIVA			203.50349.10-4		06/05/2022	01			07151
1.705,45	0,00		0,00		135,31			136,43	0,00
RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA			166.47924.65-6		04/01/2022	01			04110
1.919,33	0,00		0,00		154,55			153,54	0,00
REGINALDO PEREIRA DIAS			165.81959.47-3		21/05/2022	01			09922
500,60	0,00		0,00		37,54			40,04	0,00
REIDENE DE OLIVEIRA SILVA			143.35656.19-6		15/10/2021	01			01232
19.800,00	0,00		0,00		828,38			1.584,00	0,00
RENE SALINAS DE LIMA			207.49543.88-9		23/04/2021	01			05174
1.872,65	0,00		0,00		150,35			149,81	0,00
RHYAN GOMES DA SILVA			137.00695.05-4		14/03/2022	01			09922
1.751,66	0,00		0,00		139,46			140,13	0,00
RIAN MICHAELSON			166.85178.40-0		07/04/2022	01			09922
1.497,05	0,00		0,00		116,55			119,76	0,00
ROBERTO CARLOS MEDEIROS DA ROCHA			128.03589.38-0		23/05/2022	01			07151
545,33	0,00		0,00		40,89			43,63	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0027/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROBSON SILVA SOUSA			165.70366.18-2		22/04/2022	01			09922
1.488,46	0,00		0,00		115,78			119,07	0,00
RODRIGO PEREIRA DO VALE SILVA			200.97291.61-1		09/05/2022	01			09922
1.089,00	0,00		0,00		81,67			87,12	0,00
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			122.70215.51-8		01/08/2006	01	01		09131
6.978,27	0,00		0,00		813,13			558,27	0,00
RONILSON EZIQUIO DA SILVA			124.77013.02-7		26/10/2021	01			09922
2.451,49	0,00		0,00		203,17			196,12	0,00
RONILSON JOSE DA SILVA SOUSA			165.70394.59-3		22/04/2022	01			07151
2.751,33	0,00		0,00		239,15			220,10	0,00
ROSALIA JACINTO DA SILVA			166.83962.61-9		26/11/2021	01			04131
3.130,65	0,00		0,00		284,67			250,45	0,00
ROSENILTON SILVA QUEIROZ			121.49094.18-7		04/03/2019	01			04142
2.821,77	0,00		0,00		247,61			225,75	0,00
ROSIEL PEREIRA DA SILVA			165.70424.71-9		20/07/2021	01			07152
1.816,91	0,00		0,00		145,34			145,35	0,00
SAMUEL NOEL			143.05798.21-9		17/05/2022	01			07151
952,00	0,00		0,00		71,40			76,16	0,00
SAMUEL SOARES			124.45131.18-0		01/04/2022	01			07151
2.310,00	0,00		0,00		189,72			184,81	0,00
SANDRO LUCIO MARQUES CAMARGO			210.61804.81-1		12/02/2022	01			05174
1.735,25	0,00		0,00		137,99			138,82	0,00
SANTO DE OLIVEIRA			120.07679.77-0		24/08/2020	01			07825
3.175,53	0,00		0,00		290,06			254,05	0,00
SARAOANE SILVA SALUSTIANO DE LANDA			166.32733.22-1		16/05/2022	01			04110
785,92	0,00		0,00		58,94			62,87	0,00
SERGIO AZINEU NASCIMENTO			107.59648.05-8		01/06/2015	01			07825
3.914,35	0,00		0,00		384,18			313,15	0,00
SILVANEI RIBEIRO DA SILVA			128.25582.38-9		04/05/2022	01			07151
2.341,35	0,00		0,00		192,54			187,31	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0028/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIMAO PEDRO FERREIRA GOMES			165.70512.98-7		02/08/2021	01			03123
1.621,40	0,00		0,00		127,74			129,71	0,00
SUELEN CRISTINA SALLES DOS SANTOS			201.46955.44-1		23/05/2022	01			04110
533,33	0,00		0,00		39,99			42,66	0,00
TADEU HUNCLEY			123.68452.43-7		09/07/2015	01			07152
2.529,26	0,00		0,00		212,50			202,35	0,00
THIAGO GOMES GADELHA			132.85788.27-4		05/11/2021	01			09131
4.126,86	0,00		0,00		413,93			330,14	0,00
THIAGO PEREIRA SANTOS			125.56803.97-7		22/07/2021	01			07151
4.568,75	0,00		0,00		475,80			365,51	0,00
THULIO RAFAEL BARBOSA			165.43852.33-0		20/02/2019	01			07151
2.046,55	0,00		0,00		166,00			163,72	0,00
TIAGO CORREIA SANTOS			166.13059.31-6		12/04/2022	01			07825
2.054,35	0,00		0,00		166,71			164,34	0,00
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA			165.69250.92-3		27/05/2022	01			09922
198,00	0,00		0,00		14,85			15,84	0,00
TIAGO MORAES SILVA			165.76456.56-6		19/04/2022	01			09922
1.487,97	0,00		0,00		115,73			119,03	0,00
TULIO RIBEIRO DE SOUZA			165.94699.45-9		17/05/2022	01			09922
698,55	0,00		0,00		52,39			55,88	0,00
UILIANS ALBERTO VIEIRA			165.73072.96-1		15/07/2021	01			09922
2.111,99	0,00		0,00		171,89			168,95	0,00
VALDECIR HANSEN			123.16312.94-4		01/01/2013	01			01231
11.332,03	0,00		0,00		828,38			906,57	0,00
VALDELIA MARCELA DOS SANTOS			166.56097.79-1		15/12/2016	01			05174
1.983,38	0,00		0,00		160,32			158,67	0,00
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO			133.63046.40-4		18/05/2012	01	01		09131
4.224,53	0,00		0,00		427,61			337,96	0,00
VALDEMIR SIQUEIRA			120.67773.31-5		08/04/2022	01			05141
1.485,00	0,00		0,00		115,47			118,81	0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0029/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALDENIL CARDOSO DOS SANTOS 2.046,55	0,00		128.19808.40-0 0,00		14/06/2021	01		163,73	07151 0,00
VALDINEY COELHO FARIA 2.082,69	0,00		130.39504.40-0 0,00		06/04/2022	01		166,61	07151 0,00
VALDINO VALDOMIRO BENTO 1.727,37	0,00		165.94148.90-8 0,00		04/06/2020	01		138,18	07152 0,00
VALDO COSTA LIRA 1.522,16	0,00		206.68700.80-1 0,00		10/06/2021	01		121,77	09922 0,00
VALDSON VALMIR DA SILVA 1.782,16	0,00		130.65712.31-7 0,00		05/04/2021	01		142,57	05199 0,00
VALMIR DE OLIVEIRA 204,00	0,00		165.94456.13-0 0,00		28/05/2022	01		16,32	07151 0,00
VALMOR NAVILHO ALBERTI 9.279,24	0,00		120.91142.91-5 0,00		02/07/2015	01		742,34	09922 0,00
VALTO JOAO DA SILVA 1.713,36	0,00		130.70731.40-5 0,00		02/05/2022	01		137,06	05174 0,00
VILMAR ANTONIO DE ASSUNCAO 2.073,14	0,00		128.74305.40-7 0,00		14/04/2022	01		165,85	07825 0,00
VINICIUS FERNANDES CARVALHO DA SILVA 3.058,45	0,00		236.14955.79-2 0,00		20/04/2021	01		244,67	07151 0,00
VINICIUS GONCALVES DOS SANTOS 1.910,11	0,00		166.10949.88-4 0,00		03/05/2022	01		152,80	07151 0,00
WADSON ARAUJO FERREIRA 2.700,28	0,00		135.43619.42-9 0,00		07/05/2022	01		216,02	07151 0,00
WAGNER DE SOUZA 594,00	0,00		129.92344.40-2 0,00		19/05/2022	01		47,52	09922 0,00
WALEY LUIZ GUERREIRO 2.410,76	0,00		106.93710.11-7 0,00		22/03/2022	01		192,87	07824 0,00
WALLISON CANAVAROS DE LIMA 2.185,24	0,00		267.93046.87-8 0,00		17/08/2020	01		174,81	09922 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0030/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELVIS OLIVEIRA PIMENTEL 2.047,60	0,00		160.36926.65-1 0,00		07/05/2021	01		163,80	07151 0,00
WESLEY MOABE QUIRINO GESSO 1.133,41	0,00		210.48073.12-4 0,00		21/02/2022	01		90,67	09113 0,00
WEVERTON FELIPE DOS SANTOS 408,00	0,00		165.56646.39-4 0,00		25/05/2022	01		32,64	07151 0,00
WILAS DIAS DE MACEDO 1.983,46	0,00		207.51081.13-7 0,00		12/02/2021	01		158,67	04142 0,00
WILBERTO RODRIGUES SOUSA 3.374,80	0,00		125.31491.17-3 0,00		26/04/2022	01		269,99	07151 0,00
WILLIAN FERREIRA DE PAULA 1.672,57	0,00		127.24607.38-6 0,00		25/02/2019	01		133,81	05174 0,00
WILLIAN GOMES MALAQUIAS 846,37	0,00		165.91510.27-4 0,00		21/05/2022	01		67,70	04141 0,00
WILSON ALBINO BONINO 3.578,56	0,00		126.46681.40-4 0,00		16/04/2019	01		286,29	09191 0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0031/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EDUARDA FREIRE DE MORAES 304,79	58,61		145.55654.62-1 58,61	23/03/2022 27,24	07		13/05/2022 J 7,27	04110 0,00	
ANA CLARA DOS SANTOS REZENDE 703,36	0,00		156.32358.98-8 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,07	04110 0,00	
GABRIELA SOUZA DOS SANTOS 703,36	0,00		162.97682.15-2 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,07	04110 0,00	
KAYLLAINE NAZARE ALMEIDA DA SILVA 703,36	0,00		145.93689.74-7 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,07	04110 0,00	
LARISSA DE ALMEIDA 703,36	0,00		213.24189.82-9 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,06	04110 0,00	
MARCOS VINNICIUS SILVA ALVES 703,36	0,00		165.13885.11-7 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,07	04110 0,00	
MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CAMPOS 703,36	0,00		213.47480.71-6 0,00	23/03/2022 52,75	07		14,06	04110 0,00	
<hr/>									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.029.969,88	8.069,40		8.266,17	90.139,31			80.808,64	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0032/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: A8EYqYb53bc0000-4
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: CCenBUitAxu0000-4
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	395	1.003.412,67	5.549,48	1.025.444,93	8.207,56
07	7	4.524,95	58,61	4.524,95	58,61
TOTAIS:	402	1.007.937,62	5.608,09	1.029.969,88	8.266,17



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0033/0042

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: A8EYqYb53bc0000-4

N° ARQUIVO: CCenBUitAxi0000-4
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 388.360.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 90.139.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 306.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 50.018.26 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 50.018.26 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 6 I2: 0 I3: 2 I4: 0 J : 16 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 38 N3: 46 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 3 P2: 0 P3: 0 Q1: 1 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0034/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO INSCRIÇÃO: 512200775773

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO	10.048,10	0,00	125.13446.68-4	0,00	828,38	01/09/2007	01	01		803,85	02142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.048,10 0,00 0,00 828,38 803,85 0,00



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0035/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° DE CONTROLE: GA6GMLdeLm00000-0
 LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: CCenBUitAxu0000-4
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 512200775773

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	10.048,10	0,00	10.048,10	0,00
TOTALS:	1	10.048,10	0,00	10.048,10	0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0036/0042

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO Nº DE CONTROLE: GA6GMLdeLm00000-0

Nº ARQUIVO: CCenBUitAxi0000-4
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 512200775773

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.722.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 828.38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0037/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO INSCRIÇÃO: 512200968173

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CERILO CONSTANCIO DE JESUS			126.09118.40-8		26/08/2015	01				07151
2.384,50	0,00		0,00	196,42				190,77		0,00
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES			162.06398.78-2		02/05/2014	01				03123
3.164,48	0,00		0,00	288,73				253,15		0,00
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS			128.76238.40-5		02/09/2014	01				07823
2.868,21	0,00		0,00	253,18				229,45		0,00
VALDIR NUNES DA SILVA			125.04073.91-9		25/07/2017	01				09922
2.214,96	0,00		0,00	181,16				177,20		0,00
<hr/>										
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR										
10.632,15	0,00		0,00	919,49				850,57		0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0038/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
 858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: GIH3jzWNcpe0000-2
 LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

N° ARQUIVO: CCenBUitAxu0000-4
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 512200968173
 CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	10.632,15	0,00	10.632,15	0,00
TOTALS:	4	10.632,15	0,00	10.632,15	0,00



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
 HORA: 11:12:22
 PÁG : 0039/0042

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: GIH3jzWNcpe0000-2

N° ARQUIVO: CCenBUitAxi0000-4
 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 512200968173

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.981.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 919.49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0040/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: I7BbRJ4gCnu0000-4 N° ARQUIVO: CCenBUitAxi0000-4
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	400	1.046.125,18	8.010,79	1.046.125,18	8.207,56
07	7	4.524,95	58,61	4.524,95	58,61
TOTAIS:	407	1.050.650,13	8.069,40	1.050.650,13	8.266,17



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0041/0042

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011
858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: I7BbRJ4gCnu0000-4	Nº ARQUIVO: CCenBUitAxu0000-4
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP:1.00 RAT AJUSTADO:3.00
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W	BAIRRO: ZONA RURAL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TANGARA DA SERRA	UF: MT CEP: 78300-000	CNAE PREPONDERANTE: 4211101
		CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.024.092,92	4.524,95
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	5.549,48	58,61
QUANTIDADE TRABALHADORES	392	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
82.371,39	0,00	0,00	0,00	82.371,39
91,67	0,00	0,00	0,00	91,67



SINFRACAP202256067A



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2022
HORA: 11:12:22
PÁG : 0042/0042

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	Nº DE CONTROLE: I7BbRJ4gCnu0000-4	Nº ARQUIVO: CCenBUitAxi0000-4
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP:1.00 RAT AJUSTADO:3.00
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W	BAIRRO: ZONA RURAL	CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000	TELEFONE: 0065 3648 3300	CNAE: 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	396.063.89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	91.887.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	306.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	484.34 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 50.018.26	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 50.018.26	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	16	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	38	N3:	46	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 11:12:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.583,56	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91,67
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 11:12:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.583,56	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91,67
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 916701802204 607665200000 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 11:12:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.029.642,40	06-QTDE TRABALHADORES 392	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.371,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 82.371,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2022 - 11:12:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.029.642,40	06-QTDE TRABALHADORES 392	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 82.371,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 82.371,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100008235 713901802200 607665200809 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



07/06/2022 14:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
7138207138 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000823-5 71390180220-0
60766520080-9 28379960001-1
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 82.371,39
Valor Total 82.371,39

DOCUMENTO: 060739
AUTENTICACAO SISBB: 0.186.50F.7F4.AF6.9A7



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

07/06/2022 14:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
7138207138 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000000-0 91670180220-4
60766520000-0 28379960001-1
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 91,67
Valor Total 91,67
=====

DOCUMENTO: 060740
AUTENTICACAO SISBB: 5.61F.AD0.B7C.300.EA5





20/06/2022 11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.10
7138207138 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870003519-5 87560385221-4
	71071622165-0 30276828694-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/06/2022
Numero do Documento	07.16.22165.3027682-8
Valor Total	351.987,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062095
AUTENTICACAO SISBB: F.0F1.D46.264.B20.C4E

4/4



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

SIGA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.837.996/0001-10	Razão Social GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.16.22165.3027682-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000057389115	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 351.987,56	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	41.077,61			41.077,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	155.172,75			155.172,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:13.212.861/0001-85	5.396,59			5.396,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	19.396,59			19.396,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.551,72			1.551,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7.758,63			7.758,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.637,95			11.637,95
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	4.655,18			4.655,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	23.275,91			23.275,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	26.514,57			26.514,57

SENDÁ (Versão:5.1.1) Página: 1 / 5 14/06/2022 17:37:52

85870003519 5 87560385221 4 71071622165 0 30276828694 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870003519 5	87560385221 4	71071622165 0	30276828694 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 02.837.996/0001-10
Número: 07.16.22165.3027682-8
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 351.987,56

Pague com o PIX



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	3.314,32			3.314,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	265,14			265,14
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	1.325,72			1.325,72
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	1.988,59			1.988,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	795,43			795,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:51.208.34109/74	4.356,21			4.356,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	8.541,56			8.541,56
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	1.067,69			1.067,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	85,41			85,41
1181	CP TERCEIROS - SENAI	427,07			427,07

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 2 / 5

14/06/2022 17:37:52



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	640,61			640,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	256,24			256,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.003.47579/72	1.281,23			1.281,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	953,71			953,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	119,21			119,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	9,53			9,53
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	47,68			47,68
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	71,52			71,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	28,61			28,61

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 3/5

14/06/2022 17:37:52



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.32834/79	156,69			156,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	4.521,52			4.521,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	565,19			565,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	45,21			45,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	226,07			226,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	339,11			339,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	135,64			135,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42614/77	742,86			742,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	15.981,85			15.981,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.997,73			1.997,73

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 4 / 5

14/06/2022 17:37:52



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	159,81			159,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	799,09			799,09
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	1.198,63			1.198,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	479,45			479,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNO:90.010.42701/77	2.625,73			2.625,73
Totais		351.987,56			351.987,56





Rua Joaquim Murtinho, 775 - Bairro
 Centro Sul - Cuiabá - MT - CEP:78.020-290 **Recibo do Pagador**

Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CNPJ: 24.671.422/0001-57			Agência/Código Beneficiário 4425/0000065854	Vencimento 28/04/2022
Pagador GUAXE CONSTRUTORA LTDA			Número do Documento 2458438	Nosso Número 02962154
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.904,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR. CAIXA, VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



BANCOOB
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

| 756-0 |

75691.44251 01006.585408 29621.540011 8 89690000590400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Vencimento 28/04/2022	
Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS CNPJ: 24.671.422/0001-57				Agência/Código Beneficiário 4425/0000065854	
Data Documento 26/04/2022	Número do Documento 2458438	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	Nosso Número 02962154
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.904,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO				(-) Desconto	
				(+) Mora Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA TANGARÁ DA SERRA TANGARÁ DA SERRA MT 78300-000				CNPJ: 02.837.996/0001-10	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



SINFRACAP202256067A



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
 Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>

 Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos Rua Joaquim Murinho, 775. Cuiabá - MT. CNPJ: 24.671.422/0001-57		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2458438		2458438
CNPJ: 02837996000110	Inscr. Estadual:	
Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA	Complemento:	
Bairro: TANGARÁ DA SERRA	Cep: 78300000	
Cidade: TANGARÁ DA SERRA	Estado: MT	
Valor: R\$ 5.904,00	Valor por Extenso: Cinco Mil Novecentos e Quatro Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 5.904,00
		TOTAL: R\$ 5.904,00
Data do Pedido: 26/04/2022	Data do Pagamento: 29/04/2022	
Autenticação: +h2MzMOXOXgqiRbYgz57nAh06BYIUu9mx/51W3Y0ZU4=		



27/05/2022 15:14

Recibo



28/04/2022 11:22

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
713807138 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691442510100658540829621540011889690000590400
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
CNPJ: 24.671.422/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSP
CNPJ: 24.671.422/0001-57
PAGADOR:
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

NR. DOCUMENTO 42.804
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.904,00
VALOR COBRADO 5.904,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.BD5.E28.5EC.95F.4E8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às
15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



26/04/2022 08:55

Detalhes do Pedido



Número do pedido **2458438**
 Valor do Pedido **R\$ 5.904,00**
 Total de registros **29**
 Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
3919375	07626447107	ANA CLARA DOS SANTOS REZENDE	71.04.01083127-2	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
3777934	35243198153	ANTONIO CARLOS DA COSTA	71.04.01059667-2	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3833045	61602690383	APARICIO RODRIGUES SIRQUEIRA	71.04.01062030-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3771661	00298943107	BENTA MARIA RIBEIRO	71.04.00348824-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3808934	70489348408	BRANDON HECTOR CAMPOS DE ARAUJO	71.04.01069925-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3921247	05554368107	CARLOS EDUARDO LIMA CARVALHAES.	71.04.01092492-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
2630571	40421570920	EDSON LUIZ CORREA	71.04.00949672-4	R\$ 131,20	Aguardando Recarga
3919370	06549729238	GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	71.04.01089534-3	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
3918201	34025790149	JOALDO PEIXOTO DOS SANTOS	71.04.01088650-6	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3519965	07798230874	JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA	71.04.01024579-9	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
1683829	31193358515	JOSE SILVA DOS SANTOS	71.04.01088596-8	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
1695913	30434858153	JOSE SOUZA DA SILVA	71.04.00443972-2	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3741022	06141271146	JULIANA SAMPAIO AGUILAR RICALDE	71.04.00983699-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3919373	07378267112	KAYLLAINE NAZARE ALMEIDA DA SILVA	71.04.01088678-6	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
3919371	06314300169	LARISSA DE ALMEIDA	71.04.01026076-3	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
3629959	06057823184	MAICON DANIEL DE OLIVEIRA E SILVA*	71.04.01089322-7	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3509740	04547580146	MANOEL PINHO DA SILVA	71.04.01044025-7	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3919369	09744526106	MARCOS VINNÍCIUS SILVA ALVES	71.04.01089006-6	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
3919372	09894210155	MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CAMPOS	71.04.01089377-4	R\$ 180,40	Aguardando Recarga
1669644	02150420180	MARIA SANTANA DA CRUZ	71.04.01084839-6	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3878222	62511293366	MATHEUS DUARTE DA SILVA	71.04.01081473-4	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3895705	08702937379	MATHEUS MENEZES SILVA	71.04.01084667-9	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3936609	02744608157	PEDRO ALVES VEIGA	71.04.00985420-5	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3341139	08382405185	RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA	71.04.01001576-9	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3854812	04078348181	ROSALIA JACINTO DA SILVA*	71.04.00624107-5	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3183966	17706149234	ROSENILTON SILVA QUEIROZ	71.04.01093425-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3892124	02544948116	VALDO COSTA LIRA	71.04.01088502-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3741021	60392436191	VALDSON VALMIR DA SILVA	71.04.00827493-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga
3896196	01621230198	WAGNER MARQUES DA SILVA	71.04.01085333-1	R\$ 213,20	Aguardando Recarga





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:48 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **F0BA.9972.4DE8.33D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038720854**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **28/06/2022** Hora da emissão: **09:17:51**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **02.837.996/0001-10**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **26/08/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2MKTUAT2B79KU22M**





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 17037/2022

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W
ZONA EXPANSAO URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 22 de junho de 2022.

Certidão válida até 22/07/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 22/06/2022 as 08:37:54h. - Código de Validação **H809S7.V2H0S4.J6W7Q9**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.837.996/0001-10
Certidão nº: 13022525/2022
Expedição: 27/04/2022, às 09:27:51
Validade: 24/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.837.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.

Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.837.996/0001-10
Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA / TANGARA
DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062300454700693678

Informação obtida em 29/06/2022 16:55:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5120067363-9	CNPJ 02.837.996/0001-10	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 05/05/1998	Data de Início de Atividade 30/04/1998	
Endereço Completo: AVENIDA LIONS INTERNACIONAL 2700W : FUNDOS DO PARQUE ; : DE EXPOSICAO; - BAIRRO ZONA URBANA CEP 78305-500 - TANGARA DA SERRA/MT				
Objeto Social: A) PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, DESMATAMENTO E MECANIZACAO AGRICOLA, B) TRANSPORTE RODOVIARIO DE MAQUINAS PESADAS, COLETA, REMOCAO E RECICLAGEM DE LIXO, OPERACOES DE ATERRO SANITARIO E RECOMPOSICAO DE AREAS DEGRADADAS, C) COMPRA E VENDA DE MAQUINAS PESADAS PARA TERRAPLENAGEM, D) USINAGEM DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO(PMF) E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), E) PRESTACAO DE SERVICIO PUBLICO RODOVIARIO, PARA A CONCESSAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, IMPLANTACAO DE MELHORIAS E EXPLORACAO DE RODOVIAS, MEDIANTE A COBRANCA DE PEDAGIO.				
Capital Social: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Capital Integralizado: R\$ 28.000.000,00 VINTE E OITO MILHÕES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
5130001222-7	GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A	xxxxxxx	R\$ 27.999.999,00	SOCIO
687.150.306-44	MARCIO AGUIAR DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 1,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
788.329.009-63	VALDECIR HANSEN	xxxxxxx	R\$ xxxxxxxx	ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 31/03/2016		Número: 20168877090		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	5120067363-9	20090309936	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2

Página 1 de 2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.
 Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 26 de Novembro de 2021 08:20

Marlene Lino dos Santos
MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210002812926 e visualize a certidão)



21/155.688-2

Página 2 de 2



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:13.

Documento Nº: 3190830-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190830-5984>



SINFRACAP202256067A

GUAXE CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
AV. LIONS INTERNACIONAL, Nro 2700 - SETOR W - ZONA EXPANSAO URBANA
CEP : 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :nf@guaxeconstrutora.com.br

Ins.Municipal: 6583 CNPJ: 02.837.996/0001-10 I.E: 134004186

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/07/2022 - 09:10:07	Data do Serviço 16/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/709652	Nota Eletrônica nº660 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	<i>Name/ Razão Social:</i> SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
	<i>Endereço:</i>
	<i>CEP/Cidade/UF:</i> 78049-906 - CUIABA - MT
	<i>Email:</i> ademar@tangaradaserra.mt.gov.br
	<i>CNPJ:</i> 03.507.415/0022-79
<i>Inscrição Estadual:</i>	
<i>Local da prestação do serviço:</i> COCALINHO-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.02	1	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex	1.107.457,03	1.107.457,03	664.474,22	3%



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Estado de MATO GROSSO

AV BRASIL, Nº 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA
C.E.P 78300-901, TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/0001-66 - www.tangaradaserra.mt.gov.br

Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 022/1996 alterada pelas leis 081/2003 e 225/2017.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.107.457,03
Base de Cálculo do ISS:	442.982,81
Valor do ISS:	13.289,48
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	4.872,81
Valor Líquido na Nota:	1.102.584,22

Local da incidência do ISS: COCALINHO-MT Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.02(0702999) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S
50º MEDIÇÃO PROVISÓRIA DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA MT-326. TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) – NOVA NAZARÉ, SUB TRECHO: COCALINHO (DIVISA MT-GO) – ENTRª MT- 411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2062 + 19.467m E ESTACA 3825 + 5.914m), COM EXTENSÃO DE 35,246 KM. CONFORME CONTRATO Nº 242/2013/0000 – SETPU.
SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE COCALINHO – MT. NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022.
MATERIAIS (60%).....R\$: 664.474,22
SERVIÇOS (40%).....R\$: 442.982,81
TOTAL.....R\$: 1.107.457,03

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 0000/232	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.D2I8F3.C0C8K8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AF91144FA

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Autenticado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 18/07/2022 às 15:54:48.
Documento Nº: 3190874-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3190874-5984>





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ATESTADO N° 01260/2022/SUEF V/SINFRA

Atesto para os devidos fins, que os quantitativos e valores dos serviços/bens constantes na NOTA FISCAL (de 16/07/2022) constante na página 173, foram executados/entregues conforme previsão no respectivo Contrato, aferido pelo controle de obra e cronograma, e na Legislação vigente.

ATESTADO e APROVADO em: 19/07/2022.

PORTARIA 044/2020/SAOR/SINFRA, e PUBLICADA em 03/06/2020 no DOE 27.764.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2022

PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 19/07/2022 às 07:40:50.
Documento N°: 3197282-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3197282-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRAA TE202201260A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



SINFRA
SECRETARIA DE
ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO ESTADO DE
MATO GROSSO

Edifício Eng.º Edgard Prado Arze, Rua J, Quadra 1, Lote 5 Setor A
CEP 75049-906 – Cuiabá – Mato Grosso | Centro Político Administrativo
TELEFONE 3613-6600 | 6603

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	2077/2022
-----------	---	-------------------	-----------

DESTINATÁRIO	GABINETE DO SECRETÁRIO	Data	29/07/2022
--------------	------------------------	------	------------

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Processo nº	08475/2022		
Contrato/Convênio	242/2013		
Referência	50ª MEDIÇÃO		
Programa	MT INTEGRADO		

Código	Elemento	OBRAS E INSTALACOES	
51-008	Subelemento	Rodovias pavimentadas	

Valor do Contrato / Convênio	R\$	71.955.460,01
Pago até esta data	R\$	70.153.026,05
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	1.802.433,96

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
22.000301-4	196	3643 - FETHAB II	R\$ 1.107.457,03
			R\$ 1.107.457,03

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	694.976,93
---	-----	------------

Observações	Referente à execução dos serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr.MT-411, extensão: 35,246 km.
-------------	--

SILVIO PEREIRA ROSA
COCOB/SAOR/SINFRA

Eng.º NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 29/07/2022 às 08:08:10 e NILTON DE BRITTO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS / GSAOR - 29/07/2022 às 08:33:18.
Documento Nº: 3403830-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3403830-5984>



SINFRADIC202241929A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo: SINFRA-PRO-2022/08475 Fls. _____
Visto: _____

Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Contrato: IC: 242/2013

Objeto Contratual: 50ª(Quinquagésima) Medição Provisória das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326

Período Medição: 01/06/2022 a 30/06/2022

Valor aprovado pela fiscalização: R\$

Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	X				FL. 03
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	X				FL. 91
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	X				FL. 04
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	X				FL. 06 A 10
5	Controle Financeiro	X				FL. 11 A 13
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	X				FL. 43 A 51
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)	X				FL. 14 A 42
8	Ficha dos Índices Pluviométrico	X				FL. 52
9	Croqui de Localização		X			NÃO MEDIU TRANSPORTE
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL. 53 E 54
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período	X				FL. 55 E 56
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.	X				FL. 58 A 88
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	X				FL. 90
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental	X				FL. 98 E 99

Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento;

(As exigências contidas no itens 26 a 45, deverão constar em todos os processos de pagamentos de medições, devidamente paginadas pelo respectivo fiscal)

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
19	Certidão Registro de Contrato dos Serviços ou Obras no CREA	X				FL. 105 E 106
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	X				SIM
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços (Apresentar na Primeira Medição)		X			NÃO É A PRIMEIRA MEDIÇÃO
22	Matrícula Especifico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	X				FL. 107
23	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Somente para contrato de serviços continuados).	X				FL. 108
24	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Impresso ou Digital CD identificado com o numero do processo e a sigla GFIP)	X				FL. 109
25	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009?	X				FL. 151 A 154
26	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006?	X				FL. 155 A 160



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 29/07/2022 às 10:20:31.

Documento Nº: 3409052-1450 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3409052-1450>



SINFRA/IC202242005A





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA




Govorno do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

27	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)?	X				FL. 165
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	X				FL. 166
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X				FL. 167
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	X				FL. 168/171 E 172
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X				FL. 169
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X				FL. 170
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X				FL. 173 E 174
34	Solicitação de Pagamento / Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato. (a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar).	X				FL. 175
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras		X			SERA ENVIADO VIA EMAIL
36	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE e Resolução Normativa nº 006/2011/TCE.	X				FL. 95 E 96
37	Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa	X				FL. 175
38	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	X				SIM
39	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?	X				FL. 57
40	Há indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência?			X		NÃO POSSUI
41	Baixa da CEI (última medição)			X		NÃO É A ÚLTIMA MEDIÇÃO
42	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			X		NÃO É A ÚLTIMA MEDIÇÃO
43	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO	X				FL. 97
Data:						
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:						
Ass. Fiscal de Contrato						



Assinado com senha por SILVIO PEREIRA DA ROSA - COORDENADOR / COCOB - 29/07/2022 às 10:20:31.
Documento Nº: 3409052-1450 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3409052-1450>



SINFRA/DIC/2022/42005A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 57894/2022/GSAOR/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022

Assunto: PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

LAURA MANOELA MENDES
ASSESSOR ESPECIAL I
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por LAURA MANOELA MENDES - 29/07/2022 às 11:00:37.
Documento Nº: 3410953-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3410953-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202257894A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 57926/2022/GSEIL/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022

Ao (À) GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

AUTORIZO o pagamento da 50ª (Quinquagésima) Medição Provisória das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326, IC: 242/2013 -, executada por GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Encaminhem-se para providências.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SEC DE ESTADO
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA



Assinado com senha por MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - 29/07/2022 às 13:09:03.
Documento Nº: 3414456-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3414456-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202257926A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

INFORMAÇÃO Nº 02887/2022/GSAAS/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022

Assunto: Checklist - 50ª Medição - IC nº 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/08475

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		173-174
Solicitação de Pagamento	X		175
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		175
Atestado de conformidade técnica	X		176-177
Cadastro Geo-Obras	X		95-96
Autorização do Ordenador de Despesas	X		179

Nota: A análise e conferência das planilhas e demais elementos técnicos da medição não estão sob o crivo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística, ressaltando que o check-list tem a finalidade de indicar a existência dos documentos essenciais ao processo de pagamento.

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA
ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por IVAN XAVIER DE OLIVEIRA - 29/07/2022 às 16:16:04.
Documento Nº: 3417709-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3417709-5984>

Classif. documental 321



SINFRAINFORM202202887A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 58019/2022/GSAAS/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2022

Assunto: 50ª Medição - IC nº 242/2013 - Guaxe Construtora Ltda - SINFRA-PRO-2022/08475

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES E CONTRATOS

Trata-se do pleito instruído e analisado pelo setor demandante, ao qual compete a tarefa de acompanhamento, aprovação e fiscalização dos serviços ou obras de engenharia, assim como o atendimento das obrigações contratuais, legislação e normas correlatas.

No que compete à SAAS, solicito atenção às recomendações da área técnica e providências atinentes às Superintendências de Aquisições e Contratos e de Contabilidade, Finanças e Orçamento, ressaltando que quaisquer inconformidades que eventualmente venham a ser identificadas devem ser imediatamente comunicadas à área demandante para serem saneadas.

Relevante constar que o processo em referência teve conhecimento e autorização da autoridade superior e que a análise técnica desta demanda não encontra-se sob o crivo desta Adjunta Sistêmica, sendo de inteira responsabilidade da adjunta finalística.

Por oportuno, solicitamos análise acerca dos itens em que constam “NÃO” e “NÃO se APLICA” na Conformidade de Engenharia.

Assim sendo, encaminha-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
SECRETARIO ADJUNTO
GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA



Assinado com senha por FERNANDA MOREIRA DA SILVA - 29/07/2022 às 16:20:24.
Documento Nº: 3417726-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3417726-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202258019A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 58970/2022/GCONT/SINFRA

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2022

Assunto: Pleito de pagamento da 50ª Medição do contrato nº 242/2013-SINFRA.

Ao (À) SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANÇAS ORÇAMENTO

Trata-se de Processo Administrativo que versa sobre o pagamento da 50ª Medição do contrato nº 242/2013-SINFRA. Após lançamento dos valores em planilha, para acompanhamento do saldo contratual, encaminho o processo a Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento para análises e providências.

Destarte, informamos que o lançamento, a instrução processual, o atesto e a verificação da conformidade foram efetivados sob responsabilidade dos setores demandantes, quem possui a responsabilidade para acompanhamento da execução do objeto, instrução do processo de pagamento, análise e atesto da nota fiscal e demais certidões.

Por oportuno, solicitamos a necessidade de análise acerca dos itens em que constam “NÃO“ E “NÃO SE APLICA”; no checklist de conformidade de engenharia, como também a análise das condições e documentos previstos contratualmente, e todos os elementos necessários a realização do pagamento, não atinentes a este setor.

- Prazos do IC 242/2013-SINFRA
- Vigência: 29/11/2022

BRUNA LARISSA NEVES
Termo de Cooperação
GERENCIA DE GESTAO DE CONTRATOS



Assinado com senha por BRUNA LARISSA NEVES - 03/08/2022 às 08:47:59.
Documento Nº: 3485047-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3485047-5984>

Classif. documental 052.222



SINFRADES202258970A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 59703/2022/SUCFO/SINFRA

Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2022

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao (À) COORDENADORIA FINANCEIRA

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e, caso tudo correto de acordo com a legislação vigente, formalizar o pagamento, conforme programação e autorização do Senhor Secretário juntada á fl. 179 aos autos.

Atenciosamente,

ELIS CLER BATISTA DA SILVA
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDADE FINANCAS ORCAMENTO



Assinado com senha por ELIS CLER BATISTA DA SILVA - 04/08/2022 às 16:13:09.
Documento Nº: 3485214-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3485214-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202259703A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 21696/2022

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W
ZONA EXPANSAO URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 04 de agosto de 2022.

Certidão válida até 04/09/2022.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 04/08/2022 às 08:22:25h. - Código de Validação **H8O9S7.N9H0X2.O9O6U7**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 04/08/2022 às 16:47:00.
Documento Nº: 3536402-3508 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3536402-3508>



SINFRADIC202243724A

SIGA



PREFEITURA DE
COCALINHO



Estado de Mato Grosso

Governo Municipal de Cocalinho

ADM: 2021/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT

PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT

AV. ARAGUAIA, Nº 676 - SETOR CENTRAL

CNPJ: 00965145000127

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de COCALINHO, a requerimento da pessoa interessada GUAXE CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 26/09/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000022338	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	02837996000110
Endereço:	AV. LIONS INTERNACIONAL,	Complem:	SETOR W FUNDOS PARQUE EXPOSICAO CXPS
Bairro:	CENTRO	CEP:	78300000
Cidade:	TANGARA DA SERRA-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 28/07/2022 09:07:56 Validade: 26/09/2022 Usuário: BRUNO
Número/Controle da Certidão: 5C7D37B5A99552F

Responsável

Bruno Humberto A. da Silva
Diretor de Divisão de Arrecadação
Doc. Mun. 2140/2022

Avenida Araguaia nº 676 – Setor Central CEP: 78680-000 – COCALINHO-MT Site: www.cocalinho.mt.gov.br
E-mail: prefeituradecocalinho2013@gmail.com FONE: 0800 264 8712 CNPJ: 00.965.145/0001-27



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 04/08/2022 às 16:47:00.
Documento Nº: 3536402-3508 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3536402-3508>



SINFRA DIC202243724A



04/08/2022 08:41

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.837.996/0001-10

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA /
TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022073100221053351580

Informação obtida em 04/08/2022 09:42:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SINFRADIC202243724A



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Processo	SINFRA-PRO-2022/08475	
Credor	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Número da Nota Fiscal	660	
Emissão Nota Fiscal	16/07/2022	
Valor da Nota Fiscal	R\$ 1.107.457,03	
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável (Base de Cálculo)	0,00	
Alíquota	1,50%	
Valor da Retenção	R\$ 0,00	
Cálculo do ISS		
Base de Cálculo	0,00	
Alíquota	3,00%	
Valor da Retenção	R\$ 0,00	
Cálculo do INSS		
Base de Cálculo	44.298,28	
Pavimentação asfáltica	442.982,81	44.298,28
Terraplenagem, aterro, dragagem		0,00
Obras de arte (pontes)		0,00
Drenagem		0,00
Restauração		0,00
Alíquota	11,00%	
Valor da Retenção	R\$ 4.872,81	
Valor líquido da NF-E	R\$ 1.102.584,22	
C-MT		
Elaborado por:	<u>Camila Rodrigues</u>	
INSS DESTACADO CONFORME NFSe e ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE COCALINHO - MT		
Data	04/08/2022	



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN -
04/08/2022 às 16:47:27.
Documento Nº: 3536407-6018 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3536407-6018>



SINFRADIC202243725A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.22.002727-0
Data do Doctº: 04/08/2022		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.22.000395-0	Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4	Nº ELI: 25101.0001.22.004871-8
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem	Subtipo do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	1.107.457,03	Bens Imóveis em Andamento	Obras em Andamento

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº Doctº Fiscal: 660
Data de Emissão Doctº Fiscal: 16/07/2022	Data de Atesto do Doctº Fiscal: 19/07/2022
Código do Credor: 2003.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra/MT
Histórico: Processo: 08475/2022, I.C. 242/2013, NFSe 660 - 50ª medição provisória da execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT-326, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, no município de Cocalinho - MT. Vigência: 29/11/2022.	
Valor da Aquisição: *** 1.107.457,03	UM MILHÃO E CENTO E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS *** **
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal	





Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.22.004491-7
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4			Data do Doctº: 04/08/2022	
Nº PED: 25101.0001.22.000395-0			Data para pagamento: 04/08/2022	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.01137		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8
Valor Liquidação: *** 1.107.457,03		UM MILHÃO E CENTO E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS *** **		
Histórico: Processo: 08475/2022, I.C. 242/2013, NFSe 660 - 50ª medição provisória da execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT-326, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, no município de Cocalinho - MT. Vigência: 29/11/2022.				
Código do credor: 2003.01987-5		Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022
Nº Processo Financeiro de Pagamento: 8475/2022			Nº Processo Judicial: **** **	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)				
Banco + Agência + C/C: 748.0804.000000000072063-5				

DADOS DA DIÁRIA		
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: 25101000000024213	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 13.500.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.107.457,03	Esta liquidação (R\$) *** 1.107.457,03	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 4.872,81	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			







Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

04/08/2022 16:37

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	07/2022
			5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F ZONA URBANA CEP 78300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.872,81
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.872,81
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	07/2022
			5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F ZONA URBANA CEP 78300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.872,81
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	4.872,81
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SINFRADIC202243728A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



COORDENADORIA FINANCEIRA					
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS					
Protocolo:	SINFRA-PRO-2022/08475				
Período Analisado:	50ª medição provisória da execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT-326, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, no município de Cocalinho - MT.				
Credor:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA				
Número do EMP:	25101.0001.22.000301-4				
Nota Fiscal/Fatura:	660				
Conforme Decreto 2.320 de 22/12/2003					
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	OBSERVAÇÃO
1	Conferir as conformidades setoriais devendo estar todas assinadas e preenchidas corretamente (Check List). Em caso de OBRAS, verificar itens exigidos pelas Orientações Técnicas nº 064/2010 e 006/2014 (Check List de Engenharia)	X			Pág. 176 e 177
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pág. 173 e 174
3	Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato contendo a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar, devidamente autorizada pelo Secretário(a) e adjunto da área demandante.	X			Pág. 175
4	Consta a ordem de fornecimento/serviços no processo de pagamento			X	
5	Em caso de aquisição de produtos (Elemento 30), consta AQS registrada pela Gerencia de Patrimonio?	X			Pág. 188
Verificar certidões exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), ou conforme cláusula contratual do pagamento:					
6	Prova de regularidade junta à SEFAZ da sede ou domicílio do credor;	X			Pág. 167 vencimento 26/08/2022
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;	X			Pág. 167 vencimento 26/08/2022
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	X			Pág. 166 validade 06/11/2022
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	X			Pág. 186 vencimento 29/08/2022
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	X			Pág. 184 e 185 vencimento 04/09/2022
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	X			Pág. 169 vencimento 24/10/2022
12	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pág. 108
13	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	X			Pág. 109 a 150
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pág. 151 a 154
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;	X			Pág. 155 a 160
16	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Se não houver solicitar comprovação da Contratada);	X			Pág. 161 a 165
17	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário;	X			Pág. 58 a 88
18	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE.	X			Pág. 95 e 96



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 04/08/2022 às 16:51:51.
Documento Nº: 3536647-7791 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3536647-7791>



SINFRA-PRO-2022/08475



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Neste processo deverá ser efetuada as seguintes retenções/tributação, conforme "Manual Técnico de Orientação Poder Executivo, bem como Leis/Decretos (INSS, ISSQN e IRRF).					
19	Imposto de Renda			X	
20	INSS	X			R\$ 4.872,81
21	ISSQN		X		
22	Comprovante de recolhimento do ISSQN nos municípios onde a SINFRA não é Substituto Tributário, com fulcro na Lei 10.162/2014.		X		
Observações					
23	O credor/contrato possui medida judicial quanto a não exigência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas? (se sim, informar nº do processo)		X		
24	Outras Observações. (Descrever abaixo)			X	
Serviços prestados em Cocalinho-MT - CND pág. 185 - venc. 26/09/2022 Após pagamento devolver para o GEO-OBRS.					OBS.
DATA: 04/08/2022 16:48		Se faz necessário observar que os itens que constam como "NÃO" e "NÃO SE APLICA", na conformidade da engenharia não está no crivo desta coordenadoria financeira.			
<i>Camila Rodrigues</i>		Assinatura e Carimbo:			



Assinado com senha por CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS - Termo de Cooperação / COFIN - 04/08/2022 às 16:51:51.
Documento Nº: 3536647-7791 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3536647-7791>



SINFRADIC202243730A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			25101.0001.22.007005-8
Data de Emissão: 05/08/2022				
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não	Nº NEX : *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
Código do Credor: 1995.00850-0		Credor Principal: 2003.01987-5 - Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 196		
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4				
Nº LIQ: 25101.0001.22.004491-7				
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 8475/2022	Nº Processo Judicial: *** **		
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra				
NOB/Fatura Fato 54: Não				
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 4.872,81		
		Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		_____ 008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			25101.0001.22.007005-8
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF			Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	02.837.996/0001-10			2640
Data do Pagamento	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Valor dos Juros/Encargos	Atualização Monetária:
08/08/2022	7/2022	4.872,81	0,00	0,00	0,00
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:			
4.872,81		quatro mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** **			

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	660	16/07/2022	19/07/2022	*** 1.107.457,03
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.107.457,03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA			
Nº LIQ	Elemento	Subelemento da Despesa	Valor Pago por Subelemento
25101.0001.22.004491-7	51	006	4.872,81





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			25101.0001.22.007006-6
Data de Emissão: 05/08/2022				
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não	Nº NEX : *** **	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .				
Código do Credor: 2003.01987-5				
Nome do Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda				
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra MT		
Nº EMP: 25101.0001.22.000301-4		Fonte de Recurso: 196		
Nº LIQ: 25101.0001.22.004491-7	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 8475/2022	Nº Processo Judicial: *** **	
Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI				
NOB/Fatura Fato 54: Não				
Banco + Agência + C/C: 748.0804.00000000072063-5		Valor da Operação (R\$): *** 1.102.584,22		
		Valor por Extenso: UM MILHÃO E CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO		
_____ Responsável pela Execução Financeira		008594 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento não transmitido				

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	660	16/07/2022	19/07/2022	*** 1.107.457,03
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.107.457,03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA			
Nº LIQ	Elemento	Subelemento da Despesa	Valor Pago por Subelemento
25101.0001.22.004491-7	51	006	1.102.584,22





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO BRUNO 08/08/2022		
Código: 000022338 Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 02837996000110 RG/Inscriçã Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS Bairro: CENTRO CEP: 78300000 Cidade: TANGARA DA SERRA - MT		GUIA DE ISSQN REFERENTE AS NOTAS Nº 660-661-665-666 EMITIDAS NO MES DE JULHO DE 2022 PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -SINFRA INSCRITA NO CNPJ 03.507.415/0022-79		
1 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 53.806,17 0,00 0,00 Total: 53.806,17 0,00 0,00 ISSQN				
Código de Baixa 2-153351-1-1	Vencimento 23/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 53.806,17	Número da Guia 1259 / 1260

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT PREF. MUNIC. DE COCALINHO - MT GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO BRUNO 08/08/2022		
Código: 000022338 Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 02837996000110 RG/Inscriçã Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS Bairro: CENTRO CEP: 78300000 Cidade: TANGARA DA SERRA - MT		GUIA DE ISSQN REFERENTE AS NOTAS Nº 660-661-665-666 EMITIDAS NO MES DE JULHO DE 2022 PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -SINFRA INSCRITA NO CNPJ 03.507.415/0022-79		
Código Descrição Valor Acréscimo Desconto até o Vencimento 1 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 53.806,17 0,00 0,00 Total: 53.806,17 0,00 0,00 ISSQN				
Código de Baixa 2-153351-1-1	Vencimento 23/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 53.806,17	Número da Guia 1259 / 1260

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT	
Vencimento 23/08/2022	
Agência/Código do Cedente 0806.13/19247	
Nosso Número 22213032-1	
(+) Valor do Documento 53.806,17	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
CPF da Dívida 153351	Parcela 1
Código 000022338	
Beneficiário GUAXE CONSTRUTORA LTDA	

 748-X 74891.12222 13032.108063 13192.471046 9 90860005380617			
Local de Pagamento		Vencimento 23/08/2022	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT - CNPJ: 00965145000127		Agência/Código do Cedente 0806.13/19247	
Data do Documento 08/08/2022	Número do Documento 2-153351-1-1	Especie RG	Aceite N
Uso do Banco		Data de Processamento 08/08/2022	Nosso Número 22213032-1
Carteira 1	Especie R\$	Quantidade X Valor (+) Valor do Documento 53.806,17	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Outras Retenções	
		(+/-) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ: 02837996000110 - Sacado: 000022338 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV. LIONS INTERNACIONAL, SETOR W FUNDOS PARQUE EXPOSICAO Bairro: CENTRO Cidade: TANGARA DA SERRA-MT Sacador/Avalista			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - GERENTE / GEFIN (extinta) - 30/08/2022 às 16:10:10.
 Documento Nº: 4034212-3262 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4034212-3262>



SINFRA/IC202250378A



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



23/08/2022 10:43

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:09
713807138 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891122221303210806313192471046990860005380617
BENEFICIARIO:
PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS
NOME FANTASIA:
PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS
CNPJ: 00.965.145/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUN COC TRIBUTOS
CNPJ: 00.965.145/0001-27
PAGADOR:
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

NR. DOCUMENTO 82.330
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 53.806,17
VALOR COBRADO 53.806,17

NR.AUTENTICACAO 3.53D.2CD.2D8.E40.EE6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1/1



Assinado com senha por ADRIELY RODRIGUES VILELA E SILVA - GERENTE / GEFIN (extinta) -
30/08/2022 às 16:10:10.
Documento Nº: 4034212-3262 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4034212-3262>



SINFRADIC202250378A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 68311/2022/COFIN/SINFRA

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2022

Ao (À) COORDENADORIA DE GEOBRAS

Considerando Lei Complementar 101/2000, Resolução Normativa TCE/MT nº 06/2008, Resolução nº. 06/2011 e Resolução nº. 20/2015, que trata sobre a inserção obras ao sistema Geo-Obras.

Considerando a suspensão temporária do sistema para emissão do relatório.

Enviamos o presente processo para inserção do relatório no processo, uma vez que já foram efetuados todos os procedimentos deste Financeiro.

Após retornar para arquivo.

Atenciosamente,

**RODRIGO DAMASCENO DOMINGUES
ESTAGIARIOS NIVEL SUPERIOR
COORDENADORIA FINANCEIRA**

**BRUNA MORAES RODRIGUES
ASSESSOR TECNICO I
COORDENADORIA FINANCEIRA**



Assinado com senha por RODRIGO DAMASCENO DOMINGUES - 30/08/2022 às 16:24:44 e BRUNA MORAES RODRIGUES - 31/08/2022 às 08:56:09.
Documento Nº: 4035009-2488 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4035009-2488>

Classif. documental: 224



SINFRADES202268311A

SIGA