

PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Processo Nº
SINFRA-PRO-2023/02382

Data de abertura	23/02/2023
-------------------------	------------

OBJETO
Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: 53 ^a (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final de Obras e Serviços de Pavimentação, na Rodovia MT-326 - trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Entrº MT-411, lote 01, segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246km - IC: 242/2013/00/00 - PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.

ARQUIVADO
CX _____ / _____ /20____



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 23/02/2023 às 13:07:51.
Documento Nº: 7114521-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114521-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA-PRO-2023/02382V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: 53^a (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final de Obras e Serviços de Pavimentação, na Rodovia MT-326 - trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr^o MT-411, lote 01, segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246km - IC: 242/2013/00/00 - PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2023

JULIA BRAGA DA SILVA

COORDENADOR

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 23/02/2023 às 13:07:41.
Documento Nº: 7114508-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114508-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202303779A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

53ª Medição Revisora e Final

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
Nesta,

Assunto: **53ª Medição Revisora e Final**
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 53ª Medição Revisora e Final da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de setembro de 2.022.

53ª Medição Revisora e Final..... Período 01/09/2.022 a 30/09/2.022

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Atenciosamente,

**PAULA JANAYNA
FENERICH:03292
748135**

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:35:03 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRACAP202313264A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2
Referência: **53ª Medição Revisora e Final**
Período: 01/09/2.022 a 30/09/2.022
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411
Extensão: 35,246 Km
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 190.876/2013/SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data da Publicação: 19/08/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 2.400 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.511 dias
Término Previsto: 31/12/2022
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014

Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67
Valor Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,02
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 71.282.302,98
Saldo Contratual (PI) : R\$ 673.157,04

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial, ou=21684498000129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:35:25 -04'00'



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRACAP202313264A



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Sub-Trecho: Cocalinho - Entrª MT-411 - Segmento 2
Extensão: 35,246 km
Firma: Guaxe Construtora Ltda
Número do Contrato: 242/2.013/00/00-SETPU
Data da Assinatura: 19/08/2013
Data de Aprovação: 19/08/2013
Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020
Prazo (execução): 2.186 dias consecutivos
Obra: Pavimentação de Rodovias

Desempenho relativo aos serviços da **53ª Medição Revisora e Final**
Serviços Executados entre **01/09/2.022** a **30/09/2.022**

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento	0,90				
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	Desempenho parcial
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	$\text{Desempenho} = \frac{N \times P}{10}$ $\frac{9,00}{10} = 0,90$ <p>Conceito: Excelente</p>
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

**WEVERSON ALVES
DA
SILVA:61224251172**

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:18:04 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

**PAULA JANAYNA
FENERICH:03292
748135**

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:35:45 -04'00'



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRA:202313264A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAS SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obras: Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU									
Rodovia: MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013									
Trecho: Cecalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013									
Sub-Trecho: Cecalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU									
Referência: 53ª Medição Revisora e Final		Edital: C.P. n.º 014/2013									
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo: R\$ 71.955.460,01									
Período Simplex: 01/09/2.022 a 30/09/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2.022									
Firma: Guaxe Construtora Ltda		Firma: Guaxe Construtora Ltda									
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Medido acumulado	Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	%	exec.	
			Contrato	Medição anterior	Medição atual						
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CIM	t.km	53.669.442	53.668.990	53.668.990	0,69	37.031,60	1.434.786,80	100,00%	98,97%	
Subtotal de Drenagem											
5 0 Obras de arte correntes											
2 5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	2.381,826	2.326,474	2.326,474	6,15	14.307,81	14.307,81	97,68%		
2 5 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	1.399,098	1.343,757	1.343,757	32,70	43.940,85	43.940,85	96,04%		
2 5 04 100 83	Corpo bsc e 1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000	33,000	33,000	697,88	23.030,04	23.030,04	100,00%		
2 5 04 100 73	Corpo bsc e 1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000	71,000	71,000	891,88	63.323,48	63.323,48	100,00%		
2 5 04 100 54	Corpo bsc e 1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000	178,000	178,000	1.473,69	262.316,82	262.316,82	100,00%		
2 5 04 110 51	Corpo bsc e 1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	87,000	87,000	87,000	2.332,96	202.967,52	202.967,52	100,00%		
2 5 04 101 53	Boca bsc e 1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000	12,000	12,000	2.413,48	28.961,76	28.961,76	100,00%		
2 5 04 101 54	Boca bsc e 1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000	20,000	20,000	3.454,13	69.082,60	69.082,60	100,00%		
2 5 04 111 51	Boca bsc e 1,00m normal - ac/bc/pc	un	8,000	8,000	8,000	3.375,81	27.006,48	27.006,48	100,00%		
2 5 04 200 59	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000	78,500	78,500	1.849,26	145.166,91	145.166,91	86,26%		
2 5 04 200 63	Corpo bsc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000	50,000	50,000	2.148,81	107.440,50	107.440,50	90,91%		
	s/c	m	39,000			3.901,32			0,00%		
2 5 04 200 60	Corpo bsc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000	17,000	17,000	2.850,08	48.451,36	48.451,36	100,00%		
2 5 04 210 57	Corpo bsc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000	20,000	20,000	5.759,30	115.186,00	115.186,00	100,00%		
2 5 04 220 62	Corpo bsc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000	33,700	33,700	12.731,53	429.052,56	429.052,56	91,08%		
2 5 04 201 51	Boca bsc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000	12,000	12,000	11.061,64	132.739,68	132.739,68	100,00%		
2 5 04 211 51	Boca bsc 1,50 x 1,50 ou BSCC 1,50 x 3,00m normal - AC/BC	un	4,000			12.230,89			0,00%		
2 5 04 201 52	Boca bsc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000	2,000	2,000	17.181,27	34.362,54	34.362,54	100,00%		
2 5 04 211 65	Boca bsc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000	2,000	2,000	43.404,46	86.808,92	86.808,92	100,00%		
2 5 04 221 62	Boca bsc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000	2,000	2,000	61.270,95	122.541,90	122.541,90	100,00%		
2 5 04 221 66	Boca bsc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000	2,000	2,000	77.869,00	155.738,00	155.738,00	100,00%		
2 5 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930	275,930	275,930	0,69	190,39	190,39	100,00%		
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	371.983,750	353.074,903	353.074,903	0,54	190.660,44	190.660,44	94,92%		
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	42.232,461	39.949,337	39.949,337	0,36	14.381,76	14.381,76	94,59%		

Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO DUTRA 03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:43:11 -0400

Assinado de forma digital por **PAULA JANAYNA FENERICH** 03292748135
 Dados: 2023.02.17 15:04:00

Assinado de forma digital por **WEVERSON ALVES DA SILVA** 61224251172
 Dados: 2023.02.17 15:04:00

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

Eng.º Paula Janayna Fenerich
 RNP 121.267.520-7

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
 https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/publica/app/autenticar?n=7114597-5984



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAS SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO						
Obras: Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU						
Rodovia: MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013						
Trecho: Cocatinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré		Prazo Restante: 92 dias consecutivos						
Sub-Trecho: Cocatinho (Div. MT-GO) - Ent. MT-411 - Segmento 2		Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67						
Referência: 53ª Medição Revisora e Final		Vr. Acum. Medido PE: R\$ 71.282.302,98						
Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Vr. Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34						
Período Simples: 01/09/2.022 a 30/09/2.022		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,01						
		Firma: Guaxe Construtora Ltda						
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Medição anterior	Medição acumulada			
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	55.581,479	55.581,479	55.581,479	0,69	38.351,22	99,96%
5 S 04 999 01	Remoção de buiros existentes	m	266,020	266,020	266,020	89,52	23.814,11	100,00%
	Estorno conforme Relatório O18/2.022 CGE (2 bocas de BTCC 3,00x3,00m esc. 30°, estaca 3,096 para esc. 0° (normal))							
6.0 Obras complementares						Subtotal de Obras de arte correntes		89,13%
s/c	Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira	m	44.866,350	44.866,350	44.866,350	24,20	1.085.765,67	100,00%
s/c	Remoção de cercas	m	44.866,350	44.866,350	44.866,350	9,48	425.332,99	100,00%
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	23.795,791	23.795,791	23.795,791	0,51	12.135,85	100,00%
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	3.680,913	3.680,913	3.680,913	0,36	1.325,12	100,00%
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	5.711,069	5.711,069	5.711,069	0,73	4.169,08	100,00%
7.0 Sinalização						Subtotal de Obras complementares		100,00%
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,150	13.123,150	13.123,150	14,77	193.828,92	100,00%
4 S 06 121 01	Forn. e colocação de tocha reflet. bidirecional	un	9.246,000	9.246,000	9.246,000	13,97	129.166,62	100,00%
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290	77,060	77,060	370,47	28.548,41	99,70%
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m	4.340,000	4.132,000	4.132,000	209,16	864.249,12	95,21%
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples	m	352,000	352,000	352,000	233,24	82.100,48	100,00%
8.0 Recuperação ambiental \ proteção faunística						Subtotal de Sinalização		96,75%
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	2.164,035.540	2.164,034.370	2.164,034.370	1,82	3.938.542,55	100,00%
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000	14.113,000	14.113,000	31,22	440.607,86	99,99%
s/c - 1	Cerca direcional de fauna	m	1.400,000	1.400,000	1.400,000	59,33	83.062,00	100,00%
s/c - 2	Chumbador para concreto	un	484,000	484,000	484,000	11,37	5.503,08	100,00%
s/c - 3	Passarela de madeira	m²	50,000	50,000	50,000	132,30	6.615,00	100,00%

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Infraestrutura, ou=Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso, ou=SINFRAS, ou=Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III, ou=PAULA FENERICH, ou=PAULA FENERICH:03292
 Dados: 2023.02.17 14:14:42 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Infraestrutura, ou=Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso, ou=SINFRAS, ou=Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III, ou=AC SRRASA RRR v5, ou=032036818000130, ou=RESIDENCIAL SILVA:61224251
 Dados: 2023.02.22 17:26:32 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Infraestrutura, ou=Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso, ou=SINFRAS, ou=Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III, ou=PAULA FENERICH, ou=PAULA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:37:44 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Infraestrutura, ou=Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso, ou=SINFRAS, ou=Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III, ou=PAULA FENERICH, ou=PAULA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:37:44 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Infraestrutura, ou=Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso, ou=SINFRAS, ou=Superintendência de Execução e Fiscalização de Obras III, ou=AC SRRASA RRR v5, ou=032036818000130, ou=RESIDENCIAL SILVA:61224251
 Dados: 2023.02.22 17:26:32 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP.121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

Eng.º Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRAS
 RNP.121.267.520-7

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
 https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984





Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRÁ SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO					
Obra: Implantação e pavimentação de rodovia Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Referência: 53ª Medição Revisora e Final Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014 Período Simples: 01/09/2.022 a 30/09/2.022		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU Data da assinatura: 19/08/2013 Publicação: 19/08/2013 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU Editais: C.P. n.º 014/2013		Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos Prazo Restante: 92 dias consecutivos Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67 Vr. Acum. Medido PI: R\$ 71.282.302,98 Vr. Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34 Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,01		Firma: Guaxe Construtora Ltda	
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Valor acumulado (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado	Preço unitário (R\$)
s/c - 4	Mão francesa metálica	un	115.000		115.000	115.000	159,24
2 S 03 327 50	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC	m³	0,300		0,300	0,300	397,52
1 A 01 580 01	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	2,033		2,033	2,033	20,57
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg	3,258		3,258	3,258	9,89
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		2,000	2,000	72,98
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		28,800	28,800	370,47
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		6.498,308	6.498,308	0,54
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552,309		552,309	552,309	0,36
2 S 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		863,792	863,792	0,69
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		4.446,345	4.446,345	0,51
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,826		6.87,794	6.87,794	0,36
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		378,168	378,168	0,73
			Subtotal de Recuperação ambiental			4.510.725,83	99,96%
Local/Data: Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.			Total acumulado desta medição			71.282.302,98	99,06%
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : -R\$ 65.497,33 (Nogentis sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)			À deduzir da medição medição anterior			71.282.302,98	99,06%
			Total desta medição			(65.497,33)	
			Estorno da 46ª medição			(65.497,33)	

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0388181
 DUTRA:0388181
 Dados: 2023.02.17 14:14:53 -04'00"

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP.121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:0329
 2748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:37:59 -04'00"

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRÁ
 RNP.121.267.520-7

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AR SERASA RFB v3, ou=09288618000130, ou=PPES/ICAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:21:08 -03'00"

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRACAP202313264A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato:	242/2013/00/00-SETPU	Empresa:	Guaxe Construtora Ltda	Valor contratual	R\$ 63.622.854,67	Adiantamentos e supressões	R\$ 8.332.605,34	Total geral	R\$ 71.955.460,01		
Rodovia:	MIT - 326	Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Serviço:	Pavimentação de rodovia	Engª Paula Janayna Fenerich	Ordem de reinício	Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº	006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medições a P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I.		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado				
367689/2014	1ª Medição	10/06/14 a 30/06/14	21	2.379	324.656,00	324.656,00	24.349,19	349.005,19	71.630.804,02		
	Paralisação	01/07/14 a 31/07/15	396	1.983	-	324.656,00	24.349,19	-	71.630.804,02		
548368/2015	2ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	1.952	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39		
548389/2015	3ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	1.922	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59		
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15 a 30/09/15			2.528.644,33	2.528.644,33	121.083,12	419.167,96	121.083,12		
624048/2015	4ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	31	1.891	3.930.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90		
653103/2015	5ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	1.861	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40		
94637/2016	6ª Medição	01/12/15 a 31/12/15	31	1.830	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22		
94639/2016	7ª Medição	01/01/16 a 31/01/16	31	1.799	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76		
213634/2016	8ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	1.770	2.002.336,01	11.576.890,77	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87		
339970/2016	9ª Medição	01/03/16 a 31/03/16	31	1.739	3.701.356,05	15.278.246,82	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18		
339983/2016	10ª Medição	01/04/16 a 30/04/16	30	1.709	1.506.996,86	16.785.243,68	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14		
403628/2016	11ª Medição	01/05/16 a 31/05/16	31	1.678	2.280.592,31	19.065.835,99	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67		
438687/2016	12ª Medição	01/06/16 a 30/06/16	30	1.648	2.700.905,00	21.766.740,99	534.829,31	4.539.522,75	3.235.734,31		
510715/2016	13ª Medição	01/07/16 a 31/07/16	31	1.617	2.025.311,15	23.792.052,14	427.571,36	4.967.094,11	2.452.882,51		
510727/2016	14ª Medição	01/08/16 a 31/08/16	31	1.586	2.405.681,42	26.197.733,56	534.333,49	5.501.427,60	2.940.014,91		
570961/2016	15ª Medição	01/09/16 a 30/09/16	30	1.556	1.582.449,58	27.780.183,14	595.506,98	6.096.934,58	2.177.956,56		
624749/2016	16ª Medição	01/10/16 a 31/10/16	31	1.525	2.320.045,27	30.100.228,41	692.306,87	6.789.241,45	3.012.352,14		
339209/2017	17ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	1.495	22.400,00	30.122.628,41	6.070,40	6.795.311,85	28.470,40		
339200/2017	18ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	1.464	19.200,00	30.141.828,41	5.203,20	6.800.515,05	24.403,20		
339192/2017	19ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	1.433	8.000,00	30.149.828,41	2.168,00	6.802.683,05	10.168,00		
339185/2017	20ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	1.405	1.291.971,71	31.441.800,12	350.124,32	7.152.807,37	1.642.096,03		
339179/2017	21ª Medição	01/03/17 a 31/03/17	31	1.374	1.416.378,71	32.858.178,83	383.838,62	7.536.645,99	1.800.217,33		
372973/2017	22ª Medição	01/04/17 a 30/04/17	30	1.344	5.180.311,00	38.038.489,83	1.370.830,29	8.907.476,28	6.551.141,29		
492588/2017	23ª Medição	01/05/17 a 31/05/17	31	1.313	801.837,37	38.840.327,20	202.556,63	9.110.034,91	1.004.396,00		
505284/2017	24ª Medição	01/06/17 a 30/06/17	30	1.283	559.215,25	39.399.542,45	141.585,32	9.251.620,23	700.800,57		

Assinado de forma digital por ANDRÉ DUTRA-03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:15:07 -04'00'
 Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA-61224251172
 Dados: 2023.02.17 14:15:07 -04'00'
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH-03292748
 Dados: 2023.02.17 14:15:07 -04'00'
 Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA-61224251172
 Dados: 2023.02.17 14:15:07 -04'00'
 Eng.º Weverson Alves da Silva
 RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU	Empresa: Guaxe Construtora Ltda	Valor contratual: R\$ 63.622.854,67	Aditamentos e supressões: R\$ 8.332.605,34		Total geral: R\$ 71.955.460,01						
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Serviço: Pavimentação de rodovia		Engª Paula Janayna Fenerich		Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2020					
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medições a P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I.		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado				
523418/2017	25ª Medição	01/07/17 a 31/07/17	31	1.252	2.575.653,39	41.975.195,84	675.078,67	9.926.698,90	29.980.264,18		
556679/2017	26ª Medição	01/08/17 a 31/08/17	31	1.221	6.001.293,41	47.976.489,25	1.771.463,05	11.698.161,95	23.978.970,77		
30913/2018	27ª Medição	01/09/17 a 30/09/17	30	1.191	126.271,87	48.102.761,12	30.040,07	11.728.202,02	23.852.698,90		
30917/2018	28ª Medição	01/10/17 a 31/12/17	92	1.099	-	48.102.761,12	-	11.728.202,02	23.852.698,90		
	Período s/ medições	01/01/18 a 05/09/18	247	852	-	48.102.761,12	-	-	23.852.698,90		
	Paralisação	06/09/18 a 31/08/20	0	822	-	48.102.761,12	-	11.728.202,02	23.852.698,90		
369669/2020	29ª Medição	01/09/20 a 30/09/20	30	822	147.061,66	48.249.822,78	72.633,74	11.800.835,76	23.705.637,24		
441857/2020	30ª Medição	01/10/20 a 31/10/20	31	791	220.340,58	48.470.163,36	160.023,18	11.960.858,94	23.485.296,66		
467155/2020	31ª Medição	01/11/20 a 30/11/20	30	761	327.168,03	48.797.331,39	221.713,82	12.182.572,76	23.159.128,63		
6465/2021	32ª Medição	01/12/20 a 31/12/20	31	730	505.312,13	49.302.643,52	305.957,20	12.488.529,96	22.652.816,50		
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21 a 31/01/21	31	699	53.306,78	49.355.950,30	21.738,50	12.510.268,46	22.599.509,72		
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21 a 28/02/21	28	671	30.722,44	49.386.672,74	12.528,61	12.522.797,07	22.568.787,28		
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21 a 31/03/21	31	640	345.918,23	49.732.590,97	168.736,93	12.691.534,00	22.222.869,05		
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21 a 30/04/21	30	610	260.030,25	49.992.621,22	176.035,75	12.867.569,75	21.962.838,80		
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21 a 31/05/21	31	579	7.051,80	49.999.673,02	3.557,63	12.871.127,38	21.955.787,00		
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21 a 30/06/21	30	549	373.278,13	50.372.951,15	243.052,14	13.114.179,52	21.582.508,87		
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21 a 31/07/21	31	518	1.897.333,96	52.270.285,11	1.013.458,32	14.127.637,84	19.685.174,91		
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21 a 31/08/21	31	487	463.631,03	52.733.916,14	393.857,66	14.521.495,50	19.221.543,88		
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21 a 30/09/21	30	457	475.748,68	53.349.210,25	761.038,23	15.282.533,73	18.606.249,77		
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21 a 31/10/21	31	426	4.038.039,41	57.387.249,66	3.158.583,92	18.441.117,65	14.568.210,36		
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21 a 30/11/21	30	396	4.045.607,15	61.432.856,81	3.051.687,11	21.492.804,76	10.522.603,21		
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21 a 31/12/21	31	365	3.831.709,55	65.264.566,36	3.216.803,58	24.709.608,34	6.690.893,66		
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22 a 31/01/22	31	334	704.450,01	65.969.016,37	616.927,28	25.326.535,62	5.986.443,65		
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22 a 28/02/22	28	306	1.546.268,18	67.310.241,79	1.041.789,26	26.368.324,88	4.645.218,23		
2022 / 04331	47ª Medição	01/03/22 a 31/03/22	31	275	1.617.084,75	68.927.326,54	955.804,04	27.324.128,92	3.024.133,48		
2022 / 05919	48ª Medição	01/04/22 a 30/04/22	30	245	244.755,05	69.172.081,59	171.533,14	27.495.662,06	2.783.378,43		

Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:15:22 -0400

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292
 FICSA 01/2018 nº 044/2020/SAOR/SAOR/01/2020

PAULA JANAYNA FENERICH:03292
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>





Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO				
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU	Empresa: Guaxe Construtora Ltda	Valor contratual: R\$ 63.622.854,67	Aditamentos e supressões: R\$ 8.332.605,34			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Fiscal: Engª Paula Janayna Fenerich				
Número do Processo	Referência	Período da medição	Medições a P.I.		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01
			Acumulado	Período		
2022 / 06843	49ª Medição	01/05/22 a 31/05/22	70.153.026,05	752.100,91	28.247.762,97	1.802.433,97
2022 / 08475	50ª Medição	01/06/22 a 30/06/22	71.260.483,08	810.113,35	29.057.876,32	694.976,94
2022 / 10291	51ª Medição	01/07/22 a 31/07/22	71.071.277,24	(188.314,08)	28.869.562,24	884.182,78
2022 / 13931	52ª Medição	01/08/22 a 31/08/22	71.282.302,98	169.114,96	29.038.677,20	673.157,04
	53ª Medição Revisora e Final	01/09/22 a 30/09/22	71.216.805,65	610.727,96	29.649.405,16	738.664,37

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:0
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:15:34 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:0
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21.684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:38:50 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB V5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:23:32 -03'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO




SINFRACAP202313264A





Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
 SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS


Rodovia: MT-326

Trecho: COCALINHO (DIV. MT/60) - NOVA NAZARÉ

Sub-Trecho: COCALINHO (Div. MT/60) - ENTRº MT-411 - Segmento 2

Extensão: 35,246 Km

MT - 326 - Posição em 30/09/2.022



Previsão de Conclusão: 31/12/2.022

ATACADO		CONCLUÍDO	
0,00	0,70	6,04	7,86
2,062	2,097	2,364	2,485
10,86	10,86	13,86	13,86
19,00	19,00	25,46	25,46
30,24	30,24	34,66	34,66
34,92	34,92	35,246	35,246
3,808	3,808	3,795	3,795
3,825+5,914	3,825+5,914	3,808	3,808
99,85%	99,85%	99,85%	99,85%
99,85%	99,85%	99,85%	99,85%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
92,61%	92,61%	92,61%	92,61%
99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
94,05%	94,05%	94,05%	94,05%
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
96,75%	96,75%	96,75%	96,75%
99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

ANDRE PAULO
 Assinado de forma digital por
DUTRA:0386834598
 DUTRA:0386834598
 Dados: 2023.02.17 14:16:09 -04'00'


Eng.º André Paulo Dutra
 RNP: 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
 FENERICH:032927
 FENERICH:032927
 Dados: 2023.02.23 08:39:59 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP: 121.267.520-7

WEVERSON
 Assinado de forma digital por WEVERSON
 ALVES DA
 SILVA:612242511
 SILVA:612242511
 Dados: 2023.02.21 12:24:12 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRACAP202313264A



Rodovia: MT - 326		Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré										
Período ->	10/06/2014 a 30/06/2014	01/07/2014 a 31/07/2014	01/08/2014 a 31/08/2014	01/09/2014 a 30/09/2014	01/10/2014 a 31/10/2014	01/11/2014 a 30/11/2014					30 / 539	
Dias corridos ->	21 / 21	396 / 417	31 / 448	30 / 478	31 / 509	30 / 539					30 / 539	
Serviços	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)
1.0 - Serviços preliminares	138.961,24	148.199,51	303.918,03	311.918,02	525.575,43	520.575,43	113.956,21	123.956,21	113.956,22	123.956,21	113.956,22	123.956,21
2.0 - Terraplenagem	186.456,52	186.456,49	717.306,68	717.306,68	689.188,20	674.188,20	3.516.188,04	3.416.188,04	2.894.772,52	2.744.772,53		
3.0 - Pavimentação												
4.0 - Drenagem												
5.0 - Obras de arte correntes												
6.0 - Obras complementares												
7.0 - Sinalização												
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística												
Referência:												
Faturamento simples (P.L)	325.417,76	334.656,00	1.021.224,70	1.029.224,70	1.214.763,63	1.194.763,63	3.630.144,25	3.540.144,25	3.163.121,74	3.023.121,74		
Reajustamento (R.)	24.349,19	24.349,19	126.587,69	126.587,69	268.231,08	268.231,08	799.224,65	799.224,65	669.726,66	669.726,66		
Faturamento total (P.L+R.)	349.766,95	359.005,19	1.147.812,39	1.155.812,39	1.482.994,71	1.462.994,71	4.429.368,90	4.339.368,90	3.832.848,40	3.692.848,40		

Obra : Pavimentação de rodovia
Rodovia: MT - 326
Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
Extensão: 35,246 km
Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA
Referência: 53ª Medição Revisora e Final
Prazo de execução: 2.186 dias
Prazo de vigência: 3.297 dias

Valor Contratual R\$: 63622854,67
Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08
Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75
Firma: Guaxe Construtora Ltda
Data da Ordem Início: 10/06/2.014

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO digital por ANDRE DUTRA:03868 345981
Dados: 2023.02.17 14:16:42 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292 748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224 251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:25:38 -03'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:40:34 -04'00'


Assinado de forma digital por ANDRE PAULO digital por ANDRE DUTRA:03868 345981
Dados: 2023.02.17 14:16:42 -04'00'

Engenheiro Projetos e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - GO 17678/D

Engª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 1212675207

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022. Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/12/2015	31/12/2015	01/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	01/05/2016	31/05/2016
Término: 31/12/22	Dias corridos-->	31 / 570	31 / 601	29 / 630	31 / 661	30 / 691	31 / 722				
Serviços											
1.0 - Serviços preliminares		Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)
		36.958,77	36.958,77	40.038,67	50.038,67	291.661,67	291.661,67	125.264,86	125.264,86	273.129,31	273.129,31
2.0 - Terraplenagem											
				2.062.297,34	1.972.297,34	3.553.481,46	3.363.481,46	1.455.238,54	1.362.624,88	-	-
3.0 - Pavimentação											
						56.212,92	56.212,92	26.473,46	26.473,46	929.686,60	879.686,60
4.0 - Drenagem											
										410.318,10	410.318,10
5.0 - Obras de arte correntes											
6.0 - Obras complementares											
7.0 - Sinalização											
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística											
Referências:											
Faturamento simples (P.I.)		220.353,77	230.353,77	282.290,67	292.290,67	2.102.336,01	2.012.336,01	3.901.356,05	3.711.356,05	1.606.592,31	2.280.592,31
Reajustamento (R.)		35.106,45	35.106,45	44.385,09	44.385,09	453.328,86	453.328,86	836.278,13	836.278,13	407.096,36	407.096,36
Faturamento total (P.I.+R.)		255.460,22	265.460,22	326.675,76	336.675,76	2.555.664,87	2.465.664,87	4.737.634,18	4.547.634,18	1.606.596,86	2.687.688,67



Obra : Pavimentação de rodovia
 Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Extensão: 35,246 km
 Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA
 Referência: 53ª Medição Revisora e Final
 Prazo de execução: 2.186 dias
 Prazo de vigência: 3.297 dias

PAULA JANAYNA FENERICH:0329 2748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:40:56 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224 251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:26:59 -03'00'

ANDRE PAULO DUTRA:038 683459 68345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683459
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.17 14:16:53 -04'00'

ANDRE PAULO DUTRA:038 683459 68345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:038683459
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.17 14:16:53 -04'00'

Engenheiro Paulo Dutra
 RNP:121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engenheiro Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.											
Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014											
Início: 10/06/14	Período -->	01/06/2016	30/06/2016	31/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	01/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	30/11/2016
Término: 31/12/22	Dias corridos-->	30 / 752	31 / 783	31 / 814	30 / 844	31 / 875	30 / 905	31 / 936	30 / 967	30 / 998	30 / 1029
Serviços											
1.0 - Serviços preliminares		Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
2.0 - Terraplenagem		1.618.724,09	1.518.724,09	2.340.361,21	2.140.361,21	1.299.423,29	792.417,23	844.494,24	844.494,24	22.400,00	22.400,00
3.0 - Pavimentação		879.195,51	879.195,51								
4.0 - Drenagem											
5.0 - Obras de arte correntes		112.254,19	112.254,19								
6.0 - Obras complementares											
7.0 - Sinalização											
8.0 - Recuperação ambiental / proteção faunística											
	Referência:	12ª medição	13ª medição	14ª medição	15ª medição	16ª medição	17ª medição				
Faturamento simples (P.1)		2.800.905,00	2.700.905,00	2.125.311,15	2.025.311,15	2.605.681,42	2.405.681,42	1.582.449,58	1.582.449,58	2.320.045,27	2.320.045,27
Reajustamento (R)		578.010,85	578.010,85	427.571,36	427.571,36	534.333,49	534.333,49	595.506,98	595.506,98	692.306,87	692.306,87
Faturamento total (P.1+R)		3.378.915,85	3.278.915,85	2.552.882,51	2.452.882,51	3.140.014,91	2.940.014,91	2.177.956,56	2.177.956,56	3.012.352,14	3.012.352,14

Obra : Pavimentação de rodovia
 Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Extensão: 35,246 km
 Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA
 Referência: 53ª Medição Revisora e Final
 Prazo de execução: 2.186 dias
 Prazo de vigência: 3.297 dias

Assinado de forma digital por
 WEVERSON ALVES DA
 SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=CP-Brasil,
 ou=000001010162952, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB
 v5, ou=03208618000130,
 ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON
 ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.23 17:27:26 -03'00'
 Engenheiro Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D

Assinado de forma digital por PAULA
 JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:41:19 -04'00'
 Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'

Assinado de forma digital por ANDRE
 PAULO DUTRA:03868345981
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
 VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
 ou=Presencial, ou=21684498000129,
 cn=ANDRE PAULO DUTRA:
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17
 14:17:05 -04'00'



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.																			
Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014																			
Início: 10/06/14	Período -->	01/12/2016	a	31/12/2016	01/01/2017	a	31/01/2017	01/02/2017	a	28/02/2017	01/03/2017	a	31/03/2017	01/04/2017	a	30/04/2017	01/05/2017	a	31/05/2017
Término: 31/12/22	Dias corridos-->	31 / 986		31 / 986	31 / 967		28 / 995	31 / 1026		30 / 1056		31 / 1087		31 / 1087		31 / 1087		31 / 1087	
Serviços		Previsão (R\$)		Realizado (R\$)	Previsão (R\$)		Realizado (R\$)	Previsão (R\$)		Realizado (R\$)	Previsão (R\$)		Realizado (R\$)	Previsão (R\$)		Realizado (R\$)	Previsão (R\$)		Realizado (R\$)
1.0 - Serviços preliminares		19.200,00		19.200,00	8.000,00		8.000,00	132.686,51		132.686,51	88.957,59		88.957,59	249.403,61		249.403,61	40.730,67		40.730,67
2.0 - Terraplenagem		19.200,00		19.200,00	8.000,00		8.000,00	1.159.285,20		1.159.285,20	1.327.421,12		1.327.421,12	4.368.147,99		4.368.147,99	1.349,60		1.349,60
3.0 - Pavimentação																			
4.0 - Drenagem																			
5.0 - Obras de arte correntes																			
6.0 - Obras complementares																			
7.0 - Sinalização																			
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística																			
	Referência:																		
Faturamento simples (P.1)		19.200,00		19.200,00	8.000,00		8.000,00	1.291.971,71		1.291.971,71	1.416.378,71		1.416.378,71	5.180.311,00		5.180.311,00	801.837,37		801.837,37
Reajustamento (R)		5.203,20		5.203,20	2.168,00		2.168,00	350.124,32		350.124,32	383.838,62		383.838,62	1.370.830,29		1.370.830,29	202.558,63		202.558,63
Faturamento total (P.1+R)		24.403,20		24.403,20	10.168,00		10.168,00	1.642.096,03		1.642.096,03	1.800.217,33		1.800.217,33	6.551.141,29		6.551.141,29	1.004.396,00		1.004.396,00

Obra : Pavimentação de rodovia
 Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Extensão: 35,246 km
 Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA
 Referência: 53ª Medição Revisora e Final
 Prazo de execução: 2.186 dias
 Prazo de vigência: 3.297 dias

ANDRE PAULO DUTRA:03 868345981
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345
 DUTRA:03868345
 868345981
 Dados: 2023.02.17 14:17:18 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292 748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:41:38 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:6122 4251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00000101062952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB V3, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:28:13 -03'00'

Engenheiro Paulo Dutra
 RNP:121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engenheiro Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022. Valor Contratual R\$: 63622854,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014										
Início: 10/06/14	Período -->	01/06/2017	30/06/2017	31/07/2017	01/08/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/12/2017	01/01/2018	05/09/2018
Término: 31/12/22	Dias corridos-->	30 / 1117	31 / 1148	31 / 1179	31 / 1179	31 / 1179	30 / 1209	247 / 1456	182 / 1638	182 / 1638
Serviços		Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)
1.0 - Serviços preliminares		45.709,86	45.709,87	56.116,77	64.836,63	64.836,64				
2.0 - Terraplenagem				230.816,30						
3.0 - Pavimentação		513.505,39	513.505,38	1.969.710,49	4.116.338,31	4.116.338,28				
4.0 - Drenagem							126.271,87			
5.0 - Obras de arte correntes				155.901,31	415.515,27	415.515,29				
6.0 - Obras complementares				163.108,51						
7.0 - Sinalização										
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística					1.404.603,20	1.404.603,20				
Referência:		24ª medição	25ª medição	25ª medição	26ª medição	26ª medição	27ª medição	28ª medição	Período s/ medições	
Faturamento simples (P.L)		559.215,25	559.215,25	2.575.653,38	6.001.293,41	6.001.293,41	126.271,87	126.271,87	-	-
Reajustamento (R)		141.585,32	141.585,32	675.078,67	1.771.463,05	1.771.463,05	30.040,07	30.040,07	-	-
Faturamento total (P.L+R)		700.800,57	700.800,57	3.250.732,05	7.772.756,46	7.772.756,46	156.311,94	156.311,94	-	-

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:038
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598
 Dados: 2023.02.17 14:17:31 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:42:02 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:29:01 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP:121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOB/SINFRA
 RNP:1212675207

Engenheiro Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRACAP202313264A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.													
Valor Contratual R\$: 63622654,67 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75 Firma: Guaxe Construtora Ltda Data da Ordem Início: 10/06/2.014													
Início: 10/06/14	Período -->	01/09/2020	30 / 1668	01/10/2020	31 / 1699	01/11/2020	30 / 1729	01/12/2020	31 / 1760	01/01/2021	31 / 1791	01/02/2021	28 / 1819
Término: 31/12/22	Dias corridos-->	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)	Previsão (R\$)	Realizado (R\$)
Serviços													
1.0 - Serviços preliminares		28.410,12	28.410,12	30.446,65	30.446,65	40.730,66	40.730,66			200.000,00			
2.0 - Terraplenagem		118.651,54	118.651,54	21.812,27	21.812,27	-	-						175.000,00
3.0 - Pavimentação		-	-	168.081,67	168.081,67	240.111,17	240.111,17	287.264,60	287.264,60				
4.0 - Drenagem		-	-	0,01	0,01	46.326,20	46.326,20	37.405,07	37.405,07				30.722,44
5.0 - Obras de arte correntes													
6.0 - Obras complementares													
7.0 - Sinalização													
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística													
	Referência:												
Faturamento simples (P.1)		147.061,66	147.061,66	220.340,58	220.340,58	327.168,03	327.168,03	505.312,13	505.312,13	300.000,00	53.306,78	325.000,00	30.722,44
Reajustamento (R)		72.633,74	72.633,74	160.023,18	160.023,18	221.713,82	221.713,82	305.957,20	305.957,20	131.682,31	21.738,50	135.785,97	12.528,61
Faturamento total (P.1+R)		219.695,40	219.695,40	380.363,76	380.363,76	548.881,85	548.881,85	811.269,33	811.269,33	431.682,31	75.045,28	460.785,97	43.251,05

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

ANDRE PAULO DUTRA:0386
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:17:43 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP:121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

PAULA JANAYNA FENERICH:032
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:42:23 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP:1212675207

WEVERSON ALVES DA SILVA:612242
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:29:54 -03'00'

Engenheiro Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 176787/D



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



Início: 10/06/14		Período -->		01/09/2022 a 30/09/2022		01/10/2022 a 31/10/2022		01/11/2022 a 30/11/2022		01/12/2022 a 31/12/2022	
Término: 31/12/22		Dias corridos-->		30 / 2308		31 / 2.339		30 / 2.369		31 / 2.400	
Serviços		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)		Previsto (R\$)		Realizado (R\$)		Previsto (R\$)	
1.0 - Serviços preliminares											
2.0 - Terraplenagem											
3.0 - Pavimentação											
4.0 - Drenagem											
5.0 - Obras de arte correntes											
6.0 - Obras complementares											
7.0 - Sinalização											
8.0 - Recuperação ambiental \ proteção faunística											
Referência:											
Faturamento simples (P.I.)		125.002,79		65.497,33		180.286,08		180.286,08		70.201,41	
Reajustamento (R.)		768.385,98		771.808,40		229.486,33		752.100,91		170.041,88	
Faturamento total (P.I.+R.)		893.388,77		1.438.305,73		409.772,41		932.387,00		240.243,29	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Localidade (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Obra : Pavimentação de rodovia
 Rodovia: MT - 326
 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré
 Extensão: 35,246 km
 Contrato nº: 242/2.013/00/00 - SINFRA
 Referência: 53ª Medição Revisora e Final
 Prazo de execução: 2.186 dias
 Prazo de vigência: 3.297 dias

Valor Contratual R\$: 63622854,67
 Valor Aditivo R\$: 10.014.201,08
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 73.637055,75
 Firma: Guaxe Construtora Ltda
 Data da Ordem Início: 10/06/2.014

ANDRE PAULO
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:0386 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:18:34 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:0329
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:43:56 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:33:17 -03'00'

Engº André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda

Engª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 1212675207

Engenheiro - Projetos e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - GO 17678/D



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
 Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>





Pontal do Araguaia-MT, 11 de janeiro de 2023

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Eng^o Wéverson Alves da Silva

A/C

Eng^a. Paula Janayna Fenerich

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Assunto: 242/2013/SAOR/SINFRA - GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Ref.: 53^a (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final, período 01/09/2022 a 30/09/2022.

A empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Supervisora do Lote 4 de Supervisão, Regiões 07 e 08, do Programa PRÓ- ESTRADAS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste atestar as quantidades apresentadas na medição em referência, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital 03/2016 – lote 04, (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Atenciosamente,

**WEVERSON
ALVES DA
SILVA:61224251
172**

Assinado de forma digital por WEVERSON
ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=000001010162952, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5,
ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL,
cn=WEVERSON ALVES DA
SILVA:61224251172
Dados: 2023.01.11 16:24:28 -03'00'

Wéverson Alves da Silva
Engenho Projetos e Construções Ltda.



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRACAP202313264A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Termo de Recebimento Provisório do Contrato de Prestação de Serviços de Pavimentação de Rodovia MT-326; Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré; Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Entr^o MT-411; Lote 01: Segmento 02: Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m, com extensão de 35,246km, que fazem entre si o **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso** e a Empresa **Guaxe Construtora LTDA**, na forma abaixo:

Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), no local em que fora executado os serviços Pavimentação na Rodovia MT-326; Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré; Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Entr^o MT-411; Lote 01: Segmento 02: Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m, com extensão de 35,246 km, presente de um lado a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato denominada SINFRA, representada pela Engenheira Fiscal Paula Janayna Fenerich, com poderes bastante conforme Portaria nº 004/2020/SAOR/SINFRA, e que fica fazendo parte do presente instrumento, juntamente com o representante legal da empresa o Sr. MÁRCIO AGUIAR DA SILVA, portador do CPF nº 687.150.306-44, que assina com poderes bastante conforme documentos arquivados na Assessoria Especial de Assuntos Jurídicos da SINFRA, procedeu o mencionado representante da SINFRA, o exame dos serviços supra citados, executados e concluídos pela empresa, em decorrência do **Contrato 242/2013-SINFRA**. Tendo os representantes das partes signatárias verificado que o material fornecido, objeto do contrato foi entregue a contento pela empresa, encontrando-se concluído e de acordo com as condições contratuais com as normas técnicas em vigor no DNIT e SINFRA, para o fornecimento de material desta natureza e com instruções e planos oferecidos, o representante da SINFRA, acima mencionado neste ato e por este instrumento, fez o

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:11:02.
Documento Nº: 7114597-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114597-5984>



SINFRACAP202313264A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

recebimento provisório, definindo-se nesta data o início do período de restauração do fornecimento através deste termo, de acordo com as cláusulas do Instrumento Contratual.

Para firmeza do que ficaram dito as partes nomeadas por seus representantes, firmam o presente Termo.

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 09:13:13 -04'00'

Eng^a. Civil Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2020/SAOR/SINFRA

Cuiabá - MT, 30 de dezembro de 2022.

**MARCIO AGUIAR
DA
SILVA:68715030
644**

Assinado de forma digital por MARCIO AGUIAR DA SILVA:68715030644
Dados: 2023.02.17 09:00:13 -04'00'

Sr. Márcio Aguiar da Silva
Representante da Emprsa





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO

Processo Administrativo: SINFRA-PRO-2023/02382: 1º Volume

RESPONSÁVEL: JULIA BRAGA DA SILVA

Certifico que, nesta data, desentranhei a folha 29 do 1º Volume do Processo Administrativo em epígrafe.

CUIABÁ, 24 de fevereiro de 2023.

JULIA BRAGA DA SILVA
COORDENADOR

<i>Classif. documental</i>	321
----------------------------	-----



SINFRA-PRO-2023/02382V01

Código		Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulada (R\$)	% exec.	
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
1.0	Serviços preliminares									
2 S 00 000 10	Instalações de canteiro e acampamento	vb	1,000		1,000		1,000	3.079.897,68	3.079.897,65	100,00%
2 S 00 000 20	Mobilização e desmobilização de pessoal	cj	1,000		1,000		1,000	4.644,25	4.644,25	100,00%
2 S 00 000 22	Mobilização e desmobilização de equipamento rodante	vb	1,000		1,000		1,000	289.511,48	289.501,77	100,00%
2 S 00 000 24	Mobilização e desmobilização de equipamento pesado	vb	1,000		1,000		1,000	898.873,15	898.873,15	100,00%
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	un	1,000		-		-	2.312,49	-	0,00%
Subtotal de Serviços preliminares								4.272.916,82	99,95%	
2.0	Terraplenagem									
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m ²	1.823.353,680		1.823.353,520		1.823.353,520	0,32	583.473,12	100,00%
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores d=0,15 a 0,30 m	un	2.282,000		2.282,000		2.282,000	32,13	73.320,66	100,00%
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	564,000		564,000		564,000	80,28	45.277,92	100,00%
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 50 m	m ³	335.872,692		335.872,692		335.872,692	1,66	557.548,66	100,00%
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 200 a 400m	m ³	56.661,075		56.661,075		56.661,075	5,94	336.566,78	100,00%
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 400 a 600m	m ³	185.521,234		185.521,233		185.521,233	6,39	1.185.480,67	100,00%
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 600 a 800m	m ³	392.999,315		392.999,315		392.999,315	6,82	2.680.255,32	100,00%
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 800 a 1.000m	m ³	218.147,944		218.147,944		218.147,944	7,18	1.566.302,23	100,00%
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.200 a 1.400m	m ³	200.328,815		200.328,815		200.328,815	7,95	1.592.614,07	100,00%
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.400 a 1.600m	m ³	80.906,817		80.906,817		80.906,817	8,40	679.617,26	100,00%
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.600 a 1.800m	m ³	488.740,021		488.740,021		488.740,021	8,42	4.115.190,97	100,00%
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 1.800 a 2.000m	m ³	472.774,603		472.774,603		472.774,603	9,05	4.278.610,15	100,00%
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 2.000 a 3.000m	m ³	474.182,812		474.182,812		474.182,812	10,30	4.884.082,96	100,00%
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1º cat dmt 3.000 a 5.000m	m ³	332.563,255		329.417,199		329.417,199	13,68	4.506.427,28	99,05%
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	2.040.534,528		2.038.037,658		2.038.037,658	2,81	5.726.885,81	99,88%
s/c	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m ³	383.570,909		383.570,909		383.570,909	3,66	1.403.869,52	100,00%
Subtotal de Terraplenagem								34.215.523,38	99,85%	

ANDRE PAULO
 DUTRA:038683459
 81
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO
 DUTRA:03868345981
 Dados: 2023.02.17 14:13:59 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
 RNP 121.509.038-2
 Guaxe Construtora Ltda.



PAULA JANAYNA
 FENERICH:03292748135
 48135
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=PRESENCIAL, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
 Dados: 2023.02.23 08:37:06 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
 RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES
 DA
 SILVA:6122425117
 2
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=3208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
 Dados: 2023.02.22 17:18:44 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
 Weverson Alves da Silva
 CREA - 17.678/D - GO



SINFRA: P202313837A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III		RESUMO DE MEDIÇÃO							
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia	Nº Contrato:	242/2013/00/00-SETPU		Prazo de Execução:				2.186 dias consecutivos
Rodovia:	MT-326	Data da assinatura:	19/08/2013		Prazo Restante:				92 dias consecutivos
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré	Publicação:	19/08/2013		Vr. Contratual PI:				R\$ 63.622.854,67
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2	Processo Orig.:	190.876/2013/SETPU		Vr. Acum. Medido PI:				R\$ 71.282.302,98
Referência:	53ª Medição Revisora e Final	Editais:	C.P. n.º 014/2013		Vr. Termo Aditivo:				R\$ 8.332.605,34
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014	Termo Aditivo:			Vr. Contratual + T. Aditivo:				R\$ 71.955.460,01
Período Simples:	01/09/2.022 a 30/09/2.022	Período Acumulado:	10/06/2014 a 30/09/2.022		Firma:				Guaxe Construtora Ltda
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades				Preço unitário (R\$)	Valor acumulada (R\$)	% exec.
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
3.0	Pavimentação								
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m ²	603.128,244		603.128,137	603.128,137	0,73	440.283,54	100,00%
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	99.794,275		99.758,283	99.758,283	12,41	1.238.000,29	99,96%
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m ³	102.106,805		102.106,805	102.106,805	12,41	1.267.145,45	100,00%
2 S 02 300 00	Imprimação	m ²	465.429,852		431.036,280	431.036,280	0,28	120.690,15	92,61%
5 S 02 310 01	Areia Paleada (areia = 3,0 kg/m ² - sem mat. betuminoso)	m ²	420.989,950		420.800,350	420.800,350	0,43	180.944,15	99,95%
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m ²	428.720,199		427.810,600	427.810,600	2,90	1.240.650,74	99,79%
5 S 02 511 51	Micro-revestimento a frio - Microflex 0,80 cm - bc	m ²	218.160,000		218.160,000	218.160,000	1,98	431.956,80	100,00%
ANP	Asfalto diluído CM-30	†	558,493		517,228	517,228	2.256,44	1.167.093,94	92,61%
2 S 09 009 03	Emulsão asfáltica RR-2C	†	1.286,143		1.283,422	1.283,422	1.244,47	1.597.180,17	99,79%
2 S 09 009 05	Emulsão com polímero	†	305,424		305,424	305,424	1.500,07	458.157,37	100,00%
	Transporte de asfalto diluído CM-30	†	558,493		517,226	517,226	341,49	176.627,50	92,61%
2 S 09 001 05	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	†	1.286,143		1.283,422	1.283,422	341,49	438.275,77	99,79%
2 S 09 001 05	Transporte de emulsão com polímero	†	305,424		305,424	305,424	341,49	104.299,24	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de sub-base	†.km	7.967.062,742		7.967.062,520	7.967.062,520	0,69	5.497.273,13	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte local em rodov. não pav. (const.) de base / areia	†.km	8.848.072,218		8.819.593,665	8.819.593,665	0,69	6.085.519,62	99,68%
	Transporte comercial c/ basc. 10m ³ rodov. não pav. (brita / areia)	†.km	1.832.711,771		1.785.045,806	1.785.045,806	0,54	963.924,73	97,40%
	Transporte comercial c/ basc. 10m ³ rodov. pavimentada	†.km	545.170,600		265.927,031	265.927,031	0,36	95.733,73	48,78%
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.)	†.km	200.271,523		200.214,386	200.214,386	0,69	138.147,92	99,97%
Subtotal de Pavimentação								21.641.904,24	98,77%
4.0	Drenagem								
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	31.431,920		31.426,200	31.426,200	32,40	1.018.208,88	99,98%
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02	m	1.571,030		1.570,980	1.570,980	91,28	143.399,05	100,00%
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	725,000		724,000	724,000	47,15	34.136,60	99,86%
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	176,000		176,000	176,000	291,44	51.293,44	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m ³ rodov. não pav. de AC/BC/PC/TC/CIM	†.km	294.595,618		267.447,085	267.447,085	0,54	144.421,42	90,78%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m ³ rodov. pavimentada de AC/BC/PC/TC/CIM	†.km	17.545,527		17.488,379	17.488,379	0,36	6.295,81	99,67%

Assinado de forma digital por
ANDRÉ PAULO DUTRA:038683459
81
Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: cn=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - IFR, ou=IFR e CPF AJ, ou=VALID, ou=AR VIGILIA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=710848000179, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:38:50 -04'00'

Eng.º Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: cn=BR, o=CP Brasil, ou=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - IFR, ou=IFR e CPF AJ, ou=AC SENASA IFR v3, ou=SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, ou=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:30:32 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



Código		Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulada (R\$)	% exec.	
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
2 S 09 001 05		Transporte local em rodov. não pav. (const.) de AC/BC/PC/TC/CI/M	t.km	53.669,442		53.668,990	53.668,990	0,69	37.031,60	100,00%
Subtotal de Drenagem								1.434.786,80	98,97%	
5.0	Obras de arte correntes									
2 S 04 001 00		Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	2.381,826		2.326,474	2.326,474	6,15	14.307,81	97,68%
2 S 03 940 01		Reaterro e compactação	m³	1.399,098		1.343,757	1.343,757	32,70	43.940,85	96,04%
2 S 04 100 83		Corpo bstc ø 1,00m - ca-1, inclusive berço - ac/bc	m	33,000		33,000	33,000	697,88	23.030,04	100,00%
2 S 04 100 73		Corpo bstc ø 1,00m - ca-2, inclusive berço - ac/bc	m	71,000		71,000	71,000	891,88	63.323,48	100,00%
2 S 04 100 54		Corpo bstc ø 1,20m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	178,000		178,000	178,000	1.473,69	262.316,82	100,00%
2 S 04 110 51		Corpo bdtc ø 1,00m - ca-4, inclusive berço e dentes - ac/bc	m	87,000		87,000	87,000	2.332,96	202.967,52	100,00%
2 S 04 101 53		Boca bstc ø 1,00m normal - ac/bc/pc	un	12,000		12,000	12,000	2.413,48	28.961,76	100,00%
2 S 04 101 54		Boca bstc ø 1,20m normal - ac/bc/pc	un	20,000		20,000	20,000	3.454,13	69.082,60	100,00%
2 S 04 111 51		Boca bdtc d=1,00m normal - ac/bc/pc	un	8,000		8,000	8,000	3.375,81	27.006,48	100,00%
2 S 04 200 59		Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	91,000		78,500	78,500	1.849,26	145.166,91	86,26%
2 S 04 200 63		Corpo bscc 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m - ac/bc	m	55,000		50,000	50,000	2.148,81	107.440,50	90,91%
		s/c	Corpo de BSCC 1,50 x 3,00m - h < 1,50m	m	39,000			3.901,32		0,00%
2 S 04 200 60		Corpo bscc 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	17,000		17,000	17,000	2.850,08	48.451,36	100,00%
2 S 04 210 57		Corpo bdcc 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - ac/bc	m	20,000		20,000	20,000	5.759,30	115.186,00	100,00%
2 S 04 220 62		Corpo btcc 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m - ac/bc	m	37,000		33,700	33,700	12.731,53	429.052,56	91,08%
2 S 04 201 51		Boca bscc 1,50 x 1,50 m normal - ac/bc	un	12,000		12,000	12,000	11.061,64	132.739,68	100,00%
2 S 04 211 51		Boca BdCC 1,50 x 1,50 ou BSCC 1,50 x 3,00m normal - AC/BC	un	4,000				12.230,89		0,00%
2 S 04 201 52		Boca bscc 2,00 x 2,00 m normal - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	17.181,27	34.362,54	100,00%
2 S 04 211 65		Boca bdcc 2,50 x 2,50 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	43.404,46	86.808,92	100,00%
2 S 04 221 62		Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=30 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	61.270,95	122.541,90	100,00%
2 S 04 221 66		Boca btcc 3,00 x 3,00 m esc=45 - ac/bc	un	2,000		2,000	2,000	77.869,00	155.738,00	100,00%
2 S 09 001 05		Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	275,930		275,930	275,930	0,69	190,39	100,00%
2 S 09 001 91		Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	371.983,750		353.074,903	353.074,903	0,54	190.660,44	94,92%
2 S 09 002 91		Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	42.232,461		39.949,337	39.949,337	0,36	14.681,76	94,59%

ANDRE PAULO
DUTRA:03868345981
Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por
ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2023.02.17 14:14:31 -04'00'

PAULA JANAYNA
FENERICH:032927
48135
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:37:31 -04'00'

WEVERSON ALVES DA
SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA
SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:19:08 -03'00'



SINFRA:CAP202313837A

Código		Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulada (R\$)	% exec.	
				Contrato	Nesta medição	Medição anterior	Medido acumulado			
2 S 09 001 05		Transporte local em rodov. não pav. (const.)	t.km	55.603,817		55.581,479	55.581,479	0,69	38.351,22	99,96%
5 S 04 999 01		Remoção de bueiros existentes	m	266,020		266,020	266,020	89,52	23.814,11	100,00%
Estorno conforme Relatório 018/2.022 C&E (2 bocas de BTCC 3,00x3,00m esc. 30°, estaca 3.282 e 2 de 45% estaca 3.096 para esc. 0° (normal))										
Subtotal de Obras de arte correntes								2.379.823,65	89,13%	
6.0	Obras complementares									
s/c		Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira	m	44.866,350		44.866,350	44.866,350	24,20	1.085.765,67	100,00%
s/c		Remoção de cercas	m	44.866,350		44.866,350	44.866,350	9,48	425.332,99	100,00%
2 S 09 001 90		Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	23.795,791		23.795,791	23.795,791	0,51	12.135,85	100,00%
2 S 09 002 90		Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	3.680,913		3.680,913	3.680,913	0,36	1.325,12	100,00%
2 S 09 001 40		Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	5.711,069		5.711,069	5.711,069	0,73	4.169,08	100,00%
Subtotal de Obras complementares								1.528.728,71	100,00%	
7.0	Sinalização									
4 S 06 100 21		Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	13.123,200		13.123,150	13.123,150	14,77	193.828,92	100,00%
4 S 06 121 01		Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	un	9.246,000		9.246,000	9.246,000	13,97	129.166,62	100,00%
4 S 06 200 02		Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m²	77,290		77,060	77,060	370,47	28.548,41	99,70%
4 S 06 010 01		Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	m	4.340,000		4.132,000	4.132,000	209,16	864.249,12	95,21%
4 S 06 010 02		Ancoragem defesa semi-maleável simples	m	352,000		352,000	352,000	233,24	82.100,48	100,00%
Subtotal de Sinalização								1.297.893,55	96,75%	
8.0	Recuperação ambiental \ proteção faunística									
2 S 05 102 00		Hidrossemeadura	m²	2.164.035,540		2.164.034,370	2.164.034,370	1,82	3.938.542,55	100,00%
2 S 05 120 01		Plantio de arbusto (h= 0,50m)	un	14.115,000		14.113,000	14.113,000	31,22	440.607,86	99,99%
s/c - 1		Cerca direcionadora de fauna	m	1.400,000		1.400,000	1.400,000	59,33	83.062,00	100,00%
s/c - 2		Chumbador para concreto	un	484,000		484,000	484,000	11,37	5.503,08	100,00%
s/c - 3		Passarela de madeira	m²	50,000		50,000	50,000	132,30	6.615,00	100,00%

ANDRE PAULO DUTRA:03868345981

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981
Dados: 2023.02.17 14:14:42 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:37:44 -04'00'

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB vs, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:20:32 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III			RESUMO DE MEDIÇÃO						
Obra:	Implantação e pavimentação de rodovia		Nº Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Prazo de Execução: 2.186 dias consecutivos			
Rodovia:	MT-326		Data da assinatura: 19/08/2013			Prazo Restante: 92 dias consecutivos			
Trecho:	Cocalinho (divisa MT-GO)- Nova Nazaré		Publicação: 19/08/2013			Vr. Contratual PI: R\$ 63.622.854,67			
Sub-Trecho:	Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2		Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU			Vr. Acum. Medido PI: R\$ 71.282.302,98			
Referência:	53ª Medição Revisora e Final		Edital: C.P. n.º 014/2013			Vr. Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34			
Ordem Início Serviço:	SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014		Termo Aditivo:			Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,01			
Período Simples:	01/09/2.022 a 30/09/2.022		Período Acumulado: 10/06/2014 a 30/09/2.022			Firma: Guaxe Construtora Ltda			
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Preço unitário (R\$)	Valor acumulado (R\$)	% exec.	
			Contrato	Nesta medição	Medição anterior				Medido acumulado
s/c - 4	Mão francesa metálica	un	115,000		115,000	115,000	159,24	18.312,60	100,00%
2 S 03 327 50	Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC	m³	0,300		0,300	0,300	397,52	119,25	100,00%
1 A 01 580 01	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60	kg	2,033		2,033	2,033	10,12	20,57	100,00%
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	kg	3,258		3,258	3,258	9,89	32,22	100,00%
2 S 03 370 00	Forma comum de madeira	m²	2,000		2,000	2,000	72,98	145,96	100,00%
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	28,800		28,800	28,800	370,47	10.669,53	100,00%
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav.	t.km	6.498,308		6.498,308	6.498,308	0,54	3.509,08	100,00%
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. pavimentada	t.km	552,309		552,309	552,309	0,36	198,83	100,00%
2 S 09 001 05	Transporte local com basculante em rodov. não pav.	t.km	863,792		863,792	863,792	0,69	596,01	100,00%
2 S 09 001 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada	t.km	7.276,128		4.446,345	4.446,345	0,51	2.267,63	61,11%
2 S 09 002 90	Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	t.km	1.125,526		687,794	687,794	0,36	247,60	61,11%
2 S 09 001 40	Transporte local com caminhão carroceria em rodovia não pav.	t.km	632,542		378,168	378,168	0,73	276,06	59,79%
Subtotal de Recuperação ambiental								4.510.725,83	99,96%
Total acumulado desta medição								71.282.302,98	99,06%
À deduzir da medição medição anterior								71.282.302,98	99,06%
Total desta medição								-	
Estorno da 46ª medição								(65.497,33)	
Total desta medição								(65.497,33)	
Local/Data: Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.									

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em : -R\$ 65.497,33 (Negativos sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos)

ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0388168345981
Dados: 2023.02.17 14:14:53 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra
RNP 121.509.038-2
Guaxe Construtora Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2023.02.23 08:37:59 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172
Dados: 2023.02.22 17:21:08 -03'00'

Engenho Projeto e Construções
Weverson Alves da Silva
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA CAP 202313837A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da **Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) – Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea “a”, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III), ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 24/02/2023 às 15:54:56.
Documento Nº: 7155289-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155289-5984>



SINFRACAP202313838A

sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo n. 95863/2019 - Ondina Fátima Victorino Interlandi.

RESOLVE:

Art. 1º - Referendar o Parecer Técnico n. 134040/CAPIA/SUIMIS/2020, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, dispensando de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. A finalidade está fundamentada no requerimento da Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação referente ao empreendimento, cuja atividade é a irrigação por pivô central com autorização de vazão máxima de captação de 0,038555 m³/s no Rio das Mortes, para área irrigada de 30,00 hectares, localizada na Fazenda Santa Fátima, Rod. MT 130, Km 40 + 16 Km à direita, Zona Rural, município de Primavera do Leste-MT.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alex Sandro Antônio Marega
Presidente do CONSEMA
Em Substituição

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 018/2019/01/03 - SINFRA

Processo nº 359568/2019;

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CPA - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO COM UM TOTAL DE 102.097,75 M² NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.

Objeto do Termo 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 336.685,80 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) que representa um acréscimo de 24,94% (vinte e quatro vírgulas e noventa e quatro por cento) do valor contratado inicialmente. 1.1. Dessa forma o item (1) da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.686.265,84 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) [...] Assinatura: 01/06/2020

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 008/2018/01/03 - SECID/SINFRA
Processo nº 161537/2020

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual, totalizando 30 (trinta) meses, com o término previsto em 06/12/2020.

Assinatura: 27/05/2020

PARTES: MAIS MÓDULOS METÁLICOS E CABINES SANITÁRIAS LTDA ME CNPJ: 17.508.021/0001-15 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL AO CONVÊNIO Nº 0026/2013-SECID/SINFRA

Processo: 110027/2020

Objetivo: O presente instrumento tem por objetivo rescindir consensualmente o presente Convênio, ressaltasse que não foi efetivado qualquer repasse financeiro até 27/05/2020.

Assinatura: 27/05/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e Prefeitura Municipal de Campinápolis - CNPJ: 00.965.152/0001-29.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0545-2016/SINFRA

Processo: 306857/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Sapezal - CNPJ nº 01.614.225/0001-09.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0524-2016/SINFRA

Processo: 15778/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Rio Branco - CNPJ nº 15.023.997/0001-72.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0519-2016/SINFRA

Processo: 297151/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 06/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Araputanga - CNPJ nº 15.023.914/0001-45.

EXTRATO DO 06º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A COOPERAÇÃO Nº 0526-2016/SINFRA

Processo: 31612/2016

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação acima, passando o término da vigência para 07/12/2020.

Assinatura: 02/06/2020.

Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA - CNPJ nº 03.507.415/0022-79 e a Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada - CNPJ nº 04.204.945/0001-86.

PORTARIA Nº 044/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 242/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo objeto é a execução das obras e os serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) - Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246 Km.


Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Eng.º PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Eng.º PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III)**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 24/02/2023 às 15:54:56.
Documento Nº: 7155289-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155289-5984>



SINFRA/202313838A

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir de sua assinatura, revogando a Portaria nº 009/2020/SAOR/SINFRA.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 045/2020/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, **ENG.º NILTON DE BRITTO**, respaldado pela Portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 004/2020/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, cujo **OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MT-326. TRECHO: COCALINHO - NOVA NAZARÉ, COM EXTENSÃO DE 41,260 KM. EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 239/2014.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** a servidora: **Engª PAULA JANAYNA FENERICH - Matrícula nº 264426**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - Matrícula nº 214100 (Substituto 1)** e **Eng.º NELSON RIBEIRO DE MOURA - Matrícula nº 81514 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **MARISOL CASTRO SODRÉ (COORDENADORA SUEF III)**, **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo os efeitos à data de 20/05/2020.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 001/2020/GAB/SAAS/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, respaldada pela Portaria nº 16, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Designar servidores, para exercerem a função de Fiscal e Fiscal substituto do Contrato nº 005/2020.

Art. 2º Os servidores ficarão desde logo autorizados a praticar todos os atos necessários e pertinentes ao desempenho de suas funções nos termos do contrato e legislação vigente, sem prejuízo de suas atribuições rotineiras.

CONTRATO	EMPRESA	FISCAL	SUSBTITUTO
005/2020	Audimec Auditores Independentes S/S EPP	Cristiane Mara de Arruda Campos	Débora Daiane Souza Oliveira Rosa

Art. 3º Os fiscais estão autorizados a emitir a Ordem de Serviço para execução do objeto contratual.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAAS/SINFRA/MT

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º049/2016

Origem: Dispensa de Licitação 014/2016 - Processo n.º: 177186/2016
Locatário: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT.
Locador: Paulo Mário Martins Barros da Costa.
Objeto: Aditar as CLÁUSULAS SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO e QUARTA - DA VIGÊNCIA.
Valor Global: R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais), que serão pagos em parcelas mensais R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) durante 12 (doze) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses com início em 01/06/2020 e término em 31/05/2021 e eficácia legal após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Fiscal do Contrato: Adalgiza Pereira Pedroso, CPF: 424.545.491-15.
Suplente de Fiscal: Delza Miltes Pereira, CPF: 362.933.341-91.
Fundamento Legal: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações, artigo 205 da Constituição Federal e Parecer nº 1.273/SGAC/PGE/2020.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARIONE DE ANGÉLICA KLIEMASCHESK
Secretária de Estado de Educação

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º014/2020

Origem: Dispensa de Licitação 003/2020 - Processo n.º: 396856/2019
Locatário: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT.
Locador: Mitra Diocesana de Sinop.
Objeto: Locação de imóvel para o atendimento das salas anexas da Escola Estadual Cleufa Hubner, localizada no município de Sinop-MT.
Valor Global: R\$ 95.627,88 (noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), que serão pagos em parcelas mensais R\$ 7.968,99 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) durante 12 (doze) meses.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses com início em 01/06/2020 e término em 31/05/2021 e eficácia legal após a publicação de seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Fiscal do Contrato: Anne Karen Semprebom Schmidt, CPF: 064.732.699-08.
Suplente de Fiscal: Francisco dos Santos, CPF: 378.036.111-68.
Fundamento Legal: Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações, artigo 205 da Constituição Federal e Parecer nº 400 /SGAC/PGE/2019.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

DA ESPÉCIE: Extrato de Permissão de Uso que entre si celebram o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Educação - SEDUC e de outro lado a Paróquia Nossa Senhora das Dores.
DO OBJETO: A presente Permissão de Uso da área do imóvel (A=661,20 m²), sendo salas anexas a Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros - antiga sede da denominada Coronelzinho, Matrícula nº 57.666, Fl. 1 de 05/1999 - Cartório do 5º Cuiabá-MT, localizada na travessa da igrejainha,



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 24/02/2023 às 15:54:56.
Documento Nº: 7155289-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155289-5984>



SINFRA/202313838A



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220059503

Complementar à 1220200145375 Equipe
vinculada à 1220200112829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

ANDRÉ PAULO DUTRA	RNP: 1215090382
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 35671
Empresa Contratada: 02.837.996/0001-10 - CONSTRUTORA GUAXE	Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO	Número: S/Nº
Complemento:	Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS
Cidade: CUIABÁ	UF: MT
Contrato: 242/2013	Celebrado em: 10/08/2013
Valor: R\$ 0,00	Vinculado à ART: 1220200112829
Ação Institucional:	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD. MT-326	Z	S/Nº	ZONA RURAL	COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°23'00.00" S 051°00'00.00" O
Data de Início: 01/02/2020		Previsão Término: 29/08/2022		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79				
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

I.C. 242/2013 9º ADITIVO

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

--

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.	ANDRÉ PAULO DUTRA	Assinado de forma digital por ANDRÉ PAULO DUTRA. 030663459
Local	DUTRA:03	81
	868345981	Dados: 2022.04.05 10:45:27 -04'00'
	038.683.459-81 - ANDRÉ PAULO DUTRA	
	NILTON DE BRITTO:14047012149	Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
	03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Dados: 2022.04.11 14:37:28 -04'00'

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 31/03/2022

Valor Pago: R\$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Isento conforme Resolução 1.067/2015



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 24/02/2023 às 15:55:31.
Documento Nº: 7155272-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155272-5984>



SINFRACAP202313839A



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220063355

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

PAULA JANAYNA FENERICH RNP: 1212675207

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL Registro: 29298

Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO Número: S/N

Complemento: Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUÁS País: Brasil

Cidade: CUIABÁ UF: MT CEP: 78.048-250

Contrato: 242/2013 Celebrado em: 19/08/2013

Valor: R\$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-326	ZONA RURAL	S/N		COCALINHO	MT	BRA	78.680-000	014°06'00.00" S 051°39'00.00" O

Data de Início: 16/12/2014 Previsão Término: 29/08/2022 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária	Fiscalização de obra	de infraestrutura rodoviária		35,2460	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização dos serviços de execução de implantação pavimentação asfáltica na Rodovia MT-326

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

032.927.481-35 - PAULA JANAYNA FENERICH

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valor ART: R\$ 88,78

Registro nº 06/04/2022 Obras Rodoviárias

Secretário Adjunto SAOR/SINFRA/MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Nosso Número: 14000000006883490



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 24/02/2023 às 15:55:49.
Documento Nº: 7155365-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155365-5984>



SINFRA/CP202313840A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE RESSALVA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02382

Ressalva:

Considerando que o Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso tem o objetivo de orientar e instruir os servidores na execução das atividades relativas à administração sistêmica, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Foram substituídas as folhas 06-10 pelas folhas 30-34.

Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2023

JULIA BRAGA DA SILVA
COORDENADOR
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 24/02/2023 às 15:57:16.
Documento Nº: 7155466-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155466-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202303934A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 16234/2023/COF V/SINFRA

Cuiabá/MT, 24 de fevereiro de 2023

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS
RODOVIARIAS

Assunto: 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final, do IC 242/2013, período: 01/09/2022 a 30/09/2022, após análise técnica e financeira.

Atenciosamente,

JULIA BRAGA DA SILVA
COORDENADOR
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 24/02/2023 às 15:57:47.
Documento Nº: 7155499-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155499-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202316234A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 17100/2023/CCQOR/SINFRA

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2023

Assunto: 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final Ref. I.C 242/2013

Ilmo. Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. a 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final..... - R\$ 65.497,33

Período de Medição: 01/09/2022 A 30/09/2022

DEISE MIRANDA MORIMOTO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por DEISE MIRANDA MORIMOTO - 28/02/2023 às 15:06:07.
Documento Nº: 7166900-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7166900-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202317100A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Govorno do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo: SINFRA-PRO-2023/02382
Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Contrato: 242/2013/00/00
Objeto Contratual: 53ª(Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326
Período Medição: 01/09/2022 a 30/09/2022
Valor aprovado pela fiscalização: - R\$ 65.497,33

Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	X			3	
2	Folha de Identificação com os dados do Contrato	X			4	
3	Boletim de Desempenho	X			5	
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	X			30 a 34	
5	Controle Financeiro	X			11 a 13	
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	X			16 a 25	
7	Diagrama Linear	X			14, 15	
8	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
9	Ficha dos Índices Pluviométrico		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
10	Croqui de Localização		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
11	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
12	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
13	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.		X			MEDIÇÃO FINAL REVISORA
14	Ensaio Tecnológicos		X			Não foram realizados serviços que necessitam de ensaios tecnológicos.
15	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	X			35 a 37	
16	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	X			39	
17	Emissão da Ordem de Início dos Serviços (Apresentar na Primeira Medição)			X		MEDIÇÃO FINAL
18	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	X			26	
19	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?	X			26	
20	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)	X			27, 28	MEDIÇÃO FINAL

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Foram substituídas as folhas 6 - 10 pelas folhas 30 -34, por alteração de correção no percentual de execução de Pavimentação



Assinado com senha por DEISE MIRANDA MORIMOTO - COORDENADOR / CCQOR - 28/02/2023 às 15:51:20.
Documento Nº: 7166765-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7166765-5984>



SINFRA/IC202313138A



Obra e Serviço
Código: 26717 | Contrato / Ano - Sequencial: 242/2013-1

- Resumo
- Pendências
- Aditivos
- Vínculos

1. OBRA E SERVIÇO

- 1.1. Dados Iniciais
- 1.2. Localização
- 1.3. Outros Documentos
- 1.4. Imagens Preliminares

2. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

- 2.1. Responsáveis Técnicos
- 2.2. Documentos

3. PLANILHAS

5.1. Medições

Novo Registro

Pesquisar

103 registro(s)

Código	Tipo da Medição	Sequencial da Medição	Descrição da Medição	Período da Medição	Data de Elaboração da Medição	Valor da Medição (R\$)	Inclusão	
146411	Medição final	53 MF	53ª Medição Revisora Final	01/09/2022 a 30/09/2022	05/12/2022	- 65.497,33	03/03/2023	
143449	Medição de reajuste	52 MR	52ª Medição Reajustamento	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022	169.862,84	16/12/2022	
143369	Medição a preços iniciais	52 MPI	52ª Medição Provisória	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022	136.977,64	15/12/2022	



SINFRADIC202314084A





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DESPACHO Nº 18354/2023/COGEO/SINFRA

Cuiabá/MT, 03 de março de 2023

Assunto: Devolução processo de medição de obras para conhecimento e providências.

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE DE OBRAS

Encaminhamento medição devidamente inserido no sistema GEO-OBRAS.

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: IC 242/2013

MEDIÇÃO: 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final.

OBJETO: Serviços de pavimentação de rodovia MT – 326 , Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré , Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) – Entrº MT-411 , Lote 01 , Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km.

VALOR: - R\$ 65.497,33

Atenciosamente,

FABIO YAMAMURA BUENO
COORDENADOR
COORDENADORIA DE GEOBRAS



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - 03/03/2023 às 09:05:09.
Documento Nº: 7279359-5984 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7279359-5984>

Classif. documental 321



SINFRAS202318354A

SIGA

Registro incluído com sucesso.

Visualizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço Cronograma Medições Despesas Pendências Linha do Tempo

Tipo de Medição	Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Ela
Medição de reajustamento	74	9	2022	R\$ 610.727,96	01/11/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	74	9	2022	R\$ -65.497,33	01/11/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	73	8	2022	R\$ 169.862,84	01/09/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	73	8	2022	R\$ 136.977,64	01/09/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	72	7	2022	R\$ 0,00	01/08/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição à preço inicial	72	7	2022	R\$ 0,00	01/08/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva
Medição de reajustamento	71	6	2022	R\$ 810.113,35	01/07/2022	3	030.651.281-52 Oliveira Silva

