

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

<b>Processo Nº</b>
SINFRA-PRO-2022/10310

<b>Data de abertura</b>	22/08/2022
-------------------------	------------

<b>OBJETO</b>
Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022.

<b>ARQUIVADO</b>
CX _____ / _____ /20 _____



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 22/08/2022 às 09:29:31.  
Documento Nº: 3851644-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851644-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA-PRO-2022-10310V01



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC**

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326, IC: 242/2013 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022.

**Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE

SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 22/08/2022 às 09:29:23.  
Documento Nº: 3851591-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851591-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202216817A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

**Reajustamento da Medição**

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 51ª medição revisora**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 51ª Medição Provisória, da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de julho de 2.022.

**Reajustamento da 51ª medição revisora..... Período 01/07/2.022 a 31/07/2.022**

Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Recicla Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:00:34 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 22/08/2022  
às 09:30:04.  
Documento Nº: 3851613-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851613-5984>



SINFRACAP202266717A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: 51ª medição revisora  
Período: 01/07/2.022 a 31/07/2.022  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/nº 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/nº 006/2.020 - 01/09/2.020

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 Km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.278 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.389 dias  
Término Previsto: 31/08/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/nº 070/2014-10/06/2014  
Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,02  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 71.071.277,24  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 884.182,78

Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
748135  
Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:00:48 -04'00'



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 22/08/2022 às 09:30:04.  
Documento Nº: 3851613-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851613-5984>



SINFRACAP202266717A

Código		Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:		
1.0		Serviços preliminares - Classificação INCC			-	0,8205	-	$R = \frac{(Ii - Io) \times V}{Io}$		
1.1		Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem			-	0,7527	-			
2.0		Terraplenagem - Classificação Terraplenagem			-	0,7527	-			
3.0		Pavimentação - Classificação: Pavimentação			-	0,7649	-			
3.1		Ligantes Betuminosos								
3.1.2		Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.063.869,46	1.159.278,66	(95.409,20)	1,0000	(95.409,20)			
3.1.3		Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.366.350,38	1.459.255,27	(92.904,89)	1,0000	(92.904,89)			
4.0/5.0		Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem			-	0,6458	-			
6.0		Obras Complementares - Classificação: Conservação			-	0,5063	-			
7.1		Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal			-	0,6559	-		R = Valor da parcela de reajuste	
7.2		Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical			-	0,8673	-	R = Valor da parcela de reajuste		
7.2		Defensas - Classificação: Conservação			-	0,5063	-	Io = Índice de preço no mês da proposta		
8.0		Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação			-	0,5063	-	Ii = Índice de preço ao mês da medição		
					-			V = Valor a preços iniciais do contrato		
891,75		<b>Totais</b>			<b>(188.314,09)</b>		<b>(188.314,08)</b>			
		<b>Área de cálculo</b>								
INCC:		(944.520-518,816)/518,816 = 0,8205		Drenagem:		(383,708-233,131)/233,131 = 0,6458		Mês/ano	set12	set21
Terraplenagem:		(383,886-219,030)/219,020 = 0,7527		Conservação:		(346,451-229,996)/229,996 = 0,5063		INCC	518,816	944,520
Pavimentação:		(428,475-242,769)/242,769 = 0,7649		Sinaliz. horizontal:		(373,244-225,392)/225,392 = 0,6559		Terraplenagem	219,020	383,886
Asfalto diluído:		(1.042,473-300,047)/300,047 = 2,4743		Sinaliz. vertical:		(237,550-127,211)/127,211 = 0,8673		Pavimentação	242,769	428,475
Emulsões:		(912,476-264,6)/264,6 = 2,4485						Drenagem	233,131	383,705
								Sinalização horizontal	225,392	373,244
								Sinalização vertical	127,211	237,550
								Conservação rodoviária	229,996	346,451
								Asfalto diluído	300,047	1.042,473
								Emulsão asfáltica	264,6	912,476
Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.										
Importa o Líquido a Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$: -R\$188.314,08 (negativos Cento e oitenta e oito mil, trezentos e catorze reais e oito centavos)										

Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.08.19 15:59:49 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
ra Ltda



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: cn=RF, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CF, ou=PAUL, ou=RF VASZEA GRANDE, CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=210849800129, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:00:59 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207


**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
4251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.08.19 17:22:50 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D



SINFRA CAP 202266717A

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES</b>		<b>CONTROLE FINANCEIRO</b>									
<b>Contrato:</b> <b>242/2013/00/00-SETPU</b>		<b>Empresa:</b> <b>Guaxe Construtora Ltda</b>		<b>Valor contratual</b> <b>R\$ 63.622.854,67</b>		<b>Aditamentos e supressões</b> <b>R\$ 8.332.605,34</b>		<b>Total geral</b> <b>R\$ 71.955.460,01</b>			
<b>Rodovia:</b> <b>MT - 326</b>	<b>Trecho:</b> <b>Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2</b>			<b>Serviço:</b> <b>Pavimentação de rodovia</b>		<b>Fiscal</b> <b>Engª Paula Janayna Fenerich</b>				<b>Ordem de reinício</b> <b>Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº</b> <b>006/2020 - 01/09/2.020</b>	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I.		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		R\$ 71.955.460,01		
367689/2014	1ª Medição	10/06/14 a 30/06/14	21	2.165	324.656,00	324.656,00	24.349,19	24.349,19	349.005,19	71.630.804,01	
	Paralisação	01/07/14 a 31/07/15	396	1.769	-	324.656,00	-	24.349,19	-	71.306.148,01	
548368/2015	2ª Medição	01/08/15 a 31/08/15	31	1.738	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39	70.611.579,31	
548389/2015	3ª Medição	01/09/15 a 30/09/15	30	1.708	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59	69.426.815,68	
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15 a 30/09/15				268.231,08	121.083,12	419.167,96	121.083,12	69.426.815,68	
624048/2015	4ª Medição	01/10/15 a 31/10/15	31	1.677	3.530.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90	65.896.671,43	
653103/2015	5ª Medição	01/11/15 a 30/11/15	30	1.647	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40	62.883.549,69	
94637/2016	6ª Medição	01/12/15 a 31/12/15	31	1.616	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22	62.663.195,92	
94639/2016	7ª Medição	01/01/16 a 31/01/16	31	1.585	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76	62.380.905,25	
213634/2016	8ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	1.556	2.002.336,01	11.576.890,77	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87	60.378.569,24	
339970/2016	9ª Medição	01/03/16 a 31/03/16	31	1.525	3.701.356,05	15.278.246,82	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18	56.677.213,19	
339983/2016	10ª Medição	01/04/16 a 30/04/16	30	1.495	1.506.996,86	16.785.243,68	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14	55.170.216,33	
403628/2016	11ª Medição	01/05/16 a 31/05/16	31	1.464	2.280.592,31	19.065.835,99	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67	52.889.624,02	
438687/2016	12ª Medição	01/06/16 a 30/06/16	30	1.434	2.700.905,00	21.766.740,99	578.010,85	4.582.704,29	3.278.915,85	50.188.719,02	
510715/2016	13ª Medição	01/07/16 a 31/07/16	31	1.403	2.025.311,15	23.792.052,14	427.571,36	5.010.275,65	2.452.882,51	48.163.407,87	
510727/2016	14ª Medição	01/08/16 a 31/08/16	31	1.372	2.405.681,42	26.197.733,56	534.333,49	5.544.609,14	2.940.014,91	45.757.726,45	
570961/2016	15ª Medição	01/09/16 a 30/09/16	30	1.342	1.582.449,58	27.780.183,14	595.506,98	6.140.116,12	2.177.956,56	44.175.276,87	
624749/2016	16ª Medição	01/10/16 a 31/10/16	31	1.311	2.320.045,27	30.100.228,41	692.306,87	6.832.422,99	3.012.352,14	41.855.231,60	
339209/2017	17ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	1.281	22.400,00	30.122.628,41	6.070,40	6.838.493,39	28.470,40	41.832.831,60	
339200/2017	18ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	1.250	19.200,00	30.141.828,41	5.203,20	6.843.696,59	24.403,20	41.813.631,60	
339192/2017	19ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	1.219	8.000,00	30.149.828,41	2.168,00	6.845.864,59	10.168,00	41.805.631,60	
339185/2017	20ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	1.191	1.291.971,71	31.441.800,12	350.124,32	7.195.988,91	1.642.096,03	40.513.659,89	
339179/2017	21ª Medição	01/03/17 a 31/03/17	31	1.160	1.416.378,71	32.858.178,83	383.838,62	7.579.827,53	1.800.217,33	39.097.281,18	

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292

Engª Paula Janayna Fenerich 748135  
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
DAD 121 267.520-7


Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-e-CFPA3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=210640000120, ou=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:01:22 -0400

WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:6122  
4251172

Assinado de forma digital por  
WEVERSON ALVES  
DA  
SILVA:61224251172  
Dados: 2022.08.19  
17:23:07 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES</b>		<b>CONTROLE FINANCEIRO</b>									
Contrato: <b>242/2013/00/00-SETPU</b>		Empresa: <b>Guaxe Construtora Ltda</b>		Valor contratual: <b>R\$ 63.622.854,67</b>		Aditamentos e supressões: <b>R\$ 8.332.605,34</b>		Total geral: <b>R\$ 71.955.460,01</b>			
Rodovia: <b>MT - 326</b>	Trecho: <b>Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2</b>		Serviço: <b>Pavimentação de rodovia</b>		Fiscal: <b>Engª Paula Janayna Fenerich</b>					Ordem de reinício: <b>Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020</b>	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado				
372973/2017	22ª Medição	01/04/17 a 30/04/17	30	1.130	5.180.311,00	38.038.489,83	1.370.830,29	8.950.657,82	6.551.141,29	33.916.970,18	
492588/2017	23ª Medição	01/05/17 a 31/05/17	31	1.099	801.837,37	38.840.327,20	202.558,63	9.153.216,45	1.004.396,00	33.115.132,81	
505284/2017	24ª Medição	01/06/17 a 30/06/17	30	1.069	559.215,25	39.399.542,45	141.585,32	9.294.801,77	700.800,57	32.555.917,56	
523418/2017	25ª Medição	01/07/17 a 31/07/17	31	1.038	2.575.653,39	41.975.195,84	675.078,67	9.969.880,44	3.250.732,06	29.980.264,17	
556679/2017	26ª Medição	01/08/17 a 31/08/17	31	1.007	6.001.293,41	47.976.489,25	1.771.463,05	11.741.343,49	7.772.756,46	23.978.970,76	
30913/2018	27ª Medição	01/09/17 a 30/09/17	30	977	126.271,87	48.102.761,12	30.040,07	11.771.383,56	156.311,94	23.852.698,89	
30917/2018	28ª Medição	01/10/17 a 31/12/17	92	885	-	48.102.761,12	-	11.771.383,56	-	23.852.698,89	
	Período s/ medições	01/01/18 a 05/09/18	247	638						23.852.698,89	
	Paralisação	06/09/18 a 31/08/20		638	-	48.102.761,12	-	11.771.383,56	-	23.852.698,89	
369669/2020	29ª Medição	01/09/20 a 30/09/20	30	608	147.061,66	48.249.822,78	72.633,74	11.844.017,30	219.695,40	23.705.637,23	
441857/2020	30ª Medição	01/10/20 a 31/10/20	31	577	220.340,58	48.470.163,36	160.023,18	12.004.040,48	380.363,76	23.485.296,65	
467155/2020	31ª Medição	01/11/20 a 30/11/20	30	547	327.168,03	48.797.331,39	221.713,82	12.225.754,30	548.881,85	23.158.128,62	
6465/2021	32ª Medição	01/12/20 a 31/12/20	31	516	505.312,13	49.302.643,52	305.957,20	12.531.711,50	811.269,33	22.652.816,49	
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21 a 31/01/21	31	485	53.306,78	49.355.950,30	21.738,50	12.553.450,00	75.045,28	22.599.509,71	
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21 a 28/02/21	28	457	30.722,44	49.386.672,74	12.528,61	12.565.978,61	43.251,05	22.568.787,27	
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21 a 31/03/21	31	426	345.918,23	49.732.590,97	168.736,93	12.734.715,54	514.655,16	22.222.869,04	
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21 a 30/04/21	30	396	260.030,25	49.992.621,22	176.035,75	12.910.751,29	436.066,00	21.962.838,79	
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21 a 31/05/21	31	365	7.051,80	49.999.673,02	3.557,63	12.914.308,92	10.609,43	21.955.786,99	
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21 a 30/06/21	30	335	373.278,13	50.372.951,15	243.052,14	13.157.361,06	616.330,27	21.582.508,86	
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21 a 31/07/21	31	304	1.897.333,96	52.270.285,11	1.013.458,32	14.170.819,38	2.910.792,28	19.685.174,90	
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21 a 31/08/21	31	273	463.631,03	52.733.916,14	393.857,66	14.564.677,04	857.488,69	19.221.543,87	
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21 a 30/09/21	30	243	475.748,68	53.209.664,82	761.038,23	15.325.715,27	1.236.786,91	18.745.795,19	
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21 a 31/10/21	31	212	4.038.039,41	57.247.704,23	3.158.583,92	18.484.299,19	7.196.623,33	14.707.755,78	

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DPI-e-RE ou-CPF-BRASIL ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou-RFB e CPF AS ou-VALID ou-ARVARZEA GRANDE CERTIFICADORA ou-Personal ou-3108449800126 ou-PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:01:34 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
DAD 121 267.520-7



**WEVERSON ALVES DA SILVA:6122 4251172**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.08.19 17:24:22 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202266717A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		CONTROLE FINANCEIRO									
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich				Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.186	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01		
				Período	Acumulado	Período	Acumulado				
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21 a 30/11/21	30	182	4.045.607,15	61.293.311,38	3.051.687,11	21.535.986,30	7.097.294,26	10.662.148,63	
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21 a 31/12/21	31	151	3.831.709,55	65.125.020,93	3.216.803,58	24.752.789,88	7.048.513,13	6.830.439,08	
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22 a 31/01/22	31	120	704.450,01	65.829.470,94	616.927,28	25.369.717,16	1.321.377,29	6.125.989,07	
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22 a 28/02/22	28	184	1.546.268,18	67.310.241,79	1.041.789,26	26.411.506,42	2.588.057,44	4.645.218,22	
2022 / 04331	47ª Medição	01/03/22 a 31/03/22	31	153	1.617.084,75	68.927.326,54	955.804,04	27.367.310,46	2.572.888,79	3.028.133,47	
2022 / 05919	48ª Medição	01/04/22 a 30/04/22	30	123	244.755,05	69.172.081,59	171.533,14	27.538.843,60	416.288,19	2.783.378,42	
2022 / 06843	49ª Medição	01/05/22 a 31/05/22	31	92	980.944,46	70.153.026,05	752.100,91	28.290.944,51	1.733.045,37	1.802.433,96	
2022 / 08475	50ª Medição	01/06/22 a 30/06/22	30	62	1.107.457,03	71.260.483,08	810.113,35	29.101.057,86	1.917.570,38	694.976,93	
	51ª Medição	01/07/22 a 31/07/22	31	31	(189.205,84)	71.071.277,24	(188.314,08)	28.912.743,78	(377.519,92)	884.182,77	

Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.

PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.22 09:01:47 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria 044/2.020/SAOR/SINFRA  
DDD 121 367.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 22/08/2022 às 09:30:04.  
Documento Nº: 3851613-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851613-5984>

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2022.08.19 17:25:04 -03'00'  
Engenho Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D



SINFRA:CAP202266717A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		Correção de medições de reajustamento					
Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Extensão: 35,246 Km Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014				Contrato número: 242/2.013/00/00-SINFRA Data Assinatura: 19/08/2013 Publicação: 19/08/2013 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU Mês do I.: set/2.012 Referência : 51ª medição revisora			
Código	Material	Medição referência	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)
<b>Reajustamento medido anterior (CM-30)</b>							
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	15ª medição	189.743,950	-	189.743,95	0,7750	147.051,56
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	16ª medição	296.341,68	189.743,95	106.597,73	0,7750	82.613,24
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	25ª medição	367.406,83	296.341,68	71.065,15	0,7750	55.075,49
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	26ª medição	729.839,11	367.406,83	362.432,28	0,7750	280.885,01
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	30ª medição	752.219,69	729.839,11	22.380,58	1,5796	35.352,36
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	31ª medição	780.102,90	752.219,69	27.883,21	1,5796	44.044,31
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	32ª medição	815.808,20	780.102,90	35.705,30	1,5796	56.400,09
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	36ª medição	836.116,05	815.808,20	20.307,85	1,5796	32.078,27
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	38ª medição	860.988,86	836.116,05	24.872,81	1,5796	39.289,09
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	39ª medição	932.054,01	860.988,86	71.065,15	1,5796	112.254,51
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	40ª medição	949.820,30	932.054,01	17.766,29	1,5796	28.063,63
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	41ª medição	1.049.311,51	949.820,30	99.491,21	2,4743	246.171,10
<b>Total de reajustamento medido anterior (CM-30)---&gt;&gt;</b>							<b>1.159.278,66</b>
<b>Reajustamento medido anterior (RR-2C)</b>							
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	15ª medição	257.217,12	-	257.217,12	0,6341	163.101,37
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	16ª medição	401.721,12	257.217,12	144.504,00	0,6341	91.629,98
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	25ª medição	401.721,12	401.721,12	-	0,6341	-
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	26ª medição	844.866,72	401.721,12	443.145,60	0,6341	280.998,62
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	30ª medição	875.212,56	844.866,72	30.345,84	1,3400	40.663,42
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	31ª medição	913.024,44	875.212,56	37.811,88	1,3400	50.667,91
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	32ª medição	961.433,28	913.024,44	48.408,84	1,3400	64.867,84
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	36ª medição	988.982,70	961.433,28	27.549,42	1,3400	36.916,22
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	38ª medição	1.022.700,30	988.982,70	33.717,60	1,3400	45.181,58
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	39ª medição	1.119.036,30	1.022.700,30	96.336,00	1,3400	129.090,24
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	40ª medição	1.287.624,30	1.119.036,30	168.588,00	1,3400	225.907,92
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	41ª medição	1.422.494,70	1.287.624,30	134.870,40	2,4485	330.230,17
<b>Total de reajustamento medido anterior (RR-2C)---&gt;&gt;</b>							<b>1.459.255,27</b>
<b>Reajustamento corrigido (CM-30)</b>							
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	15ª medição	173.511,210	-	173.511,21	0,7750	134.471,18
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	16ª medição	270.989,41	173.511,21	97.478,20	0,7750	75.545,60
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	25ª medição	335.974,89	270.989,41	64.985,48	0,7750	50.363,74
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	26ª medição	667.400,79	335.974,89	331.425,90	0,7750	256.855,07
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	30ª medição	687.866,70	667.400,79	20.465,91	1,5796	32.327,95
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	31ª medição	713.364,48	687.866,70	25.497,78	1,5796	40.444,31
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	32ª medição	746.015,16	713.364,48	32.650,68	1,5796	51.575,01
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	36ª medição	764.585,66	746.015,16	18.570,50	1,5796	29.333,96
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	38ª medição	787.330,58	764.585,66	22.744,92	1,5796	35.927,87
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	39ª medição	852.316,05	787.330,58	64.985,47	1,5796	102.651,04
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	40ª medição	868.562,42	852.316,05	16.246,37	1,5796	25.662,76
	Aquisição de asfalto diluído CM-30	41ª medição	959.542,08	868.562,42	90.979,66	2,4743	225.110,97
<b>Total de reajustamento à medir (CM-30)---&gt;&gt;</b>							<b>1.063.869,46</b>
<b>Total de reajustamento pago anterior (CM-30)---&gt;&gt;</b>							<b>1.159.278,66</b>
<b>Saldo de reajustamento à pagar nesta (CM-30)---&gt;&gt;</b>							<b>(95.409,20)</b>
<b>Reajustamento corrigido (RR-2C)</b>							
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	15ª medição	239.236,91	-	239.236,91	0,6341	151.700,12

ANDRE PAULO  
DUTRA:0386834598  
1

Assinado de forma digital por  
ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2022.08.19 16:00:04 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.

PAULA JANAYNA  
FENERICH:0329274  
8135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=PF e CPF AJ, ou=VALID,  
ou=44-VALORIZAÇÃO GUBERNA, ou=SECRETARIA  
de Planejamento, ou=218849800129, ou=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Data: 2022.08.19 09:02:00 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES  
DA  
SILVA:61224251172

Assinado de forma digital  
por WEVERSON ALVES DA  
SILVA:61224251172  
Dados: 2022.08.19 17:25:23  
-03'00'

Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 22/08/2022 às 09:30:04.  
Documento Nº: 3851613-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851613-5984>



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		Correção de medições de reajustamento							
Obra: Implantação e Pavimentação Rodovia: MT-326 Trecho: Cocalinho (divisa MT/GO) - Nova Nazaré Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2 Extensão: 35,246 Km Ordem Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014				Contrato número: 242/2.013/00/00-SINFRA Data Assinatura: 19/08/2013 Publicação: 19/08/2013 Processo Orig.: 190.876/2013/SETPU Mês do I.: set/2.012 Referência : 51ª medição revisora					
Código	Material	Medição referência	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	16ª medição	373.639,67	239.236,91	134.402,76	0,6341	85.224,79		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	25ª medição	373.639,67	373.639,67	-	0,6341	-		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	26ª medição	785.808,13	373.639,67	412.168,46	0,6341	261.356,02		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	30ª medição	814.032,71	785.808,13	28.224,58	1,3400	37.820,93		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	31ª medição	849.201,43	814.032,71	35.168,72	1,3400	50.667,91		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	32ª medição	894.226,36	849.201,43	45.024,93	1,3400	60.333,40		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	36ª medição	914.834,78	894.226,36	20.608,42	1,3400	27.615,28		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	38ª medição	946.195,43	914.834,78	31.360,65	1,3400	42.023,27		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	39ª medição	1.035.797,27	946.195,43	89.601,84	1,3400	120.066,46		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	40ª medição	1.192.600,49	1.035.797,27	156.803,22	1,3400	210.116,31		
	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	41ª medição	1.323.058,28	1.192.600,49	130.457,79	2,4485	319.425,89		
<b>Total de reajustamento à medir (RR-2C)---&gt;&gt;</b>								<b>1.366.350,38</b>	
<b>Total de reajustamento pago anterior (RR-2C)---&gt;&gt;</b>								<b>1.459.255,27</b>	
<b>Saldo de reajustamento à pagar nesta (RR-2C)---&gt;&gt;</b>								<b>(92.904,89)</b>	

**ANDRE PAULO DUTRA:038 1 68345981**  
 Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:0386834598  
 Dados: 2022.08.19 16:00:12 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
 RNP 121.509.038-2  
 Guaxe Construtora Ltda.

**PAULA JANAYNA FENERICH:03 292748135**  
 Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARIEZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
 Dados: 2022.08.22 09:02:29 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
 Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
 RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:612 24251172**  
 Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
 Dados: 2022.08.19 17:25:50 -03'00'

Engenho Projeto e Construções  
 Weverson Alves da Silva  
 CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 22/08/2022 às 09:30:04.  
 Documento Nº: 3851613-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3851613-5984>





Governo do Estado de Mato Grosso  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

## **CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO**

Processo Administrativo: SINFRA-PRO-2022/10310: 1º Volume

RESPONSÁVEL: PAULA JANAYNA FENERICH

Certifico que, nesta data, desentranhei a folha 11 do 1º Volume do Processo Administrativo em epígrafe.

CUIABÁ, 24 de agosto de 2022.

**PAULA JANAYNA FENERICH**  
**SUPERINTENDENTE**

<i>Classif. documental</i>	321
----------------------------	-----





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

## Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 51ª medição revisora**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 51ª Medição (Revisora), da Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 31 de julho de 2.022.

Reajustamento da 51ª medição revisora..... Período 01/07/2.022 a 31/07/2.022

Cocalinho (MT), 08 de agosto de 2.022.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135


Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
R3, ou=VALID, ou=R3 VAZIEZA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Dados: 2022.08.24 10:45:42 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - SUPERINTENDENTE / SUEF V - 24/08/2022  
às 10:48:51.  
Documento Nº: 3912728-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3912728-5984>



SINFRACAP202267601A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

### TERMO DE RESSALVA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10310

Ressalva:

Considerando que o Manual de Gestão de Documentos do Estado de Mato Grosso tem o objetivo de orientar e instruir os servidores na execução das atividades relativas à administração sistêmica, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Foram substituídas as folhas 3 pela folha 12.

**Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2022**

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 24/08/2022 às 10:50:34.  
Documento Nº: 3912840-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3912840-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202217031A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 66107/2022/SUEF V/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2022**

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE REAJUSTAMENTO

Ao (À) COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS  
RODOVIARIAS

Assunto: Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Considerando os entendimentos da Tomada de Contas Ordinária, Proveniente da Conversão de Auditoria de Conformidade realizada pela SECEX da 5ª Relatoria (Processo nº 198480/2018), presente no arquivo auxiliar deste processo, encaminho a V.S.<sup>a</sup> o reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora, do IC 242/2013, período: 01/07/2022 a 31/07/2022, após análise técnica. O índice de reajuste utilizado no presente, está em conformidade a Orientação Técnica 0028/2015, obedecendo os valores e a periodicidade previstos no cronograma.

Atenciosamente,

PAULA JANAYNA FENERICH  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por PAULA JANAYNA FENERICH - 24/08/2022 às 10:51:08.  
Documento Nº: 3912852-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3912852-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202266107A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 66200/2022/CCQOR/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2022**

Assunto: Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora Ref. I.C 242/2013

Ilmo. Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. o Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

Reajustamento da 51ª (Quinquagésima Primeira) Medição Revisora..... - R\$ 188.314,08

**Período de Medição: 01/07/2022 a 31/07/2022.**

Atenciosamente,

JULIA CAROLINA MORANDINI  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por JULIA CAROLINA MORANDINI - 24/08/2022 às 13:59:57.  
Documento Nº: 3919050-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3919050-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202266200A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 66246/2022/COGEO/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2022**

Assunto: Devolução processo de medição de obras para conhecimento e providências.

Ao (À) GERENCIA DE OBRAS

Devolução processo de medição, devidamente inserido no sistema GEO-OBRA para conhecimento e providências.

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO: IC 242/2013

MEDIÇÃO: 51ª Medição Reajustamento Revisora

OBJETO: Serviços de pavimentação de rodovia MT – 326 , Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) – Nova Nazaré , Sub-trecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) – Entrº MT-411 , Lote 01 , Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km.

VALOR: R\$ - 188.314,08

Informo que não foi possível gerar o relatório detalhado de inserção do Geo-Obras, pois o novo sistema Geo-Obras esta em fase de teste e só será possível gerar o relatório detalhado.

Atenciosamente,

FABIO YAMAMURA BUENO  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE GEOBRAS



Assinado com senha por FABIO YAMAMURA BUENO - 24/08/2022 às 14:51:59.  
Documento Nº: 3922130-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3922130-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202266246A

SIGA