

# PROCESSO ADMINISTRATIVO



Governo do Estado de Mato Grosso

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

<b>Processo Nº</b>
SINFRA-PRO-2023/02383

<b>Data de abertura</b>	23/02/2023
-------------------------	------------

<b>OBJETO</b>
Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Resumo do Assunto: Reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final de Obras e Serviços de Pavimentação, na Rodovia MT-326 - trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Entrº MT-411, lote 01, segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246km - IC: 242/2013/00/00 - PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.

<b>ARQUIVADO</b>
CX _____ / _____ /20____



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 23/02/2023 às 13:12:51.  
Documento Nº: 7114686-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114686-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA-PRO-2023/02383V01

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**TERMO DE ABERTURA DE EXPEDIENTE/PROCESSO NO SIGADOC**

Para fins de registro, o expediente digitalizado, possui as seguintes informações:

Nome do Interessado: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Atendimento: e-mail

Possui anexo físico: Não

Resumo do assunto: Reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final de Obras e Serviços de Pavimentação, na Rodovia MT-326 - trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Entrº MT-411, lote 01, segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão de 35,246km - IC: 242/2013/00/00 - PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.

**Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2023**

JULIA BRAGA DA SILVA  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 23/02/2023 às 13:12:26.  
Documento Nº: 7114623-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114623-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRA TER202303780A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA  
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

**Reajustamento da 53ª Medição Revisora e Final**

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias  
Nesta,

Assunto: **Reajustamento da 53ª Medição Revisora e Final**  
Ref. I.C. nº: 242/2013/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 53ª Medição Revisora e Final das Obras e serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411, Lote 01, Segmento 02 (estaca 2062 + 19,467m a estaca 3825 + 5,914m), com extensão: 35,246 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato, referente ao período de: 01 à 30 de setembro de 2.022.

**Reajustamento da 53ª Medição Revisora e Final..... Período 01/09/2.022 a 30/09/2.022**

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Atenciosamente,

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA  
GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21684498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2023.02.23 08:46:04 -04'00'

**Engª Paula Janayna Fenerich**

Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:13:45.  
Documento Nº: 7114658-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114658-5984>



SINFRACAP202313265A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA  
Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Cocalinho(divisa MT-GO)- Nova Nazaré  
Sub-Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2  
Referência: **Reajustamento da 53ª Medição Revisora e Final**  
Período: 01/08/2.022 a 31/08/2.022  
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 70/2014 - 10/06/2014  
Ordem de Paralisação: SUEF III/OPS/n.º 003/2018 - 06/09/2018  
Ordem de Reinício de Serviço: SUEF III/ORS/n.º 006/2.020 - 01/09/2.020

**DADOS DO CONTRATO**

Rodovia/Programa: MT-326  
Trecho: Trecho: Cocalinho(Div. MT-GO)- Nova Nazaré, Sub-trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411  
Extensão: 35,246 km  
Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.  
Instrumento Contratual: 242/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 190.876/2013/SETPU  
Data da Assinatura: 19/08/2013  
Data da Publicação: 19/08/2013  
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia  
Prazo Contratual: 2.400 dias consecutivos Prazo de Vigência: 3.511 dias  
Término Previsto: 31/12/2022  
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/n.º 070/2014-10/06/2014

Valor Contratual (PI): R\$ 63.622.854,67  
Valor Termo Aditivo: R\$ 8.332.605,34  
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 71.955.460,02  
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 71.282.302,98  
Saldo Contratual (PI) : R\$ 673.157,04

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 1212675207

PAULA  
JANAYNA  
FENERICH:03  
292748135

Assinado de forma digital por PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=21658498000129, cn=PAULA  
JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2023.02.23 08:46:45 -04'00'



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:13:45.  
Documento Nº: 7114658-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114658-5984>



SINFRA CAP202313265A

Código		Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:		
1.0		Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem	3.616.807,81	3.616.807,81	-	0,7527	-	<b>R = (Ii - Io) x V</b>		
2.0		Terraplenagem - Classificação Terraplenagem	34.266.049,89	34.266.049,89	-	0,7527	-			
3.0		Pavimentação - Classificação: Pavimentação	17.277.549,79	17.100.803,01	176.746,78	0,7649	135.193,61			
3.1		Ligantes Betuminosos								
3.1.2		Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.231.270,83	1.258.799,39	(27.528,56)	2,4743	(68.113,91)			
3.1.3		Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	1.661.335,87	1.594.866,23	66.469,64	2,4485	162.750,91			
4.0/5.0		Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	3.324.178,32	3.313.479,84	10.698,48	0,6458	6.909,07			
6.0		Obras Complementares - Classificação: Conservação	1.528.728,71	1.528.728,71	-	0,5063	-			
7.1		Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal	59.320,01		59.320,01	0,6559	38.907,99			
7.2		Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical			-	0,8673	-		R = Valor da parcela de reajuste	
8.0		Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	4.345.000,56	3.149.936,06	1.195.064,50	0,5063	605.061,15	Io = Índice de preço no mês da proposta		
					-			Ii = Índice de preço ao mês da medição		
					-			V = Valor a preços iniciais do contrato		
<b>Totais</b>			<b>67.310.241,79</b>	<b>65.829.470,94</b>	<b>1.480.770,85</b>		<b>880.708,82</b>	<b>Io</b>	<b>Ii</b>	
À deduzir - reajuste pago na 46ª medição								<b>1.041.789,26</b>		
Valor à pagar nesta								<b>(161.080,44)</b>		
Área de cálculo								<b>Mês/ano</b>	<b>set12</b>	<b>set21</b>
Terraplenagem:		(383,886-219,030)/219,020 = 0,7527	Conservação:		(346,451-229,996)/229,996 = 0,5063	Terraplenagem		219,020	383,886	
Pavimentação:		(428,475-242,769)/242,769 = 0,7649	Sinaliz. horizontal:		(373,244-225,392)/225,392 = 0,6559	Pavimentação		242,769	428,475	
Asfalto diluído:		(1.042,473-300,047)/300,047 = 2,4743	Sinaliz. vertical:		(237,550-127,211)/127,211 = 0,8673	Drenagem		233,131	383,705	
Emulsões:		(912,476-264,6)/264,6 = 2,4485				Sinalização horizontal		225,392	373,244	
Drenagem:		(383,708-233,131)/233,131 = 0,6458				Sinalização vertical		127,211	237,550	
						Conservação rodoviária		229,996	346,451	
						Asfalto diluído		300,047	1.042,473	
						Emulsão asfáltica		264,6	912,476	

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

Imposto a Liquidar e Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$: -161.080,44 (Negativos cento e sessenta e um mil oitenta reais e quarenta e quatro centavos)

ANDRE PAULO PAULO  
DUTRA:03868  
345981  
Assinado digital por ANDRE PAULO PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2023.02.17  
14:19:20 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
ira Ltda.



PAULA JANAYNA FENERICH:03292  
748135  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2023.02.23 08:50:09 -04'00'

Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=AC SERASA RFB e S, ou=83208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2023.02.22 17:16:23 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA CAP 202313265A

Código		Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)	Valor revisível (R\$)	Fator	Valor do reajuste (R\$)	Dados:		
1.0.1	Canteiro - Classificação INCC (F&V)		54.677,49	47.971,62	6.705,87	0,8205	5.502,16	$R = (Ii - Io) \times V$		
1.0.2	Canteiro - Classificação Terraplenagem		3.020.303,09	3.020.303,09	-	0,7527	-			
1.0.2	Serviços preliminares - Classificação Terraplenagem		954.413,40	954.413,40	-	0,7527	-			
2.0	Terraplenagem - Classificação Terraplenagem		34.265.577,63	34.266.049,89	(472,26)	0,7527	(355,47)			
3.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação		17.809.657,79	17.277.549,79	532.108,00	0,7649	407.009,40			
3.1	Ligantes Betuminosos									
3.1.2	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30		1.231.270,83	1.231.270,83	-	2,4743	-			
3.1.3	Fornecimento de Emulsão Asfáltica		2.119.493,24	1.661.335,87	458.157,37	2,4485	1.121.798,32			
4.0/5.0	Drenagem / Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem		3.559.974,20	3.575.528,72	(15.554,52)	0,6458	(10.045,10)			
6.0	Obras Complementares - Classificação: Conservação		1.528.728,71	1.528.728,71	-	0,5063	-			
7.1	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal		322.995,54	322.995,54	-	0,6559	-	R = Valor da parcela de reajuste		
7.2	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical		28.170,53	28.170,53	-	0,8673	-	R = Valor da parcela de reajuste		
7.2	Defensas - Classificação: Conservação		912.763,04	912.763,04	-	0,5063	-	Io = Índice de preço no mês da proposta		
8.0	Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação		4.345.000,56	4.345.000,56	-	0,5063	-	Ii = Índice de preço ao mês da medição		
								V = Valor a preços iniciais do contrato		
<b>Totais</b>			<b>70.153.026,05</b>	<b>69.172.081,59</b>	<b>980.944,46</b>		<b>1.523.909,31</b>			
<b>À deduzir - reajuste pago na 49ª medição</b>								<b>752.100,91</b>		
<b>Valor à pagar nesta</b>								<b>771.808,40</b>		
Área de cálculo								<b>Io</b>	<b>Ii</b>	
Terraplenagem: (383,886-219,030)/219,020 = 0,7527								set12	set21	
Pavimentação: (428,475-242,769)/242,769 = 0,7649								INCC (F&V)	518,816	944,520
Asfalto diluído: (1.042,473-300,047)/300,047 = 2,4743								Terraplenagem	219,020	383,886
Emulsões: (912,476-264,6)/264,6 = 2,4485								Pavimentação	242,769	428,475
Drenagem: (383,708-233,131)/233,131 = 0,6458								Drenagem	233,131	383,705
Conservação: (346,451-229,996)/229,996 = 0,5063								Sinalização horizontal	225,392	373,244
Sinaliz. horizontal: (373,244-225,392)/225,392 = 0,6559								Sinalização vertical	127,211	237,550
Sinaliz. vertical: (237,550-127,211)/127,211 = 0,8673								Conservação rodoviária	229,996	346,451
INCC (F&V): (944,52-518,816)/518,816 = 0,8205								Asfalto diluído	300,047	1.042,473
								Emulsão asfáltica	264,600	912,476
Importa o Líquido a Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$:					771.808,40 (Setecentos e setenta e um mil, oitocentos e oito reais e quarenta centavos)					

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2.022.

ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2023.02.17 14:19:32 -04'00'

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VASZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2023.02.23 08:50:27 -04'00'

WEVERSON  
ALVES DA  
SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=93208648000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2023.02.22 17:16:48 -03'00'

Engenho Projetos e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - GO 17678/D

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
ra Ltda



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:14:55.  
Documento Nº: 7114658-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114658-5984>



SINFRACAP202313265A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES							CONTROLE FINANCEIRO				
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01			
Rodovia: MT - 326	Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição		Prazo (dias corridos) 2.400	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado			
367689/2014	1ª Medição	10/06/14	a 30/06/14	21	2.379	324.656,00	324.656,00	24.349,19	24.349,19	349.005,19	71.630.804,02
	Paralisação	01/07/14	a 31/07/15	396	1.983	-	324.656,00	-	24.349,19	-	71.630.804,02
548368/2015	2ª Medição	01/08/15	a 31/08/15	31	1.952	1.019.224,70	1.343.880,70	126.587,69	150.936,88	1.145.812,39	70.611.579,32
548389/2015	3ª Medição	01/09/15	a 30/09/15	30	1.922	1.184.763,63	2.528.644,33	147.147,96	298.084,84	1.331.911,59	69.426.815,69
	Correção reajuste 3ª Med	01/09/15	a 30/09/15				2.528.644,33	419.167,96	121.083,12	121.083,12	69.426.815,69
624048/2015	4ª Medição	01/10/15	a 31/10/15	31	1.891	3.530.144,25	6.058.788,58	799.224,65	1.218.392,61	4.329.368,90	65.896.671,44
653103/2015	5ª Medição	01/11/15	a 30/11/15	30	1.861	3.013.121,74	9.071.910,32	669.726,66	1.888.119,27	3.682.848,40	62.883.549,70
94637/2016	6ª Medição	01/12/15	a 31/12/15	31	1.830	220.353,77	9.292.264,09	35.106,45	1.923.225,72	255.460,22	62.663.195,93
94639/2016	7ª Medição	01/01/16	a 31/01/16	31	1.799	282.290,67	9.574.554,76	44.385,09	1.967.610,81	326.675,76	62.380.905,26
213634/2016	8ª Medição	01/02/16	a 29/02/16	29	1.770	2.002.336,01	11.576.890,77	453.328,86	2.420.939,67	2.455.664,87	60.378.569,25
339970/2016	9ª Medição	01/03/16	a 31/03/16	31	1.739	3.701.356,05	15.278.246,82	836.278,13	3.257.217,80	4.537.634,18	56.677.213,20
339983/2016	10ª Medição	01/04/16	a 30/04/16	30	1.709	1.506.996,86	16.785.243,68	340.379,28	3.597.597,08	1.847.376,14	55.170.216,34
403628/2016	11ª Medição	01/05/16	a 31/05/16	31	1.678	2.280.592,31	19.065.835,99	407.096,36	4.004.693,44	2.687.688,67	52.889.624,03
438687/2016	12ª Medição	01/06/16	a 30/06/16	30	1.648	2.700.905,00	21.766.740,99	534.829,31	4.539.522,75	3.235.734,31	50.188.719,03
510715/2016	13ª Medição	01/07/16	a 31/07/16	31	1.617	2.025.311,15	23.792.052,14	427.571,36	4.967.094,11	2.452.882,51	48.163.407,88
510727/2016	14ª Medição	01/08/16	a 31/08/16	31	1.586	2.405.681,42	26.197.733,56	534.333,49	5.501.427,60	2.940.014,91	45.757.726,46
570961/2016	15ª Medição	01/09/16	a 30/09/16	30	1.556	1.582.449,58	27.780.183,14	595.506,98	6.096.934,58	2.177.956,56	44.175.276,88
624749/2016	16ª Medição	01/10/16	a 31/10/16	31	1.525	2.320.045,27	30.100.228,41	692.306,87	6.789.241,45	3.012.352,14	41.855.231,61
339209/2017	17ª Medição	01/11/16	a 30/11/16	30	1.495	22.400,00	30.122.628,41	6.070,40	6.795.311,85	28.470,40	41.832.831,61
339200/2017	18ª Medição	01/12/16	a 31/12/16	31	1.464	19.200,00	30.141.828,41	5.203,20	6.800.515,05	24.403,20	41.813.631,61
339192/2017	19ª Medição	01/01/17	a 31/01/17	31	1.433	8.000,00	30.149.828,41	2.168,00	6.802.683,05	10.168,00	41.805.631,61
339185/2017	20ª Medição	01/02/17	a 28/02/17	28	1.405	1.291.971,71	31.441.800,12	350.124,32	7.152.807,37	1.642.096,03	40.513.659,90
339179/2017	21ª Medição	01/03/17	a 31/03/17	31	1.374	1.416.378,71	32.858.178,83	383.838,62	7.536.645,99	1.800.217,33	39.097.281,19
372973/2017	22ª Medição	01/04/17	a 30/04/17	30	1.344	5.180.311,00	38.038.489,83	1.370.830,29	8.907.476,28	6.551.141,29	33.916.970,19
492588/2017	23ª Medição	01/05/17	a 31/05/17	31	1.313	801.837,37	38.840.327,20	202.558,63	9.110.034,91	1.004.396,00	33.115.132,82
505284/2017	24ª Medição	01/06/17	a 30/06/17	30	1.283	559.215,25	39.399.542,45	141.585,32	9.251.620,23	700.800,57	32.555.917,57

ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2023.02.17 14:15:07 -04'00'

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292748135  
Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2023.02.22 12:51:03  
Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:13:45.  
Documento Nº: 7114658-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114658-5984>



SINFRA/2023/13265A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES										CONTROLE FINANCEIRO		
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual R\$ 63.622.854,67			Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01	
Rodovia: MT - 326		Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2				Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020	
Número do Processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos) 2.400	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01			
				Período	Acumulado	Período	Acumulado					
523418/2017	25ª Medição	01/07/17 a 31/07/17	31	1.252	2.575.653,39	41.975.195,84	675.078,67	9.926.698,90	3.250.732,06	29.980.264,18		
556679/2017	26ª Medição	01/08/17 a 31/08/17	31	1.221	6.001.293,41	47.976.489,25	1.771.463,05	11.698.161,95	7.772.756,46	23.978.970,77		
30913/2018	27ª Medição	01/09/17 a 30/09/17	30	1.191	126.271,87	48.102.761,12	30.040,07	11.728.202,02	156.311,94	23.852.698,90		
30917/2018	28ª Medição	01/10/17 a 31/12/17	92	1.099	-	48.102.761,12	-	11.728.202,02	-	23.852.698,90		
	Período s/ medições	01/01/18 a 05/09/18	247	852	-	48.102.761,12	-	-	-	23.852.698,90		
	Paralisação	06/09/18 a 31/08/20	0	852	-	48.102.761,12	-	11.728.202,02	-	23.852.698,90		
369669/2020	29ª Medição	01/09/20 a 30/09/20	30	822	147.061,66	48.249.822,78	72.633,74	11.800.835,76	219.695,40	23.705.637,24		
441857/2020	30ª Medição	01/10/20 a 31/10/20	31	791	220.340,58	48.470.163,36	160.023,18	11.960.858,94	380.363,76	23.485.296,66		
467155/2020	31ª Medição	01/11/20 a 30/11/20	30	761	327.168,03	48.797.331,39	221.713,82	12.182.572,76	548.881,85	23.158.128,63		
6465/2021	32ª Medição	01/12/20 a 31/12/20	31	730	505.312,13	49.302.643,52	305.957,20	12.488.529,96	811.269,33	22.652.816,50		
52545 / 2021	33ª Medição	01/01/21 a 31/01/21	31	699	53.306,78	49.355.950,30	21.738,50	12.510.268,46	75.045,28	22.599.509,72		
100232 / 2021	34ª Medição	01/02/21 a 28/02/21	28	671	30.722,44	49.386.672,74	12.528,61	12.522.797,07	43.251,05	22.568.787,28		
154027 / 2021	35ª Medição	01/03/21 a 31/03/21	31	640	345.918,23	49.732.590,97	168.736,93	12.691.534,00	514.655,16	22.222.869,05		
181209 / 2021	36ª Medição	01/04/21 a 30/04/21	30	610	260.030,25	49.992.621,22	176.035,75	12.867.569,75	436.066,00	21.962.838,80		
254630 / 2021	37ª Medição	01/05/21 a 31/05/21	31	579	7.051,80	49.999.673,02	3.557,63	12.871.127,38	10.609,43	21.955.787,00		
309362 / 2021	38ª Medição	01/06/21 a 30/06/21	30	549	373.278,13	50.372.951,15	243.052,14	13.114.179,52	616.330,27	21.582.508,87		
395441 / 2021	39ª Medição	01/07/21 a 31/07/21	31	518	1.897.333,96	52.270.285,11	1.013.458,32	14.127.637,84	2.910.792,28	19.685.174,91		
447099 / 2021	40ª Medição	01/08/21 a 31/08/21	31	487	463.631,03	52.733.916,14	393.857,66	14.521.495,50	857.488,69	19.221.543,88		
486177 / 2021	41ª Medição	01/09/21 a 30/09/21	30	457	475.748,68	53.349.210,25	761.038,23	15.282.533,73	1.236.786,91	18.606.249,77		
528630 / 2021	42ª Medição	01/10/21 a 31/10/21	31	426	4.038.039,41	57.387.249,66	3.158.583,92	18.441.117,65	7.196.623,33	14.568.210,36		
2021 / 00919	43ª Medição	01/11/21 a 30/11/21	30	396	4.045.607,15	61.432.856,81	3.051.687,11	21.492.804,76	7.097.294,26	10.522.603,21		
2021 / 01261	44ª Medição	01/12/21 a 31/12/21	31	365	3.831.709,55	65.264.566,36	3.216.803,58	24.709.608,34	7.048.513,13	6.690.893,66		
2022 / 01862	45ª Medição	01/01/22 a 31/01/22	31	334	704.450,01	65.969.016,37	616.927,28	25.326.535,62	1.321.377,29	5.986.443,65		
2022 / 03537	46ª Medição	01/02/22 a 28/02/22	28	306	1.546.268,18	67.310.241,79	1.041.789,26	26.368.324,88	2.588.057,44	4.645.218,23		
2022 / 04331	47ª Medição	01/03/22 a 31/03/22	31	275	1.617.084,75	68.927.326,54	955.804,04	27.324.128,92	2.572.888,79	3.028.133,48		
2022 / 05919	48ª Medição	01/04/22 a 30/04/22	30	245	244.755,05	69.172.081,59	171.533,14	27.495.662,06	416.288,19	2.783.378,43		

ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.

Assinado de forma digital por ANDRE PAULO  
DUTRA:03868345981  
Dados: 2023.02.17 14:15:22 -04'00'

PAULA JANAYNA  
FENERICH:03292  
748135  
Eng.ª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAD/INFRA  
RNP 121.267.520-7

WEVERSON ALVES DA  
SILVA:61224251172

Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA  
SILVA:61224251172  
Dados: 2023.02.20 17:22:49 -03'00'  
Engenho Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



Autenticado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - COORDENADOR / COF V - 23/02/2023 às 13:13:45.  
Documento Nº: 7114658-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114658-5984>



SINFRACAP202313265A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES							CONTROLE FINANCEIRO					
Contrato: 242/2013/00/00-SETPU			Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual R\$ 63.622.854,67		Aditamentos e supressões R\$ 8.332.605,34		Total geral R\$ 71.955.460,01			
Rodovia: MT - 326		Trecho: Cocalinho (Div. MT-GO) - Ent.MT-411 - Segmento 2			Serviço: Pavimentação de rodovia		Fiscal Engª Paula Janayna Fenerich			Ordem de reinício Ordem de reinício: SUEF III/SAOR/O.R.S./nº 006/2020 - 01/09/2.020		
Número do Processo	Referência	Período da medição		Prazo (dias corridos) 2.400	Medições à P.I.		Medições reajuste		Total da medição	Saldo a P.I. R\$ 71.955.460,01		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado				
2022 / 06843	49ª Medição	01/05/22	a 31/05/22	31	214	980.944,46	70.153.026,05	752.100,91	28.247.762,97	1.733.045,37	1.802.433,97	
2022 / 08475	50ª Medição	01/06/22	a 30/06/22	30	184	1.107.457,03	71.260.483,08	810.113,35	29.057.876,32	1.917.570,38	694.976,94	
2022 / 10291	51ª Medição	01/07/22	a 31/07/22	31	153	(189.205,84)	71.071.277,24	(188.314,08)	28.869.562,24	(377.519,92)	884.182,78	
2022 / 13931	52ª Medição	01/08/22	a 31/08/22	31	122	211.025,74	71.282.302,98	169.114,96	29.038.677,20	380.140,70	673.157,04	
	<b>53ª Medição Revisora e Final</b>	01/09/22	a 30/09/22	30	92	(65.497,33)	71.216.805,65	610.727,96	29.649.405,16	545.230,63	738.654,37	

Cocalinho (MT), 05 de Dezembro de 2022.

**ANDRE PAULO DUTRA:03868345981**  
Assinado de forma digital por ANDRE PAULO DUTRA:03868345981  
Dados: 2023.02.17 14:15:34 -04'00'

Eng.º André Paulo Dutra  
RNP 121.509.038-2  
Guaxe Construtora Ltda.



**PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135**  
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135  
Dados: 2023.02.23 08:38:50 -04'00'

Engª Paula Janayna Fenerich  
Fiscal Portaria nº 044/2.020/SAOR/SINFRA  
RNP 121.267.520-7

**WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172**  
Assinado de forma digital por WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010162952, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03208618000130, ou=PRESENCIAL, cn=WEVERSON ALVES DA SILVA:61224251172  
Dados: 2023.02.22 17:23:32 -03'00'

Engenheiro Projeto e Construções  
Weverson Alves da Silva  
CREA - 17.678/D - GO



SINFRA/CP202313265A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 15628/2023/COF V/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2023**

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE REAJUSTE

Assunto: Reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final.

Ref. I.C. Nº 242/2013/00/00-SINFRA

Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.<sup>a</sup> o reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final, do IC 242/2013, período: 01/09/2022 a 30/09/2022, após análise técnica e financeira. O índice de reajuste utilizado no presente, está em conformidade a Orientação Técnica 0028/2015, obedecendo os valores e a periodicidade previstos no cronograma.

Atenciosamente,

JULIA BRAGA DA SILVA  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS V



Assinado com senha por JULIA BRAGA DA SILVA - 23/02/2023 às 13:22:19.  
Documento Nº: 7114999-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7114999-5984>

Classif. documental 321



SINFRADES202315628A

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**DESPACHO Nº 16588/2023/CCQOR/SINFRA**

**Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2023**

Assunto: Reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final Ref. I.C 242/2013

Ilmo. Sr.

**Eng.º Nilton de Britto**

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

Com fulcro no art. 71 do decreto nº 962 de 08 de junho de 2021 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. o Reajustamento 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final, com conferência do arquivo em mídia digital, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, com aprovação técnica e financeira pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

Reajustamento 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final .....R\$ 610.727,96

**Período de Medição: 01/09/2022 a 30/09/2022**

DEISE MIRANDA MORIMOTO  
COORDENADOR  
COORDENADORIA DE CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS RODOVIARIAS



Assinado com senha por DEISE MIRANDA MORIMOTO - 27/02/2023 às 14:17:02.  
Documento Nº: 7176457-5984 - consulta à autenticidade em  
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7176457-5984>

Classif. documental	321
---------------------	-----



SINFRADES202316588A

SIGA



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Govorno do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

**CONFORMIDADE DE ENGENHARIA**

Protocolo: SINPRA-PRO-2023/02383

Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Contrato: 242/2013/00/00

Objeto Contratual: Reajustamento da 53ª (Quinquagésima Terceira) Medição Revisora e Final das Obras e Serviços de Pavimentação na rodovia MT-326

Período Medição: 01/09/2022 a 30/09/2022

Valor aprovado pela fiscalização: R\$ 610.727,96

Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	X			3	
2	Folha de Identificação com os dados do Contrato	X			4	
3	Boletim de Desempenho			X		REAJUSTAMENTO
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	X			5, 6	
5	Controle Financeiro	X			7, 8, 9	
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal			X		REAJUSTAMENTO
7	Diagrama Linear			X		REAJUSTAMENTO
8	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)			X		REAJUSTAMENTO
9	Ficha dos Índices Pluviométrico			X		REAJUSTAMENTO
10	Croqui de Localização			X		REAJUSTAMENTO
11	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período			X		REAJUSTAMENTO
12	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período			X		REAJUSTAMENTO
13	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.			X		REAJUSTAMENTO
14	Ensaio Tecnológicos					REAJUSTAMENTO
15	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)			X		REAJUSTAMENTO
16	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).			X		REAJUSTAMENTO
17	Emissão da Ordem de Início dos Serviços (Apresentar na Primeira Medição)					REAJUSTAMENTO
18	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?			X		REAJUSTAMENTO
19	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?			X		REAJUSTAMENTO
20	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			X		REAJUSTAMENTO

**OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:**




Assinado com senha por DEISE MIRANDA MORIMOTO - COORDENADOR / CCQOR - 28/02/2023 às 15:51:04.

Documento Nº: 7176333-5984 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7176333-5984>



SINFRADIC202313136A