

22^a Medição

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA		
										Nº Contrato	Prazo de Execução	1671 dias
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 22* (Vigésima segunda) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016. Período Med: Simples : 01/10/2017 a 31/10/2017												
Acumulado : 31/10/2017 FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA												
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	VD	1,000		1,000	1,000	202.456,35	202.456,35	100,00			
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	VD	1,000		1,000	1,000	7.348,59	7.348,59	50,00			
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	VD	1,000		1,000	1,000	85.136,07	85.136,07	50,00			
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	VD	1,000		1,000	1,000	80.327,52	80.327,52	50,00			
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175,000	125,000	50,000	175,000	385,93	67.537,75	100,00			
Total Serviços Preliminares									356.400,26	80,49		
2.0 TERRAPLENAGEM												
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00			
Total Terraplenagem 2.0									0,00	0,00		
2.1 TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)												
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00			
2 S 01 005 00	Desmatamento, destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00			
3 S 08 001 01	Parolamento	há	2,590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00			
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2,590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00			
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2,590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00			
3 S 08 001 08	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00			
Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)									0,00	0,00		
2.2 TERRAPLENAGEM (Rotatórias)												
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1º cat DMT 1400m a 160Cm c/e.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00			
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00			
2 S 01 512 00	Compactação de alarros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00			
Total Terraplenagem (Rotatórias)									0,00	0,00		
3.0 PAVIMENTAÇÃO												
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	30.899,110		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00			
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	25.281,090		12.640,000	12.640,000	12,87	162.676,80	50,00			
2 S 02 200 01	Reciclagem com 20% de brita e incorporação de rev. asfáltico à base - (esp. 20cm)	m³	40.699,800		11.124,000	11.124,000	41,75	464.427,00	27,33			
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	-		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00			
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	558.915,000	68.553,500	228.686,127	228.686,127	0,28	64.032,11	40,92			
5 S 02 400 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	858.680,000	584.972,311	653.525,811	653.525,811	0,19	124.169,90	76,11			
5 S 02 905 00	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-3C (LDI=15%)	m²	38.290,000	38.290,000	38.290,000	38.290,000	11,13	426.167,70	100,00			
2 S 02 989 03	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	670,697	274,213	274,213	274,213	2,341,98	642.202,38	40,88			
2 S 02 989 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	239,644	5,831	233,813	239,644	1,265,00	303.149,28	100,00			
5 S 02 540 51	Conc. Belúmin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BBC	t	127.166,400	6.474,382	58.183,595	64.657,977	70,60	4.564.853,17	50,85			
2 S 02 989 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	8.387,177	3.891,638	3.891,638	4.215,350	1,527,92	6.440.717,57	50,26			
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontinua	m³	1.811,250	1.811,250	1.811,250	1.811,250	220,12	398.692,35	100,00			
3 S 08 109 12	Tapa buraco	m³	3.814,686	3.814,686	3.814,686	3.814,686	295,15	1.125.853,21	100,00			
3 S 08 109 12	Remendo profundo com demolição mecanizada	m³	17.636,200	16.903,637	16.903,637	16.903,637	223,09	3.771.032,37	95,85			
3 S 08 109 12	Brita - base de remendo profundo e incorporação na sub-base/base	m³	27.549,525	19.484,574	19.484,574	19.484,574	73,14	1.425.101,74	70,73			
3 S 08 109 12	Mistura betuminosa usinada a quente	m³	4.853,815	4.853,815	4.853,815	4.853,815	164,38	797.870,10	100,00			
Total Pavimentação 3.0									20.710.945,68	58,99		
Local/Data:	Alto Araguaia/MT, 01 de Novembro de 2017											

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
RNP Nº 1200791243
Fiscal/Port Nº 152/2017/SAOB/SINFRA

Engº Edgar Leite de Brito
CPF Nº 20271758-3
Responsável Técnico
Consórcio LBR Esteio

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NIESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITARIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA				
										Nº Contrato	Data Assinatura Publicação	33520130000 - SEPTU	1671 dias	
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Elnº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 22ª (Vigésima segunda) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014, Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016. Período Med: 01/10/2017 a 31/10/2017 Simples: 01/10/2017 a 31/10/2017 Acumulado:											33520130000 - SEPTU	1671 dias		
											Vr. Contratual PI	334 dias		
											Vr. Acum. Medido PI	49.836.282,47		
											Vr. Programado Próx. mês PI	25.249.034,28		
											FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA			
											PREÇO UNITARIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
3.1 PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)														
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	10.359,308		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00					
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00					
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00					
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	10.152,622		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00					
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	8,283		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00					
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	2.320,490		0,000	0,000	70,60	0,00	0,00					
3 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	139,230		0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00					
Total Pavimentação (Rotatórias)														
4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO														
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,38	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (agregados - CBUQ)	tkm	1.248.480,599	30.753,253	1.052.761,128	1.083.514,381	0,56	606.768,05	86,79					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pavimentada (agregados - CBUQ)	tkm	1.483.089,709		1.483.089,709	1.483.089,709	0,38	563.574,08	100,00					
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (massa cascalho/entulho)	tkm	6.597.974,442	8.040,644	3.191.699,473	3.199.740,117	0,56	1.791.854,46	48,50					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm			0,000	0,000	0,70	0,00	0,00					
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	8.387,177	323,712	3.891,638	4.215,350	242,79	1.023.444,82	50,26					
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	670,697	274,213	274,213	274,213	242,79	66.576,28	40,88					
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	239,644	5,831	233,813	239,644	242,79	58.183,09	100,00					
Total Transporte Para Pavimentação 4.0														
4.1 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)														
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm	7.773,634		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm	36.153,095		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	2.807,786		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm	324,867		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	tkm	52.594,553		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	139,230		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	100.849,321		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00					
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	8,283		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00					
Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)														
5.0 DRENAGEM														
2 S 04 900 52	Sareta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	12.303,000		0,000	0,000	46,98	0,00	0,00					
2 S 04 950 02	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000		0,000	0,000	277,49	0,00	0,00					
2 S 04 400 53	Valeia prot. cortes c/ revest. concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	0,000	127,42	0,00	0,00					
2 S 04 401 53	Valeia prot. atterro c/ revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	0,000	129,79	0,00	0,00					
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00					
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m³	17,800		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00					
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	2.483,450		0,000	0,000	176,96	0,00	0,00					
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00					
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	0,000	1,18	0,00	0,00					
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	177,430		0,000	0,000	19,33	0,00	0,00					
Total Drenagem														
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Novembro de 2017														
Fiscalização														

Engº Zepilato Pinho de Castro Filho
RNP Nº 1240790243
Fiscal Port Nº 1522017/SAOB/SINFRA

Engº Ester Leite de Bodo
CRF Nº 202478-3
Responsável Técnico
Consórcio LBR Esteio

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
5.1 DRENAGEM (Rotatórias)									
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro sberço	m³	303,310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,380		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00
2 S 04 999 57	Lastro de brita (10cm)	m²	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeira - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concre. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,000		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00
Total Drenagem (Rotatórias)									
6.0 TRANSPORTE DE DRENAGEM									
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,970		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte Drenagem 6.0									
6.1 TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)									
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ basc. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)									
7.0 SINALIZAÇÃO									
4 S 06 100 21	Pintura faixa continua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa continua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
Total Sinalização 7.0									
Local/Date:	Alto Araguaia/MT, 01 de Novembro de 2017								
Fiscalização									

Engº Zemildo Pinto de Castro Filho
RNP Nº 1200790243
Fiscal Port Nº 152/2017/SNOB/SINFR

Engº Eder Leite de Brito
CREA 120211798-3
Responsável Técnico
Consórcio LBR Esteio

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	N° Contrato	335/2013/00/000 - SEPTU	30/12/2013	30/12/2013	461890/2013 - SEPTU	Prazo de Execução Restante	1671 dias	Prazo Contratual PI	49.836.282,47	25.249.034,28	VALOR ACUMULADO	% EXE
7.1 SINALIZAÇÃO (Rotatórias) Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos Inscrição no pavimento Pintura setas e zebração - tinta base acrílica p/ 2 anos Fornecedor e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional Fornecedor e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional Fornecedor e colocação de tachão reflet. Bidirecional Fornecedor e implantação placa sinaliz. Tot.refletiva Total Sinalização (Rotatórias)															
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES Hidrossemeadura de taludes Total Obras Complementares															
9.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Hidrossemeadura área de jazida Hidrossemeadura área de empréstimo Reconformação de área de jazida Reconformação de área de empréstimo Revestimento vegetal com mudas de área de jazida Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo Total Recuperação Ambiental															
10.0 ALUGUEL DE VEÍCULOS Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local Total Aluguel de veículos															
TOTAL GERAL DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR VALOR DESTA MEDIÇÃO															
														25.249.034,28	50,66
														24.122.074,37	
														1.122.074,37	

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 1.122.074,37 (Um milhão cento e vinte e dois mil setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Novembro de 2017

Fiscalização

Engº Eder Leite de Brito
 CPF: 1.302.1759-3
 Responsável Técnico
 Consórcio LBR Esteio

Engº Zepildo Primo de Castro Filho
 RNP Nº 1200790243
 Fiscal Port Nº 152/2017(SAOB/SINFRA)

Protocolo/SINFRA
 Fls. 08
 Ass. 10V

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00	FIRMA:		VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47	ADITAMENTO 0,00	TOTAL 49.836.282,47						
	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										
RODOVIA MT - 100	TRECHO: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)		FISCAL Engº Zenildo Pinto de Castro Filho								
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		SERVIÇO Conservação / Restauração	ACUMULADO	PERÍODO	MEDIÇÕES P-I	MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
		PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO					PERÍODO	ACUMULADO		
235384/2014	1ª Medição	05/03/14	a	31/03/14	1.007.986,44	1644	1671	1.007.986,44	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47
380130/2014	2ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	2.137.279,28	1614		2.137.279,28	93.723,28	2.231.002,56	48.828.296,03
515102/2014	3ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	257.540,09	1583		257.540,09	11.456,77	268.996,86	46.691.016,75
687218/2014	Paralisação	01/06/14	a	02/11/14		1428					46.433.476,66
	4ª Medição	03/11/14	a	30/11/14	1.581.370,57	1400		1.581.370,57	4.984.176,38	1.700.270,82	44.852.106,09
	Paralisação	01/12/14	a	26/05/15		1223					
389554/2015	5ª Medição	27/05/15	a	31/05/15	74.163,31	5		74.163,31	5.058.339,69	80.030,87	44.777.942,78
389553/2015	6ª Medição	01/06/15	a	30/06/15	289.298,82	30		289.298,82	5.347.638,51	310.751,29	44.488.643,96
444440/2015	7ª Medição	01/07/15	a	31/07/15	1.677.206,89	31		1.677.206,89	7.024.845,40	1.802.088,19	42.811.437,07
	Paralisação	01/08/15	a	03/01/16		1001					
238049/2016	8ª Medição	04/01/16	a	31/01/16	1.145.226,91	28		1.145.226,91	8.170.072,31	1.400.613,86	41.666.210,16
238053/2016	9ª Medição	01/02/16	a	29/02/16	1.267.593,86	973		1.267.593,86	9.437.666,17	1.550.251,20	40.398.616,30
619448/2016	10ª Medição	01/03/16	a	31/10/16	2.249.227,29	699		2.249.227,29	11.686.893,46	3.104.031,82	38.149.389,01
619454/2016	11ª Medição	01/11/16	a	30/11/16	2.764.927,27	669		2.764.927,27	14.451.820,73	3.683.660,84	35.384.461,74
166747/2017	12ª Medição	01/12/16	a	31/12/16	338.625,23	638		338.625,23	14.790.445,96	450.315,78	35.045.836,51
166752/2017	13ª Medição	01/01/17	a	31/01/17	741.989,52	607		741.989,52	15.532.435,48	950.818,76	34.303.846,99
166756/2017	14ª Medição	01/02/17	a	28/02/17	703.834,77	579		703.834,77	16.235.270,25	900.972,62	33.601.012,22
201323/2017	15ª Medição	01/03/17	a	31/03/17	91.419,42	548		91.419,42	17.152.719,67	1.502.109,06	32.683.562,80
248017/2017	16ª Medição	01/04/17	a	30/04/17	1.762.018,88	518		1.762.018,88	18.919.927,55	2.505.702,13	30.916.354,92
333729/2017	17ª Medição	01/05/17	a	31/05/17	1.542.463,57	487		1.542.463,57	20.462.393,06	2.100.359,02	29.373.889,41
372967/2017	18ª Medição	01/06/17	a	30/06/17	796.606,09	457		796.606,09	21.258.999,15	1.160.433,42	28.577.283,32
443955/2017	19ª Medição	01/07/17	a	31/07/17	1.808.263,36	426		1.808.263,36	23.067.262,51	2.300.357,52	26.769.019,96
548291/2017	20ª Medição	01/08/17	a	31/08/17	918.721,72	395		918.721,72	24.985.984,23	1.330.192,11	25.850.298,24
602492/2017	21ª Medição	01/09/17	a	30/09/17	140.975,68	365		140.975,68	25.126.959,91	573.912,79	25.709.322,56
	22ª Medição	01/10/17	a	31/10/17	1.122.074,37	334		1.122.074,37	25.249.034,28	1.555.011,48	24.587.248,19

Alto Araguaia/MT, 01 de Novembro de 2017

Fiscalização

Engº Eder Leif de Brito
CREA 12427176R-3
Responsável Técnico
Conselheiro CREA-Estado

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
RNP Nº 1200790243
Fiscal Port Nº 152/2017 SAOB/SINFRA

Protocolo/SINFRA
Fls. 029
Ass. 122