



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINP

Protocolo n.: 548298/2017 Data: 06/10/2017 17:18

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: REAJUSTAMENTO DA 20 (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 335/2013, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZA

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



0 000086 2703 11





REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilma Sr.

Eng.º Júlio Mangini Fernandes Neto

M.D. Superintendente de Controle de Execução de Obras - SUCEO / SINFRA

CUIABÁ/MT

Assunto: Reajustamento da 20ª (Vigésima) Medição Provisória

Ref. I.C. N° 335/2013

Através do presente, encaminho a V.Sª. o **Reajustamento referente a 20ª (Vigésima) Medição Provisória**, dos serviços de Revitalização de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

20ª (Vigésima) Medição Provisória Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cuiabá/MT, 01 de Setembro de 2017

Atenciosamente,


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

RNP N° 1200790243

Fiscal Port. N° 152/2017/SAOB/SINFRA

Protocolo: 01183
Folha: 03
Ass: [assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias

Rodovia/Programa: MT-100

Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Sub-Trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: 20ª (Vigésima) Medição Provisória

Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 026/2014 - 05/03/2014

Ordem de Paralisação: SMRP/OP/Nº 003/2015 de 31/07/2015

Ordem de Reinício de Serviço: SMRP/ORS/Nº 005/2016 de 04/01/2016

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-100

Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Extensão: 91,5 Km

Firma: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Instrumento Contratual: 335/2013/00/00-SETPU

Processo Original: 461890/2013-SETPU

Data da Assinatura: 30/12/2013

Data da Publicação: 30/12/2013

Natureza dos Serviços: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia

Prazo Contratual: 1671 dias consecutivos

Término Previsto: 01/10/2018

Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/n.º 026/2014 - 05/03/2014

Prazo Decorrido do Contrato: 1276 dias

Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47

Valor Termo Aditivo (Supressão): R\$ 0,00

Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00

Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 49.836.282,47

Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 23.985.984,23

Saldo Contratual (PI) : R\$ 25.850.298,24

Valor Empenhado no Exercício: R\$ 21.435.158,00

Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
RNP N.º 1200790243
Fiscal Port N.º 152/2017/SAOB/SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias

Rodovia: MT-100
Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: Reajustamento da 20ª (Vigésima)

Ordem de início de serviço nº 026/2014 de 05/03/2014.

Período Simples: 01/08/2017 a 31/08/2017 Acumulado: 05/03/2014 a 31/08/2017

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU
Data Assinatura: 30/12/2013
Publicação: 30/12/2013
Processo n.º 461890/2013-SETPU
Mês do IO: 09/2012
Mês do II: 09/2016

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	308.159,01	308.159,01	0,00	0,2710	0,00	901.920,36 R = _____ 10 R = Valor da parcela de reajuste V = Valor a preços iniciais do contrato IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária II = Índice de preços do mês
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,2710	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0-Transporte para Pavimentação - Classificação: Pavimentação	16.789.905,70	16.250.915,56	538.990,14	0,2516	135.609,91	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	642.202,38	625.401,02	16.801,36	0,7750	13.021,05	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	291.702,29	270.164,40	21.537,89	0,6341	13.657,17	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	5.882.727,29	5.541.334,96	341.392,33	0,7299	249.182,26	
5.0 - Drenagem / 6.0 - Transporte de Drenagem - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,2123	0,00	
5.0 - Limpeza de descida d' água e bueiro - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,2469	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,3206	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	71.287,56	71.287,56	0,00	0,2710	0,00	
SUB-TOTAL 1	23.985.984,23	23.067.262,51	918.721,72		411.470,39	
Área de cálculo						
Terraplenagem	= (278.388 - 219,02) ÷ 219,02 =			0,2710		278,388
Pavimentação	= (303,861 - 242,769) ÷ 242,769 =			0,2516		303,861
Drenagem	= (282,638 - 233,131) ÷ 233,131 =			0,2123		282,638
Sinalização Rod Horizontal	= (281,062 - 225,392) ÷ 225,392 =			0,2469		281,062
Sinalização Rod Vertical	= (168,007 - 127,211) ÷ 127,211 =			0,3206		168,007
Conservação Rodoviária	= (274,347 - 229,996) ÷ 229,996 =			0,1928		274,347
Asfalto Diluído	= (532,597 - 300,047) ÷ 300,047 =			0,7750		532,597
Emulsão Asfáltica	= (432,397 - 264,6) ÷ 264,6 =			0,6341		432,397
Cimento Asfáltico CAP 50/70	= (446,618 - 258,163) ÷ 258,163 =			0,7299		446,618
Itens de Reajustamento						Io
Terraplenagem						219,020
Pavimentação						242,769
Drenagem						233,131
Sinalização Rod Horizontal						225,392
Sinalização Rod Vertical						127,211
Conservação Rodoviária						229,996
Asfalto Diluído						300,047
Emulsão Asfáltica						264,600
Cimento Asfáltico CAP 50/70						258,163

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em **R\$ 411.470,39** (Quatrocentos e onze mil quatrocentos e setenta reais e nove centavos).

Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017

Fiscalização

Engº Zenildo Pinto da Costa Filho
RNP Nº 1200790243

Fiscal Port Nº 152/2017/SAOB/SINFRA



RESUMO DE MEDIÇÃO

SINRA		1671 dias							
Prazo de Execução		395 dias							
Prazo Restante		49.836.282,47							
Vr. Contratual PI		23.985.964,23							
Vr. Acum. Medido PI									
Vr. Acum. Programado PI									
Vr. Programado Prox. mês PI									
FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	vd	1.000		1.000	1.000	202.456,35	202.456,35	100,00
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	vd	1.000		0,500	0,500	7.348,59	3.674,40	50,00
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	vd	1.000		0,500	0,500	85.136,07	42.568,00	50,00
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	vd	1.000		0,500	0,500	40.163,76	20.081,88	50,00
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175.000		50.000	50.000	385,93	19.296,50	28,57
Total Serviços Preliminares								308.159,01	69,59
2.0 TERRAPLENAGEM									
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00
Total Terraplenagem 2.0								0,00	0,00
2.1 TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)									
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00
2 S 01 005 00	Desmatamento, destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00
3 S 08 001 01	Patrolamento	há	2.590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00
3 S 09 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00
Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)								0,00	0,00
2.2 TERRAPLENAGEM (Rotatórias)									
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400m a 1600m c/c.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00
Total Terraplenagem (Rotatórias)								0,00	0,00
3.0 PAVIMENTAÇÃO									
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granu. s/ mistura	m³	30.899,110		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granu. s/ mistura	m³	25.281,090		12.640,000	12.640,000	12,87	162.676,80	50,00
s/c	Reciclagem com 20% de brita e incorporação de do rev. asfáltico à base - (esp. 20cm)	m³	40.699,800		11.124,000	11.124,000	41,75	464.427,00	27,33
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	558.915,000	6.060,440	222.625,687	228.686,127	0,28	64.032,11	40,92
5 S 02 400 00	Pintura de lição	m²	858.680,000	42.804,940	534.121,371	576.926,311	0,19	109.615,99	67,19
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	t	38.290,000	7,174	267,039	38.290,000	11,13	426.167,70	100,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	670,697	17,026	213,569	274,213	2,341,98	642.202,38	40,88
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	239,644	4.023,790	53.330,103	230,595	1.265,00	291.702,29	96,22
5 S 02 540 51	Conc. Betumin Usinado à Quente - capa de rolamento - ACIBC	t	127.166,400	223,436	3.626,718	57.353,893	70,60	4.049.184,84	45,10
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	8.387,177		3.626,718	3.850,154	1.527,92	5.882.727,29	45,91
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontínua	m³	1.811,250		1.811,250	1.811,250	220,12	398.692,35	100,00
s/c	Tapa buraco	m³	3.814,686		3.814,512	3.814,512	295,15	1.125.853,21	100,00
s/c	Remendo profundo com demolição mecanizada	m³	17.636,200	606,044	16.297,593	16.903,637	223,09	3.771.032,37	95,85
s/c	Brita - base de remendo profundo e incorporação na sub-base/base	m³	27.549,525	424,207	19.060,367	19.484,574	73,14	1.425.101,74	70,73
s/c	Mistura betuminosa usinada a quente	m³	4.853,815		4.853,815	4.853,815	164,38	797.870,10	100,00
Total Pavimentação 3.0								19.611.286,17	55,86

Engº Zenildo Aires de Castro Filho
 RFP Nº 1200750243
 Fiscal Port Nº 1522817/SAOB/SINRA

Fiscalização

Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRÁ		1671 dias		395 dias		49.836.282,47		23.985.984,23	
Prazo de Execução		Prazo Restante		Vr. Contratual PI		Vr. Acum. Medição PI		Vr. Acum. Programado PI	
335/2013/00/00 - SEPTU		30/12/2013		30/12/2013		461890/2013 - SEPTU		Vr. Programado Próx. mês PI	
Nº Contrato		Data Assinatura		Publicação		Processo Orig.		Vr. Programado Próx. mês PI	
31/08/2017		05/03/2014		31/08/2017		31/08/2017		31/08/2017	
Acumulado:		QUANTIDADE CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO R\$	
CÓDIGO		UNID.		DISCRIMINAÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO R\$	
5.1		DRENAGEM (Rotatórias)		DRENAGEM (Rotatórias)		MEDIÇÃO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO R\$	
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310	0,000	0,000	0,000	6,30	0,00	0,00
2 S 03 940 01	Releito e compactação	m³	239,820	0,000	0,000	0,000	34,10	0,00	0,00
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,380	0,000	0,000	0,000	274,89	0,00	0,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000	0,000	0,000	0,000	991,12	0,00	0,00
2 S 04 999 57	Lastro de brita (10cm)	m²	10,110	0,000	0,000	0,000	66,51	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000	0,000	0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Melo fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000	0,000	0,000	0,000	33,40	0,00	0,00
2 S 04 930 51	Calha coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000	0,000	0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha conor. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500	0,000	0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - ADA 02 - AC/BC	und	23,000	0,000	0,000	0,000	57,51	0,00	0,00
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000	0,000	0,000	0,000	892,75	0,00	0,00
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000	0,000	0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00
Total Drenagem (Rotatórias)									
6.0		TRANSPORTE DE DRENAGEM		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base, 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850	0,000	0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830	0,000	0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940	0,000	0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960	0,000	0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte Drenagem 6.0									
6.1		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)		TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base, 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800	0,000	0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base, 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330	0,000	0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base, 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780	0,000	0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330	0,000	0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)									
7.0		SINALIZAÇÃO		SINALIZAÇÃO		SINALIZAÇÃO		SINALIZAÇÃO	
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000	0,000	0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000	0,000	0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000	0,000	0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700	0,000	0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000	0,000	0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000	0,000	0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
Total Sinalização 7.0									
Local/Data:		Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017		Fiscalização		Fiscalização		Fiscalização	

Protocolo: 2017/00283
 Folha: 02
 Ass: [Assinatura]

Engº Zenildo Brito do Nascimento Filho
 RNP Nº 4200750283
 Fiscal Port Nº 152/2417/SAOB/SINFRÁ

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINRA	
										VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Ent.º BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 2ª (Vigésima) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reintegro Nº 005 de 04/01/2016. Período Med: Simples 01/08/2017 a 31/08/2017											
			Nº Contrato	335/2013/00/00 - SEPTU	Prazo de Execução		1671 dias				
			Data Assinatura	30/12/2013	Prazo Resante		395 dias				
			Publicação	30/12/2013	Vr. Contratual PI		49.836.282,47				
			Processo Orig.	461890/2013 - SEPTU	Vr. Acum. Medido PI		23.985.984,23				
			Acumulado:	05/03/2014	31/08/2017	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA					
7.1	SINALIZAÇÃO (Rotatórias)										
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebração - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00		
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00		
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00		
Total Sinalização (Rotatórias)											
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES										
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	m²	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
Total Obras Complementares											
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL										
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	m²	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	m²	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
Total Recuperação Ambiental											
10.0	ALUGUEL DE VEÍCULOS										
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12,000		12,000	12,000	5.940,63	71.287,56	100,00		
Total Aluguel de veículos											
								71.287,56	100,00		
								23.985.984,23	48,13		
								23.067.262,51			
								918.721,72			

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 918.721,72 (Novecentos e dezoito mil setecentos e vinte e um reais e doze centavos).

Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017

Fiscalização


 Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
 RNP Nº 1200780294
 Fiscal Port Nº 452/2017/SAOB/SINFRA



CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00	RODOVIA MT - 100	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47		ADITAMENTO 0,00		TOTAL 49.836.282,47
		TRECHO: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)	DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	
Nº DO PROCESSO	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
235384/2014	1ª Medição	05/03/14	27	1.007.986,44	1.007.986,44	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47
380130/2014	2ª Medição	01/04/14	30	2.137.279,28	3.145.265,72	93.723,28	2.231.002,56	48.828.296,03
515102/2014	3ª Medição	01/05/14	31	257.540,09	3.402.805,81	11.456,77	268.996,86	46.691.016,75
687218/2014	Paralisação	01/06/14	155		4.984.176,38			46.433.476,66
	4ª Medição	03/11/14	28	1.581.370,57		118.900,25	1.700.270,82	44.852.106,09
	Paralisação	01/12/14	177					
389554/2015	5ª Medição	27/05/15	5	74.163,31	5.058.339,69	5.867,56	80.030,87	44.777.942,78
389553/2015	6ª Medição	01/06/15	30	289.298,82	5.347.638,51	21.452,47	310.751,29	44.488.643,96
444440/2015	7ª Medição	01/07/15	31	1.677.206,89	7.024.845,40	124.861,30	1.802.068,19	42.811.437,07
	Paralisação	01/08/15	156					
238049/2016	8ª Medição	04/01/16	28	1.145.226,91	8.170.072,31	255.386,95	1.400.613,86	41.666.210,16
238053/2016	9ª Medição	01/02/16	29	1.267.593,86	9.437.666,17	282.657,34	1.550.251,20	40.398.616,30
619448/2016	10ª Medição	01/03/16	245	2.249.227,29	11.686.893,46	854.804,53	3.104.031,82	38.149.389,01
619454/2016	11ª Medição	01/11/16	30	2.764.927,27	14.451.820,73	918.733,57	3.683.660,84	35.384.461,74
166747/2017	12ª Medição	01/12/16	31	338.625,23	14.790.445,96	111.690,55	450.315,78	35.045.836,51
166752/2017	13ª Medição	01/01/17	31	741.989,52	15.532.435,48	208.829,24	950.818,76	34.303.846,99
166756/2017	14ª Medição	01/02/17	28	702.834,77	16.235.270,25	198.137,85	900.972,62	33.601.012,22
201323/2017	15ª Medição	01/03/17	31	917.449,42	17.152.719,67	584.659,64	1.502.109,06	32.683.562,80
248017/2017	16ª Medição	01/04/17	30	1.767.207,88	18.919.927,55	738.494,25	2.505.702,13	30.916.354,92
333729/2017	17ª Medição	01/05/17	31	1.542.465,51	20.462.393,06	557.893,51	2.100.359,02	29.373.889,41
372967/2017	18ª Medição	01/06/17	30	796.606,09	21.258.999,15	363.827,33	1.160.433,42	28.577.283,32
443955/2017	19ª Medição	01/07/17	31	1.808.263,36	23.067.262,51	492.094,16	2.300.357,52	26.769.019,96
	20ª Medição	01/08/17	31	918.721,72	23.985.984,23	411.470,39	1.330.192,11	25850298,24

Alto Araguaia/MT, 01 de Setembro de 2017


Fiscalização

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
RNP Nº 1200790243
Fiscal Port Nº 152/2017/SAOBI/SINFRA





Encaminhamento de Medição



Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto, de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT


Assunto: 20ª (Vigésima) Medição de Reajuste
Ref. I.C. Nº 335/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 20ª (Vigésima) Medição de Reajuste, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

20ª (Vigésima) Medição de Reajuste.....R\$ 411.470,39

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 09

Em 19 de Outubro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

