

16ª Medição

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINRA				
										Nº Contrato	Data Assinatura Publicação	Prazo de Execução	Prazo Restante	
Obras: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Etnº BR-364 (Alo Aragualia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 16ª (Décima sexta) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016 Período Med: Simples: 01/04/2017 a 30/04/2017										1671 dias	518 dias	49.836.282,47	18.919.927,55	
Nº Contrato: 335/2013/00000 - SEPTU Data Assinatura Publicação: 30/12/2013 Processo Orig.: 461890/2013 - SEPTU Acumulado: 05/09/2014 Nº Contrato: 30/04/2017										1671 dias	518 dias	49.836.282,47	18.919.927,55	
FIRMADA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI										1671 dias	518 dias	49.836.282,47	18.919.927,55	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acompanhamento	VD	1.000		0,600	0,600	202.456,35	121.473,81	60,00					
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	VD	1.000		0,250	0,250	7.348,59	1.837,14	25,00					
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	VD	1.000		0,250	0,250	85.136,07	21.284,01	25,00					
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	VD	1.000		0,250	0,250	80.327,52	20.081,88	25,00					
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175.000		50.000	50.000	385,93	19.296,50	28,57					
Total Serviços Preliminares														
2.0 TERRAPLENAGEM														
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bola-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00					
Total Terraplenagem 2.0														
2.1 TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)														
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. jazida (inclusive indentação de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00					
2 S 01 005 00	Desmatamento, destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00					
3 S 08 001 01	Patrolamento	há	2.590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00					
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00					
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00					
3 S 09 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00					
Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)														
2.2 TERRAPLENAGEM (Rotatórias)														
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400m a 1600m c/e.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00					
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00					
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00					
Total Terraplenagem (Rotatórias)														
3.0 PAVIMENTAÇÃO														
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. S/ mistura	m³	30.899,110		30.899,110	30.899,110	12,87	397.671,54	100,00					
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. S/ mistura	m³	25.281,090		25.281,090	25.281,090	12,87	325.367,62	100,00					
s/c	Reciclagem com 20% de brita e incorporação de rev. asfáltico à base - (esp. 20cm)	m³	40.699,800		0,000	0,000	41,75	0,00	0,00					
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	538.915,000		21.200,260	21.200,260	0,78	16.554,61	0,00					
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	858.680,000		64.087,771	64.087,771	0,19	12.176,68	0,00					
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	38.290,000		0,000	0,000	11,13	0,00	0,00					
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	670,697		25,330	25,330	2.341,98	593,84	0,00					
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	239,644		25,611	25,611	154,378	3.953,70	20,28					
2 S 02 940 51	Conc. Betumin Usinado a Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	127.166,400		6.387,133	49.430,219	70,60	3.473.705,05	43,89					
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	8.387,177		342,668	3.022,913	3.365,581	1.527,92	40,13					
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontínua	m³	1.811,250		636,001	603,434	220,12	272.824,43	68,43					
s/c	Tapa buraco	m³	3.814,686		122,458	673,531	295,15	198.792,67	17,66					
s/c	Remendo profundo com demolição mecanizada	m³	17.636,200		897,160	5.709,180	223,09	1.273.808,39	37,46					
s/c	Brita - base de remendo profundo e incorporação na sub-base/base	m³	27.549,525		829,870	5.280,977	73,14	446.947,34	22,18					
s/c	Mistura betuminosa usinada a quente	m³	853,815		189,742	1.168,991	164,38	192.158,74	24,08					
Total Pavimentação 3.0														
Total														
Local/Data: Alto Aragualia/MT, 02 de Maio de 2017														

Adelcio Batista Queiroz
Engº Adelcio Batista Queiroz
Fiscal Port N. 029/2017/SAOB/SINRA - RUP Nº 1204072655

Fiscalização

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINRA				
										Nº Contrato	Data Assinatura	Prazo de Execução	VALOR ACUMULADO R\$	
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Ent. BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575 Referência: 16ª (Décima sexta) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016. Perfilado Med. Simples : 01/04/2017 a 30/04/2017											1671 dias	5+8 dias	49.836.282,47	18.919.927,55
Acumulado : 05/03/2014 30/04/2017 FIRMADA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA														
3.1	PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)													
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	10.359,308		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 300 00	Impedimento	m²	10.152,622		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	8,283		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 540 51	Conc. Betumín. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	2.320,490		0,000	0,000	70,60	0,00	0,00	0,00				
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	139,230		0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00	0,00				
Total Pavimentação (Rotatórias)														
4.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO													
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (agregados - CBUQ)	tkm	1.248.480,599	38.770,381	782.731,986	821.502,367	0,56	460.041,32	65,80					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pavimentada (agregados - CBUQ)	tkm	1.483.089,709	230.421,695	1.252.668,014	1.483.089,709	0,38	563.574,08	100,00					
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (massa/cascalho/entulho)	tkm	6.597.974,442	17.614,489	6.580.359,953	6.597.974,442	0,56	3.694.865,68	100,00					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm			0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	8.387,177	342,668	3.022,913	3.365,581	242,79	817.129,41	40,13					
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	670,697	25,530	110,677	136,008	242,79	33.021,29	20,28					
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	239,644	25,611	154,378	179,989	242,79	43.699,45	75,11					
Total Transporte Para Pavimentação 4.0														
4.1	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)													
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm			0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	tkm	324,867		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	52.594,553		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	139,230		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00	0,00				
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	100,849,321		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00				
Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)														
5.0	DRENAJEM													
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	12.303,000		0,000	0,000	46,98	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 950 02	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000		0,000	0,000	277,49	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 400 53	Valeia prot. contes c/revest. concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	0,000	127,42	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 910 53	Valeia prot. atterro c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	0,000	129,79	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 910 53	Melo de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	17,800		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	0,00				
2 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m²	2.483,450		0,000	0,000	176,96	0,00	0,00	0,00				
2 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00	0,00				
2 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	0,000	1,18	0,00	0,00	0,00				
2 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	177,430		0,000	0,000	19,33	0,00	0,00	0,00				
Total Drenagem														
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 02 de Maio de 2017														
Fiscalização														

[assinatura]
 Eng. Adalberto Barista Queiroz

Fiscal Port N. 029/2017/SAOB/SINRA - RNP Nº 1204072655

RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA	
										Prazo de Execução	VALOR ACUMULADO R\$
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entr. BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / SO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575 Referência: 16º (Décima sexta) Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 025/2014 de 05/03/2014. Ordem de Renício Nº 005 de 04/01/2016. Período Med.: Simples: 01/04/2017 a 30/04/2017											
Acumulado:			05/03/2014	30/04/2017							
			Nº Contrato	335/2013/00/000 - SEPTU							
			Data Assinatura	30/12/2013							1671 dias
			Publicação	30/12/2013							518 dias
			Processo Orig.	481890/2013 - SEPTU							Vr. Contratual PI 49.836.282,47
											Vr. Acum. Medido PI 18.919.927,55
											Vr. Acum. Programado PI
											Vr. Programado próx. mês PI
FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA											
5.1	DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de buelno s/bergo	m³	303.310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239.820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 101 51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/bergo	m	126.380		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 989 57	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3.000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Leitro de brita (10cm)	m³	10.110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978.000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210.000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 930 51	Caixa coleira de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3.000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Desolda d'água tipo rápido - calha conor. - DAR 01 - AC/BC	m	52.500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,00		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Drenagem (Rotatórias)											
6.0	TRANSPORTE DE DRENAGEM										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,520		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte local c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transporte Drenagem 6.0											
6.1	TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte local c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)											
7.0	SINALIZAÇÃO										
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e implantação de placa de sinal, totalmente reflexiva	und	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tachas reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tachas reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sinalização 7.0											
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 02 de Maio de 2017											
Fiscalização											

Eng.º Antônio Barista Queiroz

Fiscal Port N. 029/2017/SACB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINIFRA		335/2013/00/00 - SEPTU		1671 dias	
Prazo de Execução		30/12/2013		518 dias	
Nº Contrato		30/12/2013		49.836.282,47	
Data Assinatura		461890/2013 - SEPTU		18.919.927,55	
Publicação		30/04/2017		FIRMA: ENCOMEND ENGENHARIA LTDA	
Processo Orig.		05/03/2014		QUANT. MEDIDO	
Acumulado		30/04/2017		ACUMULADO	
UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		PREÇO UNITÁRIO R\$	
DISCRIMINAÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO R\$	
CÓDIGO		MEDIÇÃO ANTERIOR		% EXE	
7.1	SINALIZAÇÃO (Rotatórias)				
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	284,000	0,000	14,96	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	1.052,700	0,000	14,96	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	48,730	0,000	14,96	0,00
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	192,000	0,000	22,76	0,00
4 S 06 120 01	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica pl 2 anos	474,960	0,000	22,76	0,00
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	2.106,000	0,000	12,68	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	712,000	0,000	14,29	0,00
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tacho reflet. Bidirecional	359,000	0,000	41,21	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	105,200	0,000	385,93	0,00
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES				
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	7.334,520	0,000	1,86	0,00
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL				
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	47.867,750	0,000	1,86	0,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	12.937,260	0,000	1,86	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	8.447,250	0,000	1,68	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	2.587,450	0,000	1,68	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	8.447,250	0,000	8,03	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	4.312,420	0,000	8,03	0,00
10.0	ALUGUEL DE VEÍCULOS				
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	12,000	10,000	5.940,63	83,33
	Total Aluguel de veículos			59.406,30	83,33
	TOTAL GERAL				
	DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR				
	VALOR DESTA MEDIÇÃO			18.919.927,55	37,96
				17.152.719,67	
				1.767.207,88	

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 1.767.207,88 (Um milhão setecentos e sessenta e sete mil duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos).

Local/Data: Alto Araguaia/MT, 02 de Maio de 2017

Fiscalização


Eng. Adécio Batista Queiroz
Fiscal Port. N. 029/2017/SAOB/SINIFRA - RNP. N. 1204072655

