

Protocolo n.: 201321/2017

Data: 20/04/2017 14:58

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: REAJUSTAMENTO DA 15 (DECIMA QUINTA) MEDIÇÃO P
ROVISÓRIA DO IC 335/2013, REFERENTE OS SERVIÇOS DE REV

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1





REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilma Sra.
Eng.ª Paula Janayna Fenerich
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III
CUIABÁ/MT

Assunto: Reajustamento da 15ª (Décima quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. N° 335/2013

Através do presente, encaminho a V.Sª. o **Reajustamento referente a 15ª (Décima quinta) Medição Provisória**, dos serviços de Revitalização de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

15ª (Décima quinta) Medição Provisória Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Cuiabá/MT, 03 de Abril de 2017

Atenciosamente,

Eng.º Adécio Batista Queiróz
Fiscal Port. N° 029/2017/SAOB/SINFRA
RNP N° 1204072655



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias

Rodovia/Programa: MT-100

Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Sub-Trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: 15ª (Décima quinta) Medição Provisória

Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 026/2014 - 05/03/2014

Ordem de Paralisação: SMRP/OP/Nº 003/2015 de 31/07/2015

Ordem de Reinício de Serviço: SMRP/ORS/Nº 005/2016 de 04/01/2016

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-100

Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Extensão: 91,5 Km

Firma: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Instrumento Contratual: 335/2013/00/00-SETPU

Processo Original: 461890/2013-SETPU

Data da Assinatura: 30/12/2013

Data da Publicação: 30/12/2013

Natureza dos Serviços: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia

Prazo Contratual: 1671 dias consecutivos

Término Previsto: 01/10/2018

Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/n.º 026/2014 - 05/03/2014

Prazo Decorrido do Contrato: 1123 dias

Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47

Valor Termo Aditivo (Supressão): R\$ 0,00

Valor Termo Aditivo: R\$ 0,00

Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 49.836.282,47

Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 17.152.719,67

Saldo Contratual (PI) : R\$ 32.683.562,80

Valor Empenhado no Exercício:

Alto Araguaia/MT, 03 de Abril de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


 Eng. Adécio Batista Queiróz

Portaria N.º 029/2017/SAOB/SINFRA

RNP N.º 1204072655

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU
 Data Assinatura: 30/12/2013
 Publicação: 30/12/2013
 Processo n.º 461890/2013-SETPU
 Mês do IO: 09/2012
 Mês do II: 09/2016

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias
 Rodovia: MT-100
 Trecho: Divisa MT/MS - Entr.º BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)
 Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575
 Referência: Reajustamento da 15ª Medição Provisória
 Ordem de início de serviço nº 026/2014 de 05/03/2014.
 Período Simples: 01/03/2017 a 31/03/2017 A cumulado: 05/03/2014 a 31/03/2017

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	183.973,34	183.973,34	0,00	0,2710	0,00	860.919,00 R = _____ IO R = Valor da parcela de reajuste V = Valor a preços iniciais do contrato IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária II = Índice de preços do mês
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,2710	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0-Transporte para Pavimentação - Classificação: Pavimentação	11.836.078,20	11.145.752,69	690.325,51	0,2516	173.685,89	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	259.204,43	202.674,01	56.530,42	0,7750	43.811,07	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	195.288,17	183.355,42	11.932,75	0,6341	7.566,55	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	4.618.769,23	4.460.108,49	158.660,74	0,7299	115.806,47	
5.0 - Drenagem / 6.0 - Transporte de Drenagem - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
5.0 - Limpeza de descida d'água e bueiro - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,3206	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	59.406,30	59.406,30	0,00	0,2710	0,00	
SUB-TOTAL 1	17.152.719,67	16.235.270,25	917.449,42		340.869,98	

REQUILÍBRIO FINANCEIRO SOBRE MATERIAL BETUMINOSO - ACORDÃO Nº 2604/2015 - TCU

DISCRIMINAÇÃO	QDADE REFERÊNCIA	QDADE REVISÍVEL	PREÇO UNITÁRIO REAJUSTE	PREÇO REAJUSTE	VALOR TOTAL
Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (5ª/6ª e 7ª Medição)	23.448	23.448	1.265,00	393,57	219,020
Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 (5ª/6ª e 7ª Medição)	510.704	510.704	1.527,92	459,29	242,769
TOTAL REAJUSTAMENTO (1+2)					243.789,66
Área de cálculo					
Terraplenagem				0,2710	278,388
Pavimentação				0,2616	303,861
Drenagem				0,2123	282,638
Sinalização Rod Horizontal				0,2469	281,062
Sinalização Rod Vertical				0,3206	127,211
Conservação Rodoviária				0,1928	168,007
Asfalto Diluído				0,7750	274,347
Emulsão Asfáltica				0,6341	532,597
Cimento Asfáltico CAP 50/70				0,7299	432,397
					446,618

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 584.659,64 (Oitinhentos e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Alto Araguaia/MT, 03 de Abril de 2017

Fiscalização

Adelcio Batista Queiroz
 Eng.º Adelcio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 029/2017/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

Sector: 8CEC/SINFRA

Fl. Nº: 04

Ass.: *A*



CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00 RODOVIA MT - 100	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47		ADITAMENTO 0,00		TOTAL 49.836.282,47			
		SERVICO Conservação / Restauração	SERVICO Engº José Pedro Pires	FISCAL	TOTAL				
Nº DO PROCESSO	TRECHO: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
		1ª Medição	05/03/14 a 31/03/14	27	1644	1.007.986,44	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47
		2ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	1614	2.137.279,28	93.723,28	2.231.002,56	48.828.296,03
		3ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	1583	257.540,09	11.456,77	268.996,86	46.691.016,75
		Paralisação	01/06/14 a 02/11/14	155	1428				46.433.476,66
		4ª Medição	03/11/14 a 30/11/14	28	1400	1.581.370,57	4.984.176,38	1.700.270,82	44.852.106,09
		Paralisação	01/12/14 a 26/05/15	177	1223				
		5ª Medição	27/05/15 a 31/05/15	5	1218	74.163,31	5.058.339,69	80.030,87	44.777.942,78
		6ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	1188	289.298,82	5.347.638,51	310.751,29	44.488.643,96
		7ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	1157	1.677.206,89	7.024.845,40	1.802.068,19	42.811.437,07
		Paralisação	01/08/15 a 03/01/16	156	1001				
		8ª Medição	04/01/16 a 31/01/16	28	973	1.145.226,91	8.170.072,31	1.400.613,86	41.666.210,16
		9ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	944	1.267.593,86	9.437.666,17	1.550.251,20	40.398.616,30
		10ª Medição	01/03/16 a 31/10/16	245	699	2.249.227,29	11.686.893,46	3.104.031,82	38.149.389,01
		11ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	669	2.764.927,27	14.451.820,73	3.683.660,84	35.384.461,74
		12ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	638	338.625,23	14.790.445,96	450.315,78	35.045.836,51
		13ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	607	741.989,52	15.532.435,48	950.818,76	34.303.846,99
		14ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	579	702.834,77	16.235.270,25	900.972,62	33.601.012,22
		15ª Medição	01/03/17 a 31/03/17	31	548	917.449,42	17.152.719,67	1.502.109,06	32.683.562,80

Alto Araguaia/MT, 03 de Abril de 2017

Fiscalização:

Adelino
Engº Adécio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 029/2017/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

Setor: SCEO SINFRA
Fl. Nº: 05
Ass.: *A*



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 06
Ass.: <i>[Assinatura]</i>

Assunto: Reajustamento da 15ª (Décima Quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 335/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª o Reajustamento da 15ª (Décima Quinta) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a Elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

Reajustamento da 15ª (Décima Quinta) Medição Provisória.....R\$ 584.659,64

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 05.

Em 26 de Abril de 2017.

[Assinatura]
Eng.º Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

