

# 14ª Medição

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDA ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
										QUANTIDADE CONTRATADA
<p>Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia - MT - 100</p> <p>Trche: Divisa de MT/MS - Entrª BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)</p> <p>Sub-Itch: Estaca 0 - Estaca 4,575</p> <p>Referência: 14ª Medição Provisória</p> <p>Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016.</p> <p>Período Med: Simples: 01/02/2017 a 28/02/2017</p>										
			Acumulado:		28/02/2017		FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA			
			Nº Contrato		335/2013/0000 - SEPTU		1671 dias			
			Data Assinatura		30/12/2013		579 dias			
			Publicação		30/12/2013		49.836.282,47			
			Processo Orig.		461880/2013 - SEPTU		16.235.270,25			
			Acumulado:		05/03/2014		Vi. Acum. Programado PI			
			Acumulado:		28/02/2017		Vi. Programado Próx. mês PI			
<p><b>SINIFRA</b></p>										
<p><b>1</b></p>										
<p><b>SERVICIOS PRELIMINARES</b></p>										
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	Vb	1,000		0,600	0,600	202.456,35	121.473,81	60,00	
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	Vb	1,000		0,250	0,250	7.348,59	1.837,14	25,00	
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	Vb	1,000		0,250	0,250	85.136,07	21.284,01	25,00	
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	Vb	1,000		0,250	0,250	80.327,52	20.081,88	25,00	
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175,000		50,000	50,000	385,93	19.296,50	28,57	
<b>Total Serviços Preliminares</b>									<b>183.973,34</b>	<b>41,55</b>
<p><b>2.0</b></p>										
<p><b>TERRAPLENAGEM</b></p>										
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00	
<b>Total Terraplenagem 2.0</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p><b>2.1</b></p>										
<p><b>TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)</b></p>										
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00	
2 S 01 005 00	Desmatamento, desboscamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00	
3 S 08 001 01	Pedramento	há	2.590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00	
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00	
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00	
3 S 08 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00	
<b>Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p><b>2.2</b></p>										
<p><b>TERRAPLENAGEM (Rotatórias)</b></p>										
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat. DMT 1400m a 1600m ole.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00	
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00	
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00	
<b>Total Terraplenagem (Rotatórias)</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p><b>3.0</b></p>										
<p><b>PAVIMENTAÇÃO</b></p>										
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. Si mistura	m³	30.899,110		30.899,110	30.899,110	12,87	397.671,54	100,00	
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. Si mistura	m³	25.281,090		25.281,090	25.281,090	12,87	325.367,62	100,00	
	Reciclagem com 20% de brita e incorporação de do rev. asfáltico à base - (esp. 20cm)	m³	40.699,800		0,000	0,000	41,75	0,00	0,00	
	Regularização do subleito	m²	558.915,000		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00	
2 S 02 110 00	Imprimação	m²	858.680,000		108.180,000	108.180,000	0,28	30.290,40	19,36	
2 S 02 300 00	Pintura de ligação	m²	38.290,000		362.425,927	362.425,927	0,19	68.860,92	42,21	
2 S 02 400 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	t	670,697		0,000	0,000	11,13	0,00	0,00	
2 S 02 999 03	Remoção mecanizada de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	239,644		86,540	86,540	234,198	202.674,01	12,90	
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	142,537		144,945	144,945	1.265,00	183.355,42	60,48	
2 S 02 540 51	Conc. Betumin Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	127.166,400		47.951,823	47.951,823	70,60	3.385.398,70	37,71	
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70 - (LDI=15%)	t	8.387,177		2.891,514	2.891,514	1.527,92	4.460.108,49	34,80	
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontínua	m³	1.811,250		0,000	0,000	220,12	0,00	0,00	
	Tapa buraco	m³	3.814,686		247,688	354,744	295,15	104.702,69	9,30	
	Remendo profundo com demolição mecanizada	m³	17.636,200		1.561,008	3.519,932	5.080,940	1.133.506,90	28,81	
	Brita - base de remendo profundo e incorporação na sub-base/base	m³	27.549,525		1.443,929	3.255,930	4.699,859	343.747,68	17,06	
	Mistura betuminosa usinada a quente	m³	4.853,815		224,130	735,806	164,38	120.951,79	15,16	
<b>Total Pavimentação 3.0</b>									<b>10.756.636,16</b>	<b>30,64</b>

*[Assinatura]*  
 Engº Adélcio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 068/2016/SAOB/SINIFRA - RNP Nº 1204072655

Local/Date: Alto Araguaia/MT, 01 de Março de 2017

Fiscalização


**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entr. BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4575 Referência: 1ª Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reimício Nº 005 de 04/01/2016. Período Med: Simples   01/02/2017   a   28/02/2017										
			Acumulado:							
<b>3.1 PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>										
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	10.359,308		0,000	10.359,308	0,78	0,00	0,00	
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	2.382,644	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	2.382,644		0,000	2.382,644	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 300 00	Impressão	m²	10.152,622		0,000	10.152,622	0,28	0,00	0,00	
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LD=15%)	t	8,283		0,000	8,283	2.341,98	0,00	0,00	
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	2.320,490		0,000	2.320,490	70,60	0,00	0,00	
3 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LD=15%)	t	139,230		0,000	139,230	1.527,92	0,00	0,00	
<b>Total Pavimentação (Rotatórias)</b>										
<b>4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita -CBUQ)	tkm	8.387,177		0,000	8.387,177	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	670,697		0,000	670,697	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	239,644		0,000	239,644	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm			0,000		0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (agregados - CBUQ)	tkm	1.248.480,599	13.437,158	755.081,766	1.248.480,599	0,56	430.370,59	61,56	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pavimentada (agregados - CBUQ)	tkm	1.483.089,709	290.409,192	691.678,956	1.483.089,709	0,38	373.193,49	66,22	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( massa/cascaal/ventilho)	tkm	6.597.974,442	16.221,193	6.531.576,578	6.597.974,442	0,56	3.666.786,75	99,24	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm			0,000		0,70	0,00	0,00	
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	8.387,177	27,558	2.891,514	8.387,177	242,79	708.721,49	34,80	
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	670,697		86,540	670,697	242,79	21.010,94	12,90	
2 S 09 009 05	Transporte de Emulso de Asfalto RR-2C	t	239,644	2,408	142,537	239,644	242,79	35.191,19	60,48	
<b>Total Transporte Para Pavimentação 4.0</b>										
<b>4.1 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>										
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita -CBUQ)	tkm	7.773,634		0,000	7.773,634	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	36.153,095		0,000	36.153,095	0,38	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	2.807,786		0,000	2.807,786	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm	324,867		0,000	324,867	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( Massa - CBUQ)	tkm	52.594,553		0,000	52.594,553	0,56	0,00	0,00	
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	139,230		0,000	139,230	242,79	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	100.849,321		0,000	100.849,321	0,70	0,00	0,00	
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	8,283		0,000	8,283	242,79	0,00	0,00	
<b>Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)</b>										
<b>5.0 DRENAGEM</b>										
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	12.303,000		0,000	12.303,000	46,98	0,00	0,00	
2 S 04 900 02	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000		0,000	23,000	277,49	0,00	0,00	
2 S 04 400 53	Valeta prot. cortes c/revest. concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	1.632,000	127,42	0,00	0,00	
2 S 04 401 53	Valeta prot. atorro c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	2.650,000	129,79	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	33.059,000	33,09	0,00	0,00	
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha comor. - DAR 01 - AC/BC	m	17,800		0,000	17,800	187,09	0,00	0,00	
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	2.483,450		0,000	2.483,450	176,96	0,00	0,00	
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00	
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	562,930	1,18	0,00	0,00	
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	177,430		0,000	177,430	19,33	0,00	0,00	
<b>Total Drenagem</b>										
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Março de 2017										
Fiscalização										

*[assinatura]*  
 Engº Adécio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA				
										Prazo de Execução	Prazo Restante	Vr. Contratual PI	Vr. Acum. Medido PI	
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4 575 Referência: 14ª Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016 Período Med.: 01/02/2017 a 28/02/2017											1671 dias	576 dias	49.636.282,47	16.235.270,25
Nº Contrato 335/2013/00100 - SEPTU Data Assinatura 30/12/2013 Publicação 30/12/2013 Processo Orig 4618902013 - SEPTU											28/02/2017	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		
Acumulado: 05/03/2014														
<b>5.1 DRENAGEM (Rotatórias)</b>														
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00					
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00					
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,380		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00					
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00					
2 S 04 899 57	Lastró de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00					
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1,978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00					
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1,210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00					
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00					
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha comr. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00					
2 S 04 942 32	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,00		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00					
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00					
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00					
<b>6.0 TRANSPORTE DE DRENAGEM</b>														
Total Drenagem (Rotatórias)														
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00					
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00					
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00					
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00					
<b>6.1 TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)</b>														
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 90	Transporte comerc. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00					
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00					
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00					
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00					
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00					
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00					
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00					
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>														
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)														
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilizade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00					
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilizade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00					
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilizade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00					
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00					
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de lâmina reflet. Bidirecional branca	und	14.536,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00					
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de lâmina reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00					
<b>Total Sinalização 7.0</b>														
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Março de 2017														
Fiscalização														
 Engº Adécio Batista Queiroz														
Fiscal Port N. 089/2016/SAOS/SINFRA - RNP Nº 1204072655														

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINRA	
										Prazo de Execução	VALOR ACUMULADO R\$
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia - MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Etnp BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 14ª Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Realção Nº 005 de 04/01/2016 Período Med. Simples: 01/02/2017 a 28/02/2017											
Nº Contrato			335/2013/00000 - SEPTU	30/12/2013		1671 dias					
Data Assinatura			30/12/2013	30/12/2013		576 dias					
Publicação			461890/2013 - SEPTU	461890/2013 - SEPTU		49.036.282,47					
Processo Orig.			05/03/2014	28/02/2017		16.235.270,25					
Acumulado:											
<b>FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA</b>											
7.1	<b>SINALIZAÇÃO (Rotatórias)</b>										
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m²	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacho reflet. Branca monocircular	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacho reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tacho reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00	0,00	
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m²	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	0,00	
6.0	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>										
2 S 05 102 00	Hidroresmastrura de taludes	m²	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00	0,00	
9.0	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>										
2 S 05 102 00	Hidroresmastrura área de jazida	m²	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00	0,00	
2 S 05 102 00	Hidroresmastrura área de empréstimo	m²	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00	0,00	
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00	0,00	
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m²	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00	0,00	
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m²	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00	0,00	
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m²	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00	0,00	
10.0	<b>ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>										
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12,000		10,000	10,000	5.940,63	59.406,30	83,33	83,33	
<b>Total Aliquiel de veículos</b>								59.406,30	83,33		
<b>Total Recuperação Ambiental</b>										16.235.270,25	32,59
<b>DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR</b>										15.532.435,48	
<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>										702.834,77	
<b>TOTAL GERAL</b>											

**Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 702.834,77 (Setecentos e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos).**

Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Março de 2017

Fiscalização

*[Assinatura]*  
Engº Adécio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINRA - RNP Nº 1204072655



# CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47		ADITAMENTO 0,00		TOTAL 49.836.282,47		
	RODOVIA MT - 100	TRECHO: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)	SERVIÇO Conservação / Restauração	FISCAL Engº José Pedro Pires	O. I. SERVIÇO 05/03/2014				
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZODIAS CORRIDOS 1671	MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
				ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO		
	1ª Medição	05/03/14 a 31/03/14	27	1.007.986,44	1.007.986,44	44.839,65	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47
	2ª Medição	01/04/14 a 30/04/14	30	2.137.279,28	3.145.265,72	93.723,28	138.562,93	2.231.002,56	48.828.296,03
	3ª Medição	01/05/14 a 31/05/14	31	257.540,09	3.402.805,81	11.456,77	150.019,70	268.996,86	46.691.016,75
	Paralisação	01/06/14 a 02/11/14	155						46.433.476,66
	4ª Medição	03/11/14 a 30/11/14	28	1.581.370,57	4.984.176,38	118.900,25	268.919,95	1.700.270,82	44.852.106,09
	Paralisação	01/12/14 a 26/05/15	177						
	5ª Medição	27/05/15 a 31/05/15	5	74.163,31	5.058.339,69	5.867,56	274.787,51	80.030,87	44.777.942,78
	6ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	289.298,82	5.347.638,51	21.452,47	296.239,98	310.751,29	44.488.643,96
	7ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	1.677.206,89	7.024.845,40	124.861,30	421.101,28	1.802.068,19	42.811.437,07
	Paralisação	01/08/15 a 03/01/16	156						
	8ª Medição	04/01/16 a 31/01/16	28	1.145.226,91	8.170.072,31	255.386,95	676.488,23	1.400.613,86	41.666.210,16
	9ª Medição	01/02/16 a 29/02/16	29	1.267.593,86	9.437.666,17	282.657,34	959.145,57	1.550.251,20	40.398.616,30
	10ª Medição	01/03/16 a 31/10/16	245	2.249.227,29	11.686.893,46	854.804,53	1.813.950,10	3.104.031,82	38.149.389,01
	11ª Medição	01/11/16 a 30/11/16	30	2.764.927,27	14.451.820,73	918.733,57	2.732.683,67	3.683.660,84	35.384.461,74
	12ª Medição	01/12/16 a 31/12/16	31	338.625,23	14.790.445,96	111.690,55	2.844.374,22	450.315,78	35.045.836,51
	13ª Medição	01/01/17 a 31/01/17	31	741.989,52	15.532.435,48	208.829,24	3.053.203,46	950.818,76	34.303.846,99
	14ª Medição	01/02/17 a 28/02/17	28	702.834,77	16.235.270,25	198.137,85	3.251.341,31	900.972,62	33.601.012,22

Alto Araguaia/MT, 01 de Março de 2017

Fiscalização:

*Adelcio*  
Engº Adelcio Batista Queiróz

Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

SUEF III  
Fis. II *ES*  
Ass. *M*