

Protocolo n.: 619458/2016 Data: 07/12/2016 17:01

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: REAJUSTAMENTO DA 11 (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO  
PROVISÓRIA DO IC 335/2013, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZA


Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



0 000080 453581



## REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilma Sra.

Eng.ª Paula Janayna Fenerich

M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III - SUEF III

CUIABÁ/MT

**Assunto:** Reajustamento da 11ª (Décima primeira) Medição Provisória

**Ref. I.C. N°** 335/2013

Através do presente, encaminho a V.Sª o **Reajustamento referente a 11ª (Décima primeira) Medição Provisória**, dos serviços de Revitalização de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

11ª (Décima primeira) Medição Provisória ..... Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Cuiabá/MT, 01 de Dezembro de 2016

Atenciosamente,

Eng.º Adécio Batista Queiroz  
Fiscal Port. N° 089/2016/SAOB/SINFRA  
RNP N° 1204072655



Protocolo: SINFRA  
Folha: 3  
Ass: J

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

**Obra:** Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias  
**Rodovia/Programa:** MT-100  
**Trecho:** Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)  
**Sub-Trecho:** Estaca 0 - Estaca 4.575  
**Referência:** 11ª (Décima primeira) Medição Provisória  
**Ordem de Início Serviço:** SUOT/OIS/n.º 026/2014 - 05/03/2014  
**Ordem de Paralisação:** SMRP/OP/Nº 003/2015 de 31/07/2015  
**Ordem de Reinício de Serviço:** SMRP/ORS/Nº 005/2016 de 04/01/2016

**DADOS DO CONTRATO**

**Rodovia/Programa:** MT-100  
**Trecho:** Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)  
**Extensão:** 91,5 Km  
**Firma:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Instrumento Contratual:** 335/2013/00/00-SETPU  
**Processo Original:** 461890/2013-SETPU  
**Data da Assinatura:** 30/12/2013  
**Data da Publicação:** 30/12/2013  
**Natureza dos Serviços:** Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia  
**Prazo Contratual:** 1057 dias consecutivos  
**Término Previsto:** 25/01/2017  
**Ordem de Início de Serviço:** SUOT/OIS/nº 026/2014 - 05/03/2014  
**Prazo Decorrido do Contrato:** 1002 dias  
**Valor Contratual (PI):** R\$ 49.836.282,47  
**Valor Termo Aditivo (Supressão):** R\$ 0,00  
**Valor Termo Aditivo:** R\$ 0,00  
**Valor Contratual + T. Aditivo:** R\$ 49.836.282,47  
**Valor Medido (Acumulado-PI) :** R\$ 14.451.820,73  
**Saldo Contratual (PI) :** R\$ 35.384.461,74  
**Valor Empenhado no Exercício:**

Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Engº Adélcio Batista Queiróz  
Portaria Nº 089/2016/SAOB/SINFRA  
RNP Nº 1204072655

## RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU  
 Data Assinatura: 30/12/2013  
 Publicação: 30/12/2013  
 Processo n.º 461890/2013-SETPU  
 Mês do IO: 09/2012  
 Mês do Ii: 09/2016

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Obrá: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias

Rodovia: MT-100  
 Trecho: Divisa MT/MS - Entr.º BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)  
 Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575  
 Referência: Reajustamento da 11ª Medição Provisória  
 Ordem de início de serviço nº 026/2014 de 05/03/2014.

Período Simples: 01/11/2016 a 30/11/2016 Acumulado: 05/03/2014 a 30/11/2016

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	183.973,34	183.973,34	0,00	0,2710	0,00	
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,2710	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0-Transporte para Pavimentação - Classificação: Pavimentação	9.510.533,49	7.214.004,54	2.296.528,95	0,2516	577.806,68	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	202.674,01	125.140,42	77.533,59	0,7750	60.088,53	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	173.368,25	155.334,41	18.033,84	0,6341	11.435,25	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	4.321.865,34	3.954.975,08	366.890,26	0,7299	267.793,20	
5.0 - Drenagem / 6.0 - Transporte de Drenagem - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,2123	0,00	
5.0 - Limpeza de descida d'água e bueiro - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,2469	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,3206	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,1928	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	59.406,30	53.465,67	5.940,63	0,2710	1.609,91	
<b>TOTAIS</b>	<b>14.451.820,73</b>	<b>11.686.893,46</b>	<b>2.764.927,27</b>		<b>918.733,57</b>	
<b>Ítem de Reajustamento</b>						
				<b>Io</b>		<b>Ii</b>
Terraplenagem					219,020	278,388
Pavimentação					242,769	303,861
Drenagem					233,131	282,638
Sinalização Rod Horizontal					225,392	281,062
Sinalização Rod Vertical					127,211	168,007
Conservação Rodoviária					229,996	274,347
Asfalto Diluído					300,047	532,597
Emulsão Asfáltica					264,600	432,397
Cimento Asfáltico CAP 50/70					258,163	446,618
<b>Área de cálculo</b>						
Terraplenagem	= (278,388 - 219,02) ÷ 219,02 =					
Pavimentação	= (303,861 - 242,769) ÷ 242,769 =					
Drenagem	= (282,638 - 233,131) ÷ 233,131 =					
Sinalização Rod Horizontal	= (281,062 - 225,392) ÷ 225,392 =					
Sinalização Rod Vertical	= (168,007 - 127,211) ÷ 127,211 =					
Conservação Rodoviária	= (274,347 - 229,996) ÷ 229,996 =					
Asfalto Diluído	= (532,597 - 300,047) ÷ 300,047 =					
Emulsão Asfáltica	= (432,397 - 264,60) ÷ 264,60 =					
Cimento Asfáltico CAP 50/70	= (446,618 - 258,163) ÷ 258,163 =					

**Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 918.733,57 (Novecentos e dezoito mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos).**

Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016

Fiscalização


*Adelcio Batista Queiroz*  
 Eng.º Adelcio Batista Queiroz

Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655





**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITARIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA												
										Prazo de Execução	1057	Prazo Resistente	55	Vr. Contratual PI	49.836.282,47	Vr. Acum. Medido PI	14.451.820,73					
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia - MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrª BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4/575 Referência: 1ª Medição Provisória Ordem de Início de Serviço Nº 029/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reinício Nº 005 de 04/01/2016 Período Med.: 01/11/2016 a 30/11/2016											Nº Contrato		335201300000 - SEPTU	Data Assinatura Publicação		30/12/2013	Processo Orig.		461890/2013 - SEPTU	Vr. Programado Próx. mês PI		
Acumulado: 05/03/2014 30/11/2016 FIRMADA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA											QUANTIDADE CONTRATO		303.310	MEDIÇÃO ANTERIOR		0,000	VALOR ACUMULADO R\$		6,30	% EXE		
<b>5.1 DRENAGEM (Rotatórias)</b>											UNID.		m²	MEDIÇÃO ANTERIOR		0,000	VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de buiro s/buero	m²	303.310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00											
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m²	299.820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ buero	m	126,38		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	591,12	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 999 57	Leastro de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha comor. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,00		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00	0,00												
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00	0,00												
<b>Total Drenagem (Rotatórias)</b>											VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00						
<b>6.0 TRANSPORTE DE DRENAGEM</b>											UNID.		tkm	MEDIÇÃO ANTERIOR		0,000	VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 90	Transporte comeric. c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	0,00												
<b>Total Transporte Drenagem 6.0</b>											VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00						
<b>6.1 TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)</b>											UNID.		tkm	MEDIÇÃO ANTERIOR		0,000	VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 90	Transporte comeric. c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m² rod. não pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00	0,00												
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00	0,00												
<b>Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)</b>											VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00						
<b>7.0 SINALIZAÇÃO</b>											UNID.		m²	MEDIÇÃO ANTERIOR		0,000	VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00												
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00												
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00	0,00												
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	0,00												
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	0,00												
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00	0,00												
<b>Total Sinalização 7.0</b>											VALOR ACUMULADO R\$		0,00	% EXE		0,00						
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016											Fiscalização											
Fiscalização											Engº Adelfo Brito Queiroz		Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655									

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	SINFRA	
										Prazo de Execução	VALOR ACUMULADO R\$
<p>Obras: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias</p> <p>Rodovia: MT - 100</p> <p>Trecho: Divisa de MT/MS - Etni<sup>o</sup> BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)</p> <p>Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575</p> <p>Referência: 11<sup>a</sup> Medição Provisória</p> <p>Ordem de Início de Serviço Nº 026/2014 de 05/03/2014. Ordem de Reintido Nº 005 de 04/01/2016.</p> <p>Período Med: Simples: 01/11/2016 a 30/11/2016</p>											
Acumulado:			05/03/2014	30/11/2016							
<p><b>7.1 SINALIZAÇÃO (Rotatórias)</b></p>											
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m <sup>2</sup>	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m <sup>2</sup>	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m <sup>2</sup>	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00		
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m <sup>2</sup>	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m <sup>2</sup>	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00		
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00		
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00		
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot. refletiva	m <sup>2</sup>	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00		
<b>8.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>											
2 S 05 102 00	Hidrosseadura de taludes	m <sup>2</sup>	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
<b>9.0 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>											
2 S 05 102 00	Hidrosseadura área de jazida	m <sup>2</sup>	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 05 102 00	Hidrosseadura área de empréstimo	m <sup>2</sup>	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m <sup>2</sup>	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m <sup>2</sup>	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m <sup>2</sup>	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m <sup>2</sup>	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00		
<b>10.0 ALUGUEL DE VEICULOS</b>											
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	unid	12,000	1,000	9,000	10,000	5,940,63	59.406,30	83,33		
								<b>Total Aluguel de veículos</b>	<b>59.406,30</b>	<b>83,33</b>	
										<b>TOTAL GERAL</b>	
										<b>DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR</b>	<b>14.451.820,73</b>
										<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>11.686.893,46</b>
											<b>2.764.927,27</b>
<p><b>Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 2.764.927,27 (Dois milhões setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e sete centavos).</b></p>											
Local/Data: Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016											
<p><b>Fiscalização</b></p> <p><i>[Assinatura]</i> Eng. Adércio Batista Queiroz</p> <p>Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072866</p>											

# CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 335/2013/00/00	FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		VALOR CONTRATUAL 49.836.282,47		ADITAMENTO 0,00		TOTAL 49.836.282,47		
	RODOVIA MT - 100		SERVIÇO Conservação / Restauração		FISCAL		O. I. SERVIÇO 05/03/2014		
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
		PRAZO/DIAS CORRIDOS 1057	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL		
	1ª Medição	05/03/14	27	1.007.986,44	1.007.986,44	44.839,65	1.052.826,09	49.836.282,47	
	2ª Medição	01/04/14	30	2.137.279,28	3.145.265,72	93.723,28	2.231.002,56	48.828.296,03	
	3ª Medição	01/05/14	31	257.540,09	3.402.805,81	11.456,77	268.996,86	46.691.016,75	
	4ª Medição	03/11/14	28	1.581.370,57	4.984.176,38	118.900,25	1.700.270,82	46.433.476,66	
	5ª Medição	01/12/14	177						
	6ª Medição	27/05/15	5	74.163,31	5.058.339,69	5.867,56	80.030,87	44.777.942,78	
	7ª Medição	01/06/15	30	289.298,82	5.347.638,51	21.452,47	310.751,29	44.488.643,96	
	Paralisação	01/07/15	31	1.677.206,89	7.024.845,40	124.861,30	1.802.068,19	42.811.437,07	
	8ª Medição	01/08/15	156						
	9ª Medição	04/01/16	28	1.145.226,91	8.170.072,31	255.386,95	1.400.613,86	41.666.210,16	
	10ª Medição	01/02/16	29	1.267.593,86	9.437.666,17	282.657,34	1.550.251,20	40.398.616,30	
	11ª Medição	01/03/16	245	2.249.227,29	11.686.893,46	854.804,53	3.104.031,82	38.149.389,01	
		01/11/16	30	2.764.927,27	14.451.820,73	918.733,57	3.683.660,84	35.384.461,74	

Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016

Fiscalização:



Engº Adécio Batista Queiróz  
Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>		<b>SINFRA</b>
Obra:	Conservação, Restauração e Melhorias do Pav. de Rodovia e Exec. de 03 Rotatórias	Nº Contrato: 335/2013/00/00-SETPU
Rodovia:	MT-100	Data Assinatura: 30/12/2013
Trecho:	Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)	Publicação: 30/12/2013
Sub-Trecho:	Estaca 0 - Estaca 4.575	Processo Orig.: 461890/2013-SETPU
Referência:	11ª (Décima primeira) Medição Provisória	Vr. Acum. Medido PI: R\$ 14.451.820,73
Extensão:	91,5 Km	Vr. Termo Aditivo Supressão R\$ 0,00
Ordem Início Serviço:	SUOT/O.I.S./Nº 026/2014	Vr. Termo Aditivo: R\$ 0,00
Período Simples:	01/11/2016 a 30/11/2016	Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 49.836.282,47
		Firma: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO		VALOR EM KM EXECUTADO	FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO			
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO		MEDIÇÕES	VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	41,55%					
TERRAPLENAGEM	0,00%	0,00%		1.007.986,44	44.839,65	1.052.826,09	
TERRAPLENAGEM (CAMINHO DE SERVIÇO)	0,00%	0,00%		2.137.279,28	93.723,28	2.231.002,56	
TERRAPLENAGEM (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%		257.540,09	11.456,77	268.996,86	
PAVIMENTAÇÃO	3,99%	27,43%		1.581.370,57	118.900,25	1.700.270,82	
PAVIMENTAÇÃO (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%		74.163,31	5.867,56	80.030,87	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	15,51%	55,80%		289.298,82	21.452,47	310.751,29	
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%		1.677.206,89	124.861,30	1.802.068,19	
DRENAGEM	0,00%	0,00%		1.145.226,91	255.386,95	1.400.613,86	
DRENAGEM (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%		1.267.593,86	282.657,34	1.550.251,20	
TRANSPORTE DE DRENAGEM	0,00%	0,00%		2.249.227,29	854.804,53	3.104.031,82	
TRANSPORTE DE DRENAGEM (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%		<b>2.764.927,27</b>	<b>918.733,57</b>	<b>3.683.660,84</b>	
SINALIZAÇÃO	0,00%	0,00%					
SINALIZAÇÃO (ROTATÓRIAS)	0,00%	0,00%					
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%					
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	0,00%					
ALUGUEL DE VEÍCULOS	8,33%	83,33					

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

**Fiscalização**

*[Assinatura]*  
Engº Adélcio Batista Queiróz

Fiscal Port N. 089/2016/SAOB/SINFRA - RNP Nº 1204072655

Alto Araguaia/MT, 01 de Dezembro de 2016



## Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.  
Eng.º Marcos Catalano Correa  
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB  
CUIABÁ/MT

SUCEO/SINFRA  
Fls. 11  
Ass. *[Signature]*

Assunto: 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória de Reajuste  
Ref. I.C. Nº 335/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 11ª (Décima Primeira) Medição Provisória de Reajuste, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a Elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

11ª (Décima Primeira) Medição Provisória de Reajuste.....R\$ 918.733,57

CONFORMIDADE  
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 10.

Em 16 de Dezembro de 2016.

*[Signature]*  
Engº Julio Mangini Fernandes Neto  
Superintendente  
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

