

2ª Medição

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
										Acumulado:
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Ent. BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estação 0 - Estaca 4,5/5 Referência: 2ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014 Período Med: Simples : 01/04/2014 a 30/04/2014										
Nº Contrato: 335/2013/00/00 - SEPTU Data Assinatura: 30/12/2013 Publicação: 30/12/2013 Processo Orig.: 461890/2013 - SEPTU Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI Prazo de Execução: 360 Prazo Restante: 303 Vr. Acum. Medido PI: 49.836.282,47 Vr. Acum. Programado PI: 3.145.295,72										
05/03/2014 30/04/2014 GUAXE CONTRATORA LTDA										
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	vb	1.000		0,000	0,000	202.456,35	0,00	0,00	
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	vb	1.000		0,200	0,200	7.348,59	1.469,71	20,00	
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	vb	1.000		0,200	0,200	85.136,07	17.027,21	20,00	
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	vb	1.000		0,200	0,200	80.327,52	16.065,50	20,00	
4 S 06 200 02	Placa de obra	m²	175.000		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00	
Total Serviços Preliminares										
2 TERRAPLENAGEM										
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	38.315,000		0,000	0,000	1,91	0,00	0,00	
Total Terraplenagem 2.0										
2.1 TERRAPLENAGEM (Caminho de Serviço)										
3 S 01 200 01	Escavação e carga mat. jazida (inclusive indenização de jazida) - rod. não pav.	m³	6.475,000		0,000	0,000	6,31	0,00	0,00	
3 S 01 005 00	Desmatamento, destocamento e limpeza em mata	m²	25.900,000		0,000	0,000	0,46	0,00	0,00	
3 S 08 001 01	Patrolamento	há	2.590		0,000	0,000	553,45	0,00	0,00	
3 S 08 002 01	Conformação de pista para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	646,87	0,00	0,00	
3 S 08 003 01	Espalhamento de material para revestimento primário	há	2.590		0,000	0,000	796,50	0,00	0,00	
3 S 09 001 06	Transporte local em rodovia não pavimentada	tkm	24.446,240		0,000	0,000	0,80	0,00	0,00	
Total Terraplenagem (Caminho de Serviço)										
2.2 TERRAPLENAGEM (Rotatórias)										
2 S 01 100 10	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400m a 1600m ele.	m³	53.670,440		0,000	0,000	7,43	0,00	0,00	
2 S 01 100 11	Esc. carga transp. Solos moles DMT 0m a 200m	m³	23.090,640		0,000	0,000	7,74	0,00	0,00	
2 S 01 512 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	25.874,520		0,000	0,000	3,30	0,00	0,00	
Total Terraplenagem (Rotatórias)										
3 PAVIMENTAÇÃO										
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. Si mistura	m³	30.899,200		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. Si mistura	m³	25.416,400		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00	
2 S 02 110 00	Regulização do subleito	m²	115.033,000		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00	
2 S 02 300 00	Impressão	m²	108.180,000		0,000	0,000	0,28	0,00	0,00	
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	858.680,000		57.562,000	84.612,000	0,19	16.076,28	9,85	
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	38.315,000		0,000	0,000	11,13	0,00	0,00	
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	86,540		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00	
2 S 02 999 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (LDI=15%)	t	257,600		10,820	33,844	1.265,00	42.812,66	13,14	
5 S 02 540 51	Conc. Betumin Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	187.470,980		8.358,002	12.285,662	70,60	867.367,73	6,55	
2 S 02 999 01	Correção de defeitos por fresagem descontinua	t	11.248,260		501,480	737,139	1.527,92	1.126.289,42	6,35	
3 S 08 109 12	Correção de defeitos por fresagem descontinua	m³	1.813,000		0,000	0,000	220,12	0,00	0,00	
Total Pavimentação 3.0										
2.052.546,09										

OS CÁLCULOS FORAM REALIZADOS POR: *[Assinatura]*
 Eng.º José Pedro Pires
 RNP 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

Protocolo/SETPU
 Folha Nº 05
 C

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Maio de 2014.

Fiscalização


Eng.º José Pedro Pires
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA


RESUMO DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Ent.º BR-364 (Ato Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575 Referência: 2ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 0282.014 de 05/03/2014 Período Med: Simples: 01/04/2014 a 30/04/2014 Acumulado:									
PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)									
3.1	Regulinação do subleito	m²	13.543,720		0,000	0,000	0,78	0,00	0,00
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060		0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 300 00	Imprimação	t	10,830		0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	3.033,800		0,000	0,000	70,60	0,00	0,00
5 S 02 540 51	Conc. Betumin Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	182,030		0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00
3 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t						0,00	0,00
Total Pavimentação (Rotatórias)									
4.0	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm	628.027,770	375.259,969	152.848,800	478.108,769	0,56	267.740,91	76,13
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm	2.920.790,310	5.892,390	2.769.000	8.661,390	0,38	3.291,32	0,30
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	226.839,880	11.784,781	5.538,000	17.322,781	0,56	9.700,75	7,64
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	26.245,940	10.606,303	4.984,200	15.590,503	0,56	8.730,68	59,40
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm	4.999.850,930	733.414,675	283.773,435	1.017.188,110	0,56	569.625,34	20,34
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	t	11.248,260	501,480	235,659	737,139	242,79	178.969,97	6,55
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	tkm	3.040.231,460		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	t	86,540		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	257,600	23,024	10,820	33,844	242,79	8.216,98	14,14
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t						1.046.275,95	11,20
Total Transporte Para Pavimentação 4.0									
4.1	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm	10.163,220		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita -CBUQ)	tkm	47.266,420		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	3.670,890		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia - CBUQ)	tkm	424,730		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Filler - CBUQ)	tkm	68.761,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Massa - CBUQ)	t	182,030		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	tkm	131.850,020		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	t	10,830		0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t						0,00	0,00
Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)									
5.0	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	12.303,000		0,000	0,000	46,98	0,00	0,00
2 S 04 900 52	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000		0,000	0,000	277,49	0,00	0,00
2 S 04 950 02	Valeta prot.cortes crevest. concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000		0,000	0,000	127,42	0,00	0,00
2 S 04 400 53	Valeta prot.atratero crevest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000		0,000	0,000	129,79	0,00	0,00
2 S 04 401 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	17,800		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Demolição de dispositivos de concreto simplés (MFC's e STC's)	m³	2.483,450		0,000	0,000	176,96	0,00	0,00
5 S 04 999 07	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000		0,000	0,000	0,59	0,00	0,00
3 S 08 300 01	Limpeza de descida d'água	m	562,930		0,000	0,000	1,18	0,00	0,00
3 S 08 301 03	Limpeza de bueiro	m³	177,430		0,000	0,000	19,33	0,00	0,00
3 S 08 302 01								0,00	0,00
Total Drenagem									
Local/Data:	Cuiabá-MT, 02 de Maio de 2014								
Fiscalização	 Eng.º José Pedro Pires Fiscal Port. SETPU n.º 129/2014 - RNP N.º 260579223-9								

SETPU

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rocovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Etnir BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 2ª Medição Provisória Ordem início serviço: N° 02612.014 de 05/03/2014 Período Med: 01/04/2014 a 30/04/2014 Acumulado:									
Nº Contrato: 335/2013/00/000 - SEPTU Data Assinatura Publicação: 30/12/2013 Processo Orig.: 461890/2013 - SEPTU Prazo de Execução: 303 Vr. Contratual PI: 49.836.282,47 Vr. Acum. Programado PI: 3.145.265,72 Vr. Programado Próx. mês PI:									
05/03/2014 30/04/2014 GUAYE CONTRATORA LTDA									
5.1	DRENAGEM (Rotatórias)								
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala com material de 1ª categoria - tubulação de bueiro s/berço	m³	303,310		0,000	0,000	6,30	0,00	0,00
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m³	239,820		0,000	0,000	34,10	0,00	0,00
2 S 04 100 91	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1 comercial - s/ berço	m	126,38		0,000	0,000	274,89	0,00	0,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	3,000		0,000	0,000	991,12	0,00	0,00
2 S 04 959 57	Lastró de brita (10cm)	m³	10,110		0,000	0,000	66,51	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Melo fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	1.978,000		0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Melo fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	1.210,000		0,000	0,000	33,40	0,00	0,00
2 S 04 930 51	Caixa coletores de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.848,52	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha concr. - DAR 01 - AC/BC	m	52,500		0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	23,00		0,000	0,000	57,51	0,00	0,00
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	und	35,000		0,000	0,000	892,75	0,00	0,00
2 S 04 950 23	Dissipador de energia - DEB 03	und	3,000		0,000	0,000	1.426,73	0,00	0,00
Total Drenagem (Rotatórias)									
6.0	TRANSPORTE DE DRENAGEM								
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	25.102,980		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	93.834,950		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Cimento)	tkm	71.075,820		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	20.633,850		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	26.307,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	338.740,830		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	98.075,940		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	4.298,740		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.247,960		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte Drenagem 6.0									
6.1	TRANSPORTE DE DRENAGEM (Rotatórias)								
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Brita)	tkm	1.631,600		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. (Brita)	tkm	6.098,920		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	105.993,810		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Cimento)	tkm	30.770,800		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	4.403,410		0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. (Areia)	tkm	56.698,330		0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. não pav. (Areia)	tkm	6.164,780		0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carr. rod. pav. (Madeira)	tkm	5.233,530		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. rod. não pav. (Madeira)	tkm	1.519,330		0,000	0,000	0,77	0,00	0,00
Total Transporte de Drenagem (Rotatórias)									
7.0	SINALIZAÇÃO								
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	2.865,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m²	13.710,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m²	79.668,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação de placa de sinal. totalmente refletiva	m²	278,700		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional branca	und	14.556,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Bidirecional amarela	und	8.946,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
Total Sinalização 7.0									
Local/Data:	Cuiabá-MT, 02 de Maio de 2014								
Fiscalização:	 Eng. José Pedro Pires Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979233-9								

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

SETPU

RESUMO DE MEDIÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Nº Contrato 3352/2013/00000 - SEPTU Data Assinatura 30/12/2013 Publicação 30/12/2013 Processo Orig. 461890/2013 - SEPTU Prazo de Execução 360 Vr. Contratual PI 303 Vr. Acum. Medido PI 49.836.282,47 Vr. Programado Próx. mês PI 3.145.265,72									
05/03/2014 30/04/2014 GUAXE CONTRATORA LTDA									
7.1	SINALIZAÇÃO (Rotatórias)								
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m ²	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	m ²	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	m ²	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	m ²	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2 anos	m ²	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca monodirecional	und	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	und	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	und	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot.refleliva	m ²	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
Total Sinalização (Rotatórias)									
8.0	OBRAS COMPLEMENTARES								
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	m ²	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
Total Obras Complementares									
9.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	m ²	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	m ²	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	m ²	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	m ²	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	m ²	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	m ²	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
Total Recuperação Ambiental									
10.0	ALUGUEL DE VEICULOS								
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	und	12,000	1,000	1,000	2,000	5.940,63	11.881,26	16,67
Total Aluguel de veículos									
TOTAL GERAL									
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR									6,31
VALOR DESTA MEDIÇÃO									2.137.279,28

OS CÁLCULOS PARA COMPLEMENTARES
 Eng.º Civil Ricardo Augusto da Guia
 CREA: 067274/MT-4

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 2.137.279,28 (Dois milhões cento e trinta e sete mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos).

Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Maio de 2014

Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 128/2014 - RNP N.º 260979223-9

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten marks or characters on the right margin, possibly including a large 'C' or similar symbol.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

CONTROLE FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

VALOR CONTRATUAL
49.836.282,47

ADITAMENTO
0,00

TOTAL
49.836.282,47

FIRMA:
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FISCAL

O. I. SERVIÇO

TRECHO:

Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)

Engº José Pedro Pires

SERVIÇO
Conservação /
Restauração

MEDIÇÕES REAJUST.

05/03/2014
SALDO PREÇOS INICIAIS
49.836.282,47
48.828.296,03
46.691.016,75

PRAZODIAS CORRIDOS
360

PERÍODO DA MEDIÇÃO

PERÍODO

ACUMULADO

PERÍODO

ACUMULADO

PERÍODO

ACUMULADO

PERÍODO

ACUMULADO

PERÍODO

ACUMULADO

DOC. REFERENCIA
1ª Medição
2ª Medição

05/03/14
01/04/14

31/03/14
30/04/14

1.007.986,44
2.137.279,28

1.007.986,44
3.145.265,72

1.007.986,44
2.137.279,28

1.007.986,44
3.145.265,72

1.007.986,44
2.137.279,28

1.007.986,44
3.145.265,72

1.007.986,44
2.137.279,28

1.007.986,44
3.145.265,72

1.007.986,44
2.137.279,28

TOTAL

1.052.826,09
2.231.002,56

44.839,65
138.562,93

44.839,65
93.723,28

44.839,65
138.562,93

44.839,65
93.723,28

44.839,65
138.562,93

44.839,65
93.723,28

44.839,65
138.562,93

44.839,65
93.723,28

44.839,65
138.562,93

44.839,65
93.723,28

Protocolo/SETPU
Folha Nº 09
Ass.: C

Cuiabá-MT, 02 de Maio de 2014

Fiscalização:

Engº José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - RNP N.º 260979223-9