



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
09/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO Roolmt

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LCA

SUPERVISORA  
[ ]

TEMPO (CLIMA)  
BOM  INSTÁVEL  CHUVOSO  IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO  
 \* REALIZAÇÃO ENSAIOS LABORATÓRIO  
 DE ACORDO COM OFÍCIO 09/2014/IG.A RECEBIDO EM 30/04/14  
 DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL, A EMPRESA  
 EXECUTORA FICA PREJUDICADA NOS TURNOS DE EXECUÇÃO DA  
 OBRA EM 50 MINUTOS MAIS O TEMPO DA PERMANÊNCIA EM SOLO.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
02/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00100 F&JV

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS-PROJ CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA  

D	S	T	Q	Q	<input checked="" type="checkbox"/> S	S
---	---	---	---	---	---------------------------------------	---

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A CONSTRUTORA NÃO APRESENTOU ATE PRESENTE DOTAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERÍSTICAS DAS JALDAS. SENDO SENDO RECA SUPERVISOR EXIBO DOS COMANDOS EXECUTOS. DR ENTRE 47 A 90.

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- \* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL
- \* TELHA PLANALTEM ESTACIONAMENTO
- \* LABORATÓRIO: ENSAIOS
- \* PREÇO DO ESTACIONAMENTO FOI LIBERADO JUNTO C/ A FISCALIZAÇÃO CONFORME ENSAIOS
- \* A VIA BRANCA DO TALÃO DE LIBERAÇÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE A FISCALIZAÇÃO.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





ENSERCON

# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

03/05/14

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 A STU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM-CONS PROJ-CONS- LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM <input checked="" type="checkbox"/>	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
---	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	<input checked="" type="checkbox"/> S
---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X	X	X	X	X	X		X

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

A SUPERVISORA ALERTOU ADM DA CONSTRUTORA RECO FATO DO RESPONSÁVEL DO LABORATÓRIO ESTAR APRESENTANDO ENSAIOS FEITOS EM COMPUTADOR SEM PARÂMETROS TÉCNICOS REAIS.

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
 \* EXECUÇÃO TERRA PLANA SEM ESTACIONAMENTO  
 \* LABORATÓRIO: ENSAIOS DE ESTACIONAMENTO EXECUTADOS.  
 \* ABERTURA VALA:

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



ENSERCON

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

04/05/14

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MP

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 ASTU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM. CONS. PROJ. CONSUL. LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

<input checked="" type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> Q	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> S
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

370  
N-  
1EC

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

DOMINGOS.

		ENGº FISCAL DA SETPU
--	--	----------------------



OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00100 ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA CIA

SUPERVISORA  
SSM. CONS. PROJ. CONST. LHA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOA	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	<input checked="" type="checkbox"/> S	T	Q	Q	S	S
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>



3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

foi liberado 1º camada de subbase da pista de taxiamento entre os estorcos 35 a 36 + 10,81.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
 CONFORME OFÍCIO Nº 004/2014: FOI APRESENTADO OS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE TERRAS UTILIZADAS E ENSAIOS DE PISTA COMO CHECKLIST.  
 EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO  
 LABORATÓRIO EXECUTANDO ENSAIOS DE PISTA.  
 LABORATÓRIO DA CONSTRUTORA ESTÁ REALIZANDO ENSAIOS DE FINIÇÃO DE MATERIAL DA SUBBASE.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
---	--	----------------------

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASTU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS-PROJ-CONS-LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOA	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	<b>Q</b>	Q	S	S
---	---	---	----------	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Esta sendo lançado material de jazida fora das normas do greio e do previsto em projeto, no polo de estacionamento.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
\* EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO  
\* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS DE PISTA

 ENGº DA CONSTRUTORA	 ENGº DA SUPERVISORA	ENGº FISCAL DA SETPU
---	--	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
08/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO Rood/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASSU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS-PROF. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM  INSTÁVEL  CHUVOSO  IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q  S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi encaminhado OFÍCIO Nº 5 NESTA DATA, URGENTE SOBRE: FOI ARRELEVADO ATÉ PRESENTE DATA OS ERROS DE CARACTERIZAS DE JARISSA.

2) PRESENÇA DOS PROBLEMAS DE BUNTA GRANULADA E MISTURAS AFIM FICAS.

3) Foram apresentadas ensaios feitos em computadores com para os mesmos ERROS. OS MESMOS NDS FORAM ACEITADOS.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- \* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL
- \* EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM ESTACIONAMENTO
- \* EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE PISTA.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO RoolmT

CONTRATO Nº

022/2013/00100 ASIU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LDA

SUPERVISORA

SSM-CONS-PROJ-CONS-LDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	<input checked="" type="checkbox"/> S	S
---	---	---	---	---	---------------------------------------	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

NO DIA 8/5 FOI USADO 1º COMANDANTE DE SUBSTITUIÇÃO DA PISTA DE PARQUEAMENTO ENDE AS Est. 3648,81 - 43.  
 - Foi encomendado a Construtora OFICIN Nº 05/2014/SSM para que sejam tomadas as solicitações do conteúdo do mesmo.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* Construção cerca operacional  
 \* Execução de terraplanagem estacionamento  
 \* Realização de ensaios nas faixas do estacionamento.

<p>ENGº DA CONSTRUTORA</p> 	<p>ENGº DA SUPERVISORA</p> 	<p>ENGº FISCAL DA SETPU</p>
---	--	-----------------------------



OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO RODM

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASTU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS-PROJ-CONS- LDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	<input checked="" type="checkbox"/> S
---	---	---	---	---	---	---------------------------------------

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- \* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL
- \* EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ESTACIONAMENTO
- \* REALIZAÇÃO ENSAIOS DE PISTA
- \* LANÇAMENTO MATERIAL P/ REGULARIZAÇÃO

<p>ENGº DA CONSTRUTORA</p> 	<p>ENGº DA SUPERVISORA</p> 	<p>ENGº FISCAL DA SETPU</p>
---	--	-----------------------------



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
11/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO PERIFERIA R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 A STV

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS-PROJ-CONS LTDA

TEMPO (CLIMA)  
 BOM  INSTÁVEL  CHUVOSO  IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
 D  S  T  Q  Q  S  S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
 \* ~~EXTENSÃO DE REGULARIZAÇÃO ESTACIONAMENTO~~  
 \* REGULARIZAÇÃO ENSAIOS DE PISTA  
 \* LAJEAMENTO MATERIAL E REGULARIZAÇÃO  
 NÃO OUVTE PRODUÇÃO

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





ENSERCON

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

12/05/14

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO RAO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00100 ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM. CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	<input checked="" type="checkbox"/> S	T	Q	Q	S	S
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
X		X	X	X	X		X

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Realizada reunião técnica entre: SETPU/ENSERCON E SSM.  
 Liberada 1ª camada de sub-base do patio de estacionamento ENTRE AS ESTAÇÕES 36+18,81M A 45+18,31M.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CETERA OPERACIONAL  
 \* EXECUÇÃO DE REGULAGEM E ESTACIONAMENTO  
 \* LANCAMENTO DE MATERIAL P/ REGULAGEM  
 \* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO RAO/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00100 ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM. CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOA	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES



EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* Construção c/rua OPERACIONAL  
 \* EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO, ESTACIONAMENTO  
 \* LANÇAMENTO MATERIAL P/ REGULARIZAÇÃO  
 \* MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ JAZIDA DE SUB. BASE  
 \* ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA DE SUB. BASE  
 \* TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA SUB. BASE P/ PISTA  
 \* REALIZAÇÃO DE ENSAIOS

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU 
---	--	--------------------------





ENSERCON

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
14/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LDOA

SUPERVISORA  
SSM-CONS. PROJ. CONST. LDOA

TEMPO (CLIMA)  
BC  INSTÁVEL  CHUVOSO  IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foram checados as DMT das fapidas de subbase e tiradas as coordenadas.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CERCIA OPERACIONAL  
\* EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO, ESTACIONAMENTO  
\* TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA P/ PISTA P/  
EXECUÇÃO DE SUB-BASE  
\* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



ENSERCON

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

15/05/14

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO ROS/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 ASIC

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM. CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
 \* TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB-BASE, JAZIDA  
 II PISTA ESTACIONAMENTO  
 \* EXECUÇÃO DE SUB-BASE, ESTACIONAMENTO FAIXA 4,2  
 \* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

16/05/14

OBRA

AMPLIAÇÃO AEROPORTO R001/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00100 HSTU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM-CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

<del>BOM</del>	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
----------------	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	<b>S</b>	S
---	---	---	---	---	----------	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- \* CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL
- \* TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA SUB-BASE P/ ESTACIONAMENTO
- \* EXECUÇÃO DE SUB-BASE, ESTACIONAMENTO FAIXA 3,4
- \* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
17/05/14

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASIV

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM. CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM  INSTÁVEL  CHUVOSO  IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	X		X		

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

de CONSTRUÇÃO CERCA OPERACIONAL  
 de TRANSPORTE DE MATERIAL DA FAZENDA DE SUB BAST  
 de EXECUÇÃO ESTACIONAMENTO  
 de EXECUÇÃO SUB-BAST, ESTACIONAMENTO FAIXA 516,7  
 de LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS DE PISTA

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
18/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO AEROPORTO ROLIM

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 ASIU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LDA

SUPERVISORA  
SSM. CONS. PROJ. CONST. LDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>				

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

\* EXECUÇÃO SUB-BASE, ESTACIONAMENTO FAIXAS, 8,9  
 \* LABORATÓRIO REALIZANDO ENSAIOS DE PISTA  
 \* TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA DE SUB-BASE  
 P/ ESTACIONAMENTO.  
 \*

ENQº DA CONSTRUTORA 	ENQº DA SUPERVISORA 	ENQº FISCAL DA SETPU 
-------------------------	-------------------------	--------------------------



ENSERCON

# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

SEG. FERREIRA

19/05/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DA PISTA AEROPORTO

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASTU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X			X		X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

for solicitado reabertura do trecho Est. 35/44 subbase do patio de estacionamento.

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- # EXECUTANDO TRANSP. SUB-BASE ESTACA 36+18,81 À ESTACA 41.
- # ESCAVADO DE REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO DA PISTA DE TAXIAMENTO ENTRE AS ESTACAS 30 À 30+49 COM BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.
- # EXECUÇÃO DE CORCOSA PATRIMONIAL.
- # EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO E TOPOGRÁFICOS

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
20/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA.

SUPERVISORA  
SSM CONSULTORIA PROS. CONST LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X			X		

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZ. P/ EXEC SUB-BASE # 41 A 43  
 # COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE 2ª CAMADA DA ESTACA 36+18,81 À 38  
 # REGULARIZAÇÃO COM ESC. CARG. TRANSP. DA ESTACA 25 À 26.  
 # EXECUÇÃO DE CORCÓSTRIMONIAL.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
21/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00 - ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM CONSULT PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

<input checked="" type="radio"/> BOM	<input type="radio"/> INSTÁVEL	<input type="radio"/> CHUVOSO	<input type="radio"/> IMPRATICÁVEL
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	<input checked="" type="radio"/> Q	Q	S	S
---	---	---	------------------------------------	---	---	---

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi liberado 2º COMADA de subbase entre 35/44 pista de deslocamento

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

# PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 273/2014 NOMEANDO O SR. PEDRO MAURÍCIO MAZZARO, COMO O FISCAL DESTA OBRA DESDE O DIA 02/05/2014. RETROAGINDO OS ATOS DESDE 02/05/2014.

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- # HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA 2ª COMADA DE SUB-BASE ESTACA 38 A 41
- # TRANSPORTE (ESC, CARGA E TRANSP.) MATERIAL JAZIDA P/ SUB-BASE ENTRE AS ESTACAS 43 A 45+18,31.
- # EXECUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL.
- # EXECUÇÃO DE ENSSIOS DE SOLOS, E CONFERÊNCIA TOPOGRÁFICA P/ LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSULTORIA.
- # APRESENTAÇÃO DO NOVO FISCAL DA SETPU - PEDRO MAURÍCIO MAZZARO

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
22/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO RAG/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE (2ª CAMADA) ENTRE AS ESTAÇÕES 43+000 À 45+18,81

# EXECUÇÃO DE CERCA PATRIMONIAL

# EXECUÇÃO DE BENSIS P/ LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA CONSULTORIA, BEM COMO CONFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
23/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO LTDA

CONTRATO Nº  
012/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
[ ]

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
					X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# PRODUÇÃO PREJUDICADA POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  
 # EXECUÇÃO DE DUBSÍDIOS JUNTO À SUPERVISORA #/ APROVAÇÃO DO MATERIAL DE BRITA GRADUADA.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
24/05/2014

OBRA  
ANALISE DO AEROPORTO R00/MT.

CONTRATO Nº  
022/2013/00/CO-ASTU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS. PROJ. E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
					X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.  
 # EXECUÇÃO DE BASSIOS JUNTO À SUPERVISORA P/ APROVAÇÃO DOS BASSIOS DE BRITA GRANUDA. P/ BASE DO PAVIMENTO, BOM COM DEFINIÇÕES DO TRAÇO DE CBUQ. COM A BRITA DA BMSL.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

25/05/2014

OBRA

AEROPORTO DE RONDONÓPOLIS

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASSJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA.

SUPERVISORA

SSM CONSULT. PROT. CONST. LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
26/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2014/00/00-AS.TU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
					X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  
 # EXERCÍCIO DE ENSAIOS JUNTO A SUPERVISORA PARA DEFINIÇÃO DOS ENSAIOS DE BRITA GRADUADA E TRAÇO DO CBUQ.  
 # EXERCÍCIO DE ROBOCO E CHAPISCO NA CORÇA OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
27/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO RAO/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONSULT. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X			X		X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

- Foi encaminhado ofício nº 06/2014/SSM, tratando de assuntos técnicos do serviço de obra executada.  
 - segue anexo especificações atualizadas - BAE de obra executada - DIRENT.

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE ENTRE AS ESTACAS 45 À 45+18,31 ; E ESTACA 37+0,00 À 43+0,00.  
 # REALIZANDO ENSAIOS JUNTO A SSM CONSULTORIA.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------





# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
28/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM CONSULTORIA PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# REALIZANDO ENSAIOS DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA BASE DE BRITA GRADUA E C.B.U.Q. JUNTO COM A SSM CONSULTORIA

# HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA FAIXA (ULTIMA) PÁRTE DE ESTACIONAMENTO ENTRE AS ESTACAS 40400 A 45+18,310.

# HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA PISTAS DA PISTA DE TAXI ENTRE A ESTACA 35 E 36.; # EXECUÇÃO DE CORCIS OPERACIONAL

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------



DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
29/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DA PISTA AEROPORTO RDO

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONSULT. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

FOI LIBERADA 2ª CORDOEA DA SUBSISTEMA DA PISTA DE TAXIAMENTO ENTRE AS ESTACAS 43-47.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA P/ EXECUÇÃO DE SUBBASE

# HOMOGENIZAÇÃO & COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DE SUBBASE ENTRE AS ESTACAS 42 E 48 DA PISTA DE TAXIAMENTO B.

# REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DOS MATERIAIS P/ BRITA GRADUA DA E CBUQ. JUNTO A SSM-CONSULTORIA. # EXECUÇÃO DE CORDEA OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	ENGº FISCAL DA SETPU
---------------------	---------------------	----------------------





ENSERCON

DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)  
30/05/2014

OBRA  
AMPLIACAO DO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASTU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM CONSULT. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi liberada 2ª camada de sub-base do ponto de estacão 36+18,81M - 45+18,31M

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA 2ª CAMADA DE SUBBASE DA PISTA DE TAXIAMENTO ENTRE AS ESTACAS 35+0,00 À 42+0,00. # ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZ P/ 2ª CAMADA DE SUB-BASE ENTRE AS ESTACAS 32+0,00 À 35+0,00. # EXECUTANDO ENSAIOS DE LABORATORIO DOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA JUNTO À SSM CONSULTORIA # EXERCÍCIO DE CHAPISCO E ROBOCO NAS CERCAS OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA	ENGº DA SUPERVISORA	ENGº FISCAL DA SETPU
---------------------	---------------------	----------------------



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA  
[ ]

DATA (dd/mm/aa)  
31/05/2014

OBRA  
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00/MT

CONTRATO Nº  
022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA  
ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA  
SSM-CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)  
BOM    INSTÁVEL    CHUVOSO    IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA  
D    S    T    Q    Q    S    S

### 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

IMPLANTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO)	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	OBRAS COMPLEMENTARES	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS
X	X		X		X

### 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

### 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

### 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

### 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# COMPACTAÇÃO DA 2ª CAMADA DE SUB-BASE ENTRE AS ESTACAS 35+0,00 À 42+0,00, COM DEVIDAS LIBERAÇÕES POR PARTE DA CONSULTORIA.

# EXECUÇÃO DE CHAPISCO E ROBOCO DA CORÇA OPERACIONAL

# REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE PISTA E DE MATERIAIS P/ EXEMPLO DE BASE E CBUQ JUNTO A CONSULTORIA.

ENGº DA CONSTRUTORA 	ENGº DA SUPERVISORA 	ENGº FISCAL DA SETPU
-------------------------	-------------------------	----------------------