

01/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJ

SUPERVISORA

GSM-CONSULT PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO NESTE DOMINGO.  
# CHUVA NO PERÍODO DA TARDE E A NOITE.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

02/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE RORAIMA

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASTU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM-CONSULT. PROJ. E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi apresentada pela ENSERCON o PROJETO DE BRISA GRADUADA.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

# CHUVA E GAROA ESPARSAS DURANTE TODO O DIA.

# ENSAIOS DE GRANULOMETRIA DOS AGREGADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO C.B.U.Q JUNTO À CONSULTORIA.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

03/06/2014

OBRA

AMPLIAR O PAVIMENTO DE C/00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - AS IV

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM PAV. PAV. CIVIL LTDA

TEMPO (CLIMA)

☒ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S X Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|             |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE INTERNO DE BRITA GRADUADA PARA EXECUÇÃO DE BASE ENTRE AS ESTACAS 36+18,81 A 38+0,00 LD - PAV. 10cm.

# ENSAIOS DE BRITA GRADUADA ACEITO P/ CONSULTORIA - LIBERADO P/ EXECUÇÃO.

# EXECUÇÃO DA BASE BGS ENTRE AS ESTACAS 36+18,81 A 38+0,00 PAV. 10cm. LIBERADO P/ INICIAMENTO DA 2ª CAMADA.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

04/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE RDO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON CONSULTORIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | X | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# EXECUÇÃO DE BASE DE BGS. ENTRE AS ESTACAS 36+18,81 A 38+00 2º CM.  
# 1ª CAMADA ENTRE 38+00 A 41+00 - LIBERADO P/ 2ª CAMADA  
# EXECUÇÃO DA 2ª CAMADA DE BASE ENTRE 38+00 A 39+00.  
# LIBERADO P/ IMPRIMAÇÃO A 2ª CAMADA DA ESTACA 36+18,81 A 38+00  
# IMPRIMAÇÃO DA BASE ENTRE AS ESTACAS 36+18,81 A 38+00 -  
APROVADA A TAXA CONFORME LIMITADORES DA CONSULTORIA.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

05/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE RAO/MT

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASSU

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|             |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

• foi implantado o primeiro segmento da pista de estacionamento Est: 37.  
• início de aplicação do concreto no pavimento da pista.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# COMPACTAÇÃO DE BASE (B.G.S.) DA 1ª CAMADA (10cm) ENTRE AS ESTACAS 41+0,00 À 43+0,00 LDO DIREITO - PÁTRIO DO ESTACIONAMENTO. LIBERADO P/ 2ª CAMADA. # COMPACTAÇÃO DE BASE (B.G.S.) 2ª CAMADA (10cm) ENTRE AS ESTACAS 39+0,00 À 40+0,00 - LIBERADO P/ IMPRIMAÇÃO. # EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO ENTRE AS ESTACAS 38+0,00 À 40+0,00 LDO. PÁTRIO DO ESTACIONAMENTO.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

06/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE ROO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - AS-JV

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM-CONS-PROJ-CONST-LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| X           | X                                |                          | X                    |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Continuo a seguir a impressão.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA P/ EXECUÇÃO DE BASE (BGS)  
# EXECUÇÃO DE CHAPISCO E ROBOCO DA CURVA OPERACIONAL.  
# EXECUTANDO BASE DE BRITA GRADUADA NO PISTÃO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES;

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

07/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE Roraima

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº

022/2013 / 00/00 - ASTU

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# EXECUÇÃO DA 1ª CAMADA DE BASE DE BGS ENTRE AS ESTACAS 42 A 43;  
 # EXECUÇÃO DA 2ª CAMADA DE BASE DE BGS ENTRE AS ESTACAS 40 A 41;  
 # EXECUÇÃO DA IMPRIMIDÃO COM CM-30 ENTRE AS ESTACAS 40 A 41;  
 # EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DAS OBRAS ORÇAMENTAL;

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

08/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE BOO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00/ASTU

CONSTRUTORA

ENSERCON CONSTRUTORA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONSI PROJETO E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          | X      |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUE PRODUÇÃO FOLGA SEMANAL DE DOMINGO  
# MANTENDO UNIDADES DE MATERIAL COMPACTADOS.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

09/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE RJ/MT

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASTU

SUPERVISORA

SSM - CONS. PROJETOS E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| X           | X                                |                          | X                    |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL DE BASE DE BGS PARA AS2º EM ESTACAS 41+0,00 À 42+0,00; # TRANSPORTE DE BASE BGS P/ 1º EM ENTRE AS ESTACAS 43+0,00 À 45+18,31; # IMPRIMAÇÃO COM CM-3 ENTRE AS ESTACAS 41+000 À 42+000 DO LADO DIREITO (PATIO ESTACIONAMENTO); O MATERIAL FORNECIDO PELA BODREIRA EMAL NÃO SE ENCONTRA NA FAIXA ENVIADA NO PROJETO DO PAVIMENTO. # EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REPOLO NAS CORREAS OPERACIONAL. # COLETA DE MATERIAL DO PROPRIO MACHINIC P/ DETERMINAR NOVO TRACÇO DE CBR

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

10/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE RAO

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJETOS E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|                                         |                                   |                                  |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |                                    |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| D | S | <input checked="" type="radio"/> T | Q | Q | S | S |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|             |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA P/ EXCORAÇÃO DA 2ª CAMADA DE BASE ENTRE AS ESTACAS 42+0,00 A 43+0,00 # EXCORAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO P/ BARRA DE ARMADURA CORÇA OPERACIONAL # EXECUTANDO NOVOS ENSAIOS P/ APROVAÇÃO DO TRACO DE CBUQ COM AGRADO DA BRITADOR MACHINIC JUNTO A CONSULTORIA -

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE ROOPIR

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASSJ

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|                                         |                                   |                                  |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> BOM | <input type="checkbox"/> INSTÁVEL | <input type="checkbox"/> CHUVOSO | <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |                                    |   |   |   |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| D | S | T | <input checked="" type="radio"/> Q | Q | S | S |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|             |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi referto a camada de base da etapa 41 devido a serem  
terras medidas acima do projeto.  
Foi referto a imprimação do segmento acima.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA P/ EXECUÇÃO DE BASE ENTRE AS ESTACAS  
1º CAMPO 35+000 - 42+000 ASIS DE TAXIAMENTO B. # EXECUÇÃO DE IMPRIMA-  
ÇÃO DE BASE ENTRE AS ESTACAS 42 A 44 LD PATIO DAS AERONAVES # REALI-  
ZADA VISITA AO BRITADOR EMAL P/ CONSTATAR AS CONDIÇÕES DE BRITAGEM  
PRESENTES: ENGº ESTEVÃO (ENSERCON); ENGº PAULO GOMES (SSM); ENGº PEDRO  
MEZARRO (SETPU) EM VISITA FOI CONCLUÍDO QUE A EMAL NÃO TEM CONDI-  
ÇÕES DE FORNECER MATERIAL (AGREGADOS) P/ USINAGEM DO CBUQ. POIS O  
MATERIAL UTILIZADO ESTÁ COM GRANDES QUANT. DE IMPUREZAS (CONTENDO COM SÍ-

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

12/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO BO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM-CONS PROJETOS E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| X           | X                                |                          | X                    |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DA EST. 45 A 45+18 PÁRCO DE ESTACIONAMENTO # COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA (BSSE) 1º CAMADA DA EST. 35 A EST. 42 # EXCVAÇÃO DE BASSIOS DE CBUQ COM AGREGADOS DE BRITADOR ALTERNATIVO PARA ALTERAÇÃO DE PROJETO, CONFORME ENTENDIMENTO COM A CONSULTORA E FISCAL DE OBRA # APRESENTADO À CONSULTORIA BASSIOS DE AREIA E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDAS.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

13/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO RAO/MT

CONTRATO Nº

022/2013/00100 - ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SM-CONS-PROJETOS & CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU


5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA P/ PISTA DE TAXIAMENTO ②  
 # EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA DA PISTA DE TAXIAMENTO 2  
 # EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE. 1.  
 # EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA COROA OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU




14/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONSULT. PROJETOS E CONST.

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| X           |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Terminou a impressão do plano de estacionamento. Foi liberado o segmento para execução da primeira camada de Mistura Betuminosa.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# COMPACTAÇÃO DE 1ª CAMADA DE BASE DA PISTA DE TAXIAMENTO  
# TERRAPLENAGEM DO PROLONGAMENTO DA PISTA DE POUO E DECO-  
LAGEM ENTRE AS ESTACAS 110 A 113. # EXECUÇÃO DA TERRAPLENA-  
GEM DA SAÍDA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES.  
# EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DA CORTA OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



## DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

15/06/2019

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DO RIO

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASTO

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS., PROT. E CONST LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# NÃO HOUVE PRODUÇÃO, APENAS ESCOLA DE COMINHÃO TANQUES D'ÁGUA  
MANTEENDO UNIDADE DO MATERIAL DE PISTA

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

16/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto Ror/MT

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASTV

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. E CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi alertado a Construtora quanto a apresentação dos  
ensaios previstos.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA P/ PISTA  
# TRATAMENTO DE SUB LEITO DO PROLONGAMENTO DA PISTA,  
ROSS E ÁREA DE OSCAR. # CHAPISCO E ROBOCO DA CORTA OPERA-  
CIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

17/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

#EXECUTANDO BASE DE BRITA GRADUADA, TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DE BRITA # TERCEIRA PLANO EM DAS ÁREAS DE ESCAPE DAS CABEÇEIRAS...  
#ENSAIANDO MARSHALL DO NOVO TRACO COM BRITO DO MAGETNIC.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

18/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONS. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Chegar a obra a microcavadores na obra. A construtora foi alertada sobre a guia longitudinal. A construtora foi alertada sobre a qualidade dos serviços executados na cerca operacional.

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA ESTACIONAMENTO  
# EXECUÇÃO DE IMPRIMIDAS DE BASE DE ESTACIONAMENTO  
# EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE PROLONGAMENTO  
# CHAPISCO E ROBOCO DA CORDA OPERACIONAL.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

19/06/2014

OBRA

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASJU

CONSTRUTORA

ENSERCON ENGENHARIA LTDA

SUPERVISORA

SSM CONSULT. PROJ. CONST. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|             |                                  |                          |                      |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Novamente a Construtora foi alertada para falta de equipamentos suficientes para serviços de aplicação das misturas asfálticas.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# FERIADO CORPUS CRISTI  
# NÃO HOUVE PRODUÇÃO

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

20/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto ROO

CONTRATO Nº

022/2013/00100-ASSU

CONSTRUTORA

Enserecon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM, consult + Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO (PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| X           | X                                |                          | X                    |                       |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|             |         |             |                   |           |                            |                       |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

- Foi entregue pela construtora os projetos de massa asfáltica e os utilizados na obra.
- Movamente foi alertado a construtora para somente iniciar os serviços de massa asfáltica com o spp. prontos.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

- # transporte de cascalho sub-base
- # chapisco e reboco da rede operacional

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

21/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

Enserecon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM. consult. Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# Transporte de cascalho Sub - Base  
# Chapisco e Reboco cura Operacional

|                                                                                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENGº DA CONSTRUTORA                                                                 | ENGº DA SUPERVISORA                                                                 | ENGº FISCAL DA SETPU |
|  |  |                      |



# DIÁRIO DE OBRA

Nº DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

22/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASJU

CONSTRUTORA

Ensercon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM. consult. Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

## 2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

## 3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

## 5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# Não Houve Produção, Apenas Escala de reunião tanque D'Água  
mantendo Unidade do material compactado

# Não Houve Produção folga semanal de Domingo

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

23/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto de RDO

CONTRATO Nº

02212013/00/00-ASJU

CONSTRUTORA

Enscon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM. consult. Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi referido os serviços regularizados por não atender  
as normas vigentes - (Pista de pouso - Est. 110+10/  
143+10 LD).

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# Transporte de cascalho Sub-Berse  
# chapisco e Reboco cunha Operacional

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

24/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto RCO

CONSTRUTORA

Emerson Engenharia LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

CONTRATO Nº

0221/2013/00100 - ASSU

SUPERVISORA

SSM. consult. Proj. const. LTDA

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# transporte de cascalho Sub-Base  
# chapisco e Reboco Linear Operacional

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

25/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto R00

CONTRATO Nº

022/2013/00/00-ASSU

CONSTRUTORA

Ensicon Engenharia Ltda

SUPERVISORA

SSM. consult - Proj. - const. Ltda

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# transporta de cascalho Sub-Base  
# chapisco e Reboco cerca Operacional

|                                                                                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENGº DA CONSTRUTORA                                                                 | ENGº DA SUPERVISORA                                                                 | ENGº FISCAL DA SETPU |
|  |  |                      |

26/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto ROO

CONTRATO Nº

012/2013/00/00 - ASDU

CONSTRUTORA

Ensicon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM-consult-Eng-const.LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# transporte de cascalho Sub-Base  
# chapisco e Reboco rena Operacional

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

77106/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto ROO

CONTRATO Nº

022/2013/00100 - ASJU

CONSTRUTORA

Enscon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM-consult. Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

Foi iniciada a sub-lav Est. 137/130 - pista de pouso.

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# Transporte cascalho Sub-Base  
# chapisco e reboco revoque Operacional

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

28/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto RCO

CONTRATO Nº

022/2013 100/00-ASJU

CONSTRUTORA

ensercon Engenharia LTDA

SUPERVISORA

SSM - consult. Proj. - const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTÁVEL CHUVOSO IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D S T Q Q S S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# Não houve produção, apenas besada de caminhão tanque d'água mantendo unidade do material compactado.

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

29/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto ROO

CONSTRUTORA

Ensicon Engenharia LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

CONTRATO Nº

022/2013 100-100-ASJU

SUPERVISORA

SSM-consult-Eng-const-LTDA

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|             |                                     |                             |                         |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# não houve produção, apenas escala de cominhão tanque D'Água mantendo unidade do material compactado

# não houve produção pela semana de Domingo

ENGº DA CONSTRUTORA

ENGº DA SUPERVISORA

ENGº FISCAL DA SETPU

30/06/2014

OBRA

Ampliação do Aeroporto R00

CONSTRUTORA

Ensicon Engenharia Ltda

CONTRATO Nº

022/2013/00/00 - ASBU

SUPERVISORA

SSM. consult. Proj. const. LTDA

TEMPO (CLIMA)

|     |          |         |              |
|-----|----------|---------|--------------|
| BOM | INSTÁVEL | CHUVOSO | IMPRATICÁVEL |
|-----|----------|---------|--------------|

DIA DA SEMANA

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

| IMPLANTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO<br>(PISTA/ACOSTAMENTO) | DRENAGEM E<br>OBRAS DE ARTE | OBRAS<br>COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO<br>AMBIENTAL | OUTROS |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| X           | X                                   |                             | X                       |                          |        |

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

| EQUIPAMENTO | PESSOAL | INSTALAÇÕES | CRONOGRAMA<br>FÍSICO | QUALIDADE | ATENDIMENTO À<br>FISCALIZAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO<br>DA OBRA | MEIO AMBIENTE |
|-------------|---------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|             |         |             |                      |           |                               |                          |               |

3 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA - SETPU

5 - CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

# transporte de cascalho Sub-Base  
# chapisco e Placa cune operacional

|                                                                                    |                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ENGº DA CONSTRUTORA                                                                | ENGº DA SUPERVISORA                                                                 | ENGº FISCAL DA SETPU |
|  |  |                      |