

# **ANEXO 24**

## **2ª Medição a Preços Iniciais**



CX 532

Data: 27/11/2013 09:30



000059 657661

IC 137113

ENCAMINHAMENTO 13001-284-0 151 4490 5100



SETPU

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

PROJETO PERTENCENTE AO  
ARQUIVO

CABA NO. 2184

Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº  
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600


Governo de



# Mato Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



Ilmo. Sr.  
**Eng.º Tércio Lacerda de Almeida**  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES  
Nesta

Processo enviado para o  
**GEO-OBRAS**

Data: 29 / 11 / 13

Sr Superintendente,

*Diego Pereira Marcom*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

Pelo presente, estamos encaminhando a **2ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/08/13 a 31/08/13.

• 2ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	2.000.312,46
• Reajustamento definitivo desta medição .....		
• Total a Pagar.....	R\$	2.000.312,46

Atenciosamente,

*Eng.º José Pedro Pires*  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13

Protocolo n.: 653673/2013

Data: 27/11/2013 09:30

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 2 MEDIÇÃO VALOR R\$2.000,312,46 DO I

C 137/13/SETPU, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Setor

: PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



000059 657644





## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU</b>		Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda
FISCALIZAÇÃO: Engº José Pedro Pires		Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU
Rodovia: MT - 100		Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013
Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336		Prazo: 540 dias
Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho		Obra: Pavimentação Asfáltica
Extensão: 45,538 Km		
Desempenho relativo aos serviços da 2ª Medição Provisória		
Serviços Executados entre 01 / 08 / 2013 a 31 / 08 / 2013		

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,7			
3) Instalações		0,7			
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. à Fiscalização		0,7			
7) Administração da Obra		0,8			

### DESEMPENHO

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	DESEMP. PARCIAL = (NxP) / 10
1) Equipamento	0,8	1,50	1,2	
2) Pessoal	0,7	1,50	1,05	7,7 = 0,77
3) Instalações	0,7	0,50	0,35	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	Conceito:
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,7	1,00	0,7	
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
TOTAL	5,3	10,00	7,7	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

Engº Fiscal

Eng.º José Pedro Pires


Fiscal-Port. 459 / 2277

### C) Visto do Superintendente de Obras Especiais

Superintendente de Obras Especiais



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana**



• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

**: Rodovia: MT 100**

**: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)**

**Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)**

**: Extensão: 45,538 Km**

**: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda**

**: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU**

**: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos**

**: Termino Previsto: 03/01/15**

**: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013**

**: Metas – Exercício:**

**: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**

**: Valor Empenhado:**

**: Valor Contratual (PI): R\$ 43.753.365,40**

**: Valores Medidos a PI: R\$ 3.500.688,23**

**: Valores Medidos reajustamento: R\$ 0,0**

**: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**

**: Termo Aditivo de Prazo: Não**

**: Ordem de reinício de serviços:**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT -100 Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P.Branca-Ribeirãozinho) Referência: 2ª Medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013										Período Med: 1/8/2013 a 31/8/2013		Acumulado : 12/7/2013 a 31/8/2013		Contrato N.º 137/2013/000/00-SEPTU		Prazo de Execução (dias) Prazo Restante (dias) Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Programado Prox. mês PI		540 489 43.753.365,40 3.500.688,23	
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO			UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDICAÇÃO	MEDICAÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE							
I		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																	
		Instalação de canteiro e acampamento			cl.	1,000		0,500	0,500	463.786,18	231.893,09	50,00							
		Montagem da usina de asfalto			und	1,000		1,000	1,000	49.982,38	0,00	0,00							
		Mobilização de equipamentos			cl.	1,000		1,000	1,000	78.131,87	78.131,87	100,00							
		Mobilização de pessoal			cl.	1,000		1,000	1,000	10.016,13	10.016,13	100,00							
		Desmontagem da Usina de Asfalto			und	1,000		0,000	0,000	23.959,60	0,00	0,00							
		Desmobilização de Equipamentos			cl.	1,000		1,000	1,000	78.131,87	0,00	0,00							
		Desmobilização de Pessoal			cl.	1,000		0,000	0,000	10.016,13	0,00	0,00							
II		Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização																	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO																	
		Administr. Local da obra- Pessoal			mês	18,000		1,000	1,000	62.526,83	125.053,66	11,11							
		Administr. Local da obra- Alimentação			mês	18,000		1,000	1,000	10.259,49	20.518,98	11,11							
		Administr. Local da obra- Veículos			mês	18,000		1,000	1,000	24.961,82	49.923,64	11,11							
		Administr. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário			mês	18,000		1,000	1,000	11.816,76	23.633,52	11,11							
		Administr. Local da obra- Despesas de consumo			mês	18,000		1,000	1,000	4.183,87	8.367,74	11,11							
		Administr. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro			mês	18,000		1,000	1,000	1.918,11	3.836,22	11,11							
		Administração e Gestão Ambiental			mês	18,000		1,000	1,000	13.315,29	26.630,58	11,11							
		Manutenção do Canteiro			mês	18,000		1,000	1,000	17.324,13	34.648,26	11,11							
		Total Administração Local e Manutenção do Canteiro																	
III		TERRAPLENAGEM																	
2 S 01 000 00		Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m			m²	1.237.229,310	120.000,000	583.158,690	703.158,690	0,29	203.916,02	56,83							
2 S 01 010 00		Destocamento dos árvores D=0,15 à 0,30 m			m²	432,000	81,000	72,000	153,000	28,66	4.384,98	35,42							
2 S 01 012 00		Destocamento dos árvores D= > 0,30 m			und	108,000	73,000	24,000	97,000	67,59	6.556,23	89,81							
2 S 01 100 01		Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Categ. DMT 50 m			m³	13.089,360		0,000	0,000	1,62	0,00	0,00							
2 S 01 100 22		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e			m³	74.784,270	13.536,250	0,000	13.536,250	5,41	73.231,11	18,10							
2 S 01 100 23		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e			m³	262.728,670	18.338,750	47.373,100	65.711,850	5,61	368.643,47	25,01							
2 S 01 100 24		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e			m³	13.262,550		0,000	0,000	6,11	0,00	0,00							
2 S 01 100 25		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e			m³	116.858,240		56.020,000	56.020,000	6,51	364.690,20	47,94							
2 S 01 100 26		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e			m³	121.489,210		0,000	0,000	6,88	0,00	0,00							
2 S 01 100 27		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e			m³	18.006,320		0,000	0,000	7,30	0,00	0,00							
2 S 01 100 28		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e			m³	24.234,570		0,000	0,000	7,65	0,00	0,00							
2 S 01 100 29		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e			m³	72.623,630	72.303,750	0,000	72.303,750	7,94	574.091,77	99,56							
2 S 01 100 30		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e			m³	2.246,090		0,000	0,000	8,07	0,00	0,00							
2 S 01 100 31		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e			m³	23.590,340		0,000	0,000	8,69	0,00	0,00							
2 S 01 100 32		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e			m³	245.291,800	49.103,750	0,000	49.103,750	9,75	478.761,56	20,02							
2 S 01 100 33		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 4000 c/e			m³	79.846,670		0,000	0,000	13,48	0,00	0,00							
2 S 01 102 05		Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m			m³	31.320,610		0,000	0,000	32,32	0,00	0,00							
2 S 01 511 00		Compactação de aterros a 100% proctor normal			m³	660.438,240	95.646,280	64.517,294	160.165,574	2,79	446.861,95	24,25							
s/c		Compactação de Aterro a 100 % do Proctor Intermediário			m³	183.813,310	26.977,720	18.197,186	45.174,906	2,79	126.037,98	24,58							
2 S 01 512 01		Construção de corpo de aterro em rocha			m³	31.320,610		0,000	0,000	7,75	0,00	0,00							
2 S 01 513 01		Compactação de material de "bota-fora"			m³	1.845,310		0,000	0,000	1,90	0,00	0,00							
s/c		Colchão drenante para rebaixo em rocha			m³	3.359,080		0,000	0,000	75,05	0,00	0,00							
s/c		Colchão drenante com areia			m³	5.598,470		0,000	0,000	93,49	0,00	0,00							
2 S 09 001 91		Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não paviment. ( Areia, Brita, filler )			tkm	1.121.093,240		0,000	0,000	0,55	2.647.175,27	19,54							
Total Terraplenagem												2.647.175,27							

Protocolo/SEPTU  
Folha Nº 05  
Ass. R

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port. SEPTU Nº 469/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA



RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Acumulado : 12/7/2013 a 31/8/2013		BDI: 23,31%		ENCOMEND. ENGENHARIA COM E IND LTDA	
Rodovia: MT - 100		Contrato N.º		137/2013/000/00-SEPTU		540	
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)		Data Assinatura:		09/07/013		489	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01,2(P Branca-Ribeirãozinho)		Publicação:		09/07/013		43.753.365,40	
Referência: 2ª Medição Provisória		Vr. Acum. Medido PI		Vr. Acum. Programado PI		3.500.688,23	
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Vr. Programado Próximo mês PI					
Período Med: Simples : 1/8/2013 a 31/8/2013		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDICÇÃO ANTERIOR	
CÓDIGO		UNID.		DISCRIMINAÇÃO		QUANT. MEDIDO ACUMULADO	
IV PAVIMENTAÇÃO						PREÇO UNITÁRIO R\$	
2 S 02 110 00		m²		Regularização do Sub-Leito		0,73	
2 S 02 200 00		m³		Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura		11,61	
2 S 02 200 01		m³		Base solo estabilizado granul. s/ mistura		11,61	
2 S 02 300 00		m²		Imprimação		0,27	
2 S 02 540 51		t		Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"		63,62	
2 S 02 501 52		m²		Tratamento Superficial Duplo c/Banho Diluído		3,18	
2 S 09 001 05		tkm		Transporte local c/ basculante 10m³ em rodov. não paviment. (const.) ( cascalho, massa		0,67	
2 S 09 001 91		tkm		Transporte comercial c/ basc. 10 m³ em rodov. não paviment. ( Areia, brita, filler )		0,55	
2 S 09 002 91		tkm		Transporte comercial c/basc. 10 m³ em rodov. paviment. ( filler )		0,36	
V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO				Total Pavimentação		240.859,27	
2 S 02 999 01				Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70		1.557,13	
2 S 02 999 03		t		Fornecimento de Asfalto Diluído CM - 30		2.309,16	
2 S 02 999 05		t		Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C		1.272,61	
2 S 09 009 01		t		Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70		226,93	
2 S 09 009 03		t		Transporte de Asfalto Diluído CM - 30		226,93	
2 S 09 009 05		t		Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C		226,93	
VI OBRAS DE ARTE CORRENTES				Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso		0,00	
2 S 04 001 00		m³		Escavação manual em mat. 1a cat.		62,97	
2 S 04 000 01		m³		Escavação manual real compact.mat. 1a cat.		67,59	
2 S 04 001 00		m³		Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.		6,12	
2 S 04 001 01		m³		Escavação Mec. Reaterro Compactação vala Mat. 1a Cat.		9,96	
2 S 04 100 73		m		Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, Indl. Berços e Bases AC/BC/PC		853,03	
2 S 04 101 53		und		Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC		2.394,37	
5 S 04 999 01		m		Remoção de bueiros existentes		89,58	
5 S 04 999 07		m³		Demolição de disp. De concreto simplês		172,03	
2 S 09 001 91		tkm		Transporte com c/ basc. 10 m³ em rod. Não pav (brita e areia)		0,55	
2 S 09 001 40		tkm		Transporte local c/ carr. em rod. não pav. (cimento)		0,75	
2 S 09 001 90		tkm		Transporte com. c/ carr. em rod. não pav. (cimento)		0,52	
2 S 09 002 90		tkm		Transporte com. c/ carr. em rod. pav. (cimento)		0,35	
Total Obras de Arte Correntes						0,00	


Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

Comissão de Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port. SEITU Nº 469/13

PROLOGG/SEITU  
Folha Nº 06  
Ass. R




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA				RESUMO DE MEDIÇÃO									
 Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT -100 Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho) Referência: 2ª Medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013 Período Med:	Acumulado : 1/8/2013 a 31/8/2013		Contrato N.º 137/2013/000/00-SEPTU		Prazo de Execução (dias) 540		Prazo Restante (dias) 489		Vr. Contratual PI 43.753.365,40		Vr. Acum. Medido PI 3.500.688,23		
	Simples : 1/8/2013 a 31/8/2013		Data Assinatura: 09/07/013		Vr. Acum. Programado PI		Vr. Acum. Programado PI		Vr. Acum. Programado PI		Vr. Acum. Programado PI		
	BDI: 23,31%		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		QUANT. MEDIDO ACUMULADO		PREÇO UNITÁRIO R\$		
	CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO		UNID.		MEDIÇÃO ANTERIOR		QUANT. MEDIDO ACUMULADO		PREÇO UNITÁRIO R\$		
	VII		DRENAGEM										VALOR ACUMULADO R\$
2 S 04 400 01		Valeia prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01		m		1.854.000		0,000		0,000		105,52	
2 S 04 401 01		Valeia prot. alteros c/revest. Vegetal - VPA01		m		3.801.000		0,000		0,000		98,05	
2 S 04 400 53		Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC		m		342.000		0,000		0,000		123,87	
2 S 04 401 53		Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC		m		344.000		0,000		0,000		126,18	
2 S 04 500 57		Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC		m		13.099.000		0,000		0,000		111,40	
2 S 04 501 52		Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC		m		1.050.000		0,000		0,000		71,71	
2 S 04 502 52		Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC		und		33.000		0,000		0,000		154,91	
2 S 04 900 53		Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC		m		4.118.000		0,000		0,000		39,39	
2 S 04 900 54		Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC		m		3.490.000		0,000		0,000		31,67	
2 S 04 901 51		Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC		m		6.729.000		0,000		0,000		54,50	
2 S 04 901 52		Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC		m		3.496.000		0,000		0,000		33,39	
2 S 04 910 53		Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC		m		660.000		0,000		0,000		32,17	
2 S 04 910 55		Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC		m		498.000		0,000		0,000		32,47	
2 S 04 940 52		Descida d' água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC		m		32.000		0,000		0,000		91,07	
2 S 04 941 83		Descida d' água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC		m		47.000		0,000		0,000		203,88	
2 S 04 930 53		Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC		und		3.000		0,000		0,000		1.723,74	
2 S 04 991 51		Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC		und		3.000		0,000		0,000		183,63	
2 S 04 942 51		Entrada d' água EDA 01 - AC/BC		und		5.000		0,000		0,000		46,69	
2 S 04 942 52		Entrada d' água EDA 02 - AC/BC		und		2.000		0,000		0,000		55,90	
2 S 04 950 61		Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC		und		54.000		0,000		0,000		242,66	
2 S 04 950 62		Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC		und		22.000		0,000		0,000		288,54	
2 S 04 950 71		Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC		und		18.000		0,000		0,000		287,28	
2 S 04 950 99		Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC		und		2.000		0,000		0,000		323,19	
2 S 09 001 91		Transp. Com.c/basc. 10m³ em rodov. não paviment.(areia brita)		t.km		2.370.017,310		0,000		0,000		0,55	
2 S 09 001 40		Transp. Local c/carroceria em rodov. não paviment.(cimento)		t.km		12.097,283		0,000		0,000		0,75	
2 S 09 001 90		Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não paviment. (cimento)		t.km		55.708,798		0,000		0,000		0,52	
2 S 09 002 90		Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. paviment. (cimento)		t.km		252.402,323		0,000		0,000		0,35	
		Total Drenagem										0,00	
Local/Data:		Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013										0,00	
Comissão de Fiscalização													

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA				RESUMO DE MEDIÇÃO							
<div>Obra: Pavimentação Asfáltica</div> <div>Rodovia: MT -100</div> <div>Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)</div> <div>Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-Jdte 01,2(P.Branca-Ribeirãozinho)</div> <div>Referência: 2ª Medição Provisória</div> <div>Ordem Início serviço: de 12/07/2013</div>				Contrato N.º		137/2013/000-00-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
				Data Assinatura:		09/07/2013		Vr. Contratual PI		43.753.365,40	
				Publicação:		09/07/2013		Vr.Acum.Medido PI		3.500.688,23	
				BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI			
								Vr. Programado Próx.mês PI			
Acumulado : 12/7/2013 a 31/8/2013				ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE		
VIII OBRAS COMPLEMENTARES											
5 S 05 300 52	Enrocamento de pedra jogada - PC	m³	913,550		0,00	0,00	70,36	0,00	0,00		
S/C	Remoção e relocação de cerca	m	34.946,000		0,00	0,00	11,45	0,00	0,00		
2 S 06 410 00	Cerca de arame farpado c/suporte de madeira	m	21.232,000		0,00	0,00	22,37	0,00	0,00		
3 S 08 414 00	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	2.123,000		0,00	0,00	20,66	0,00	0,00		
Total Obras Complementares											
IX SINALIZAÇÃO											
4 S 06 000 01	Defensa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,000	0,000	216,89	0,00	0,00		
4 S 06 000 02	Ancoragem de defesa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,000	0,000	243,04	0,00	0,00		
4 S 06 110 01	Pintura faixa - tinta durabilidade 3 anos	m²	22.646,580		0,000	0,000	28,84	0,00	0,00		
4 S 06 110 02	Pintura setas e zebrados - tinta durabilidade 3 anos	m²	140,030		0,000	0,000	43,25	0,00	0,00		
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	26.312,000		0,000	0,000	13,88	0,00	0,00		
4 S 06 121 11	Fornec. e coloc. De tacho bidirecional (reduzidores-4pr)	und	404,000		0,000	0,000	40,06	0,00	0,00		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. totalizante (refletiva)	m²	356,340		0,000	0,000	365,16	0,00	0,00		
4 S 08 001 01	Redutor de velocidade (sonorizador) com largura de 5,0m	m	12,000		0,000	0,000	476,47	0,00	0,00		
Total Sinalização											
X RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											
2 S 05 100 00	Enlèvement	m²	9.700,000		0,000	0,000	8,29	0,00	0,00		
2 S 05 101 00	Semeadura mecânica	há	54,600		0,000	0,000	1.478,00	0,00	0,00		
2 S 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	733.583,700		0,000	0,000	1,79	0,00	0,00		
3 S 01 930 00	Reconformação de área de jazida	m²	1.092.200,000		0,000	0,000	0,25	0,00	0,00		
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h=0,50m)	und	10.336,000		0,000	0,000	31,34	0,00	0,00		
2 S 05 030 00	Expurgo de Jazida	m²	51.681,900		0,000	0,000	2,74	0,00	0,00		
Total Recuperação Ambiental											
TOTAL GERAL											
DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR								3.500.688,23			
VALOR DESTA MEDIÇÃO								1.500.375,77			
								2.000.312,46			
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em											
R\$ 2.000.312,46 (Dois milhões trezentos e doze reais e quarenta e seis centavos).											
Local/Data: Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013											
Comissão de Fiscalização											
<div>Eng.º José Pedro Pires</div> <div>Fiscal Port. SEPTU Nº 469/13</div>											

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

**CONTRÓLE FINANCEIRO**

Contrato n.º 137/13/00/00-SETPU	FIRMA:										ADITAMENTO	TOTAL
RODOVIA MT-100	ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA										0,00	43.753.365,40
Nº DO PROCESSO	TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)	PAVIMENTAÇÃO		SERVIÇO		VALOR CONTRATUAL		FISCAL		O. I. - SERVIÇO		
		PRAZÓDIAS CORRÍDOS		MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL		12/7/2013		
		540		PERÍODO		ACUMULADO		PERÍODO		SALDO PREÇOS INICIAIS		
		20		1.500.375,77		1.500.375,77		-		43.753.365,40		
		31		2.000.312,46		3.500.688,23		-		42.252.989,63		
										40.252.677,17		

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

Eng.º José Pedro Pires

Fiscal Port. SETPU Nº 469/13







FIRMA  
Encomind Engenharia Com e Ind  
Ltda

Instrumento Contratual N.º  
137/2013/00-00-  
SETPU  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INÍCIO DOS SERVIÇOS  
12/07/13  
TÉRMINO DOS SERVIÇOS  
03/01/15

VALORES  
CONTRATUAIS  
PREÇOS INICIAIS  
43.753.365,40  
PREV. REAJUSTE  
-  
TOTAL  
43.753.365,40

FATURAMENTO  
A PI ATÉ 2ª MEDIÇÃO  
3.500.688,23  
REAJUSTE  
-  
TOTAL  
3.500.688,23

SALDO  
CONTRATUAL  
A PI  
40.252.677,17  
REAJUSTE  
0,00  
TOTAL  
40.252.677,17

ATACADO  
CONCLUÍDO

## SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/2013

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA MT-100

TRECHO Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO: 45,538 km

PARA: Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º José Pedro Pires

Fiscal Port. SETPU Nº 469/13

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

<input checked="" type="checkbox"/> 1 D65	<input checked="" type="checkbox"/> 2 CAM. BASIC. 12 M3	<input type="checkbox"/> DISTR. AGREGADOS	<input checked="" type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO PIPA
<input checked="" type="checkbox"/> 3 MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/> PÁ CARREGADEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ROLO COMPACT. VIBR.	<input checked="" type="checkbox"/> 1 CAM. COMBOIO
<input type="checkbox"/> VIBRO-ACABADORA	<input checked="" type="checkbox"/> 3 TRATOR DE PNEU CBT	<input checked="" type="checkbox"/> 1 ROLO PNEU	<input checked="" type="checkbox"/> 1 VEÍCULO APOIO
<input type="checkbox"/> CAMINHÃO ESPARGIDOR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 ESCAV. HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/> ROLO LISO TEMA TERRA	
	<input type="checkbox"/> GRADE DISCO	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO APOIO	

TOTAL 17 Eqptos  
TOTAL 5 Veículos

ACESSO PARA  
RIBEIRÃOZINHO

RIBEIRÃOZINHO  
ESTACA 0

ENTRº ROD MT-100  
ESTACA 281 + 8,0

		0,0	1,00	1,50	2,96	3,26	3,84	3,92	4,00	5,46	5,621	% A REALIZAR	
Quilometragem												CONCLUÍDO	A CONCLUIR
Estatuamento		00	4	100	125	148	192	196	250	273	281 + 8,0	100,00%	11,00%
TERRAPLENAGEM		Limpeza										89,00%	
PAVIMENTAÇÃO	BASE	ATERRO										100,00%	
	REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE	SUB-BASE LANÇADA										89,00%	100,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL		SUB-BASE LANÇADA										0,00%	100,00%
SINALIZAÇÃO												0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES												0,00%	100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												0,00%	100,00%
Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013													

Fiscal/SETPU  
Folha Nº 10  
Ass. R

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal-Port. 469/13



Rodovia: MT -100

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Ordem início serviço: de 12/07/2013

**ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA**

QUANTIDADE (MÊS)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

## Comissão de Fiscalização

**Fiscal Port. SETPU N° 469/13**

# PLANILHA PARA CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Protocolo/SETPU: 12  
Folha Nº 12  
Ass. 12





Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)  
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA**

ESTACAS				EXTENSÃO (m)	LADO	QUANTIDADE (und)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.				
4 +	0,00	273 +	0,00	5.380,000	D/E	43,000	Acesso
5.600 +	0,000	5.800 +	0,00	4.000,000	D/E	38,000	Rod MT-100
					TOTAL	81,000	

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

## Comissão de fiscalização

Engº. José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 12  
Ass. R



Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2 (P.Branca-Ribeirãozinho)

**Referência: 2ª Medição Provisória**

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA**

[illegible]

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

## Comissão de fiscalização

Engº. José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT - 100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

PLANILHA DE CÁLCULO DA ÁREA DE  
LIMPEZA DE ÁREAS C/ 0,15M

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

Plano: Engenharia Civil e Edifícios						
Período Medido: 01/06/15 a 31/06/15						
ESTACAS	LARGURAS (m)			SOMA DAS	D/2	ÁREAS
INICIAL	ESQUERDA	DIREITA	TOTAL	LARGURAS	(m)	(m²)
SEGMENTO → MT - 100 - PONTE BRANCA - ACESSO PARA RIBEIRÃOZINHO						
5.800	15,00	15,00	30,00			
5.795	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.790	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.785	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.780	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.775	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.770	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.765	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.760	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.755	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.750	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.745	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.740	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.735	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.730	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.725	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.720	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.715	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.710	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.705	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.700	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.695	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.690	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.685	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.680	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.675	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.670	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.665	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.660	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.655	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.650	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.645	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.640	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.635	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.630	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.625	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.620	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.615	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.610	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.605	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
5.600	15,00	15,00	30,00	60,00	50,00	3.000,000
TOTAL						120.000,000

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Comissão de Fiscalização

Engº. José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13


ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

**PLANILHA PARA  
CÁLCULO DO  
VOLUME DE  
TERRAPLENAGEM**

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
ACESSO → RIBEIRÃOZINHO: SENTIDO → RIBEIRÃOZINHO → MT-100								
4			25,40					
5			26,30		51,70	10,00		517,00
6			26,40		52,70	10,00		527,00
7			25,40		51,80	10,00		518,00
8			25,80		51,20	10,00		512,00
9			26,40		52,20	10,00		522,00
10			24,80		51,20	10,00		512,00
11			26,10		50,90	10,00		509,00
12			25,70		51,80	10,00		518,00
13			25,60		51,30	10,00		513,00
14			26,10		51,70	10,00		517,00
15			26,40		52,50	10,00		525,00
16			24,50		50,90	10,00		509,00
17			26,40		50,90	10,00		509,00
18			25,50		51,90	10,00		519,00
19			25,70		51,20	10,00		512,00
20			26,30		52,00	10,00		520,00
21			26,10		52,40	10,00		524,00
22			26,30		52,40	10,00		524,00
23			24,80		50,90	10,00		509,00
24			24,80		51,10	10,00		511,00
25			25,40		50,20	10,00		502,00
							TOTAL 1	10.829,00
26			23,80		49,20	10,00		492,00
27			24,80		48,60	10,00		486,00
28			23,40		48,20	10,00		482,00
29			23,40		46,80	10,00		468,00
30			24,10		47,50	10,00		475,00
31			23,60		47,70	10,00		477,00
32			23,60		47,20	10,00		472,00
33			23,40		47,00	10,00		470,00
34			23,40		46,80	10,00		468,00
35			23,60		47,00	10,00		470,00
36			24,50		48,10	10,00		481,00
37			23,60		48,10	10,00		481,00
38			24,10		47,70	10,00		477,00
39			22,90		47,00	10,00		470,00
40			24,10		47,00	10,00		470,00
41			23,60		47,70	10,00		477,00
42			23,70		47,30	10,00		473,00
43			23,90		47,60	10,00		476,00
44			22,90		46,80	10,00		468,00
45			23,50		46,40	10,00		464,00
46			23,70		47,20	10,00		472,00
47			24,60		48,30	10,00		483,00
48			22,90		47,50	10,00		475,00
49			23,40		46,30	10,00		463,00
50			23,10		46,50	10,00		465,00
51			23,50		46,60	10,00		466,00
52			22,80		46,30	10,00		463,00
53			22,60		45,40	10,00		454,00
54			23,40		46,00	10,00		460,00
55			22,60		46,00	10,00		460,00
56			24,10		46,70	10,00		467,00
57			23,60		47,70	10,00		477,00
58			22,40		46,00	10,00		460,00
59			23,80		46,20	10,00		462,00
60			24,30		48,10	10,00		481,00

Eng.º José Pedro Pires Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscal Port. SETPU nº. 469/13





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**PLANILHA PARA  
CÁLCULO DO  
VOLUME DE  
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
61			23,10		47,40	10,00		474,00
62			22,60		45,70	10,00		457,00
63			24,10		46,70	10,00		467,00
64			23,60		47,70	10,00		477,00
65			23,60		47,20	10,00		472,00
66			23,40		47,00	10,00		470,00
67			23,40		46,80	10,00		468,00
68			23,60		47,00	10,00		470,00
69			24,50		48,10	10,00		481,00
70			23,60		48,10	10,00		481,00
71			24,10		47,70	10,00		477,00
72			22,90		47,00	10,00		470,00
73			24,10		47,00	10,00		470,00
74			23,60		47,70	10,00		477,00
75			24,30		47,90	10,00		479,00
76			24,60		48,90	10,00		489,00
77			23,40		48,00	10,00		480,00
78			23,80		47,20	10,00		472,00
79			24,60		48,40	10,00		484,00
80			23,10		47,70	10,00		477,00
81			23,50		46,60	10,00		466,00
82			22,80		46,30	10,00		463,00
83			23,40		46,20	10,00		462,00
84			23,40		46,80	10,00		468,00
85			24,10		47,50	10,00		475,00
86			23,60		47,70	10,00		477,00
87			23,60		47,20	10,00		472,00
88			23,40		47,00	10,00		470,00
89			23,40		46,80	10,00		468,00
90			23,60		47,00	10,00		470,00
91			24,50		48,10	10,00		481,00
92			23,60		48,10	10,00		481,00
93			24,10		47,70	10,00		477,00
94			22,90		47,00	10,00		470,00
95			24,10		47,00	10,00		470,00
96			23,60		47,70	10,00		477,00
97			23,70		47,30	10,00		473,00
98			23,90		47,60	10,00		476,00
99			22,90		46,80	10,00		468,00
100			23,50		46,40	10,00		464,00
101			23,70		47,20	10,00		472,00
102			24,60		48,30	10,00		483,00
103			22,90		47,50	10,00		475,00
104			23,40		46,30	10,00		463,00
105			23,10		46,50	10,00		465,00
106			23,50		46,60	10,00		466,00
107			22,80		46,30	10,00		463,00
108			22,60		45,40	10,00		454,00
109			23,40		46,00	10,00		460,00
110			22,60		46,00	10,00		460,00
111			24,10		46,70	10,00		467,00
112			23,60		47,70	10,00		477,00
113			22,40		46,00	10,00		460,00
114			23,80		46,20	10,00		462,00
115			23,10		46,90	10,00		469,00
116			22,60		45,70	10,00		457,00
117			24,10		46,70	10,00		467,00
118			23,60		47,70	10,00		477,00
119			23,60		47,20	10,00		472,00
120			23,40		47,00	10,00		470,00

Engº. José Pedro Pires Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscal Port. SETPU nº. 469/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**PLANILHA PARA  
CÁLCULO DO  
VOLUME DE  
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
121			23,40		46,80	10,00		468,00
122			23,60		47,00	10,00		470,00
123			24,50		48,10	10,00		481,00
124			23,60		48,10	10,00		481,00
125			24,10		47,70	10,00		477,00
126			23,10		47,20	10,00		472,00
127			24,10		47,20	10,00		472,00
128			23,40		47,50	10,00		475,00
129			22,50		45,90	10,00		459,00
130			22,10		44,60	10,00		446,00
131			22,90		45,00	10,00		450,00
132			23,60		46,50	10,00		465,00
133			22,80		46,40	10,00		464,00
134			24,60		47,40	10,00		474,00
135			22,10		46,70	10,00		467,00
136			22,60		44,70	10,00		447,00
137			22,40		45,00	10,00		450,00
138			23,40		45,80	10,00		458,00
139			23,10		46,50	10,00		465,00
140			22,40		45,50	10,00		455,00
141			23,10		45,50	10,00		455,00
142			23,60		46,70	10,00		467,00
143			24,10		47,70	10,00		477,00
144			23,40		47,50	10,00		475,00
145			23,60		47,00	10,00		470,00
146			24,50		48,10	10,00		481,00
147			23,60		48,10	10,00		481,00
148			24,10		47,70	10,00		477,00
TRECHO EM CURVA							TOTAL 2	57.843,00
163			24,60					
164			25,30		49,90	10,00		499,00
165			25,10		50,40	10,00		504,00
166			24,10		49,20	10,00		492,00
167			25,60		49,70	10,00		497,00
168			26,10		51,70	10,00		517,00
169			26,40		52,50	10,00		525,00
170			24,50		50,90	10,00		509,00
171			26,40		50,90	10,00		509,00
172			25,50		51,90	10,00		519,00
173			25,70		51,20	10,00		512,00
174			26,30		52,00	10,00		520,00
175			26,10		52,40	10,00		524,00
176			26,30		52,40	10,00		524,00
177			24,80		51,10	10,00		511,00
178			25,70		50,50	10,00		505,00
179			25,60		51,30	10,00		513,00
180			24,80		50,40	10,00		504,00
181			25,40		50,20	10,00		502,00
182			24,80		50,20	10,00		502,00
183			23,80		48,60	10,00		486,00
184			24,80		48,60	10,00		486,00
185			24,60		49,40	10,00		494,00
186			25,30		49,90	10,00		499,00
187			25,30		50,60	10,00		506,00
188			25,30		50,60	10,00		506,00
189			24,60		49,90	10,00		499,00
190			25,30		49,90	10,00		499,00
191			25,10		50,40	10,00		504,00
192			25,30		50,40	10,00		504,00
REGIÃO DE BUEIRO							TOTAL 3	14.671,00

Engº. José Pedro Pires Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscal Port. SETPU nº. 469/13





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**PLANILHA PARA  
CÁLCULO DO  
VOLUME DE  
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
196			26,30					
197			25,90		52,20	10,00		522,00
198			26,30		52,20	10,00		522,00
199			26,40		52,70	10,00		527,00
200			25,40		51,80	10,00		518,00
201			25,80		51,20	10,00		512,00
202			26,40		52,20	10,00		522,00
203			24,80		51,20	10,00		512,00
204			26,10		50,90	10,00		509,00
205			25,70		51,80	10,00		518,00
206			25,60		51,30	10,00		513,00
207			26,10		51,70	10,00		517,00
208			26,40		52,50	10,00		525,00
209			24,50		50,90	10,00		509,00
210			26,40		50,90	10,00		509,00
211			25,50		51,90	10,00		519,00
212			25,70		51,20	10,00		512,00
213			26,30		52,00	10,00		520,00
214			26,10		52,40	10,00		524,00
215			26,30		52,40	10,00		524,00
216			24,80		51,10	10,00		511,00
217			25,70		50,50	10,00		505,00
218			25,60		51,30	10,00		513,00
219			24,80		50,40	10,00		504,00
220			25,40		50,20	10,00		502,00
221			24,80		50,20	10,00		502,00
222			23,80		48,60	10,00		486,00
223			24,80		48,60	10,00		486,00
224			24,60		49,40	10,00		494,00
225			25,30		49,90	10,00		499,00
226			25,10		50,40	10,00		504,00
227			24,10		49,20	10,00		492,00
228			24,90		49,00	10,00		490,00
229			25,00		49,90	10,00		499,00
230			24,70		49,70	10,00		497,00
231			26,30		51,00	10,00		510,00
232			26,40		52,70	10,00		527,00
233			25,40		51,80	10,00		518,00
234			25,80		51,20	10,00		512,00
235			26,40		52,20	10,00		522,00
236			24,80		51,20	10,00		512,00
237			26,10		50,90	10,00		509,00
238			25,70		51,80	10,00		518,00
239			25,60		51,30	10,00		513,00
240			26,10		51,70	10,00		517,00
241			26,40		52,50	10,00		525,00
242			24,50		50,90	10,00		509,00
243			26,40		50,90	10,00		509,00
244			25,50		51,90	10,00		519,00
245			25,70		51,20	10,00		512,00
246			26,30		52,00	10,00		520,00
247			26,10		52,40	10,00		524,00
248			26,30		52,40	10,00		524,00
249			24,80		51,10	10,00		511,00
250			25,70		50,50	10,00		505,00
251			24,80		50,50	10,00		505,00
252			25,40		50,20	10,00		502,00
253			24,80		50,20	10,00		502,00

Eng.º José Pedro Pires Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscal Port. SETPU nº. 469/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**PLANILHA PARA  
CÁLCULO DO  
VOLUME DE  
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO
254			23,80		48,60	10,00		486,00
255			24,80		48,60	10,00		486,00
256			24,60		49,40	10,00		494,00
257			25,30		49,90	10,00		499,00
258			25,60		50,90	10,00		509,00
259			26,10		51,70	10,00		517,00
260			26,40		52,50	10,00		525,00
261			24,50		50,90	10,00		509,00
262			26,40		50,90	10,00		509,00
263			25,50		51,90	10,00		519,00
264			25,70		51,20	10,00		512,00
265			26,30		52,00	10,00		520,00
266			26,10		52,40	10,00		524,00
267			26,30		52,40	10,00		524,00
268			24,80		51,10	10,00		511,00
269			25,70		50,50	10,00		505,00
270			24,10		49,80	10,00		498,00
271			24,90		49,00	10,00		490,00
272			25,00		49,90	10,00		499,00
273			25,40		50,40	10,00		504,00
							<b>TOTAL 4</b>	<b>39.283,00</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>122.626,00</b>

Engº. José Pedro Pires Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscal Port. SETPU nº. 469/13





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica  
Rodovia: MT -100  
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)  
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)  
Referência: 2ª Medição Provisória  
Ordem início serviço: de 12/07/2013  
Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

PLANILHA PARA CÁLCULO

DISTÂNCIA MÉDIA

DE TRANSPORTE (DMT)

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

CAIXA Nº	ESCAVAÇÃO (ESTACAS)			APLICAÇÃO (ESTACAS)			a	b	c	L	L1	L2	VOLUME COMPACTADO (m³)	VOLUME ESCAVADO(M3)	DMT (m)
	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	FINAL	FRAC.									
1	10	+	0,00	20	+	0,00	-	10	-	-	120	100	10.829,00	13.536,250	65,450
2	156	+	0,00	162	+	0,00	60	10	160	2.460			57.843,000	72.303,750	1.460,000
3	156	+	0,00	162	+	0,00	60	10	20	580			14.671,00	18.338,750	380,000
4	6406	+	0,00	6423	+	0,00	170	1.518,623	-	1.540			39.283,000	49.103,750	2.458,623

Observação: Caixa de empréstimo n.º 04, localizada na Rod MT-100. Distância fixa = estaca 6423 a 6490 + 10,623 (trevo de acesso) → 1.350,623m + estaca 273 a 281 + 8 (Final do acesso) → 168m → Total 1.518,623m.

Resumo	
DMT até 50 m	
DMT > 50 e ≤ 200 m	13.536,250
DMT > 200 e ≤ 400 m	18.338,750
DMT > 400 e ≤ 600 m	
DMT > 600 e ≤ 800 m	
DMT > 1400 ≤ 1600 m	72.303,750
DMT > 2000 ≤ 3000 m	49.103,750
TOTAL	153.282,500

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013  
Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13



## PLANILHA DE CÁLCULO: ATERRO COMPACTADO

**Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013**

## Comissão de Fiscalização

**Eng.º José Pedro Pires**  
**Fiscal Port. SETPU N.º 469/13**







Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)  
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2 (P.Branca-Ribeirãozinho)

**Referência: 2ª Medição Provisória**

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

**ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

ESTACAS						EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.						
4	+	0	148	+	0	2.880,00	14,40	41.472,000	
163	+	0	192	+	0	580,00	14,40	8.352,000	
196	+	0	273	+	0	1.540,00	14,40	22.176,000	
6.340	+	0	6.490	+	10,623	3.010,623	14,40	43.352,971	

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

## Comissão de Fiscalização

**Eng<sup>o</sup>. José Pedro Pires**

**Fiscal Port. SETPU N° 469/13**





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

FOLHA Nº 01/01

Obra: Pavimentação Asfáltica  
Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 2ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/13 a 31/08/13

PLANILHA PARA CALCULO

DO MOMENTO DE TRANSPORTE

MATERIAL PARA SUB-BASE

ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA										MOMENTO (ton x km)	
JAZIDA (ESTACA)		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)		EXTENSÃO		LARGURA		ESP.	
Nº/NOME	INICIAL	FRAC.	FIXA (km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m)	(m)	(m)	(Km)
SUB-BASE											
J-09	281 +	8,00	4,370	4 +	0,00	148 +	0,00	2.880,00	13,20	0,20	8,478
J-09	281 +	8,00	4,370	163 +	0,00	192 +	0,00	580,00	13,20	0,20	6,448
J-09	281 +	8,00	4,370	196 +	0,00	273 +	0,00	1.540,00	13,20	0,20	5,308
ROD MT-100											
J-09	6.287 +	0,00	0,300	6.340 +	0,00	6.490 +	10,623	3.010,623	13,20	0,20	2,865
TOTAL GERAL											
										233.808,380	

Observação: Jazida localizada na estaca 6287  
+ 300 metros no Lado Esquerdo - Rod MT-100

Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2013

Comissão de Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal Port. SETPU Nº 469/13







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**




PROC. Nº: 653673/13  
FLS.: 25  
DATA: 27 / 11 / 13

Encaminhamos o presente processo ao setor 004/SETPU.  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
processo de folhas 01 a 25.  
Por ser verdade, confirmo e assino.  
Cuiabá, 27 / 11 / 13


Dayene Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

*Ao Engº Ricardo M. da Guia,  
Para análise e conferência.  
Em 27/11/2013*

  
Engº Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

*A SUOT  
Após conferência*

*Em 29/11/13*

  
Engº Civil Ricardo Marques da Guia  
CREA-MT-02711/V-0  
RNP 1204056374  
Matrícula: 81447

ATA  
A medição em referencia encontra-se  
apta para pagamento.

Em 29/11/2013


Eng.º Tércio Lacerda de Almeida  
Intendente de Obras de  
SEOT/SETPU

ASAE/NUtc

Para autorização de pagamento

Em: 29/11/13

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

LA SUPF,  


29/11/13



Para Providências  
Valdisio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo



Protocolo/SINFRA/MT

Folha nº 26

Ass:

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	--	---

<b>Encomind Engenharia Ltda</b> Rodovia Arq. Helder Candia,- Vila dos Lírios CEP 78040-570- Cuiabá- MT WALDINEIA@GUARDIAN.COM.BR Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08
---

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributado fora do município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>27/11/2013 16:48:30</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>45 F1 9E</b>	Número da Nota Fiscal <b>225</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>	Inscrição Municipal <b>62557</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>	
Endereço <b>Cen Centro Político Administrativo</b>	Número	Complemento	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>
CEP <b>78050-950</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone	e-mail <b>fransuise.17@hotmail.com</b>

<b>Descrição dos Serviços</b>
2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT - 100 TRECHO: BR-364 (B) / MT-299 - ENTRº BR-070(BARRA DO GARÇAS) - ENTRº MT-336 (ARAGUAIANA) - SUB-TRECHO: ALTO PARAGUAI - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE 01.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45,538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2.013/00/00 - SETPU.

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>701</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4211101</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000.312,46</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000.312,46</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 100.015,62</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 2.000.312,46</b>
-------------------------------------	-------------------------

<b>Informações Complementares</b>
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em <a href="http://www.notacuiabana.com.br">www.notacuiabana.com.br</a> Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.

Eng.º José Pedro Pires  
Fiscal-Port. 669 2013





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

Protocolo/SINRA/MT  
Folha nº 28  
Ass.:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

156874/2013

181799

PROCESSO

2013

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



29102013149150290001080020177715687432252113181799

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL

FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, *Rafael José de Almeida Batista* PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

quinta-feira, 28 de novembro de 2013



*Cezar Fabiano Martins de Campos*  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2013.

**Secretaria de Estado  
de Fazenda****Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 07/11/2013 - 08:11:27

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010584470****Finalidade : Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações  
Públicas**Data de Emissão: **07/11/2013**Hora de Emissão: **08:11:30**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA****CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

**OCORRÊNCIAS**

QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br).

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **07/12/2013** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2U2TMT222KKBA2BT**



07/11/13

SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 30
Ass:

© Copyright 2001-2013 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado  
de Fazenda****Sistema de Certidão Negativa de Débito****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010584470**

Data: 07/11/2013 - 08:11:27

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações  
Públicas**Data de Emissão: **07/11/2013**Hora de Emissão: **08:11:30****QUANTO AO CONTRIBUINTE****14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal****QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS****Nada Consta****QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS  
SUSPENSOS****02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal****07.101.536/0001-42 - KAMAI AGROCOMERCIAL LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal****QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E  
DÉBITOS SUSPENSOS****05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal****QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A  
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS****Nada Consta**A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)Esta Certidão tem validade até **07/12/2013** - Fornecimento GratuitoCódigo de Autenticidade : **2U2TMT222KKBA2BT**

Página 2 de 2

**Retornar**

© Copyright 2001-2013 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**MISSÃO:** "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Protocollo/SINFRA/MT  
Numero n°: 32  
A.38.

# CERTIDÃO NEGATIVA Nº 163773/2013

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

## LOCALIZAÇÃO

**ENDEREÇO: RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA KM 3,5, S/º.**

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICIPIO: CUIABÁ

UE:MT

CNPJ

INSC. ESTADUAL

CPF

RG

14.915.029/0001-08

13109829-2

#####
-------

#####

## SÓCIOS

CPF/CNPJ

07.101.536/0001-42

02.837.996/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL

**KAMAI AGROMERCIAL LTDA**

**GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

[illegible]

## FINALIDADE

## LICITACÃO

**Cuiabá MT, 29/10/2013**



Gelcimar Joaquim de Jesus  
Agente da PGE – Mat. 67478  
Responsável pela Expedição

*Romes Júlio Tomaz*  
Romes Júlio Tomaz  
Suplente do Procurador-Geral Fiscal  
Suplente do Procurador-Geral  
Procuradora do Estado  
PGE/MT  
QAB-MT 3607

## OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 4580304305  
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Protocolo/SINRA/M7
Folha nº: 33
Ass.:

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001602013-10001029  
Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 04/07/2013.  
Válida até 31/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 33396487/2013

Expedição: 31/07/2013, às 09:13:16

Validade: 26/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.915.029/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2013 - 14:33:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 407.964,21	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.637,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.637,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300003261 371301801302 907560200816 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2013 - 14:33:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 407.964,21	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.637,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.637,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300003261 371301801302 907560200816 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco: 237  
Agência: 417  
Conta: 43550  
Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR  
CNPJ/CEI: 14915029000108  
Código de Barras: 85830000325-1 37130180130-2 90756020081-6 49150290001-5  
Cod. Convênio: 0180 Competência: 08/2013  
Data de Validade: 07/09/2013 IDENTIF. EMPRESA: 814915029  
Data do Pagamento: 06/09/2013 Valor do Pagamento R\$: 32.637,13  
Data: 06/09/2013

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **ENCOMIND ENG E IND LTDA**, junto à Agência **417**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: 207216630224076735

Autenticação Bancária: 084.027.563

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

#### AUTENTICAÇÃO

TJrquPG8 HdwshrfU kqHhvfS1 2N4rJGT4 bzKEzvW1 ?bKjk8KI C8D8RIWY AD?#sSd4  
9mcNIygm foko6JH6 SimPHoG9 6lq#aRnG YsVaBbGy U9#u4FPI eNo9oFK8 BhjKLv?Q  
LZ?qRGom hFI6XNz3 beUWs4WO nfcFCocV DrYqDifQ VTyKFs#B 0000000n ull00000

#### Alô Bradesco

#### SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Protocolo/SINRA/MT  
Folha nº 37  
Ass:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 06/09/2013 HORA: 14:33:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
ZONA RURAL 78005-970  
CUIABA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 512208114078

6 - VALOR DO INSS(+) 5.663,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.006,32

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.669,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 06/09/2013 HORA: 14:33:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA  
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3  
ZONA RURAL 78005-970  
CUIABA MT  
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 512208114078

6 - VALOR DO INSS(+) 5.663,66

7 -

8 -


9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.006,32

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)


11 - VALOR ARRECADADO 6.669,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	51.220.81140/7.8
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CEI 51.220.81140/7.8</b> ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD MT 100 ZONA RURAL RIBEIRAOZINHO MT CEP 78613-000</p>		6 - VALOR DO INSS	5.663,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.006,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	6.669,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	51.220.81140/7.8
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CEI 51.220.81140/7.8</b> ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD MT 100 ZONA RURAL RIBEIRAOZINHO MT CEP 78613-000</p>		6 - VALOR DO INSS	5.663,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.006,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	6.669,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Consulta emissão de comprovantes

A33G271730980225004  
27/11/2013 17:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.16  
1321801321 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA  
AGENCIA: 1321-8 CONTA: 7.613-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2208
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	512208114078
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	5.663,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.006,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.669,98

=====

DOCUMENTO: 092045  
AUTENTICACAO SISBB: 2.432.552.3D3.298.7A7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.16  
1321801321 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2208
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	512208114078
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	5.663,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.006,32
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.669,98

=====

DOCUMENTO: 092045  
AUTENTICACAO SISBB: 2.432.552.3D3.298.7A7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8006619 NILSA HORST.





IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14915029/0001-08, 14915029/0001-08  
**Razão Social:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/12/2013 a 10/01/2014

**Certificação Número:** 2013121215470172589913

Informação obtida em 12/12/2013, às 15:47:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E**  
**ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001602013-10001029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 04/07/2013.

Válida até 31/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 12/12/2013 - 14:47:55

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010795746**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da  
Administração Pública**

Data de Emissão: **12/12/2013**

Hora de Emissão: **14:47:55**

Qualificação do Contribuinte:

**Endereço:** RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA  
QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **11/01/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TM2BBTU2LB7MU2UM**



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 12/12/2013 - 14:47:55

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010795746**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da  
Administração Pública**

Data de Emissão: **12/12/2013**

Hora de Emissão: **14:47:55**

**QUANTO AO CONTRIBUINTE**

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta  
Corrente Fiscal

**QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM  
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

Nada Consta

**QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM  
DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente  
Fiscal

07.101.536/0001-42 - KAMAI AGROCOMERCIAL LTDA - Débito Suspenso Conta  
Corrente Fiscal

**QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS  
FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta  
Corrente Fiscal

**QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S)  
RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**  
Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **11/01/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TM2BBTU2LB7MU2UM**





Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades

# NÚCLEO TRÂNSITO, TRANSPORTE E CIDADES

Governo de

**Mato Grosso**  
Mais por você

Processo nº 43  
Folha nº 43

PROC. Nº: 653673 / 43

FLS.: 43 / Supl.

DATA: 12 / 12 / 2013

A COFI  
Para Pagamento

12 / 12 / 2013


Paulo da Silva  
Superintendente de Planejamento  
e Finanças

A USCI  
Após análise devolver para o  
Setor de origem

23 / 12 / 2013

Françoise Albuquerque  
Coordenadora Financeira

Obs: foi retirado o k no do v.f.p) movimento  
do Santo Espirito 07/02/2014



A COOT/SUOT  
POR SOLICITAÇÃO.

EM, 22/04/14



Candido A. Maciel  
USCI/NUTC



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

44

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>25101.0001.13.003310-1</b>	
Nº EMP: 25101.0001.13.001284-0			Data do Docº: 05/12/2013		
Nº PED: 25101.0001.13.001680-1			Data de vencimento: 05/12/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU					
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.6.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *			
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 02846.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001042530-6	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001042530-6		<b>Valor Liquidação:</b> *** 2.000.312,46		DOIS MILHÕES E TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *	
<b>Histórico:</b> Pagamento do IC 137/13, processo 653673/13, da 2ª medição, NF-e 225.					
<b>Código do credor:</b> 1993.01148-2		<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 661205/2012	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000023068-5					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					


<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000.312,46	Esta liquidação (R\$) *** 2.000.312,46	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			


*Transuise Albuquerque Sousa*  
Controladora Financeira



LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.13.003310-1
Valor Líquido: *** 2.000.312,46		DOIS MILHÕES E TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.000.312,46
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 2.000.312,46</b>



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.13.004461-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/12/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA-SETPU		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 02846.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001042530-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.01148-2		
<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.13.001284-0		<b>Fonte de Recurso:</b> 151
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.13.003310-1		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Conibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0417.000000000043550-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 2.000.312,46	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MILHÕES E TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   005105 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

MT Integrado  
2846

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS						Nº 490/13	Data:	27/11/2013			
DISCRIMINAÇÃO			FATURAMENTO								
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	653673/13	137/13	2º Med.	43.753.365,40	1.500.375,77	42.252.989,63	2.000.312,46	13.001.284-0	44.90.51	151	R\$ 40.252.677,17
										MT	
TOTAL PROGRAMADO							2.000.312,46				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

Elaborada em: 27/11/13

AUTORIZO:


Engº Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes


Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Financeira

Valdirio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cínésio Nunes de Oliveira  
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana







**Tribunal de Contas**  
Mato Grosso

**INSTRUMENTO DE CIDADANIA**



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

## **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Conservação de Rodovia Pavimentada**

### **DADOS DA OBRA**

**Órgão Público:**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

**Bem Público:**

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA  
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA  
MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR  
070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336  
(ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO

**Descrição da Obra:**

ARAGUAIA – PONTE BRANCA –  
RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE  
BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO  
DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO  
ARAGUAIA, PONTE BRANCA E  
RIBEIRÃOZINHO-MT.

**Quantidade/Unidade de Medida:**

45,538KM - QUILÔMETRO

**Setor Beneficiado:**

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

**Tipo Obra:**

RODOVIA PAVIMENTADA

**Tipo Serviço:**

CONSERVAÇÃO

**Endereço:**

RODOVIA: MT-100

**Bairro:**

TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº  
MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO  
ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

**Município:**

ALTO ARAGUAIA

**CEP:**

78780000

### **ENGENHEIROS**

**Engenheiro(s) de  
Fiscalização:**


JOSÉ PEDRO PIRES **CREA:** 27584/D **INÍCIO ATIVIDADE:**  
12/07/2013

**Engenheiro(s) de  
Execução:**

HERMES BERNARDES BOTELHO **CREA:** 1401765610 **INÍCIO  
ATIVIDADE:** 12/07/2013

RICARDO RAUSCH **CREA:** 1204125333 **INÍCIO ATIVIDADE:**  
12/07/2013

ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE **CREA:** 1087035 **INÍCIO**



**ATIVIDADE:** 12/07/2013

**DADOS DO CONTRATO**

**Contrato/Ano - N° Obra:** 137/2013-1 **Assinatura:** 09/07/2013  
**Regime de Execução:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  
**Modalidade Licitação:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 024/2012  
**Empresa Contratada:** ENCOMIND  
 ENGENHARIA  
 COMÉRCIO E  
 INDÚSTRIA  
 LTDA **CNPJ:** 14.915.029/0001-08

**DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA**

**Forma de Execução da Obra:** INDIRETA  
**Situação/Data:** INICIADA - 12/07/2013  
**Prazo Inicial(Dias):** 540 **Prazo Aditado (Dias):** 540 **Prazo Total (Dias):** 1080  
**Valor Inicial(R\$):** 45.500.062,24 **Valor Aditado (R\$):** 8.899.474,60 **Valor Total Atual(R\$):** 54.399.536,84  
**Valor Total da Medição (R\$):** 27.642.139,13 **Valor Total Material (R\$):** 0,00 **Total Máq./Equip. (R\$):** 0,00

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright© 2011

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915

Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria**

UNISECI/SINFRA  
Folha nº 49  
Ass. 20

**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

**CHECKLIST EXECUÇÃO DE CONTRATO**

**Processo nº:** 653673/13 **Contrato nº:** 137/13  
**Vigência:** 630 dias **Empresa Contratada:** Encomend Engatella  
**Resumo do Objeto:** Pavimentação de Rodovia MT-100  
**Legislação de regência:** Lei nº 8.666/1993.

N. do Quesito	QUESITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
1.	A despesa é decorrente de um contrato administrativo formalizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1904 a 1913
2.	A contratação é decorrente de dispensa de licitação ou inexigibilidade?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63 a 65
3.	A vigência do contrato tem mais de 05 (cinco) anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1913
4.	No contrato há previsão de garantia contratual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1911
5.	Se há previsão de garantia, consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1903
6.	No processo de pagamento consta a ordem de fornecimento/prestação de serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1917
7.	Há fiscal de contrato formalmente designado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1918
8.	O fiscal designado é servidor efetivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	O fiscal designado ainda é servidor desse Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal designado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26
11.	Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou dos serviços contratados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05 a 08
12.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários como comprovante da compra ou serviço foram juntados ao processo? Exemplos de documentos: registro fotográfico, GFIP, relatório de abastecimento, relatório de impressoras e nº de impressões, relação de pessoas contratadas, exemplar do material impresso, relação de veículos, relatório de abastecimento, relatório de chamados, relatório de hora técnica, fatura de ligações, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
13.	Tem multa ou penalidade pendente de aplicação decorrente de falhas na execução do contrato que gerou a despesa?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cuiabá, 22 de maio de 2015 (local) Cuiabá, 26 de maio de 15 (local)

Valdecir Costa M. Ribeiro  
Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata  
Gestor de UNISECI  
SINFRA

N. do Quesito FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – CHECK LIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

obs: no item 12, falta relatório fotográfico e GFIP. item 12.





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria**




**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

1.	<p><b>Lei n. 8.666/93:</b></p> <p>Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
2.	<p><b>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição:</b></p> <p>Contratação direta pode ocorrer nas seguintes hipóteses, expressamente previstas na Lei de Licitações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licitação dispensada (art. 17);</li><li>• licitação dispensável (art. 24); e</li><li>• licitação inexigível (art. 25).</li></ul> <p>Na primeira, em que a licitação é dispensada, a lei relaciona casos de alienação de bens moveis e imóveis pela Administração.</p> <p>Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência.</p> <p>Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a lei trata das situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único agente apto a fornecê-lo.</p>
3.	<p><b>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição:</b></p> <p>Os contratos administrativos têm vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foram formalizados, independentemente do início. Essa é a regra.</p> <p>Podem os contratos ultrapassar, em alguns casos, a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podem ser prorrogados se houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de hospital de grande porte;</li><li>• serviços a serem executados de forma contínua, podem ter a duração prorrogada por até sessenta meses. Exemplo: serviços de vigilância, de limpeza e conservação;</li><li>• aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser prorrogados pelo prazo de até quarenta e oito meses. Exemplo: aluguel de computadores e impressoras.</li></ul>
4. e 5.	<p><b>Lei n. 8.666/93:</b></p> <p>Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.</p> <p>§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)</p> <p>II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)</p>
6.	
7. 8. 9. 10.	<p><b>FISCAL DE CONTRATO:</b> servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p>
7. 8. 9. 10.	<p><b>Lei n. 8.666/93:</b></p> <p>Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria**



**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

11. 12.	<p><b>Lei n. 8.666/93:</b></p> <p>Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
12.	<p><b>Lei n. 4.320/64:</b></p> <p>Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p> <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;</p> <p>II - a importância exata a pagar;</p> <p>III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.</p> <p>§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:</p> <p>I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;</p> <p>II - a nota de empenho;</p> <p>III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p>
13.	<p>Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.</p> <p>(...)</p> <p>§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.</p> <p>Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:</p> <p>I - advertência;</p> <p>II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;</p> <p>III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;</p> <p>IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.</p> <p>§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.</p>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria**



**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

**CHECK LIST DE CONTRATO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Processo nº: 653673/2013

Contrato nº: 137/2013

Vigência: 630 dias

Empresa Contratada: Enormul Eng. L.T.O. P

Resumo do Objeto: Pav do Rodovir MT-100

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
	Medições e Pagamentos				
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Contatam-se inconsistências e/ou incoerências nos relatórios de fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
07.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Se existe empresa supervisora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Recebimento do Objeto				
10.	Há descumprimento do contrato e seus termos aditivos referentes ao prazo de conclusão e entrega do objeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Execução Orçamentária/Geo-Obras				
11.	Houve a inclusão da obra ou serviço de engenharia no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Ocorreu a ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	O andamento do contrato está sendo registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Guichão, 25 de maio de 2015  
(local)

Guichão, 26 de maio de 15  
(local)


Eng.º Leandro Mendes Filho  
Analista de Desenvolvimento Econômico e Social  
CREA-120888157-4

Adm. Marx Rocha Camarão  
Gestor de UNISECI  
SINFRA





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria**



**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.


Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

N.	FUNDAMENTO JURÍDICO
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
	<p><b>FISCAL DE CONTRATO:</b> servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p> <p>LEI N. 8.666/93: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93: Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT**  
**Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria**



**MISSÃO:** Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Processo nº 653673/2013 com folhas numeradas até nº 54, e  
com 1 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi  
Gerente Contábil

SINFRA-MT  
Carimbo e assinatura da autoridade que  
realizou o último ato no processo