

ANEXO 36

14ª Medição a Preços Iniciais



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

Protocolo n.: 491165/2014 Data: 04/09/2014 14:29

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 14 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.434.047,35 DO IC 137/2013 PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFAL 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



0 000065 219997

IC-137/13

14000379-8

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	04.09.14	




SETPU

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Ok conferido via
processo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



Ilmo. Sr.

Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta


Sr Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **14ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/08/14 a 31/08/14.

• 14ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	1.434.047,35
• Total a Pagar.....	R\$	1.434.047,35

Atenciosamente,


Eng.º. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU n.º 025/2014
RNP N.º 120079024-3




Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Protocolo n.: 491165/2014

Data: 04/09/2014 14:29

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA 14 MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 1.434.047,35 DO IC 137/2013 PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFAL

Setor

: PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000065 219997




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obras: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/00000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia: MT - 100		Data Assinatura:		09/07/013		Vr. Contratual (dias)		124	
Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Aragualana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Acum. Medido PI		42.900.068,93	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P. Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI		12.837.715,78	
Referência: 14ª Medição Provisória		Acumulado:		12/07/2013 a 31/08/2014		Vr. Programado Próximo mês PI			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Simples:		01/08/2014 a 31/08/2014		ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
Período Med:		UNID.		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR	
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO						QUANT. MEDIDO ACUMULADO	
								PREÇO UNITÁRIO R\$	
								VALOR ACUMULADO R\$	
								% EXE	
I		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
		Instalação de canteiro e acampamento		c/.		1.000		0,500	
		Montagem da usina de asfalto		und		1.000		0,000	
		Mobilização de equipamentos		c/.		1.000		1.000	
		Mobilização de pessoal		c/.		1.000		1.000	
		Desmontagem da Usina de Asfalto		und		1.000		10.016,13	
		Desmobilização de Equipamentos		c/.		1.000		23.959,60	
		Desmobilização de Pessoal		c/.		1.000		78.131,87	
				c/.		1.000		10.016,13	
								320.041,09	
								44,82	
II		Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização							
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO							
		Administ. Local da obra- Pessoal		mês		18.000		13.000	
		Administ. Local da obra- Alimentação		mês		18.000		13.000	
		Administ. Local da obra- Veículos		mês		18.000		13.000	
		Administ. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário		mês		18.000		13.000	
		Administ. Local da obra- Despesas de consumo		mês		18.000		13.000	
		Administ. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro		mês		18.000		13.000	
		Administração e Gestão Ambiental		mês		18.000		13.000	
		Manutenção do Canteiro		mês		18.000		13.000	
								17.324,13	
								2.048.288,20	
								77,78	
III		Total Administração Local e Manutenção do Canteiro							
		TERRAPLENAGEM							
2 S 01 000 00		Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m		m²		1.237.229,310		1.237.158,690	
2 S 01 010 00		Destocamento do árvores D=0,15 à 0,30 m		und		432,000		345,000	
2 S 01 012 00		Destocamento do árvores D= > 0,30 m		und		108,000		108,000	
2 S 01 100 01		Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Cate. DMT 50 m		m³		13.089,360		2.627,500	
2 S 01 100 22		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e		m³		74.784,270		41.626,250	
2 S 01 100 23		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e		m³		262.728,670		186.204,350	
2 S 01 100 24		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e		m³		13.262,550		13.261,375	
2 S 01 100 25		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e		m³		116.858,240		56.020,000	
2 S 01 100 26		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e		m³		121.489,210		121.258,750	
2 S 01 100 27		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e		m³		18.006,320		18.006,250	
2 S 01 100 28		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e		m³		24.234,570		24.233,750	
2 S 01 100 29		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e		m³		72.623,630		72.303,750	
2 S 01 100 30		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e		m³		2.246,090		0,000	
2 S 01 100 31		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e		m³		23.590,340		23.590,000	
2 S 01 100 32		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e		m³		245.291,800		152.808,250	
2 S 01 100 33		Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e		m³		79.846,670		57.830,000	
2 S 01 102 05		Esc. carga transp. mat. 3a cat DMT 600 a 800m		m³		31.320,610		0,000	
2 S 01 511 00		Compactação de aterros a 100% proctor normal		m³		660.438,240		480.411,500	
S/C		Compactação de Aterro a 100 % do Proctor Intermediário		m³		183.813,310		125.055,080	
2 S 01 512 01		Construção de corpo de aterro em rocha		m³		31.320,610		0,000	
2 S 01 513 01		Compactação de material de "bota-fora"		m³		1.845,310		0,000	
S/C		Colchão drenante para rebaixo em rocha		m³		3.359,080		0,000	
S/C		Colchão drenante com areia		m³		5.598,470		0,000	
2 S 09 001 91		Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler)		tkm		1.121.093,240		0,000	
								0,55	
								8.014.421,47	
								59,16	

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Brito de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA										RESUMO DE MEDIÇÃO									
 Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT - 100 Trecho: BR-364(B)/MT-299. Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho) Referência: 1ª Medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE									
											Acumulado : 01/08/2014 a 31/08/2014				Contrato N.º 137/2013/000/00-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		
											Simples : 01/08/2014 a 31/08/2014				Data Assinatura: Publicação: 09/07/013		Vr. Contratual PI 42.900.088,93		
															BDI: 23,31%		Vr. Acum. Medido PI 12.637.715,78		
															Vr. Programado Prox. mês PI				
ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA																			
IV	PAVIMENTAÇÃO																		
S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	730.560.000	43.200.000	304.568.971	347.768.971	0,73	253.871,34	47,60										
S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	132.345.000	7.920.000	55.943.244	63.863.244	11,61	741.452,26	48,26										
S 02 300 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	92.178.000	5.670.000	0,000	5.670.000	11,61	65.828,70	6,15										
S 02 300 01	Imprimação	m³	558.433.600	36.600.000	0,000	36.600.000	0,27	9.882,00	6,55										
S 02 540 51	Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"	t	38.352.030	0,000	0,000	0,000	63,62	0,00	0,00										
S 02 501 52	Tratamento Superficial Duplo c/Banho Diluído	m²	227.600.000	0,000	0,000	0,000	3,18	0,00	0,00										
S 09 001 05	Transporte local c/ basec. 10m³ em rodov. não pavim. (const.) (cascalho, massa asf.)	tkm	2.724.370.000	347.590.621	1.091.794.720	1.439.385.341	0,67	964.388,17	52,83										
S 09 001 91	Transporte comercial c/ basec. 10 m³ em rodov. não pavim. (areia, brita, filler)	tkm	4.236.144.110	217.500.000	0,000	217.500.000	0,55	119.625,00	5,13										
S 09 002 91	Transporte comercial c/basec. 10 m³ em rodov. pavim. (filler)	tkm	442.734.947	0,000	0,000	0,000	0,36	0,00	0,00										
Total Pavimentação																			
V	ACQUIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO																		
S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299.922		0,000	0,000	1.310,31	0,00	0,00										
S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM - 30	t	670.120	43.920	0,000	43.920	2.048,06	89.950,79	6,55										
S 02 999 05	Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682.800		0,000	0,000	1.110,54	0,00	0,00										
S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299.922		0,000	0,000	226,93	0,00	0,00										
S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM - 30	t	670.120	43.920	0,000	43.920	226,93	9.966,76	6,55										
S 09 009 05	Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	682.800		0,000	0,000	226,93	0,00	0,00										
Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso																			
VI	OBRAS DE ARTE CORRENTES																		
S 04 001 00	Escavação manual em mat. 1a cat.	m³	604.660		0,000	0,000	62,97	0,00	0,00										
S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.	m³	464.520		0,000	0,000	67,59	0,00	0,00										
S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	2.223.990		0,000	0,000	6,12	0,00	0,00										
S 04 001 01	Escavação Mec. Reaterro Compactação vala Mat. 1ª Categ.	m³	1.708.476		0,000	0,000	9,96	0,00	0,00										
S 04 100 73	Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, indl. Berços e dentes AC/BC/PC	m	196.000		0,000	0,000	853,03	0,00	0,00										
S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	14.000		0,000	0,000	2.394,37	0,00	0,00										
S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	48.000		0,000	0,000	89,58	0,00	0,00										
S 04 999 07	Demolição de disp. De concreto simples	m³	12.300		0,000	0,000	172,03	0,00	0,00										
S 09 001 91	Transporte com c/ basec. 10 m³ em rod. Não pav (brita e areia)	tkm	33.679.960		0,000	0,000	0,55	0,00	0,00										
S 09 001 40	Transporte local c/ carr. Em rod. não pav. (cimento)	tkm	4.263.540		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00										
S 09 001 90	Transporte com. c/ carr. em rod. não pav. (cimento)	tkm	6.272.270		0,000	0,000	0,52	0,00	0,00										
S 09 002 90	Transporte com. c/ carr. em rod. pav. (cimento)	tkm	111.808.200		0,000	0,000	0,35	0,00	0,00										
Total Obras de Arte Correntes																			
0,00 0,00																			
2.155.047,47 20,01																			
99.917,55 1,67																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			
0,00 0,00																			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
PAVIMENTAÇÃO URBANA


RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		13/72013/00006-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia: MT - 100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		124	
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		42.900.068,93	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-km 01.2(P. Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Medido PI		12.637.715,78	
Referência: 14ª Medição Provisória		Acumulado:		12/07/2013 a 31/08/2014		Vr. Programado Prox. mês PI			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Simples:		01/08/2014 a 31/08/2014					
Período Med:		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO	
CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO	
VII		DRENAGEM		UNID		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO	
2 S 04 400 01		Valeta prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01		m		1.854.000		0,000	
2 S 04 401 01		Valeta prot. aterros c/revest. Vegetal - VPA01		m		3.801.000		0,000	
2 S 04 401 53		Valeta prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC		m		342.000		0,000	
2 S 04 401 53		Valeta prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC		m		344.000		0,000	
2 S 04 500 57		Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC		m		13.099.000		0,000	
2 S 04 501 52		Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC		m		1.050.000		0,000	
2 S 04 502 52		Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC		und		33.000		0,000	
2 S 04 900 53		Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC		m		4.118.000		0,000	
2 S 04 900 54		Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC		m		3.490.000		0,000	
2 S 04 901 51		Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC		m		6.729.000		0,000	
2 S 04 901 52		Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC		m		3.496.000		0,000	
2 S 04 910 53		Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC		m		660.000		0,000	
2 S 04 910 55		Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC		m		498.000		0,000	
2 S 04 940 52		Descida d'água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC		m		32.000		0,000	
2 S 04 941 83		Descida d'água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC		m		47.000		0,000	
2 S 04 930 53		Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC		und		3.000		0,000	
2 S 04 991 51		Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TTC 01 - AC/BC		und		3.000		0,000	
2 S 04 942 51		Entrada d'água EDA 01 - AC/BC		und		5.000		0,000	
2 S 04 942 52		Entrada d'água EDA 02 - AC/BC		und		2.000		0,000	
2 S 04 950 61		Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC		und		54.000		0,000	
2 S 04 950 62		Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC		und		22.000		0,000	
2 S 04 950 71		Dissipador de energia - DER 01 - AC/BC/PC		und		18.000		0,000	
2 S 04 950 99		Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC		und		2.000		0,000	
2 S 09 001 91		Transp. Com.c/basc. 10m³ em rodov. não paviment.(areia,brita)		t.km		2.370.017,310		0,000	
2 S 09 001 40		Transp. Local c/carroceria em rodov. não paviment.(cimento)		t.km		12.097,283		0,000	
2 S 09 001 90		Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não paviment. (cimento)		t.km.		55.708,798		0,000	
2 S 09 002 90		Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. paviment. (cimento)		t.km.		252.402,323		0,000	
		Total Drenagem						0,00	

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 RNP N.º 120079024-3



RESUMO DE MEDIÇÃO

Obras: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		540	
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Resiliente (dias)		124	
Trecho: BR-364(B/MT-299: Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual Pl		42.900.068,93	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho)				09/07/013		Vr. Acum. Medido Pl		12.637.715,78	
Referência: 14ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado Pl			
Ordem início serviço: de 12/07/2013		Acumulado :		12/07/2013 a 31/08/2014		Vr. Programado Prox. mês Pl			
Período Med:		01/08/2014 a 31/08/2014				ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
VIII	OBRAS COMPLEMENTARES								
5 S 05 300 52	Enrocamento de pedra jogada - PC	m³	913,550		0,00	0,00	70,36	0,00	0,00
s/c	Remoção e relocação de cerca	m	34.946,000		0,00	0,00	11,45	0,00	0,00
2 S 06 410 00	Cerca de arame farpado c/suporte de madeira	m	21.232,000		0,00	0,00	22,37	0,00	0,00
3 S 08 414 00	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	2.123,000		0,00	0,00	20,66	0,00	0,00
	Total Obras Complementares							0,00	0,00
IX	SINALIZAÇÃO								
4 S 06 000 01	Defensa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,00	0,00	216,89	0,00	0,00
4 S 06 000 02	Ancoragem de defesa maleável dupla (form. / impl.)	m	128,000		0,00	0,00	243,04	0,00	0,00
4 S 06 110 01	Pintura faixa - tinta durabilidade 3 anos	m²	22.646,580		0,00	0,00	28,84	0,00	0,00
4 S 06 110 02	Pintura setas e zebrados - tinta durabilidade 3 anos	m²	140,030		0,00	0,00	43,25	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	26.312,000		0,00	0,00	13,88	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornec. e coloc. De tachão bidirecional (redutores-4m)	und	404,000		0,00	0,00	40,06	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. totalmente refletiva	m²	356,340		0,00	0,00	365,16	0,00	0,00
4 S 08 001 01	Redutor de velocidade (sonortizador) com largura de 5,00m	m	12,000		0,00	0,00	476,47	0,00	0,00
	Total Sinalização							0,00	0,00
X	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 S 05 100 00	Enlameamento	m²	9.700,000		0,00	0,00	8,29	0,00	0,00
2 S 05 101 00	Semeadura mecânica	há	54,600		0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	733.583,700		0,00	0,00	1,79	0,00	0,00
3 S 01 930 00	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	1.092.200,000		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (1m=0,50m)	und	10.336,000		0,00	0,00	31,34	0,00	0,00
2 S 05 030 00	Expurgo de Jazida	m²	51.681,900		0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
	Total Recuperação Ambiental							0,00	0,00
	TOTAL GERAL							12.637.715,78	
	DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR							11.203.668,43	
	VALOR DESTA MEDIÇÃO							1.434.047,35	

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em

R\$ 1.434.047,35 (Um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

R\$ 1.434.047,35 (Um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil quarenta e sete reais e cinco centavos).

Ass.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO										CONTROLE FINANCEIRO									
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU										SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES									
FIRMA:										VALOR CONTRATUAL									
ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA										42.900.068,93									
TRECHO:										SERVIÇO									
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)										PAVIMENTAÇÃO									
RODOVIA										Engº Zenildo Pinto de Castro Filho									
MT-100										FISCAL									
Nº DO PROCESSO										ADITAMENTO									
										0,00									
										TOTAL									
										42.900.068,93									
										O. I. - SERVIÇO									
										12/07/2013									
										SALDO PREÇOS INICIAIS									
										42.900.068,93									
										41.399.693,16									
										39.399.380,70									
										38.379.124,77									
										38.116.936,08									
										37.791.215,33									
										37.378.639,21									
										37.088.687,59									
										36.826.401,07									
										35.740.354,29									
										34.806.867,82									
										34.651.861,52									
										32.776.063,53									
										31.696.400,50									
										30.262.353,15									



FIRMA
Encomind Engenharia Com e Ind
Ltda

Instrumento Contratual N.º
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

137/2013/00/000-
SETPU

INÍCIO DOS SERVIÇOS
12/07/13

03/01/15

VALORES
CONTRATUAIS
PREÇOS INICIAIS
42.900.068,93
PREV. REAJUSTE
-
TOTAL
42.900.068,93

FATURAMENTO
A PI ATÉ 14ª MEDIÇÃO
12.637.715,78
REAJUSTE
574.688,16
TOTAL
13.212.403,94

SALDO
CONTRATUAL
A PI
30.262.353,15
REAJUSTE
2.354.055,20
TOTAL
32.616.408,35

ATACADO
CONCLUÍDO

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Aragualana)

SUBTRECHO Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO 45,538 km

PARA: Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/2014

EQUIPAMENTOS NA OBRA: ☒ 6 CAM. BASC. 12 M3 ☐ DISTR AGREGADOS ☒ 3 CAMINHÃO PIPA
☒ 1 D65 ☐ PÁ CARREGADEIRA ☒ 3 ROLO COMPACT. VIBR. ☒ 1 CAM. COMBOIO
☒ 3 MOTONIVELADORA ☒ 3 TRATOR DE PNEU CBT ☒ 1 ROLO PNEU ☒ 1 VEÍCULO APOIO
☐ VIBRO-ACABADORA ☒ 2 ESCAV. HIDRÁULICA ☐ ROLO LISO TEMA TERRA
☐ CAMINHÃO ESPARGIDOR ☒ 3 GRADE DISCO ☐ CAMINHÃO APOIO

TOTAL 16 Eqptos
TOTAL 11 Veículos

ACESSO PARA
RIBEIRÃOZINHO

RIBEIRÃOZINHO
ESTACA 0

ENTRº ROD MT-100
ESTACA 281 + 8,0

SERVIÇOS		0,0	1,00	1,50	2,96	3,26	3,84	3,92	4,00	5,46	5,62	% A REALIZAR
Quilometragem		0,0										
Estaqueamento		00	4	50	75	148	163	196	250	273	281 + 8,0	ATACADO
TERRAPLENAGEM												CONCLUÍDO
PAVIMENTAÇÃO	BASE											95,60%
	REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE											4,40%
DRENAGEM SUPERFICIAL												100,00%
SINALIZAÇÃO												100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES												100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												100,00%
Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014												

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

FOLHA Nº 01/01

PLANTILHA PARA CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Bairro do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01,2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA


DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (MÊS)		OBSERVAÇÃO
Administração local da obra - pessoal	1,00		
Administração local da obra - alimentação	1,00		
Administração local da obra - veículos	1,00		
Administração local da obra - equip p/ contr tecnol e mob	1,00		
Administração local da obra - despesas de consumo	1,00		
Administração local da obra - aluguel de resid p/ engenheiro	1,00		
Administração e gestão ambiental	1,00		
Manutenção do canteiro	1,00		

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

Ass





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT - 100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P. Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

**PLANILHA PARA
CÁLCULO DO
VOLUME DE
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA


Período Médio: 01/06/14 à 31/06/14

ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS		ÁREAS PARCIAIS (m²)	SOMA DAS ÁREAS (m²)		D/2 (m)	VOLUMES (m³)	
EST.	FRAC.	CORTE	ATERRO	CORTE		ATERRO	
MT-100							
5400			26,10				
5401			22,10		48,20	10,00	482,00
5402			20,10		42,20	10,00	422,00
5403			19,50		39,60	10,00	396,00
5404			19,60		39,10	10,00	391,00
5405			18,80		38,40	10,00	384,00
5406			20,00		38,80	10,00	388,00
5407			20,60		40,60	10,00	406,00
5408			21,40		42,00	10,00	420,00
5409			20,40		41,80	10,00	418,00
5410			20,60		41,00	10,00	410,00
5411			22,40		43,00	10,00	430,00
5412			20,40		41,00	10,00	410,00
5413			23,40		45,80	10,00	458,00
5414			22,40		45,80	10,00	458,00
5415			22,00		44,40	10,00	444,00
5416			21,90		43,90	10,00	439,00
5417			23,40		45,30	10,00	453,00
5418			21,30		44,70	10,00	447,00
5419			20,40		41,70	10,00	417,00
5420			19,80		40,20	10,00	402,00
5421			20,40		40,20	10,00	402,00
5422			20,40		40,80	10,00	408,00
5423			19,80		40,20	10,00	402,00
5424			19,80		39,60	10,00	396,00
5425			18,40		38,20	10,00	382,00
5426			17,80		36,20	10,00	362,00
5427			19,60		37,40	10,00	374,00
5428			18,60		38,20	10,00	382,00
5429			19,70		38,30	10,00	383,00
5430			18,70		38,40	10,00	384,00
5431			21,90		40,60	10,00	406,00
5432			22,40		44,30	10,00	443,00
5433			21,60		44,00	10,00	440,00
5434			20,60		42,20	10,00	422,00
5435			22,90		43,50	10,00	435,00
						TOTAL 1	14.496,00
5436			23,40		46,30	10,00	463,00
5437			22,40		45,80	10,00	458,00
5438			22,60		45,00	10,00	450,00
5439			22,40		45,00	10,00	450,00
5440			23,40		45,80	10,00	458,00
5441			22,40		45,80	10,00	458,00
5442			21,90		44,30	10,00	443,00
5443			19,90		41,80	10,00	418,00
5444			18,80		38,70	10,00	387,00
5445			20,40		39,20	10,00	392,00
5446			20,60		41,00	10,00	410,00
5447			20,40		41,00	10,00	410,00
5448			19,90		40,30	10,00	403,00
5449			21,90		41,80	10,00	418,00
5450			22,40		44,30	10,00	443,00
5451			22,30		44,70	10,00	447,00
5452			20,40		42,70	10,00	427,00
5453			21,70		42,10	10,00	421,00
5454			22,40		44,10	10,00	441,00
5455			21,20		43,60	10,00	436,00
5456			22,10		43,30	10,00	433,00
5457			23,70		45,80	10,00	458,00
5458			23,60		47,30	10,00	473,00
5459			22,40		46,00	10,00	460,00
5460			24,10		46,50	10,00	465,00
5461			22,30		46,40	10,00	464,00
5462			21,60		43,90	10,00	439,00
5463			21,40		43,00	10,00	430,00
5464			20,40		41,80	10,00	418,00
5465			231,30		251,70	10,00	2.517,00
5466			21,40		252,70	10,00	2.527,00
5467			22,60		44,00	10,00	440,00

Engº Zenildo P. de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU nº 025/2014
RNP n.º 120079024-3

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

**PLANILHA PARA
CÁLCULO DO
VOLUME DE
TERRAPLENAGEM**

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

[illegible]



Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2/(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

[illegible]

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

Folha 13 / 20



Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Ordem início serviço: de 12/07/2013

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

PLANILHA DE CÁLCULO: ATERRO COMPACTADO

LOCAL	ESTACA						VOLUME COMPACTADO (M3)	95% PROCTOR NORMAL	100% PROCTOR NORMAL	100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO
	INICIAL			FINAL						
SUBLEITO - PLATAFORMA - SECÇÃO PADRÃO	5400	+	0,00	5500	+	0,0	47.480,000		37.034,400	10.445,600
TOTAIS									37.034,400	10.445,600

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3





FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT -100
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA


ESTACAS						EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
INICIAL	+	FRAC.	0	FINAL	FRAC.				
5.550	+	0		5.700	+ 0	3.000,00	14,40	43.200,000	
TOTAL							43.200,000		

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3





FOLHA Nº 01/01

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 14ª Medição Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

[illegible]

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

Folha 16 de 20



Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

[illegible]

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



FOLHA Nº 01/01

Obra: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Medido: 01/08/14 a 31/08/14

[illegible]

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Fiscalização

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

20



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana



• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos

: Termino Previsto: 03/01/15

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 42.900.068,93

: Valores Medidos a PI: R\$ 12.637.715,78

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 574.688,16

: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não

: Termo Aditivo de Prazo: Não

: Ordem de reinício de serviços:

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU FISCALIZAÇÃO: Engº Zenildo P. de Castro Filho Rodovia: MT - 100 Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336 Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho Extensão: 45,538 Km	Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013 Prazo: 540 dias Obra: Pavimentação Asfáltica
Desempenho relativo aos serviços da 14ª Medição Provisória Serviços Executados entre 01 / 08 / 2014 a 31 / 08 / 2014	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

I T E M	C O N C E I T O				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,8			
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. à Fiscalização		0,8			
7) Administração da Obra		0,8			

DESEMPENHO

I T E M	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	<div>DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$ 8 = 0,80 Conceito:</div>
1) Equipamento	0,8	1,50	1,2	
2) Pessoal	0,8	1,50	1,2	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	1,00	0,8	
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
TOTAL	5,6	10,00	8	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Engº Fiscal

C) Visto do Superintendente de Obras Especiais

Superintendente de Obras Especiais



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 491165/14

FLS.: 23

DATA: 04 / 09 / 14

incaminhamos o presente processo ao setor COOT /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 23.


Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 04 / 09 / 14

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

*Jo Engº Ricardo N. da Cruz
para análise e conferência*

Em

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arg. Helder Candia, - Vila dos Lirios
CEP 78040-570 - Cuiabá - MT
waldineia@guardian.com.br
Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município		Data de Emissão da NFS-e 4/9/2014 14:06:12	Código de Verificação de Autenticidade 31 A8 63	Número da Nota Fiscal
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		299
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado		
Endereço Beco Terra Nova	Número	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Terra Nova	
CEP 78000-000	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR-364(B)/MT-229 - ENTR BR-070(BARRA DO GARÇAS) - ENTR MT-336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSAO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.434.047,35	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.434.047,35	Total do ISSQN R\$ 71.702,37	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1.434.047,35****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Zenildo Pinto de Castro Filho
Eng. Civil - CREA Nº. 783 - MT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº 20
Ass.:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 171624/2014	198975	PROCESSO 2014	EXERCÍCIO GERAL
-----------------------------------	--------	------------------	--------------------

CONTRIBUINTE 60510	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 37696
-----------------------	---



06082014149150290001080020180517162437502014198975

NOME
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08	RG/INSC. ESTADUAL
--------------------------------	-------------------

ENDEREÇO
Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO ZONA RURAL	FINALIDADE Licitação
----------------------	-------------------------

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, *Steffanny Fidelis Cardoso* STEFFANNY FIDELIS CARDOSO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

sexta-feira, 05 de setembro de 2014



Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 06 de Agosto de 2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 176657/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME RAZÃO SOCIAL

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA KM 3,5

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICÍPIO: CUIABÁ

UF: MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPE

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF CNPJ

687.150.306-44

18.350.450.0001-70

NOME RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

GUANE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A

#####

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 20/06/2014

Ramos Julio Tomaz
Ramos Julio Tomaz

Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira
Procuradora do Estado
OAB MT 5735

Geleimar Joaquim de Jesus
Geleimar Joaquim de Jesus
Técnico da PGE - Mat. 67478
Responsável pela Expedição

Selo de Autenticidade
Procuradoria Geral do
Estado de Mato Grosso



190 266-0006B

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5089672870
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **25/08/2014**Hora de Emissão: **17:13:52**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **24/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

Página **1** de **2**

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **25/08/2014**

Hora de Emissão: **17:13:52**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS.

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **24/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

Página **2** de **2**

Retornar

IMPRIMIR

VOLTAR

Protocolo: **SD/RA/MT**
Folha nº. **31**
Ass.:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL /
CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081102295317429480

Informação obtida em 20/08/2014, às 12:16:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Protocolo/Sig. 32
Folha nº. 32
Ass.:

GTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-EMPREGADOR (0065)36483300
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 593.988,94	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA 6
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA 11/08/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 47.519,11	14-ENCARGOS 2.618,35	15-TOTAL A RECOLHER 50.137,46
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-EMPREGADOR (0065)36483300
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 593.988,94	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA 6
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA 11/08/2014


13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 47.519,11	14-ENCARGOS 2.618,35	15-TOTAL A RECOLHER 50.137,46
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>Bradesco Net Empresa</p>		<p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 11/08/2014 - 13h42 Nº de controle: 708.851.883.902.574.010 Autenticação bancária: 089.474.785</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 417 Conta: 43550-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 14.915.029/0001-08</p>			
<p>Código de barras: 85840000501-0 37460180140-0 81157120481-0 49150290001-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 814915029 CNPJ/CEI: 14.915.029/0001-08 Cod. convênio: 0180 Competência: 07/2014 Data de validade: 11/08/2014 Data de débito: 11/08/2014 Valor do pagamento: R\$ 50.137,46</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>duuqgRP4 hDWPvifr GYBsSjxw TqjDne#Z VHTobKk: NtZaGGOF BVH5aaTJ yxE3aFM? JK3Mphdc cnGP*3zu jT?k8HkZ B8edLRWY 3NXrVxsE WlYrKHE2 XLINXG4f #zYogASH xVie74gH z*hBar@k kiUxYCW4 1-hED7X* 1QJjZ9D4 NtJNWQ2f 00501114 00030013</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Protocolo/SUFRAMA/MT
Folha nº. 34
Ass.:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 208422014-88888029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35
ZONA RURAL
CUIABA
(0065) 36483300

78005-970
MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35
ZONA RURAL
CUIABA
(0065) 36483300

78005-970
MT

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63 ✓
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/8/2014

Banco Bradesco S/A

Protocolo/SINFRAM
Folha nº. 36
Ass.: _____
Ass.: _____
Protocolo/SINFRAM/MT

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/08/2014 - 16h46

Nº de Controle: 745.150.654.144.463.170 | Autenticação Bancária: 003.617.541.996.528

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS01. NOME / FONE / ENDEREÇO
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
(65) 36483300
RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,502. VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04. COMPETÊNCIA	07/2014
05. IDENTIFICADOR	14915029000108
06. VALOR DO INSS	R\$ 28.053,31
07.	
08.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 18.400,32
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
11. TOTAL	R\$ 46.453,63

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2014, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**op6VyhMMIdZaRFU2LQajxxqfZA?exKE5fap?Aa4DjhgsBNG*8Mxf?k92fUvKwg#2
uLcXESn4WC3xupOv#oybp4cGV9hwZ2xbCHDGNh8rSJCybneqlyxp#t2nyWrl#5@
WNC4V3z5yb2Guk*tLdx4!jmV#7Vzi*8I72Jf@bVC hj2Zwv445208100718350033SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

745150654144463170

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108,

Seu arquivo Ed06TTNCdtR00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/08/2014 às 10:35:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD96AEA77FB0390B.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108
Inscrição Transmissor:	14.915.029/0001-08
Responsável:	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Inscrição Responsável:	14.915.029/0001-08
Competência:	07/2014
NRA:	Ed06TTNCdtR00005
Base de Processamento:	MT - Cuiaba
Código de Recolhimento:	155
Contato:	WAGNER LUIS DA CRUZ
Telefone:	006536483300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0001/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08													
COMP: 07/2014 COD REC:155										FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66													
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08													
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CBO		REM 13º SAL		BASE CÁL		PREV SOCIAL		CONTRIB		SEG DEVIDA		RAT: 3,0		FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66	
ALEXANDRE CORREA DE MELLO		0,00		108.64074.84-8		02/01/2014		01		0,00		80,01		01223		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALONSO FERREIRA DAS NEVES		0,00		106.67134.78-3		07/08/2012		01		01		384,65		04110		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		0,00		124.68754.25-7		01/04/2013		01		0,00		189,37		04110		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANDRE LOBO DE SANTANA		0,00		206.13260.79-6		02/05/2014		01		0,00		960,40		04110		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANDRE LUIS SOARES FABRO		0,00		204.65278.38-2		21/05/2013		01		0,00		353,12		02140		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANDRE RAFAEL FACHINI		0,00		127.70083.40-8		29/10/2012		01		01		280,30		07244		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		0,00		127.25328.40-5		20/05/2013		01		0,00		451,37		04110		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS		0,00		126.44051.40-3		01/04/2013		01		0,00		253,94		04110		0,00		0,00		0,00		0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO		0,00		120.91768.86-5		07/08/2012		01		01		91,90		05141		0,00		0,00		0,00		0,00	
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO		0,00		130.08299.40-6		07/08/2012		01		01		99,26		05141		0,00		0,00		0,00		0,00	
APARECIDO JUNIOR FIGUEIREDO DOS SANTOS		0,00		161.51246.44-7		15/07/2014		01		0,00		53,13		09922		0,00		0,00		0,00		0,00	
BENEDITO CARLOS DIAS		0,00		129.51375.40-0		15/05/2013		01		0,00		185,71		07241		0,00		0,00		0,00		0,00	
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS		0,00		108.61647.66-9		07/08/2012		01		01		514,70		09131		0,00		0,00		0,00		0,00	
CARLOS ANTONIO SILVA DE LIMA		0,00		135.62063.19-8		17/09/2012		01		01		194,68		09914		0,00		0,00		0,00		0,00	
CATARINO FILHO AGUIERO		0,00		190.27492.45-2		24/03/2014		01		0,00		184,28		04142		0,00		0,00		0,00		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG: 0002/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	
COMP: 07/2014 COD REC:155										FAP: 1.22	
COD GPS: 2100										RAT AJUSTADO: 3.66	
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	
NOME TRABALHADOR										CBO	
REM SEM 13° SAL										JAM	
REM 13°SAL										PIS/PASEP/CI	
BASE CÂL										CONTRIB	
BASE CÂL PREV SOCIAL										SEG DEVIDA	
ADMISSÃO										CAT	
OCOR										DATA/COD	
DEPÓSITO										MOVIMENTAÇÃO	
CICERO RODRIGUES FERNANDES											
3.908,54										0,00	
124.40223.59-1										12/04/2013	
0,00										429,93	
CLESSIO RODINEI SAMPAIO											
3.429,79										0,00	
200.82597.32-9										07/08/2012	
0,00										377,27	
DANIELE CRISTIANE HUNNIG											
2.816,82										0,00	
128.27505.40-3										03/04/2014	
0,00										309,85	
DANILLO RODRIGUES MEDEIRO											
1.287,26										0,00	
203.72188.33-2										04/04/2014	
0,00										102,98	
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS											
1.327,48										0,00	
131.05790.40-2										18/03/2013	
0,00										119,47	
DAVID FERREIRA DOS SANTOS											
7.000,00										0,00	
124.38874.03-3										20/06/2014	
0,00										482,92	
DAVID RODRIGUES FAGUNDES											
1.631,61										0,00	
129.30609.19-4										18/02/2013	
0,00										146,84	
DAVIDSON DA CRUZ XAVIER DOS SANTOS											
1.504,65										0,00	
127.17822.09-9										18/06/2014	
0,00										135,41	
DEAN PERES SIQUEIRA											
2.987,24										0,00	
130.22145.40-2										07/04/2014	
0,00										328,59	
DEBORA FONTES LEITE											
3.884,12										0,00	
125.39525.60-3										06/03/2014	
0,00										427,25	
DERMIVAL MENDES DIAS											
3.048,14										0,00	
120.60374.18-0										07/08/2012	
0,00										335,29	
DIEGO DE SOUZA PACHECO											
2.971,98										0,00	
204.43737.68-6										02/05/2013	
0,00										326,91	
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA											
6.681,10										0,00	
128.24196.51-5										15/04/2014	
0,00										482,92	
DURVAL ALVES DOS SANTOS											
2.005,76										0,00	
107.31251.18-8										04/07/2014	
0,00										180,51	
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE											
3.725,15										0,00	
126.52944.40-3										18/12/2012	
0,00										409,76	
										01	
										01	
										298,02	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0003/0032

85840005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	
COMP: 07/2014 COD RE:155 COD GPS: 2100										FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66	
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CBO			
REM SEM 13° SAL		BASE CÂL 13° SAL		CONTRIB		SEG DEVIDA		JAM			
		BASE CÂL PREV SOCIAL									
ELAINE VIEIRA DIAS											
2.511,50		0,00		129.91476.40-2		02/05/2013		01		01	
						276,26				200,92	
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES											
9.223,52		0,00		127.54320.40-9		21/01/2013		01		04110	
						482,92				737,89	
ELIAS HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA											
1.282,36		0,00		160.22383.39-1		02/06/2014		01		09922	
						102,58				102,58	
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FILHO											
1.256,64		0,00		167.59878.11-7		02/09/2013		01		04110	
						100,53				100,53	
ENIO CORREIA											
1.170,76		0,00		124.75881.46-3		07/08/2012		01		05141	
						93,66				93,67	
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA											
4.105,89		0,00		129.04591.38-0		13/06/2013		01		01414	
						451,64				328,47	
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA											
2.505,82		0,00		130.11161.40-1		01/03/2014		01		07825	
						275,64				200,46	
ERIVAGNER JOSE DA SILVA											
2.505,06		0,00		126.33064.16-9		02/05/2014		01		04110	
						275,55				200,41	
EURIPEDES NATALIO DA SILVA											
1.965,60		0,00		126.14241.38-7		07/08/2012		01		04110	
						176,90				157,25	
FABIANA CORREA FORTES											
1.065,96		0,00		124.07202.68-8		17/07/2014		01		02524	
						85,27				85,28	
FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA											
1.877,08		0,00		126.64139.40-3		08/05/2014		01		07825	
						168,93				150,17	
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA											
1.872,00		0,00		126.12783.40-9		16/10/2012		01		04110	
						168,48				149,77	
GETULIO PINTO DE SOUZA											
5.198,57		0,00		108.18344.11-0		07/08/2012		01		07151	
						482,92				415,89	
GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO											
7.101,06		0,00		128.03577.40-4		07/08/2012		01		03123	
						482,92				568,08	
GILDASIO JOSE FERNANDES											
3.830,95		0,00		127.30567.40-4		02/05/2014		01		03011	
						421,40				306,48	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SERIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
 HORA: 09:31:53
 PÁG: 0004/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA															INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08														
COMP: 07/2014 COD REC:155															FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66														
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA															INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08														
GPS: 2100															FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0														
PIS/PASEP/CI															CONTRIB														
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC															SEG DEVIDA														
BASE CÁL PREV SOCIAL															DATA/COD MOVIMENTAÇÃO														
CBO															JAM														
REM SEM 13º SAL															REM 13º SAL														
BASE CÁL															DEPÓSITO														
HILTON LIRA SILVA															04110														
2.276,76															0,00														
127.00257,42-3															07/08/2012 01 01														
0,00															250,44														
182,15															01/02/2014 01														
HUERDSON HONORIO GONCALVES															07825														
1.524,47															0,00														
129.12761,40-0															01/02/2014 01														
0,00															137,20														
121,95															23/08/2012 01 01														
ILSON MARQUES DE JESUS															09191														
3.748,26															0,00														
170.06583,98-3															23/08/2012 01 01														
0,00															412,30														
299,86															13/02/2014 01														
INGRID DE ARRUDA FRANCA															04110														
2.151,50															0,00														
161.90434,83-6															13/02/2014 01														
0,00															193,63														
172,12															07/05/2014 01														
IREMAR JOSE FERNANDES															07151														
4.597,60															0,00														
130.22879,40-6															07/05/2014 01														
0,00															482,92														
367,80															02/06/2014 01														
IVONETE RODRIGUES DA SILVA															05141														
913,80															0,00														
163.12601,59-6															02/06/2014 01														
0,00															73,10														
73,10															02/01/2013 01														
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS															04110														
1.674,23															0,00														
131.35388,40-8															02/01/2013 01														
0,00															150,68														
133,93															07/08/2012 01 01														
JOAO LIBERATO RODRIGUES DOS REIS															07151														
2.825,21															0,00														
120.34877,40-5															07/08/2012 01 01														
0,00															310,77														
226,02															08/10/2012 01 01														
JOENTIL OLIVEIRA DA SILVA															04110														
1.978,81															0,00														
162.42354,32-3															08/10/2012 01 01														
0,00															178,09														
158,30															07/08/2012 01 01														
JOSE BENTO DOS SANTOS															03011														
5.950,83															0,00														
102.47797,43-7															07/08/2012 01 01														
0,00															482,92														
476,07															25/11/2006 01														
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS															07152														
998,00															0,00														
162.32025,40-8															25/11/2006 01														
0,00															79,84														
0,00															15/01/2014 01														
JOSE HUGENELSON DE LIMA ROSA															04110														
2.595,35															0,00														
124.55391,65-7															15/01/2014 01														
0,00															285,48														
207,63															02/05/2014 01														
JOSE LOPES DA SILVA															07825														
2.800,88															0,00														
121.56675,60-2															02/05/2014 01														
0,00															308,09														
224,08															12/05/2014 01														
JOSE RIBAMAR PEREIRA															07151														
1.257,13															0,00														
100.65462,24-3															12/05/2014 01														
608,04															149,21														
149,22															28/09/2012 01 01														
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA															04110														
1.671,76															0,00														
131.39859,50-2															28/09/2012 01 01														
0,00															150,45														
133,74															0,00														

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0005/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
COMP: 07/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100	FAP: 1.22 RAT AUTSTADO: 3.66
	RAT: 3.0
	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	PTS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	JAM
REM SEM 13° SAL						DEPÓSITO	

[illegible]

JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES	125.16932.98-9	26/09/2013	01	09531
				0.00
				470.74

COLLEGE	0,00	482,92	389,57	0,00
INNOVATION	0,00			
4.869,70				

LAERCIO DE ARRUDA SILVA	206.50757.38-0	25/04/2014	01	04142
-------------------------	----------------	------------	----	-------

LAURA CAMPOS DE LIMA	204.23587.91-3	01/07/2014	01	04110
----------------------	----------------	------------	----	-------

LEONARDO SANTANA	122.33919.20-5	07/08/2012	01	01	04110
------------------	----------------	------------	----	----	-------

127.34140.65-0	23/11/2007	01	01	28/12/2007	01	07825
MICHAEL NARCIZO						

1.793,29	0,00	161,39	143,46	0,00
----------	------	--------	--------	------

	685.63	162,78	67,87	0,00
FERNANDO ENRIQUEZ		162,78		
ENRIQUEZ				

LUIS RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ	0,00	482,92	461,56	0,00
5.769,57	0,00			

LUIZ FELIPE LAQUE	155.4555.20	27.291	0,00
2 845 93	0,00	313,05	227,67
FRANES VASQUES			0,00

MANUEL	0,00	0,00	0,00
CUSTODIO	0,00	0,00	0,00
JUNQUEIRA	0,00	0,00	0,00
			66,41

MASSIMO DI ATTIVITÀ MINUTE	0,00	01	0110
128 04514 40-6	22/09/2012	01	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0006/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08									
COMP: 07/2014 COD REC: 155										FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66									
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA										INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08									
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO			
				BASE CÁL		PREV SOCIAL		SEG DEVIDA								DEPÓSITO			
																CBO			
																JAM			
MARCIO AGUIAR DA SILVA		1.000,00		0,00		112.43824.88-8		02/01/2014		01						01231			
						0,00		80,00								0,00			
MARCONDES GONCALVES FERREIRA		1.233,54		0,00		122.95025.99-2		01/04/2014		01						09922			
						0,00		98,68								0,00			
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES		4.804,77		0,00		123.98123.11-3		07/08/2012		01		01				07102			
						0,00		482,92								0,00			
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES		1.407,59		0,00		201.08433.35-2		12/02/2014		01						04110			
						0,00		126,68								0,00			
MARINALVA DA SILVA		988,77		0,00		204.24724.51-5		01/07/2014		01						05141			
						0,00		79,10								0,00			
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA		3.049,60		0,00		124.16265.83-2		07/08/2012		01		01				09191			
						0,00		335,45								0,00			
MARISA APARECIDA LARA		3,27		394,11		124.80638.26-1		06/02/2014		01				04/07/2014		05141			
						394,11		31,78						J		0,00			
MARLON DA SILVA PINHO		1.605,14		0,00		206.93199.59-2		25/04/2014		01						05199			
						0,00		144,46								0,00			
MAURICIO FERREIRA DA SILVA		1.915,88		0,00		124.94058.82-3		25/03/2014		01						07823			
						0,00		172,42								0,00			
MIKAEL FERREIRA BONFIM		854,51		0,00		163.74232.04-7		01/04/2014		01						09922			
						0,00		68,36								0,00			
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.881,84		0,00		170.00112.55-5		05/09/2013		01						07825			
						0,00		169,36								0,00			
NATANAEIL MANOEL DE OLIVEIRA		2.371,33		0,00		124.70030.27-9		04/10/2013		01						07825			
						0,00		260,84								0,00			
OLEGARIO GOMES TRINDADE		581,80		0,00		124.68785.19-5		11/07/2014		01						09922			
						0,00		46,54								0,00			
PAULO HENRIQUE SANTOS		1.421,54		0,00		126.81634.05-0		21/05/2014		01						09922			
						0,00		127,93								0,00			
PEDRO PEREIRA DE LIMA		1.707,24		0,00		124.78328.22-6		07/08/2012		01		01				03011			
						0,00		153,65								0,00			
																136,58			

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0007/0032

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

0001-0

CBO
JAN

0992	0,0
0992	0,0
0992	0,0
0312	0,0
0992	0,0
0992	0,0
0411	0,0
0411	0,0
0514	0,0
0411	0,0
0411	0,0
0715	0,0
0411	0,0
0517	0,0
0411	0,0
0,0	0,0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0008/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08							
COMP: 07/2014	COD REC: 155	COD GPS: 2100	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.22	RAT AUTSTADO: 3.66
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08							

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM

BASE CĂL PREV SOCIAL

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM

MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	JAM

CBO
JAM

TOMAZ MAGNO FERREIRA FILHO	130.06848.40-2	15/05/2014	01	09922
----------------------------	----------------	------------	----	-------

VALDECI R HANSEN	123.16312.94-4	02/01/2014	01	01231
------------------	----------------	------------	----	-------

VALDIR DIAS FURTADO	105.66070.18-6	25/03/2014	01	07825
---------------------	----------------	------------	----	-------

VANIA GONCALVES DE QUEIROZ	166.00879.09-3	08/07/2014	01	05141
----------------------------	----------------	------------	----	-------

VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	129.04607.98-8	04/12/2012	01	01	07214
--------------------------------	----------------	------------	----	----	-------

VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	122.10991.78-3	01/11/1999	01	01	22/06/2006	01	04110
---------------------------	----------------	------------	----	----	------------	----	-------

5.769,40	0,00	0,00	482,92	461,55	0,00
----------	------	------	--------	--------	------

2.180,32	0,00	196,22	174,42	0,00
----------	------	--------	--------	------

1.796,37	0,00	0,00	161,67	143,70	0,00
----------	------	------	--------	--------	------

	686,75	0,00	54,94	54,94	0,00
		0,00			

WILSON ALDO CONNELL	126,76	112,67	0,00
1.408,48	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0009/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

CBO
JAM

04110	04110
0,00	0,00
01421	01421
0,00	0,00
04110	04110
0,00	0,00
01414	01414
0,00	0,00
05141	05141
0,00	0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG: 0010/0032

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° ARQUIVO: E06TTCNCDTR0000-5
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: JTOOXIHUOH0000-8 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	120	308.928,18	1.471,82	309.545,32	6.018,94
TOTAIS:	120	308.928,18	1.471,82	309.545,32	6.018,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG : 0011/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
COMP: 07/2014 COD REC:155		COD GPS: 2100	FAP: 1.22 RAT AJUSTADO:3.66			
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA		N° DE CONTROLE: JTOOXIHUOH000-8		INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR
			BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÂL PREV SOCIAL			DEPÓSITO
						CBO
						JAM
GEDIEL ANDREO DA SILVA	338,80	0,00	157.59579.48-0	18/03/2014	07	04110
			0,00	27,10		0,00
LAURIANY DE SOUSA CARDOSO	327,51	0,00	154.45875.43-5	17/03/2014	07	04110
			0,00	26,20		0,00
NATELY SILVA MELLO	338,80	0,00	138.17322.44-4	18/03/2014	07	04110
			0,00	27,10		0,00
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO	338,80	0,00	131.22637.04-8	18/03/2014	07	04110
			0,00	27,10		0,00
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE	338,80	0,00	207.19588.38-8	18/03/2014	07	04110
			0,00	27,10		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG: 0012/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: JTOOXIHUOH0000-8
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970
N° ARQUIVO: Ed06TTNCdR0000-5
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
07	5	1.682,71	0,00	1.682,71	0,00
TOTAIS:	5	1.682,71	0,00	1.682,71	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35
ZONA RURAL
CUIABA
(0065) 36483300

78005-970
MT

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35
ZONA RURAL
CUIABA
(0065) 36483300

78005-970
MT

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63 ✓
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/8/2014

Banco Bradesco S/A

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 20/08/2014 - 16h46

Nº de Controle: 745.150.654.144.463.170 | Autenticação Bancária: 003.617.541.996.528

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

(65) 36483300

RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,5

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

04. COMPETÊNCIA

07/2014

05. IDENTIFICADOR

14915029000108

06. VALOR DO INSS

R\$ 28.053,31

07.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R\$ 18.400,32

10. ATM/MULTA E JUROS

R\$ 0,00

11. TOTAL

R\$ 46.453,63

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205.

de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2014, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

op6VyhMMIdZaRFU2LQajxxqfZA?exKE5fap?Aa4Djhgs8NG*8Mxf?k92fUvKwg#2
uLcXESn4WC3xupOv#oybp4cGv9hwZ2xbCHDGNh8rSJCybheqlxyp#t2nyWrL#S@
WNC4V3z5yb2GuK*tLdx4lJmV#7Vzi*8l72Jf@bVC hj2Zwv445205100718350033

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



745150654144463170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/08/2014
HORA: 09:31:53
PÁG: 0013/0032

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 07/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: JTOOXIHUOH0000-8
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.149.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 28.888.23
SALÁRIO FAMÍLIA: 139.03 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 07/2014 PERÍODO FINAL: 07/2014 VALOR SOLICITADO: 75.060.62
VALOR ABATIDO: 75.060.62 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 43.875.97

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

MT

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 617/14	Data:	04/09/2014
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	
Encomind	491165/14	137/13	14º Med.	42.900.068,93	11.203.668,43	31.696.400,50	
TOTAL PROGRAMADO						1.434.047,35	
				VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE
				1.434.047,35	14.000.579-8	44.90.51	151
							R\$ 30.262.353,15
							SALDO DE CONTRATO ATUAL

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

Elaborada em: 04/09/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº 5
Ass.:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 491165/14

FLS.: 54 fls - laudymila - SOCOF

DATA: / /

A COFI
Para Pagamento

04 / 09 / 14

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Engenharia
Convênios e Licitações

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

15/10/14

Francine Albuquerque
Coordenadora Financeira

*Obs. foi retornado a 1ª via da folha de nº 24 da nota
fiscal para movimento da contabilidade.*

Em 16/10/14

[Assinatura]

10207

10207



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Folha nº 55

Sector: COOT/SETPU

Ass: [assinatura]

55

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.002606-4	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 04/09/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 05/09/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 5 OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Nota de pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 1.434.047,35		UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ***** *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 491165/14, da 14ª medição , NF-e 299.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 20.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.434.049,35	Esta liquidação (R\$) *** 1.434.047,35	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.002606-4
Valor Líquido: *** 1.434.047,35	UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 1.434.047,35
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.434.047,35



Estado de Mato Grosso


FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Folha nº 56

Sector: COOT/SETPU

Ass: [Signature]

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.003333-1
Data de Emissão: 05/09/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
EMP: 25101.0001.14.000579-8	Fonte de Recurso: 151	
LIQ: 25101.0001.14.002606-4	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.434.047,35	Valor por Extenso: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Conservação de Rodovia Pavimentada

DADOS DA OBRA

Órgão Público:

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Bem Público:

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA
MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR
070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336
(ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO
ARAGUAIA – PONTE BRANCA –
RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE
BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO
DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO
ARAGUAIA, PONTE BRANCA E
RIBEIRÃOZINHO-MT.

Descrição da Obra:

Quantidade/Unidade de Medida:

45,538KM - QUILOMETRO

Sector Beneficiado:

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Tipo Obra:

RODOVIA PAVIMENTADA

Tipo Serviço:

CONSERVAÇÃO

Endereço:

RODOVIA: MT-100

Bairro:

TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº
MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO
ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

Município:

ALTO ARAGUAIA

CEP:

78780000

ENGENHEIROS

**Engenheiro(s) de
Fiscalização:**

JOSÉ PEDRO PIRES **CREA:** 27584/D **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013


**Engenheiro(s) de
Execução:**

HERMES BERNARDES BOTELHO **CREA:** 1401765610 **INÍCIO
ATIVIDADE:** 12/07/2013

RICARDO RAUSCH **CREA:** 1204125333 **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013

ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE **CREA:** 1087035 **INÍCIO**

ATIVIDADE: 12/07/2013

**DADOS DO CONTRATO**

Contrato/Ano - Nº Obra: 137/2013-1 **Assinatura:** 09/07/2013
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 024/2012
Empresa Contratada: ENCOMIND
 ENGENHARIA
 COMÉRCIO E
 INDÚSTRIA
 LTDA **CNPJ:** 14.915.029/0001-08

DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

Forma de Execução da Obra: INDIRETA
Situação/Data: INICIADA - 12/07/2013

Prazo Inicial(Dias):	540	Prazo Aditado (Dias):	540	Prazo Total (Dias):	1080
Valor Inicial(R\$):	45.500.062,24	Valor Aditado (R\$):	8.899.474,60	Valor Total Atual(R\$):	54.399.536,84
Valor Total da Medição (R\$):	27.642.139,13	Valor Total Material (R\$):	0,00	Total Máq./Equip. (R\$):	0,00

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright© 2011

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915

Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria

UNISECI/SINFRA
Folha nº 59
Ass. 12

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECKLIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

Processo nº: 491165/2014 **Contrato nº:** 137/13

Vigência: 630 dias **Empresa Contratada:** Enceamind Engenharia Ltda

Resumo do Objeto: Pavimentação de Rodovia MT-100

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N. do Quesito	QUESITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
1.	A despesa é decorrente de um contrato administrativo formalizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1904a 1914
2.	A contratação é decorrente de dispensa de licitação ou inexigibilidade?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63065
3.	A vigência do contrato tem mais de 05 (cinco) anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1913
4.	No contrato há previsão de garantia contratual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1911
5.	Se há previsão de garantia, consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1903
6.	No processo de pagamento consta a ordem de fornecimento/prestação de serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1917
7.	Há fiscal de contrato formalmente designado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	O fiscal designado é servidor efetivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	O fiscal designado ainda é servidor desse Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal designado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 *
11.	Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou dos serviços contratados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03a06
12.	A respeito da cláusula contratual - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários como comprovante da compra ou serviço foram juntados ao processo? Exemplos de documentos: registro fotográfico, GFIP, relatório de abastecimento, relatório de impressoras e nº de impressões, relação de pessoas contratadas, exemplar do material impresso, relação de veículos, relatório de abastecimento, relatório de chamados, relatório de hora técnica, fatura de ligações, etc.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
13.	Tem multa ou penalidade pendente de aplicação decorrente de falhas na execução do contrato que gerou a despesa?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cuiabá 25 de maio de 2015 Cuiabá 26 de maio de 15.

(local)

(local)

Valdecir Cpt. M. Ribeiro
Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata
Adm. Marx Rocha Camarão
Gestor de UNISECI

N. do Quesito

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – CHECK LIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

Obs: O Engº designado através da portaria nº 469/13, Engº José Pedro Pires, pag 1918 do processo original. A nota fiscal foi atestada p/ Engº Zenildo Castro Pinto. No item 12, está incompleto falta registro fotográfico



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

1.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
2.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição: Contratação direta pode ocorrer nas seguintes hipóteses, expressamente previstas na Lei de Licitações:</p> <ul style="list-style-type: none">• licitação dispensada (art. 17);• licitação dispensável (art. 24); e• licitação inexigível (art. 25). <p>Na primeira, em que a licitação é dispensada, a lei relaciona casos de alienação de bens moveis e imóveis pela Administração.</p> <p>Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência.</p> <p>Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a lei trata das situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único agente apto a fornecer-lo.</p>
3.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição: Os contratos administrativos têm vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foram formalizados, independentemente do início. Essa é a regra.</p> <p>Podem os contratos ultrapassar, em alguns casos, a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:</p> <ul style="list-style-type: none">• projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podem ser prorrogados se houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de hospital de grande porte;• serviços a serem executados de forma contínua, podem ter a duração prorrogada por até sessenta meses. Exemplo: serviços de vigilância, de limpeza e conservação;• aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser prorrogados pelo prazo de até quarenta e oito meses. Exemplo: aluguel de computadores e impressoras.
4. e 5.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.</p> <p>§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)</p> <p>II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)</p>
6.	
7. 8. 9. 10.	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p>
7. 8. 9. 10.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

11. 12.	<p>Lei n. 8.666/93:</p> <p>Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
12.	<p>Lei n. 4.320/64:</p> <p>Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p> <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;</p> <p>II - a importância exata a pagar;</p> <p>III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.</p> <p>§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:</p> <p>I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;</p> <p>II - a nota de empenho;</p> <p>III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p>
13.	<p>Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.</p> <p>(...)</p> <p>§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.</p> <p>Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:</p> <p>I - advertência;</p> <p>II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;</p> <p>III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;</p> <p>IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.</p> <p>§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECK LIST DE CONTRATO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 491165/2014 Contrato nº: 137/2013
Vigência: 630 dias Empresa Contratada: Encomend Engenharia
Resumo do Objeto: Projeto de Engenharia para a construção de uma obra de infraestrutura

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
	Medições e Pagamentos				
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Contatam-se inconsistências e/ou incoerências nos relatórios de fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
07.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Se existe empresa supervisora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Recebimento do Objeto				
10.	Há descumprimento do contrato e seus termos aditivos referentes ao prazo de conclusão e entrega do objeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Execução Orçamentária/Geo-Obras				
11.	Houve a inclusão da obra ou serviço de engenharia no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Ocorreu a ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	O andamento do contrato está sendo registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

(local)

(local)

Adm. Marx Rocha Caldeira
Gestor de UNISECI
SINFRA



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

N.	FUNDAMENTO JURÍDICO
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p> <p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

- | |
|---|
| <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p> |
|---|



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 491 165/2014 com folhas numeradas até nº 64, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil

SINFRA-MT
Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo