

ANEXO 41

19ª Medição a Preços Iniciais



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo n.: 464504/2015 Data: 08/09/2015 16:27

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 19 MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC 137/2013, DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1

IC 137/13



000072 028513

15000 184-151 4490 5100

380

2846

18/9/15

OK via processo.

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Ilmo. Sr.

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta


Sr Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **1ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 29/04/15 a 30/04/15.

• 1ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	11.581,42
• Total a Pagar.....	R\$	11.581,42

Atenciosamente,


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA n.º 051/2015
RNP N.º 1200790243



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 1080 dias consecutivos

: Termino Previsto: 09/11/2016

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 51.799.543,53

: Valores Medidos a PI: R\$ 25.944.594,89

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 1.710.365,45

: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Sim

: Termo Aditivo de Prazo: Sim

: Ordem de reinício de serviços n.º 025/2015 de 29/04/2015


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 – RNP N.º 1200790243



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

FISCALIZAÇÃO: Engº Zenildo P. de Castro Filho

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda
Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU
Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013

Rodovia: MT - 100

Prazo: 1080 dias

Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336

Obra: Pavimentação Asfáltica

Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho

Extensão: 45,538 Km

Desempenho relativo aos serviços da 19ª Medição Provisória

Serviços Executados entre 29/04/15 a 30/04/15

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,8			
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. à Fiscalização		0,8			
7) Administração da Obra		0,8			

DESEMPENHO

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,8	1,50	1,2	$\text{DESEMP. PARCIAL} = \frac{(N \times P)}{10}$ $\frac{8}{10} = 0,80$
2) Pessoal	0,8	1,50	1,2	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	1,00	0,8	Conceito:
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
TOTAL	5,6	10,00	8	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Engº Fiscal

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

Superintendente de Obras de Transportes

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N°		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1080		
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Vr. Contratual PI		51.799.543,54		
Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Acum. Medido PI		25.944.594,89		
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI				
Referência: 19ª Medição Provisória		Acumulado :		12/07/2013 a 30/04/2015		Vr. Programado Prox. mês PI				
Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.										
Período Med:										
Simples : 29/04/2015 a 30/04/2015										
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
I										
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
	Instalação de canteiro e acampamento	qj.	1,000		1,000	1,000	463.786,18	463.786,18	100,00	
	Montagem da usina de asfalto	und	1,000		1,000	1,000	49.982,38	49.982,38	100,00	
	Mobilização de equipamentos	qj.	1,000		1,000	1,000	78.131,87	78.131,87	100,00	
	Mobilização de pessoal	qj.	1,000		1,000	1,000	10.016,13	10.016,13	100,00	
	Desmontagem da Usina de Asfalto	und	1,000		0,000	0,000	23.959,60	0,00	0,00	
	Desmobilização de Equipamentos	qj.	1,000		0,000	0,000	78.131,87	0,00	0,00	
	Desmobilização de Pessoal	qj.	1,000		0,000	0,000	10.016,13	0,00	0,00	
	Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização								601.916,56	84,30
II										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO										
	Administ. Local da obra- Pessoal	mês	18,000	0,010	17,500	17,510	62.526,83	1.094.844,79	97,28	
	Administ. Local da obra- Alimentação	mês	18,000	0,010	17,500	17,510	10.259,49	179.643,66	97,28	
	Administ. Local da obra- Veículos	mês	18,000		17,500	17,500	24.961,82	436.831,85	97,22	
	Administ. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário	mês	18,000		17,500	17,500	206.793,30	97,22		
	Administ. Local da obra- Despesas de consumo	mês	18,000		17,500	17,500	4.183,87	73.217,72	97,22	
	Administ. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro	mês	18,000		17,500	17,500	33.566,92	97,22		
	Administração e Gestão Ambiental	mês	18,000		17,500	17,500	13.315,29	233.017,57	97,22	
	Manutenção do Canteiro	mês	18,000		17,500	17,500	17.324,13	303.172,27	97,22	
	Total Administração Local e Manutenção do Canteiro								2.561.088,08	97,25
III										
TERRAPLENAGEM										
2 S 01 000 00	Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m	m²	1.237.229,310		1.237.158,690	1.237.158,690	0,29	358.776,02	99,99	
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	und	432,000		345,000	345,000	28,66	9.887,70	79,86	
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores D= > 0,30 m	und	108,000		108,000	108,000	67,59	7.299,72	100,00	
2 S 01 001 01	Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Categ. DMT 50 m	m³	13.089,360		13.090,000	13.090,000	1,62	21.205,80	100,00	
2 S 01 002 22	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e	m³	74.784,270		41.626,250	41.626,250	5,41	225.198,01	55,66	
2 S 01 003 23	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e	m³	262.728,670		209.036,850	209.036,850	5,61	1.172.696,72	79,56	
2 S 01 004 24	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e	m³	13.262,550		13.261,375	13.261,375	6,11	81.027,00	99,99	
2 S 01 005 25	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e	m³	116.858,240		116.857,750	116.857,750	6,51	760.743,95	100,00	
2 S 01 006 26	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e	m³	121.489,210		121.258,750	121.258,750	6,88	834.260,20	99,81	
2 S 01 007 27	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e	m³	18.006,320		18.006,250	18.006,250	7,30	131.445,62	100,00	
2 S 01 008 28	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e	m³	24.234,570		24.233,750	24.233,750	7,65	185.388,18	100,00	
2 S 01 009 29	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e	m³	72.623,630		72.303,750	72.303,750	7,94	574.091,77	99,56	
2 S 01 010 30	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e	m³	2.246,090		0,000	0,000	8,07	0,00	0,00	
2 S 01 011 31	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e	m³	116.721,811		23.590,000	23.590,000	8,69	204.997,10	20,21	
2 S 01 012 32	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e	m³	245.291,800		177.400,100	177.400,100	9,75	1.729.650,97	72,32	
2 S 01 013 33	Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e	m³	93.551,804		64.045,950	64.045,950	13,48	863.339,40	68,46	
2 S 02 907 00	Remoção mecanizada material de baixa capacidade de suporte	m³	45.421,350		0,000	0,000	6,80	0,00	0,00	
2 S 09 001 05	Transporte local em rodovia não pavimentada (bota-fora de solo bx cap. Suporte)	tkm	72.674,160		0,000	0,000	0,67	0,00	0,00	
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m	m³	31.320,610		18.430,938	18.430,938	32,32	595.687,91	58,85	
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	705.859,590		558.299,523	558.299,523	2,79	1.557.655,66	79,09	
s/c	Compactação de aterro a 100 % do Proctor Intermediário	m³	223.861,244		157.469,096	157.469,096	2,79	439.338,77	70,34	
2 S 01 512 01	Construção de corpo de aterro em rocha	m³	31.320,610		0,000	0,000	7,75	0,00	0,00	
2 S 01 513 01	Compactação de material de "bota-fora"	m³	47.266,660		0,000	0,000	1,90	0,00	0,00	
s/c	Colchão drenante para rebaixo em rocha	m³	3.359,080		2.161,440	2.161,440	75,05	162.216,07	64,35	
s/c	Colchão drenante com areia	m³	5.598,470		0,000	0,000	93,49	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10 m³ em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler)	tkm	1.121.093,240		737.469,494	737.469,494	0,55	405.608,22	65,78	
	Total Terraplenagem								10.320.514,79	67,80

Local/Data: Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINIFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

RESUMO DE MEDIÇÃO

RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT - 100 Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaína) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho) Referência: 1ª Medição Provisória Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015. Período Med: Simples : 29/04/2015 a 30/04/2015	Contrato N.º	137/2013/000-0-SEPTU	Prazo de Execução (dias)	1080					
	Data Assinatura:	09/07/2013	Prazo Resante (dias)	559					
	Publicação:	09/07/2013	Vr. Contratual PI	51.799.543,54					
	BDI:	23,31%	Vr. Acum. Medido PI	25.944.594,89					
Acumulado : 12/07/2013 a 30/04/2015					ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
IV PAVIMENTAÇÃO									
2 S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	730.560,000		419.192,971	419.192,971	0,73	306.010,86	57,38
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	132.345,000		69.143,244	69.143,244	11,61	802.753,06	52,24
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	92.178,000		40.314,877	40.314,877	11,61	468.055,72	43,74
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	558.433,600		253.516,000	253.516,000	0,27	68.449,32	45,40
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	263.270,000		0,000	0,000	0,19	0,00	0,00
2 S 02 540 51	Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"	t	38.352,030		17.527,930	17.527,930	63,62	1.115.126,90	45,70
2 S 02 501 52	Tratamento Superficial Duplo c/ Banho Diluído	m²	227.600,000		103.900,000	103.900,000	3,18	330.402,00	45,65
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ em rodov. não pavimentada	tkm	2.851.524,230		1.753.961,507	1.753.961,507	0,67	1.175.154,20	61,51
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não pavimentada	tkm	4.861.445,268		3.882.669,442	3.882.669,442	0,55	2.135.468,19	79,87
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/base. 10 m³ em rodov. pavimentada	tkm	3.236.593,665		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
Total Pavimentação									
V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO									
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299,922		1.051,675	1.051,675	1.310,31	1.378.020,26	45,73
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM - 30	t	670,120		304,218	304,218	2.048,06	623.056,71	45,40
2 S 02 999 05	Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	788,108		369,884	369,884	1.110,54	410.770,97	46,93
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.299,922		1.051,675	1.051,675	226,93	238.656,60	45,73
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM - 30	t	670,120		304,218	304,218	226,93	69.036,19	45,40
2 S 09 009 05	Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	788,108		369,884	369,884	226,93	83.937,77	46,93
Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso									
VI OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2 S 04 001 00	Escavação manual em mat. 1ª cat.	m³	604,660		0,000	0,000	62,97	0,00	0,00
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1ª cat.	m³	464,520		0,000	0,000	67,59	0,00	0,00
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	2.223,900		1.811,700	1.811,700	6,12	11.087,60	81,46
2 S 04 001 01	Escavação mec. reaterro compactação vala mat. 1ª categ.	m³	1.708,476		1.701,015	1.701,015	9,96	16.942,10	99,56
2 S 04 100 73	Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, incl. berços e dentes AC/BC/PC	m	196,000		141,000	141,000	853,03	120.277,23	71,94
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	14,000		10,000	10,000	2.394,37	23.943,70	71,43
Composição	Corpo BDTC D=0,60m - CA-2, inclusive berço	m	16,700		0,000	0,000	874,58	0,00	0,00
Composição	Boca BDTC D=0,60m - normal - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	1.559,23	0,00	0,00
2 S 04 220 62	Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 2,50 a 5,00m - AC/BC	m	22,000		0,000	0,000	13.141,72	0,00	0,00
2 S 04 221 54	Boca BTCC 3,00x3,00m - normal - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	49.275,67	0,00	0,00
2 S 04 999 57	Lastro de brita - BC (fundação BTCC/aterro)	m³	2.137,500		0,000	0,000	67,69	0,00	0,00
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	48,000		0,000	0,000	89,58	0,00	0,00
5 S 04 999 07	Demolição de disp. de concreto simples	m³	12,300		0,000	0,000	172,03	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. não pavimentada	t.km	648.337,370		30.438,486	30.438,486	0,55	16.741,16	4,69
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. pavimentada	t.km	430.833,576		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carr. em rod. não pavimentada	t.km	4.263,540		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00
2 S 09 001 90	Transporte com. c/ carr. em rod. não pavimentada	t.km	104.530,131		2.415,344	2.415,344	0,52	1.255,97	2,31
2 S 09 002 90	Transporte com. c/ carr. em rod. Pavimentada	t.km	376.564,717		5.691,792	5.691,792	0,35	1.992,12	1,51
Total Obras de Arte Correntes									
192.239,88 12,34									
Local/Data: Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015									
Comissão de Fiscalização									

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1080	
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		559	
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		51.799.543,54	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P.Branca-Ribeirãozinho)						Vr. Acum. Medido PI		25.944.594,89	
Referência: 1ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI			
Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.		Acumulado :		12/07/2013 a 30/04/2015		ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
Período Med:		Simples:		29/04/2015 a 30/04/2015					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
VII DRENAGEM									
2 S 04 400 01	Valeia prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01	m	1.854.000		0,000	0,000	105,52	0,00	0,00
2 S 04 401 01	Valeia prot. aterros c/revest. Vegetal - VPA01	m	3.801.000		0,000	0,000	98,05	0,00	0,00
2 S 04 400 53	Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC	m	342.000		0,000	0,000	123,87	0,00	0,00
2 S 04 401 53	Valeia prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC	m	344.000		0,000	0,000	126,18	0,00	0,00
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	13.099.000		7.160.000	7.160.000	111,40	797.624,00	54,66
2 S 04 501 52	Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC	m	1.050.000		0,000	0,000	71,71	0,00	0,00
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	und	33.000		12.000	12.000	154,91	1.858,92	36,36
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC	m	4.118.000		0,000	0,000	39,39	0,00	0,00
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC	m	3.490.000		0,000	0,000	31,67	0,00	0,00
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC	m	6.729.000		0,000	0,000	54,50	0,00	0,00
2 S 04 901 52	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC	m	3.496.000		0,000	0,000	33,39	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	15.014.500		0,000	0,000	32,17	0,00	0,00
2 S 04 910 55	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	498.000		0,000	0,000	32,47	0,00	0,00
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC	m	538.060		0,000	0,000	91,07	0,00	0,00
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	126.700		0,000	0,000	196,27	0,00	0,00
2 S 04 941 83	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC	m	47.000		0,000	0,000	203,88	0,00	0,00
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC	und	3.000		0,000	0,000	1.723,74	0,00	0,00
2 S 04 991 51	Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	und	3.000		0,000	0,000	183,63	0,00	0,00
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 - AC/BC	und	255.000		0,000	0,000	46,69	0,00	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 - AC/BC	und	10.000		0,000	0,000	55,90	0,00	0,00
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC	und	54.000		0,000	0,000	242,66	0,00	0,00
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	und	22.000		0,000	0,000	288,54	0,00	0,00
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	265.000		0,000	0,000	287,28	0,00	0,00
2 S 04 950 99	Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC	und	2.000		0,000	0,000	323,19	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. não pavimentada	t.km	2.125.266,324		904.225,365	904.225,365	0,55	497.323,95	42,55
2 S 09 002 91	Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. pavimentada	t.km	1.297.553,814		0,000	0,000	0,36	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transp. local em rodov. Não pavimentada (construção)	t.km	44.622,310		0,000	0,000	0,67	0,00	0,00
2 S 09 001 40	Transp. local c/carroceria em rodov. não pavimentada	t.km	12.097,283		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00
2 S 09 001 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não pavimentada	t.km	501.255,745		4.115,350	4.115,350	0,52	2.139,98	0,82
2 S 09 002 90	Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. Pavimentada	t.km.	1.805.749,450		9.107,520	9.107,520	0,35	3.187,63	0,50
Total Drenagem								1.302.134,48	20,95
Local/Data: Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015									
Comissão de Fiscalização									
Eng.º Zenildo Brito de Castro Filho Fiscal Port-SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243									

<div><div><div>SINFRA</div><div>SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA</div></div><div><div>GOVERNO DO</div><div>MATO GROSSO</div><div>ESTADO DE MATO GROSSO</div></div></div>		RESUMO DE MEDIÇÃO									
Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1080			
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/2013		Prazo Restante (dias)		559			
Trecho: BR-364(B)/MT-299: Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguailana)		Publicação:		09/07/2013		Vr. Contratual PI		51.799.543,54			
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Medido PI		25.944.594,89			
Referência: 1ª Medição Provisória		Acumulado :		12/07/2013 a 30/04/2015		Vr. Programado Prox. mês PI					
Período Med: 29/04/2015 a 30/04/2015		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		QUANT. MEDIDO ACUMULADO		PREÇO UNITÁRIO R\$	
CÓDIGO		UNID.		DISCRIMINAÇÃO						VALOR ACUMULADO R\$	
VIII				OBRAS COMPLEMENTARES							
5 S 05 300 52		m³		Enrocamento de pedra jogada - PC		0,00		0,00		0,00	
s/c		m		Remoção e relocação de cerca		34.925,00		5.200,00		11,45	
Composição		m		Remoção de cercas		23.889,00		23.889,00		7,65	
Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira		m		89.118,000		0,00		23.889,00		182.750,85	
Cerca de arame farpado c/suporte de madeira		m		89.322,000		0,00		23.889,00		26,74	
Recomposição total de cerca com mourão de madeira		m		0,000		21.232,00		0,00		22,37	
Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. não pavimentada		t.km		166.857,623		2.123,00		0,00		20,66	
Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. pavimentada		t.km		112.366,650		0,00		0,00		0,55	
Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não pavimentada		t.km		198.854,072		10.762,56		10.762,56		0,67	
Transporte com. c/ carr. em rod. pavimentada		t.km		177.278,024		35.850,17		35.850,17		0,52	
Total Obras Complementares										12.547,56	
IX				SINALIZAÇÃO						20,22	
4 S 06 000 01		m		Defensa maleável dupla (form. / impl.)		0,000		0,000		216,89	
4 S 06 000 02		m		Ancoragem de defesa maleável dupla (form. / impl.)		0,000		0,000		243,04	
4 S 06 110 01		m²		Pintura faixa - tinta durabilidade 3 anos		0,000		0,000		28,84	
4 S 06 110 02		m²		Pintura setas e zebrados - tinta durabilidade 3 anos		0,000		0,000		43,25	
4 S 06 121 01		und		Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional		0,000		0,000		13,88	
4 S 06 121 11		und		Fornec. e coloc. de tacho bidirecional (reduzidores-4m)		0,000		0,000		40,06	
4 S 06 200 02		m²		Fornecimento e implantação placa sinaliz. totalmente refletiva		0,000		0,000		365,16	
4 S 08 001 01		m		Redutor de velocidade (sonorizador) com largura de 5,00m		0,000		0,000		476,47	
Total Sinalização										0,00	
X				RECUPERAÇÃO AMBIENTAL						0,00	
2 S 05 100 00		m²		Enlèvement		0,000		0,000		8,29	
2 S 05 101 00		há		Semeadura mecânica		29,042		29,042		1.478,00	
2 S 05 102 00		m²		Hidrossemeadura		332.480,000		332.480,000		1,79	
3 S 01 930 00		m²		Regularização mecânica da faixa de domínio		498.720,000		498.720,000		0,25	
2 S 05 120 01		und		Plantio de arbusto (h=0,50m)		0,000		0,000		31,34	
2 S 05 030 00		m³		Expurgo de Jazida		25.362,500		25.362,500		2,74	
Total Recuperação Ambiental										69.493,25	
										832.236,52	
										37,61	

Protocolo/SINFRA
Folha 08
Ass. P



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CONTROLE FINANCEIRO

Contrato n.º 137/13/00/00-SETPU	RODOVIA MT-100	Nº DO PROCESSO	FIRMA:		ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL	
			TRECHO:		PAVIMENTAÇÃO		SERVIÇO		FISCAL		O. I. SERVIÇO	
			DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS	MEDIÇÕES P.I	ACUMULADO	PERÍODO	MEDIÇÕES REAJUST.	ACUMULADO	TOTAL	12/07/2013
			REFERENCIA		1080	PERÍODO						SALDO PREÇOS INICIAIS
			1ª Medição	12/07/13	20	31/07/13	1.500.375,77	1.500.375,77			1.500.375,77	51.799.543,53
			2ª Medição	01/08/13	31	31/08/13	2.000.312,46	3.500.688,23			2.000.312,46	50.299.167,76
			3ª Medição	01/09/13	30	30/09/13	1.020.255,93	4.520.944,16			1.020.255,93	48.298.855,30
			4ª Medição	01/10/13	31	31/10/13	262.188,69	4.783.132,85			281.771,88	47.278.599,37
			5ª Medição	01/11/13	30	30/11/13	325.720,75	5.108.853,60			350.030,00	47.016.410,68
			6ª Medição	01/12/13	31	31/12/13	412.576,12	5.521.429,72			443.386,57	46.690.689,93
			7ª Medição	01/01/14	31	31/01/14	289.951,62	5.811.381,34			311.633,22	46.278.113,81
			8ª Medição	01/02/14	28	28/02/14	262.286,52	6.073.667,86			281.902,96	45.988.162,19
			9ª Medição	01/03/14	31	31/03/14	1.086.046,78	7.159.714,64			1.167.021,10	45.725.875,67
			10ª Medição	01/04/14	30	30/04/14	933.486,47	8.093.201,11			1.000.616,76	44.639.828,89
			11ª Medição	01/05/14	31	31/05/14	155.006,30	8.248.207,41			166.631,77	43.706.342,42
			12ª Medição	01/06/14	30	30/06/14	1.875.797,99	10.124.005,40			2.000.138,82	43.551.336,12
			13ª Medição	01/07/14	31	31/07/14	1.079.663,03	11.203.668,43			1.160.637,75	41.675.538,13
			14ª Medição	01/08/14	31	31/08/14	1.434.047,35	12.637.715,78			1.527.688,95	40.595.875,10
			15ª Medição	01/09/14	30	30/09/14	4.100.035,35	16.737.751,13			4.350.924,77	39.161.827,75
			16ª Medição	01/10/14	31	31/10/14	3.532.494,27	20.270.245,40			3.884.285,40	35.061.792,40
			17ª Medição	01/11/14	30	30/11/14	3.662.225,52	23.932.470,92			4.001.408,28	31.529.298,13
			18ª Medição	01/12/14	12	12/12/14	2.000.542,55	25.933.013,47			2.193.116,74	27.867.072,61
			19ª Medição	29/04/15	2	30/04/15	11.581,42	25.944.594,89			12.821,21	25.866.530,06
												25.854.948,64

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/04/2015

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO: Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araquai/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO: 45,538 km

Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Policy

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

15	CAM. BASC. 12 M3	1	DISTR AGREGADOS	3	CAMINHÃO PIPA
----	------------------	---	-----------------	---	---------------

		1	DY CARDIFCARDIRA	1	POLIO COMPACT VIRB
--	--	---	------------------	---	--------------------

1	PA CARREGADEIRA	4	ROLO COMPACT. VIBR.	1	CAM. COMBOIO
---	-----------------	---	---------------------	---	--------------

3	MOTONIVELADORA	3	TRATOR DE PNEU CBT	1	BOLO PNEU	2	VEÍCULO APOIO
---	----------------	---	--------------------	---	-----------	---	---------------

Category	Sub-category	Value	Unit
Total	1	100	%
	2	100	%
Total	3	100	%
	4	100	%
Total	5	100	%
	6	100	%
Total	7	100	%
	8	100	%
Total	9	100	%
	10	100	%
Total	11	100	%
	12	100	%
Total	13	100	%
	14	100	%
Total	15	100	%
	16	100	%
Total	17	100	%
	18	100	%
Total	19	100	%
	20	100	%
Total	21	100	%
	22	100	%
Total	23	100	%
	24	100	%
Total	25	100	%
	26	100	%
Total	27	100	%
	28	100	%
Total	29	100	%
	30	100	%
Total	31	100	%
	32	100	%
Total	33	100	%
	34	100	%
Total	35	100	%
	36	100	%
Total	37	100	%
	38	100	%
Total	39	100	%
	40	100	%
Total	41	100	%
	42	100	%
Total	43	100	%
	44	100	%
Total	45	100	%
	46	100	%
Total	47	100	%
	48	100	%
Total	49	100	%
	50	100	%
Total	51	100	%
	52	100	%
Total	53	100	%
	54	100	%
Total	55	100	%
	56	100	%
Total	57	100	%
	58	100	%
Total	59	100	%
	60	100	%
Total	61	100	%
	62	100	%
Total	63	100	%
	64	100	%
Total	65	100	%
	66	100	%
Total	67	100	%
	68	100	%
Total	69	100	%
	70	100	%
Total	71	100	%
	72	100	%
Total	73	100	%
	74	100	%
Total	75	100	%
	76	100	%
Total	77	100	%
	78	100	%
Total	79	100	%
	80	100	%
Total	81	100	%
	82	100	%
Total	83	100	%
	84	100	%
Total	85	100	%
	86	100	%
Total	87	100	%
	88	100	%
Total	89	100	%
	90	100	%
Total	91	100	%
	92	100	%
Total	93	100	%
	94	100	%
Total	95	100	%
	96	100	%
Total	97	100	%
	98	100	%
Total	99	100	%
	100	100	%

1 VIBRO-ACABADORA 3 ESCAV. HIDRAULICA 1 ROLO LISO TEMA TE

1	CAMINHÃO ESPARGIDOR	3	GRADE DISCO	1	USINA DE ASFALTO
---	---------------------	---	-------------	---	------------------

TOTAL 23 Eqptos

TOTAL 22 Veículos

PONTE BRANCA

MT-100

RIBEIRÃOZINHO
ESTACA 6.490 + 10.6


CONCLUÍDO

ATACADO

CONCLUÍDO

ATACADO

[illegible]



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda
Instrumento Contratural N.º 137/2013/000/00-SETPU

INÍCIO DOS SERVIÇOS
12/07/13

TERMINO DOS SERVIÇOS
09/11/16

PREÇOS INICIAIS
51.799.543,53

PREV. REAJUSTE
-

TOTAL
51.799.543,53

A PI ATÉ 19ª MEDIÇÃO
25.944.594,89

REAJUSTE
1.710.365,45

TOTAL
27.654.960,34

A PI
25.854.948,64

REAJUSTE
2.844.044,35

TOTAL
28.698.992,99

OBRA: Pavimentação Asfáltica
RODOVIA: MT-100
TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
SUBTRECHO Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)
LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT
EXTENSÃO 45,538 km
PARA: : Engº José Carlos Ferreira da Silva

Engº Zepêdo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

EQUIPAMENTOS NA OBRA:
1 D65
3 MOTONIVELADORA
1 VIBRO-ACABADORA
1 CAMINHÃO ESPARGIDOR
15 CAM. BASC. 12 M3
1 PÁ CARREGADEIRA
3 TRATOR DE PNEU CBT
3 ESCAV. HIDRÁULICA
3 CAMINHÃO
1 DISTR AGREGADOS
4 ROLO COMPACT. VIBR.
1 ROLO PNEU
1 ROLO LISO TEMA TERRA
3 GRADE DISCO
1 USINA DE ASFALTO
3 CAMINHÃO PIPA
1 CAM. COMBOIO
2 VEÍCULO APOIO

TOTAL 23 Eqptos
TOTAL 22 Veículos

ACESSO PARA
RIBEIRÃOZINHO

ENTRº ROD MT-100
ESTACA 281 + 8,0

ATACADO
CONCLUÍDO

Quilometragem
0,0

Estaqueamento
00

TERRAPLENAGEM
LIMPEZA
ATERRO
CAPA
IMPRIMAÇÃO
BASE COMPACTADA
BASE LANÇADA
SUB-BASE COMPACTADA
SUB-BASE LANÇADA

PAVIMENTAÇÃO
CAPA
IMPRIMAÇÃO
BASE
REGULARIZAÇÃO E
SUB-BASE

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

5,62t

5,46

273

281 + 8,0

ATACADO

CONCLUÍDO

% A REALIZAR

100,00%

95,60%

0,00%

0,00%

28,78%

95,59%

95,60%

4,40%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SERVIÇOS

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Folha 1 de 1

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, E LOGÍSTICA </div> <p>Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT -100 Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)</p> <p>Referência: 19ª Medição Provisória</p> <p>Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.</p> <p>Período Medido: 29/04/15 a 30/04/15</p>	<div style="margin-top: 10px;">FOLHA Nº 01/01</div> <div style="margin-top: 10px;">PLANILHA PARA CÁLCULO</div> <div style="margin-top: 10px;">ADMINISTRAÇÃO LOCAL</div> <div style="margin-top: 10px;">MANUTENÇÃO DO</div> <div style="margin-top: 10px;">CANTEIRO</div>	
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (MÊS)	OBSERVAÇÃO
Administração local da obra - pessoal	0,01	
Administração local da obra - alimentação	0,01	
Administração local da obra - veículos	0,00	
Administração local da obra - equip p/ contr tecnol e mob	0,00	
Administração local da obra - despesas de consumo	0,00	
Administração local da obra - aluguel de resid p/ engenheiro	0,00	
Administração e gestão ambiental	0,00	
Manutenção do canteiro	0,00	

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Fiscalização


Eng.º Zenilda Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

[illegible]

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2 (P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 19ª Medição Provisória

Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.

Período Medido: 29/04/15 a 30/04/

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

ESTACAS				LADO	EXTENSÃO (M)	REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO (m)	OBSERVAÇÃO
NICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.				
REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO							
4966	+	0,00	5,030	+	0,00	1.280,00	MT-100
5048	+	3,00	5,168	+	15,00	2.412,00	MT-100
5197	+	2,00	5,230	+	10,00	668,00	MT-100
5408	+	2,00	5,455	+	11,00	949,00	MT-100
5515	+	7,00	5,681	+	6,00	3.319,00	MT-100
6032	+	3,00	6,480	+	8,00	8.965,00	MT-100
4964	+	17,00	5,148	+	3,00	3.666,00	MT-100
5195	+	8,00	5,221	+	4,00	516,00	MT-100
5481	+	2,00	5,564	+	16,00	1.674,00	MT-100
5621	+	0,00	5,643	+	0,00	440,00	MT-100
TOTAL						23.889,000	

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Fiscalização

Eng^o. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SINFRAN.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 19ª Medição Provisória

Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.

Período Medido: 29/04/15 a 30/04/15

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

MEMÓRIA DE QUANTIFICAÇÃO - TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 09 001 90 - Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada

Código	Tarefa ou serviço	Material	Quant. trabalho	Un	Fator de utilização	Un	Peso à transportar (t)	DMT (km)	Momento de transporte (t.km)
8.0	Obras Complementares	Arame de aço	4,777	m	1,0000	t	4,777	121,765	581,671
8.0	Obras Complementares	Mourão mad. trat.	83,611	m	1,0000	t	83,611	121,765	10.180,893
Total									10.762,564

2 S 09 002 90 - Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada

Código	Tarefa ou serviço	Material	Quant. trabalho	Un	Fator de utilização	Un	Peso à transportar (t)	DMT (km)	Momento de transporte (t.km)
8.0	Obras Complementares	Arame de aço	4,777	t	1,0000	t	4,777	405,600	1.937,551
8.0	Obras Complementares	Mourão mad. trat.	83,611	t	1,0000	t	83,611	405,600	33.912,621
Total									35.850,172

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araquaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 19ª Medição Provisória

Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.

Período Medido: 29/04/15 a 30/04/15

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

MEMÓRIA DE QUANTIFICAÇÃO - MATERIAIS PARA OBRAS COMPLEMENTARES

[illegible]

Cuiabá-MT, 04 de Maio de 2015

Fiscalização

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rodovia: MT-100

Subtrecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2

Referência: 19ª Medição Provisória

Contrato nº: 137/2013/00/00-SETPU


OBRAS COMPLEMENTARES - CERCAS



Estaca 5514 → Coordenadas geográficas: S 16°35'03,85'' e W 52°50'32,94''



Estaca 5520 – Coordenadas Geográficas: S -016°34'56.76'' / W -052°50'35.07''





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 380/15	Data:	10/09/2015
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	
Encomind	464504/15	137/13	19ª Med.	51.799.543,53	25.933.013,47	25.866.530,06	
				11.581,42	15.000.184-1	44.90.51	151
				11.581,42			R\$ 25.854.948,64
				11.581,42			

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

Elaborada em: 10/09/15

AUTORIZO:

Engº José Carlos Ferreira da Silva

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Engenharia

Engº Marçiane Prevedello Curvo
Secretário Adjunta de Administração Sistêmica



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
--	--	--

Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia,0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação fora do município	Data de Emissão da NFS-e 10/9/2015 17:43:31	Código de Verificação de Autenticidade 45 B1 DD	Número da Nota Fiscal 385
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze,Eng	Número	Complemento	Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTRº BR - 070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOYE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO). COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 4559499 - (4330-4/99) Outras obras de acabamento da constr...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101			
Valor Total dos Serviços R\$ 11.581,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.581,42	Total do ISSQN R\$ 579,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00



Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 11.581,42
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng.º Lenildo R. de C. Filho
Fiscal - Port. nº _____

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 10/9/2015 17:43:31		Código de Verificação de Autenticidade 45 B1 DD	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 385	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número Complemento		Bairro Centro Político Administrativo	
CEP 78050-970		Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone e-mail fransuise.17@hotmail.com	
Descrição dos Serviços					
19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTRº BR - 070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOYE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO). COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4559499 - (4330-4/99) Outras obras de acabamento da constr...		Alíquota 5,00		Item da LC116/2003 702	
Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101					
Valor Total dos Serviços R\$ 11.581,42		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 11.581,42		Total do ISSQN R\$ 579,07		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 11.581,42	
Informações Complementares					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng.º Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. 1

**Pagamentos com código de barras**

Folha nº 22

Setor: COOT/SETPU

A33Z12163060882026

12/08/2015 15:46:38

Ass. 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.40
4205604205

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 23.068-5
EFETUADO POR: VALDECIR HANSEN

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000334-0 09010180150-0
81358320381-0 49150290001-5

Data do pagamento 12/08/2015
CNPJ/CEI/CPF 14915029/0001-08
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 13/08/2015
VALOR DEPOSITO 33.409,01
Valor Total 33.409,01

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J7933976 VALDECIR HANSEN.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/08/2015 - 10:54:53

Folha nº 23
Setor: COOT/SETPU
Ass.: 5

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483312
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 395.697,33	06-QTDE TRABALHADORES 145	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 13/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.655,78	14-ENCARGOS 1.753,23	15-TOTAL A RECOLHER 33.409,01
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/08/2015

858700003340 090101801500 813583203810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/08/2015 - 10:54:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483312
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 395.697,33	06-QTDE TRABALHADORES 145	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 13/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.655,78	14-ENCARGOS 1.753,23	15-TOTAL A RECOLHER [REDACTED]
---	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/08/2015

858700003340 090101801500 813583203810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**GPS - Guia da Previdência Social**

Folha nº 24
Setor: COOT/SETPU
A33Z121630608882028
12/08/2015 16:47:34
Ass.: 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36
4205604205 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 4205-6 CONTA: 23.068-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	14915029000108
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.223,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.223,99

=====

DOCUMENTO: 081206

AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.0E7.564.87B.135

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36
4205604205 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	14915029000108
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2015
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.223,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.223,99

=====

DOCUMENTO: 081206

AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.0E7.564.87B.135

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J7933876 VALDECIR HANSEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 06/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

ARQ HELDER CANDIA3KM35

ZONA RURAL

78005-970

CUIABA

MT

(0065) 36483312

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 06/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

ARQ HELDER CANDIA3KM35

ZONA RURAL

78005-970

CUIABA

MT

(0065) 36483312

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS

Folha nº 20
Setor: COOT/SETPU
Ass: 5

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.223,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO
BANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 119222914/2015

Expedição: 19/08/2015, às 11:21:55

Validade: 14/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.029/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

**CERTIDÃO NEGATIVA Nº 198226/2015**

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: **RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA KM 3,5**BAIRRO: **VALE DOS LÍRIOS**MUNICÍPIO: **CUIABÁ**UF: **MT**

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44**18.350.450/0001-70**

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA**GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A**

FINALIDADE

LICITAÇÃO

A presente Certidão não alcança os débitos fiscais registrados junto à SEFAZ e que ainda não foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa.

Cuiabá MT, 10/07/2015



Gelcimar Joaquim de Jesus
Gelcimar Joaquim de Jesus
Técnico da PGE – Mat. 67478
Responsável pela Expedição

Olga Geny de Almeida Alves
Olga Geny de Almeida Alves
Procuradora do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 – Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5943425620
2 – Qualquer rasura tornará nulo este documento.

Folha nº	28
Sector:	COOT/SETPU
Ass.:	J



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 23:13:15 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2015.

Código de controle da certidão: **FAD2.2912.AEB7.2798**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Débitos previdenciários e demais com a exigibilidade suspensa por parcelamento simplificado e Lei nº 11.941/2009, sendo parcela do art.1-PGFN-PREV apurada face MS 00163949820114013600-JF/MT(Proc. 10183.720777/2013-70)-art.151,VI,CTN-Dossiê e-processo: 10080.007622/0315-45.

IMPRIMIR

VOLTAR

Folha nº 29
Sector: COOT/SETPU
Ass.: 5



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082702043124256904

Informação obtida em 02/09/2015, às 12:25:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº **30**
Setor: COOT/SETPU
Ass.: **J**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

187670/2015

217958

PROCESSO

2015

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



26082015149150290001080020164818767045048815217958

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL

FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, WALTER LUIS DA SILVA MATOS PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

sexta-feira, 25 de setembro de 2015

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 26 de Agosto de 2015.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Folha nº 31
Sector: COOT/SETPU
Ass.: 5

Data: 21/08/2015 - 15:56:41

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014979657****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **21/08/2015**Hora de emissão: **15:56:44**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.109.829-2**Nome: **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **19/09/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7BUUTB2MUMLB27L**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Folha nº	32
Sector:	COOT/SETPU
Ass.:	5

Data: 21/08/2015 - 15:56:41

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014979657**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 21/08/2015

Hora de Emissão: 15:56:44

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.109.829-2 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal
13.0026.878-3 - ENCOMIND ENG COMERCIO E IND LTDA - Contribuinte de CNPJ próprio da Insc.
requerente com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até 19/09/2015.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T7BUUTB2MUMLB27L**

Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2015 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
RUA ANTONIO JOAO, 156 - CENTRO - RIBEIRAOZINHO

CNPJ: 15.943.434/0001-00



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000004370

Contribuinte

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

CUIABA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

Número Complemento

SN KM 3,5

CEP

78005970

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:32:08 do dia 11/09/2015

Valida até 11/10/2015

Código de Controle da Certidão/Número 6780E64E99431247

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
CNPJ: 03.503.638/0001-33
Av Coronel Belmiro Nogueira da Silva - nº. 1 - Centro - CEP 78.610-000
Telefone: (66) 3466-1252 Fax: (66) 3466-1304
ponte_prefeitura@hotmail.com www.pmpontebranca.com.br

Folha nº 34
Setor: COOT/SETPU
Ass.: J

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão nº 0048 / 2015

Contribuinte

Nome / Razão Social

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

Endereço

ROD.ARQUITETO HELDER CANDIA

Nº

Cep

78005-970

Bairro

VALE DOS LIRIOS

Cidade

CUIABA

UF

MT

Complemento

Informações

Nome Fantasia

ENCOMIND

Atividade

Início das Atividades

01/05/2014

Finalidade

PARA A LIBERACAO DE EMPENHO

Referência

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.

Stuart Nogueira e Silva
Coordenador de Tributos
Portaria nº 025/MPB/GP/2015

Certidão emitida em 14/09/2015 às 14:02

Certidão válida até 14/10/2015

Usuário: STUART NOGUEIRA E SILVA

Agil Cuiaba (65) 3641-1295



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 03.503.638/0001-33

35

Folha nº	35
Setor:	COOT/SETPU
Ass.:	5

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**


Código de Cadastro
000004119
Contribuinte CPF/CNPJ
ENCOMIND 14.915.029/000108
ENGENHARIA
LTDA
Logradouro Número Complemento

Bairro - SN KM 3,5
CEP

78005970

Cidade
CUIABA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DÍVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.


STUART NOGUEIRA E SILVA
Coordenador de Tributos

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIPLAN

EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.15.000184-1
Nº PED: 25101.0001.15.000248-1	Data de Emissão: 29/04/2015	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 5148 - Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 58790/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01148-2	Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
Endereço: Rod Arquiteto Helder Candia,	CEP: 78.000-000	
Bairro: ZONA RURAL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.915.029/0001-08	Insc. Estadual: 131098292	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000.000,00	Valor por Extenso: DEZ MILHÕES DE REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000248-1 V/pag. ref. ao IC-137/2013	
Data de Autorização da Despesa: 29/04/2015	Ordenador de Despesa: Marcelo Duarte Monteiro
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div>_____ Marcelo Duarte Monteiro Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 137 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra	Código: 25119 Inclusão: 25/09/2013
Contrato Nº/Ano-Obra: 137/2013-1	Valor Inicial da Obra: R\$ 45.500.062,24
Prazo de Execução Inicial (dias): 540	
Modalidade: Concorrência Pública	Nº/Ano: 024/2012
BEM PÚBLICO: Conservação de Rodovia Pavimentada	

Objeto

Quantidade: 45,538 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-100, Trecho: BR 364(B) MT-299 – Entº BR 070 (Barra do Garças) – Entº MT-336(Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const.01.2 (Ponte Branca – Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT.

Contratada

Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Inclusão: 26/08/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-100

Bairro: Trecho: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº MT-336 - Sub-Trecho: Alto Araguaia-P. Branca - Ribeirãozinho

Cidade: ALTO ARAGUAIA

CEP: 78.780-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Conservação de Rodovia Pavimentada

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado:

Total Valor Estimado: R\$ 48.339.350,60

Nº/Ano do Convênio: 20/00011-1/2012

Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 16° 28' 48,60"

Longitude: W 57° 44' 59,70"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Final

Latitude: S 16° 45' 12,00"

Longitude: W 52° 50' 38,90"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Latitude: S 16° 28' 48,70"

Longitude: W 52° 47' 58,30"

Descrição do ponto Geo-referenciado: FIM - LOTE 01.2

Latitude: S 16° 29' 29,20"

Longitude: W 54° 42' 03,30"

Descrição do ponto Geo-referenciado: INICIO - LOTE 01.2

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: JOSÉ PEDRO PIRES

Documentos de Engenharia Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 25/09/2013

Nome: ART FISCAL 2.pdf

Descrição: ART FISCAL

Tamanho: 26.6 KB

Nome: ART FISCAL 1.pdf

Descrição: ART FISCAL

Tamanho: 45.0 KB

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA



Folha nº 1 de 7

Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 34.9 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: Ricardo Rausch

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 1.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 44.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: Hermes Bernardes Botelho

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 2.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 45.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 3.pdf
Descrição: ART EXECUÇÃO
Tamanho: 46.4 KB
Inclusão: 25/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 29/04/2015
Descrição: OR
Situação: Reiniciada
Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço
Nome: OR 137-2013.pdf
Descrição: OR
Tamanho: 702.7 KB
Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/12/2014

Descrição: OP

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 17/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço
Nome: 137-13.pdf
Descrição: OP
Tamanho: 607.7 KB
Inclusão: 17/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Descrição: O.I.S

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 25/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço
Nome: O.I.S.pdf
Descrição: O.I.S
Tamanho: 35.6 KB
Inclusão: 25/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / VInc.: 56055 (Cód: 56056)
Data da Medição: 01/08/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 13º Medição Provisória
Valor: R\$ 80.974,72
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Inclusão: 18/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-13- Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajuste 13º Medição Provisória
Tamanho: 741.9 KB
Inclusão: 18/08/2014

Nº Medição: MR / VInc.: 53087 (Cód: 53088)

Data da Medição: 04/11/2013

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: Reajustamento da 4ª Medição

Valor: R\$ 19.583,19

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-4ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 739.3 KB Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / VÍnc.: 57363 (Cód: 57365)

Data da Medição: 01/10/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 250.889,42 Período: 01/09/2014 a 30/09/2014
Observação: Reajustamento 15º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-15-º Med-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 749.6 KB Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MR / VÍnc.: 59246 (Cód: 59251)

Data da Medição: 15/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 192.574,19 Período: 01/12/2014 a 12/12/2014
Observação: Reajustamento 18º Medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajustamento 18º Medição.xls Tamanho: 705.0 KB Inclusão: 16/12/2014
Descrição: Reajustamento 18º Medição

Nº Medição: MR / VÍnc.: 56683 (Cód: 56706)

Data da Medição: 01/09/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 93.641,60 Período: 01/08/2014 a 31/08/2014
Observação: Reajustamento 14º medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-14º Med-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 692.7 KB Inclusão: 12/09/2014

Nº Medição: MR / VÍnc.: 58383 (Cód: 58384)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 351.791,13 Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Observação: 16º medição de reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-16º Med-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 694.8 KB Inclusão: 14/11/2014
Descrição: 16º medição de reajustamento

Nº Medição: MR / VÍnc.: 54828 (Cód: 54830)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 11.625,47 Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Observação: Reajustamento 11º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-11ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 709.1 KB Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MR / VÍnc.: 53089 (Cód: 53090)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 24.309,25 Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Observação: Reajustamento da 5ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-5ª Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 700.9 KB Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / VÍnc.: 53095 (Cód: 53096)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 19.616,44 Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Observação: Reajustamento da 8ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-8ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 734.7 KB Inclusão: 28/04/2014
Descrição: reajustamento da 8ª Medição

Nº Medição: MR / VÍnc.: 53097 (Cód: 53098)

Data da Medição: 01/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 80.974,32 Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Observação: Reajustamento da 9ª Medição

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 28/04/2014

Nome: Reajuste-9ª Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls

Descrição: Reajustamento da 9ª Medição

Tamanho: 735.7 KB

Inclusão: 28/04/2014

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Valor: R\$ 21.681,60

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 7ª Medição

Nº Medição: MR / Vinc.: 53093 (Cód: 53094)

Data da Medição: 03/02/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-7ª Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls

Descrição: Reajustamento da 7ª Medição

Tamanho: 742.4 KB

Inclusão: 28/04/2014

Inclusão: 28/04/2014

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Valor: R\$ 30.810,45

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 6ª Medição

Nº Medição: MR / Vinc.: 53091 (Cód: 53092)

Data da Medição: 02/01/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-6ª Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls

Descrição: Reajustamento da 6ª Medição

Tamanho: 690.2 KB

Inclusão: 28/04/2014

Inclusão: 03/06/2014

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Valor: R\$ 67.130,29

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 54153 (Cód: 54154)

Data da Medição: 02/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-10ª Med_Prov.xls

Descrição: 10ª medição de reajustamento

Tamanho: 692.2 KB

Inclusão: 03/06/2014

Inclusão: 09/12/2014

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Valor: R\$ 339.182,76

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 58997 (Cód: 58998)

Data da Medição: 01/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-17ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls

Descrição: Reajuste 17ª Medição Provisória

Tamanho: 683.5 KB

Inclusão: 09/12/2014

Inclusão: 07/07/2014

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Valor: R\$ 124.340,83

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 12ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 54954 (Cód: 54956)

Data da Medição: 01/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Reajuste-12ª Med_Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls

Descrição: Reajuste 12ª Medição Provisória

Tamanho: 696.3 KB

Inclusão: 07/07/2014

Inclusão: 25/09/2013

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Valor: R\$ 1.500.375,77

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª medição

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48690)

Data da Medição: 01/08/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª MEDIÇÃO.xls

Descrição: 1ª medição

Tamanho: 996.4 KB

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 29/11/2013

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Valor: R\$ 2.000.312,46

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª medição

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 50126)

Data da Medição: 02/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Encomind-2ª Med_Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho (2).xls

Descrição: 2ª medição

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 29/11/2013

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Valor: R\$ 1.020.255,93

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª MP

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50633)

Data da Medição: 01/10/2013

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 3º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 3º MP
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 16/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53087)

Data da Medição: 04/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição
Valor: R\$ 262.188,69
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 4º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 4ª Medição
Tamanho: 927.7 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53089)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição
Valor: R\$ 325.720,75
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 5º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 5ª Medição
Tamanho: 837.1 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53091)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição
Valor: R\$ 412.576,12
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 6º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 6ª Medição
Tamanho: 847.9 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 53093)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição
Valor: R\$ 289.951,62
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 7º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 7ª Medição
Tamanho: 844.3 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 53095)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição
Valor: R\$ 262.286,52
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 8º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 8ª Medição
Tamanho: 836.1 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 53097)

Data da Medição: 01/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição
Valor: R\$ 1.086.046,78
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 9º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 9ª Medição
Tamanho: 881.2 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54153)

Data da Medição: 02/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição
Valor: R\$ 933.486,47
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 10º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 10ª Medição
Tamanho: 920.6 KB
Inclusão: 03/06/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54828)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória
Valor: R\$ 155.006,30
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 02/07/2014

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Sem Reajuste-11A Med Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 825.9 KB Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cod: 54954)

Data da Medição: 01/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.875.797,99

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cod: 56055)

Data da Medição: 01/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.079.663,03

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 18/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 18/08/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cod: 56683)

Data da Medição: 01/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.434.047,35

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 15 (Cod: 57363)

Data da Medição: 01/10/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.100.035,35

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Inclusão: 08/10/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MPI / 16 (Cod: 58383)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.532.494,27

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 14/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 14/11/2014

Nº Medição: MPI / 17 (Cod: 58997)

Data da Medição: 01/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.662.225,52

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Inclusão: 09/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 09/12/2014

Nº Medição: MPI / 18 (Cod: 59246)

Data da Medição: 15/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.000.542,55

Período: 01/12/2014 a 12/12/2014

Inclusão: 16/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 16/12/2014

Nº Medição: MPI / 19 (Cod: 64714)

Data da Medição: 04/05/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 11.581,42

Período: 29/04/2015 a 30/04/2015

Inclusão: 18/09/2015

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 19° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls Tamanho: 861.7 KB Inclusão: 18/09/2015

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 64715)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20° Medição Provisória

Valor: R\$ 216.705,89

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 20° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls Tamanho: 815.1 KB Inclusão: 18/09/2015

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 64716)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21° Medição Provisória

Valor: R\$ 1.582.531,46

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 21° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls Tamanho: 1.1 MB Inclusão: 18/09/2015

Descrição: 21° Medição Provisória

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 540 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 17/06/2015

Nº/Ano: 01/2014 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 8.899.474,60 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 8.899.474,60 Inclusão: 05/02/2015

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 45.500.062,24
Valor Total Aditado Obra: R\$ 8.899.474,60
Valor Final Obra: R\$ 54.399.536,84
Valor Total Medido: R\$ 27.743.832,24
Valor Total Realize: R\$ 1.709.125,66

Valor Total Medido: R\$ 27.743.832,24
Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Executado Obra: R\$ 27.743.832,24

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540
Prazo de Execução Total Aditado Obra (dias): 540
Prazo de Execução Final Obra (dias): 1080

Quantidade de Dias em Execução: 661
Quantidade de Dias Paralisada: 138



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 464504/15 Contrato nº: 137/13

Vigência: _____ Empresa Contratada: Encomend.

Resumo do Objeto: _____

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá - MT, 15 de Setembro de 2015 _____ de _____ de _____.
(local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Julio Mangini Fernandes Neto
Chefe da Unidade IV

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Eng. Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Obras
CREA-RN: 260447498-0

Eng. José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
CREA-RN: 1201387132



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

Cadastro IC 137/2013

1 mensagem

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 18 de setembro de 2015 10:35
Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br, MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom Dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 1993.01148-2

NOME DO CREDOR: ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND LTDA

CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08

IC : 137/2013 19° 20° 21° MEDIÇÃO PROVISÓRIA

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101.0001.15.000184-1

PROCESSO: 464504/2015

464502/2015

464475/2015

3 anexos **19° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
842K **20° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
796K **21° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
1101K




46
PROC Nº: 464504/2015
FLS.: 46 ASS.: 7
DATA: 16/09/2015

A CGEO,

Encaminho o processo de medição para inserir no Sistema Geobras, e posteriormente encaminhar à SAADS para providências quanto ao pagamento.

Em, 16/09/2015


Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras

A Senhores,
Medição inserida no Geo-Obras assim como
espelho Anexo do email de cadastro a seguir,
devolvemos para andamento.


Grezelle Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Gestão do Geobras
SINFRA/MT


Cba 13/09/15

A SUOF,

autorizo pagamento.

Cba 19/09/15

A SUOF
Providenciar Pagamento


Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA

18/09/15



Processo nº 464504/ 2015

Fls.: 47 /2015

Data: 18 / 9 /2015

À COFIN,

Encaminhado para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.15.001223-6	
Nº EMP: 25101.0001.15.000184-1			Data do Doctº: 18/09/2015		
Nº PED: 25101.0001.15.000248-1			Data de vencimento: 18/09/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX: *** **					
Fº pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 11.581,42		ONZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
Histórico: PROCESSO 464504/15 , IC-137-2013 , REFERENTE 19º MEDIÇÃO PERÍODO 29/04/2015 , Á 30/04/2015 , NOTA 385					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: 137-2013			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 11.581,42	Esta liquidação (R\$) *** 11.581,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 11.581,42	Esta liquidação (R\$) *** 11.581,42	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.15.00122.
------------	-------------------	-----------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

Valor Líquido: *** 11.581,42	ONZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** *****
--	---


CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 11.581,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 11.581,42



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.15.002038-7
Data de Emissão: 18/09/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000001042530-6	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
PF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.15.000184-1		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.15.001223-6		
Nº Processo de Pagamento: **** *		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3	Valor da Operação (R\$): *** 11.581,42	Valor por Extenso: ONZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005843 - Marcelo Duarte Monteiro ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		




Processo nº 464504 /2016

Fls.: 50 /2016

Data: 20 / 03 /2016


Fransuise Albuquerque Souza
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





PROC.

464504/2015


FLS.:

31

DATA: 14 / 06 / 2017

À COFIN,

Em atendimento à solicitação da UNISECI para demanda de auditoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, estamos encaminhando os processos para repaginação. Salientamos que, àqueles que não forem da Vossa competência, favor enviar para os setores responsáveis e posteriormente devolver a esta Coordenadoria para dar continuidade aos procedimentos.


Adriana Patrícia Gallio França
Coordenadoria Contábil-CCONT



Processo nº: 464504/2015

Fls.:52/Rub.:D 

Data: 19/06/2017

DESPACHO

À CGEO,

Em atendimento à solicitação da UNISECI para demanda de auditoria junto ao Tribunal de Contas do estado, estamos encaminhando os processos para **Repaginação e Assinatura**. Solicitamos a este setor que faça análise nas páginas anteriores, ao detectarem a não paginação, encaminhar ao setor responsável, até que todas as páginas estejam numeradas e assinadas, posteriormente devolver o processo à CCONT.

Atenciosamente,



FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



DESPACHO

À SUCEO

Sr. Julio Mangini Neto

Chefe da Unidade IV

ASSUNTO: Devolução de processo

Sr. Chefe,

Devolvemos o processo de medição de obra inserido no sistema Geo-obras, para atender a solicitação da UNISECI em demanda a auditoria ao Tribunal de Contas –TCE, para **repaginação e assinatura**. Solicitamos a este setor que faça análise nas páginas anteriores, ao detectarem a não paginação ou sem assinatura, encaminhar ao setor responsável, até que todas as páginas estejam numeradas e assinadas. Posteriormente, devolver a CCONT, conforme orientação

de folha 52

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



DESPACHO/Nº043/SUCEO/SAOB/SINFRA

Interessado: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Referente: 19ª MEDIÇÃO PROVISÓRIO IC 137/2013

SUCEO/SINFRA
Fls. <u>54</u>
Ass. <u>At</u>


A
CCONT

Devolução de Processo.

Após verificação de paginação processual, devolvemos o processo em
epígrafe conforme orientação da página 52.

Encaminho para deliberações.

Cuiabá, 20 de junho de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente - SUCEO - SINFRA
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB – SINFRA/MT



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

UNISECI
Fls.: 55
Rub.: *far*

DP. Nº 158/2017/UNISECI/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2017.

À
CCONT

Assunto: Devolução de processo após auditoria da TCE.

Devolução do processo nº 464504/2015, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado por meio de uma equipe através dos auditores Valmir de Pieri, José Fernandes Correia de Góes, Lafayette Garcia Novaes, Benedito Francisco Leite Filho e André Luiz Souza Ramos.

Atenciosamente,


Leni Teresinha Lorenzet
Agente público de controle interno
UNISECI - SINFRA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 464504/2015 com folhas numeradas até nº 55, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA-MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo