

ANEXO 42

20ª Medição a Preços Iniciais



cx 245

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SIM

Protocolo n.: 464475/2015 Data: 08/09/2015 16:21

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 20 MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO IC 137/2013, DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1

IC 137/13



0 000072 028223

15000 124.1 152 4490 5100

381

18/9/15

OK via processo.

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Ilmo. Sr.

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

Sr Superintendente,


Pelo presente, estamos encaminhando a **20ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/05/15 a 31/05/15.

| | | |
|---|-----|------------|
| • 20ª Medição Provisória a Preços Iniciais..... | R\$ | 216.705,89 |
| • Total a Pagar..... | R\$ | 216.705,89 |

Atenciosamente,

[Assinatura]

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA n.º 051/2015
RNP N.º 1200790243



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

- **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 1080 dias consecutivos

: Termino Previsto: 09/11/2016

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 51.799.543,53

: Valores Medidos a PI: R\$ 26.161.300,78

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 1.733.336,77

: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Sim

: Termo Aditivo de Prazo: Sim

: Ordem de reinício de serviços n.º 025/2015 de 29/04/2015

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

| | |
|---|---|
| FISCALIZAÇÃO: Engº Zenildo P. de Castro Filho | Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013 Prazo: 1080 dias Obra: Pavimentação Asfáltica Ordem Reinício Serviço n.º 025/15 de 29/04/15 |
| Rodovia: MT - 100 Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336 Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho Extensão: 45,538 Km | |
| Desempenho relativo aos serviços da 20ª Medição Provisória Serviços Executados entre 01/05/15 a 31/05/15 | |

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

| ITEM | CONCEITO | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Excelente (0,9 à 1,0) | Bom (0,7 à 0,8) | Razoável (0,5 à 0,6) | Fraco (0,3 à 0,4) | Péssimo (0 à 0,2) |
| 1) Equipamento | | 0,8 | | | |
| 2) Pessoal | | 0,8 | | | |
| 3) Instalações | | 0,8 | | | |
| 4) Cronograma Físico | | 0,8 | | | |
| 5) Qualidade dos Serviços | | 0,8 | | | |
| 6) Atend. à Fiscalização | | 0,8 | | | |
| 7) Administração da Obra | | 0,8 | | | |

DESEMPENHO

| ITEM | Nota N | Pesos P | Produt. NxP | |
|---------------------------|--------|---------|-------------|--|
| 1) Equipamento | 0,8 | 1,50 | 1,2 | $\text{DESEMP. PARCIAL} = \frac{(\text{NxP})}{10}$ $\frac{8}{10} = 0,80$ |
| 2) Pessoal | 0,8 | 1,50 | 1,2 | |
| 3) Instalações | 0,8 | 0,50 | 0,4 | |
| 4) Cronograma Físico | 0,8 | 2,00 | 1,6 | |
| 5) Qualidade dos Serviços | 0,8 | 3,00 | 2,4 | |
| 6) Atend. à Fiscalização | 0,8 | 1,00 | 0,8 | Conceito: |
| 7) Administração da Obra | 0,8 | 0,50 | 0,4 | |
| TOTAL | 5,6 | 10,00 | 8 | |

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Engº Fiscal

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

Superintendente de Obras de Transportes

RESUMO DE MEDIÇÃO

| Obra: Pavimentação Asfáltica | | Contrato N.º | 137/2013/0000-SEPTU | Prazo de Execução (dias) | 1080 | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Rodovia: MT -100 | | Data Assinatura: | 09/07/2013 | Prazo Restante (dias) | 528 | | | | |
| Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) | | Publicação: | 09/07/2013 | Vr. Contratual PI | 51.799.543,54 | | | | |
| Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P. Branca-Ribeirãozinho) | | | | Vr. Acum. Medido PI | 26.161.300,78 | | | | |
| Referência: 20ª Medição Provisória | | | | Vr. Acum. Programado PI | | | | | |
| Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015. | | BDI: | 23,31% | Vr. Programado Prox. mês PI | | | | | |
| Período Med: 01/05/2015 a 31/05/2015 | | Acumulado : | 12/07/2013 a 31/05/2015 | ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA | | | | | |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | QUANT. MEDIDO ACUMULADO | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXE |
| I | | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | Instalação de canteiro e acampamento | qj | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 463.786,18 | 463.786,18 | 100,00 |
| | Montagem da usina de asfalto | und | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 49.982,38 | 49.982,38 | 100,00 |
| | Mobilização de equipamentos | qj | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 78.131,87 | 78.131,87 | 100,00 |
| | Mobilização de pessoal | qj | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 10.016,13 | 10.016,13 | 100,00 |
| | Desmontagem da Usina de Asfalto | und | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | 23.959,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Desmobilização de Equipamentos | qj | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 78.131,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Desmobilização de Pessoal | qj | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 10.016,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização | | | | | | | 601.916,56 | 84,30 |
| II | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | | | | | | | | | |
| | Administ. Local da obra- Pessoal | mês | 18,000 | 0,010 | 17,510 | 17,520 | 62.526,83 | 1.095.470,06 | 97,33 |
| | Administ. Local da obra- Alimentação | mês | 18,000 | 0,010 | 17,510 | 17,520 | 10.259,49 | 179.746,26 | 97,33 |
| | Administ. Local da obra- Veículos | mês | 18,000 | 0,010 | 17,500 | 17,510 | 24.961,82 | 437.081,46 | 97,28 |
| | Administ. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário | mês | 18,000 | 0,010 | 17,500 | 17,500 | 11.816,76 | 206.793,30 | 97,22 |
| | Administ. Local da obra- Despesas de consumo | mês | 18,000 | 0,010 | 17,500 | 17,510 | 4.183,87 | 73.259,56 | 97,28 |
| | Administ. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro | mês | 18,000 | 0,010 | 17,500 | 17,510 | 1.918,11 | 33.586,10 | 97,28 |
| | Administração e Gestão Ambiental | mês | 18,000 | | 17,500 | 17,500 | 13.315,29 | 233.017,57 | 97,22 |
| | Manutenção do Canteiro | mês | 18,000 | 0,010 | 17,500 | 17,510 | 17.324,13 | 303.345,51 | 97,28 |
| | Total Administração Local e Manutenção do Canteiro | | | | | | | 2.562.299,82 | 97,30 |
| III | | | | | | | | | |
| TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | |
| 2 S 01 000 00 | Desmat., Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m | m² | 1.237.229,310 | | 1.237.158,690 | 1.237.158,690 | 0,29 | 358.776,02 | 99,99 |
| 2 S 01 010 00 | Destocamento do árvores D=0,15 à 0,30 m | und | 432,000 | | 345,000 | 345,000 | 28,66 | 9.887,70 | 79,86 |
| 2 S 01 012 00 | Destocamento do árvores D= > 0,30 m | und | 108,000 | | 108,000 | 108,000 | 67,59 | 7.299,72 | 100,00 |
| 2 S 01 100 01 | Escavação, Carga e transporte de Material de 1ª Cate. DMT 50 m | m³ | 13.089,360 | | 13.090,000 | 13.090,000 | 1,62 | 21.205,80 | 100,00 |
| 2 S 01 100 22 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e | m³ | 74.784,270 | | 41.626,250 | 41.626,250 | 5,41 | 225.198,01 | 55,66 |
| 2 S 01 100 23 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e | m³ | 262.728,670 | | 209.036,850 | 209.036,850 | 5,61 | 1.172.696,72 | 79,56 |
| 2 S 01 100 24 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e | m³ | 13.262,550 | | 13.261,375 | 13.261,375 | 6,11 | 81.027,00 | 99,99 |
| 2 S 01 100 25 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e | m³ | 116.858,240 | | 116.857,750 | 116.857,750 | 6,51 | 760.743,95 | 100,00 |
| 2 S 01 100 26 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e | m³ | 121.489,210 | | 121.258,750 | 121.258,750 | 6,88 | 834.260,20 | 99,81 |
| 2 S 01 100 27 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e | m³ | 18.006,320 | | 18.006,250 | 18.006,250 | 7,30 | 131.445,62 | 100,00 |
| 2 S 01 100 28 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e | m³ | 24.234,570 | | 24.233,750 | 24.233,750 | 7,65 | 185.388,18 | 100,00 |
| 2 S 01 100 29 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e | m³ | 72.623,630 | | 72.303,750 | 72.303,750 | 7,94 | 574.091,77 | 99,56 |
| 2 S 01 100 30 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e | m³ | 2.246,090 | | 0,000 | 0,000 | 8,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 01 100 31 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e | m³ | 116.721,811 | | 23.590,000 | 23.590,000 | 8,69 | 204.997,10 | 20,21 |
| 2 S 01 100 32 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e | m³ | 245.291,800 | | 177.400,100 | 177.400,100 | 9,75 | 1.729.650,97 | 72,32 |
| 2 S 01 100 33 | Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e | m³ | 93.551,804 | | 64.045,950 | 64.045,950 | 13,48 | 863.339,40 | 68,46 |
| 5 S 02 907 00 | Remoção mecanizada material de baixa capacidade de suporte | m³ | 45.421,350 | | 0,000 | 0,000 | 6,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 05 | Transporte local em rodovia não pavimentada (bota-fora de solo bx cap. Suporte) | tkm | 72.674,160 | | 0,000 | 0,000 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 01 102 05 | Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m | m³ | 31.320,610 | | 18.430,938 | 18.430,938 | 32,32 | 595.687,91 | 58,85 |
| 2 S 01 511 00 | Compactação de aterros a 100% proctor normal | m³ | 705.859,590 | | 558.299,523 | 558.299,523 | 2,79 | 1.557.655,66 | 79,09 |
| s/c | Compactação de Aterro a 100 % do Proctor Intermediário | m³ | 223.861,244 | | 157.469,096 | 157.469,096 | 2,79 | 439.338,77 | 70,34 |
| 2 S 01 512 01 | Construção de corpo de aterro em rocha | m³ | 31.320,610 | | 0,000 | 0,000 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 01 513 01 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 47.266,660 | | 0,000 | 0,000 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| s/c | Colchão drenante para rebaixo em rocha | m³ | 3.359,080 | | 2.161,440 | 2.161,440 | 75,05 | 162.216,07 | 64,35 |
| s/c | Colchão drenante com areia | m³ | 5.598,470 | | 0,000 | 0,000 | 93,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ base. 10 m3 em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler) | tkm | 1.121.093,240 | | 737.469,494 | 737.469,494 | 0,55 | 405.608,22 | 65,78 |
| | Total Terraplenagem | | | | | | | 10.320.514,79 | 67,80 |

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zénilo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

RESUMO DE MEDIÇÃO

| Obras: Pavimentação Asfáltica | | CONTRATO N.º | | 137/2013/000/00-SEPTU | | Prazo de Execução (dias) | | 1080 | |
|--|---|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Rodovia: MT -100 | | Data Assinatura: | | 09/07/013 | | Vr. Contratante (dias) | | 528 | |
| Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) | | Publicação: | | 09/07/013 | | Vr. Contratado (dias) | | 51.799.543,54 | |
| Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho) | | BDI: | | 23,31% | | Vr. Acum. Medido PI | | 28.161.300,78 | |
| Referência: 2ª Medição Provisória | | Acumulado: | | 12/07/2013 a 31/05/2015 | | Vr. Programado Prox. mês PI | | | |
| Ordem início serviço -> de 12/07/2013. Ordem de reatidão n.º 025/2015 de 29/04/2015. | | Período Med: | | 01/05/2015 a 31/05/2015 | | ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA | | | |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | QUANT. MEDIDO ACUMULADO | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXE |
| IV PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2 S 02 110 00 | Regularização do Sub-Leito | m² | 730.560,000 | | 419.192,971 | 419.192,971 | 0,73 | 306.010,86 | 57,38 |
| 2 S 02 200 00 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | m³ | 132.345,000 | | 69.143,244 | 69.143,244 | 11,61 | 802.753,06 | 52,24 |
| 2 S 02 200 01 | Base solo estabilizado granul. s/ mistura | m³ | 92.178,000 | | 40.314,877 | 40.314,877 | 11,61 | 468.055,72 | 43,74 |
| 2 S 02 300 00 | Imprimação | m² | 558.433,600 | | 253.516,000 | 253.516,000 | 0,27 | 68.449,32 | 45,40 |
| 2 S 02 400 00 | Pintura de ligação | m² | 263.270,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 02 540 51 | Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C" | t | 38.352,030 | | 17.527,930 | 17.527,930 | 63,62 | 1.115.126,90 | 45,70 |
| 2 S 02 501 52 | Tratamento Superficial Duplo c/ Banho Diluído | m² | 227.600,000 | | 103.900,000 | 103.900,000 | 3,18 | 330.402,00 | 45,65 |
| 2 S 09 001 05 | Transporte local c/ bosc. 10m³ em rodov. não pavimentada | tkm | 2.851.524,230 | | 1.753.961,507 | 1.753.961,507 | 0,67 | 1.175.154,20 | 61,51 |
| 2 S 09 001 91 | Transporte comercial c/ bosc. 10 m³ em rodov. não pavimentada | tkm | 4.861.445,768 | | 3.882.669,442 | 3.882.669,442 | 0,55 | 2.135.468,19 | 79,87 |
| 2 S 09 002 91 | Transporte comercial c/bosc. 10 m³ em rodov. pavimentada | tkm | 3.236.593,665 | | 0,000 | 0,000 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| Total Pavimentação | | | | | | | | 6.401.420,25 | 52,24 |
| V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | | |
| 2 S 02 999 01 | Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70 | t | 2.299,922 | | 1.051,675 | 1.051,675 | 1.310,31 | 1.378.020,26 | 45,73 |
| 2 S 02 999 03 | Fornecimento de Asfalto Diluído CM - 30 | t | 670,120 | | 304,218 | 304,218 | 2.048,06 | 623.056,71 | 45,40 |
| 2 S 02 999 05 | Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C | t | 788,108 | | 369,884 | 369,884 | 1.110,54 | 410.770,97 | 46,93 |
| 2 S 09 009 01 | Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70 | t | 2.299,922 | | 1.051,675 | 1.051,675 | 226,93 | 238.656,60 | 45,73 |
| 2 S 09 009 03 | Transporte de Asfalto Diluído CM - 30 | t | 670,120 | | 304,218 | 304,218 | 226,93 | 69.036,19 | 45,40 |
| 2 S 09 009 05 | Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C | t | 788,108 | | 369,884 | 369,884 | 226,93 | 83.937,77 | 46,93 |
| Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso | | | | | | | | 2.803.478,50 | 45,85 |
| VI OBRAS DE ARTE CORRENTES | | | | | | | | | |
| 2 S 04 001 00 | Escavação manual em mat. 1a cat. | m³ | 604,660 | | 0,000 | 0,000 | 62,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 04 000 01 | Escavação manual reat compact. mat. 1a cat. | m³ | 464,520 | | 0,000 | 0,000 | 67,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat. | m³ | 2.223,900 | | 1.811,700 | 1.811,700 | 6,12 | 11.087,60 | 81,46 |
| 2 S 04 001 01 | Escavação mec. reaterro compactação vala mat. 1ª categ. | m³ | 1.708,476 | | 1.701,015 | 1.701,015 | 9,96 | 16.942,10 | 99,56 |
| 2 S 04 100 73 | Corpo de BSTC D=1,00 m CA-2, incl. berços e dentes AC/BC/PC | m | 196,000 | | 141,000 | 141,000 | 853,03 | 120.277,23 | 71,94 |
| 2 S 04 101 53 | Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC | und | 14,000 | | 10,000 | 10,000 | 2.394,37 | 23.943,70 | 71,43 |
| Composição | Corpo BDTC D=0,60m - CA-2, inclusive berço | m | 16,700 | | 0,000 | 0,000 | 874,58 | 0,00 | 0,00 |
| Composição | Boca BDTC D=0,60m - normal - AC/BC | und | 2,000 | | 0,000 | 0,000 | 1.559,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 04 220 62 | Boca BTCC 3,00x3,00m alt. 2,50 a 5,00m - AC/BC | m | 22,000 | | 0,000 | 0,000 | 13.141,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 04 221 54 | Boca BTCC 3,00x3,00m - normal - AC/BC | und | 2,000 | | 0,000 | 0,000 | 49.275,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 04 999 57 | Lastro de brita - BC (fundação BTCC/aterro) | m³ | 2.137,500 | | 0,000 | 0,000 | 67,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5 S 04 999 01 | Remoção de bueiros existentes | m | 48,000 | | 0,000 | 0,000 | 89,58 | 0,00 | 0,00 |
| 5 S 04 999 07 | Demolição de disp. de concreto simples | m³ | 12,300 | | 0,000 | 0,000 | 172,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 91 | Transporte com c/ bosc. 10 m³ em rod. não pavimentada | tkm | 648.337,370 | | 30.438,486 | 30.438,486 | 0,55 | 16.741,16 | 4,69 |
| 2 S 09 002 91 | Transporte com c/ bosc. 10 m³ em rod. pavimentada | tkm | 430.833,576 | | 0,000 | 0,000 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 40 | Transporte local c/ carr. em rod. não pavimentada | tkm | 4.263,540 | | 0,000 | 0,000 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 90 | Transporte com. c/ carr. em rod. não pavimentada | tkm | 104.530,131 | | 2.415,344 | 2.415,344 | 0,52 | 1.255,97 | 2,31 |
| 2 S 09 002 90 | Transporte com. c/ carr. em rod. Pavimentada | tkm | 376.564,717 | | 5.691,792 | 5.691,792 | 0,35 | 1.992,12 | 1,51 |
| Total Obras de Arte Correntes | | | | | | | | 192.239,88 | 12,34 |

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
 Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

| RESUMO DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|------------------|---|--------------------|---------------------|--------|
| <p>SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</p> | | <p>GOVERNO DO MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO</p> | | <p>Contrato N.º 137/2013/0000-SEPTU</p> | | <p>Prazo de Execução (dias) 1080</p> | | <p>1080</p> | |
| <p>Obra: Pavimentação Asfáltica</p> | | <p>Rodovia: MT-100</p> | | <p>Data Assinatura: 09/07/2013</p> | | <p>Vr. Contratual PI 51.799.543,54</p> | | <p>528</p> | |
| <p>Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)</p> | | <p>Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P Branca-Ribeirãozinho)</p> | | <p>Publicação: 09/07/2013</p> | | <p>Vr. Acum Medido PI 26.161.300,78</p> | | <p></p> | |
| <p>Referência: 20ª Medição Provisória</p> | | <p>Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.</p> | | <p>BDI: 23,31%</p> | | <p>Vr. Acum. Programado PI</p> | | <p></p> | |
| <p>Período Med: 01/05/2015 a 31/05/2015</p> | | <p>Acumulado: 12/07/2013 a 31/05/2015</p> | | <p>ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA</p> | | <p>Vr. Programado Prox. mês PI</p> | | <p></p> | |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE CONTRATO | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR | QUANT. MEDIDA ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXE |
| VIII OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | |
| 5 S 05 300 52 | Enrocamento de pedra jogada - PC | m³ | 913,550 | | 0,00 | 0,00 | 70,36 | 0,00 | 0,00 |
| S/C | Remoção e relocação de cerca | m | 5.200,000 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 11,45 | 59.540,00 | 100,00 |
| Composição | Remoção de cercas | m | 89.118,000 | 5.917,00 | 23.889,00 | 29.806,00 | 7,65 | 228.015,90 | 33,45 |
| Composição | Cerca de arame liso, 5 fios, com mourão de madeira | m | 89.322,000 | 5.917,00 | 23.889,00 | 29.806,00 | 28,01 | 834.866,06 | 33,37 |
| 2 S 09 001 91 | Transp. com c/basc. 10m³ em rodov. não pavimentada | t.km | 166.857,623 | | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 002 91 | Transp. com c/basc. 10m³ em rodov. pavimentada | t.km | 112.366,650 | | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 09 001 90 | Transp. Comercial c/ carroceria em rodov. não pavimentada | t.km | 198.854,072 | 2.665,68 | 10.762,56 | 13.428,24 | 0,52 | 6.982,68 | 6,75 |
| 2 S 09 002 90 | Transporte com c/ carr. em rod. pavimentada | t.km | 177.278,024 | 8.879,39 | 35.850,17 | 44.729,57 | 0,35 | 15.655,34 | 25,23 |
| Total Obras Complementares | | | | | | | | | |
| IX SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4 S 06 000 01 | Defensa maleável dupla (form. / Impl.) | m | 128,000 | | 0,000 | 0,000 | 216,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 000 02 | Ancoragem de defesa maleável dupla (form. / Impl.) | m | 128,000 | | 0,000 | 0,000 | 243,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 110 01 | Pintura faixa - tinta durabilidade 3 anos | m² | 22.646,580 | | 0,000 | 0,000 | 28,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 110 02 | Pintura setas e zebrados - tinta durabilidade 3 anos | m² | 140,030 | | 0,000 | 0,000 | 43,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional | und | 26.312,000 | | 0,000 | 0,000 | 13,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 121 11 | Fornec. e coloc. de tachão bidirecional (reduzidores-4m) | und | 404,000 | | 0,000 | 0,000 | 40,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 06 200 02 | Fornecimento e implantação placa sinaliz. totalmente refletiva | m² | 356,340 | | 0,000 | 0,000 | 365,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 S 08 001 01 | Redutor de velocidade (sonorizador) com largura de 5,00m | m | 12,000 | | 0,000 | 0,000 | 476,47 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sinalização | | | | | | | | | |
| X RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 2 S 05 100 00 | Enlhecimento | m² | 9.700,000 | | 0,000 | 0,000 | 8,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 05 101 00 | Semeadura mecânica | ha | 54,600 | | 29,042 | 29,042 | 1.478,00 | 42.924,07 | 53,19 |
| 2 S 05 102 00 | Hidrosemeadura | m² | 733.583,700 | | 332.480,000 | 332.480,000 | 1,79 | 595.139,20 | 45,32 |
| 3 S 01 930 00 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m² | 1.092.200,000 | | 498.720,000 | 498.720,000 | 0,25 | 124.680,00 | 45,66 |
| 2 S 05 120 01 | Plantio de arbusto (h=0,50m) | und | 10.336,000 | | 0,000 | 0,000 | 31,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 S 05 030 00 | Expurgo de Jazida | m³ | 51.681,900 | | 25.362,500 | 25.362,500 | 2,74 | 69.493,25 | 49,07 |
| Total Recuperação Ambiental | | | | | | | | | |
| 832.236,52 37,61 | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| VALOR DESTA MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
| 26.161.300,78 | | | | | | | | | |
| 25.944.594,89 | | | | | | | | | |
| 216.705,89 | | | | | | | | | |
| Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em | | | | | | | | | |
| 216.705,89 (Duzentos e dezesseis mil setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos). | | | | | | | | | |
| Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| Comissão de Fiscalização | | | | | | | | | |
| <p>Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho</p> <p>Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243</p> | | | | | | | | | |

| CONTROLE FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Contrato n.º 137/13/00/00-SETPU | FIRMA: | | | | VALOR CONTRATUAL | | ADITAMENTO | | TOTAL |
| RODOVIA MT-100 | ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA | | | | 42.900.068,93 | | 8.899.474,60 | | 51.799.543,53 |
| Nº DO PROCESSO | TRECHO: | PAVIMENTAÇÃO | | | SERVIÇO | | FISCAL | | O. I. SERVIÇO |
| | Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) | MEDIÇÕES P.I | | | MEDIÇÕES REAJUST. | | TOTAL | | 12/07/2013 |
| | DOC. | PERÍODO DA MEDIÇÃO | PRAZOS DIAS CORRIDOS | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | SALDO PREÇOS INICIAIS | |
| | 1ª Medição | 12/07/13 | 20 | 1060 | 1.500.375,77 | | | 51.799.543,53 | |
| | 2ª Medição | 01/08/13 | 31 | 1029 | 2.000.312,46 | | | 50.299.167,76 | |
| | 3ª Medição | 01/09/13 | 30 | 999 | 1.020.255,93 | | | 48.298.855,30 | |
| | 4ª Medição | 01/10/13 | 31 | 968 | 262.188,69 | 19.583,19 | 19.583,19 | 47.278.599,37 | |
| | 5ª Medição | 01/11/13 | 30 | 938 | 325.720,75 | 24.309,25 | 43.892,44 | 47.016.410,68 | |
| | 6ª Medição | 01/12/13 | 31 | 907 | 412.576,12 | 30.810,45 | 74.702,89 | 46.690.689,93 | |
| | 7ª Medição | 01/01/14 | 31 | 876 | 289.951,62 | 21.681,60 | 96.384,49 | 46.278.113,81 | |
| | 8ª Medição | 01/02/14 | 28 | 848 | 262.286,52 | 19.616,44 | 116.000,93 | 45.988.162,19 | |
| | 9ª Medição | 01/03/14 | 31 | 817 | 1.086.046,78 | 80.974,32 | 196.975,25 | 45.725.875,67 | |
| | 10ª Medição | 01/04/14 | 30 | 787 | 933.486,47 | 67.130,29 | 264.105,54 | 44.639.828,89 | |
| | 11ª Medição | 01/05/14 | 31 | 756 | 155.006,30 | 11.625,47 | 275.731,01 | 43.706.342,42 | |
| | 12ª Medição | 01/06/14 | 30 | 726 | 1.875.797,99 | 124.340,83 | 400.071,84 | 43.551.336,12 | |
| | 13ª Medição | 01/07/14 | 31 | 695 | 1.079.663,03 | 80.974,72 | 481.046,56 | 41.675.538,13 | |
| | 14ª Medição | 01/08/14 | 31 | 664 | 1.434.047,35 | 93.641,60 | 574.688,16 | 40.595.875,10 | |
| | 15ª Medição | 01/09/14 | 30 | 634 | 4.100.035,35 | 250.889,42 | 825.577,58 | 39.161.827,75 | |
| | 16ª Medição | 01/10/14 | 31 | 603 | 3.532.494,27 | 351.791,13 | 1.177.368,71 | 35.061.792,40 | |
| | 17ª Medição | 01/11/14 | 30 | 573 | 3.662.225,52 | 339.182,76 | 1.516.551,47 | 31.529.298,13 | |
| | 18ª Medição | 01/12/14 | 12 | 561 | 2.000.542,55 | 192.574,19 | 1.709.125,66 | 27.867.072,61 | |
| | 19ª Medição | 29/04/15 | 2 | 559 | 11.581,42 | 1.239,79 | 1.710.365,45 | 25.866.530,06 | |
| | 20ª Medição | 01/05/15 | 31 | 528 | 216.705,89 | 22.971,32 | 1.733.336,77 | 25.854.948,64 | |
| | | | | | | | | 25.638.242,75 | |

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Fiscalização



Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda
Instrumento Contratual N.º 137/2013/00/00-SETPU
INÍCIO DOS SERVIÇOS 12/07/13
TÉRMINO DOS SERVIÇOS 09/11/16

VALORES CONTRATAIS

PREÇOS INICIAIS 51.799.543,53
PREV. REAJUSTE -
TOTAL 51.799.543,53

FUTURAMENTO

A PI ATÉ 20ª MEDIÇÃO 26.161.300,78
REAJUSTE 1.733.336,77
TOTAL 27.894.637,55

SALDO CONTRATUAL

A PI 25.638.242,75
REAJUSTE 2.820.206,70
TOTAL 28.458.449,45

ATACADO CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/05/15

OBRA: Pavimentação Asfáltica
RODOVIA: MT-100
TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
SUBTRECHO: Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)
LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT
EXTENSÃO: 45,538 km
PARA: Engº José Carlos Ferreira da Silva

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRANº 051/2015 - RNP Nº 1200790243

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

1 D65

15 CAM. BASC. 12 M3

1 DISTR AGREGADOS

3 CAMINHÃO PIPA

3 MOTONIVELADORA

1 PÁ CARREGADEIRA

4 ROLO COMPACT. VIBR.

1 CAM. COMBOIO

1 VIBRO-ACABADORA

3 TRATOR DE PNEU CBT

1 ROLO PNEU

2 VEÍCULO APOIO

1 CAMINHÃO ESPARGIDOR

3 ESCAV. HIDRÁULICA

1 ROLO LISO TEMA TERRA

1 USINA DE ASFALTO

TOTAL 23 Eqptos
TOTAL 22 Veículos

PONTE BRANCA MT-100 RIBEIRÃOZINHO ESTACA 6.490 + 10,623

SERVIÇOS

Quilometragem

Estaqueamento

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

OAC E DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

CAPA IMPRIMAÇÃO

BASE

SUB-BASE

REGULARIZAÇÃO

BUEIROS TUBULARES E DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS

ATERRO

DESMASTAMENTO/LIMPEZA

ATERRO E CORTE

CAPA IMPRIMAÇÃO

BASE COMPACTADA

BASE LANÇADA

SUB-BASE COMPACTADA

SUB-BASE LANÇADA

REGULARIZAÇÃO

0,0

4495

4710

5000

5187

5300

5450

5593

5843

6093

6463

6490

89,23%

59,66%

59,66%

0,00%

0,00%

73,31%

38,58%

39,9

39,36

31,96

26,96

5843

6093

6463

6490

69,03%

38,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

% A REALIZAR

CONCLUÍDO

ATACADO

A CONCLUIR

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

[illegible]

Fiscalização

Fiscal Port. SINFR N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 20ª Medição Provisória

Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.

Período Medido: 01/05/15 a 31/05/15

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

MEMÓRIA DE QUANTIFICAÇÃO - TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 09 001 90 - Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia não pavimentada

| Código | Tarefa ou serviço | Material | Quant. trabalho | Un | Fator de utilização | Un | Peso à transportar (t) | DMT (km) | Momento de transporte (t.km) |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|----|---------------------|----|------------------------|----------|------------------------------|
| 8.0 | Obras Complementares | Arame de aço | 1,183 | m | 1,0000 | t | 1,183 | 121,765 | 144,047 |
| 8.0 | Obras Complementares | Mourão mad. trat. | 20,709 | m | 1,0000 | t | 20,709 | 121,765 | 2.521,631 |
| Total | | | | | | | | | 2.665,678 |

2 S 09 002 90 - Transporte comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada

| Código | Tarefa ou serviço | Material | Quant. trabalho | Un | Fator de utilização | Un | Peso à transportar (t) | DMT (km) | Momento de transporte (t.km) |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|----|---------------------|----|------------------------|----------|------------------------------|
| 8.0 | Obras Complementares | Arame de aço | 1,183 | t | 1,0000 | t | 1,183 | 405,600 | 479,824 |
| 8.0 | Obras Complementares | Mourão mad. trat. | 20,709 | t | 1,0000 | t | 20,709 | 405,600 | 8.399,570 |
| Total | | | | | | | | | 8.879,394 |

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Fiscalização

Eng.º Zemildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299-Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: 20ª Medição Provisória

Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.

Período Medido: 01/05/15 a 31/05/15

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

MEMÓRIA DE QUANTIFICAÇÃO - MATERIAIS PARA OBRAS COMPLEMENTARES

[illegible]

Cuiabá-MT, 01 de Junho de 2015

Fiscalização

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port.: SINFRA N.º 051/2015 - RNP N.º 1200790243

ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Rodovia: MT-100

Subtrecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2

Referência: 20ª Medição Provisória

Contrato nº: 137/2013/00/00-SETPU

OBRAS COMPLEMENTARES



Estaca 6044 – Coordenadas Geográficas: S -016°30'15.53" / W -052°46'37.87"



Estaca 6031 – Coordenadas Geográficas: S -016°30'07.48" / W -052°46'33.36"





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS | | | | | | | Nº 381/15 | Data: | 10/09/2015 | | |
|------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|
| DISCRIMINAÇÃO | | | | FATURAMENTO | | | | | | | |
| CREDOR | PROCESSO | I.C. | MEDICÃO | VALOR DO CONTRATO | PAGO ATÉ ESTA DATA | SALDO DO CONTRATO | VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | GRUPO DESP. | FONTE | SALDO DE CONTRATO ATUAL |
| Encomind | 464475/15 | 137/13 | 20ª Med. | 51.799.543,53 | 25.944.594,89 | 25.854.948,64 | 216.705,89 | 15.000.184-1 | 44.90.51 | 151 | R\$ 25.638.242,75 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMADO | | | | | | | 216.705,89 | | | | |

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

Elaborada em: 10/09/15



AUTORIZO:

Engº José Carlos Ferreira da Silva

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Engenharia

Eng.º Narcione Prevedello Curvo
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

Folha nº 18
Setor: COOT/SETPU
Ass.: 5

| | | |
|--|--|--|
|  Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ |  | Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
|--|--|--|

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT
 waldineia@guardian.com.br
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Natureza da Operação Tributação fora do município | Data de Emissão da NFS-e 10/9/2015 17:49:00 | Código de Verificação de Autenticidade 28 3D 75 | Número da Nota Fiscal 387 |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online | | | |

Dados do Tomador de Serviços

| | | |
|---|---|--|
| CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79 | Inscrição Municipal 62557 | Razão Social Mato Grosso Governo do Estado |
| Endereço Edgard Prado Arze, Eng | Número | Complemento |
| CEP 78050-970 | Cidade / UF Cuiabá / MT | Telefone |
| Bairro Centro Político Administrativo | e-mail fransuise.17@hotmail.com | |

Descrição dos Serviços

20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTRº BR - 070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOYE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO). COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| | | | |
|--|--|--|---|
| Atividade do Município 4559499 - (4330-4/99) Outras obras de acabamento da constr... | Alíquota 5,00 | Item da LC116/2003 702 | Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 216.705,89 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 216.705,89 |
| | | Total do ISSQN R\$ 10.835,29 | ISSQN Retido Não |
| | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos


| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 216.705,89****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

81

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. _____

| |
|--------------------|
| Folha nº 19 |
| Sector: COOT/SETPU |
| Ass.: J |

| | | |
|--|--|--|
|  Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ |  | Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
|--|--|--|

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arq. Helder Candia, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT
 waldineia@guardian.com.br
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Natureza da Operação Tributação fora do município | Data de Emissão da NFS-e 10/9/2015 17:49:00 | Código de Verificação de Autenticidade 28 3D 75 | Número da Nota Fiscal 387 |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online | | | |

Dados do Tomador de Serviços

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79 | Inscrição Municipal 62557 | Razão Social Mato Grosso Governo do Estado |
| Endereço Edgard Prado Arze, Eng | Número | Complemento |
| CEP 78050-970 | Cidade / UF Cuiabá / MT | Bairro Centro Político Administrativo |
| | Telefone | e-mail fransuise.17@hotmail.com |

Descrição dos Serviços

20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTRº BR - 070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOYE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO). COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| | | | |
|--|--|--|---|
| Atividade do Município 4559499 - (4330-4/99) Outras obras de acabamento da constr... | Alíquota 5,00 | Item da LC116/2003 702 | Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 216.705,89 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 216.705,89 |
| | | Total do ISSQN R\$ 10.835,29 | ISSQN Retido Não |
| | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos


| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 216.705,89****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

PI

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. _____

IMPRIMIR

VOLTAR

| | |
|----------|------------|
| Folha nº | 20 |
| Sector: | COOT/SETPU |
| Ass.: | 5 |



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL / CUIABA / MT / 78005-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082702043124256904

Informação obtida em 02/09/2015, às 12:25:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 23:13:15 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2015.

Código de controle da certidão: **FAD2.2912.AEB7.2798**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Débitos previdenciários e demais com a exigibilidade suspensa por parcelamento simplificado e Lei nº 11.941/2009, sendo parcela do art.1-PGFN-PREV apurada face MS 00163949820114013600-JF/MT(Proc. 10183.720777/2013-70)-art.151,VI,CTN-Dossiê e-processo: 10080.007622/0315-45.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

| |
|--------------------|
| Folha nº 02 |
| Sector: COOT/SETPU |
| Ass.: J |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 119222914/2015

Expedição: 19/08/2015, às 11:21:55

Validade: 14/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.029/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 21/08/2015 - 15:56:41

| |
|--------------------|
| Folha nº 23 |
| Sector: COOT/SETPU |
| Ass.: 5 |

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014979657****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **21/08/2015**Hora de emissão: **15:56:44**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.109.829-2**Nome: **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **19/09/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T7BUUTB2MUMLB27L**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

| |
|--------------------|
| Folha nº 24 |
| Setor: COOT/SETPU |
| Ass.: J |

Data: 21/08/2015 - 15:56:41

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0014979657**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **21/08/2015**Hora de Emissão: **15:56:44**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

**13.109.829-2 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal**

**13.0026.878-3 - ENCOMIND ENG COMERCIO E IND LTDA - Contribuinte de CNPJ próprio da Insc.
requerente com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **19/09/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T7BUUTB2MUMLB27L**

Página **2** de **2**

Retornar

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 198226/2015

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: **RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA KM 3,5**

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICIPIO: CUIABÁ

UF:MT

CNPJ

INSC. ESTADUAL

CPE

RG

14.915.029/0001-08

13109829-2

#####

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44

18.350.450/0001-70

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A

[illegible]

FINALIDADE

LICITAÇÃO

A presente Certidão não alcança os débitos fiscais registrados junto à SEFAZ e que ainda não foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa.

Cuiabá MT, 10/07/2015



Gelcimar Joaquim de Jesus
Técnico da PGE – Mat. 67478
Responsável pela Expedição

Olga Geny de Almeida Alves
Procuradora de Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 – Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5943425620
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Folha nº 26
Setor: COOT/SETPU
Ass.: 5

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

| | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|
| NÚMERO DA CERTIDÃO 187670/2015 | 217958 | PROCESSO 2015 | EXERCÍCIO GERAL |
|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| CONTRIBUINTE 60510 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686 |
|-----------------------|---|



26082015149150290001080020164818767045048815217958

NOME
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ
14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO
Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO
ZONA RURAL

FINALIDADE
Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, WALTER LUIS DA SILVA MATOS PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

sexta-feira, 25 de setembro de 2015

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 26 de Agosto de 2015.

**Pagamentos com código de barras**A33Z121630608882026
12/08/2015 16:46:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.40
4205604205**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 23.068-5
EFETUADO POR: VALDECIR HANSEN

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000334-0 09010180150-0
81358320381-0 49150290001-5
Data do pagamento 12/08/2015
CNPJ/CEI/CPF 14915029/0001-08
COMPETENCIA 07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 13/08/2015
VALOR DEPOSITO 33.409,01
Valor Total 33.409,01
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J7933976 VALDECIR HANSEN.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/08/2015 - 10:54:53

| |
|--------------------|
| Folha nº 26 |
| Sector: COOT/SETPU |
| Ass.: 5 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0065) 36483312 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 395.697,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 145 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA 07/2015 | 12-DATA DE VALIDADE 13/08/2015 |

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.655,78 | 14-ENCARGOS 1.753,23 | 15-TOTAL A RECOLHER 33.409,01 |
|---|-------------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/08/2015

858700003340 090101801500 813583203810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/08/2015 - 10:54:53

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0065) 36483312 |
| 03-FPAS 507 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 395.697,33 | 06-QTDE TRABALHADORES 145 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 155 | 09-ID RECOLHIMENTO 018083-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA 07/2015 | 12-DATA DE VALIDADE 13/08/2015 |

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.655,78 | 14-ENCARGOS 1.753,23 | 15-TOTAL A RECOLHER [REDACTED] |
|---|-------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/08/2015

858700003340 090101801500 813583203810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GPS - Guia da Previdência Social

A33Z121630608882028
12/08/2015 16:47:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36
4205604205 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 23.068-5
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 14915029000108
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2015
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 21.223,99
=====DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.0E7.564.87B.135

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.36
4205604205 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA


=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2119
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 14915029000108
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2015
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 21.223,99
=====DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.0E7.564.87B.135

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J7933976 VALDECIR HANSEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

ARQ HELDER CANDIA3KM35

ZONA RURAL

78005-970

CUIABA

MT

(0065) 36483312

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.223,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZOMINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2015 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

ARQ HELDER CANDIA3KM35

ZONA RURAL

78005-970

CUIABA

MT

(0065) 36483312

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 14.915.029/0001-08

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 21.223,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO**PAGO**
BANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
RUA ANTONIO JOAO, 156 - CENTRO - RIBEIRAOZINHO
CNPJ: 15.943.434/0001-00

Folha nº 31
Setor: COOT/SETPU
Ass.: 5

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000004370

Contribuinte

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

CUIABA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

Número

Complemento

SN

KM 3,5

CEP

78005970

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:32:08 do dia 11/09/2015

Válida até 11/10/2015

Código de Controle da Certidão/Número 6780E64E99431247

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

CNPJ: 03.503.638/0001-33

Av Coronel Belmiro Nogueira da Silva - nº. 1 - Centro - CEP 78.610-000

Telefone: (65) 3466-1252

ponte_prefeitura@hotmail.com

Fax: (65) 3466-1304

www.pmpontebranca.com.br

Folha nº 32

Sector: COOT/SETPU

Ass.: J

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão nº 0048 / 2015

Contribuinte

Nome / Razão Social

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

Endereço

ROD.ARQUITETO HELDER CANDIA

Nº

Cep

78005-970

Bairro

VALE DOS LIRIOS

Cidade

CUIABA

UF

MT

Complemento

Informações

Nome Fantasia

ENCOMIND

Atividade

Início das Atividades

01/05/2014


Finalidade

PARA A LIBERACAO DE EMPENHO

Referência


CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.


STUART NOGUEIRA E SILVA
Coordenador de Tributos
Ordem nº 023-MPB/GP, 2013

Certidão emitida em 14/09/2015 às 14:02

Certidão válida até 14/10/2015



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNJ: 03.503.638/0001-33

23
Folha nº 33
Setor: COOT/SETPU
Ass.: 5

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Código de Cadastro

000004119

Contribuinte

CPF/CNPJ

ENCOMIND 14.915.029/000108

ENGENHARIA

LTDA

Logradouro

Número Complemento

- SN KM 3,5

Bairro

CEP

78005970

Cidade

CUIABA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

STUART NOGUEIRA E SILVA
Coordenador de Tributos



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 464475115 Contrato nº: 137/13

Vigência: _____ Empresa Contratada: EN(CORRINAL)

Resumo do Objeto: _____

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

| N. | REQUISITO | SIM | NÃO | N/A | FLS |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 01. | A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 02. | A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 03. | O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 04. | No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 05. | Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |
| 06. | Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 07. | Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 08. | Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 09. | Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reprova processo |

(local)

(local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Júlio Mangini Fernandes Neto
Chefe da Unidade IV

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Engº Marcos Catalano Corrêa
Secretário Adjunto de Obras
CREA-RN: 260447498-0

Engº José Carlos Ferreira da Silva
Superintendente de Obras
CREA-RN: 1201387132

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 137 - Ano: 2013

GEO-OBRA - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso

| | |
|--|--|
| Obra | Código: 25119 Inclusão: 25/09/2013 |
| Contrato Nº/Ano-Obra: 137/2013-1 | Valor Inicial da Obra: R\$ 45.500.062,24 |
| Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação | Prazo de Execução Inicial (dias): 540 |
| BEM PÚBLICO: Conservação de Rodovia Pavimentada | Modalidade: Concorrência Pública |
| | Nº/Ano: 024/2012 |

Objeto

Quantidade: 45,538 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-100, Trecho: BR 364(B) MT-299 – Entrº BR 070 (Barra do Garças) – Entrº MT-336(Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const.01.2 (Ponte Branca – Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT.

Contratada

Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-100

Bairro: Trecho: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº MT-336 - Sub-Trecho: Alto Araguaia-P. Branca - Ribeirãozinho

Cidade: ALTO ARAGUAIA

CEP: 78.780-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Conservação de Rodovia Pavimentada

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 48.339.350,60

Total Valor Estimado: R\$ 48.339.350,60

Nº/Ano do Convênio: 20/00011-1/2012

Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 16° 28' 48,60" Longitude: W 57° 44' 59,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: Final

Latitude: S 16° 45' 12,00" Longitude: W 52° 50' 38,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Latitude: S 16° 28' 48,70" Longitude: W 52° 47' 58,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: FIM - LOTE 01.2

Latitude: S 16° 29' 29,20" Longitude: W 54° 42' 03,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: INICIO - LOTE 01.2

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: JOSÉ PEDRO PIRES

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 26.6 KB

Inclusão: 25/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 45.0 KB

Inclusão: 25/09/2013



Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 34.9 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: Ricardo Rausch

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 1.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 44.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: Hermes Bernardes Botelho

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 2.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 45.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 3.pdf
Descrição: ART EXECUÇÃO
Tamanho: 46.4 KB
Inclusão: 25/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 29/04/2015
Situação: Reiniciada
Descrição: OR
Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço
Nome: OR 137-2013.pdf
Descrição: OR
Tamanho: 702.7 KB
Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/12/2014

Situação: Paralisada

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço
Nome: 137-13.pdf
Descrição: OP
Tamanho: 607.7 KB
Inclusão: 17/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Situação: Iniciada

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço
Nome: O.I.S.pdf
Descrição: O.I.S
Tamanho: 35.6 KB
Inclusão: 25/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 56055 (Cód.: 56056)
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Data da Medição: 01/08/2014
Observação: Reajustamento 13º Medição Provisória
Valor: R\$ 80.974,72
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Inclusão: 18/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-13- Med-Ribeir+úozinho.xls
Descrição: Reajuste 13º Medição Provisória
Tamanho: 741.9 KB
Inclusão: 18/08/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53087 (Cód.: 53088)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Data da Medição: 04/11/2013

Observação: Reajustamento da 4ª Medição

Valor: R\$ 19.583,19
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-4ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 739.3 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 57363 (Cód: 57365)

Data da Medição: 01/10/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 15º Medição Provisória
Valor: R\$ 250.889,42
Período: 01/09/2014 a 30/09/2014
Inclusão: 08/10/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-15ª_Med-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 749.6 KB
Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 59246 (Cód: 59251)

Data da Medição: 15/12/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 18º Medição
Valor: R\$ 192.574,19
Período: 01/12/2014 a 12/12/2014
Inclusão: 16/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajustamento 18º Medição.xls
Tamanho: 705.0 KB
Inclusão: 16/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 56883 (Cód: 56706)

Data da Medição: 01/09/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 14º Medição
Valor: R\$ 93.641,60
Período: 01/08/2014 a 31/08/2014
Inclusão: 12/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-14ª_Med-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 692.7 KB
Inclusão: 12/09/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58383 (Cód: 58384)

Data da Medição: 03/11/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição de reajustamento
Valor: R\$ 351.791,13
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014
Inclusão: 14/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-16ª_Med-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 694.8 KB
Inclusão: 14/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54828 (Cód: 54830)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 11º Medição Provisória
Valor: R\$ 11.625,47
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-11ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 709.1 KB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53089 (Cód: 53090)

Data da Medição: 02/12/2013
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 5ª Medição
Valor: R\$ 24.309,25
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-5ª_Med_Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 700.9 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53095 (Cód: 53096)

Data da Medição: 03/03/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 8ª Medição
Valor: R\$ 19.616,44
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-8ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Tamanho: 734.7 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53097 (Cód: 53098)

Data da Medição: 01/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 9ª Medição
Valor: R\$ 80.974,32
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 28/04/2014

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-9A_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 735.7 KB Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53093 (Cód: 53094)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 7ª Medição
Valor: R\$ 21.681,60
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-7A_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 742.4 KB Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53091 (Cód: 53092)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento da 6ª Medição
Valor: R\$ 30.810,45
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-6A_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 690.2 KB Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54153 (Cód: 54154)

Data da Medição: 02/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º medição de reajustamento
Valor: R\$ 67.130,29
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-10A_Med_Prov.xls Tamanho: 692.2 KB Inclusão: 03/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58997 (Cód: 58998)

Data da Medição: 01/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 17ª Medição Provisória
Valor: R\$ 339.182,76
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Inclusão: 09/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-17ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls Tamanho: 683.5 KB Inclusão: 09/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54954 (Cód: 54956)

Data da Medição: 01/07/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: Reajustamento 12ª Medição Provisória
Valor: R\$ 124.340,83
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Reajuste-12a Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 696.3 KB Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48690)

Data da Medição: 01/08/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1ª medição
Valor: R\$ 1.500.375,77
Período: 12/07/2013 a 31/07/2013
Inclusão: 25/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 1º MEDIÇÃO.xls Tamanho: 996.4 KB Inclusão: 25/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 50126)

Data da Medição: 02/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª medição
Valor: R\$ 2.000.312,46
Período: 01/08/2013 a 31/08/2013
Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: Encomind-2ª Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho (2).xls Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50633)

Data da Medição: 01/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª MP
Valor: R\$ 1.020.255,93
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013
Inclusão: 16/12/2013

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 3º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 3º MP
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 16/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53087)

Data da Medição: 04/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição
Valor: R\$ 262.188,69
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 4º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 4ª Medição
Tamanho: 927.7 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53089)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição
Valor: R\$ 325.720,75
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 5º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 5ª Medição
Tamanho: 837.1 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53091)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição
Valor: R\$ 412.576,12
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 6º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 6ª Medição
Tamanho: 847.9 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 53093)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição
Valor: R\$ 289.951,62
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 7º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 7ª Medição
Tamanho: 844.3 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 53095)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição
Valor: R\$ 262.286,52
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 8º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 8ª Medição
Tamanho: 836.1 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 53097)

Data da Medição: 01/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição
Valor: R\$ 1.086.046,78
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 9º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 9ª Medição
Tamanho: 881.2 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54153)

Data da Medição: 02/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª medição
Valor: R\$ 933.486,47
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 10º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 10ª medição
Tamanho: 920.6 KB
Inclusão: 03/06/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54828)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória
Valor: R\$ 155.006,30
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 02/07/2014

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA



Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem_Reajuste-11A_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 11º Medição Provisória
Tamanho: 825.9 KB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 54954)

Data da Medição: 01/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.875.797,99
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem Reajuste-12a Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 12º Medição Provisória
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56055)

Data da Medição: 01/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.079.663,03
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 18/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-13-~ Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 13º Medição Provisória
Tamanho: 886.3 KB
Inclusão: 18/08/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 56583)

Data da Medição: 01/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.434.047,35
Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-14ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 14º Medição Provisória
Tamanho: 982.5 KB
Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 57363)

Data da Medição: 01/10/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15º Medição Provisória

Valor: R\$ 4.100.035,35
Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Inclusão: 08/10/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem Reajuste-15-~ Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 15º Medição Provisória
Tamanho: 1.3 MB
Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 58383)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição

Valor: R\$ 3.532.494,27
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 14/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem Reajuste-16ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 16º Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 14/11/2014

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 58997)

Data da Medição: 01/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 3.662.225,52
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Inclusão: 09/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-17ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 17º Medição Provisória
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 09/12/2014

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 59246)

Data da Medição: 15/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.000.542,55
Período: 01/12/2014 a 12/12/2014

Inclusão: 16/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º medição.xls
Descrição: 18º Medição
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 16/12/2014

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 64714)

Data da Medição: 04/05/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19º Medição Provisória

Valor: R\$ 11.581,42
Período: 29/04/2015 a 30/04/2015

Inclusão: 18/09/2015

Data do Relatório: 18/09/2015 08:31

Validação: CEBEA10018CB10F97933BDD594F083A3

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 19° Medição Provisória

Tamanho: 861.7 KB

Inclusão: 18/09/2015

N° Medição: MPI / 20 (Cód: 64715)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20° Medição Provisória

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 20° Medição Provisória

Tamanho: 815.1 KB

Inclusão: 18/09/2015

N° Medição: MPI / 21 (Cód: 64716)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21° Medição Provisória

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21° MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 21° Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 18/09/2015

Aditivo da Obra

N°/Ano: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 540

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 17/06/2015

N°/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 8.899.474,60

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 8.899.474,60

Inclusão: 05/02/2015

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 45.500.062,24
Valor Total Aditado Obra: R\$ 8.899.474,60
Valor Final Obra: R\$ 54.399.536,84
Valor Total Medido: R\$ 27.743.832,24
Valor Total Reajuste: R\$ 1.709.125,66

Valor Total Medido: R\$ 27.743.832,24
Valor Total Material: R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
Valor Total Executado Obra: R\$ 27.743.832,24

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 540
Prazo Execução Final Obra (dias): 1080

Quantidade de Dias em Execução: 661
Quantidade de Dias Paralisada: 138





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**Cadastro IC 137/2013**

1 mensagem

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 18 de setembro de 2015 10:35
Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br, MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Bom Dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 1993.01148-2

NOME DO CREDOR: ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND LTDA

CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08

IC : 137/2013 19º 20º 21º MEDIÇÃO PROVISÓRIA

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101.0001.15.000184-1

PROCESSO: 464504/2015

464502/2015

464475/2015

3 anexos **19º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
842K **20º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
796K **21º MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls**
1101K

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

CGEO/SINFRA

Folha nº

AS

FIPLAN

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | 25101.0001.15.000184-1 |
| Nº PED: 25101.0001.15.000248-1 | Data de Emissão: 29/04/2015 | |
| Nº DOTLIST: *** ** | Nº NOBLIST: *** ** | |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | Unidade Gestora: 0001 - Geral | |
| Projeto/Atividade: 5148 - Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais | Recurso: Normal | Tipo de Empenho: Global |
| Modalidade de Licitação: Concorrência Pública | Nº Referência Licitação: *** ** | Motivo Dispensa Licitação *** ** |
| Nº Convênio *** ** | Transferido - Resto a Pagar Não | Nº Processo de Pagamento: 58790/2014 |

DADOS DO CREDOR

| | | |
|--|---|------------|
| Código: 1993.01148-2 | Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda | |
| Endereço: Rod Arquiteto Helder Candia, | CEP: 78.000-000 | |
| Bairro: ZONA RURAL | Município: Cuiabá | UF: MT |
| CPF/ CNPJ/ IG: 14.915.029/0001-08 | Insc. Estadual: 131098292 | RG: *** ** |

DADOS DA DIÁRIA

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** |
| | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

DADOS DO ADIANTAMENTO

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

| | |
|--|---|
| Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1 | Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000.000,00 | Valor por Extenso: DEZ MILHÕES DE REAIS *** ** |

Histórico:Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000248-1
V/pag. ref. ao IC-137/2013

| | |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa: 29/04/2015 | Ordenador de Despesa: Marcelo Duarte Monteiro |
|---|--|

Coordenador de Planejamento_____
Marcelo Duarte Monteiro
Ordenador de Despesa**Observações:**Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:




44
GEO/SINFRA
Ass

PROC Nº: 464475/2015
FLS.: 44 ASS.: 7
DATA: 16/09/2015

A CGEO,

Encaminho o processo de medição para inserir no Sistema Geobras, e posteriormente encaminhar à SAADS para providências quanto ao pagamento.

Em, 16/09/2015


Eng.º Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras

A Saads,
Medição inserida no Geo-bras assim como,
espelhou anexo do email de códestro a
Sefaz. Devolvemos para andamento.


Grazielle Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Gestão do Geobras
SINFRA/MT

cha 18/09/15

A SUOF
Providenciar Pagamento


Eng.ª Civil Marciane Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica SINFRA

18/09/15



Processo nº 464475/ 2015


Fls.: 45 /2015

Data: 18 / 9 /2015

À COFIN,

Encaminhamento para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA





| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | | 25101.0001.15.001222-8 | |
| Nº EMP: 25101.0001.15.000184-1 | | | Data do Doctº: 18/09/2015 | | |
| Nº PED: 25101.0001.15.000248-1 | | | Data de vencimento: 18/09/2015 | | |
| Nº CAD: | | Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: | |
| Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | | | | |
| Unidade Gestora: 25101.0001 Geral | | | | | |
| Data de Liberação: *** ** | | Liberador de Pagamento: *** ** | | | |
| Liquidação Escritural: Não | | Regularização: Não | | Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1 | |
| Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES | | Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** | | | |
| Nº NEX:*** ** | | | | | |
| Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) | | Código Bancário: 02846.00218 | | Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6 | |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6 | | Valor Liquidação: *** 216.705,89 | | DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** *** ** | |
| Histórico: PROC. 464475/2015 REF NF 387 IC 137/13 PERIODO 01/05/15 A 31/05/15 | | | | | |
| Código do credor: 1993.01148-2 | | Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda | | | |
| CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08 | | Município UF: Cuiabá - MT | | Nº Processo de Pagamento 58790/2014 | |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) | | | | | |
| Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3 | | | | | |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA | |
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** |
| | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS | |
| Nº Contrato: 137-2013 | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** ** | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR | | | |
| Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00 | Saldo a liquidar (R\$) *** 10.000.000,00 | Esta liquidação (R\$) *** 216.705,89 | Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.783.294,11 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO | | | |
| Valor total do empenho (R\$) *** 10.000.000,00 | Saldo em liquidação (R\$) *** 216.705,89 | Esta liquidação (R\$) *** 216.705,89 | Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00 |



| LIQ | | LIQUIDAÇÃO | 25101.0001.15.001222-8 |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES | | | |
| IRRF (R\$): | *** 0,00 | ISS município (R\$) | Município: *** 0,00 |
| INSS (R\$): | *** 0,00 | FUNPREV (R\$): | Outras consignações (R\$): *** 0,00 |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal | | | |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| Valor Líquido: | *** 216.705,89 | DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***** |
|----------------|----------------|---|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO | | |
|--|--|----------------|
| Natureza Despesa | Descrição | Valor |
| 4.4.90.51.51.006 | Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros | *** 216.705,89 |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO: | | *** 216.705,89 |

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

| | | |
|---|---|---|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | 25101.0001.15.002035-2 |
| Data de Emissão: 18/09/2015 | | |
| Nº NOBLIST: | | Nº DOTLIST: |
| Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Geral | | |
| Código Bancário: 02846.00218 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6 | Regularização: Não |
| | | Nº NEX : *** |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6. | | |
| Código do Credor: 1993.01148-2 | | |
| Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda | | |
| CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08 | | Município UF: Cuiabá MT |
| Nº EMP: 25101.0001.15.000184-1 | | Fonte de Recurso: 151 |
| Nº LIQ: 25101.0001.15.001222-8 | | |
| Nº Processo de Pagamento: **** * | | Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos) |
| NOB/Fatura Fato 54: Não | | |
| Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3 | Valor da Operação (R\$): *** 216.705,89 | Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **** * |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Flávia Albuquerque Sousa Coordenadora de Planejamento SINFRAMT | AUTORIZO O PAGAMENTO 005843 - Marcelo Duarte Monteiro ORDENADOR DE DESPESA Eng.º Civil, Engenharia, Provedor do Curso Secretaria Adjunta de Administração Sistema SINFR | |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil | | |



Processo nº 464475 / 2016


Fls.: 48 / 2016

Data: 20 / 03 / 2016

À Cont,

Com pagamento efetuado, encaminha-se para
arquivo.


Fransuise Albuquerque Souza
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





PROC.

464475/2015

FLS.:

49

DATA: 14 / 06 / 2017

À COFIN,

Em atendimento à solicitação da UNISECI para demanda de auditoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, estamos encaminhando os processos para repaginação. Salientamos que, àqueles que não forem da Vossa competência, favor enviar para os setores responsáveis e posteriormente devolver a esta Coordenadoria para dar continuidade aos procedimentos.


Adriana Patrícia Gallio França
Coordenadoria Contábil-CCONT



Processo nº: 464475/2015

Fls.:50/Rub.:D 

Data: 19/06/2017

DESPACHO

À CGEO,

Em atendimento à solicitação da UNISECI para demanda de auditoria junto ao Tribunal de Contas do estado, estamos encaminhando os processos para **Repaginação e Assinatura**. Solicitamos a este setor que faça análise nas páginas anteriores, ao detectarem a não paginação, encaminhar ao setor responsável, até que todas as páginas estejam numeradas e assinadas, posteriormente devolver o processo à CCONT.

Atenciosamente,



FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
CQFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



DESPACHO

À SUCEO

Sr. Julio Mangini Neto

Chefe da Unidade IV

ASSUNTO: Devolução de processo

Sr. Chefe,

Devolvemos o processo de medição de obra inserido no sistema Geo-obras, para atender a solicitação da UNISECI em demanda a auditoria ao Tribunal de Contas –TCE, para **repaginação e assinatura**. Solicitamos a este setor que faça análise nas páginas anteriores, ao detectarem a não paginação ou sem assinatura, encaminhar ao setor responsável, até que todas as páginas estejam numeradas e assinadas. Posteriormente, devolver a CCONT, conforme orientação de folha 50.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



DESPACHO/Nº044/SUCEO/SAOB/SINFRA

Interessado: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Referente: 20ª MEDIÇÃO PROVISÓRIO IC 137/2013



A
CCONT

Devolução de Processo.

Após verificação de paginação processual, devolvemos o processo em
epígrafe conforme orientação da página 50.

Encaminhado para deliberações.

Cuiabá, 20 de junho de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente - SUCEO - SINFRA

Secretaria Adjunta de Obras – SAOB – SINFRA/MT



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

UNISECI
Fls.: 53
Rub.: AV

DP. Nº 157/2017/UNISECI/SINFRA

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2017.

À
CCONT

Assunto: Devolução de processo após auditoria da TCE.

Devolução do processo nº 464475/2015, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado por meio de uma equipe através dos auditores Valmir de Pieri, José Fernandes Correia de Góes, Lafayette Garcia Novaes, Benedito Francisco Leite Filho e André Luiz Souza Ramos.

Atenciosamente,

Leni Teresinha Lorenzet
Agente público de controle interno
UNISECI - SINFRA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 464475/2015 com folhas numeradas até nº 53, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Ratti

Gerente Contábil

SINFRA-MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo