

ANEXO 111

45^a Medição de Reajuste



508

OK

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 508715/2017

Data: 18/09/2017 18:02

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: REAJUSTAMENTO DA 45 (QUADRAGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 137/2013, DOS SERVIÇOS DE

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE


Volume: 1 de 1

Nº 137 27/03/18



Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 508



REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Ilmo Sr.

Eng.º Júlio Mangini Fernandes Neto

M.D. Superintendente de Controle de Execução de Obras - SUCEO / SINFRA
CUIABÁ/MT

Assunto: 45ª (Quadragésima quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. N.º 137/2013

Através do presente, encaminho a V.Sª. o **Reajustamento referente a 45ª (Quadragésima quinta) Medição Provisória**, dos serviços de Implantação e Pavimentação, na **Rodovia: MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)**, com extensão de 45,538 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de Análise, de acordo com o valores firmados em contrato.

45ª (Quadragésima quinta) Medição Provisória Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017

Atenciosamente,


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. N.º 062/2017/SAOB/SINFRA
RNP N.º 1200790243





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA
Rodovia/Programa: MT-100
Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana)
Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2
Referência: 45ª (Quadragésima quinta) Medição Provisória
Ordem de Início Serviço: SUOT/OIS/n.º 090/2013 - 12/07/2013
Ordem de Paralisação: SUOT/OP/n.º 149/2014 - 12/12/2014
Ordem de Reinício de Serviço: SUOT/OR/n.º 025/2015 - 29/04/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia/Programa: MT-100
Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana)
Extensão: 45,538 Km
Firma: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Instrumento Contratual: 137/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 661205/2012 - SETPU
Data da Assinatura: 09/07/2013
Data da Publicação: 09/07/2013
Natureza dos Serviços: Implantação e Pavimentação de Rodovia
Prazo Contratual: 1633 dias consecutivos (Execução)
Término Previsto: 31/12/2017
Ordem de Início de Serviço: SUOT/OIS/n.º 090/2013 - 12/07/2013
Prazo Decorrido do Contrato: 1450 dias
Valor Contratual (PI): R\$ 43.753.365,40
Valor Termo Aditivo (Supressão): R\$ 853.296,47
Valor Termo Aditivo: R\$ 8.899.474,60
Valor Contratual + T. Aditivo: R\$ 51.799.543,53
Valor Medido (Acumulado-PI) : R\$ 48.129.023,03
Saldo Contratual (PI) : R\$ 3.670.520,50
Valor Empenhado no Exercício: R\$ 8.477.182,04

Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,


Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
Portaria N.º 062/2017/SAOB/SINFRA
RNP N.º 1200790243

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		1372013/0000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1633		SINFR	
Rodovia: MT - 100		Data Assinatura		09/07/013		Vr. Contratual PI		51.789.543,53		183	
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-338 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Acum. Medido PI		48.129.023,03			
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2ºP Branca-Ribeirãozinho		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI					
Referência: 45ª Medição Provisória		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2017		FIRMA: ENCONIND ENGENHARIA COM E IND LTDA					
Ordem início serviço -> de 12/07/2013. Ordem de reinitio n.º 025/2015 de 29/04/2015.		UNID.		DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR	
CÓDIGO		UNID.		DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR	
I											
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
Instalação de canteiro e acampamento		c/j.		1,000		1,000		1,000		1,000	
Montagem da usina de asfalto		und		1,000		1,000		1,000		1,000	
Mobilização de equipamentos		c/j.		1,000		1,000		1,000		1,000	
Mobilização de pessoal		c/j.		1,000		1,000		1,000		1,000	
Desmontagem da Usina de Asfalto		und		1,000		1,000		1,000		1,000	
Desmobilização de Equipamentos		c/j.		1,000		1,000		1,000		1,000	
Desmobilização de Pessoal		c/j.		1,000		1,000		1,000		1,000	
II											
Total Instalação de Canteiro Mobilização e Desmobilização											
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO											
Administ. Local da obra- Pessoal		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administ. Local da obra- Alimentação		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administ. Local da obra- Veículos		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administ. Local da obra- Equip. p. controle tecn. e mobiliário		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administ. Local da obra- Despesas de consumo		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administ. Local da obra- Aluguel de residência p/ engenheiro		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Administração e Gestão Ambiental		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
Manutenção do Canteiro		mês		20,000		20,000		20,000		20,000	
III											
TERRAPLENAGEM											
Desmat. Destocamento e Limpeza c/ Árvores Diâmetro até 0,15 m		m²		1.375.569,880		1.375.569,880		1.375.569,880		1.375.569,880	
Destocamento do árvores D=0,15 à 0,30 m		und		432,000		432,000		432,000		432,000	
Destocamento do árvores D= > 0,30 m		und		108,000		108,000		108,000		108,000	
Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Cate. DMT 50 m		m³		13.089,360		13.089,360		13.089,360		13.089,360	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 50 a 200 c/e		m³		74.784,270		74.784,270		74.784,270		74.784,270	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 200 a 400 c/e		m³		262.728,670		262.728,670		262.728,670		262.728,670	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 400 a 600 c/e		m³		13.262,550		13.262,550		13.262,550		13.262,550	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 600 a 800 c/e		m³		116.858,240		116.858,240		116.858,240		116.858,240	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 800 a 1000 c/e		m³		121.489,210		121.489,210		121.489,210		121.489,210	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1000 a 1200 c/e		m³		18.006,320		18.006,320		18.006,320		18.006,320	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1200 a 1400 c/e		m³		24.234,570		24.234,570		24.234,570		24.234,570	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1400 a 1600 c/e		m³		72.623,630		72.623,630		72.623,630		72.623,630	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1600 a 1800 c/e		m³		2.246,090		2.246,090		2.246,090		2.246,090	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 1800 a 2000 c/e		m³		116.721,811		116.721,811		116.721,811		116.721,811	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 2000 a 3000 c/e		m³		245.291,800		245.291,800		245.291,800		245.291,800	
Escavação, Carga e Transp. de Mat. de 1ª Categ. DMT 3000 a 5000 c/e		m³		93.551,803		93.551,803		93.551,803		93.551,803	
Remoção mecanizada material de baixa capacidade de suporte		m³		45.421,350		45.421,350		45.421,350		45.421,350	
Transporte local em rodovia não pavimentada (bota-fora de solo bx cap. suporte)		t/m		72.674,160		72.674,160		72.674,160		72.674,160	
Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m		m³		31.320,610		31.320,610		31.320,610		31.320,610	
Compacção de aterros a 100% proctor normal		m³		705.859,590		705.859,590		705.859,590		705.859,590	
Compacção de corpo de aterro em rocha		m³		223.861,244		223.861,244		223.861,244		223.861,244	
Compacção de material de "bota-fora"		m³		31.320,610		31.320,610		31.320,610		31.320,610	
Colchão drenante para rebaixo em rocha		m³		47.266,660		47.266,660		47.266,660		47.266,660	
Colchão drenante com areia		m³		3.359,080		3.359,080		3.359,080		3.359,080	
Transporte comercial c/ base. 10 m3 em rodov. não paviment. (Areia, brita, filler)		t/m		5.598,470		5.598,470		5.598,470		5.598,470	
Total Terraplenagem											
Local/Data:		Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2.017									
Fiscalização											

Protocolo/SINFR
Folha: 05
Ass: nw

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal-PORT. SINFR Nº 062/2017/SAOB/SINFR
RNP N.º 1200790243

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		1372013/000/00-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1633	
Rodovia: MT - 100		Data Assinatura:		09/07/013		Vr. Contratual PI		183	
Trecho: BR-364(B)MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Acum. Medido PI		51.799.543,53	
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 012(P Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23.31%		Vr. Programado PI		48.129.023,03	
Referência: 45ª Medição Provisória		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2017		FIRMA: ENCOMEND ENGENHARIA COM E IND LTDA			
Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.		UNID		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
IV PAVIMENTAÇÃO									
2 S 02 110 00	Regularização do Sub-Leito	m²	673.670,623		672.788,623	672.788,623	0,73	491.135,69	99,87
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	120.949,423		120.791,023	120.791,023	11,61	1.402.383,77	99,87
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	86.545,984		86.468,584	86.468,584	11,61	1.003.900,26	99,91
2 S 02 300 00	Impedimento	m²	558.258,640		557.282,640	557.282,640	0,27	150.466,31	99,83
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	324.500,180		263.270,000	324.500,180	0,19	61.655,03	100,00
2 S 02 540 51	Concreto betuminoso Usinado a Quente CBUQ faixa "C"	t	39.074,007		38.352,030	39.074,007	63,62	2.485.888,32	100,00
2 S 02 501 52	Tratamento Superficial Duplo c/ Banho Diluído	m²	224.767,750		210.417,750	210.417,750	3,18	669.128,44	93,62
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. 10m³ em rodov. não pavimentada	tkm	3.150.615,925		2.851.524,230	3.150.615,925	0,67	2.110.912,66	100,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. não pavimentada	tkm	4.920.811,791		4.861.445,268	4.920.811,791	0,55	2.706.446,48	100,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10 m³ em rodov. pavimentada	tkm	3.275.871,931		3.236.593,665	3.275.871,931	0,36	1.179.313,89	100,00
Total Pavimentação								12.261.230,85	99,60
V AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO									
2 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.344,440		2.299,922	2.344,440	1.310,31	3.071.943,17	100,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfáltico Diluído CM - 30	t	670,120		669,277	669,277	2.048,06	1.370.719,87	99,87
2 S 02 999 05	Fornecimento da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	804,103		766,314	766,314	1.110,54	851.022,34	95,30
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP 50/70	t	2.344,440		2.299,922	2.344,440	226,93	532.023,76	100,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfáltico Diluído CM - 30	t	670,120		669,277	669,277	226,93	151.879,07	99,87
2 S 09 009 05	Transporte da Emulsão Asfáltica RR-2C	t	804,103		766,314	766,314	226,93	173.899,63	95,30
Total de Aquisição e Transporte de Material Betuminoso								6.151.487,84	99,15
VI OBRAS DE ARTE CORRENTES									
2 S 04 001 00	Escavação manual em mat. 1ª cat.	m³	604,660		604,380	604,380	62,97	38.057,80	99,95
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1ª cat.	m³	464,520		464,140	464,140	67,59	31.371,22	99,92
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat.1ª cat.	m³	2.378,000		2.223,900	2.223,900	6,12	13.610,26	93,52
2 S 04 001 01	Escavação mec. reaterro compactação vala mat. 1ª cat.	m³	1.876,491		1.708,476	1.708,476	9,96	17.016,42	91,05
2 S 04 100 53	Corpo de BSTC D=1,00 m, incl. bicos e dentes AC/BC/PC	m	175,200		176,200	175,200	853,03	149.450,85	100,00
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	16,000		14,000	14,000	2.394,37	33.521,18	87,50
2 S 04 100 71	Corpo de BSTC D=0,60m, CA-2, incl. Berço AC/BC/PC/TC	m	51,000		0,000	0,000	398,06	0,00	0,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60m normal - AC/BC/PC	und	4,000		0,000	0,000	942,66	0,00	0,00
Composição	Corpo BDTC D=0,60m - CA-2, inclusive berço	m	17,300		16,700	16,700	874,58	14.605,48	96,53
Composição	Boca BDTC D=0,60m - normal - AC/BC	und	2,000		2,000	2,000	1.559,23	3.118,46	100,00
2 S 04 220 62	Corpo BTCC 3,00x3,00m alt. 2,50 a 5,00m - AC/BC	m	22,500		22,000	22,000	13.141,72	289.117,84	97,78
2 S 04 221 54	Boca BTCC 3,00x3,00m - normal - AC/BC	und	2,000		2,000	2,000	49.275,67	98.551,34	100,00
2 S 04 999 57	Lastró de brita - BC (fundação BTCC/aterro)	m³	2.137,500		2.137,500	2.137,500	67,69	144.687,37	100,00
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	48,000		48,000	48,000	89,58	4.299,84	100,00
5 S 04 999 07	Demolição de disp. de concreto simples	m³	12,300		12,300	12,300	172,03	2.115,96	100,00
2 S 09 001 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. não pavimentada	tkm	650.662,955		646.500,666	646.500,666	0,55	355.575,36	99,36
2 S 09 002 91	Transporte com c/ base. 10 m³ em rod. pavimentada	tkm	432.057,836		429.714,194	429.714,194	0,36	154.697,10	99,46
2 S 09 001 90	Transporte com. c/ carr. em rod. não pavimentada	tkm	106.531,756		101.835,962	101.835,962	0,52	52.954,70	95,59
2 S 09 002 90	Transporte com. c/ carr. em rod. pavimentada	tkm	383.775,474		366.859,113	366.859,113	0,35	128.400,68	95,59
Total Obras de Arte Correntes								1.531.151,86	96,83

Local/Data: Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2017

Fiscalização

Waverston Alves da Silva
Engº Civil CREA 17678-D-GO

Engº Zenildo Pinto dos Castro Filho
Fiscal Port. SINFRAS Nº 062/2017/SAOB/SINFRAS
RNP Nº 1200796243

Protocolo/SINFRAS
Folha: 06
Ass: *[assinatura]*

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/000/00-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1633		SINFRAS
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		183		
Trecho: BR-364(B)/MT-299: Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		51.799.543,53		
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho)						Vr. Acum. Medido PI		48.129.023,03		
Referência: 45ª Medição Provisória		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Programado PI				
Ordem início serviço → de 12/07/2013. Ordem de reinício n.º 025/2015 de 29/04/2015.		Acumulado:		12/07/2013 a 30/06/2017		FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA				
Período Med:		Simples:		01/06/2017 a 30/06/2017						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE	
VII	DRENAGEM									
2 S 04 400 01	Valeta prot. Cortes c/revest. Vegetal - VPC01	m	1.854,000		0,000	0,000	105,52	0,00	0,00	
2 S 04 401 01	Valeta prot. aterros c/revest. Vegetal - VPA01	m	3.801,000		3.801,000	3.801,000	98,05	372.688,05	100,00	
2 S 04 400 53	Valeta prot. cortes c/revest. Concr. - VPC 03 - AC/BC	m	342,000		0,000	0,000	123,87	0,00	0,00	
2 S 04 401 53	Valeta prot. cortes c/revest. Concr. - VPA 03 - AC/BC	m	344,000		0,000	0,000	126,18	0,00	0,00	
2 S 04 500 57	Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC	m	13.099,000		13.099,000	13.099,000	111,40	1.459.228,60	100,00	
2 S 04 501 52	Dreno longitudinal prof. p/ corte em rocha- DPR 02 - AC/BC	m	1.050,000		1.050,000	1.050,000	71,71	75.295,50	100,00	
2 S 04 502 52	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	und	33,000		31,000	31,000	154,91	4.802,21	93,94	
2 S 04 900 53	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC	m	4.118,000		0,000	0,000	39,39	0,00	0,00	
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC	m	3.490,000		0,000	0,000	31,67	0,00	0,00	
2 S 04 901 51	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC	m	6.729,000		2.080,000	2.080,000	54,50	113.360,00	30,91	
2 S 04 901 52	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC	m	3.496,000		0,000	0,000	33,39	0,00	0,00	
2 S 04 910 53	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	15.014,500		15.014,500	15.014,500	32,17	483.016,46	100,00	
2 S 04 910 55	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	498,000		0,000	0,000	32,47	0,00	0,00	
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DAR 02 AC/BC	m	538,060		525,500	525,500	91,07	47.857,28	97,67	
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	126,700		0,000	0,000	196,27	0,00	0,00	
2 S 04 941 83	Descida d'água tipo rápido- canal retang. DCD 03 AC/BC	m	47,000		0,000	0,000	203,88	0,00	0,00	
2 S 04 930 53	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	1.723,74	0,00	0,00	
2 S 04 991 51	Tampa Concr. p/ caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	und	3,000		0,000	0,000	183,63	0,00	0,00	
2 S 04 942 51	Entrada d'água EDA 01 - AC/BC	und	255,000		85,000	85,000	46,69	3.968,65	33,33	
2 S 04 942 52	Entrada d'água EDA 02 - AC/BC	und	10,000		3,000	3,000	55,90	167,70	30,00	
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC	und	54,000		0,000	0,000	242,66	0,00	0,00	
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	und	22,000		0,000	0,000	288,54	0,00	0,00	
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	265,000		0,000	0,000	287,28	0,00	0,00	
2 S 04 950 99	Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC	und	2,000		0,000	0,000	323,19	0,00	0,00	
2 S 09 001 91	Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. não pavimentada	t.km	2.125.266,324	-168.265,015	1.936.011,073	1.767.746,058	0,55	972.260,33	83,18	
2 S 09 002 91	Transp. com.c/basc. 10m³ em rodov. pavimentada	t.km	1.297.553,814	-110.334,198	1.297.553,814	1.187.219,616	0,36	427.399,06	91,50	
2 S 09 001 05	Transp. local em rodov. não pavimentada (construção)	t.km	44.622,310	-44.622,310	44.622,310	0,000	0,67	0,00	0,00	
2 S 09 001 40	Transp. local c/carroceria em rodov. não pavimentada	t.km	12.097,283		0,000	0,000	0,75	0,00	0,00	
2 S 09 001 90	Transp. comercial c/ carroceria em rodov. não pavimentada	t.km.	501.255,745		96.462,942	96.462,942	0,52	50.160,72	19,24	
2 S 09 002 90	Transp. comercial c/ carroceria em rodov. pavimentada	t.km.	1.805.749,450		347.503,071	347.503,071	0,35	121.626,07	19,24	
Total Drenagem								4.131.830,63	66,49	

Local/Data: Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2017

Fiscalização

Weyerson Alves da Silva
Eng.º Civil CREA 176780-60

Eng.º Zenildo Pinheiro de Castro Filho
Fiscal Port. SINFRAS n.º 062/2017/SAOB/SINFRAS
RNP N.º 1200/90293

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica		Contrato N.º		137/2013/000-SEPTU		Prazo de Execução (dias)		1633		SINFRA					
Rodovia: MT -100		Data Assinatura:		09/07/013		Prazo Restante (dias)		183							
Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)		Publicação:		09/07/013		Vr. Contratual PI		51.799.543,53							
Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01 2(P Branca-Ribeirãozinho)		BDI:		23,31%		Vr. Acum. Medido PI		48.129.023,03							
Referência: 45ª Medição Provisória		Acumulado :		12/07/2013 a 30/06/2017		Vr Programado Prox. mês PI									
Período Med: 01/06/2017 a 30/06/2017		QUANTIDADE CONTRATO		NESTA MEDIÇÃO		MEDIÇÃO ANTERIOR		QUANT. MEDIDO ACUMULADO		PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR ACUMULADO R\$		% EXE	
DISCRIMINAÇÃO		UNID													
VIII															
OBRAS COMPLEMENTARES															
5 S 05 300 52		m³		913,550		913,55		913,55		70,36		64.277,37		100,00	
s/c		m		5.200,000		5.200,00		5.200,00		11,45		59.540,00		100,00	
Composição				89.118,000		89.118,00		89.118,00		7,65		681.752,70		100,00	
Composição		m		89.322,000		89.322,00		89.322,00		28,01		2.501.909,22		100,00	
2 S 09 001 91		t.km		166.857,623		166.857,62		166.857,62		0,55		91.771,69		100,00	
2 S 09 002 91		t.km		112.366,650		112.366,65		112.366,65		0,67		75.285,65		100,00	
2 S 09 001 90		t.km		40.242,235		40.241,50		40.241,50		0,52		20.925,57		100,00	
2 S 09 002 90		t.km		134.047,149		134.044,71		134.044,71		0,35		46.915,64		100,00	
Total Obras Complementares												3.542.377,84		100,00	
IX															
SINALIZAÇÃO															
4 S 06 000 01		m		128,000		0,000		0,000		216,89		0,00		0,00	
4 S 06 000 02		m		128,000		0,000		0,000		243,04		0,00		0,00	
4 S 06 110 01		m²		22.646,580		0,000		0,000		28,84		0,00		0,00	
4 S 06 110 02		m²		140,030		0,000		0,000		43,25		0,00		0,00	
4 S 06 121 01		und		26.312,000		0,000		0,000		13,88		0,00		0,00	
4 S 06 121 11		und		404,000		0,000		0,000		40,06		0,00		0,00	
4 S 06 200 02		m²		356,340		0,000		0,000		365,16		0,00		0,00	
4 S 08 001 01		m		12,000		0,000		0,000		476,47		0,00		0,00	
Total Sinalização												0,00		0,00	
X															
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL															
2 S 05 101 00		há		54,600		54,600		54,600		1.478,00		80.698,80		100,00	
2 S 05 102 00		m²		733.583,700		733.582,000		733.582,000		1,79		1.313.111,78		100,00	
3 S 01 930 00		m²		1.092.200,000		1.092.200,000		1.092.200,000		0,25		273.050,00		100,00	
2 S 05 030 00		m³		51.681,900		51.681,750		51.681,750		2,74		141.607,99		100,00	
Total Recuperação Ambiental												1.808.468,57		100,00	

R\$ 460.448,17 (Quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

Local/Data: Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2.017

Fiscalização

Weyerson Alves da Silva
Eng.º Civil CREA 17678/D-60

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Part. SINFRA nº 062/2017/SAOB/SINFRA
RNP N.º 1200790243

CONTROLE FINANCEIRO

Contrato n.º 13713/000/00- SETPU	FIRMA:										ADITAMENTO		TOTAL
	ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.										R\$ 8.899.474,60		
	TRECHO: BR-364(B)/MT-299 - Ent. BR-070 (Barra do Garças) - Ent. MT-336 (Araguaiana)										FISCAL Engº Zenildo Pinto de Castro Filho		
RODOVIA MT-100	Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		PRAZOS EM CORRIDOS 1633	MEDIÇÕES P.I.		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL			
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
		1ª Medição	12/07/13	a	31/07/13	20	1613	1.500.375,77	1.500.375,77	-	-	1.500.375,77	
		2ª Medição	01/08/13	a	31/08/13	31	1582	2.000.312,46	3.500.688,23	-	-	2.000.312,46	
		3ª Medição	01/09/13	a	30/09/13	30	1552	1.020.255,93	4.520.944,16	-	-	1.020.255,93	
		Reajuste 3ª Med	01/09/13	a	30/09/13					75.694,65	75.694,65	75.694,65	
		4ª Medição	01/10/13	a	31/10/13	31	1521	262.188,69	4.783.132,85	19.583,19	95.277,84	281.771,88	
		5ª Medição	01/11/13	a	30/11/13	30	1491	325.720,75	5.108.853,60	24.309,25	119.587,09	350.030,00	
		6ª Medição	01/12/13	a	31/12/13	31	1460	412.576,12	5.521.429,72	30.810,45	150.397,54	443.386,57	
		7ª Medição	01/01/14	a	31/01/14	31	1429	289.951,62	5.811.381,34	21.681,60	172.079,14	311.633,22	
		8ª Medição	01/02/14	a	28/02/14	28	1401	262.286,52	6.073.667,86	19.616,44	191.695,58	281.902,96	
		9ª Medição	01/03/14	a	31/03/14	31	1370	1.086.046,78	7.159.714,64	80.974,32	272.669,90	1.167.021,10	
		10ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	30	1340	933.486,47	8.093.201,11	67.130,29	339.800,19	1.000.616,76	
		11ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	31	1309	155.006,30	8.248.207,41	11.625,47	351.425,66	166.631,77	
		12ª Medição	01/06/14	a	30/06/14	30	1279	1.875.797,99	10.124.005,40	124.340,83	475.766,49	2.000.138,82	
		13ª Medição	01/07/14	a	31/07/14	31	1248	1.079.663,03	11.203.668,43	80.974,72	556.741,21	1.160.637,75	
		14ª Medição	01/08/14	a	31/08/14	31	1217	1.434.047,35	12.637.715,78	93.641,60	650.382,81	1.527.688,95	
		15ª Medição	01/09/14	a	30/09/14	30	1187	4.100.035,35	16.737.751,13	250.889,42	901.272,23	4.350.924,77	
		Correção reajuste 15ª Med	01/09/14	a	30/09/14					197.468,45	1.098.740,68	197.468,45	
		16ª Medição	01/10/14	a	31/10/14	31	1156	3.532.494,27	20.270.245,40	331.791,13	1.450.531,81	3.884.285,40	
		17ª Medição	01/11/14	a	30/11/14	30	1126	3.662.225,52	23.932.470,92	359.182,76	1.789.714,57	4.001.408,28	
		18ª Medição	01/12/14	a	12/12/14	12	1114	2.000.542,55	25.933.013,47	181.750,85	1.971.465,42	2.182.293,40	
		Paralisação	13/12/14	a	28/04/15	137	977						
		19ª Medição	29/04/15	a	30/04/15	2	975	11.581,42	25.944.594,89	1.239,79	1.972.705,21	12.821,21	
		20ª Medição	01/05/15	a	31/05/15	31	944	216.705,89	26.161.300,78	22.971,32	1.995.676,53	239.677,21	
		21ª Medição	01/06/15	a	30/06/15	30	914	1.582.531,46	27.743.832,24	195.961,86	2.191.638,39	1.778.493,32	
		22ª Medição	01/07/15	a	31/07/15	31	883	1.123.134,93	28.866.967,17	132.597,43	2.324.235,82	1.255.732,36	
		23ª Medição	01/08/15	a	31/08/15	31	852	331.739,04	29.198.706,21	39.890,78	2.364.126,60	371.629,82	
		24ª Medição	01/09/15	a	30/09/15	30	822	750.993,57	29.949.699,78	92.813,90	2.456.940,50	843.807,47	
		Correção reajuste 24ª Med	01/09/15	a	30/09/15					74.300,93	2.531.241,43	74.300,93	
		25ª Medição	01/10/15	a	31/10/15	31	791	2.040.991,43	31.990.691,21	419.621,70	2.950.863,13	19.808.852,32	
		26ª Medição	01/11/15	a	30/11/15	30	761	3.200.757,50	35.191.448,71	586.441,59	3.537.304,72	16.608.094,82	
		27ª Medição	01/12/15	a	31/12/15	31	730	350.683,37	35.542.132,08	51.129,63	3.588.434,35	401.813,00	
		28ª Medição	01/01/16	a	31/01/16	31	699	750.609,87	36.292.741,95	127.601,97	3.716.036,32	878.211,84	
		29ª Medição	01/02/16	a	29/02/16	29	670	175.042,70	36.467.784,65	25.956,70	3.741.993,02	200.999,40	
		30ª Medição	01/03/16	a	31/03/16	31	639	176.044,59	36.643.829,24	44.115,36	3.786.108,38	220.159,95	
		31ª Medição	01/04/16	a	30/04/16	30	609	3.550.761,74	40.194.590,98	658.025,02	4.444.133,40	4.208.786,76	
		32ª Medição	01/05/16	a	31/05/16	31	578	2.211.302,70	42.405.893,68	448.698,86	4.892.832,26	2.660.001,56	
		33ª Medição	01/06/16	a	30/06/16	30	548	1.023.570,44	43.429.464,12	232.458,59	5.125.290,85	1.256.029,03	
		34ª Medição	01/07/16	a	31/07/16	31	517	30.468,54	43.459.932,66	5.971,83	5.131.262,68	36.440,37	
		35ª Medição	01/08/16	a	31/08/16	31	486	33.468,63	43.493.401,29	6.559,85	5.137.822,53	40.028,48	
		36ª Medição	01/09/16	a	30/09/16	30	456	2.225.482,74	45.718.884,03	854.540,10	5.992.362,63	3.080.022,84	
		37ª Medição	01/10/16	a	31/10/16	31	425	491.166,39	46.210.050,42	178.847,65	6.171.210,28	670.014,04	
		38ª Medição	01/11/16	a	30/11/16	30	395	36.328,95	46.246.379,37	7.712,63	6.178.922,91	44.041,58	
		39ª Medição	01/12/16	a	31/12/16	31	364	30.307,68	46.276.687,05	6.434,32	6.185.357,23	36.742,00	

Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2.017


Fiscalização

Wêverson Alves da Silva
Engº Civil CREA 176780-D-60

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
Portaria Nº 062/2017 SAOB/SINFRA
RNP Nº 1200790243

Protocolo/SINFRA
Folha: 10
Ass: nw

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho
Portaria Nº 062/2017/SAOB/SINFRA
RNP Nº 1200790243


Wéverson Alves da Silva
Engº Civil CREA 17678/D-GO

Ribeirãozinho/MT, 03 de Julho de 2.017

Fiscalização

[illegible]



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT


Assunto: Reajustamento da 45ª (Quadragésima Quinta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 137/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª o Reajustamento da 45ª (Quadragésima Quinta) Medição Provisória, após conferencia do arquivo em mídia digital (CD em anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento pagamento, de acordo com o valor abaixo em

Reajustamento da 45ª (Quadragésima Quinta) Medição Provisória.....R\$ 155.011,10

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 10.

Em 28 de Setembro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Setor: SCEO/SINFRA
Página: FILNº de 1
Ass.: C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.915.029/0001-08

Certidão nº: 129635918/2017

Expedição: 30/05/2017, às 09:10:32

Validade: 25/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.029/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA 1200 KM 3 / RIBEIRAO DO LIPA /
CUIABA / MT / 78048-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2017 a 05/10/2017

Certificação Número: 2017090602235920560815

Informação obtida em 15/09/2017, às 15:39:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Selo: SCEO/SINF
Fl. N° 14
Ass.: [assinatura]

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:34:35 do dia 06/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2017.

Código de controle da certidão: **FDE5.EC56.A68C.6A56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Data: 18/09/2017 - 11:06:34

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0020399457**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **18/09/2017**

Hora de emissão: **11:06:34**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Nome: **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **17/10/2017.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TA22U9B2MT7BA27L**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0020399457**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **18/09/2017**

Hora de Emissão: **11:06:34**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.109.829-2 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal**
**13.0026.878-3 - ENCOMIND ENG COMERCIO E IND LTDA - Contribuinte com débito suspenso no
Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até **17/10/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TA22U9B2MT7BA27L**

Página **2** de **2**

Retornar



MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA, nº S/N, KM 3,5
BAIRRO: JARDIM DOS LÍRIOS
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.005-970

CNPJ

14.915.029/0001-08

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
18.350.450/0001-70	GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A
687.150.306-44	MARCIO AGUIAR DA SILVA



Cuiabá, 06/09/2017

Responsável pela Expedição

Divino Jardim

Assessor Técnico III - Mat. 103307

Procurador(a) do Estado

Romes Júlio Tormaz

Procurador do Estado
OAB-MT 3791

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: RYI2LKX8H2OFOSR131DEJ0DEPAG5G4

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
104186	20121039	Auto de Infração	Baixado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 18
Ass.: C

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

246144/2017

284145

PROCESSO

2017

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



28092017149150290001080020174524614461966417284145

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL


FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, MARCIO SILVA FRANCO PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

Cuiabá/MT, quinta-feira, 28 de setembro de 2017


Cezar Fabrício Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município



Certidão valida até Cuiabá/MT, 28 de Outubro de 2017.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>


Setor: SCEO/SINFRA



Fl. N° 19

Ass.: C

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia,0 - KM 3,5 CAIXA POSTAL N 15 - Vila dos Lirios CEP 78040-570 - Fone: (65)9288-6488 - Cuiabá - MT WALDINEIA@GUARDIAN.COM.BR Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 29/09/2017 17:06:30		Código de Verificação de Autenticidade DD 54 54	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 704	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP		Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-970		Cidade / UF Cuiabá / MT		e-mail fransuise.17@hotmail.com	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT -100, TRECHO: BR364 (B)/ MT-239 – ENTRº BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT-336 ARAGUAIANA – RIBEIRAOZINHO LOTE 1,2 (PONTE BRANCA – RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45,538 KM. OBJETO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU. SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MUNICÍPIOS DE: PONTE BRANCA – MT(41,53) E RIBEIRAOZINHO – MT(58,47) NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.					
MATERIAIS(60%).....R\$: 93.006,66 SERVIÇOS(40%).....R\$: 62.004,44 TOTAL.....R\$: 155.011,10					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 155.011,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 93.006,66	Base de Cálculo R\$ 62.004,44	Total do ISSQN R\$ 3.100,22	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.170,16	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 152.840,94
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Fornecedores de Cerveja e
Cerveja - Cerveja e Cerveja

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia,0 - KM 3,5 CAIXA POSTAL N 15 - Vila dos Lirios CEP 78040-570 - Fone: (65)9288-6488 - Cuiabá - MT WALDINEIA@GUARDIAN.COM.BR Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 29/09/2017 17:06:30		Código de Verificação de Autenticidade DD 54 54	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 704	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79		Inscrição Municipal 62557		Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP		Bairro Centro Político Administrativo
CEP 78050-970		Cidade / UF Cuiabá / MT		e-mail fransuise.17@hotmail.com	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADOS NA RODOVIA MT -100, TRECHO: BR364 (B)/ MT-239 – ENTRº BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTRº MT-336 ARAGUAIANA – RIBEIRAOZINHO LOTE 1,2 (PONTE BRANCA – RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM. OBJETO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU, SERVIÇOS EXECUTADOS NOS MUNICÍPIOS DE: PONTE BRANCA – MT(41,53) E RIBEIRAOZINHO – MT(58,47) NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.					
MATERIAIS(60%).....R\$: 93.006,66 SERVIÇOS(40%).....R\$: 62.004,44 TOTAL.....R\$: 155.011,10					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 155.011,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 93.006,66	Base de Cálculo R\$ 62.004,44	Total do ISSQN R\$ 3.100,22	ISSQN Retido Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.170,16	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 152.840,94
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Setor: SCEO/SINFRA








F. N°

Ass.:

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.

700000 Mares de Casas Piles
Luz. San. CIRA No. 700.000

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras																		
J																			
DESTINATÁRIO	Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS																		
<table border="1"><tr><td>Nº da Solicitação</td><td>943/2017</td><td>Data</td><td>28/09/2017</td></tr></table>				Nº da Solicitação	943/2017	Data	28/09/2017												
Nº da Solicitação	943/2017	Data	28/09/2017																
<table border="1"><tr><td>Nome do credor</td><td colspan="3">ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</td></tr><tr><td>Processo nº</td><td colspan="3">508715/2017</td></tr><tr><td>Número do I.C.</td><td colspan="3">137/2013</td></tr><tr><td>Referência</td><td colspan="3">Reajustamento da 45ª Medição</td></tr></table>				Nome do credor	ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Processo nº	508715/2017			Número do I.C.	137/2013			Referência	Reajustamento da 45ª Medição		
Nome do credor	ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA																		
Processo nº	508715/2017																		
Número do I.C.	137/2013																		
Referência	Reajustamento da 45ª Medição																		
<table border="1"><tr><td>Valor do contrato</td><td>R\$</td><td>51.799.543,53</td></tr><tr><td>Pago até esta data</td><td>R\$</td><td>47.668.574,86</td></tr><tr><td>Saldo do contrato</td><td>R\$</td><td>4.130.968,67</td></tr></table>				Valor do contrato	R\$	51.799.543,53	Pago até esta data	R\$	47.668.574,86	Saldo do contrato	R\$	4.130.968,67							
Valor do contrato	R\$	51.799.543,53																	
Pago até esta data	R\$	47.668.574,86																	
Saldo do contrato	R\$	4.130.968,67																	
<table border="1"><tr><td>Valor desta programação</td><td>Nota de Empenho</td><td>Fonte</td></tr><tr><td>R\$ 155.011,10</td><td>17.000.325-9</td><td>137</td></tr><tr><td>R\$ 155.011,10</td><td></td><td></td></tr></table>				Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte	R\$ 155.011,10	17.000.325-9	137	R\$ 155.011,10									
Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte																	
R\$ 155.011,10	17.000.325-9	137																	
R\$ 155.011,10																			
<table border="1"><tr><td>Saldo atualizado do IC</td><td>R\$</td><td>3.670.520,50</td></tr></table>				Saldo atualizado do IC	R\$	3.670.520,50													
Saldo atualizado do IC	R\$	3.670.520,50																	
Observações	Referente à execução dos serviços de Implantação e Pavimentação, na rodovia: MT-100, trecho: BR-364(B) - MT-299 - Entr. BR-070(Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana).																		
<table border="1"><tr><td>ELABORADO</td><td>Autorizado</td></tr><tr><td> Silvio Pereira Rosa Assessor Técnico III SINFRA/MT</td><td> ENGº MARCOS CATALANO CORREA SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS</td></tr></table>				ELABORADO	Autorizado	 Silvio Pereira Rosa Assessor Técnico III SINFRA/MT	 ENGº MARCOS CATALANO CORREA SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS												
ELABORADO	Autorizado																		
 Silvio Pereira Rosa Assessor Técnico III SINFRA/MT	 ENGº MARCOS CATALANO CORREA SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS																		
A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade																			
Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.																			
 Marciano Prevedello Curvo Secretária Adjunta de Administração Sistêmica																			





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 508715/2017 Contrato nº: 137/2013


Vigência: _____ Empresa Contratada: Encominal

Resumo do Objeto: Referente ao reajustamento da 45ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 02 de outubro de 2017.


Assinatura do responsável pelo preenchimento
SINFRA/MT



TRÂMITE DE PROCESSO


SAOB/SINFRA

Folha nº 23

Ass HA


PROTOCOLO Nº	508715
EXERCÍCIO	2017
PARTE INTERESSADA	ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CONTRATO	137/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2017.


Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 137-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

4 de outubro de 2017 15:33

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, SAOC <saoc@sefaz.mt.gov.br>, LIDIANE DE SOUZA CALAZANS <lidianecalazans@sinfra.mt.gov.br>, Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 1993.01148-2

NOME DO CREDOR: ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND. LTDA

CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08

IC: 137/2013 - 45º Medição Provisória e Reajustamento

46º Medição Provisória e Reajustamento


SUBCONTA: 218


EMPENHO: 25101000117000325-9

PROCESSO: 508713/2017 e 505715/2017

508716/2017 e 508719/2017

2 anexos

 45º medição e reajuste.xls
4620K

 46º medição e reajuste.xls
4807K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 137 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Obra/Serviço		Código: 25119 Inclusão: 25/09/2013	
Contrato Nº/Ano-Obra: 137/2013-1	Valor Inicial: R\$ 45.500.062,24	Prazo de Execução Inicial (dias): 540	Tipo do Objeto: Obra
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação		Modalidade: Concorrência Pública	Nº/Ano: 024/2012
BEM PÚBLICO: Rodovia: MT-100, Trecho: BR-364/ MT-299 (Barra do Garças) – Entº MT-336- Subtrecho: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho			

Objeto

Quantidade: 45,538 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-100, Trecho: BR 364(B) MT-299 – Entº BR 070 (Barra do Garças) – Entº MT-336(Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const.01.2 (Ponte Branca – Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, nos municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT.

Contratada

Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-100

Bairro: Trecho: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº MT-336 - Sub-Trecho: Alto Araguaia-P. Branca - Ribeirãozinho

Cidade: ALTO ARAGUAIA

CEP: 78.780-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia: MT-100, Trecho: BR-364/ MT-299 (Barra do Garças) – Entº MT-336- Subtrecho: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho

Origem de Recursos

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 48.339.350,60

Total Valor Estimado: R\$ 48.339.350,60

Nº/Ano do Convênio: 20/00011-1/2012

Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 16° 28' 48,60" Longitude: W 57° 44' 59,70" Descrição do ponto Geo-referenciado: Final

Latitude: S 16° 45' 12,00" Longitude: W 52° 50' 38,90" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Latitude: S 16° 28' 48,70" Longitude: W 52° 47' 58,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: FIM - LOTE 01.2

Latitude: S 16° 29' 29,20" Longitude: W 54° 42' 03,30" Descrição do ponto Geo-referenciado: INÍCIO - LOTE 01.2

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Zenildo Pinto De Castro Filho

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 08/08/2013

Nome: Zenildo Pinto de Castro Filho.pdf

Descrição: ART

Tamanho: 951.5 KB

Inclusão: 21/10/2015

Inclusão: 21/10/2015

Engenheiro de Fiscalização**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Nome: CGEO_000179.pdf
Descrição: Portaria
Tamanho: 806.8 KB
Inclusão: 21/10/2015

Engenheiro: JOSÉ PEDRO PIRES**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
Nome: ART FISCAL 2.pdf
Descrição: ART FISCAL
Tamanho: 26.6 KB
Inclusão: 25/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço
Nome: ART FISCAL 1.pdf
Descrição: ART FISCAL
Tamanho: 45.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço
Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 34.9 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro de Execução**Engenheiro: Ricardo Rausch****Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 1.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 44.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: Hermes Bernardes Botelho**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 2.pdf
Descrição: ART 1
Tamanho: 45.0 KB
Inclusão: 25/09/2013

Engenheiro: ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço
Nome: ART CONTRATADA 3.pdf
Descrição: ART EXECUÇÃO
Tamanho: 46.4 KB
Inclusão: 25/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 29/04/2015
Situação: Reiniciada

Descrição: OR
Publicação: Não houve publicação
Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço
Nome: OR 137-2013.pdf
Descrição: OR
Tamanho: 702.7 KB
Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/12/2014

Situação: Paralisada

Descrição: OP
Data Publicação: 15/12/2014
Publicação: Diário Oficial do Estado
Inclusão: 17/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço
Nome: 137-13.pdf
Descrição: OP
Tamanho: 607.7 KB
Inclusão: 17/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Situação: Iniciada

Descrição: O.I.S
Data Publicação: 02/08/2013
Publicação: Diário Oficial do Estado
Inclusão: 25/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço
Nome: O.I.S.pdf
Descrição: O.I.S
Tamanho: 35.6 KB
Inclusão: 25/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 53093 (Cód.: 53094) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 21.681,60 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Inclusão: 28/04/2014
Data da Medição: 03/02/2014 Observação: 7º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-7ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento da 7ª Medição
Tamanho: 742.4 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53097 (Cód.: 53098)

Data da Medição: 01/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 80.974,32
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-9ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento da 9ª Medição
Tamanho: 735.7 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 75918 (Cód.: 79839)

Data da Medição: 01/09/2016
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 35ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 6.559,85
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
Inclusão: 18/05/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-35ª_Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 35ª reajuste
Tamanho: 3.0 MB
Inclusão: 18/05/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 53089 (Cód.: 53090)

Data da Medição: 02/12/2013
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 24.309,25
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-5ª_Med_Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento da 5ª Medição
Tamanho: 700.9 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54828 (Cód.: 54830)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 11.625,47
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-11ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajuste 11ª Medição Provisória
Tamanho: 709.1 KB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53095 (Cód.: 53096)

Data da Medição: 03/03/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 19.616,44
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-8ª_Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: reajustamento da 8ª Medição
Tamanho: 734.7 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 59246 (Cód.: 59251)

Data da Medição: 15/12/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 192.574,19
Período: 01/12/2014 a 12/12/2014
Inclusão: 16/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajustamento 18ª Medição.xls
Descrição: Reajustamento 18ª Medição
Tamanho: 705.0 KB
Inclusão: 16/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 59997 (Cód.: 59998)

Data da Medição: 01/12/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento
Valor: R\$ 339.182,76
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Inclusão: 09/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: Reajuste-17ª_Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: Reajuste 17ª Medição Provisória
Tamanho: 683.5 KB
Inclusão: 09/12/2014

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 66830 (Cód.: 67966)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 26º Medição Reajustamento

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Valor: R\$ 586.441,59

Inclusão: 11/02/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-26ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: Reajustamento 26º Medição Provisória

Tamanho: 1.8 MB

Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 53087 (Cód.: 53088)

Data da Medição: 04/11/2013

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 19.583,19

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-4Aª Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento da 4ª Medição

Tamanho: 739.3 KB

Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 57363 (Cód.: 57365)

Data da Medição: 01/10/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 250.889,42

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Inclusão: 08/10/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-15ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajuste 15º Medição Provisória

Tamanho: 749.6 KB

Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 56683 (Cód.: 56706)

Data da Medição: 01/09/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 93.641,60

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Inclusão: 12/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-14ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento 14º Medição

Tamanho: 692.7 KB

Inclusão: 12/09/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 70363 (Cód.: 79330)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 31º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 658.025,02

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 19/04/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-31ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 31º reajuste

Tamanho: 1.8 MB

Inclusão: 19/04/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 69470 (Cód.: 74724)

Data da Medição: 04/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 51.129,63

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 10/10/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27º Medição Reajuste.xls
Descrição: 27º Medição Reajuste

Tamanho: 1.8 MB

Inclusão: 10/10/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 69472 (Cód.: 79326)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 127.601,97

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 19/04/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-28ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 28º reajuste

Tamanho: 1.8 MB

Inclusão: 19/04/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 75916 (Cód.: 79838)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 34º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 5.971,83

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 18/05/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-34ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 34º reajuste

Tamanho: 3.0 MB

Inclusão: 18/05/2017

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 78702 (Cód: 78841) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 Inclusão: 18/05/2017
Data da Medição: 03/10/2016 Observação: 36º Medição Reajustamento Valor: R\$ 854.540,10

Documentos da Medição

Tipo: Outro documento de Medição Nome: Justificativa.pdf Tamanho: 628,0 KB Inclusão: 18/05/2017
Tipo: Medição de reajuste Descrição: Justificativa
Nome: Reajuste-36º Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 3,8 MB Inclusão: 18/05/2017
Descrição: 36º reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 71408 (Cód: 79331) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/05/2016 a 31/05/2016 Inclusão: 19/04/2017
Data da Medição: 01/06/2016 Observação: 32º Medição Reajustamento Valor: R\$ 448.698,86

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-32º Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 1,8 MB Inclusão: 19/04/2017
Descrição: 32º reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 69761 (Cód: 79327) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Inclusão: 19/04/2017
Data da Medição: 01/03/2016 Observação: 29º Medição Reajustamento Valor: R\$ 25.956,70

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-29º Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 1,8 MB Inclusão: 19/04/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 64715 (Cód: 74722) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Inclusão: 10/10/2016
Data da Medição: 01/06/2016 Observação: 20º Medição Reajustamento Valor: R\$ 22.971,32

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-20º Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls Tamanho: 655,9 KB Inclusão: 10/10/2016
Descrição: 20º Medição Reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 56055 (Cód: 56056) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Inclusão: 18/08/2014
Data da Medição: 01/08/2014 Observação: 13º Medição Reajustamento Valor: R\$ 80.974,72

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-13º Med-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 741,9 KB Inclusão: 18/08/2014
Descrição: Reajuste 13º Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 73524 (Cód: 79332) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Inclusão: 19/04/2017
Data da Medição: 01/07/2016 Observação: 33º Medição Reajustamento Valor: R\$ 232.458,59

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste - 33º Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 3,0 MB Inclusão: 19/04/2017
Descrição:

Nº Medição: MR / Vinc.: 78784 (Cód: 79842) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 Inclusão: 18/05/2017
Data da Medição: 01/11/2016 Observação: 37º Medição Reajustamento Valor: R\$ 178.847,65

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-Encomind-37º Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 3,8 MB Inclusão: 18/05/2017
Descrição: 37º reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 70141 (Cód: 79329) Tipo de Medição: Medição de reajuste Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Inclusão: 19/04/2017
Data da Medição: 01/04/2016 Observação: 30º Medição Reajustamento Valor: R\$ 44.115,36



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: Reajuste-30ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls Tamanho: 1.8 MB Inclusão: 19/04/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 65818 (Cód: 67964)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 92.813,90 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Inclusão: 11/02/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajustamento-24ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 24ª Medição Provisória Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 81115 (Cód: 81116)

Data da Medição: 03/04/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 42ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 41.629,25 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017 Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 42ª Med-Encomind-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Tamanho: 4.3 MB Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 64714 (Cód: 68010)

Data da Medição: 04/05/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 1.239,79 Período: 29/04/2015 a 30/04/2015 Inclusão: 11/02/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-19ª Med-Ribeirãozinho CORRETO.xls
Descrição: Reajustamento 19ª Medição Provisória Tamanho: 675.3 KB Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 79639 (Cód: 81408)

Data da Medição: 02/01/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 39ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 6.434,32 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016 Inclusão: 03/08/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-Encomind-39ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Tamanho: 4.1 MB Inclusão: 03/08/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 53091 (Cód: 53092)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 30.810,45 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013 Inclusão: 29/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-6ª Med_Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajustamento da 6ª Medição Tamanho: 690.2 KB Inclusão: 29/04/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 79640 (Cód: 82110)

Data da Medição: 01/02/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 40ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 123.537,60 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Inclusão: 04/09/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 40ª med reaj.xls
Descrição: Tamanho: 4.3 MB Inclusão: 04/09/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 65815 (Cód: 67963)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 23ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 39.890,78 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015 Inclusão: 11/02/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajustamento-23ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: Reajustamento 23ª Medição Provisória Tamanho: 1.9 MB Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 66264 (Cód: 67320)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 25ª Medição Reajustamento Valor: R\$ 419.621,70 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015 Inclusão: 12/01/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-25ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 25ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 12/01/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 541153 (Cód.: 54154)

Data da Medição: 02/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 67.130,29

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-10ª Med_Prov.xls
Descrição: 10ª medição de reajustamento

Tamanho: 692.2 KB

Inclusão: 03/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64735 (Cód.: 67962)

Data da Medição: 03/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 22ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 132.597,43

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 11/02/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-22ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: Reajustamento 22ª Medição Provisória

Tamanho: 647.7 KB

Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54954 (Cód.: 54956)

Data da Medição: 01/07/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 124.340,83

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Reajuste-12a Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: Reajuste 12ª Medição Provisória

Tamanho: 696.3 KB

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 81117 (Cód.: 81120)

Data da Medição: 01/06/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 43ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 5.144,77

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 44ª medição e reajuste.xls
Descrição:

Tamanho: 4.3 MB

Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 82859 (Cód.: 82860)

Data da Medição: 03/07/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 45ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 155.011,10

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Inclusão: 04/10/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 45º reajuste.xls
Descrição:

Tamanho: 4.7 MB

Inclusão: 04/10/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 81117 (Cód.: 81118)

Data da Medição: 02/05/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 43ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 79.202,43

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 43ª Med-Encomind-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição:

Tamanho: 4.3 MB

Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 58383 (Cód.: 58384)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 351.791,13

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 14/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-16ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 16ª medição de reajustamento

Tamanho: 694.8 KB

Inclusão: 14/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64716 (Cód.: 67961)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 21ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 195.961,86

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/02/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-21ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: Reajustamento 21º Medição Provisória

Tamanho: 653.8 KB

Inclusão: 11/02/2016

Nº Medição: MR / VInc.: 79641 (Cód: 82111)

Data da Medição: 01/03/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 41º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 290.984,82

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Inclusão: 04/09/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 41º reajuste.xls
Descrição:

Tamanho: 4.3 MB

Inclusão: 04/09/2017

Nº Medição: MR / VInc.: 79638 (Cód: 81407)

Data da Medição: 01/12/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 38º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 7.712,63

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Inclusão: 03/08/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajuste-Encomind-38ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição:

Tamanho: 3.8 MB

Inclusão: 03/08/2017

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48690)

Data da Medição: 01/08/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.500.375,77

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Inclusão: 25/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1º MEDIÇÃO.xls
Descrição: 1º medição

Tamanho: 996.4 KB

Inclusão: 25/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 50126)

Data da Medição: 02/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.000.312,46

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 28/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Encomind-2ª Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho (2).xls
Descrição: 2º medição

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50633)

Data da Medição: 01/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.020.255,93

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 16/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 3º MP

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 16/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53087)

Data da Medição: 04/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 262.188,69

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 927.7 KB

Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53089)

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5º Medição Provisória

Valor: R\$ 325.720,75

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 5º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 837.1 KB

Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53091)

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6º Medição Provisória

Valor: R\$ 412.576,12

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 28/04/2014

Medição da Obra/Serviço

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 6º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 6ª Medição
Tamanho: 847.9 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 53093)

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória
Valor: R\$ 289.951,62
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 7º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 7ª Medição
Tamanho: 844.3 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 53095)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória
Valor: R\$ 262.286,52
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 8º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 8ª Medição
Tamanho: 836.1 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 53097)

Data da Medição: 01/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.086.046,78
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 28/04/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 9º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 9ª Medição
Tamanho: 881.2 KB
Inclusão: 28/04/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54153)

Data da Medição: 02/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória
Valor: R\$ 933.486,47
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 03/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 10º MEDIÇÃO PROVISÓRIA.xls
Descrição: 10ª Medição
Tamanho: 920.6 KB
Inclusão: 03/06/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54828)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória
Valor: R\$ 155.006,30
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: Sem Reajuste-11ª Med. Prov-Rod_MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 11ª Medição Provisória
Tamanho: 825.9 KB
Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 54954)

Data da Medição: 01/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.875.797,99
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: Sem Reajuste-12ª Med Prov-Rod MT-100-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56055)

Data da Medição: 01/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.079.663,03
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Inclusão: 18/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: Sem reajuste-13ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 13ª Medição Provisória
Tamanho: 886.3 KB
Inclusão: 18/08/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 56683)

Data da Medição: 01/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.434.047,35
Período: 01/08/2014 a 31/08/2014
Inclusão: 11/09/2014

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-14ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 982.5 KB

Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 57383)

Data da Medição: 01/10/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Inclusão: 08/10/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem Reajuste-15ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.3 MB

Inclusão: 08/10/2014

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 58383)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 14/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem Reajuste-16ª Med-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 16ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 14/11/2014

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 58997)

Data da Medição: 01/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Inclusão: 09/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-17ª Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 09/12/2014

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 59246)

Data da Medição: 15/12/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Período: 01/12/2014 a 12/12/2014

Inclusão: 16/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª medição.xls
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 16/12/2014

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 64714)

Data da Medição: 04/05/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Provisória

Período: 29/04/2015 a 30/04/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 19ª Medição Provisória

Tamanho: 861.7 KB

Inclusão: 18/09/2015

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 64715)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 20ª Medição Provisória

Tamanho: 815.1 KB

Inclusão: 18/09/2015

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 64716)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 18/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 137-13.xls
Descrição: 21ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 18/09/2015

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 64735)

Data da Medição: 03/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 18/09/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 22° Medição Provisória ic 137-13.xls Tamanho: 1.0 MB Inclusão: 18/09/2015

Descrição: 22° Medição Provisória

N° Medição: MPI / 23 (Cód: 65815)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23° Medição Provisória

Valor: R\$ 331.739,04

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 10/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 23° Medição.xls
Descrição: 23° Medição

Tamanho: 2.6 MB

Inclusão: 10/11/2015

N° Medição: MPI / 24 (Cód: 65818)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24° Medição Provisória

Valor: R\$ 750.993,57

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 10/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24° Medição.xls
Descrição: 24° Medição

Tamanho: 2.3 MB

Inclusão: 10/11/2015

N° Medição: MPI / 25 (Cód: 66264)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25° Medição Provisória

Valor: R\$ 2.040.991,43

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 26/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Sem reajuste-25° Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 25° Medição Provisória

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 26/11/2015

N° Medição: MPI / 26 (Cód: 66830)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26° Medição Provisória

Valor: R\$ 3.200.757,50

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 15/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: A PI-26° Med-Ribeirãozinho-MT-100.xls
Descrição: 26° Medição Provisória

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 15/12/2015

N° Medição: MPI / 27 (Cód: 69470)

Data da Medição: 04/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27° Medição Provisória

Valor: R\$ 350.683,37

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 11/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27° Medição.xlsx
Descrição: 27° Medição

Tamanho: 1.0 MB

Inclusão: 11/04/2016

N° Medição: MPI / 28 (Cód: 69472)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28° Medição Provisória

Valor: R\$ 750.609,87

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 11/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28° Medição.xlsx
Descrição: 28° Medição

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 11/04/2016

N° Medição: MPI / 29 (Cód: 69761)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29° Medição Provisória

Valor: R\$ 175.042,70

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29° Medição.xls
Descrição: 29° Medição Provisória

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 25/04/2016

N° Medição: MPI / 30 (Cód: 70141)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 30° Medição Provisória

Valor: R\$ 176.044,59

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 09/05/2016



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 30º Medição.xls
Descrição: 30º Medição

Inclusão: 09/05/2016

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 31 (Cód: 70363)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 31º Medição Provisória

Valor: R\$ 3.550.761,74

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 17/05/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 31º Medição.xls
Descrição: 31º Medição

Inclusão: 17/05/2016

Tamanho: 2.6 MB

Nº Medição: MPI / 32 (Cód: 71408)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 32º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.211.302,70

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/06/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 32º Medição.xls
Descrição: 32º Medição Provisória

Inclusão: 28/06/2016

Tamanho: 2.6 MB

Nº Medição: MPI / 33 (Cód: 73524)

Data da Medição: 01/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 33º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.023.570,44

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 02/09/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33º Medição.xls
Descrição: 33º Medição

Inclusão: 02/09/2016

Tamanho: 3.0 MB

Nº Medição: MPI / 34 (Cód: 75916)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 34º Medição Provisória

Valor: R\$ 30.468,54

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 22/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: A PI-34ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 34º Medição

Inclusão: 22/11/2016

Tamanho: 3.0 MB

Nº Medição: MPI / 35 (Cód: 75918)

Data da Medição: 01/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 35º Medição Provisória

Valor: R\$ 33.468,63

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 22/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: A PI-35ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 35º Medição

Inclusão: 22/11/2016

Tamanho: 3.0 MB

Nº Medição: MPI / 36 (Cód: 78702)

Data da Medição: 03/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 36º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.225.482,74

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 21/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: A PI-36ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 36º Medição

Inclusão: 21/03/2017

Tamanho: 3.8 MB

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 78784)

Data da Medição: 03/11/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 37º Medição Provisória

Valor: R\$ 491.166,39

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 24/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: A PI-Encomind-37ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição:

Inclusão: 24/03/2017

Tamanho: 3.8 MB

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 79638)

Data da Medição: 01/12/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 38º Medição Provisória

Valor: R\$ 36.328,95

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Inclusão: 09/05/2017

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: A PI-Encomind-38ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 38ª Medição
Tamanho: 3.8 MB
Inclusão: 09/05/2017

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 79639)

Data da Medição: 02/01/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 39ª Medição Provisória
Valor: R\$ 30.307,68
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016
Inclusão: 09/05/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: A PI-Encomind-39ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 39ª Medição
Tamanho: 4.1 MB
Inclusão: 09/05/2017

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 79640)

Data da Medição: 01/02/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 40ª Medição Provisória
Valor: R\$ 295.780,92
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017
Inclusão: 09/05/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: A PI-Encomind-40ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 40ª Medição
Tamanho: 4.3 MB
Inclusão: 09/05/2017

Nº Medição: MPI / 41 (Cód: 79641)

Data da Medição: 01/03/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 41ª Medição Provisória
Valor: R\$ 722.067,91
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017
Inclusão: 09/05/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: A PI-Encomind-41ª Med-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 41ª Medição
Tamanho: 4.3 MB
Inclusão: 09/05/2017

Nº Medição: MPI / 42 (Cód: 81115)

Data da Medição: 03/04/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 42ª Medição Provisória
Valor: R\$ 722.067,91
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 42ª Med-Encomind-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição:
Tamanho: 4.3 MB
Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MPI / 43 (Cód: 81117)

Data da Medição: 02/05/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 43ª Medição Provisória
Valor: R\$ 255.927,74
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017
Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 43ª Med-Encomind-MT-100-IC 137-2013-Ribeirãozinho.xls
Descrição: 43ª medição
Tamanho: 4.3 MB
Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MPI / 44 (Cód: 81119)

Data da Medição: 01/06/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 44ª Medição Provisória
Valor: R\$ 14.322,77
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017
Inclusão: 19/07/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 44ª medição e reajuste.xls
Descrição:
Tamanho: 4.3 MB
Inclusão: 19/07/2017

Nº Medição: MPI / 45 (Cód: 82859)

Data da Medição: 03/07/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 45ª Medição Provisória
Valor: R\$ 460.448,17
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
Inclusão: 04/10/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 45ª med.xls
Descrição:
Tamanho: 4.7 MB
Inclusão: 04/10/2017

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 295

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 21/11/2016

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 03/2016	Prazo Ex. Aditado (dias):	258	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 24/10/2016
Nº/Ano: 02/2015	Prazo Ex. Aditado (dias):	540	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 17/06/2015
Nº/Ano: 01/2014	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 8.899.474,60	Srv. Decrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Extracontratuais:	R\$ 8.899.474,60	Valor Aditado:	R\$ 8.899.474,60	Inclusão: 05/02/2015
Nº/Ano: 001/2013	Prazo Ex. Aditado (dias):	0	Srv. Acrescidos:	R\$ 0,00	Srv. Decrescidos:	R\$ 2.599.993,31	Srv. Extracontratuais:	-R\$ 2.599.993,31	Valor Aditado:	-R\$ 2.599.993,31	Inclusão: 27/11/2013

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 45.500.062,24	Valor Total Medido:	R\$ 48.747.302,47
Valor Total Aditado:	R\$ 6.299.481,29	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 51.799.543,53	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 48.747.302,47	Valor Total Executado:	R\$ 48.747.302,47
Valor Total Reajustes:	R\$ 6.544.226,51		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	540	Quantidade de Dias em Execução:	1408
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1093	Quantidade de Dias Paralisada:	138
Prazo Execução Final (dias):	1633		



DESPACHO

À SAADS

Srª. Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRA

Srª. Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no Sistema Geo-Obras, assim como, espelho anexo do e-mail a SEFAZ para cadastro.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

09/10/2017

DAM

JAADS/SINFRA

Fis.

Ass.:



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA

AV CORONEL BELMIRO NOGUEIRA DA SILVA, Nº 300, CENTRO, PONTE BRANCA - MT

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IMPOSTO

TAXAS DIVERSAS

CONTRIBUINTE

ENCOMEND ENGENHARIA LTDA

LOGRADOURO

R.OD. ARQUITETO HELDER CANDIA

MAT. IMÓVEL

0

HISTORICO

REFERENTE AO ISSQN DANF NUMERO 704 SENDO O REAJUSTAMENTO DA 45 MEDICAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO OBJETO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL NUMERO
137/2013/00/00 SETPU

ANO FISCAL

2017

DD.

INSC. IMÓVEL

LANCTO

6782

CNPJ/CPF

14915029000105

NUMERO

0

TP. IMÓVEL

DAM

00000000068352017 1

CMC

4119

BAIRRO

VALE DOS LIRIOS CUIABA

AREA INOVEL

0,00

PARC.

VENCIMENTO

10/10/2017

CIDADE

CUIABA

AREA CONTRUIDA

VALOR

1.931,28

TAXAS

0,00

JUROS

0,00

TOTAL

1.931,28

SERVICOS

0,00

MULTAS

0,00

DESCONTOS JMC

0,00

LOCAL DE PAGAMENTO: PADRÃO DE RECEBIMENTO (FEBRABAN)

VENCIMENTO: 10/10/2017

VALOR: 1.931,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81850000019 4 31283414201 8 71010000000 4 00068352017 2



LOCAL DE PAGAMENTO: PADRÃO DE RECEBIMENTO (FEBRABAN)

VENCIMENTO: 10/10/2017

VALOR: 1.931,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81850000019 4 31283414201 8 71010000000 4 00068352017 2



LOCAL DE PAGAMENTO: PADRÃO DE RECEBIMENTO (FEBRABAN)

VENCIMENTO: 10/10/2017

VALOR: 1.931,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.33
4205604205 SEGUNDA VIA 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 4205-6 CONTA: 23.068-5

Convenio PM PONTE BRANCA-TRIB E TA
Codigo de Barras 81850000019-4 31283414201-8
710100000000-4 00068352017-2
Data do pagamento 10/10/2017
Valor em Dinheiro 1.931,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.931,28

DOCUMENTO: 101043
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADU.40E.0DB.E5A.EB8

Transação efetuada com sucesso por: J7933976 VALDECIR HANSEN



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO CNPJ: 15943434000100
RUA ANTONIO JOAO, Nº 156 - CENTRO
Guia ISS Movimento

Data Emissão: 02/10/2017
Hora: 13:17:56
Exercício: 2017
Usuário: COXINHA
Página(s): 1 de 1

Guia para Recolhimento de ISSQN

Cadastro: 000004370 Módulo: 2 Receita Principal: 11904
Contribuinte: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 14915029000108
Endereço: RODOVIA HELDER CANDIA., 00000 Complemento: KM 3,5
Bairro: ZONA RURAL CEP: 78048150
Cidade: CUIABA - MT

Base de Cálculo 36.254,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 15/10/2017	Referência 09/2017	Tipo da Declaração MOVIMENTO ECONOMICO	
Valor Original 1.812,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
Observação					
Nota Inicial 704	Nota Final 704				
Código 104	Receita ISS VARIÁVEL	Valor 1.812,70			


Código de Baixa 2-52749-3-9	Vencimento 15/10/2017	Cadastro: 000004370	Módulo: 2	Receita Principal: 119	
Valor Original 1.812,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO		Exercício: 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO		CNPJ: 15943434000100			
Contribuinte ENCOMIND ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ 14915029000108		
Endereço RODOVIA HELDER CANDIA., Nº 00000 Complemento: KM 3,5 Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 15/10/2017	Código de Baixa 2-52749-3-9	Cadastro 000004370	Módulo 2	Receita 11904	
(R) Valor do Documento 1.812,70	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS VARIÁVEL M					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81660000018-5 12705182201-4 71015020320-0 00052749009-8



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**CAIXA****Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Conta de débito:	2066 / DD3 / 00010412-3
Representação numérica do código de barras:	
61660000185 127051622014 710150203200 000527490098	
Convênio:	PM RIBERRAOZINHO
Valor:	1.812,70
Data de vencimento:	11/10/2017
Identificação da operação:	ISS RIB, NF 704
Data de débito:	11/10/2017
Data/hora da operação:	11/10/2017 12:49:32
Código da operação: 00166061	
Chave de segurança: HUV39W5GPRQ7LF43	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Jurisdição: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA, nº S/N, KM 3,5
BAIRRO: JARDIM DOS LÍRIOS
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.005-970

CNPJ

14.915.029/0001-08

SÓCIOS

CPF/CNPJ

18.350.450/0001-70
687.150.306-44

NOME/RAZÃO SOCIAL

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A
MARCIO AGUIAR DA SILVA



Cuiabá, 06/09/2017

Responsável pela Expedição

Divino Jardim

Assessor Técnico III - Mat. 103307

Procurador(a) do Estado

Ruben de Mendonça

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: RYI2LKX8H2OFOSR131DEJ0DEPAG5G4

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
104186	20121039	Auto de Infração	Baixado



PROC N°: _____508715/2017_____

FLS.: _____38_____ - _____ - _____

DATA.: _____17_____ / _____10_____ / _____2017_____

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo,
AUTORIZADO pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.


CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 18	28/10/2017
SEFAZ – MT	- folha 15/16	17/10/2017
PGE - MT	- folha 37	06/12/2017
Receita Federal	- folha 14	03/12/2017
Caixa Econômica	- folha 13	05/10/2017
Trabalhista	- folha 12	25/11/2017

ISSQN

DAM Pref. Ribeirãozinho	- folha 35/36	NF 704
DAM Pref. Ponte Branca	- folha 33/34	NF 704


Eng.ª Civil Mariane Provedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA 1200 KM 3 / RIBEIRAO DO LIPA / CUIABA / MT / 78048-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 14/10/2017 a 12/11/2017

Certificação Número: 2017101404062163891803

Informação obtida em 18/10/2017, às 10:57:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



Data: 18/10/2017 - 10:03:23

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0020636540**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **18/10/2017**Hora de emissão: **10:03:23**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Nome: **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **16/11/2017.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TL22B9A222AU92LA**

Página **1** de **2**

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 18/10/2017 - 10:03:23

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0020636540****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **18/10/2017**Hora de Emissão: **10:03:23****RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**

- 13.109.829-2 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
13.0026.878-3 - ENCOMIND ENG COMERCIO E IND LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.284.325-0 - ENCOMIND AGROPECUARIA S/A - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **16/11/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TL22B9A222AU92LA**Página **2** de **2**[Retornar](#)

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Processo nº **508715/2017**
Data: 18/10/2017

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.

P/ 
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

RETENÇÕES		508715/2017
Número da Nota Fiscal/DANFE		704
Valor da Nota Fiscal		R\$ 155.011,10
Emissão Nota Fiscal		29/09/2017
Credor		ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		
		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do ISS / CUIABA		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		62.004,44
Percentual		3,50%
Valor da Retenção		2.170,16
Valor líquido da NF-E		R\$ 152.840,94
C-MT		
	19/10/2017	

42
Ano 15

88/11/17





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.17.001319-1
Data do Doctº: 20/10/2017		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.17.000433-0	Nº EMP: 25101.0001.17.000325-9	Nº ELI: 25101.0001.17.004578-4
Nº Protocolo: 58790/2014	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	155.011,10	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 704	Data de Emissão: 29/09/2017
Código do Credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: PROCESSO 508715/2017 IC 137/2013 REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 100 NF 704 PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.		
Valor da Aquisição: *** 155.011,10	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

ESTORNADO



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDACÃO		25101.0001.17.004701-3	
Nº EMP: 25101.0001.17.000325-9			Data do Docº: 20/10/2017		
Nº PED: 25101.0001.17.000433-0			Data de pagamento: 20/10/2017		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042719-8	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042719-8				Valor Liquidação: *** 155.011,10 CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: PROCESSO 508715/2017 IC 137/2013 REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 100 NF 704 PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 58790/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000023068-5					

DADOS DA DIÁRIA

OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000013713		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 6.710.079,04	*** 155.011,10	*** 155.011,10	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 6.710.079,04	*** 155.011,10	*** 155.011,10	*** 0,00

ESTORNADO



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.17.004701-3	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** **	
INSS (R\$): *** 2.170,16		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 152.840,94	CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***
-----------------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 155.011,10
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 155.011,10
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 2.170,16
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.170,16



Cuiabá, 24 de novembro de 2017.

À SUCEO,

Encaminho processo por solicitação.

Atenciosamente,

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. N° 46
Ass.: C



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

DECISÃO

Numero do Processo: 1036278-81.2017.8.11.0041
IMPETRANTE: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
IMPETRADO: SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SINFRA/MT

Vistos, etc.

Trata-se de *Mandado de Segurança com pedido de liminar* impetrado por **Encomind Engenharia Ltda.** contra ato praticado pela **Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da SINFRA/MT**, vindicando a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos como condição para o pagamento de serviços já prestados em relação aos contratos administrativos indicados na petição inicial.

É o relatório. Fundamento e decido.



Para a concessão de liminar em mandado de segurança se faz necessária a demonstração da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*.

No caso presente, entendo como evidenciados os requisitos necessários à concessão da liminar, conforme passo a expor.

A controvérsia a ser dirimida em sede liminar consiste em apurar a legalidade da exigência de apresentação de certidões negativas de débitos como condição para o pagamento de serviços já prestados pela parte impetrante.

Não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, estabeleça como uma das obrigações contratuais a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento dos valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues.

Para este caso - situação de irregularidade fiscal do contratado - a autoridade coatora detém outras providências para deslindar este descuido, que não a retenção aos pagamentos a que o contratado tem direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do particular.

E mais, o ato de retenção do pagamento pelos serviços prestados pelo contratado, em princípio, afronta diretamente o artigo 87, da Lei n. 8.666/93, dado que não há esta previsão de sanção em seu rol taxativo.

Em casos assim, tem sido entendimento dominante da jurisprudência do E. TJMT, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 48
Ass. C

Justiça, que o ato que vincula o pagamento por serviços já prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal mostra-se descabido e, portanto, arbitrário. Vide os julgados nesse sentido (sem os grifos no original):

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME DE NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. "O entendimento dominante desta Corte é no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. Precedentes: AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/11/2012; RMS 24953/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008. 2. Agravo regimental não (AgRg no AREsp 275.744/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA provido". TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 17/06/2014). (AgR 126399/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. LEGALIDADE. RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade do fornecedor para com a Seguridade Social e com o FGTS, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art.

29, IV, e art. 55, XIII). 2. Não se afigura legítima, todavia, por falta de previsão legal, a retenção do pagamento do serviço prestado, pela circunstância de a empresa contratada não atender a notificação para comprovar sua regularidade fiscal previdenciária, situação que poderia dar ensejo à suspensão ou rescisão contratual. (ReeNec 101153/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 16/02/2015)

Portanto, diante da ilegalidade do condicionamento do pagamento por serviços efetivamente prestados pela impetrante à apresentação das certidões negativas, é de rigor a concessão da liminar.

Isto posto, **DEFIRO** a liminar, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos como condição ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pela impetrante em relação aos contratos administrativos indicados na petição inicial.

Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a presente decisão, bem como para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público interessado, encaminhando-lhe cópia da petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito.

Colha-se o parecer ministerial.



Intimem-se.




Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras		
DESTINATÁRIO	Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS		
Nº da Solicitação	1.479/2017	Data	28/12/2017
Nome do credor	ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
Processo nº	508715/2017		
Número do I.C.	137/2013		
Referência	REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO		
Valor do contrato	R\$	51.799.543,53	
Pago até esta data	R\$	47.668.574,86	
Saldo do contrato	R\$	4.130.968,67	
Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte	
R\$ 155.011,10	17.004.784-1	136	
R\$ 155.011,10			
Saldo atualizado do IC	R\$	3.670.520,50	
Observações	Referente aos serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364(B) / MT-299 - ENTRº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - SubTrecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho.		
ELABORADO	Autorizado		
 Sílvia Pereira Rosa Assessor Técnico III SINFRA/MT	 ENGº MARCOS CATALANO CORREA SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS SAOB/SINFRA/MT		
A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade			
Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.			
 Jefferson Marcos Delgado da Silva Secretário Adjunto de Administração Sistêmica Em substituição legal			





TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	508715
EXERCÍCIO	2017
PARTE INTERESSADA	ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CONTRATO	137/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	SAADS - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2017.


Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



PROC Nº: 508715/2017

FLS.: 53 - -

DATA.: 28 / 12 / 2017

À
COFIN,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho para conhecimento e liberação do pagamento da medição, por força de decisão judicial – folhas 46 a 50.

O pagamento da medição, pode ser realizado, considerando que a Empresa ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, esta enquadrada no regime especial de Recuperação Judicial, o qual tem como escopo o desenvolvimento econômico e social do país e a exteriorização da função social das empresas.

Contudo, a decisão proferida se protrai no tempo enquanto persistir a situação de recuperação judicial, considerando que a empresa busca condições para arcar com suas dívidas e tornar-se solvente no mercado.

Diante do exposto, Autorizo pagamento da medição nos termos da própria decisão judicial.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário adjunto de Administração Sistêmica
em Substituição/SINFRA



Processo nº: 508715/2017

Fls.: 54/Rub.: _____

Data: 08/01/2018



DESPACHO

À SUCEO,

Encaminhamos o processo informando que, o mesmo já encontra-se liquidado conforme solicitação na fls. 21 e conforme liquidação anexa na fls. 44.

Atenciosamente,

Janaina Cristina da Silva
Coordenadora COFIN em Substituição

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA





Processo nº 508715/2017

DESPACHO

À SAADS,

Em atenção ao despacho à fl. 54, o qual informa a existência de uma Liquidação impedindo que o processo seja pago com a nova programação de fls. 51 e, considerando o quadro atual de insuficiência orçamentária na dotação informada na programação de fl. 21.

Encaminhamos o presente processo para que sejam tomadas as providências necessárias para que seja atendida a Programação de Pagamento de fl. 51.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018.

Laura Manoela Mendes

Assessora Especial II

SAOB/SINFRA/MT



PROC Nº: _____ 508715/2017 _____

FLS.: _____ 56 _____ - _____ - _____

DATA.: _____ 11 _____ / _____ 01 _____ / _____ 2018 _____

À
COFIN,

Considerando o motivo declarado pela SAOB - fl.55, relativo a necessidade de emissão de nova programação de pagamento conforme folha nº 51, AUTORIZO o estorno a liquidação de folha 44.

Eng.º Civil Marciano Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica SINFRA

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.17.007007-4	
Nº EMP: 25101.0001.17.000325-9		Data do Docº: 28/12/2017	
Nº PED: 25101.0001.17.000433-0		Data de pagamento: 20/10/2017	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral			
Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 03643.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042719-8	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042719-8		Valor Liquidação: *** 155.011,10 CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS ***** *****	
Histórico: ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO 25101.0001.17.004701-3 CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 56 em 11/01/2018. (estorno da AQS)			
Código do credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 58790/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000023068-5			
DADOS DA DIÁRIA			
OS: *****		Data de Início da Viagem: *****	
		Data de Retorno da Viagem: *****	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: 25101000000013713		Término da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 6.710.079,04	Saldo a liquidar (R\$) *** 155.011,10	Esta liquidação (R\$) *** 155.011,10	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 6.710.079,04	Saldo em liquidação (R\$) *** 155.011,10	Esta liquidação (R\$) *** 155.011,10	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.17.007007-4	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 2.170,16		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: Documento de Estorno Nº Documento Estornado: 25101.0001.17.004701-3					
Valor Líquido: *** 152.840,94		CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** * ***			



COORDENADORIA FINANCEIRA

TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO

Empresa:					
Encomind. Engª Comércio e Indústria					
Processo:			IC:		
508715/2017			nº 537/2013		
Período da Despesa			Empenho:		
03/06/2017 a 30/06/2017			17.000.325,9		
Produto/Serviço			Notas Fiscais:		
			404		
Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8.666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).				
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).				
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).				
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).				
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).				
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza e Luciana Lima C. CamposAprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão: 17/01/2018



Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEO-BRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de Pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			X	
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, executando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			X	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?				

Informações para Liquidação	
Programa (Conta Única, Fethab , MT Integradi, Prodestur, Pró-concreto, Restaura, Convênios Federais, etc). * Convênio Federal Informar CBA Convênio.	
Código Bancário – CBA	

Medida Judicial	
Número do processo judicial:	Ação a ser executada:
Observações:	
Responsável pelo check-list:	
Data: 27/03/2018	Assinatura:

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza e Luciana Lima C. CamposAprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão: 17/01/2018



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.17.001957-2
Data do Doctº: 28/12/2017		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.17.005666-7	Nº EMP: 25101.0001.17.004784-1	Nº ELI: 25101.0001.17.006896-2
Nº Protocolo: 58790/2014	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.136.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	155.011,10	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 704	Data de Emissão: 29/09/2017
Código do Credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: PROCESSO 508715/2017 IC 137/2013 REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 100 NF 704 PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.		
Valor da Aquisição: *** 155.011,10	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.17.007010-4
Nº EMP: 25101.0001.17.004784-1		Data do Docº: 28/12/2017
Nº PED: 25101.0001.17.005666-7		Data de pagamento: 28/12/2017
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.136.1.1
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Nº NEX: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 155.011,10 CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: PROCESSO 508715/2017 IC 137/2013 REAJUSTAMENTO DA 45ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 100 NF 704 PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.		
Código do credor: 1993.01148-2	Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 58790/2014
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000023068-5		

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000013713	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 214.050,68	Saldo a liquidar (R\$) *** 155.011,10	Esta liquidação (R\$) *** 155.011,10	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 214.050,68	Saldo em liquidação (R\$) *** 155.011,10	Esta liquidação (R\$) *** 155.011,10	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.17.007010-4	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 2.170,16		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 152.840,94	CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***** ***
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 155.011,10
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 155.011,10
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 2.170,16
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 2.170,16




NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.001485-4
Data de Emissão: 27/03/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.17.004784-1	Fonte de Recurso: 136	
Nº LIQ: 25101.0001.17.007010-4		
Nº Processo de Pagamento: 58790/2014	Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000023068-5	Valor da Operação (R\$): *** 152.840,94	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** * *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<div>Fransuise Albuquerque Sousa Coordenadora Financeira</div> <div>Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</div>	<div>006470 - Marcelo Duarte Monteiro</div> <div>ORDENADOR DE DESPESA</div>	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

COFIN/SINRA
Fis 62
B

1ªVia-INSS-2ªVia CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08
			6 - VALOR DO INSS	2.170,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD ARQUITETO HELDER CANDIA, 1200 KM 3.5 RIBEIRAO DO LIPA CUIABA MT CEP 78048-150		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.170,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ªVia-INSS-2ªVia CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08
			6 - VALOR DO INSS	2.170,16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD ARQUITETO HELDER CANDIA, 1200 KM 3.5 RIBEIRAO DO LIPA CUIABA MT CEP 78048-150		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	2.170,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

COFIN/SINFRA

63

FIPLAN

B

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.001483-8
Data de Emissão: 27/03/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.17.004784-1		Fonte de Recurso: 136
Nº LIQ: 25101.0001.17.007010-4		
Nº Processo de Pagamento: 58790/2014		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.170,16	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Denise Albuquerque Sousa Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento  006470 - Marcelo Duarte Monteiro ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	14.915.029/0001-08		2640
Código de Identificação do Tributo	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
2640	3/2018	2.170,16	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 2.170,16		Valor Total por extenso: dois mil e cento e setenta reais e dezesseis centavos		



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	26775901915AFD4B
------------------------------	------------------

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	X		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	X		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	X		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			X
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	X		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			X
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?			X
O processo está corretamente paginado?	X		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	X		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONV.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 10 / 05 / 2018.

Nome:

Bruna Silva

Assinatura:

B




Cuiabá, 15 de maio de 2018.

DESPACHO

À CCONT

Encaminho o processo para arquivo, com pagamento efetuado.

Atenciosamente,


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA