

# Processo de Pagamento

25ª medição



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Protocolo n.º: 231759/2016      Data: 10/05/2016 14:38  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: 25 (VIGESSIMA QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



N.º E - 16.000.210-2  
N.º E - 16.000.370-2

316  
R\$ 2.578.521,3  
R\$ 1.806.110,21

ex: 299

12/5/16



**MEDIÇÃO PROVISÓRIA**

**Cuiabá, 06 de maio de 2016.**

Ao Ilmo Sr.


Eng.º José Carlos Ferreira da Silva

**D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT**

Nesta

Assunto: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU



Venho, pelo presente encaminhar a 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/04/2016 a 30/04/2016, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Atenciosamente

**Engº José Teodoro Neto**  
**Fiscal Port 505/2013/SETPU**  
**CREA-120776286-5/RN**



**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-13C  
**Sub-Trecho:**  
**Referência:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Ordem de Início Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Ordem de Paralisação:** 01/12/2014  
**Ordem de Reinício de Serviço:** 29/04/2015

### DADOS DO CONTRATO

**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Extensão:** 51,05 KM  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA  
**Instrumento Contratual:** 140/2013/00/00-SETPU  
**Processo Original:** 45226/2013-SETPU  
**Data da Assinatura:** 09/07/2013  
**Data da Publicação:** 09/07/2013  
**Naturaza dos Serviços:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Prazo Contratual:** 1.142 DIAS  
**Término Previsto:** 24/08/2016  
**Ordem de Início de Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Prazo Decorrido do Contrato:** 1024 Dias  
**Valor Contratual (PI):** R\$ 38.017.467,91  
**Valor Termo Aditivo:** R\$ 9.189.220,88  
**Valor Contratual + T. Aditivo:** R\$ 47.206.688,79  
**Valor Medido (Acumulado-PI) :** R\$ 37.817.452,74  
**Saldo Contratual (PI) :** R\$ 9.389.236,05  
**Valor Empenhado no Exercício:**

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Atenciosamente

*[Signature]*  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



### ATESTADO

Atesto que a 25ª **Medição Provisória** dos Serviços de Pavimentação Asfáltica executados pela firma Construtora Tripolo LTDA, na Rodovia: MT - 336, trecho: Fim do trecho do pavimento- Divisa Santo Antonio do Leste /PVA-Entrª MT-130,com extensão de 51,05 Km, Objeto do IC nº 140/2013/SETPU- Período de 01/04/2016 a 30/04/2016, encontra-se de acordo com o contrato em tela. Os quantitativos são de responsabilidade do fiscal.

Cuiabá, 11 de maio de 2016.

Atenciosamente

  
**Paulo Roberto Santos Dorilêo**

Coordenador de Construção de Rodovias, Aeroportos e Obras de Arte Especiais



SINFRA  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

455 65 3613 6600 / 3011 391013 / 3013 391013  
EMPÉDIO ENR. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A  
78040-006 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Ao Ilmo Sr.

Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva

**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT**

Nesta

Assunto: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/04/2016 a 30/04/2016, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



SINFRA  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA D - CENTRAL - SUÍTES - SETORA  
TERCEIRO - CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO -

WWW.MT.GOV.BR

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Sub-Trecho:**  
**Referência:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Ordem de Início Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Ordem de Paralisação:** 01/12/2014  
**Ordem de Reinício de Serviço:** 29/04/2015


### DADOS DO CONTRATO

**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Extensão:** 51,05 KM  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA  
**Instrumento Contratual:** 140/2013/00/00-SETPU  
**Processo Original:** 45226/2013-SETPU  
**Data da Assinatura:** 09/07/2013  
**Data da Publicação:** 09/07/2013  
**Naturaza dos Serviços:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Prazo Contratual:** 1.142 DIAS  
**Término Previsto:** 24/08/2016  
**Ordem de Início de Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Prazo Decorrido do Contrato:** 1024 Dias  
**Valor Contratual (PI):** R\$ 38.017.467,91  
**Valor Termo Aditivo:** R\$ 9.189.220,88  
**Valor Contratual + T. Aditivo:** R\$ 47.206.688,79  
**Valor Medido (Acumulado-PI) :** R\$ 37.817.452,74  
**Saldo Contratual (PI) :** R\$ 9.389.236,05  
**Valor Empenhado no Exercício:**

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Atenciosamente

  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



**SINFRA**  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

AV. JOSÉ AUGUSTO ZILLER 700 - PR. 7003-0003  
EDIFÍCIO RND - EDUARDO PRADO NETO - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETPUA  
76249-205 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

**FISCALIZAÇÃO:**

Rodovia: MT - 336

Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130

Extensão: 51,05 Km

Firma: Construtora Trípolo LTDA  
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU  
Data Assinatura: 09/07/2013  
Data de Aprovação: 09/07/2013  
Ordem de Serviço : 12/07/2013 - 087/2013  
Prazo: 1.142 DIAS  
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Termo Aditivo: 140/2013/04/01-SETPU  
Data de Publicação: 12/08/2014

Desempenho relativo aos serviços da  
Serviços Executados entre: 01/04/2016 a 30/04/2016

**A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização**

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				

Local e Data:  
Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Eng. José Teodoro Neto - Fiscal SETPU- 505/2013  
RNP- 120776286-5

**B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte**

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = (NxP) $\frac{8,85}{10} = 0,89$ Conceito: Excelente
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA  
Cuiabá, 06 de maio de 2016.

\_\_\_\_\_  
Coordenador de Obras de Transportes

**C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes**

\_\_\_\_\_  
Superintendente de Obras de Transportes

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	
										NO CONTRATO
<b>1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b> Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU Data Assinatura: 09/07/2013 Publicação: 09/07/2013 Processo Orç.: 45226/2013-SETPU Termo Aditivo N°: 140/2013/04/01-SETPU Termo Re-Ratificação N°: 140/2013/04/01-SETPU Período Acum.: 12/07/2013 a 30/04/2016 Período Med. Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016 FIRMAR: Construtora Triplão LTDA										
1.0	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>									
2.5.00.000.10	Instalação de Canteiro e Acampamento	q	1.000	-	1.000	1.000	484.358,35	484.358,35	100,00%	
2.5.00.000.20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	q	1.000	-	0.500	0.500	15.980,96	7.990,48	50,00%	
2.5.00.000.22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodoviário	q	1.000	-	1.000	1.000	22.147,75	22.147,75	100,00%	
2.5.00.000.24	Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1.000	-	1.000	1.000	66.571,67	66.571,67	100,00%	
	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1.000	-	1.000	1.000	66.571,67	66.571,67	100,00%	
	Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1.000	-	1.000	1.000	66.571,68	66.571,68	100,00%	
	<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>581.068,25</b>	<b>85,73%</b>	
<b>1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO</b>										
2.5.00.001.01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	q	1.00	-	1.000	1.000	105.799,96	105.799,96	100,00%	
2.5.00.001.02	Administração local da Obra - Despesas Diversas	mês	18,00	-	14.000	14.000	5.446,17	76.274,38	77,78%	
	Matéria e Serviços de Consumo	mês	18,00	-	14.000	14.000	19.829,98	277.619,72	77,78%	
	Alimentação Pessoal	mês	18,00	-	14.000	14.000	19.721,08	276.095,12	77,78%	
	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	-	14.000	14.000	7.852,65	109.937,10	77,78%	
	Locação de Equipamento para Controle Tecnológico	mês	18,00	-	14.000	14.000	4.101,13	57.415,82	77,78%	
	Deslocamento para Debatedor do Pessoal	mês	18,00	-	14.000	14.000	104.267,12	1.459.739,68	77,78%	
2.5.00.001.03	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,00	-	14.000	14.000	9.895,85	138.541,90	100,00%	
	Administração e Gestão Ambiental	m²	25,00	-	25.000	25.000	258,16	6.454,00	100,00%	
74209/001	Preço de Obra	unid.	1.000	-	1.000	1.000	2.275,39	2.275,39	0,00%	
2.5.00.000.20	Marco de Concreto de Identificação da Obra									
	<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.507.877,58</b>	<b>78,50%</b>	
<b>2.0 TERRAPLENAGEM</b>										
2.5.01.000.00	Desm., Desl., Limpeza, áreas com árvores diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%	
2.5.01.010.00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50.000	-	50.000	50.000	30,51	1.525,50	0,00%	
2.5.01.100.01	Esc. Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,418	48.126,418	1,58	76.038,73	100,00%	
2.5.01.100.23	Esc. Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 200 a 400 M c/c	m³	509.156,235	-	509.155,292	509.155,292	6,29	3.203.586,78	100,00%	
2.5.01.100.24	Esc. Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 400 a 600 M c/c	m³	275.875,198	-	275.874,205	275.874,205	6,99	1.928.360,69	100,00%	
2.5.01.100.25	Esc. Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%	
2.5.01.100.26	Esc. Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.647,299	19.647,299	7,83	153.838,41	99,87%	
2.5.01.100.27	Esc. Carga Transp., Solo: moles DMT 400 a 600 M	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%	
2.5.01.300.03	Compactação de Aterros a 95,00 % do Proctor Normal	m³	291.659,703	-	291.650,785	291.650,785	2,36	688.295,85	100,00%	
2.5.01.510.00	Compactação de Aterros a 100,00 % do Proctor Intermediário	m³	592.157,578	-	592.139,472	592.139,472	2,36	1.397.449,15	100,00%	
si código								<b>8.268.064,01</b>	<b>99,98%</b>	

SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM  
 Eng. José Teodoro Neto  
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
 RNP-120776286-5

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT- 336  
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130  
Extensão: 51,05 KM  
Referência: 25ª (vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013  
Período Med. Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016

Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU  
Data Assinatura: 09/07/2013  
Publicação: 09/07/2013  
Processo Obj.: 45226/2013-SETPU  
Termo Aditivo N: 140/2013/04/01-SETPU  
Termo Re-Ratificação N: 140/2013/04/01-SETPU  
Período Acum.: 12/07/2013 a 30/04/2016

Prazo de Execução: 1142  
Prazo Restante: 118  
Vr. Contratual PI: R\$ 47.206.688,79  
Vr. Acum. Medido PI: 37.817.452,74  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

FIRMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
<b>3.0</b>									
<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.5.02.110.00	Regularização do Solo Leito	m <sup>2</sup>	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.166,02	100,00%
2.5.02.200.00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m <sup>3</sup>	128.019,534	8.491,288	78.229,112	86.720,400	12,12	1.051.051,24	67,14%
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m <sup>3</sup>	121.743,030	27.050,400	59.670,000	86.720,400	12,12	1.051.051,24	71,23%
2.5.02.300.00	Impressão (execução)	m <sup>2</sup>	519.798,020	115.600,000	255.000,000	370.600,000	0,26	96.356,000	71,30%
2.5.02.400.00	Pintura de Ligação (execução)	m <sup>2</sup>	519.798,020	115.600,000	255.000,000	370.600,000	0,17	63.002,000	71,30%
2.5.02.540.51	Conc. Betuminoso usado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	13.872,000	30.600,000	44.472,000	157,74	7.015.013,28	71,30%
<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>71,88%</b>
<b>4.0</b>									
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>									
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	832,320	1.836,000	2.668,320	1.310,31	3.496.326,37	71,30%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	623,758	138,720	306,000	444,720	2.048,06	910.813,24	71,30%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	46,240	102,000	148,240	1.219,55	180.786,09	71,30%
<b>SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>									<b>71,30%</b>
<b>5.0</b>									
<b>TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bdm	6.137.127,880	-	6.120.769,279	6.120.769,279	0,66	4.038.707,72	99,23%
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bdm	5.836.181,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	832,320	1.836,000	2.668,320	141,80	378.367,77	71,30%
2.5.09.009.03	Transporte de Asfalto Diluído CM 30	t	623,758	138,720	306,000	444,720	141,80	63.061,29	71,30%
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	46,240	102,000	148,240	141,80	21.020,43	71,30%
<b>SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>97,64%</b>
<b>6.0</b>									
<b>DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA</b>									
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2.5.04.910.51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (largura de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2.5.04.910.53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/DC	m	20.590,000	-	-	-	32,09	-	0,00%
2.5.04.910.55	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2.5.04.940.52	Descida d'água tipo rápido - canal retrang. - DAR 02 - AC/BC	m	671,250	-	-	-	87,88	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,61	-	0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2.5.04.950.62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	-	289,78	-	0,00%
2.5.04.950.71	Dissipador de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2.5.09.001.91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	bdm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bdm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%
<b>SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA</b>									<b>0,00%</b>
<b>7.0</b>									
<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
2.5.04.001.00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª. Categoria	m <sup>3</sup>	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,98%

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovias:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA ENTRADA - 130  
**Extensão:** 51,05 KM  
**Referência:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Ordem Início serviço:** 12/07/2013 - 08/7/2013  
**Período Med. Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016

**Nº Contrato:** 140/2013/00/00-SETPU  
**Data Assinatura:** 09/07/2013  
**Publicação:** 09/07/2013  
**Processo Orig.:** 45226/2013-SETPU  
**Termo Aditivo N°:** 140/2013/04/01-SETPU  
**Termo Re-Ratificação N°:** 140/2013/04/01-SETPU  
**Período Acum.:** 12/07/2013 a 30/04/2016

**Prazo de Execução:** 1142  
**Prazo Restante:** 118  
**Vr. Contratual PI:** R\$ 47.206.688,79  
**Vr. Acum. Medido PI:** R\$ 37.817.452,74  
**Vr. Acum. Programado PI:**  
**Vr. Programado Próx. mês PI:**

**FIRMA:** Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
2 5 03 940 01	Relevo e compactação	m³	600,221	-	600,220	600,220	31,970	19.189,03	100,00%
2 5 04 100 51	Corpo BSTD D=0,60m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%
2 5 04 100 52	Corpo BSTD D=0,80m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%
2 5 04 100 53	Corpo BSTD D=1,00m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%
2 5 04 100 54	Corpo BSTD D=1,20m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,630	17.484,45	100,00%
2 5 04 101 52	Boca BSTD D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.599,150	-	0,00%
2 5 04 101 53	Boca BSTD D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%
2 5 04 101 54	Boca BSTD D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.458,700	6.917,40	100,00%
2 5 04 101 56	Boca BSTD D=0,60m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%
2 5 04 101 58	Boca BSTD D=1,00 m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	2.546,520	5.093,04	100,00%
2 5 04 101 62	Boca BSTD D=0,80 m - esc.=30 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%
2 5 04 110 53	Corpo BDTIC D=1,50m - CA-4, inclusive beirço e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	68,000	-	68,000	68,000	3.564,150	231.669,75	95,59%
2 5 04 111 53	Boca BDTIC D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%
2 5 04 210 57	Corpo BDDC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	unid.	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%
2 5 04 211 53	Boca BDDC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.878,780	55.757,56	100,00%
2 5 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%
2 5 04 930 52	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%
2 5 04 991 51	Tampa concr. (facaia colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	187,460	-	0,00%
2 5 09 001 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. não pav.	bxkm	23.373,977	-	22.177,730	22.177,730	0,520	11.532,41	94,88%
2 5 09 002 91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. Pavimentada	bxkm	211.139,460	-	194.984,300	194.984,300	0,330	64.344,81	97,35%
5 5 04 999 01	Remoção de bueros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%
<b>SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									<b>92,27%</b>
<b>8.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>									
2 5 06 410 00	Cerca de Arame Farpado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.441,400	3.441,400	21,790	74.988,10	100,00%
4 5 06 010 01	Defensa Semi-Maleável Simples (fornecimento e implantação)	m	128,000	-	-	-	219,800	-	0,00%
4 5 06 010 02	Autocuring deflensa semi-maleável simples (com/imp)	m	64,000	-	-	-	242,510	-	0,00%
<b>SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES</b>									<b>63,20%</b>
<b>9.0 SINALIZAÇÃO</b>									
2 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.694,950	-	7.638,750	13.427,750	14,560	195.435,24	64,86%
4 5 06 100 22	Pintura setas e zebração - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	174,920	-	-	-	20,620	-	0,00%

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT- 336  
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANITO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-130  
Extensão: 51,05 KM  
Referência: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ordem início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013  
Período Med. Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016

Nº Contrato: 140/2013/00/00-SETPU  
Data Assinatura: 09/07/2013  
Publicação: 09/07/2013  
Processo Orig.: 45226/2013-SETPU  
Termo Aditivo N.: 140/2013/04/01-SETPU  
Termo Re-Ratificação N.: 140/2013/04/01-SETPU  
Período Acum.: 12/07/2013 a 30/04/2016

Prazo de Execução: 11:42  
Prazo Restante: 118  
Vr. Contratual PI: R\$ 47.206.688,79  
Vr. Acum. Medido PI: 37.817.452,74  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado próx. mês PI

FIRMA: Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
4.5.06.121.01	Form. E colocação de bacia reflet. Bidimensional	und.	16.047,000	3.716,000	9.444,000	13.160,000	13,30	175.028,00	82,01%
4.5.06.121.11	Formec. E Colocação de lancha refletiva bidimensional	und.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4.5.06.200.02	Formec. E Implantação placa sinalização Totalmente refletiva	m²	179,860	18,854	29,849	48,703	371,54	18.095,11	27,08%
<b>SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO</b>									
10.0	<b>CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>								
2.5.05.100.00	Enlameamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2.5.05.102.00	Hidrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3.5.01.930.00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (lanchas e empéssimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Sinapi 73967/003	Plantio de árvores e arbustos	und.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%
<b>SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>									
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.817.452,74</b>	<b>81,31%</b>
							<b>A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES</b>	<b>33.432.829,99</b>	<b>9,43%</b>
							<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>	<b>4.384.631,75</b>	

Cuiabá, 06 de maio de 2016. Importa o valor a ser pago de R\$ 4.384.631,75

Fiscalização:

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

QUATRO MILHÕES, TREZENTOS OITENTA E QUATRO MIL, SESENTOS TRINTA E UM REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS



NOME DO EMPREENHEIRO: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA  
CNPJ: 08.040.808/0001-00  
RUA: RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CUIABÁ - MT - CEP: 13.040-000

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/00/00 RODOVIA MT-336 Nº DO PROCESSO	TRECHO: DOC. REFERENCIA	PRAZO DA MEDIÇÃO		PRAZO DIAS CORRIDOS		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL 47.206.688,79 O. I. SERVIÇO 12/07/2013 SALDO P. INICIAIS 47.206.688,79		
		01/04/2016 a 30/04/2016		1142		SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO		FISCAL				
		PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	MEDIÇÕES P.I	ACUMULADO	PERÍODO	MEDIÇÕES REALIZ.	ACUMULADO		TOTAL GERAL	
	1ª medição	12/07/13	à 31/07/13	20	20	1.994.507,70	-	1.994.507,70	-	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.181,09
	2ª medição	01/08/13	à 31/08/13	31	51	4.244.424,32	-	6.238.932,02	-	6.238.932,02	8.233.439,72	42.962.264,47
	3ª medição	01/09/13	à 30/09/13	30	81	6.955.259,60	-	13.194.191,62	-	13.194.191,62	19.428.383,34	40.251.429,19
	4ª medição	01/10/13	à 31/10/13	31	112	8.666.924,71	-	21.861.116,33	-	21.861.116,33	28.589.499,67	38.539.764,08
	5ª medição	01/11/13	à 30/11/13	30	142	10.551.509,24	-	32.412.625,57	-	32.412.625,57	38.902.125,24	36.655.179,55
	6ª medição	01/12/13	à 31/12/13	31	173	14.068.930,75	-	46.481.556,32	-	46.481.556,32	45.383.681,56	33.137.758,04
	7ª medição	01/01/14	à 31/01/14	31	204	17.792.996,24	-	64.274.552,56	-	64.274.552,56	52.058.234,12	29.413.682,55
	8ª medição	01/02/14	à 28/02/14	28	232	19.051.979,67	-	83.326.532,23	-	83.326.532,23	60.384.766,35	28.154.709,12
	9ª medição	01/03/14	à 31/03/14	31	263	19.975.132,63	-	103.301.664,86	-	103.301.664,86	68.356.391,21	27.231.556,16
	10ª medição	01/04/14	à 30/04/14	30	293	20.701.011,46	-	124.002.676,32	-	124.002.676,32	81.557.402,53	26.505.677,33
	11ª medição	01/05/14	à 31/05/14	31	324	21.282.719,33	-	145.285.395,65	-	145.285.395,65	92.843.118,18	25.923.969,46
	12ª medição	01/06/14	à 30/06/14	30	354	24.311.627,86	-	169.597.023,51	-	169.597.023,51	117.540.745,69	22.895.060,93
	13ª medição	01/07/14	à 31/07/14	31	385	28.380.225,71	-	197.977.249,22	-	197.977.249,22	137.517.995,41	18.826.463,08
	14ª medição	29/04/15	à 31/05/15	33	689	28.380.225,71	-	226.357.474,93	-	226.357.474,93	160.174.460,34	18.826.463,08
	15ª medição	01/06/15	à 30/06/15	30	719	28.380.225,71	-	254.737.700,64	-	254.737.700,64	188.554.936,32	18.826.463,08
	16ª medição	01/07/15	à 31/07/15	31	750	28.380.225,71	-	283.117.926,35	-	283.117.926,35	216.935.402,30	18.826.463,08
	17ª medição	01/08/15	à 30/08/15	30	780	30.765.873,38	-	313.883.800,73	-	313.883.800,73	247.701.275,68	16.440.815,41
	18ª medição	01/09/15	à 30/09/15	30	811	30.765.873,38	-	344.649.674,11	-	344.649.674,11	278.467.149,09	16.440.815,41
	19ª medição	01/10/15	à 31/10/15	31	842	30.765.873,38	-	375.415.547,49	-	375.415.547,49	309.232.622,47	16.440.815,41
	20ª medição	01/11/15	à 30/11/15	30	872	31.626.270,44	-	407.041.817,93	-	407.041.817,93	340.858.888,41	15.580.418,35
	21ª medição	01/12/15	à 31/12/15	31	903	31.626.270,44	-	438.668.088,37	-	438.668.088,37	372.485.158,76	15.580.418,35
	22ª medição	01/01/16	à 31/01/16	31	934	31.626.270,44	-	470.294.358,81	-	470.294.358,81	404.111.429,20	15.580.418,35
	23ª medição	01/02/16	à 29/02/16	29	963	31.626.270,44	-	501.920.629,25	-	501.920.629,25	435.737.700,45	15.580.418,35
	24ª medição	01/03/16	à 31/03/16	31	994	33.432.820,99	-	535.353.450,24	-	535.353.450,24	469.170.521,44	13.773.867,80
	25ª medição	01/04/16	à 30/04/16	30	1024	37.817.452,74	-	573.170.902,98	-	573.170.902,98	507.088.354,22	9.389.236,05
Preço decorridos e saldo				1024	118							

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU

CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT-336  
Programa:  
Trecho: Fm do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/ Primavera do Leste-ENTRE MT-130  
Início: 12/07/2013  
Prazo: 1.142 DIAS  
Termo previsto: 24/08/2016  
Dias decorridos: 1024 DIAS  
Extensão: 51,05 km  
Referência: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Período Med. Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016

Edital: Concorrência Pública 023/2009  
Processo: 45226/2013  
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU  
Data Assinatura: 09/07/2013  
Data publicação: 09/07/2013  
Preço do contrato: 38.017.467,91  
Termo(s) Aditivo(s): 140/2013/004/001 - SINFRA  
Data da Publicação: 12/08/2014  
V. Termo aditivo a PI: 9.189.220,88  
PI atual do contrato: 47.206.688,79  
Firma Executora: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA  
Período Acum: 12/07/2013 a 30/04/2016

MEDIÇÕES  
Nesta a PI: R\$ 4.384.631,75  
Acumulada a PI: R\$ 37.817.452,74  
Reajuste neste: R\$ -  
Reajuste acumulado: R\$ -  
Total PI + Reaj: R\$ 37.817.452,74  
Saldo contrato a PI: R\$ 9.389.236,05  
Empenhado até esta data: R\$ 9.389.236,05  
Saldo empenhado: R\$ -  
Saldo de prazo(Dias): 118  
Preço inicial do contrato: R\$ 38.017.467,91  
Termo de Re-Ratificação: 140/2013/03/01-SETPU

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO		EXECUTADO	MEDIÇÕES	FINANCEIRO - MEDIÇÕES A PI + REAJUSTAMENTO		
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO			VALOR A PI	REAJUSTE	VALOR PI + R
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.068,25	85,73%	1ª	R\$ 1.994.507,70	R\$ -	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ -	R\$ 2.507.877,58	78,50%	2ª	R\$ 2.249.916,62	R\$ -	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%	3ª	R\$ 2.710.835,28	R\$ -	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.668.642,53	R\$ 9.748.641,78	71,88%	4ª	R\$ 1.711.665,11	R\$ -	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 1.431.096,08	R\$ 4.587.925,70	71,30%	5ª	R\$ 1.884.584,53	R\$ -	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 144.250,29	R\$ 8.349.462,42	97,64%	6ª	R\$ 3.517.421,51	R\$ -	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	R\$ -	R\$ -	0,00%	7ª	R\$ 3.724.065,49	R\$ -	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%	8ª	R\$ 1.258.983,43	R\$ -	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ 74.988,10	63,20%	9ª	R\$ 923.152,96	R\$ -	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ 140.642,85	R\$ 388.558,35	65,05%	10ª	R\$ 725.878,83	R\$ -	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.562.173,50	90,24%	11ª	R\$ 581.707,87	R\$ -	R\$ 581.707,87
				12ª	R\$ 3.028.908,53	R\$ -	R\$ 3.028.908,53
				13ª	R\$ 4.068.597,85	R\$ -	R\$ 4.068.597,85
				14ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				15ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				16ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				17ª	R\$ 2.385.647,67	R\$ -	R\$ 2.385.647,67
				18ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				19ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				20ª	R\$ 860.397,06	R\$ -	R\$ 860.397,06
				21ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				22ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				23ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				24ª	R\$ 1.806.550,55	R\$ -	R\$ 1.806.550,55
				25ª	R\$ 4.384.631,75	R\$ -	R\$ 4.384.631,75
				TOTAL	R\$ 37.817.452,74	R\$ -	R\$ 37.817.452,74

Local e data: Curitiba, 06 de maio de 2016  
Comissão de Fiscalização  
SALDO CONTRATUAL A PREÇO ATUAL: 9.389.236,05

Engº Gass/Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
RNP-L207/76286-5

UNIBR/SINFRA  
Fls. 13  
Ass. [assinatura]

# DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT - 336

Trecho: Fim do trecho pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste-ENTR° MT-130

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Sub-Trecho:

Extensão: 51,05 km


WWW.MT.GOV.BR

## LEGENDA

- CBUQ
- Imprimação
- Base
- Sub-Base
- Terraplenagem
- OAC
- Recuperação Ambiental
- Sinalização

OAC

C



1.456+0,00

765

3.317+9.736

FIM DO TRECHO  
PAVIMENTADO

Previsão de Conclusão: 24/08/2016

ATACADO CONCLUÍDO

QUILOMETRAGEM - - - - -

ESTAQUEAMENTO - - - - -

TERRAPLENAGEM - - - - -

SUB-BASE - - - - -

BASE - - - - -

IMPRIMAÇÃO - - - - -

REVESTIMENTO - (CBUQ) - - - - -

OBRAS DE ARTES CORRENTE - - - - -

DRENAGEM - - - - -

OBRAS COMPLEMENTARES - - - - -

SINALIZAÇÃO - - - - -

Atacado (%)	Concluído (%)
100%	100%
100%	100%
100%	68%
71%	71%
71%	71%
100%	100%
0%	0%
63%	63%
65%	65%



*Eng. José Teodoro Neto*  
Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5



PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE SUB-BASE E TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT- 336  
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
Referência : 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013  
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/04/2016  
Firma: Construtora Tripolo LTDA

Período Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016  
IC 140/2013/00/00-SETPU

Nº	LARGURA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m²)	VOLUME (m³)	DMT (km)	MOMENTO TRANSPORTE (tonxkm)			
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
				765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00	12,30	0,20	1,84	49.790,400			
J-1	1.370	+	0,00	5,345	765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00				10,60	970.992,464	
					1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00	12,30	0,20	1,84	24.009,600		
J-1	1.370	+	0,00	5,345	1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00				18,37	811.322,799	
					2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00	12,30	0,20	1,84	13.038,000		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00				45,95	1.102.336,824	
					2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00	12,30	0,20	1,84	2.447,700		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00				49,09	221.089,971	
					2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00	12,30	0,20	1,84	3.849,900		
	1.725	+	0,00	32,500	2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00				50,41	357.095,164	
					2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00	12,30	0,20	1,84	19.188,000		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00				55,10	1.945.356,192	
					3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	12,30	0,20	1,84	12.988,800		
J-5	2.433	+	0,00	9,200	3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00				24,18	577.887,298	
					INTERSEÇÃO 01				587,43	23,04	0,20	1,84	2.707,112				
J-5	2.433	+	0,00	9,200	INTERSEÇÃO 01				587,43				27,04	134.688,567			

EXECUÇÃO DA BASE

EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	11,70	0,20	1,84	25.459,200		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	11,70	0,20	1,84	8.751,600		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	11,70	0,20	1,84	7.394,400		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	11,70	0,20	1,84	3.884,400		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	11,70	0,20	1,84	4.680,000		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				2034	+	0,00	2237	+	0,00	4.060,00	11,70	0,20	1,84	9.500,400		
EXECUÇÃO DA SUB-BASE				1456	+	0,00	2034	+	0,00	11.560,00	11,70	0,20	1,84	27.050,400		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>												<b>86.720,400</b>		<b>6.120.769,279</b>		
<b>À DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES</b>												<b>78.229,112</b>		<b>6.120.769,279</b>		
<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>												<b>8.491,288</b>				

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT- 336  
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR\*MT-130  
Referência: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013  
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/04/2016 Período Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016  
Firma: Construtora Tripolo LTDA IC 140/2013/00/00-SETPU

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE BASE E TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO

Nº	DATA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m³)	VOLUME (m³)	DMT (km)	MOMENTO TRANSPORTE (km³xton)		
	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
J-1	1.370	+	0,00	5,345	765	+	0,00	2265	+	0,00	30.000,00	11,70	0,20	1,84	70.200,000		
					765	+	0,00	2265	+	0,00	30.000,00						13,13
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00	11,70	0,20	1,84	36.738,000		
					2265	+	0,00	3050	+	0,00	15.700,00						51,15
J-5	2.433	+	0,00	9,200	3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	11,70	0,20	1,84	12.355,200		
					3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00						24,18
J-5	2.433	+	0,00	9,200	interseção 01				587,43	21,649	0,20	1,84	2.543,454				
					interseção 01				587,43								27,04

EXECUÇÃO DA BASE

EXECUÇÃO DA BASE	2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	11,70	0,20	1,84	25.459,200		
EXECUÇÃO DA BASE	2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	11,70	0,20	1,84	8.751,600		
EXECUÇÃO DA BASE	2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	11,70	0,20	1,84	7.394,400		
EXECUÇÃO DA BASE	2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	11,70	0,20	1,84	3.884,400		
EXECUÇÃO DA BASE	2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	11,70	0,20	1,84	4.680,000		
EXECUÇÃO DA BASE	2034	+	0,00	2237	+	0,00	4.060,00	11,70	0,20	1,84	9.500,400		
EXECUÇÃO DA BASE	1456	+	0,00	2034	+	0,00	11.560,00	11,70	0,20	1,84	27.050,400		
TOTAL ACUMULADO												86.720,400	5.829.250,330
À DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES												59.670,008	5.829.250,330
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												27.050,400	

Cuiabá, 06 de maio de 2016.  
Comissão de Fiscalização

*Jose Teodoro Neto*  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia: MT- 336

Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-9MT-130

Referência : 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013

Período acumulado: 12/07/2013 a 30/04/2016

Período Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016

PLANILHA PARA CÁLCULO

DE ÁREA DE IMPRIMAÇÃO, FORNECIMENTO

E TRANSPORTE DE CM-30

Firma: Construtora Tripolo LTDA

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	PESO DO LIGANTE (kg/m²)	PESO LIGANTE (ton)	OBSERVAÇÕES				
	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	FRAC.	INICIAL	FRAC.							FINAL	FRAC.		
					2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	10,00	108.800,00	1,2000	130,560	
					2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	10,00	37.400,00	1,2000	44,880	
					2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	10,00	31.600,00	1,2000	37,920	
					2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	10,00	16.600,00	1,2000	19,920	
					2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	1,2000	24,000	
					2034	+	0,00	2237	+	0,00	4.060,00	10,00	40.600,00	1,2000	48,720	
					1456	+	0,00	2034	+	0,00	11.560,00	10,00	115.600,00	1,2000	138,720	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>											<b>444,720</b>					
<b>Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES</b>											<b>306,000</b>					
<b>TOTAL ACUMULADO</b>											<b>138,720</b>					
										<b>370.600,000</b>						
										<b>255.000,000</b>						
										<b>115.600,000</b>						

Cuiabá, 06 de maio de 2016.  
Comissão de Fiscalização

*Teodoro*  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN





**SINFRA**  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
\*55 855 3022 (SECO) / 3633 6608 / 9513 6603  
EDIFÍCIO: ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - CAJADORA 1 - LOTE 5 - SETOR A  
78249-206 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.  
WWW.MT.GOV.BR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
Rodovia: MT- 336  
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130  
Referência : 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013  
Período acumulado: 12/07/2013 a 30/04/2016

PLANILHA PARA CÁLCULO  
DE ÁREA DE CBUQ, FORNECIMENTO  
E TRANSPORTE DE CAP 50/70 E RR-1C

Período Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016

Firma: Construtora Tripolo LTDA

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA PINTURA LIGAÇÃO RR-1C	VOLUME CBUQ(m3) ESP(5,00cm)	IC			RR
	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	FRAC.	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.					PESO CBUQ (ton)	PESO(ton) CAP - 50/70	PESO(ton) 1C	
					2770	+ 0,00	3314	+ 0,00	10.880,00	10,00	108.800,00	5.440,00	13.056,00	783,36	43,52	
					2583	+ 0,00	2770	+ 0,00	3.740,00	10,00	37.400,00	1.870,00	4.488,00	269,28	14,96	
					2420	+ 0,00	2578	+ 0,00	3.160,00	10,00	31.600,00	1.580,00	3.792,00	227,52	12,64	
					2337	+ 0,00	2420	+ 0,00	1.660,00	10,00	16.600,00	830,00	1.992,00	119,52	6,64	
					2237	+ 0,00	2337	+ 0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	1.000,00	2.400,00	144,00	8,00	
					2034	+ 0,00	2237	+ 0,00	4.060,00	10,00	40.600,00	2.030,00	4.872,00	292,32	16,24	
					1456	+ 0,00	2034	+ 0,00	11.560,00	10,00	115.600,00	5.780,00	13.872,00	832,32	46,24	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>												<b>44.472,000</b>	<b>2.668,320</b>	<b>148,240</b>		
<b>Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES</b>												<b>30.600,000</b>	<b>1.836,000</b>	<b>102,000</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>												<b>13.872,000</b>	<b>832,320</b>	<b>46,240</b>		

Cuiabá, 06 de maio de 2016.  
Comissão de Fiscalização

*Engº José Teodoro Neto*  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN





**SINFRA**  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - CUIABÁ - MATO GROSSO  
CEP: 78000-000

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

<b>Obra:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>
<b>Rodovia:</b>	MT- 336	
<b>Trecho:</b>	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130	
<b>Referencia:</b>	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	
<b>Período simples:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016	
<b>Período acumulado:</b>	12/07/2013 a 30/04/2016	
<b>Firma:</b>	Construtora Tripolo LTDA	<b>I.C.: 140/2013/00/00-SETPU</b>

EIXO									
LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESES. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL								PINTURA
1464	12	1489		8	EX	248	0,15	37,20	4x4
1489	8	1515		0	LD	512	0,15	76,80	contínua
1515	0	1518		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
1489	8	1493		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
1493	0	1518		12	LE	512	0,15	76,80	contínua
1518	12	1526		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
1526	4	1558		16	EX	163	0,15	24,45	4x12
1558	16	1566		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
1566	8	1586		0	LD	392	0,15	58,80	contínua
1586	0	1589		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
1566	8	1570		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
1570	0	1589		12	LE	392	0,15	58,80	contínua
1589	12	1597		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
1597	4	1664		16	EX	338	0,15	50,70	4x12
1664	16	1672		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
1672	8	1728		0	LD	1112	0,15	166,80	contínua
1728	0	1731		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
1672	8	1676		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
1676	0	1731		12	LE	1112	0,15	166,80	contínua
1731	12	1739		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
1739	4	1928		16	EX	948	0,15	142,20	4x12
1928	16	1936		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
1936	8	1987		0	LD	1012	0,15	151,80	contínua
1987	0	1990		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
1936	8	1940		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
1940	0	1990		12	LE	1012	0,15	151,80	contínua
1990	12	1998		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
1998	4	2088		16	EX	453	0,15	67,95	4x12
2088	16	2096		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
2096	8	2119		0	LD	452	0,15	67,80	contínua
2119	0	2122		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
2096	8	2100		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
2100	0	2122		12	LE	452	0,15	67,80	contínua
2122	12	2130		4	EX	76	0,15	11,40	4x4

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

*Handwritten Signature*  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Período simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período acumulado:** 12/07/2013 a 30/04/2016  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA

PLANILHA PARA CÁLCULO DE  
 ÁREA DE SINALIZAÇÃO  
 HORIZONTAL

I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

EIXO

LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESS. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL		PINTURA						
2130	4	2398	16		EX	1343	0,15	201,45	4x12
2398	16	2406	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
2406	8	2433	0		LD	532	0,15	79,80	contínua
2433	0	2436	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
2406	8	2410	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
2410	0	2436	12		LE	532	0,15	79,80	contínua
2436	12	2444	4		EX	76	0,15	11,40	4x4
2444	4	2530	16		EX	433	0,15	64,95	4x12
2530	16	2538	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
2538	8	2555	0		LD	332	0,15	49,80	contínua
2555	0	2558	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
2538	8	2542	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
2542	0	2558	12		LE	332	0,15	49,80	contínua
2558	12	2572	0		EX	134	0,15	20,10	4x4
2572	0	2623	0		LD	1020	0,15	153,00	contínua
2623	0	2626	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
2572	0	2575	12		LE	36	0,15	5,40	4x4
2575	12	2626	12		LE	1020	0,15	153,00	contínua
2626	12	2634	4		EX	76	0,15	11,40	4x4
2634	4	2697	16		EX	318	0,15	47,70	4x12
2697	16	2705	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
2705	8	2733	0		LD	552	0,15	82,80	contínua
2733	0	2736	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
2705	8	2709	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
2709	0	2736	12		LE	552	0,15	82,80	contínua
2736	12	2744	4		EX	76	0,15	11,40	4x4
2744	4	2924	16		EX	903	0,15	135,45	4x12
2924	16	2932	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
2932	8	2950	0		LD	352	0,15	52,80	contínua
2950	0	2953	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
2932	8	2936	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
2936	0	2953	12		LE	352	0,15	52,80	contínua
2953	12	2961	4		EX	76	0,15	11,40	4x4

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

*[Assinatura]*  
 Engº José Teodoro Neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA-120776286-5/RN



**SINFRA**  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GÓVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

AV. DA PISCINHA / SETOR DE SERVIÇOS  
EDIFÍCIO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - QUADRA 1 LOTE 3 SETOR 4  
75015-900 - CUIABÁ - MATO GROSSO


MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

<b>Obra:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>
<b>Rodovia:</b>	MT- 336	
<b>Trecho:</b>	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130	
<b>Referencia:</b>	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	
<b>Período simples:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016	
<b>Período acumulado:</b>	12/07/2013 a 30/04/2016	
<b>Firma:</b>	Construtora Tripolo LTDA	<b>I.C.: 140/2013/00/00-SETPU</b>

EIXO									
LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESS. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL		OBS.						PINTURA
2961	4	3232	16		EX	1358	0,15	203,70	4x12
3232	16	3240	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
3240	8	3314	10		LD	1482	0,15	222,30	contínua
3240	8	3244	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
3244	0	3314	10		LE	1410	0,15	211,50	contínua
1456	0	3314	0		LE	37160	0,15	5.574,00	contínua
1456	0	3314	0		LD	37160	0,15	5.574,00	contínua
<b>Acumulado total</b>								<b>13.422,75</b>	
<b>A deduzir de medições anteriores</b>								<b>7.638,75</b>	
<b>Saldo a medir</b>								<b>5.784,00</b>	

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

  
 Engº José Teodoro Neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA-120776286-5/RN



<b>Obra:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>
<b>Rodovia:</b>	MT- 336	
<b>Trecho:</b>	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130	
<b>Referencia:</b>	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	
<b>Período simples:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016	
<b>Período acumulado:</b>	12/07/2013 a 30/04/2016	
<b>Firma:</b>	Construtora Tripolo LTDA	IC:140/2013/00/00-SETPU

TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
A-2A	1486+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1563+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1933+0	LD	L=1,00		1
A-2A	3237+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1468+0	LE	L=1,00		1
A-2A	1735+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2126+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2440+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2562+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2740+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2957+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1669+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2093+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2535+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2702+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2929+0	LD	L=1,00		1
A-2B	1522+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1593+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1994+0	LE	L=1,00		1
A-2B	3275+0	LE	L=1,00		1
A-5B	2575+0	LD	L=1,00		1
A-5B	2630+0	LE	L=1,00		1
R-19.4	3277+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.6	3273+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	1665+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2675+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	1760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2260+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3285+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-28	3313+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1396+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1489+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1566+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1672+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2096+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2406+8	LD	Ø=1,00	0,7854	

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

*Jose Teodoro Neto*  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN

UMRAG/SINFRA
Fis. 33
Nome
Área

SINFRA  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

AGÊNCIA DE LICITAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS  
EXERCÍCIO DE 2013/2014 - PROCESSO Nº 505/2013/SETPU - DE TERMO  
DE REFERÊNCIA Nº 001/2013 - MATO GROSSO

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

<b>Obra:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>
<b>Rodovia:</b>	MT- 336	
<b>Trecho:</b>	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130	
<b>Referencia:</b>	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	
<b>Período simples:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016	
<b>Período acumulado:</b>	12/07/2013 a 30/04/2016	
<b>Firma:</b>	Construtora Tripolo LTDA	IC:140/2013/00/00-SETPU

TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
R-7	2538+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2572+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2705+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2932+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3240+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1464+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1518+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1589+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1731+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1990+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2122+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2436+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2558+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2626+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2736+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2953+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3307+0	LE	Ø=1,00	0,7854	

<b>ACUMULADO TOTAL</b>	<b>48,70</b>
<b>A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES</b>	<b>29,85</b>
<b>SALDO A MEDIR</b>	<b>18,85</b>

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

  
 Engº José Teodoro Neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA-120776286-5/RN





**SINFRA**  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

GOVERNO DO  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO  
RUA JOSÉ DE SOUSA ANDRADE, 1000  
CEP: 78000-000 - CUIABÁ - MT

ESTADO PRONTO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
WWW.MT.GOV.BR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS/ANO	SERVIÇO	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013		VALOR R\$
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
20 / 20	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
31 / 51	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	-
30 / 81	TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,64	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00	-
30 / 112	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80	-
30 / 142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
30 / 142	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86	-
30 / 142	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
30 / 142	OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-	-
30 / 142	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01	-
30 / 142	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
30 / 142	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88	-
Firma: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA												
Obra: Pavimentação Asfáltica		CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		Prazo Atual: 1046 Dias		Valor Contratual R\$: 38.017.467,91		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88		Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79		
Rodov. MT - 336		Aditivo de prazo:		96 Dias								
Trecho: FIM DO TRECHO PAV - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130		Prazo Total: 1142 Dias										
Extensão 51,05 KM												
INÍCIO: 12/07/2013	TÉRMINO: 24/08/2016	MÊS/ANO	20 / 20	31 / 51	01/08/2013 a 31/08/2013	31 / 51	01/09/2013 a 30/09/2013	30 / 81	01/10/2013 a 31/10/2013	31 / 112	01/11/2013 a 30/11/2013	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%	4,77%	5,74%	3,63%	18,36%	3,99%	22,35%	3,99%	22,35%	3,99%	22,35%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%	8,99%	14,73%	18,36%	22,35%	26,34%	30,79%	34,78%	39,13%	42,97%	47,21%	
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	MED	MED	MED	MED	MED	MED	MED	MED	MED	MED	
NOTAS												

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PGS - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. José Acácio Neto

Fiscal SETPU-Port. 505/2013

RNP-120776286-5

Cuiabá, 06 de maio de 2016.





SINFRA  
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO  
AV. BRASIL, 4298 - JARDIM SÃO FRANCISCO - CUIABÁ - MT - CEP: 13.040-900

MT 03 500000 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
WWW.MT.GOV.BR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obrá:	Pavimentação Asfáltica	CONTRATO	140/2013/00/00-SETPU		Prazo Atual:	1046 Dias	Valor Contratual R\$: 38.017.467,91	
			140/2013/00/00-SETPU	140/2013/00/00-SETPU			Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88	Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79
Rodovia:	MT-336				Aditivo de prazo:	96 Dias		
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130				Prazo Total:	1142 Dias		
Extensão	51,05 KM				Firma:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA		
INÍCIO: 12/07/2013	MÊS/ANO	01/12/2013 a 31/12/2013	01/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014 a 28/02/2014	01/03/2014 a 31/03/2014	01/04/2014 a 30/04/2014		
TÉRMINO: 24/08/2016	DIAS CORRIDOS	31 / 173	31 / 204	28 / 232	31 / 263	30 / 293		
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	-1,74%	-	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58
DREINAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	7,45%		7,89%		2,67%		1,96%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	29,80%		37,69%		40,36%		42,31%	
FATURAMENTO SIMPLES	6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.258.983,43	9ª	923.152,96
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	14.068.930,75	MED	17.792.996,24	MED	19.051.979,67	MED	19.975.132,63
								725.878,83
								20.701.011,46

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

Cuiabá, 06 de maio de 2016.





GOVERNO DO  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
RUA DO TRECHO PAZ, 100 - JARDIM SÃO FRANCISCO - BOQUEIRÃO DE SÃO CARLOS - MATO GROSSO - BRASIL  
CEP: 13.040-000 - FONE: (55) 3363-1000 FAX: (55) 3363-1001

ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
WWW.MT.GOV.BR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras:	Rodovia:	Trecho:	Extensão	CONTRATO		140/2013/00/00-SETPU		Prazo Atual:		1046 Dias		Valor Contratual R\$: 36.017.467,91	
				MÊS/ANO	DIAS CORRIDOS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
	MT- 336	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR"MT-130	51,05 KM	01/05/2014 a 31/05/2014	31 / 324	01/06/2014 a 30/06/2014	30 / 354	01/07/2014 a 31/07/2014	31 / 385	31/07/2014 a 29/04/2015	273 / 658	29/04/2015 a 31/05/2015	33 / 691
				Prazo Total: 1142 Dias				Firma: Cuiabá, 06 de maio de 2016.					
				VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
				0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	-	0,00%
				-	-6,79%	607.967,96	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				76.326,91	3,12%	422.793,01	3,12%	2.414.802,94	17,81%	2.414.802,94	17,81%	-	0,00%
				-	0,00%	-	0,00%	1.346.913,96	20,93%	1.346.913,96	20,93%	-	0,00%
				363.162,21	19,69%	1.683.298,87	19,69%	135.764,97	1,59%	135.764,97	1,59%	-	0,00%
				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				-	0,00%	1.359.668,63	47,89%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,23%	6,42%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	45,08%	51,50%	60,12%	60,12%	60,12%	60,12%	60,12%	60,12%	60,12%
				FATURAMENTO SIMPLES	11ª	581.707,87	12ª	4.068.597,85	13ª	4.068.597,85	14ª	-	-
				FATURAMENTO ACUMULADO	MED	21.382.719,33	MED	24.311.627,86	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71	28.380.225,71

OBRA PARALIZADA

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

*Assinado*  
Eng. José Roberto Neto

Eng. José Roberto Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

Cuiabá, 06 de maio de 2016.



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Pavimentação Asfáltica **CONTRATO** 140/2013/00/00-SETPU **Prazo Atual:** 1046 Dias **Valor Contratual R\$:** 38.017.467,91  
**Rodovia:** MT- 336 **Aditivo de prazo:** 96 Dias **Valor Aditivo R\$:** 9.189.220,88  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTR\*MT-130 **Valor Contratual + Aditivo R\$:** 47.206.688,79  
**Extensão:** 51,05 KM **Prazo Total:** 1142 Dias **Firma:** Cuiabá, 06 de maio de 2016.

MÊS/ANO	01/06/2015 a 30/06/2015		01/07/2015 a 31/07/2015		01/08/2015 a 31/08/2015		03/09/2015 a 30/09/2015		01/10/2015 a 31/10/2015	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
<b>TÉRMINO:</b> 24/08/2016		30 / 721		31 / 752		31 / 783		30 / 813		31 / 844
<b>DIAS CORRIDOS</b>										
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	11,29%	1.531.446,72	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	13,27%	854.200,95	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
DRENAJEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)</b>	0,00%		0,00%		5,05%		0,00%		0,00%	
<b>PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)</b>	60,12%		60,12%		65,17%		65,17%		65,17%	
<b>FATURAMENTO SIMPLES</b>	15ª		16ª		17ª	2.385.647,67	18ª		19ª	
<b>FATURAMENTO ACUMULADO</b>	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

*Jose Teodoro Neto*  
Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

Cuiabá, 06 de maio de 2016.





SINFRA  
SECRETARIA ESTADUAL  
DE INFRAESTRUTURA  
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
RUA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, 336 - FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRª MT-130  
CEP: 78.060-000 - CUIABÁ, MT

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
RUA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, 336 - FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRª MT-130  
CEP: 78.060-000 - CUIABÁ, MT

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obr./Rodovia/Trecho/Extensão	Mês/ano	CONTRATO 140/2013/00/00-SETPU		VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	Prazo Atual: Aditivo de prazo: PVA-ENTRª MT-130	Prazo Total:	Valor Contratual R\$: 38.017.467,91		31 / 996
		01/11/2015 a 30/11/2015	01/12/2015 a 29/12/2015									30/12/2015	31/01/2016	
<b>TERMINO: 24/08/2016</b>														
	DIAS CORRIDOS	30 / 874	29 / 903	33 /	936	29 / 965	31 /	996		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88	Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79	29 / 965	31 / 996	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$	PS	VALOR R\$					
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	5,36%
TERRAPLENAGEM		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		1,54%	208.872,96	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	6,64%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		7,04%	453.097,90	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	7,81%
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	2,13%
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTE		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-0,18%
SINALIZAÇÃO		33,22%	198.426,20	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	8,29%
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1,82%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	3,83%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		67,00%	-	-	67,00%	-	-	67,00%	-	67,00%	-	-	-	70,82%
FATURAMENTO SIMPLES		20ª	860.397,06	-	21ª	-	-	22ª	-	MED	-	-	-	24ª
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	31.626.270,44	31.626.270,44	MED	31.626.270,44	31.626.270,44	MED	31.626.270,44	MED	31.626.270,44	31.626.270,44	31.626.270,44	33.432.820,99

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

*Teodoro*

Cuiabá, 06 de maio de 2016.



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obras:	CONTRATO	140/2013/00/00-SETRU		1046 Dias		31/07/2016		01/08/2016		24/08/2016		
		Valor Contratual R\$ :	Valor Aditivo R\$ :	Valor Contratual + Aditivo R\$ :	Prazo Atual:	Aditivo de prazo:	Prazo Total:	31 / 1118	01/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	24 / 1142
Rodovia:	MT - 336				96 Dias							
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRªMT-130				1142 Dias							
Extensão	51,05 KM											
INÍCIO: 12/07/2013	MÊS/ANO	01/04/2016 a 30/04/2016	01/05/2016 a 31/05/2016	01/06/2016	30 / 1087	30 / 1087	31 / 1118	01/07/2016	31/07/2016	01/08/2016	24 / 1142	
TÉRMINO: 24/08/2016	DIAS CORRIDOS	30 / 1026	31 / 1057	30 / 1087								
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	2,67%	239.525,78	2,67%	239.525,78	2,67%	239.525,78	2,67%	239.525,78	2,67%	239.525,78
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	19,68%	2.668.642,53	15,00%	2.034.293,42	10,00%	1.356.195,61	2,80%	379.076,62	0,32%	43.748,69	14,27%	96.709,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	22,24%	1.431.096,08	17,00%	1.093.942,66	10,00%	643.495,69	1,00%	64.349,57	0,70%	45.243,23	8,60%	274.633,73
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	1,69%	144.250,29	0,50%	42.755,04	0,50%	42.755,04	1,04%	89.266,37	0,31%	26.769,89	5,00%	447.767,88
DRENAJEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	20,00%	292.625,35	20,00%	292.625,35	20,00%	292.625,35	20,00%	292.625,35	40,00%	585.250,71
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	1,50%	12.191,64	1,50%	12.191,64	1,50%	12.191,64	1,50%	12.191,64	3,38%	27.508,08
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	10,00%	11.864,31	10,00%	11.864,31	10,00%	11.864,31	3,00%	3.559,29	13,80%	16.367,12
SINALIZAÇÃO	23,55%	140.642,85	10,00%	59.732,07	10,00%	59.732,07	10,00%	59.732,07	10,00%	59.732,07	4,95%	29.566,14
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	2,00%	56.782,95	2,00%	56.782,95	2,00%	56.782,95	2,00%	56.782,95	3,76%	106.625,33
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	9,29%		8,43%		5,54%		2,32%		3,60%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	80,11%		88,54%		94,08%		96,40%		100,00%			
FATURAMENTO SIMPLES	25ª	4.384.631,75	3.981.081,77	3.981.081,77	2.613.011,20	1.094.952,39	1.700.190,70	1.094.952,39	1.094.952,39	1.700.190,70	1.700.190,70	
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	37.817.452,74	41.798.534,50	41.798.534,50	44.411.545,70	45.506.498,09	45.506.498,09	45.506.498,09	45.506.498,09	47.206.688,79	47.206.688,79	

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETRU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5



**RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO**

CONTRATO:	140/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT- 336
TRECHO:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130
EMPRESA:	Construtora Tripolo LTDA
PERÍODO:	01/04/2016 a 30/04/2016

MEDICÃO: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	N	N	C	B	B	B	B	N	B	B	B	B	N	C	B	B	B	B	N	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	N	N	B	N	B	B	B	N	N	B	B	B	B	N	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B
NOITE	N	B	B	B	B	B	N	N	B	C	B	B	B	N	B	B	B	B	C	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTAVEL - NUBLADO	"N"

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5



## OBRA:

## CONTRATO Nº.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia: MT- 336

I.C. Nº 140/2013/00/00-SETPU

## CONSTRUTORA

Construtora Trípolo LTDA

## TEMPO / CLIMA

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

RESTAURAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Durante o mês de Abril de 2016, foram executados serviços de Execução de SubBase, e base, compreendendo o trecho entre a estaca 21.456+0,00 à estaca 2.034+0,00 totalizando 11,56km, de acordo com memória de cálculo em anexo. Não foi executado serviço de transporte de material, pois o material já havia sido previamente transportado para a pista.

No trecho mencionado anteriormente foram também executados os serviços de Imprimação após o acabamento da base, e posterior pintura de ligação, e aplicação de capa de CBUQ com 5 cm de espessura.

Conforme relatório pluviométrico, a Construtora trabalhou durante a maior parte do mês, onde predominava tempo bom e estável, os outros dias os serviços foram paralisados conforme recomendação do DNIT, onde não se deve executar serviços de execução de base e aplicação de CBUQ em dias chuvosos. Em anexo a esta medição se encontra o Relatório de chuvas do mês de abril da obra.

No mês de abril de 2016 estavam alocados na obra os seguintes equipamentos: 12 caminhões basculantes, 4 caminhões pipas, 8 rolos corrugados, 3 motoniveladoras, 2 rolos de pneus, 1 trator de esteira, 3 tratores de pneus com grade de discos, 2 caminhões espargidores, 3 escavadeiras hidráulicas, 2 vibroacabadoras, 1 retroescavadeira, 1 spreader, 2 pás carregadeiras, 2 vassouras mecânicas, 2 rolos lisos, 6 caminhões betuminosos, e 1 recicladora.


Local/Data: Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Eng. Cássio Rodrigo Parra Pansolin  
CREA RNP 121157538-1Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENT  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Período Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período Acum:** 12/07/2013 a 30/04/2016  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO  
 FOTOGRÁFICO**



Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.345.900
	E	189.900

  
 Engº José Teodoro neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRÁ**

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-EN  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Período Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período Acum:** 12/07/2013 a 30/04/2016  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA

**RELATÓRIO  
 FOTOGRÁFICO**




Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO CAPA DE ROLAMENTO	N	8.347.100
	E	190.300



Engº José Teodoro neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

<b>Obra:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO</b>
<b>Rodovia:</b>	MT- 336	
<b>Trecho:</b>	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENT	
<b>Referencia:</b>	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	
<b>Período Simples:</b>	01/04/2016 a 30/04/2016	
<b>Período Acum:</b>	12/07/2013 a 30/04/2016	
<b>Firma:</b>	Construtora Tripolo LTDA	



Serviço	COORDENADAS	
EXECUÇÃO DE BASE	N	8.347.500
	E	190.300

  
 Engº José Teodoro Neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

Cuiabá, 06 de maio de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENT  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Período Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período Acum:** 12/07/2013 a 30/04/2016  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA

RELATÓRIO  
 FOTOGRÁFICO



Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.339.900
	E	183.500

*[Assinatura]*  
 Engº José Teodoro neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA <b>Rodovia:</b> MT- 336 <b>Trecho:</b> FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENT <b>Referencia:</b> 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória <b>Período Simples:</b> 01/04/2016 a 30/04/2016 <b>Período Acum:</b> 12/07/2013 a 30/04/2016 <b>Firma:</b> Construtora Tripolo LTDA	<b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO</b>
---	------------------------------



Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.344.700
	E	189.500

  
 Engº José Teodoro Neto

Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENT  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
**Período Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período Acum:** 12/07/2013 a 30/04/2016  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA


RELATÓRIO  
 FOTOGRÁFICO



Serviço	COORDENADAS	
SINALIZAÇÃO	N	8.385.800
	E	600.200

*[Assinatura]*  
 Engº José Teodoro neto  
 Fiscal Port 505/2013/SETPU  
 CREA - RN 120776286-5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12





## Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.  
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva  
M.D. Superintendente de Obras - SUOB  
CUIABÁ/MT

Assunto : 25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória  
Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória.....R\$ 4.384.631,75

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 38.

Em 11 de Maio de 2016.

  
Engº Julio Mangini Fernandes Neto  
Servidor/Colaborador  
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT





**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016614281**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **25/04/2016**Hora de emissão: **10:09:58**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até: **24/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **TLL2KTK2T2T9U2B7**

Página **1** de **2**

**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 25/04/2016 - 10:09:57

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016614281**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **25/04/2016**

Hora de Emissão: **10:09:58**

**RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS**  
**13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos**  
**regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal**  
**13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de**  
**Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até **24/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,  
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **TLL2KTK2T2T9U2B7**

Página 2 de 2



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04879275/0001-06  
**Razão Social:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
**Endereço:** R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B  
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/04/2016 a 27/05/2016

**Certificação Número:** 2016042803470529237001

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:31:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.879.275/0001-06  
Certidão nº: 22787559/2016  
Expedição: 02/03/2016, às 08:29:19  
Validade: 28/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**  
**CNPJ: 04.879.275/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B  
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE  
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT  
CEP: 78.700-000

CNPJ

04.879.275/0001-06

SÓCIOS

CPF/CNPJ

712.937.281-87  
902.505.321-15

NOME/RAZÃO SOCIAL

FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI  
FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI

Cuiabá, 26/04/2016

Responsável pela Expedição

*Arnaldo J. G. Gonçalves*  
Arnaldo J. G. Gonçalves  
Mat.: 95546  
Técnico PGE/MT

Procurador(a) do Estado

*Romes Jairo Tomaz*  
Romes Jairo Tomaz  
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.  
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.  
3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
51200810628	04.879.275/0001-06	05/02/2002	15/09/2001
Endereço: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS, MT - CEP: 78705-600			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões Quinhentos Mil Reais) Capital integralizado: R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões Quinhentos Mil Reais)		Não	
QUADRO SOCIETÁRIO			
Nome /CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI 712.937.281-87	5.445.000,00	SOCIO	
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI 712.937.281-87		ADMINISTRADOR	
FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI 902.505.321-15	55.000,00	SOCIO	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO			SITUAÇÃO
Data	Número		REGISTRO ATIVO
15/02/2016	20168856727		Status Sem Status
Ato: 002 - ALTERACAO			
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 51200810628 CNPJ: 04.879.275/0001-06 RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800 SALA B, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS, MT - CEP: 78705-600			
NIRE: 51900272009 CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RUA DOS GAVIÕES, SN LOTE 8, OURO BRANCO, ITIQUIRA, MT - CEP: 78790-000			
OBSERVAÇÕES			

CUIABÁ 25/04/2016

*Júlio Frederico Müller Neto*

JÚLIO FREDERICO MÜLLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO-CPND 3637/2016

FINALIDADE TRIBUTOS MUNICIPAIS (PESSOA) E DIVIDA ATIVA

CONTRIBUINTE CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA C.N.P.J./C.P.F. 04879275000106

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO  
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800  
SALA B

BAIRRO CEP CIDADE  
JD. BELO HORIZONTE 78705-600 RONDONOPOLIS

DATA EXPEDIÇÃO VALIDADE NUMERO PROTOCOLO DATA PROTOCOLO  
26/04/2016 25/06/2016 21057/2016 26/04/2016

Ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar na forma da Lei, qualquer débito em atraso constatado posteriormente, é emitida a presente certidão positiva com efeito de negativa.

VERIFICAR DEMONSTRATIVO ANEXO.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALDECIR FELTRIN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO  
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES  
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECADAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

Documento válido somente com Autenticação do Caixa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA  
CND VÁLIDA  
TAXA RECOLHIDA



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS



ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

3637 / 2016

CONTRIBUINTE  
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
C.N.P.J./C.P.F.  
0487927500010

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO  
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 3800  
SALA B

BAIRRO  
JD. BELO HORIZONTE  
CEP  
78705-600  
CIDADE  
RONDONOPOLIS

DEBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.					
	Imóvel: 000000000986968				
	Emitido	11/07/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/08/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	12/09/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/10/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/11/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/05/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	10/06/2016	873,82	0,00	873,82
<b>TOTAL</b>			<b>6116,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6116,74</b>

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO  
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES  
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA  
**CND VÁLIDA**  
TAXA RECOLHIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA. A. Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada até esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

**ATENÇÃO** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão	09/05/2016 13:49:51	Validade:	08/06/2016	Usuário:	VILMAR
Número/Controle da Certidão	132E536BF53FCD6C				

Vilmar de Souza  
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza  
Coord. de Arrecadação e Tributos.

imprimir

UNIMG/SINFRA

30

Fone nº

3

Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

F890.A7D5.803A

Data/Hora da emissão

10/05/2016 - 17:58:48

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_roo](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo), informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

544

## Prestador de Serviços



## CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B  
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

## Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 25ª medição provisória de serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT 130, com extensão de 51.05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente ao período 01/04/2016 a 30/04/2016.

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
4.384.631,75	1,00	0,00	2.630.779,05	1.753.852,70	0,00	0,00	4.384.631,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.384.631,75

## Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	4.384.631,75	

## Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os serviços foram ~~FEW~~ ~~TADOS~~

Os serviços foram executados e por  
mim atestados. *[Handwritten Signature]*  
Eng<sup>o</sup> José Teodoro Neto  
Port.: \_\_\_\_\_  
CREA: 120776286-5/RN

imprimir

UNIMG/SINFRA

Folha nº

Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

5)

5

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

Data/Hora da emissão

F890.A7D5.803A

10/05/2016 - 17:58:48

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_roo](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo), informando o código de verificação.

Natureza da operação

Número da Nota

Recolhimento Fora

544

## Prestador de Serviços



## CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800,SALA B  
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal 1438108

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Estadual 132063425

## Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 25ª medição provisória de serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT 130, com extensão de 51.05KM - Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00-SEPTU, referente ao período 01/04/2016 a 30/04/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
4.384.631,75	1,00	0,00	2.630.779,05	1.753.852,70	0,00	0,00	4.384.631,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.384.631,75

## Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.384.631,75

## Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: **SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT**
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os serviços foram executados

Os serviços foram executados e por  
mim atestados  
*Jose Teodoro Neto*  
Eng<sup>o</sup> José Teodoro Neto  
Port.: \_\_\_\_\_  
CREA: 120776286-5/RN



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS		Nº 316	Data:	11/05/2016							
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Tripolo	231759/16	140/13	25º Med.	47.206.688,79	34.432.820,99	12.773.867,80	1.806.110,42	16.000.370-2	44.90.51	131	R\$ 8.389.236,05
							2.578.521,33	16.000.210-2	44.90.51	151	
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>4.384.631,75</b>				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Ciente:

*Jose Carlos*  
Engº José Carlos Ferreira da Silva  
Superintendente de Obras

AUTORIZO:

*Marcos Catalano*  
Engº Marcos Catalano Correa  
Secretário Adjunto de Obras

*Marciane Prevedello Curvo*  
Engª Marciane Prevedello Curvo  
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica






**ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Processo nº: 231759116 Contrato nº: 140113  
 Vigência: \_\_\_\_\_ Empresa Contratada: Grupolu  
 Resumo do Objeto: Pavimentação NOT-336

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 11 de maio de 2016 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)  
  
 Silvio Pereira Rosa  
 Assessor Técnico III  
 SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

  
 Eng.º José Carlos Ferreira da Silva  
 Superintendente de Obras  
 CREA-RN 1201387132

  
 Julio Mangini Fernandes Neto  
 Chefe da Unidade IV  
 Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG  
 Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG




## TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	231759
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 11 de maio de 2016.

  
**Eng.º Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB



**EM BRANCO**



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

CGEO/SINFRA
Folha nº 55
Ass.

**CADASTRO 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

11 de maio de 2016 16:31

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO &lt;marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br&gt;, JANAINA CRISTINA DA SILVA &lt;janainasilva@sinfra.mt.gov.br&gt;, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Cristiano Carvalho de Andrade &lt;cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br&gt;, Greziele Ferreira de Oliveira &lt;grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br&gt;

Boa tarde,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos. Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.04888-3**NOME DO CREDOR: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**CPF/CNPJ : **04.879.275/0001-06**IC : **140/2013 - 25º MEDIÇÃO PROVISÓRIA**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116000210-2****25101000116000370-2**PROCESSO: **231759/2016****25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx**  
4569K

# Obras por Execução Indireta (Detalhado)

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

## GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

**Obra**  
Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23 Prazo de Execução Inicial (dias): 540  
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública  
Nº/Ano: 001/2013

**Objeto**  
Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro  
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entrº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

**Contratada**  
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA  
Inclusão: 26/08/2013

**Endereço da Obra:**  
Endereço: MT - 336

Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT - 130  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE  
CEP: 78.850-000

**Dados Gerais:**  
Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica  
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada  
Setor Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte  
Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

**Origem de Recursos**  
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL  
Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Inclusão: 07/03/2013

**Localização**  
Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim  
Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio  
Inclusão: 12/11/2013  
Inclusão: 12/11/2013

**Engenheiro de Fiscalização**  
Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO  
Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 12/07/2013

**Documentos de Engenharia Fiscalização**  
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço  
Nome: ART FISC (2).pdf  
Descrição: ART FISC 2  
Tamanho: 593,4 KB  
Inclusão: 12/11/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço  
Nome: ART FISC (1).pdf  
Descrição: ART FISC 1  
Tamanho: 905,4 KB  
Inclusão: 12/11/2013

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço  
Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf  
Descrição: Portaria  
Tamanho: 105,6 KB  
Inclusão: 12/11/2013



**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT.pdf  
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388.7 KB

Inclusão: 12/11/2013

**Situação da Obra**

Data Situação: 29/04/2015

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Data Publicação: 10/08/2015

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf  
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Data Publicação: 17/12/2014

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf  
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

Data Publicação: 02/08/2013

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf  
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

**Medição da Obra**

Nº Medição: MR / V/Inc.: 50132 (Cód: 59513)

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Valor: R\$ 124.663,13

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 56207 (Cód: 59531)

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Valor: R\$ 166.181,27

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 12a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 12º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 56662 (Cód: 59533)

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Valor: R\$ 188.184,27

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 13a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 13º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 52737 (Cód: 59521)

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Valor: R\$ 209.879,88

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 6º Medição de Reajustamento

**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Nome: 6a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 6ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.6 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 7ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 265.905,51  
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 7a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 7ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 10ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 45.897,55  
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 10a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 10ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54918 (Cód.: 59526)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 9ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 57.655,09  
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 9a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 9ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 5ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 107.985,00  
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 5a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: Reajustamento 5ª Medição  
Tamanho: 1.5 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 8ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 94.423,74  
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 8a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 8ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)

Data da Medição: 17/11/2014  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 11ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 37.235,62  
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014  
Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Nome: 11a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 11ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Data da Medição: 02/08/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 1ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.994.507,70  
Período: 12/07/2013 a 31/07/2013  
Inclusão: 12/11/2013

**Documentos da Medição**

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls  
Descrição: MPI  
Tamanho: 2.8 MB  
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)

Data da Medição: 02/09/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 2ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.249.916,62  
Período: 01/08/2013 a 31/08/2013  
Inclusão: 12/11/2013



**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: MPI  
Tamanho: 3.0 MB  
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50131)  
Data da Medição: 02/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 3ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.710.835,28  
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013  
Inclusão: 29/11/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 3ª MEDIÇÃO  
Tamanho: 3.5 MB  
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 50132)  
Data da Medição: 02/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 4ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.711.665,11  
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013  
Inclusão: 29/11/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 4ª MEDIÇÃO  
Tamanho: 3.4 MB  
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 52296)  
Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 5ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.884.584,53  
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013  
Inclusão: 19/03/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Descrição: 5ª Medição  
Tamanho: 2.5 MB  
Inclusão: 19/03/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 52737)  
Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 6ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 3.517.421,51  
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013  
Inclusão: 04/04/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Descrição: 6ª medição  
Tamanho: 2.6 MB  
Inclusão: 04/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)  
Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 7ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 3.724.065,49  
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014  
Inclusão: 25/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336\_CORRIGIDA.xls  
Descrição: 7ª Medição  
Tamanho: 7.6 MB  
Inclusão: 25/06/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)  
Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 8ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.258.983,43  
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014  
Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 8ª medição  
Tamanho: 8.3 MB  
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)  
Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 9ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 923.152,96  
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014  
Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 9ª medição  
Tamanho: 8.1 MB  
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)  
Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 10ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 725.878,83  
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014  
Inclusão: 07/07/2014



**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 10ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 10ª medição  
Tamanho: 8.3 MB  
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)  
Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 11ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 581.707,87  
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014  
Inclusão: 07/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 11ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 11ª medição  
Tamanho: 8.1 MB  
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)  
Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 12ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 3.028.908,53  
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014  
Inclusão: 22/08/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 12ª Medição.xls  
Descrição: 12ª Medição Provisória  
Tamanho: 8.0 MB  
Inclusão: 22/08/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)  
Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 13ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 4.068.597,85  
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014  
Inclusão: 11/09/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 13ª Medição.xls  
Descrição: 13ª Medição  
Tamanho: 8.5 MB  
Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)  
Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 14ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 29/04/2015 a 31/05/2015  
Inclusão: 16/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 14ª Medição Provisória  
Tamanho: 3.6 MB  
Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)  
Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 15ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015  
Inclusão: 16/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 15ª Medição Provisória  
Tamanho: 3.6 MB  
Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)  
Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 16ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015  
Inclusão: 16/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 16ª Medição Provisória  
Tamanho: 3.6 MB  
Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)  
Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 17ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.385.647,67  
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015  
Inclusão: 16/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 17ª Medição Provisória  
Tamanho: 9.5 MB  
Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67891)  
Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 18ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015  
Inclusão: 28/01/2016



**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 9.7 MB Inclusão: 28/01/2016  
 Descrição: 18ª Medição Provisória

**Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)**

Data da Medição: 09/11/2015 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Inclusão: 28/01/2016  
 Observação: 19ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 9.7 MB Inclusão: 28/01/2016  
 Descrição: 19ª Medição Provisória

**Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)**

Data da Medição: 03/12/2015 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 860.397,06 Inclusão: 28/01/2016  
 Observação: 20ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 8.3 MB Inclusão: 28/01/2016  
 Descrição: 20ª Medição Provisória

**Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)**

Data da Medição: 01/01/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Inclusão: 12/04/2016  
 Observação: 21ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 8.2 MB Inclusão: 12/04/2016  
 Descrição: 21ª Medição

**Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)**

Data da Medição: 01/02/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Inclusão: 12/04/2016  
 Observação: 22ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 8.2 MB Inclusão: 12/04/2016  
 Descrição: 22ª Medição

**Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)**

Data da Medição: 01/03/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 0,00 Inclusão: 12/04/2016  
 Observação: 23ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls Tamanho: 8.2 MB Inclusão: 12/04/2016  
 Descrição: 23ª Medição

**Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)**

Data da Medição: 01/04/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 1.806.550,55 Inclusão: 12/04/2016  
 Observação: 24ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 24ª Medição.xls Tamanho: 8.9 MB Inclusão: 12/04/2016  
 Descrição: 24ª Medição Provisória

**Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)**

Data da Medição: 06/05/2016 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais Valor: R\$ 4.384.631,75 Inclusão: 11/05/2016  
 Observação: 25ª Medição Provisória

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx Tamanho: 4.7 MB Inclusão: 11/05/2016  
 Descrição: 25ª Medição

**Aditivo da Obra**

Nº/Ano: 02/2016 Prazo Ex. Aditado (dias): 146 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 05/04/2016

**Aditivo da Obra**

Nº/Ano: 01/2015      Prazo Ex. Aditado (dias): 360      Srv. Acrescidos: R\$ 0,00      Srv. Decrescidos: R\$ 0,00      Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00      Valor Aditado: R\$ 0,00      Inclusão: 17/06/2015

**Resumo da Obra**

**Valores da Obra (R\$):**

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23      Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74  
Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00      Valor Total Material: R\$ 0,00  
Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23      Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00  
Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74      Valor Total Executado Obra: R\$ 37.817.452,74  
Valor Total Reajuste: R\$ 1.298.011,06

**Prazos de Execução da Obra (dias):**

Prazo de Execução Inicial (dias): 540      Quantidade de Dias em Execução: 886  
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506      Quantidade de Dias Paralisada: 149  
Prazo Execução Final Obra (dias): 1046





## DESPACHO

À SAADS

**Srª Marciane Curvo.**

**Secretária Adjunta da Área Sistêmica**

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,

  
Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC Nº: 231759/2016

FLS.: 64 - -

DATA.: 11 / 05 / 2016

À  
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento de serviço de medição, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura de Rondonópolis	- folha 47/48
Prefeitura de Santo Antonio	- folha 49
SEFAZ – MT	- folha 40/41
PGE	- folha 45
Receita Federal	- folha 44
Caixa Econômica	- folha 42
Trabalhista	- folha 43

Com referencia a certidão negativa da PGE – informo que o Decreto nº 8.426, de 18 de dezembro de 2006, revogou a alínea “b” do Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, que fixa critérios para o pagamento relativo às aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis e imóveis e dá outras providências.

*[Handwritten Signature]*  
Eng.º Civil Marciano Presidello Curvo  
Secretária Adjunta de Administração  
Sistemática/SINFRA

VIRTUTE

PLUSQUA



Processo nº 231759/2016

Fls.: 65/2016


Data: 12/05/2016

65  
Jefferson

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.

**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.  
SUOF/SAADS/SINFRA







Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: <i>Construtora Tripolo LTDA</i>	
Processo: <i>231759/2016</i>	IC: <i>140/2013</i>
Período da Despesa: <i>01/04/16 a 30/04/2016</i>	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais: <i>544</i>

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)			X	
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?			X	
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



66A  
C. Silva

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)		X		
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?		X		
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	não se aplica
ISSQN	não se aplica
INSS	X
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 19 de março de 2015


Check-list elaborado por:

C. Silva


Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.879.275/0001-06</b> CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600		5 - IDENTIFICADOR <b>04.879.275/0001-06</b>		
		6 - VALOR DO INSS <b>61.384,84</b>		
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS <b>0,00</b>		
		11 - TOTAL <b>61.384,84</b>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.879.275/0001-06</b> CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600		5 - IDENTIFICADOR <b>04.879.275/0001-06</b>		
		6 - VALOR DO INSS <b>61.384,84</b>		
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS <b>0,00</b>		
		11 - TOTAL <b>61.384,84</b>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Proc. 231759/2016

F544

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.000658-0</b>
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2			Data do Doctº: 12/05/2016	
Nº PED: 25101.0001.16.000464-2			Data de vencimento: 12/05/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *****		<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****	
Nº NEX:*****				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 1.806.110,42	UM MILHÃO E OITOCENTOS E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****
<b>Histórico:</b> PROC 231759/2016 IC 140/13 DA 25ª MEDIÇÃO DA MT -336 PAGAMENTO PARCIAL DA NF 544 NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.				
<b>Código do credor:</b> 2003.04888-3		<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 59185/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3				

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *****		<b>Data de Início da Viagem:</b> *****	
		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *****	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: 25101000000014013		<b>Término da vigência:</b> *****	
Nº Convênio: *****			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 3.650.781,29	*** 1.806.110,42	*** 1.806.110,42	*** 0,00

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 3.650.781,29	*** 1.806.110,42	*** 1.806.110,42	*** 0,00



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.000658-0</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>IRRF (R\$):</b>	*** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b>	*** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (R\$):</b>	*** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b>	*** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				

<b>Valor Líquido:</b>	*** 1.806.110,42	UM MILHÃO E OITOCENTOS E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
-----------------------	------------------	--

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 1.806.110,42
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.806.110,42</b>

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.000659-9</b>
Nº EMP: 25101.0001.16.000210-2			Data do Doctº: 12/05/2016	
Nº PED: 25101.0001.16.000279-8			Data de vencimento: 12/05/2016	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *****		<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****	
Nº NEX:*****				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 02846.00218		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001042530-6
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001042530-6			<b>Valor Liquidação:</b> *** 2.578.521,33	
DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *****				
<b>Histórico:</b> PROC 231759/2016 IC 140/13 DA 25ª MEDIÇÃO DA MT -336 PAGAMENTO PARCIAL DA NF 544 NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.				
<b>Código do credor:</b> 2003.04888-3		<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 59185/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3				

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *****	<b>Data de Início da Viagem:</b> *****
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *****

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>Nº Contrato:</b> 25101000000014013	<b>Término da vigência:</b> *****
<b>Nº Convênio:</b> *****	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 4.385.071,88	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 2.578.521,33	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 2.578.521,33	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 4.385.071,88	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 2.578.521,33	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 2.578.521,33	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.16.000659-9</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b> *** 61.384,84	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

<b>Valor Líquido:</b> *** 2.517.136,49	DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ***** *****
---	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.578.521,33
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 2.578.521,33</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 61.384,84
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 61.384,84</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.001175-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 02846.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042530-6	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40	<b>Município UF:</b> Brasília DF	
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.000210-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 151	
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.000659-9	<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 59185/2014		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 61.384,84	<b>Valor por Extenso:</b> SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *** *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2631	61.384,84	*** ** * *** ** *



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.001177-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.04888-3		
<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.000370-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.000658-0		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 59185/2014		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.806.110,42	<b>Valor por Extenso:</b> UM MILHÃO E OITOCENTOS E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO   _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>25101.0001.16.001176-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/05/2016			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 02846.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042530-6	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.			
<b>Código do Credor:</b> 2003.04888-3			
<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis MT	
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.000210-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 151	
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.000659-9		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 59185/2014		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 2.517.136,49	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **** **** **** ****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006141 - Marciane Revedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			



COEIN / SINFRA  
Folha nº **73**  
Rub. **W W W M T G**

MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

**À CCONT,**

Para arquivo com pagamento efetuado.

Cuiabá, 27 de Junho de 2016

**FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA**  
*Coordenadora Financeira*  
*SINFRA / MT*





Detalhado

312

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 235897/2016      Data: 12/05/2016 08:23

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: DA 25 (VIGESSIMA QUINTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFA

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICÕES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC. J401 J3

N.º 16.000.370-2

F. 131

1/6/16





## REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Ao Ilmo Sr.  
Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva  
**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT**

Nesta

Assunto: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Reajustamento  
Ref. IC: 140/2013/00/00-SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Reajustamento de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 , Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130, com extensão de 51,05 KM - objeto do Instrumento Contratual 140/2013/00/00-SETPU, referente ao Período 01/04/2016 a 30/04/2016, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato

25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Reajustamento  
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN

Ed. Edgar Prado Arze Centro Político Administrativo - CPA - S/N , CEP 78049-906 - Cuiabá - MT - Fone (065) 3613 - 6600

**GEO-OBRAS**  
24 / 05 / 2016  
**LANÇADO**  
Resp.: *Fabio YB*



**Obra:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-13C  
**Sub-Trecho:**  
**Referência:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Reajustamento  
**Ordem de Início Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Ordem de Paralisação:** 01/12/2014  
**Ordem de Reinício de Serviço:** 29/04/2015

### DADOS DO CONTRATO

**Rodovia/Programa:** MT- 336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Extensão:** 51,05 KM  
**Firma:** Construtora Tripolo LTDA  
**Instrumento Contratual:** 140/2013/00/00-SETPU  
**Processo Original:** 45226/2013-SETPU  
**Data da Assinatura:** 09/07/2013  
**Data da Publicação:** 09/07/2013  
**Naturaza dos Serviços:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Prazo Contratual:** 1260 Dias  
**Término Previsto:** 23/12/2016  
**Ordem de Início de Serviço:** 12/07/2013 - 087/2013  
**Prazo Decorrido do Contrato:** 1024 Dias  
**Valor Contratual (PI):** R\$ 38.017.467,91  
**Valor Termo Aditivo:** R\$ 9.189.220,88  
**Valor Contratual + T. Aditivo:** R\$ 47.206.688,79  
**Valor Medido (Acumulado-PI) :** R\$ 37.817.452,74  
**Valor Contratual (PI) :** R\$ 9.389.236,05  
**Valor Empenhado no Exercício:**

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Atenciosamente

  
Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN



**ATESTADO**

Atesto que a 25ª Medição de **Reajustamento** dos Serviços de Pavimentação Asfáltica executados pela firma Construtora Tripolo LTDA, na Rodovia: MT - 336, trecho: Fim do trecho do pavimento- Divisa Santo Antonio do Leste /PVA-Entrª MT-130, com extensão de 51,05 Km, Objeto do IC nº 140/2013/SETPU- Período de 01/04/2016 a 30/04/2016, encontra-se de acordo com os valores da 25ª Medição Provisória.

Cuiabá, 19 de maio de 2016.

Atenciosamente

Engº Paulo Roberto Santos Dorilêo  
Coordenador de Construção de Rodovias, Aeroportos e Obras de Arte Especiais

Faint, illegible markings or text in the top left corner.



RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Nº Contrato	140/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução	1142
Rodovia:	MT- 336	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	118
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130	Publicação	09/07/2013	Vr. Contratual PI	R\$ 47.206.688,79
Extensão:	51,05 KM	Processo Orig.	45226/2013-SETPU	Vr. Acum. Medido PI	37.817.452,74
Referência:	25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória	Termo Aditivo N:	140/2013/04/01-SETPU	Vr. Acum. Programado PI	
Ordem início serviço:	12/07/2013 - 08/7/2013	Termo Re-Ratificação N:	140/2013/04/01-SETPU	Vr. Programado Próx. mês PI	
Período Med. Simples:	01/04/2016 a 30/04/2016	Período Acum.:	12/07/2013 a 30/04/2016	FIRMA:	Construtora Tripolo LTDA

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
<b>1.0</b>									
<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO</b>									
2.5 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	q	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2.5 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	q	1,000	-	1,000	1,000	15.980,96	7.990,48	50,00%
2.5 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2.5 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
	Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	66.571,68	100,00%
	<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>581.068,25</b>	<b>85,73%</b>
<b>1.1</b>									
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO</b>									
2.5 00 001 01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	q	1,00	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2.5 00 001 02	Administração local da Obra - Despesas Diversas	mês	18,00	-	14,000	14,000	5.448,17	76.274,38	77,78%
-	Materiais e Serviços de Consumo	mês	18,00	-	14,000	14,000	19.829,98	277.619,72	77,78%
-	Alimentação Pessoal	mês	18,00	-	14,000	14,000	19.721,08	276.095,12	77,78%
-	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	-	14,000	14,000	7.852,65	109.937,10	77,78%
-	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,00	-	14,000	14,000	57.415,82	57.415,82	77,78%
-	Deslocamento para Debanda do Pessoal	mês	18,00	-	14,000	14,000	104.267,12	1.459.739,68	77,78%
2.5 00 001 03	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,00	-	14,000	14,000	9.895,85	138.541,90	77,78%
-	Administração e Gestão Ambiental	m²	25,00	-	25,000	25,000	258,16	6.454,00	100,00%
74209/001	Placa de Obra	unid.	1,000	-	1,000	1,000	2.275,39	2.275,39	0,00%
2.5 00 000 30	Marco de Concreto de Identificação da Obra							<b>2.507.877,58</b>	<b>78,500%</b>
<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
<b>2.0</b>									
<b>TERRAPLENAGEM</b>									
2.5 01 000 00	Desm., Dest., Limpeza, áreas com diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2.5 01 010 00	Deslocamento de âncoras diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50,000	-	50,000	50,000	30,51	1.525,50	0,00%
2.5 01 100 01	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,418	48.126,418	5,00	240.631,59	100,00%
2.5 01 100 23	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.155,292	-	509.155,292	509.155,292	6,29	3.202.586,78	100,00%
2.5 01 100 24	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.875,198	-	275.874,205	275.874,205	6,99	1.928.360,69	100,00%
2.5 01 100 25	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%
2.5 01 100 26	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.647,299	19.647,299	7,83	153.836,41	99,87%
2.5 01 100 27	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1º Cbl., DMT de 1000 a 1200 M c. Carregadeira	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%
2.5 01 300 03	Esc. Carga transp. Solos moles DMT-400 a 600 M	m³	291.659,703	-	291.650,785	291.650,785	2,36	688.295,85	100,00%
2.5 01 510 00	Compactação de Altitras a 100,00 % do Proctor Normal	m³	592.139,472	-	592.139,472	592.139,472	2,36	1.397.449,15	100,00%
s/ código	Compactação de Altitras a 95,00 % do Proctor Intermediário							<b>8.268.064,01</b>	<b>99,98%</b>
	<b>SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM</b>								

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

UNB/MS/SINFRA  
Fis. OS  
Ass. [Assinatura]  
Área

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
<b>3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.5.02.110.00	Regularização do Sub Leito	m <sup>2</sup>	655.788,930	-	655.788,930	655.788,930	0,72	472.168,02	100,00%
2.5.02.200.00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m <sup>3</sup>	128.019,534	8.491,288	78.229,112	86.720,400	12,12	1.051.051,24	67,74%
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m <sup>3</sup>	121.743,030	27.059,400	59.670,000	86.720,400	12,12	1.051.051,24	71,23%
2.5.02.300.00	Imprimação (execução)	m <sup>2</sup>	519.798,020	115.600,000	255.000,000	370.600,000	0,26	96.356,00	71,30%
2.5.02.400.00	Pintura de Ligação (execução)	m <sup>2</sup>	519.798,020	115.600,000	255.000,000	370.600,000	0,17	63.002,00	71,30%
2.5.02.540.51	Conc. Betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	13.872,000	30.600,000	44.472,000	157,74	7.015.013,28	71,30%
	<b>SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>9.748.641,78</b>	<b>71,88%</b>
<b>4.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>									
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	832,320	1.836,000	2.668,320	1.310,31	3.496.326,37	71,30%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	623,758	138,720	306,000	444,720	2.048,06	910.813,24	71,30%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	46,240	102,000	148,240	1.219,55	180.786,09	71,30%
	<b>SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							<b>4.587.925,70</b>	<b>71,30%</b>
<b>5.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>									
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	btkm	6.137,127,880	-	6.120,769,279	6.120,769,279	0,66	4.039.707,72	99,73%
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	btkm	5.836,181,152	-	5.829.250,330	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21	99,88%
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	832,320	1.836,000	2.668,320	141,80	378.367,77	71,30%
2.5.09.009.03	Transporte de Asfalto Diluído CM 30	t	623,758	138,720	306,000	444,720	141,80	63.061,29	71,30%
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	t	207,919	46,240	102,000	148,240	141,80	21.020,43	71,30%
	<b>SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>8.349.462,42</b>	<b>97,64%</b>
<b>6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA</b>									
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	-	42,59	-	0,00%
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira central de concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	-	35,55	-	0,00%
2.5.04.910.51	Meio fio de concreto - MEC 01 - AC/BC - tipo B - (sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	-	66,15	-	0,00%
2.5.04.910.53	Meio fio de concreto - MEC 03 AC/BC	m	20.590,000	-	-	-	32,09	-	0,00%
2.5.04.910.55	Meio fio de concreto - MEC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	-	32,24	-	0,00%
2.5.04.940.52	Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 - AC/BC	m	671,250	-	-	-	87,88	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	-	46,60	-	0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	-	55,69	-	0,00%
2.5.04.950.02	Dispersor de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	-	289,78	-	0,00%
2.5.04.950.71	Dispersor de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	-	281,04	-	0,00%
2.5.09.001.91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	btkm	128.506,619	-	-	-	0,52	-	0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	btkm	1.109.571,877	-	-	-	0,33	-	0,00%
	<b>SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA</b>								<b>0,00%</b>
<b>7.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>									
2.5.04.001.00	Escavação mecânica de vala em Injeção de Laí Catigara	m <sup>3</sup>	811,612	-	811,418	811,418	5,950	4.827,93	99,86%

Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

SINFR  
06

RESUMO DE MEDIÇÃO SINFRA

ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
MUNICÍPIO DE MATO GROSSO

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDÃO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	
										PERÍODO DE EXECUÇÃO
<p><b>Obras:</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  <b>Rodovia:</b> MT. 336  <b>Trecho:</b> FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR'MT-130  <b>Extensão:</b> 51,05 KM  <b>Referência:</b> 2ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória  <b>Ordem início serviço:</b> 12/07/2013 - 08/7/2013  <b>Período Med. Simples:</b> 01/04/2016 a 30/04/2016</p>										
<p><b>Período Acum.:</b> 12/07/2013 a 30/04/2016  <b>Termo Re-Ratificação N.º:</b> 140/2013/04/01-SETPU  <b>Termo Aditivo N.º:</b> 452/26/2013-SETPU  <b>Data Assinatura Publicação:</b> 09/07/2013  <b>Nº Contrato:</b> 140/2013/00/00-SETPU  <b>Data Assinatura Publicação:</b> 09/07/2013  <b>Processo Orig.:</b> 452/26/2013-SETPU  <b>Termo Re-Ratificação N.º:</b> 140/2013/04/01-SETPU  <b>Termo Aditivo N.º:</b> 452/26/2013-SETPU  <b>Preço de Execução:</b> 1142  <b>Preço Restante:</b> 118  <b>Pr. Contr. PI:</b> R\$ 47.206.688,79  <b>Pr. Acum. Medido PI:</b> R\$ 37.817.452,74  <b>Pr. Programado Próx. mês PI:</b>  <b>FIRMA:</b> Construtora Tripolo LTDA</p>										
2.5.04.100.01	Realterro e compactação	m³	600,221	-	600,220	600,220	31,970	19.189,03	100,00%	
2.5.04.100.51	Corpo BSTC D=0,60m - CA-4, inclusive berto e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%	
2.5.04.100.52	Corpo BSTC D=0,80m - CA-4, inclusive berto e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%	
2.5.04.100.53	Corpo BSTC D=1,00m - CA-4, inclusive berto e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%	
2.5.04.100.54	Corpo BSTC D=1,20m - CA-4, inclusive berto e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,630	17.484,45	100,00%	
2.5.04.101.52	Boca BSTC D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	-	-	1.599,150	-	0,00%	
2.5.04.101.53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%	
2.5.04.101.54	Boca BSTC D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.458,700	6.917,40	100,00%	
2.5.04.101.56	Boca BSTC D=0,60m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%	
2.5.04.101.58	Boca BSTC D=1,00 m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	2.546,520	5.093,04	100,00%	
2.5.04.101.62	Boca BSTC D=0,80 m - esc.=30 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%	
2.5.04.110.53	Corpo BDTC D=1,50m - CA-4, inclusive berto e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	68,000	-	65,000	65,000	3.564,150	231.669,75	95,59%	
2.5.04.111.53	Boca BDTC D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%	
2.5.04.210.57	Corpo BDC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%	
2.5.04.211.53	Boca BDC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.878,780	55.757,56	100,00%	
2.5.04.930.51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%	
2.5.04.930.52	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%	
2.5.09.001.91	Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	unid.	23,373,977	-	22,177,730	22,177,730	0,520	11.532,41	94,88%	
2.5.09.002.91	Transporte comercial C/ base. 10m3 rodov. não pav.	bxcm	211,139,460	-	194,984,300	194,984,300	0,330	64.344,81	92,35%	
5.5.04.999.01	Remoção de bueiros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%	
<b>SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>								<b>748.693,05</b>	<b>92,27%</b>	
<b>8.0 OBRAS COMPLEMENTARES</b>										
2.5.06.410.00	Cerca de Arame Farpado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.441,400	3.441,400	21,79	74.988,10	100,00%	
4.5.06.010.01	Defensa Semi-Maleável Simples ( fornecimento e implantação )	m	128,000	-	-	-	219,80	-	0,00%	
4.5.06.010.02	Anticoragem defensiva semi-maleável simples (forn/imp)	m	64,000	-	-	-	242,51	-	0,00%	
<b>SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES</b>								<b>74.988,10</b>	<b>65,20%</b>	
<b>9.0 SINALIZAÇÃO</b>										
2.5.06.100.21	Pintura fixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	20.694,950	5.784,000	7.638,750	13.422,750	14,56	195.435,24	64,86%	
4.5.06.100.22	Pintura sebas e zebrado - tinta base acrílica p/ 2anos	m²	174,920	-	-	-	20,62	-	0,00%	
<p>Eng. José Teodoro Neto  Fiscal SETPU-Port. 505/2013  RNP-120776286-5</p>										

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		Nº Contrato	140/2013/00/00-SETPU	Prazo de Execução	1142				
Rodovia: MT- 336		Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	118				
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR-MT-130		Publicação	09/07/2013	Vr. Contratual PI	R\$ 47.206.688,79				
Extensão: 51,05 KM		Processo Orig.	45226/2013-SETPU	Vr. Acum. Medido PI	37.817.452,74				
Referência: 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória		Termo Aditivo N:	140/2013/04/01-SETPU	Vr. Acum. Programado PI					
Ordem início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013		Termo Re-Ratificação N:	140/2013/04/01-SETPU	Vr. Programado Prox. mês PI					
Período Med. Simples: 01/04/2016 a 30/04/2016		Período Acum.:	12/07/2013 a 30/04/2016	FIRMA:	Construtora Tripolo LTDA				
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
4 5 06 121 01	Form. E colocação de lacha reflect. Bidimensional	unid.	16.047,000	3.716,000	9.444,000	13.160,000	13,30	175.028,00	82,01%
4 5 06 121 11	Formec. E Colocação de bacheão refletivo bidimensional	unid.	305,000				39,82	-	0,00%
4 5 06 200 02	Formec. E Implantação placa Sinalização Totalmente refletiva	m²	179,860	18,854	29,849	48,703	371,54	18.095,11	27,08%
	<b>SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO</b>							<b>388.558,35</b>	<b>65,05%</b>
10.0	<b>CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>								
2 5 05 100 00	Enlaxamento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2 5 05 102 00	Hidrosondagem	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3 5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (jazidas e empréstimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Singul 73967/003	Plantio de árvores e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%
	<b>SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>							<b>2.562.173,50</b>	<b>90,24%</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>				<b>37.817.452,74</b>	<b>81,31%</b>
				<b>A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES</b>				<b>33.432.820,99</b>	
				<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>				<b>4.384.631,75</b>	<b>9,43%</b>

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Fiscalização:

*Teodoro*  
Eng. José Teodoro Neto  
Fiscal SETPU-Port. 505/2013  
RNP-120776286-5

Importa o valor a ser pago de R\$

4.384.631,75

QUATRO MILHÕES, TREZENTOS OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS TRINTA E UM REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA  
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

**RESUMO DE REAJUSTAMENTO**

**Obra:** Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica  
**Rodovia:** MT-336  
**Trecho:** FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR°MT-130  
**Referencia:** 25ª (Vigésima Quinta) Medição Provisória de Reajustamento  
**O. Serviço:** 12/07/2013  
**Período Med. Simples:** 01/04/2016 a 30/04/2016  
**Período Med. Acumul:** 12/07/2013 a 30/04/2016

**CONTRATO**  
**Número** 140/2013/00/00-SETPU  
**Assinatura** 09/07/2013  
**Aprovações**  
**Processo** 45226/2013

Firma : **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERENCIAL	MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR REVISIVEL	FATOR K <sub>r</sub>	VALOR REAJUSTAMENTO
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 581.068,25	R\$ 581.068,25	-	0,2264	-
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 2.507.877,58	R\$ 2.507.877,58	-	0,2264	-
	TERRAPLENAGEM	R\$ 8.268.064,01	R\$ 8.268.064,01	-	0,2264	-
	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.748.641,78	R\$ 7.079.999,25	2.668.642,53	0,1960	523.053,93
	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.349.462,42	R\$ 8.205.212,13	144.250,29	0,1960	28.273,05
	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO	R\$ 910.813,24	R\$ 626.706,36	284.106,88	0,3024	85.913,92
	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 3.496.326,37	R\$ 2.405.729,16	1.090.597,21	0,2618	285.518,34
	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	R\$ 180.786,09	R\$ 124.394,10	56.391,99	0,2569	14.487,10
	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	R\$ -	R\$ -	-	0,1663	-
	OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 748.693,05	R\$ 748.693,05	-	0,1663	-
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 370.463,24	R\$ 236.625,40	133.637,84	0,1865	24.923,45
	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 18.095,11	R\$ 11.090,10	7.005,01	0,2305	1.614,65
	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 74.988,10	R\$ 74.988,10	-	0,1458	-
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 2.562.173,50	R\$ 2.562.173,50	-	0,1458	-
	<b>TOTAL</b>	<b>37.817.452,74</b>	<b>33.432.820,99</b>	<b>4.384.631,75</b>		<b>963.784,44</b>

Índices/DNER	FATOR K		
	SET/12	SET/15	K
TERRAPLENAGEM	219,0200	268,6150	0,2264
PAVIMENTAÇÃO	242,7690	290,3720	0,1960
AQUISIÇÃO ASFALTO DILUÍDO	300,0470	390,7820	0,3024
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA	264,6000	332,5930	0,2569
AQUISIÇÃO CIMENTO ASFÁLTICO	258,1630	325,7740	0,2618
DRENAGEM	233,1310	271,9090	0,1663
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	225,3920	267,4400	0,1865
CONSERVAÇÃO	229,9960	263,5420	0,1458
OBRA DE ARTES ESPEC.	229,5450	265,3750	0,1560
SINALIZAÇÃO VERTICAL	127,2110	156,5410	0,2305

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados em R\$ **963.784,44**  
 Importa o valor a ser pago de: **NOVECENTOS SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS OITENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

**Eng. José Teodoro Neto**  
**Fiscal SETPU - Port.505/2013**  
**CREA RNP 120776286-5**

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

# CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATO 140/2013/00/00	FIRMA: Construtora Tripelo LTDA		VALOR CONTRATUAL 38.017.467,91		ADITAMENTO 9.189.220,88		TOTAL 47.206.688,79	
	RODOVIA MT-336		SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO		FISCAL		O. I. SERVIÇO 12/07/2013	
	TRCHEO: Fim do Trecho Pavimentado-Divisa Santo Antônio do Oeste/Primavera do Leste-ENTRº MT-130	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/04/2016 a 30/04/2016	PERÍODO 1142	MEDIÇÕES P.I ACUMULADO	MEDIÇÕES REAJUST. ACUMULADO	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	ENCARGOS SINCRALC 47.206.688,79
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/04/2016 a 30/04/2016	PERÍODO 1142	MEDIÇÕES P.I ACUMULADO	MEDIÇÕES REAJUST. ACUMULADO	TOTAL MEDIÇÃO	TOTAL GERAL	O. I. SERVIÇO 12/07/2013
1ª medição	12/07/13	à 31/07/13	20	1.994.507,70	-	1.994.507,70	1.994.507,70	45.212.181,09
2ª medição	01/08/13	à 31/08/13	31	2.249.916,62	-	2.249.916,62	4.244.424,32	42.962.264,47
3ª medição	01/09/13	à 30/09/13	30	2.710.835,28	-	6.955.259,60	6.955.259,60	40.251.429,19
4ª medição	01/10/13	à 31/10/13	31	1.711.665,11	-	8.666.924,71	8.791.587,84	38.539.764,08
5ª medição	01/11/13	à 30/11/13	30	1.884.584,53	-	10.551.509,24	10.784.157,37	36.655.179,55
6ª medição	01/12/13	à 31/12/13	31	3.517.421,51	-	14.068.930,75	14.511.458,76	33.137.758,04
7ª medição	01/01/14	à 31/01/14	31	3.724.065,49	-	17.792.996,24	18.501.429,76	29.413.692,55
8ª medição	01/02/14	à 28/02/14	28	1.258.983,43	-	19.051.979,67	19.854.836,93	28.154.709,12
9ª medição	01/03/14	à 31/03/14	31	923.152,96	-	20.975.132,63	20.835.644,98	27.231.556,16
10ª medição	01/04/14	à 30/04/14	30	725.878,83	-	20.701.011,46	21.607.421,36	26.505.677,33
11ª medição	01/05/14	à 31/05/14	31	581.707,87	-	21.282.719,33	22.226.364,85	25.923.969,46
12ª medição	01/06/14	à 30/06/14	30	3.028.908,53	-	24.311.627,86	25.421.454,55	22.895.060,93
13ª medição	01/07/14	à 31/07/14	31	4.068.597,85	-	28.380.225,71	29.678.236,77	18.826.463,08
14ª medição	29/04/15	à 31/05/15	33	-	-	28.380.225,71	29.678.236,77	18.826.463,08
15ª medição	01/06/15	à 30/06/15	30	-	-	28.380.225,71	29.678.236,77	18.826.463,08
16ª medição	01/07/15	à 31/07/15	31	-	-	28.380.225,71	29.678.236,77	18.826.463,08
17ª medição	01/08/15	à 30/08/15	30	2.385.647,67	-	30.765.873,38	32.508.313,56	16.440.815,41
18ª medição	01/09/15	à 30/09/15	30	-	-	30.765.873,38	32.508.313,56	16.440.815,41
19ª medição	01/10/15	à 31/10/15	31	-	-	30.765.873,38	32.508.313,56	16.440.815,41
20ª medição	01/11/15	à 30/11/15	30	860.397,06	-	31.626.270,44	33.569.232,79	15.580.418,35
21ª medição	01/12/15	à 31/12/15	31	-	-	31.626.270,44	33.569.232,79	15.580.418,35
22ª medição	01/01/16	à 31/01/16	31	-	-	31.626.270,44	33.569.232,79	15.580.418,35
23ª medição	01/02/16	à 29/02/16	29	-	-	31.626.270,44	33.569.232,79	15.580.418,35
24ª medição	01/03/16	à 31/03/16	31	1.806.550,55	-	33.432.820,99	35.771.733,08	13.773.867,80
25ª medição	01/04/16	à 30/04/16	30	4.384.631,75	-	37.817.452,74	41.120.149,27	9.389.236,05
Prazo decorridos e saída			1024					

Cuiabá, 06 de maio de 2016.

Local e data:

UNIMG/SINFRA  
Fls. 10  
Assinatura  
Assinatura

Engº José Teodoro Neto  
Fiscal Port 505/2013/SETPU  
CREA-120776286-5/RN





## Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.  
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva  
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT  
CUIABÁ/MT

Assunto : 25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória de reajustamento  
Ref. I.C. Nº 140/2013


Através da presente , encaminho a V.Sª. a 25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória de reajustamento, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

25º (Vigésima Quinta) Medição Provisória de reajustamento .....R\$ 963.784,44

### CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 11.

Em 24 de Maio de 2016.

  
Engº Julio Mangini Fernandes Neto  
Servidor/Colaborador  
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04879275/0001-06  
**Razão Social:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
**Nome Fantasia:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
**Endereço:** R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B  
HORIZONTE / RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/04/2016 a 27/05/2016

**Certificação Número:** 2016042803470529237001

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:31:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Secretaria de Estado  
de Fazenda****Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 29/04/2016 - 07:22:50

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016654717****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **29/04/2016**Hora de emissão: **07:22:52**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até: **28/05/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2LL9TT92MMUMU2B9**

Página 1 de 2



**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 29/04/2016 - 07:22:50

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0016654717**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **29/04/2016**

Hora de Emissão: **07:22:52**

**RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS  
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de  
Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até **28/05/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,  
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2LL9TT92MMUMU2B9**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**  
**CNPJ: 04.879.275/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

## NOME

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

## LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B  
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE  
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT  
CEP: 78.700-000

## CNPJ

04.879.275/0001-06

## SÓCIOS


CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016

  
Responsável pela Expedição

**Arnaldo J. G. Gonçalves**  
Mat.: 95546  
Técnico PGE/MT

  
Procurador(a) do Estado  
**Romeu Julio Tomaz**  
Procurador do Estado

## OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

3637 / 2016



CONTRIBUINTE  
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO  
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800  
SALA B

C.N.P.J./C.P.F.  
04879275000104

BAIRRO  
JD. BELO HORIZONTE

CEP  
78705-600

CIDADE  
RONDONOPOLIS

DEBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.					
	Imóvel: 000000000986968				
	Emitido	11/07/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/08/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	12/09/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/10/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/11/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/05/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	10/06/2016	873,82	0,00	873,82
<b>TOTAL</b>			<b>6116,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6116,74</b>

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO  
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES  
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA  
**CND VÁLIDA**  
TAXA RECOLHIDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA. A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada ate esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORRÊA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão	09/05/2016 13:49:51	Validade	08/06/2016	Usuário:	VILMAR
Número/Controle da Certidão	132E536BF53FCD6C				

Vilmar de Souza  
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza  
Coord. de Arrecadação e Tributos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

UNIMG/SINFRA

Folha nº

22

Ass.

5

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_roo](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo), informando o código de verificação.

Código de verificação <b>CF03.C853.A401</b>	Data/Hora da emissão <b>10/05/2016 - 18:04:05</b>
Natureza da operação <b>Recolhimento Fora</b>	Número da Nota <b>545</b>

**Prestador de Serviços****CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA**

FERNANDO CORREA DA COSTA, 3800, SALA B  
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.  
CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL  
CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06  
Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108  
Inscrição Estadual 132063425

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA	Inscrição Municipal	1438108
CPF/CNPJ	03.507.415/0022-79	Inscrição Estadual	132063425
Endereço	RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A		
Bairro	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .		
Cep	78049-906		
Cidade	CUIABÁ - MT - BRASIL		
Email	silviopereirarosa@hotmail.com		

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Valor ref. a 25ª medição provisória de reajustamento de serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA ENTRº MT 130, com extensão de 51.05KM Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00SEPTU, referente ao período 01/04/2016 a 30/04/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
963.784,44	1,00	0,00	578.270,66	385.513,78	0,00	0,00	963.784,44

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 963.784,44****Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	963.784,44	


**Outras Informações**

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT  
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.  
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço  
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

Os serviços foram executados e por  
mim atestados.  
*Jose Teodoro Neto*  
Eng<sup>o</sup> José Teodoro Neto  
Port.: \_\_\_\_\_  
CREA: 120776286-5/RN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RONDONÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Código de verificação

Data/Hora da emissão

**CF03.C853.A401****10/05/2016 - 18:04:05**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs\\_roo](https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo), informando o código de verificação.

Natureza da operação

Número da Nota

**Recolhimento Fora****545****Prestador de Serviços****CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3800,SALA B  
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal 1438108

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Estadual 132063425

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Valor ref. a 25ª medição provisória de reajustamento de serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT336, Trecho: FIM DO TRECHO PAV. DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE / PVA ENTRº MT 130, com extensão de 51.05KM Objeto do instrumento contratual 140/2013/00/00SEPTU, referente ao período 01/04/2016 a 30/04/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtid.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
963.784,44	1,00	0,00	578.270,66	385.513,78	0,00	0,00	963.784,44

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 963.784,44****Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	963.784,44

**Outras Informações**

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



Os SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

Os serviços foram executados e por  
mim atestados. *[Handwritten Signature]*  
Eng<sup>o</sup> José Teodoro Neto  
Port.: \_\_\_\_\_  
CREA: 120776286-5/RN



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 355/16	Data:	24/05/2016		
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Tripolo	235897/16	140/13	Reajust.25º Med.	47.206.688,79	31.626.270,44	15.580.418,35	963.784,44	16.000.370-2	44.90.51	131	R\$ 14.616.633,91
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>963.784,44</b>				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Ciente:

*Paulo Roberto Santos Doriêlo*

Engº José Carlos Ferreira da Silva  
Superintendente de Obras

AUTORIZO:

*Marcos Catalano Correa*

Engº Marcos Catalano Correa  
Secretário Adjunto de Obras

*Marciane Pravedello Curvo*

Engª Marciane Pravedello Curvo  
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



Engº Paulo Roberto Santos Doriêlo  
Coordenador de Construção  
de Rodovias e Aeroportos  
CREA-RN 120076029-8



**ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Processo nº: 235897116 Contrato nº: 1401/13  
 Vigência: \_\_\_\_\_ Empresa Contratada: Tri Polo  
 Resumo do Objeto: Ataf. da 25ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá de 24 de março de 2016, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa  
Assessor Técnico III  
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Julio Margini Fernandes Neto  
Chefe da Unidade IV  
Unidade de Medição e Gerenciamento - UNIMG




## TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	235897
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	IC 140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 24 de maio de 2016.

  
**Eng. Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB



**EM BRANCO**



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

**CADASTRO 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;


24 de maio de 2016 16:22

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br  
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.  
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.04888-3**NOME DO CREDOR: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**CPF/CNPJ : **04.879.275/0001-06**IC : **140/2013 - 25º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116000370-2**PROCESSO: **235897/2016**

 **25a Medição reajuste\_OK.xlsx**  
1544K



# Obras por Execução Indireta (Detalhado)


## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

## GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

**Obra**  
Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23 Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013  
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Prazo de Execução Inicial (dias): 540  
**BEM PÚBLICO: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336** Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 001/2013

**Objeto**  
Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro  
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado – Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste – Entrº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

**Contratada**  
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA  
Inclusão: 26/08/2013

**Endereço da Obra:**  
Endereço: MT - 336  
Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entrº MT - 130  
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE  
CEP: 78.850-000

**Dados Gerais:**  
Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica  
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada  
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte  
Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

**Origem de Recursos**  
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL  
Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52  
Inclusão: 07/03/2013

**Localização**  
Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim  
Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio  
Inclusão: 12/11/2013  
Inclusão: 12/11/2013

**Engenheiro de Fiscalização**  
Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 12/07/2013  
Inclusão: 12/11/2013

**Documentos de Engenheiro Fiscalização**  
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (2).pdf Tamanho: 593.4 KB  
Descrição: ART FISC 2  
Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Nome: ART FISC (1).pdf Tamanho: 905.4 KB  
Descrição: ART FISC 1  
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço Nome: Portaria 140 13 NOVO I.pdf Tamanho: 105.6 KB  
Descrição: Portaria  
Inclusão: 12/11/2013  
Inclusão: 12/11/2013  
Inclusão: 12/11/2013





**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT.pdf  
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388,7 KB

Inclusão: 12/11/2013

**Situação da Obra**

Situação: Reiniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 10/08/2015

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 14D-13.pdf  
Descrição: OR

Tamanho: 412,2 KB

Inclusão: 18/08/2015

**Data Situação:** 01/12/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 17/12/2014

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 14D-13.pdf  
Descrição: OP

Tamanho: 377,5 KB

Inclusão: 18/08/2015

**Data Situação:** 12/07/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 02/08/2013

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf  
Descrição: OIS

Tamanho: 9,6 KB

Inclusão: 12/11/2013

**Medição da Obra****Nº Medição:** MR / Vinc.: 69534 (Cód.: 70510)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 24/05/2016

Data da Medição: 01/04/2016

Observação: 24º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 395.949,74

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 24º Medição Reajustamento

Tamanho: 1,6 MB

Inclusão: 24/05/2016

**Nº Medição:** MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Observação: 10º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 45.897,55

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 19/12/2014

**Nº Medição:** MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Observação: 4º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 124.663,13

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1,4 MB

Inclusão: 19/12/2014

**Nº Medição:** MR / Vinc.: 54663 (Cód.: 59522)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Observação: 7º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 265.905,51





**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 7a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 7ª Medição de Reajustamento  
 Tamanho: 1.7 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 67693 (Cód: 70283)  
 Data da Medição: 03/12/2015  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 20ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 200.522,17  
 Período: 01/11/2015 a 30/11/2015  
 Inclusão: 12/05/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 20ª Medição Reajuste.xlsx  
 Descrição: 20ª Medição reajuste  
 Tamanho: 2.1 MB  
 Inclusão: 12/05/2016

Nº Medição: MR / V/Inc.: 70213 (Cód: 70527)  
 Data da Medição: 06/05/2016  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 25ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 963.784,44  
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016  
 Inclusão: 24/05/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 25a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 25ª Medição Reajuste  
 Tamanho: 1.6 MB  
 Inclusão: 24/05/2016

Nº Medição: MR / V/Inc.: 52797 (Cód: 59521)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 6ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 209.879,88  
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013  
 Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 6a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 6ª Medição de Reajustamento  
 Tamanho: 1.6 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 52296 (Cód: 59520)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 5ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 107.985,00  
 Período: 01/11/2013 a 30/11/2013  
 Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 5a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: Reajustamento 5ª Medição  
 Tamanho: 1.5 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 56207 (Cód: 59531)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 12ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 166.181,27  
 Período: 01/06/2014 a 30/06/2014  
 Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 12a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 12ª Medição de Reajustamento  
 Tamanho: 1.7 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54940 (Cód: 59529)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 11ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 37.235,62  
 Período: 01/05/2014 a 31/05/2014  
 Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 11a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 11ª Medição de Reajustamento  
 Tamanho: 1.7 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54918 (Cód: 59526)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 9ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 57.655,09  
 Período: 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Inclusão: 19/12/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste  
 Nome: 9a Medição reajuste\_OK.xlsx  
 Descrição: 9ª Medição de Reajustamento  
 Tamanho: 1.7 MB  
 Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 56692 (Cód: 59533)  
 Data da Medição: 17/11/2014  
 Tipo de Medição: Medição de reajuste  
 Observação: 13ª Medição de Reajustamento  
 Valor: R\$ 188.184,27  
 Período: 01/07/2014 a 31/07/2014  
 Inclusão: 19/12/2014



100



## Medição da Obra

### Documentos da Medição

Nome: 13a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Tipo: Medição de reajuste  
Descrição: 13ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vnc.: 54917 (Cód: 59525)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 8ª Medição de Reajustamento  
Valor: R\$ 94.423,74  
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014  
Inclusão: 19/12/2014

### Documentos da Medição

Nome: 8a Medição reajuste\_OK.xlsx  
Tipo: Medição de reajuste  
Descrição: 8ª Medição de Reajustamento  
Tamanho: 1.7 MB  
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 49794)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 1ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.994.507,70  
Período: 12/07/2013 a 31/07/2013  
Inclusão: 12/11/2013

### Documentos da Medição

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: MPI  
Tamanho: 2.8 MB  
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49795)

Data da Medição: 02/09/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 2ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.249.916,62  
Período: 01/08/2013 a 31/08/2013  
Inclusão: 12/11/2013

### Documentos da Medição

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: MPI  
Tamanho: 3.0 MB  
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50131)

Data da Medição: 02/10/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 3ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.710.835,28  
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013  
Inclusão: 29/11/2013

### Documentos da Medição

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: 3ª MEDIÇÃO  
Tamanho: 3.5 MB  
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 50132)

Data da Medição: 02/11/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 4ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.711.665,11  
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013  
Inclusão: 29/11/2013

### Documentos da Medição

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: 4ª MEDIÇÃO  
Tamanho: 3.4 MB  
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 52296)

Data da Medição: 02/12/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 5ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 1.884.584,53  
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013  
Inclusão: 19/03/2014

### Documentos da Medição

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: 5ª Medição  
Tamanho: 2.5 MB  
Inclusão: 19/03/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 52737)

Data da Medição: 02/01/2014  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 6ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 3.517.421,51  
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013  
Inclusão: 04/04/2014


### Documentos da Medição

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Tipo: Medição a preços iniciais  
Descrição: 6ª medição  
Tamanho: 2.6 MB  
Inclusão: 04/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)

Data da Medição: 03/02/2014  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 7ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 3.724.065,49  
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014  
Inclusão: 25/06/2014





**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 7ª MEDIATÃO MT-336\_CORRIGIDA.xls  
 Descrição: 7ª Medição  
 Tamanho: 7.6 MB  
 Inclusão: 25/06/2014

**Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)**

Data da Medição: 03/03/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 1.258.983,43  
 Período: 01/02/2014 a 28/02/2014  
 Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 8ª MEDIATÃO MT-336.xls  
 Descrição: 8ª medição  
 Tamanho: 8.3 MB  
 Inclusão: 04/07/2014

**Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)**

Data da Medição: 03/04/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 923.152,96  
 Período: 01/03/2014 a 31/03/2014  
 Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 9ª MEDIATÃO MT-336.xls  
 Descrição: 9ª medição  
 Tamanho: 8.1 MB  
 Inclusão: 04/07/2014

**Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)**

Data da Medição: 03/05/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 725.878,83  
 Período: 01/04/2014 a 30/04/2014  
 Inclusão: 07/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 10ª MEDIATÃO MT-336.xls  
 Descrição: 10ª medição  
 Tamanho: 8.3 MB  
 Inclusão: 07/07/2014

**Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)**

Data da Medição: 03/06/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 581.707,87  
 Período: 01/05/2014 a 31/05/2014  
 Inclusão: 07/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 11ª MEDIATÃO MT-336.xls  
 Descrição: 11ª medição  
 Tamanho: 8.1 MB  
 Inclusão: 07/07/2014

**Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)**

Data da Medição: 03/07/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 3.028.908,53  
 Período: 01/06/2014 a 30/06/2014  
 Inclusão: 22/08/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 12ª Medição.xls  
 Descrição: 12ª Medição Provisória  
 Tamanho: 8.0 MB  
 Inclusão: 22/08/2014

**Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)**

Data da Medição: 03/08/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 4.068.597,85  
 Período: 01/07/2014 a 31/07/2014  
 Inclusão: 11/09/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 13ª Medição.xls  
 Descrição: 13ª Medição  
 Tamanho: 8.5 MB  
 Inclusão: 11/09/2014

**Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)**

Data da Medição: 02/09/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 0,00  
 Período: 29/04/2015 a 31/05/2015  
 Inclusão: 16/09/2015


**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
 Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
 Descrição: 14ª Medição Provisória  
 Tamanho: 3.6 MB  
 Inclusão: 16/09/2015

**Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)**

Data da Medição: 02/09/2014  
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
 Valor: R\$ 0,00  
 Período: 01/06/2015 a 30/06/2015  
 Inclusão: 16/09/2015





## Medição da Obra

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 15ª Medição Provisória  
Tamanho: 3.6 MB  
Inclusão: 16/09/2015

### Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 16ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015  
Inclusão: 16/09/2015

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 16ª Medição Provisória  
Tamanho: 3.6 MB  
Inclusão: 16/09/2015

### Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 17ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 2.385.647,67  
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015  
Inclusão: 16/09/2015

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls  
Descrição: 17ª Medição Provisória  
Tamanho: 9.5 MB  
Inclusão: 16/09/2015

### Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)

Data da Medição: 16/10/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 18ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015  
Inclusão: 28/01/2016

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 18ª Medição Provisória  
Tamanho: 9.7 MB  
Inclusão: 28/01/2016

### Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)

Data da Medição: 09/11/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 19ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015  
Inclusão: 28/01/2016

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 19ª Medição Provisória  
Tamanho: 9.7 MB  
Inclusão: 28/01/2016

### Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)

Data da Medição: 03/12/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 20ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 860.397,06  
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015  
Inclusão: 28/01/2016

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 20ª Medição Provisória  
Tamanho: 8.3 MB  
Inclusão: 28/01/2016

### Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)

Data da Medição: 01/01/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 21ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015  
Inclusão: 12/04/2016

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 21ª Medição  
Tamanho: 8.2 MB  
Inclusão: 12/04/2016

### Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)

Data da Medição: 01/02/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 22ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016  
Inclusão: 12/04/2016

### Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 22ª Medição  
Tamanho: 8.2 MB  
Inclusão: 12/04/2016

### Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)

Data da Medição: 01/03/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 23ª Medição Provisória  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016  
Inclusão: 12/04/2016



**Medição da Obra****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls  
Descrição: 23ª Medição

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.806.550,55

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 12/04/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xls  
Descrição: 24ª Medição Provisória

Tamanho: 8.9 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)

Data da Medição: 06/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.384.631,75

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 11/05/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx  
Descrição: 25ª Medição

Tamanho: 4.7 MB

Inclusão: 11/05/2016

**Aditivo da Obra**

Nº/Ano: 02/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 146

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/04/2016

Nº/Ano: 01/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 360

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 17/06/2015

**Resumo da Obra****Valores da Obra (R\$):**

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23

Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00

Valor Total Medido: R\$ 37.817.452,74

Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total Executado Obra: R\$ 37.817.452,74

Valor Total Realjustes: R\$ 2.858.267,41

**Prazos de Execução da Obra (dias):**

Prazo de Execução Inicial (dias): 540


Quantidade de Dias em Execução: 899

Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506

Quantidade de Dias Paralisada: 149

Prazo Execução Final Obra (dias): 1046







## DESPACHO

À SAADS

Sr<sup>a</sup> Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Sr<sup>a</sup> Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,

  
Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10





PROC N°: 235897/2016

FLS.: 36 - -

DATA.: 24 / 05 / 2016


À  
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, remeto o feito a este Setor para pagamento de medição, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura de Rondonópolis	- folha 19/20
Prefeitura Sto Antonio do Leste	- folha 21
PGE	- folha 18
SEFAZ - MT	- folha 14/15
Receita Federal	- folha 17
Caixa Econômica	- folha 13
Trabalhista	- folha 16

Com referencia a certidão negativa da PGE – informo que o Decreto nº 8.426, de 18 de dezembro de 2006, revogou a alínea “b” do Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, que fixa critérios para o pagamento relativo às aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis e imóveis e dá outras providências

  
Eng.ª Civil Marcia de Pavedello Curvo  
Secretaria Adjunta de Administração  
Sistêmica/SINFRA

VIRTUTE

PLUSQU





Processo nº 935897 / 2016


Fls: 37 / 2016

Data: 24/05/2016

À COFIN,

Encaminhamos o processo para liquidação e pagamento.

**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.  
SUOF/SAADS/SINFRA







**Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

**Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento**

<b>Empresa:</b>	DOMINUTRIA Temporária Ltda.		
<b>Processo:</b>	235897/2016	<b>IC:</b>	140/13
<b>Período da Despesa:</b>		<b>Empenho:</b>	R\$ 16.000.370,2
<b>Produto/serviço:</b>	02/04/2016 a 30/04/2016	<b>Notas Fiscais:</b>	545/16

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)			X	
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida?	X			13
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?			X	
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

<b>Elaborado por:</b> Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	<b>Aprovado por:</b> Jefferson Marcos Delgado da Silva	<b>Data da última revisão:</b> 20/10/2015
---	--	--



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?		X		
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 25 de maio de 2015.

Check-list elaborado por:

Carolly Mesquita

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.000820-6</b>	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2			Data do Doctº: 25/05/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000464-2			Data de vencimento: 25/05/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>NEX:</b> *** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00218		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 963.784,44		NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> PROC 235897/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 25º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.PERIODO 01/04/16 Á 30/04/16 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 36, NF 545					
<b>Código do credor:</b> 2003.04888-3		<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 59185/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: 25101000000014013		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo a liquidar (R\$) *** 963.784,44	Esta liquidação (R\$) *** 963.784,44	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo em liquidação (R\$) *** 963.784,44	Esta liquidação (R\$) *** 963.784,44	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.16.000820-6</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b>	*** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b>	*** 0,00	<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b>	*** 13.492,98	<b>MTPREV (R\$):</b>	*** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

<b>Valor Líquido:</b>	*** 950.291,46	NOVECIENTOS E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****
-----------------------	----------------	--

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 963.784,44
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 963.784,44</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 13.492,98
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 13.492,98</b>

235897/16



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>25101.0001.16.001539-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2016			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
<b>Código do Credor:</b> 2003.04888-3			
<b>Credor:</b> Construtora Tripolo Ltda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 04.879.275/0001-06		<b>Município UF:</b> Rondonópolis MT	
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.000370-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 131	
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.000820-6		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 59185/2014			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4205.000000000024397-3		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 950.291,46	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** ***** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.16.001540-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/06/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Município UF:</b> Brasília DF
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.000370-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.16.000820-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 59185/2014		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 13.492,98	<b>Valor por Extenso:</b> TREZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	13.492,98	*****



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.879.275/0001-06</b> CONSTRUTORA TRIPLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600</p>	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	13.492,98	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.492,98	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.879.275/0001-06</b> CONSTRUTORA TRIPLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B CENTRO RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600</p>	5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	13.492,98	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.492,98	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Proc. 235877/16

F545

