

Processo de Pagamento

26ª medição



320

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - S

Protocolo n.: 292527/2016 Data: 15/06/2016 11:48
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: DA 26 (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO
CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALT

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



L 16.000.385-3 44.90.51 151 463.
16.000.370-2 44.90.51 131

01/07/2016





Protocolo/SINFRA
Folha: 02
Ass: [Signature]

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT
Nesta


Assunto: **26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória**
Ref. IC: **140/2013/00/00-SETPU**

Através do presente, encaminho a V.Sª a 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 - Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrºMT-130, FETHAB, com extensão de 51,05 KM, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato, no Período 01/05/2016 a 31/05/2016

26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cuiabá, 13 de junho de 2016



Atenciosamente

[Signature]
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



Protocolo/SINFRA
Folha: 03
Ass:

MATO GROSSO, ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

Pavimentação Asfáltica

WWW.MT.GOV.BR

- Programa: FETHAB
- Rodovia: MT- 336
- Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-Entr°MT-130
- Extensão: 51,05 KM
- Firma: Construtora Tripolo LTDA
- Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
- Processo Original: 45226/2013-SETPU
- Prazo Vigência: 1.142 DIAS
- Prazo Execução: 1.142 DIAS
- Término Previsto: 24/08/2016
- Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013
- Data da Assinatura: 09/07/2013
- Data da Publicação: 09/07/2013
- Metas – Exercício: 100,00%
- Natureza dos Serviços: Pavimentação Asfáltica
- Valor Empenhado: R\$ 38.017.467,91
- Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
- Edital nº: Concorrência Pública 023/2009

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Cuiabá, 13 de junho de 2016.



ATESTADO

Atesto que a 26ª **Medição Provisória** dos Serviços de Pavimentação executados pela firma Construtora Tripolo LTDA, na Rodovia: MT - 336, trecho: Fim do trecho do pavimento- Divisa Santo Antonio do Leste /PVA-Entrª MT-130, com extensão de 51,05 Km, Objeto do IC nº 140/2013/STPU, Período de 01/05/2016 a 31/05/2016, encontra-se de acordo com o contrato em tela. Os quantitativos são de responsabilidade dos fiscais.

Cuiabá, 27 de junho de 2016.

Atenciosamente

Paulo Roberto Santos Dorilêo

Coordenador de Construção de Rodovias, Aeroportos e Obras de Arte Especiais



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA FISCALIZAÇÃO: Rodovia: MT- 336 Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrºMT-130 Extensão: 51,05 KM	Firma: Construtora Tripolo LTDA Contrato: 140/2013/00/00-SETPU Data Assinatura: 09/07/2013 Data de Aprovação: 09/07/2013 Ordem de Serviço: 087/2013 Data: 12/07/2013 Prazo de Execução: 1.142 DIAS Obra: Pavimentação Asfáltica
---	--

Desempenho relativo aos serviços da: **26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória**
 Serviços Executados entre: **01/05/2016 a 31/05/2016**

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,9				
2) Pessoal	0,9				
3) Instalações	0,8				
4) Cronograma Físico	0,9				
5) Qualidade dos Serviços	0,9				
6) Atend. À Fiscalização	0,9				
7) Administração da Obra	0,9				

Local e Data:

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

J. Teodoro
 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,9	1,50	1,35	DESEMP. PARCIAL = (NxP) 10
2) Pessoal	0,9	1,50	1,35	
3) Instalações	0,9	0,50	0,45	8,85 = 0,89
4) Cronograma Físico	0,9	2,00	1,7	10
5) Qualidade dos Serviços	0,9	3,00	2,7	Conceito: Excelente
6) Atend. à Fiscalização	0,9	1,00	0,85	
7) Administração da Obra	0,9	0,50	0,45	
TOTAL	6,2	10,00	8,85	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

Superintendente de Obras de Transportes



GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

AV. CÉS. 3613.6600 / 3613.6606 / 3613.6610
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZ. - RUA J. - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78049-809 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Valor Contratual R\$: 38.017.467,91
Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88
Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79

Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Ref.: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória
Prazo de execução: 1.142 DIAS
Prazo de vigência: 1.142 DIAS

Firma: Construtora Tripolo LTDA

SERVIÇO	12/07/2013 a 31/07/2013		01/08/2013 a 31/08/2013		01/09/2013 a 30/09/2013		01/10/2013 a 31/10/2013		01/11/2013 a 30/11/2013	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	85,73%	581.068,27	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	8,87%	283.369,85	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM	12,62%	1.130.069,58	23,21%	2.078.800,64	9,37%	839.531,21	14,01%	1.255.032,85	0,07%	6.510,00
SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	1,51%	204.845,76	0,00%	-	0,60%	80.740,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	15,83%	1.353.834,83	0,00%	-	4,25%	363.422,86
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	17,41%	141.507,50	35,13%	285.516,28	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,39%	75.206,01
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	41,83%	1.187.588,88
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,23%		4,77%		5,74%		3,63%		3,99%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	4,23%		8,99%		14,73%		18,36%		22,35%	
FATURAMENTO SIMPLES	1ª	1.994.507,70	2ª	2.249.916,62	3ª	2.710.835,28	4ª	1.711.665,11	5ª	1.884.584,53
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	1.994.507,70	MED	4.244.424,32	MED	6.955.259,60	MED	8.666.924,71	MED	10.551.509,24

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Cassio Rodrigo Parra Pansolin
CREA RNP 121157538-1

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Carimbo: SINFRA
Data: 13 de Junho de 2013
Assinatura: [Assinatura]



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

*01.65.3P13.6500 / 3613.6608 / 3613.6605
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZT. - RUA J. - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78049-008 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INÍCIO: 12/07/2013	TÉRMINO: 24/08/2016	01/12/2013 a 31/12/2013		01/01/2014 a 31/01/2014		01/02/2014 a 28/02/2014		01/03/2014 a 31/03/2014		01/04/2014 a 30/04/2014	
		31 / 173	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
Obra: Pavimentação Asfáltica Contrato: 140/2013/00/00-SETPU Valor Contratual R\$: 38.017.467,91 Rodovia: MT- 336 Ref.: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130 Prazo de execução: 1.142 DIAS Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79 Extensão: 51,05 KM Prazo de vigência: 1.142 DIAS Firma: Construtora Tripolo LTDA											
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO		5,36%	171.115,97	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98
TERRAPLENAGEM		-1,74%	- 155.430,38	29,41%	2.633.650,60	12,15%	1.087.867,45	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		4,28%	580.410,72	3,98%	540.412,70	0,00%	-	0,28%	38.102,40	0,59%	80.132,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO		34,16%	2.921.325,26	0,16%	13.403,68	0,00%	-	8,35%	713.934,58	5,55%	474.630,65
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE		0,00%	-	43,13%	350.566,53	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		0,00%	-	0,53%	14.916,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		7,45%		7,89%		2,67%		1,96%		1,54%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		29,80%		37,69%		40,36%		42,31%		43,85%	
FATURAMENTO SIMPLES		6ª	3.517.421,51	7ª	3.724.065,49	8ª	1.258.983,43	9ª	923.152,96	10ª	725.878,83
FATURAMENTO ACUMULADO		MED	14.068.930,75	MED	17.792.996,24	MED	19.051.979,67	MED	19.975.132,63	MED	20.701.011,46

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Cassio Rodrigo Parra Pansolin
CREA RNP 121157538-1

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Cuiabá, 13 de Junho de 2015





SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ESTRUTURA DE EDIFÍCIO PRADO ARZÉ - RUA J - QUADRA I - LOTE 5 - SETOR A
78049-006 - CUIABÁ - MATO GROSSO

WWW.MT.GOV.BR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INÍCIO: 12/07/2013	TÉRMINO: 24/08/2016	MÊS/ANO	01/05/2014 a 31/05/2014		30/06/2014		01/07/2014 a 31/07/2014		31/07/2014 a 29/04/2015		29/04/2015 a 31/05/2015	
			PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU Valor Contratual R\$: 38.017.467,91 Ref.: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88 Prazo de execução: 1.142 DIAS Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79 Prazo de vigência: 1.142 DIAS Firma: Construtora Tripolo LTDA												
SERVIÇO			PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO			5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	5,36%	171.115,98	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM			0,00%	-	-6,79%	607.967,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			0,56%	76.326,91	3,12%	422.793,01	17,81%	2.414.802,94	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			0,00%	-	0,00%	-	20,93%	1.346.913,96	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO			4,25%	363.162,21	19,69%	1.683.298,87	1,59%	135.764,97	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE			-3,56%	- 28.897,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO			0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			0,00%	-	47,89%	1.359.668,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)			1,23%		6,42%		8,62%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)			45,08%		51,50%		60,12%		60,12%		60,12%	
FATURAMENTO SIMPLES			11#	581.707,87	12#	3.028.908,53	13#	4.066.597,85	14#	-	14#	-
FATURAMENTO ACUMULADO			MED	21.282.719,33	MED	24.311.627,86	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. José Roberto Neto
 RNP-120776286-5

Eng. Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CREA RNP 121157538-1

Cuiabá, 13 de Junho de 2016



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras: Rodovia: Trecho: Extensão	140/2013/00/00-SETPU 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória		Valor Contratual R\$: 38.017.467,91		Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88		Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79					
	Ref.:	Prazo de execução:	Prazo de vigência:	01/08/2015 a 31/08/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	01/10/2015 a 31/10/2015	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INÍCIO: 12/07/2013	MÊS/ANO	01/06/2015 a 30/06/2015	01/07/2015 a 31/07/2015	31 / 752	31 / 783	30 / 813	31 / 844					
TÉRMINO: 24/08/2016	DIAS CORRIDOS	30 / 721	31 / 752	31 / 783	30 / 813	31 / 844						
Pavimentação Asfáltica												
MT- 336												
FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR'MT-130												
51,05 KM												
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	11,29%	1.531.446,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	0,00%	-	0,00%	-	13,27%	854.200,95	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SINALIZAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	0,00%		0,00%		5,05%		0,00%		0,00%		0,00%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	60,12%		60,12%		65,17%		65,17%		65,17%		65,17%	
FATURAMENTO SIMPLES	15ª		16ª		17ª		18ª		19ª			
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	28.380.225,71	MED	28.380.225,71	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38	MED	30.765.873,38

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

[Assinatura]
Eng. José Rodolfo Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Eng. Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CREA RNP 1211157538-1





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INÍCIO: 12/07/2013	TÉRMINO: 24/08/2016	01/04/2016 a 30/04/2016		01/05/2016 a 31/05/2016		01/06/2016 a 30/06/2016		01/07/2016 a 31/07/2016		01/08/2016 a 24/08/2016		
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT-336 Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTR*MT-130 Extensão: 51,05 KM												
Contrato: 140/2013/00/00-SETPU Ref.: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória Prazo de execução: 1.142 DIAS Prazo de vigência: 1.142 DIAS												
Valor Contratual R\$: 38.017.467,91 Valor Aditivo R\$: 9.189.220,88 Valor Contratual + Aditivo R\$: 47.206.688,79 Firma: Construtora Tripolo LTDA												
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOB/DESMOB	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,27%	96.709,90
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MAN. DE CANTEIRO	0,00%	-	5,36%	171.115,98	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53	4,30%	137.368,53	7,54%	240.886,28
TERRAPLENAGEM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,67%	687.293,66
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	19,68%	2.668.642,53	8,79%	1.191.873,35	10,00%	1.356.195,61	10,00%	1.356.195,61	2,80%	379.076,62	6,53%	886.168,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	22,24%	1.431.096,08	8,70%	559.563,52	10,00%	643.495,69	10,00%	643.495,69	1,00%	64.349,57	9,01%	579.622,38
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	1,69%	144.250,29	0,66%	56.402,36	0,50%	42.755,04	0,50%	42.755,04	1,04%	89.266,37	0,15%	13.122,57
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	292.625,35	20,00%	292.625,35	20,00%	292.625,35	60,00%	877.876,06
OBRAS DE ARTE CORRENTE	0,00%	-	0,00%	-	1,50%	12.191,64	1,50%	12.191,64	1,50%	12.191,64	4,88%	39.699,72
OBRAS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	10,00%	11.864,31	10,00%	11.864,31	3,00%	3.559,29	23,80%	28.231,43
SINALIZAÇÃO	23,55%	140.642,85	7,38%	44.060,80	10,00%	59.732,07	10,00%	59.732,07	10,00%	59.732,07	7,57%	45.237,41
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00%	-	0,00%	-	2,00%	56.782,95	2,00%	56.782,95	2,00%	56.782,95	5,76%	163.408,28
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	9,29%		4,29%		5,54%		5,54%		2,32%		7,75%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	80,11%		84,40%		89,93%		89,93%		92,25%		100,00%	
FATURAMENTO SIMPLES	25*	4.384.631,75	26*	2.023.016,01		2.613.011,20		2.613.011,20		1.094.952,39		3.658.256,45
FATURAMENTO ACUMULADO	MED	37.817.452,74	MED	39.840.468,75		42.453.479,95		42.453.479,95		43.548.432,34		47.206.688,79

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Assinatura
Eng. Cassio Rodrigo Parra Pansolin
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Eng. Cassio Rodrigo Parra Pansolin
CREA RNP 121157538-1

Cuiabá, 13 de Junho de 2016





GOV. DO
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
RUA JOSÉ FERREIRAS LEAL, 100 - CENTRO - CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

MT 336 - BR

SITUAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA OBRA	
Obra:	Pavimentação Asfáltica
Rodovia:	MT- 336
Programa:	FETHAB
Trecho:	Fim do Trecho Pav. - Divisão Santo Antônio do Leste/ PVA-Ent*MT-130
Início:	12/07/2013 - 08/7/2013
Prazo:	1.142 DIAS
Termino previsto:	24/08/2016
Dias decorridos:	1055 DIAS
Extensão:	51,05 KM
Referência:	26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória
Período Simples:	01/05/2016 a 31/05/2016
Período Acum:	12/07/2013 a 31/05/2016

SERVIÇOS	VALOR EM PORCENTAGEM EXECUTADO		EXECUTADO	VALOR %	MEDIÇÕES		VALOR PI + R
	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO			REAJUSTE	REAJUSTE	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 581.068,25	85,73%	1ª	R\$ 1.994.507,70	R\$ -	R\$ 1.994.507,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 171.115,98	R\$ 2.678.993,56	83,86%	2ª	R\$ 2.249.916,62	R\$ -	R\$ 2.249.916,62
TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ 8.268.064,01	99,98%	3ª	R\$ 2.710.835,28	R\$ -	R\$ 2.710.835,28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.191.873,35	R\$ 10.940.515,13	80,67%	4ª	R\$ 1.711.665,11	R\$ 124.663,13	R\$ 1.711.665,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	R\$ 559.563,52	R\$ 5.147.489,22	79,99%	5ª	R\$ 1.884.584,53	R\$ 107.985,00	R\$ 1.884.584,53
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 56.402,36	R\$ 8.405.864,78	98,30%	6ª	R\$ 3.517.421,51	R\$ 209.879,88	R\$ 3.517.421,51
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	R\$ -	R\$ -	0,00%	7ª	R\$ 3.724.065,49	R\$ 265.905,51	R\$ 3.724.065,49
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ -	R\$ 748.693,05	92,27%	8ª	R\$ 1.258.983,43	R\$ 94.423,74	R\$ 1.258.983,43
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ 74.988,10	63,20%	9ª	R\$ 923.152,96	R\$ 57.655,09	R\$ 923.152,96
SINALIZAÇÃO	R\$ 44.060,80	R\$ 432.619,15	72,43%	10ª	R\$ 725.878,83	R\$ 45.897,55	R\$ 725.878,83
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ -	R\$ 2.562.173,50	90,24%	11ª	R\$ 581.707,87	R\$ 37.235,62	R\$ 581.707,87
				12ª	R\$ 3.028.908,53	R\$ 166.181,27	R\$ 3.028.908,53
				13ª	R\$ 4.068.597,85	R\$ 188.184,27	R\$ 4.068.597,85
				14ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				15ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				16ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				17ª	R\$ 2.385.647,67	R\$ 444.429,12	R\$ 2.385.647,67
				18ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				19ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				20ª	R\$ 860.397,06	R\$ 200.522,17	R\$ 860.397,06
				21ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				22ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				23ª	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				24ª	R\$ 1.806.550,55	R\$ 395.949,74	R\$ 1.806.550,55
				25ª	R\$ 4.384.631,75	R\$ 963.784,44	R\$ 4.384.631,75
				26ª	R\$ 2.033.016,01	R\$ -	R\$ 2.033.016,01
				TOTAL	R\$ 39.840.468,75	R\$ 3.302.696,53	R\$ 39.840.468,75

Local e data: Cuiabá, 13 de junho de 2016.
Comissão de Fiscalização

Eng. Roberto Netto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
RNP-120776286-5

UNIVERSIDADE SINIFRA
Fls. 14
Nome: [assinatura]
Ass: [assinatura]

MAIO GRUPO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
W R W M T S O V B P

RESUMO DA MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato: 140/2013/000/00-SETPU	Prazo de Execução: 1142 Dias
Redutor: MT- 336	Data Assinatura: 09/07/2013	Prazo Restante: 87
Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvêia Santo Antônio do Oeste/ PMA-ENR-MT-130	Processo Orig.: 45226/2013-SETPU	Vr. Contratual PI: 47.206.688,79
Extensão: 51,05 KM	Termo Aditivo N: 140/2013/04/01-SETPU	Vr. Acum. Medido PI: 39.840.468,75
Referência: 2ª (Vigésima Seta) Medição Provisória	Termo Re-Ratificação N: 140/2013/04/01-SETPU	Vr. Programado Próx. mês PI:
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013	Período Acum.: 12/07/2013 a 31/05/2016	FIRMA: Construtora Trípolo LTDA

COD. SINFRRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	q	1,000	-	1,000	1,000	484.358,35	484.358,35	100,00%
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	q	1,000	-	0,500	0,500	15.980,96	7.990,48	50,00%
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,75	22.147,75	100,00%
2 S 00 000 24	Desmobilização de Equipamento Rodante	q	1,000	-	1,000	1,000	22.147,76	-	0,00%
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,67	66.571,67	100,00%
2 S 00 000 24	Mobilização de Equipamentos Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	-	0,00%
2 S 00 000 24	Desmobilização de Equipamento Pesado	q	1,000	-	1,000	1,000	66.571,68	-	0,00%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES							581.066,25	85,73%
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO								
2 S 00 001 01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	q	1,00	-	1,000	1,000	105.799,86	105.799,86	100,00%
2 S 00 001 02	Administração local da Obra - Despesas Diversas	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	5.448,17	81.722,55	83,33%
2 S 00 001 02	Materiais e Serviços de Consumo	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	19.829,98	297.449,70	83,33%
2 S 00 001 02	Alimentação Pessoal	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	19.721,08	295.816,20	83,33%
2 S 00 001 02	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	7.852,65	117.789,75	83,33%
2 S 00 001 02	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	4.101,13	61.516,95	83,33%
2 S 00 001 02	Deslocamento para Debanda do Pessoal	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	104.267,12	1.564.006,80	83,33%
2 S 00 001 03	Administração local da Obra - Pessoal	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	9.895,85	148.437,75	83,33%
2 S 00 001 03	Administração e Gestão Ambiental	mês	18,00	1,000	14,000	15,000	259,16	6.454,00	100,00%
74209/001	Placa de Obra	m²	25,00	-	25,000	25,000	2.275,39	-	0,00%
2 S 00 000 30	Marco de Concreto de Identificação da Obra	unid.	1,000	-	-	-	-	2.678.993,56	83,86%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.0	TERRAPLENAGEM								
2 S 01 000 00	Desm., Desn., Limpeza, áreas com árvores diâmetro até 0,15 M	m²	1.123.042,500	-	1.123.042,500	1.123.042,500	0,31	348.143,17	100,00%
2 S 01 010 00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	unid.	50,000	-	-	-	30,51	-	0,00%
2 S 01 100 01	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT até 50 M	m³	48.126,418	-	48.126,318	48.126,318	5,00	240.631,59	100,00%
2 S 01 100 23	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 200 a 400 M c/e	m³	509.156,235	-	509.155,292	509.155,292	6,29	3.202.586,78	100,00%
2 S 01 100 24	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 400 a 600 M c/e	m³	275.875,198	-	275.874,205	275.874,205	6,99	1.928.360,69	100,00%
2 S 01 100 25	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 600 a 800 M c. esc.	m³	23.567,294	-	23.567,294	23.567,294	7,39	174.162,30	100,00%
2 S 01 100 26	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	m³	19.672,287	-	19.647,299	19.647,299	7,83	153.838,41	99,87%
2 S 01 100 27	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 1000 a 1200 M c. Carregadeira	m³	7.419,850	-	7.419,850	7.419,850	18,14	134.596,07	100,00%
2 S 01 300 03	Esc. Carga transp. Sobos molas DMT 400 a 600 M	m³	291.659,703	-	291.650,785	291.650,785	2,36	688.295,85	100,00%
2 S 01 510 00	Compactação de Aterros a 95,00 % do Proctor Normal	m³	592.157,578	-	592.139,472	592.139,472	2,36	1.397.449,15	100,00%
	Compactação de Aterros a 100,00 % do Proctor Intermediário	m³		-				8.268.064,01	99,98%

Comissão de Fiscalização

Eng. Jose Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

Cuiabá, 13 de Junho de 2016.

LIBRARIASINFRRA
Fil: 13
Ass: 2
Arg: 1

RESUMO DA MEDIÇÃO

Obras:		Nº Contrato		FIRMA:		VALOR R\$		% EXE	
Rodovia:		Data Assinatura		1402013/00000-SETPU		Construtora Trípolo LTDA		Prazo de Execução 1142 Dias	
Trecho:		Publicação		09/07/2013		PREÇO UNITÁRIO		Prazo Restante 87	
Extensão:		Processo Orig.		09/07/2013		MEDIDO ACUMULADO		Vr. Contratual PI 47.206.688,79	
Referência:		Termo Aditivo N:		1402013/04/01-SETPU		ACUMULADO ANTERIOR		Vr. Acum. Medido PI 39.840.468,75	
Ordem início serviço:		Termo Re-Ratificação N:		1402013/04/01-SETPU		NESTA MEDIÇÃO		Vr. Programado Próx. mês PI	
Período Med. Simples:		Período Acum.:		12/07/2013 a 31/05/2016		QUANT.		Vr. Programado Próx. mês PI	
COD. SINIFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	
3.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								
2.5.02.110.00	Regularização do Sub Leito	m²	655.788,930	655.788,930	655.788,930	0,72	472.168,02		100,00%
2.5.02.200.00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	128.019,534	86.720,400	102.286,800	12,12	1.239.716,01		79,90%
2.5.02.200.01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	m³	121.743,030	86.720,400	97.297,200	12,12	1.179.242,06		79,92%
2.5.02.300.00	Impressão (execução)	m²	519.798,020	370.600,000	415.800,000	0,26	108.108,00		79,99%
2.5.02.400.00	Pintura de Ligação (execução)	m²	519.798,020	370.600,000	415.800,000	0,17	70.686,00		79,99%
2.5.02.540.51	Conc. Betuminoso usado a quente - capa rolamento AC/BC	t	62.375,762	5.424,000	44.472,000	157,74	7.870.595,04		79,99%
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						10.940.515,13		80,67%
4.0	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
2.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	325,440	2.993,760	1.310,31	3.922.753,66		79,99%
2.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	623,758	54,240	498,960	2.048,06	1.021.900,01		79,99%
2.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	18,080	166,320	1.219,55	202.835,55		79,99%
	SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO						5.147.489,22		79,99%
5.0	TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO								
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	bôem	6.137.127,880	-	6.120.769,279	0,66	4.039.707,72		99,73%
2.5.09.001.05	Transporte local em rod. Não pav. De base	bôem	5.836.181,152	-	5.829.250,330	0,66	3.847.305,21		99,88%
2.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	3.742,546	325,440	2.993,760	141,80	424.515,16		79,99%
2.5.09.009.03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	623,758	54,240	498,960	141,80	70.752,52		79,99%
2.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	207,919	18,080	166,320	141,80	23.584,17		79,99%
	SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO						8.405.864,78		98,30%
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA								
2.5.04.900.52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	490,000	-	-	42,59	-		0,00%
2.5.04.900.71	Sarjeta cantoneira central concreto - SCC 01 - AC/BC	m	442,000	-	-	35,55	-		0,00%
2.5.04.910.51	Melo fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (Sarjeta de 50,0 cm)	m	1.517,000	-	-	66,15	-		0,00%
2.5.04.910.53	Melo fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	20.590,000	-	-	32,09	-		0,00%
2.5.04.910.55	Melo fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	993,000	-	-	32,24	-		0,00%
2.5.04.940.52	Descida d'água tipo rápido - canal retâng. - DAR 02 - AC/BC	m	87,250	-	-	87,88	-		0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	unid.	402,000	-	-	46,60	-		0,00%
2.5.04.942.52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	unid.	13,000	-	-	55,69	-		0,00%
2.5.04.950.62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	unid.	2,000	-	-	289,78	-		0,00%
2.5.04.950.71	Dissipador de energia - DES 01 - AC/BC/PC	unid.	408,000	-	-	281,04	-		0,00%
2.5.09.001.91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	bôem	128.506,619	-	-	0,52	-		0,00%
2.5.09.002.91	Transporte comercial c/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	bôem	1.109.571,877	-	-	0,33	-		0,00%
	SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA								0,00%
7.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE								
2.5.04.01.00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³	811,612	811,418	811,418	5,950	4.822,93		99,98%

Comissão de Fiscalização

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DA MEDIÇÃO

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UMD.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	METIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE	FIRMA: Construtora Tripolo LTDA	
										Nº Contrato	Prazo de Execução 1142 Dias
<p>Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT. 336 Trecho: Fim do Trecho Pav. - Divese Santo Antônio do Leste/ PVA-Ent-MT-130 Extensão: 51,05 KM Referências: 269 (Vigilância Seta) Medição Provisória Ordem início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013 Período Med. Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016</p>											
			Nº Contrato: 140201310000-SETPU				Prazo de Execução 1142 Dias				
			Data Assinatura: 09/07/2013				Prazo Restante 87				
			Publicação: 09/07/2013				Vr. Contratual PI 47.206.688,79				
			Processo Orig.: 45226/2013-SETPU				Vr. Acum. Medido PI 39.840.468,75				
			Termo Aditivo N: 140201310401-SETPU				Vr. Acum. Programado PI				
			Termo Re-Ratificação N: 140201310401-SETPU				Vr. Programado Próx. mês PI				
			Período Acum.: 12/07/2013 a 31/05/2016								
2 5 03 940 01	Realterro e compactação	m³	600,220	-	600,220	600,220	31,970	191.889,03	100,00%		
2 5 04 100 51	Corpo BSTD D=0,60m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	13,000	-	-	-	439,020	-	0,00%		
2 5 04 100 52	Corpo BSTD D=0,80m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	44,000	-	-	-	619,140	-	0,00%		
2 5 04 100 53	Corpo BSTD D=1,00m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	128,000	-	128,000	128,000	869,760	111.329,28	100,00%		
2 5 04 100 54	Corpo BSTD D=1,20m - CA-4, inclusive beirço e dentes - AC/BC/PC	m	15,000	-	15,000	15,000	1.165,630	17.484,45	100,00%		
2 5 04 101 52	Boca BSTD D=0,80m normal - AC/BC/PC	unid.	4,000	-	4,000	4,000	1.599,150	-	0,00%		
2 5 04 101 53	Boca BSTD D=1,00m normal - AC/BC/PC	unid.	14,000	-	14,000	14,000	2.429,570	34.013,98	100,00%		
2 5 04 101 54	Boca BSTD D=1,20m normal - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	3.458,700	6.917,40	100,00%		
2 5 04 101 56	Boca BSTD D=0,60m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.029,850	-	0,00%		
2 5 04 101 58	Boca BSTD D=1,00 m - esc.=15 - AC/BC/PC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	2.546,520	5.093,04	100,00%		
2 5 04 101 62	Boca BSTD D=0,80 m - esc.=30 - AC/BC/PC	unid.	1,000	-	-	-	1.870,750	-	0,00%		
2 5 04 110 53	Corpo BSTD D=1,50m - CA-4, inclusive beirço e dentes - 1,000 AC/BC/PC	m	68,000	-	65,000	65,000	3.564,150	231.669,75	95,59%		
2 5 04 111 53	Boca BSTD D=1,50m normal - AC/BC/PC	unid.	8,000	-	8,000	8,000	8.288,870	66.310,96	100,00%		
2 5 04 210 57	Corpo BCCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m - AC/BC	m	20,000	-	20,000	20,000	5.711,120	114.222,40	100,00%		
2 5 04 211 53	Boca BCCC 2,50 x 2,50 m normal - AC/BC	unid.	2,000	-	2,000	2,000	27.878,780	55.757,56	100,00%		
2 5 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.732,600	-	0,00%		
2 5 04 930 52	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - AC/BC	unid.	1,000	-	-	-	1.696,160	-	0,00%		
2 5 04 991 51	Tampa concr. placa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	unid.	2,000	-	-	-	187,460	-	0,00%		
2 5 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. não pav.	bkm	23.373,977	-	22.177,730	22.177,730	0,520	11.532,41	94,88%		
2 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m3 rodov. Pavimentada	bkm	211.139,460	-	194.984,300	194.984,300	0,330	64.344,81	92,35%		
5 5 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	79,000	-	79,000	79,000	75,950	6.000,05	100,00%		
			SUB-TOTAL DE OBRAS DE ARTE CORRENTE				748.693,05		92,27%		
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES											
2 5 06 410 00	Cerca de Arame Farpado com Suporte de Madeira	m	3.441,400	-	3.441,400	3.441,400	21,79	74.988,10	100,00%		
4 5 06 010 01	Defensa Semi-Maleável Simples (fornecimento e implantação)	m	128,000	-	-	-	219,80	-	0,00%		
4 5 06 010 02	Ancoragem defensiva semi-maleável simples (forn/imp)	m	64,000	-	-	-	242,51	-	0,00%		
			SUB-TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES				74.988,10		63,20%		
9.0 SINALIZAÇÃO											
2 5 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos	m²	20.694,950	-	13.422,750	14.778,750	14,56	215.178,60	71,41%		
4 5 06 100 22	Pintura setas e zebrado - tinta base acrílica p/2 anos	m²	174,920	-	-	-	20,62	-	0,00%		

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

MAIO GRUPO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
V. 20.000.000

RESUMO DA MEDIÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT- 336 Trecho: Fm do Trecho Pav. - Divisa Santo Antônio do Oeste/ PA-Ent-MT-130 Extensão: 51,05 KM Referência: 26ª (Vigilância Seda) Medição Provisória Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013 Período Med. Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016		Nº Contrato: 140/2013/009/00-SETPU Data Assinatura: 09/07/2013 Publicação: 09/07/2013 Processo Orig.: 45226/2013-SETPU Termo Aditivo N°: 140/2013/04/01-SETPU Termo Re-Ratificação N°: 140/2013/04/01-SETPU Período Acum.: 12/07/2013 a 31/05/2016		Firma: Construtora Tripolo LTDA Prazo de Execução: 1142 Dias Prazo Restante: 87 Vr. Contratual PI: 47.206.688,79 Vr. Acum. Medido PI: 39.840.468,75 Vr. Programado Próx. mês PI:					
COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDICADO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR R\$	% EXE
4 5 06 121 01	Forn. E colocação de bacia refl. Bidimensional	unid.	16.047,000	1.579,000	13.160,000	14.739,000	13,30	196.028,70	91,85%
4 5 06 121 11	Fornec. E Colocação de tachão reflexiva bidimensional	unid.	305,000	-	-	-	39,82	-	0,00%
4 5 06 200 02	Fornec. E Implantação placa Sinalização Totalmente reflexiva	m²	179,860	8,927	48,703	57,630	371,54	21.411,85	32,04%
SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO									
10.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								
2 5 05 100 00	Envelhecimento	m²	10.036,370	-	10.036,370	10.036,370	7,72	77.480,77	100,00%
2 5 05 102 00	Hidrosemeadura	m²	1.287.186,577	-	1.128.915,610	1.128.915,610	1,75	1.975.602,31	87,70%
3 5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (pavida e empréstimo)	m²	826.086,370	-	826.086,370	826.086,370	0,22	181.739,00	100,00%
Shapn 79967/003	Plantio de inórces e arbustos	unid.	11.402,000	-	11.402,000	11.402,000	28,71	327.351,42	100,00%
SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
							TOTAL GERAL	39.840.468,75	85,65%
							A DEDUZIR MEDIÇÕES ANTERIORES	37.817.452,74	4,35%
							TOTAL DESTA MEDIÇÃO	2.023.016,01	

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Fiscalização:

Importa o valor a ser pago de R\$

2.023.016,01

DOIS MILHÕES, VINTE E TRÊS MIL, DEZESSES REAIS, UM CENTAVO

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



UNIMIG/SINFRA
Fis. 18
Nome L
Ass.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
 Fís. 29
 Matr. 17
 Área



ESTADO DE MATO GROSSO
 GOVERNADOR: ROBERTO ROCHA
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA: JOSÉ TEODORO NETO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 AV. SÉRGIO BASTOS, 1000 - JARDIM SÃO JOSÉ - CUIABÁ - MT
 CEP: 13.030-900
 FONE: (65) 3363-5000 FAX: (65) 3363-5001
 E-MAIL: SINC@MT.GOV.BR
 WWW.MT.GOV.BR

Nº. DA FOLHA
 1

DATA (dd/mm/aa)
 01/05/2016 a 31/05/2016

OBRA:	CONTRATO Nº.	
Pavimentação Asfáltica	Rodovia: MT- 336	I.C. Nº 140/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA
 Construtora Tripolo LTDA

TEMPO / CLIMA

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

RESTAURAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO AMBIENTAL	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA

Durante o mês de Maio de 2016, foram executados serviços de Execução de SubBase, e base, compreendendo o trecho entre a estaca 1.486+0,00 e 1.230+0,00 totalizando 5,12km, de acordo com memória de cálculo em anexo. Não foi executado serviço de transporte de material, pois o material já havia sido previamente transportado para a pista.

No trecho mencionado anteriormente foram também executados os serviços de Imprimação após o acabamento da base, e posterior pintura de ligação, e aplicação de capa de CBUQ com 5 cm de espessura. Foram executados também serviços de Sinalização.

Conforme relatório pluviométrico, a Construtora trabalhou durante a maior parte do mês, onde predominava tempo bom e estável, os outros dias os serviços foram paralisados conforme recomendação do DNIT, onde não se deve executar serviços de execução de base e aplicação de CBUQ em dias chuvosos. Em anexo a esta medição se encontra o Relatório de chuvas do mês de maio da obra.

No mês de abril de 2016 estavam alocados na obra os seguintes equipamentos: 12 caminhões basculantes, 4 caminhões pipas, 8 rolos corrugados, 3 motoniveladoras, 2 rolos de pneus, 1 trator de esteira, 3 tratores de pneus com grade de discos, 2 caminhões espargidores, 3 escavadeiras hidráulicas, 2 vibrocabadoras, 1 retroescavadeira, 1 spreader, 2 pás carregadeiras, 2 vassouras mecânicas, 2 rolos lisos, 6 caminhões betuminosos, e 1 recicladora.

Local/Data: Cuiabá, 13 de junho de 2016.

[Signature]

Eng. Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CREA RNP 124157538-1

[Signature]

Eng. José Teodoro Neto
 Fiscal SETPU-Port. 505/2013
 RNP-120776286-5



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	140/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT- 336
TRECHO:	Fim do Trecho Pav. - Divisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrºMT-130
EMPRESA:	Construtora Tripolo LTDA
PERÍODO:	01/05/2016 a 31/05/2016

MEDIÇÃO: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	N	N	C	B	B	B	B	N	N	B	B	B	N	C	B	B	B	B	N	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	N	N	B	N	B	B	B	N	N	B	B	B	B	N	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B
NOITE	N	B	B	B	B	B	N	B	B	C	B	B	B	N	N	B	B	B	C	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B	B	
MM																															

CONVENÇÃO:

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

S. Teodoro

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5



PLANILHA PARA CÁLCULO DE VOLUME DE SUB-BASE E TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrªMT-130
Referência : 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória
Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/05/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

Período Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016
IC 140/2013/00/00-SETPU

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FLXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARG. MÉDIA (m)	ESP. (m)	FATOR EMPOL. (m³/m²)	VOLUME (m³)	DMT (Km)	MOMENTO TRANSPORTE (tonckm)			
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.										
				765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00	12,30	0,20	1,84	49.790,400			
J-1	1.370	+	0,00	5,345	765	+	0,00	1777	+	0,00	20.240,00				10,60	970.992,464	
					1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00	12,30	0,20	1,84	24.009,600		
J-1	1.370	+	0,00	5,345	1777	+	0,00	2265	+	0,00	9.760,00				18,37	811.322,799	
					2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00	12,30	0,20	1,84	13.038,000		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2265	+	0,00	2530	+	0,00	5.300,00				45,95	1.102.336,824	
					2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00	12,30	0,20	1,84	2.447,700		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2530	+	0,00	2579	+	15,00	995,00				49,09	221.089,971	
					2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00	12,30	0,20	1,84	3.849,900		
	1.725	+	0,00	32,500	2581	+	15,00	2660	+	0,00	1.565,00				50,41	357.095,164	
					2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00	12,30	0,20	1,84	19.188,000		
J-4	1.725	+	0,00	32,500	2660	+	0,00	3050	+	0,00	7.800,00				55,10	1.945.356,192	
					3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00	12,30	0,20	1,84	12.988,800		
J-5	2.433	+	0,00	9,200	3050	+	0,00	3314	+	0,00	5.280,00				24,18	577.887,298	
					INTERSEÇÃO 01				587,43	23,04	0,20	1,84	2.707,112				
J-5	2.433	+	0,00	9,200	INTERSEÇÃO 01				587,43					27,04	134.688,567		
EXECUÇÃO DA BASE																	
					2770	+	0,00	3314	+	0,00	10.880,00	12,30	0,20	1,84	26.764,800		
					2583	+	0,00	2770	+	0,00	3.740,00	12,30	0,20	1,84	9.200,400		
					2420	+	0,00	2578	+	0,00	3.160,00	12,30	0,20	1,84	7.773,600		
					2337	+	0,00	2420	+	0,00	1.660,00	12,30	0,20	1,84	4.083,600		
					2237	+	0,00	2337	+	0,00	2.000,00	12,30	0,20	1,84	4.920,000		
					2034	+	0,00	2237	+	0,00	4.060,00	12,30	0,20	1,84	9.987,600		
					1230	+	0,00	2034	+	0,00	16.080,00	12,30	0,20	1,84	39.556,800		
TOTAL ACUMULADO												102.286,800	6.120.769,279				
A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES												86.720,400	6.120.769,279				
TOTAL DESTA MEDIÇÃO												15.566,400					

Cuiabá, 13 de junho de 2016.
Comissão de Fiscalização

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA

+55 65 3913.6500 / 3913.6608 / 3613.6803
EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
78048-916 - CUIABÁ - MATO GROSSO

**PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE
IMPRIMAÇÃO, E ASFALTO DILUÍDO CM-30**

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rodovia: MT- 336

Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrªMT-130

Referência : 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória

Ordem Início: 12/07/2013 - 087/2013

Período acumulado: 12/07/2013 a 31/05/2016

Período Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016

Firma: Construtora Tripolo LTDA

Nº	JAZIDA		DISTÂNCIA FIXA (Km)	APLICAÇÃO (ESTACAS)				EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	PESO DO LIGANTE (kg/m²)	PESO LIGANTE (ton)	OBSERVAÇÕES
	INICIAL	FRAC.		INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.						
				2770 + 0,00	0,00	3314 + 0,00	0,00	10,00	108.800,00	1,2000	130,560		
				2583 + 0,00	0,00	2770 + 0,00	0,00	10,00	37.400,00	1,2000	44,880		
				2420 + 0,00	0,00	2578 + 0,00	0,00	10,00	31.600,00	1,2000	37,920		
				2337 + 0,00	0,00	2420 + 0,00	0,00	10,00	16.600,00	1,2000	19,920		
				2237 + 0,00	0,00	2337 + 0,00	0,00	10,00	20.000,00	1,2000	24,000		
				2034 + 0,00	0,00	2237 + 0,00	0,00	10,00	40.600,00	1,2000	48,720		
				1230 + 0,00	0,00	2034 + 0,00	0,00	10,00	160.800,00	1,2000	192,960		
TOTAL ACUMULADO											498,960		
Á DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES											444,720		
TOTAL ACUMULADO											54,240		

Cuiabá, 13 de junho de 2016.
Comissão de Fiscalização

Teodoro
Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



UABING/SINFRA
 Fls. 25
 Ass. 20
 Arg.

SINFRA
 SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA
 E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ESTRADA BR-336/0007/0012/0001/0001/0001
 EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ANZE - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETORA
 79049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
 WWW.MT.GOV.BR

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Rodovia:	MT- 336	
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130	
Referencia:	26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória	
Período simples:	01/05/2016 a 31/05/2016	
Período acumulado:	12/07/2013 a 31/05/2016	
Firma:	Construtora Tripolo LTDA	I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

EIXO

LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESS. (M)	ÁREA (M²)	TIPO
INÍCIO	FINAL		PINTURA						
1230	4	1288	16		EX	293	0,15	11,4	4x12
1288	16	1296	8		EX	76	0,15	11,4	4x4
1296	8	1315	0		LD	372	0,15	55,8	contínua
1315	0	1318	12		LD	36	0,15	5,4	4x4
1296	8	1300	0		LE	36	0,15	5,4	4x4
1300	0	1318	12		LE	372	0,15	55,8	contínua
1318	12	1354	8		EX	358	0,15	53,7	4x4
1354	8	1383	0		LD	572	0,15	85,8	contínua
1383	0	1386	12		LD	36	0,15	5,4	4x4
1354	8	1358	0		LE	36	0,15	5,4	4x4
1358	0	1386	12		LE	572	0,15	85,8	contínua
1386	12	1394	4		EX	76	0,15	11,4	4x4
1394	4	1421	16		EX	138	0,15	20,7	4x12
1421	16	1429	8		EX	76	0,15	11,4	4x4
1429	8	1461	0		LD	632	0,15	94,8	contínua
1464	12	1489	8		EX	248	0,15	37,20	4x4
1489	8	1515	0		LD	512	0,15	76,80	contínua
1515	0	1518	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
1489	8	1493	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
1493	0	1518	12		LE	512	0,15	76,80	contínua
1518	12	1526	4		EX	76	0,15	11,40	4x4
1526	4	1558	16		EX	163	0,15	24,45	4x12
1558	16	1566	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
1566	8	1586	0		LD	392	0,15	58,80	contínua
1586	0	1589	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
1566	8	1570	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
1570	0	1589	12		LE	392	0,15	58,80	contínua
1589	12	1597	4		EX	76	0,15	11,40	4x4
1597	4	1664	16		EX	338	0,15	50,70	4x12
1664	16	1672	8		EX	76	0,15	11,40	4x4
1672	8	1728	0		LD	1112	0,15	166,80	contínua
1728	0	1731	12		LD	36	0,15	5,40	4x4
1672	8	1676	0		LE	36	0,15	5,40	4x4
1676	0	1731	12		LE	1112	0,15	166,80	contínua

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Engº Jose Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

PLANILHA/SINFRA
 Fol. 26
 N.º 13

SINFRA
 SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA
 E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO GROSSO
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

55 05 3013 6000 / 3611 6608 / 3613 6803
 EDIFÍCIO ENG. EDGAR PRADO ARZÉ - RUA 3 - QUADRA 1 - LOTE 5 - SETOR A
 78043-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

WWW.MT.GOV.BR

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Rodovia:	MT- 336	
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130	
Referencia:	26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória	
Período simples:	01/05/2016 a 31/05/2016	
Período acumulado:	12/07/2013 a 31/05/2016	
Firma:	Construtora Tripolo LTDA	I.C.: 140/2013/00/00-SETPU

EIXO

LOCALIZAÇÃO (EST.)				OBS.	LADO	COMP. (M)	ESPESS. (M)	ÁREA (M²)	TIPO	
INÍCIO	FINAL		PINTURA							
1731	12	1739		4	EX	76	0,15	11,40	4x4	
1739		4	1928		16	EX	948	0,15	142,20	4x12
1928		16	1936		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
1936		8	1987		0	LD	1012	0,15	151,80	contínua
1987		0	1990		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
1936		8	1940		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
1940		0	1990		12	LE	1012	0,15	151,80	contínua
1990		12	1998		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
1998		4	2088		16	EX	453	0,15	67,95	4x12
2088		16	2096		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
2096		8	2119		0	LD	452	0,15	67,80	contínua
2119		0	2122		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
2096		8	2100		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
2100		0	2122		12	LE	452	0,15	67,80	contínua
2122		12	2130		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
2130		4	2398		16	EX	1343	0,15	201,45	4x12
2398		16	2406		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
2406		8	2433		0	LD	532	0,15	79,80	contínua
2433		0	2436		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
2406		8	2410		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
2410		0	2436		12	LE	532	0,15	79,80	contínua
2436		12	2444		4	EX	76	0,15	11,40	4x4
2444		4	2530		16	EX	433	0,15	64,95	4x12
2530		16	2538		8	EX	76	0,15	11,40	4x4
2538		8	2555		0	LD	332	0,15	49,80	contínua
2555		0	2558		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
2538		8	2542		0	LE	36	0,15	5,40	4x4
2542		0	2558		12	LE	332	0,15	49,80	contínua
2558		12	2572		0	EX	134	0,15	20,10	4x4
2572		0	2623		0	LD	1020	0,15	153,00	contínua
2623		0	2626		12	LD	36	0,15	5,40	4x4
2572		0	2575		12	LE	36	0,15	5,40	4x4

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN



UNIBR/SINFRA
Fls. 20
Assinatura
Área

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rodovia: MT- 336
Trecho: FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130
Referencia: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória
Período simples: 01/05/2016 a 31/05/2016
Período acumulado: 12/07/2013 a 31/05/2016
Firma: Construtora Tripolo LTDA

**PLANILHA PARA CÁLCULO
DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL**

IC:140/2013/00/00-SETPU

TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
A-2A	1293+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1486+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1563+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1933+0	LD	L=1,00		1
A-2A	3237+0	LD	L=1,00		1
A-2A	1390+0	LE	L=1,00		1
A-2A	1468+0	LE	L=1,00		1
A-2A	1735+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2126+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2440+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2562+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2740+0	LE	L=1,00		1
A-2A	2957+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1351+0	LD	L=1,00		1
A-2B	1426+0	LD	L=1,00		1
A-2B	1669+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2093+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2535+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2702+0	LD	L=1,00		1
A-2B	2929+0	LD	L=1,00		1
A-2B	1322+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1522+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1593+0	LE	L=1,00		1
A-2B	1994+0	LE	L=1,00		1
A-2B	3275+0	LE	L=1,00		1
A-5B	2575+0	LD	L=1,00		1
A-5B	2630+0	LE	L=1,00		1
R-19.4	3277+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.6	3273+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	1665+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2675+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3175+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	1260+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	1760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2260+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	2760+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-19.8	3285+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-28	3313+0	LE	Ø=1,00	0,7854	

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN




USANDO SINFRA
Fim 29
Número 21
1.100

Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PLANILHA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
Rodovia:	MT- 336	
Trecho:	FIM DO TRECHO PAV. - DIVISA SANTO ANTÔNIO DO LESTE / PVA-ENTRºMT-130	
Referencia:	26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória	
Período simples:	01/05/2016 a 31/05/2016	
Período acumulado:	12/07/2013 a 31/05/2016	
Firma:	Construtora Tripolo LTDA	IC:140/2013/00/00-SETPU

TIPO	LOCALIZAÇÃO	LADO	DIMENSÃO	ÁREA	OBS
R-7	1296+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1354+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1429+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1489+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1566+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1672+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2096+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2406+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2538+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2572+0	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2705+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2932+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3240+8	LD	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1318+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1386+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1464+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1518+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1589+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1731+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	1990+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2122+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2436+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2558+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2626+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2736+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	2953+12	LE	Ø=1,00	0,7854	
R-7	3307+0	LE	Ø=1,00	0,7854	
ACUMULADO TOTAL					57,63
A DEDUZIR DE MEDIÇÕES ANTERIORES					48,70
SALDO A MEDIR					8,93

Cuiabá, 13 de junho de 2016.


 Engº José Teodoro Neto
 Fiscal Port 505/2013/SETPU
 CREA-120776286-5/RN

31
21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT- 336
Trecho	Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/
Referência:	26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória


Contratada:	Construtora Tripolo LTDA		
Contrato N.º	140/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	51,05 KM	Lote:	



Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.350.700	MT-336	IMPRIMAÇÃO DE BASE
201.300		




Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.350.300	MT-336	IMPRIMAÇÃO DE BASE
201.300		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.349.500	MT-336	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ
199.700		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.351.500	MT-336	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ
201.700		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.349.500	MT-336	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
199.300		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
8.349.900	MT-336	RECONFORMAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
198.500		

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal - Port. 505/2013
CREA RNP 120776286-5



Encaminhamento de Medição

UNIMG/SINFRA
Fls. _____
Mesa _____
Ass. _____

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória.....R\$ 2.023.016,01

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 05 a 31.

Em 30 de Junho de 2016.

Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

Por ordem

Engª. Paula Janayna Fenerich
Assessora Especial III
CREA-RN: 121267520-7



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B HORIZONTE /
RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2016 a 18/07/2016

Certificação Número: 2016061901544100738502

Informação obtida em 21/06/2016, às 11:30:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.879.275/0001-06
Certidão nº: 22787559/2016
Expedição: 02/03/2016, às 08:29:19
Validade: 28/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/06/2016 - 07:18:04

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017065641****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **29/06/2016**Hora de emissão: **07:18:04**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **28/07/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22MTBTB2TMLL22UK**

Página 1 de 2



**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/06/2016 - 07:18:04

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017065641****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de Emissão: **29/06/2016**Hora de Emissão: **07:18:04**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos
regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **28/07/2016**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **22MTBTB2TMLL22UK**Página **2** de **2**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CNPJ: 04.879.275/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10
11





CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000


CNPJ
04.879.275/0001-06

SÓCIOS	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
	712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
	902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016


 Responsável pela Expedição
Arnaldo J. G. Gonçalves
 Mat.: 95546
 Técnico PGE/MT


 Procurador(a) do Estado
Romeu Júlio Tomaz
 Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
 - 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
 - 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT
- | N.º Proc. Órgão | N.º CDA | Tipo do Processo | Situação |
|-----------------|---------|------------------|----------|
| | | | |

10





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO-CPND 5042/2016

FINALIDADE **TRIBUTOS MUNICIPAIS (PESSOA) E DÍVIDA ATIVA**

CONTRIBUINTE **CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA** C.N.P.J./C.P.F. **04879275000106**

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 3800
SALA B

BAIRRO **JD. BELO HORIZONTE** CEP **78705-600** CIDADE **RONDONOPOLIS**

DATA EXPEDIÇÃO **31/05/2016** VALIDADE **30/07/2016** NUMERO PROTOCOLO **27461/2016** DATA PROTOCOLO **30/05/2016**

Ressalvado o direito desta Prefeitura Municipal, cobrar na forma da Lei, qualquer débito em atraso constatado posteriormente, é emitida a presente certidão positiva com efeito de negativa.

VERIFICAR DEMONSTRATIVO ANEXO.

VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
Documento válido somente com Autenticação do Caixa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
CND VÁLIDA
TAXA RECOLHIDA

1-11-11





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

5042 / 2016



CONTRIBUINTE

C.N.P.J./C.P.F.

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

04879275000104

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO

RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800

SALA B

BAIRRO

CEP

CIDADE

JD. BELO HORIZONTE

78705-600

RONDONOPOLIS

DÉBITOS

SITUAÇÃO

VENCIMENTO

VALOR

ACRÉSCIMOS

TOTAL

I. P. T. U.

Imóvel: 000000000986968

Emitido

10/06/2016

873,82

0,00

873,82

Emitido

11/11/2016

873,82

0,00

873,82

Emitido

11/10/2016

873,82

0,00

873,82

Emitido

12/09/2016

873,82

0,00

873,82

Emitido

11/08/2016

873,82

0,00

873,82

Emitido

11/07/2016

873,82

0,00

873,82

TOTAL**5242,92****0,00****5242,92**

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor Responsável

RONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190

UNIMG/SINFRA

Folha nº 4)

Ass 5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada até esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão:	30/06/2016 11:34:22	Validade:	30/07/2016	Usuário:	VILMAR
Número/Controle da Certidão:	8DBC0B0F50E4B9CB				

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos.



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000

CNPJ
04.879.275/0001-06

SÓCIOS	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
	712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
	902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016

Responsável pela Expedição

Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Procurador(a) do Estado
Romes Jairo Tomaz
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
 - 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
 - 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT
- | N.º Proc. Órgão | N.º CDA | Tipo do Processo | Situação |
|-----------------|---------|------------------|----------|
| | | | |

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

8BE1.421F.F5B4

Data/Hora da emissão

30/06/2016 - 15:52:38

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

575

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A

Bairro

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Cep

78049-906

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. 26a medição provisoria dos serviços de pavimentação asfáltica da rodovia MT-336 - Trecho: Fim do trecho Pav. Divisa Santo Antonio do Leste/PVA-entr. MT 130 - FETHAB, com extensão de 51.05KM. período 01/05/2016 a 31/05/2016.

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.023.016,01	1,00	0,00	1.213.809,61	809.206,40	0,00	0,00	2.023.016,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.023.016,01

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.023.016,01	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



J. Neto

Os serviços foram executados e por
mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: *50512013*

CREA: 120776286-5/RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

8BE1.421F.F5B4

Data/Hora da emissão

30/06/2016 - 15:52:38

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

575

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripolo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .

Bairro

78049-906

Cep

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. 26a medição provisória dos serviços de pavimentação asfáltica da rodovia MT-336 - Trecho: Fim do trecho Pav. Divisa Santo Antonio do Leste/PVA-entr. MT 130 - FETHAB, com extensão de 51.05KM. período 01/05/2016 a 31/05/2016.

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtz.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
2.023.016,01	1,00	0,00	1.213.809,61	809.206,40	0,00	0,00	2.023.016,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.023.016,01

Retenções

INSS(R\$)	PI(SR\$)	CoFins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.023.016,01	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.



J. Neto

Os serviços foram executados e por
mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: *505, 2013*

CREA: 120776286-5/RN



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 463/16	Data:	30/6/2016		
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Tripolo	292527/16	140/13	26º Med.	47.206.688,79	37.817.452,74	9.389.236,05	23.016,01	16.000.370-2	44.90.51	131	R\$ 7.366.220,04
							2.000.000,00	16000585-3	44.90.51	151	
TOTAL PROGRAMADO							2.023.016,01				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

Ciente:

Engº José Carlos ^{Ferreira} Ferreira da Silva
Superintendente de Obras

AUTORIZO:

Engº Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras

Engª Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica





UNIMG/SINFRA
Folha nº 46
Ass 3

ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 292527/16 Contrato nº: 140/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: TRIPLO
 Resumo do Objeto: Par. NOT. 336. 26º Medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 30 de junho de 2016, _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe de UNIMG)

SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
 Superintendente de Obras
 CREA-RN: 1201387132






TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO	292527
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	140/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CEGEO – COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 30 de junho de 2016.

Engº. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB



EM BRANCO



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

30 de junho de 2016 16:18

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.04888-3**NOME DO CREDOR: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**CPF/CNPJ: **04.879.275/0001-06**IC: **140/2013 - 26º Medição Provisória**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116000585-3****25101000116000370-2**PROCESSO: **292527/2016** **26º Medição.xlsx**
8275K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

GEO-OBRAS CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

Obra Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23 Prazo de Execução Inicial (dias): 540
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Modalidade: Concorrência Pública Nº/Ano: 001/2013
BEM PÚBLICO: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Objeto

Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entrº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Contratada

Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Inclusão: 26/08/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: MT - 336
Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT - 130
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE
CEP: 78.850-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Origem de Recursos

Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012 Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL
Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52 Inclusão: 07/03/2013

Localização

Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: JOSÉ TEODORO NETO

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço Vinculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 12/07/2013
Nome: ART FISC (2).pdf Tamanho: 593,4 KB
Descrição: ART FISC 2
Nome: ART FISC (1).pdf Tamanho: 905,4 KB
Descrição: ART FISC 1
Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf Tamanho: 105,6 KB
Descrição: Portaria



Engenheiro de Execução

Engenheiro: EVERSON TOMOYOSHI OGAWA

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT.pdf
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388.7 KB

Inclusão: 12/11/2013

Situação da Obra

Data Situação: 29/04/2015

Descrição: OR

Data Publicação: 10/08/2015

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 01/12/2014

Descrição: OR

Data Publicação: 17/12/2014

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 18/08/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Descrição: OIS

Data Publicação: 02/08/2013

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 56662 (Cod.: 59533)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 13º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 188.184,27

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 13a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 13º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cod.: 59528)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 10º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 45.897,55

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 10º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cod.: 59513)

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 4º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 124.663,13

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 69534 (Cod.: 70510)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 24º Medição de Reajustamento

Valor: R\$ 395.949,74

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 19/12/2016



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 24a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 24/05/2016

Descrição: 24º Medição Reajustamento

Inclusão: 12/05/2016

Valor: R\$ 200.522,17

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 20º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 20º Medição Reajuste.xlsx Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 12/05/2016

Descrição: 20º Medição reajuste

Inclusão: 24/05/2016

Valor: R\$ 963.784,44

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 25º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 25a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 24/05/2016

Descrição: 25º Medição Reajuste

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 209.879,88

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 6º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 107.985,00

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.5 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: Reajustamento 5º Medição

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 166.181,27

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 12º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 37.235,62

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 11º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 57.655,09

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 9º Medição de Reajustamento

Inclusão: 19/12/2014

Valor: R\$ 265.905,51

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição de Reajustamento



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 7º Medição de Reajustamento
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 19/12/2014

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MR / Vínc.: 54917 (Cód.: 59525)

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Valor: R\$ 94.423,74

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição de Reajustamento

Documentos da Medição

Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 8º Medição de Reajustamento
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 19/12/2014

Tipo: Medição de reajuste

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Período: 12/07/2013 a 31/07/2013

Valor: R\$ 1.994.507,70

Inclusão: 12/11/2013

Data da Medição: 02/08/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls
Descrição: MPI
Tamanho: 2.8 MB
Inclusão: 12/11/2013

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Valor: R\$ 2.249.916,62

Inclusão: 12/11/2013

Data da Medição: 02/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: MPI
Tamanho: 3.0 MB
Inclusão: 12/11/2013

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50131)

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Valor: R\$ 2.710.835,28

Inclusão: 29/11/2013

Data da Medição: 02/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 3º MEDIÇÃO
Tamanho: 3.5 MB
Inclusão: 29/11/2013

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 50132)

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Valor: R\$ 1.711.665,11

Inclusão: 29/11/2013

Data da Medição: 02/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 4º MEDIÇÃO
Tamanho: 3.4 MB
Inclusão: 29/11/2013

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 5 (Cód.: 52296)

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Valor: R\$ 1.884.584,53

Inclusão: 19/03/2014

Data da Medição: 02/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
Descrição: 5º Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 19/03/2014

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 6 (Cód.: 52737)

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Valor: R\$ 3.517.421,51

Inclusão: 04/04/2014

Data da Medição: 02/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6º Medição Provisória

Documentos da Medição

Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
Descrição: 6º medição
Tamanho: 2.6 MB
Inclusão: 04/04/2014

Tipo: Medição a preços iniciais

Nº Medição: MPI / 7 (Cód.: 54683)

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Valor: R\$ 3.724.065,49

Inclusão: 25/06/2014

Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7º Medição Provisória



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 7ª MEDIATÁFO MT-336_CORRIGIDA.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 7.6 MB

Inclusão: 25/06/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)

Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 1.258.983,43

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 8ª MEDIATÁFO MT-336.xls
Descrição: 8ª medição

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)

Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 923.152,96

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 9ª MEDIATÁFO MT-336.xls
Descrição: 9ª medição

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)

Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 725.878,83

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 10ª MEDIATÁFO MT-336.xls
Descrição: 10ª medição

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)

Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 581.707,87

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 11ª MEDIATÁFO MT-336.xls
Descrição: 11ª medição

Tamanho: 8.1 MB

Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)

Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 3.028.908,53

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Inclusão: 22/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 8.0 MB

Inclusão: 22/08/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)

Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 4.068.597,85

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 13ª Medição.xls
Descrição: 13ª Medição

Tamanho: 8.5 MB

Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 29/04/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/09/2015



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15º MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 15º Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 16º MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16º Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 17º MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 17º Medição Provisória

Tamanho: 9.5 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)

Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 18º Medição Provisória

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)

Data da Medição: 09/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19º MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 19º Medição Provisória

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20º Medição Provisória

Valor: R\$ 860.397,06

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20º MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 20º Medição Provisória

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)

Data da Medição: 01/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21º MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 21º Medição

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 22º MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 22º Medição

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 12/04/2016



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Descrição: 23ª Medição

Nª Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 1.806.550,55

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 12/04/2016

Observação: 24ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24ª Medição.xls

Tamanho: 8.9 MB

Inclusão: 12/04/2016

Descrição: 24ª Medição Provisória

Nª Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)

Data da Medição: 06/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 4.384.631,75

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 11/05/2016

Observação: 25ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx

Tamanho: 4.7 MB

Inclusão: 11/05/2016

Descrição: 25ª Medição

Nª Medição: MPI / 26 (Cód: 71532)

Data da Medição: 13/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 2.023.016,01

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 30/06/2016

Observação: 26ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26ª Medição.xlsx

Tamanho: 8.5 MB

Inclusão: 30/06/2016

Descrição: 26ª Medição Provisória

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 146

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/04/2016

Nº/Ano: 01/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 360

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 17/06/2015

Resumo da Obra**Valores da Obra (R\$):**

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23

Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00

Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23

Valor Total Medido: R\$ 39.840.468,75

Valor Total Realjustes: R\$ 2.858.267,41

Valor Total Medido: R\$ 39.840.468,75

Valor Total Material: R\$ 0,00

Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00

Valor Total Executado Obra: R\$ 39.840.468,75

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540

Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506

Prazo Execução Final Obra (dias): 1046

Quantidade de Dias em Execução: 936

Quantidade de Dias Paralisada: 149





CGEO-OB. 56
Folha nº 56
Ass. 9

DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC Nº: 292527/2016

FLS.: 57 - -

DATA.: 30 / 06 / 2016

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho o feito a este Setor para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

Prefeitura Rondonópolis	- folha 39/40
Prefeitura Santo Antonio do Leste	- folha 41
SEFAZ - MT	- folha 35/36
PGE	- folha 38 e 42
Receita Federal	- folha 37
Caixa Econômica	- folha 33
Trabalhista	- folha 34

Com referencia a certidão negativa da PGE – informo que o Decreto nº 8.426, de 18 de dezembro de 2006, revogou a alínea “b” do Decreto nº 8.199, de 16 de outubro de 2006, que fixa critérios para o pagamento relativo às aquisições de bens, contratações de serviços, locações de bens móveis e imóveis e dá outras providências


Eng.ª Civil Marcilene Prevideli
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA




Processo nº 292527 / 2016

Fls: 58 / 2016

Data: 30/06/2016

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

VIRTUTE

PLUS OMNIA



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa: <i>Triupolo</i>	
Processo: <i>292527 / 2016</i>	IC: <i>140 / 2013</i>
Período da Despesa:	Empenho:
Produto/serviço:	Notas Fiscais:

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?	X			
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
---	--	--



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 01 de julho de 2015.

Check-list elaborado por:



Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.001131-2	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2			Data do Doctº: 01/07/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000464-2			Data de vencimento: 01/07/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 23.016,01	VINTE E TRÊS MIL E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: PROC 292527/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 26º MEDIÇÃO pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.PERIODO 01/05/16 À 31/05/16 , NF 575, CONFORME O DESPACHO DA PAG 57					
Código do credor: 2003.04888-3		Credor: Construtora Tripolo Ltda			
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis - MT		Nº Processo de Pagamento 59185/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: 25101000000014013			Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo a liquidar (R\$) *** 23.016,01	Esta liquidação (R\$) *** 23.016,01	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 3.650.781,29	Saldo em liquidação (R\$) *** 23.016,01	Esta liquidação (R\$) *** 23.016,01	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.001131-2
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 23.016,01	VINTE E TRÊS MIL E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO *****
--	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 23.016,01
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 23.016,01



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.001132-0	
Nº EMP: 25101.0001.16.000585-3			Data do Doctº: 01/07/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000857-5			Data de vencimento: 01/07/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
NEX: *** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 2.000.000,00	DOIS MILHÕES DE REAIS ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Histórico: PROC 292527/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 26º MEDIÇÃO pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km.PERÍODO 01/05/16 À 31/05/16 , NF 575, CONFORME O DESPACHO DA PAG 57					
Código do credor: 2003.04888-3		Credor: Construtora Tripolo Ltda			
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis - MT		Nº Processo de Pagamento 59185/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** ** *			Data de Início da Viagem: *** ** *		
			Data de Retorno da Viagem: *** ** *		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: 25101000000014013			Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 2.000.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.001132-0
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 28.322,22	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 1.971.677,78	UM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 2.000.000,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.000.000,00

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 28.322,22
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 28.322,22





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Proc 2925271/16



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001941-4
Data de Emissão: 01/07/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 02846.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 2003.04888-3		
Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis MT
Nº EMP: 25101.0001.16.000585-3		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.16.001132-0		
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3	Valor da Operação (R\$): *** 1.971.677,78	Valor por Extenso: UM MILHÃO E NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** * * * * * * * * * * * * * * *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001940-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 01/07/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

02846.00218

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001042530-6

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: Instituto Nacional do Seguro Social

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº EMP: 25101.0001.16.000585-3

Fonte de Recurso: 151

Nº LIQ: 25101.0001.16.001132-0

Nº Processo de Pagamento: 59185/2014

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 28.322,22	Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)


 006141 - Marciane Prevedello Curvo
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	28.322,22	*** ** *






Proc 292527/16

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.001944-9
Data de Emissão: 01/07/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04888-3		
Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	Município UF: Rondonópolis MT	
Nº EMP: 25101.0001.16.000370-2	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.16.001131-2	Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3	Valor da Operação (RS): *** 23.016,01	Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVO *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLA LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600	6 - VALOR DO INSS	28.322,22	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	28.322,22	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLA LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600	6 - VALOR DO INSS	28.322,22	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	28.322,22	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Proc. 292527/2016 IF 575

Liq 25.101.0001.16.001171-2



CA 326

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - S

Protocolo n.: 292525/2016 Data: 15/06/2016 11:47

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPLO LTDA

Assunto: REAJUSTAMENTO

Resumo: DA 26 (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO
CONTRATO 140/2013, DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICÕES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC 140/2013

16.000.715-5 44.90.51 131

1500

15/07/2016



REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO

Ao Ilmo Sr.
Eng.º. José Carlos Ferreira da Silva
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

Nesta

Assunto: **26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento**
Ref. IC: **140/2013/00/00-SETPU**



Através do presente, encaminho a V.Sª a 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento dos serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT- 336 - Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA- EntrºMT-130, FETHAB, com extensão de 51,05 KM, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com os valores firmados em contrato, no Período 01/05/2016 a 31/05/2016

26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento

Período:

01/05/2016 a 31/05/2016

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Atenciosamente

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN



Pavimentação Asfáltica

- Programa: FETHAB
- Rodovia: MT- 336
- Trecho: Fim do Trecho Pav. - Dvisia Santo Antônio do Leste/ PVA-EntrºMT-130
- Extensão: 51,05 KM
- Firma: Construtora Tripolo LTDA
- Instrumento Contratual: 140/2013/00/00-SETPU
- Processo Original: 45226/2013-SETPU
- Prazo Vigência: 1.142 DIAS
- Prazo Execução: 1.142 DIAS
- Término Previsto: 24/08/2016
- Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013
- Data da Assinatura: 09/07/2013
- Data da Publicação: 09/07/2013
- Metas – Exercício: 100,00%
- Natureza dos Serviços: Pavimentação Asfáltica
- Valor Empenhado: R\$ 38.017.467,91
- Valor Contratual (PI): R\$ 38.017.467,91
- Edital nº: Concorrência Pública 023/2009

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

CONTROLE FINANCEIRO

ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

FIRMA:		CONSTRUTORA TRIPÓLO LTDA		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL	
FIM DO TRECHO PAVIMENTADO-DIVISA SANTO ANTONIO DO LESTE/PRIMAVERA DO LESTE-ENTRª MT-130		SERVIÇO		38.017.467,91		9.189.220,88		47.206.688,79	
FISCAL		Pavimentação Asfáltica		FISCAL		Engº José Teodoro Neto		O. I. SERVIÇO	
MEDIÇÕES REAUST.		MEDIÇÕES P.I		MEDIÇÕES ASIFLÍTICA		TOTAL MEDIÇÃO		TOTAL P. INICIAIS	
REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	TOTAL GERAL	SALDO P. INICIAIS
1ª medição	01/05/2016 a 31/05/2016	1142	1.994.507,70	1.994.507,70	-	-	-	1.994.507,70	47.206.688,79
2ª medição	01/07/13 à 31/07/13	20	1.994.507,70	1.994.507,70	-	-	-	1.994.507,70	45.212.181,09
3ª medição	01/08/13 à 31/08/13	31	2.249.916,62	4.244.424,32	-	-	-	4.244.424,32	42.962.264,47
4ª medição	01/09/13 à 30/09/13	30	2.710.835,28	6.955.259,60	-	-	-	6.955.259,60	40.251.429,19
5ª medição	01/10/13 à 31/10/13	31	1.711.665,11	8.666.924,71	124.663,13	124.663,13	124.663,13	8.791.587,84	38.539.764,08
6ª medição	01/11/13 à 30/11/13	30	1.884.584,53	10.551.509,24	107.985,00	107.985,00	232.648,13	10.784.157,37	36.655.179,55
7ª medição	01/12/13 à 31/12/13	31	3.517.421,51	14.068.930,75	209.879,88	442.528,01	442.528,01	14.511.458,76	33.137.758,04
8ª medição	01/01/14 à 31/01/14	31	3.724.065,49	17.792.996,24	265.905,51	708.433,52	708.433,52	18.501.429,76	29.413.692,55
9ª medição	01/02/14 à 28/02/14	28	1.258.983,43	19.051.979,67	94.423,74	802.857,26	802.857,26	19.854.836,93	28.154.709,12
10ª medição	01/03/14 à 31/03/14	31	923.152,96	19.975.132,63	57.655,09	860.512,35	860.512,35	20.835.644,98	27.231.556,16
11ª medição	01/04/14 à 30/04/14	30	725.878,83	20.701.011,46	45.897,55	906.409,90	906.409,90	21.607.421,36	26.505.677,33
12ª medição	01/05/14 à 31/05/14	31	581.707,87	21.282.719,33	37.235,62	943.645,52	943.645,52	22.226.364,85	25.923.969,46
13ª medição	01/06/14 à 30/06/14	30	3.028.908,53	24.311.627,86	166.181,27	1.109.826,79	1.109.826,79	25.421.454,65	22.895.060,93
14ª medição	01/07/14 à 31/07/14	31	4.068.597,85	28.380.225,71	188.184,27	1.298.011,06	1.298.011,06	29.678.236,77	18.826.463,08
15ª medição	29/04/15 à 31/05/15	33	-	28.380.225,71	-	1.298.011,06	1.298.011,06	29.678.236,77	18.826.463,08
16ª medição	01/06/15 à 30/06/15	30	719	28.380.225,71	-	1.298.011,06	1.298.011,06	29.678.236,77	18.826.463,08
17ª medição	01/07/15 à 31/07/15	31	750	28.380.225,71	-	1.298.011,06	1.298.011,06	29.678.236,77	18.826.463,08
18ª medição	01/08/15 à 30/08/15	30	780	30.765.873,38	2.385.647,67	444.429,12	1.742.440,18	32.508.313,56	16.440.815,41
19ª medição	01/09/15 à 30/09/15	30	811	30.765.873,38	-	1.742.440,18	1.742.440,18	32.508.313,56	16.440.815,41
20ª medição	01/10/15 à 31/10/15	31	842	30.765.873,38	-	1.742.440,18	1.742.440,18	32.508.313,56	16.440.815,41
21ª medição	01/11/15 à 30/11/15	30	872	31.626.270,44	860.397,06	200.522,17	1.942.962,35	33.569.232,79	15.580.418,35
22ª medição	01/12/15 à 31/12/15	31	903	31.626.270,44	-	1.942.962,35	1.942.962,35	33.569.232,79	15.580.418,35
23ª medição	01/01/16 à 31/01/16	31	934	31.626.270,44	-	1.942.962,35	1.942.962,35	33.569.232,79	15.580.418,35
24ª medição	01/02/16 à 29/02/16	29	963	31.626.270,44	-	1.942.962,35	1.942.962,35	33.569.232,79	15.580.418,35
25ª medição	01/03/16 à 31/03/16	31	994	33.432.820,99	1.806.550,55	395.949,74	2.338.912,09	35.771.733,08	13.773.867,80
26ª medição	01/04/16 à 30/04/16	30	1024	37.817.452,74	4.384.631,75	963.784,44	3.302.696,53	41.120.149,27	9.389.236,05
27ª medição	01/05/16 à 31/05/16	31	1055	39.840.468,75	2.023.016,01	-	3.302.696,53	43.143.165,28	7.366.220,04
Preço decorridos e saldo		1055	87						

Local e data:

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Engº José Teodoro Neto
Fiscal Port 505/2013/SETPU
CREA-120776286-5/RN

Handwritten signature

UNIBRASIL
Fls. 04
Nome: L
Ass: _____

Rodovib: MT-336
Trecho: Fim do Trecho Pav. - Divisa Santo Antônio do Leste/ PVA-Entr*MT-130
Extensão: 51,05 KM
Ref.: 264 (Vigésima Sexta) - Medição Provisória


DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS

LEGENDA

- TERRAPLENAGEM
- SUB-BASE
- BASE
- CBUQ
- DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA
- OBRAS DE ARTE CORRENTE
- SINALIZAÇÃO
- OBRAS COMPLEMENTARES
- CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL



MT - 336 - POSIÇÃO EM 31/05/2016



SERVIÇOS	15	21	24	27	30	33	36	39	42	46	50	54	58	62	66	CONCLUÍDO
QUILOMETRAGEM	765	1.065	1.215	1.365	1.515	1.665	1.815	1.965	2.115	2.315	2.515	2.715	2.915	3.115	3.314	
ESTAJAMENTO																
TERRAPLENAGEM																
SUB-BASE																
BASE																
CBUQ																
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA																
OBRAS DE ARTE CORRENTE																
SINALIZAÇÃO																
OBRAS COMPLEMENTARES																
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL																

Eng.º José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DO REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Obra:		Nº Contrato		FIRMA:		DADOS	
Pavimentação Asfáltica		140/2013/00/00/SETPU		Construtora Tripolo LTDA			
MT - 336		09/07/2013				Prazo de Execução 1142 Dias	
Trecho: Fm do Trecho Pav. - Divisei Santo Antônio do Oeste/ PVA-Enr-MT-130		09/07/2013				Prazo Restante 87	
Extensão: 51,05 KM		45/26/2013-SETPU				Mês do Início SET/2012	
Referência: 26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento		140/2013/04/01-SETPU				Mês do Fim SET/2015	
Ordem início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013		Termo Aditivo N: 140/2013/04/01-SETPU					
Período Med. Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016		Período Acum.: 12/07/2013 a 31/05/2016					
COD. SINIRA	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA	MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR REVISIVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO						
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	484.358,350	484.358,350	-	0,2264	-	
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	7.990,480	7.990,480	-	0,2264	-	
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	-	-	-	0,2264	-	
	Mobilização de Equipamento Rodante	22.147,750	22.147,750	-	0,2264	-	
	Desmobilização de Equipamento Rodante	-	-	-	0,2264	-	
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	-	-	-	0,2264	-	
	Mobilização de Equipamentos Pesado	66.571,670	66.571,670	-	0,2264	-	
	Desmobilização de Equipamento Pesado	-	-	-	0,2264	-	
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES	581.068,25	581.068,25	-	-	-	
1.1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO						
2 S 00 001 01	Administração local de Obra - Despesas Fixas	105.799,860	105.799,860	-	0,2264	-	
2 S 00 001 02	Administração local da Obra - Despesas Diversas	-	-	-	0,2264	-	
	Materiais e Serviços de Consumo	81.772,550	76.274,380	5.448,170	0,2264	1.233,46	
	Alimentação Pessoal	297.449,700	277.619,720	19.829,980	0,2264	4.489,50	
	Aluguel de Veículos para Deslocamento Local do Pessoal	295.816,200	276.095,120	19.721,080	0,2264	4.464,85	
	Locação de Equipamentos para Controle Tecnológico	117.789,750	109.937,100	7.852,650	0,2264	1.777,83	
	Deslocamento para Debanda do Pessoal	61.516,950	57.415,820	4.101,130	0,2264	928,49	
2 S 00 001 03	Administração local da Obra - Pessoal	1.564.006,800	1.459.739,680	104.267,120	0,2264	23.606,07	
	Administração e Gestão Ambiental	148.437,750	138.541,900	9.895,850	0,2264	2.240,42	
	Placa de Obra	6.454,000	6.454,000	-	0,2264	-	
	Marco de Concreto de Identificação da Obra	-	-	-	0,2264	-	
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES	2.678.993,56	2.507.877,58	171.115,98	-	38.740,62	
2.0	TERRAPLENAGEM						
2 S 01 000 00	Desm., Desm., Limpeza, áreas com ângulos diâmetro até 0,15 M	348.143,170	348.143,170	-	0,2264	-	
2 S 01 010 00	Deslocamento de árvores diâmetro 0,15 m a 0,30 m	-	-	-	0,2264	-	
2 S 01 000 01	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT até 50 M	-	-	-	0,2264	-	
2 S 01 100 23	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 200 a 400 M c/e	240.631,590	240.631,590	-	0,2264	-	
2 S 01 100 24	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 400 a 600 M c/e	3.202.586,780	3.202.586,780	-	0,2264	-	
2 S 01 100 25	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 600 a 800 M c. esc.	1.928.360,690	1.928.360,690	-	0,2264	-	
2 S 01 100 26	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 800 a 1000 M c. esc.	174.162,300	174.162,300	-	0,2264	-	
2 S 01 100 27	Esc., Carga e Transp., Mat. de 1ª Cat., DMT de 1000 a 1200 M c. Carregadeira	153.838,410	153.838,410	-	0,2264	-	
2 S 01 300 03	Esc. Carga transp. Solos moles DMT-400 a 600 M	134.596,070	134.596,070	-	0,2264	-	
2 S 01 510 00	Compactação de Aterros a 95,00 % do Proctor Normal	688.295,850	688.295,850	-	0,2264	-	
s/ código	Compactação de Aterros a 100,00 % do Proctor Intermediário	1.397.449,150	1.397.449,150	-	0,2264	-	
	SUB-TOTAL DE TERRAPLENAGEM	8.268.064,01	8.268.064,01	-	-	-	

Comissão de Fiscalização

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

RESUMO DO REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

Prazo de Execução 1142 Dias
Prezo Restante R\$
Mês do 1o SET/2012
Mês do 11 SET/2015

Nº Contrato 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura 09/07/2013
Publicação 09/07/2013
Processo Orig. 4526/2013-SETPU
Termo Aditivo N: 140/2013/04/01-SETPU
Termo Re-Ratificação N: 140/2013/04/01-SETPU

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
WWW.MT.GOV.BR

Obrat: Pavimentação Asfáltica
MT- 336
Trecho: Fim do Trecho Pav. - Divisa Santo Antônio do Oeste/ PVA-Ent/MT-130
Extensão: 5,105 KM
Referência: 2ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013
Período Med. Simples: 01/05/2016 a 31/05/2016

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA	MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR REVISIVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
3.0							
2.5 02 110 00	Regularização do Sub Leito	472.168,020	472.168,020	-	0,1960	-	
2.5 02 200 00	Sub - Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	1.239.716,010	1.051.051,240	188.664,770	0,1960	36.978,29	
2.5 02 200 01	Base de Solo Estabilizado Granulométricamente sem Mistura	1.179.242,060	1.051.051,240	128.190,820	0,1960	25.125,40	
2.5 02 300 00	Imprimação (execução)	108.108,000	96.356,000	11.752,000	0,1960	2.303,39	
2.5 02 400 00	Pintura de Ligação (execução)	70.686,000	63.002,000	7.684,000	0,1960	1.506,06	
2.5 02 540 51	Conc. Betuminoso Usinado a quente - capa rolamento AC/BC	7.670.595,040	7.015.013,280	855.581,760	0,1960	167.694,02	
	SUB-TOTAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	10.940.515,13	9.748.641,78	1.191.873,35		233.607,16	
4.0							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							
2.5 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	3.022.753,660	3.496.326,370	426.427,290	0,2618	111.638,66	
2.5 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.021.900,010	910.813,240	111.086,770	0,3024	33.592,63	
2.5 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	202.835,550	180.786,090	22.049,460	0,2569	5.664,50	
	SUB-TOTAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	5.147.489,22	4.587.925,70	559.563,52		150.895,79	
5.0							
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO							
2.5 09 001 05	Transporte local em rod. Não pav. De sub-base	4.039.707,720	4.039.707,720	-	0,1960	-	
2.5 09 001 05	Transporte local em rod. Não pav. De base	3.847.305,210	3.847.305,210	-	0,1960	-	
2.5 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	424.515,160	378.367,770	46.147,390	0,1960	9.044,88	
2.5 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM 30	70.752,520	63.061,290	7.691,230	0,1960	1.507,48	
2.5 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR 1C	23.584,170	21.020,430	2.563,740	0,1960	502,49	
	SUB-TOTAL DE TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	8.405.864,78	8.349.462,42	56.402,36		11.054,85	
6.0							
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA							
2.5 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 900 71	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 - AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 910 51	Miço fio de concreto - MFC 01 - AC/BC - tipo B - (largura de 50,0 cm)	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 910 53	Miço fio de concreto - MFC 03 AC/DC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 910 55	Miço fio de concreto - MFC 05 AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 940 52	Descida d'água tipo rápido - canal reclang. - DAR 02 - AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 950 62	Despachador de energia - DES 02 - AC/PC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 04 950 71	Despachador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 09 001 91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Não pav. - AC/BC/PC	-	-	-	0,1663	-	
2.5 09 002 91	Transporte comercial C/basc. 10m3 em rodov. Pav. - AC/BC/PC	-	-	-	0,1663	-	
	SUB-TOTAL DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRANEA	-	-	-		-	
7.0							
OBRAS DE ARTE CORRENTE							
2.5 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1a. Categoria	4.827,930	4.827,930	-	0,1663	-	

Comissão de Fiscalização

Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5

UNIBRAG/SETPU-FRA
Fls. 08
Ass: 2
Ass:

RESUMO DO REAJUSTAMENTO DE
MEDIÇÃO

Obras: Pavimentação Asfáltica
Rodovia: MT-336
Trecho: Fin do Trecho Pav. - Divisão Santo Antônio do Oeste/ PVA-Enf-MT-130
Extensão: 51,05 KM
Referência: 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento
Ordem Início serviço: 12/07/2013 - 08/7/2013

No Contrato: 140/2013/00/00-SETPU
Data Assinatura: 09/07/2013
Publicação: 09/07/2013
Processo Orig.: 45256/2013-SETPU
Termo Aditivo N: 140/2013/04/01-SETPU
Termo Re-Ratificação N: 140/2013/04/01-SETPU

Prazo de Execução: 1142 Dias
Prazo Restante: 87
Mês do 1º SET/2012
Mês do 11 SET/2015

COD. SINFRA	DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA	MEDIÇÃO ANTERIOR	VALOR REVISÍVEL	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
4 5 06 121 01	Form. E colocação de lâmina reflet. Bidimensional	196.028,700	175.028,000	21.000,700	0,1865	3.916,63	
4 5 06 121 11	Formec. E Colocação de bacia refletiva bidimensional	21.411,850	18.095,110	3.316,740	0,1865	764,51	
4 5 06 200 02	Formec. E Implantação placa Sinalização Totalmente refletiva	432.619,15	388.558,35	44.060,80	0,2305	8.363,28	
SUB-TOTAL DE SINALIZAÇÃO							
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
2 5 05 100 00	Enleivamento	77.480,770	77.480,770	-	0,1458	-	
2 5 05 102 00	Hidrosemadura	1.975.602,310	1.975.602,310	-	0,1458	-	
3 5 01 930 00	Reconformação mecânica da superfície do terreno (grúdas e empéstitino)	181.739,000	181.739,000	-	0,1458	-	
Sinapi 73967/003	Planto de árvores e arbustos	327.351,420	327.351,420	-	0,1458	-	
SUB-TOTAL DE CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
TOTAL GERAL							
		39.840.468,75	37.817.452,74	2.023.016,01		442.661,70	

CÁLCULO DO FATOR	MÊS / ANO		FATOR
	ID	II	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO/MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	219,0200	268,6150	0,2264
LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	219,0200	268,6150	0,2264
TERRAPLENAGEM	219,0200	268,6150	0,2264
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	242,7690	290,3720	0,1960
FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	258,1630	325,7740	0,2618
FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	300,0470	390,7820	0,3024
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	264,6000	332,5930	0,2569
TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO	242,7690	290,3720	0,1960
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA	233,1310	271,9090	0,1663
OBRAS DE ARTE CORRENTE	233,1310	271,9090	0,1663
OBRAS COMPLEMENTARES	229,9960	263,5420	0,1458
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	225,3920	267,4400	0,1865
SINALIZAÇÃO VERTICAL	127,2110	156,5410	0,2305
CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	229,9960	263,5420	0,1458

Cuiabá, 13 de junho de 2016.

Importa o valor líquido a pagar referente ao reajustamento desta medição em: **R\$ 442.661,70** (QUATROCENTOS QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS SSESSENTA E UM REAIS, SETENTA CENTAVOS)



Eng. José Teodoro Neto
Fiscal SETPU-Port. 505/2013
RNP-120776286-5





Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento

Ref. I.C. Nº 140/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento, devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

26º (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento.....R\$ 442.661,70

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 10.

Em 30 de Junho de 2016.

Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT

Por ar de m
Engª Paula Janayna Fenerich
Assessora Especial III
CREA-RN: 121267520-7

UNIMG/SINFRA
Folha nº 12
Ass. J

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/06/2016 - 07:18:04

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017065641**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **29/06/2016**

Hora de emissão: **07:18:04**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.206.342-5**

Nome: **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **28/07/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22MTBTB2TMLL22UK**

Página 1 de 2

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 29/06/2016 - 07:18:04

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0017065641**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **29/06/2016**

Hora de Emissão: **07:18:04**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com parcelamento de débitos
regular(em dia) no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.206.342-5 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de
Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **28/07/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **22MTBTB2TMLL22UK**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CNPJ: 04.879.275/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:35:24 do dia 20/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2016.

Código de controle da certidão: **02C9.229D.45AC.EFC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04879275/0001-06
Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
Endereço: R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800 SALA B / JD B HORIZONTE /
RONDONOPOLIS / MT / 78705-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2016 a 18/07/2016

Certificação Número: 2016061901544100738502

Informação obtida em 21/06/2016, às 11:30:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.879.275/0001-06
Certidão nº: 22787559/2016
Expedição: 02/03/2016, às 08:29:19
Validade: 28/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.879.275/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PGE
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Av. Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, SEFAZ-MT
Centro Político Administrativo 78043-263 - CUIABA - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, nº 3.800, SALA - B
BAIRRO: JARDIM BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: Rondonópolis UF: MT
CEP: 78.700-000

CNPJ

04.879.275/0001-06

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
712.937.281-87	FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI
902.505.321-15	FERNANDO PRESOTTO BORTOLINI



Cuiabá, 26/04/2016

Responsável pela Expedição

Arnaldo J. G. Gonçalves
Mat.: 95546
Técnico PGE/MT

Procurador(a) do Estado

Romes Julio Tomaz
Procurador do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: FGUOLITVGLVSK30ZDVBWASDD0P89TT

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

ANEXO DE DÉBITOS - CERTIDÃO POSITIVA C/ EFEITO NEGATIVO

5042 / 2016



CONTRIBUINTE
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
C.N.P.J./C.P.F.
04879275000106

LOGRADOURO / NUMERO / COMPLEMENTO
RUA RUA FERNANDO CORREA DA COSTA N° 3800
SALA B

BAIRRO
JD. BELO HORIZONTE
CEP
78705-600
CIDADE
RONDONOPOLIS

DÉBITOS	SITUAÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	ACRÉSCIMOS	TOTAL
I.P.T.U.					
	Imóvel: 000000000986968				
	Emitido	10/06/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/11/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/10/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	12/09/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/08/2016	873,82	0,00	873,82
	Emitido	11/07/2016	873,82	0,00	873,82
TOTAL			5242,92	0,00	5242,92

Os débitos serão acrescidos da TAXA DE SERVIÇO ADM na emissão do DAM

VALDECIR FELTRIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

RONALDO MOTA DE MORAES
GERENTE DEPTO LÇNTO E ARRECADAÇÃO

CLEOMAR DE LIMA CARVALHO
Servidor Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
50FC.1790.E74F	06/07/2016 - 11:41:17
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	578

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	
	FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3800,SALA B JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495. CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06 Email contabilidade@construtoratripolo.com.br	
	Inscrição Municipal	1438108
	Inscrição Estadual	132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA	
CPF/CNPJ	03.507.415/0022-79	
Endereço	RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A	
Bairro	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .	
Cidade	78049-906	Inscrição Municipal
Email	CUIABÁ - MT - BRASIL	Inscrição Estadual
	silviopereirarosa@hotmail.com	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisoria de Reajustamento dos Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-336 - Trecho: Fim do Trecho Pav. - Divisa Santo Antônio do Leste/ PVA - Entrº MT-130, FETHAB, com extensão de 51,05 KM ref. Período 01/05/2016 a 31/05/2016.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
442.661,70	1,00	0,00	347.046,77	95.614,93	0,00	0,00	442.661,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 442.661,70

Retenções

INSS(R\$)	PIIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	442.661,70	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.

Teodoro

Os serviços foram executados e por mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: *505, 2013*

CREA: 120776286-5/RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

Data/Hora da emissão

50FC.1790.E74F**06/07/2016 - 11:41:17**

Natureza da operação

Número da Nota

Recolhimento Fora**578**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo, informando o código de verificação.

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3800, SALA B
JARDIM BELO HORIZONTE, Telefone: (66)34268495.

CEP 78705-600 - RONDONÓPOLIS - MT - BRASIL

CPF/CNPJ 04.879.275/0001-06

Email contabilidade@construtoratripollo.com.br

Inscrição Municipal 1438108

Inscrição Estadual 132063425

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SINFRA

CPF/CNPJ

03.507.415/0022-79

Endereço

RUA J, S/N, QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, Telefone: .
78049-906

Bairro

Cidade

CUIABÁ - MT - BRASIL

Email

silviopereirarosa@hotmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Valor ref. a 26ª (Vigésima Sexta) Medição Provisória de Reajustamento dos Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-336 - Trecho: Fim do Trecho Pav. - Divisa Santo Antônio do Leste/ PVA - Entrº MT-130, FETHAB, com extensão de 51,05 KM ref. Período 01/05/2016 a 31/05/2016.

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

442.661,70

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

347.046,77

Base de Cálculo(R\$)

95.614,93

Alíquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

442.661,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 442.661,70

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

442.661,70

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 6627/2012.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço
- Procon/Rondonópolis - Rua Arnaldo Estevan, 1002, Centro Rondonópolis - Fone (66) 34115295/5296. Procon/Cuiabá - Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá - Fone (66) 36138500 ou 151.

J. Teodoro Neto

Os serviços foram executados e por mim atestados.

Eng^o José Teodoro Neto

Port.: 505, 2013

CREA: 120776286-5/RN




Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 500/16	Data:	13/7/2016			
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Tripolo	292525/16	140/13	Reajust.26° Med.	47.206.688,79	37.817.452,74	9.389.236,05	442.661,70	16.000.715-5	44.90.51	131	R\$ 7.366.220,04	
TOTAL PROGRAMADO							442.661,70					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Pavimentação asfáltica Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-336, conforme IC - 140/13

AUTORIZO:


Engº Marcos Catalano Corêa
Secretário Adjunto de Obras

Engº Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica





ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 292525116 Contrato nº: 140/13

Vigência: _____ Empresa Contratada: Grupolo

Resumo do Objeto: Reg. a Reg. da 26ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Guarua de 12 de Julho de 2016 _____ de _____ de _____
(local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo
preenchimento (Chefe da UNIMG)
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata





TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	292525
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONTRATO	140/2013
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS

Cuiabá, 13 de julho de 2016.


Engº. José Carlos Ferreira da Silva
Secretário Adjunto de Obras em Substituição Legal
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 140-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

14 de julho de 2016 10:23

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.04888-3**NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA****CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06****IC: 140/2013 - 26º Medição Reajustamento****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116000715-5****PROCESSO: 292525/2016**

 **26º Medição R.xlsx**
8276K

Obras por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

Total de Obras: 1

Filtros: - Contrato Nº: 140 - Ano: 2013

Tribunal de Contas
Mato Grosso

Código: 25361 Inclusão: 12/11/2013

Contrato Nº/Ano-Obra: 140/2013-1 Valor Inicial da Obra: R\$ 40.597.659,23

Prazo de Execução Inicial (dias): 540

Modalidade: Concorrência Pública

Nº/Ano: 001/2013

Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Quantidade: 51,05 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Objeto: Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/ Primavera do Leste - Entº MT-130, com extensão de 51,05 Km.

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Razão Social: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Endereço da Obra: Endereço: MT - 336

Bairro: Trecho: Fim do trecho Pavimentado - Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT - 130

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

CEP: 78.850-000

Dados Gerais: Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Tipo de Serviço: Pavimentação Asfáltica

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Aos serviços de Pavimentação asfáltica Rodovia MT - 336

Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52

Total Valor Estimado: R\$ 43.371.414,52

Orgem: Federal

Nº/Ano do Convênio: 20-00011-1/2012

Órgão Concedente: BNDS-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 07/03/2013

Localização: Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 14° 58' 03,22" Longitude: W 54° 03' 47,12"

Latitude: S 14° 54' 04,00" Longitude: W 53° 41' 08,55"

Descrição do ponto Geo-referenciado: Inicio

Inclusão: 12/11/2013

Inclusão: 12/11/2013

Engenheiro de Fiscalização: Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 12/07/2013

Nome: ART FISC (2).pdf

Tamanho: 593.4 KB

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC (1).pdf

Tamanho: 905.4 KB

Descrição: ART FISC 1

Nome: Portaria 140 13 NOVO l.pdf

Tamanho: 105.6 KB

Descrição: Portaria



Engenheiro de ExecuçãoEngenheiro: **EVERSON TOMOYOSHI OGAWA**

Início Atividade: 12/07/2013

Inclusão: 12/11/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT.pdf
Descrição: ART CONT

Tamanho: 388.7 KB

Inclusão: 12/11/2013

Situação da Obra

Situação: Reiniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 10/08/2015

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 412.2 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/12/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 17/12/2014

Inclusão: 18/08/2015

Descrição: OR

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 140-13.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 377.5 KB

Inclusão: 18/08/2015

Data Situação: 12/07/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 02/08/2013

Inclusão: 12/11/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS 140 2.013.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 9.6 KB

Inclusão: 12/11/2013

Medição da Obra**Nº Medição: MR / Vinc.: 56662 (Cód.: 59533)**Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13º Medição Reajustamento

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Valor: R\$ 188.184,27

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 13a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 13º Medição de Reajustamento

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 69534 (Cód.: 70510)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24º Medição Reajustamento

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Valor: R\$ 395.949,74

Inclusão: 24/05/2016

Data da Medição: 01/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 24º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.6 MB

Inclusão: 24/05/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 50132 (Cód.: 59513)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º Medição Reajustamento

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Valor: R\$ 124.663,13

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54939 (Cód.: 59528)Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Valor: R\$ 45.897,55

Inclusão: 19/12/2014

Data da Medição: 17/11/2014

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste Nome: 10a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 10° Medição de Reajustamento

N° Medição: MR / Vinc.: 67693 (Cód.: 70283)

Valor: R\$ 200.522,17

Inclusão: 12/05/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 20° Medição Reajustamento

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 20° Medição Reajuste.xlsx Tamanho: 2.1 MB Inclusão: 12/05/2016

Descrição: 20° Medição reajuste

N° Medição: MR / Vinc.: 71532 (Cód.: 72013)

Valor: R\$ 442.661,70

Inclusão: 14/07/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 26° Medição Reajustamento

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais Nome: 26° Medição R.xlsx Tamanho: 8.5 MB Inclusão: 14/07/2016

Descrição: 26° Medição Reajuste

N° Medição: MR / Vinc.: 52737 (Cód.: 59521)

Valor: R\$ 209.879,88

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6° Medição Reajustamento

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 6a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 6° Medição de Reajustamento

N° Medição: MR / Vinc.: 70213 (Cód.: 70527)

Valor: R\$ 963.784,44

Inclusão: 24/05/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 25° Medição Reajustamento

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 25a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.6 MB Inclusão: 24/05/2016

Descrição: 25° Medição Reajuste

N° Medição: MR / Vinc.: 52296 (Cód.: 59520)

Valor: R\$ 107.985,00

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5° Medição Reajustamento

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 5a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.5 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: Reajustamento 5° Medição

N° Medição: MR / Vinc.: 54917 (Cód.: 59525)

Valor: R\$ 94.423,74

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8° Medição Reajustamento

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 8a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 8° Medição de Reajustamento

N° Medição: MR / Vinc.: 54940 (Cód.: 59529)

Valor: R\$ 37.235,62

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11° Medição Reajustamento

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 11a Medição reajuste_OK.xlsx Tamanho: 1.7 MB Inclusão: 19/12/2014

Descrição: 11° Medição de Reajustamento

N° Medição: MR / Vinc.: 56207 (Cód.: 59531)

Valor: R\$ 166.181,27

Inclusão: 19/12/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12° Medição Reajustamento

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Nome: 12a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 12º Medição de Reajustamento
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vínc.: 54663 (Cód.: 59522)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição Reajustamento
Valor: R\$ 265.905,51
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Nome: 7a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 7º Medição de Reajustamento
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MR / Vínc.: 54918 (Cód.: 59526)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição Reajustamento
Valor: R\$ 57.655,09
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 19/12/2014

Documentos da Medição

Nome: 9a Medição reajuste_OK.xlsx
Descrição: 9º Medição de Reajustamento
Tamanho: 1.7 MB
Inclusão: 19/12/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 49794)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória
Valor: R\$ 1.994.507,70
Período: 12/07/2013 a 31/07/2013
Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Medição

Nome: 1ª MEDIÇÃO MT-336 (1).xls
Descrição: MPI
Tamanho: 2.8 MB
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49795)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória
Valor: R\$ 2.249.916,62
Período: 01/08/2013 a 31/08/2013
Inclusão: 12/11/2013

Documentos da Medição

Nome: 2ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: MPI
Tamanho: 3.0 MB
Inclusão: 12/11/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50131)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória
Valor: R\$ 2.710.835,28
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013
Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Nome: 3ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 3º MEDIÇÃO
Tamanho: 3.5 MB
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 50132)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória
Valor: R\$ 1.711.665,11
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Inclusão: 29/11/2013

Documentos da Medição

Nome: 4ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 4º MEDIÇÃO
Tamanho: 3.4 MB
Inclusão: 29/11/2013

Nº Medição: MPI / 5 (Cód.: 52296)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5º Medição Provisória
Valor: R\$ 1.884.584,53
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 19/03/2014

Documentos da Medição

Nome: 5ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
Descrição: 5º Medição
Tamanho: 2.5 MB
Inclusão: 19/03/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód.: 52737)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6º Medição Provisória
Valor: R\$ 3.517.421,51
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Inclusão: 04/04/2014

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 6ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 6ª medição
Tamanho: 2.6 MB
Inclusão: 04/04/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54663)
Data da Medição: 03/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória
Valor: R\$ 3.724.065,49
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 25/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 7ª MEDIÇÃO MT-336_CORRIGIDA.xls
Descrição: 7ª Medição
Tamanho: 7.6 MB
Inclusão: 25/06/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54917)
Data da Medição: 03/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.258.983,43
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 8ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 8ª medição
Tamanho: 8.3 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54918)
Data da Medição: 03/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória
Valor: R\$ 923.152,96
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 9ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 9ª medição
Tamanho: 8.1 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54939)
Data da Medição: 03/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória
Valor: R\$ 725.878,83
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 10ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 10ª medição
Tamanho: 8.3 MB
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 54940)
Data da Medição: 03/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória
Valor: R\$ 581.707,87
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 07/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 11ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 11ª medição
Tamanho: 8.1 MB
Inclusão: 07/07/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 56207)
Data da Medição: 03/07/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória
Valor: R\$ 3.028.908,53
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Inclusão: 22/08/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória
Tamanho: 8.0 MB
Inclusão: 22/08/2014

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 56662)
Data da Medição: 03/08/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória
Valor: R\$ 4.068.597,85
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Inclusão: 11/09/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 13ª Medição.xls
Descrição: 13ª Medição
Tamanho: 8.5 MB
Inclusão: 11/09/2014

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64625)
Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 29/04/2015 a 31/05/2015
Inclusão: 16/09/2015



Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 14ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64626)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 64627)

Data da Medição: 02/09/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 16ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 3.6 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 64629)

Data da Medição: 03/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.385.647,67

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 16/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 17ª MEDIÇÃO IC 140-13.xls
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 9.5 MB

Inclusão: 16/09/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 67691)

Data da Medição: 16/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 18ª Medição Provisória

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 67692)

Data da Medição: 09/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 19ª Medição Provisória

Tamanho: 9.7 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 67693)

Data da Medição: 03/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 860.397,06

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 28/01/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 20ª Medição Provisória

Tamanho: 8.3 MB

Inclusão: 28/01/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 69529)

Data da Medição: 01/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21ª MEDIÇÃO MT-336.xls
Descrição: 21ª Medição

Tamanho: 8.2 MB

Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 69530)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 12/04/2016

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 22ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 22ª Medição
 Tamanho: 8.2 MB
 Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 69531)
 Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 23ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 0,00
 Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
 Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 23ª MEDIÇÃO MT-336.xls
 Descrição: 23ª Medição
 Tamanho: 8.2 MB
 Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 69534)
 Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 24ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 1.806.550,55
 Período: 01/03/2016 a 31/03/2016
 Inclusão: 12/04/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 24ª Medição.xls
 Descrição: 24ª Medição Provisória
 Tamanho: 8.9 MB
 Inclusão: 12/04/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 70213)
 Data da Medição: 06/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 25ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 4.384.631,75
 Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
 Inclusão: 11/05/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 25ª MEDIÇÃO MT-336.xlsx
 Descrição: 25ª Medição
 Tamanho: 4.7 MB
 Inclusão: 11/05/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 71532)
 Data da Medição: 13/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 26ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 2.023.016,01
 Período: 01/05/2016 a 31/05/2016
 Inclusão: 30/06/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 26ª Medição.xlsx
 Descrição: 26ª Medição Provisória
 Tamanho: 8.5 MB
 Inclusão: 30/06/2016

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 02/2016
 Prazo Ex. Aditado (dias): 146
 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00
 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00
 Valor Aditado: R\$ 0,00
 Valor Aditado: R\$ 0,00
 Nº/Ano: 01/2015
 Prazo Ex. Aditado (dias): 360
 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00
 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00
 Valor Aditado: R\$ 0,00
 Valor Aditado: R\$ 0,00

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):

Valor Inicial Obra: R\$ 40.597.659,23
 Valor Total Aditado Obra: R\$ 0,00
 Valor Final Obra: R\$ 40.597.659,23
 Valor Total Medido: R\$ 39.840.468,75
 Valor Total Reajustes: R\$ 3.300.929,11
 Valor Total Medido: R\$ 39.840.468,75
 Valor Total Material: R\$ 0,00
 Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00
 Valor Total Executado Obra: R\$ 39.840.468,75

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias): 540
 Quantidade de Dias em Execução: 950
 Prazo Execução Total Aditado Obra (dias): 506
 Quantidade de Dias Paralisada: 149
 Prazo Execução Final Obra (dias): 1046



DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC Nº: 292525/2016

FLS.: 31 - _____ - _____

DATA.: 14 / 07 / 2016

À
SUOF / COFIN

Encaminho os autos para cadastro no sistema FIPLAN, transcrito em
LIQUIDAÇÃO a medição.

Comunico que, as certidões de regularidade fiscal da empresa serão
apresentadas antes do pagamento (NOB), em cumprimento ao Decreto nº 8.199, de 16 de
Outubro de 2006, artigo 1º, que dispõem que: “(...) os pagamentos serão efetuados mediante
a comprovação de regularidade fiscal.”

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
em substituição





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS

CNPJ: 04217362000190



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO, para devidos fins e para que produza efeitos legais que o contribuinte abaixo, em busca realizada até esta data em nossos arquivos, não foram constatados débitos nesta coordenadoria de arrecadação, cadastro e tributos. Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apurados.

Cadastro:	000018310	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	CPF/CNPJ:	04879275000106
Endereço:	RUA FERNADO CORREA DA COSTA, 3800	Complem:	CAIXA POSTAL 023
Bairro:	JARDIM BELO HORIZONTE	CEP:	78705600
Cidade:	RONDONOPOLIS-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Emissão:	30/06/2016 11:34:22	Validade:	30/07/2016	Usuário:	VILMAR
Número/Controle da Certidão:	8DBC0B0F50E4B9CB				

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos

Vilmar de Souza
Coord. de Arrecadação e Tributos.



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	Construtora Tripolo Ltda	
Processo:	292525/2016	IC: 140/2013
Período da Despesa:	Empenho:	
Produto/serviço:	Notas Fiscais: 578	

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?	X			
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
---	--	--



Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?	X			
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?			X	

Retenções	
IR	<i>n se aplica</i>
ISSQN	<i>n se aplica</i>
INSS	<i>6.197,26</i>
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 14 de 07 de 2015

Check-list elaborado por: _____

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.001262-9
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.16.000715-5	Data do Doctº: 15/07/2016
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.16.001033-2	Data de vencimento: 15/07/2016
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *
---------------------------------------	--

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
---	--

NEX:*** ** *

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 442.661,70	QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
--	--	---

Histórico:
PROCESSO 292525/2016 ,IC 140/2013 referente 26ª medição de REAJUSTAMENTO ,execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-130, numa extensão de 51,05 Km. periodo 01/05/16 á 31/05/16 , NF 578

Código do credor: 2003.04888-3	Credor: Construtora Tripolo Ltda
--	--

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	Município UF: Rondonópolis - MT	Nº Processo de Pagamento 59185/2014
--	---	---

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000014013	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 442.661,70	Saldo a liquidar (R\$) *** 442.661,70	Esta liquidação (R\$) *** 442.661,70	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 442.661,70	Saldo em liquidação (R\$) *** 442.661,70	Esta liquidação (R\$) *** 442.661,70	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.001262-9
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 6.197,26	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 436.464,44	QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 442.661,70
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 442.661,70

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR


Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.197,26
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 6.197,26

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Proc 292525



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.002245-8
Data de Emissão: 15/07/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04888-3		
Credor: Construtora Tripolo Ltda		
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06		Município UF: Rondonópolis MT
Nº EMP: 25101.0001.16.000715-5		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.001262-9		
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000024397-3	Valor da Operação (R\$): *** 436.464,44	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Jefferson Marcos Delgado da Silva Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade SINFRA/MT Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  006142 - Marcelo Duarte Monteiro ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.002247-4
Data de Emissão: 15/07/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.16.000715-5		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.001262-9		
Nº Processo de Pagamento: 59185/2014		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 6.197,26	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Jefferson Marcos Delgado da Silva Superintendente de Orçamento e Finanças e Contabilidade SINFRA/MT Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  006142 - Marcelo Duarte Monteiro ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	6.197,26	*****



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600		5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
		6 - VALOR DO INSS	6.197,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.197,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.879.275/0001-06 CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA R FERNANDO CORREA DA COSTA 3800, SALA B JARDIM BELO HORIZONTE RONDONOPOLIS MT CEP 78705-600		5 - IDENTIFICADOR	04.879.275/0001-06
		6 - VALOR DO INSS	6.197,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/08/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.197,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PROC-292575/2016

NF578

Liq 201010001.16.00 12629




À CCONT,



Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 25 de Junho de 2016


FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
SINFRA / MT



Processo nº: 292525/2016

Fls.: 39/Rub: 

Data: 06/03/2017

TERMO DE APENSAMENTO DE PROCESSO

Aos 06 dias do mês de março do ano 2017, nesta Superintendência de Orçamento, finanças e Contabilidade-SUOF, apenso a estes autos o Processo de n. 543765/2016.

Cuiabá, 06 de março de 2017.



JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA



CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CNPJ: 04.879.275/0001-06

Rua Fernando Corrêa da Costa nº3800, Jardim Belo Horizonte
Cep: 78705-600, Rondonópolis-MT

Protocolo/SINFRA
Folha: 01
Ass: [Assinatura]

SUOF/SINFRA
Fis: 40
Ass: [Assinatura]

CORREÇÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO PRESTADO

Rondonópolis – MT, 06 de Outubro de 2016

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, empresa de direito privada inscrita no CNPJ 04.879.275/0001-06 e na inscrição estadual 13.206.342-5, situada à Rua Fernando Correa da Costa, 3.800 – Sala B – Rondonópolis/MT, vem por meio desse **ratificar** os seguintes dados na descrição dos serviços prestados na nota fiscal de serviço 575 de 30 de junho 2.016.

Valor ref. 26a medição provisória dos serviços de pavimentação asfáltica da rodovia MT-336 - Trecho: Fim do trecho Pav. Divisa Santo Antônio do Leste/PVA-entr. MT 130 - , com extensão de 51.05KM., conforme contrato 140/2013/00/00 – SEPTU, período 01/05/2016 a 31/05/2016..

Sendo só para o momento

Subscrevemo-nos

Atenciosamente,



CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI

3º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Rua Poxorão, nº 1064, Centro - Rondonópolis - MT - CEP 78700-060
e-mail: 3tabnoo@tjmt.jus.br - Telefone: (66) 3421-3932 - Fax: (66) 3423-5789

Reconheço a(s) firma(s) POR AUTENTICIDADE de
FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI

Rondonópolis, 06 de outubro de 2016
Selo: ATK - 55306 / Cod.: 22 / Valor: R\$: 5,90

Funcionário: MARI ROCHA
Tereza de Lurdes Garcia Xavier - Tabelião
Claudio Xavier de Lima Filho - Tabelião Substituto
Claudia Teresa Garcia Xavier - Escrevente

www.tjmt.jus.br



292525/2016

Protocolo n.º: 543765/2016 Data: 26/10/2016 14:20
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Assunto: SOLICITAÇÃO
Resumo: SOLICITA RATIFICAR OS DADOS NA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL N 575 REFERENTE 26 ME

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SI



11/11/11



11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



Cuiabá, 26 de outubro de 2016.



DESPACHO

Processo n. 543765/2016
Interessado: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Assunto: SOLICITAÇÃO



À
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SUOF,

Para análise e adoção das providências julgadas necessárias.

Eng^a Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica - SINFRA





Processo nº *292525* / *2016*
Data: 06/03/2017



À CCONT,

Restituímos o presente para arquivo nessa unidade.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA