

13<sup>a</sup> medição do Contrato nº 136/2013



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E**  
**PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00
Extensão:	51,545 km				

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
<b>I</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2 S 00 000 10	Instalações de Canteiro e Acampamento	cj	1,000		0,900	0,900	3.726.765,83	3.354.089,24
2 S 00 000 20	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	cj	1,000		0,500	0,500	2.148,05	1.074,02
2 S 00 000 22	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	cj	1,000		0,500	0,500	202.193,58	101.096,79
2 S 00 000 24	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	cj	1,000		0,500	0,500	554.574,07	277.287,03
2 S 00 000 30	Marco de concreto de identificação da obra	und	1,000				2.035,12	0,00
	<b>Total do item Serviços Preliminares</b>							<b>3.733.547,08</b>
<b>II</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>							
1 A 00 001 05	Transporte local c/ basc 10 m3 rodov não pav (const)	tkm	0,000					0,00
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	696.777,830		696.777,830	696.777,830	0,32	222.968,90
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	und	530,000				32,54	0,00
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	und	132,000				81,32	0,00
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m3	8.696,886		1.639,791	1.639,791	1,68	2.754,84
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m3	39.688,953		39.688,953	39.688,953	5,57	221.067,46
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m3	75.710,068		75.710,068	75.710,068	6,00	454.260,40
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m3	120.235,896		120.235,896	120.235,896	6,54	786.342,75
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	221.083,051		221.083,051	221.083,051	6,88	1.521.051,39
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m3	3.300,894		3.300,894	3.300,894	7,36	24.294,57
2 S 01 100 27	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m3	150.030,774		150.030,774	150.030,774	7,53	1.129.731,72
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e	m3	98.324,339		98.324,339	98.324,339	8,14	800.360,11
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m3	47.522,138		47.522,138	47.522,138	8,51	404.413,39
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m3	30.228,958		29.426,122	29.426,122	8,65	254.535,95
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e	m3	23.285,670		23.016,419	23.016,419	9,31	214.282,86
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m3	64.698,337		64.698,336	64.698,336	10,44	675.450,62
2 S 01 101 23	Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e	m3	6.502,921				8,39	0,00
2 S 01 101 24	Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e	m3	52.988,735		52.988,735	52.988,735	8,83	467.890,53
2 S 01 101 25	Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e	m3	130.313,311		130.313,311	130.313,311	9,19	1.197.579,32
2 S 01 101 30	Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e	m3	44.969,917		44.969,917	44.969,917	11,71	526.597,72
2 S 01 101 32	Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e	m3	430,882				13,41	0,00
2 S 01 102 02	Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m	m3	15.226,000		11.595,398	11.595,398	30,09	348.905,52
2 S 01 102 03	Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m	m3	436,263				30,95	0,00



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	798.942,982		798.942,982	798.942,982	2,87	2.292.966,36
s/ código	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	m3	260.790,595		260.790,595	260.790,595	2,87	748.469,00
	<b>Total do item Terraplenagem</b>							<b>12.293.923,41</b>

Torixoreu-MT, 08 de Agosto de 2.014

**Comissão de Fiscalização**

Engº Carlos Vitor Alves Martins  
RNP 1406550221  
Fiscal Port. GP Nº 466/2013



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E**  
**PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00
Extensão:	51,545 km				

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
<b>III</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m2	730.094,480	28.066,779	613.296,396	641.363,175	0,75	481.022,38
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	135.988,536	5.264,459	114.169,977	119.434,436	12,58	1.502.485,20
2 S 02 200 01	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	150.640,655	35.053,915	97.180,532	132.234,447	12,58	1.663.509,34
2 S 02 300 00	Imprimação (execução)	m2	638.725,680	46.620,979	512.943,946	559.564,925	0,27	151.082,52
2 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo c/ banho diluído BC	m2	638.725,680		468.283,946	468.283,946	3,25	1.521.922,82
	<b>Total do item Pavimentação</b>							<b>5.320.022,26</b>
<b>IV</b>	<b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>							
2S 09 001 92	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	766,471	55,945	615,530	671,475	2.048,06	1.375.221,08
2S 09 001 05	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	1.916,177		1.377,440	1.377,440	1.110,54	1.529.702,21
2S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	766,471	55,945	615,530	671,475	240,34	161.382,30
2S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	1.916,177		1.377,440	1.377,440	240,34	331.053,92
	<b>Total do item Aquisição e Transporte de Material Betuminoso</b>							<b>3.397.359,51</b>
<b>V</b>	<b>TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>							
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) (sub-base)	tkm	2.759.914,536		2.759.914,536	2.759.914,536	0,64	1.766.345,30
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) (base)	tkm	2.133.168,085	#####	1.822.239,545	2.133.168,085	0,64	1.365.227,57
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. (brita p/ TSD)	tkm	3.884.295,271		3.884.295,271	3.884.295,271	0,46	1.786.775,82
3 S 09 001 06	Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav. (brita p/ TSD)	tkm	306.730,764		166.547,527	166.547,527	0,79	131.572,54
	<b>Total do item Transporte para Pavimentação</b>							<b>5.049.921,23</b>
<b>VI</b>	<b>DRENAGEM</b>							
2 S 04 400 54	Valeta prot.cortes c/revest.concreto - VPC 04 - AC/BC	m	8.380,000		6.080,000	6.080,000	97,73	594.198,40
2 S 04 401 54	Valeta prot.aterro c/revest. concreto - VPA 04 - AC/BC	m	3.959,000		3.959,000	3.959,000	96,77	383.112,43
2 S 04 500 58	Dreno longitudinal prof. p/corte em solo - DPS 08 - AC/BC	m	15.820,000		15.820,000	15.820,000	137,05	2.168.131,00
2 S 04 502 51	Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01 - AC/BC	und	45,000		45,000	45,000	137,79	6.200,55
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	21.092,500	2.207,000	5.162,000	7.369,000	46,34	341.479,46
2 S 04 900 54	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - AC/BC	m	1.644,120				32,29	0,00
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	12.333,800	4.441,000		4.441,000	32,53	144.465,73
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 - AC/BC	m	2.129,920				33,15	0,00
2 S 04 930 51	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - AC/BC	und	2,000		2,000	2,000	1.846,11	3.692,22
2 S 04 940 52	Descida d'água tipo tipo rápido - canal retang.- DAR 02 - AC/BC	m	54,400				93,14	0,00
2 S 04 941 52	Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 - AC/BC	m	777,400	156,200		156,200	194,91	30.444,94



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00
Extensão:	51,545 km				

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
2 S 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	und	93,000				47,45	0,00
2 S 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	und	8,000	13,000		13,000	57,37	745,81
2 S 04 950 62	Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC	und	2,000				295,55	0,00

Torixoreu-MT, 08 de Agosto de 2.014

**Comissão de Fiscalização**

Engº Carlos Vitor Alves Martins  
RNP 1406550221  
Fiscal Port. GP Nº 466/2013



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00
Extensão:	51,545 km				

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
2 S 04 950 63	Dissipador de energia - DES 03 - AC/PC	und	37,000		24,000	24,000	353,24	8.477,76
2 S 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC	und	101,000				292,68	0,00
2 S 04 991 51	Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC	und	2,000		2,000	2,000	188,44	376,88
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav. (const)	tkm	3.325.826,473		3.325.826,473	3.325.826,473	0,46	1.529.880,17
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. Pavimentada (const)	tkm	95.763,190	28.979,689	8.850,806	37.830,495	0,37	13.997,28
	<b>Total do item de Drenagem</b>							<b>5.225.202,63</b>
<b>VII</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>							
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1a cat	m3	320,817		320,817	320,817	63,32	20.314,13
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	m3	166,311		166,311	166,311	33,93	5.642,93
2 S 04 100 81	Corpo BSTC D=0,60m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	59,000		59,000	59,000	358,95	21.178,05
2 S 04 100 82	Corpo BSTC D=0,80m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	131,000		131,000	131,000	524,28	68.680,68
2 S 04 100 72	Corpo BSTC D=0,80m - CA-2, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	54,000		54,000	54,000	640,35	34.578,90
2 S 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	112,000		112,000	112,000	623,04	69.780,48
2 S 04 100 83	Corpo BSTC D=1,00m - CA-1, inclusive berço - AC/BC/PC/TC	m	17,000		17,000	17,000	708,94	12.051,98
2 S 04 110 52	Corpo BDTC D=1,20m - CA-4, inclusive berço e dentes - AC/BC/PC	m	25,000		25,000	25,000	2.275,96	56.899,00
2 S 04 101 51	Boca BSTC D=0,60 m normal - AC/BC/PC	und	2,000		1,000	1,000	989,66	989,66
2 S 04 101 52	Boca BSTC D=0,80m normal - AC/BC/PC	und	22,000		22,000	22,000	1.618,19	35.600,18
2 S 04 101 57	Boca BSTC D=0,80 m - esc.=15 - AC/BC/PC	und	2,000		2,000	2,000	1.702,36	3.404,72
2 S 04 101 53	Boca BSTC D=1,00m normal - AC/BC/PC	und	2,000		2,000	2,000	2.470,33	4.940,66
2 S 04 111 59	Boca BDTC D=1,20 m - esc.=30 - AC/BC/PC	und	2,000		2,000	2,000	5.671,79	11.343,58
2 S 04 200 64	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m - AC/BC	m	31,000		31,000	31,000	3.282,55	101.759,05
2 S 04 220 66	Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m - AC/BC	m	37,000		37,000	37,000	14.630,54	541.329,98
2 S 04 201 52	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC	und	2,000		2,000	2,000	17.408,01	34.816,02
2 S 04 221 54	Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal - AC/BC	m	2,000		2,000	2,000	49.251,04	98.502,08
2 S 09 001 05	Transporte local em rodov. não pav. (const.) remoção de bueiro	tkm	1.250,130		1.250,130	1.250,130	0,64	800,08
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. não pav.	tkm	216.448,716		216.448,716	216.448,716	0,46	99.566,40
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rodov. pavimentada	tkm	10.524,803		10.524,803	10.524,803	0,37	3.894,17
5 S 04 999 01	Remoção de bueiros existentes	m	59,530		59,530	59,530	90,02	5.358,89
	<b>Total do item Obras de Artes Correntes</b>							<b>1.231.431,62</b>
<b>VIII</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>							
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	m	63.546,640		63.546,640	63.546,640	33,76	2.145.334,56
s/n	Remoção de cerca	m	69.616,950		69.616,950	69.616,950	8,00	556.935,60



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Editais	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013 Extensão: 51,545 km	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
	<b>Total do item Obras Complementares</b>							<b>2.702.270,16</b>

Torixoreu-MT, 08 de Agosto de 2.014

**Comissão de Fiscalização**

Engº Carlos Vitor Alves Martins  
RNP 1406550221  
Fiscal Port. GP Nº 466/2013



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E**  
**PAVIMENTAÇÃO URBANA**

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

Obra:	Serviços de Pavimentação Asfáltica	Nº Contrato	136/2013/00/00 - SETPU	Prazo de Execução	630 dias corridos
Rodovia/Programa:	MT - 100	Data Assinatura	09/07/2013	Prazo Restante	249 dias
Trecho:	BR-364 (B) MT-299 – Entº BR-070 (Barra do Garças) – Entº MT-336 (Araguaiana)	Publicação	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr. Contratual PI	49.206.745,10
Sub-trecho:	Entº MT-463 (Acesso (A) para Ribeirãozinho) – Rio das Garças (divisa Pontal do Araguaia/Barra do Garças)	Data Base	SETEMBRO / 2012 - SETPU	Vr.Acum.Medido PI	40.761.250,44
Referência:	13ª medição provisória	Edital	002/2013	Vr. Acum. Programado PI	0,00
Ordem início serviço:	15/07/2013	Processo	671823/2012 - SETPU	Vr.Programado Próx.mês PI	0,00
Extensão:	51,545 km				

Período Med: Simples : 01/07/2014 a 31/07/2014 Acumulado : 15/07/2013 a 31/07/2014 **FIRMA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT.MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$
<b>IX</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>							
4 S 06 100 21	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m2	22.829,350				14,96	0,00
4 S 06 121 01	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	20.452,000				14,28	0,00
4 S 06 121 11	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	985,000				41,20	0,00
	<b>Total do item Sinalização Horizontal</b>							<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>							
4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	449,140				375,57	0,00
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)	m	10.690,200				181,94	0,00
4 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples (forn/imp)	m	1.408,000				208,78	0,00
	<b>Total do item Sinalização Vertical</b>							<b>0,00</b>
<b>XI</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>							
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m2	1.158.700,350		1.158.700,350	1.158.700,350	1,56	1.807.572,54
3 S 05 101 02	Revestimento vegetal com grama em leivas	m2	15.521,840				8,19	0,00
2 S 05 120 01	Plantio de arbusto (h= 0,50m)	und	16.600,000				32,23	0,00
2 S 06 400 51	Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada - AC/BC	m	948,000				33,76	0,00
s/n	Proteção de Passagem de Fauna	m	1.152,000				101,43	0,00
	<b>Total do item Recuperação Ambiental</b>							<b>1.807.572,54</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>							<b>40.761.250,44</b>
	<b>A DEDUZIR DAS MEDIÇÕES ANTERIORES</b>							<b>39.604.737,40</b>
	<b>TOTAL DESTA MEDIÇÃO</b>							<b>1.156.513,04</b>

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em

**1.156.513,04**

(um milhão, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e quatro centavos)

Local/Data:

Torixoreu-MT, 08 de Agosto de 2.014

**Comissão de Fiscalização**

Engº Carlos Vitor Alves Martins

RNP 1406550221

Fiscal Port. GP Nº 466/2013