

Anexo – Processo Sinfra Nº 168029/2015

Volume 02

IC-222/2013  
168029/2015



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 168029/2015      Data: 10/04/2015 11:29  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL  
Assunto: TERMO DE CONTRATO  
Resumo: EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA  
PAVIMENTADA, RODOVIA MT-175/MT-248, NUMA EXTENSÃO DE

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Setor Destino: SUEF I - SUP. EXECUCAO E FISCALIZACAO DE

Volume: 2 de 6



VOLUME II

SAOB/SINFRA
Folha nº 252
Ass. 

CCOR/SINFRA
Fl. 
Rub. R




**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos quinze dias do mês de abril de 2016, na Coordenadoria de Custos de Obras Rodoviários, procedemos a abertura deste volume nº 02 do processo nº 168029/2015, que se inicia com a folha nº 02.

LOCAL/DATA

Cuiabá, 15/04/2016.



Carimbo e assinatura do responsável pela  
Gerência de Protocolo



**TERMO ADITIVO Nº 222/2013/01/02-SINFRA**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2013/00/00-SETPU, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E A EMPRESA GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:**

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor **MARCELO DUARTE MONTEIRO**, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654.212.051-34, e a empresa **GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 10, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.015-285 na cidade de Goiânia/GO, sendo a **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, portador do RG sob o n.º 8.354.667 SSP/SP e do CPF nº 062.075.928-32, residente e domiciliado na Rua Trinidad Tobago, nº 07, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-290 conforme Processo nº 275531/2013 - SETPU, que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública sob o nº 020/2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo conforme fundamentos e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTOS DO TERMO**

1.1. Este Termo decorre de autorização do Secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com base no artigo 57, § 1, incisos III e VI da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, no parecer jurídico nº 375/2015/UNI JUR/SINFRA de fls. 1478 a 1486 do Processo Administrativo nº 275531/2013.

[assinatura]

[assinatura]



### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto, devolver de 341 (trezentos e quarenta e um) dias de Execução a partir de 05/06/2015 com vencimento em 11/05/2016 e 341 (trezentos e quarenta e um) dias de Vigência a partir de 20/02/2016 com vencimento em 26/01/2017.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

3.1. Em atendimento ao Item VI - Caução, e ao artigo 56 da Lei nº. 8.666/93, a contratada deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente termo, comprovante da prorrogação da vigência da Garantia Contratual até a data de término do Contrato, previsto para o dia 26/01/2017.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, atualmente SINFRA, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.


E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (Três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas.

Cuiabá/MT, em 16 de Novembro de 2015.

  
**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
CONTRATANTE

  
**GEOSOLO - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: Paulo F. Rodrigues  
395.672.571-91

  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: 015.883.430-57



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA
Folha nº 255
Ass.

CSOR/SINFRA
Fl. 35
Rub. R

## TERMO ADITIVO Nº 222/2013/01/01- SETPU

Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Contratual nº 222/2013/00/00-SETPU, celebrado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA** e a Firma: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**, serviços de restauração de rodovias, da rodovia MT-175 Lote-1, trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, subtrecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, numa extensão de 62,370 km nos municípios de Mirassol D' Oeste, Quatro Marcos e Araputanga/MT., na forma abaixo:

### I - PREÂMBULO:

#### 1.1. PARTES CONTRATANTES:

A **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA**, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, adiante denominada SETPU e a **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.898.295/0001-28 a seguir designada CONTRATADA.

#### 1.2. LOCAL E DATA:

Lavrado em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, na Sede da SETPU, aos 01 (Primeiro) dia do mês de Agosto do ano de dois mil e treze.

#### 1.3. REPRESENTANTES:

Representa a SETPU o seu Secretário **CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA** e a CONTRATADA o Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, Portador do CPF nº 062.075.928-32, seu representante legal.

#### 1.4. SEDE DA CONTRATADA :

A CONTRATADA está sediada à Rua Gov. Jari Gomes, nº 10, Boa Esperança, Cuiabá-MT.





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA	CCOR/SINFRA
Folha nº 256	Fl. <del>06</del>
Ass.	Rdb.

### 1.5. FUNDAMENTOS DO TERMO:

Este Termo decorre da autorização do Senhor Secretário de Estado Transportes e Pavimentação Urbana, em face dos motivos e justificativas constantes no **Processo nº 275531/2013-SETPU**.

### II – ADITAMENTO:

Pelo presente Termo adita-se ao Instrumento Contratual nº 222/2013/00/00-SETPU, **no item 3.4 o prazo de 483 (Quatrocentos e Oitenta e Três) e 3.5 o prazo de 483 (Quatrocentos e Oitenta e Três) dias consecutivos.**

### III – RETIFICAÇÃO:

Em decorrência do aditamento constante da Cláusula II supra os Itens **3.4. Para a Conclusão dos Serviços e 3.5) Vigência** do Instrumento Contratual nº. 222/2013/00/00-SETPU, passam a vigorar com as seguintes redações:

#### 3.4. Para a Conclusão dos Serviços:

O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo de **843 (Oitocentos e Quarenta e Três) dias consecutivos** contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

#### 3.5. Vigência:

O prazo de vigência do contrato será de **933 (Novecentos e Trinta e Três) dias consecutivos** contados a partir da data da assinatura do contrato.

### IV – RATIFICAÇÃO:

Em tudo o mais fica perfeitamente ratificada as demais disposições do Instrumento Contratual nº 222/2013/00/00-SETPU, ao qual se integra este Termo Aditivo.

### V – VALIDADE E EFICÁCIA:

Este termo terá validade na sua assinatura e eficácia após a sua publicação no diário Oficial do Estado.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOE/SINFRA
Folha nº 257
Ass. JB

CSOR/SINFRA
Fl. <del>7</del>
Rub. <del>1</del>

### VI – CONCORDÂNCIA:

E, por estarem de pleno acordo com o que nele se contém, este Termo vai assinada pelo representante da SETPU e da CONTRATADA, pelas duas testemunhas abaixo e a tudo presente.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2014.

  
**CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE  
E PAVIMENTAÇÃO URBANA

  
**GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E  
CONSULTORIA LTDA**  
CONTRATADA

  
TESTEMUNHA

124.952-498-92

  
TESTEMUNHA

651.832.311-20



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA
Folha nº 258
Ass. [assinatura]

CCOR/SINFRA
Fl. [assinatura]
Rub. [assinatura]

## INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Termo de Contrato para Execução dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) – Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370 Km, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA e a Firma : GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, na forma abaixo:

### I - PREÂMBULO:

#### 1.1. PARTES CONTRATANTES:

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, adiante denominada SETPU e a Firma : GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.898.295/0001-28, a seguir designada CONTRATADA

#### 1.2. LOCAL E DATA:

Lavrado em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, na Sede da SETPU, ao 01 (primeiro) dias do mês de agosto do ano dois mil e treze (2.013).

#### 1.3. REPRESENTANTES:

Representa a SETPU o seu Secretário Sr. CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA e a CONTRATADA o Sr. JOSÉ MURA JUNIOR - Portador do CPF 062.075.928-32, seu representante legal.

#### 1.4. SEDE DA CONTRATADA :

A CONTRATADA está sediada à Rua Gov. Jari Gomes, Nº 10, Bairro Boa Esperança, no Município de Cuiabá – MT.

#### 1.5. FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este Contrato decorre da autorização do Secretário da SETPU, conforme despacho exarado no Processo nº 275531/2013- SETPU, que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública Edital nº020/2013, que passa a fazer parte integrante ao presente Contrato juntamente com a proposta da CONTRATADA de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/93.



## II - OBJETO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS:

### 2.1. OBJETO E LOCALIZAÇÃO:

Será objeto do presente Contrato a Execução dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga , nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370 Km

### 2.2. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS:

2.2.1) A CONTRATADA, na execução dos serviços objeto do presente Contrato deverá observar, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT e SETPU, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais.

2.2.2) A CONTRATADA deverá fornecer equipamento dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

2.2.3) A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório.

2.2.4) Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.

a) O (s) profissional (is) indicado (s) como responsável (is) técnico (s), deverá (ão) estar permanentemente na obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante justificativa da CONTRATADA e aprovação da SETPU conforme previsto no parágrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93

b) A qualquer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalização, a SETPU poderá solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra.

c) O responsável Técnico pela execução da obra será, o Eng. José Mura Junior, portador do CREA - Registro Nacional 2601705043, CPF nº 062.075.928-32..

2.2.5) Enquanto durar a execução da obra será obrigatória a colocação e manutenção pela CONTRATADA, de 04 (quatro) placas no modelo oficial disponibilizado no site da SETPU ([www.setpu.mt.gov.br](http://www.setpu.mt.gov.br)).

2.2.6) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a sinalização da obra durante o período de execução.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOE/SINFRA  
Folha nº 260  
A

CCOR/SINFRA  
Fl. 10  
Rub. R

2.2.7) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos que venham a ocorrer a SETPU ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados.

2.2.8) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela SETPU, no ambiente onde serão realizados os serviços.

2.2.9) As normas, manuais, instruções e especificações prevista no Edital e seus anexos deverão ser obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, será primeiramente submetida à consideração da SETPU, acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada.

2.2.10) A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade um livro de ocorrência, Diário de Obra, com termo de abertura e encerramento, para que sejam devidamente anotadas todas as ocorrências e/ou solicitações referentes à obra, inclusive com visto da fiscalização e do engenheiro da CONTRATADA, responsável pela obra, sob pena de incorrer em sanção administrativa prevista neste Contrato.

2.2.11) Os direitos de exploração, facilidade ou direitos de acesso, que venham a ser necessários para os empréstimos, jazidas ou outras finalidades, que estejam além dos limites da faixa de domínio, deverão ser resolvidos pela CONTRATADA.

2.2.12) Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nos itens acima, e o seu custo deve estar incluído nos preços unitários dos serviços.

2.2.13) A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados nas propriedades públicas e privadas, linhas de transmissão de energia elétrica, telefônica e outros serviços públicos, ao longo e nas adjacências do trecho em obra, devendo tais serviços ser executados, sem ônus para a SETPU. Na ocorrência de interferências com os serviços públicos, cabe à CONTRATADA a comunicação do início das obras aos órgãos competentes e a fiscalização da SETPU.

2.2.14) A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços ou obra.

2.2.15) Os serviços ou obra serão considerados concluídos após cumprida todas as exigências do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários.

2.2.16) A CONTRATANTE dentro de sua conveniência e disponibilidade poderá fornecer os materiais betuminosos utilizados para pavimentação.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA
Folha nº 261
Ass. A

CCOR/SINF
Fl. <i>[assinatura]</i>
Rub. <i>[assinatura]</i>

### III – PRAZO:

#### 3.1) Para assinar o Contrato:

A CONTRATADA deverá comparecer à SETPU para prestar a Caução de Garantia de Execução, assinar o Contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da notificação feita pelo **Assessor Especial II da SETPU**. Após a assinatura do Contrato no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, a CONTRATADA deverá entregar na **Superintendência de Obras de Transportes da SETPU** a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66).

#### 3.2) Para Início:

O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia da expedição da Ordem de Início dos Serviços, pelo **Superintendente de Obras de Transportes da SETPU**.

#### 3.3) Ordem de Serviço:

Deverá ser expedida pela **Superintendência de Obras de Transportes da SETPU**, dentro do prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado.

#### 3.4) Para a Conclusão dos Serviços:

O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo de **360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos** contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

#### 3.5) Vigência:

O prazo de vigência do contrato será de **450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos** contados a partir da data da assinatura do contrato.

#### 3.6) Prorrogação:

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/93.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



**3.7) Para Recebimento dos Serviços:**

O recebimento dos Serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

**IV - PREÇOS, REAJUSTAMENTO, MEDIÇÕES, PAGAMENTO, E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.**

**4.1) PREÇOS:**

Os serviços Contratados serão pagos de acordo com a Planilha de Preços anexa ao Contrato.

**4.2) REAJUSTAMENTO:**

Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto nº 1.054 de 07.02.94 alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º, § 1º da Lei 10.192, de 14/02/01, de acordo com os índices para obras rodoviárias, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula:

$$R = V \frac{(I - I_0)}{I_0} \text{ onde:}$$

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado;

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado

$I_0$  = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da SETPU;

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da obrigação.

4.2.1) Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

**4.3) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão da obra, independente do período mensal.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA  
Folha nº 963  
Ass. A

CCOR/SINF  
Fl. 13  
Rub. R

4.3.1) As medições mensais dos serviços executados, serão efetivadas por Engenheiro (s) da Comissão designada pelo Senhor Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana.

4.3.2) Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final)

4.3.3) A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados por Comissão de Engenheiros designada pelo Senhor Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, quando concluídos todos os serviços.

4.3.4) As medições acompanhadas de cronograma físico - financeiro devidamente atualizado, deverão ser encaminhadas pelo Engº Fiscal à **Superintendência de Obras de Transportes da SETPU**.

#### 4.4) PAGAMENTO:

O pagamento das medições será efetuado pela Coordenadoria Financeira da **Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades**, através de medições mensais com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana devidamente atestada pela Fiscalização da SETPU..

4.4.1) Será observado o prazo de 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

4.4.2) Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a medição é protocolada na SETPU.

4.4.3) Se por motivo não imputável à CONTRATADA o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (Trigésimo) dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.

4.4.4) O pagamento da fatura fica condicionado a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Registro de Contrato dos Serviços ou Obra no CREA.

b) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil (CEI) no INSS.

c) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da CONTRATADA, correspondente ao mês da última competência vencida, juntamente com a GFIP.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

d.1) Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

d.2) Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda .

d.3) CND - Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda , do respectivo domicílio tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas sediadas em outros Estados da Federação;

d.4) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

e) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

f) CND - Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à CONTRATADA.

g) Será retido na última medição o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor global da obra, limitado a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que será depositado em conta específica do órgão responsável pelo pagamento. O valor nominal retido será liberado à CONTRATADA mediante a apresentação do pedido de baixa da CEI (DISO).

4.4.5) A retenção previdenciária será efetuada em conformidade com a Instrução Normativa SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, revogada pela Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 e alterações posteriores, na Fazenda nacional.

4.4.6) O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

#### 4.5) RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVIÇOS:

Executado o Contrato, a obra ou serviços serão recebidos através de Termo Provisório e após, Definitivo.

a) Provisoriamente pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da CONTRATADA;





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA
Folha nº 965
Ass. A

CCOR/SIN
Fl. 18
Rub. R

b) Definitivamente por Comissão de Engenheiros designados pelo Sr. Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisório;

c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei.

## V - VALOR E DOTAÇÃO:

### 5.1) VALOR:

O valor atribuído ao Contrato é de **R\$ 11.707.378,84 (onze milhões, setecentos e sete mil, trezentos setenta e oito reais, oitenta e quatro centavos)**

### 5.2) DOTAÇÃO:

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta da Dotação: **25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.351.6.1 NE:25101.0001.13.001573-4**

5.2.1) O Contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, através de Termo Aditivo aprovado pelo Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

5.2.2) Se no Contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços esses serão fixados mediante acordo entre as partes, em conformidade com o Boletim de Preços da SETPU devidamente compatibilizados com os elementos de custos que integram a proposta original.

5.2.3) O limite para estas alterações, acréscimos ou supressões, é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

5.2.4) A critério exclusivo da SETPU e mediante prévia e expressa autorização do Sr. Secretário de Transporte e Pavimentação Urbana, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, sub-contratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

5.2.5) A SETPU se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer tempo a execução dos serviços mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA  
Folha nº 966  
Ass. A

CCOR/SIN  
Fl. 10  
Rub. 10

## VI – CAUÇÃO:

### 6.1) RECOLHIMENTO:

A Caução de Garantia de Execução poderá ser prestada numa das seguintes modalidades: em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária e seguro garantia, correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato.

6.1.1) A Caução de Garantia de Execução prestada pelo Contratado, será liberada ou restituída após a execução do Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Quando em dinheiro, será atualizado monetariamente

## VII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

À CONTRATADA serão aplicadas pela SETPU, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,01% do valor atualizado do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a SETPU.

7.1) - As sanções acima, serão aplicadas nos seguintes casos:

- a) Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obras;
- b) Os serviços não tiverem o andamento previsto no Cronograma;
- c) Não Informar corretamente à Administração da SETPU, sobre o andamento dos serviços contratados;
- d) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços pela SETPU.
- e) Não atender as recomendações da Fiscalização da SETPU.
- f) Não alocar profissional habilitado para execução da obra.



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SAOB/SINFRA  
Folha nº 267  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 17  
Rub. R

7.2) A reabilitação da CONTRATADA será reconhecida, sempre que esta ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

### VIII) RESCISÃO:

A critério da SETPU caberá rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA:

- a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais.
- b) Paralisar a obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.
- c) Sub Contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem prévia e expressa autorização do Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana/SETPU.
- d) Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.1) No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da CONTRATADA, à mesma caberá receber o valor dos serviços no limite do que já fora executado e sofrerá perda da Caução.

8.2) No caso de rescisão bilateral, a CONTRATADA caberá o valor dos serviços executados e a devolução dos valores caucionados.

8.3) Em qualquer das hipóteses suscitadas a SETPU não reembolsará ou pagará a CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.

### IX - DISPOSIÇÕES FINAIS:

#### 9.1) FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.





ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



**9.2) CONCORDÂNCIA:**

E, por estarem de pleno acordo com o que nele se contém, este Instrumento Contratual, vai assinado pelo representante da SETPU e da CONTRATADA, pelas duas testemunhas abaixo e a tudo presente, e pela Assessora Especial II da SETPU que o elaborou.

Cuiabá-MT., 01 de agosto de 2013.

**CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

**GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTD**  
CONTRATADA

**JOSIANE SANTOS DA SILVA TAQUES**  
ASSESSORA ESPECIAL II

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA





GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

CCOR/SIN  
Fl.   
Rub.

SAOE/SINFF  
Folha nº 969  
Ass.

SUOT/O.I.S./Nº 102/2.013

Cuiabá, 05 de agosto de 2.013.

**ASSUNTO: Ordem de Início de Serviço.**  
**Ref. : IC - 222/2.013/00/00-SETPU.**

Prezados Senhores,

Através do presente autorizamos a V. S<sup>a</sup>, a dar Início para **Execução dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 02 lotes: LOTE 01 - Rodovia MT 175/MT 248, Trecho: Entrº BR 174 (Cacho) - Jauru, Sub- Trecho: Entrº BR 174 (Cacho) - Araputanga, nos Municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370 km .** Este contrato decorre da autorização do Sr. Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, conforme despacho exarado no Processo Administrativo nº 275531/2.013-SETPU, que homologou a Licitação na modalidade de Concorrência Pública nos termos e condições do Edital nº 020/2.013 de conformidade com o **Instrumento Contratual nº 222/2.013/00/00-SETPU. O pagamento das faturas ficarão condicionados a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos conforme consta a Clausula 4.4.4 dos itens a até g do referido Instrumento Contratual.**

O faturamento das despesas relativos ao Contrato supra citado deverão limitar-se ao montante empenhado.

Atenciosamente,

ENGº TERCIO LACERDA DE ALMEIDA  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

À

Firma: **GEOSOLO - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**  
NESTA.

nbc

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 13.051,60 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.010.528**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5115 0502 3510 0600 1020 5500 1000 0105 2818 5812 4396**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150033439583 - 28/05/2015 18:03:37**  
**02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO **CUIABA**

CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **28/05/2015**  
BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **28/05/2015**  
UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **00:00:00**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **010528**  
Data **28/05/2015**  
Valor **R\$ 13.051,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	13.051,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,27	991,92	13.051,60	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **AJT3328** PLACA DO VEÍCULO **MT** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **9.740,000** PESO LÍQUIDO **9.740,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040089	RL-1C - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO I Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 EFD872B9-7278-4A2B-B5FD-B0F8975B3F5E pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	9.740,0000	1,3400	13.051,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 19:00:28 Anildo 5101 Pedido Interno: 229962 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTORAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIFICADA NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0014218203 PRODUTO RL - 1C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 044757/2015 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 EFD872B9-7278-4A2B-B5FD-B0F8975B3F5E(RL - 1C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.207,27

RESERVADO AO FISCO

SAOB/SINFFDA  
 274  
 FOLHA Nº 000.010.491  
 SÉRIE 001

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 13.400,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.010.491**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5115 0502 3510 0600 1020 5500 1000 0104 9112 0703 6470**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**151150030847040 - 18/05/2015 16:46:29**  
 CNPJ  
**02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
 UF  
**MT**  
 FONE / FAX  
**6536276811**  
 CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO  
**18/05/2015**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**18/05/2015**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**MT**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**00:00:00**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **010491**  
 Venc. **18/05/2015**  
 V. **R\$ 13.400,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	13.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.018,40	13.400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**  
 QUANTIDADE  
**100**  
 ESPÉCIE  
**GRANEL**  
 FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
 PLACA DO VEÍCULO  
**EPE8966**  
 UF  
**MT**  
 CNPJ / CPF  
**02.351.006/0010-20**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**10.000,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**10.000,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040089	RL-IC - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO I Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI EFD872B9-7278-4A2B-B5FD-B0F8975B3F5E pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	10.000,0000	1,3400	13.400,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
 Inf. fisco: 17:45:20 Anlido 5101 Pedido Interno: 228951 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0014218203 PRODUTO RL - IC (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE: 044636/2015 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI EFD872B9-7278-4A2B-B5FD-B0F8975B3F5E (RL - IC) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.239,50

**RESERVADO AO FISCO**

SAOB/SINFFRA  
CCOR/SIN  
NF-e  
Nº. 000.010.439  
Série 001

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2015 VALOR TOTAL: R\$ 2.560,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.010.439**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5115 0402 3510 0600 1020 5500 1000 0104 3914 6452 7593**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **151150025702187 - 30/04/2015 16:59:12**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **30/04/2015**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/04/2015**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **00:00:00** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **00:00:00**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **010439**  
Venc. **30/04/2015**  
Valor **R\$ 2.560,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	2.560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,80	194,56	2.560,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040089	RL-IC - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO 1 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 0A5B27CC-D3F4-43EB-B1C8-DF924A9E731E pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	2.048,0000	1,2500	2.560,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 17:57:09 Anildo 5101 Pedido Interno: 227629 Ref.Cliente: FRETE SOBRE RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO ADQUERENTE.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0014019300PRODUTO RL - IC (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 0A5B27CC-D3F4-43EB-B1C8-DF924A9E731E(RL - IC) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), RUA GOV. JARI GOMES, 10 - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 236,80

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2013 VALOR TOTAL: R\$ 5.350,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
NF-e  
Nº 000.007.682  
Série 001  
CCOR/SIN

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.</b> Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0 Distrito Industrial - 78098-970 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>5113 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0076 8211 0387 5094</b>	
		Nº. 000.007.682 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151130038936587 - 02/10/2013 09:39:34</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>132121549</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>02.351.006/0010-20</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA</b>		<b>01.898.295/0001-28</b>	<b>02/10/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BOA ESPERANCA</b>	CEP <b>78068-480</b>
MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>130350842</b>
		FONE / FAX <b>6536276811</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>02/10/2013</b>

FATURA / DUPLICATA  
Num. 007682  
Venc. 02/10/2013  
Valor R\$ 5.350,00

CULCO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF I.EMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	5.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,88	406,60	5.350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>(1) Dest/Rem</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
						<b>MT</b>			
QUANTIDADE <b>500000</b>	ESPÉCIE <b>GRANEL</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>5.000,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>5.000,000</b>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040089	RL-1C - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO 1 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI f654f7c6-1e22-462a-ac50-a821694754d0, C11.65 % pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	5.000,0000	1,0700	5.350,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br Inf. fisco: 10:36:32 Anildo 5101 Pedido Interno: 165591 Ref.Ciente: FRETE SOBRE RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO ADQUERENTE DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERACAO DE TRANSP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 494,88		

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2015 VALOR TOTAL: R\$ 13.400,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 30  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
N° 000.010.556  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**5115 0602 3510 0600 1020 5500 1000 0105 5618 9840 9209**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **151150034641771 - 03/06/2015 13:20:02**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **03/06/2015**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **03/06/2015**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **00:00:00**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **010556**  
Venc. **03/06/2015**  
V. **R\$ 13.400,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10	13.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.018,40	13.400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **EPE8966** UF **MT** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **10.000,000** PESO LÍQUIDO **10.000,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02020040089	RL-1C - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO 1 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI C45A8B37-8CB3-40DB-B109-D3FA3FEDED79 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	10.000,0000	1,3400	13.400,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 14:16:47 Anulo 5101 Pedido Interno: 230410 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0014415027 PRODUTO RL - 1C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI C45A8B37-8CB3-40DB-B109-D3FA3FEDED79 (RL - 1C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.239,50

**RESERVADO AO FISCO**

SAOBSINFRA  
CCOR/SIN  
Fl. 275  
NF-e  
Rub. N.º 000.004.653  
Série 001

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2013 VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT**  
RUA N, QUADRA 07 - N 1544  
DISTR. INDUSTRI - 78098-400  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536676616

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.004.653  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5113 1201 5938 2100 0222 5500 1000 0046 5312 5507 8462  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151130050123728 - 13/12/2013 12:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUCAO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **133002705** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **01.593.821/0002-22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF: **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO: **13/12/2013**  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA** CEP: **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
MUNICÍPIO: **CUIABA** UF: **MT** FONE / FAX: **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **0004653/01**  
Venc. **13/12/2013**  
Valor **RS 1.050,00**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	1.050,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENGA.PLANEJAMENTO CONSULTORIA** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: **NIZ4230** UF: **MT** CNPJ / CPF: **01.898.295/0001-28**  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10** MUNICÍPIO: **CUIABA** UF: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842**  
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **1.000,000** PESO LÍQUIDO: **1.000,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005.0001	EMULSAO ASFALTICA - RL-1C FCI:7F490DBA-2F1B-40AA-AEB9-EA323B4C489D	27150000	540	5101	1	1,0000	1.050,0000	1.050,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8oART. 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009).\*\*\*REDUÇÃO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012. \*\*\*PRODUTO RETIRADO NA FABRICA\*\*\*MOTORISTA:WELINGTON\*\*\* FRETE FOBTAMBOR\*\*\*OBRA:CUIABA-MT\*\*\* Declaracao: Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte, conforme Artigo 22, inciso II, alinea C, Decreto N. 96.044, de 18/05/88. No ONU 3257 RISCO (Classe 9 N. 99) Grp. Emblg. III \* Nome Embarq: LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2014 VALOR TOTAL: R\$ 28.750,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT**  
 RUA N, QUADRA 07 - N 1544  
 DISTR. INDUSTRI - 78098-400  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536676616

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.004.704  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5114 0201 5938 2100 0222 5500 1000 0047 0415 2675 4434  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 151140004724423 - 05/02/2014 08:55:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE PRODUCAO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **133002705** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **01.593.821/0002-22**  
 CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **05/02/2014**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num 0004704/01  
 Venc 05/02/2014  
 Valor R\$ 28.750,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,38	28.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	28.750,00


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **GUD3514** PLACA DO VEÍCULO **DF** CNPJ / CPF **01.593.821/0001-41**  
 ENDEREÇO **SIN TRECHO 02 LOTE 1.100** MUNICÍPIO **BRASILIA** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0733103000160**  
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **1** MARCA **1** NUMERAÇÃO **1** PESO BRUTO **42,760** PESO LÍQUIDO **25,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005.0001	EMULSAO ASFALTICA - RL-1C FCI:7F490DBA-2F1B-40AA-AEB9-EA323B4C489D	27150000	540	5101	t	25,0000	1.150,0000	28.750,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8oART 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009)\*\*\*REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/12\*\*\* MOTORISTA: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA\*\*\*CPF: 631.159.561-34\*\*\*CNH: 00005050308\*\*\*FRETE CIF\*\*\*OBRA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT\*\*\*315KM\*\*\*LACRES: 2637/43/46\*\*\*ANALISE: 040214-01\*\*\*PLACA CAVALO JJZ-2196\*\*\*PEDIDO S/N\*\*\* Declaração: Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte, conforme Artigo 22, inciso II, alinea C, Decreto N. 96.044, de 18/05/88. No ONU 3257 RISCO (Classe 9 N. 99) Grp. Emblg. III \* Nome Embarq: LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2013 VALOR TOTAL: R\$ 4.895,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
CCOR/SINFRA  
NF-e  
Nº. 000.007.827  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.007.827**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5113 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0078 2715 6088 1185**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151130041429169 - 18/10/2013 09:17:38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**

DATA DA EMISSÃO **18/10/2013**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **18/10/2013**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num 007827  
Venc 18/10/2013  
RS 4.895,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	4.895,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,79	372,02	4.895,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO** FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL **MT**  
QUANTIDADE **445000** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **4.450,000** PESO LÍQUIDO **4.450,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040089	RL-1C - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO 1 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCF 654F7C6-1E22-462A-AC50-A821694754D0 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	4.450,0000	1,1000	4.895,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 10:14:25 Anildo 5101 Pedido Interno: 167284 Ref.Cliente: FRETE SOBRE RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO  
ADQUERENTE.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 452,79

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2013 VALOR TOTAL: R\$ 2.060,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/SINFR  
GGOR/SINFR  
NF-e  
Nº. 000.007.179  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 30  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.007.179  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5113 0702 3510 0600 1020 5500 1000 0071 7919 7024 6456  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132121549 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 02.351.006/0010-20 CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151130028841134 - 24/07/2013 15:04:01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF  
01.898.295/0001-28  
DATA DA EMISSÃO  
24/07/2013  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
24/07/2013  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
78068-480  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL  
MT 6536276811 130350842

**FATURA / DUPLICATA**  
Num 007179  
Venc 24/07/2013  
V. 2.060,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	2.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55	156,56	2.060,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040089	RL-1C - EMULSAO DE RUPTURA LENTA CATIONICA TIPO I pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	2.000,0000	1,0300	2.060,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: GEOSOLO@HOTMAIL.COM  
Inf. fisco: 16:00:25 Anlido 5101 Pedido Interno: 157069 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 190,55

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2013 VALOR TOTAL: R\$ 5.300,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
 0279 NF-e  
 Nº. 000.004.632  
 Série 001  
 GGOR/SINF  
 FI  
 29  
 R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT**  
 RUA N. QUADRA 07 - N 1544  
 DISTR. INDUSTRI - 78098-400  
 CUIABA - MT Fonc/Fax: 6536676616

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.004.632**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5113 1201 5938 2100 0222 5500 1000 0046 3212 5507 8462**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151130049035726 - 06/12/2013 14:29:18**  
 CNPJ  
**01.593.821/0002-22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133002705**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO  
**06/12/2013**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
 CEP  
**78068-480**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 UF FONE / FAX  
**MT 6536276811**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 0004632/01  
 Venc. 06/12/2013  
 V. 5.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMEF.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	5.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,80	5.300,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENGA.PLANEJAMENTO CONSULTORIA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10**  
 QUANTIDADE  
**1**  
 ESPÉCIE  
**(1) Dest/Rem**  
 FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
**IIWE2382**  
 PLACA DO VEICULO  
**IIWE2382**  
 UF  
**MT**  
 CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
 UF  
**MT**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**16,240**  
 PESO LÍQUIDO  
**5,300**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005.0001	EMULSAO ASFALTICA - RL-1C FCI:7F490DBA-2F1B-40AA-AEB9-EA323B4C489D	27150000	540	5101	t	5,3000	1.000,0000	5.300,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8oART. 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009). \*\*\*REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012. \*\*\*PRODUTO RETIRADO NA FABRICA \*\*\*MOTORISTA: MARCUS\*\*FRETE FOB ESPARGIDOR\*\*\*OBRA CUIABA-MT Declaracao: Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte, conforme Artigo 22, inciso II, alinea C, Decreto N. 96.044, de 18/05/88. No ONU 3257 RISCO (Classe 9 N. 99) Grp. Emblg. III \* Non.e Embarq: LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 71.291,79 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA

CGOR/SIN

NF-e  
Nº. 000.004.605  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**

ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.605  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115 0804 4209 1600 0313 5500 1000 0046 0514 5303 7477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150051735083 - 21/08/2015 09:14:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/08/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

78068-410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

6692273663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130350842

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,31	71.291,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,18	71.291,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

0000012055933

PLACA DO VEICULO

HJR4443

UF

MG

CNPJ / CPF

11.105.987/0003-97

ENDEREÇO

**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133822133

QUANTIDADE

35060

ESPÉCIE

KG

MARCA

**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35.060,000

PESO LÍQUIDO

35.060,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	17.090,0000	2.4450	41.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	17.970,0000	1.6420	29.506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT TICKET DE PESAGEM : 5633  
INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125875 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS  
QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE  
CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM  
VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS. CODIGO ANTT:000001205593  
DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/6: 0000012791, 0000012727, 0000012732, 0000012729,  
0000012778, 0000012775, Lacres Cor/ Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000012791, 0000012727, 0000012732,  
0000012729, 0000012778, 0000012775, Motorista: JORGE ALVES COELHO CPF: 46962530668REDUCAO 100DA BASE DE  
CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = HJR4443/KAN3197 Motorista = JORGE  
ALVES COELHO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2015 VALOR TOTAL: R\$ 16.020,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBSINFECA  
NF-e  
Fl. 071  
Nº. 000.010.241  
Série 001  
CCOR/SIN  
Fl. 071  
RUB.

DATA DE RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.010.241**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5115 0202 3510 0600 1020 5500 1000 0102 4113 7130 9677**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-480**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6536276811**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
DATA DA EMISSÃO  
**06/02/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**06/02/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **010241**  
Ven. **06/02/2015**  
Val. **R\$ 16.020,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,33	16.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,85	1.217,52	16.020,00	


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
**AXF7799**  
UF  
**MS**  
CNPJ / CPF  
**02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO  
**RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
QUANTIDADE  
**100**  
ESPÉCIE  
**GRANEL**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**6.000,000**  
PESO LÍQUIDO  
**6.000,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03010020105	CM 30 - ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO DE CURA MEDIA pRedBC=0,00%	27150000	020	5102	KGS	6.000,0000	2,6700	16.020,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 17:09:21 Edson 5102 Pedido Interno: 222590 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0013604536 PRODUTO CM - 30 (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.481,85

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2015 VALOR TOTAL: R\$ 7.989,04 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFR  
CCOR/SI  
NF-e  
Nº. 000.004.866  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.866  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 1004 4209 1600 0313 5500 1000 0048 6611 8075 0272  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150061602202 - 05/10/2015 11:40:53  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-410**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**05/10/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**05/10/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	7.989,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,17	7.989,04	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
**AOR6714**  
PLACA DO VEÍCULO  
**MT**  
CNPJ / CPF  
**13.924.839/0002-49**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135448808**  
QUANTIDADE  
**2960**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
**2.960,000**  
PESO BRUTO  
**2.960,000**  
PESO LÍQUIDO  
**2.960,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	2.960,0000	2,6990	7.989,04	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO\*\*\*\*\* JOSE INACIO. 9967-3558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901\*\*\*\*\* ATENCIOSAMENTE\*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5926 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126144 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. REDUCAO DE 100DA BASE DE CALCULO DOICMS CONFORME ART 31 INCISO 1 DO ANEXOVIII DO RICMS/MTDECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRO: ALCATROES LIQUIDOS. Lacs Cor / Renessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: Motorista: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF: 65200764149REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 26.478,40 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
 GGOR/SINF  
 NF-e  
 N.º 000.003.986  
 Série 001  
 283  
 33  
 R

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N.º 000.003.986**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1104 4209 1600 0313 5500 1000 0039 8616 8128 7430**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140045430569 - 01/11/2014 10:16:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132359936**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ

**04.420.916/0003-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**

DATA DA EMISSÃO  
**01/11/2014**

ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
 UF  
**MT**

CEP  
**78068-410**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/11/2014**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:16:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,89	26.478,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,36	26.478,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
 ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**  
 MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
 UF  
**MT**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT  
**00000012055933**

PLACA DO VEICULO  
**OQX3129**

UF  
**MG**

CNPJ / CPF  
**11.105.987/0003-97**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133822133**

QUANTIDADE  
**12730**

ESPÉCIE  
**KG**

MARCA  
**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**12.730,000**

PESO LÍQUIDO  
**12.730,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	12.730,0000	2,0800	26.478,40	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DA GUIA EM CUIABA/MT TICKET DE PESAGEM : 4693  
 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125237 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS  
 QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE  
 CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM  
 VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS. CODIGO ANTT:0000001205593  
 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000000612, 0000000644, 0000000670, Lacres Cor /  
 Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000612, 0000000644, 0000000670, Motorista: DONIZETE PAULO  
 RODRIGUES CPF: 63733889649REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE  
 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = DONIZETE PAULO RODRIGUES

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2013 VALOR TOTAL: R\$ 8.466,50 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SADE/SINFRA

CCOR/SIN

284 NF-e Fl. 34  
Nº 000.007.709 Série 001 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**

Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.709  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5113 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0077 0912 1137 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151130039378072 - 04/10/2013 15:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132121549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.351.006/0010-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/10/2013

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-480**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2013

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

**6536276811**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 007709  
Venc. 04/10/2013  
Valor R\$ 8.466,50

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70	8.466,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,15	643,45	8.466,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PROPRIO**

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**MT**

QUANTIDADE

**413000**

ESPÉCIE

**GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**4.130,000**

PESO LÍQUIDO

**4.130,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03010020105	CM 30 - ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO DE CURA MEDIA pRedBC=0,00%	27150000	020	5102	KGS	4.130,0000	2,0500	8.466,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 16:33:19 Anulo 5102 Pedido Interno: 165892 Ref.Cliente: FRETE SOBRE RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO  
ADQUERENTE DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS  
RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 783,15

RESERVADO AO FISCO

SAOB/SINFRA

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2014 VALOR TOTAL: R\$ 49.646,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

NF-e Nº. 000.004.956 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA RUA - N LOTES 39/43 e 129/133, SN BAIRRO - DISTRITO INTEGRADO INDUSTRIAL - 78098-400 Cuiaba - MT Fone/Fax: 6536676616

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.004.956 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 5114 0701 5938 2100 0222 5500 1000 0049 5619 8380 8672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. DE TERCEIROS RED. BC. 100%

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140025882083 - 01/07/2014 10:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133002705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

01.593.821/0002-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 MUNICÍPIO: Cuiaba

CNPJ / CPF: 01.898.295/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2014 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2014 CEP: 78015-285 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:53:17

FATURA / DUPLICATA Num. 00495601 Venc. 01/07/2014 Valor. R\$ 49.646,00

Table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBST, V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO KJC7385 UF DF CNPJ / CPF 01.593.821/0002-22 ENDEREÇO RUA N 1544 QUADRA 07 DISTRITO INDUSTRIAL MUNICÍPIO Cuiaba UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL 133002705 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE AGRANEL MARCA SM NUMERAÇÃO PESO BRUTO 42,080 PESO LÍQUIDO 24,100

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: \*\*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8 ART 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009\*\*\* REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012\*\*\*ALCATROES LIQUIDOS, 3, UN 1999, III" Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de todas as etapas necessarias a uma operacao de transporte, que podem ser, conforme o caso, de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PROCON-MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA (AV. DO CPA), N 917, BAIRRO ARAES, EDIFICIO ELDORADOEXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 CUIABA FONE 151.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 26.014,50 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA CCOR/SINFRA  
286 NF-e 38  
Nº. 000.003.806  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.003.806  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1004 4209 1600 0313 5500 1000 0038 0619 5031 8399**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140040386423 - 02/10/2014 09:21:26**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132359936** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **04.420.916/0003-13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **02/10/2014**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-410** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **02/10/2014**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6692273663** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:21:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24	26.014,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,10	26.014,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **60000012055933** PLACA DO VEÍCULO **OQX3129** UF **MG** CNPJ / CPF **11.105.987/0003-97**  
ENDEREÇO **RODOVIA DOS IMIGRANTES** MUNICÍPIO **VARZEA GRANDE** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **133822133**  
QUANTIDADE **12690** ESPÉCIE **KG** MARCA **EMAM** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **12.690,000** PESO LÍQUIDO **12.690,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	12.690,0000	2,0500	26.014,50	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: MT 442, OU SEJA ESTRADO DO MANSO VAI RODAR 100 KM\*\*\*\*\* PASSANDO O CAPO DE EUCALIPTO DA SANTO ANDRE, DO LADO DIREITO\*\*\*\*\* VAI AVISTAR UMA PLACA DIZENDO PORTAL DO XARAE (CONDOMINIO XARAE)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 4448 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125063 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ: ALCATROES LIQUIDOS. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000001142, 0000001189, 0000001155, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000001142, 0000001189, 0000001155, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 25.092,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFEA  
CCOR/SINFRA  
NF-e  
Folha nº 207  
Nº. 000.003.888  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.003.888  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1004 4209 1600 0313 5500 1000 0038 8811 0552 1505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140042682593 - 16/10/2014 08:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2014

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-410**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2014

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

**6692273663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**08:33:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,02	25.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,99	25.092,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

**00000012055933**

PLACA DO VEÍCULO

**OQX3129**

UF

**MG**

CNPJ / CPF

**11.105.987/0003-97**

ENDEREÇO

**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**133822133**

QUANTIDADE

**12240**

ESPÉCIE

**KG**

MARCA

**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**12.240,000**

PESO LÍQUIDO

**12.240,00**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	12.240,0000	2,0500	25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DA GUIA EM CUIABA/MT TICKET DE PESAGEM : 4562  
 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125144 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS  
 QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE  
 CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM  
 VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS CODIGO ANTT:0000001205593  
 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000000503, 0000000598, 0000000501, Lacres Cor /  
 Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000503, 0000000598, 0000000501, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA  
 CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT Veiculo  
 = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 25.459,20 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

CCOR/SINF  
 Nº. 000.004.043  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.004.043  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1104 4209 1600 0313 5500 1000 0040 4316 2402 3339**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140048372791 - 19/11/2014 08:28:26**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132359936** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **19/11/2014**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-410** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **19/11/2014**  
 MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6692273663** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **08:28:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	25.459,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,90	25.459,20	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **00000012055933** PLACA DO VEÍCULO **OQX3129** UF **MG** CNPJ / CPF **11.105.987/0003-97**  
 ENDEREÇO **RODOVIA DOS IMIGRANTES** MUNICÍPIO **VARZEA GRANDE** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **133822133**  
 QUANTIDADE **12240** ESPÉCIE **KG** MARCA **EMAM** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **12.240,000** PESO LÍQUIDO **12.240,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	12.240,0000	2,0800	25.459,20	0,00	0,00		0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO MANSO EM CUIABA/MT - MARINA XARAEs TICKET DE\*\*\*\*\* PESAGEM : 4772 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125304 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/3; 0000000809, 0000000805, 0000000866, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000809, 0000000805, 0000000866, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2013 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBSINFI NF-e SCOR/SINFR  
 Folha nº 2 Nº. 000.004.654  
 Série 001  
 Rub R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA - CUIABA-MT**  
 RUA N, QUADRA 07 - N 1544  
 DISTR. INDUSTRI - 78098-400  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536676616

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.004.654  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5113 1201 5938 2100 0222 5500 1000 0046 5411 8551 9616**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **133002705**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151130050124330 - 13/12/2013 12:54:20**  
 CNPJ **01.593.821/0002-22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLAN E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO **CUIABA**

CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO **13/12/2013**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA \_\_\_\_\_  
 CEP **78068-480**  
 BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA**  
 UF **MT** FONE / FAX **6536276811**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **0004654/01**  
 Venc. **13/12/2013**  
 Valor **RS 500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	500,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENGA.PLANEJAMENTO CONSULTORIA**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10**  
 QUANTIDADE \_\_\_\_\_ ESPÉCIE \_\_\_\_\_ MARCA \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO **NIZ4230**  
 UF **MT** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
 MUNICÍPIO **CUIABA**  
 UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**  
 NUMERAÇÃO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002.0001	ASFALTO DILUÍDO PETROLEO 30	27150000	040	5102	t	0,2000	2.500,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8oART. 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009).\*\*\*REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012. \*\*\*PRODUTO RETIRADO NA FABRICA\*\*\*MOTORISTA:WELINGTON\*\*\* FRETE FOBTAMBOR\*\*\*OBRA.CUIABA-MT\*\*\* Declaracao: Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento e transporte, conforme Artigo 22, inciso II, alinea C, Decreto N. 96.044, de 18/05/88. No ONU 1999 RISCO (Classe 3 N. 30) Grp Emblg.: III \* Nome Embarq.: LIQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E. PROCON-MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Ns 917, BAIRRO ARAES, EDIFICIO ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 CUIABA FONE 151

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 36.186,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOJBSINF... NF-e  
Fl. 000.004.553  
Série 001  
CCOR/SIN...  
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**

ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.553  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115 0804 4209 1600 0313 5500 1000 0045 5317 8505 5125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150048818182 - 07/08/2015 17:19:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADIQ/REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍDIO TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/08/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-410**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

**MT**

FONE / FAX  
**6692273663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,07	36.186,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,14	36.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**MEQ5804**

UF

**MT**

CNPJ / CPF

**13.924.839/0002-49**

ENDEREÇO

**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**135448808**

QUANTIDADE

**14800**

ESPÉCIE

**KG**

MARCA

**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**14.800,000**

PESO LÍQUIDO

**14.800,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	14.800,0000	2,4450	36.186,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: QUATRO MARCOS TICKET DE PESAGEM : 5562 INFORMACAO AO DESTINATÁRIO: OR: 125811 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ ALCATROES LIQUIDOS.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/4: 0000000715, 0000000744, 0000000777, 0000000799, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000715, 0000000744, 0000000777, 0000000799. Motorista: EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 01328116344REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = MEQ5804/ Motorista = EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 29.731,20 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBS/NF-e  
CCOR/SIN  
29 NF-e  
Fl. 4  
Nº. 000.004.559  
Série 001  
Ass.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.559  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115 0804 4209 1600 0313 5500 1000 0045 5912 2668 9304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150049292079 - 10/08/2015 15:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/08/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-410**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

**MT**

FONE / FAX

**6692273663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,56	29.731,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,57	29.731,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

**00000012055933**

PLACA DO VEÍCULO

**OQX3129**

UF

**MG**

CNPJ / CPF

**11.105.987/0003-97**

ENDEREÇO

**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**133822133**

QUANTIDADE

**12160**

ESPÉCIE

**KG**

MARCA

**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**12.160,000**

PESO LÍQUIDO

**12.160,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999.CL.3	27150000	040	5102	KG	12.160,0000	2,4450	29.731,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO\*\*\*\*\* JOSE INACIO.9967-3558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901\*\*\*\*\* ATENCIOSAMENTE\*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5573 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125818 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAÇÃO QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VI. OR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/3: 0000000721,0000000728,0000000770, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000721,0000000728,0000000770, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CNPJ: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2015 VALOR TOTAL: R\$ 34.498,95 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
CCOR/SINF  
Folha nº 292 NF-e  
Nº. 000.004.395  
Série 001  
Rub.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.004.395  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5115 0604 4209 1600 0313 5500 1000 0043 9511 2272 8107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150037382430 - 17/06/2015 10:59:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

17/06/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-410**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

**MT**

FONE / FAX

**6692273663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

569,23

V. TOTAL PRODUTOS

34.498,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

2.621,92

V. TOTAL DA NOTA

34.498,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**NIZ0184**

UF

**MT**

CNPJ / CPF

**13.924.839/0002-49**

ENDEREÇO

**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**135448808**

QUANTIDADE

**14110**

ESPÉCIE

**KG**

MARCA

**EMAM**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**14.110,000**

PESO LÍQUIDO

**14.110,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	14.110,0000	2,4450	34.498,95	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO\*\*\*\*\* ARAPUTANGA 15 KM APOS QUATRO MARCOS LADO DIREITO NA BEIRA DA BR CONTATO JOSE\*\*\*\*\* INACIO 9967-3558 - OSMAR 9223-7901 - LUIZ 9227-3663 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125639 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS.Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: Motorista: ROGERIO BENEDITO DA SILVA CPF: 00163616108REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = NIZ0184/ Motorista = ROGERIO BENEDITO DA SILVA

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 32.567,40 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFLA  
CCOR/SINF  
Folha nº 299 NF-e  
Nº 000.004.431  
Série 001  
Fl. 48  
Rub.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.431  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0704 4209 1600 0313 5500 1000 0044 3112 8460 3859  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150040412019 - 01/07/2015 13:44:42  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADIO/REC TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-410**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
DATA DA EMISSÃO  
**01/07/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/07/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13:44:00**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,36	32.567,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,12	32.567,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
**AOR6714**  
UF  
**MT**  
CNPJ / CPF  
**13.924.839/0002-49**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135448808**  
QUANTIDADE  
**13320**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**13.320,000**  
PESO LÍQUIDO  
**13.320,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	13.320,0000	2,4450	32.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT#SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR FONE P/ CONTATO JOSE INACIO 9967-3558 OSMAR - 9223-7901 - Luiz (9227-3663)#08 LACRES: 355/309/345/352/357/320/350/319 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125680 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ:ALCATROES LIQUIDOS.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000000320, 0000000350, 0000000319, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000320, 0000000350, 0000000319, Motorista: ALEXANDRE MENDES DA LUZ CPF: 01112137114REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = AOR6714/ Motorista = ALEXANDRE MENDES DA LUZ

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 31.896,70 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFE  
CCOR/SIN  
294/NF-e  
Fl. 44  
Nº: 000.004.123  
Série 001  
Rub.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
RÓD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.004.123  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0104 4209 1600 0313 5500 1000 0041 2318 4965 6837  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADIQ/REC TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **132359936**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **04.420.916/0003-13**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **151150002739276 - 15/01/2015 14:15:10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ / CPF: **01.898.295/0001-28**  
DATA DA EMISSÃO: **15/01/2015**  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA**  
CEP: **78068-410**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/01/2015**  
MUNICÍPIO: **CUIABA**  
UF: **MT**  
FONE / FAX: **6692273663**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:14:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,30	31.896,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,15	31.896,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: **00000012055933**  
PLACA DO VEÍCULO: **OQX3129**  
UF: **MG**  
CNPJ / CPF: **11.105.987/0003-97**  
ENDEREÇO: **RODOVIA DOS IMIGRANTES**  
MUNICÍPIO: **VARZEA GRANDE**  
UF: **MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **133822133**  
QUANTIDADE: **11770**  
ESPÉCIE: **KG**  
MARCA: **EMAM**  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **11.770,000**  
PESO LÍQUIDO: **11.770,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CM30	ASFALTO DILUIDO CM 30 CURA MED ONU 1999 CL 3	27150000	040	5102	KG	11.770,0000	2,7100	31.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO MANSO EM CUIABA/MT (CONDOMÍNIO XARAES)  
TICKET DE \*\*\*\*\* PESAGEM : 4941 INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 125386 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PRÓPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 3, N.30) GRP EMB III - NOME EMBRQ ALCATROES LÍQUIDOS. CÓDIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA LACRES COR/REMESSA/QUANTIDADE: VD/00001/3; 0000012704, 0000012781, 0000012712, LACRES COR / REMESSA / QUANTIDADE: VD / 00001 / 0 LACRES NRS.: 0000012704, 0000012781, 0000012712, Motorista: VALDEMIR DA SILVA SALVADOR CPF: 99530996187 REDUÇÃO 100 DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veículo = OQX3129/ Motorista = VALDEMIR DA SILVA SALVADOR

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA - DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 26.550,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/SINFD 295 NF-e CCOR/SINFD  
 Nº. 000.009.398 45  
 Série 001 R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.009.398**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 0902 3510 0600 1020 5500 1000 0093 9812 3809 0049**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140037845893 - 16/09/2014 17:09:36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **16/09/2014**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/09/2014**  
 MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **009398**  
 Venc. **16/09/2014**  
 Valor **R\$ 26.550,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,07	26.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,87	2.017,80	26.550,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **KEZ5678** UF **MT** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
 ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
 QUANTIDADE **100** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **14.750,000** PESO LÍQUIDO **14.750,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020060101	CM IMPRIMACAO - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA PARA IMPERMEABILIZACAO Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 5D138AFA-27C5-465B-BECE-652D167F6A2D pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	14.750,0000	1,8000	26.550,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
 Inf. fisco: 18:07:58 Anildo 5101 Pedido Interno: 206819 Ref.Cliente: emailDECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTORAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERACAO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERACAO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)PRODUTO CM-IMPRIM. (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE : 040685/2014Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 5D138AFA-27C5-465B-BECE-652D167F6A2D(CM-IMPRIM.) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANE.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.455,87

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.691,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
 296 NF-e  
 N.º 000.004.393  
 Série 001  
 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**N.º 000.004.393**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5115 0604 4209 1600 0313 5500 1000 0043 9311 2721 2627**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150037259490 - 16/06/2015 17:45:21**  
 CNPJ  
**04.420.916/0003-13**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132359936** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **04.420.916/0003-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **16/06/2015**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-410** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/06/2015**  
 MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6692273663** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **17:45:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	20.691,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,52	20.691,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTADORA TRANSLEVA LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **00000012055933** PLACA DO VEÍCULO **KAB8363** UF **MT** CNPJ / CPF **10.678.212/0001-86**  
 ENDEREÇO **AVENIDA AV ESPIGAO** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **133681009**  
 QUANTIDADE **12540** ESPÉCIE **KG** MARCA **EMAM** NUMERAÇÃO **12.540,000** PESO BRUTO **12.540,000** PESO LÍQUIDO **12.540,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	12.540,0000	1,6500	20.691,00	0,00	0,00		0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO\*\*\*\*\* ARAPUTANGA 15 KM APOS QUATRO MARCOS LADO DIREITO NA BEIRA DA BR CONTA TO JOSE\*\*\*\*\* INACIO 9967-3558 - OSMAR 9223-7901 - LUIZ 9227-3663 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125638 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO. CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/2: 0000000221, 0000000280, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000000221, 0000000280, Motorista: STHEFFAN MARIN CPF: 88402932134 REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = KAB8363/ Motorista = STHEFFAN MARIN

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2015 VALOR TOTAL: R\$ 21.157,68 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
CCOR/SINFRA  
Folha nº 299 NF-e  
Nº. 000.004.871  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.004.871  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 1004 4209 1600 0313 5500 1000 0048 7118 3995 7200  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132359936**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150061931913 - 06/10/2015 15:13:07**  
CNPJ  
**04.420.916/0003-13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
DATA DA EMISSÃO  
**06/10/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**06/10/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**15:12:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,10	21.157,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,98	21.157,68	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
CÓDIGO ANTT  
**00000012055933**  
PLACA DO VEÍCULO  
**OQX3129**  
UF  
**MG**  
CNPJ / CPF  
**11.105.987/0003-97**


QUANTIDADE  
**13290**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**

MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133822133**  
NUMERAÇÃO  
**EMAM**  
PESO BRUTO  
**13.290,000**  
PESO LÍQUIDO  
**13.290,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	13.290,0000	1,5920	21.157,68	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO\*\*\*\*\* JOSE INACIO. 9967-3558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901\*\*\*\*\* ATENCIOSAMENTE\*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5931 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126151 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/3: 0000006001, 0000000027, 0000000065, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000006001, 0000000027, 0000000065, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2015 VALOR TOTAL: R\$ 17.634,78 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.004.865  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5115 1004 4209 1600 0313 5500 1000 0048 6514 2499 1241  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 151150061598718 - 05/10/2015 11:26:01  
 CNPJ  
 04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 132359936  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
 CNPJ / CPF  
 01.898.295/0001-28  
 DATA DA EMISSÃO  
 05/10/2015  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 05/10/2015  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,97	17.634,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,24	17.634,78	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
 ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
 MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
 QUANTIDADE  
 10170  
 ESPÉCIE  
 KG  
 MARCA  
 EMAM  
 FRETE POR CONTA  
 (0) Emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 AOR6714  
 UF  
 MT  
 CNPJ / CPF  
 13.924.839/0002-49  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 135448808  
 PESO BRUTO  
 10.170,000  
 PESO LÍQUIDO  
 10.170,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	10.170,0000	1,7340	17.634,78	0,00	0,00		0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO - JOSE INACIO. 9967-3558 - OSMAR - 9223-7901 - LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5924 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126142 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. LACRES COR/REMESSA/QUANTIDADE: VD/00001/6: 0000006081, 0000006024, 0000006072, 0000006078, 0000006006, 0000006097, LACRES COR / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 LACRES Nrs.: 0000006081, 0000006024, 0000006072, 0000006078, 0000006006, 0000006097, Motorista: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF: 65200764149REDUÇÃO 100DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 18.054,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CCOR/SIN  
NF-e  
Fl. 08  
Nº. 000.009.688  
Série 00  
Rub. R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**

Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.688  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0096 8814 4675 3381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140043156423 - 18/10/2014 14:48:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132121549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.351.006/0010-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/10/2014

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-480**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2014

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

**MT**

**6536276811**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 009688  
Venc. 18/10/2014  
Valor R\$ 18.054,00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,89	18.054,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,99	1.372,10	18.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**AXF7799**

UF

**MS**

CNPJ / CPF

**00.242.640/0011-80**

ENDEREÇO

**RODOVIA BR 364 KM 16,3 S/N**

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**133480852**

QUANTIDADE

**100**

ESPÉCIE

**GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**15.300,000**

PESO LÍQUIDO

**15.300,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	15.300,0000	1,1800	18.054,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 15:46:56 Amido 5101 Pedido Interno: 210823 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE: 026188/2012 LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.669,99

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 18.278,20 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SADE/SINFIA  
300  
NF-e  
Fl. 50  
Nº. 000.009.644  
Série 001  
Rub. R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.009.644 Série 001 Folha 1/1	
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.</b> Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0 Distrito Industrial - 78098-970 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
<b>VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0096 4412 2715 0784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
132121549		151140042601931 - 15/10/2014 16:24:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
		02.351.006/0010-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA</b> ENDEREÇO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b> MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		<b>01.898.295/0001-28</b> BAIRRO / DISTRITO <b>BOA ESPERANCA</b> UF <b>MT</b> FONE / FAX <b>6536276811</b>	<b>15/10/2014</b> CEP <b>78068-480</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>130350842</b> DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>15/10/2014</b> HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 009644  
 Venc. 15/10/2014  
 Valor R\$ 18.278,20

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,59	18.278,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,73	1.389,14	18.278,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA</b> ENDEREÇO <b>RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N</b> QUANTIDADE <b>100</b> ESPÉCIE <b>GRANEL</b> MARCA		<b>(0) Emitente</b>			<b>AXF7799</b>	<b>MS</b>	<b>02.351.006/0010-20</b>		
		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<b>CUIABA</b>				<b>MT</b>	<b>132121549</b>		
		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
					<b>15.490,000</b>		<b>15.490,000</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	15.490,0000	1,1800	18.278,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br Inf. fisco: 17:23:34 Anildo 5101 Pedido Interno: 210583 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO I644/06)PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA A PARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041486/2014 LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.690,73		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	--	---------------------------

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 52.084,24 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAFES/ST/PT  
301 NF-e  
CCOR/S  
Folha nº 000.004.671  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.004.671  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0046 7112 9752 3984  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150054297374 - 01/09/2015 18:07:54  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF 01.898.295/0001-28 DATA DA EMISSÃO 01/09/2015  
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA 78068-410 01/09/2015**  
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**CUIABA MT 6692273663 130350842 18:07:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,39	52.084,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,40	52.084,24


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE** FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT 00000012055933 PLACA DO VEICULO OQR1053 UF MG CNPJ / CPF 11.105.987/0003-97  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES VARZEA GRANDE MT 133822133**  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**31720 KG EMAM 31.720,000 31.720,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	31.720,0000	1,6420	52.084,24	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT TICKET DE PESAGEM : 5721  
INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125937 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS  
QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE  
CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM  
VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:0000001205593  
DA TRANSPORTADORA. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000006919, 0000006950, 0000006902, Lacs Cor /  
Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000006919, 0000006950, 0000006902, Motorista: JOAO LEIVA OLIVEIRA  
ARAUJO CPF: 68970285172REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE  
26/11/2009-MT. Veiculo = OQR1053/ Motorista = JOAO LEIVA OLIVEIRA ARAUJO

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.287,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBSIN/NF-e  
302  
Nº. 000.009.619  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.009.619  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0096 1911 2129 6499**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140042155606 - 13/10/2014 14:54:15**  
**02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **13/10/2014**  
BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **13/10/2014**  
UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **009619**  
Venc. **13/10/2014**  
Valor **R\$ 17.287,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,24	17.287,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,05	1.313,81	17.287,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO **AJT3328** UF **MT** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
QUANTIDADE **100** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **14.650,000** PESO LÍQUIDO **14.650,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	14.650,0000	1,1800	17.287,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 15:52:58 Anildo 5101 Pedido Interno: 210085 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041420/2014 LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.599,05

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 12.519,48 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFFRA  
CCOR/SINER  
303 NF-e  
Fl. 52  
Nº. 000.004.841  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.004.841  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
5115 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0048 4116 4549 7418  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.420.916/0003-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150060332742 - 29/09/2015 15:07:05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF: **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO: **29/09/2015**  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA** CEP: **78068-410** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/09/2015**  
MUNICÍPIO: **CUIABA** UF: **MT** FONE / FAX: **6692273663** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:07:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57	12.519,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,48	12.519,48


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: **00000012055933** PLACA DO VEÍCULO: **OOX3129** UF: **MG** CNPJ / CPF: **11.105.987/0003-97**  
ENDEREÇO: **RODOVIA DOS IMIGRANTES** MUNICÍPIO: **VARZEA GRANDE** UF: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **133822133**  
QUANTIDADE: **7220** ESPÉCIE: **KG** MARCA: **EMAM** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **7.220,000** PESO LÍQUIDO: **7.220,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	7.220,0000	1,7340	12.519,48	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL E ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO JOSE INACIO 996743558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901\*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126117 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000006025, 0000006013, 0000006063, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000006025, 0000006013, 0000006063, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OOX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 10.332,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFR  
CCOR/SINFR  
Folha nº 304  
Nº. 000.004.840  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.004.840  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0048 4014 1601 1692  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150060329559 - 29/09/2015 14:59:32  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-410**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**29/09/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**29/09/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14:59:00**  
CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	10.332,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,23	10.332,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
**00000012055933**  
PLACA DO VEICULO  
**OQX3129**  
UF  
**MG**  
CNPJ / CPF  
**11.105.987/0003-97**  
ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133822133**  
QUANTIDADE  
**6300**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
**EMAM**  
PESO BRUTO  
**6.300,000**  
PESO LÍQUIDO  
**6.300,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C / POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	6.300,0000	1,6400	10.332,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* REF. SALDO ANTERIOR\*\*\*\*\* #LOCAL DE ENTREGA: SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA 15 KM APOS 4 MARCOS\*\*\*\*\* LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR FONE P/ CONTATO JOSE INACIO 9967-3558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901 - LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT TICKET DE PESAGEM : 5892 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126116 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:00000012055933 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000006025, 0000006013, 0000006063, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000006025, 0000006013, 0000006063, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.192,60 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

Folha nº 308 NF-e 58  
Nº. 000.009.702 R  
Série 00 Rub

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.009.702  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0097 0218 4904 3413**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140043477246 - 21/10/2014 13:13:27**  
CNPJ  
**02.351.006/0010-20**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-480**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6536276811**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**21/10/2014**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21/10/2014**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 009702  
Venc. 21/10/2014  
Valor R\$ 17.192,60

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	17.192,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,32	1.306,64	17.192,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
**KEZ5678**  
PLACA DO VEÍCULO  
**MT**  
CNPJ / CPF  
**02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO  
**RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**  
QUANTIDADE  
**100**  
ESPÉCIE  
**GRANEL**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**14.570,000**  
PESO LÍQUIDO  
**14.570,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	14.570,0000	1.1800	17.192,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 14:12:00 Anlido 5101 Pedido Intemo: 211744 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041633/2014 LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.590,32

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 26.157,90 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - RUA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BAIRRO - BOA ESPERANCA Cuiaba-MT

CCOR/SINFR  
306 NF-e  
Folha nº N° 000.005.186 Série 001 Rub

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA**  
RUA - N LOTES 39/43 e 129/133, SN  
BAIRRO - DISTRITO INTEGRADO INDUSTRIAL - 78098-400  
Cuiaba - MT Fone/Fax: 6536676616

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.005.186  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 0901 5938 2100 0222 5500 1000 0051 8619 8368 5713**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140036105938 - 05/09/2014 09:13:19**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB. BC 100% REDUZ**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **133002705** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **01.593.821/0002-22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **05/09/2014**  
ENDEREÇO **RUA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BAIRRO - BOA ESPERANCA** CEP **78015-285** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **05/09/2014**  
MUNICÍPIO **Cuiaba** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:07:07**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **00518601**  
Venc. **05/09/2014**  
Valor **RS 26.157,90**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,61	26.157,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	26.157,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO OESTE ASFALTOS - CUIABA/MT** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **JKR0758** UF **DF** CNPJ / CPF **01.593.821/0002-22**  
ENDEREÇO **RUA N 1544 QUADRA 07 DISTRITO INDUSTRIAL** MUNICÍPIO **Cuiaba** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **133002705**  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **AGRANEL** MARCA **SM** NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01.001.002	RR-2C EMULSAO ASFALTICA	27150000	040	5101	T	23,4600	1.115,0000	26.157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: |\*\*\*BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8 ART 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009\*\*\* REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012\*\*\*\*SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E., 9, UN3082,III\* Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de todas as etapas necessarias a uma operacao de transporte, que podem ser, conforme o caso, de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PROCON-MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA (AV. DO CPA), N 917, BAIRRO ARAES, EDIFICIO ELDORADOEXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 CUIABA FONE 151.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.013,35 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

CCOR/SINF  
 SAOB/SINF NF-e  
 307  
 Nº. 000.004.713  
 Série 001  
 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.004.713  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5115 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0047 1313 2996 2688  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 151150055771589 - 09/09/2015 09:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
 01.898.295/0001-28 09/09/2015

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
**BOA ESPERANCA** 78068-410 09/09/2015

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CUIABA** MT 6692273663 130350842 09:58:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,22	20.013,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,01	20.013,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE** (1) Dest/Rem 00000012055933 OQX3129 MG 11.105.987/0003-97

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**RODOVIA DOS IMIGRANTES** VARZEA GRANDE MT 133822133

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

13550 KG EMAM 13.550,000 13.550,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	13.550,0000	1,4770	20.013,35	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT OBRA MT 175 JSEGUINDO PELA MT\*\*\*\*\* 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO\*\*\*\*\* JOSE INACIO. 9967-3558\*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901\*\*\*\*\* ATENCIOSAMENTE\*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5761 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125977 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000006910, 0000006949, 0000006901, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000006910, 0000006949, 0000006901, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2013 VALOR TOTAL: R\$ 5.940,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOB/SINFRA  
308 NF-e  
Nº. 000.007.645  
Série 001  
Fl. 01  
Rub. 02

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.</b> Rodovia BR 364, Km 16 - 30 Distrito Industrial - 78098-970 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.007.645</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5113 0902 3510 0600 1020 5500 1000 0076 4514 0088 1869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>151130038142658 - 26/09/2013 17:28:01</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>132121549</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> <b>02.351.006/0010-20</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>01.898.295/0001-28</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>26/09/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>BOA ESPERANCA</b>	<b>CEP</b> <b>78068-480</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>CUIABA</b>	<b>UF</b> <b>MT</b>	<b>FONE / FAX</b> <b>6536276811</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>130350842</b>
			<b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b> <b>26/09/2013</b>
			<b>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 007645  
 Venc. 26/09/2013  
 Valor R\$ 5.940,00

CULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	5.940,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,45	451,44	5.940,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>(1) Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>540000</b>	ESPÉCIE <b>GRANEL</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>5.400,000</b>	PESO LIQUIDO <b>5.400,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	5.400,0000	1,1000	5.940,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Email do Destinatário: gigidias845@hotmail.com Inf. fisco: 18:23:44 Anlido 5101 Pedido Interno: 165011 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 549,45	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.723,60 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBSINFRA  
CCOR/SIN  
NF-e  
Fl. 309  
Nº. 000.009.489  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.009.489  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0902 3510 0600 1020 5500 1000 0094 8918 7838 0649  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140039436818 - 26/09/2014 10:49:06  
CNPJ 02.351.006/0010-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132121549  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ / CPF: 01.898.295/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2014  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA**  
CEP: 78068-480  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/09/2014  
MUNICÍPIO: **CUIABA**  
UF: **MT**  
FONE / FAX: 6536276811  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130350842  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num 009489  
Venc 26/09/2014  
Valor R\$ 17.723,60

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	17.723,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,43	1.346,99	17.723,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**  
FRETE POR CONTA: (0) Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO: **KEZ5678**  
UF: **MT**  
CNPJ / CPF: 02.351.006/0010-20  
ENDEREÇO: **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**  
MUNICÍPIO: **CUIABA**  
UF: **MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132121549  
QUANTIDADE: **100**  
ESPÉCIE: **GRANEL**  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 15.020,000  
PESO LÍQUIDO: 15.020,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.020,0000	1,1800	17.723,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 11:47:31 Anildo 5101 Pedido Interno: 208201 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 040986/2014 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F(RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.639,43

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 30.809,80 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/SIN/FP  
 NF-e  
 Nº. 000.009.530  
 Série 001  
 Rubr  
 CCOR/SIN

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.530 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5114 0902 3510 0600 1020 5500 1000 0095 3012 6621 9748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.</b> Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0 Distrito Industrial - 78098-970 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>151140040072397 - 30/09/2014 16:18:16</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>132121549</b>	<b>02.351.006/0010-20</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>01.898.295/0001-28</b>	<b>30/09/2014</b>
<b>GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b>	<b>BOA ESPERANCA</b>	<b>78068-480</b>	<b>30/09/2014</b>
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>CUIABA</b>	<b>MT 6536276811</b>	<b>130350842</b>	

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 009530  
 Venc. 30/09/2014  
 Valor R\$ 30.809,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,36	30.809,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,90	2.341,54	30.809,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF			
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA</b>		<b>(0) Emitente</b>		<b>BXF9101</b>	<b>MG</b>	<b>02.351.006/0010-20</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
<b>RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N</b>		<b>CUIABA</b>		<b>MT</b>	<b>132121549</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
<b>100</b>	<b>GRANEL</b>			<b>26.110,000</b>	<b>26.110,000</b>				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	26.110,0000	1,1800	30.809,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br Inf. fisco: 17:16:57 Anlido 5101 Pedido Interno: 208604 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041083/2014Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F(RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.849,90	

Handwritten text in the top left corner, possibly a header or page number, which is mostly illegible due to fading.



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.605,60 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOEN/SWEPA  
311 NF-e  
Nº. 000.009.473  
Série 001  
Rub. 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.009.473**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0902 3510 0600 1020 5500 1000 0094 7315 4521 9827  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140039241918 - 25/09/2014 11:10:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132121549**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**02.351.006/0010-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**

DATA DA EMISSÃO  
**25/09/2014**

ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
UF FONE / FAX  
**MT 6536276811**

CEP  
**78068-480**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**25/09/2014**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **009473**  
Venc. **25/09/2014**  
Valor **R\$ 17.605,60**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,49	17.605,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,52	1.338,03	17.605,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT  
**KEZ5678**

PLACA DO VEICULO  
**MT 02.351.006/0010-20**

ENDEREÇO  
**RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**

MUNICÍPIO  
**CUIABA**

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**MT 132121549**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA  
**100 GRANEL**

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
**14.920,000 14.920,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	14.920,0000	1.1800	17.605,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 12:08:47 Anildo 5101 Pedido Interno: 207971 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 040951/2014 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI E9CA076D-EFBC-482F-B42C-62AC05134F8F(RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.628,52

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2015 VALOR TOTAL: R\$ 22.219,38 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR  
FONE P/ CONTATO JOSE INACIO .9967-3558 OSMAR - 9223-7901  
ATENCIOSAMENTE LUIZ (9227-3663) TICKET DE PESAGEM : 5803 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126027 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/7: 0000008883, 0000000042, 0000000030, 0000000028, 0000000072, 0000000053, 0000000059, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000008883, 0000000042, 0000000030, 0000000028, 0000000072, 0000000053, Lacs Nrs.: 0000000059, Motorista: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF: 65200764149 REDUCAO 100 DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.754

Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.754  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5115 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0047 5419 9379 8331  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.420.916/0003-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150057601920 - 17/09/2015 11:27:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF 01.898.295/0001-28  
DATA DA EMISSÃO 17/09/2015  
BAIRRO / DISTRITO BOA ESPERANCA  
CEP 78068-410  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2015  
UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
MT 6692273663 130350842 11:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,62	22.219,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,67	22.219,38	

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
FRETE POR CONTA (0) Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO AOR6714  
UF MT  
CNPJ / CPF 13.924.839/0002-49  
ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE  
UF MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135448808  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
12420 KG EMAM 12.420,000 12.420,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	12.420,0000	1,7890	22.219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR \*\*\*\*\*  
FONE P/ CONTATO \*\*\*\*\* JOSE INACIO .9967-3558 \*\*\*\*\* OSMAR - 9223-7901 \*\*\*\*\*  
ATENCIOSAMENTE \*\*\*\*\* LUIZ (9227-3663) \*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 5803 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 126027 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/7: 0000008883, 0000000042, 0000000030, 0000000028, 0000000072, 0000000053, 0000000059, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000008883, 0000000042, 0000000030, 0000000028, 0000000072, 0000000053, Lacs Nrs.: 0000000059, Motorista: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF: 65200764149 REDUCAO 100 DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.925,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOM/SINFRA  
 NF-e  
 Nº. 000.010.122  
 Série 001  
 Fl. 01  
 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**1**  
 Nº. 000.010.122  
 Série 001  
 Folha 1/1

  
**CHAVE DE ACESSO**  
 5115 1012 3510 0600 1020 5500 1000 0101 2215 3682 5400  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 132121549  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 151150001059742 - 07/01/2015 14:05:28  
**CNPJ**  
 02.351.006/0010-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
**ENDEREÇO**  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
**MUNICÍPIO**  
**CUIABA**

**CNPJ / CPF**  
 01.898.295/0001-28  
**DATA DA EMISSÃO**  
 07/01/2015  
**BAIRRO / DISTRITO**  
**BOA ESPERANCA**  
**CEP**  
 78068-480  
**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**  
 07/01/2015  
**UF**  
 MT  
**FONE / FAX**  
 65362768  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO  
**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 010122  
 Venc. 07/01/2015  
 Valor R\$ 20.925,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,26	20.925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,56	1.590,30	20.925,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA  
**FRETE POR CONTA**  
 (0) Emitente  
**CÓDIGO ANTT**  
 AXF7799  
**PLACA DO VEÍCULO**  
 MS  
**UF**  
 MS  
**CNPJ / CPF**  
 02.351.006/0010-20  
**ENDEREÇO**  
 RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N  
**MUNICÍPIO**  
 CUIABA  
**UF**  
 MT  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 132121549  
**QUANTIDADE**  
 1  
**ESPÉCIE**  
 GRANEL  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
 15.500,000  
**PESO LÍQUIDO**  
 15.500,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.500,0000	1,3500	20.925,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
 Inf. fisco: 15:03:52 Amido 5101 Pedido Interno: 220391 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE: 043173/2015Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A(RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.935,56

**RESERVADO AO FISCO**


RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.250,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SADE/SINFR  
**NF-e** Fl. **01**  
 Folha nº **000.010.199**  
 Série **001** Rub. **R**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.010.199**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
**5115 0102 3510 0600 1020 5500 1000 0101 9910 9578 9631**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150005031425 - 27/01/2015 11:30:38**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **27/01/2015**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **27/01/2015**  
 MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **010199**  
 Venc. **27/01/2015**  
 Valor **R\$ 20.250,00**

CÓDIGO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	20.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,12	1.539,00	20.250,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **NSL7124** PLACA DO VEÍCULO **PR** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
 ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
 QUANTIDADE **100** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **15.000,000** PESO LÍQUIDO **15.000,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.000,0000	1,3500	20.250,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
 Inf. fisco: 12:28:02 Anildo 5101 Pedido Intemo: 221850 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0013387341 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA A PARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 043438/2015 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.873,12

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº. 000.010.211-11 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.250,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CCOR/SINFR NF-e Nº. 000.010.211-11 Série 001 Rub. 315

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.</b> Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0 Distrito Industrial - 78098-970 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	151150006021521 - 30/01/2015 11:43:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
132121549	02.351.006/0010-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.898.295/0001-28	30/01/2015
<b>GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b>	<b>BOA ESPERANCA</b>	<b>78068-480</b>	<b>30/01/2015</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CUIABA</b>	<b>MT</b>	<b>6536276811</b>	<b>ISENTO</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 010211  
 Venc. 30/01/2015  
 Valor R\$ 20.250,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	20.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,12	1.539,00	20.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente		AXF7799	MS	02.351.006/0010-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N</b>		<b>CUIABA</b>			<b>MT</b>	<b>132121549</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
<b>100</b>	<b>GRANEL</b>			<b>15.000,000</b>		<b>15.000,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.000,0000	1,3500	20.250,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br Inf. fisco: 12:41:54 Anlido 5101 Pedido Interno: 222139 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06)CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0013387341PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014)CERTIFICADO DE QUALIDADE: 043487/2015Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A(RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.873,12	

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2015 VALOR TOTAL: R\$ 20.250,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/SIN/PPA  
COR/SINF  
316 NF-e  
Fl. 000.010.182  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**

Rodovia BR 364, Km 16 - 30  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.182  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5:15 0102 3510 0600 1020 5500 1000 0101 8212 6072 6966

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLC DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150004339678 - 23/01/2015 11:14:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132121549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.351.006/0010-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

CI-PJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/01/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-480**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

**6536276811**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 010182

Venc. 23/01/2015

Valor R\$ 20.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,12	20.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,12	1.539,00	20.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA</b>	<b>(0) Emitente</b>		<b>AXF7799</b>	<b>MS</b>	<b>02.351.006/0010-20</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N</b>	<b>CUIABA</b>	<b>MT</b>	<b>132121549</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>	<b>GRANEL</b>			<b>15.000,000</b>	<b>15.000,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.000,0000	1,3500	20.250,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)

Inf. fisco: 12:13:22 Anillo 5101 Pedido Interno: 221509 Ref.Ciente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 001338734 I PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE: 043385/2015 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI 23568397-A8F9-48E8-8798-0E19F5FBF21A (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJE CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.873,12

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.980,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

3177  
NF-e  
Fl. 01  
Nº. 000.009.946  
Série 001  
Rub. 00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**

Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.946  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 1102 3510 0600 1020 5500 1000 0099 4619 5856 8850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140049445109 - 24/11/2014 23:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132121549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.351.006/0010-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/11/2014

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

78068-480

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/11/2014

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

6536276811

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130350842

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 009946  
Venc. 24/11/2014  
Valor R\$ 17.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	17.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,15	1.366,48	17.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**EPE8966**

UF

**MT**

CNPJ / CPF

02.351.006/0010-20

ENDEREÇO

**RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

**MT**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132121549

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

**GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14.500,000

PESO LÍQUIDO

14.500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	14.500,0000	1,2400	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 20:26:40 Anildo 5101 Pedido Interno: 217046 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERACAO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERACAO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0013054695 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 042577/2014 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.663,15

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 50.819,90 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT


CCOR/SINF  
SADE/SINF  
NF-e  
Fl. 01  
Nº. 000.004.628  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.004.628  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
5115 0804 4209 1600 0313 5500 1000 0046 2816 0004 9380  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150052595462 - 25/08/2015 15:55:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ / CPF  
01.898.295/0001-28  
DATA DA EMISSÃO  
25/08/2015

ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
6692273663

CEP  
78068-410  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
25/08/2015  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
130350842  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
15:55:00


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,53	50.819,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,31	50.819,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
12055933  
PLACA DO VEICULO  
PVE9052  
UF  
MG  
CNPJ / CPF  
11.105.987/0003-97  
ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
133822133  
QUANTIDADE  
30950  
ESPÉCIE  
KG  
MARCA  
EMAM  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
30.950,000  
PESO LÍQUIDO  
30.950,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	30.950,0000	1,6420	50.819,90	0,00	0,00		0,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT TICKET DE PESAGEM : 5668  
INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 125899 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. CODIGO ANTT:000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000012014, 0000012009, 0000012025, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000012014, 0000012009, 0000012025, Motorista: MARCIO LUIZ DA COSTA CPF: 02021290719REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = PVE9052/ Motorista = MARCIO LUIZ DA COSTA

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2014 VALOR TOTAL: R\$ 27.875,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - RUA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BAIRRO - BOA ESPERANCA Cuiaba-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAOS/SINFRANF-e  
319  
Nº. 000.005.145  
Série 001  
Folha m  
R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA</b> RUA - N LOTES 39/43 e 129/133, SN BAIRRO - DISTRITO INTEGRADO INDUSTRIAL - 78098-400 Cuiaba - MT Fone/Fax: 6536676616		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5114 0801 5938 2100 0222 5500 1000 0051 4519 8370 1020	
		Nº. 000.005.145 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB. BC 100% REDUZ</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140034650823 - 27/08/2014 13:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133002705	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.593.821/0002-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>		01.898.295/0001-28	27/08/2014
ENDEREÇO <b>RUA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>BAIRRO - BOA ESPERANCA</b>	CEP 78015-285	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2014
MUNICÍPIO <b>Cuiaba</b>	UF MT	FONE / FAX 6536276811	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130350842
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:15:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 00514501  
Venc. 27/08/2014  
Valor R\$ 27.875,00

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94	27.875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,50	27.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDSON DOS SANTOS</b>		(0) Emitente		<b>BWC2731</b>	MT	412.797.609-82
ENDEREÇO <b>235 84 TIJUCAL</b>		MUNICÍPIO	Cuiaba		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	AGRANEL	SM		46,540	25,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01.001.002	RR-2C EMULSAO ASFALTICA	27150000	040	5101	T	25,0000	1.115,0000	27.875,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte:  ***BASE DE CALCULO REDUZIDO A ZERO, CONFORME ANEXO 8 ART 31 RICMS (DECRETO 2230/2009 DE 11/11/2009)*** REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO 7.796 DE 30/08/2012***"SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E., 9, UN3082,III" Declaramos que os produtos estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de todas as etapas necessarias a uma operacao de transporte, que podem ser, conforme o caso, de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PROCON-MT - AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA (AV. DO CPA), N 917, BAIRRO ARAES, EDIFICIO ELDORADOEXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 CUIABA FONE 151.	



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.700,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SABE/SINF: 320  
 NF-e  
 Nº. 000.009.717  
 Série 001  
 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.009.717**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0097 1712 5269 9822**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **132121549**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **151140043745332 - 22/10/2014 16:49:23**  
 CNPJ: **02.351.006/0010-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA**  
 MUNICÍPIO: **CUIABA**  
 UF: **MT**  
 FONE / FAX: **6536276811**  
 CEP: **78068-480**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **009717**  
 Venc. **22/10/2014**  
 Valor **R\$ 17.700,00**


BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	17.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,25	1.345,20	17.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 ENDEREÇO: **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N**  
 MUNICÍPIO: **CUIABA**  
 UF: **MT**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **132121549**  
 QUANTIDADE: **1**  
 ESPÉCIE: **GRANEL**  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: **15.000,000**  
 PESO LÍQUIDO: **15.000,000**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	15.000,0000	1,1800	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
 Inf. fisco: 17:47:43 Anlido 5101 Pedido Interno: 212033 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041646/2014 LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.637,25

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 18.478,80 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAIXA DE NOTAS FISCAIS NF-e Nº. 000.009.786 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 30  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.009.786  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 1002 3510 0600 1020 5500 1000 0097 8615 2072 2600  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140045084687 - 30/10/2014 16:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **02.351.006/0010-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **30/10/2014**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/10/2014**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **009786**  
Venc. **30/10/2014**  
Valor **R\$ 18.478,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	304,90	V. TOTAL PRODUTOS	18.478,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	1.709,29	VALOR DA COFINS	1.404,39	V. TOTAL DA NOTA	18.478,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **AXF7799** UF **MS** CNPJ / CPF **02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **GRANEL** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **15.660,000** PESO LÍQUIDO **15.660,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	15.660,0000	1,1800	18.478,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 17:28:19 Anillo 5101 Pedido Interno: 213497 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA A PARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 041960/2014 LOCAL DE ENTREGA : GEOSOLO ENG.PLAN.EJ CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.709,29

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2013 VALOR TOTAL: R\$ 440,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

322  
 Nº. 000.007.186  
 Série 001  
 Rub. 728

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 30  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.007.186  
 Série 001  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 5113 0702 3510 0600 1020 5500 1000 0071 8611 9282 0848  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 151130029007372 - 25/07/2013 15:19:30

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 132121549 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 02.351.006/0010-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL** GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA **CPF / CPF** 61.898.295/0001-28 **DATA DA EMISSÃO** 25/07/2013  
**ENDEREÇO** RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 **BAIRRO / DISTRITO** BOA ESPERANCA **CEP** 78068-480 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 25/07/2013  
**MUNICÍPIO** CUIABA **UF** MT **FONE / FAX** 6536276811 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 130350842 **HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 007186  
 Venc. 25/07/2013  
 Valor R\$ 440,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	33,44	440,00


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL** PROPRIO **FRETE POR CONTA** (1) Dest/Rem **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**  
**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** MT  
**QUANTIDADE** 40000 **ESPÉCIE** GRANEL **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 400,000 **PESO LÍQUIDO** 400,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 pRedBC=0,00%	27150000	020	5101	KGS	400,0000	1,1000	440,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: gigidias845@hotmail.com  
 Inf. fisco: 16:16:36 Anlido 5101 Pedido Interno: 157208 Ref.Cliente: FRETE SOBRE RESPOSANBILIDADE DO DESTINATARIO ADQUERENTE.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERACAO DE TRANS?  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 40,70

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.770,80 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SACB/SINFR  
323  
NF-e  
COR/SINFR  
Folha 1  
Nº 000.009.871  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.009.871  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 1102 3510 0600 1020 5500 1000 0098 7119 0032 4174  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140047326243 - 12/11/2014 17:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132121549

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

02.351.006/0010-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF  
01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
12/11/2014

**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**

CEP  
78068-480

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/11/2014

MUNICÍPIO  
**CUIABA**

UF FONE / FAX  
MT 6536276811

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
130350842

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 009871  
Venc. 12/11/2014  
Valor R\$ 17.770,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,22	17.770,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,80	1.350,58	17.770,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	(0) Emitente		EPE8966	MT	02.351.006/0010-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N	CUIABA	MT	132121549		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	GRANEL			15.060,000	15.060,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.060,0000	1,1800	17.770,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
Inf. fisco: 18:46:02 Anlido 5101 Pedido Interno: 215396 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUÇÃO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 042266/2014 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.643,80

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 18.325,40 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAOBS/NF-e  
 Nº 000.009.823  
 Série 001  
 Fl. 7  
 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
 Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
 Distrito Industrial - 78098-970  
 CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.009.823  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5114 1102 3510 0600 1020 5500 1000 0098 2316 3167 8030  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132121549**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140046002263 - 05/11/2014 11:03:10**  
 CNPJ **02.351.006/0010-20**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO **05/11/2014**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **05/11/2014**  
 BAIRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA**  
 CEP **78068-480**  
 UF FONE / FAX **MT 6536276811**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **009823**  
 Venc. **05/11/2014**  
 Valor **R\$ 18.325,40**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,37	18.325,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,10	1.392,73	18.325,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA</b>	<b>(0) Emitente</b>		<b>AXF7799</b>	<b>MS</b>	<b>02.351.006/0010-20</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N</b>	<b>CUIABA</b>	<b>MT</b>	<b>132121549</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>	<b>GRANEL</b>			<b>15.530,000</b>	<b>15.530,000</b>


**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	15.530,0000	1,1800	18.325,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: compras@geosolo.com.br  
 Inf. fisco: 12:01:18 Anlido 5101 Pedido Interno: 214098 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO 1644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) CERTIFICADO DE QUALIDADE : 042076/2014 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FCI D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLANEJ.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.695,10

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 17.003,80 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/31/17  
325 NF-e  
Nº 000.009.822  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**  
Rodovia BR 364, Km 16 - 3 0  
Distrito Industrial - 78098-970  
CUIABA - MT Fone/Fax: 6536670700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.009.822  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 1102 3510 0600 1020 5500 1000 0098 2211 8479 7169  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140045905251 - 04/11/2014 18:06:26  
CNPJ 02.351.006/0010-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132121549  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF: **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO: **04/11/2014**  
ENDEREÇO: **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO: **BOA ESPERANCA** CEP: **78068-480** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/11/2014**  
MUNICÍPIO: **CUIABA** UF: **MT** FONE / FAX: **6536276811** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 009822  
Venc. 04/11/2014  
Valor R\$ 17.003,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	17.003,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,85	1.292,29	17.003,80	


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: **KEZ5678** UF: **MT** CNPJ / CPF: **02.351.006/0010-20**  
ENDEREÇO: **RODOVIA BR 364 KM 16,5 S/N** MUNICÍPIO: **CUIABA** UF: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **132121549**  
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **GRANEL** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **14.410,000** PESO LÍQUIDO: **14.410,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02020040088	RR-2C - EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 pRedBC=0,00%	27150000	520	5101	KGS	14.410,0000	1,1800	17.003,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Email do Destinatário: [compras@geosolo.com.br](mailto:compras@geosolo.com.br)  
Inf. fisco: 19:04:34 Anildo 5101 Pedido Interno: 213883 Ref.Cliente: DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DECLARAMOS AINDA QUE O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA TODAS AS ETAPAS DA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE QUE PODEM SER CONFORME O CASO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE (RESOLUCAO I644/06) CERTIDAO NEGATIVA CFE. ART. 21 A RICMS MT. N. 0012869430 PRODUTO RR - 2C (BASE CÁLCULO ICMS REDUZIDA EM 100% CFE. ARTIGO 47 DO ANEXO V DO RICMS/MT VIGENCIA APARTIR DE 01/08/2014) Resolucao do Senado Federal no 13/2012, Numero da FC1 D8F27A6C-C2E3-4FAE-B039-B18A2E377B86 (RR - 2C) LOCAL DE ENTREGA: GEOSOLO ENG.PLAN.E CONSULTORIA LTDA (AN), CANTEIRO DE OBRAS - PORTAL XARAES - CUIABA/MT  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.572,85

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 21.510,20 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

326 NF-e 000.004.495 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.004.495  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0704 4209 1600 0313 5500 1000 0044 9519 7924 0417  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150045123211 - 22/07/2015 17:10:51  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-410**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**22/07/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**22/07/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**17:10:00**  
CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,92	21.510,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,78	21.510,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
**AOR6714**  
UF  
**MT**  
CNPJ / CPF  
**13.924.839/0002-49**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135448808**  
QUANTIDADE  
**13100**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**13.100,000**  
PESO LÍQUIDO  
**13.100,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C' C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	13.100,0000	1,6420	21.510,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125750 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 8: 0000002629, 0000002699, 0000002618, 0000002662, 0000002668, 0000002623, 0000002696, 0000002667, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000002629, 0000002699, 0000002618, 0000002662, 0000002668, 0000002623, Lacs Nrs.: 0000002696, 0000002667, Motorista: VALDIR BOLSARI JUNIOR CPF: 56770294168 REDUCAO 100 DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = VALDIR BOLSARI JUNIOR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 54.071,06 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SABER/SINFR  
327  
NF-e  
COR/SINFR  
Nº. 000.004/568  
Série 001  
Rub

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:**  
  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.004.568  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0804 4209 1600 0313 5500 1000 0045 6819 7993 1810  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150049735620 - 12/08/2015 11:24:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
CEP  
**78068-410**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**12/08/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**12/08/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:24:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,17	54.071,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,40	54.071,06	


**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
**12055933**  
PLACA DO VEÍCULO  
**PVE9052**  
UF  
**MG**  
CNPJ / CPF  
**11.105.987/0003-97**  
ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133822133**  
QUANTIDADE  
**32930**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**32.930,000**  
PESO LÍQUIDO  
**32.930,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	32.930,000	1.6420	54.071,06	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125828 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/3: 0000000791, 0000000719, 0000000765, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000791, 0000000719, 0000000765, Motorista: MARCONI ROCHA DE QUEIROZ CPF: 41455967653REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = PVE9052/ Motorista = MARCONI ROCHA DE QUEIROZ

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 22.390,50 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

CCOR/SINFI  
328 NF-e  
Fl. 28  
Nº 000.004.433  
Série 001  
R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.004.433  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0704 4209 1600 0313 5500 1000 0044 3318 8290 7236  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151150040764521 - 02/07/2015 17:18:23  
CNPJ  
04.420.916/0003-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
132359936  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
BAIRRO / DISTRITO  
**BOA ESPERANCA**  
UF  
**MT**  
FONE / FAX  
**6692273663**  
CEP  
**78068-410**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**130350842**  
DATA DA EMISSÃO  
**02/07/2015**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**02/07/2015**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**17:18:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,44	22.390,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,68	22.390,50	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
**AOR6714**  
UF  
**MT**  
CNPJ / CPF  
**13.924.839/0002-49**  
ENDEREÇO  
**AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES**  
MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
UF  
**MT**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135448808**  
QUANTIDADE  
**13570**  
ESPÉCIE  
**KG**  
MARCA  
**EMAM**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**13.570,000**  
PESO LÍQUIDO  
**13.570,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	13.570,0000	1,6500	22.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: SAO JOSE DOS QUATRO MARDOS\*\*\*\*\* SEGUINDO PELA MT 175 SENTIDO ARAPUTANGA\*\*\*\*\* 15 KM APOS 4 MARCOS LADO DIREIRO NA BEIRA DA BR\*\*\*\*\* FONE P/ CONTATO JOSE INACIO. 9967-3558 OSMAR - 9223-7901 ATENCIOSAMENTE LUIZ\*\*\*\*\* (9227-3663)\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125682 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR/TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 8. 0000000301, 0000000394, 0000000303, 0000000359, 0000000314, 0000000332, 0000000316, 0000000342, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000000301, 0000000394, 0000000303, 0000000359, 0000000314, 0000000332, Lacres Nrs.: 0000000316, 0000000342. Motorista: ALEXANDRE MENDES DA LUZ CPF: 01112137114REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = AOR6714/ Motorista = ALEXANDRE MENDES DA LUZ

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 22.869,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

CCOR/SIN  
329 NF-e  
Fl. 20  
Nº. 000.004.451  
Série 001 Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**

ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.451  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115 0704 4209 1600 0313 5500 1000 0044 5116 4075 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151150042070298 - 08/07/2015 17:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.988.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/07/2015

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

**78068-410**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2015

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

**6692273663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**130350842**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,34	22.869,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,04	22.869,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>	<b>(0) Emitente</b>		<b>AOR6714</b>	<b>MT</b>	<b>13.924.839/0002-49</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES</b>	<b>VARZEA GRANDE</b>	<b>MT</b>	<b>135448808</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>13860</b>	<b>KG</b>	<b>EMAM</b>		<b>13.860,000</b>	<b>13.860,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RR2CE	EMAMFLEX EMULS ASFALT RR 2C C/ POLIMERO ONU 3082 C	27150000	040	5101	KG	13.860,0000	1,6500	22.869,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* ENTREGA EM QUATRO MARCOS TICKET DE PESAGEM : 5430 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125702 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. TRANSPORTE E TRANSBORDO, CONFORME A REGULAMENTACAO EM VIGOR. Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/8: 0000002002, 0000002074, 0000002047, 0000002001, 0000002027, 0000002065, 0000002042, 0000002064, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000002002, 0000002074, 0000002047, 0000002001, 0000002027, 0000002065, Lacs Nrs.: 0000002042, 0000002064, Motorista: VALDIR BOLSARI JUNIOR CPF: 56770294168 REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = AOR6714/ Motorista = VALDIR BOLSARI JUNIOR

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 14.885,00 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

330 NF-e  
Nº. 000.003.724  
Série 001  
Rub. R

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**

ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.724  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0037 2416 9758 5170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140038193406 - 18/09/2014 15:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132359936

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.420.916/0003-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ / CPF

01.898.295/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/09/2014

ENDEREÇO

**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**

BAIRRO / DISTRITO

**BOA ESPERANCA**

CEP

78068-410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2014

MUNICÍPIO

**CUIABA**

UF

FONE / FAX

6692273663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130350842

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,60	14.885,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,26	14.885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

00000012055933

PLACA DO VEICULO

OOX3129

UF

MG

CNPJ / CPF

11.105.987/0003-97

ENDEREÇO

**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

MUNICÍPIO

**VARZEA GRANDE**

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133822133

QUANTIDADE

13000

ESPÉCIE

KG

MARCA

EMAM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13.000,000

PESO LÍQUIDO

13.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EAR2C	EMULS RUPTURA RAPIDA 2C ONU 3082 CL 03	27150000	040	5101	KG	13.000,0000	1,1450	14.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA : MT 442, OU SEJA ESTRADO DO MANSO VAI RODAR\*\*\*\*\* 100 KM\*\*\*\*\* PASSANDO O CAPAO DE EUCALIPTO DA SANTO ANDRE, DO LADO DIREITO\*\*\*\*\* VAI AVISTAR UMA PLACA DIZENDO PORTAL DO XARAE (CONDOMINIO XARAE)\*\*\*\*\* TICKET DE PESAGEM : 4331 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 124981 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 9) SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE. LIQUIDAS, N.E. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA.Lacres Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/3: 0000001670, 0000001619, 0000001612, Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: 0000001670, 0000001619, 0000001612, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OOX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2015 VALOR TOTAL: R\$ 5.840,40 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

337  
NF-e  
Fl. 01  
Nº. 000.004.158  
Série 001  
Rub. 8/R

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.004.158  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5115 0204 4209 1600 0313 5500 1000 0041 5818 9831 8612  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **132359936**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **04.420.916/0003-13**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150011867443 - 26/02/2015 13:31:32**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA** CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28** DATA DA EMISSÃO **26/02/2015**  
ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10** BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA** CEP **78068-410** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **26/02/2015**  
MUNICÍPIO **CUIABA** UF **MT** FONE / FAX **6692273663** INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **13:31:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	5.840,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,87	5.840,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME** FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT **JXZ4345** PLACA DO VEÍCULO **MT** CNPJ / CPF **13.924.839/0002-49**  
ENDEREÇO **AVENIDA AV DOM ORLANDO CHAVES** MUNICÍPIO **VARZEA GRANDE** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135448808**  
QUANTIDADE **4710** ESPÉCIE **KG** MARCA **EMAM** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **4.710,000** PESO LÍQUIDO **4.710,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EAR2C	EMULS RUPTURA RAPIDA 2C ONU 3082 CL 03	27150000	040	5101	KG	4.710,0000	1.2400	5.840,40	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* CLIENTE RETIRA MATERIAL TICKET DE PESAGEM : 5037 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125419 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 9) SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDAS, N.E.Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: Motorista: VALDIR BOLSARI JUNIOR CPF: 56770294168REDUCAO 100DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT. Veiculo = JXZ4345/ Motorista = VALDIR BOLSARI JUNIOR

**RESERVADO AO FISCO**

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2015 VALOR TOTAL: R\$ 1.277,20 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO PAULO, 06/03/2015  
**332** NF-e  
 Nº 000.004.172  
 Série 001  
 Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.004.172**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
**5115 0304 4209 1600 0313 5500 1000 0041 7211 8767 7063**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **132359936**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **04.420.916/0003-13**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151150013611131 - 06/03/2015 14:10:47**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO **CUIABA**  
 UF **MT**  
 BAIRRO / DISTRITO **BOA ESPERANCA**  
 CEP **78068-410**  
 UF **MT**  
 FONE / FAX **6692273663**

CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO **06/03/2015**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **06/03/2015**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:10:00**

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                       |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 21,07           | 1.277,20          |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST   | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 97,07           | 1.277,20          |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO **RUA GOVERNADOR JARI GOMES**  
 MUNICÍPIO **CUIABA**  
 UF **MT**  
 FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO **JYR7449**  
 UF **MT**  
 CNPJ / CPF **01.898.295/0001-28**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **130350842**  
 QUANTIDADE **1030**  
 ESPÉCIE **KG**  
 MARCA **EMAM**  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO **1.030,000**  
 PESO LÍQUIDO **1.030,000**

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |       |      |    |            |            |             |             |            |           |           |          |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| EAR2C                         | EMULS RUPTURA RAPIDA 2C ONU 3082 CL 03 | 27150000 | 040   | 5101 | KG | 1.030,0000 | 1,2400     | 1.277,20    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* CLIENTE RETIRA MATERIAL INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 125431 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 9) SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDAS, N.E.Lacres Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacres Nrs.: Motorista: OTANIEL DE MORAES CPF: 82896259104REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = JYR7449/ Motorista = OTANIEL DE MORAES

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2014 VALOR TOTAL: R\$ 14.575,85 DESTINATÁRIO: GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA - RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANCA CUIABA-MT

SAO/SINFL... NF-e  
 333 N.º 000.003.735  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA**  
 ROD DOS IMIGRANTES, S/N KM 8 - 6  
 CAPELA DO PISSARRAO - 78132-400  
 VARZEA GRANDE - MT Fone/Fax: 6536922374

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N.º 000.003.735**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 5114 0904 4209 1600 0313 5500 1000 0037 3511 2183 8659  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**132359936**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151140038392338 - 19/09/2014 15:14:24**  
 CNPJ  
**04.420.916/0003-13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GEOSOLO ENG PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10**  
 MUNICÍPIO  
**CUIABA**

CNPJ / CPF  
**01.898.295/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO  
**19/09/2014**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19/09/2014**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**15:13:00**

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 240,50          | 14.575,85         |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 1.107,76        | 14.575,85         |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**EMAM LOGISTICA LTDA VARZEA GRANDE**  
 ENDEREÇO  
**RODOVIA DOS IMIGRANTES**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT  
**00000012055933**  
 PLACA DO VEÍCULO  
**OQX3129**  
 UF  
**MG**  
 CNPJ / CPF  
**11.105.987/0003-97**  
 MUNICÍPIO  
**VARZEA GRANDE**  
 UF  
**MT**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**133822133**

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | KG | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|----|-------|-----------|------------|--------------|
| 12730      |         | KG | EMAM  |           | 12.730,000 | 12.730,000   |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |       |      |    |             |            |             |             |            |           |           |          |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|----|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT       | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| EAR2C                         | EMULS RUPTURA RAPIDA 2C ONU 3082 CL 03 | 27150000 | 040   | 5101 | KG | 12.730,0000 | 1.1450     | 14.575,85   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* LOCAL DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA : MT 442, OU SEJA ESTRADO DO MANSO VAI RODAR\*\*\*\*\* 100 KM\*\*\*\*\* PASSANDO O CAPAO DE EUCALIPTO DA SANTO ANDRE, DO LADO DIREITO\*\*\*\*\* VAI AVISTAR UMA PLACA DIZENDO PORTAL DO XARAE (CONDOMINIO XARAES) TICKET DE\*\*\*\*\* PESAGEM : 4346 INFORMACAO AO DESTINATARIO: OR: 124992 MERCADORIA DESTINADA A CONSUMO PROPRIO. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. RISCO (CLASSE 9) SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDAS, N.E. CODIGO ANTT:0000001205593 DA TRANSPORTADORA Lacs Cor/Remessa/Quantidade: VD/00001/ 3: 0000001513, 0000001547, 0000001518, Lacs Cor / Remessa / Quantidade: VD / 00001 / 0 Lacs Nrs.: 0000001513, 0000001547, 0000001518, Motorista: GIOVANI LUCIO COSTA CPF: 51037203615REDUCAO 100DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME DECRETO 2254 DE 26/11/2009-MT.Veiculo = OQX3129/ Motorista = GIOVANI LUCIO COSTA

RESERVADO AO FISCO



Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.  
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller  
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP  
Nesta


Sr. Superintendente,  
Ref.: IC Nº 222/2013  
Assunto: 19ª Medição Revisora

Venho, pelo presente encaminhar a : 19ª Medição Revisora dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 05/08/13 a 31/12/2015

• : 19ª Medição Revisora..... Período: 05/08/13 a 31/12/2015

Atenciosamente

Eng.º. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 19ª Medição provisória Revisora  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014  
Ordem de Paralisação: 31/10/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

### DADOS DO CONTRATO


Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 km  
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 275531/2013-SETPU  
Data da assinatura: 01/08/2013  
Data da publicação: 01/08/2013  
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Prazo contratual: 1184 dias  
Termino previsto: 11/05/2016  
Ordem de início de serviços: 05/08/2013  
Prazo de corrido do contrato: 874 dias  
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84  
Valor termo aditivo: R\$ ( 2.918.335,05  
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89  
Valor medido acumulado (PI):  
Saldo contratual (PI):  
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 19ª Medição Revisora  
 Ordem de início de serviço: 05/05/15  
 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
 Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015  
 Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

**RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA**

NR Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
 Data Assinatura 01/08/13  
 Publicação 02/04/09  
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
 Data Base setembro-12

1184 dias  
 Prazo de Execução  
 Prazo Restante  
 Vr. Contratual PI 14.625.713,89  
 Vr. Acum.Medição PI 7.687.498,12  
 Vr. Acum. Programado PI  
 Vr. Programado Próx. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda


| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE        |                      |                      |                         | MEDIÇÃO REVISORA (1) | CONTRATO      | MEDIÇÃO ANTERIOR (3) | Acumulado Atual (1+2+3) | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | Nesta Medição (2) | MEDIÇÃO REVISORA (1) | MEDIÇÃO ANTERIOR (3) | Acumulado Atual (1+2+3) |                      |               |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |                   |                      |                      |                         |                      |               |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 1.1    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    |                   |                      |                      |                         | 957,00               |               |                      |                         | 171,10             |                     |             |     |
| 1.2    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    |                   |                      |                      |                         | 2.709,00             | 812,000       | 812,000              | 171,10                  | 138.933,20         | 29,97               |             |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQU (5cm)   | m3    |                   |                      |                      |                         | 11.664,00            | 8.494,000     | 8.494,000            | 11,01                   | 93.518,94          | 72,82               |             |     |
| 1.4    | Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita   | m3    |                   |                      |                      |                         | 23.328,00            | 22.440,000    | 22.440,000           | 37,23                   | 835.441,20         | 96,19               |             |     |
| 1.5    | Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    |                   |                      |                      |                         | 116.640,00           | 109.698,200   | 109.698,200          | 0,29                    | 31.841,47          | 94,13               |             |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    |                   |                      |                      |                         | 112.149,43           | 32.979,200    | 49.147,239           | 0,21                    | 10.320,92          | 43,82               |             |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    |                   |                      |                      |                         | 375.960,00           | 107.020,000   | 107.020,000          | 3,91                    | 418.448,20         | 28,47               |             |     |
| 1.8    | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    |                   |                      |                      |                         | 3.666,00             | 2.188,804     | 1.373,750            | 156,20                  | 214.579,75         | 37,47               |             |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tcm   |                   |                      |                      |                         | 1.557.854,93         | 470.827,355   | 470.827,355          | 0,37                    | 174.206,12         | 30,22               |             |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tcm   |                   |                      |                      |                         | 573.353,24           | 343.144,471   | 215.672,152          | 0,37                    | 79.798,69          | 37,62               |             |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tcm   |                   |                      |                      |                         | 41.869,39            | 19.489,723    | 12.249,657           | 0,37                    | 4.532,37           | 29,26               |             |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tcm   |                   |                      |                      |                         | 1.751.898,00         | 1.379.980,339 | 1.502.216,985        | 0,37                    | 555.820,28         | 85,75               |             |     |
| 1.13   | Transporte de PMF de usina até a pista (DMT=38,89km)  | tcm   |                   |                      |                      |                         | 313.650,00           | 178.756,716   | 112.192,594          | 0,61                    | 68.437,48          | 35,77               |             |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tcm   |                   |                      |                      |                         | 80.651,00            | 16.240,000    | 16.240,000           | 0,61                    | 9.906,40           | 20,14               |             |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tcm   |                   |                      |                      |                         | 256.608,00           | 185.735,200   | 185.735,200          | 0,61                    | 113.298,47         | 72,38               |             |     |
|        | Sub-total   |       |                   |                      |                      |                         |                      |               |                      |                         | 2.749.083,49       | 845,16              |             |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |                   |                      |                      |                         |                      |               |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     |                   |                      |                      |                         | 140,00               | 131,637       | 131,637              | 2.341,97                | 308.289,90         | 94,03               |             |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     |                   |                      |                      |                         | 140,00               | 131,637       | 131,637              | 279,33                  | 36.770,16          | 94,03               |             |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     |                   |                      |                      |                         | 948,50               | 509,705       | 473,754              | 1.237,55                | 586.294,75         | 49,95               |             |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     |                   |                      |                      |                         | 948,50               | 509,705       | 473,754              | 279,33                  | 132.333,81         | 49,95               |             |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     |                   |                      |                      |                         | 56,02                | 21,557        | 40,447               | 1.257,33                | 50.855,22          | 72,20               |             |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     |                   |                      |                      |                         | 56,02                | 10,972        | 40,447               | 279,33                  | 11.298,06          | 72,20               |             |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     |                   |                      |                      |                         | 1.127,88             | 314,489       | 321,060              | 1.750,22                | 561.925,63         | 28,47               |             |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     |                   |                      |                      |                         | 1.127,88             | 314,489       | 321,060              | 279,33                  | 89.681,68          | 28,47               |             |     |
|        | Sub-total   |       |                   |                      |                      |                         |                      |               |                      |                         | 1.777.449,21       | 389,91              |             |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |                   |                      |                      |                         |                      |               |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 3.1    | Limpeza de bueiro   | m3    |                   |                      |                      |                         | 605,00               | 24,000        | 209,000              |                         | 4.534,18           | 38,51               |             |     |

Comissão de Fiscalização

Engº. Alaoir Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Pontaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

SAOB/SINFR  
 Folha nº 336  
 26

CCOR/SINFR  
 Fl. 8  
 Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 19ª Medição Revisora  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015  
Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA

SINFRA

Nº Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura: 01/08/13  
Publicação: 02/04/09  
Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU  
Data Base: setembro-12  
Prazo de Execução: 1184 dias  
Prazo Restante:  
Vr. Contratual PI: 14.625.713,89  
Vr. Acum. Medido PI: 7.687.498,12  
Vr. Acum. Programado PI:  
Vr. Programado Próx. mês PI:


Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO                   | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | CONTRATO   | MEDIÇÃO REVISORA (1) | QUANTIDADE Nesta Medição (2) | MEDIÇÃO ANTERIOR (3) | Acumulado Atual (1+2+3) | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------------------------|--|-------|------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|                          |  |       |            |                      |                              |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 3.2                      | Roçada pesada  | há    | 92,00      |                      |                              | 66,620               | 66,620                  | 3.258,99           | 217.113,91          | 72,41       |     |
| 3.3                      | Capina   | m2    | 129.000,00 |                      |                              | 84.860,000           | 84.860,000              | 0,64               | 54.310,40           | 65,78       |     |
| 3.4                      | Hora de máquina - Motoniveladora   | h     | 850,00     |                      |                              | 648,000              | 648,000                 | 189,08             | 122.523,84          | 76,24       |     |
| 3.5                      | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m3    | 1.825,00   | 5,000                | 1.371,801                    | 447,560              | 1.824,361               | 519,31             | 947.408,91          | 99,96       |     |
| 3.6                      | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)<br>Sub-total  | tkm   | 115.775,52 | 2.527,840            | 80.661,840                   | 29.628,000           | 112.817,680             | 0,63               | 71.075,13           | 97,45       |     |
| 4.0                      | DRENAGEM   |       |            |                      |                              |                      |                         |                    | 1.416.966,37        | 113,46      |     |
| 4.1                      | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00     |                      |                              |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 4.2                      | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1.330,00   |                      |                              |                      |                         | 42,08              |                     |             |     |
| 4.3                      | Mio-fio de concreto MFC 05   | m     | 580,00     |                      |                              |                      |                         | 41,08              |                     |             |     |
| 4.4                      | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00       |                      |                              |                      |                         | 40,42              |                     |             |     |
| 4.5                      | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00       |                      |                              |                      |                         | 61,69              |                     |             |     |
| 4.6                      | Concreto Fck=15,0 Mpa  | m3    | 62,00      |                      |                              |                      |                         | 74,87              |                     |             |     |
| 4.7                      | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00      |                      |                              |                      |                         | 504,76             |                     |             |     |
| 4.8                      | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  | 1,00       |                      |                              |                      |                         | 672,32             |                     |             |     |
| 4.9                      | Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m<br>Sub-total   | unid  | 1,00       |                      |                              |                      |                         | 1.877,32           |                     |             |     |
|                          |  |       |            |                      |                              |                      |                         | 4.294,59           |                     |             |     |
| 5.0                      | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL<br>Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 38.319,00  |                      |                              | 5.909,006            | 5.909,006               | 15,07              | 89.048,72           | 15,42       |     |
| 5.1                      | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 930,00     |                      |                              |                      |                         | 15,07              |                     |             |     |
| 5.2                      | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 135,00     |                      |                              |                      |                         | 22,91              |                     |             |     |
| 5.3                      | Opção 1 - Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnica tipo I da ABNT  | m2    | 55,00      |                      |                              |                      |                         | 369,88             |                     |             |     |
| 5.4                      | Placa circular   | m2    |            |                      |                              |                      |                         |                    |                     |             |     |
| Comissão de Fiscalização |  |       |            |                      |                              |                      |                         |                    |                     |             |     |

SAOB/SINFRA  
Folha nº 337  
Ass: A

CCOR/SINFRA  
Fl. 87  
Rub. R

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 12013-4407-7





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -**

**RESUMO DE MEDIÇÃO REVISORA**

**SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jeuru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 19ª Medição Revisora  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 5/08/13 a 31/12/2015  
Acumulado: 05/08/13 31/12/2015

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
01/08/13  
02/04/09  
275531/2013 - SETPU  
setembro-12  
Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI  
1184 dias  
14.625.713,89  
7.687.498,12

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE           |                   |                      |                         | CONTRATO | MEDIÇÃO REVISORA (1) | Nesta Medição (2) | MEDIÇÃO ANTERIOR (3) | Acumulado Atual (1+2+3) | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | MEDIÇÃO REVISORA (1) | Nesta Medição (2) | MEDIÇÃO ANTERIOR (3) | Acumulado Atual (1+2+3) |          |                      |                   |                      |                         |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada  | m2    |                      |                   |                      | 50,00                   |          |                      |                   |                      |                         | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.6    | Placa retangular  | m2    |                      |                   |                      | 59,00                   |          |                      |                   |                      |                         | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.7    | Placa octogonal   | m2    |                      |                   |                      | 6,00                    |          |                      |                   |                      |                         | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.8    | Marco quilométrico  | m2    |                      |                   |                      | 31,00                   |          |                      |                   |                      |                         | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  |                      |                   |                      | 1.600,00                |          |                      |                   |                      |                         | 41,49              | -                   |             |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  |                      |                   |                      | 13.728,00               |          | 1.213,000            | 1.213,000         |                      |                         | 14,38              | 17.442,94           | 8,84        |     |
| 5.11   | Setas e dizeres   | m2    |                      |                   |                      | 49,00                   |          |                      |                   |                      |                         | 22,91              | -                   |             |     |
| 5.12   | Escudo  | m2    |                      |                   |                      | 1,40                    |          |                      |                   |                      |                         | 378,16             | -                   |             |     |
| 5.13   | Defensa metálica  | m     |                      |                   |                      | 640,00                  |          |                      |                   |                      |                         | 224,62             | -                   |             |     |
|        | Sub-total   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         | 106.491,66         | -                   | 9,87        |     |
|        | Mobilização e desmobilização  | unid  |                      |                   |                      | 6,00                    | 0,500    |                      |                   |                      |                         | 107.455,63         | 483.550,31          | 75,00       |     |
|        | Instalação de canteiro  | mês   |                      |                   |                      | 1,00                    |          |                      |                   |                      |                         | 322.366,87         | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local   | mês   |                      |                   |                      | 12,00                   |          |                      |                   |                      |                         | 53.727,81          | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | Sub-total   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         | 1.450.650,93       | -                   |             |     |
|        | SERVIÇO ADITADO   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    |                     |             |     |
|        | TAPA BURACO   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    |                     |             |     |
|        | Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa bu   | tkm   |                      |                   |                      | 127.875,852             |          | 27.819,733           | 27.819,733        |                      |                         | 0,37               | 10.293,30           | 21,76       |     |
|        | PAYMENTAÇÃO   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    |                     |             |     |
|        | Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base  | m³    |                      |                   |                      | 5.400,000               |          | 2.469,600            | 2.469,600         |                      |                         | 71,49              | 176.563,15          | 45,73       |     |
|        | Sub-total   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         | 186.856,46         | -                   |             |     |
|        | TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    | 7.687.498,12        |             |     |
|        | A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    | 7.047.186,19        |             |     |
|        | VALOR LÍQUIDO   |       |                      |                   |                      |                         |          |                      |                   |                      |                         |                    | 640.313,93          |             |     |

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 640.313,93 ( Seiscentos e quarenta mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos )  
Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2015

Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 338

CCOR/SIN  
Fl. 88  
Rub. R

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |                       |  |                       |   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                                      |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                       | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |                       |
| Rodovia: MT - 175   |                       | Data Assinaturc 01/08/2013               |                       | Prazo: 1.184 dias                             |                       |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU  |                       | Publicação 02/04/2009                    |                       | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |                       |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01                      |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                       | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |                       |
| MÊS/ANO   | 01/12/15 a 31/12/2015 | 01/01/16 a 31/01/2016                    | 01/02/16 a 29/02/2016 | 01/03/16 a 31/03/2016                         | 01/04/16 a 30/04/2016 |
| DIAS CORRIDOS   | 31 / 874              | 31 / 905                                 | 29 / 934              | 31 / 965                                      | 30 / 995              |
| SERVIÇO   | PS                    | VALOR R\$                                | PS                    | VALOR R\$                                     | PS                    |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | -1,1562%              | -169.107,27                              | 3,8382%               | 561.366,27                                    | 3,8382%               |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | -0,0832%              | -12.169,67                               | 2,8646%               | 418.973,96                                    | 2,8646%               |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   | 5,2501%               | 767.863,06                               | 0,2711%               | 39.647,83                                     | 0,2711%               |
| 4.0 - DRENAGEM  |                       |  | 0,2947%               | 43.104,75                                     | 0,2947%               |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                                       |                       |  | 1,6608%               | 242.907,74                                    | 1,6608%               |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   | 0,3674%               | 53.727,81                                | 0,2755%               | 40.295,86                                     | 0,2755%               |
| 7.0 - TAPA BURACO   |                       |  |                       | 13.197,27                                     |                       |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |                       |  |                       | 101.894,03                                    |                       |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco |                       |  |                       |   |                       |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base                      |                       |  |                       |   |                       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)   | 4,38%                 |  | 9,20%                 |   | 9,20%                 |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)   | 52,56%                |  | 61,77%                |   | 80,18%                |
| FATURAMENTO SIMPLES   |                       | 640.313,93                               |                       | 1.567.055,44                                  |                       |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |                       | 7.687.498,12                             |                       | 10.821.609,00                                 |                       |
|   |                       |  |                       | 1.567.055,44                                  |                       |
|   |                       |  |                       | 12.388.664,45                                 |                       |
|   |                       |  |                       |   | 1.567.055,44          |
|   |                       |  |                       |   | 13.955.713,89         |

**NOTAS**

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |                       |  |  |   |  |
|---|-----------------------|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                            |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |  |
| Rodovia: MT - 175   |                       | Data Assinaturc 01/08/2013               |  | Prazo: 1.184 dias                             |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                                |                       | Publicação 02/04/2009                    |  | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01            |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| MÊS/ANO   | 01/05/16 a 11/05/2016 |  |  |   |  |
| DIAS CORRIDOS   | 11 / 1.006            |  |  |   |  |
| SERVIÇO   | PS                    | VALOR R\$                                |  |   |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 2,3930%               | 350.000,00                               |  |   |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | 2,1879%               | 319.994,00                               |  |   |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   |                       |  |  |   |  |
| 4.0 - DRENAGEM  |                       |  |  |   |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                             |                       |  |  |   |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |                       |  |  |   |  |
| 7.0 - TAPA BURACO   |                       |  |  |   |  |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |                       |  |  |   |  |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para T |                       |  |  |   |  |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base            |                       |  |  |   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)                                     | 4,58%                 |  |  |   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)                                   | 93,96%                |  |  |   |  |
| FATURAMENTO SIMPLES   |                       | 669.994,00                               |  |   |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |                       | 14.625.713,89                            |  |   |  |

**NOTAS**

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

100  
100

100  
100





Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

**MEDIÇÃO PROVISÓRIA**

Ilmo Sr.  
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller  
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP  
Nesta


Sr. Superintendente,  
Ref.: IC Nº 222/2013  
Assunto: 18ª Medição Provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 18ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/11/15 a 30/11/15

- 18ª Medição provisória..... Período: 01/11/15 a 30/11/15

Atenciosamente

Eng.º. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 16ª Medição provisória  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014  
Ordem de Paralisação: 31/10/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

### DADOS DO CONTRATO


Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 km  
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 275531/2013-SETPU  
Data da assinatura: 01/08/2013  
Data da publicação: 01/08/2013  
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Prazo contratual: 1184 dias  
Termino previsto: 25/11/2015  
Ordem de início de serviços: 05/08/2013  
Prazo decorrido do contrato: 843 dias  
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84  
Valor termo aditivo: R\$ ( 2.918.335,05  
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89  
Valor medido acumulado (PI): R\$ 7.047.184,19  
Saldo contratual (PI): R\$ 7.765.386,16  
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



|  |  |
|--|--|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>        | <b>Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda</b>  |
| Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula                          | Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU    |
| Rodovia: MT-175/MT-248   | Data da Assinatura: 01/08/13                 |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru                                   | Data de Aprovação: 01/08/13                  |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga                          | Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 |
| Extensão: 62,37 Km   | Prazo: 1184 dias úteis                       |
| Desempenho relativo aos serviços da Referência: 18ª Medição provisória |  |
| Serviços Executados entre 01/11/15 a 30/11/15                          |  |
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada                               |  |

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização


| ITEM                             | CONCEITO                 |   |                         |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Excelente<br>(0,9 à 1,0) | Bom<br>(0,7 à 0,8)  | Razoável<br>(0,5 à 0,6) | Fraco<br>(0,3 à 0,4) | Péssimo<br>(0 à 0,2) |
| 1) Equipamento                   |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 2) Pessoal                       | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 3) Instalações                   |                          | 0,80  |                         |                      |                      |
| 4) Cronograma Físico             |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 5) Qualidade dos Serviços        | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 6) Atend. À Fiscalização         | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 7) Administração da Obra         | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015 |                          | Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula<br>Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT<br>RN nº 120134407-7 |                         |                      |                      |

### B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

| ITEM                             | Nota N      | Pesos P                                      | Produt. NxP | Obs                          |
|----------------------------------|-------------|--|-------------|------------------------------|
| 1) Equipamento                   | 0,90        | 1,50   | 1,35        | Desemp.Parcial = (NxP)<br>10 |
| 2) Pessoal                       | 0,90        | 1,50   | 1,35        |                              |
| 3) Instalações                   | 0,80        | 0,50   | 0,40        | 8,95 = 0,90                  |
| 4) Cronograma Físico             | 0,90        | 2,00   | 1,80        | 10                           |
| 5) Qualidade dos Serviços        | 0,90        | 3,00   | 2,70        | Conceito: <b>EXCELENTE</b>   |
| 6) Atend. à Fiscalização         | 0,90        | 1,00   | 0,90        |                              |
| 7) Administração da Obra         | 0,90        | 0,50   | 0,45        |                              |
| <b>Total</b>                     | <b>6,20</b> | <b>10,00</b>                                 | <b>8,95</b> |                              |
| OBSERVAÇÕES:                     |             |  |             |                              |
| Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015 |             | _____<br>Coordenador de Obras de Transportes |             |                              |

### C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

|  |
|--|
| _____<br>Superintendente de Obras de Transportes |
|--|





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cachol) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cachol) - Arapuitanga  
Referência: 18ª Medição provisória  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação : 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/11/15 a 30/11/15 Acumulado: 05/08/13 a 30/11/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 01/08/13  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI  
Prazo de Execução 1184 dias  
Prazo Restante 341 dias  
Vr. Contratual PI 14.625.713,89  
Vr. Acum.Mediado PI 7.047.184,19

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO                   | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | ACUMULADA     | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------------------------|---|-------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|                          |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |               |                    |                     |             |     |
| 1.0                      | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |               |                    |                     |             |     |
| 1.1                      | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       | -             | -                | -             | 171,10             | -                   | -           | -   |
| 1.2                      | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     | 812,000       | 812,000          | 812,000       | 171,10             | 138.933,20          | 29,97       |     |
| 1.3                      | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 11.664,00    | 3.276,000     | 5.218,000        | 8.494,000     | 11,01              | 93.518,94           | 72,82       |     |
| 1.4                      | Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita   | m3    | 23.328,00    | -             | 22.440,000       | 22.440,000    | 37,23              | 835.441,20          | 96,19       |     |
| 1.5                      | Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    | 116.640,00   | 2.678,200     | 107.020,000      | 109.698,200   | 0,29               | 31.812,47           | 94,05       |     |
| 1.6                      | Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 112.149,43   | 5.471,200     | 27.508,000       | 32.979,200    | 0,21               | 6.925,63            | 29,41       |     |
| 1.7                      | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   | 107.020,000   | 107.020,000      | 107.020,000   | 3,91               | 418.448,20          | 28,47       |     |
| 1.8                      | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     | 2.188,804     | 2.188,804        | 2.188,804     | 156,20             | 341.891,18          | 59,71       |     |
| 1.9                      | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tkm   | 1.557.854,93 | 106.871,372   | 363.954,983      | 470.827,355   | 0,37               | 174.206,12          | 30,22       |     |
| 1.10                     | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tkm   | 573.353,24   | 343.144,471   | 343.144,471      | 343.144,471   | 0,37               | 126.963,45          | 59,85       |     |
| 1.11                     | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tkm   | 41.869,39    | 19.489,723    | 19.489,723       | 19.489,723    | 0,37               | 7.211,19            | 46,55       |     |
| 1.12                     | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tkm   | 1.751.898,00 | 414.300,096   | 965.680,243      | 1.379.980,339 | 0,37               | 510.592,72          | 78,77       |     |
| 1.13                     | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tkm   | 313.650,00   | 178.756,716   | 178.756,716      | 178.756,716   | 0,61               | 109.041,59          | 56,99       |     |
| 1.14                     | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tkm   | 80.651,00    | 16.240,000    | 16.240,000       | 16.240,000    | 0,61               | 9.906,40            | 20,14       |     |
| 1.15                     | Transporte de material removido (DMT=10km)<br>Sub-total   | tkm   | 256.608,00   | 72.965,200    | 112.770,000      | 185.735,200   | 0,61               | 113.298,47          | 72,38       |     |
|                          |   |       |              |               |                  |               |                    | <b>2.918.190,76</b> |             |     |
| 2.0                      | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |               |                    |                     |             |     |
| 2.1                      | Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação   | t     | 140,00       | 3.213         | 128,424          | 131,637       | 2,341,97           | 308.289,90          | 94,03       |     |
| 2.2                      | Transporte de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       | 3.213         | 128,424          | 131,637       | 279,33             | 36.770,16           | 94,03       |     |
| 2.3                      | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 948,50       | 50,058        | 459,647          | 509,705       | 1.237,55           | 630.785,91          | 53,74       |     |
| 2.4                      | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 948,50       | 50,058        | 459,647          | 509,705       | 279,33             | 142.376,00          | 53,74       |     |
| 2.5                      | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 56,02        | 2,186         | 19,371           | 21,557        | 1.257,33           | 27.104,26           | 38,48       |     |
| 2.6                      | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 56,02        | 2,186         | 19,371           | 21,557        | 279,33             | 6.021,51            | 38,48       |     |
| 2.7                      | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | 314,489       | 314,489          | 314,489       | 1.750,22           | 550.424,93          | 27,88       |     |
| 2.8                      | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)<br>Sub-total  | t     | 1.127,88     | 314,489       | 314,489          | 314,489       | 279,33             | 87.846,21           | 27,88       |     |
|                          |   |       |              |               |                  |               |                    | <b>1.789.618,88</b> |             |     |
| 3.0                      | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |               |                    |                     |             |     |
| 3.1                      | Limpeza de bueiro   | m3    | 605,00       | 209,000       | 209,000          | 209,000       | 19,46              | 4.067,14            | 34,55       |     |
| Comissão de Fiscalização |   |       |              |               |                  |               |                    |                     |             |     |

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 343  
Ass. [Assinatura]

CCOR/SINFRA  
Fl. 98  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |                 |                                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato     | I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU | Prazo de Execução           | 1184 dias     |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura | 01/08/13                        | Prazo Restante              | 341 dias      |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação      | 01/08/13                        | Vr. Contratual PI           | 14.625.713,89 |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Orig.  | 275531/2013 - SETPU             | Vr. Acum. Medido PI         | 7.047.184,19  |
| Referência: 18ª Medição provisória            | Data Base       | setembro-12                     | Vr. Acum. Programado PI     |               |
| Ordem de relicto de serviço: 05/05/15         |                 |                                 | Vr. Programado Próx. mês PI |               |

| CÓDIGO                          | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE    |                  |            | CONTRATO   | ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|---------------------------------|--|-------|---------------|------------------|------------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|                                 |  |       | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |            |            |           |                    |                     |             |     |
| 3.2                             | Roadada pesada   | há    | 25,600        | 41,020           | 92,00      | 66,620     | 3.258,99  | 217.113,91         | 72,41               |             |     |
| 3.3                             | Capina   | m2    | -             | 84.860,000       | 129.000,00 | 84.860,000 | 0,64      | 54.310,40          | 65,78               |             |     |
| 3.4                             | Hora de máquina - Motoniveladora   | h     | 450,000       | 198,000          | 850,00     | 648,000    | 189,08    | 122.523,84         | 76,24               |             |     |
| 3.5                             | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m3    | 357,560       | 90,000           | 1.825,00   | 447,560    | 519,31    | 232.422,38         | 24,52               |             |     |
| 3.6                             | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)   | tkm   | 24.027,840    | 5.600,160        | 115.775,52 | 29.628,000 | 0,63      | 18.665,64          | 25,59               |             |     |
|                                 | <b>Sub-total</b>   |       |               |                  |            |            |           | <b>649.103,31</b>  | <b>216,79</b>       |             |     |
| 4.0                             | <b>DRENAGEM</b>  |       |               |                  |            |            |           |                    |                     |             |     |
| 4.1                             | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     |               |                  | 830,00     |            |           | 42,08              | -                   |             |     |
| 4.2                             | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     |               |                  | 1.330,00   |            |           | 41,08              | -                   |             |     |
| 4.3                             | Melo-flo de concreto MFC 05  | m     |               |                  | 580,00     |            |           | 40,42              | -                   |             |     |
| 4.4                             | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  |               |                  | 7,00       |            |           | 61,69              | -                   |             |     |
| 4.5                             | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  |               |                  | 9,00       |            |           | 74,87              | -                   |             |     |
| 4.6                             | Concreto Fck=15,0 Mpa  | m3    |               |                  | 62,00      |            |           | 504,76             | -                   |             |     |
| 4.7                             | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     |               |                  | 31,00      |            |           | 672,32             | -                   |             |     |
| 4.8                             | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  |               |                  | 1,00       |            |           | 1.877,32           | -                   |             |     |
| 4.9                             | Caixa coleitora BSTC D=0,80m H=1,80m   | unid  |               |                  | 1,00       |            |           | 4.297,59           | -                   |             |     |
|                                 | <b>Sub-total</b>   |       |               |                  |            |            |           |                    |                     |             |     |
| 5.0                             | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |       |               |                  |            |            |           |                    |                     |             |     |
| 5.1                             | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 4.021,500     | 1.887,506        | 38.319,00  | 5.909,006  | 15,07     | 89.048,72          | 15,42               |             |     |
| 5.2                             | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    |               |                  | 930,00     |            |           | 15,07              | -                   |             |     |
| 5.3                             | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    |               |                  | 135,00     |            |           | 22,91              | -                   |             |     |
| 5.4                             | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo 1 da ABNT  | m2    |               |                  | 55,00      |            |           | 369,88             | -                   |             |     |
|                                 | Placa circular   | m2    |               |                  |            |            |           |                    | -                   |             |     |
| <b>Comissão de Fiscalização</b> |  |       |               |                  |            |            |           |                    |                     |             |     |

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOBSINFRA  
Folha nº 344  
Ass. A

CCOR/SI  
Fl. R  
Rub. R



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 18ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Período medição: 01/11/15 a 30/11/15  
Acumulado: 05/08/13 a 30/11/15

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

Nº Contrato I.C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 01/08/13  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12

Prazo de Execução 1184 dias  
Vr. Contratual PI 341 dias  
Vr. Acum. Medido PI 14.625.713,89  
Vr. Programado Próx. mês PI 7.047.184,19

**SINFRA**

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | CONTRATO    | NESTA MEDIÇÃO | QUANTIDADE MEDIÇÃO ANTERIOR | ACUMULADA  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|-------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       |             |               |                             |            |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00       | -             | -                           | -          | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00       | -             | -                           | -          | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00        | -             | -                           | -          | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00       | -             | -                           | -          | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1.600,00    | -             | -                           | -          | 41,49              | -                   | -           |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13.728,00   | 685,000       | 528,000                     | 1.213,000  | 14,38              | 17.442,94           | 8,84        |     |
| 5.11   | Seras e dizeres  | m2    | 49,00       | -             | -                           | -          | 22,91              | -                   | -           |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40        | -             | -                           | -          | 378,16             | -                   | -           |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00      | -             | -                           | -          | 224,62             | -                   | -           |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>106.491,66</b>   | <b>9,87</b> |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | unid  | 6,00        | 2,000         | 2,000                       | 4,000      | 107.455,63         | 429.822,50          | 66,67       |     |
|        | Instalação de canteiro   | mês   | 1,00        | 1,000         | 1,000                       | 1,000      | 322.366,87         | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | mês   | 12,00       | 12,000        | 12,000                      | 12,000     | 53.727,81          | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>1.396.923,12</b> |             |     |
|        | <b>SERVIÇO ADITADO</b>   |       |             |               |                             |            |                    |                     |             |     |
|        | <b>TAPA BURACO</b>   |       |             |               |                             |            |                    |                     |             |     |
|        | Diferença Transporte de brita p/ PNF até usina (DMT=37,05km) para Tapa b   | tkm   | 127,875,852 | 27.819,733    | -                           | 27.819,733 | 0,37               | 10.293,30           | 21,76       |     |
|        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |       |             |               |                             |            |                    |                     |             |     |
|        | Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base  | m³    | 5.400,000   | 2.469,600     | -                           | 2.469,600  | 71,49              | 176.563,16          | 45,73       |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>186.856,46</b>   |             |     |
|        | <b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>7.047.184,19</b> |             |     |
|        | <b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>5.842.573,08</b> |             |     |
|        | <b>VALOR LIQUIDO</b>   |       |             |               |                             |            |                    | <b>1.204.611,11</b> |             |     |


Importa o valor líquido desta medição de R\$ 1.204.611,11 (Um Milhão, Duzentos e Quatro mil, seiscentos e Onze reais e Onze centavos)  
Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Avelos Zeferno de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 345  
A 25

CCOR/SINFRA  
Fl. 345  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 1ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Período medição: 01/11/15 a 30/11/15  
Acumulado: 05/08/13 a 30/11/15  
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº Contrato : I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura : 01/08/2013  
Publicação : 01/08/2013  
Processo Original : 275531/2013 - SETPU  
Mês do IO : setembro-12  
Mês do II : setembro-15

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$) | MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$) | VALOR REVISIVEL | FATOR  | VALOR do REAJUSTE R\$ | DADOS   |
|--------|--|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---|
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO   | 2.918.190,76                       | 2.642.853,79                     | 275.336,97      | 0,1960 | 53.966,04             | R = $\frac{(II - IO) \times V}{IO}$<br>R = Valor da parcela de reajuste<br>IO = Índice de preço no mês da proposta<br>II = Índice de preço ao mês da medição<br>V = Valor a preços iniciais do contrato |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS   | 1.789.618,88                       | 1.701.904,92                     | 87.713,96       | 0,2616 | 22.945,97             |   |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO  | 649.103,31                         | 279.765,14                       | 369.338,17      | 0,1458 | 53.849,50             |   |
| 4.0    | DRENAGEM   | -                                  | -                                | -               | 0,1663 | -                     |   |
| 5.0    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                            | 106.491,66                         | 36.037,36                        | 70.454,30       | 0,1865 | 13.139,72             |   |
| 6.0    | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                   | 429.822,50                         | 214.911,25                       | 214.911,25      | 0,2264 | 48.655,90             |   |
|        | INSTALAÇÃO CANTEIRO  | 322.366,87                         | 322.366,87                       | -               | 0,2264 | -                     |   |
|        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | 644.733,75                         | 644.733,75                       | -               | 0,1960 | -                     |   |
|        | Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) | 10.293,30                          | -                                | 10.293,30       | 0,1960 | 2.017,48              |   |
|        | Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base   | 176.563,16                         | -                                | 176.563,16      | 0,1960 | 34.606,37             |   |
|        | <b>SOMA</b>  | 7.047.184,19                       | 5.842.573,08                     | 1.204.611,11    |        | 229.180,98            |   |
|        | <b>SOMA</b>  |                                    |                                  |                 |        | <b>229.180,98</b>     |   |

| MÊS/ANO                           | IO set/12 | II set/15 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PAVIMENTAÇÃO                      | 242,769   | 290,372   |
| LIGANTES BETUMINOSOS (CM-30)      | 263,472   | 332,398   |
| CONSERVAÇÃO                       | 229,996   | 263,542   |
| DRENAGEM                          | 233,131   | 271,909   |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 225,392   | 267,440   |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | 219,020   | 268,615   |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               | 219,020   | 268,615   |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 219,020   | 268,615   |

Área de cálculo


|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| PAVIMENTAÇÃO                      | = (290,372 - 242,769) ÷ 242,769 = 0,1960 |
| LIGANTES BETUMINOSOS (CM-30)      | = (332,398 - 263,472) ÷ 263,472 = 0,2616 |
| CONSERVAÇÃO                       | = (263,542 - 229,996) ÷ 229,996 = 0,1458 |
| DRENAGEM                          | = (271,909 - 233,131) ÷ 233,131 = 0,1663 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | = (267,440 - 225,392) ÷ 225,392 = 0,1865 |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | = (268,615 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,2264 |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               | = (268,615 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,2264 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | = (268,615 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,2264 |

SINFRAS  
Folha nº 346  
Ass. A

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015  
Comissão de fiscalização

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

CCOR/SINFRA  
Fl. 98  
Rub. R



| PROCESSO | Nº DO | RODOVIA | I.C. Nº | CONTRATO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                       |                     | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA |         | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT |              | FIRMA:       |         | VALOR CONTRATUAL |         | ADITAMENTO |         | TOTAL |                                      |
|----------|-------|---------|---------|----------|--|---------------------|---|---------|---|--------------|--------------|---------|------------------|---------|------------|---------|-------|--------------------------------------|
|          |       |         |         |          | Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda                        |                     | Restauração   |         | Eng. Alair Alveios Zeferino de Paula            |              | 2.918.335,05 |         | FISCAL           |         | TOTAL      |         |       |                                      |
|          |       |         |         |          | DOC.   | PERÍODO DA MEDIÇÃO  | PRAZO DAS OBRAS   | PERÍODO | ACUMULADO                                       | PERÍODO      | ACUMULADO    | MEDIÇÃO | ACUMULADO        | MEDIÇÃO | ACUMULADO  | MEDIÇÃO |       | ACUMULADO                            |
|          |       |         |         |          | Trcho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jauru                   |                     |   |         |   |              |              |         |                  |         |            |         |       | Ordem de início de serviço: 05/08/13 |
|          |       |         |         |          | Sub-Trcho: Entr. BR 174 (cachoe) - Araputanga - Iote 1 | 843                 |   |         |   |              |              |         |                  |         |            |         |       | SALDO PREÇOS INICIAIS                |
|          |       |         |         |          | 1ª medição   | 05/08/13 a 31/08/13 | 27  | 816     | 483.550,30                                      | 483.550,30   |              |         |                  |         |            |         |       | 14.142.163,59                        |
|          |       |         |         |          | 2ª medição   | 01/09/13 a 30/09/13 | 30  | 786     | 570.955,70                                      | 1.054.506,00 |              |         |                  |         |            |         |       | 13.571.207,89                        |
|          |       |         |         |          | 3ª medição   | 01/10/13 a 31/10/13 | 31  | 755     | 403.025,82                                      | 1.457.531,82 |              |         |                  |         |            |         |       | 13.168.182,07                        |
|          |       |         |         |          | 4ª medição   | 01/11/13 a 30/11/13 | 30  | 725     | 406.242,96                                      | 1.863.774,78 |              |         |                  |         |            |         |       | 12.761.939,11                        |
|          |       |         |         |          | 5ª medição   | 01/12/13 a 31/12/13 | 31  | 694     | 227.216,11                                      | 2.090.990,89 |              |         |                  |         |            |         |       | 12.534.723,00                        |
|          |       |         |         |          | 6ª medição   | 01/01/14 a 31/01/14 | 31  | 663     | 205.135,78                                      | 2.296.126,67 |              |         |                  |         |            |         |       | 12.329.587,22                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 3ª Med   | 01/10/13 a 31/10/13 |   | -       | 2.296.126,67                                    | 21.638,25    |              |         |                  |         |            |         |       | 12.307.948,97                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 4ª Med   | 01/11/13 a 30/11/13 |   | -       | 2.296.126,67                                    | 23.262,43    |              |         |                  |         |            |         |       | 12.284.686,54                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 5ª Med   | 01/12/13 a 31/12/13 |   | -       | 2.296.126,67                                    | 13.506,32    |              |         |                  |         |            |         |       | 12.271.180,22                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 6ª Med   | 01/01/14 a 31/01/14 |   | -       | 2.296.126,67                                    | 12.300,19    |              |         |                  |         |            |         |       | 12.258.880,03                        |
|          |       |         |         |          | 7ª medição   | 01/02/14 a 28/02/14 | 28  | 635     | 167.992,08                                      | 2.464.118,75 |              |         |                  |         |            |         |       | 12.090.887,95                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 7ª Med   | 01/02/14 a 28/02/14 |   | -       | 2.464.118,75                                    | 10.121,87    |              |         |                  |         |            |         |       | 12.080.766,08                        |
|          |       |         |         |          | 8ª medição   | 01/03/14 a 31/03/14 | 31  | 604     | 200.901,16                                      | 2.665.019,91 |              |         |                  |         |            |         |       | 11.879.864,92                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 8ª Med   | 01/03/14 a 31/03/14 |   | -       | 2.665.019,91                                    | 11.853,77    |              |         |                  |         |            |         |       | 11.868.011,15                        |
|          |       |         |         |          | 9ª medição   | 01/04/14 a 30/04/14 | 30  | 574     | 298.625,42                                      | 2.963.645,33 |              |         |                  |         |            |         |       | 11.569.385,73                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 9ª Med   | 01/04/14 a 30/04/14 |   | -       | 2.963.645,33                                    | 17.038,05    |              |         |                  |         |            |         |       | 11.552.347,68                        |
|          |       |         |         |          | 10ª medição  | 01/05/14 a 31/05/14 | 31  | 543     | 53.727,81                                       | 3.017.373,14 |              |         |                  |         |            |         |       | 11.498.619,87                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 10ª Med  | 01/05/14 a 31/05/14 |   | -       | 3.017.373,14                                    | 4.029,58     |              |         |                  |         |            |         |       | 11.494.590,29                        |
|          |       |         |         |          | 11ª medição  | 01/10/14 a 31/10/14 | 31  | 512     | 499.161,37                                      | 3.516.534,51 |              |         |                  |         |            |         |       | 10.995.428,92                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 11ª Med  | 01/10/14 a 31/10/14 |   | -       | 3.516.534,51                                    | 140.674,37   |              |         |                  |         |            |         |       | 10.854.763,55                        |
|          |       |         |         |          | 12ª medição  | 05/05/15 a 31/05/15 | 26  | 486     | 169.149,68                                      | 3.685.684,19 |              |         |                  |         |            |         |       | 10.799.355,33                        |
|          |       |         |         |          | Reaj da 12ª Med  | 05/05/15 a 31/05/15 |   | -       | 3.685.684,19                                    | 17.410,64    |              |         |                  |         |            |         |       | 10.781.944,69                        |
|          |       |         |         |          | 13ª medição  | 01/06/15 a 30/06/15 | 30  | 456     | 847.098,30                                      | 4.532.782,49 |              |         |                  |         |            |         |       | 9.934.846,39                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 13ª Med  | 01/06/15 a 30/06/15 |   | -       | 4.532.782,49                                    | 80.235,22    |              |         |                  |         |            |         |       | 9.854.611,17                         |
|          |       |         |         |          | 14ª medição  | 01/07/15 a 31/07/15 | 31  | 425     | 358.138,91                                      | 4.890.921,40 |              |         |                  |         |            |         |       | 9.496.472,26                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 14ª Med  | 01/07/15 a 31/07/15 |   | -       | 4.890.921,40                                    | 36.610,51    |              |         |                  |         |            |         |       | 9.459.861,75                         |
|          |       |         |         |          | 15ª medição  | 01/08/15 a 31/08/15 | 31  | 394     | 321.430,58                                      | 5.212.351,98 |              |         |                  |         |            |         |       | 9.138.431,17                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 15ª Med  | 01/08/15 a 31/08/15 |   | -       | 5.212.351,98                                    | 30.771,65    |              |         |                  |         |            |         |       | 9.107.659,52                         |
|          |       |         |         |          | 16ª medição  | 01/09/15 a 30/09/15 | 30  | 364     | 524.389,34                                      | 5.736.741,32 |              |         |                  |         |            |         |       | 9.071.622,16                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 16ª Med  | 01/09/15 a 30/09/15 |   | -       | 5.736.741,32                                    | 309.796,23   |              |         |                  |         |            |         |       | 9.067.528,32                         |
|          |       |         |         |          | 17ª medição  | 01/10/15 a 31/10/15 | 30  | 334     | 594.183,74                                      | 6.330.925,06 |              |         |                  |         |            |         |       | 8.473.344,58                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 17ª Med  | 01/10/15 a 31/10/15 |   | -       | 6.330.925,06                                    | 135.963,88   |              |         |                  |         |            |         |       | 8.337.380,70                         |
|          |       |         |         |          | 18ª medição  | 01/11/15 a 30/11/15 | 30  | 304     | 1.204.611,11                                    | 7.535.536,17 |              |         |                  |         |            |         |       | 7.132.768,59                         |
|          |       |         |         |          | Reaj da 18ª Med  | 01/11/15 a 30/11/15 |   | -       | 7.535.536,17                                    | 229.180,98   |              |         |                  |         |            |         |       | 6.903.587,61                         |

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alveios Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

## CRONOGRAMA FINANCEIRO







**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -**  
**SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Referência: 18ª Medição provisória

Período: 01/11/15 a 30/11/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
CM.

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CALCULO  
DE VOLUME DE BRITA PARA  
CORREÇÃO DE  
DECLIVIDADE  
TRANSVERSAL. ESP = 6,0

| Nº   | JAZIDA  |       | DISTÂNCIA<br>FIXA (Km) | APLICAÇÃO (ESTACAS) |       |       | EXTENSÃO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ESP.<br>(m) | VOLUME<br>(m³)   | AGREGADO R. BASE |                          | OBSERVAÇÃO      |
|--|---------|-------|------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
|  | INICIAL | FRAC. |                        | INICIAL             | FRAC. | FINAL |                 |                |             |                  | FRAC.            | Taxa de Aplicação (bcm²) |                 |
| ADIÇÃO DE BRITA RECONFECÇÃO DE BASE  |         |       |                        |                     |       |       |                 |                |             |                  |                  |                          |                 |
|  |         |       | Eixo                   | 2237                |       | 2358  | 2420,00         | 10,00          | 0,0600      | 726,00           | 1,500            |                          | 1089,00         |
|  |         |       | Eixo                   | 2512                |       | 2685  | 3460,00         | 10,00          | 0,0600      | 1038,00          | 1,500            |                          | 1557,00         |
|  |         |       | Borda                  | 2237                |       | 2358  | 2420,00         | 2,00           | 0,0600      | 290,40           | 1,500            |                          | 435,60          |
|  |         |       | Borda                  | 2512                |       | 2685  | 3460,00         | 2,00           | 0,0600      | 415,20           | 1,500            |                          | 622,80          |
|  |         |       |                        |                     |       |       |                 |                |             | <b>11.760,00</b> |                  |                          | <b>3.704,40</b> |
|  |         |       |                        |                     |       |       |                 |                |             |                  |                  | <b>414.300,10</b>        |                 |
| TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA RE. BASE (DMT= 111,84 km)                             |         |       |                        |                     |       |       |                 |                |             |                  |                  |                          |                 |
| OBS.: ADICIONADO BRITA PARA ELEVAÇÃO DE DECLIVIDADE DA PISTA E ELEVAÇÃO DAS BORDAS |         |       |                        |                     |       |       |                 |                |             |                  |                  |                          |                 |

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 349  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 002  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada.  
Rodovia MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 16ª Medição provisória  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
Período: 01/09/15 a 30/09/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Sinalização Horizontal

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

| ESTACAS          |       | Situação Trecho | Lado          | Extensão m. | Largura m. | Área m². | Obs      |
|------------------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|
| Inicial          | Final |                 |               |             |            |          |          |
| 2.920            | 2.930 |                 | Eixo          | 200,00      | 0,15       | 30,00    | Continua |
| 2.897            | 2.907 |                 | Eixo          | 200,00      | 0,15       | 30,00    | Continua |
| 2.865            | 2.873 |                 | Eixo          | 160,00      | 0,15       | 24,00    | Continua |
| 2.728            | 2.747 |                 | Eixo          | 380,00      | 0,15       | 57,00    | Continua |
| 2.720            | 2.728 |                 | Eixo          | 160,00      | 0,15       | 24,00    | Continua |
| 2.650            | 2.720 |                 | Eixo          | 1.400,00    | 0,15       | 210,00   | Continua |
| 2.610            | 2.650 |                 | Eixo          | 800,00      | 0,15       | 120,00   | Continua |
| 2.575            | 2.610 |                 | Eixo          | 700,00      | 0,15       | 105,00   | Continua |
| 2.529            | 2.575 |                 | Eixo          | 920,00      | 0,15       | 138,00   | Continua |
| 2.494            | 2.529 |                 | Eixo          | 700,00      | 0,15       | 105,00   | Continua |
| 2.469            | 2.494 |                 | Eixo          | 800,00      | 0,15       | 120,00   | Continua |
| 2.409            | 2.449 |                 | Eixo          | 800,00      | 0,15       | 120,00   | Continua |
| 2.374            | 2.409 |                 | Eixo          | 700,00      | 0,15       | 105,00   | Continua |
| 2.344            | 2.374 |                 | Eixo          | 600,00      | 0,15       | 90,00    | Continua |
| 2.306            | 2.344 |                 | Eixo          | 760,00      | 0,15       | 114,00   | Continua |
| 2.281            | 2.306 |                 | Eixo          | 500,00      | 0,15       | 75,00    | Continua |
| 2.239            | 2.281 |                 | Eixo          | 840,00      | 0,15       | 126,00   | Continua |
| 2.235            | 2.239 |                 | Eixo          | 60,00       | 0,15       | 12,00    | Continua |
| 2.720            | 2.747 |                 | Lado direito  | 540,00      | 0,15       | 81,00    | Continua |
| 2.582            | 2.685 |                 | Lado direito  | 2.060,00    | 0,15       | 309,00   | Continua |
| 2.563            | 2.582 |                 | Lado direito  | 380,00      | 0,15       | 57,00    | Continua |
| 2.512            | 2.563 |                 | Lado direito  | 1.020,00    | 0,15       | 153,00   | Continua |
| 2.266            | 2.266 |                 | Lado direito  | 1.840,00    | 0,15       | 276,00   | Continua |
| 2.237            | 2.266 |                 | Lado direito  | 580,00      | 0,15       | 87,00    | Continua |
| 2.747            | 2.865 |                 | Lado esquerdo | 2.360,00    | 0,15       | 354,00   | Continua |
| 2.720            | 2.747 |                 | Lado esquerdo | 540,00      | 0,15       | 81,00    | Continua |
| 2.582            | 2.685 |                 | Lado esquerdo | 2.060,00    | 0,15       | 309,00   | Continua |
| 2.563            | 2.582 |                 | Lado esquerdo | 380,00      | 0,15       | 57,00    | Continua |
| 2.512            | 2.563 |                 | Lado esquerdo | 1.020,00    | 0,15       | 153,00   | Continua |
| 2.266            | 2.266 |                 | Lado esquerdo | 1.840,00    | 0,15       | 276,00   | Continua |
| 2.237            | 2.266 |                 | Lado esquerdo | 580,00      | 0,15       | 87,00    | Continua |
| 2.575            | 2.610 |                 | Eixo          | 350,00      | 0,15       | 52,50    | 4x4      |
| 2.529            | 2.575 |                 | Eixo          | 460,00      | 0,15       | 69,00    | 4x4      |
| <b>4.021,500</b> |       |                 |               |             |            |          |          |

| TACHAS BI-DIRECIONAIS |               |              |             |          |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| Extensão              | Lado Esquerdo | Lado Direito | Espalamento |          |
|                       |               |              | LE          | LD       |
| 2.512                 | 2.517         |              | Eixo        | 6        |
| 2.266                 | 2.358         |              | Eixo        | 6        |
| 2.237                 | 2.266         |              | Eixo        | 6        |
| 2.450                 | 2.582         |              | Eixo        | 10       |
| <b>Total</b>          |               |              | <b>685</b>  | <b>0</b> |

TOTAL  
Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015  
Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOBISINFR  
Folha nº 350  
Ass. *[assinatura]*

CCOR/SINFR  
Fl. *[assinatura]*  
Rub. *R*



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA**

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CALCULO  
CAPINA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Referência: 18ª Medição provisória  
Período: 01/11/15 a 30/11/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda  
C. Nº 222/2013/00/00 - SETP


| DISCRIMINAÇÃO  | ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | km INICIAL | km FINAL | EXT. (m) | ESPE. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | DENS. OU TAXA DE APLICAÇÃO | MASSA (t) | DMT (km) | UN. | QUANT. |
|--|----------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|----------|-----|--------|
| Segmento 1 - Entr. BR/174 (Cacho) - Mirassol D'Oeste - Km 0,00 ao Km 16,14       |                |              | 0          | 16       | 16000    |           | 1         | 16.000,00 |             |                            |           |          |     |        |
| Segmento 3 - Mirassol D'Oeste - São José dos Quatro Marcos - Km 20,0 ao Km 30,46 |                |              | 20         | 28       | 8000     |           | 1         | 8.000,00  |             |                            |           |          |     |        |
| Segmento 5 - São José dos Quatro Marcos - Araputanga - Km 34,88 ao Km 59,50      |                |              | 34         | 54       | 20000    |           | 1         | 20.000,00 |             |                            |           |          |     |        |
| TOTAL  |                |              |            |          |          |           |           |           |             |                            |           |          |     |        |
| 44.000,00  |                |              |            |          |          |           |           |           |             |                            |           |          |     |        |

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAODISINFR  
Folha nº 351  
Ass. A

SCOR/SINFR  
Fl.   
Rub.





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Anapuitanga  
 Referência: 18ª Medição provisória  
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
 Período: 01/11/15 a 30/11/15

PLANILHA PARA CÁLCULO

Tapa Buraco

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

Firma: Geosolo Eng. Planej. e Const. Ltda

| ESTACA   | Inteira | Frac.       | Lado   | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)  | Área (m²) / Tapa Buraco | Espessura Média (m) | Volume (m³) | MBUF                     |                  | Imprimação               |                      | Pintura de Ligação |                          | Obs   |                             |
|--|---------|-------------|--------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|  |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             | Taxa de Aplicação (T/m³) | Volume RM-1C (t) | Taxa de Aplicação (l/m²) | Área (m²) Imprimação | Volume CM-30 (t)   | Taxa de Aplicação (l/m²) |       | Volume RR-1C (t)            |
| -  | 807     |             | D+E    | 16.140,00       | 7,00        | 112.980,00 | 1.694,70                | 0,0500              | 84.735      | 0,140                    | 11.862           | -                        | 0,400                | 0,400              | 0,677                    |       |                             |
| 1.000  | 1.523   |             | D+E    | 10.460,00       | 7,00        | 73.220,00  | 1.098,30                | 0,0500              | 54.915      | 0,140                    | 7.688            | -                        | 0,400                | 0,400              | 0,439                    |       |                             |
| 1.744  | 2.235   |             | D+E    | 9.820,00        | 7,00        | 68.740,00  | 1.718,50                | 0,1000              | 171.850     | 0,140                    | 24.059           | 1.200                    | 1.718,500            | 2,062              | 0,400                    | 0,687 | Trecho com repavimentamento |
| 2.235  | 2.920   |             | D+E    | 13.700,00       | 7,00        | 95.900,00  | 767,20                  | 0,0500              | 38.360      | 0,140                    | 5.370            | 1,200                    | 767,200              | 0,920              | 0,400                    | 0,306 | Trecho restaurado           |
| 2.920  | 2.975   |             | D+E    | 1.100,00        | 7,00        | 7.700,00   | 192,50                  | 0,0400              | 7.700       | 0,140                    | 1,078            | 1,200                    | 192,500              | 0,231              | 0,400                    | 0,077 |                             |
| 7.899  | 10.460  |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| 51.220   |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| 358.540  |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| 5.378  |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| <b>ENÇA DE TRANSPORTE PMF USINA &gt; PISTA</b> |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| VOLUME   |         | 357,56      | t / m3 | 2,10            | 750,87      | ton        |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| DMT  |         | 32,000      | t x km |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| DIFERENÇA DE TRANSPORTE PMF USINA > PISTA      |         |             |        |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| VOLUME   |         | 357,56      | t / m3 | 2,10            | 750,87      | ton        |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| DMT  |         | 37,050      | t x km |                 |             |            |                         |                     |             |                          |                  |                          |                      |                    |                          |       |                             |
| TOTAL  |         | 406.595,680 |        |                 |             |            | 5.471,200               |                     | 357,560     |                          | 50,057           |                          | 2.678,200            |                    | 3,213                    |       | 2,186                       |

Guiaá/MT, 1 de dezembro de 2015  
 Comissão de fiscalização

Eng.º Alaor Avelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

SAOB/SINFRA  
 Folha nº 352  
 Ass. A

CCOR/SINFRA  
 Fl.   
 Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Araputanga

Referência: 18ª Medição provisória

Ordem de reinício de serviço: 05/05/15

Período: 01/11/15 a 30/11/15

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

DIFERENÇA DMT PRA SERVIÇO DE TSD /TRANSPORTE

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU


| Estaca  |        |         | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | TSD   |                       | Agregados TSD        |           | Obs    |
|---|--------|---------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----------------------|----------------------|-----------|--------|
| Inteira   | Fração | Inteira |                 |             |           | Frac. | Taxa de Aplicação (l) | Peso Emulsão 3CE (t) | RR        |        |
| TSD   |        |         |                 |             |           |       |                       |                      |           |        |
| Brita fornecida pela Pedreira Serrana   |        |         |                 |             |           |       |                       |                      |           |        |
|   |        |         |                 |             |           |       |                       |                      | 1.393,200 | 46.440 |
|   |        |         |                 |             |           |       |                       |                      | 1.393,200 |        |
| DIFERENÇA TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD - PEDREIRA SERRANA - DMT= 76,71 km |        |         |                 |             |           |       |                       |                      |           |        |
|   |        |         |                 |             |           |       |                       | 106.872,372          |           |        |

Cuiabá/MT, 1 de dezembro de 2015  
Comissão de fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAD/SIN/FRP  
Folha nº 353  
Ass. A

CCOR/SINF  
Fl. 103  
Rub. R




PEDREIRA EMAUL

DMT PEDREIRA SERRANA

0,65  
22,80  
31,20  
26,10  
30,19  
0,91  
111,84

157,46  
30,19  
0,91  
188,55  
76,71

DIFERENÇA DMT



SAOBSINFR  
Folha nº 354  
Ass. A

CCOR/SINFR  
Fl. 104  
Rub. R

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |                       |  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                       | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |                       |
| Rodovia: MT - 175  |                       | Data Assinatura: 01/08/2013              |                       | Prazo: 1.184 dias                             |                       |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |                       | Publicação: 01/08/2013                   |                       | O. I. Serviço: 05/08/2013                     |                       |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                       | Firma: Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda           |                       |
| INICIO: 05/08/2013                                       | 05/08/13 a 31/08/2013 | 01/09/13 a 30/09/2013                    | 01/10/13 a 31/10/2013 | 01/11/13 a 30/11/2013                         | 01/12/13 a 31/12/2013 |
| DIAS CORRIDOS  | 27 / 27               | 30 / 57                                  | 31 / 88               | 30 / 118                                      | 31 / 149              |
| SERVIÇO  | PS                    | VALOR R\$                                | PS                    | VALOR R\$                                     | PS                    |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 1,8487%               | 270.391,12                               | 1,1921%               | 174.359,62                                    | 1,2435%               |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               | 0,2151%               | 31.455,60                                | 1,1547%               | 168.887,83                                    | 0,9132%               |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  | 1,4726%               | 215.381,17                               | 0,0414%               | 6.050,56                                      | 0,2535%               |
| 4.0 - DRENAGEM   |                       |  |                       |   |                       |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |                       |  |                       |   |                       |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 3,3062%               | 483.550,30                               | 0,3674%               | 53.727,81                                     | 0,3674%               |
| 7.0 - TAPA BURACO  |                       |  |                       |   |                       |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |                       |  |                       |   |                       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)                          | 3,31%                 |  | 2,76%                 |   | 1,55%                 |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)                        | 3,31%                 |  | 9,97%                 |   | 14,30%                |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |                       | 483.550,30                               |                       | 403.025,82                                    |                       |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |                       | 483.550,30                               |                       | 1.457.531,82                                  |                       |
|  |                       |  |                       | 406.242,96                                    |                       |
|  |                       |  |                       | 1.863.774,78                                  |                       |
|  |                       |  |                       |   | 227.216,11            |
|  |                       |  |                       |   | 2.090.990,89          |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P65 - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |                       |  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                       | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |                       |
| Rodovia: MT - 175  |                       | Data Assinatura: 01/08/2013              |                       | Prazo: 1.184 dias                             |                       |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |                       | Publicação: 01/08/2013                   |                       | O. I. Serviço: 05/08/2013                     |                       |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                       | Firma: Geosolo Eng.Plane Cons. Ltda           |                       |
| INICIO: 05/08/2013                                       | 01/01/14 a 31/01/2014 | 01/02/14 a 28/02/2014                    | 01/03/14 a 31/03/2014 | 01/04/14 a 30/04/2014                         | 01/05/14 a 31/05/2014 |
| DIAS CORRIDOS  | 31 / 180              | 28 / 208                                 | 31 / 239              | 30 / 269                                      | 31 / 300              |
| SERVIÇO  | PS                    | VALOR R\$                                | PS                    | VALOR R\$                                     | PS                    |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 0,5969%               | 87.296,99                                | 0,2994%               | 66.543,17                                     | 0,7507%               |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               | 0,4383%               | 64.110,98                                | 0,3593%               | 80.630,17                                     | 0,9237%               |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |                       |  | 0,1225%               | 17.923,07                                     |                       |
| 4.0 - DRENAGEM   |                       |  |                       |   |                       |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |                       |  |                       |   |                       |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 0,3674%               | 53.727,81                                | 0,3674%               | 53.727,82                                     | 0,3674%               |
| 7.0 - TAPA BURACO  |                       |  |                       |   |                       |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |                       |  |                       |   |                       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)                          | 1,40%                 |  | 1,37%                 |   | 2,04%                 |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)                        | 15,70%                |  | 18,22%                |   | 20,26%                |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |                       | 205.135,78                               |                       | 200.901,16                                    |                       |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |                       | 2.296.126,67                             |                       | 2.665.019,91                                  |                       |
|  |                       |  |                       | 298.625,42                                    |                       |
|  |                       |  |                       | 2.963.645,33                                  |                       |
|  |                       |  |                       |   | 53.727,81             |
|  |                       |  |                       |   | 3.017.373,14          |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P65 - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

# GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatur: 01/08/2013               |  | Prazo: 1.184 dias                             |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação: 01/08/2013                   |  |   |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| MÊS/ANO  |  | 01/10/14 a 31/10/2014                    |  | 05/05/15 a 31/05/2015                         |  |
| DÍAS CORRIDOS  |  | 122 / 422                                |  | 185 / 638                                     |  |
|  |  | 31 / 453                                 |  | 27 / 665                                      |  |
|  |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
|  |  | PS                                       |  | PS  |  |
|  |  | 1,0284%                                  |  | 0,5217%                                       |  |
|  |  | 1,2825%                                  |  | 0,2614%                                       |  |
|  |  |  |  | 0,0061%                                       |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  | 1,1021%                                  |  | 0,3674%                                       |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  | 3,41%                                    |  | 1,16%   |  |
|  |  | 24,04%                                   |  | 25,20%  |  |
|  |  | 499.161,37                               |  | 169.149,68                                    |  |
|  |  | 3.516.534,51                             |  | 3.685.684,19                                  |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 3.017.373,14                             |  | 3.516.534,51                                  |  |
|  |  |  |  | 847.098,30                                    |  |
|  |  |  |  | 4.532.782,49                                  |  |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatur: 01/08/2013               |  | Prazo: 1.184 dias                             |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação: 01/08/2013                   |  |   |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| MÊS/ANO  |  | 01/08/15 a 31/07/2015                    |  | 01/10/15 a 31/10/2015                         |  |
| DÍAS CORRIDOS  |  | 31 / 726                                 |  | 31 / 818                                      |  |
|  |  | 30 / 787                                 |  | 25 / 843                                      |  |
|  |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
|  |  | PS                                       |  | PS  |  |
|  |  | 1,9183%                                  |  | 2,0004%                                       |  |
|  |  | 0,5304%                                  |  | 2,0456%                                       |  |
|  |  |  |  | 0,0166%                                       |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  | 0,2464%                                  |  | 0,4817%                                       |  |
|  |  |  |  |   |  |
|  |  | 2,20%                                    |  | 1,4694%                                       |  |
|  |  | 35,64%                                   |  | 0,0704%                                       |  |
|  |  | 35,88%                                   |  | 1,2072%                                       |  |
|  |  | 321.430,58                               |  | 176.563,16                                    |  |
|  |  | 4.890.921,40                             |  | 5.842.573,08                                  |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 36.037,36                                |  | 594.183,74                                    |  |
|  |  |  |  | 1.204.611,11                                  |  |
|  |  |  |  | 7.047.184,39                                  |  |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

SAOD/SINFRA  
Folha nº 356  
CCOR/SINFRA  
Fl. 186  
Rub R



**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |                       |  |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
|--|-----------------------|--|-----------|---|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |           | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| Rodovia: MT - 175  |                       | Data Assinatur: 01/08/2013               |           | Prazo: 1.184 dias                             |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |                       | Publicação 01/08/2013                    |           | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |           | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| INÍCIO: 05/08/2013                                       | 01/12/15 a 31/12/2015 | 31 /                                     | 874       | 01/01/16 a 31/01/2016                         | 31 /      | 905           | 01/02/16 a 29/02/2016 | 29 /          | 934       | 01/03/16 a 31/03/2016 | 31 /      | 965           | 01/04/16 a 30/04/2016 | 30 /          | 995           |
| DIAS CORRIDOS  |                       | PS                                       | VALOR R\$ | PS  | VALOR R\$ | PS            | VALOR R\$             | PS            | VALOR R\$ | PS                    | VALOR R\$ | PS            | VALOR R\$             | PS            | VALOR R\$     |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 4,2424%               | 620.477,84                               | 2,3930%   | 350.000,00                                    | 2,3930%   | 350.000,00    | 2,3930%               | 350.000,00    | 2,3930%   | 350.000,00            | 2,3930%   | 350.000,00    | 2,3930%               | 350.000,00    | 350.000,00    |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               | 3,2819%               | 480.000,00                               | 2,1879%   | 320.000,00                                    | 2,1879%   | 320.000,00    | 2,1879%               | 320.000,00    | 2,1879%   | 320.000,00            | 2,1879%   | 320.000,00    | 2,1879%               | 320.000,00    | 320.000,00    |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  | 5,8117%               | 850.000,00                               | 0,5227%   | 76.454,39                                     |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| 4.0 - DRENAGEM   |                       |  |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  | 6,6433%               | 971.630,95                               |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              | 1,4694%               | 214.911,25                               |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| 7.0 - TAPA BURACO  | 0,2531%               | 37.020,76                                |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 1,4325%               | 209.507,89                               |           |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       |               |               |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)                          | 23,13%                |  | 5,10%     |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       | 4,58%         |               |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        | 71,32%                |  | 76,42%    |   |           |               |                       |               |           |                       |           |               |                       | 85,58%        |               |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |                       | 3.383.548,69                             |           | 746.454,39                                    |           | 670.000,00    |                       | 670.000,00    |           | 670.000,00            |           | 670.000,00    |                       | 670.000,00    | 670.000,00    |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |                       | 10.430.732,88                            |           | 11.177.187,27                                 |           | 11.847.187,27 |                       | 11.847.187,27 |           | 12.517.187,27         |           | 12.517.187,27 |                       | 13.187.187,27 | 13.187.187,27 |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |                       |  |           |   |  |
|--|-----------------------|--|-----------|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |           | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89 |  |
| Rodovia: MT - 175  |                       | Data Assinatur: 01/08/2013               |           | Prazo: 1.184 dias                             |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |                       | Publicação 01/08/2013                    |           | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |           | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda        |  |
| INÍCIO: 05/08/2013                                       | 01/05/16 a 11/05/2016 | 11 /                                     | 1.006     |   |  |
| DIAS CORRIDOS  |                       | PS                                       | VALOR R\$ |   |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 4,3404%               | 634.811,29                               |           |   |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               | 4,3163%               | 631.296,32                               |           |   |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |                       |  |           |   |  |
| 4.0 - DRENAGEM   | 1,1789%               | 172.419,01                               |           |   |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |                       |  |           |   |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |                       |  |           |   |  |
| 7.0 - TAPA BURACO  |                       |  |           |   |  |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |                       |  |           |   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)                          | 9,84%                 |  |           |   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        | 100,00%               |  |           |   |  |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |                       | 1.438.526,62                             |           |   |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |                       | 14.625.713,89                            |           |   |  |

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S





Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015

## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller

M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP

Nesta

Sr. Superintendente,

Ref.: IC Nº 222/2013

Assunto: 17ª Medição Provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 17ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/10/15 a 31/10/15

- 17ª Medição provisória..... Período: 01/10/15 a 31/10/15

Atenciosamente

---

Eng.º. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



|  |   |
|--|---|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>        | <b>Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda</b> |
| Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula                          | Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU     |
| Rodovia: MT-175/MT-248   | Data da Assinatura: 01/08/13                  |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru                                   | Data de Aprovação: 01/08/13                   |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga                          | Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13  |
| Extensão: 62,37 Km   | Prazo: 843 dias úteis                         |
|  | Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      |
| Desempenho relativo aos serviços da Referência: 17ª Medição provisória |   |
| Serviços Executados entre 01/10/15 a 31/10/15                          |   |

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

| ITEM                             | CONCEITO                 |   |                         |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Excelente<br>(0,9 à 1,0) | Bom (0,7<br>à 0,8)  | Razoável<br>(0,5 à 0,6) | Fraco (0,3<br>à 0,4) | Péssimo<br>(0 à 0,2) |
| 1) Equipamento                   |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 2) Pessoal                       | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 3) Instalações                   |                          | 0,80  |                         |                      |                      |
| 4) Cronograma Físico             |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 5) Qualidade dos Serviços        | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 6) Atend. À Fiscalização         | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 7) Administração da Obra         | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015 |                          | Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula<br>Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT<br>RN nº 120134407-7 |                         |                      |                      |

### B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

| ITEM                             | Nota N      | Pesos P                                      | Produt. NxP | Obs                           |
|----------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|
| 1) Equipamento                   | 0,90        | 1,50   | 1,35        | Desemp. Parcial = (NxP)<br>10 |
| 2) Pessoal                       | 0,90        | 1,50   | 1,35        |                               |
| 3) Instalações                   | 0,80        | 0,50   | 0,40        | 8,95 = 0,90                   |
| 4) Cronograma Físico             | 0,90        | 2,00   | 1,80        | 10                            |
| 5) Qualidade dos Serviços        | 0,90        | 3,00   | 2,70        | Conceito: <b>EXCELENTE</b>    |
| 6) Atend. à Fiscalização         | 0,90        | 1,00   | 0,90        |                               |
| 7) Administração da Obra         | 0,90        | 0,50   | 0,45        |                               |
| <b>Total</b>                     | <b>6,20</b> | <b>10,00</b>                                 | <b>8,95</b> |                               |
| OBSERVAÇÕES:                     |             |  |             |                               |
| Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015 |             | _____<br>Coordenador de Obras de Transportes |             |                               |

### C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

|  |
|--|
| _____<br>Superintendente de Obras de Transportes |
|--|



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |                 |                                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato     | I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU | Prazo de Execução           | 843 dias      |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura | 01/08/13                        | Prazo Restante              |               |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação      | 02/04/09                        | Vr. Contratual Pl           | 11.707.378,84 |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Orig.  | 275531/2013 - SETPU             | Vr. Acum. Medido Pl         | 5.842.573,08  |
| Referência: 17ª Medição provisória            | Data Base       | setembro-12                     | Vr. Acum. Programado Pl     |               |
| Ordem de renício de serviço: 05/05/15         |                 |                                 | Vr. Programado Próx. mês Pl |               |

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda


Período medição: 01/10/15 a 31/10/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/15

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 1.1    | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       | -             | -                | 171,10             | -                   | -           |     |
| 1.2    | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     | -             | 812,000          | 171,10             | 138.933,20          | 29,97       |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     | -             | 5.218,000        | 11,01              | 57.450,18           | 89,47       |     |
| 1.4    | Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita   | m3    | 23.328,00    | 1.044,000     | 21.395,000       | 37,23              | 835.441,20          | 96,19       |     |
| 1.5    | Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    | 116.640,00   | 5.220,000     | 101.800,000      | 0,29               | 31.035,80           | 91,75       |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 86.078,00    | -             | 27.508,000       | 0,21               | 5.776,68            | 31,96       |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   | 46.440,000    | 60.580,000       | 3,91               | 418.448,20          | 28,47       |     |
| 1.8    | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     | -             | 2.188,804        | 156,20             | 341.891,18          | 59,71       |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tkm   | 1.557.854,93 | 155.815,488   | 208.139,495      | 0,37               | 134.663,34          | 23,36       |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tkm   | 573.353,24   | -             | 343.144,471      | 0,37               | 126.963,45          | 59,85       |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tkm   | 41.869,39    | -             | 19.489,723       | 0,37               | 7.211,19            | 46,55       |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tkm   | 1.147.962,00 | 35.028,288    | 930.651,955      | 0,37               | 357.301,68          | 84,12       |     |
| 1.13   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tkm   | 313.650,00   | -             | 178.756,716      | 0,61               | 109.041,59          | 56,99       |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tkm   | 80.651,00    | -             | 16.240,000       | 0,61               | 9.906,40            | 20,14       |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tkm   | 128.304,00   | -             | 112.770,000      | 0,61               | 68.789,70           | 87,89       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |                    | 2.642.853,79        | 50,80       |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     | 140,00       | 6,264         | 122,160          | 2.341,97           | 300.765,15          | 91,73       |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       | 6,264         | 122,160          | 279,33             | 35.872,67           | 91,73       |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       | -             | 459,647          | 1.337,55           | 568.836,14          | 66,33       |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       | -             | 459,647          | 279,33             | 128.393,19          | 66,33       |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        | -             | 19,371           | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05       |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        | -             | 19,371           | 279,33             | 5.410,90            | 45,05       |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | 139,320       | 175,169          | 1.750,22           | 550.424,93          | 27,88       |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     | 1.127,88     | 139,320       | 175,169          | 279,33             | 87.846,21           | 27,88       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |                    | 1.701.904,92        | 45,10       |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 3.1    | Limpeza de bueiro   | m3    | 480,00       | 125,000       | 84,000           | 19,46              | 4.067,14            | 43,54       |     |

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alhor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 17ª Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/10/15 a 31/10/15  
Acumulado: 05/08/13 a 31/10/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 843 dias  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI 5.842.573,08


Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO                   | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------------------------|--|-------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|                          |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 3.2                      | Roadada pesada   | hã    | 44,00      |               | 41,020           | 3.258,99           | 133.683,76          | 93,23       |     |
| 3.3                      | Capina   | m2    | 85000,00   |               | 84.860,000       | 0,64               | 54.310,40           | 99,84       |     |
| 3.4                      | Hora de máquina - Motoniveladora   | h     | 200,00     |               | 198,000          | 189,08             | 37.437,84           | 99,00       |     |
| 3.5                      | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m3    | 95,00      |               | 90,000           | 519,31             | 46.737,90           | 94,74       |     |
| 3.6                      | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)<br>Sub-total  | tkm   | 8128,00    |               | 5.600,160        | 0,63               | 3.528,10            | 68,90       |     |
|                          |  |       |            |               |                  |                    | 279.765,14          | 93,43       |     |
| 4.0                      | DRENAGEM   |       |            |               |                  |                    |                     |             |     |
| 4.1                      | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00     |               | -                | 42,08              | -                   | -           |     |
| 4.2                      | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1330,00    |               | -                | 41,08              | -                   | -           |     |
| 4.3                      | Meio-fio de concreto MFC 05  | m     | 580,00     |               | -                | 40,42              | -                   | -           |     |
| 4.4                      | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00       |               | -                | 61,69              | -                   | -           |     |
| 4.5                      | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00       |               | -                | 74,87              | -                   | -           |     |
| 4.6                      | Concreto Fck=15,0 Mpa  | m3    | 62,00      |               | -                | 504,76             | -                   | -           |     |
| 4.7                      | Corpo B5TC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00      |               | -                | 672,32             | -                   | -           |     |
| 4.8                      | Boca B5TC d=0,80m normal   | unid  | 1,00       |               | -                | 1.877,32           | -                   | -           |     |
| 4.9                      | Caixa coletora B5TC D=0,80m H=1,80m<br>Sub-total   | unid  | 1,00       |               | -                | 4.292,59           | -                   | -           |     |
| 5.0                      | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL<br>Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 38319,00   |               | 1.887,506        | 15,07              | 28.444,72           | 4,93        |     |
| 5.1                      | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 930,00     |               | -                | 15,07              | -                   | -           |     |
| 5.2                      | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 135,00     |               | -                | 22,91              | -                   | -           |     |
| 5.3                      | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT  | m2    | 55,00      |               | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.4                      | Placa circular   | m2    | 55,00      |               | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| Comissão de Fiscalização |  |       |            |               |                  |                    |                     |             |     |

Eng. Alson Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

CCOR/SINFRA  
Folha nº 361  
R

CCOR/SINFRA  
Fl. 361  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 17ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/10/15 a 31/10/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 843 dias  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Prox. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00      | -             | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00      | -             | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00       | -             | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00      | -             | -                | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00    | -             | -                | 41,49              | -                   | -           |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00   | 528,000       | 528,000          | 14,38              | 7.592,64            | 3,85        |     |
| 5.11   | Setas e dizes  | m2    | 49,00      | -             | -                | 22,91              | -                   | -           |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40       | -             | -                | 378,16             | -                   | -           |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00     | -             | -                | 224,62             | -                   | -           |     |
|        | Sub-total  |       |            |               |                  |                    | 36.037,36           | 3,34        |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | vb    | 0,02       | -             | 0,020            | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|        | Instalação de canteiro   | vb    | 0,03       | -             | 0,030            | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | vb    | 0,06       | -             | 0,060            | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | Sub-total  |       |            |               |                  |                    | 1.182.011,87        |             |     |
|        | TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO  |       |            |               |                  |                    | 5.842.573,08        |             |     |
|        | A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR  |       |            |               |                  |                    | 5.248.389,34        |             |     |
|        | VALOR LÍQUIDO  |       |            |               |                  |                    | 594.183,74          |             |     |


Importa o valor líquido desta medição de R\$ 594.183,74 (QUINHENTOS NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO OITENTA E TRES REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS)  
Local/Data: Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Albor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOBSINFRA  
Folha nº 362  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 12  
Rub. R



**RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO**

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

**SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 17ª Medição provisória  
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
 Período medição: 01/10/15 a 31/10/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Nº Contrato : L.C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
 Data Assinatura : 01/08/2013  
 Publicação : 02/04/2009  
 Processo Original : 275531/2013 - SETPU  
 Mês do IO : setembro-12  
 Mês do II : setembro-15

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                     | MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$) | MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$) | VALOR REVISÍVEL | FATOR  | VALOR do REAJUSTE R\$ | DADOS  |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--|
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO                      | 2.642.853,79                       | 2.350.279,28                     | 292.574,51      | 0,1960 | 57.344,60             | $R = \frac{(II - IO) \times V}{IO}$ R = Valor da parcela de reajuste<br>IO = Índice de preço no mês da proposta<br>II = Índice de preço ao mês da medição<br>V = Valor a preços iniciais do contrato |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS              | 1.701.904,92                       | 1.402.728,19                     | 299.176,73      | 0,2516 | 78.264,63             |  |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO                       | 279.765,14                         | 277.332,64                       | 2.432,50        | 0,1458 | 354,65                |  |
| 4.0    | DRENAGEM                          | -                                  | -                                | -               | 0,1663 | -                     |  |
| 5.0    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 36.037,36                          | 36.037,36                        | -               | 0,1865 | -                     |  |
|        | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | 214.911,25                         | 214.911,25                       | -               | 0,2264 | -                     |  |
|        | INSTALAÇÃO CANTEIRO               | 322.366,87                         | 322.366,87                       | -               | 0,2264 | -                     |  |
|        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 644.733,75                         | 644.733,75                       | -               | 0,2264 | -                     |  |
|        | <b>SOMA</b>                       | 5.842.573,08                       | 5.248.389,34                     | 594.183,74      |        | 135.963,88            |  |
|        | <b>SOMA</b>                       |                                    |                                  |                 |        | <b>135.963,88</b>     |  |

| MÊS/ANO                           | IO set/12 | II set/15 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PAVIMENTAÇÃO                      | 242,769   | 290,372   |
| LIGANTES BETUMINOSOS (CM-30)      | 263,472   | 332,398   |
| CONSERVAÇÃO                       | 229,996   | 263,542   |
| DRENAGEM                          | 233,131   | 271,909   |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 225,392   | 267,440   |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | 219,020   | 268,615   |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               | 219,020   | 268,615   |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 219,020   | 268,615   |

Área de cálculo


PAVIMENTAÇÃO = (290,372 - 242,769) + 242,769 = 0,1960  
 LIGANTES BETUMINOSOS (CM-30) = (332,398 - 263,472) + 263,472 = 0,2616  
 CONSERVAÇÃO = (263,542 - 229,996) + 229,996 = 0,1458  
 DRENAGEM = (271,909 - 233,131) + 233,131 = 0,1663  
 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL = (267,440 - 225,392) + 225,392 = 0,1865  
 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO = (268,615 - 219,020) + 219,020 = 0,2264

#NOME? Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015  
 Comissão de fiscalização

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

CCOR/SINFRA  
 Folha nº 363  
 Rub. R













**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAV URBANA**

FOLHA Nº 01/01

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Referência: 17ª Medição provisória

PLANILHA PARA CALCULO  
CONSERVAÇÃO

Período: 01/10/15 a 31/10/15      Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda      C. Nº 222/2013/00/00 - SETP

| JAZIDA Nº    | SERVIÇOS                   |         | LADO   | APLICAÇÃO (ESTACAS) |       |       |       | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ESP. (m) | AREA (m2) |
|--------------|----------------------------|---------|--------|---------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------|----------|-----------|
|              | INICIAL                    | FRAC.   |        | INICIAL             | FRAC. | FINAL | FRAC. |              |             |          |           |
|              | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b> |         |        | 01 MÊS              |       |       |       |              |             |          | -         |
|              |                            |         |        |                     |       |       |       | 0,00         |             |          | -         |
|              | <b>LIMPEZA DE BUEIROS</b>  |         |        | 125,00 m3           |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | ESTACA  | VOL    |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2988    | 5,00   |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2965    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2912    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2855    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2849    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2198    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2797    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2294    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2683    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2275    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2790    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2198    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | 2217    | 10,00  |                     |       |       |       |              |             |          |           |
|              |                            | LIMPEZA | 125,00 |                     |       |       |       |              |             |          |           |
| <b>TOTAL</b> |                            |         |        |                     |       |       |       |              |             |          |           |

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015

Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA**

FOLHA Nº 01/01  
 PLANILHA PARA CÁLCULO

Obras: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 17ª Medição provisória  
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
 Período: 01/10/15 a 31/10/15

TSD E TRANSPORTE


I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

| Inteira  | Estaca |         | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | TSD   |                       |                          | Agregados TSD            |          | Obs |
|--|--------|---------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----|
|  | Fração | Inteira |                 |             |           | Frac. | Taxa de Aplicação (l) | Peso Emulsão RR-1C E (t) | Taxa de Aplicação (txm³) | Peso (t) |     |
| 2.582  |        | 2.649   | TSD<br>1.340,00 | 9,00        | 12.060,00 | 0,003 | 36,180                | 361,800                  | 361,800                  |          |     |
| 2.563  |        | 2.582   | 380,00          | 9,00        | 3.420,00  | 0,003 | 10,260                | 102,600                  | 102,600                  |          |     |
| 2.512  |        | 2.563   | 1.020,00        | 9,00        | 9.180,00  | 0,003 | 27,540                | 275,400                  | 275,400                  |          |     |
| 2.266  |        | 2.358   | 1.840,00        | 9,00        | 16.560,00 | 0,003 | 49,680                | 496,800                  | 496,800                  |          |     |
| 2.237  |        | 2.266   | 580,00          | 9,00        | 5.220,00  | 0,003 | 15,660                | 156,600                  | 156,600                  |          |     |
|  |        |         |                 |             | 46.440,00 |       | 139,320               |                          | 139,320                  |          |     |
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-2C E (DMT= 300,10km) |        |         |                 |             |           |       |                       |                          |                          |          |     |
|  |        |         |                 |             |           |       |                       |                          | 139,320                  |          |     |
| TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)    |        |         |                 |             |           |       |                       |                          |                          |          |     |
|  |        |         |                 |             |           |       |                       |                          | 155.815,488              |          |     |

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015  
 Comissão de fiscalização

Engº. Alaoir Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7


CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS



LEGENDA

- Areal
- Pedreira
- Usina de PMF
- Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO                                 |                |
|   | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU |                |
| Rodovia:<br>MT-175  | Trecho: : Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru                           | Ext.: 62,37 Km |
|   | Sub-trecho : Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga                   | Lote : 1       |

OBSERVAÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

| CONTRATO<br>I. C. Nº<br>222/2013/00/00 -<br>SETPU | RODOVIA<br>MT-175/MT-248 | Nº DO<br>PROCESSO   | FIRMA:                                |  | VALOR CONTRATUAL        |                                     | ADITAMENTO    |              | TOTAL        |   |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|
|   |                          |                     | Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda       |  | 11.707.378,84           |                                     | 11.707.378,84 |              |              |   |
|   |                          |                     | Trecho: Entr. BR-174 (cachoe) - Jaunu | Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cachoe) - A-reputanga - lote 1 | SERVICIO<br>Restauração | Engº. Alair Alves Zeferino de Paula | FISCAL        |              |              | Ordem de Inicio de<br>serviço: 05/08/13 |
| DOC.  | PERÍODO DA MEDIÇÃO       | PRAZO DAS CORREÇÕES | PERÍODO                               | ACUMULADO  | MEDIÇÕES REAJUST.       | ACUMULADO                           | MEDIÇÃO       | TOTAL        | TOTAL GERAL  | SALDO PREÇOS INICIAIS                   |
| 1ª medição  | 05/08/13 a 31/08/13      | 27                  | 816                                   | 483.550,30   | 483.550,30              | 483.550,30                          | 483.550,30    | 483.550,30   | 483.550,30   | 11.223.828,54                           |
| 2ª medição  | 01/09/13 a 30/09/13      | 30                  | 786                                   | 570.955,70   | 1.054.506,00            | 1.054.506,00                        | 1.054.506,00  | 1.054.506,00 | 1.054.506,00 | 10.652.872,84                           |
| 3ª medição  | 01/10/13 a 31/10/13      | 31                  | 755                                   | 403.025,82   | 1.457.531,82            | 1.457.531,82                        | 1.457.531,82  | 1.457.531,82 | 1.457.531,82 | 10.249.847,02                           |
| 4ª medição  | 01/11/13 a 30/11/13      | 30                  | 725                                   | 406.242,96   | 1.863.774,78            | 1.863.774,78                        | 1.863.774,78  | 1.863.774,78 | 1.863.774,78 | 9.843.604,06                            |
| 5ª medição  | 01/12/13 a 31/12/13      | 31                  | 694                                   | 227.216,11   | 2.090.990,89            | 2.090.990,89                        | 2.090.990,89  | 2.090.990,89 | 2.090.990,89 | 9.616.387,95                            |
| 6ª medição  | 01/01/14 a 31/01/14      | 31                  | 663                                   | 205.135,78   | 2.296.126,67            | 2.296.126,67                        | 2.296.126,67  | 2.296.126,67 | 2.296.126,67 | 9.411.252,17                            |
| Reaj da 3ª Med                                    | 01/10/13 a 31/10/13      | -                   | -                                     | 2.296.126,67   | 2.296.126,67            | 2.296.126,67                        | 2.296.126,67  | 2.296.126,67 | 2.296.126,67 | 9.389.615,92                            |
| Reaj da 4ª Med                                    | 01/11/13 a 30/11/13      | -                   | -                                     | 2.296.126,67   | 23.262,43               | 23.262,43                           | 23.262,43     | 23.262,43    | 23.262,43    | 9.366.351,49                            |
| Reaj da 5ª Med                                    | 01/12/13 a 31/12/13      | -                   | -                                     | 2.296.126,67   | 13.506,32               | 13.506,32                           | 13.506,32     | 13.506,32    | 13.506,32    | 9.352.845,17                            |
| Reaj da 6ª Med                                    | 01/01/14 a 31/01/14      | -                   | -                                     | 2.296.126,67   | 12.300,19               | 12.300,19                           | 12.300,19     | 12.300,19    | 12.300,19    | 9.340.544,98                            |
| 7ª medição  | 01/02/14 a 28/02/14      | 28                  | 635                                   | 167.992,08   | 2.464.118,75            | 2.464.118,75                        | 2.464.118,75  | 2.464.118,75 | 2.464.118,75 | 9.172.552,90                            |
| Reaj da 7ª Med                                    | 01/02/14 a 28/02/14      | -                   | -                                     | 2.464.118,75   | 10.121,87               | 10.121,87                           | 10.121,87     | 10.121,87    | 10.121,87    | 9.162.431,03                            |
| 8ª medição  | 01/03/14 a 31/03/14      | 31                  | 604                                   | 200.901,16   | 2.665.019,91            | 2.665.019,91                        | 2.665.019,91  | 2.665.019,91 | 2.665.019,91 | 8.961.529,87                            |
| Reaj da 8ª Med                                    | 01/03/14 a 31/03/14      | -                   | -                                     | 2.665.019,91   | 11.853,77               | 11.853,77                           | 11.853,77     | 11.853,77    | 11.853,77    | 8.949.676,10                            |
| 9ª medição  | 01/04/14 a 30/04/14      | 30                  | 574                                   | 298.625,42   | 2.963.645,33            | 2.963.645,33                        | 2.963.645,33  | 2.963.645,33 | 2.963.645,33 | 8.651.050,88                            |
| Reaj da 9ª Med                                    | 01/04/14 a 30/04/14      | -                   | -                                     | 2.963.645,33   | 17.038,05               | 17.038,05                           | 17.038,05     | 17.038,05    | 17.038,05    | 8.634.012,63                            |
| 10ª medição                                       | 01/05/14 a 31/05/14      | 31                  | 543                                   | 53.727,81  | 3.017.373,14            | 3.017.373,14                        | 3.017.373,14  | 3.017.373,14 | 3.017.373,14 | 8.580.284,82                            |
| Reaj da 10ª Med                                   | 01/05/14 a 31/05/14      | -                   | -                                     | 3.017.373,14   | 4.029,58                | 4.029,58                            | 4.029,58      | 4.029,58     | 4.029,58     | 8.576.255,24                            |
| 11ª medição                                       | 01/10/14 a 31/10/14      | 31                  | 512                                   | 469.161,37   | 3.516.534,51            | 3.516.534,51                        | 3.516.534,51  | 3.516.534,51 | 3.516.534,51 | 8.077.093,87                            |
| Reaj da 11ª Med                                   | 01/10/14 a 31/10/14      | -                   | -                                     | 3.516.534,51   | 26.923,91               | 26.923,91                           | 26.923,91     | 26.923,91    | 26.923,91    | 8.050.169,96                            |
| 12ª medição                                       | 05/05/15 a 31/05/15      | 26                  | 486                                   | 169.149,68   | 3.685.684,19            | 3.685.684,19                        | 3.685.684,19  | 3.685.684,19 | 3.685.684,19 | 7.881.020,28                            |
| Reaj da 12ª Med                                   | 05/05/15 a 31/05/15      | -                   | -                                     | 3.685.684,19   | 17.410,64               | 17.410,64                           | 17.410,64     | 17.410,64    | 17.410,64    | 7.863.609,64                            |
| 13ª medição                                       | 01/06/15 a 30/06/15      | 30                  | 456                                   | 847.098,30   | 4.532.782,49            | 4.532.782,49                        | 4.532.782,49  | 4.532.782,49 | 4.532.782,49 | 7.016.511,34                            |
| Reaj da 13ª Med                                   | 01/06/15 a 30/06/15      | -                   | -                                     | 4.532.782,49   | 80.235,22               | 80.235,22                           | 80.235,22     | 80.235,22    | 80.235,22    | 6.936.276,12                            |
| 14ª medição                                       | 01/07/15 a 31/07/15      | 31                  | 425                                   | 358.138,91   | 4.890.921,40            | 4.890.921,40                        | 4.890.921,40  | 4.890.921,40 | 4.890.921,40 | 6.578.137,21                            |
| Reaj da 14ª Med                                   | 01/07/15 a 31/07/15      | -                   | -                                     | 4.890.921,40   | 36.610,51               | 36.610,51                           | 36.610,51     | 36.610,51    | 36.610,51    | 6.541.526,70                            |
| 15ª medição                                       | 01/08/15 a 31/08/15      | 31                  | 394                                   | 321.430,58   | 5.212.351,98            | 5.212.351,98                        | 5.212.351,98  | 5.212.351,98 | 5.212.351,98 | 6.220.096,12                            |
| Reaj da 15ª Med                                   | 01/08/15 a 31/08/15      | -                   | -                                     | 5.212.351,98   | 30.771,65               | 30.771,65                           | 30.771,65     | 30.771,65    | 30.771,65    | 6.189.324,47                            |
| 16ª medição                                       | 01/09/15 a 30/09/15      | 30                  | 384                                   | 36.037,36  | 5.248.389,34            | 5.248.389,34                        | 5.248.389,34  | 5.248.389,34 | 5.248.389,34 | 6.153.287,11                            |
| Reaj da 16ª Med                                   | 01/09/15 a 30/09/15      | -                   | -                                     | 5.248.389,34   | 4.063,84                | 4.063,84                            | 4.063,84      | 4.063,84     | 4.063,84     | 6.149.193,27                            |
| 17ª medição                                       | 01/10/15 a 31/10/15      | 30                  | 334                                   | 594.183,74   | 5.842.573,08            | 5.842.573,08                        | 5.842.573,08  | 5.842.573,08 | 5.842.573,08 | 5.555.009,63                            |

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015  
Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 - CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

CCOR/SINFRA  
Fl. 120  
Rub. R  
Folha nº 370  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 120  
Rub. R





**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 11.707.378,84 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatura: 01/08/2013              |  | Prazo: 843 dias                               |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação: 02/04/2009                   |  | O. I. Serviço: 05/08/2013                     |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda         |  |
| INICIO: 05/08/2013                                       |  | 01/09/13 a 41.517,00                     |  | 01/11/13 a 41.608,00                          |  |
| TERMINO: 16/04/2017                                      |  | 30 / 27                                  |  | 30 / 118                                      |  |
| DIAS CORRIDOS  |  | PS                                       |  | PS  |  |
| SERVIÇO  |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |  | 2.3096%                                  |  | 174.359,62                                    |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               |  | 0,2687%                                  |  | 181.866,74                                    |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |  | 1,8397%                                  |  | 133.564,56                                    |  |
| 4.0 - DRENAGEM   |  | 1,8397%                                  |  | 37.081,84                                     |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |  | 4,1303%                                  |  | 53.727,81                                     |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |  | 4,1303%                                  |  | 53.727,82                                     |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                          |  | 4,88%                                    |  | 3,47%   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        |  | 9,01%                                    |  | 15,92%  |  |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |  | 483.550,30                               |  | 403.025,82                                    |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 483.550,30                               |  | 1.457.531,82                                  |  |
| NOTAS  |  | 570.955,70                               |  | 406.242,96                                    |  |
|  |  | 1.054.506,00                             |  | 1.863.774,78                                  |  |
|  |  |  |  | 227.216,11                                    |  |
|  |  |  |  | 2.090.990,89                                  |  |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 11.707.378,84 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatura: 01/08/2013              |  | Prazo: 843 dias                               |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação: 02/04/2009                   |  | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda         |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda         |  |
| INICIO: 05/08/2013                                       |  | 01/02/14 a 41.670,00                     |  | 01/04/14 a 41.759,00                          |  |
| TERMINO: 16/04/2017                                      |  | 31 / 180                                 |  | 30 / 269                                      |  |
| DIAS CORRIDOS  |  | PS                                       |  | PS  |  |
| SERVIÇO  |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |  | 0,7457%                                  |  | 66.543,17                                     |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               |  | 0,5476%                                  |  | 109.797,06                                    |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |  | 0,1531%                                  |  | 135.100,55                                    |  |
| 4.0 - DRENAGEM   |  | 0,1531%                                  |  | 17.923,07                                     |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |  | 0,4589%                                  |  | 53.727,81                                     |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |  | 0,4589%                                  |  | 53.727,82                                     |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                          |  | 1,75%                                    |  | 2,55%   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        |  | 19,61%                                   |  | 25,31%  |  |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |  | 205.135,78                               |  | 200.901,16                                    |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 2.296.126,67                             |  | 2.665.019,91                                  |  |
| NOTAS  |  | 167.992,08                               |  | 298.625,42                                    |  |
|  |  | 2.464.118,75                             |  | 2.963.645,33                                  |  |
|  |  |  |  | 53.727,81                                     |  |
|  |  |  |  | 3.017.373,14                                  |  |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 11.707.378,84 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatur 01/08/2013                |  | Prazo: 843 dias                               |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação 02/04/2009                    |  | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda         |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | 01/06/15 a 42.185,00                          |  |
| MÊS/ANO INÍCIO: 05/08/2013                               |  | 01/10/14 a 41.943,00                     |  | 05/05/15 a 42.155,00                          |  |
| DIAS CORRIDOS  |  | 122 / 422                                |  | 185 / 638                                     |  |
| SERVIÇO  |  | PS                                       |  | PS  |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               |  | 1,2647%                                  |  | 0,6517%                                       |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |  | 1,6022%                                  |  | 0,3265%                                       |  |
| 4.0 - DRENAGEM   |  |  |  | 0,0077%                                       |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |  |  |  |   |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |  | 1,3768%                                  |  | 0,4589%                                       |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                          |  | 4,26%                                    |  | 7,24%   |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        |  | 30,04%                                   |  | 31,48%  |  |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |  | 499.161,37                               |  | 169.149,68                                    |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 3.017.373,14                             |  | 3.685.684,19                                  |  |
| NOTAS  |  | 3.516.534,51                             |  | 847.098,30                                    |  |
|  |  |  |  | 4.532.782,49                                  |  |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |  | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |  | Valor Contratual + Aditivo R\$: 11.707.378,84 |  |
| Rodovia: MT - 175  |  | Data Assinatur 01/08/2013                |  | Prazo: 843 dias                               |  |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |  | Publicação 02/04/2009                    |  | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda         |  |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |  | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |  | 01/11/15 a 42.338,00                          |  |
| MÊS/ANO INÍCIO: 05/08/2013                               |  | 01/08/15 a 42.247,00                     |  | 01/09/15 a 42.277,00                          |  |
| DIAS CORRIDOS  |  | 31 / 726                                 |  | 30 / 787                                      |  |
| SERVIÇO  |  | PS                                       |  | PS  |  |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       |  | VALOR R\$                                |  | VALOR R\$                                     |  |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               |  | 2,3965%                                  |  | 2,4991%                                       |  |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |  | 0,6626%                                  |  | 2,5555%                                       |  |
| 4.0 - DRENAGEM   |  | 77.569,50                                |  | 2.432,50                                      |  |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  |  | 0,8194%                                  |  | 0,0208%                                       |  |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |  | 36.037,36                                |  | 1,4727%                                       |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                          |  | 0,3078%                                  |  | 8,9011%                                       |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        |  |  |  |   |  |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |  | 358.138,91                               |  | 594.183,74                                    |  |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |  | 4.890.921,40                             |  | 5.842.573,08                                  |  |
| NOTAS  |  | 5.212.351,98                             |  | 5.864.805,75                                  |  |
|  |  |  |  | 11.707.378,83                                 |  |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS





Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

## MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller

M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP

Nesta

Sr. Superintendente,

Ref.: IC Nº 222/2013

Referência: 16ª Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 16ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/09/15 a 30/09/15

- 16ª Medição provisória..... Período: 01/09/15 a 30/09/15

Atenciosamente

---

Eng.º. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 16ª Medição provisória  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014  
Ordem de Paralisação: 31/10/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

### DADOS DO CONTRATO


Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 km  
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 275531/2013-SETPU  
Data da assinatura: 01/08/2013  
Data da publicação: 01/08/2013  
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Prazo contratual: 843 dias  
Termino previsto: 25/11/2015  
Ordem de início de serviços: 05/08/2013  
Prazo de corrido do contrato: 787 dias  
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84  
Valor termo aditivo: R\$ 0,00  
Valor contratual + Aditivo: R\$ 11.707.378,84  
Valor medido acumulado (PI): R\$ 5.248.389,35  
Saldo contratual (PI): R\$ 6.458.989,50  
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia - MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 1ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15  
Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Prazo de Execução 843 dias  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI 11.707.378,64  
Vr. Acum. Medido PI 5.248.389,35  
Vr. Programado Próx. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 1.1    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       |               |                  | 171,10             |                     |             |     |
| 1.2    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     |               | 812,000          | 171,10             | 138.933,20          | 29,97       |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     |               | 5.218,000        | 11,01              | 57.450,18           | 89,47       |     |
| 1.4    | Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita  | m3    | 23.328,00    |               | 21.396,000       | 37,23              | 796.573,08          | 91,72       |     |
| 1.5    | Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    | 116.640,00   |               | 101.800,000      | 0,29               | 29.522,00           | 87,28       |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 86.078,00    |               | 27.508,000       | 0,21               | 5.776,68            | 31,96       |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   |               | 60.580,000       | 3,91               | 236.867,80          | 16,11       |     |
| 1.8    | Pre-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     |               | 2.188,804        | 156,20             | 341.891,18          | 59,71       |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tkm   | 1.557.854,93 |               | 208.139,495      | 0,37               | 77.011,61           | 13,36       |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tkm   | 573.353,24   |               | 343.144,471      | 0,37               | 126.963,45          | 59,85       |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tkm   | 41.869,39    |               | 19.489,723       | 0,37               | 7.211,19            | 46,55       |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tkm   | 1.147.962,00 |               | 930.651,955      | 0,37               | 344.341,22          | 81,07       |     |
| 1.13   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tkm   | 313.650,00   |               | 178.756,716      | 0,61               | 109.041,59          | 56,99       |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tkm   | 80.651,00    |               | 16.240,000       | 0,61               | 9.906,40            | 20,14       |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tkm   | 128.304,00   |               | 112.770,000      | 0,61               | 68.789,70           | 87,89       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |                    | 2.350.279,28        | 45,17       |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     | 140,00       |               | 122,160          | 2.341,97           | 286.095,05          | 87,26       |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       |               | 122,160          | 279,33             | 34.122,95           | 87,26       |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       |               | 459,647          | 1.237,55           | 568.836,14          | 66,33       |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       |               | 459,647          | 279,33             | 128.393,19          | 66,33       |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        |               | 19,371           | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05       |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        |               | 19,371           | 279,33             | 5.410,90            | 45,05       |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C p/ polímeros  | t     | 1.127,88     |               | 175,169          | 1.750,22           | 306.584,28          | 15,53       |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     | 1.127,88     |               | 175,169          | 279,33             | 48.929,95           | 15,53       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |                    | 1.402.728,19        | 37,17       |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 3.1    | Limpeza de buero  | m3    | 480,00       |               | 84,000           | 19,46              | 1.634,64            | 17,50       |     |

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 376

CCOR/SINFRA  
Fl. 126  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 16ª Medição provisória  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15  
Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato: I. C. Nº 222/2013/00 - SETPU  
Data Assinatura: 01/08/13  
Publicação: 02/04/09  
Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU  
Data Base: setembro-12  
Prazo de Execução: 843 dias  
Prazo Restante:  
Vr. Contratual PI: 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI: 5.248.389,35  
Vr. Acum. Programado PI:  
Vr. Programado Prox. mês PI:

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |                  |                     | PREÇO UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR ACUMULADO<br>R\$ | % EXECUTADA  | OBS |
|--------|--|-------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA<br>MEDIÇÃO | MEDIÇÃO<br>ANTERIOR |                       |                        |              |     |
| 3.2    | Rocada pesada  | m²    | 44,00      | 41,020           | 41,020              | 3.258,99              | 133.683,76             | 93,23        |     |
| 3.3    | Capina   | m²    | 85000,00   | 84.860,000       | 84.860,000          | 0,64                  | 54.310,40              | 99,84        |     |
| 3.4    | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos   | h     | 200,00     | 198,000          | 198,000             | 189,08                | 37.437,84              | 99,00        |     |
| 3.5    | materiais  | m³    | 95,00      | 90,000           | 90,000              | 519,31                | 46.737,90              | 94,74        |     |
| 3.6    | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)   | tkm   | 8128,00    | 5.600,160        | 5.600,160           | 0,63                  | 3.528,10               | 68,90        |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |                  |                     |                       | <b>277.332,64</b>      | <b>92,52</b> |     |
| 4.0    | <b>DRENAGEM</b>  |       |            |                  |                     |                       |                        |              |     |
| 4.1    | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00     | -                | -                   | 42,08                 | -                      | -            |     |
| 4.2    | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1330,00    | -                | -                   | 41,08                 | -                      | -            |     |
| 4.3    | Melo-fio de concreto MFC 05  | m     | 580,00     | -                | -                   | 40,42                 | -                      | -            |     |
| 4.4    | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00       | -                | -                   | 61,69                 | -                      | -            |     |
| 4.5    | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00       | -                | -                   | 74,87                 | -                      | -            |     |
| 4.6    | Concreto Fcke15,0 Mpa  | m³    | 62,00      | -                | -                   | 504,76                | -                      | -            |     |
| 4.7    | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00      | -                | -                   | 672,32                | -                      | -            |     |
| 4.8    | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  | 1,00       | -                | -                   | 1.877,32              | -                      | -            |     |
| 4.9    | Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m  | unid  | 1,00       | -                | -                   | 4.292,59              | -                      | -            |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |                  |                     |                       |                        |              |     |
| 5.0    | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |       |            |                  |                     |                       |                        |              |     |
| 5.1    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os<br>materiais) | m²    | 38319,00   | 1.887,507        | 1.887,507           | 15,07                 | 28.444,73              | 4,93         |     |
| 5.2    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os<br>materiais) | m²    | 930,00     | -                | -                   | 15,07                 | -                      | -            |     |
| 5.3    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os<br>materiais) | m²    | 135,00     | -                | -                   | 22,91                 | -                      | -            |     |
| 5.4    | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da<br>ABNT<br>Placa circular   | m²    | 55,00      | -                | -                   | 369,88                | -                      | -            |     |

Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alveios Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 - CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

BA06/SINFRA  
Folha nº 377  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 127  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jaunú  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 16ª Medição provisória  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15 Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

NR Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 2755317/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Prazo de Execução 843 dias  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI 5.248.389,35  
Vr. Programado Próx. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE    |                  | CONTRATO | ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|---------------|------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |          |           |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00         | -                | 50,00    | -         | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00         | -                | 59,00    | -         | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00          | -                | 6,00     | -         | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00         | -                | 31,00    | -         | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00       | -                | 1600,00  | -         | 41,49              | -                   | -           |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00      | 528,000          | 13728,00 | 528,000   | 14,38              | 7.592,64            | 3,85        |     |
| 5.11   | Setas e ditazes  | m2    | 49,00         | -                | 49,00    | -         | 22,91              | -                   | -           |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40          | -                | 1,40     | -         | 378,16             | -                   | -           |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00        | -                | 640,00   | -         | 224,62             | -                   | -           |     |
|        | Sub-total  |       |               |                  |          |           |                    | 36.037,37           | 3,34        |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | vb    | 0,02          | 0,020            | 0,02     | 0,020     | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|        | Instalação de canteiro   | vb    | 0,03          | 0,030            | 0,03     | 0,030     | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | vb    | 0,06          | 0,060            | 0,06     | 0,060     | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | Sub-total  |       |               |                  |          |           |                    | 1.182.011,87        |             |     |
|        | TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO  |       |               |                  |          |           |                    | 5.248.389,35        |             |     |
|        | A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR  |       |               |                  |          |           |                    | 5.212.351,98        |             |     |
|        | VALOR LIQUIDO  |       |               |                  |          |           |                    | 36.037,37           |             |     |

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 36.037,36 (trinta e seis mil, trinta e sete reais e trinta e seis centavos)  
Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Avelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOBS/SINFRA  
Folha nº 378  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 188  
Rub. R



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 16ª Medição provisória  
 Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
 Período: 01/09/15 a 30/09/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

**Sinalização Horizontal**

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

| ESTACAS |       | Situação Trecho | Lado          | Extensão m. | Largura m. | Área m².         | Obs      |
|---------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|
| Inicial | Final |                 |               |             |            |                  |          |
| 2.930   | 2.975 | Tapa Buraco     | Eixo          | 900,00      | 0,15       | 135,00           | Continua |
| 2.920   | 2.975 | Tapa Buraco     | Eixo          | 550,00      | 0,15       | 82,50            | 4x4      |
| 2.907   | 2.920 | Restauração     | Eixo          | 260,00      | 0,15       | 39,00            | Continua |
| 2.897   | 2.920 | Restauração     | Eixo          | 230,00      | 0,15       | 34,50            | 4x4      |
| 2.897   | 2.920 | Restauração     | Lado direito  | 460,00      | 0,15       | 69,00            | Continua |
| 2.897   | 2.920 | Restauração     | Lado esquerdo | 460,00      | 0,15       | 69,00            | Continua |
| 2.873   | 2.897 | Tapa Buraco     | Eixo          | 480,00      | 0,15       | 72,00            | Continua |
| 2.865   | 2.897 | Tapa Buraco     | Eixo          | 320,00      | 0,15       | 48,00            | 4x4      |
| 2.752   | 2.865 | Restauração     | Eixo          | 2.260,00    | 0,15       | 339,00           | Continua |
| 2.747   | 2.865 | Restauração     | Eixo          | 1.180,00    | 0,15       | 177,00           | 4x4      |
| 2.747   | 2.865 | Restauração     | Lado direito  | 2.360,00    | 0,15       | 354,00           | Continua |
| 2.747   | 2.865 | Restauração     | Lado esquerdo | 523,40      | 0,15       | 78,51            | Continua |
| 2.728   | 2.747 | Restauração     | Eixo          | 380,00      | 0,15       | 57,00            | Continua |
| 2.720   | 2.747 | Restauração     | Eixo          | 270,00      | 0,15       | 40,50            | 4x4      |
| 2.688   | 2.720 | Restauração     | Eixo          | 640,00      | 0,15       | 96,00            | Continua |
| 2.685   | 2.720 | Tapa Buraco     | Eixo          | 350,00      | 0,15       | 52,50            | 4x4      |
| 2.655   | 2.685 | Restauração     | Eixo          | 600,00      | 0,15       | 90,00            | Continua |
| 2.649   | 2.685 | Restauração     | Eixo          | 360,00      | 0,15       | 54,00            | 4x4      |
|         |       |                 |               |             |            | <b>1.887,507</b> |          |

**TACHAS BI-DIRECIONAIS**

|              | Extensão | Lado Esquerdo | Espaçamento |    |
|--------------|----------|---------------|-------------|----|
|              |          |               | Eixo        | LD |
| 2.897        | 2.920    | Extensão      | Eixo        | 8  |
| 2.747        | 2.865    | 460,00        | 8           | 16 |
| 2.720        | 2.747    | 2.360,00      | 148,00      | 8  |
| 2.582        | 2.685    | 540,00        | 68,00       | 16 |
| 2.563        | 2.582    | 2.060,00      | 129,00      | 8  |
| 2.517        | 2.563    | 380,00        | 48,00       | 12 |
|              |          | 920,00        | 77,00       |    |
|              |          | <b>6.720</b>  | <b>528</b>  |    |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>Total</b>  | <b>528</b>  |    |

SADEBISINFRA  
 Folha nº 379  
 Ass. *[Assinatura]*

CCOR/SINFRA  
 Fl. 129  
 Rub. R

Eng. Almor Alveios Zefirino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015  
 Comissão de Fiscalização

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |                     |  |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Obras: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                     | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                     | Valor Contratual + Aditivo R\$ 11.707.378,84 |                     |
| Rodovia: MT - 175   |                     | Data Assinatura 01/08/2013               |                     | Prazo: 843 dias                              |                     |
| Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU                     |                     | Publicação 02/04/2009                    |                     | O. I. Serviço: #####                         |                     |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                     | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                     | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda        |                     |
| MÊS/ANO   | 05/08/13 a 31/08/13 | 07/09/13 a 30/09/13                      | 01/10/13 a 31/10/13 | 01/11/13 a 30/11/13                          | 01/12/13 a 31/12/13 |
| DIAS CORRIDOS   | 27                  | 30                                       | 31                  | 88   | 118                 |
| SERVIÇO   | PS                  | PS                                       | PS                  | PS   | PS                  |
| VALOR R\$   | VALOR R\$           | VALOR R\$                                | VALOR R\$           | VALOR R\$                                    | VALOR R\$           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 0,0000%             | 2,3096%                                  | 1,4893%             | 1,5535%                                      | 0,8544%             |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                                | 0,0000%             | 0,2687%                                  | 1,4426%             | 1,1409%                                      | 0,6275%             |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   | 0,0000%             | 1,8397%                                  | 0,0517%             | 0,3167%                                      | 0,0000%             |
| 4.0 - DRENAGEM  | 0,0000%             | 0,0000%                                  | 0,0000%             | 0,0000%                                      | 0,0000%             |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                   | 0,0000%             | 0,0000%                                  | 0,0000%             | 0,0000%                                      | 0,0000%             |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 4,1303%             | 483.550,30                               | 0,4589%             | 53.727,81                                    | 0,4589%             |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)                           | 4,13%               | 4,88%                                    | 3,44%               | 3,47%  | 1,94%               |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)                         | 4,13%               | 9,01%                                    | 12,45%              | 15,92%                                       | 17,86%              |
| FATURAMENTO SIMPLES                                       | 483.550,30          | 570.955,70                               | 403.025,82          | 406.242,96                                   | 227.216,11          |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                     | 483.550,30          | 1.054.506,00                             | 1.457.531,82        | 1.863.774,78                                 | 2.090.990,89        |

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |                     |  |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Obras: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |                     | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                     | Valor Contratual + Aditivo R\$ : 11.707.378,84 |                     |
| Rodovia: MT - 175   |                     | Data Assinatura 01/08/2013               |                     | Prazo: 843 dias 0                              |                     |
| Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU                     |                     | Publicação 02/04/2009                    |                     | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda          |                     |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                     | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                     | Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda          |                     |
| MÊS/ANO   | 01/01/14 a 31/01/14 | 01/02/14 a 28/02/14                      | 01/03/14 a 31/03/14 | 01/04/14 a 30/04/14                            | 01/05/14 a 31/05/14 |
| DIAS CORRIDOS   | 31                  | 28                                       | 31                  | 30   | 31                  |
| SERVIÇO   | PS                  | PS                                       | PS                  | PS   | PS                  |
| VALOR R\$   | VALOR R\$           | VALOR R\$                                | VALOR R\$           | VALOR R\$                                      | VALOR R\$           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 0,7457%             | 87.296,99                                | 0,3740%             | 66.543,17                                      | 0,9378%             |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                                | 0,5476%             | 64.110,98                                | 0,4489%             | 80.630,17                                      | 1,1540%             |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   | 0,0000%             | -  | 0,1531%             | -  | 0,0000%             |
| 4.0 - DRENAGEM  | 0,0000%             | -  | 0,0000%             | -  | 0,0000%             |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                   | 0,0000%             | -  | 0,0000%             | -  | 0,0000%             |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 0,4589%             | 53.727,81                                | 0,4589%             | 53.727,81                                      | 0,4589%             |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)                           | 1,75%               | 1,43%                                    | 1,72%               | 2,55%  | 0,46%               |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)                         | 19,61%              | 21,05%                                   | 22,76%              | 25,31%   | 25,77%              |
| FATURAMENTO SIMPLES                                       | 208.135,78          | 167.992,08                               | 200.901,16          | 298.625,42                                     | 53.727,81           |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                     | 2.296.126,67        | 2.464.118,75                             | 2.665.019,91        | 2.963.645,33                                   | 3.017.373,14        |

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

SAOBIS/STPA  
 Folha nº 380  
 Ass. A  
 CCOR/SINFRA  
 Fl. 136  
 Rub. R







## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



|  |  |
|--|--|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>        | <b>Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda</b>  |
| Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula                          | Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU    |
| Rodovia: MT-175/MT-248   | Data da Assinatura: 01/08/13                 |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru                                   | Data de Aprovação: 01/08/13                  |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga                          | Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 |
| Extensão: 62,37 Km   | Prazo: 843 dias úteis                        |
|  | Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada     |
| Desempenho relativo aos serviços da Referência: 16ª Medição provisória |  |
| Serviços Executados entre 01/09/15 a 30/09/15                          |  |

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

| ITEM                            | CONCEITO                 |   |                         |                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Excelente<br>(0,9 à 1,0) | Bom<br>(0,7 à 0,8)  | Razoável<br>(0,5 à 0,6) | Fraco<br>(0,3 à 0,4) | Péssimo<br>(0 à 0,2) |
| 1) Equipamento                  |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 2) Pessoal                      | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 3) Instalações                  |                          | 0,80  |                         |                      |                      |
| 4) Cronograma Físico            |                          | 0,90  |                         |                      |                      |
| 5) Qualidade dos Serviços       | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 6) Atend. À Fiscalização        | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| 7) Administração da Obra        | 0,90                     |   |                         |                      |                      |
| Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015 |                          | Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula<br>Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT<br>RN nº 120134407-7 |                         |                      |                      |

### B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

| ITEM                            | Nota N      | Pesos P                                      | Produt. NxP | Obs                                 |
|---------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 1) Equipamento                  | 0,90        | 1,50   | 1,35        | Desemp.Parcial = $\frac{(NxP)}{10}$ |
| 2) Pessoal                      | 0,90        | 1,50   | 1,35        |                                     |
| 3) Instalações                  | 0,80        | 0,50   | 0,40        | 8,95 = 0,90                         |
| 4) Cronograma Físico            | 0,90        | 2,00   | 1,80        |                                     |
| 5) Qualidade dos Serviços       | 0,90        | 3,00   | 2,70        | Conceito: <b>EXCELENTE</b>          |
| 6) Atend. à Fiscalização        | 0,90        | 1,00   | 0,90        |                                     |
| 7) Administração da Obra        | 0,90        | 0,50   | 0,45        |                                     |
| <b>Total</b>                    | <b>6,20</b> | <b>10,00</b>                                 | <b>8,95</b> |                                     |
| OBSERVAÇÕES:                    |             |  |             |                                     |
| Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015 |             | _____<br>Coordenador de Obras de Transportes |             |                                     |

### C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

|  |
|--|
| _____<br>Superintendente de Obras de Transportes |
|--|



# MEDIÇÃO GEOSOLO QUATRO MARCOS

MÃO DE OBRA DE PINTURA DE CONTINUA SIMPLES.

6.562,00 M LINEAR X 0,15 DE LARGURA = 984,30 M<sup>2</sup>.

TP  
REST

MÃO DE OBRA DE PINTURA DE CONTINUA DUPLA.

3.266,00 M LINEAR X 0,15 DE LARGURA = 489,90 M<sup>2</sup>.

TP  
REST

MÃO DE OBRA DE PINTURA DE 4 X 4.

TP  
REST

BASTÃO 4 M LINEAR X 0,15 DE LARGURA = 0,6 M<sup>2</sup> X 1.509,00 UNID = 905,40 M<sup>2</sup>

MÃO DE OBRA DE PINTURA DE BORDO. → REST


18.700,00 M LINEAR X 0,15 DE LARGURA = 2.805,00 M<sup>2</sup>

TOTAL DE M<sup>2</sup> = 5.184,60 M<sup>2</sup> VALOR UNITÁRIO R\$ 5,20.

MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE TACHA BI DIRECIONAL AMARELA DO EIXO.

PC 1.200,00.

TOTAL DE TACHAS = 1.200,00 UNID VALOR UNITÁRIO R\$ 4,50.





ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

tração de Rodovia Pavimentada  
175/MT-248  
. BR-174 (Cacho) - Jauru  
intr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
.. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
6ª Medição provisória  
nício de serviço: 05/05/15  
19/15 a 30/09/15  
37 Km


Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda

Atenção veja o dia da medição, se não for dia útil acrescente ou

|                                     |      |        |          |
|-------------------------------------|------|--------|----------|
| 2975                                | 2920 | 1.100  | sem capa |
| 2920                                | 2897 | 460    | capa     |
| 2897                                | 2865 | 640    | sem capa |
| 2865                                | 2747 | 2.360  | capa     |
| 2747                                | 2720 | 540    | capa     |
| 2720                                | 2685 | 700    | sem capa |
| 2685                                | 2582 | 2.060  | capa     |
| 2582                                | 2563 | 380    | capa     |
| 2563                                | 2512 | 1.020  | capa     |
| 2512                                | 2358 | 3.080  | sem capa |
| 2358                                | 2266 | 1.840  | capa     |
| 2266                                | 2237 | 580    | capa     |
|                                     |      |        | TOTAL    |
| Extensão total                      |      | 14.760 | m linear |
| Extensão reciclada                  |      | 9.240  | m linear |
| Extensão sem intervenção-Somente TB |      | 5.520  | m linear |

CCOR/SINI  
Fl. 184  
Rub. R

SADB/SINFLA  
Folha nº 384  
Ass. A





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

SAOBSINFRA  
Folha nº 385  
Ass. A

CCOR/SIN  
Fl. R  
Rub. R

Cuiabá/MT, 1 de setembro de 2015

Ao Ilmo Sr.  
Eng.º Jose Carlos Ferreira  
**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES**  
Nesta

Sr. Superintendente,

Venho, pelo presente encaminhar a 15ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/08/15 a 31/08/15

• 15ª Medição provisória..... R\$ 321.430,58

R\$ 321.430,58

Atenciosamente

*Eng.º. Alaor Alvelos Zeferino de Paula*  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 15ª Medição provisória  
Ordem de reinitio de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/08/15 a 31/08/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/08/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Prazo de Execução 843 dias  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum.Medição PI 5.212.351,98  
Vr. Programado PI  
Vr. Programado Ptoz. mês PI

Firma: Geosold Eng. Plan. e Const. Ltda


| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 1.1    | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       |               |                  | 171,10             | 138.933,20          | 29,97       |     |
| 1.2    | Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     |               | 812,000          | 171,10             | 57.450,18           | 89,47       |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     |               | 5.218,000        | 11,01              | 796.573,08          | 91,72       |     |
| 1.4    | Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita  | m3    | 23.328,00    | 3.312,000     | 18.084,000       | 37,23              | 29.522,00           | 87,28       |     |
| 1.5    | Impressão (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                  | m2    | 116.640,00   | 16.560,000    | 85.240,000       | 0,29               | 5.776,68            | 31,96       |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 86.076,00    |               | 27.508,000       | 0,21               | 236.867,80          | 16,11       |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   | 7.200,000     | 53.380,000       | 3,91               | 341.891,18          | 59,71       |     |
| 1.8    | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     |               | 2.188,804        | 156,20             | 77.011,61           | 13,36       |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | t     | 1.557.854,93 | 24.157,440    | 183.982,055      | 0,37               | 126.963,45          | 59,85       |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | t     | 573.353,24   |               | 343.144,471      | 0,37               | 7.211,19            | 46,55       |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | t     | 41.869,39    |               | 19.489,723       | 0,37               | 344.341,22          | 81,07       |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | t     | 1.147.962,00 | 162.982,195   | 767.669,760      | 0,61               | 109.041,59          | 56,99       |     |
| 1.13   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | t     | 313.650,00   |               | 178.756,716      | 0,61               | 9.906,40            | 20,14       |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | t     | 80.651,00    |               | 16.240,000       | 0,61               | 68.789,70           | 87,89       |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)<br>Sub-total   | t     | 128.304,00   |               | 112.770,000      | 0,61               | 2.350.279,28        | 45,17       |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ impressão  | t     | 140,00       | 19.872        | 102.288          | 2.341,97           | 286.095,05          | 87,26       |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ impressão (DMT=300,10km)   | t     | 140,00       | 19.872        | 102.288          | 279,33             | 34.122,95           | 87,26       |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       |               | 459.647          | 1.237,55           | 568.836,14          | 66,33       |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       |               | 459.647          | 279,33             | 128.393,19          | 66,33       |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        |               | 19.371           | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05       |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        |               | 19.371           | 279,33             | 5.410,90            | 45,05       |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | 21.600        | 153.569          | 1.750,22           | 306.584,28          | 15,53       |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)<br>Sub-total  | t     | 1.127,88     | 21.600        | 153.569          | 279,33             | 48.929,95           | 15,53       |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |                    |                     |             |     |
| 3.1    | Limpeza de buero  | m3    | 480,00       |               | 84,000           | 19,46              | 1.634,64            | 17,50       |     |

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alves Zeferno de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SADE/SINFRA  
Folha nº 386  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 186  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 15ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/08/15 a 31/08/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/08/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 843 dias  
Data Assinatura 01/08/13 Prazo de Execução  
Publicação 02/04/09 Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Vr. Acum. Medido PI 5.212.351,98  
Data Base setembro-12 Vr. Programado Próx. mês PI

SINFRA

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Const. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |                  |                     | PREÇO UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR ACUMULADO<br>R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA<br>MEDIÇÃO | MEDIÇÃO<br>ANTERIOR |                       |                        |             |     |
| 3.2    | Roadada pesada   | há    | 44,00      |                  | 41,020              | 3.258,99              | 133.683,76             | 93,23       |     |
| 3.3    | Capina   | m2    | 85000,00   |                  | 84.860,000          | 0,64                  | 54.310,40              | 99,84       |     |
| 3.4    | Hora de máquina - Motoniveladora<br>Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | h     | 200,00     |                  | 198,000             | 189,08                | 37.437,84              | 99,00       |     |
| 3.5    | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)   | m3    | 95,00      |                  | 90,000              | 519,31                | 46.737,90              | 94,74       |     |
| 3.6    | Sub-total  | tkm   | 8128,00    |                  | 5.600,160           | 0,63                  | 3.528,10               | 68,90       |     |
|        |  |       |            |                  |                     |                       | 277.332,64             | 92,62       |     |
| 4.0    | DRENAGEM   |       |            |                  |                     |                       |                        |             |     |
| 4.1    | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00     |                  | -                   | 42,08                 | -                      | -           |     |
| 4.2    | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1330,00    |                  | -                   | 41,08                 | -                      | -           |     |
| 4.3    | Melo-flo de concreto MFC 05  | m     | 580,00     |                  | -                   | 40,42                 | -                      | -           |     |
| 4.4    | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00       |                  | -                   | 61,69                 | -                      | -           |     |
| 4.5    | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00       |                  | -                   | 74,87                 | -                      | -           |     |
| 4.6    | Concreto Fck=15,0 Mpa  | m3    | 62,00      |                  | -                   | 504,76                | -                      | -           |     |
| 4.7    | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00      |                  | -                   | 672,32                | -                      | -           |     |
| 4.8    | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  | 1,00       |                  | -                   | 1.877,32              | -                      | -           |     |
| 4.9    | Caixa coleteira BSTC D=0,80m H=1,80m<br>Sub-total  | unid  | 1,00       |                  | -                   | 4.292,59              | -                      | -           |     |
| 5.0    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL<br>Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 38319,00   |                  |                     | 15,07                 | -                      | -           |     |
| 5.1    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 930,00     |                  |                     | 15,07                 | -                      | -           |     |
| 5.2    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | m2    | 135,00     |                  |                     | 22,91                 | -                      | -           |     |
| 5.3    | Opção 1 - Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnica tipo I da ABNT  | m2    | 55,00      |                  |                     | 369,88                | -                      | -           |     |
| 5.4    | Placa circular   | m2    |            |                  |                     |                       |                        |             |     |

Comissão de Fiscalização

Engº Alabor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 1.20134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 381

CCOR/SINFRA  
Fl. 138  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 1ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/08/15 a 31/08/15  
Acumulado: 05/08/13 a 31/08/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12

Prazo de Execução 843 dias  
Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI 5.212.351,98  
Vr. Programado Proib. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | CONTRATO | NESTA MEDIÇÃO | QUANTIDADE |                  | ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--|--|-------|----------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|  |  |       |          |               | MEDIÇÃO    | MEDIÇÃO ANTERIOR |           |                    |                     |             |     |
| 5.5  | Placa quadrada   | m2    | 50,00    |               |            |                  |           | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.6  | Placa retangular   | m2    | 59,00    |               |            |                  |           | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.7  | Placa octogonal  | m2    | 6,00     |               |            |                  |           | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.8  | Marco quilométrico   | m2    | 31,00    |               |            |                  |           | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.9  | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00  |               |            |                  |           | 41,49              | -                   | -           |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00 |               |            |                  |           | 14,38              | -                   | -           |     |
| 5.11   | Setas e díteres  | m2    | 49,00    |               |            |                  |           | 22,91              | -                   | -           |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40     |               |            |                  |           | 378,16             | -                   | -           |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00   |               |            |                  |           | 224,62             | -                   | -           |     |
|  | Sub-total  |       |          |               |            |                  |           |                    |                     |             |     |
|  | Mobilização e desmobilização   | vô    | 0,02     |               |            |                  | 0,020     | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|  | Instalação de canteiro   | vô    | 0,03     |               |            |                  | 0,030     | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|  | Administração local  | vô    | 0,06     |               |            |                  | 0,060     | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|  | Sub-total  |       |          |               |            |                  |           |                    | 1.182.011,87        |             |     |
| <p>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</p> <p>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</p> <p>VALOR LÍQUIDO</p> <p>5.212.351,98</p> <p>4.890.921,40</p> <p>321.430,58</p> |  |       |          |               |            |                  |           |                    |                     |             |     |

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 321.430,58 (Trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)

Local/Dat.:Cuiabá/MT, 1 de setembro de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Avelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





**Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda**  
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SET

GOVERNO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS 05/08/13  
 TERMINO DOS SERVIÇOS

|                     |                      |               |
|---------------------|----------------------|---------------|
| VALORES CONTRATUAIS | PREÇOS INICIAIS      | 11.707.378,84 |
|                     | PREV. REAJUSTE       | -             |
|                     | TOTAL                | 11.707.378,84 |
| FATURAMENTO         | A PI até 15ª Medição | 5.212.351,98  |
|                     | REAJUSTE             | -             |
|                     | TOTAL                | 5.212.351,98  |
| SALDO CONTRATUAL    | A PI                 | 6.495.026,86  |
|                     | REAJUSTE             | -             |
|                     | TOTAL                | 6.495.026,86  |




**Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada**  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Local: MT-248/343/358  
 Extensão: 62,37 Km

**SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/2015**

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

- EQUIPAMENTOS NA OBRA:
- |                                       |                   |                                       |                   |                                       |                    |                                       |               |                                       |                    |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | DISTR. AGREGADOS  | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. BASC. 12 M3  | <input type="checkbox"/> 1            | ROLO HYSTER        | <input type="checkbox"/> 1            | GRADE DISCO   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAVALO MECÂNICO    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PÁ CARREGADEIRA   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | ROLO COMPACT. VIBR | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> 1            | CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> 1            | TRATOR D6D        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | RETRO-ESCAVADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO PNEUS         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAM. COMBOIO  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | USINA PMF          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | MOTONIVELADORA    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | TRATOR DE PNEU    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO LISO CA-15    | <input type="checkbox"/> 2            | GRUPO GERADOR | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. ESPARGIDOR    |
| <input type="checkbox"/> 1            | MOTOSCRAPER       | <input type="checkbox"/> 1            | ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO APOIO     | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PICK-UP       | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | VEÍCULO APOIO      |



| SERVIÇOS                          | estaqueamento (x10) |    |    |    |     |     |     |     |     |     | A CONCLUIR |         |           |            |
|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|-----------|------------|
|                                   | 0                   | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |            | 312     |           |            |
| Quilometragem                     | 5                   | -  | 10 | 15 | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 62,37      | ATACADO | CONCLUÍDO | A CONCLUIR |
| PAVIMENTAÇÃO                      |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            | 60,00   | 15,00     | 47,37      |
| LIGANTES BETUMINOSOS              |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            | 60,00   | 15,00     | 47,37      |
| CONSERVAÇÃO                       |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            | 62,37   | 59,00     | 3,37       |
| DRENAGEM                          |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |         |           | 62,37      |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |         |           | 62,37      |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |         |           | 62,37      |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |         |           | 62,37      |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |            |         |           | 62,37      |

Cuiabá/MT, 1 de setembro de 2015

SAOBS/SINFRA  
 Folha nº 389  
 CCOR/SINFRA  
 Fl. 139  
 Rub. R



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 Km

**MEMORIAL DESCRITIVO  
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO/CAMADA GRANULAR DO  
PAVIMENTO/REFORÇO DO SUB-LEITO**

Período: 01/08/15 a 31/08/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

| N                                       | Bota fora<br>Km | Distância<br>fixa<br>(Km) | Local       |           | Extensão<br>(m) | Largura<br>(m) | Área<br>(m²) | Espessura da<br>Capa<br>(m) |          | Espessura do<br>solo<br>(m) | Volume Solo<br>(m³) | Volume<br>Revest Bet<br>(m³) | DMT Solo<br>(km) | DMT Revt Bet<br>(BF)<br>(km) | Mom. Transp.<br>solo (tkm) | Mom. Transp.<br>RevtBet (tkm) |
|---|-----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|   |                 |                           | est inicial | est final |                 |                |              | Capa                        | subleito |                             |                     |                              |                  |                              |                            |                               |
| CX-01                                   | 1,40            |                           | 2582,000    | 2649,000  | 1.340,00        | 7,000          | 9.380,00     |                             |          | -                           | -                   | -                            | 10,000           |                              | -                          | -                             |
|   |                 |                           | 2563,000    | 2582,000  | 380,00          | 7,000          | 2.660,00     |                             |          | -                           | -                   | -                            | 10,000           |                              | -                          | -                             |
|   |                 |                           | 2512,000    | 2563,000  | 1.020,00        | 7,000          | 7.140,00     |                             |          | -                           | -                   | -                            | 10,000           |                              | -                          | -                             |
|   |                 |                           | 2266,000    | 2358,000  | 1.840,00        | 7,000          | 12.880,00    |                             |          | -                           | -                   | -                            | 10,000           |                              | -                          | -                             |
| REMOÇÃO DE REVESTIMENTO BETUMINOSO      |                 |                           |             |           |                 |                |              |                             |          |                             |                     |                              |                  |                              |                            |                               |
| OBS: SEM QUANTIDADES MINIMAS PARA MEDIR |                 |                           |             |           |                 |                |              |                             |          |                             |                     |                              |                  |                              |                            |                               |
| Soma                                    |                 |                           |             |           |                 |                |              |                             |          |                             |                     |                              |                  |                              |                            |                               |
|   |                 |                           |             |           |                 |                |              |                             |          |                             | 32.060,00           |                              |                  |                              |                            |                               |

Cuiabá/MT, 1 de setembro de 2015  
Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| SAOB/SINFRA | Fl. 390 | CCOR/SINFRA |
| AFO         | A       | Fl. 140     |
|             |         | Rub. R      |





SAOB/SINFRA  
 Folha nº 393  
 Ass

CCOR/SINFRA  
 FI 143  
 Rub R

| Estrada  |        |       | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | TSD                   |                       |                              | Agregados TSD |          | Obs |
|--|--------|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------|-----|
| Inteira  | Fração | Frac. |                 |             |           | Taxa de Aplicação (l) | Peso Emulsão 1C E (t) | RR- Taxa de Aplicação (txm²) | Peso (t)      | Peso (t) |     |
| 2.649  | 2.689  |       | TSD<br>800,00   | 9,00        | 7.200,00  | 0,003                 | 21,600                | 216,000                      | 216,000       |          |     |
|  |        |       |                 |             | 7.200,00  |                       | 21,600                | 216,000                      | 216,000       |          |     |
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-2C E (DMT= 300,10km) |        |       |                 |             |           |                       |                       |                              |               |          |     |
| TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)    |        |       |                 |             |           |                       |                       |                              |               |          |     |
|  |        |       |                 |             |           |                       |                       |                              | 21,600        |          |     |
|  |        |       |                 |             |           |                       |                       |                              | 24.157,440    |          |     |

FOLHA Nº 01/01  
 PLANILHA PARA CÁLCULO  
 TSD E TRANSPORTE  
 I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Referência: 15ª Medição provisória  
 Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
 Período: 01/08/15 a 31/08/15

Cuiabá/MT, 1 de setembro de 2015  
 Comissão de fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Jose Carlos Ferreira

**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES**

Nesta

Sr. Superintendente,

Venho, pelo presente encaminhar a 14ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/07/15 a 31/07/15

• 14ª Medição provisória..... R\$ 358.138,91

R\$ 358.138,91

Atenciosamente

*Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula*  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 1ª Medição provisória  
Ordem de referência de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/07/15 a 31/07/15  
Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
01/08/13  
02/04/09  
275531/2013 - SETPU  
setembro-12  
Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum.Mediado PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI  
843 dias  
11.707.378,84  
4.890.921,40

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | ACUMULADA   | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA  | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |             |                    |                     |              |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |             |                    |                     |              |     |
| 1.1    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       | -             | -                | -           | 171,10             | -                   | -            | -   |
| 1.2    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     | -             | 812,000          | 812,000     | 171,10             | 138.933,20          | 29,97        |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     | -             | 5.218,000        | 5.218,000   | 11,01              | 57.450,18           | 89,47        |     |
| 1.4    | Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita<br>Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras) | m3    | 23.328,00    | 4.932,000     | 13.152,000       | 18.084,000  | 37,23              | 673.267,32          | 77,52        |     |
| 1.5    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem                 | m2    | 116.640,00   | 24.660,000    | 60.580,000       | 85.240,000  | 0,29               | 24.719,60           | 73,08        |     |
| 1.6    | Treatmento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 86.078,00    | -             | 27.508,000       | 27.508,000  | 0,21               | 5.776,68            | 31,96        |     |
| 1.7    | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 375.960,00   | -             | 53.380,000       | 53.380,000  | 3,91               | 208.715,80          | 14,20        |     |
| 1.8    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tkm   | 3.666,00     | -             | 2.188,804        | 2.188,804   | 156,20             | 341.891,18          | 59,71        |     |
| 1.9    | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tkm   | 1.557.854,93 | -             | 183.982,055      | 183.982,055 | 0,37               | 68.073,36           | 11,81        |     |
| 1.10   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tkm   | 573.353,24   | -             | 343.144,471      | 343.144,471 | 0,37               | 126.963,45          | 59,85        |     |
| 1.11   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tkm   | 41.869,39    | -             | 19.489,723       | 19.489,723  | 0,37               | 7.211,19            | 46,55        |     |
| 1.12   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tkm   | 1.147.962,00 | 242.701,747   | 524.968,013      | 767.669,760 | 0,37               | 284.037,81          | 66,87        |     |
| 1.13   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tkm   | 313.650,00   | -             | 178.756,716      | 178.756,716 | 0,61               | 109.041,59          | 56,99        |     |
| 1.14   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tkm   | 80.651,00    | -             | 16.240,000       | 16.240,000  | 0,61               | 9.906,40            | 20,14        |     |
| 1.15   | Sub-total   | tkm   | 128.304,00   | -             | 112.770,000      | 112.770,000 | 0,61               | 68.789,70           | 87,89        |     |
|        |   |       |              |               |                  |             |                    | <b>2.124.777,46</b> | <b>40,84</b> |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |             |                    |                     |              |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     | 140,00       | 29,592        | 72,696           | 102,288     | 2.341,97           | 239.555,42          | 73,06        |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       | 29,592        | 72,696           | 102,288     | 279,33             | 28.572,10           | 73,06        |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       | -             | 459,647          | 459,647     | 1.237,55           | 568.836,14          | 66,33        |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       | -             | 459,647          | 459,647     | 279,33             | 128.393,19          | 66,33        |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        | -             | 19,371           | 19,371      | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05        |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        | -             | 19,371           | 19,371      | 279,33             | 5.410,90            | 45,05        |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | -             | 153,569          | 153,569     | 1.750,22           | 268.779,53          | 13,62        |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     | 1.127,88     | -             | 153,569          | 153,569     | 279,33             | 42.896,42           | 13,62        |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |             |                    | <b>1.306.799,43</b> | <b>34,63</b> |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |             |                    |                     |              |     |
| 3.1    | Limpeza de bueiro   | m3    | 480,00       | -             | 84,000           | 84,000      | 19,46              | 1.634,64            | 17,50        |     |

Comissão de Fiscalização

CAOD/SINFRA  
Folha nº 395  
Rub. R

Eng. Alair Avelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 14ª Medição provisória  
Ordem de referência de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/07/15 a 31/07/15  
Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
01/08/13  
02/04/09  
275531/2013 - SETPU  
setembro-12

Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

843 dias  
11.707.378,84  
4.890.921,40

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID.          | QUANTIDADE |                  |                     | PREÇO UNITÁRIO<br>R\$ | VALOR ACUMULADO<br>R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|----------------|------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----|
|        |   |                | CONTRATO   | NESTA<br>MEDIÇÃO | MEDIÇÃO<br>ANTERIOR |                       |                        |             |     |
| 3.2    | Roadada pesada  | há             | 44,00      | 41,020           | 41,020              | 3.258,99              | 133.683,76             | 93,23       |     |
| 3.3    | Capina  | m <sup>2</sup> | 85000,00   | 84.860,000       | 84.860,000          | 0,64                  | 54.310,40              | 99,84       |     |
| 3.4    | Hora de máquina - Motoniveladora  | h              | 200,00     | 198,000          | 198,000             | 189,08                | 37.437,84              | 99,00       |     |
| 3.5    | Tapas buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m <sup>3</sup> | 95,00      | 90,000           | 90,000              | 519,31                | 46.737,90              | 94,74       |     |
| 3.6    | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)<br>Sub-total   | tkm            | 8128,00    | 5.600,160        | 5.600,160           | 0,63                  | 3.528,10               | 68,90       |     |
| 4.0    | <b>DRENAGEM</b>   |                |            |                  |                     |                       | <b>277.332,64</b>      |             |     |
| 4.1    | Sarjeta triangular de concreto STC 04   | m              | 830,00     | -                | -                   | 42,08                 | -                      | -           |     |
| 4.2    | Sarjeta triangular de concreto STC 07   | m              | 1330,00    | -                | -                   | 41,08                 | -                      | -           |     |
| 4.3    | Meio-fio de concreto MFC 05   | m              | 580,00     | -                | -                   | 40,42                 | -                      | -           |     |
| 4.4    | Entrada p/ descida d'água EDA 01  | unid           | 7,00       | -                | -                   | 61,69                 | -                      | -           |     |
| 4.5    | Entrada p/ descida d'água EDA 02  | unid           | 9,00       | -                | -                   | 74,87                 | -                      | -           |     |
| 4.6    | Concreto Fck=15,0 Mpa   | m <sup>3</sup> | 62,00      | -                | -                   | 504,76                | -                      | -           |     |
| 4.7    | Corpo BSTC D=0,80m CA-1   | m              | 31,00      | -                | -                   | 672,32                | -                      | -           |     |
| 4.8    | Boca BSTC d=0,80m normal  | unid           | 1,00       | -                | -                   | 1.877,32              | -                      | -           |     |
| 4.9    | Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m<br>Sub-total  | unid           | 1,00       | -                | -                   | 4.292,59              | -                      | -           |     |
| 5.0    | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>  |                |            |                  |                     |                       |                        |             |     |
| 5.1    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m <sup>2</sup> | 38319,00   | -                | -                   | 15,07                 | -                      | -           |     |
| 5.2    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m <sup>2</sup> | 930,00     | -                | -                   | 15,07                 | -                      | -           |     |
| 5.3    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m<br>(Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m <sup>2</sup> | 135,00     | -                | -                   | 22,91                 | -                      | -           |     |
| 5.4    | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo 1 da ABNT<br>Placa circular   | m <sup>2</sup> | 55,00      | -                | -                   | 369,88                | -                      | -           |     |

Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alveios Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 396

CCOR/SINFRA  
Fl. 146  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 14ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Ordem de paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/07/15 a 31/07/15 Acumulado: 05/08/13 a 31/07/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 843 dias  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig: 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Vr. Programado Próx. mês: PI

Prazo de Execução  
Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI 4.890.921,40  
Vr. Programado Próx. mês: PI

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | ACUMULADA | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |           |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00      |               |                  |           | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00      |               |                  |           | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00       |               |                  |           | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00      |               |                  |           | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00    |               |                  |           | 41,49              | -                   |             |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00   |               |                  |           | 14,38              | -                   |             |     |
| 5.11   | Setas e dizeres  | m2    | 49,00      |               |                  |           | 22,91              | -                   |             |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40       |               |                  |           | 378,16             | -                   |             |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00     |               |                  |           | 224,62             | -                   |             |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |           |                    |                     |             |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | vb    | 0,02       |               | 0,020            |           | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|        | Instalação de canteiro   | vb    | 0,03       |               | 0,030            |           | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | vb    | 0,06       |               | 0,060            |           | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |           |                    | <b>1.182.011,87</b> |             |     |
|        | <b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>   |       |            |               |                  |           |                    | <b>4.890.921,40</b> |             |     |
|        | <b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>   |       |            |               |                  |           |                    | <b>4.532.782,49</b> |             |     |
|        | <b>VALOR LIQUIDO</b>   |       |            |               |                  |           |                    | <b>358.138,91</b>   |             |     |

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 358.138,91 (Trententos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos)  
Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 397  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 147  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E  
LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |   |
|---|---|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato : I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura : 01/08/2013                  |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação : 02/04/2009                       |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Original : 275531/2013 - SETPU       |
| Referência: 14ª Medição provisória            | Mês do IO : setembro-12                       |
| Ordem de reinício de serviço: 05/05/15        | Mês do II : setembro-14                       |
| Período medição: 01/07/15 a 31/07/15          |   |

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                     | MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$) | MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$) | VALOR REVISÍVEL | FATOR  | VALOR do REAJUSTE R\$ | DADOS   |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|---|
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO                      | 2.124.777,46                       | 1.844.208,05                     | 280.569,41      | 0,1194 | 33.499,98             | $R = \frac{(II - IO) \times V}{IO}$ <p>R = Valor da parcela de reajuste<br/>           IO = Índice de preço no mês da proposta<br/>           II = Índice de preço ao mês da medição<br/>           V = Valor a preços iniciais do contrato</p> |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS              | 1.306.799,43                       | 1.229.229,93                     | 77.569,50       | 0,0401 | 3.110,53              |   |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO                       | 277.332,64                         | 277.332,64                       | -               | 0,1059 | -                     |   |
| 4.0    | DRENAGEM                          | -                                  | -                                | -               | 0,1164 | -                     |   |
| 5.0    | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | -                                  | -                                | -               | 0,1136 | -                     |   |
|        | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | 214.911,25                         | 214.911,25                       | -               | 0,1242 | -                     |   |
|        | INSTALAÇÃO CANTEIRO               | 322.366,87                         | 322.366,87                       | -               | 0,1242 | -                     |   |
|        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 644.733,75                         | 644.733,75                       | -               | 0,1242 | -                     |   |

| MÊS/ANO                           | IO set/12 | II set/14 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| PAVIMENTAÇÃO                      | 242,769   | 271,756   |
| LIGANTES BETUMINOSOS              | 263,472   | 274,042   |
| CONSERVAÇÃO                       | 229,996   | 254,369   |
| DRENAGEM                          | 233,131   | 260,281   |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 225,392   | 251,000   |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | 219,020   | 246,233   |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               | 219,020   | 246,233   |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 219,020   | 246,233   |

Área de cálculo

|                                   |  |              |            |           |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-----------|
| <b>SOMA</b>                       | 4.890.921,40                             | 4.532.782,49 | 358.138,91 | 36.610,51 |
| <b>SOMA</b>                       |  |              |            |           |
| PAVIMENTAÇÃO                      | = (271,756 - 242,769) ÷ 242,769 = 0,1194 |              |            |           |
| LIGANTES BETUMINOSOS              | = (274,042 - 263,472) ÷ 263,472 = 0,0401 |              |            |           |
| CONSERVAÇÃO                       | = (254,369 - 229,996) ÷ 229,996 = 0,1059 |              |            |           |
| DRENAGEM                          | = (260,281 - 233,131) ÷ 233,131 = 0,1164 |              |            |           |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | = (251,000 - 225,392) ÷ 225,392 = 0,1136 |              |            |           |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        | = (246,233 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,1242 |              |            |           |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               | = (246,233 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,1242 |              |            |           |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | = (246,233 - 219,020) ÷ 219,020 = 0,1242 |              |            |           |

#NOME?


Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015

Comissão de fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7









Firma

Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Contrato: I. C. Nº 222/2013/000/00 - SETI

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

INICIO DOS SERVIÇOS

05/08/13

TERMINO DOS SERVIÇOS

VALORES CONTRATUAIS

PREÇOS INICIAIS 11.707.378,84  
PREV. REAJUSTE -  
TOTAL 11.707.378,84

FATURAMENTO

A PI até 14ª Medição 4.890.921,40  
REAJUSTE -  
TOTAL 4.890.921,40

SALDO

A PI 6.816.457,44  
REAJUSTE -  
TOTAL 6.816.457,44

ATACADO

CONCLUÍDO

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/06/2015

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Local: MT-246/343/358

Extensão: 62,37 Km

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- 1 DISTR. AGREGADOS  2 CAM. BASC. 12 M3  ROLO HYSTER  1 GRADE DISCO  2 CAVALO MECÂNICO
- 1 VASSOURA MECÂNICA  1 PÁ CARREGADEIRA  2 ROLO COMPACT. VIBR  1 CAMINHÃO PIPA  CAMINHÃO BETONEIRA
- TRATOR D6D  1 RETRO-ESCAVADEIRA  1 ROLO PNEUS  1 CAM. COMBOIO  1 USINA PMF
- 1 MOTONIVELADORA  1 TRATOR DE PNEU  1 ROLO LISO CA-15  GRUPO GERADOR  2 CAM. ESPARGIDOR
- MOTOSCRAPER  ESCAV. HIDRÁULICA  1 CAMINHÃO APOIO  1 PICK-UP  2 VEÍCULO APOIO

Entr. BR-174

Mirassol Oeste

MT-175/248

S J Quatro

Araputanga

| SERVIÇOS                          | Estaqueamento (x10) |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 312   | A CONCLUIR |         |
|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|---------|
|                                   | 0                   | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |       |            | ATACADO |
| Quilometragem                     | 0                   | 5  | 10 | 15 | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 62,37 | 62,37      | 47,37   |
| PAVIMENTAÇÃO                      |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 15,00   |
| LIGANTES BETUMINOSOS              |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 15,00   |
| CONSERVAÇÃO                       |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 59,00   |
| DRENAGEM                          |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 62,37   |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 62,37   |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 62,37   |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 62,37   |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |            | 62,37   |

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

SAOB/SINFR

Folha nº 400

CCOR/SINFR 150

Rub R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CRONOGRAMA FINANCEIRO

| CONTRATO<br>I. C. Nº<br>222/2013/00/00 -<br>SETPU | RODOVIA<br>MT-175/MT-248 | Nº DO<br>PROCESSO   | FIRMA:   |                    | VALOR CONTRATUAL       |                   | ADITAMENTO                          |            | TOTAL |   |                       |
|---|--------------------------|---------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------|---|-----------------------|
|   |                          |                     | Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda  |                    | 11.707.378,84          |                   | ADITAMENTO                          |            |       |   |                       |
|   |                          |                     | Trecho: Entr. BR-174 (cacho) - Jauru<br>Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cacho) - Araputanga - Iote 1 |                    | SERVIÇO<br>Restauração |                   | Engº. Alair Alves Zeferino de Paula |            |       | FISCAL                                  |                       |
| DOC.  |                          | PERÍODO DA MEDIÇÃO  |  | PRAZO DAS CORRIDOS |                        | MEDIÇÕES REAJUST. |                                     | TOTAL      |       | Ordem de início de<br>serviço: 05/08/13 |                       |
| REFERENCIA  |                          | PERÍODO             |  | ACUMULADO          |                        | PERÍODO           |                                     | MEDIÇÃO    |       |   | SALDO PREÇOS INICIAIS |
| 1ª Medição  |                          | 05/08/13 a 31/08/13 |  | 843                |                        | 483.550,30        |                                     | 483.550,30 |       |   |                       |
|   |                          |                     | 27   | 816                |                        |                   |                                     |            |       | 11.223.828,54                           |                       |
|   |                          |                     | 30   | 786                |                        |                   | 1.054.506,00                        |            |       | 10.652.872,84                           |                       |
|   |                          |                     | 31   | 755                |                        |                   | 1.457.531,82                        |            |       | 10.249.847,02                           |                       |
|   |                          |                     | 30   | 725                |                        |                   | 1.863.774,78                        |            |       | 9.843.604,06                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 694                |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.616.387,95                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 663                |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.411.252,17                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.389.613,92                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.366.351,49                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.352.845,17                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 2.296.126,67                        |            |       | 9.340.544,98                            |                       |
|   |                          |                     | 28   | 635                |                        |                   | 2.464.118,75                        |            |       | 9.172.552,90                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 604                |                        |                   | 2.665.019,91                        |            |       | 9.162.431,03                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 2.665.019,91                        |            |       | 8.961.529,87                            |                       |
|   |                          |                     | 30   | 574                |                        |                   | 2.963.645,33                        |            |       | 8.949.676,10                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 543                |                        |                   | 3.017.373,14                        |            |       | 8.651.050,68                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 3.017.373,14                        |            |       | 8.634.012,63                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 512                |                        |                   | 3.516.534,51                        |            |       | 8.580.284,82                            |                       |
|   |                          |                     | 26   | 486                |                        |                   | 3.685.684,19                        |            |       | 8.576.255,24                            |                       |
|   |                          |                     | 30   | 456                |                        |                   | 4.532.782,49                        |            |       | 8.077.093,87                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | 425                |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 8.050.169,96                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 7.881.020,28                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 7.863.609,64                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 7.016.511,34                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 6.936.276,12                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 6.578.137,21                            |                       |
|   |                          |                     | 31   | -                  |                        |                   | 4.890.921,40                        |            |       | 6.541.526,70                            |                       |

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2015  
Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7


COPIA SINFRAS  
Folha nº 401  
A  
COR/SINFRA  
FI 181  
Rub R











**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS**




**LEGENDA**

-  Areal
-  Pedreira
-  Usina de PMF
-  Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

CCOR/SINFRA  
 Folha nº 405  
 A

CCOR/SINFRA  
 Fl. 195  
 Rub. R

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO  |          |
|   | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU                      |          |
| Rodovia:<br>MT-175  | Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru<br>Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga |          |
|   | Ext.: 62,37 Km  | Lote : 1 |

OBSERVAÇÕES:



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015

Ao Ilmo Sr.  
Eng.º Jose Carlos Ferreira  
**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES**  
Nesta

Sr. Superintendente,


Venho, pelo presente encaminhar a 13ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/06/15 a 30/06/15

• 13ª Medição provisória..... R\$ 847.098,30

R\$ 847.098,30

Atenciosamente

*Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula*  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 13ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014

Período medição: 01/06/15 a 30/06/15 Acumulado: 05/08/13 a 30/06/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 843 dias  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Prox. mês PI

Prazo de Execução 843 dias  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI 11.707.378,84  
Vr. Acum. Medido PI 4.532.782,49

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda


| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | ACUMULADA   | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |             |                    |                     |             |     |
| 1.0    | PAVIMENTAÇÃO  |       |              |               |                  |             |                    |                     |             |     |
| 1.1    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       |               |                  |             | 171,10             |                     |             |     |
| 1.2    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     |               | 812,000          | 812,000     | 171,10             | 138.933,20          | 29,97       |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     | 2.870,000     | 2.348,000        | 5.218,000   | 11,01              | 57.450,18           | 89,47       |     |
| 1.4    | Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita   | m3    | 23.328,00    | 6.660,000     | 6.492,000        | 13.152,000  | 37,23              | 489.648,96          | 56,38       |     |
| 1.5    | Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    | 116.640,00   | 33.300,000    | 27.280,000       | 60.580,000  | 0,29               | 17.568,20           | 51,94       |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 86.078,00    |               | 27.508,000       | 27.508,000  | 0,21               | 5.776,68            | 31,96       |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   | 26.100,000    | 27.280,000       | 53.380,000  | 3,91               | 208.715,80          | 14,20       |     |
| 1.8    | Pré-Misturado a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     |               | 2.188,804        | 2.188,804   | 156,20             | 341.891,18          | 59,71       |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tKm   | 1.557.854,93 | 87.570,720    | 96.411,335       | 183.982,055 | 0,37               | 68.073,36           | 11,81       |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tKm   | 573.353,24   |               | 343.144,471      | 343.144,471 | 0,37               | 126.963,45          | 59,85       |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tKm   | 41.869,39    |               | 19.489,723       | 19.489,723  | 0,37               | 7.211,19            | 46,55       |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tKm   | 1.147.962,00 | 327.735,936   | 197.232,077      | 524.968,013 | 0,37               | 194.238,16          | 45,73       |     |
| 1.13   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tKm   | 313.650,00   |               | 178.756,716      | 178.756,716 | 0,61               | 109.041,59          | 56,99       |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tKm   | 80.651,00    |               | 16.240,000       | 16.240,000  | 0,61               | 9.906,40            | 20,14       |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tKm   | 128.304,00   | 63.140,000    | 49.630,000       | 112.770,000 | 0,61               | 68.789,70           | 87,89       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |             |                    | 1.844.208,05        | 35,45       |     |
| 2.0    | LIGANTES BETUMINOSOS  |       |              |               |                  |             |                    |                     |             |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     | 140,00       | 39.960        | 32.736           | 72.696      | 2.341,97           | 170.251,85          | 51,93       |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       | 39.960        | 32.736           | 72.696      | 279,33             | 20.306,17           | 51,93       |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       |               | 459,647          | 459,647     | 1.237,55           | 568.836,14          | 66,33       |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       |               | 459,647          | 459,647     | 279,33             | 128.393,19          | 66,33       |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        |               | 19,371           | 19,371      | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05       |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        |               | 19,371           | 19,371      | 279,33             | 5.410,90            | 45,05       |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | 78.300        | 75,269           | 153,569     | 1.750,22           | 268.779,53          | 13,62       |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     | 1.127,88     | 78.300        | 75,269           | 153,569     | 279,33             | 42.896,42           | 13,62       |     |
|        | Sub-total   |       |              |               |                  |             |                    | 1.229.229,93        | 32,57       |     |
| 3.0    | CONSERVAÇÃO   |       |              |               |                  |             |                    |                     |             |     |
| 3.1    | Limpeza de buero  | m3    | 480,00       |               | 84,000           | 84,000      | 19,46              | 1.634,64            | 17,50       |     |

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alveios Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

CAOBISINFRA  
Folha nº 407  
Ato A

CCOR/SINFRA  
Fl. 157  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |                 |                                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato     | I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU | Prazo de Execução           | 843 dias      |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura | 01/08/13                        | Prazo Restante              |               |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação      | 02/04/09                        | Vr. Contratual PI           | 11.707.378,84 |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Orig.  | 275531/2013 - SETPU             | Vr. Acum. Medido PI         | 4.532.782,49  |
| Referência: 13ª Medição provisória            | Data Base       | setembro-12                     | Vr. Acum. Programado PI     |               |
| Ordem de renício de serviço: 05/05/15         |                 |                                 | Vr. Programado Próx. mês PI |               |


Período medição: 01/06/15 a 30/06/15 Acumulado: 05/08/13 a 30/06/15 Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE    |                  | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                     |             |     |
| 3.2    | Roadada pesada   | há    | 44,00         | 41,020           | 133.683,76          | 93,23       |     |
| 3.3    | Capina   | m2    | 85000,00      | 84.860,000       | 54.310,40           | 99,84       |     |
| 3.4    | Hora de máquina - Motoniveladora   | h     | 200,00        | 198,000          | 37.437,84           | 99,00       |     |
| 3.5    | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m3    | 95,00         | 90,000           | 46.737,90           | 94,74       |     |
| 3.6    | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)   | tkm   | 8128,00       | 5.600,160        | 3.528,10            | 68,90       |     |
|        | Sub-total  |       |               |                  | 277.332,64          | 92,62       |     |
| 4.0    | <b>DRENAGEM</b>  |       |               |                  |                     |             |     |
| 4.1    | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00        | -                | 42,08               | -           |     |
| 4.2    | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1330,00       | -                | 41,08               | -           |     |
| 4.3    | Melo-fio de concreto MFC 05  | m     | 580,00        | -                | 40,42               | -           |     |
| 4.4    | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00          | -                | 61,69               | -           |     |
| 4.5    | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00          | -                | 74,87               | -           |     |
| 4.6    | Concreto fck=15,0 Mpa  | m3    | 62,00         | -                | 504,76              | -           |     |
| 4.7    | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00         | -                | 672,32              | -           |     |
| 4.8    | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  | 1,00          | -                | 1.877,32            | -           |     |
| 4.9    | Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m  | unid  | 1,00          | -                | 4.292,59            | -           |     |
|        | Sub-total  |       |               |                  |                     |             |     |
| 5.0    | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |       |               |                  |                     |             |     |
| 5.1    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 38319,00      |                  | 15,07               | -           |     |
| 5.2    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 930,00        |                  | 15,07               | -           |     |
| 5.3    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 135,00        |                  | 22,91               | -           |     |
| 5.4    | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT  | m2    | 55,00         |                  | 369,88              | -           |     |
|        | Placa circular   | m2    |               |                  |                     |             |     |

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alves Zeférico de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7







GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 13ª Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Período medição: 01/06/15 a 30/06/15  
Acumulado: 05/08/13 a 30/06/15

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
01/08/13  
02/04/09  
275531/2013 - SETPU  
setembro-12  
Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI  
843 dias  
11.707.378,84  
4.532.782,49

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00      |               |                  | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00      |               |                  | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00       |               |                  | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00      |               |                  | 369,88             | -                   |             |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00    |               |                  | 41,49              | -                   |             |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00   |               |                  | 14,38              | -                   |             |     |
| 5.11   | Seras e dizeres  | m2    | 49,00      |               |                  | 22,91              | -                   |             |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40       |               |                  | 378,16             | -                   |             |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00     |               |                  | 224,62             | -                   |             |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |                    |                     |             |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | vb    | 0,02       |               | 0,020            | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|        | Instalação de canteiro   | vb    | 0,03       |               | 0,030            | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | vb    | 0,06       |               | 0,060            | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>1.182.011,87</b> |             |     |
|        | <b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>4.532.782,49</b> |             |     |
|        | <b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>3.685.684,19</b> |             |     |
|        | <b>VALOR LIQUIDO</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>847.098,30</b>   |             |     |

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 847.098,30 (Oitocentos e quarenta e sete mil, noventa e oito reais e trinta centavos)  
Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Pontaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



Firma  
**Geosolo Eng. Plan.Cons. Ltda**  
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SET  
GOVERNO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
INÍCIO DOS SERVIÇOS  
05/08/13

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| PREÇOS INICIAIS      | 11.707.378,84 |
| PREV. REAJUSTE       | -             |
| TOTAL                | 11.707.378,84 |
| A PI até 13ª Medição | 4.532.782,49  |
| REAJUSTE             | -             |
| TOTAL                | 4.532.782,49  |
| A PI                 | 7.174.596,35  |
| REAJUSTE             | -             |
| TOTAL                | 7.174.596,35  |

ATAÇADO CONCLUÍDO

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Local: MT-246/243/358  
Extensão: 62,37 Km

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/06/2015

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

|                                       |                   |                                       |                   |                                       |                    |                                       |               |                                       |                    |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | DISTR. AGREGADOS  | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. BASC. 12 M3  | <input type="checkbox"/> 1            | ROLO HYSTER        | <input type="checkbox"/> 1            | GRADE DISCO   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAVALO MECÂNICO    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PÁ CARREGADEIRA   | <input type="checkbox"/> 2            | ROLO COMPACT. VIBR | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> 1            | CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/>              | TRATOR D6D        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | RETRO-ESCAVADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO PNEUS         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAM. COMBOIO  | <input type="checkbox"/> 1            | USINA PMF          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | MOTONIVELADORA    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | TRATOR DE PNEU    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO LISO CA-15    | <input type="checkbox"/>              | GRUPO GERADOR | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. ESPARGIDOR    |
| <input type="checkbox"/>              | MOTOSCRAPER       | <input type="checkbox"/>              | ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO APOIO     | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PICK-UP       | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | VEÍCULO APOIO      |



| SERVIÇOS                          | Ataque     |       | Concluído  |       | A concluir |       |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                                   | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| estaqueamento (x10)               | 312        |       |            |       |            |       |
| Quilometragem                     | 60         | 62,37 | 60         | 62,37 |            |       |
| PAVIMENTAÇÃO                      |            |       |            |       | 15,00      | 47,37 |
| LIGANTES BETUMINOSOS              |            |       |            |       | 15,00      | 47,37 |
| CONSERVAÇÃO                       |            |       |            |       | 59,00      | 3,37  |
| DRENAGEM                          |            |       |            |       |            | 62,37 |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |            |       |            |       |            | 62,37 |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        |            |       |            |       |            | 62,37 |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               |            |       |            |       |            | 62,37 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               |            |       |            |       |            | 62,37 |
|                                   |            |       |            |       |            | 62,37 |

Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015

SAOBISINFRA  
Fl. nº 410  
A

CCOR/SINFRA  
Fl. 180  
R



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 52,37 Km

**MEMORIAL DESCRITIVO  
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO/CAMADA GRANULAR DO  
PAVIMENTO/REFORÇO DO SUB-LEITO**

Período: 01/06/15 a 30/06/15

Firma: Geosolo Eng. Plan.e Cons. Ltda

| N     | Bota fora |      | Distancia fixa (Km) | Local                              |           | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura da Capa (m) |      | Volume Solo (m³) | Volume Revest Bet (m³) | DMT Solo (km) | DMT Revt Bet (BF) (km) | Mom. Transp. solo (tkm) | Mom. Transp. RevBet (tkm) |  |  |
|-------|-----------|------|---------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------------------|------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
|       | Km        | 1,40 |                     | est inicial                        | est final |              |             |           | Capa                  | solo |                  |                        |               |                        |                         |                           |  |  |
|       |           |      |                     | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO BETUMINOSO |           |              |             |           |                       |      |                  |                        |               |                        |                         |                           |  |  |
| CX-01 | 1,40      |      | 2806,000            | 2865,000                           | 1.180,00  | 7,000        | 8.260,00    | 0,100     | -                     | -    | 826,000          | 10,000                 | 10,000        | -                      | -                       | 18.172,000                |  |  |
|       |           |      | 2739,000            | 2806,000                           | 1.340,00  | 7,000        | 9.380,00    | 0,100     | -                     | -    | 938,000          | 10,000                 | 10,000        | -                      | -                       | 20.636,000                |  |  |
|       |           |      | 2720,000            | 2739,000                           | 380,00    | 7,000        | 2.660,00    | 0,100     | -                     | -    | 266,000          | 10,000                 | 10,000        | -                      | -                       | 5.852,000                 |  |  |
|       |           |      | 2649,000            | 2689,000                           | 800,00    | 7,000        | 5.600,00    | 0,150     | -                     | -    | 840,000          | 10,000                 | 10,000        | -                      | -                       | 18.480,000                |  |  |
|       |           |      |                     |                                    |           |              |             |           |                       |      | 2.870,000        |                        |               |                        |                         | 63.140,000                |  |  |
|       |           |      |                     |                                    |           |              |             | Soma      |                       |      |                  |                        |               |                        |                         |                           |  |  |
|       |           |      |                     |                                    |           |              |             | Soma      | 25.900,00             |      |                  |                        |               |                        |                         |                           |  |  |

Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015

Comissão de Fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOD/SINFRA  
Folha nº 111  
A  
CCOR/SINFRA  
Fl. 12  
R  
Rub



FOLHA Nº 01/01  
 PLANILHA PARA CÁLCULO  
 DE IMPRIMAÇÃO  
 (m²)

| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO<br>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA |         |       |       |           | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda |                  |                         |                                  |                         |      |
|---|---------|-------|-------|-----------|--|------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  |         |       |       |           | EXTENSÃO<br>(m)                        | LARGURA<br>(m)   | IMPRIMAÇÃO ÁREA<br>(m²) | TAXA DE APLIC. CM-30<br>(l / m²) | QUANTIDADE CM-30<br>(t) | OBS. |
| ESTACAS   | INICIAL | FINAL | FRAC. |           |  |                  |                         |                                  |                         |      |
| 2806  | 2.865   |       |       | 1.180,000 | 9,00                                   | 10.620,00        | 1,200                   | 12,744                           |                         |      |
| 2739  | 2.805   |       |       | 1.340,000 | 9,00                                   | 12.060,00        | 1,200                   | 14,472                           |                         |      |
| 2720  | 2.739   |       |       | 380,000   | 9,00                                   | 3.420,00         | 1,200                   | 4,104                            |                         |      |
| 2649  | 2.689   |       |       | 800,000   | 9,00                                   | 7.200,00         | 1,200                   | 8,640                            |                         |      |
|   |         |       |       |           |  | <b>33.300,00</b> |                         | <b>39,960</b>                    |                         |      |

Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 13ª Medição provisória  
Ordem de referência de serviço: 05/05/15  
Período: 01/06/15 a 30/06/15

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

TSD E TRANSPORTE

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

| Estaca   | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | TSD                   |                       | Agregados TSD            |            | Obs |
|--|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----|
|  |                 |             |           | Taxa de Aplicação (l) | Peso Emulsão 1C E (t) | Taxa de Aplicação (txm²) | Peso (t)   |     |
| 2.806  | 1.180,00        | 9,00        | 10.620,00 | 0,003                 | 31,860                | 318,600                  | 318,600    |     |
| 2.739  | 1.340,00        | 9,00        | 12.060,00 | 0,003                 | 36,180                | 361,800                  | 361,800    |     |
| 2.720  | 380,00          | 9,00        | 3.420,00  | 0,003                 | 10,260                | 102,600                  | 102,600    |     |
| 2.649  | 800,00          |             |           | 0,003                 |                       |                          |            |     |
|  |                 |             | 26.100,00 |                       | 78,300                |                          | 783,000    |     |
| FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-ZC E (DMT= 300,10km) |                 |             |           |                       |                       |                          |            |     |
|  |                 |             |           |                       |                       | 78,300                   |            |     |
| TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)    |                 |             |           |                       |                       |                          |            |     |
|  |                 |             |           |                       |                       |                          | 87.570,720 |     |

Cuiabá/MT, 1 de julho de 2015  
Comissão de fiscalização

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SINFRASINFRAS  
Folha nº 414  
ATA

CCOR/SINFRA  
Fl. 184  
Rub. R

ARQUIVO GEOSOLO



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Cuiabá/MT, 1 de junho de 2015

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Jose Carlos Ferreira

**M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES**

Nesta

Sr. Superintendente,


Venho, pelo presente encaminhar a 12ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 05/05/15 a 31/05/15

• 12ª Medição provisória..... R\$ 169.149,68

R\$ 169.149,68

Atenciosamente

*Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula*  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 12ª Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/14  
Período medição: 05/05/15 a 31/05/15  
Acumulado: 05/08/13 a 31/05/15

RESUMO DE MEDIÇÃO

Nº Contrato I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura 01/08/13  
Publicação 02/04/09  
Processo Orig. 2755317/2013 - SETPU  
Data Base setembro-12

Prazo de Execução 843 dias  
Prazo Restante dias  
Vr. Contratual PI 11.707.378,94  
Vr. Acum. Medido PI 3.685.684,19  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

SINFRA


Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANTIDADE   |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA  | OBS |
|--------|---|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----|
|        |   |       | CONTRATO     | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |              |     |
| 1.0    | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |       |              |               |                  |                    |                     |              |     |
| 1.1    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)   | m3    | 957,00       |               |                  | 171,10             |                     |              |     |
| 1.2    | Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)   | m3    | 2.709,00     |               | 812,000          | 171,10             | 138.933,20          | 29,97        |     |
| 1.3    | Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)  | m3    | 5.832,00     | 322,000       | 2.026,000        | 11,01              | 25.851,48           | 40,26        |     |
| 1.4    | Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita  | m3    | 23.328,00    | 828,000       | 5.664,000        | 37,23              | 241.697,16          | 27,83        |     |
| 1.5    | Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                 | m2    | 116.640,00   | 4.140,000     | 23.140,000       | 0,29               | 7.911,20            | 23,39        |     |
| 1.6    | Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem | m2    | 86.078,00    |               | 27.508,000       | 0,21               | 5.776,68            | 31,96        |     |
| 1.7    | Tratamento superficial duplo c/ polímeros   | m2    | 375.960,00   | 4.140,000     | 23.140,000       | 3,91               | 106.664,80          | 7,26         |     |
| 1.8    | Pré-Misturada a Frio - PMF  | m3    | 3.666,00     |               | 2.188,804        | 156,20             | 341.891,18          | 59,71        |     |
| 1.9    | Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)   | tkm   | 1.557.854,93 | 13.890,528    | 82.520,807       | 0,37               | 35.672,19           | 6,19         |     |
| 1.10   | Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)  | tkm   | 573.353,24   |               | 343.144,471      | 0,37               | 126.963,45          | 59,85        |     |
| 1.11   | Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)  | tkm   | 41.869,39    |               | 19.489,723       | 0,37               | 46,55               |              |     |
| 1.12   | Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)  | tkm   | 1.147.962,00 | 40.745,549    | 156.486,528      | 0,37               | 72.975,86           | 17,18        |     |
| 1.13   | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)  | tkm   | 313.650,00   |               | 178.756,716      | 0,61               | 109.041,59          | 56,99        |     |
| 1.14   | Transporte de material fresado (DMT=10km)   | tkm   | 80.651,00    |               | 16.240,000       | 0,61               | 9.906,40            | 20,14        |     |
| 1.15   | Transporte de material removido (DMT=10km)  | tkm   | 128.304,00   | 7.084,000     | 42.546,000       | 0,61               | 30.274,30           | 38,68        |     |
|        | <b>Sub-total</b>  |       |              |               |                  |                    | <b>1.260.770,88</b> | <b>24,23</b> |     |
| 2.0    | <b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>   |       |              |               |                  |                    |                     |              |     |
| 2.1    | Fornecimento de CM-30 p/ imprimação   | t     | 140,00       | 4,968         | 27,768           | 2.341,97           | 76.666,72           | 23,38        |     |
| 2.2    | Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)  | t     | 140,00       | 4,968         | 27,768           | 279,33             | 9.144,14            | 23,38        |     |
| 2.3    | Fornecimento de RL-1C p/ PMF  | t     | 693,00       |               | 459,647          | 1.137,55           | 568.836,14          | 66,33        |     |
| 2.4    | Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)   | t     | 693,00       |               | 459,647          | 279,33             | 128.393,19          | 66,33        |     |
| 2.5    | Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem   | t     | 43,00        |               | 19,371           | 1.257,33           | 24.355,73           | 45,05        |     |
| 2.6    | Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem  | t     | 43,00        |               | 19,371           | 279,33             | 5.410,90            | 45,05        |     |
| 2.7    | Fornecimento de RR-2C c/ polímeros  | t     | 1.127,88     | 12,420        | 62,849           | 1.750,22           | 131.737,30          | 6,67         |     |
| 2.8    | Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)   | t     | 1.127,88     | 12,420        | 62,849           | 279,33             | 21.024,88           | 6,67         |     |
|        | <b>Sub-total</b>  |       |              |               |                  |                    | <b>965.569,00</b>   | <b>25,58</b> |     |
| 3.0    | <b>CONSERVAÇÃO</b>  |       |              |               |                  |                    |                     |              |     |
| 3.1    | Limpeza de bueiro   | m3    | 480,00       |               | 84,000           | 19,46              | 1.634,64            | 17,50        |     |

Comissão de Fiscalização

Eng. Albor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOB/SINFRA  
Folha nº 116  
CCOR/SINFRA  
Fl. 186  
Rub. R





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |                 |                                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato     | I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU | Prazo de Execução           | 843 dias      |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura | 01/08/13                        | Prazo Restante              | dias          |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação      | 02/04/09                        | Vr. Contratual PI           | 11.707.376,84 |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Orig.  | 275531/2013 - SETPU             | Vr. Acum. Medido PI         | 3.685.684,19  |
| Referência: 12ª Medição provisória            | Data Base       | setembro-12                     | Vr. Acum. Programado PI     |               |
| Ordem de renício de serviço: 05/05/15         |                 |                                 | Vr. Programado Próx. mês PI |               |

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                     |             |     |
| 3.2    | Roadada pesada   | há    | 44,00      |               | 41,020           | 133.683,76          | 93,23       |     |
| 3.3    | Capina   | m2    | 85000,00   | 1.400,000     | 83.460,000       | 54.310,40           | 99,84       |     |
| 3.4    | Hora de máquina - Motoniveladora   | h     | 200,00     |               | 198,000          | 37.437,84           | 99,00       |     |
| 3.5    | Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais   | m3    | 95,00      |               | 90,000           | 46.737,90           | 94,74       |     |
| 3.6    | Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)   | tkm   | 8128,00    |               | 5.600,160        | 3.528,10            | 68,90       |     |
|        | Sub-total  |       |            |               |                  | 277.332,64          | 92,62       |     |
| 4.0    | <b>DRENAGEM</b>  |       |            |               |                  |                     |             |     |
| 4.1    | Sarjeta triangular de concreto STC 04  | m     | 830,00     |               |                  | 42,08               |             |     |
| 4.2    | Sarjeta triangular de concreto STC 07  | m     | 1330,00    |               |                  | 41,08               |             |     |
| 4.3    | Meio-fio de concreto MFC 05  | m     | 580,00     |               |                  | 40,42               |             |     |
| 4.4    | Entrada p/ descida d'água EDA 01   | unid  | 7,00       |               |                  | 61,69               |             |     |
| 4.5    | Entrada p/ descida d'água EDA 02   | unid  | 9,00       |               |                  | 74,87               |             |     |
| 4.5    | Concreto Fc=15,0 Mpa   | m3    | 62,00      |               |                  | 504,76              |             |     |
| 4.7    | Corpo BSTC D=0,80m CA-1  | m     | 31,00      |               |                  | 672,32              |             |     |
| 4.8    | Boca BSTC d=0,80m normal   | unid  | 1,00       |               |                  | 1.877,32            |             |     |
| 4.9    | Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m  | unid  | 1,00       |               |                  | 4.292,59            |             |     |
|        | Sub-total  |       |            |               |                  |                     |             |     |
| 5.0    | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>   |       |            |               |                  |                     |             |     |
| 5.1    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 38319,00   |               |                  | 15,07               |             |     |
| 5.2    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 930,00     |               |                  | 15,07               |             |     |
| 5.3    | Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2    | 135,00     |               |                  | 22,91               |             |     |
| 5.4    | Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT  | m2    | 55,00      |               |                  | 369,88              |             |     |
|        | Placa circular   |       |            |               |                  |                     |             |     |

Comissão de Fiscalização

Eng. Albor Avelos Zefirino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SAOBSINFRA  
Folha nº 410  
Ass. A

CCOR/SINFRA  
Fl. 167  
Rub. R



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

|   |                 |                                 |                             |               |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      | Nº Contrato     | I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU | Prazo de Execução           | 843 dias      |
| Rodovia: MT-175/MT-248                        | Data Assinatura | 01/08/13                        | Prazo Restante              | 11.707.378,84 |
| Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru          | Publicação      | 02/04/09                        | Vr. Contratual PI           | 3.685.684,19  |
| Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga | Processo Orig.  | 275531/2013 - SETPU             | Vr. Acum. Medido PI         |               |
| Referência: 12ª Medição provisória            | Data Base       | setembro-12                     | Vr. Programado PI           |               |
| Ordem de reinício de serviço: 05/05/15        |                 |                                 | Vr. Programado Próx. mês PI |               |

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | UNID. | QUANTIDADE |               |                  | PREÇO UNITÁRIO R\$ | VALOR ACUMULADO R\$ | % EXECUTADA | OBS |
|--------|--|-------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|
|        |  |       | CONTRATO   | NESTA MEDIÇÃO | MEDIÇÃO ANTERIOR |                    |                     |             |     |
| 5.5    | Placa quadrada   | m2    | 50,00      |               |                  | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.6    | Placa retangular   | m2    | 59,00      |               |                  | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.7    | Placa octogonal  | m2    | 6,00       |               |                  | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.8    | Marco quilométrico   | m2    | 31,00      |               |                  | 369,88             | -                   | -           |     |
| 5.9    | Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais) | unid  | 1600,00    |               |                  | 41,49              | -                   | -           |     |
| 5.10   | Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)  | unid  | 13728,00   |               |                  | 14,38              | -                   | -           |     |
| 5.11   | Setas e dileres  | m2    | 49,00      |               |                  | 21,91              | -                   | -           |     |
| 5.12   | Escudo   | m2    | 1,40       |               |                  | 378,16             | -                   | -           |     |
| 5.13   | Defensa metálica   | m     | 640,00     |               |                  | 224,62             | -                   | -           |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |                    |                     |             |     |
|        | Mobilização e desmobilização   | vb    | 0,02       |               | 0,020            | 10.745.562,54      | 214.911,25          | 100,00      |     |
|        | Instalação de canteiro   | vb    | 0,03       |               | 0,030            | 10.745.562,54      | 322.366,87          | 100,00      |     |
|        | Administração local  | vb    | 0,06       | 0,005         | 0,055            | 10.745.562,54      | 644.733,75          | 100,00      |     |
|        | <b>Sub-total</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>1.182.011,87</b> |             |     |
|        | <b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>3.685.684,19</b> |             |     |
|        | <b>VALOR LIQUIDO</b>   |       |            |               |                  |                    | <b>3.516.534,51</b> |             |     |
|        | Importa o valor liquido desta medição de R\$ 169.149,68 (Cento sessenta e nove mil, cento quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)     |       |            |               |                  |                    | <b>169.149,68</b>   |             |     |

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Avelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

CAOB/SINFRA  
Folha nº 418

CCOR/SINFRA  
Fl. 188  
Rub. R



Firma  
**Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda**  
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETI  
 GOVERNO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS  
 05/08/13  
 TÉRMINO DOS SERVIÇOS


SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/05/2015

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
 Rodovia: MT-175/MT-248  
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
 Local: MT-248/343/358  
 Extensão: 62,37 Km

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

|                                       |                   |                                       |                   |                                       |                    |                                       |                    |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | DISTR. AGREGADOS  | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | CAM. BASC. 12 M3  | <input type="checkbox"/> 1            | GRADO HYSTER       | <input type="checkbox"/> 1            | CAVALO MECÂNICO    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | PÁ CARREGADEIRA   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | ROLO COMPACT. VIBR | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> 1            | TRATOR D6D        | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | RETRO-ESCAVADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO PNEUS         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | USINA PMF          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | MOTONIVELADORA    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | TRATOR DE PNEU    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ROLO LISO CA-15    | <input type="checkbox"/> 2            | CAM. ESPARGIDOR    |
| <input type="checkbox"/> 1            | MOTOSCRAPER       | <input type="checkbox"/> 1            | ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CAMINHÃO APOIO     | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | VEÍCULO APOIO      |



|                     |                      |               |
|---------------------|----------------------|---------------|
| VALORES CONTRATUAIS | PREÇOS INICIAIS      | 11.707.378,84 |
|                     | PREV. REAJUSTE       | -             |
|                     | TOTAL                | 11.707.378,84 |
| FATURAMENTO         | A PI até 12ª Medição | 3.685.684,19  |
|                     | REAJUSTE             | -             |
|                     | TOTAL                | 3.685.684,19  |
| SALDO CONTRATUAL    | A PI                 | 8.021.694,65  |
|                     | REAJUSTE             | -             |
|                     | TOTAL                | 8.021.694,65  |



| SERVIÇOS                          | estaqueamento (x10) |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       | CONCLUÍDO | A CONCLUIR |       |
|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|------------|-------|
|                                   | 0                   | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 312   |           |            |       |
| Quilometragem                     | 0                   | 5  | 10 | 15 | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 62,37 | 62,37     | 15,00      | 47,37 |
| PAVIMENTAÇÃO                      |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           | 60,00      | 47,37 |
| LIGANTES BETUMINOSOS              |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           | 60,00      | 47,37 |
| CONSERVAÇÃO                       |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           | 62,37      | 3,37  |
| DRENAGEM                          |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           |            |       |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           |            |       |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO        |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           |            |       |
| INSTALAÇÃO CANTEIRO               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           |            |       |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL               |                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |       |           |            |       |

Cuiabá/MT, 1 de junho de 2015

SAOB/SINIFRA  
 Folha nº 419  
 CCOR/SINFRA  
 FI 189  
 Rub. R









100





A/C  
Superintendente de Projetos e Meio Ambiente  
**Isaac Nascimento Filho**



### **Análise Técnica da Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro**

Conforme Instrução Normativa/SINFRA nº 01, de 20 de agosto de 2015 e Instrução Normativa/SINFRA nº 02, de 30 de dezembro de 2015, foi realizada análise técnica a fim de verificar a solicitação da Construtora Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda através do protocolo nº: 112501/2016, referente ao contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, MT-175, trecho entrº. BR-174(Cacho) – Jaurú lote 01 com extensão de 62,37 km. Com o apresentado, conclui-se:

- Nas notas fiscais, foi verificada a incompatibilidade do volume apresentado com a quantia solicitada, além do destino do material asfáltico ser diferente do trecho solicitado.
- Ausência do memorial de cálculo para cada medição em que houve a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.
- O cálculo da percentagem do valor do acréscimo está incompatível com o apresentado pela ANP. Ausência da tabela da ANP.
- Período do reajuste está em inconformidade com as medições apresentadas.

Portanto, fica estabelecido de acordo com a IN/SINFRA nº 01 e nº 02, que o pedido está **indeferido**.

Cuiabá, 02 de abril de 2016.

  
**Julio Xavier Bertulio**  
Coordenador de Custos de Obras Rodoviárias





# DESPACHO

PARA: Suob

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR                             | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR                               |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER                           | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO                      |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR                            | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO                           |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR                            | <input type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS               |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO / AGUARDAR                  | <input type="checkbox"/> 21. PARABENIZAR                              |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER                             | <input type="checkbox"/> 22. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA              |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO                            | <input type="checkbox"/> 23. PROPOR O QUE CONVIER                     |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR                            | <input type="checkbox"/> 24. PROVIDENCIAR                             |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR                            | <input type="checkbox"/> 25. REPRESENTAR O SECRETÁRIO                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO           | <input type="checkbox"/> 26. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO     |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA                 | <input type="checkbox"/> 27. SUGERIR                                  |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER                      | <input type="checkbox"/> 28. TOMAR CIÊNCIA                            |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR                          | <input type="checkbox"/> 29. VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR                            | <input type="checkbox"/> 30. OUTROS (...)                             |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR                            |   |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL |   |

PRAZO: DIAS

TRÂMITE / CARACTERÍSTICA:  COMUM  URGENTE

OBSERVAÇÕES:

CUIABÁ/MT

ASSINATURA / CARIMBO

[assinatura]  
Isaac Nascimento Filho  
Superintendente de Processos Meio Ambiente  
SINFRA/MT



OF. Nº 21/16/SUOB

Cuiabá - MT, 04 de Maio de 2016

Assunto: Encaminhamento (Faz)

Ref. IC.nº 222/2013/00/00 /SETPU

Processo Original 168029/2015 - SETPU

Prezados Senhores

Venho através deste, tornar de conhecimento da empresa Geosolo, pendências no que diz respeito da solicitação de Reequilíbrio Financeiro .  
Depois de análise concluída pelo Coordenador de Custos de Obras Rodoviárias, a solicitação da empresa foi indeferida conforme parecer cópia em anexo .

Atenciosamente

Engº Marcos Catalano Corrêa  
Secretário Adjunto de Obras

A  
Construtora Geosolo Engenharia -Planejamento e Consultoria LTDA  
Rua Governador Jari Gomes nº 10 - Bairro Boa Esperança  
Cuiabá - MT



A/C  
Superintendente de Projetos e Meio Ambiente  
**Isaac Nascimento Filho**



### **Análise Técnica da Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro**


Conforme Instrução Normativa/SINFRA nº 01, de 20 de agosto de 2015 e Instrução Normativa/SINFRA nº 02, de 30 de dezembro de 2015, foi realizada análise técnica a fim de verificar a solicitação da Construtora Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda através do protocolo nº: 112501/2016, referente ao contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, MT-175, trecho entrº. BR-174(Cacho) – Jaurú lote 01 com extensão de 62,37 km. Com o apresentado, conclui-se:

- Nas notas fiscais, foi verificada a incompatibilidade do volume apresentado com a quantia solicitada, além do destino do material asfáltico ser diferente do trecho solicitado.
- Ausência do memorial de cálculo para cada medição em que houve a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.
- O cálculo da percentagem do valor do acréscimo está incompatível com o apresentado pela ANP. Ausência da tabela da ANP.
- Período do reajuste está em inconformidade com as medições apresentadas.

Portanto, fica estabelecido de acordo com a IN/SINFRA nº 01 e nº 02, que o pedido está **indeferido**.

Cuiabá, 02 de abril de 2016.

  
**Julio Xavier Bertulio**  
Coordenador de Custos de Obras Rodoviárias





## DESPACHO

Processo n.º 168029 / 2015. Apensos \_\_\_\_ (S/N) Qtde. \_\_\_\_.

Para: SAOB

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR                             | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR                             |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER                           | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO                    |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR                            | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIÇÃO                         |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR                            | <input checked="" type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS  |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO/AGUARDAR                    | <input type="checkbox"/> 21. PARA PUBLICAÇÃO                        |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER                             | <input type="checkbox"/> 22. PARABENIZAR                            |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO                            | <input type="checkbox"/> 23. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA            |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR                            | <input type="checkbox"/> 24. PROPOR O QUE CONVIER                   |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR                            | <input type="checkbox"/> 25. PROVIDENCIAR                           |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO                      | <input type="checkbox"/> 26. REPRESENTAR O SECRETARIO               |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA                 | <input type="checkbox"/> 27. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO   |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER                      | <input type="checkbox"/> 28. SUGERIR                                |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR                          | <input type="checkbox"/> 29. TOMAR CIÊNCIA                          |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR                            | <input type="checkbox"/> 30. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR                            | <input type="checkbox"/> 31. OUTROS (...)                           |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL |   |

PRAZO: \_\_\_\_ dias.


Trâmite/Característica:  COMUM  URGENTE

Observações: Com a minuta do ofício anexa.

Cuiabá, MT 05 / 05 / 2016.

Assinatura / Carimbo

Eng.º José Carlos Ferreira da Silva  
Superintendente de Obras  
CREA RN 1201387132



Of. 064/2016

SAOB/SINFRA  
Folha nº 429  
Ass. [assinatura]

Cuiabá, 18 de abril de 2016.

SAOB/SINFRA  
Fls. [assinatura]  
Rub. [assinatura]

Protocolo/SINFRA  
Folha [assinatura]  
Ass. [assinatura]

Ao  
Sr. Marcelo Duarte Monteiro  
DD. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA  
Nesta

Prezado Senhor,  
Ref.: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Ass.: Prorrogação de Prazo de Execução

Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., CNPJ 01.898.295/0001-28, detentora do Contrato **IC nº 222/2013/00/00-SETPU** para a execução de serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175/MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jauru, sub-trecho: Entroncamento BR-174 – Araputanga, com extensão de 62,37 km, tendo em vista que o **Prazo de Execução** constante no Segundo Termo Aditivo tem vencimento em **11/05/2016**, vem mui respeitosamente solicitar a prorrogação do Prazo de Execução deste contrato, por aditivo ou por retificação da data acima citada equivocadamente aposta (a soma do prazo de execução aditado no Segundo Termo Aditivo a partir de uma data equivocada provocou disparidade entre o Prazo de Execução e o Prazo de Vigência). Conforme o cronograma físico-financeiro constante no processo do Terceiro Termo Aditivo à folha 1472, o Prazo de Execução deveria se encerrar em 31/10/2016. Solicita, pois, a devida correção do Prazo de Execução.

Sem mais para o momento, subscreve mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA  
CNPJ: 01.898.295/0001-28

*José Mura Junior*  
CREA Nº. 2001705043

Anexos: cópias do  
2º Termo Aditivo IC 222/13  
3º Termo Aditivo IC 222/13

Protocolo n.: 194486/2016      Data: 20/04/2016 10:39  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU  
Assunto: TERMO ADITIVO DE PRAZO  
Resumo: DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N 222/2013, REFERENTE OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA MT 175. CONFORME

Setor Origem: PROTOCOLO  
Setor Destino: SUCCON - SUP. CONTRATOS E CONVENIOS

Volume: 1 de 1





### TERMO ADITIVO Nº 222/2013/01/03-SINFRA

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2013/00/00-SETPU QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E A EMPRESA GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., QUE TEM POR OBJETO ADITAR O VALOR DO REFERIDO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:**

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. **MARCELO DUARTE MONTEIRO**, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654.212.051-34, e a empresa **GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 10, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.015-285 na cidade de Cuiabá-MT, sendo a **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, portador do RG sob o nº 8.354.667 SSP/SP e do CPF nº 062.075.928-32, residente e domiciliado na Rua Trinidad Tobago, nº 07, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-290- Cuiabá-MT, conforme Processo nº 275531/2013, que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública sob o nº 020/2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Valor, mediante as condições e cláusulas abaixo especificadas:


### CLAUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTOS DO TERMO

1.1. Este Termo decorre de autorização do Secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com base no artigo Art. 65, I, “a” e §1º da Lei nº 8.666/93e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico n.º 397/2015/UNIJUR (fls. 180/188), processo 168029/2015.

### CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste termo em **aditar o item 5.1 - Do Valor**, do Instrumento Contratual n.º 222/2013/00/00-SETPU, a quantia de **R\$ 2.918.335,05** (dois milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), que corresponde a um aumento de aproximadamente **24,92%** (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) do valor original, perfazendo o valor total do contrato em **R\$ 14.625.713,89** (quatorze milhões, seiscentos e vinte cinco mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

### CLAUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL





SAOB/SINFRA  
4139  
Folha nº  
+55 65 3613 6600 / 3613 6607 / 3613 6601  
SAOB/SINFRA  
76049-906 - CUIABÁ - MATO GROSSO  
Fls. 187  
Folha 03

3.1. Em atendimento ao **Item VI – Caução**, e ao artigo 56 da Lei nº. 8.666/93, a contratada deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente termo, comprovante da prorrogação da vigência da Garantia Contratual até a data de término do Contrato, previsto para o dia **26/01/2017**.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, atualmente SINFRA, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.


E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (Três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas.

Cuiabá/MT, em 25 de Novembro de 2015.

  
**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
CONTRATANTE

  
**GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:   
CPF: Paulo F. Rodrigues  
395.672-571-91

Nome: Elvina  
CPF: 693.830.311-20

| Obr.:<br>Rubrica:<br>Trecho:<br>Sub-trecho:<br>Índice (OPN/013)<br>TÉCNICO: 100-40017 | 09/09/13 a 31/08/13  |            | 01/09/13 a 30/09/13 |            | 01/10/13 a 31/10/13 |            | 01/11/13 a 30/11/13 |            | 01/12/13 a 31/12/13 |            | Valor Contratual + Aditivo R\$: |               |
|---|--|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------|
|   | PS   | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  | PS                              | VALOR R\$     |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 | 14.625.713,89 |
| 1.0 - CONSERVAÇÃO   |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| 1.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL   |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| 2.0 - TAPA BURACO   |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| 3.0 - PAVIMENTAÇÃO  |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| 3.0 - PRESENTAL GLOBAL SIMPLES (PS)   | 3,31%  | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%                           | 483.900,30    |
| 3.0 - PRESENTAL GLOBAL AJUSTADO (PSA)   | 3,31%  | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%               | 483.900,30 | 3,31%                           | 483.900,30    |
| FATURAMENTO AMPLAS  |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| FATURAMENTO AJUSTADO  |  |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |
| NOTAS   | 01) PS - Percentual Mensal de serviços contratados e valor global<br>02) PS - Serd a soma de PS<br>03) PSA - Serd a soma acumulada de PS |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                                 |               |

| Obr.:<br>Rubrica:<br>Trecho:<br>Sub-trecho:<br>Índice (OPN/013)<br>TÉCNICO: 100-40017 | 01/01/14 a 31/01/14  |              | 01/02/14 a 28/02/14 |              | 01/03/14 a 31/03/14 |              | 01/04/14 a 30/04/14 |              | 01/05/14 a 31/05/14 |              | Valor Contratual + Aditivo R\$: |               |
|---|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
|   | PS   | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$    | PS                              | VALOR R\$     |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 | 14.625.713,89 |
| 1.0 - CONSERVAÇÃO   |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| 1.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL   |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| 2.0 - TAPA BURACO   |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| 3.0 - PAVIMENTAÇÃO  |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| 3.0 - PRESENTAL GLOBAL SIMPLES (PS)   | 1,40%  | 269.139,78   | 1,40%               | 269.139,78   | 1,40%               | 269.139,78   | 1,40%               | 269.139,78   | 1,40%               | 269.139,78   | 1,40%                           | 269.139,78    |
| 3.0 - PRESENTAL GLOBAL AJUSTADO (PSA)   | 15,70%   | 2.644.118,76 | 15,70%              | 2.644.118,76 | 15,70%              | 2.644.118,76 | 15,70%              | 2.644.118,76 | 15,70%              | 2.644.118,76 | 15,70%                          | 2.644.118,76  |
| FATURAMENTO AMPLAS  |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| FATURAMENTO AJUSTADO  |  |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |
| NOTAS   | 01) PS - Percentual Mensal de serviços contratados e valor global<br>02) PS - Serd a soma de PS<br>03) PSA - Serd a soma acumulada de PS |              |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |                                 |               |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Nº Contrato: **1C Nº 222/2013/00/00 - SETPU** Valor Contratual + Aditivo R\$: **14.625.713,89**  
Prazo: **720**

| Obrs:  | Nº Contrato | Data Assinatura | Publicação | Processo Orig. | 01/01/14 a 31/03/14 |           | 01/04/14 a 31/06/14 |           | 01/07/14 a 31/09/14 |           | 01/10/14 a 31/12/14 |           | 01/01/15 a 31/03/15 |           | 01/04/15 a 30/06/15 |           |
|--|-------------|-----------------|------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|  |             |                 |            |                | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ |
| RESTAURAÇÃO DE ROBOVTA PAVIMENTADA           |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| MT - 175                                     |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - JAUURU              |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| MES/ANO                                      |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| DIAS CORRIDOS                                |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| SERVICO                                      |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - LIGANTES BETUMINOSOS                    |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - CONSERVAÇÃO                             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - INERTE                                  |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - SIMULIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL       |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - SERVIÇOS PRELIMINARES                   |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - TAPA BURACO                             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLRES (P65)             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| FATURAMENTO SIMPLES                          |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| FATURAMENTO ACUMULADO                        |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| NOTAS  |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |

01) PS - Percentual Mensal de serviço considerado o valor global  
 02) P65 - Serv o nome de PS  
 03) P64 - Serv o nome acumulado de PS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Nº Contrato: **1C Nº 222/2013/00/00 - SETPU** Valor Contratual + Aditivo R\$: **720**  
Prazo: **720**

| Obrs:  | Nº Contrato | Data Assinatura | Publicação | Processo Orig. | 01/01/15 a 31/03/15 |           | 01/04/15 a 30/06/15 |           | 01/07/15 a 31/09/15 |           | 01/10/15 a 31/12/15 |           | 01/01/16 a 30/03/16 |           |
|--|-------------|-----------------|------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|  |             |                 |            |                | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ |
| RESTAURAÇÃO DE ROBOVTA PAVIMENTADA           |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| MT - 175                                     |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| ENTR. BR 174 (CACHO) - JAUURU                |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| MES/ANO                                      |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| DIAS CORRIDOS                                |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| SERVICO                                      |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - LIGANTES BETUMINOSOS                    |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - CONSERVAÇÃO                             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - INERTE                                  |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - SIMULIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL       |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - SERVIÇOS PRELIMINARES                   |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - TAPA BURACO                             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLRES (P65)             |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P64)            |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| FATURAMENTO SIMPLES                          |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| FATURAMENTO ACUMULADO                        |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| NOTAS  |             |                 |            |                |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |

01) PS - Percentual Mensal de serviço considerado o valor global  
 02) P65 - Serv o nome de PS  
 03) P64 - Serv o nome acumulado de PS

*[Assinatura]*  
 Engº Mauro Marcos Zefirino de Paula  
 Fiscal Part. N.º 029/2015  
 RN 1.2013/407-7

*[Assinatura]*

105 BR ANCHIETUDO / CRISTÓBAL / IMELDES BOKAI  
 PAV. PARALIZADA LOTE 0 - LOTE 4  
 RUA CAROLINA - JAUURU - MATO GROSSO  
 7808E SCL - GARABA - MATO GROSSO  
 MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
 WWW.MT.GOV.BR



**CRONOGRAMA FIELXO-FINANÇEIRO**  
 N° Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89  
 Data Assinatura 01/08/2013 Preço:  
 Publicação 02/04/2009  
 Processo Orig. 279531/2013 - SETPU  
 01/08/14 a 31/07/14 01/08/14 a 31/07/14 01/08/14 a 31/07/14  
 31 / 483 31 / 483 31 / 483

| Obrs:  | 01/08/14 a 31/07/14 |              | 01/08/14 a 31/07/14 |           | 01/08/14 a 31/07/14 |            | 01/08/14 a 31/07/14 |           |
|--|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|
|  | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$ |
| RESTAURÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA            |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| INT - 175                                    |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| ENTR. BR 174 (CACHO) - JAUURU                |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| MEZANO                                       | 1,034%              | 150.464,73   | 0,5217%             | 36.236,25 | 3,8931%             | 583.037,37 |                     |           |
| DUAS CORRIDOS                                | 1,2812%             | 187.573,28   | 0,2614%             | 39.328,61 | 1,8027%             | 263.860,93 |                     |           |
| SERVÇO                                       |                     |              | 0,0001%             | 896,00    |                     |            |                     |           |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |                     |              | 0,3079%             | 51.727,82 |                     |            |                     |           |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS                    |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 30 - CONSERVAÇÃO                             |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 40 - DRENAGEM                                |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL       |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES                   |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 70 - TAPA BURACO                             |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO                            |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)              | 1,1031%             | 161.183,44   | 1,16%               |           | 5,37%               |            |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)            | 3,41%               |              | 25,200%             |           | 30,59%              |            |                     |           |
| PATRIAMENTO SIMPLES                          | 24,04%              | 499.184,37   |                     |           |                     |            |                     |           |
| PATRIAMENTO ACUMULADO                        |                     | 3.816.834,81 |                     |           |                     |            |                     |           |
| NOTAS  |                     |              |                     |           |                     |            |                     |           |

OBRA PARALIZADA

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será o soma de PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada de PGS

**CRONOGRAMA FIELXO-FINANÇEIRO**  
 N° Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89  
 Data Assinatura 01/08/2013 Preço:  
 Publicação 02/04/2009  
 Processo Orig. 279531/2013 - SETPU  
 01/08/15 a 30/09/15 01/08/15 a 30/09/15 01/08/15 a 30/09/15  
 30 / 848 30 / 848 30 / 848

| Obrs:  | 01/08/15 a 30/09/15 |              | 01/08/15 a 30/09/15 |            | 01/08/15 a 30/09/15 |            | 01/08/15 a 30/09/15 |            |
|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|  | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$  |
| RESTAURÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| INT - 175                                    |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| ENTR. BR 174 (CACHO) - JAUURU                |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| MEZANO                                       | 1,9183%             | 280.569,41   | 3,0084%             | 440.000,00 | 2,9307%             | 560.000,00 | 2,9059%             | 425.000,00 |
| DUAS CORRIDOS                                | 0,5304%             | 77.591,50    | 1,3307%             | 180.000,00 | 1,9559%             | 233.333,33 | 1,9372%             | 283.333,33 |
| SERVÇO                                       |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS                    |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 30 - CONSERVAÇÃO                             |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 40 - DRENAGEM                                |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL       |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES                   |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 70 - TAPA BURACO                             |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO                            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)              | 2,40%               | 368.159,91   | 4,24%               |            | 1,97%               |            | 5,97%               |            |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)            | 31,44%              | 4.890.921,40 | 39,84%              |            | 43,07%              |            | 50,44%              |            |
| PATRIAMENTO SIMPLES                          |                     | 881.000,00   |                     |            |                     |            |                     |            |
| PATRIAMENTO ACUMULADO                        |                     | 8.882.951,96 |                     |            |                     |            |                     |            |
| NOTAS  |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será o soma de PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada de PGS

SAOB/SINFRA  
 Folha nº 133

Fl.: 753  
 Nome:  
 Area: SUAC

Nome:  
 Area: SUAC

SAOB/SINFRA  
 Fls: 133

Protocolo/SINFRA  
 Folha: 85  
 Ass: SP

Eng.º Marcos Mendes Zefirino de Paula  
 Fiscal Part. N.º 029/2015  
 RN 1.201.34407-7

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO  
 Rua: General João Batista de Lima e Silva, 140  
 CEP: 78004-900 - Cuiabá - Mato Grosso



**ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO**  
 Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 720 14.625.713,89  
 Data Assinatura: 01/08/2013  
 Publicação: 02/04/2009  
 Processo Orç.: 279531/2013 - SETPU  
 Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 720 14.625.713,89  
 Data Assinatura: 01/08/2013  
 Publicação: 02/04/2009  
 Processo Orç.: 279531/2013 - SETPU

| CATEGORIA                              | 01/01/15 a 31/12/15 |              | 01/01/15 a 31/03/15 |              | 01/02/15 a 28/02/15 |           | 01/03/15 a 31/03/15 |           | 01/04/15 a 30/04/15 |           |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|  | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$    | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                      | 1,280%              | 288.870,00   | 1,021%              | 181.183,65   | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS              | 1,280%              | 47.314,00    | 1,319%              | 193.035,03   | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 30 - CONSERVAÇÃO                       | 1,280%              | 193.035,03   | 10,15%              | 79.505       | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 40 - DRENAGEM                          | 1,280%              | 638.075,13   | 73,77%              | 1.483.819,99 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,280%              | 1.954.040,37 | -                   | -            | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES             | 1,280%              | 9.304.089,65 | -                   | -            | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 70 - TAPAS BURACOS                     | 1,280%              | 1.954.040,37 | -                   | -            | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO                      | 1,280%              | 9.304.089,65 | -                   | -            | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 90 - SERVIÇOS PRELIMINARES             | 1,280%              | 1.954.040,37 | -                   | -            | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)      |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |
| PATUAMENTO EMPILHADO                   |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |
| PATUAMENTO ACUMULADO                   |                     |              |                     |              |                     |           |                     |           |                     |           |

NOTAS:  
 01) PS - Percentual Maximal de serviços considerados o valor global  
 02) P65 - Serd e zeros de PS  
 03) P6A - Serd e zeros arredondados de P65

| CATEGORIA                              | 01/05/15 a 31/05/15 |            | 01/06/15 a 30/05/15 |           | 01/07/15 a 31/07/15 |           | 01/08/15 a 31/08/15 |           | 01/09/15 a 30/09/15 |           |
|--|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|  | PS                  | VALOR R\$  | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ | PS                  | VALOR R\$ |
| 10 - PAVIMENTAÇÃO                      | 1,749%              | 258.000,00 | 1,203%              | 86.309,51 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 20 - LIGANTES BETUMINOSOS              | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 30 - CONSERVAÇÃO                       | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 40 - DRENAGEM                          | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 50 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 60 - SERVIÇOS PRELIMINARES             | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 70 - TAPAS BURACOS                     | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 80 - PAVIMENTAÇÃO                      | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| 90 - SERVIÇOS PRELIMINARES             | 1,749%              | 172.000,00 | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         | -                   | -         |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)        |                     |            |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)      |                     |            |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PATUAMENTO EMPILHADO                   |                     |            |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |
| PATUAMENTO ACUMULADO                   |                     |            |                     |           |                     |           |                     |           |                     |           |


NOTAS:  
 01) PS - Percentual Maximal de serviços considerados o valor global  
 02) P65 - Serd e zeros de PS  
 03) P6A - Serd e zeros arredondados de P65

SAOB/SINFRA  
 Folha nº 134  
 Nome: [assinatura]  
 Área: SINC

Nome: [assinatura]  
 Área: SVAC

Protocolo/SINFRA  
 Folha: [assinatura]  
 Ass.: [assinatura]

Eng.º Jairo Alves Zefirino de Paula  
 Func.º P.º N.º 028/2015  
 RN 1.20134407-7



161, MU. JARDIM DO SOL / CRUZEIROS / RUA 1616/1618  
 MATO GROSSO - BRASIL  
 COTAGEM DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO  
 MATO GROSSO - BRASIL  
 MATO GROSSO - BRASIL



ESTADO DE MATO GROSSO  
 ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO  
 WWW.MT.GOV.BR

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Objeto: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA  
 MT - 175  
 Rodovias: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU  
 Trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPIRANGA, LOTE 01  
 Sub-trecho: MESSANO  
 BENS CORRIENTES  
 SERVIÇO

Nº Contrato: IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU  
 Valor Contratual + Aditivo R\$: 720  
 Preço:  
 Data Assinatura: 02/04/2009  
 Publicação: 279531/2013 - SETPU  
 Empresa: Escelsa Eng. Mans. Const. Ltda

| Descrição                               | 01/01/16 a 31/01/16 |    | 01/01/16 a 30/11/16 |    | VALOR R\$     |
|---|---------------------|----|---------------------|----|---------------|
|   | PS                  | PS | PS                  | PS |               |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |                     |    |                     |    |               |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS              |                     |    |                     |    |               |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO                       |                     |    |                     |    |               |
| 4.0 - DRENAGEM                          |                     |    |                     |    |               |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |                     |    |                     |    |               |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES             |                     |    |                     |    |               |
| 7.0 - TAPA BURACO                       |                     |    |                     |    |               |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |                     |    |                     |    |               |
| 9.0 - PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PS)    | 0,3117%             |    | 0,1517%             |    | 22.122,41     |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PS)        | 97,68%              |    | 0,15%               |    | 22.122,41     |
| PATRIMÔNIO SIMPLES                      |                     |    |                     |    | 14.628.732,89 |
| PATRIMÔNIO ACUMULADO                    |                     |    |                     |    |               |

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviço considerado o valor global  
 02) PS - Sem o nome de PS  
 03) PS - Sem o nome acumulado de PS


SAOB/SINFRA  
 Folha nº 435  
 Ass. [Assinatura]  
 Fl.: 155  
 Nome:  
 Área: SUAC

Protocolo/SINFRA  
 Folha 07  
 Ass. [Assinatura]

Fl.: 1472  
 Nome:  
 Área: SUAC

[Assinatura]  
 Eng.º Albert Marlon Zerbino de Paula  
 Fiscal Prot. N.º 029/2015  
 RN 120134407-7

[Assinatura]





SAOB/SINFRA  
136  
WWW.MT.G

Protocolo/SINFRA  
Folha 08  
Ass. *[Signature]*

**TERMO ADITIVO Nº 222/2013/01/02-SINFRA**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2013/00/00-SETPU, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E A EMPRESA GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:**

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Senhor **MARCELO DUARTE MONTEIRO**, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654.212.051-34, e a empresa **GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 10, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.015-285 na cidade de Goiânia/GO, sendo a **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, portador do RG sob o n.º 8.354.667 SSP/SP e do CPF nº 062.075.928-32, residente e domiciliado na Rua Trinidad Tobago, nº 07, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-290 conforme Processo nº 275531/2013 - SETPU, que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública sob o nº 020/2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo conforme fundamentos e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTOS DO TERMO**

1.1. Este Termo decorre de autorização do Secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com base no artigo 57, § 1, incisos III e VI da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, no parecer jurídico nº 375/2015/UNI JUR/SINFRA de fls. 1478 a 1486 do Processo Administrativo nº 275531/2013.

*[Handwritten signatures]*



### CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto, devolver de 341 (trezentos e quarenta e um) dias de Execução a partir de 05/06/2015 com vencimento em 11/05/2016 e 341 (trezentos e quarenta e um) dias de Vigência a partir de 20/02/2016 com vencimento em 26/01/2017.

### CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

3.1. Em atendimento ao Item VI - Caução, e ao artigo 56 da Lei nº. 8.666/93, a contratada deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do presente termo, comprovante da prorrogação da vigência da Garantia Contratual até a data de término do Contrato, previsto para o dia 26/01/2017.

### CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, atualmente SINFRA, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.


E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (Três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas.


Cuiabá/MT, em 16 de Novembro de 2015.

  
**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
CONTRATANTE

  
**GEOSOLO - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

  
Nome: Paulo F. Rodrigues  
CPF: 395.672.571-91

  
Nome: Paulo F. Rodrigues  
CPF: 015.883.430-57

Informações declaradas, somente terão continuidade na análise os requerimentos que apresentarem, em ordem de preferência e conforme o caso, os seguintes documentos:

- I - decisão judicial transitada em julgado;
- II - certificação expedida pelo INCRA, averbada à margem da matrícula do imóvel rural;
- III - matrícula do imóvel.

**Art. 8º** Fica revogada a Portaria n.º 40, de 25 de março de 2008.

**Art. 9º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Registrada, publicada, cumpre-se.**

Cuiabá, 30 de novembro de 2015.

  
**ANA LUIZA AVILA PETERLINI DE SOUZA**  
 Secretária de Estado do Meio Ambiente

### GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA

**RESOLUÇÃO CONSEMA - 062/15**  
 Cuiabá, 25 de novembro de 2015.  
 10ª Reunião Ordinária

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, no exercício de sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por unanimidade, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo nº 413809/14 - Prefeitura Municipal de Barra do Bugres.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Referendar Parecer Técnico nº 96790/CMIN/SUIMIS/2015 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, dispensando de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA, para atividade de extração de cascalho laterítico, na jazida localizada na Estância Brandão, zona rural do município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

André Luiz Torres Baby  
 Presidente do Consema  
 em substituição

### GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA

**RESOLUÇÃO CONSEMA - 063/15**  
 Cuiabá, 25 de novembro de 2015.  
 10ª Reunião Ordinária

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, no exercício de sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, nos autos do Processo nº 613824/14 - Marcone José Sandri & Cia Ltda ME.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Referendar Parecer Técnico nº 95969/CMIN/SUIMIS/2015 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, dispensando de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA, para atividade de extração de argila, na jazida localizada no Sítio Boa Esperança, zona rural do município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso.

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

André Luiz Torres Baby  
 Presidente do Consema  
 em substituição

### GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA

**RESOLUÇÃO CONSEMA - 61/15**  
 Cuiabá, 25 de novembro de 2015.  
 10ª Reunião Ordinária

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, no exercício de sua competência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;

Considerando a decisão, por maioria, do Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar o calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho Pleno do CONSEMA para o ano de 2016:

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 27/01/2016 | 1ª Reunião Ordinária  |
| 24/02/2016 | 2ª Reunião Ordinária  |
| 30/03/2016 | 3ª Reunião Ordinária  |
| 27/04/2016 | 4ª Reunião Ordinária  |
| 18/05/2016 | 5ª Reunião Ordinária  |
| 29/06/2016 | 6ª Reunião Ordinária  |
| 27/07/2016 | 7ª Reunião Ordinária  |
| 31/08/2016 | 8ª Reunião Ordinária  |
| 28/09/2016 | 9ª Reunião Ordinária  |
| 26/10/2016 | 10ª Reunião Ordinária |
| 30/11/2016 | 11ª Reunião Ordinária |

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

André Luiz Torres Baby  
 Presidente do Consema  
 em substituição

### SINFRA

#### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Origem:** Dispensa de Licitação - Processo: 452397/2015

**Contratante:** Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

**Contratada:** Emplaca Serviços de Comunicação Visual Ltda-ME - CNPJ: 17.786.657/0001-29

**Objeto:** Aquisição de 05 painéis informativos para a divulgação das atividades da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, conforme termo de referência.

**Valor:** R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

**Fundamento Legal:** Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico n.º 385/2015/UNIJUR.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2015

**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

#### Extrato do Termo Aditivo: 222/2013/01/03-SINFRA

Processo: n.º 275531/2013-SETPU

**Objeto do Termo Aditivo:** 2.1. Constitui objeto deste termo em aditar o item 5.1 - Do Valor, do Instrumento Contratual n.º 222/2013/00/00-SETPU a quantia de R\$ 2.918.335,05 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), que corresponde a um aumento de aproximadamente 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) do valor original, perfazendo o valor total do contrato em R\$ 14.625.713,89 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e vinte e cinco mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

**PARTES: GEOSOLO-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.**

#### Extrato do Termo Aditivo: 222/2013/01/02-SINFRA

Processo: n.º 275531/2013-SETPU

**Objeto do Termo Aditivo:** 2.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto devolver de 341 (trezentos e quarenta e um) dias de Execução a partir de 05/06/2015 com vencimento em 11/05/2016 e 341 (trezentos e quarenta e um)

um) dias de Vigência a partir de 20/02/2016 com vencimento em 26/01/2017.  
**PARTES: GEOSOLO-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.**

**PORTARIA Nº 114/2015/SAOB/SINFRA**

**O SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:**

**DESIGNAR**, o servidor Engenheiro LÍCIO PEDRO VANNI RANGEL, para Fiscalizar a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Rodovia MT 409; Trecho Entº BR-364 - Entº MT-241; Sub-trecho: Entº BR-364-Alto Paraguai, com extensão aproximada de 22,60 km de conformidade com o Instrumento Contratual Nº 051/2.015/00/00-SINFRA, celebrado com a Firma: PLANEJE - Projetos Engenharia e Construção LTDA EPP, efetuando medição dos serviços realizados e no final da obra firmar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

**DESIGNAR** a comissão constituída pelos engenheiros da Coordenadoria de Projetos de Obras de Custos, conforme Portaria nº 068/2015/SINFRA, publicado no Diário Oficial do dia 25 de Junho de 2015, com a finalidade de vistoriar e dar recebimentos dos projetos de acordo com a lei nº 8.666/93 e alterações.

**Esta portaria tem vigência pelo prazo de 360 dias consecutivos conforme orientação nº 0007/2.015 da Controladoria Geral do Estado - C/MT.**

**COMPRA-SE**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, em Culabá-MT, 27 de novembro de 2.015.**

**Engº Marcos Catalano Corrêa**  
 Secretário Adjunto de Obras - SAOB

**A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, através da Superintendência de Projetos e Meio Ambiente - SPMA, torna público, a Ordem de Início de Serviço de Projeto, conforme discriminação abaixo:**

| EXPEDIENTE                                | SERVIÇOS              | INSTRUMENTO CONTRATUAL | EMPRESA CONTRATADA                                    | RODOVIA |
|---|-----------------------|------------------------|---|---------|
| SPMA/ O.I.S./ nº 051 / 2 015 - 27/11/2015 | ELABORAÇÃO DE PROJETO | 051/2015/00/00-SINFRA  | PLANEJE - Projetos Engenharia e Construção LTDA. EPP. | MT 409  |

Culabá - MT, 30 de novembro de 2.015

**Engº Isaac Nascimento Filho**  
 Superintendência de Projetos e Meio Ambiente

Visto:

**Engº Marcos Catalano Corrêa**  
 Secretário Adjunto de Obras

**EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 263/2010**

**PROCESSO: 64.255-2/2010**

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 261 (Duzentos e sessenta e um) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 15 de Setembro de 2016.

**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº. 263/2010, ao qual se integra este termo.

**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.

**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE OESTE-TRECHO SORRISO-IPIRANGA DO NORTE-ITANHANGÁ.**

**EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 010/2010**

**PROCESSO: 32.914-9/2009**

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 245 (Duzentos e quarenta e cinco) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 31 de Agosto de 2016.

**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº. 010/2010, ao qual se integra este termo.

**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.

**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E**

**LOGÍSTICA**  
**MUNICÍPIO DE COLÍDER.****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 015/2010**

**PROCESSO: 78.128-8/2009**

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 274 (Duzentos e setenta e quatro) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 28 de Setembro de 2016.

**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº. 015/2010, ao qual se integra este termo.

**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.

**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA ESTRADA CRUZEIRO DO SUL-APECSUL.**

**EXTRATO DO QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 066/2012**

**PROCESSO: 20.290-7/2012**

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 335 (Trezentos e trinta e cinco) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 27 de Novembro de 2016.

**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº. 066/2012, ao qual se integra este termo.

**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.

**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**MUNICÍPIO DE COLNIZA.**

**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 182/2015**

**PROCESSO: 56.281-1/2015**

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto o estabelecimento de Cooperação Técnica entre as partes, em regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos financeiros, visando a execução de ações para manutenção e conservação da malha rodoviária inseridas nos limites territoriais do COOPERADO, obedecendo à relação e extensão em quilômetros constantes do PLANO DE TRABALHO, que faz parte integrante do presente Termo.

**OBRIGAÇÕES DAS PARTES****Parágrafo primeiro - OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE SINFRA:**

**Alínea (b)** Fornecer ao Município, a quantidade de 30.000 (trinta mil) litros de óleo combustível (Diesel), para execução das ações previstas no PLANO DE TRABALHO;

**Parágrafo segundo - OBRIGAÇÕES DO COOPERADO MUNICÍPIO:**

**Alíneas (c) e (d)** Para cumprimento do presente Termo, caberá ao Município a responsabilidade de execução dos serviços de manutenção e conservação de Rodovias, arcando com os custos operacionais e administrativos de utilização de suas máquinas e operadores;

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua publicação.

**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU**

**Extrato do Termo Aditivo: 153/2014/01/01-SINFRA**

**Processo nº 582889/2013-SINFRA**


**Objeto do Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo tem como objeto devolver o prazo de 241 (duzentos e quarenta e um) dias de Vigência e Execução e aditivo de valor no importe de R\$2.907.184,53 (dois milhões e novecentos e sete mil, e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), que corresponde a um aumento de aproximadamente 12,901% (doze vírgula novecentos e um por cento) do valor original ao Instrumento Contratual 153/2014/00/00-SINFRA.

**PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

**SESP****SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Portaria nº 132/2015/GAB/SESP, 30/11/2015**

*Institui comissão para elaborar estudo sobre a viabilidade da "Cidade de Segurança", criando o complexo único para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas Unidades Desconcentradas.*



**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |  |  |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
|---|--|--|------------|---------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Obra::                                  |  | RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA           |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           | Valor Contratual + Aditivo R\$: |              | 14.625.719,89                  |
| Rodovia:                                |  | MT - 175                                     |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           | Prazo:                          |              | 1.184 dias                     |
| Trecho:                                 |  | ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                 |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           | O. I. Serviço:                  |              | 05/08/2013                     |
| Sub-trecho:                             |  | ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           | Firma:                          |              | Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda |
| INICIO: 05/08/2013                      |  | 05/08/13 a 31/08/2013                        |            |         | 01/09/13 a 30/09/2013 |         |              | 01/10/13 a 31/10/2013 |              |          | 01/11/13 a 30/11/2013 |          |           | 01/12/13 a 31/12/2013           |              |                                |
| TERMINO: 16/04/2017                     |  | 27 / 27                                      |            | 30 / 57 |                       | 31 / 88 |              | 30 / 118              |              | 31 / 149 |                       | 31 / 149 |           |                                 |              |                                |
| SERVIÇO                                 |  | PS   | VALOR R\$  | PS      | VALOR R\$             | PS      | VALOR R\$    | PS                    | VALOR R\$    | PS       | VALOR R\$             | PS       | VALOR R\$ | PS                              | VALOR R\$    |                                |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |  | 1,8487%                                      | 270.391,12 | 1,1921% | 174.359,62            | 1,2435% | 181.868,74   | 0,6839%               | 100.027,81   |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS              |  | 0,2151%                                      | 31.455,60  | 1,1547% | 168.887,83            | 0,9132% | 133.564,56   | 0,5023%               | 73.460,49    |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO                       |  | 1,4726%                                      | 215.381,17 | 0,0414% | 6.050,56              | 0,2535% | 37.081,84    |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 4.0 - DRENAGEM                          |  |  |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  | 3,3062%                                      | 483.550,30 | 0,3674% | 53.727,81             | 0,3674% | 53.727,82    | 0,3674%               | 53.727,81    |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES             |  |  |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 7.0 - TAPA BURACO                       |  |  |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |  |  |            |         |                       |         |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)         |  | 3,31%  |            | 3,90%   |                       | 2,76%   |              | 2,78%                 |              | 1,55%    |                       | 1,55%    |           |                                 |              |                                |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)       |  | 3,31%  |            | 7,21%   |                       | 9,97%   |              | 12,74%                |              | 14,30%   |                       | 14,30%   |           |                                 |              |                                |
| FATURAMENTO SIMPLES                     |  |  | 483.550,30 |         | 570.955,70            |         | 403.025,82   |                       | 406.242,96   |          |                       |          |           |                                 | 227.216,11   |                                |
| FATURAMENTO ACUMULADO                   |  |  | 483.550,30 |         | 1.054.506,00          |         | 1.457.531,82 |                       | 1.863.774,78 |          |                       |          |           |                                 | 2.090.990,89 |                                |

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

NOTAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |  |  |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
|---|--|--|--------------|----------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Obra::                                  |  | RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA           |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           | Valor Contratual + Aditivo R\$: |              | 14.625.719,89                  |
| Rodovia:                                |  | MT - 175                                     |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           | Prazo:                          |              | 1.184 dias                     |
| Trecho:                                 |  | ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                 |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           | O. I. Serviço:                  |              | 05/08/2013                     |
| Sub-trecho:                             |  | ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           | Firma:                          |              | Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda |
| INICIO: 05/08/2013                      |  | 01/02/14 a 28/02/2014                        |              |          | 01/03/14 a 31/03/2014 |          |              | 01/04/14 a 30/04/2014 |              |          | 01/05/14 a 31/05/2014 |          |           |                                 |              |                                |
| TERMINO: 16/04/2017                     |  | 31 / 180                                     |              | 28 / 208 |                       | 31 / 239 |              | 30 / 269              |              | 31 / 300 |                       | 31 / 300 |           |                                 |              |                                |
| SERVIÇO                                 |  | PS   | VALOR R\$    | PS       | VALOR R\$             | PS       | VALOR R\$    | PS                    | VALOR R\$    | PS       | VALOR R\$             | PS       | VALOR R\$ | PS                              | VALOR R\$    |                                |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |  | 0,5969%                                      | 87.296,99    | 0,2994%  | 43.785,19             | 0,4550%  | 66.543,17    | 0,7507%               | 109.797,06   |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS              |  | 0,4383%                                      | 64.110,98    | 0,3593%  | 52.556,01             | 0,5513%  | 80.630,17    | 0,9237%               | 135.100,55   |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO                       |  |  |              | 0,1225%  | 17.923,07             |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 4.0 - DRENAGEM                          |  |  |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  | 0,3674%                                      | 53.727,81    | 0,3674%  | 53.727,81             | 0,3674%  | 53.727,82    | 0,3674%               | 53.727,81    |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES             |  |  |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 7.0 - TAPA BURACO                       |  |  |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                      |  |  |              |          |                       |          |              |                       |              |          |                       |          |           |                                 |              |                                |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)         |  | 1,40%  |              | 1,15%    |                       | 1,37%    |              | 2,04%                 |              | 0,37%    |                       | 0,37%    |           |                                 |              |                                |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)       |  | 15,70%                                       |              | 16,85%   |                       | 18,22%   |              | 20,26%                |              | 20,63%   |                       | 20,63%   |           |                                 |              |                                |
| FATURAMENTO SIMPLES                     |  |  | 205.138,78   |          | 167.992,08            |          | 200.901,16   |                       | 298.625,42   |          |                       |          |           |                                 | 53.727,81    |                                |
| FATURAMENTO ACUMULADO                   |  |  | 2.296.126,67 |          | 2.464.118,75          |          | 2.665.019,91 |                       | 2.963.645,33 |          |                       |          |           |                                 | 3.017.373,14 |                                |

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

NOTAS

SAOB/SINFRA  
 1440  
 Folha nº  
 SAOB/SINFRA  
 190

Protocolo/SINFRA  
 Folha nº  
 Ass. José Mura Junior  
 CREA Nº. 2601705043

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.  
 CNPJ: 01.898.296/0001-28  
 José Mura Junior  
 CREA Nº. 2601705043

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


|  |         |  |         |   |              |
|--|---------|--|---------|---|--------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                 |         | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |         | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.719,89 |              |
| Rodovia: MT - 175  |         | Data Assinatura 01/08/2013               |         | Prazo: 1.184 dias                             |              |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU                     |         | Publicação 02/04/2009                    |         |   |              |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 |         | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |         | Firma: Geosolo Eng.Plane.e Cons. Ltda         |              |
| INÍCIO: 05/08/2013                                       |         | 01/10/14 a 31/10/2014                    |         | 01/06/15 a 30/06/2015                         |              |
| TÉRMINO: 16/04/2017                                      |         | 122 / 422                                |         | 27 / 665                                      |              |
| DIAS CORRIDOS  |         | 31 / 453                                 |         | 30 / 695                                      |              |
| SERVIÇO  | PS      | VALOR R\$                                | PS      | VALOR R\$                                     | PS           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 1,0284% | 150.404,73                               | 0,5217% | 76.296,25                                     | 3,9891%      |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS                               | 1,2825% | 187.573,20                               | 0,2614% | 38.229,61                                     | 1,8027%      |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO  |         |  | 0,0061% | 896,00  |              |
| 4.0 - DRENAGEM   |         |  |         |   |              |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                  | 1,1021% | 161.183,44                               | 0,3674% | 53.727,82                                     |              |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES                              |         |  |         |   |              |
| 7.0 - TAPA BURACO  | 3,41%   |  | 1,16%   |   | 5,79%        |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO                                       | 24,04%  |  | 25,20%  |   | 30,99%       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                          |         |  |         |   |              |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                        |         |  |         |   |              |
| FATURAMENTO SIMPLES                                      |         | 499.161,37                               |         |   |              |
| FATURAMENTO ACUMULADO                                    |         | 3.017.373,14                             |         | 169.149,68                                    | 847.098,30   |
|  |         |  |         | 3.685.684,19                                  | 4.532.782,49 |
| NOTAS  |         |  |         |   |              |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|   |         |  |         |   |              |
|---|---------|--|---------|---|--------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                                      |         | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |         | Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.719,89 |              |
| Rodovia: MT - 175   |         | Data Assinatura 01/08/2013               |         | Prazo: 1.184 dias                             |              |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU  |         | Publicação 02/04/2009                    |         |   |              |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01                      |         | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |         | Firma: Geosolo Eng.Plane.e Cons. Ltda         |              |
| INÍCIO: 05/08/2013  |         | 01/08/15 a 31/08/2015                    |         | 01/11/15 a 30/11/2015                         |              |
| TÉRMINO: 16/04/2017   |         | 31 / 757                                 |         | 25 / 843                                      |              |
| DIAS CORRIDOS   |         | 31 / 726                                 |         | 31 / 818                                      |              |
| SERVIÇO   | PS      | VALOR R\$                                | PS      | VALOR R\$                                     | PS           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 1,9183% | 280.569,41                               | 2,0004% | 292.574,51                                    | 1,8826%      |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | 0,5304% | 77.569,50                                | 2,0456% | 299.176,73                                    | 0,5997%      |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   |         |  | 0,0166% | 2.432,50                                      | 2,5253%      |
| 4.0 - DRENAGEM  |         |  |         |   |              |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                                       |         |  |         |   |              |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   | 0,2464% |  |         |   | 0,4817%      |
| 7.0 - TAPA BURACO   |         |  |         |   | 1,4694%      |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |         |  |         |   |              |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco |         |  |         |   |              |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base                      |         |  |         |   |              |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)   | 2,45%   |  | 4,06%   |   | 0,0704%      |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)   | 33,44%  |  | 39,95%  |   | 1,2072%      |
| FATURAMENTO SIMPLES   |         | 358.138,91                               |         |   | 8,24%        |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |         | 4.890.921,40                             |         | 594.183,74                                    | 48,18%       |
|   |         |  |         | 5.248.389,34                                  | 7.047.184,19 |
| NOTAS   |         |  |         |   |              |

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) PGS - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



## GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|   |                       |  |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                                      |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                       | Valor Contratual + Aditivo R\$: <b>14.625.719,89</b> |                       |
| Rodovia: MT - 175   |                       | Data Assinatura: 01/08/2013              |                       | Prazo: 1.184 dias                                    |                       |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU  |                       | Publicação: 02/04/2009                   |                       |  |                       |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01                      |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                       | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda               |                       |
| INICIO: 05/08/2013  | 01/12/15 a 31/12/2015 | 01/01/16 a 31/01/2016                    | 01/02/16 a 29/02/2016 | 01/03/16 a 31/03/2016                                | 01/04/16 a 30/04/2016 |
| TERMINO: 16/04/2017   | DIAS CORRIDOS         | 31 / 874                                 | 29 / 934              | 31 / 965   | 30 / 995              |
| SERVIÇO   | PS                    | VALOR R\$                                | PS                    | VALOR R\$  | PS                    |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | -1,1562%              | -169.107,27                              |                       |  |                       |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | -0,0832%              | -12.169,67                               |                       |  |                       |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   | 5,2501%               | 767.863,06                               | 0,2711%               | 39.647,83  | 0,2711%               |
| 4.0 - DRENAGEM  |                       |  |                       |  | 39.647,83             |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                                       |                       |  |                       |  |                       |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   | 0,3674%               | 53.727,81                                | 0,2755%               | 40.295,86  | 0,2755%               |
| 7.0 - TAPA BURACO   | 0,1752%               | 0,175,28                                 | 0,1858%               | 27.169,06  |                       |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |                       |  |                       |  | 40.295,86             |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco |                       |  |                       |  |                       |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base                      |                       |  |                       |  |                       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)   | 4,38%                 | 0,72%                                    | 0,73%                 | 0,55%  | 0,55%                 |
| FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (PGA)  | 52,56%                | 53,28%                                   | 54,02%                | 54,56%   | 55,11%                |
| FATURAMENTO SIMPLES   |                       | 640.313,93                               |                       | 105.563,69   |                       |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |                       | 7.687.498,12                             |                       | 7.900.174,57   |                       |
|   |                       |  |                       | 79.943,69  | 79.943,69             |
|   |                       |  |                       | 7.980.118,26   | 8.060.061,95          |

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|   |                       |  |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA                                      |                       | Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU |                       | Valor Contratual + Aditivo R\$: <b>14.625.719,89</b> |                       |
| Rodovia: MT - 175   |                       | Data Assinatura: 01/08/2013              |                       | Prazo: 1.184 dias                                    |                       |
| Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU  |                       | Publicação: 02/04/2009                   |                       |  |                       |
| Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01                      |                       | Processo Orig. 275531/2013 - SETPU       |                       | Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda               |                       |
| INICIO: 05/08/2013  | 01/05/16 a 31/05/2016 | 01/06/16 a 30/06/2016                    | 01/07/16 a 31/07/2016 | 01/08/16 a 31/08/2016                                | 01/09/16 a 30/09/2016 |
| TERMINO: 16/04/2017   | DIAS CORRIDOS         | 31 / 1.026                               | 31 / 1.087            | 31 / 1.118   | 30 / 1.148            |
| SERVIÇO   | PS                    | VALOR R\$                                |                       |  |                       |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 2,3930%               | 350.000,00                               | 2,3930%               | 350.000,00   | 2,3930%               |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | 2,1879%               | 319.994,00                               | 2,1879%               | 319.994,00   | 2,1879%               |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   |                       |  |                       |  |                       |
| 4.0 - DRENAGEM  | 0,5812%               | 85.000,00                                | 0,5977%               | 87.419,01  |                       |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                                       |                       |  |                       |  |                       |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |                       |  |                       |  | 0,4898%               |
| 7.0 - TAPA BURACO   |                       |  |                       |  |                       |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |                       |  |                       |  |                       |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco |                       |  |                       |  |                       |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base                      |                       |  |                       |  |                       |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)   | 0,5812%               | 0,5812%                                  | 0,5812%               | 0,5812%  | 0,4620%               |
| FATURAMENTO GLOBAL ACUMULADO (PGA)  | 6,34%                 | 6,36%                                    | 6,37%                 | 6,37%  | 6,02%                 |
| FATURAMENTO SIMPLES   | 61,45%                | 67,82%                                   | 73,58%                | 79,34%   | 85,36%                |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |                       | 927.994,00                               |                       | 842.994,00   |                       |
|   |                       | 8.988.055,95                             |                       | 10.761.462,96  |                       |
|   |                       |  |                       | 842.994,00   | 879.871,99            |
|   |                       |  |                       | 11.604.456,96  | 12.484.328,95         |

NOTAS  
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA N° Contrato IC N° 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: **14.625.719,89**  
 Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: **1.184 dias**  
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009  
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: **Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda**

| SERVIÇO   | MES/ANO |   | 01/10/16 a 31/10/2016 |         | 01/11/16 a 05/11/2016 |               | VALOR R\$ | VALOR R\$ |
|---|---------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
|   | 31      | 1 | 1                     | 1       | 5                     | 1             |           |           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | PS      |   | VALOR R\$             | PS      |                       | VALOR R\$     |           |           |
| 1.0 - PAVIMENTAÇÃO  | 3,0768% |   | 450.000,00            | 2,7039% |                       | 395.465,08    |           |           |
| 2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS  | 1,4410% |   | 210.750,00            | 1,2661% |                       | 185.175,86    |           |           |
| 3.0 - CONSERVAÇÃO   |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| 4.0 - DRENAGEM  |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| 5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL                               | 3,0768% |   | 450.000,00            | 3,0768% |                       | 450.000,00    |           |           |
| 6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| 7.0 - TAPA BURACO   |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| 8.0 - PAVIMENTAÇÃO  |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tr. |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base              |         |   |                       |         |                       |               |           |           |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)                                       | 7,59%   |   |                       | 7,05%   |                       |               |           |           |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)                                     | 92,95%  |   |                       | 100,00% |                       |               |           |           |
| FATURAMENTO SIMPLES   |         |   | 1.110.750,00          |         |                       | 1.030.640,94  |           |           |
| FATURAMENTO ACUMULADO   |         |   | 13.595.078,95         |         |                       | 14.625.719,89 |           |           |

**NOTAS**

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

**GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.**  
 CNPJ: 04.698.295/0001-28

*Geosolo Mura Junior*  
 CREA Nº. 2601705043

SAOB/SINFRA  
 Folha nº **443**  
 Ass. *[Assinatura]*

SAOB/SINFRA  
 Fis. **153**  
 Rub. **10**

Protocolo/SINFRA  
 Folha **15**  
 Ass. *[Assinatura]*



Processo nº 168029/2015

**DESPACHO**

À SUCCON,

O presente processo trata do Instrumento Contratual nº 222/2013 firmado entre esta Secretaria e a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., que tem como objeto a Execução dos Serviços de Rodovia pavimentada, divididos em 02 lotes.

Considerando o Ofício de fls. 179, protocolizado pela Empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., relatando a necessidade de retificação quanto ao prazo de execução;

Considerando a juntada do Cronograma Físico Financeiro às fls. 190/193, apresentado pela Empresa Contratada; **encaminhamos o presente processo para que seja dado prosseguimento no sentido ser Elaboração do referido Termo Aditivo.**

Cuiabá, 16 de Maio de 2016.

  
Eng.º Marcos Catalano Corrêa  
Secretário Adjunto de Obras  
SINFRA/SAOB/MT



## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, VISANDO A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Nº 168029/2015, REFERENTE AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº222/2013, FIRMADO COM A EMPRESA GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., FOI PROCEDIDA A REPAGINAÇÃO DO VOLUME II.

CUIABÁ, 17 DE MAIO DE 2016.

  
Priscilla Crevelaro Pereira  
Assessora Especial II  
SINFRA/MT




GUAR. SINFRA  
446  
Paulo

**DESPACHO**

**PROCESSO:** 168029/2015  
**EMPRESA:** GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
**DA:** SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
**PARA:** SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS

Encaminhamos o referido processo, contendo o cronograma físico-financeiro fls. 152 a 155, parecer jurídico nº 375/2015/UNIJUR fls. 161 a 168, termo aditivo nº 222/2013/01/02 fls. 190 e manifesto da empresa fls. 429 que se refere a pedido de aditamento de prazos do Instrumento Contratual nº 222/2013/00/00 – SETPU ou rerratificação do termo aditivo nº 222/2013/01/02 – SINFRA.

Considerando que o referido termo aditivo nº 222/2013/01/02 – SINFRA foi elaborado levando em consideração a Ordem de Reinício feita no dia 05/06/2015, com seu vencimento previsto para o dia 11/05/2016, conforme orientação do parecer jurídico 375/2015, conforme descrito abaixo:



Considerando que o prazo da execução está correto, pedimos que esta SAOB se manifeste em relação ao pedido do aditivo de prazo feito pela empresa, que determina o prazo final para execução (05/11/2016), conforme cronograma físico-financeiro, fls. 440 a 443, desta feita, aditando 178 dias de execução, somados 341 dias do segundo termo aditivo, temos um total de 519 dias a serem computados a partir da Ordem de Reinício 05/06/2015 com previsão de término em 05/11/2016.

Após, retornar a Superintendência para darmos continuidade no processo.

**PAULO FERNANDES RODRIGUES**  
SÚPERINTENDENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA





**Processo nº 168029/2015**

**DESPACHO**

**À SMRP,**

Em atenção ao Cronograma (fls. 440/443) apresentado pela Empresa GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., referente ao Instrumento Contratual nº 222/2013 que tem como objeto os serviços de restauração de rodovias, Rodovia MT-175, Lote 01, Trecho BR 174 (Cacho) – Jauru, subtrecho NT Br 174 (Cacho) – Araputanga, numa extensão de 62,370 km nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga;

Considerando que a SUCCON apresentou o levantamento (fls. 446) sintetizando o prazo necessário para término da Execução do Contrato será de 178 (cento e setenta e oito) dias, finalizando em 05/11/2016 apresentado pela Empresa Contratada;

Diante do exposto, encaminhamos o presente Processo a essa Superintendência, para que verifique junto ao Fiscal do Contrato em questão, e demonstre através da Elaboração de Nota Técnica, se o prazo apresentado pela Empresa é o suficiente para Finalização da Obra, objeto do Instrumento Contratual em referência.

Após, sejam os autos remetidos a Superintendência de Contratos e Convênios para prosseguimento na Elaboração do Termo Aditivo.

Cuiabá, 23 de Maio de 2016.

  
**Eng.º Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
SAOB/SINFRA/MT





## MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS DIAS DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

### 1 - DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTI IC Nº: 222/2013  
PROCESSO Nº: 168029/2015

| PERÍODO DE EXECUÇÃO - NA ORDEM INICIAL DE SERVIÇO |                        |          |       |                    | PERÍODO DE VIGÊNCIA - NA ASSINATURA DO CONTRATO |                        |          |       |                    |
|---|------------------------|----------|-------|--------------------|---|------------------------|----------|-------|--------------------|
| INICIO  | PRAZO INICIAL          | A ADITAR | TOTAL | DATA DE VENCIMENTO | INICIO  | PRAZO INICIAL          | A ADITAR | TOTAL | DATA DE VENCIMENTO |
| 05/08/2013  | 360                    |          | 360   | 31/07/2014         | 01/08/2013                                      | 450                    |          | 450   | 25/10/2014         |
|   | ADITIVO 01             | 483      | 843   | 26/11/2015         |   | ADITIVO 01             | 483      | 933   | 20/02/2016         |
|   | ADITIVO 02 - DEVOLUÇÃO | 341      | 1184  | 11/05/2016         |   | ADITIVO 02 - DEVOLUÇÃO | 341      | 1274  | 26/01/2017         |
|   | SOLICITAÇÃO DE ADITIVO | 178      | 1362  | 05/11/2016         |   |                        |          |       |                    |

### CONTROLE DE PRAZO DE EXECUÇÃO

| DESCRIÇÃO            | DATAS      | DIAS TRABALHADOS | DIAS PARADOS | SALDO DE EXECUÇÃO | DEVOLUÇÃO DE DIAS DE EXECUÇÃO PARADOS | DATA O. REINÍCIO | PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO |
|----------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ORDEM DE PARALISAÇÃO | 30/05/2014 | 298              |              | 856               | 341                                   | 05/06/2015       | 11/05/2016              |
| ORDEM DE REINÍCIO    | 01/10/2014 |                  | 124          |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE PARALISAÇÃO | 31/10/2014 | 30               |              |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE REINÍCIO    | 05/06/2015 |                  | 217          |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE PARALISAÇÃO |            |                  |              |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE REINÍCIO    |            |                  |              |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE PARALISAÇÃO |            |                  |              |                   |                                       |                  |                         |
| ORDEM DE REINÍCIO    |            |                  |              |                   |                                       |                  |                         |
| <b>TOTAIS</b>        |            | 328              | 341          |                   |                                       |                  |                         |

#### OBSERVAÇÃO:


Conforme o Aditivo de Devolução nº 222/2013/01/02, onde adita 341 dias de paralisação a partir da data da Ordem de Reinício datada no dia 05/06/2015, levando o final da EXECUÇÃO para o dia 11/05/2016 e o prazo de VIGÊNCIA para o dia 26/01/2017, totalizando 1274 dias a serem contados a partir da assinatura do contrato.

Considerando que a empresa solicitou aditivo de prazo de execução, conforme cronograma físico-financeiro de fls. 440/443, onde a data final se dá em 05/11/2016, aditando 178 dias ao final do prazo de execução (11/05/2016), chegamos ao prazo solicitado para o término da referida obra.

Cuiabá 30 de Maio de 2016

Engº Marcos Catalano Correa  
Secretário Adjunto de Obras  
SAOB/SINFRA/MT

|         |  |
|---------|--|
| IC      | 222/2013   |
| EMPRESA | GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA |





## MINUTA DO TERMO DE ADITIVO Nº 222/2013/01/04-SINFRA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2013/00/00-SETPU, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** neste ato, representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. **MARCELO DUARTE MONTEIRO**, inscrito no RG 899 659 SSP/MT e CPF 654.212.051-34, e a empresa **GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 10, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.015-285 na cidade de Goiânia/GO, sendo a **CONTRATADA**, neste ato, sendo representada por seu representante legal Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, portador do RG sob o n.º 8.354.667 SSP/SP e do CPF nº 062.075.928-32, residente e domiciliado na Rua Trinidad Tobago, nº 07, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-290 conforme Processo nº 275531/2013, que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública sob o nº 020/2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prazo, mediante as condições e cláusulas abaixo especificadas:

## FUNDAMENTOS DO TERMO

Este Termo decorre de autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, com base no artigo 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, no parecer jurídico nº XXX/XXX/UNIJUR/SINFRA de fls. xxx do Processo Administrativo nº 275531/2013, que autoriza a prorrogação do presente termo.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto, aditar 178 (cento e setenta e oito) dias, no prazo de execução, a serem contados a partir da Ordem de Reinício datada em 05/06/2015, totalizando 519 (quinhentos e dezenove) dias, com previsão de término em 05/11/2016.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1 Em atendimento ao Item VI – Caução, e ao artigo 56 da Lei nº. 8.666/93, a contratada deverá apresentar a Garantia Contratual até a data de término do Contrato prevista para o dia 26/01/2017.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 222/2013/00/00-SETPU, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas.

Cuiabá-MT, em 30 de maio de 2016.


**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
CONTRATANTE

**GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**  
**JOSÉ MURA JÚNIOR**  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:





**DESPACHO**

**PROCESSO:** 168029/2015

**EMPRESA:** GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

**DA:** SUPERINTENDÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

**PARA:** UNIJUR

Encaminhamos o referido processo, contendo o cronograma físico-financeiro fls. 440/443, minuta do termo aditivo nº 222/2013/01/04 fls. 450/451, memória de cálculo fls.448 e manifesto da empresa fls. 429 que se refere a pedido de aditamento de prazos do Instrumento Contratual nº 222/2013/00/00 – SETPU.

Após, retornar a Superintendência para darmos continuidade no processo.

Cuiabá, 30 de Maio de 2016


**PAULO FERNANDES RODRIGUES**  
SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Assessoria Jurídica

**RECEBIDO**

Em, 30/05/2015 *HERALDO*

Heraldo Domingos de A. Nunes  
Unidade Jurídica SINFRA/MT





## NOTA TÉCNICA

Tendo em vista solicitação de correção do Prazo de Execução do contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU - Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, declaramos que o novo prazo definido para 05/11/2016 será suficiente para o término da execução dos serviços remanescentes deste contrato, desde que não ocorra insuficiência de dotação orçamentária e financeira.

Cuiabá, 16 de junho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Alair Alvelos Zeferino de Paulo  
Fiscal Portaria 019/2016





|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Parecer nº</b>   | 270/2016/UNIJUR                                      |
| <b>Processo nº</b>  | 168029/2015  |
| <b>Interessado:</b> | Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda. |
| <b>Assunto:</b>     | Aditivo de prazo - IC nº 222/2013                    |

## I. DO RELATÓRIO

Trata-se de pedido de prorrogação e ou retificação de prazos de execução contratual de fls. 429 (Protocolo sob o n.º 194486/2016 de 20/04/2016), formulado pela Empresa Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA, nos termos em que transcrevemos:

“detentora do Contrato IC n. 222/2013/00/00-SETUP, relativo à execução de serviços de **Restauração de Rodovia Pavimentada na MT-175/MT-248**, trecho: Entr.º BR-174 (Cacho) – Jauru, sub-trecho: Entr. BR-174 - Araputanga, com extensão de 62,37 Km, tendo em vista o **Prazo de Execução** constante no Segundo Termo Aditivo tem vencimento em **11/05/2016**, *vem mui respeitosamente solicitar a prorrogação do Prazo de Execução deste contrato, por aditivo ou por retificação da ata acima citada equivocadamente aposta (a soma do prazo de execução aditado no Segundo Termo Aditivo a partir de uma data equivocada provocou a disparidade entre o Prazo de Execução e o Prazo de Vigência)*. Conforme o cronograma físico financeiro constante no processo do Terceiro Termo Aditivo à folha 1472, o Prazo de Execução deveria encerrar em 31/10/2016. Solicita, pois, a devida correção do Prazo de Execução”. (Grifo nosso).

Em análise aos documentos constantes nos autos do processo em epígrafe, conforme o segundo termo aditivo de fls. 190/191, **a vigência do contrato vence em 26/01/2017**. No entanto, **a execução encontra-se vencida desde 11/05/2016**.

Ato contínuo, às fls. 194/195 verifica-se que foi concedido aditivo de valor ao Instrumento Contratual, na ordem de 24,92% para conclusão dos serviços, o que alterou o consideravelmente os prazos do contrato.



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

UNIJUR  
Fls.: 455

Rub.:

O Secretário Adjunto de Obras, Sr. Marcos Catalano Corrêa, através de despacho de fls. 444, solicita a elaboração de termo aditivo, conforme segue:

“...Considerando o Ofício de fls. 179, protocolizado pela EMPRESA GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., relatando a necessidade de retificação quanto ao prazo de execução;

Considerando a juntada do Cronograma Físico Financeiro às fls. 190/193, apresentado pela Empresa Contratada; **encaminhamos o presente processo para que seja dado o prosseguimento no sentido de ser Elaboração do referido Termo Aditivo.**”

A Superintendência de Contratos e Convênio, através de Despacho de fls. 446, solicita da Secretaria Adjunta de Obras que segue:

“... Considerando que o prazo da execução está correto, **pedimos que esta SAOB se manifeste em relação ao pedido do aditivo de prazo feito pela empresa, que determina o prazo final para execução (05/11/2016), conforme cronograma físico-financeiro, fls. 440 a 443, desta feita, aditando 178 dias de execução, somados 341 dias do segundo termo aditivo, temos um total de 519 dias a serem comutados a partir da Ordem de Reinício 05/06/2015, com previsão de término em 05/11/2016**”.

Novamente, o Sr. Secretário Adjunto de Obras, Sr. Marcos Catalano Corrêa através do Despacho de fls. 447 solicita a SMRP o abaixo exposto, juntando para tanto às fls. 448 memória de cálculo dos dias de restituição do prazo contratual:



“...Diante do exposto, encaminhamos o presente Processo a essa Superintendência, para que verifique junto ao Fiscal do Contrato em questão, e demonstre através da Elaboração de Nota Técnica, se o prazo apresentado pela Empresa é o suficiente para Finalização da Obra, objeto do Instrumento Contratual em referência.”

O fiscal do contrato, Sr. Alaor Alvelos Zeferino de Paulo, através de Nota Técnica de fls. 453, expõe o que segue:

“Tendo em vista solicitação de correção do Prazo de Execução do contrato IC n.º 222/2013/00/00-SETPU – Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entrocamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entrocamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, **declaramos que o novo prazo definido para 05/11/2016 será suficiente para o término da execução dos serviços remanescentes deste contrato**, desde que não ocorra insuficiência de dotação orçamentária financeira”.


Por último, a Superintendência de Contratos e Convênios através do Despacho de fls. 452 encaminha a esta Unidade Jurídica para análise da minuta do aditivo do IC 222/2013/00/00-SETPU, constante às fls. 450/451.

**É o relato do essencial.**

## II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Ensina a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro<sup>1</sup> que *parecer* é o ato pelo qual os órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua

<sup>1</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 237.





competência, sendo que sua “*obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante)*”. Acrescenta, ainda, que:

embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato final, ele não perde o seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher deverá motivar a sua decisão ou solicitar novo parecer, devendo lembrar que a atividade de consultoria jurídica é privativa de advogado, conforme o artigo 1º, II, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906, de 4-7-94)<sup>2</sup> (grifamos).

### A) DA CONVALIDAÇÃO

Embora os referidos autos tenham sido tramitados de forma irregular, desobedecendo à regularidade formal (perda de prazo para formalização do instrumento e publicação), verifica-se que tal atraso não causou prejuízo a Administração Pública e muito menos à terceiros, e, diante do princípio da **razoabilidade** e da **legalidade**, traçado pela Lei Estadual 7.692/2002 em seu artigo 27, os atos administrativos podem ser convalidados conforme abaixo transcrito:

#### Da Convalidação dos Atos Administrativos Lei Nº 7.692, de 1º de julho de 2002

**Art. 27** A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:


I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

**II - na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz. (Grifamos)**

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado. (Grifamos)

É oportuno expor que a Administração Pública tem a possibilidade de convalidar os atos administrativos, ou seja, corrigir o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos ao

<sup>2</sup> DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Idem.





momento de sua execução (efeitos “*ex tunc*”). Este instituto encontra-se também preceituado no art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999, *verbis*:

*“Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração”.*

À guisa de conhecimento temos que a convalidação se dá pela edição de um segundo ato administrativo, com o fito de corrigir o primeiro praticado com vício.

O reconhecido jurista Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que: *“só pode haver convalidação quando o ato possa ser produzido validamente no presente. Importa que o vício não seja de molde a impedir reprodução válida do ato. Só são convalidáveis atos que podem ser legitimamente produzidos”.*

Desta feita, não se pode convalidar um ato quando a sua repetição importe na reprodução do vício anterior, o que não é o caso.

Segundo as lições da ilustre doutrinadora Weida Zancaner, são passíveis de convalidação os atos que contêm os seguintes vícios:

- a) quanto à competência;*
- b) quanto à formalidade, entendida como a forma própria prevista em lei para a validade do ato;*
- c) quanto ao procedimento, desde que a convalidação não acarrete o desvio de finalidade, em razão da qual o procedimento foi inicialmente instaurado.*

*In casu*, vislumbramos claramente a execução do Contrato 222/2013/00/00-SETPU.





Para alguns doutrinadores, a convalidação pode representar uma afronta ao princípio da legalidade, partindo-se da premissa de que se a prática do ato administrativo não obedeceu rigorosamente todos os regramentos exigidos em lei, não haveria como o mesmo subsistir.


Contudo, há que se salientar que a legalidade estrita não coaduna com o atual Estado Constitucional de Direito, em que o sistema jurídico é orientado por princípios que devem harmonizar-se entre si.

No ensinamento da jurista Zancaner, *“o princípio da legalidade visa a que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que a ordem jurídica deva ser restaurada pela extinção do ato inválido”*.

Destarte, a observância ao princípio da legalidade não significa necessariamente que a Administração deva retirar do mundo jurídico todos os atos eivados de vícios, considerando que em **alguns casos é possível sanear-los, restabelecendo-se a ordem jurídica.**

Ademais, ao analisar-se o princípio da legalidade sob um prisma mais amplo, como dever da Administração de atuar conforme o Direito verifica-se que o instituto da convalidação está em perfeita consonância com a lei, considerando que a maior parte da doutrina brasileira entende que **o procedimento de convalidar os atos que apresentem vícios sanáveis é um dever da Administração Pública.**

Importante frisar que a convalidação tem como pressuposto a preservação dos efeitos dos atos viciados, uma vez que tais efeitos trazem repercussões para o mundo fático, interferindo nas relações jurídicas de terceiros. Assim, constatado o vício, há que se ponderar se o ato produzido deve ou não ter seus efeitos mantidos, para tanto, *mister* se faz levar em consideração a supremacia do interesse público.





O conhecido doutrinador Seabra Fagundes assevera que: *“se a invalidez do ato jurídico, como sanção à infringência à lei, importa consequências mais nocivas que as decorrentes de sua validade, é o caso de deixá-lo subsistir”*.

Uma limitação imposta é a de que a Administração **não poderá mais convalidar seus atos administrativos se estes já tiverem sido impugnados pelo particular**, exceto se tratar de irrelevante formalidade, pois neste caso os atos são sempre convalidáveis. Essa restrição visa garantir a observância ao princípio da segurança jurídica, **o que não ocorreu na presente situação**.

O mesmo entendimento é apresentado por Celso Antônio Bandeira de Mello: *“a Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi impugnado, administrativa ou judicialmente. Se pudesse fazê-lo seria inútil a arguição do vício, pois a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da Administração e não do dever de obediência à ordem jurídica”*.

Em outros casos, o princípio da segurança jurídica prima pela manutenção dos efeitos dos atos viciados, uma vez que sua desconstituição traria repercussões nas relações jurídicas estabelecidas sob a égide de um ato que até então possuía presunção de legitimidade e legalidade. Assim, a retirada de tais efeitos causaria uma frustração em tais presunções, e, conseqüentemente, um abalo a segurança que se deposita nos atos administrativos.

Segundo Arruda Jacinto Câmara, *“o princípio da segurança jurídica atua em favor da preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados, quando, por este meio, conferir-se mais estabilidade às relações jurídicas estabelecidas pelo Estado – pessoa jurídica que, dente outras prerrogativas, carrega a presunção de legitimidade de seus atos”*.

Deste modo, através da convalidação busca-se corrigir o vício que maculou o ato, preservando-se as relações jurídicas e as situações fáticas decorrentes do ato viciado.

7



**Este instituto não representa uma afronta ao princípio da legalidade, considerada em seu sentido lato, uma vez que a Administração Pública estará agindo em conformidade com o direito, preservando o interesse público pela restauração da legalidade do ato.**

**O ajuste temporal não implicará em danos ou burla ao sistema, eis que, se trata de uma supressão de uma irregularidade formal que não ocasionará prejuízo a administração Pública.**

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO – ANULAÇÃO – POSTERIOR CONVALIDAÇÃO DO ATO ANTE A ANULABILIDADE DO VÍCIO - DESCONSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONVALIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO INTERESSE PÚBLICO OU À TERCEIROS – PREENCHIMENTO – MANUTENÇÃO DO ATO – AÇÃO POPULAR IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.784/99, o ato administrativo é passível de convalidação sempre que seja anulável e da mesma não resulte prejuízos ao interesse público ou a terceiros.

Deve ser mantida a improcedência da ação popular se o autor não comprova que a convalidação da alienação de imóvel público, inquinada de vício anulável, causou dano ao poder público, a comunidade local ou a terceiros. (Apelação/Reexame Necessário, 106173/2010, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2012, Data da publicação no DJE 09/10/2012.)

Destarte, é factível a convalidação do prazo de execução, haja vista que por falha da Administração (omissão), o possível aditivo de prazo não foi realizado em tempo hábil. No entanto, sua convalidação não ensejará danos a administração pública ou prejuízos a terceiros.



Assim, **há o interesse público em sua continuidade**, sendo necessária a convalidação do período de execução vencido (11/05/2016) até a formalização do novo aditivo de prorrogação da execução.

Desta forma, a continuidade do período de execução se dará com o aditivo de prazo, que passa à ser discorrido à seguir.

## **B) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Contratos administrativos consistem em ajustes firmados entre a Administração Pública e os particulares para realização de objeto destinado à satisfação do interesse público, pelo que, naturalmente, veem-se jungidos às normas de direito público<sup>3</sup>.

Para o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, contrato de obra é aquele em que o objeto pactuado consiste em construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de determinado bem público<sup>4</sup>.

Realça, ainda, o mesmo jurista, que a Lei de Licitações estabelece condições específicas para os contratos de obras públicas, dentre elas a necessidade de projeto básico, projeto executivo e de programação da integralidade da obra, *in verbis*:

Outra condição é a programação da **integralidade** da obra. Com efeito, havendo previsão orçamentária para a execução da obra, deve ser programada em sua totalidade, considerando-se os custos e os prazos de execução (art. 8º). A execução, porém, pode ser parcelada, não como regra, mas somente quando houver razões de ordem técnica e econômica, devidamente justificadas (art. 23, §1º). (destaque original)

<sup>3</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ª edição, revisada, ampliada e atualizada. Editora Lumen Juris. 2009.

<sup>4</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. Idem.

*D*



Desse modo, os contratos administrativos são formalizados para o atendimento do interesse público que, no presente caso, consiste-se no objeto de execução de obras de **Restauração de Rodovia Pavimentada na MT-175/MT-248**, trecho: Entr.º BR-174 (Cacho) – Jauru, sub-trecho: Entr. BR-174 – Araputanga, com extensão de 62,37 Km.

Em relação aos prazos dos contratos administrativos, tem-se como regra que os mesmos devem ser fielmente observados pelas partes, revelando-se sua eventual prorrogação medida de evidente excepcionalidade, conforme as hipóteses taxadas nos incisos, do parágrafo primeiro, do artigo 57, da Lei de 8.666/1993. Dentre as causas autorizadas da prorrogação contratual, referido dispositivo de lei inclui: a) o cumprimento de ordem de paralisação emitida pela Administração; b) omissão ou atraso quanto ao pagamento<sup>5</sup>, aumento das quantidades inicialmente previstas nos limites permitidos em lei. No ponto, recortamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

**III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;**

**IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;**

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

<sup>5</sup> JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7ª edição revista e atualizada. Editora Fórum. Belo Horizonte. 2011.



**VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos** previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. (...)

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Na mesma esteira, é o entendimento sedimentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução de Consulta nº 54/2008:

Contrato. Alteração. Prazo. Configura exceção a hipótese em que o prazo de execução do contrato posto no cronograma físico é diferente do prazo fixado na cláusula contratual.

1. Regra geral, os contratos devem ser firmados para serem cumpridos no modo e prazo fixados originalmente e suas alterações devem ser exceções.

2. A prorrogação do prazo para execução do objeto do contrato e do prazo do contrato devem ser realizadas por meio de termo aditivo, desde que a situação do caso concreto se encaixe numa das hipóteses previstas no arts. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93 e após tomadas todas as providências legais, como justificativa por escrito, prévia autorização da autoridade competente (art. 57, § 2º da citada norma legal) e dentro do prazo original do contrato.

3. Em todos os casos, o administrador tem o dever de apurar as responsabilidades, registrá-las e providenciar a aplicação das sanções cabíveis, se for o caso.

4. É razoável que o prazo para execução do objeto do contrato e o prazo posto no contrato (geralmente na cláusula sobre vigência) sejam coincidentes porque as normas previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/93 têm natureza jurídica de prazo de execução.

5. Excepcionalmente, no caso de contrato de obra pode mostrar-se razoável que o prazo posto no contrato seja maior, em até 90 (noventa) dias, do prazo de execução dessa obra, para fins de recebimento definitivo, conforme previsto no art. 73, §3º da Lei de Licitação. (TCE/MT. RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 54/2008. Processo nº 12.852-0/2008. Interessada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. Assunto: Consulta. Relator: Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI. Sessão de Julgamento: 2-12-2008). (grifo nosso)

Na Orientação Técnica nº 0007/2015 emitida pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso para “Todas as Unidades Orçamentárias que possuam contratos de obras”, fez-se constar no item 4.1 – Da Vigência Contratual, que:

Verificar se perdura a vigência do contrato de obra, haja vista que pendem ainda parcelas da execução do objeto, mas os prazos de vigência do pacto e o de entrega do empreendimento podem estar em vias de ter escoado.



A respeito desse tema trazemos a lição seguinte lição de Hely Lopes Meirelles:

A extinção do contrato pelo termino do seu prazo é uma regra dos ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de execução e prazo extintivo do contrato.

(...)

**Nos demais contratos, como no de empreita de obra pública, não se exige, nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. Nestes contratos o prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será prorrogado (com ou sem mora das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias para a conclusão da obra independentemente de previsão contratual. (Licitação e Contrato Administrativo, Ed. RT, 10ª Ed., pág. 230).**

**Portanto, como nos contratos de obras o que se busca é a entrega do empreendimento contratado, a prorrogação da vigência fica vinculada à sua conclusão. Dito de outro modo, a vigência deve ser sempre restabelecida para garantir segurança jurídica às partes e ato contínuo deve-se realinhar o cronograma físico-financeiro.**

Ademais, na circunstancia vivenciada pela Administração Estadual de suspensão de seus contratos por conta do decreto (interesse público) há consequência natural de compensar-se o cronograma de execução o período paralisado em decorrência de sua ordem. É a regra que consta da Lei 8.666/93:

Art. 79. (...)

§ 5º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado **automaticamente** por igual tempo.

Por derradeiro esclarecimento, o transcurso do prazo da vigência não extingue diretamente a avença, mas pode ser determinante para o cabimento de sanção à parte que deu causa a letargia da execução.

**Orienta-se** assim que antes de expedir ordem de retomada da obra certifique que o prazo do contrato ainda vige, prorrogando-o no que for necessário e repactuando o cronograma físico-financeiro em etapas ritmadas ao interesse público, tudo por meio de regular aditivo. (destaques nossos e originais)

No caso em exame, vemos que o contrato firmado não teve seu objeto concluído - em face de ordens de paralisação por parte da Administração, bem como atraso no respectivo pagamento, como noticia a petição de prorrogação de fls. 117, formulada pela empresa



Contratada. Nesse cenário, para regularização do contrato e sua efetiva execução, faz-se necessária a prorrogação do prazo de execução.

### C) DA MINUTA DO TERMO ADITIVO

Analisando a Minuta de Termo Aditivo de fls. 450/451, verifica-se que a mesma se encontra de acordo com o IC 222/2013 e com as disposições legais, ou seja, está apta para assinatura e publicação.

### III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, observados os termos do presente parecer, e em homenagem ao Princípio da Razoabilidade, **s.m.j.**, conclui-se pela possibilidade da celebração do termo aditivo, acrescendo-se ao prazo de execução mais 178 dias, cujo vencimento dar-se-á em 05/11/2016, conforme minuta do termo aditivo constante nos autos.

Ademais, recomenda-se a exigência de apresentação por parte da contratada de todas as certidões exigidas em lei, bem como a apresentação da caução contratual com prazo até 26/01/2017.

À consideração superior, para homologação.

Cuiabá, 24 de junho de 2016.

  
**JOSÉ RICARDO ELIAS**

OAB/MT 9.276

Advogado Público – An. Administrativo

SINFRA/MT

  
**EMMANUEL A. FIGUEIREDO JR.**

OAB/MT 6.820

Assessor Jurídico

SINFRA/MT



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

UNIJUR  
Fls.: 467  
Rub.:

## DESPACHO Nº 420/2016/UNIJUR

Com parecer, encaminho à SAADS para análise e homologação.

**Emmanuel A. Figueiredo Jr.**

OAB/MT 6.820

Assessor Jurídico – SINFRA

## HOMOLOGAÇÃO

**aprovo** para que surjam os efeitos necessários o Parecer Jurídico nº 270/2016/UNIJUR, emanado nos autos do **Processo Administrativo nº 168029/2015** e, de consequência, determino a celebração do termo de prorrogação do prazo de execução do referido contrato.

Cuiabá, 24 de junho de 2016.

**MARCIANE PREVEDELLO CURVO**

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica – Sinfra/MT  
Portaria n.º 029/2016/GS/SINFRA de 15 de Junho de 2016



**PROC Nº: 168029/2015**

**FLS.: 468**

**DATA.: 27 / 06 / 2016**

À  
SUCCON,

Segue processo com parecer Jurídico devidamente homologado pela Secretária Adjunta Sistêmica Marciane Prevedello Curvo, para conhecimento e providências do saneamento dos itens recomendados e emissão do Termo Aditivo de prazo – Empresa Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria LTDA.

Eng.<sup>a</sup> Civil Marciane Prevedello Curvo  
Secretária Adjunta de Administração  
Sistêmica/SINFRA





## TERMO DE ADITIVO Nº 222/2013/01/04-SINFRA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2013/00/00-SETPU, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONTRATO, NA FORMA ABAIXO:


A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, com sede no Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** neste ato, representada pela sua Secretária Adjunta, Engenheira Civil Sra. **MARCIANE PREVEDELLO CURVO**, inscrita no RG: 07308094 SSP/MT e CPF 796.288.181-04, residente e domiciliado na Rua das Imbuías, nº 74, condomínio Alphaville I, em Cuiabá - MT, e a empresa **GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.898.295/0001-28, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 10, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.015-285 na cidade de Goiânia/GO, sendo a **CONTRATADA**, neste ato, sendo representada por seu representante legal Sr. **JOSÉ MURA JÚNIOR**, portador do RG sob o n.º 8.354.667 SSP/SP e do CPF nº 062.075.928-32, residente e domiciliado na Rua Trinidad Tobago, nº 07, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 78070-290 resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prazo, mediante as condições e cláusulas abaixo especificadas:

### FUNDAMENTOS DO TERMO

Este Termo decorre de autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, com base no artigo 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores e no parecer jurídico nº 270/2016/UNIJUR de fls. (fls. 454/466), devidamente homologado de (fl. 467) do Processo Administrativo nº 275531/2013 que homologou a Licitação sob modalidade de Concorrência Pública sob o nº 020/2013 e Processo Administrativo nº 168029/2015, que autoriza a prorrogação do presente termo.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto, aditar 178 (cento e setenta e oito) dias, no prazo de execução, a serem contados a partir da Ordem de Reinício datada em 05/06/2015, totalizando 519 (quinhentos e dezenove) dias, com previsão de término em 05/11/2016.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS

2.1. Ficam convalidados os atos administrativos praticados no período de 11/05/2016 à data deste Termo Aditivo, com base no Artigo 27, inciso II da Lei 7.692/2002, Parecer Jurídico n.º 270/2016/UNIJUR (fls. 454/466).

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

3.1 Em atendimento ao Item VI – Caução, e ao artigo 56 da Lei n.º. 8.666/93, a contratada deverá apresentar a Garantia Contratual até a data de término do Contrato prevista para o dia 26/01/2017.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato n.º 222/2013/00/00-SETPU, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas.

Cuiabá-MT, em 28 de Junho de 2016.

**MARCIANE PREVEDELLO CURVO**  
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA  
CONTRATANTE

**GEOSOLO – ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**  
JOSÉ MURA JÚNIOR  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Paulo Fernandes Rodrigues  
Superintendente de Licitações e Contratos  
SUAC/SINFRA



## SINFRA

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Extrato do Instrumento Contratual Nº 007/2016/00/00-SINFRA****Processo nº 474939/2015-SINFRA**

Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 025/2015/SEGES, Pregão Eletrônico nº 023/2015/SEGES.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de intermediação para operacionalizar Programa de Estágio voltado a alunos do ensino superior regular com carga horária de estágio de 06 (seis) horas diárias.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação no Diário Oficial Estado.

Valor: R\$ 905.860,00 (novecentos e cinco mil oitocentos e sessenta reais).

Dotação: 25101.0001.26.122.036.2007.9900.339000000.131.1.1, empenhado conforme NE nº 25101.0001.16.000303-6, no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

**PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL**

**Extrato do Termo Aditivo: 222/2013/01/04-SINFRA****Processo nº 168029/2015-SINFRA**

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto, aditar (cento e setenta e oito) dias, no prazo de execução, a serem contados a partir da Ordem de Reinício datada em 05/06/2015, totalizando 519 (quinhentos e dezenove) dias, com previsão de término em 05/11/2016. Ficam convalidados os atos administrativos praticados no período de 11/05/2016 à data deste Termo Aditivo, com base no Artigo 27, inciso II da Lei 7.692/2002, Parecer Jurídico n.º 270/2016/UNIJUR (fis. 454/466).

**PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a GEOSOLO - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**

**Extrato do Termo Aditivo: 104/2014/01/02-SINFRA****Processo nº172912/2013-SETPU**

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência mais 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 867 (oitocentos e sessenta e sete) dias, com previsão de término para o dia 26/09/2016, e aditar ao prazo de Execução mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, com previsão de término em 14/04/2016.

**PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a BRAULIO ALVARENGA NAYA.**

**Extrato do Termo Aditivo: 104/2014/01/03-SINFRA****Processo nº172912/2013-SETPU**

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo aditivo tem como objeto aditar 5.1 da Cláusula V - Do Valor e Dotação, do Instrumento Contratual nº 007/2016/00/00 - SETPU, a quantia de R\$ 270.924,43 (duzentos e setenta mil novecentos e vinte e quatro reais e três centavos), que corresponde a um aumento de aproximadamente 24,08% (vinte e quatro vírgula oito por cento) do valor original, perfazendo o valor total o contrato em R\$ 1.395.920,33 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte reais e trinta e três centavos).

**PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a BRAULIO ALVARENGA NAYA.**

**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 0498-2016****PROCESSO: 622972/2016**

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto o estabelecimento de Cooperação Técnica entre as partes, em regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos financeiros, visando à execução de ações para manutenção e conservação da malha rodoviária não pavimentada inseridas nos limites territoriais do COOPERADO, obedecendo à relação e extensão em quilômetros constantes do PLANO DE TRABALHO, que faz parte integrante do presente Termo.

**OBRIGAÇÕES DAS PARTES****Parágrafo primeiro - OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE SINFRA:**

**Alinea (b)** Fornecer ao COOPERADO a quantia de 30.000 (Trinta mil) litros de óleo diesel para execução das ações previstas no plano de trabalho;

**Parágrafo segundo - OBRIGAÇÕES DO COOPERADO MUNICÍPIO:**

**Alinea (a)** Executar os serviços de manutenção e conservação da malha rodoviária inserida nos limites territoriais do COOPERADO, arcando com os custos operacionais e administrativos de utilização dos equipamentos, maquinários e operadores.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 25101.26.782.0036.2006.9900.339030052

**FONTE:** 131

**INICIO:** 29/06/2016 - **TÉRMINO:** 29/06/2017

**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO.**

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 1053-2016****PROCESSO: 150976/2016**

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para Aquisição de esteira para bagagem e espelho de raio-x para o Aeroporto Municipal de Alta Floresta-MT.

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio, no valor total de R\$ 202.950,00 (Duzentos e dois mil, novecentos e cinquenta reais), sendo R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) a ser repassados pela SINFRA, e R\$ 2.950,00 (Dois mil, novecentos e cinquenta reais) a título de contrapartida do Município, conforme plano de trabalho.

**PROGRAMA:** 338

**PROJETO:** 1292

**REGIÃO:** 9900

**NATUREZA DA DESPESA:** 44.44.51.00

**FONTE:** 131

**INICIO:** 30/06/2016 - **TÉRMINO:** 30/06/2017

**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA**

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 1053-2016****PROCESSO: 175640/2016**

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para Manutenção de Rodovia não pavimentada especificamente na MT 208 Trecho: Entrº MT-170 até ao Rio Juruena localizado no Município de Cotriguaçu-MT.

**RECURSOS:** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio, no valor total de R\$ 255.653,62 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais, e sessenta e dois centavos), sendo R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) a ser repassados pela SINFRA, e R\$ 5.653,62 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais, sessenta e dois centavos) a título de contrapartida do Município, conforme plano de trabalho.

**PROGRAMA:** 338

**PROJETO:** 2151

**REGIÃO:** 9900

**NATUREZA DA DESPESA:** 3340.41.00

**FONTE:** 131

**INICIO:** 30/06/2016 - **TÉRMINO:** 30/06/2017

**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU**

**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 0515-2016****PROCESSO: 284882/2016**

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto o estabelecimento de Cooperação Técnica entre as partes, em regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos financeiros, visando à execução de ações para manutenção e conservação da malha rodoviária pavimentada inserida nos limites territoriais do COOPERADO, obedecendo à relação e extensão em quilômetros constantes do PLANO DE TRABALHO, que faz parte integrante do presente Termo.

**OBRIGAÇÕES DAS PARTES****Parágrafo primeiro - OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE SINFRA:**

**Alinea (b)** Fornecer ao Cooperado, a quantidade de 28.000 (Vinte e Oito) toneladas de massa asfáltica tipo PMF (Pré-Misturado a Frio), para execução das ações previstas no PLANO DE TRABALHO;

**Parágrafo segundo - OBRIGAÇÕES DO COOPERADO MUNICÍPIO:**

**Alineas (a) e (b)** Para cumprimento do presente Termo, caberá ao Município a responsabilidade de execução dos serviços de manutenção e conservação de Rodovias, arcando com despesas de frete para retirada do produto e demais custos operacionais e administrativos de utilização de suas máquinas e operadores;

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 25101.26.782.0038.2209.9900.33903000

**FONTE:** 131

**INICIO:** 30/06/2016 - **TÉRMINO:** 27/12/2016

**CONVENIENTES:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**MUNICÍPIO DE TAPURAH**

**EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 0397-2016****PROCESSO: 610255/2015**

**OBJETO:** O presente Termo tem por objeto o estabelecimento de





## CERTIDÃO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certificamos para os devidos fins, o encerramento do **Volume II (fls. 253 a 471)** do Processo sob o n.º **168029/2015**, cujo objeto é Execução dos serviços de restauração de rodovia pavimentada dividido em dois lotes: Lote 01 na Rodovia MT-175 – MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) Jauru – Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) – Araputanga, nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga/MT, numa extensão de 62,370 KM, através do **Instrumento Contratual sob o n.º 222/2013/00/00 – SETPU**, firmado com a empresa **GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**

Cuiabá, 10 de Agosto de 2016.

  
**CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**  
SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA