

Anexo – 11ª Medição - III

MPI



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 595763/2015 Data: 11/11/2015 14:20

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS
Resumo: REITERA OFÍCIO N 084/2015, REFERENTE A SOLICIT
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA 11 MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Cuiabá, 11 de novembro de 2015

Of. 162/2015

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Unidade Jurídica – UNIUR
Dr. Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
MD. Assessor Jurídico SINFRA
Nesta

CRD/SINFRA
PORT 018/2016
Fls. 94
Ass. _____

Prezado Senhor,
Ref.: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Assunto: Ref. 11ª. Medição

Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., CNPJ 01.898.295/0001-28, detentora do Contrato **IC nº 222/2013/00/00-SETPU** para a execução de serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175/MT-248, trecho: Entrº. BR-174 (Cacho) – Jauru, **sub-trecho: Entr. BR-174 – Araputanga, com extensão de 62,37 km**, vem mui respeitosamente informar que apesar da existência de medições de 2014 em atraso, retomou a obra e executou a meta estabelecida por esta Secretaria para este ano nesta Rodovia.

Informamos que a 11ª Medição Provisória e Reajustamento desta obra, referente ao período de 01 a 31/outubro/2014, cujas Notas Fiscais são, respectivamente, NF nº 508 de R\$ 499.161,37 (processo nº 606364/2014) e NF nº 509 de R\$ 26.923,91 (processo nº 606349/2014), cujos processos estão no núcleo sistêmico desta Secretaria, ainda se encontram pendentes de pagamento até a presente data, apesar das informações recebidas da viabilização de recursos pela SEFAZ específicas para a quitação desta medição.

Recordamos que na retomada da obra em Maio deste ano, ficou acordado a viabilização do pagamento das medições em atraso e a análise e aprovação da Revisão de Projeto em Fase de Execução de Obra para a correção de quantidades de serviços não coerentes com a realidade da situação da rodovia, fato que dificultava a continuidade dos trabalhos dado a impossibilidade de medição de diversos serviços.

Apesar das dificuldades financeiras decorrentes da situação, além da impossibilidade de medição de diversos itens de serviços (faltam quantidades na planilha, objeto da Revisão de Projeto citada acima), a meta lançada pela Secretaria para este ano foi cumprida e o trecho em questão encontra-se pronto.

Diante do acima exposto e dos ofícios encaminhados e sem resposta, solicitamos à V.Excia. apoio no sentido da solução das pendências citadas.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos
mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ 01.898.295/0001-28
Jose Mura Junior
CREA Nº. 2001705043

Assessoria Jurídica
RECEBIDO
Em 13/11/2015
AS: 11:00 Horas

GS Geosolo
ENGENHARIA PLANEJAMENTO
E CONSULTORIA LTDA.

Protocolo n.: 595763/2015 Data: 11/11/2015 14:20
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONS
Assunto: REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS
Resumo: REITERA OFICIO N 084/2015, REFERENTE A SOLICIT
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA 11 MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Sector Origem: PROTOCOLO
Sector Destino: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E



114

Cuiabá, 06 de outubro de 2015.

Of. 084/2015

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
At.Sr. Marcelo Duarte Monteiro
MD. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
Nesta

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Data: 06/10/2015 - 10:32
Protocolo n.: 526625/2015

Prezado Senhor,
Ref.: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Assunto: Ref. 11ª. Medição

Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., CNPJ 01.898.295/0001-28, detentora do Contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU para a execução de serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175/MT-248, trecho: Entrº. BR-174 (Cacho) – Jauru, sub-trecho: Entr. BR-174 – Araputanga, com extensão de 62,37 km, vem por meio deste solicitar providências para a quitação da 11ª Medição Provisória e Reajustamento desta obra, referente ao período de 01 a 31/outubro/2014, cujas Notas Fiscais são, respectivamente, NF nº 508 de R\$ 499.161,37 e NF nº 509 de R\$ 26.923,91 e cujos processos estão no núcleo sistêmico e se encontram pendentes de pagamento até a presente data.

Recordamos que na retomada da obra em Maio deste ano, ficou acordado a viabilização do pagamento das medições em atraso e a análise e aprovação da Revisão de Projeto em Fase de Execução de Obra para a correção de quantidades de serviços não coerentes com a realidade da condição existente da rodovia, fato que dificultava a continuidade dos trabalhos dado a impossibilidade de medição de diversos serviços. E recordamos que apesar das informações recebidas da viabilização de recursos pela Sefaz para a quitação desta medição, isto não ocorreu.

Informamos, que mesmo com as dificuldades de medição, a meta lançada pela Secretaria para este ano está sendo cumprida e encontra-se em fase de conclusão nos próximos dias.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos mui

11ª Med - Proc 606 364/14 Cordialmente

Req 11ª Med - Proc 606 349/14

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ 01.898.295/0001-28

José Maria Junior
CREA N.º 2601705043

Of. 089/2015

Cuiabá, 21 de outubro de 2015.

CRD/
PORT
Fls
Ass

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
At.Sr. Marcelo Duarte Monteiro
MD. Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
Nesta

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Data: 21/10/2015 - 17:42
Protocolo n.º: 558100/2015

Prezado Senhor,
Ref.: IC nº 222 e 169/2013/00/00-SETPU
Assunto: Reitera solicitação

Tendo em vista as tratativas ocorridas e acordadas, vimos pelo presente reiterar solicitações feitas anteriormente de quitação de medições pendentes de pagamentos, a saber:

- **11ª Medição Provisória e Reajustamento**, referente ao período de 01 a 31/outubro/2014, das obras de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175/MT-248, trecho: Entrº. BR-174 (Cacho) – Jauru, sub-trecho: Entr. BR-174 – Araputanga, com extensão de 62,37 km, Contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU, cujas Notas Fiscais, respectivamente, NF nº 508 de R\$ 499.161,37 e NF nº 509 de R\$ 26.923,91, cujos processos encontram-se no núcleo sistêmico e ainda se encontram pendentes de pagamento, embora o sr. Governador tenha autorizado. Relembramos que ficou acordado a viabilização do pagamento das medições em atraso, condição esta para a retomada da obra em Maio deste ano.

- **Reajustamento da 10ª Medição** da obra referente ao contrato IC 169/2013/00/00-SETPU – Pavimentação da Rodovia MT-442, NF nº 538 de R\$ 122.453,94, referente ao período de 01 a 30/11/2014, cujo processo encontra-se no núcleo financeiro para pagamento e está pendente de pagamento, embora tenhamos a informação do aporte de recursos feito pela SEFAZ com fim específico para isso e, ainda assim, não realizado.

Ressaltamos também que apesar das informações recebidas da viabilização de recursos específicos pela SEFAZ para a quitação destas medições, isto não ocorreu.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.898.295/0001-28

José Mura Junior
CREA Nº 2601705043

Geosolo
ENGENHARIA PLANEJAMENTO
E CONSULTORIA LTDA.

3/4

Of. 006/2015

Cuiabá, 21 de janeiro de 2015.

Protocolo/SINFRA
Folha: 04
Ass.

À
Secretaria de Estado de Infra Estrutura e Logística
At. Superintendência de Obras de Transporte
Nesta

CRD/SINFRA
PORT 018/2015
Fls 97
Ass.

Prezados Senhores,
Ref.: IC 169 e 222/2013/00/00-SETPU
Ass.: Comunicação – faz

Esta empresa, detentora de contratos para execução de pavimentação (IC 169/2013) e de revitalização de rodovia (IC 222/2013), vem mui respeitosamente manifestar preocupação que a demora dos repasses das medições ocorridas desde o ano anterior e que perdura até o presente tem provocado na continuidade dos serviços e na manutenção dos compromissos assumidos pela empresa.

Manifesta ainda que esta situação de exaustão financeira tem impossibilitado a execução da sinalização dos trechos prontos tendo em vista o tráfego no período de férias escolares, aumentando sobremaneira a preocupação com a proximidade dos feriados de carnaval no próximo mês quando o risco de ocorrência de acidentes aumenta.

Enviando os melhores votos para a nova etapa do governo estadual, subscrevemo-nos mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.898.205/0001-21

Jose Maria Junior
CREA Nº. 28017050/3

PROTOCOLO/SETP
RECEBIDO EM

29 JAN. 2015

Horário: 09,30

Ass.: Feio A. Castro

Geosolo
ENGENHARIA PLANEJAMENTO
E CONSULTORIA LTDA.

CRD/SINFRA
PORT 01/02/2016
Fls 08
Ass. 