

Anexo – 16ª Medição

MPI



cx. 265

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 565049/2015 Data: 26/10/2015 11:11

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 16 MEDIÇÃO PROVISÓRIA REFERENTE O IC 222/2013
DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA E DOCUMENTOS EM A

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: UNIMG - UNIDADE DE MEDICOES E GERENCIAME

Volume: 1 de 1



IC 222/13

480

15.000.222.8 131 4490 5100
15.000.878-1 131

1.476,42
34.560,94

9112/15



Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 16ª Medição Provisória


Venho, pelo presente encaminhar a 16ª Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/09/15 a 30/09/15

- 16ª Medição provisória..... Período: 01/09/15 a 30/09/15

R\$ - 36.037,36

Atenciosamente


Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 16ª Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 843 dias
Termo previsto: 25/11/2015
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 787 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ 0,00
Valor contratual + Aditivo: R\$ 11.707.378,84
Valor medido acumulado (PI): R\$ 5.806.535,72
Saldo contratual (PI): R\$ 5.900.843,12
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 1ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
275531/2013 - SETPU
setembro-12

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

Firma: Geosolo Eng. Plm. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00			171,10		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,000	171,10	138.933,20	29,97
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00		5.218,000	11,01	57.450,18	89,47
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00		21.396,000	37,23	796.573,08	91,72
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00		101.800,000	0,29	29.522,00	87,28
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	86.078,00		27.508,000	0,21	5.776,68	31,96
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00		60.580,000	3,91	236.867,80	16,11
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00		2.188,804	156,20	341.891,18	59,71
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93		208.139,495	0,37	77.011,61	13,36
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		343.144,471	0,37	126.963,45	59,85
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		19.489,723	0,37	7.211,19	46,55
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.147.962,00		930.651,955	0,37	344.341,22	81,07
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		178.756,716	0,61	109.041,59	56,99
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,000	0,61	9.906,40	20,14
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	128.304,00		112.770,000	0,61	68.789,70	87,89
	Sub-total						2.350.279,28	45,17
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00		122,160	2.341,97	286.095,05	87,26
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00		122,160	279,33	34.122,95	87,26
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00		459,647	1.237,55	568.836,14	66,33
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00		459,647	279,33	128.393,19	66,33
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	43,00		19,371	1.257,33	24.355,73	45,05
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	43,00		19,371	279,33	5.410,90	45,05
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88		175,169	1.750,22	306.584,28	15,53
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88		175,169	279,33	48.929,95	15,53
	Sub-total						1.402.728,19	37,17
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00		84,000	19,46	1.634,64	17,50
Comissão de Fiscalização								

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RM nº 120134407-7

SMRP/SINFRA
Fls. 04
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA				
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Prazo de Execução		843 dias				
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada		01/08/13		Prazo Restante						
Rodovia: MT-175/MT-248		02/04/09		Vr. Contratual PI		11.707.378,84				
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		275531/2013 - SETPU		Vr. Acum. Medido PI		5.248.389,34				
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga		setembro-12		Vr. Programado Próx. mês PI						
Referência: 16ª Medição provisória										
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15		Ordem de Paralisação : 31/5 a 31/10/2014								
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15		Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15								
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda										
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
3.2	Reçada pesada	há	44,00	41,020	41,020	41,020	3.258,99	133.683,76	93,23	
3.3	Capina	m2	85000,00	84.860,000	84.860,000	84.860,000	0,64	54.310,40	99,84	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	198,000	198,000	198,000	189,08	37.437,84	99,00	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	90,000	90,000	90,000	519,31	46.737,90	94,74	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	8128,00	5.600,160	5.600,160	5.600,160	0,63	3.528,10	68,90	
	Sub-total							277.332,64		
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	-	-	-	42,08	-	-	
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1330,00	-	-	-	41,08	-	-	
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00	-	-	-	40,42	-	-	
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	-	-	-	63,69	-	-	
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	-	-	-	74,87	-	-	
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	-	-	-	504,76	-	-	
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00	-	-	-	672,32	-	-	
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00	-	-	-	1.877,32	-	-	
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	-	-	-	4.292,59	-	-	
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38319,00	1.887,506	1.887,506	1.887,506	15,07	28.444,72	4,93	
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00	-	-	-	15,07	-	-	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00	-	-	-	22,91	-	-	
5.3	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00	-	-	-	369,88	-	-	
5.4	Placa circular	m2	55,00	-	-	-	369,88	-	-	
Comissão de Fiscalização										

Eng.º Aluor Alvejar Zifferino de Paula
Fiscal Podofaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapuanã
Referência: 1ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/09/15 a 30/09/15
Acumulado: 05/08/13 a 30/09/15

SINFRA
843 dias
Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual/PI
11.707.378,84
5.248.389,34
I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
01/08/13
02/04/09
Vr. Acum. Medido PI
275531/2013 - SETPU
setembro-12
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA					
5.5	Placa quadrada	m2	50,00	-	-	369,88	-	-		
5.6	Placa retangular	m2	59,00	-	-	369,88	-	-		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00	-	-	369,88	-	-		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00	-	-	369,88	-	-		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1600,00	-	-	41,49	-	-		
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13728,00	528,000	528,000	14,38	7.597,64	3,85		
5.11	Setas e dileres	m2	49,00	-	-	22,91	-	-		
5.12	Escudo	m2	1,40	-	-	378,16	-	-		
5.13	Defensa metálica	m	640,00	-	-	224,62	-	-		
	Sub-total						36.037,36	3,34		
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02	0,020	0,020	10.745.562,54	214.911,25	100,00		
	Instalação de canteiro	vb	0,03	0,030	0,030	10.745.562,54	322.366,87	100,00		
	Administração local	vb	0,06	0,060	0,060	10.745.562,54	644.733,75	100,00		
	Sub-total						1.182.011,87			
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						5.248.389,34			
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						5.212.351,98			
	VALOR LIQUIDO						36.037,36			

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 36.037,36 (trinta e seis mil, trinta e sete reais e trinta e seis centavos)

Local/Data: Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alves Zeferno de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

CONTRATO I.C. Nº 222/2013/00/000 - SETPU	RODOVIA MT-175/MT-248	Nº DO PROCESSO	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRazo das medições	VALOR CONTRATUAL			ADITAMENTO			TOTAL	
						11.707.378,84			Engº. Alson Alves Zefefino de Paula				TOTAL GERAL
						SERVIÇO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO		
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-Trecho: Entr. BR 174 (Cacho) - Araputanga - lote 1						Restauração			Engº. Alson Alves Zefefino de Paula			Ordem de início de serviço: 05/08/13	
FIRMA: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda						843			FISCAL			SALDO PREÇOS INICIAIS	
						27	816	483.550,30			483.550,30	11.223.828,54	
	1ª medição	05/08/13	a	31/08/13		30	786	570.955,70			1.054.506,00	10.652.872,84	
	2ª medição	01/09/13	a	30/09/13		31	755	403.025,82			1.457.531,82	10.249.847,02	
	3ª medição	01/10/13	a	31/10/13		30	725	406.242,96			1.863.774,78	9.843.604,06	
	4ª medição	01/11/13	a	30/11/13		31	694	227.216,11			2.090.990,89	9.616.387,95	
	5ª medição	01/12/13	a	31/12/13		31	663	205.135,78			2.296.126,67	9.411.252,17	
	6ª medição	01/01/14	a	31/01/14									
	Reaj da 3ª Med	01/10/13	a	31/10/13				2.296.126,67		21.638,25	2.317.764,92	9.389.613,92	
	Reaj da 4ª Med	01/11/13	a	30/11/13				2.296.126,67		23.262,43	2.341.027,35	9.366.351,49	
	Reaj da 5ª Med	01/12/13	a	31/12/13				2.296.126,67		13.506,32	2.354.533,67	9.352.845,17	
	Reaj da 6ª Med	01/01/14	a	31/01/14				2.296.126,67		12.300,19	2.366.833,86	9.340.544,98	
	7ª medição	01/02/14	a	28/02/14		28	635	167.992,08		70.707,19	2.534.825,94	9.172.552,90	
	Reaj da 7ª Med	01/02/14	a	28/02/14				2.464.118,75		80.829,06	2.544.947,81	9.162.431,03	
	8ª medição	01/03/14	a	31/03/14		31	604	200.901,16		80.829,06	2.745.848,97	8.961.529,87	
	Reaj da 8ª Med	01/03/14	a	31/03/14				2.665.019,91		11.853,77	2.757.702,74	8.949.676,10	
	9ª medição	01/04/14	a	30/04/14		30	574	298.625,42		92.682,83	3.056.328,16	8.651.050,68	
	Reaj da 9ª Med	01/04/14	a	30/04/14				2.963.645,33		109.720,88	3.127.094,02	8.634.012,63	
	10ª medição	01/05/14	a	31/05/14		31	543	53.727,81		113.750,46	3.131.123,60	8.576.255,24	
	Reaj da 10ª Med	01/05/14	a	31/05/14				3.017.373,14		4.029,58	3.021.402,72	8.077.093,87	
	11ª medição	01/06/14	a	31/06/14		31	512	499.161,37		113.750,46	3.630.284,97	8.050.169,96	
	Reaj da 11ª Med	01/06/14	a	31/06/14				3.516.534,51		26.923,91	3.543.458,42	7.881.020,28	
	12ª medição	05/05/15	a	31/05/15		26	486	169.149,68		140.674,37	3.684.133,10	7.863.609,64	
	Reaj da 12ª Med	05/05/15	a	31/05/15				3.685.684,19		17.410,64	3.702.093,83	7.016.511,34	
	13ª medição	01/06/15	a	30/06/15		30	456	847.098,30		158.085,01	3.860.178,83	6.936.276,12	
	Reaj da 13ª Med	01/06/15	a	30/06/15				4.532.782,49		158.085,01	4.690.867,50	6.578.137,21	
	14ª medição	01/07/15	a	31/07/15		31	425	358.138,91		238.320,23	4.929.196,73	6.541.526,70	
	Reaj da 14ª Med	01/07/15	a	31/07/15				4.890.921,40		80.235,22	4.971.156,62	6.220.096,12	
	15ª medição	01/08/15	a	31/08/15		31	394	321.430,58		274.930,74	5.246.127,16	6.189.324,47	
	Reaj da 15ª Med	01/08/15	a	31/08/15				4.890.921,40		305.702,39	5.151.829,55	6.153.287,11	
	16ª medição	01/09/15	a	30/09/15		30	364	36.037,36		305.702,39	5.457.531,91		
Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015													
Comissão de Fiscalização													

Engº. Alson Alves Zefefino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

Sinalização Horizontal

I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 16ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período: 01/09/15 a 30/09/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

ESTACAS		Situação Trecho	Lado	Extensão m.	Largura m.	Área m².	Obs
Inicial	Final						
2.930	2.975	Tapa Buraco	Eixo	900,00	0,15	135,00	Continua
2.920	2.975	Tapa Buraco	Eixo	550,00	0,15	82,50	4x4
2.907	2.920	Restauração	Eixo	260,00	0,15	39,00	Continua
2.897	2.920	Restauração	Eixo	230,00	0,15	34,50	4x4
2.897	2.920	Restauração	Lado direito	460,00	0,15	69,00	Continua
2.897	2.920	Restauração	Lado esquerdo	460,00	0,15	69,00	Continua
2.873	2.897	Tapa Buraco	Eixo	480,00	0,15	72,00	Continua
2.865	2.897	Tapa Buraco	Eixo	320,00	0,15	48,00	4x4
2.752	2.865	Restauração	Eixo	2.260,00	0,15	339,00	Continua
2.747	2.865	Restauração	Eixo	1.180,00	0,15	177,00	4x4
2.747	2.865	Restauração	Lado direito	2.360,00	0,15	354,00	Continua
2.747	2.773	Restauração	Lado esquerdo	523,40	0,15	78,51	Continua
2.728	2.747	Restauração	Eixo	380,00	0,15	57,00	Continua
2.720	2.747	Restauração	Eixo	270,00	0,15	40,50	4x4
2.688	2.720	Tapa Buraco	Eixo	640,00	0,15	96,00	Continua
2.685	2.720	Tapa Buraco	Eixo	350,00	0,15	52,50	4x4
2.655	2.685	Restauração	Eixo	600,00	0,15	90,00	Continua
2.649	2.685	Restauração	Eixo	360,00	0,15	54,00	4x4
						1.887,507	

TACHAS BI-DIRECIONAIS

	Extensão	Lado Esquerdo		Lado Direito		Espaçamento	
		Eixo	LD	Eixo	LD	Eixo	LD
2.897	2.920	460,00	58,00			8	
2.747	2.865	2.360,00	148,00			16	
2.720	2.747	540,00				8	
2.582	2.685	2.060,00	129,00			16	
2.563	2.582	380,00	48,00			8	
2.517	2.563	920,00	77,00			12	
		6.720	528				
TOTAL		Total		528			

Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015
Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Alves Zefirino de Paula
Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda
Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 843 dias úteis
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 16ª Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/09/15 a 30/09/15	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,90			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,90			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015					
 Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula Fiscal Portaria Nº 029/2015 CREA 830-D/MT RN nº 120134407-7					

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transportes

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	Desemp. Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,90 Conceito: EXCELENTE
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,20	10,00	8,95	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2015				
 Coordenador de Obras de Transportes				

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

 Engº. Fernando Alberto Barbosa Müller Superintendente de Obras de Transportes Restauração de Rodovias Pavimentadas CREA - RN - 1200795857
--

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01

Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$ 11.707.378,84
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 843 dias
 Publicação: 02/04/2009 O. I. Serviço: #####
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng.Plane.e Cons. Ltda

MÊS/ANO	05/08/13 a 31/08/13		01/09/13 a 30/09/13		01/10/13 a 31/10/13		01/11/13 a 30/11/13		01/12/13 a 31/12/13		VALOR R\$
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0000%	483.550,30	2,3096%	270.391,12	1,4893%	174.359,62	1,5535%	181.868,74	0,8544%	100.027,81	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,0000%		0,2687%	31.455,60	1,4426%	168.887,83	1,1409%	133.564,56	0,6275%	73.460,49	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0000%		1,8397%	215.381,17	0,0517%	6.050,56	0,3167%	37.081,84	0,0000%	-	-
4.0 - DRENAGEM	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	4,1303%	483.550,30	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,81	53.727,81
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,13%		4,88%		3,44%		3,47%		1,94%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	4,13%	483.550,30	9,01%	570.955,70	12,45%	403.025,82	15,92%	406.242,96	17,86%	227.216,11	227.216,11
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		570.955,70		403.025,82		406.242,96		227.216,11	227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78		2.090.990,89	2.090.990,89

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01

Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 11.707.378,84
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 843 dias
 Publicação: 02/04/2009 O. I. Serviço: #####
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng.Plane.e Cons. Ltda

MÊS/ANO	01/01/14 a 31/01/14		01/02/14 a 28/02/14		01/03/14 a 31/03/14		01/04/14 a 30/04/14		01/05/14 a 31/05/14		VALOR R\$
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,7457%	87.296,99	0,3740%	43.785,19	0,5684%	66.543,17	0,9378%	109.797,06	0,0000%	-	-
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,5476%	64.110,98	0,4489%	52.556,01	0,6887%	80.630,17	1,1540%	135.100,55	0,0000%	-	-
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0000%		0,1531%	17.923,07	0,0000%		0,0000%		0,0000%		
4.0 - DRENAGEM	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,82	0,4589%	53.727,81	0,4589%	53.727,81	53.727,81
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,75%		1,43%		1,72%		2,55%		0,46%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	19,61%	205.135,78	21,05%	167.992,08	22,76%	200.901,16	25,31%	298.625,42	25,77%	53.727,81	53.727,81
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42		53.727,81	53.727,81
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.646,33		3.017.373,14	3.017.373,14

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65



	Registro Fotográfico de Serviços Executados 16ª Medição	Rodovia	MT 175
		Lote	01
	Contratada GEOSOLO ENG., PLAN. E CONSULTORIA LTDA.	Trecho	BR174 - Jauru
		Segmento	BR 174 - Araputanga

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

15° 28' 48,09" S – 58° 20' 33,70" O




Engenheiro Fiscal:

Engenheiro Residente


Página:

1 / 3

SMRP/SINFRA
Fis. 15
Rub. 22

	Registro Fotográfico de Serviços Executados 16ª Medição	Rodovia	MT 175
		Lote	01
	Contratada GEOSOLO ENG., PLAN. E CONSULTORIA LTDA.	Trecho	BR174 – Jauru
		Segmento	BR 174 - Araputanga

15° 29' 7,00" S – 58° 19' 57,00" O



**Registro Fotográfico de Serviços Executados****16ª Medição**

Contratada

GEOSOLO ENG., PLAN. E CONSULTORIA LTDA.

Rodovia

MT 175

Lote

01

Trecho

BR174 – Jauru

Segmento

BR 174 - Araputanga

15° 29' 27,72 S – 58° 19' 15,38" O



Engenheiro Fiscal:

Engenheiro Residente

Pagina:

3 / 3



Encaminhamento de Medição a Preços Iniciais

Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller

M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentada - SMRP
CUIABÁ/MT


Assunto: 16º (Décima Sexta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013/00/00- SETPU

Através da presente, encaminho a V.Sª. a 16º (Décima Sexta) Medição Provisória, após conferencia Técnica, para conferencia de calculo.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 16

Em 26 de Outubro de 2015.


Luiz Tadeu Parisi
Servidor
CRES /SMRP/SINFRA-MT



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º José Carlos Ferreira da Silva
M.D. Superintendente de Obras de Transportes - SUOT
CUIABÁ/MT

Assunto : 16º (Décima sexta) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente , encaminho a V.Sª. a 16º (Décima sexta) Medição Provisória , devidamente analisada e conferida, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

16º (Décima sexta) Medição ProvisóriaR\$ 36.037,36

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 16.

Em 06 de Novembro de 2015.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Servidor/Colaborador
UNIMG/SAOB/SINFRA-MT



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística - SINFRA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS											
FATURAMENTO											
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	565049/15	222/13	16º med.	11.707.378,84	5.864.805,76	5.842.573,08	1.476,42	15.000.222-8	44.90.51	131	R\$ 5.806.535,72
TOTAL PROGRAMADO							36.037,36				

Nº 480/15

Data:

11/11/2015

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 11/11/15

AUTORIZO:

EngºFernando Alberto Barbosa Müller

Super. Manutenção e Restauração de Pavimentadas.



Engº Marcos Catalano Correa

Secretario Adjunto de Obras

Engº Marciane Prevedello-Curvo

Secretário Adjunta de Administração Sistêmica



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	11/11/2015 17:41:49	9 88 A1 2	576
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Referente a 16ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Araputanga-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 36.037,36	R\$ 0,00	R\$ 21.622,42	R\$ 14.414,94	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 234,24	R\$ 1.081,12	R\$ 1.585,64	R\$ 540,56	R\$ 360,37	R\$ 0,00	R\$ 720,75


Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 31.514,68
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



EMP. ALPOR A. ZEFERINO DE PAULA
FISCAL PORT. Nº 029/2015

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	11/11/2015 17:41:49	9 88 A1 2	576
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Referente a 16ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Araputanga-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	7	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 36.037,36	R\$ 0,00	R\$ 21.622,42	R\$ 14.414,94	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 234,24	R\$ 1.081,12	R\$ 1.585,64	R\$ 540,56	R\$ 360,37	R\$ 0,00	R\$ 720,75

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 31.514,68
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



ELOY ALPOR A. ZEFERINHO DE PAULA
FISCAL PORT. 029/2015

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 06/11/2015 - 08:29:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0015474485****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **06/11/2015**Hora de emissão: **08:30:00**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até: **05/12/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2BUAKT22UKMB22B2**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso



Data: 06/11/2015 - 08:29:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0015474485**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **06/11/2015**

Hora de Emissão: **08:30:00**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal
13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **05/12/2015**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2BUAKT22UKMB22B2**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/11/2015 a 05/12/2015

Certificação Número: 2015110604381904560636

Informação obtida em 06/11/2015, às 09:53:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:40:28 do dia 28/05/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2015.

Código de controle da certidão: **433C.D93C.9368.FD35**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Débitos SIDA com exigibilidade suspensa por parcelamento simplificado e envio de pedido Lei 12.996/2014-DEMAIS; débitos previdenciários pelo pedido Lei 12.996/2014 (artigo 151,VI,CTN)-dossiê e-processo 10080.004721/0515-09.



Edição 26
Ass.: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 29.345-2015-09
(DAR. Nº. 61.579.396-76)

Certifico, a pedido da interessada **GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº. **01.898.295/0001-28**, I.E. nº. **13.035.084-2**, com endereço à Avenida Governador Jari Gomes, nº. 10, bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, que a mesma não **possui débito** inscrito em Dívida Ativa, junto a esta Subprocuradoria Geral Fiscal.


Do que para constar foi expedida a presente certidão, para fins de **Licitação**.


Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (Noventa) dias.

Cuiabá-MT, 21 de Setembro de 2015.



MARCIO BENEDITO DA SILVA MENDES
Técnico da PGE – Mat. 5453
Responsável pela Expedição.


OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
Procurador do Estado





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL



Folha nº 27
COOT/S/TPU
Ass. 8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

189023/2015

219597

PROCESSO

2015

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 24250



28092015018982950001280010180518902345749515219597

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Licitação

/ Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

PARA CONSTAR EU, *Steffanny Fidelis Cardoso* PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 90 DIAS.

domingo, 27 de dezembro de 2015

Cezar Fabiano Martins de Campos
Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 28 de Setembro de 2015.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ 15.023.914/0001-45



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número: 453/2015

Nome/Razão Social: **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ.....: 01.898.295/0001-28

Nome Fantasia.....: GEOSOLO

Endereço.....: Rua Gov. Jari Gomes, 10, B. Boa Esperanca - Cuiaba / MT.

Referência :

Certificamos que, verificando os registros de pendências junto a Fazenda Pública Municipal, constatamos NÃO EXISTIR (EM) débito (s), referente aos "Tributos Municipais", inclusive "Dívida Ativa", em nome do (a) contribuinte acima identificado, até a presente data.

Ressalva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos anteriores, posteriormente constatados, inclusive no período desta certidão.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso.

Araputanga - MT, 13/11/2015.


Junio César Zaverina
Gerente Tributário
Cartaria nº 12/2013

Rua Antenor Mamedes, nº 911 - Fone/Fax (65) 3261-1100
CEP 78.260-000 - Araputanga - Mato Grosso
e-mail: prefeitura@araputanga.mt.gov.br





Folha nº 29
Setor: COOP/SECRETARIA

MATO GROSSO - ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

WWW.MT.GOV.BR

Processo nº: 365049/15 Contrato nº: 222/13
 Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo
 Resumo do Objeto: Restauração da Rd. J05-175

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 17 de novembro de 2015 _____ de _____ de _____
 (local) (local)

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento (Chefe da UNIMG)

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

Julio Mangini Fernandes Neto
Chefe da Unidade IV
Unidade de Medição e Gerenciamento-UNIMG



DESPACHO

Ilma. Senhora,
Grazielle Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Gestão do GEOBRAS
Coordenadoria de Gestão do GEOBRAS – CGEO



Assunto: Processo 565049/2015

Senhora Coordenadora,

Vimos, respeitosamente, à Vossa presença, encaminhar o processo de medição de obras supramencionado para inserção no sistema GEOBRAS, conforme documentação que integra o presente procedimento.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, reiterando os protestos de elevada estima e consideração e nos colocando à inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Cuiabá, 23 de novembro de 2015.


Eng. Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras - SAOB



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>


**CADASTRO IC 222-13**


1 mensagem

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br> 25 de novembro de 2015 16:28
Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, cgfo@sefaz.mt.gov.br
Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa Tarde ,

Conforme acordado com esta Secretaria em ATA , enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos.
Solicitamos o cadastro dos contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3**NOME DO CREDOR: GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA****CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28****IC : 222/2013 - 16º MEDIÇÃO PROVISÓRIA****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101.0001.15.000878-1 E 25101.0001.15.000222-8****PROCESSO: 565049/2015** **MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx**
1405K



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.15.000878-1
Nº PED: 25101.0001.15.001189-6		Data de Emissão: 21/08/2015
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 56637/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.00078-3	Nome: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
Endereço: Rua Governador Jari Gomes, 10	CEP: 78.015-285	
Bairro: BOA ESPERANCA	Município: Cáceres	UF: MT
F/CNPJ/IG: 01.898.295/0001-28	Insc. Estadual: 130350842	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.000.000,00	Valor por Extenso: DOIS MILHÕES DE REAIS *** **


Histórico:
Empenho do PED Nº 25101.0001.15.001189-6
Valor empenhado ref ao IC 222/13

Data de Autorização da Despesa: 21/08/2015	Ordenador de Despesa: Marciane Prevedello Curvo
---	--

Coordenador de Planejamento

Marciane Prevedello Curvo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.15.000222-8
------------	------------------------	-------------------------------

Nº PED: 25101.0001.15.000290-0		Data de Emissão: 05/05/2015
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação: *** **
Nº Convênio: *** **	Transferido - Resto a Pagar: Não	Nº Processo de Pagamento: 192432/2015

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.00078-3	Nome: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
Endereço: Rua Governador Jari Gomes, 10	CEP: 78.015-285	
Bairro: BOA ESPERANCA	Município: Cáceres	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 01.898.295/0001-28	Insc. Estadual: 130350842	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.862.321,91	Valor por Extenso: UM MILHÃO E OITOCENTOS E SESENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000290-0
Valor empenhado ref ao IC nº 222/2013.

Data de Autorização da Despesa: 05/2015	Ordenador de Despesa: Marciane Prevedello Curvo
---	---

Coordenador de Planejamento

Marciane Prevedello Curvo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Observação: 4º medição de reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4º Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Data da Medição: 01/08/2015

Observação: Reajustamento 14º Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14º Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015

Observação: Reajustamento da 13º medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13º Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13º medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Data da Medição: 01/09/2015

Observação: Reajustamento 15º Medição Provisória

Data do Relatório: 25/11/2015 15:07

Validação: 74B66CEBAC374D6FF9381F61A92AD187

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

SINFRA

Fls.:

Ass.:

Página 2 de 6

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: - Reajustamento 15º Medição.xlsx
 Descrição: Reajuste 15º Medição Provisória
 Tamanho: 1.2 MB
 Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 12.300,19
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
 Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
 Descrição: 6º medição de reajustamento
 Tamanho: 2.2 MB
 Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 17.410,64
 Período: 05/05/2015 a 31/05/2015
 Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12º Medição.xlsx
 Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória
 Tamanho: 1.2 MB
 Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 4.029,58
 Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
 Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
 Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória
 Tamanho: 2.1 MB
 Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 21.638,25
 Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
 Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
 Descrição: 3º medição de reajustamento
 Tamanho: 2.1 MB
 Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 17.038,05
 Período: 01/04/2014 a 30/04/2014
 Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
 Descrição: 9º medição de reajustamento
 Tamanho: 2.1 MB
 Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 135.963,88
 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015
 Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
 Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória
 Tamanho: 1.2 MB
 Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 4.093,84
 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015
 Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
 Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xls
 Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória
 Tamanho: 1.2 MB
 Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014
 Tipo de Medição: Medição de reajuste
 Valor: R\$ 11.853,77
 Período: 01/03/2014 a 31/03/2014
 Inclusão: 04/07/2014

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Observação: 7º medição de reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Observação: 5º medição de reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Observação: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Data da Medição: 05/09/2013

Observação: 1ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Data da Medição: 07/10/2013

Observação: 2ª Medição Provisória

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Data da Medição: 07/11/2013

Observação: 3ª MEDIÇÃO

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Data da Medição: 09/12/2013

Observação: 4ª Medição

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/05/2014

Data da Medição: 09/01/2014

Observação: 5ª Medição

Data do Relatório: 25/11/2015 15:07

Validação: 74B66CEBA-C374D6FF9381F61A92AD187

Operador: GREZIELE FERREIRA DE OLIVEIRA

Medição da Obra**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição Provisória
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª MEDIÇÃO

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xls
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Data do Relatório: 25/11/2015 15:07

Validação: 74B66CEBAC374D6FF9381F61A92AD187

Operador: GREZILE FERREIRA DE OLIVEIRA

SINFRA

Fls.: 303
Ass.: F

Página 5 de 6

Medição da Obra

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
 Descrição: 13ª Medição provisória
 Tamanho: 1,1 MB
 Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)
 Data da Medição: 01/08/2015
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 14ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 358.138,91
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015
 Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
 Descrição: 14ª Medição Provisória
 Tamanho: 1,2 MB
 Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)
 Data da Medição: 01/09/2015
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 15ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 321.430,58
 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015
 Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
 Descrição: 15ª Medição Provisória
 Tamanho: 1,2 MB
 Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)
 Data da Medição: 01/10/2015
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 16ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 36.037,36
 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015
 Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
 Descrição: 16ª Medição Provisória
 Tamanho: 1,4 MB
 Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)
 Data da Medição: 03/11/2015
 Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
 Observação: 17ª Medição Provisória
 Valor: R\$ 594.183,74
 Período: 01/10/2015 a 31/10/2015
 Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
 Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
 Descrição: 17ª Medição Provisória
 Tamanho: 1,4 MB
 Inclusão: 25/11/2015

Aditivo da Obra

Nº/Ano: 01/2014
 Prazo Ex. Aditado (dias): 483
 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00
 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00
 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00
 Valor Aditado: R\$ 0,00
 Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra

Valores da Obra (R\$):	
Valor Inicial Obra:	R\$ 11.707.378,84
Valor Total Aditado Obra:	R\$ 0,00
Valor Final Obra:	R\$ 11.707.378,84
Valor Total Medido:	R\$ 5.842.573,08
Valor Total Reajuste:	R\$ 445.760,11
Valor Total Medido:	R\$ 5.842.573,08
Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Executado Obra:	R\$ 5.842.573,08

Prazos de Execução da Obra (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	719
Prazo Execução Total Aditado Obra (dias):	483	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final Obra (dias):	843		



DESPACHO

À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Cuiabá, 25 de Novembro de 2015

Atenciosamente,

Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA

Greziele Ferreira de Oliveira
Coordenadora de Gestão do Geobras
SINFRA/MT

VIRTUTE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Certidão nº: 198720564/2015

Expedição: 25/11/2015, às 17:19:35

Validade: 22/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **

0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *

0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *

0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *

0137900-31.2009.5.23.0006 - TRT 23ª Região *

0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *

0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *

0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *

0022300-66.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *

0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *

0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *

0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 12.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR


PROC Nº: 868049/2015

FLS.: 43 - _____ - _____

DATA.: 05 / 11 / 15

À
SUOF

Segue processo para pagamento, considerando instrução da área Técnica, Geobras, bem como a regularidade fiscal, autorizo pagamento da referida medição.


Eng.ª Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
Sistêmica, SINFRA





Processo nº565049/2015

Fls.44 /2015

Data:26/11/2015

À COFIN,

Encaminhamos para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA

A Unimig
Encaminhamos o processo nº 564049/2015 para que
seja providenciado a Partida FCFM e Partida Trabalhista
as paginas 25 e 41 respectivamente. Como também assi
natura do Eng. José Carlos Ferreira

Flansuise Albuquerque Souza
Coordenadora de Planejamento
SINFRA/MT



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:21:57 do dia 01/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2016.

Código de controle da certidão: **2137.FFA1.6885.7623**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê n. 10080.005386/1115-51
Pedido de parcelamento Lei 12.996

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Termo de Conformidade Documental para Liquidação e Pagamento

Empresa:	<i>Base Solo Engenharia Planejamento e Consultoria</i>		
Processo:	<i>565049/2015</i>	IC:	<i>2225/2013</i>
Período da Despesa:	<i>01-09 a 30-09</i>	Empenho:	<i>0001.15.000 878 - 15.000222 - 8</i>
Produto/serviço:	<i>Restauração de Rodovia</i>		
	<i>MT-349/MT248</i>		
	Notas Fiscais: <i>576</i>		

Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo Servidor responsável ou fiscal de contrato?	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo foi atestada pela Gerência de Patrimônio?			X	
3	Em caso de obras, a medição final definitiva ou medição única, está emitido o termo de recebimento?	X			
4	A planilha de medição (resumo, cronograma físico financeiro, controle financeiro) foi apresentada e está atestada pelo engenheiro fiscal responsável?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida?	X			
6	A Certidão de Negativa da Procuradoria-Geral do Estado foi apresentada e está válida? (original ou cópia autenticada)	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (emitida pela Receita Federal)	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS - CRF foi apresentada e está válida?	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal foi apresentada e está válida? (no caso de obras, observar o local da prestação de serviço)	X			
10	Na prestação de serviço realizada no município de Cuiabá ou Várzea Grande, foi apresentada a guia para recolhimento do imposto pela SINFRA?	X			
11	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	X			
12	Foram confirmados: o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	X			

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Suely de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------




Nro	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
14	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, devidamente autorizado pelo Superintendente, Secretário Adjunto e Ordenador de Despesa?	X			
15	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores, excetuando Restos a Pagar inscritos, foi apresentada o Termo de Ratificação? (Orientação Técnica 014/2015 GCE)			X	
16	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			
17	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra e foi indicado o cálculo para recolhimento?				
18	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a SEFIP?			X	
19	Foi verificado no conteúdo do processo, se houve pagamento anterior desta mesma despesa em execução?	X			
20	Há Medida Judicial para penhora ou retenção do valor a ser pago ao Credor?		X		

Retenções	
IR	
ISSQN	
INSS	
Valor Líquido do Credor	
Responsável pelo Cálculo	

Cuiabá, 02 de Dezembro de 2015.

Check-list elaborado por:

Elaborado por: Fransuise Albuquerque Souza Sueli de Fátima Souza	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 20/10/2015
--	---	---------------------------------------

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.15.001849-8	
Nº EMP: 25101.0001.15.000878-1			Data do Doctº: 02/12/2015		
Nº PED: 25101.0001.15.001189-6			Data de vencimento: 02/12/2015		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 34.560,94		TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Histórico: PROC 565049-2015, IC-222-2013,REFERENTE 16º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/15 Á 30/09/15 , NF 576					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 222-2013		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 34.560,94	Esta liquidação (R\$) *** 34.560,94	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 2.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 34.560,94	Esta liquidação (R\$) *** 34.560,94	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	---	---	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.15.001849-8
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES


IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 34.560,94	TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****
--	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 34.560,94
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 34.560,94



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.15.001848-1
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.15.000222-8	Data do Doctº: 02/12/2015
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.15.000290-0	Data de vencimento: 02/12/2015
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Unidade Orçamentária:
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:
25101.0001 Geral

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
-------------------------------------	--

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
---	--

NEX:*** **

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 1.476,42	UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
--	--	--

Histórico:
PROC 565049-2015, IC-222-2013,REFERENTE 16º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/15 Á 30/09/15 , NF 576

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda
--	---

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Processo de Pagamento 192432/2015
--	--------------------------------------	--

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
----------------------	---

Data de Retorno da Viagem: *** **
--

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 222-2013	Término da vigência: *** **
------------------------------	------------------------------------

Nº Convênio: *** **

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.862.321,91	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.476,42	Esta liquidação (R\$) *** 1.476,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.862.321,91	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.476,42	Esta liquidação (R\$) *** 1.476,42	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.15.001848-1
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 1.476,42	UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
---------------------------------------	--


CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 1.476,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.476,42



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.15.002936-8
Data de Emissão: 09/12/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres MT	
Nº EMP: 25101.0001.15.000878-1	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.15.001849-8	Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Nº Processo de Pagamento: **** *	Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 34.560,94	Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **** * ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Fransuise de Albuquerque Souza Coordenadora de Planejamento SINFRA/MT _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  005928 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

56 5049 / 15

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.15.002938-4
Data de Emissão: 09/12/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres MT	
Nº EMP: 25101.0001.15.000222-8	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.15.001848-1	Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Nº Processo de Pagamento: **** *		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (RS): *** 1.476,42	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005928 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

565049 / 25



SINFRA
Ass: *S*

Processo nº 565049/2016


Fls.: 51 /2016

Data: 19 /01 /2016

À CCONT,

Encaminhamos o processo para controle e para arquivo.

[Handwritten Signature]
Fransuise Albuquerque Souza
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA





PROC. 565049/2015

FLS.: 52

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA
Fl. 52
Rub. 4

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **565049/2015** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

EM DEVOÇÃO PARA ARQUIVO.

11/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 565049/2015 com folhas numeradas até nº 52,
e com 01 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 13 de maio de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Assessora Técnica I
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo