

Anexo – 27ª Medição

MPI



LANÇAMENTO SUOF		ASSINATURA
ENTRADA	02-12-16	RA
SAÍDA	02-12-16	RA

369

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 545772/2016 Data: 27/10/2016 09:35
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOL O ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSUI
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: DA 27 (VIGÉSIMA SÉTIMA), MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO
 CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ROD

Sector Origem: PROTOCOLO
 Sector Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1



886

16.000.622-1 44-90.51 131 RA 475.504,95
 16.000.083-4 44-90.51 131 RA 192.815,51

Arquivado na
 Contabilidade / SINFRA
 Caixa 369

03/12/16



Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

27a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP
Nesta


Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 27º (Vigésima Sétima) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/08/16 a 31/08/16

- 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória..... Período: 01/08/16 a 31/08/16

Atenciosamente


Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1184 dias
Termino previsto: 05/11/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: 1118 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ (2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFFRA	Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda
Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 1184 dias úteis
	Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/08/16 a 31/08/16	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,84
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	

OBSERVAÇÕES:

111,04

Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

PV - 111,285
PV + PV = 111,935



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigésima Setima) Medição provisória
Ordem de início de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
Período medição: 01/08/16 a 31/08/16
Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias
14.625.713,89
8.462.177,34

Firmas: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00			171,10	138.933,20	29,97	
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00		812,00	171,10	95.368,62	74,26	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	11.664,00	168.000	8.494,00	11,01	867.607,92	99,90	
1.4	Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita	m3	23.328,00	864.000	22.440,00	37,23			
1.5	Impressão (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	6.660.000	109.798,20	0,29	33.772,87	99,84	
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.149,43		49.147,24	0,21	10.320,92	43,82	
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	28.800.000	107.020,00	3,91	531.056,20	36,13	
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00		1.373,75	156,20	214.579,75	37,47	
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	1.557.854,93	96.629,760	470.827,36	0,37	209.959,13	36,43	
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	573.353,24		215.672,15	0,37	79.798,69	37,62	
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	41.869,39		12.249,66	0,37	4.532,37	29,26	
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	1.751.898,00	19.325,952	1.502.216,99	0,37	562.970,88	86,85	
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	313.650,00		112.192,59	0,61	68.437,48	35,77	
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	80.651,00		16.240,00	0,61	9.906,40	20,14	
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	256.608,00	3.696.000	185.735,20	0,61	115.553,03	73,82	
	Sub-total						2.942.797,46	904,71	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Impressão	t	140,00	7.992	131,64	2.341,97	327.006,92	99,74	
2.2	Transporte de CM-30 p/ impressão (DMT=300,10km)	t	140,00	7.992	131,64	279,33	39.002,56	99,74	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	948,50		473,75	1.237,55	586.294,75	49,95	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50		473,75	279,33	132.333,81	49,95	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	1.257,33	50.855,22	72,20	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	56,02		40,45	279,33	11.298,06	72,20	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	86.400	321,06	407,46	713.144,64	36,13	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	86.400	321,06	279,33	113.815,80	36,13	
	Sub-total						1.973.751,76	432,97	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00	280.000	299,17	19,46	11.270,64	95,73	

Comissão de Fiscalização

Eng. Alair Avelos Zeferno de Paula
Fiscal-Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

SUEFI
Fis. OS
Ass. *[assinatura]*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapuitanga
Referência: 272 (Vigesima Setima) | Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014

Nº Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
Prazo Restante
Vr. Contratual PI
Vr. Acum. Medido PI
Vr. Acum. Programado PI
Vr. Programado Prox. mês PI

1184 dias

14.625.713,89

8.462.177,34

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Período medição: 01/08/16 a 31/08/16
Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR				
3.2	Roadada pesada	h4	92,00	13,000	78,95	3.258,99	299.670,64	99,95	
3.3	Capina	m2	129.000,00	24.000,000	101.860,00	0,64	80.550,40	97,57	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00	(85,000)	933,60	189,08	160.453,28	99,84	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00		1.824,36	519,31	947.408,91	99,96	
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km) Sub-total	tkm	115.775,52		112.817,68	0,63	71.075,13	97,45	
4.0	DRENAGEM						1.570.429,00	125,75	
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00			42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00			41,08			
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00			40,42			
4.4	Entrada p/ descida d' água EDA 01	unid	7,00			61,69			
4.5	Entrada p/ descida d' água EDA 02	unid	9,00			74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00			504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00			1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m Sub-total	unid	1,00			4.292,59			
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,01	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00			369,88			
Comissão de Fiscalização									

Eng.º Alair Alves Zeferrino de Paula
Fiscal Portaria nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 529134407-7


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	RESUMO DE MEDIÇÃO	SINFRA
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 27ª (Vigésima Setima) Medição provisória Ordem de início de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014 Período medição: 01/08/16 a 31/08/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/08/16		1184 dias 14.625.713,89 8.462.177,34
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Preço de Execução Preço Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
5.5	Placa quadrada	m2	50,00				369,88			
5.6	Placa retangular	m2	59,00				369,88			
5.7	Placa octogonal	m2	6,00				369,88			
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00				369,88			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00				41,49			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.725,00		1.213,00	1.213,00	14,38	17.442,94	8,84	
5.11	Setas e dizeres	m2	49,00				22,91			
5.12	Escudo	m2	1,40				378,16			
5.13	Defensa metálica	m	640,00				224,62	106.491,66	9,87	
	Sub-total									
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	0,500	4,50	5,00	107.455,63	537.278,12	83,33	
	Instalação de canteiro	mês	1,00		1,00	1,00	322.366,87	322.366,87	100,00	
	Administração local	mês	12,00		12,00	12,00	53.727,81	644.733,75	100,00	
	Sub-total							1.504.378,74		
	SERVICO ADITADO									
	TAPA BURACO									
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852	100.011,275	27.819,73	127.831,01	0,37	47.297,47	99,96	
	PAVIMENTAÇÃO									
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000	1.964,736	2.469,60	4.434,34	71,49	317.031,25	82,12	
	Sub-total							364.328,72		
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR							8.462.177,34		
	VALOR LIQUIDO							7.793.856,88		
	Importa o valor liquido desta medição de R\$ 668.320,46 (Seiscentos sessenta e oito mil, trezentos e vinte reais, quarenta e seis centavos)							668.320,46		

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Comissão de Fiscalização


 Eng. Alceor Avelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº T20134407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
 Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
 Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória
 Período: 01/08/16 a 31/08/16

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

JAZIDA		DISTÂNCIA		APLICAÇÃO (ESTACAS)			EXTENSÃO		LARGURA		ESP.		VOLUME		AGREGADO R. BASE		OBSERVAÇÃO	
Nº	INICIAL	FRAC.	FIXA (Km)	INICIAL	FRAC.	FINAL	FRAC.	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m³)	Taxa de Aplicação (txm²)	Peso (t)			
	RECONFECÇÃO DE BASE																	
			564			588		480,00	9,00	0,20		864,00	0,200	172,80				
												864,00		172,80				
	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA RE. BASE (DMT= 111,84 km)																	
	OBS.: ADICIONADO BRITA PARA ELEVAÇÃO DE DECLIVIDADE DA PISTA E ELEVAÇÃO DAS BORDAS																	
	RECONFECÇÃO DE BASE																	
			564			724		3200,00	9,00	0,2274		6549,12	0,300	1964,74				
															1.964,74			

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Engº. Alapor Alvejos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

SUEFI
 F.S.
 Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15
Período: 01/08/16 a 31/08/16

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

TSD E TRANSPORTE

Inteira	Estaca		Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	TSD			Agregados TSD			Obs
	Fração	Inteira				Frac.	Taxa de Aplicação (l)	Peso Emulsão 1CE (t)	RR	Taxa de Aplicação (txm²)	Taxa de Aplicação (txm²)	
564		724	TSD 3.200,00	9,00	28.800,00	0,003	86,400	86,400	0,030	864,000		3 Kg/m ²
					28.800,00		86,400	86,400		864,000		
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-2C E (DMT= 300,10km)												
										86,400		
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)												
										96.629,760		

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016
Comissão de fiscalização

Eng. Alair Akelios Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Referência: 27ª (Vigesima Setima) Medição provisória

Ordem de reinício de serviço: 05/05/15

Período: 01/08/16 a 31/08/16

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

LIMPEZA DE BUEIRO

Inteira	Estaca		Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Comprimento (m)	Fator obstrução	Volume (m³)	Obs
	Fração	Inteira							
	LIMPEZA DE BUEIRO								
	KM								
		7.280	364	ESTACA	N Ø	Área Celula (m²)	14,00	0,40	2,81
		7.680	384	BSTC Ø 0,80 m	1	0,50	14,00	0,50	3,50
		8.960	448	BSTC Ø 0,80 m	1	0,50	14,00	0,15	25,20
		13.570	678+10	BCT Ø 2,00 m	3	4,00	14,00	0,21	35,28
		14.580	729	BCT Ø 2,00 m	3	4,00	14,00	0,12	6,72
		14.660	733	BCT Ø 3,00 m	3	9,00	14,00	0,12	45,36
		15.240	762	BSTC Ø 1,00 m	1	0,79	14,00	0,50	5,50
		15.770	788+10	BSTC Ø 1,00 m	1	0,79	14,00	0,50	5,50
		17.980	899	BCD Ø 2,00 m	2	4,00	14,00	0,15	16,80
		20.200	1010	BCT Ø 2,00 m	2	4,00	14,00	0,16	17,92
		20.210	1010+10	BDTC Ø 1,00 m	2	0,79	14,00	0,50	11,06
		20.400	1020	PC 20 m ponte			10,00		0,00
		21.200	1060	PC 20 m ponte			10,00		0,00
		24.100	1205	BDTC Ø 1,00 m	2	0,79	14,00	0,50	11,06
		25.700	1285	BSTC Ø 1,00 m	1	0,79	14,00	0,50	5,50
		26.200	1310	BTTC Ø 1,00 m	3	0,79	14,00	0,44	14,51
		28.800	1440	BDTC Ø 1,00 m	2	0,79	14,00	0,40	8,79
		29.550	1477+10	BSTC Ø 1,00 m	1	0,79	14,00	0,50	5,48
		30.400	1520	BTTC Ø 1,00 m	3	0,79	14,00	0,40	13,27
		30.410	1520+10	BSTC Ø 1,00 m	1	0,79	14,00	0,50	5,50
		30.900	1545	BTTC Ø 1,00 m	3	0,79	14,00	0,40	13,27
		32.080	1604	BTTC Ø 1,00 m	3	0,79	14,00	0,50	16,59
		33.480	1674	BCT Ø 1,50 m	3	2,25	14,00	0,11	10,40
VOLUME								280,00	m³

Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016
Comissão de fiscalização

Engº. Alair Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7


SUEFI
Fis. JS
Ass. A


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						
3 5 TAPA BURACO COM PMF - EXECUÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS						
						Unid: M3
EQUIPAMENTOS (A)						
Discriminação	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATORIA C/ MOTOR	1,00	0,20	0,8000	17,88	15,39	15,84
FERRAMENTAS	-	20,51	0,0000	0,00	0,00	17,75
(A) TOTAL						33,59
MÃO-DE-OBRA (B)						
Discriminação	Qtde			Salário- Hora	Custo Horário	
ENCARREGADO DE TURMA	1,00			21,16	21,16	
SERVENTE	6,00			10,90	65,40	
(B) TOTAL						86,56
(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,500					120,15
					(D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A +B)	120,15
(E) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (D / C)						240,30
MATERIAIS (F)						
Discriminação	Unid	Qtde	Custo Unit.		Custo Total	
PRÉ-MISTURADO A FRIO AC/BC	M3	1	129,95		129,95	
(F) TOTAL						129,95
TRANSPORTES (G)						
Discriminação	DMT(T)	DMT(P)	DMT	Consumo	Custo Unit.	Custo Total
AREIA COMERCIAL			59,5400	0,2700	0,31	4,98
BRITA COMERCIAL			45,7000	1,8912	0,31	26,79
MISTURA BETUMINOSA			31,9400	1,0000	0,51	16,28
(G) TOTAL						48,05
(H) CUSTO UNITÁRIO DIRETO (E + F + G)						418,30
(I) BDI - (24,15 %)						101,01
(J) CUSTO UNITÁRIO TOTAL						519,31

DIFERENÇA DMT DA BRITA:
 DMT REAL: 82,75 KM
 DMT PAGA NA COMPOSIÇÃO: 45,70 KM
 DIFERENÇA DE DMT: 37,05 KM

TAPA BURACO MEDIDO ATÉ 27ª MEDIÇÃO 1.824,36 m³
 DIFERENÇA DO TRANSPORTE : 1.824,36 m³ x 37,05 km x 1,8912 : 127.831,01 tonxkm
 DIFERENÇA DO TRANSPORTE MEDIDO ATÉ 26ª MEDIÇÃO= 27.819,73 tonxkm
 DIFERENÇA A MEDIR = 100.011,27 tonxkm

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS



	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
Rodovia:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	
MT-175	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	
	Ext: 62,37 Km	Lote : 1

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/09/13 a 30/09/2013		01/11/13 a 30/11/2013	
TÉRMINO: 05/11/2016		31 / 57		30 / 118	
DIAS CORRIDOS		31 / 88		31 / 149	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,8487%	270.391,12	1,2435%	181.868,74	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,2151%	31.455,60	0,9132%	133.564,56	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,4726%	215.381,17	0,2535%	37.081,84	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,3062%	483.550,30	0,3674%	53.727,81	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	3,31%		2,78%		1,55%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	3,31%		12,74%		14,30%
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		403.025,82	406.242,96
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.457.531,82	1.863.774,78
NOTAS				227.216,11	
				2.090.990,89	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/02/14 a 28/02/2014		01/04/14 a 30/04/2014	
TÉRMINO: 05/11/2016		31 / 180		30 / 269	
DIAS CORRIDOS		31 / 239		31 / 300	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,5969%	87.296,99	0,4550%	66.543,17	109.797,06
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4383%	64.110,98	0,5513%	80.630,17	135.100,55
3.0 - CONSERVAÇÃO					
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,81	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,40%		2,04%		0,37%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	15,70%		20,26%		20,63%
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		200.901,16	298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.665.019,91	2.963.645,33
NOTAS				53.727,81	
				3.017.373,14	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) PGS - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng.º Almor Azevedo Zetterino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120454407-7

Geosolo Eng.Plane e Cons Ltda
 RN 1704394854
 Geosolo Eng.Plane e Cons Ltda

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/06/15 a 31/05/2015		01/06/15 a 30/06/2015	
TERMINO: 05/11/2016		01/11/14 a 04/05/2015		27 / 665	
DIAS CORRIDOS		122 / 422		185 / 638	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,0284%		150.404,73	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,2825%		187.573,20	
3.0 - CONSERVAÇÃO					
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		1,1021%		161.183,44	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		3,41%			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		24,04%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)					
FATURAMENTO SIMPLES				499.161,37	
FATURAMENTO ACUMULADO				3.017.373,14	
NOTAS				3.516.534,51	

OBRA PARALIZADA

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plane e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/09/15 a 30/09/2015		01/11/15 a 30/11/2015	
TERMINO: 05/11/2016		01/07/15 a 31/07/2015		31 / 818	
DIAS CORRIDOS		31 / 726		30 / 787	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,9183%		280.569,41	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,5304%		77.569,50	
3.0 - CONSERVAÇÃO					
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		0,2464%		36.037,36	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeccão base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		2,20%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		35,64%			
FATURAMENTO SIMPLES				36.037,36	
FATURAMENTO ACUMULADO				5.248.389,34	
NOTAS				594.183,74	
				5.842.573,08	
				1.204.611,11	
				7.047.184,19	

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng.º Alcan Alveiga Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 GREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

Noto Ottoni
RN 1704394554
Geosolo Eng Plane e Cons Ltda
RN nº 120134407-7

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/12/15 a 31/12/2015		01/03/16 a 31/03/2016	
TERMINO: 05/11/2016		01/01/16 a 31/01/2016		01/04/16 a 30/04/2016	
DIAS CORRIDOS		31 /	874	31 /	965
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO			-169.107,27		
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-1,1562%		-12.169,67		
3.0 - CONSERVAÇÃO	-0,0832%		767.863,06		
4.0 - DRENAGEM	5,2501%				
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3674%		53.727,81		
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,38%				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	52,56%		640.313,93	52,56%	7.687.498,12
FATURAMENTO SIMPLES					
FATURAMENTO ACUMULADO			7.687.498,12		7.687.498,12

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do P65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/05/16 a 31/05/2016		01/08/16 a 31/08/2016	
TERMINO: 05/11/2016		01/07/16 a 31/07/2016		01/09/16 a 30/09/2016	
DIAS CORRIDOS		31 /	1.026	31 /	1.118
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO					
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS			106.358,76		
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,7272%				
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,73%				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	53,29%		106.358,76	53,29%	7.793.856,88
FATURAMENTO SIMPLES					
FATURAMENTO ACUMULADO			7.793.856,88		7.793.856,88

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do P65

SUEFI
Fls. 21
Ass. [assinatura]

Eng.º Aloisio Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 12013-4-07-7

Noto Otavio
RN 1704594554
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Eng.º Aloisio Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 12013-4-07-7

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89
 Rodovia: MT - 175 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.184 dias
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU Publicação: 02/04/2009
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng. Plan e Cons. Ltda
 INICIO: 05/08/2013 01/10/16 a 31/10/16 01/11/16 a 05/11/16 1.184

SERVICO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	10,5897%	1.548.815,70	4,4687%	653.575,30		
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	7,6165%	1.113.962,56	3,0768%	450.000,00		
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0351%	5.128,70				
4.0 - DRENAGEM	0,8712%	127.419,01	0,3077%	45.000,00		
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,9340%	721.630,95	1,7093%	250.000,00		
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			0,7347%	107.455,63		
7.0 - TAPA BURACO	0,3609%	52.789,06				
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,7867%	407.576,13				
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para T	1,5641%	228.756,99	0,7522%	110.016,59		
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeccão base	-0,6398%	-93.580,93				
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	28,12%		11,05%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	88,95%		100,00%			
FATURAMENTO SIMPLES		4.112.498,17		1.616.047,52		
FATURAMENTO ACUMULADO		13.009.666,37		14.625.713,89		

NOTAS
 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Mauro Ottoni
 RN 1704694554
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 Eng. Albor Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248	Contratada:	GEOSOLO Eng. Plan. Consultoria Ltda.
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	Extensão: 62,37 km Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 44' 09,69"S	MT-*175	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE
58º05'58,44"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 44' 09,69"S	MT-*175	RECONFECÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE BRITA
58º05'58,44"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º43'50,83"S	MT-175	IMPRIMAÇÃO
58º05'45,64"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º43'50,83"S	MT-175	TSD
58º05'45,64"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º43'50,83"S	MT-*175	TSD
58º05'45,64"O		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º43'50,83"S	MT-*175	TSD
58º05'45,64"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

[Signature]
Eng.º Alair Alvejos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 50,8"	MT-*175	ROÇADA
58º 06' 11,6"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 28' 52,0"	MT-*175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 20' 25,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 37' 20,0"	MT-175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 09' 35,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 31' 57,0"	MT-175	CAPINA
58º 16' 23,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 42' 08,0"	MT-*175	LIMPEZA DE BUEIRO
58º 05' 17,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 32' 56,0"	MT-*175	LIMPEZA (HORA MAQUINA)
58º 16' 00,3"		

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

[Handwritten Signature]
 Eng.º Alajor Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
 RN nº 120134407-7



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
RUA VIGILANTE, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - FORTALEÇA - FORTALEÇA - MATO GROSSO
WWW.MT.GOV.BR

Nº. DA FOLHA
1

Período:
Período: 01/08/16 a 31/08/16

RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
X					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização. Pavimento do trecho em bom estado de trafegabilidade e segurança.

Local/Data: Cuiabá/MT, 05 de Setembro de 2016

Naoto Otani
RN 1704394554
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT
RN nº 120134407-7



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Julio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT

Assunto: 27ª (Vigésima Sétima) Medição. Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2.013.

Firma: Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 27ª (Vigésima Sétima) Medição (Medição Provisória) após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 26.

Em 28 de Outubro de 2016.

Engº Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT



Encaminhamento de Medição

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

27º (Vigésima Sétima) Medição Provisória.....R\$ 668.320,46

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 26.

Em 16 de Novembro de 2016.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Setor: S&C&E/SINFRA
Fl. Nº: 09
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 14:41:00 do dia 09/06/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 06/12/2016.

Código de controle da certidão: **EE3E.C318.19A2.B866**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Defiro a liberação da certidão positiva com efeito de negativa no âmbito da PGFN em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 (débitos previdenciários e não previdenciários) e Lei 10.522/2002 (não prev). Dossiê 10080005386/1115-51.

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Sector: 8CEO/SINFRA
Fl. Nº: 30
Ass.: J

Data: 08/11/2016 - 09:09:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018024898**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **08/11/2016**

Hora de emissão: **09:09:55**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**

Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **07/12/2016.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **22K27TU2K79KU2B7**

Página **1** de **2**

Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo do Estado
de Mato Grosso

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº 31
Ass.: J

Data: 08/11/2016 - 09:09:55

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0018024898**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: 08/11/2016

Hora de Emissão: 09:09:55

- PENDÊNCIAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal
 - 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até **07/12/2016**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **22K27TU2K79KU2B7**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

Copyright 2001-2016 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 2
Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 32
Ass.: J

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 101655296/2016
Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24
Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região **
0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região *
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Sector:	SGEC/SINFRA
Fl. Nº:	33
Ass.:	J

Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Selador: BGEQ/BINFRA
Fl. Nº. 34
Ass: J
(65) 3642-1341
SEFAZ-MT

PGE
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Av. Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, SEFAZ-MT
Centro Político Administrativo 78043-263 - CUIABÁ - MATO GROSSO

MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 22/09/2016

Responsável pela Expedição

Divino Jardim

Assessor Técnico III - Mat. 103307

Procurador(a) do Estado

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: D0D5I4DXH1BS9FX32AOEDLB24ZB8BN

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 35
Ass.: J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
211147/2016

243815

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14092016018982950001280010056521114753591016243815

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10

BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de setembro de 2016


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2016.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

Sector: SCEO/SINFRA

Fl. Nº. 36

Ass.: J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 1826/2016

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 27 de outubro de 2016.

SUBSTITUÍDO

Certidão válida até 27/11/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 27/10/2016 as 09:03:12h. - Código de Validação W2J3S9.D8Y4B2.M1H0A7

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. N° 37

J

Guia de Arrecadação - 11772/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT	Localização CONTRIBUINTE / 01898295000128 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -
--	---

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor
2016	136	1	1	16	ISSQN	12/12/2016	6.959,85				6.959,85	ISSQN	6.959,85

Observação: ISS REFERENTE A NFPS N. 705 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2016	00067	12/12/2016	-	9164000011772 648	6.959,85		0,00	0,00	0,00	6.959,85

destaque aqui

Autenticação Mecânica



399-9

39994.19827 63916.400003 11772.347628 4 70060000695985

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						12/12/2016
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75						4198263-
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/11/2016		01898295000128			Não	18/11/2016
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	CNR	R\$		(x)	6.959,85
Instruções						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 11772/2016

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA
BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Cuiabá, 18 de novembro de 2016.

Of. 169/2016

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 38
Ass.: 5

À
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Nesta

Prezados Senhores,

Ref.: Contrato IC-222/2013/00/00
Restauração da Rodovia MT-175
Ass.: DECLARAÇÃO

Vimos pelo presente encaminhar a guia de recolhimento de ISSQN da Prefeitura Municipal de Mirassol d'Oeste referente à Nota Fiscal nº 705 relativa a 28ª. Medição de serviços da obra de Restauração da Rodovia MT-175, objeto do contrato IC-222/2013/00/00-SINFRA, e DECLARAR o compromisso de quitação do tributo em até 05 (cinco) dias após o pagamento da referida Nota por esta Secretaria.

Sem mais para o momento, subscrevemo-
nos mui

Cordialmente

GEOSOLO ENG. PLAN. CONSULT. LTDA.
CNPJ: 01.898.295/0001-28

José Mura Junior
CREA Nº. 2501705043

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº. 39

J

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda

 Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança
 CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT
 Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	18/11/2016 12:18:42	DD 54 54	704
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço		Número	Bairro
Edgard Prado Arze, Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Referente a 27ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 668.320,46

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 40.685,39

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 627.635,07

CEI.: 51.221.18164/73

 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO
 CONTA CORRENTE: 17.900-0
 CNPJ: 01.898.295/0001-28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 668.320,46	R\$ 0,00	R\$ 627.635,07	R\$ 40.685,39
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 2.034,27	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 4.344,08	R\$ 20.049,61	R\$ 4.475,39	R\$ 10.024,80	R\$ 6.683,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 622.743,38**
Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº ~~Alano Alencar~~ Zefirino de Paula

Ep.

0851616

CREA 830/D - RN: 120134407-7

Setor: SCEO/SINFRA

Fl. Nº. 40

5

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Ass: Eletrônica - NFS-e

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes,10- Boa Esperança CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 -Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação fora do município	18/11/2016 12:18:42	DD 54 54	704
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Edgard Prado Arze,Eng			Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-970	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços	
Referente a 27ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 668.320,46	
VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 40.685,39	
VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 627.635,07	
CEL.: 51.221.18164/73	
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	5,00	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 668.320,46	R\$ 0,00	R\$ 627.635,07	R\$ 40.685,39	R\$ 2.034,27	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 4.344,08	R\$ 20.049,61	R\$ 4.475,39	R\$ 10.024,80	R\$ 6.683,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 622.743,38
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Engº A. J. de Paiva
Fiscal Fiscal 019/216
CREA 830/D - RN: 120134407-7



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 886/16	Data: 17/11/2016			
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Geosolo	545772/16	222/13	27º Med.	14.625.713,89	7.793.856,88	6.831.857,01	475.504,95	16.000.622-1	44.90.51	131	R\$ 6.163.536,55
							192.815,51	16.001.081-4	44.90.51	131	
TOTAL PROGRAMADO							668.320,46				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:


Engº Marcos Catalano Correa

Secretario Adjunto de Obras




Engº Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 41
Ass.: J



Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 42
J
Ass:

ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 595772/2016 Contrato nº: 222112

Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo

Resumo do Objeto: Ref. a 27ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 20 de Novembro de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento
SINFRA/MT
Silvio Pereira Rosa




TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	545772
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2016.


Marcos Catalano Correa
Secretário Adjunto de Obras
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA





COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

CADASTRO IC 222-13

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

29 de novembro de 2016 11:23

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, cgfo@sefaz.mt.gov.br, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>



Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3**NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda****CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28****IC: 222/2013 - 27º Medição Provisória****28º Medição Provisória****SUBCONTA: 218****EMPENHO: 25101000116000622-1****25101000116001081-4****PROCESSO: 545772/2016****545770/2016****2 anexos** **28º Medição.xlsx**
1670K **27º Medição.xlsx**
2604K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Modalidade: Concorrência Pública

Tipo do Objeto: Obra

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889.2 KB

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Inclusão: 24/09/2013



Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a) Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA

Tamanho: 111.6 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2
Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R 222 2.013.pdf
Descrição: O.R

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15º Medição Reajustamento

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Data da Medição: 01/09/2015

Valor: R\$ 30.771,65

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Data da Medição: 01/08/2015

Valor: R\$ 36.610,51

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14º Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13º Medição Reajustamento

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

Data da Medição: 01/07/2015

Valor: R\$ 80.235,22

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição
Tamanho: 1.1 MB
Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 10.121,87
Período: 01/02/2014 a 28/02/2014
Inclusão: 04/07/2014

Observação: 7ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.0 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 13.506,32
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013
Inclusão: 09/06/2014

Observação: 5ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 17.410,64
Período: 05/05/2015 a 31/05/2015
Inclusão: 11/09/2015

Observação: 12ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória
Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 11/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 23.262,43
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Inclusão: 09/06/2014

Observação: 4ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 12.300,19
Período: 01/01/2014 a 31/01/2014
Inclusão: 09/06/2014

Observação: 6ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.2 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 4.029,58
Período: 01/05/2014 a 31/05/2014
Inclusão: 08/07/2014

Observação: 10ª Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória
Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 50420 (Cód: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 21.638,25
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Inclusão: 09/06/2014

Observação: 3ª Medição Reajustamento


Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste
Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3ª medição de reajustamento
Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015
Tipo de Medição: Medição de reajuste
Valor: R\$ 229.151,93
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Inclusão: 21/12/2015

Observação: 18ª Medição Reajustamento



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 21/12/2015

Tamanho: 1.2 MB

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento**Nº Medição:** MR / Vinc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19º Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8º medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód: 72790)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24º Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24º Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17º Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1,7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 07/05/2014

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2,0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2,1 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Valor: R\$ 321.430,58

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Valor: R\$ 36.037,36

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Valor: R\$ 594.183,74

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória
Tamanho: 1,4 MB
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)
Data da Medição: 01/12/2015
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória
Valor: R\$ 1.204.611,11
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015
Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição
Tamanho: 1,5 MB
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)
Data da Medição: 05/01/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora
Valor: R\$ 640.313,93
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015
Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição
Tamanho: 1,1 MB
Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)
Data da Medição: 01/02/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição
Tamanho: 1,1 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)
Data da Medição: 01/03/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória
Tamanho: 1,2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)
Data da Medição: 01/04/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição
Tamanho: 1,2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)
Data da Medição: 02/05/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016
Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição
Tamanho: 1,2 MB
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)
Data da Medição: 01/06/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória
Valor: R\$ 106.358,76
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016
Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais
Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição
Tamanho: 2,5 MB
Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)
Data da Medição: 04/07/2016
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória
Valor: R\$ 0,00
Período: 01/06/2016 a 30/06/2016
Inclusão: 29/11/2016



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25º Medição.xlsx
Descrição: 25º Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 26º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26º Medição.xls
Descrição: 26º Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 27º Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27º Medição.xlsx
Descrição: 27º Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 28º Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28º Medição.xlsx
Descrição: 28º Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/07/2016

Nº/Ano: 03/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 02/2015

Prazo Ex. Aditado (dias): 341

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/12/2015

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias): 483

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 14/07/2015

Resumo da Obra/Serviço**Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 8.897.168,20
Valor Total Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.625.713,89	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 8.897.168,20	Valor Total Executado:	R\$ 8.897.168,20
Valor Total Realjustes:	R\$ 778.444,59		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	1089
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1002	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final (dias):	1362		





DESPACHO



À SAADS

Srª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica

● ASSUNTO: Medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição de obras devidamente inserido no sistema Geo-obras, assim como, espelho anexo do email a SEFAZ para cadastro.

Devolvemos a este setor para andamento.

Atenciosamente,


Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 2033/2016

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

Contribuinte: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Endereço: R: GOVERNADOR JARI GOMES 10
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 29 de novembro de 2016.

Certidão válida até 29/12/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.mirassoldoeste.mt.gov.br.
Certidão emitida em 29/11/2016 as 17:10:16h. - Código de Validação **W2J3S9.H3F0G3.Q4K6M6**

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: iss@mirassoldoeste.mt.gov.br



PROC N°: _____ 545772/2016 _____

FLS.: _ 51 _____ - _____ - _____

DATA.: _ 30 _____ / _ 11 _____ / _ 2016 _____

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO


Prefeitura Cuiabá	- folha 35	13/12/2016
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 50	29/12/2016
SEFAZ – MT	- folha 30/31	07/12/2016
PGE	- folha 34	22/12/2016
Receita Federal	- folha 29	06/12/2016
Caixa Econômica	- folha 31	14/11/2016
Trabalhista	- folha 32/33	01/04/2017

ISSQN

Com relação ao comprovante de ISSQN, convém lembrar que, a referência inicial é estabelecida pela data da emissão da nota fiscal, ou seja: **18/11/2016**, a empresa tem até o mês **DEZEMBRO** para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN ao processo.

Marciano Praxedes
de Administração
SINFRA



Processo nº 545772 / 2016

Fls: 52 / 2016

Data: 30/11/2016


À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação e pagamento.

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA



COFI
 Fls. 3
 Ass. 

RETENÇÕES		545772/2016
Numero da Nota Fiscal		704
Valor da Nota Fiscal		R\$ 668.320,46
Emissão Nota Fiscal		18/11/2016
Credor	GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		668.320,30
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 10.024,80
Cálculo do ISS / CBA		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		40.685,39
Percentual		11,00%
Valor da Retenção		4.475,39
Valor líquido da NF-E		R\$ 653.820,27
C-MT		
	01/12/2016	



Coordenadoria Financeira

Termo de Conformidade Documental para Pagamento

Empresa:	GEOSOLO ENGENHARIA		
Processo:	54577212016	IC:	222113
Período da Despesa:	Empenho:		
Produto/serviço:	Notas Fiscais:		

Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento, indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			X	

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão: 19/08/2016
---	--	---------------------------------------



Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, excetuando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			X	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			

Medida Judicial

Número do processo judicial	Ação a ser executada
-----------------------------	----------------------

Observações

--

Responsável pelo check-list

Data 01/12/16	Assinatura
------------------	----------------

Elaborado por:
Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar,
Fransuise A. Souza, Luciana Lima. C. Campos

Aprovado por:
Jefferson Marcos Delgado da Silva

Data da última revisão:
19/08/2016



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.002816-9	
Nº EMP: 25101.0001.16.001081-4			Data do Doctº: 01/12/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.001550-4			Data de pagamento: 01/12/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: 01/12/2016		Liberador de Pagamento: Marciane Prevedello Curvo			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 192.815,51		CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *** *** **
Histórico: PROCESSO 545772/2016 , IC 222/2013 , referente 27º medição do perido 01/08/16 á 31/08/16,Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho),(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 704					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213		Termínio da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 192.815,51	*** 192.815,51	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 192.815,51	*** 192.815,51	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.002816-9
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 192.815,51	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS *****
---	---


CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 192.815,51
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 192.815,51

545772/16



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.004899-6
Data de Emissão: 01/12/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
EMP: 25101.0001.16.001081-4		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.002816-9		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 31-DOC/TED
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 192.815,51	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. <i>Francise Albuquerque Souza</i> Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006141 - Marciano Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.16.002814-2	
Nº EMP: 25101.0001.16.000622-1			Data do Doctº: 01/12/2016		
Nº PED: 25101.0001.16.000897-4			Data de pagamento: 01/12/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *****			Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Nº NEX.*****					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 475.504,95		QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****
Histórico: PROCESSO 545772/2016 , IC 222/2013 , referente 27º medição do perido 01/08/16 á 31/08/16,Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,Trecho: Entr BR-174 (Cacho),(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 704					
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 56637/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 597.370,81	Saldo a liquidar (R\$) *** 475.504,95	Esta liquidação (R\$) *** 475.504,95	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 597.370,81	Saldo em liquidação (R\$) *** 475.504,95	Esta liquidação (R\$) *** 475.504,95	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.16.002814-2
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 10.024,80	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 4.475,39	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 461.004,76	QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 475.504,95
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 475.504,95

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 4.475,39
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 10.024,80
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 14.500,19



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.004902-1
Data de Emissão: 01/12/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
º EMP: 25101.0001.16.000622-1		Fonte de Recurso: 131
Nº LIQ: 25101.0001.16.002814-2		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 31-DOC/TED
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0	Valor da Operação (R\$): *** 461.004,76	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. <i>Francisne Albuquerque Senz</i> Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 01122016 162007	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2016	22 - DATA VENCTO. 20/12/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/72.517.801-95
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 10,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 545772/2016 , IC 222/2013 , referente 27º medição do perido 01/08/16 á 31/08/16, Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,NF 704 Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 10.024,80	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZ MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000100-0 24800123201-8 61220937700-5 07251780195-4



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 01122016 162007	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2016	22 - DATA VENCTO. 20/12/2016	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/72.517.801-95
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 10,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 545772/2016 , IC 222/2013 , referente 27º medição do perido 01/08/16 á 31/08/16, Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes : LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248,NF 704 Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 10.024,80	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DEZ MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000100-0 24800123201-8 61220937700-5 07251780195-4




**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.16.004901-1
Data de Emissão: 01/12/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 25101.0001.16.000622-1	Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.16.002814-2		
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 10.024,80	Valor por Extenso: DEZ MIL E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. <i>Francisne Albuquerque Souza</i> Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO <i>Marciane Revedello Curvo</i> _____ 006141 - Marciane Revedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858000001000248001232018612209377005072517801954	*****	10.024,80	5ECBEE0279274 027



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285			6 - VALOR DO INSS	4.475,39
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.475,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
			4 - COMPETÊNCIA	12/2016
			5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285			6 - VALOR DO INSS	4.475,39
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	4.475,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		25101.0001.16.004898-8
Data de Emissão: 01/12/2016			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 25101.0001.16.000622-1		Fonte de Recurso: 131	
Nº LIQ: 25101.0001.16.002814-2			
Nº Processo de Pagamento: 56637/2014		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 4.475,39	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 Francine Albuquerque Sousa Coordenadora Financeira _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006141 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	4.475,39	59CE52095CBD6 7B2



Processo nº: 545772/2016

Fls.: 63/Rub.: 8

Data: 12/12/2016

DESPACHO

À SAADS,

Conforme despacho autorizado pagina 51, solicitamos require junto à empresa o comprovante de recolhimento do ISSQN para que possamos dar continuidade nos procedimentos.

Atenciosamente,

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

J
COFIN,

Restituo os autos com guia de R\$ 20,00
quitando referente nota fiscal 704.
para conhecimento e controle.

Luciana de Lima Cândido Campos
Coordenadora Técnica
SINFRA

also, 23/01/17



Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

SAADS/SINFRA
 Fis. 64
 Ass. E

Guia de Arrecadação - 11771/2016

Contribuinte / Endereço de Correspondência
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA
 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10
 BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 01898295000128
 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2016	136	0	1	51	ISSQN	12/12/2016	10.693,13				10.693,13	ISSQN 10.693,13

Autenticação Mecânica

275 mil 198

Observação: ISS REFERENTE A NPPS N. 704 - SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2016	00067	12/12/2016	-	9164000011771 846	10.693,13		0,00	0,00	0,00	10.693,13

destaque aqui



399-9

39994.19827 63916.400003 11771.347629 1 70060001069313

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

12/12/2016

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.755.477/0001-75

Agência/Código Beneficiário

4198263-

Data do Documento

18/11/2016

Número do Documento

01898295000128

Especie Documento

Aceite

Não

Data do Processamento

18/11/2016

Nosso Número

9164000011771846

Uso do Banco

Cip 000

Carteira

CNR

Especie de Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(x)

1 (+) Valor do Documento

10.693,13

Instruções

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 11771/2016

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABA
BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABA/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Bradesco**
Net Empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 12/12/2016 - 12h02

Nº de controle: 394.272.203.575.074.668 | Documento: 0000566

Conta de débito: **Agência: 1966 | Conta: 0017900-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA | CNPJ: 001.898.295/0001-28**Código de barras: **39994 19827 63916 400003 11771 347629 1 70060001069313**Banco destinatário: **399-KIRTON BANK S.A. BCO. MULTIPLO**Data de vencimento: **12/12/2016**Valor: **R\$ 10.693,13**Data de débito: **12/12/2016**Descrição: **ISSQN MIRASSOL NF 704 - MT175**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

AutenticaçãoIxN@KJRS I3sw?ubf Q?vFlo5I hPdC3PgE jiJuqDya IwRZYMSP SBCThdz9 OZ9gJVRe
zxR7On25 ExgkjfwT MW3pMfHI EvHTLLDR X*mfF5en C@*UKeUp bLf@uJjN DUJFm9op
SMkd7aL2 wJHg4@YU 7UVlHuDg RskMwbAD LYDKKQzL k8gSOv8# 12690196 35263131**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Á CCONT,

Para arquivo, com pagamento efetuado.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2017.

FRANSUISE ALBUQUERQUE SOUZA
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

PROC. 545772/2016

FLS.: 67

DATA: 12/04/2018

CCONT/SINFRA

Fl. 67

Rub. 14

À SUOF

Encaminhamos o processo nº **545772/2016** – Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda, IC 222/2013/SETPU, conforme autorizado via e-mail pela SUOF, com a finalidade de atender o pleito da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, para efetivação de cópias digitalizada.

Luciercio Toledo
LUCIERCIO MIRANDA DE TOLEDO
Coordenadoria Contábil
CCONT/SUOF/SAADS/SINFRA

À CCONT,

Em devolução PARA ARQUIVO.
14/06/2018

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento e Finanças
e Contabilidade
SINFRA/MT