

Anexo – 29ª Medição

MPI

NEX

Wob 12/04/2017

Protocolo n.: 541014/2016 Data: 20/12/2016 15:09

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: 29 (VIGESIMA NONA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONT  
RATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

Sector Origem: PROTOCOLO

Sector Destino: SUCEO + SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume. 1 de 1



0 000080 669142

1069

16 001.713-4 44.90.51 131

Arquivado na  
Contabilidade / SINFRA

Caixa 915



Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

### 29a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.  
Eng.º Diogo Menezes Souza  
M.D. Superintendente de Manutenção e Restauração de Rodovias Pavimentadas - SMRP  
Nesta


Sr. Superintendente,  
Ref.: IC Nº 222/2013  
Assunto: 29ª (Vigésima Nona) Medição provisória

Venho, pelo presente encaminhar a : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/10/16 a 31/10/16

- : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória..... Período: 01/10/16 a 31/10/16 /

Atenciosamente

  
Eng.º Algor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: : 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014  
Ordem de Paralisação: 31/10/2014  
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

### DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 km  
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Processo Original: 275531/2013-SETPU  
Data da assinatura: 01/08/2013  
Data da publicação: 01/08/2013  
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Prazo contratual: 1184 dias  
Termino previsto: 05/11/2016  
Ordem de início de serviços: 05/08/2013  
Prazo de corrido do contrato: 1148 dias  
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84  
Valor termo aditivo: R\$ ( 2.918.335,05  
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.625.713,89  
Valor medido acumulado (PI):  
Saldo contratual (PI):  
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,

  
Eng. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO  
SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Período medição: 01/10/16 a 31/10/16  
Acumulado: 05/08/13 a 31/10/16

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base

Prazo de Execução  
Prazo Restante  
Vr. Contratual Pl  
Vr. Acum. Medido Pl  
Vr. Acum. Programado Pl  
Vr. Programado Próx. mês Pl

1184 dias  
14.625.713,89  
9.541.352,95

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
1.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3				957,00			171,10	138.933,20	29,97		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3				2.709,00		812,00	11,01	112.786,44	87,83		
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3				11.664,00	1.582,000	10.244,00	37,23	867.607,92	99,90		
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	m3				23.328,00		23.304,00	0,29	33.772,87	99,84		
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2				116.640,00		116.458,20	0,21	10.593,22	44,98		
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2				112.149,43	1.296,670	49.147,24	3,91	841.432,00	57,24		
1.7	Tratamento superficial duplo c/ polímeros	m2				375.960,00	40.680,000	174.520,00	156,20	214.579,75	37,47		
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3				3.666,00		1.373,75	0,37	308.503,36	53,52		
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm				1.557.854,93	136.489,536	697.303,36	0,37	79.798,69	37,62		
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm				573.353,24		215.672,15	0,37	4.532,37	29,26		
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm				41.869,39		12.249,66	0,37	630.305,72	97,24		
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm				1.751.898,00	181.986,048	1.521.542,94	0,61	68.437,48	35,77		
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm				313.650,00		112.192,59	0,61	16.240,00	20,14		
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm				80.651,00		16.240,00	0,61	136.783,47	87,38		
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm				256.608,00	34.804,000	189.431,20	0,61	3.457.972,89	1.063,09		
	<b>Sub-total</b>												
2.0	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>												
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t				140,00		139,63	2.341,97	327.006,92	99,74		
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t				140,00		139,63	279,33	39.002,56	99,74		
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t				948,50	18,153	473,75	1.237,55	608.760,00	51,86		
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t				948,50	18,153	473,75	279,33	137.404,49	51,86		
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t				56,02	0,518	40,45	1.257,33	51.506,52	73,13		
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t				56,02	0,518	40,45	279,33	11.442,75	73,13		
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t				1.127,88	122,040	523,56	1.750,22	1.129.942,03	57,24		
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t				1.127,88	122,040	523,56	279,33	180.335,44	57,24		
	<b>Sub-total</b>									2.485.400,71	545,21		
3.0	<b>CONSERVAÇÃO</b>												
3.1	Limpeza de bueiro	m3				605,00		579,17	19,46	11.270,64	95,73		

Comissão de Fiscalização

Eng.º Akmor Azevedo Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SUEFI  
Fls. 04  
Ass. X



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SELVA JAKIA DE ESJAU DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -  
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 298 (Vigésima Nona) Medição provisória  
Ordem de renício de serviço: 05/05/15  
Período medição: 01/10/16 a 31/10/16  
Acumulado: 05/08/13 a 31/10/16

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
Prazo de Execução  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias  
14.625.713,89  
9.541.352,95

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	ACUMULADA			
3.2	Roadada pesada	há	92,00		91,95	299.670,64	99,95		
3.3	Capina	m2	129.000,00		125.860,00	80.550,40	97,57		
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	850,00		848,60	160.453,28	99,84		
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	1.825,00		1.824,36	947.408,91	99,96		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	115.775,52		112.817,68	71.075,13	97,45		
	<b>Sub-total</b>					<b>1.570.429,00</b>	<b>125,75</b>		
4.0	<b>DRENAGEM</b>								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00			42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00			41,08			
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m	580,00			40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00			61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00			74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00			504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00			1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00			4.294,59			
	<b>Sub-total</b>								
5.0	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,01	89.048,72	15,42		
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00			15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00			22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnica tipo I da ABNT Placa circular	m2	55,00			369,88			

Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Aguiar Zeferino de Paula  
Fiscal/Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN Nº 170134407-7

SUEFI  
Fis. 05  
Ass. L



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -  
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/05/15  
Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014  
Período medição: 01/10/16 a 31/10/16 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/16

Nº Contrato  
Data Assinatura  
Publicação  
Processo Orig.  
Data Base  
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Prazo de Execução  
Vr. Contratual PI  
Vr. Acum. Medido PI  
Vr. Acum. Programado PI  
Vr. Programado Próx. mês PI

1184 dias  
14.625.713,89  
9.541.352,95

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR			
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88		
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			369,88		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00			41,49		
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00		1.213,00	14,38	17.442,94	8,84
5.11	Seixas e dizeres	m2	49,00			22,91		
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16		
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	106.491,66	9,87
	<b>Sub-total</b>							
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00		5,00	107.455,63	537.278,12	83,33
	Instalação de canteiro	mês	1,00		1,00	322.366,87	322.366,87	100,00
	Administração local	mês	12,00		12,00	53.727,81	644.733,75	100,00
	<b>Sub-total</b>						1.504.378,74	
	<b>SERVIÇO ADITADO</b>							
	<b>TAPA BURACO</b>							
	Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tkm	127.875,852		127.875,86	0,37	47.297,47	100,00
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	m³	5.400,000		4.434,34	5.166,58	369.382,48	95,68
	<b>Sub-total</b>						416.679,95	
	<b>TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO</b>						9.541.352,95	
	<b>A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR</b>						8.897.168,20	
	<b>VALOR LIQUIDO</b>						644.184,75	

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 644.184,75 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Comissão de Fiscalização

*[Assinatura]*

Eng.º Alanor Arvelos Zefirino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SUEFI  
Fls. 06  
Ass. L



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFR</b>	<b>Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda</b>
Fiscal :Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula	Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Rodovia: MT-175/MT-248	Data da Assinatura: 01/08/13
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Data de Aprovação: 01/08/13
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13
Extensão: 62,37 Km	Prazo: 1184 dias úteis
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória	
Serviços Executados entre 01/10/16 a 31/10/16	

### A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016					

### B) Visto do Fiscal do Contrato


ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = $\frac{NxP}{10}$ = 0,84
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: <b>BOM</b>
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
<b>Total</b>	<b>5,90</b>	<b>10,00</b>	<b>8,40</b>	
OBSERVAÇÕES:				

Engº. Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7



Extensão: 62,37 km  
Rodovias: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 2ª Medição provisória Revisora  
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013  
Ordem de Paralisação: 30/05/2014  
Referência: 2ª Medição provisória Revisora

DIAGRAMA LINEAR DE AVANÇO DOS SERVIÇOS



SERVIÇOS	ATACADO	CONCLUÍDO
Fresagem	70,03%	29,97%
Recomp. Base	3,81%	96,19%
Imprimação	5,87%	94,13%
Pintura de ligação	56,18%	43,82%
Tratamento Superficial Duplo	71,53%	28,47%
Tapa buraco com PMF	0,04%	99,96%
Sinalização Horizontal e Vertical	90,12%	9,88%

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016  
Eng. Alair Alves Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 018/2016 CREA 830-D/MT  
RN Nº 120134407-7

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INÍCIO: 05/08/2013		01/09/13 a 31/08/2013		01/11/13 a 30/11/2013	
TERMINO: 05/11/2016		30 / 57		30 / 118	
DIAS CORRIDOS		31 / 88		31 / 149	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,8487%	270.391,12	1,1921%	174.359,62	181.868,74
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,2151%	31.455,60	1,1547%	168.887,83	133.564,56
3.0 - CONSERVAÇÃO	1,4726%	215.381,17	0,0414%	6.050,56	37.081,84
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,3062%	483.550,30	0,3674%	53.727,81	53.727,82
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	3,31%		2,76%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	3,31%		9,97%		
FATURAMENTO SIMPLES		483.550,30		403.025,82	406.242,96
FATURAMENTO ACUMULADO		483.550,30		1.457.531,82	1.863.774,78
NOTAS		01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global			
		02) P6S - Será a soma do PS			
		03) P6A - Será a soma acumulada do P6S			

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INÍCIO: 05/08/2013		01/02/14 a 28/02/2014		01/04/14 a 30/04/2014	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 180		30 / 269	
DIAS CORRIDOS		31 / 239		31 / 300	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,5969%	87.296,99	0,2994%	66.543,17	109.797,06
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4383%	64.110,98	0,3593%	80.630,17	135.100,55
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1225%	17.923,07	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3674%	53.727,81	0,3674%	53.727,82	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	1,40%		1,37%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	15,70%		18,22%		
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		200.901,16	298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.665.019,91	2.963.645,33
NOTAS		01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global			
		02) P6S - Será a soma do PS			
		03) P6A - Será a soma acumulada do P6S			

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P6S - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Eng.º Alair Alves Zerbino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 220134407-7

Naoto Otani  
 RN 1704394554  
 Geosolo Eng. Plan. Cons Ltda

SUEFI  
 Fis. 10  
 Ass. K

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/06/15 a 30/06/2015	
INÍCIO: 05/08/2013		01/10/14 a 31/10/2014		05/05/15 a 31/05/2015	
TERMINO: 05/11/2016		122 / 422		185 / 638	
DIAS CORRIDOS		31 / 453		27 / 665	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		PS 1,0284%		PS 0,5217%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,2825%		0,2614%	
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,1021%		0,0061%	
4.0 - DRENAGEM		1,1021%		0,3674%	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		3,41%		1,16%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		24,04%		25,20%	
7.0 - TAPA BURACO		499.161,37		169.149,68	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		3.516.534,51		3.685.684,19	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3.017.373,14		3.516.534,51	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)					
FATURAMENTO SIMPLES					
FATURAMENTO ACUMULADO					
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/11/15 a 30/11/2015	
INÍCIO: 05/08/2013		01/08/15 a 31/08/2015		01/10/15 a 31/10/2015	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 726		31 / 818	
DIAS CORRIDOS		31 / 757		31 / 818	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		PS 1,9183%		PS 2,0004%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,5304%		2,0456%	
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,5418%		0,0166%	
4.0 - DRENAGEM		280.569,41		2.432,50	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		77.569,50		36.037,36	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,6559%		0,2464%	
7.0 - TAPA BURACO		321.430,58		594.183,74	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		4.890.921,40		5.842.573,08	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		2,20%		4,06%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		35,64%		39,95%	
FATURAMENTO SIMPLES		36.037,36		594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		5.212.351,98		5.842.573,08	
NOTAS					

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng.º Alair Alves Zerbini de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Nacho Ottoni  
 RN 1704394554  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

SUEFI  
 Fls. 11  
 Ass. [assinatura]

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/12/15 a 31/12/2015		01/03/16 a 31/03/2016	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 874 /		31 / 965 /	
DIAS CORRIDOS		PS		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		-1.1562%			
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		-0,0832%			
3.0 - CONSERVAÇÃO		5,2501%			
4.0 - DRENAGEM		767.863,06			
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		0,3674%			
7.0 - TAPA BURACO		53.727,81			
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco					
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base					
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,38%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		52,56%		52,56%	
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93			
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12		7.687.498,12	
NOTAS				7.687.498,12	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinaturc 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/05/16 a 31/05/2016		01/08/16 a 31/08/2016	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 1.026 /		31 / 1.118 /	
DIAS CORRIDOS		PS		PS	
SERVIÇO		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO				193.713,97	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,7272%		1,3631%	
3.0 - CONSERVAÇÃO		106.358,76		196.302,55	
4.0 - DRENAGEM				47.103,87	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES				53.727,81	
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO					
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tr				37.004,17	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base				140.468,09	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		0,73%		2,97%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		53,29%		60,83%	
FATURAMENTO SIMPLES		106.358,76		668.320,46	
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88		8.462.177,34	
NOTAS				7.793.856,88	

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global  
 02) P65 - Será a soma do PS  
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Mauro Ottoni  
 RN 1704394544  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Engº Alair Alves Lacerino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

**GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.625.713,89	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho: ENTR. BR 174 ( CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 ( CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU			
INICIO: 05/08/2013		01/10/16 a 31/10/16		01/11/16 a 05/11/16	
TERMINO: 05/11/2016		31 / 1179		5 / 1.184	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,1593%	315.815,31	11,6325%	1.701.338,72	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	1,8872%	276.018,16	9,0748%	1.327.249,16	
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,0351%	5.128,70	
4.0 - DRENAGEM			1,1789%	172.419,01	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			6,6433%	971.630,95	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			0,7347%	107.455,63	
7.0 - TAPA BURACO			0,3609%	52.789,06	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO			2,7867%	407.576,13	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para T	0,3579%	52.351,28	2,3163%	338.773,58	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base	4,40%		34,76%		
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	65,24%		100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES		644.184,75		5.084.360,94	
FATURAMENTO ACUMULADO		9.541.352,95		14.625.713,89	

**NOTAS**

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Neryto Ottoni  
 RN 170439454  
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda  
 Eng.º Algeir Alveloz Zeferno de Paula  
 Fiscal Poltaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

SUEF I  
 Fls. 17  
 Ass.



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 Km

**MEMORIAL DESCRITIVO  
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO**

Período: 01/10/15 a 31/10/15

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

est inicial	fração	Local		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura da Capa (m)	Espessura do solo (m)	Volume Solo (m³)	Volume Revest Bet (m³)	DMT Solo (km)	DMT Revt Bet (BF) (km)	Mom. Transp. solo (tkm)	Mom. Transp. RevBet (tkm)
		est final	fração											
564,000	10,000	365,000	10,000	3.980,00	7,000	27.860,00	0,050	-	-	1.393,000	10,000	10,000	-	30.646,000
298,000	10,000	271,000	10,000	540,00	7,000	3.780,00	0,050	-	-	189,000	10,000	10,000	-	4.158,000
				4.520,000						1.582,000				34.804,000

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015  
Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: Medição provisória  
Ordem de início de serviço: 05/05/15  
Período:

Extensão: 62,37 km

PLANTILHA PARA CÁLCULO

Tapa Buraco

I. C. Nº 222/2013/000/00 - SETPU

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Const. Ltda

ESTACA	ESTACA		Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Área (m²) c/ Tapa Buraco	Espessura Média (m)	Volume (m³)	Taxa de Aplicação (T/m³)	Rc-1C		Imprimação		Pintura de Ligação		Obs		
	Inteira	Frac.									Volume Rc-1C (t)	Taxa de Aplicação (t/m²)	Área (m²) Imprimação	Volume CM-30 (t)	Área (m²) Pintura	Taxa de Aplicação (t/m²)		Volume RR-1C (t)	
#####	10,00	0,00	D+E	62.370,00	7,00	436.590,00	11.787,93	0,0110	129,667	0,140	18,153	-	-	-	1.296,670	0,400	0,518		
TRANSPORTE PMF USINA > PISTA																			
											VOLUME	t/m³	2,10	ton	272,30	DMT	t x km		
											129,67				28,000		7.624,400		
																	7.624,400		

Cuiabá/MT, 05 de dezembro de 2015  
Comissão de fiscalização

OBS: SEM SALDO PARA MEDIR

Eng.º Alair Alves Zafirino de Paula  
Fiscal Portaria nº 045/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 12645407-7

SUEFI  
Fls. 15  
Ass. *[Signature]*





**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Referência: 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória  
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15  
Período: 01/10/16 a 31/10/16

FOLHA Nº 01/01

PLANILHA PARA CÁLCULO

TSD E TRANSPORTE

Inteira	Estaca		Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	TSD			Agregados TSD		Obs	
	Fração	Inteira				Frac.	Taxa de Aplicação (l)	Peso Emulsão 1C E (t)	RR	Taxa de Aplicação (txm²)		Taxa de Aplicação
564		365	TSD									
298	10,00	271	3.980,00	9,00	35.820,00	0,003	107,460	0,030	0,030	1.074,600		
			540,00	9,00	4.860,00	0,003	14,580	0,030	0,030	145,800		
			4.520,00		40.680,00		122,040			1.220,400		
<b>FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-2C E (DMT= 300,10km)</b>												
										122,040		
<b>TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA TSD (DMT= 111,84 km)</b>												
										136.489,536		

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016  
Comissão de fiscalização

Engº. Almor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7


SUEFI  
Fls. 17  
Ass. a






SUEFI  
 Fis. 20  
 Ass. L

**CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS**



- LEGENDA**
- Areal
  - Pedreira
  - ◊ Usina de PMF
  - ▨ Material Betuminoso

N.P. = NÃO PAVIMENTADO

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
	Rodovia: MT-175	Trecho: : Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho : Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
OBSERVAÇÕES:		Ext.: 62,37 Km Lote : 1

Eng. Alair Alves Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXX</del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de TSD no trecho entre o Cacho e Mirassol d'Oeste - Estaca 564 a estaca 365 e estaca 298 a estaca 271

Pavimento do trecho em bom estado de trafegabilidade e segurança.

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

*Geosolo*  
Alvaro Ottoni  
RN 1704394554  
ENG. PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

*[Handwritten Signature]*  
Eng. Alvaro Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

**1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO**

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3- COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :**

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

**5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :**

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Remoção pavimento estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.  
Moto Otani  
RN 1704394554

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 CONTRATO Nº. Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.  
Remoção pavimento estaca 365 a estaca 564  
Execução de reciclagem de base estaca 365 a estaca 564

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

[assinatura]  
Eng.º PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA.  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.  
RN nº 1704194554

[assinatura]  
Eng.º Alcelo Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXX</del>					

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Remoção pavimento estaca 365 a estaca 564

Execução de reciclagem de base estaca 365 a estaca 564.

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

  
Naoto Otani

RN 1704394574

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

  
Engº. Alaor Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

CONTRATO Nº.

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Remoção pavimento estaca 365 a estaca 564

Execução de reciclagem de base estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Nairton Ottoni

RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Alair Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7



## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

## OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

## CONTRATO Nº.

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

## CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Execução de reciclagem de base estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Néstor Ottoni

RN 1201394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Alair Alvelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

**OBRA:**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

**CONTRATO Nº.**

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

**CONSTRUTORA**

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

**1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO**

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :**

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

**5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :**

Sem atividade - Chuva

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Naércio Ottoni

CNPJ nº 17.049.945/54

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº Afanor Alvelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7



## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

## OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

## CONTRATO Nº.

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

## CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXXXX</del>					

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Sem atividade - Chuva

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Neste local

RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng.º Alajer Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

SUEFI  
Fls. 30  
Ass

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

CONTRATO Nº.

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Execução de capa TSD da estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Mauro Stani

RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Maor Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

**1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO**

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :**

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

**5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :**

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Execução de capa TSD da estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Naoto Otani

RN 1704384354

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Alair Avelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

SUEFI  
Fls. 31  
Ass. X



ESTADO DO MATO GROSSO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
GOVERNADOR: WASHINGTON GOLBERG

Nº. DA FOLHA  
1

Período:  
17/10/2016

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

**OBRA:**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

**CONTRATO Nº.**

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

**CONSTRUTORA**

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

**1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXXXX</del>					

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO**

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :**

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

**5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :**

Realização de serviços diversos de manutenção e conservação neste período conforme instruções recebidas da fiscalização.

Execução de capa TSD da estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.  
 Nota: Oram  
 RN 1704394554

Eng.ª Maíra Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

SUEFI  
Fls. 33  
Ass. ✓

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      Rodovia: MT-175/MT-248      CONTRATO Nº. Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :


Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Sem atividade - Chuva

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

**Geosolo**  
ENGR. PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA.  
Nº do Oram  
RN 1704394554  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

  
Eng.º Alabr Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

CONTRATO Nº.

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXX</del>					

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de capa TSD da estaca 365 a estaca 564

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.  
 Eng.º PLANEJAMENTO  
 CONSULTORIA LTDA.  
 Mato Grosso  
 RN 1704394554

Eng.º Almor Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:	CONTRATO Nº.
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXX</del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Remoção de pavimento da estaca 298 a estaca 271

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

*Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.*  
Mário Otávio  
RN 1704394554  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

[Signature]  
Engº. Alair Avelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXX</del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Remoção de pavimento da estaca 298 a estaca 271

Execução de reciclagem de base da estaca 298 a estaca 271

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

**Geosolo** ENG. PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA.

Naoto Otani

RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

*[assinatura]*  
Eng. Maor Alvelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

Nº. DA FOLHA

1

Período:

24/10/2016

SUEF  
Fls. 24  
Ass. 4

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Remoção de pavimento da estaca 298 a estaca 271

Execução de reciclagem de base da estaca 298 a estaca 271

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Matteo Ottoni

RN 1704394554

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Engº. Alael Alvelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.



SUEFI  
Fls. 38  
Ass. 2

Nº. DA FOLHA

1

Período:

25/10/2016

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA:

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

CONTRATO Nº.

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

**1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO**

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del>XXXXXX</del>					

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO**

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

**3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :**

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

**5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :**

Execução de capa TSD da estaca 298 a estaca 271

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Naoto Otani  
RN 170094554  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

SUEFI  
Fis. 39  
Ass. K

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      Rodovia: MT-175/MT-248      CONTRATO Nº: Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de capa TSD da estaca 298 a estaca 271

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Naoto Otani  
RN nº 1394854  
Eng. PLANEJAMENTO  
CONSULTORIA LTDA

Eng. Alabr Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

SUEFI  
FIS. 10  
Ass. [Signature]

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: Restauração de Rodovia Pavimentada      Rodovia: MT-175/MT-248      CONTRATO Nº. Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :  
Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :  
Execução de capa TSD da estaca 298 a estaca 271

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Naomi Ottoni  
RN 1704394554  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

[Signature]  
Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7

## RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATO Nº.

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada

Rodovia: MT-175/MT-248

Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

## 1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

## 3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD

Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.

Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

## 5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de capa TSD da estaca 298 a estaca 271

Local/Data:

Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Geosolo  
Geosolo  
Geosolo

Eng.º PLANEJAMENTO  
E CONSULTORIA LTDA

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng.º Almor Alvelos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7



Nº. DA FOLHA

1

Período:

31/10/2016

SUEFI  
Fis. 42  
Ass. ✓

**RESUMO DO DIÁRIO DE OBRA**

OBRA: Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada      Rodovia: MT-175/MT-248      CONTRATO Nº. Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

1- SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

REVITALIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE	OBRAS	ATENDIMENTO	OUTROS
<del> </del>					

2- EVENTOS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3-COMENTÁRIOS DA SUPERVISORA:

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO :

Solicita execução de TSD  
Solicitação de execução de serviços de limpeza de bueiros e outros dispositivos de drenagem, roçada e capina e outros serviços imediatos.  
Solicita atenção para a sinalização de obras visto grande fluxo de tráfego de veículos nesta rodovia.

5- CONSIDERAÇÕES DA CONSTRUTORA :

Execução de capa TSD da estaca 298 a estaca 271

Lugar/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Walter Ottoni  
RN 1704394554  
Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



## RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO


CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU
RODOVIA:	MT-175/MT-248
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EMPRESA:	GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO:	Período: 01/10/16 a 31/10/16

**MEDICÃO:** Referência: 29ª (Vigesima Nona) Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NOITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
MM																														

**CONVENÇÃO:**

TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

  
 Eng. Alair Alvelos Zeferino de Paula  
 Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
 RN nº 120134407-7

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**


<b>Rodovia:</b>	Rodovia: MT-175/MT-248	<b>Contratada:</b>	GEOSOLO Eng. Plan. Consultoria Ltda.
<b>Trechos:</b>	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	<b>Contrato N.º</b>	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
<b>Sub-trecho:</b>	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	<b>Extensão:</b>	Extensão: 62,37 km <b>Lote:</b>



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-*175	IMPRIMAÇÃO
58º06'33"O		



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-*175	TSD
58º06'33"O		



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-175	TSD
58º06'33"O		



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-175	TSD
58º06'33"O		



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-*175	TSD
58º06'33"O		



<b>Coordenada:</b>	<b>Localização:</b>	<b>Serviço:</b>
14º46'26 S	MT-*175	TSD
58º06'33"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Novembro de 2016

Eng.º Alaor Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT  
RN nº 120134407-7



## Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.  
Julio Mangini Fernandes Neto  
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)  
CUIABÁ/MT

Assunto: 29ª (Vigésima Nona) Medição. Medição Provisória.  
Ref. I.C. Nº 222/2013

Firma: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Através do presente, encaminho a V.S.ª a 29ª (Vigésima Nona) Medição Provisória após análise técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 04 a 44.

Em 21 de dezembro de 2016.

Engº Diogo Menezes Souza  
Superintendente de Execução e Fiscalização.  
SUEF I/SINFRA-MT



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA**

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada  
Rodovia: MT-175/MT-248  
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru  
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga  
Extensão: 62,37 Km

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

**MEMORIAL DESCRITIVO  
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO**

**Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda**

Local		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura da Capa (m)	Espessura do solo (m)	Volume Solo (m³)	Volume Revest Bet (m³)	DMT Solo (km)	DMT Revt Bet (BF) (km)	Mom. Transp. solo (tkm)	Mom. Transp. RevBet (tkm)
est inicial	fração											
564,000	10,000	3,980,00	7,000	27,860,00	0,050	-	-	1,393,000	10,000	-	30,646,000	
298,000	10,000	540,00	7,000	3,780,00	0,050	-	-	189,000	10,000	-	4,158,000	
		<b>4.520,000</b>						<b>1.582,000</b>			<b>34.804,000</b>	

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2015  
Comissão de Fiscalização

Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Fiscal Portaria Nº 019/2016 CREA 830-D/MT

RN nº 120134407-7

SUSEO/SINFRA  
Fls. 46  
Ass.









## Encaminhamento de Medição



Ilmo Sr.  
Eng.º Marcos Catalano Correa  
M.D. Secretário Adjunto de Obras - SAOB  
CUIABÁ/MT


Assunto: 29º (Vigésima Nona) Medição Provisória  
Ref. I.C. Nº 222/2013

Através da presente, encaminho a V.S.ª a 29º (Vigésima Nona) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento pagamento, de acordo com o valor abaixo em



29º (Vigésima Nona) Medição Provisória.....R\$ 644.184,75

CONFORMIDADE  
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 04 a 49.

Em 27 de dezembro de 2016.

  
Engº Julio Mangini Fernandes Neto  
Superintendente  
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b>	
<b>Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda</b> <b>Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda</b> Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperanca CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação fora do município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>27/12/2016 14:24:31</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>4D E1 7C</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>720</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>		Inscrição Municipal <b>62557</b>		Razão Social <b>MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO</b>	
Endereço <b>Edgard Prado Arze, Eng</b>		Número <b>QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A</b>		Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>	
CEP <b>78050-970</b>		Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>		Telefone <b>fransuise.17@hotmail.com</b>	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
Referente a 29ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 644.184,75  VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 59.274,10  VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 584.910,65  CEI.: 51.221.18164/73  BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO CONTA CORRENTE: 17.900-0 CNPJ: 01.898.295/0001-28					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias</b>			Alíquota <b>5,00</b>		Item da LC116/2003 <b>702</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 644.184,75</b>			Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 386.510,85</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 257.673,90</b>
Total do ISSQN <b>R\$ 12.883,70</b>			ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 4.187,20</b>	COFINS <b>R\$ 19.325,54</b>	INSS <b>R\$ 6.520,15</b>	IRRF <b>R\$ 9.662,77</b>	CSLL <b>R\$ 6.441,84</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
ISSQN <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 598.047,25</b>
<b>Informações Complementares</b>					
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

40% = 257.673,90

**Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.**

  
**Engº Algor Alvelos Zeferino de Paula**  
Fiscal Portaria: \_\_\_\_\_  
CREA 830/D - RN: 120134407-7

	<b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b>		Série do Documento
	Secretaria Municipal de Fazenda Fone: ( ) - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>

**Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda**  
**Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda**

Rua Governador Jari Gomes, 10- Boa Esperança  
CEP 78000-000- Fone (65) 3627-6811 - Cuiabá- MT  
Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação fora do município</b>	<b>27/12/2016 14:24:31</b>	<b>4D E1 7C</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx">https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx</a>			

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.415/0022-79	62557	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Endereço	Número	Complemento
Edgard Prado Arze, Eng		QUADRA 01 LOTE 05 SETOR A
CEP	Cidade / UF	Telefone
78050-970	Cuiabá / MT	
Bairro	e-mail	
Centro Político Administrativo	fransuise.17@hotmail.com	

**Descrição dos Serviços**

Referente a 29ª Medição dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175, Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1, conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU  
Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 644.184,75

VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 59.274,10

VALOR DOS MATERIAIS: R\$ 584.910,65

CEI.: 51.221.18164/73

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 1966-6 BARÃO DE MELGAÇO  
CONTA CORRENTE: 17.900-0  
CNPJ: 01.898.295/0001-28

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias	<b>5,00</b>	702	4211101
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
<b>R\$ 644.184,75</b>	R\$ 0,00	R\$ 386.510,85	R\$ 257.673,90
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 12.883,70	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 4.187,20	R\$ 19.325,54	R\$ 6.520,15	R\$ 9.662,77	R\$ 6.441,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 598.047,25****Informações Complementares**

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

**Os Serviços descritos  
nesta nota fiscal, foram  
executados.**

  
**Engº Algor Alvelos Zeferino de Paula**  
Fiscal Portaria: \_\_\_\_\_  
CREA 830/D - RN: 120134407-7




Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 1068/16	Data: 28/12/2016				
		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	641014/16	222/13	.29º Med.	14.625.713,89	8.897.168,20	5.728.545,69	644.184,75	16.001.713-4	44.90.51	131	R\$ 5.084.360,94	
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>644.184,75</b>					

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

AUTORIZO:

  
Engº Marcos Catalano Correa  
Secretario Adjunto de Obras

  
Engº Marciane Prevedello Curvo  
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica



Sector  
Fl. Nº 53  
Ass. 



**ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Processo nº: 024101412016 Contrato nº: 2221/13  
 Vigência: \_\_\_\_\_ Empresa Contratada: Feosolo  
 Resumo do Objeto: Rep. 29º Medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentado Midia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 27 de dezembro de 2016.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Silvio Pereira Rosa  
Assessor Técnico III  
SINFRA/MT




## TRÂMITE DE PROCESSO



PROTOCOLO Nº	641014
EXERCÍCIO	2016
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEOBRAS. POSTERIORMENTE ENCAMINHAR A SAADS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.

Cuiabá, 28 de dezembro de 2016.

**Marcos Catalano Correa**  
Secretário Adjunto de Obras  
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA





## DESPACHO

À SAADS

**Srª Marciane Curvo.**

**Secretária Adjunta da Área Sistêmica**

● ASSUNTO: Medição NÃO inserida no GEO-OBRAS

Srª Secretária Adjunta de Sistêmica,

Encaminho à Vossa presença o processo de medição, onde os mesmos não foram inseridos no sistema GEO-OBRAS, pois, de acordo com a Portaria Nº 166/2016, onde refere-se ao recesso do Tribunal de Contas. Entretanto, desta forma, não há possibilidade de inserir as medições no Sistema.

Solicitamos a devolução a esta Coordenadoria para inserção no Sistema Geo-Obras após as providências de praxe.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,

  
Greziele Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



PROC N°: 641014/2016


FLS.: 57 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

DATA.: 29 / 12 / 2016

À  
SUOF,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.

[Signature]  
Eng<sup>a</sup> Civil Marciane Prevotello Curvo  
Secretária Adjunta de Administração  
Sistêmica - SINFRA





Processo nº 641014 / 2016


Fls: 58 / 2016

Data: 29/12/2016

À COFIN,

Encaminhamos processo para liquidação.

  
**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.  
SUOF/SAADS/SINFRA



RETENÇÕES		641014/2016
Numero da Nota Fiscal		720
Valor da Nota Fiscal		R\$ 644.184,75
Emissão Nota Fiscal		27/12/2016
Credor		GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
<b>Cálculo do Imposto de Renda</b>		
Valor Tributável		644.184,75
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 9.662,77
<b>Cálculo do ISS / CBA</b>		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		2,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
<b>Cálculo do INSS</b>		
Valor Tributável		186.289,99
Percentual		3,50%
Valor da Retenção		6.520,15
<b>Valor líquido da NF-E</b>		<b>R\$ 628.001,83</b>
C-MT		
	09/01/2017	

COFINSINRA  
 Fis 59  
 Ass. 8

*Handwritten signature*

04/01/2017

SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Governo do Estado  
de Mato Grosso

Data: 04/01/2017 - 09:43:05

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0018442688**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **04/01/2017**

Hora de emissão: **09:43:08**

Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**  
Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão válida até: **02/02/2017.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2BKBKTK2K7BL229A**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

67  
Ass.  
*[Handwritten signature]*

**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Governo do Estado  
de Mato Grosso**

Data: 04/01/2017 - 09:43:05

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:  
0018442688**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS  
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **04/01/2017**

Hora de Emissão: **09:43:08**

- 13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
- 13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Certidão valida até **02/02/2017**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2BKBKTK2K7BL229A**

Página 2 de 2

*[Small box containing illegible text]*

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.898.295/0001-28

Certidão nº: 101655296/2016

Expedição: 04/10/2016, às 17:58:24

Validade: 01/04/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000337-49.2010.5.18.0151 - TRT 18ª Região \*\*

0068900-19.2010.5.23.0002 - TRT 23ª Região \*

0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região \*

0128600-51.2009.5.23.0004 - TRT 23ª Região \*

0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região \*

0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região \*

0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região \*

0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região \*

0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região \*

0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região \*

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 10.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Fls. 63  
C



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01898295/0001-28  
**Razão Social:** GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA  
**Endereço:** RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/01/2017 a 31/01/2017

**Certificação Número:** 2017010211010909071724

Informação obtida em 04/01/2017, às 10:48:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Prefeitura Municipal de Cuiabá  
PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

219436/2016

253359

PROCESSO

EXERCÍCIO

CONTRIBUINTE

262339

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

GERAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250



14122016018982950001280010056521943654993316253359

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Av. JARI GOMES, GOV, 10


BAIRRO

BOA ESPERANCA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 14 de Março de 2017.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



## CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

**NOME**

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

**LOCALIZAÇÃO**

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10  
BAIRRO: BOA ESPERANÇA  
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT  
CEP: 78.068-720

**CNPJ**

01.898.295/0001-28

**SÓCIOS**

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR



Cuiabá, 02/12/2016

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus  
Técnico PGE - Mat. 67478

Procurador(a) do Estado

Dra. Olga Geny de Almeida Alves  
Subprocuradora-Geral Fiscal

**OBSERVAÇÕES**

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: EKPMUNF50NDQODZYV7F1S73MYDSKWO

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

ESTADO DE MATO GROSSO

S.A. 07  
Fig. C  
Ass.:

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 88/2017

**Certifico** que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de MIRASSOL D OESTE, referente aos tributos municipais (Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

**Inscrição:** 01.898.295/0001-28 (CNPJ)

**Contribuinte:** GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** R: GOVERNADOR JARI GOMES 10  
BOA ESPERANÇA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de MIRASSOL D OESTE de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

MIRASSOL D OESTE (MT), 17 de janeiro de 2017.

**Certidão válida até 17/02/2017.**

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço [www.mirassoldoeste.mt.gov.br](http://www.mirassoldoeste.mt.gov.br).  
Certidão emitida em 17/01/2017 as 09:30:05h. - Código de Validação **W2J3S9.X4X4B7.A5N6J3**

RUA. ANTONIO TAVARES, nº 3310 - MIRASSOL D OESTE - MT - CEP 78280-000 - Fone: (65) 32411914  
CNPJ 03.755.477/0001-75 - e-mail: [iss@mirassoldoeste.mt.gov.br](mailto:iss@mirassoldoeste.mt.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 01.898.295/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:12:45 do dia 23/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2017.

Código de controle da certidão: **CD68.259B.2C52.6AC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROC N°: \_\_\_\_\_ 641014/2016 \_\_\_\_\_

FLS.: 69 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

DATA.: 09 \_\_\_\_\_ / 01 \_\_\_\_\_ / 2017 \_\_\_\_\_

À  
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, encaminho os autos para pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 65	14/03/2017
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 67	17/02/2017
SEFAZ – MT	- folha 60/61	02/02/2017
PGE	- folha 66	02/03/2017
Receita Federal	- folha 68	22/07/2017
Caixa Econômica	- folha 64	31/01/2017
Trabalhista	- folha 62/63	01/04/2017


ISSQN

AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN ao processo.

  
Mato Grosso, 09 de Janeiro de 2017.  
Márcio Medeiros Curvo  
Secretaria de Administração  
SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

**CADASTRO IC 222-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO &lt;cgeo@sinfra.mt.gov.br&gt;

22 de março de 2017 17:26

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br

Cco: Greziele Ferreira de Oliveira <grezieleoliveira@sinfra.mt.gov.br>, Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: **2003.00078-3**NOME DO CREDOR: **Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda**CPF/CNPJ: **01.898.295/0001-28**IC: **222/2013 - 29º Medição Provisória****29º Medição Reajustamento**SUBCONTA: **218**EMPENHO: **25101000116001713-4**PROCESSO: **641014/2016****641021/2016****2 anexos** **29º Med Reajuste.xlsx**  
1185K **29º Med.xlsx**  
1184K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

## GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632

e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

### Obra/Serviço

Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1

Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação

Prazo de Execução Inicial (dias): 360

Modalidade: Concorrência Pública

**BEM PÚBLICO: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.**

Tipo do Objeto: Obra

Nº/Ano: 020/2013

Código: 25099 Inclusão: 23/09/2013

### Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho)- Jaunú; Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

### Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

### Detalhes

Inclusão: 18/09/2013

### Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT - 175 / MT - 248

Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga

Cidade: ARAPUTANGA

CEP: 78.260-000

### Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Sector Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Serviços de Conservação de Rodovia Pavimentada na Rodovia MT - 175/248.

### Origem de Recursos

Origem: Federal

Origem: Federal

Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43

Valor Estimado: R\$ 12.065.989,37

Total Valor Estimado: R\$ 24.964.015,80

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012

Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Inclusão: 11/06/2013

Inclusão: 11/06/2013

### Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

### Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

### Documentos de Engenharia Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Inclusão: 24/09/2013

Tamanho: 576.1 KB

Nome: ART FISC 2.pdf

Descrição: ART FISC 2

Nome: ART FISC 1.pdf

Descrição: ART FISC 1

Inclusão: 24/09/2013

Inclusão: 24/09/2013

**Engenheiro de Fiscalização****Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: PORTARIA.pdf  
Descrição: PORTARIA

Tamanho: 111.6 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Engenheiro de Execução**

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

**Documentos de Engenheiro Execução**

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf  
Descrição: ART CONT 2  
Nome: ART CONT 1.pdf  
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 679.3 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Tamanho: 921.7 KB

Inclusão: 24/09/2013

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

**Situação da Obra/Serviço**

Data Situação: 01/10/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 06/11/2014

Descrição:

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R. 222\_2.013.pdf  
Descrição: O.R.

Tamanho: 137.1 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Situação: Paralisada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 06/11/2014

Descrição: O.P.

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf  
Descrição: O.P.

Tamanho: 600.5 KB

Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Situação: Iniciada

Publicação: Diário Oficial do Estado

Inclusão: 24/09/2013

Descrição: OIS

**Documentos da Situação**

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf  
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB

Inclusão: 24/09/2013

**Medição da Obra/Serviço**

Nº Medição: MR / Vinc.: 63734 (Cód.: 63735)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Data da Medição: 01/06/2015

Observação: 12º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53204 (Cód.: 54303)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Observação: 4º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls  
Descrição: 4º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 60420 (Cód.: 54302)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Data da Medição: 30/04/2014

Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls  
Descrição: 3ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód: 64890)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xls  
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód: 64357)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xls  
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 53265 (Cód: 54307)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls  
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 54960 (Cód: 54961)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 10ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 10ª Medição.xls  
Descrição: Reajuste 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 78734 (Cód: 78735)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 29ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.619,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29ª Med Reajuste.xls  
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód: 72790)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xls  
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód: 76372)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xls  
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 53205 (Cód: 54304)

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 5ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 09/06/2014

Tamanho: 2.2 MB

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls  
Descrição: 5ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 04/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls  
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód: 76371)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 05/12/2016

Tamanho: 1.2 MB

Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx  
Descrição: 27ª Medição reajuste

Nº Medição: MR / Vinc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 06/11/2014

Tamanho: 1.1 MB

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx  
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Nº Medição: MR / Vinc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 04/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls  
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Inclusão: 21/12/2015

Tamanho: 1.2 MB

Nome: 18ª Medição reajustamento.xlsx  
Descrição: 18ª Medição Reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 9ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 04/07/2014

Tamanho: 2.1 MB

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls  
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Inclusão: 25/11/2015

Tamanho: 1.2 MB

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Nº Medição: MR / Vinc.: 66217 (Cód: 66218)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx  
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 69024 (Cód: 69025)

Data da Medição: 05/01/2016  
Tipo de Medição: Medição de reajuste  
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx  
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 1ª Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls  
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 2ª Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls  
Descrição: 2ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 3ª Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls  
Descrição: 3ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 4ª Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls  
Descrição: 4ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls  
Descrição: 5ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/05/2014


Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014



**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls  
Descrição: 6ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 07/05/2014

**Nº Medição:** MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls  
Descrição: 7ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls  
Descrição: 8ª Medição

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls  
Descrição: 9ª Medição

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 02/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls  
Descrição: 10ª Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 08/07/2014

**Nº Medição:** MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls  
Descrição: 11ª MEDIÇÃO

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 06/11/2014

**Nº Medição:** MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx  
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

**Nº Medição:** MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 13ª Medição Provisória

Valor: R\$ 847.098,30

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xls  
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

**Nº Medição:** MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 14ª Medição Provisória

Valor: R\$ 358.138,91

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx  
Descrição: 14ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 648869)

Data da Medição: 01/09/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 321.430,58  
Período: 01/08/2015 a 31/08/2015  
Observação: 15ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/09/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx  
Descrição: 15ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 36.037,36  
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015  
Observação: 16ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx  
Descrição: 16ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.4 MB  
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 594.183,74  
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015  
Observação: 17ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/11/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx  
Descrição: 17ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.4 MB  
Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66997)

Data da Medição: 01/12/2015  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 1.204.611,11  
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015  
Observação: 18ª Medição Provisória  
Inclusão: 21/12/2015

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 18ª Medição.xlsx  
Descrição: 18ª Medição  
Tamanho: 1.5 MB  
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 640.313,93  
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015  
Observação: 19ª Medição Revisora  
Inclusão: 22/03/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx  
Descrição: 19ª Medição  
Tamanho: 1.1 MB  
Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016  
Observação: 20ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx  
Descrição: 20ª Medição  
Tamanho: 1.1 MB  
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)

Data da Medição: 01/03/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016  
Observação: 21ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais  
Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx  
Descrição: 21ª Medição Provisória  
Tamanho: 1.2 MB  
Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)

Data da Medição: 01/04/2016  
Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Valor: R\$ 0,00  
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016  
Observação: 22ª Medição Provisória  
Inclusão: 25/07/2016

Inclusão: 25/07/2016  
Página 7 de 9

**Medição da Obra/Serviço****Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx  
Descrição: 22º Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 23º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx  
Descrição: 23º Medição

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 24º Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 24º Medição.xlsx  
Descrição: 24º Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)

Data da Medição: 04/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 25º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 25º Medição.xlsx  
Descrição: 25º Medição

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 26º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 26º Medição.xls  
Descrição: 26º Medição

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 27º Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 27º Medição.xlsx  
Descrição: 27º Medição

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 28º Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28º Medição.xlsx  
Descrição: 28º Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 78734)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais  
Observação: 29º Medição Provisória

Valor: R\$ 644.184,75

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29º Med.xlsx  
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

**Aditivo da Obra/Serviço**

Nº/Ano: 04/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 178

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 05/07/2016

**Aditivo da Obra/Serviço**

Nº/Ano: 03/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 0 Srv. Acrescidos: R\$ 2.918.335,05 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 2.918.335,05 Inclusão: 01/12/2015  
 Nº/Ano: 02/2015 Prazo Ex. Aditado (dias): 341 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 01/12/2015  
 Nº/Ano: 01/2014 Prazo Ex. Aditado (dias): 483 Srv. Acrescidos: R\$ 0,00 Srv. Decrescidos: R\$ 0,00 Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00 Valor Aditado: R\$ 0,00 Inclusão: 14/07/2015

**Resumo da Obra/Serviço****Valores da Obra/Serviço (R\$):**

Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84 Valor Total Medido: R\$ 9.541.352,95  
 Valor Total Aditado: R\$ 2.918.335,05 Valor Total Material: R\$ 0,00  
 Valor Final: R\$ 14.625.713,89 Valor Total Máquina/Equipamentos: R\$ 0,00  
 Valor Total Medido: R\$ 9.541.352,95 Valor Total Executado: R\$ 9.541.352,95  
 Valor Total Reajustes: R\$ 1.359.682,42

**Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):**

Prazo de Execução Inicial (dias): 360 Quantidade de Dias em Execução: 1202  
 Prazo Execução Total Aditado (dias): 1002 Quantidade de Dias Paralisada: 124  
 Prazo Execução Final (dias): 1362





## DESPACHO

À COFIN

**Srª Fransuise Albuquerque**

ASSUNTO: Devolução de medição inserida no GEO-OBRAS

Srª Coordenadora,

Devolvemos o processo de medição de obra inserido no sistema Geo-obras, devidamente cadastrado.

Encaminhamos a este setor para andamento.

Atenciosamente,

  
Grezile Ferreira de Oliveira

Coordenadora Geo-Obras/ CGEO- SINFRA



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.17.000443-6

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 23/01/2017

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

\*\*\* 6.520,15

Valor por Extenso:

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS \*\*\* \*\*

Histórico:

PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS) e credor 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.42.00	C	Credor+F	1995008500131
3.9.9.9.3.80.01.02	D	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	029.979.036/0001-40
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

Observações:

NLA Normal

ESTORNADO

NLA AUTORIZADA POR:

ES. 10

GERENTE RESPONSÁVEL

ESTORNADO

Geozelo - 64/10/11/2016 SAADS

COM 78 9  
FIPLAN



### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

<b>NOE</b>		<b>25101.0001.17.000429-7</b>	
<b>Nº LIQ:</b> *****	<b>Data da LIQ:</b> *****	<b>Nº NEXLIST:</b> *****	
<b>Data de Solicitação:</b> 23/01/2017		<b>Data de Pagamento:</b> 23/01/2017	
<b>Data de Cancelamento:</b> *****			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:</b> Pagamento de RP em Processo de Inscrição		<b>Fato Extra-Orçamentário:</b> 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
<b>Regularização:</b> Não	<b>Situação do Pagamento:</b> Não Pago	<b>Ordenador de Despesa:</b> 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
<b>Fonte de Recurso:</b> 131	<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.03834.000000001010100-4	
<b>Valor (R\$):</b>  *** 6.520,15	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS *****		
<b>Histórico:</b> PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS)			
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0			
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social			
<b>Município UF:</b> Brasília-DF		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****			
<b>Nº NLA</b>		25101.0000.17.000443-6	
<b>Nº EMP</b>		25101.0001.16.001713-4	

ESTORNADO

EM BRANCO

ESTORNADO

<b>LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO</b>	
<b>Data de Liberação:</b> *****	<b>Liberador de Pagamento:</b> *****

AUTORIZO O PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
6469 - Marciane Prevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal



**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**NEX**

**25101.0001.17.000403-0**

**Data de Emissão:** 23/01/2017

**Unidade Orçamentária:**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Unidade Gestora:**

25101.0001 - Geral

**Nº OBF:**

\*\*\*\*\*

**Nº NEXLIST:**

\*\*\*\*\*

**Nº NOE:**

25101.0001.17.000429-7

**Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:**

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

**Fato Extra Orçamentário:**

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

**Código Bancário:** 00777.00218

**Banco + Agência + C/C:** 001.3834.000000001010100-4

**Regularização:**

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº **001.3834.000000001010100-4**

**Código do Credor:** 1995.00850-0

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40

**Município UF:** Brasília DF

**Nº NLA:** 25101.0000.17.000443-6

**Nº EMP:** 25101.0001.16.001713-4

**Nº NOE:** 25101.0001.17.000429-7

**Fonte de Recurso:** 131

**Tipo de OB:**

39-FAT S/ BARRA

**Nº LIQ:** \*\*\*\*\*

**Banco + Agência + C/C:** \*\*\*\*\*

**Dados Associados a Devolução Através de DAR**

**Nº GCV**

\*\*\*\*\*

**Nº BAD**

\*\*\*\*\*

**Nº NOB**

\*\*\*\*\*

**CPF (Credor GCV)**

\*\*\*\*\*

**UO da GCV -**

**Valor da Operação (RS):**

\*\*\* 6.520,15

**Valor por Extenso:**

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

**Histórico :**

PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS)

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

\_\_\_\_\_  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
006469 - Margiane Prevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:**

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal


Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

**ESTORNADO**

**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA**



Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Sem Código de Barras	GPS	***	2640	6.520,15	***



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.17.000413-8

Data de Emissão: 24/01/2017

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\*\*\*

Nº NEXLIST:

\*\*\*\*\*

Nº NOE:

25101.0001.17.000429-7

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00218

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Sim

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº NLA: 25101.0000.17.000443-6

Nº EMP: 25101.0001.16.001713-4

Nº NOE: 25101.0001.17.000429-7

Fonte de Recurso: 131

Tipo de OB:

39-FAT S/ BARRA

Nº LIQ: \*\*\*\*\*

Banco + Agência + C/C: \*\*\*\*\*

Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\*\*\*

Nº BAD

\*\*\*\*\*

Nº NOB

\*\*\*\*\*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (RS):

\*\*\* 6.520,15

Valor por Extenso:

SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Histórico :

PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS)

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006469 - Marciane Brevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 25101.0001.17.000403-0

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

ESTORNADO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA



<b>Tipo Fatura</b>	<b>Subtipo Fatura</b>	<b>Código de Barras</b>	<b>Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Autenticação Bancária</b>
Sem Código de Barras	GPS	***	2640	6.520,15	***

COPY  
81  
g



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	6.520,15
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.898.295/0001-28</b> GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	6.520,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	6.520,15
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.898.295/0001-28</b> GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	6.520,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ64101471682  
FIPLAN  
Ass: g

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.17.000414-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/03/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Município UF:</b> Brasília DF
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.001713-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.17.000208-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 56637/2014		<b>Tipo de OB:</b> 39-FAT S/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.520,15	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. <b>Janaina Cristina da Silva</b> Coordenadora COFIN em Substituição  _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 006469 - Marciane Prayedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	GPS		2640	6.520,15	5C4F617244CFB 665

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.17.000208-7</b>
N° EMP: 25101.0001.16.001713-4			Data do Doctº: 13/03/2017	
N° PED: 25101.0001.16.002542-9			Data de pagamento: 13/03/2017	
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *****		<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Sim		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.131.1.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****	
N° NEX:25101.0001.17.000404-9				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00218		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 644.184,75	
SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****				
<b>Histórico:</b> Processo 641014/2016, IC 222/2013, Referente a 29ª medição provisoria, no período de 01/10 á 31/10/2016, NFe 720.				
<b>Código do credor:</b> 2003.00078-3		<b>Credor:</b> Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.898.295/0001-28		<b>Município UF:</b> Cáceres - MT		<b>N° Processo de Pagamento</b> 56637/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.1216.000000000008136-1				

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>N° OS:</b> *****	<b>Data de Início da Viagem:</b> *****
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *****

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>N° Contrato:</b> 25101000000022213	<b>Término da vigência:</b> *****
<b>N° Convênio:</b> *****	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 1.000.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 1.000.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 644.184,75	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 355.815,25
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 1.000.000,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 644.184,75	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 644.184,75	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.17.000208-7</b>	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b>	*** 9.662,77	<b>ISS município (R\$)</b>	*** 0,00	<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b>	*** 6.520,15	<b>MTPREV (R\$):</b>	*** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

<b>Valor Líquido:</b>	*** 628.001,83	SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS ***** *****
-----------------------	----------------	--

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 644.184,75
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 644.184,75</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 6.520,15
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 9.662,77
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 16.182,92</b>



**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO**

**NLA**

**25101.0000.17.000440-1**

**Unidade Orçamentária:**  
 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Unidade Gestora:**  
 25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**DADOS DA NLA**

**Ação:** 1 - Incorporação      **Objeto:** 3 - Obrigações      **Data da NLA:** 23/01/2017

**Fato Extra-Caixa:** 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

**Valor da NLA (R\$):**      **Valor por Extenso:**  
 \*\*\* 628.001,83      SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS \*\*\* \*\* \* \*\* \*

**Histórico:**  
 PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 e credor 2003000783 - Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

**Indicativo de Integração IOMATNET:** Não      **Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.42.00	C	Credor+F	2003000783131
3.9.9.9.1.80.01.02	D	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	001.898.295/0001-28
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

**Observações:**

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
 GERENTE RESPONSÁVEL



85  
9  
FIPLAN

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

<b>NOE</b>		<b>25101.0001.17.000427-0</b>	
<b>Nº LIQ:</b> *****	<b>Data da LIQ:</b> *****	<b>Nº NEXLIST:</b> *****	
<b>Data de Solicitação:</b> 23/01/2017		<b>Data de Pagamento:</b> 23/01/2017	
<b>Data de Cancelamento:</b> *****			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:</b> Pagamento de RP em Processo de Inscrição		<b>Fato Extra-Orçamentário:</b> 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
<b>Regularização:</b> Não	<b>Situação do Pagamento:</b> Não Pago	<b>Ordenador de Despesa:</b> 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
<b>Fonte de Recurso:</b> 131	<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.03834.000000001010100-4	
<b>Valor (R\$):</b>  *** 628.001,83	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *****		
<b>Histórico:</b> PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720			
<b>Código do Credor:</b> 2003.00078-3			
<b>Credor:</b> Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
<b>Município UF:</b> Cáceres-MT		<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.01966.000000000017900-0			
<b>Nº NLA</b>		25101.0000.17.000440-1	
<b>Nº EMP</b>		25101.0001.16.001713-4	


#### LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

<b>Data de Liberação:</b> *****	<b>Liberador de Pagamento:</b> *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

6469 - Marciane Prevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal



**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**NEX** **25101.0001.17.000404-9**

**Data de Emissão:** 23/01/2017

**Unidade Orçamentária:**  
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Unidade Gestora:**  
25101.0001 - Geral

**Nº OBF:** \*\*\* \*\* \*  
**Nº NEXLIST:** \*\*\* \*\* \*  
**Nº NOE:** 25101.0001.17.000427-0

**Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:**  
Pagamento de RP em Processo de Inscrição  
**Fato Extra Orçamentário:**  
42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

**Código Bancário:** 00777.00218  
**Banco + Agência + C/C:** 001.3834.000000001010100-4  
**Regularização:**  
Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

**Código do Credor:** 2003.00078-3

**Credor:** GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 01.898.295/0001-28  
**Município UF:** Cáceres MT

**Nº NLA:** 25101.0000.17.000440-1  
**Nº EMP:** 25101.0001.16.001713-4

**Nº NOE:** 25101.0001.17.000427-0  
**Fonte de Recurso:** 131

**Tipo de OB:** 31-DOC/TED  
**Nº LIQ:** \*\*\* \*\* \* \*\* \*

**Banco + Agência + C/C:** 237.1966.000000000017900-0

**Dados Associados a Devolução Através de DAR**


**Nº GCV:** \*\*\* \*\* \* \*\* \*  
**Nº BAD:** \*\*\* \*\* \* \*\* \*  
**Nº NOB:** \*\*\* \*\* \* \*\* \*  
**CPF (Credor GCV):** \*\*\* \*\* \* \*\* \*

**UO da GCV -**


**Valor da Operação (R\$):** \*\*\* 628.001,83  
**Valor por Extenso:** SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS \*\*\* \*\* \* \*\* \*

**Histórico :**  
PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

  
\_\_\_\_\_  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
\_\_\_\_\_  
006469 - Marciane Prevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:**  
Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal  
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.17.000947-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> 25101.0001.17.000404-9
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.00078-3		
<b>Credor:</b> Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.898.295/0001-28		<b>Município UF:</b> Cáceres MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.001713-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.17.000208-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 56637/2014		<b>Tipo de OB:</b> 32-CRED.BB C/Float
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.1216.000000000008136-1	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 628.001,83	<b>Valor por Extenso:</b> SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAL E OITENTA E TRÊS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<p style="text-align: center;"><b>Janaina Cristina da Silva</b> Coordenadora COFIN em Substituição</p>  <p style="text-align: center;">Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>	<p style="text-align: center;">006469 - Marciane Prevedello Curvo</p>  <p style="text-align: center;">ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO**

**NLA**

**25101.0000.17.000441-1**

**Unidade Orçamentária:**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Unidade Gestora:**

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**DADOS DA NLA**

**Ação:** 1 - Incorporação

**Objeto:** 3 - Obrigações

**Data da NLA:** 23/01/2017

**Fato Extra-Caixa:** 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

**Valor da NLA (R\$):**

**Valor por Extenso:**

\*\*\* 9.662,77

NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\* \*\* \*

**Histórico:**

PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição período 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE IRRF) e credor 2001005567 - Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157

**Indicativo de Integração IOMATNET:** Não

**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.2.05.42.00	C	Credor+F	2001005567131
3.9.9.9.2.80.01.02	D		
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	003.507.415/0005-78
8.2.1.1.1.01.00.01	D	Fonte	131
8.2.1.1.3.00.00.03	C	Fonte	131

**Observações:**

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
GERENTE RESPONSÁVEL



89  
9  
FIPLAN

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

<b>NOE</b>		<b>25101.0001.17.000428-9</b>	
<b>Nº LIQ:</b> *****	<b>Data da LIQ:</b> *****	<b>Nº NEXLIST:</b> *****	
<b>Data de Solicitação:</b> 23/01/2017		<b>Data de Pagamento:</b> 23/01/2017	
<b>Data de Cancelamento:</b> *****			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:</b> Pagamento de RP em Processo de Inscrição		<b>Fato Extra-Orçamentário:</b> 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
<b>Regularização:</b> Não	<b>Situação do Pagamento:</b> Não Pago	<b>Ordenador de Despesa:</b> 006469 - Marciane Prevedello Curvo	
<b>Fonte de Recurso:</b> 131	<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.03834.000000001010100-4	
<b>Valor (R\$):</b>  *** 9.662,77	<b>Valor por Extenso:</b> NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *** *****		
<b>Histórico:</b> PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE IRRF)			
<b>Código do Credor:</b> 2001.00556-7			
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157			
<b>Município UF:</b> Cuiabá-MT		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****			
<b>Nº NLA</b>		25101.0000.17.000441-1	
<b>Nº EMP</b>		25101.0001.16.001713-4	

### LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

<b>Data de Liberação:</b> *****	<b>Liberador de Pagamento:</b> *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

6469 - Marciane Prevedello Curvo  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal



**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**NEX**

**25101.0001.17.000402-2**

**Data de Emissão:** 23/01/2017

**Unidade Orçamentária:**

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Unidade Gestora:**

25101.0001 - Geral

**Nº OBF:**

\*\*\*\*\*

**Nº NEXLIST:**

\*\*\*\*\*

**Nº NOE:**

25101.0001.17.000428-9

**Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:**

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

**Fato Extra Orçamentário:**

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

**Código Bancário:** 00777.00218

**Banco + Agência + C/C:** 001.3834.000000001010100-4

**Regularização:**

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

**Código do Credor:** 2001.00556-7

**Credor:** TESOUREO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157

**CPF/CNPJ:** 03.507.415/0005-78

**Município UF:** Cuiabá MT

**Nº NLA:** 25101.0000.17.000441-1

**Nº EMP:** 25101.0001.16.001713-4

**Nº NOE:** 25101.0001.17.000428-9

**Fonte de Recurso:** 131

**Tipo de OB:**

38-FAT C/ BARRA

**Nº LIQ:** \*\*\*\*\*

**Banco + Agência + C/C:** \*\*\*\*\*

**Dados Associados a Devolução Através de DAR**

**Nº GCV**

\*\*\*\*\*

**Nº BAD**

\*\*\*\*\*

**Nº NOB**

\*\*\*\*\*

**CPF (Credor GCV)**

000.000.000-00

**UO da GCV -**

**Valor da Operação (R\$):**

\*\*\* 9.662,77

**Valor por Extenso:**

NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*

\*\*\*\*\*

**Histórico :**

PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE IRRF)

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

\_\_\_\_\_  
 006469 - Marciane Prevedello Curvo  
 ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:**

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA**



<b>Tipo Fatura</b>	<b>Subtipo Fatura</b>	<b>Código de Barras</b>	<b>Tributo</b>	<b>Valor</b>	<b>Autenticação Bancária</b>
Com Código de Barras	Convênio	858300000963627701232013702209377004073829862000	***	9.662,77	D5F9EF39040A1A85

91  
9

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>01.898.295/0001-28</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23012017 142459</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.035.084-2</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>02/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/02/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/73.829.862-00</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>		25 - CÓDIGO <b>9377</b>		26 - VALOR <b>9.662,77</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição período 01/10/16 à 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO IRRF)</b>  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>	
		MULTA		28 - VALOR <b>0,00</b>	
		JUROS		29 - VALOR <b>0,00</b>	
		T.S.E.		30 - VALOR <b>0,00</b>	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>9.662,77</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 Via Arrecadação

85830000096-3 62770123201-3 70220937700-4 07382986200-0



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>01.898.295/0001-28</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23012017 142459</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.035.084-2</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>02/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/02/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/73.829.862-00</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA</b>		25 - CÓDIGO <b>9377</b>		26 - VALOR <b>9.662,77</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29º medição período 01/10/16 à 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO IRRF)</b>  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>	
		MULTA		28 - VALOR <b>0,00</b>	
		JUROS		29 - VALOR <b>0,00</b>	
		T.S.E.		30 - VALOR <b>0,00</b>	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>9.662,77</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 Via Contribuinte

85830000096-3 62770123201-3 70220937700-4 07382986200-0





**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

*Geosolo 64/014/16*

*FALTA NOB 6.5 2015 92 9*

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.17.000946-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/04/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00218	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> 25101.0001.17.000402-2
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2001.00556-7		
<b>Credor:</b> Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.16.001713-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 131
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.17.000208-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 56637/2014		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 9.662,77	<b>Valor por Extenso:</b> NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
<p><i>Janaina Cristina da Silva</i> Coordenadora COFIN em Substituição</p> <p>_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>_____ 006469 - Marciano Provedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA</p>
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



Hoje é Terça-feira, 21 de Agosto de 2018

## Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

**Usuário/Órgão/Unidade :** LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO CAMPOS / SINFRA / GS - GAB. SEC. EST DE INFRAEST. E LOG. - SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

### Visualizar Processo

**Número / Ano do Processo :** 641014 / 2016

**Data/hora Cadastro :** 20/12/2016 às 15:09 // **Prioridade do Cadastro:**

**Parte Interessada :** GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

**CPF/CNPJ/IE :**

**Documento :** IC 222/2013

**Assunto :** MEDIÇÃO DE OBRAS

**Origem :** EMPRESA

**Cadastrado Por :** PROTOCOLO / SINFRA

**Município :** CUIABÁ / MT

**Resumo do Assunto :** 29ª (VIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-175/MT-248. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

**Origem do Trâmite :** SINFRA / SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

**Data/hora Envio :** 21/08/2018 às 11:46:47

**Andamento**

**Informação :** Segue processo para emissão de notificação, por ausência de comprovação do pagamento do imposto de ISSQN.

**Documentos Juntados :**

**Juntado ao**

**Processo :**

**Processos Apenso :**

**Apenso ao**

**Processo :**

**Documentos de Apoio :**

**Disponibilizar na WEB? :** Sim

**Sigilo Total? :** Não

**Situação/Encontra-se com :** Esta na unidade: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E CONT - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE / SINFRA para recebimento



Voltar

Sair

Desenvolvimento



*Luciana de Lima Cândido Campos*  
Assessora Técnica  
SAADS/SINFRA



# Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste

RUA ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO

SUOF/SINFRA  
Fls. 99  
Ass. [Signature]

## Guia de Arrecadação - 486/2017

Contribuinte / Endereço de Correspondência GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABÁ/MT						Localização CONTRIBUINTE / 01898295000128 R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 -						
Ano	Recetta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2017	136	0	1	91	ISSQN	01/03/2017	12.883,70				12.883,70	ISSQN 12.883,70
<p>Observação: ISS REP A NF N° 720 DE SERVIÇOS PRESTADOS A MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. -</p> <p style="font-size: 2em; color: blue;">720</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrança		
2017	00003	01/03/2017	-	9174000000486 344	12.883,70		0,00	0,00	0,00	12.883,70		

Autenticação Mecânica



**399-9**

39994.19827 63917.400002 00486.060726 9 70850001288370

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>01/03/2017</b>	
Beneficiário <b>Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - CNPJ: 03.756.477/0001-75</b>						Agência/Código Beneficiário 4198263-	
Data do Documento 01/02/2017		Número do Documento 01898295000128		Especie Documento Não		Data do Processamento 01/02/2017	
Nosso Número 9174000000486344		Valor do Documento 12.883,70		Especie de Moeda R\$		Quantidade (x)	
Instruções						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						Valor Cobrança	

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

CONTRIBUINTE / 01898295000128 - Guia nº: 486/2017

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência  
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA -

R: GOVERNADOR JARI GOMES, 10 78068-480 CUIABÁ  
BOA ESPERANÇA - CEP:78068-480 - CUIABÁ/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 01/03/2017

Nº de controle: 294.106.423.335.420.609 | Documento: 0004006


Conta de débito: **Agência: 1461 | Conta: 0054176-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **P A MURA NAUTICA ME | CNPJ: 012.862.974/0001-63**Código de barras: **39994 19827 63917 400002 00486 060726 9 70850001288370**Banco cedente: **399 - KIRTON BANK S.A. BCO. MULTIPLO**Data de vencimento: **01/03/2017**Valor: **R\$ 12.883,70**Data de débito: **01/03/2017**Descrição: **ISSQN MIRASSOL NF 720-MT 175**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

OgVilStd #aSK4AM5 qY#DV@Bf 2Y7rj#84 Bc4FmAc\* 78gaNdbK OcMtgYus afN6VXEt  
 WdEW4\*GF 99SnCVXQ pkUehGsr mH7j8icv cdOMyOAY 63cCeX6J OeJqfwf2 2GHLYeX@  
 qOt2vnmG Je7MmX8O 15qIUju# 8N?z3Im@ E\*COBL3j OqASSP9a 71694187 30103000

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**NOTIFICAÇÃO N. 002/2018/SUOF/SAADS/SINFRA**

AR. DJ 16 6493106BR

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ 01.898.295/0001-28, localizada na Rua Governador Jari Gomes, 10, Bairro Boa Esperança – Cuiabá MT CEP 78068-720, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, apresente a comprovação do recolhimento o ISSQN devido sobre as prestações de serviços executadas pertinentes ao cumprimento do Instrumento Contratual n.º 222/2016, conforme abaixo.

Processo	Nº Nota Fiscal	Data Emissão	Referência	Valor R\$	ISSQN Devido
641014/2016	720	27/12/2016	29ª Medição Provisória	644.184,75	12.883,70
635564/2017	815	18/12/2017	37ª Medição Provisória	1.097.794,07	17.564,70
97607/2018	880	05/07/2018	40ª Medição Provisória	101.956,73	1.631,31
<b>Total</b>					<b>32.079,71</b>

**Fundamentação Legal:** Art. 11 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000; Art. 3º, incisos I a XXII da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 6º, §2º, inciso II da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.162, de 10 setembro de 2014; Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno nº 07/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, Orientação Técnica 0002/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado; Parecer Jurídico nº 141/2016 da Unidade Jurídica SINFRA.

O não atendimento desta notificação ensejará a retenção e recolhimento do imposto junto as prefeituras competentes, com os devidos acréscimos legais, no ato do pagamento das próximas medições a serem efetuadas por esta Secretaria, independente do instrumento contratual a ser pago.



Não havendo mais pagamentos a serem efetuados por esta Secretaria, a Empresa será bloqueada junto ao Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, para que a retenção possa ser feita em qualquer pagamento efetuado pelo Governo do Estado, sendo ainda, tomadas as providências junto ao Procuradoria Geral do Estado, para inclusão da referida pendência junto a Dívida Ativa.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
SUOF

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop and a long horizontal stroke.

**Eng.ª. Civil Marciane Prevedello Curvo**  
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica  
SAADS



AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

A Empresa

**GEO SOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTD./**  
Rua Governador Jari Gomes, nº10, Bairro: Boa Esperança  
CEP: 78068-720 – Cuiabá-MT

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
ASSINADO (RAPO) RECEBEDOR(S) SIGNATURE DE(S) RECEPTEUR(S)		<input type="checkbox"/> PRIORITY / PRIORITÁRIA	<input type="checkbox"/> EMS
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
NOME / NOM		CARRICO DE ENTREGA / MODELE DE LIVRO	
Paxate Service Medica 908 208		REGULATED INFORMATION	
DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON			
7/11/2018			
NOME / NOM		INSCRIÇÃO / REGISTRATION	
OSUYEÇO 3		75240203-0	
RECEBER DE / RECEPTEUR		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADDRESS DE RETOUR DANS LE VERSO	
F. J. M. J.		FC0463 X 16	

SUOF/SINFRA!  
Fis.   
Ass.

Processo nº 641014/2016  
Data: 28/12/2018

## À COFIN

Senhora Coordenadora

Considerando as notificações expedidas às fls. 96/97 sem as respectivas regularizações.

Considerando o Parecer n.º 1.786/SGAC/2018 da Procuradoria Geral do Estado MT, de 26 de dezembro de 2018.

Considerando ainda que as pendências de comprovação de recolhimento de ISSQN deverão ser regularizadas pelo Processo n.º 587651/2018, uma vez que conforme Parecer supracitado, ***“Poderá ainda o Estado, efetuar o repasse do tributo devido aos municípios credores sempre que o pedido de pagamento não estiver instruído com comprovante de pagamento do imposto relacionado àquele serviço específico”***.

Encaminhamos o presente para demais providências de *check-list* e arquivo junto a CCONT.

  
**Jefferson Marcos Delgado da Silva**  
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.  
SUOF/SAADS/SINFRA

**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –  
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	X		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	X		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	X		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			X
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	X		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			X
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?		X	
O processo está corretamente paginado?	X		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	X		

\* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações: conforme despacho Reg 99

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 09 / 01 / 2019

Nome: Ditor Silveira

Assinatura: Ditor Silveira

Cuiabá, 15 de Janeiro de 2019.

**DESPACHO**

COFIN/SINFRA
Fis: 101
Ass: UG

À CCONT.

Encaminho processo para arquivo com pagamento efetuado.

Atenciosamente,

**BRUNA MORAES RODRIGUES**  
Coordenadora Financeira  
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA