

Anexo – 31ª Medição (Zerada)

MPI



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINP

Protocolo n.º: 496172/2017 Data: 12/09/2017 16:43

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: 31 (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO
CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ROD

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



0 000085 749054





Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017

31a MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização - SUEF I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 1ª (Trigésima Primeira) Medição Provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 31ª (Trigésima Primeira) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/02/17 a 28/02/17.

31ª Medição Provisória..... Período: 01/02/17 a 28/02/17

Atenciosamente


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 1ª (Trigésima Primeira) Medição Provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1454 dias
Termo previsto: 05/11/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo decorrido do contrato: 1270 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ 2.551.235,88
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
 Rodovia: MT-175/MT-248
 Trecho: Entr. RR-174 (Cacho) - Jauru
 Sub-trecho: Entr. RR-174 (Cacho) - Anupitanga
 Referência: 319 (Trigésima Primeira) Medição Provisória
 Ordem de relicio de serviço: 05/05/15
 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014
 Período medição: 01/02/17 a 28/02/17
 Acumulado: 05/08/13 a 28/02/17

Nº Contrato
 Data Assinatura
 Publicação
 Processo Orig.
 Data Base

Prazo de Execução
 Prazo Restante
 Vr. Contratual PI
 Vr. Acum. Medido PI
 Vr. Acum. Programado PI
 Vr. Programado Prox. mês PI

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3			812,00	171,10		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	812,00		13.044,00	11,01	138.933,20	100,00
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	24.300,00		34.140,00	37,23	143.614,44	53,68
1.4	Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita	m3	48.600,00		168.298,20	0,29	1.271.032,20	70,25
1.5	Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	243.000,00		55.177,06	0,21	48.806,47	69,26
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	93.740,47		165.520,00	3,91	11.587,18	58,86
1.7	Treatmento superficial duplo c/ polímeros	m2	233.380,00		1.373,75	156,20	647.183,20	70,92
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	1.373,75		640.533,37	0,37	214.579,75	100,00
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	967.051,19		215.672,15	0,37	236.997,34	66,24
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	214.851,28		13.249,66	0,37	79.798,69	100,00
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	15.689,92		2.077.969,31	0,37	4.532,37	76,07
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	2.589.822,14		112.192,59	0,61	768.848,64	79,93
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	117.530,00		16.240,00	0,61	68.437,48	95,46
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	17.862,00		285.835,20	0,61	9.906,40	90,91
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	534.600,00				174.359,47	53,47
	Sub-total						3.818.616,83	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	43,82		201,84	2,341,97	472.700,88	460,61
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	347,08		201,84	279,33	56.379,68	58,15
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	627,59		517,43	1.237,55	640.344,75	82,45
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	723,60		517,43	279,33	144.533,55	71,51
2.5	Fornecimento de RR-1C para caixa de fresagem	t	33,10		43,46	1.257,33	54.642,30	131,30
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	44,07		43,46	279,33	12.139,40	98,61
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	321,06		355,76	1.750,22	622.658,26	110,81
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	321,06		472,80	279,33	132.067,22	147,26
	Sub-total						2.135.466,04	
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00		579,17	19,46	11.270,64	95,73

Comissão de Fiscalização


 Eng. Antônio Carlos Teixeira
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SACOB/SINFRA
 RI nº 121165774.9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RESUMO DE MEDIÇÃO		SINIRA	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIRA		Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Preço de Execução Preço Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Prox. mês PI	
Obra: Restauração da Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 319 (Trigésima Primeira) Medição Providória Ordem de início de serviço: 05/05/15 Ordem de Paralisação: 31/5 a 31/10/2014 Período medição: 01/02/17 a 28/02/17 Acumulado: 05/08/13 a 28/02/17		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE					VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$			
3.2	Boçadeira pesada	hã	142,00		137,11	137,11	3.258,99	446.846,63	96,56	
3.3	Capina	m2	723.615,96		464.560,00	464.560,00	0,64	297.318,40	64,20	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	1.020,43		978,60	978,60	189,08	185.033,68	95,90	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	2.510,87		2.136,31	2.136,31	519,31	1.109.408,70	85,08	
3.6	Transporte de PMF de usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	171.789,56		148.272,96	148.272,96	0,63	93.411,96	86,31	
	Sub-total							2.143.290,01		
4.0	DRENAGEM									
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00				42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00				41,08			
4.3	Melo-flo de concreto MFC 05	m	580,00				40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00				61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00				74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00				504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00				672,32			
4.8	Beça BSTC d=0,80m normal	unid	1,00				1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00				4.292,59			
	Sub-total									
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00		5.909,01	5.909,01	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	930,00				15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00				22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2	55,00				369,88			
	Comissão de Fiscalização									


 Eng.º Alexandre Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINIRA
 RN nº 121164774-9

SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
 SINFERA

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	Prazo de Execução	1454 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	Prazo Restante	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Publicação	Vr. Contratual PI	14.258.614,72
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Processo Orig.	Vr. Acum. Medido PI	9.880.261,46
Referência: 31ª (Trigésima Primeira) Medição Provisória	Data Base	Vr. Programado Próx. mês PI	
Ordem de início de serviço: 05/05/15			
Período medição: 01/02/17 a 28/02/17			
Acumulado: 05/08/13 a 28/02/17			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA			
	TREVO SONHO AZUL								
	TERRAPLENAGEM								
	Dematamento de blocos. Limpeza Áreas c/ ângulos diâmetro até 0,15 m	m²	9.877,12			0,36			
	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	2.084,09			1,89			
	Esc. carga e transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m, c/ e	m³	4.369,71			6,03			
	Compactação de material de "bota-fora"	m³	5.163,04			2,13			
	PAVIMENTAÇÃO								
	Reconfecção de Base c/ adição de 20% de brita	m³	1.307,53			37,23			
	Imprimação (execução)	m²	6.537,67			0,29			
	Tratamento Superficial Duplo c/ polímeros	m²	6.537,67			3,91			
	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	136,00			11,01			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t				2.341,97			
	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C c/ polímeros	t				1.325,06			
	TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO								
	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita p/ reconf. base)	tAxm	34.346,30			0,37			
	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav. (brita p/ reconf. base)	tAxm	254,97			0,56			
	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. não pav. (brita p/ TSD)	tAxm	21.237,46			0,37			
	Transporte comercial c/ base. 10m3 rod. pav. (brita p/ TSD)	tAxm	157,66			0,56			
	Transporte local em rodov. pavim. [Material Removido]	tAxm	59,84			0,63			
	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	7,84			279,33			
	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C c/ polímeros	t	19,61			279,33			
	DRENAGEM								
	Escavação mecânica de vala em material de 1a. Categoria	m³	192,50			6,16			
	Rolaterro e compactação	m³	156,02			33,31			
	Valota prot. de aterro c/ revest. concr. VPA 04 AC/BC	m	150,00			95,95			
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC	m	120,00			37,10			
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC	m	40,00			76,70			
	Melo-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	1.087,00			32,33			
	Melo-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	362,00			32,64			
	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC	unid.	3,00			1.768,93			
	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	unid.	1,00			1.732,06			
	Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 AC/BC	unid.	226,50			91,52			
	Descida d'água tipo rapacinal retang. - DAR 02 AC/BC	unid.	14,00			56,18			
	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	unid.	1,00			345,69			
	Dissipador de energia - DES 03 AC/PC	unid.	2,00			288,67			
	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	unid.	1,00			2.208,57			
	Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC	unid.	5,00			1.543,99			
	Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC	unid.	25,00			337,30			
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/borço AC/BC	m	50,00			457,93			
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/borço AC/BC	m	4,00			184,52			

Comissão de Fiscalização
 Eng. Anacleto Chaves Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RA nº 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SELVAIAKIA DE ESTAUO DE INHAPRESIKUJUNKA E LUGSIIILA - SINFRA		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA		
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Programado PI		1454 dias 14.258.614,72 9.880.261,46				
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Firms: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda						
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR			
	Arrancamento e remoção de meios-fios	m³	48,78			143,69		
	OBRAS DE ARTE CORRENTES							
	Escavação mecânica de vala em material de 1a. Categoria	m³	461,42			6,16		
	Reaterro e compactação	m³	397,22			33,31		
	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	20,00			610,01		
	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	70,00			857,15		
	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00			1.581,69		
	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00			2.405,93		
	Boca BSTC D=1,00 m - esc=30 AC/BC/PC	unid.	2,00			2.803,77		
	Remoção de bueiros existentes	m	25,00			90,02		
	SINALIZAÇÃO							
	Print. fixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	289,92			15,07		
	Print.setas.zeb.-tinta b.acril e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	595,84			22,91		
	Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional	unid.	509,00			14,38		
	Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional	unid.	187,00			41,49		
	Fornec. e implantação Placa Sinalização Totalmente Refletiva	m²	37,65			369,88		
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL							
	Enlevamento (áreas dos canteiros e boca-fora)	m²	13.427,12			8,34		
	Regularização mecânica (áreas dos canteiros)	m²	9.877,12			0,26		
	Sub-total							
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						9.880.261,46	
	A DEBUIZAR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						9.880.261,46	
	VALOR LÍQUIDO							
	Importa o valor líquido desta medição de R\$ 0,00 (Zero reais, centavos)							
	Local/Data: Cuiabá/MT, 03 de julho de 2017							
Comissão de Fiscalização								

Eng. Anubio Carlos Tezala
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164724-9

CONTRATO I. C. N.º 222/2013/0000 - SETPU	RODOVIA MT-175/MT-248	N.º DO PROCESSO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT		FIRMA:		Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda		VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL	Ordem de início de serviço: 05/08/13	SALDO PREÇOS INCIANS
			Trecho: Entr. BR-174 (cacho) - Jauru		Sub-Trecho: Entr. BR 174 (cacho) - Anapuãngas - lote 1		PRÉZIO DA OBRAS		SERVIÇO		FISCAL		TOTAL GERAL		2.551.235,88	14.258.614,72			
			DOC.	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	MEDIÇÕES P/L	PERÍODO	MEDIÇÕES REAJUST.	ACUMULADO	ACUMULADO	MEDIÇÃO	TOTAL GERAL							
1ª Medição	05/08/13	27	1157	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	13.775.064,42	13.204.108,72				
2ª Medição	01/09/13	30	1127	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	570.955,70	1.054.506,00	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	12.891.082,90	12.891.082,90				
3ª Medição	01/10/13	31	1096	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	21.638,25	21.638,25	21.638,25	21.638,25	21.638,25	12.891.082,90	12.891.082,90				
4ª Medição	01/11/13	30	1066	406.242,56	1.863.774,78	1.863.774,78	1.863.774,78	1.863.774,78	406.242,56	406.242,56	406.242,56	406.242,56	406.242,56	12.394.839,94	12.394.839,94				
Reaj da 4ª Med	01/12/13	31	1035	227.216,11	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	2.090.990,89	227.216,11	227.216,11	227.216,11	227.216,11	227.216,11	12.167.623,83	12.167.623,83				
Reaj da 5ª Med	01/12/13	31	1004	205.135,78	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	2.296.126,67	13.506,32	13.506,32	13.506,32	13.506,32	13.506,32	11.962.488,05	11.962.488,05				
Reaj da 6ª Med	01/01/14	28	978	167.992,08	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	2.464.118,75	12.300,19	12.300,19	12.300,19	12.300,19	12.300,19	11.840.187,90	11.840.187,90				
Reaj da 7ª Med	01/02/14	31	945	200.901,16	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	2.665.019,91	80.829,06	80.829,06	80.829,06	80.829,06	80.829,06	11.759.368,86	11.759.368,86				
Reaj da 8ª Med	01/03/14	30	915	298.625,42	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	2.963.645,33	92.682,83	92.682,83	92.682,83	92.682,83	92.682,83	11.666.686,03	11.666.686,03				
Reaj da 9ª Med	01/04/14	30	884	53.727,81	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	3.017.373,14	17.038,05	17.038,05	17.038,05	17.038,05	17.038,05	11.593.648,08	11.593.648,08				
Reaj da 10ª Med	01/05/14	31	852	358.138,91	3.375.512,05	3.375.512,05	3.375.512,05	3.375.512,05	113.750,46	113.750,46	113.750,46	113.750,46	113.750,46	11.480.897,62	11.480.897,62				
Reaj da 11ª Med	01/06/14	154	730	499.161,37	3.874.673,42	3.874.673,42	3.874.673,42	3.874.673,42	4.029,58	4.029,58	4.029,58	4.029,58	4.029,58	11.476.868,04	11.476.868,04				
Reaj da 12ª Med	05/05/15	207	523	169.149,68	4.043.823,10	4.043.823,10	4.043.823,10	4.043.823,10	26.923,91	26.923,91	26.923,91	26.923,91	26.923,91	11.450.944,13	11.450.944,13				
Reaj da 13ª Med	01/06/15	30	493	847.099,30	4.890.922,40	4.890.922,40	4.890.922,40	4.890.922,40	17.410,64	17.410,64	17.410,64	17.410,64	17.410,64	11.433.533,49	11.433.533,49				
Reaj da 14ª Med	01/07/15	31	462	358.138,91	5.249.061,31	5.249.061,31	5.249.061,31	5.249.061,31	80.235,22	80.235,22	80.235,22	80.235,22	80.235,22	11.353.308,27	11.353.308,27				
Reaj da 15ª Med	01/08/15	31	431	321.430,58	5.570.491,89	5.570.491,89	5.570.491,89	5.570.491,89	36.610,51	36.610,51	36.610,51	36.610,51	36.610,51	11.316.697,76	11.316.697,76				
Reaj da 16ª Med	01/09/15	30	401	36.037,36	5.606.529,25	5.606.529,25	5.606.529,25	5.606.529,25	30.771,65	30.771,65	30.771,65	30.771,65	30.771,65	11.285.926,11	11.285.926,11				
Reaj da 17ª Med	01/10/15	30	371	594.183,74	6.200.713,00	6.200.713,00	6.200.713,00	6.200.713,00	4.093,84	4.093,84	4.093,84	4.093,84	4.093,84	11.281.832,27	11.281.832,27				
Reaj da 18ª Med	01/11/15	30	341	1.204.611,11	7.405.324,11	7.405.324,11	7.405.324,11	7.405.324,11	135.963,88	135.963,88	135.963,88	135.963,88	135.963,88	11.145.868,39	11.145.868,39				
Reaj da 19ª Med	01/12/15	31	874	640.313,93	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	229.180,98	229.180,98	229.180,98	229.180,98	229.180,98	11.016.687,41	11.016.687,41				
Reaj da 20ª Med	01/01/16	31	843	-	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	88.025,45	88.025,45	88.025,45	88.025,45	88.025,45	10.928.661,96	10.928.661,96				
Reaj da 21ª Med	01/02/16	29	814	-	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	-	-	-	-	-	10.928.661,96	10.928.661,96				
Reaj da 22ª Med	01/03/16	31	783	-	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	-	-	-	-	-	10.928.661,96	10.928.661,96				
Reaj da 23ª Med	01/04/16	30	753	-	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	8.045.638,04	-	-	-	-	-	10.928.661,96	10.928.661,96				
Reaj da 24ª Med	01/05/16	31	722	106.358,76	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	106.358,76	106.358,76	106.358,76	106.358,76	106.358,76	10.821.643,04	10.821.643,04				
Reaj da 25ª Med	01/06/16	30	128	-	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	-	-	-	-	-	10.821.643,04	10.821.643,04				
Reaj da 26ª Med	01/07/16	31	97	-	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	8.152.000,80	-	-	-	-	-	10.821.643,04	10.821.643,04				
Reaj da 27ª Med	01/08/16	31	66	668.320,46	8.820.321,26	8.820.321,26	8.820.321,26	8.820.321,26	8.462.177,34	8.462.177,34	8.462.177,34	8.462.177,34	8.462.177,34	10.359.465,90	10.359.465,90				
Reaj da 28ª Med	01/09/16	30	36	434.990,86	9.255.312,12	9.255.312,12	9.255.312,12	9.255.312,12	8.897.165,20	8.897.165,20	8.897.165,20	8.897.165,20	8.897.165,20	9.494.506,10	9.494.506,10				
Reaj da 29ª Med	01/10/16	31	5	644.184,75	9.899.496,87	9.899.496,87	9.899.496,87	9.899.496,87	97.633,11	97.633,11	97.633,11	97.633,11	97.633,11	10.096.130,21	10.096.130,21				
Reaj da 30ª Med	01/11/16	93	272	338.908,51	10.238.405,38	10.238.405,38	10.238.405,38	10.238.405,38	252.619,73	252.619,73	252.619,73	252.619,73	252.619,73	10.491.025,11	10.491.025,11				
Reaj da 31ª Med	01/12/16	29	603	-	10.238.405,38	10.238.405,38	10.238.405,38	10.238.405,38	-	-	-	-	-	10.238.405,38	10.238.405,38				

Local/Dat: Cuiabá/MT, 05 de Julho de 2017
Comissão de Fiscalização

Eng.º Antônio Carlos Temida
Fiscal Planteia Nº 018/2017/SAOBSINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obrá:		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo:		1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação:		02/04/2009		O. I. Serviço:		05/08/2013	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.:		275531/2013 - SETPU		Firma:		Geosolo Eng. Plan e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		05/08/13 a 31/08/2013		01/09/13 a 30/09/2013		01/10/13 a 31/10/2013		01/11/13 a 30/11/2013		01/12/13 a 31/12/2013	
TERMINO: 05/11/2016		27 / 27		30 / 57		31 / 88		30 / 118		31 / 149	
SERVIÇO		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO				1,8963%	270.391,12	1,2228%	174.359,62	1,2755%	181.868,74	0,7015%	100.027,81
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS				0,2206%	31.455,60	1,1845%	168.887,83	0,9367%	133.564,56	0,5152%	73.460,49
3.0 - CONSERVAÇÃO				1,5105%	215.381,17	0,0424%	6.050,56	0,2601%	37.081,84		
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES		3,3913%	483.550,30	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,82	0,3768%	53.727,81
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Somho Azul											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)				4,00%		2,83%		2,85%		1,59%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)				7,40%		10,22%		13,07%		14,66%	
FATURAMENTO SIMPLES					570.955,70		403.025,82		406.242,96		227.216,11
FATURAMENTO ACUMULADO					1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78		2.090.990,89

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) P6S - Será a soma do PS

03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Neora Otani
RN 1704-354594
Geosolo Eng. Plan e Cons. Ltda
CNPJ nº 121164774-9

Engº Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Partaria Nº 018/2012/SAOB/SINFRA
CNPJ nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72				
MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias				
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda				
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/05/14 a 31/05/2014				
MÊS/ANO	01/01/14 a 31/01/2014	01/02/14 a 28/02/2014	01/03/14 a 31/03/2014	01/04/14 a 30/04/2014	31 / 269	31 / 300		
DIAS CORRIDOS	31 / 180	28 / 208	31 / 239	30 / 269	VALOR R\$	VALOR R\$		
SERVIÇO	PS	PS	PS	PS	VALOR R\$	VALOR R\$		
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,6122%	87.296,99	0,3071%	43.785,19	0,4667%	66.543,17	0,7700%	109.797,06
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4496%	64.110,98	0,3686%	52.556,01	0,5655%	80.630,17	0,9475%	135.100,55
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1257%	17.923,07				
4.0 - DRENAGEM								
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.0 - TAPA BURACO								
8.0 - PAVIMENTAÇÃO								
Somho Azul								
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	16,10%		17,28%		18,69%		20,78%	
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,76		167.992,08		200.901,16		298.625,42
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33
								53.727,81
								3.017.373,14

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

(Assinatura)
 Neto Ortoni
 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAEB/SINFRA
 RN 170434554
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA			Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU			Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72					
Rodovia: MT - 175			Data Assinatura: 01/08/2013			Prazo: 1.184 dias					
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU			Publicação: 02/04/2009								
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01			Processo Orig. 275531/2013 - SETPU			Firma: Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda					
MÊS/ANO	01/07/15 a 31/07/2015	01/08/15 a 31/08/2015	01/09/15 a 30/09/2015	01/10/15 a 31/10/2015	01/11/15 a 30/11/2015						
DIAS CORRIDOS	31 / 726	31 / 757	30 / 787	31 / 818	25 / 843						
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,967%	280.569,41	1,5815%	225.501,82	2,0519%	292.574,51	1,9310%	275.336,97			
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,5440%	77.569,50	0,6728%	95.928,76	2,0982%	299.176,73	0,6152%	87.713,96			
3.0 - CONSERVAÇÃO					0,0171%	2.432,50	2,5903%	369.338,17			
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			0,2527%	36.037,36			0,4941%	70.454,30			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							1,5072%	214.911,25			
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tap											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base											
Soriba Azul											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	2,51%		0,25%		4,17%		8,45%				
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	34,30%		36,81%		40,98%		49,42%				
FATURAMENTO SIMPLES	358.138,91	321.430,58	36.037,36	594.183,74	1.204.611,11						
FATURAMENTO ACUMULADO	4.890.921,40	5.212.351,98	5.248.389,34	5.842.573,08	7.047.184,19						

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

[Handwritten Signature]
 Naoto Orapi
 RN 1704394554
 Geosolo Eng. Plane. Cons. Ltda

[Handwritten Signature]
 Eng. Amônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra::		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura:		01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação		02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		01/04/16 a 30/04/2016	
MÊS/ANO	01/12/15 a 31/12/2015	01/01/16 a 31/01/2016	01/02/16 a 29/02/2016	01/03/16 a 31/03/2016	01/04/16 a 30/04/2016	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
DIAS CORRIDOS	31 / 874	31 / 905	29 / 934	31 / 965	30 / 995	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1860%	-169.107,27							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0853%	-12.169,67							
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,3853%	767.863,06							
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3768%	53.727,81							
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT-37,05km) para Tap									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base									
Somar Azul									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	4,49%								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	53,91%								
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12					7.687.498,12		7.687.498,12

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Niceto Gradi
 R/N 1704394554
 Geosolo Eng. Plan. Cons Ltda.

Eng. Antônio Carlos Tenuto
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obras:	Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72		
	MT - 175	01/08/2016	31 /	1.118	PS	30 /	1.148
Trecho:	Data Assinatura: 01/08/2013		Publicação		Prazo: 1.184 dias		
Sub-trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		02/04/2009		Firma: Geosolo Eng Plan.e Cons. Ltda		
INICIO: 05/08/2013	ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA , LOTE 01		Processo Orig. 275931/2013 - SETPU		01/09/16 a 30/09/2016		
TERMINO: 05/11/2016	01/05/16 a 31/05/2016		01/07/16 a 31/07/2016		01/08/16 a 31/08/2016		
MÊS/ANO	31 /	1.026	PS	31 /	1.087	PS	30 /
DIAS CORRIDOS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS							
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,7459%	106.358,76			1,3586%	193.713,97	1,3982%
4.0 - DRENAGEM					1,3767%	196.302,55	1,6526%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					0,3304%	47.103,87	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO					0,3768%	53.727,81	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
Diferença Transporte de brita p/ PWF até usina (DMT=37,05km) para Tap					0,2595%	37.004,17	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconstrução base					0,9851%	140.468,09	
Sonho Azul							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	0,75%				4,69%		3,05%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	54,66%		54,66%		59,39%		62,40%
FATURAMENTO SIMPLES		106.358,76					
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88					
						668.320,46	
							8.997.169,20
						7.793.856,88	
							8.462.177,34

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada de P6S


 Nairo D'Amari
 RN 1704394254
 Geosolo Eng Plan. Cons Ltda


 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9


GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras:	Nº Contrato		IC Nº		Valor Contratual + Aditivo R\$:	
	222/2013/00/00 - SETPU		222/2013/00/00 - SETPU		14.258.614,72	
Rodovia:	Data Assinatura:		Publicação		Prazo:	
MT - 175	01/08/2013		02/04/2009		1.184 dias	
Trecho:	Processo Orig.		Firma:		Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda	
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	275531/2013 - SETPU		01/01/17 a 31/01/17		28 / 1.184	
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01	30/11/16		01/12/16 a 31/12/16		1.184 / 1.184	
Sub-trecho:	01/10/16 a 31/10/16		01/11/16 a 30/11/16		31 / 1.184	
INÍCIO: 05/08/2013	PS		PS		PS	
TERMINO: 05/11/2016	VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
	31 /	1179	30 /	1.184	31 /	1.184
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
SERVIÇO						
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	2,2149%	315.815,32		2,5293%	360.643,94	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	1,9358%	276.018,20		-2,4542%	-349.934,67	
3.0 - CONSERVAÇÃO				4,0176%	572.861,01	
4.0 - DRENAGEM						
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES				-1,7129%	-244.234,23	
7.0 - TAPA BURACO						
8.0 - PAVIMENTAÇÃO				-0,0030%	-427,54	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) para Tap	0,3672%	52.351,23				
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base						
Sorho Azul						
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,52%			2,38%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	66,92%		66,92%	69,29%		
FATURAMENTO SIMPLES		644.184,75				
FATURAMENTO ACUMULADO		9.541.352,95		9.541.352,95		9.880.261,46

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS


 Nairio Ottoni
 RN 704894354
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda


 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINERA
 RN nº 121109774-9


GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obrat:	RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA	Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72		Prazo: 1.184 dias			
		MT - 175	Data Assinatura: 01/08/2013	30 /	31 /	VALOR R\$	PS	31 /	VALOR R\$		
Trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	Publicação		02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda					
Sub-trecho:	ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01	Processo Orig.		275531/2013 - SETPU							
INÍCIO:	05/08/2013	01/03/17 a	31/03/17	01/04/17 a	30/04/17	01/05/17 a	31/05/17	01/06/17 a	30/06/17	01/07/17 a	31/07/17
TÉRMINO:	05/11/2016	31 /	1179	30 /	1179	31 /	1.209	30 /	1.270	31 /	1.301
SERVIÇO	DIAS CORRIDOS	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO											
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS											
3.0 - CONSERVAÇÃO											
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PME até usina (DMT=37,05km) para Tap											
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base											
Somho Azul											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		69,29%		69,29%		69,29%		69,29%		69,29%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)											
FATURAMENTO SIMPLES											
FATURAMENTO ACUMULADO			9.880.261,46		9.880.261,46		9.880.261,46		10.378.960,05		10.798.437,19

NOTAS

- 01) PGS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS


 Nosso Cham
 RN 1704394894
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017(SAOB)/SINFRA
 RN nº 421164774-9




NOTA TÉCNICA

Tendo em vista a falta de assinatura do Termo Aditivo de Readequação de Projeto do contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU - Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, a 31ª (Trigésima Primeira) Medição, relativa ao período de 01/02 a 28/02/2017, foi elaborada com valor R\$ 0,00 (zero reais) devido a insuficiência de quantidades de serviços na planilha.

Cuiabá, 03 de julho de 2017.


Eng.º Antonio Carlos Tenuta
RN 121164774-9
Port. Nº 018/2017/SAOB/SINFRA



Print Plus

COMPACT SC CD-R 700 MB • 5

319 med IC 222/13
MT 175



Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 24
Ass: [assinatura]

TERMO DE JUNTADA DE PROCESSO

O processo de Protocolo N. 487812/2017 foi juntado ao Processo de Protocolo 496172/2017, fica extinto o primeiro processo, sendo suas folhas renumeradas em continuação ao processo ao qual foi juntado.

Em 19 de setembro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT





ETIQUETA NO
VERSO


Protocolo/SINFRA
Folha: 01
Ass: KS

NOTA TÉCNICA

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. N°: 22
Ass: f

Tendo em vista a falta de assinatura do Termo Aditivo de Readequação de Projeto do contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU - Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, a 31ª (Trigésima Primeira) Medição, relativa ao período de 01/02 a 28/02/2017, foi elaborada com valor R\$ 0,00 (zero reais) devido a insuficiência de quantidades de serviços na planilha.

Cuiabá, 03 de julho de 2017.


Engº Antonio Carlos Tenuta
RN 121164774-9
Port. Nº 018/2017/SAOB/SINFRA



DESPACHO/Nº074/SUCEO/SAOB/SINFRA

Interessado: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Referente: 31ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 222/2013 – PROCESSO 496172/2017

A

SAOB

Secretaria Adjunta de Obras.

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 23
Ass.: [assinatura]

Sr. Secretario

- Considerando as Leis Federais nº 8.666/93 com alterações posteriores e 10.520/02 que versa sobre normas para aplicação das sanções administrativas em contratos da administração pública e dá outras providências.
- Considerando a cláusula contratual referenciada aos critérios de medição dos serviços que estabelece:

As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Salvo guardando a primeira medição após ordem de início e medição final, após concluso o objeto (Obra), independente do período mensal.

Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final).

- Considerando a cláusula contratual que versa sobre as sanções administrativas aplicáveis ao contratado se:

Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obras;

Os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma.

Diante do exposto, orientamos:

Que o senhor Secretário Adjunto de Obras, gestor do órgão que exija do responsável pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a explicitação dos critérios adotados para aferir os serviços



executados e seus respectivos valores computados nas planilhas de medições, conforme já apresentado na Justificativa da fl. 22


Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº: 24
Ass.: f

Assim a autoridade competente para a decisão no processo em epigrafe, deverá analisar os autos e se posicionar, concordando ou não com a justificativa apresentada pela empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Caso não concorde, deverá motivar sua posição, encaminhando os autos a área competente, para procedimento das penalidades previstas em contrato.

Caso concorde, remeter o processo 496172/2017 para lançamento no portal GEO OBRAS e após concluso encaminhar para arquivamento junto aos demais processos de Medição no setor Financeiro.

Era o que este setor tinha a informar e segue o processo para deliberações.

Cuiabá, 19 de setembro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente - SUCEO - SINFRA

Secretaria Adjunta de Obras – SAOB – SINFRA/MT

VIRTUTE

PLUSQUA