

Anexo – 32ª Medição (Zerada)

MPI



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINP

Protocolo n.: 496178/2017 Data: 12/09/2017 16:44

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 32 (TRIGÉSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO
CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODO

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: SUCEO - SUP. DE CONTROLE DA EXECUCAO DE

Volume: 1 de 1



0 000085 749115





Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA


Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização - SUEF I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 32ª (Trigésima Segunda) Medição Provisória

Venho, pelo presente encaminhar a 32ª (Trigésima Segunda) Medição provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/03/17 a 31/03/17.

32ª Medição Provisória..... Período: 01/03/17 a 31/03/17

Atenciosamente


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9



Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 32ª (Trigésima Segunda) Medição Provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015


DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1454 dias
Termino previsto: 05/11/2016
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo decorrido do contrato: 1270 dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ C 2.551.235,88
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - CINERA		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA		
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		1454 dias		14.258.614,72 9.880.261,46		
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		1454 dias		14.258.614,72 9.880.261,46		
Firma: Grossole Eng. Plan. e Cons. Ltda								
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
1.1	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	812,00		812,00	171,10	138.933,20	100,00
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	24.300,00		13.044,00	171,10	143.614,44	53,68
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	48.600,00		34.140,00	37,23	1.271.032,20	70,25
1.4	Reconfecção de base c/ adição de 20% de brita	m3						
1.5	Imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	243.000,00		168.298,20	0,29	48.806,47	69,26
1.6	Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresaagem	m2	93.740,47		55.177,06	0,21	11.587,18	58,86
1.7	Treatmento superficial duplo c/ polímeros	m2	233.380,00		165.520,00	3,91	647.183,20	70,92
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	1.373,75		1.373,75	156,20	214.579,75	100,00
1.9	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	tkm	567.051,19		640.533,37	0,37	236.997,34	66,24
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	214.851,28		215.672,15	0,37	79.798,69	100,00
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	15.689,92		12.249,66	0,37	4.532,37	78,07
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	2.599.822,14		2.077.969,31	0,37	768.848,64	79,93
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	112.192,59		112.192,59	0,61	68.437,48	95,46
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	17.863,00		16.240,00	0,61	9.906,40	90,91
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km) Sub-total	tkm	534.600,00		285.835,20	0,61	174.359,47	53,47
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS							
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ Imprimação	t	43,82		201,84	2.341,97	472.700,88	460,61
2.2	Transporte de CM-30 p/ Imprimação (DMT=300,10km)	t	347,08		201,84	279,33	56.379,68	58,15
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	627,59		517,43	1.237,53	640.344,75	82,45
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	723,60		517,43	279,33	144.533,55	71,51
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresaagem	t	33,10		43,46	1.257,33	54.642,30	131,30
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresaagem	t	44,07		43,46	279,33	12.139,40	98,61
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	321,06		355,76	1.750,22	622.658,26	110,81
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km) Sub-total	t	321,06		472,80	279,33	132.067,22	147,26
3.0	CONSERVAÇÃO							
3.1	Limpeza de bueiro	m3	605,00		579,17	19,46	11.270,64	95,73
Comissão de Fiscalização								

Eng. Antônio Carlos Tenório
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/4409/SINFRA
 RN nº 121165774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

Prazo de Execução: 1454 dias

Nº Contrato: 14.258.614.72
Data Assinatura: 9.880.261.46
Publicação: 14.258.614.72
Processo Orig.: 9.880.261.46
Data Base: 9.880.261.46

Firmas: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	ACUMULADO MEDIDA ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$			
3.2	Boçadeira pesada	h	147,00	137,11	137,11	3.258,99	446.846,63	96,56	
3.3	Capina	m ²	773.615,96	464.560,00	464.560,00	0,64	297.318,40	64,20	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	1.020,43	978,60	978,60	189,08	185.033,68	95,90	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m ³	2.510,87	2.136,31	2.136,31	519,31	1.109.408,70	85,08	
3.6	Transporte de PMF de usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	171.789,56	148.272,96	148.272,96	0,63	93.411,96	86,31	
	Sub-total						2.143.290,01		
4.0	DRENAGEM								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00			42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00			41,08			
4.3	Melo-fio de concreto MFC 05	m	580,00			40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00			61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00			74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m ³	62,00			504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m	31,00			672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid	1,00			1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00			4.292,59			
	Sub-total								
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	38.319,00	5.909,01	5.909,01	15,07	89.048,72	15,42	
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	930,00			15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²	135,00			22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película reflexiva grau técnica tipo I da ABNT	m ²	55,00			369,88			
	Placa circular								
Comissão de Fiscalização									

(Assinatura)
R. Antônio Carlos Teixeira
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SELHA FÁBRIA DE ESTÁDU DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO



Nº Contrato	Prazo de Execução	1454 dias
Data Assinatura	Prazo Restante	
Publicação	Vr. Contratual PI	14.258.614,72
Processo Orig.	Vr. Acum. Medido PI	9.880.261,46
Data Base	Vr. Programado Próx. mês PI	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA			
5.5	Placa quadrada	m2	50,00			369,88		
5.6	Placa retangular	m2	59,00			369,88		
5.7	Placa octogonal	m2	6,00			369,88		
5.8	Marco quilométrico	m2	31,00			41,49		
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	1.600,00					
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid	13.728,00	1.213,00	1.213,00	14,38	17.442,94	8,84
5.11	Setas e direses	m2	49,00			22,91		
5.12	Escudo	m2	1,40			378,16		
5.13	Defensa metálica	m	640,00			224,62	106.491,66	9,87
	Sub-total							
	Mobilização e desmobilização	unid	6,00	5,00	5,00	107.455,63	537.278,12	83,33
	Instalação de canteiro	mês	1,00	1,00	1,00	322.366,87	322.366,87	100,00
	Administração local	mês	12,00	12,00	12,00	33.374,96	400.499,52	100,00
	Sub-total						1.260.144,51	
	TAPA BURACO							
	Diferença Transporte de brita p/ P/MF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco	tbn	127.875,85	127.875,85	127.875,85	0,37	47.297,47	100,00
	PAVIMENTAÇÃO							
	Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base	m³	5.400,00	5.160,60	5.160,60	71,49	368.954,94	95,57
	Sub-total						416.252,41	
	RECAPEAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM MICRO REVESTIMENTO							
	Pintura de ligação	m2	262.640,00			0,21		
	Micro-revestimento a frio - Microflex 0,80 mm	m2	262.640,00			2,07		
	Transporte comercial 4/ base. 10m³ rodov. pav. (brita - Micro revest.)	tkm	352.483,89			0,37		
	Material Betuminoso para Recapeamento da Estrutura existente com Micro Revestimento	t				1.257,33		
	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	105,05			279,33		
	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t				1.746,26		
	Fornecimento de emulsão polímero p/ micro revest. a frio	t				279,33		
	Transporte de emulsão polímero p/ micro revest. a frio	t	367,69					
	Material Betuminoso para Recapeamento da Estrutura existente com Micro Revestimento	t				1.325,06		
	Fornecimento de RR-2C 4/ polímeros	t	375,08			279,33		
	Transporte de RR-2C 4/ polímeros (DMT=300,10km)	t						

Comissão de Fiscalização

Eng.º Antônio Carlos Tenina
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOR/SINFRA
 RR nº 121164774-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA


Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada	Nº Contrato	Prazo de Execução	1454 dias
Rodovia: MT-175/MT-248	Data Assinatura	Prazo Restante	
Trecho: Entr. BR-174 (Cachoe) - Iauru	Publicação	Vr. Contratual PI	14.258.614,72
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cachoe) - Araputanga	Processo Orig.	Vr. Acum. Medido PI	9.880.261,46
Referência: 322 (Trigésima Segunda) Medição Provisória	Data Base	Vr. Acum. Programado PI	
Ordem de reinício de serviço: 05/05/15		Vr. Programado Próx. mês PI	
Período medição: 01/03/17 a 31/03/17			
Acumulado: 05/08/13 a 31/03/17			

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR				
	TREVO SONHO AZUL								
	TERRAPLENAGEM								
	Desmatamento destoc. Limpeza Áreas c/ árvores diâmetro até 0,15 m	m²	9.877,12			0,36			
	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	2.084,09			1,89			
	Esc. carga e transp. mat. 1ª cat. DMT 50 a 200 m, c/ e	m³	4.369,71			6,03			
	Compactação de material de "bota-fora"	m³	5.163,04			2,13			
	PAVIMENTAÇÃO								
	Reconfeição de Base c/ adição de 20% de brita	m³	1.307,53			37,23			
	Imprimação (execução)	m²	6.537,67			0,29			
	Tratamento Superficial Duplo c/ polímeros	m²	6.537,67			3,91			
	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	136,00			11,01			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO								
	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t				2.341,97			
	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C c/ polímeros	t				1.325,06			
	TRANSPORTE P/ PAVIMENTAÇÃO								
	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita p/ reconf. base)	tkm	34.346,30			0,37			
	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. (brita p/ reconf. base)	tkm	254,97			0,56			
	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita p/ TSD)	tkm	21.237,46			0,37			
	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. (brita p/ TSD)	tkm	157,66			0,56			
	Transporte local em rodov. pavim. (Material Removido)	tkm	59,84			0,63			
	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	7,84			279,33			
	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C c/ polímeros	t	19,61			279,33			
	DRENAGEM								
	Escavação mecânica de vala em material de 1a. Categoria	m³	192,50			6,16			
	Reaterro e compactação	m³	156,02			33,31			
	Valeta prot. de aterro c/ revest. comr. VPA 04 AC/BC	m	150,00			95,95			
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 01 AC/BC	m	120,00			37,10			
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC 04 AC/BC	m	40,00			76,70			
	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC	m	1.087,00			32,33			
	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	362,00			32,64			
	Caixa coleitora de sarjeta - CCS 02 AC/BC	unid.	3,00			1.768,93			
	Caixa coleitora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	unid.	1,00			1.732,05			
	Decida d'água tipo rap. canal retang. -DAR 02 AC/BC	m	226,50			91,52			
	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	unid.	14,00			56,18			
	Dissipador de energia - DES 03 AC/PC	unid.	1,00			345,69			
	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	unid.	2,00			288,67			
	Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC	unid.	1,00			2.288,57			
	Boca de lobo dupla greiha concr. BLD 02 AC/BC	unid.	5,00			1.543,99			
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/besco AC/BC	m	25,00			337,30			
	Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/besco AC/BC	m	50,00			457,93			
	Tampas concr. p/ caixa coleitora (4 nervuras)-TCC 01 AC/BC	unid.	4,00			184,52			

Comissão de Fiscalização


 Eryk N. Augusto Campos Resulla
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

Protocolo/SINFRA
Folha: 07
Ass: nw

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		RESUMO DE MEDIÇÃO				SINFRA				
Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 321 (Trigésima Segunda) Medição Provisória Ordem de início de serviço: 05/05/15 Período medição: 01/03/17 a 31/03/17		Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Prazo de Execução Prazo Restante Vr. Contratual PI Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI		1454 dias 14.258.614,72 9.880.261,46				
Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda										
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE				PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA				
	Arrancamento e remoção de meios-fios	m³	48,78				143,69			
	OBRAS DE ARTE CORRENTES									
	Escavação mecânica de vala em material de 1a. Categoria	m³	461,42				6,16			
	Reaterro e compactação	m³	397,22				33,31			
	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	20,00				610,01			
	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	70,00				857,15			
	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00				1.581,69			
	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.	1,00				2.405,93			
	Boca BSTC D=1,00 m - ecs=30 AC/BC/PC	unid.	2,00				2.803,77			
	Remoção de bueiros existentes	m	25,00				90,02			
	SINALIZAÇÃO									
	Pint. faixa-linha base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	289,92				15,07			
	Pint. letas.zeb.-linha b. acríl e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	595,84				22,91			
	Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional	unid.	509,00				14,38			
	Forn. e colocação de tacho reflet. Bidirecional	unid.	187,00				41,49			
	Fornec. e implantação Placa Sinalização Totalmente Reflexiva	m²	37,65				369,88			
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
	Enlèvementto (áreas dos canteiros e bota-fora)	m³	13.427,12				8,34			
	Regularização mecânica (áreas dos canteiros)	m²	9.877,12				0,26			
	Sub-total									
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO									
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR									
	VALOR LIQUIDO							9.880.261,46		
								9.880.261,46		
Importa o valor líquido desta medição de R\$ 0,00 (Zero reais, centavos) Local/Data: Cuiabá/MT, 03 de Julho de 2017										
Comissão de Fiscalização  Eng. Antônio Carlos Tenório Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA RN nº 12116472-9										

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obr.: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia: MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias			
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		O. I. Serviço: 05/08/2013			
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda			
INICIO: 05/08/2013		01/09/13 a 30/09/2013		01/11/13 a 30/11/2013		01/12/13 a 31/12/2013	
TERMINO: 05/11/2016		30 / 57		30 / 88		31 / 149	
DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS	
VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		1,8963%		270.391,12		1,2728%	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		0,2206%		31.455,60		1,1845%	
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,5105%		215.381,17		0,0424%	
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		3,3913%		53.727,81		0,3768%	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
Sembrar Árvor							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,00%				2,85%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		7,40%				13,07%	
FATURAMENTO SIMPLES		570.995,70		403.025,82		406.242,96	
FATURAMENTO ACUMULADO		1.054.506,00		1.457.531,82		1.863.774,78	
						227.216,11	
						2.090.990,89	

Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Prazo: 1.184 dias
 O. I. Serviço: 05/08/2013
 Firma: Geosolo Eng.Plane e Cons. Ltda
 01/12/13 a 31/12/2013

Nuoto Ottoni
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda

Eng. Afonso Carlos Tenuto
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P65

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72											
Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.184 dias											
Publicação 02/04/2009											
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda											
01/04/14 a 30/04/2014 30 / 269 VALOR R\$ PS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$											
01/03/14 a 31/03/2014 31 / 239 VALOR R\$ PS PS VALOR R\$ PS VALOR R\$											
01/02/14 a 28/02/2014 28 / 208 VALOR R\$ PS PS VALOR R\$ PS PS VALOR R\$											
01/01/14 a 31/01/2014 31 / VALOR R\$ PS PS VALOR R\$ PS PS VALOR R\$											
01/01/14 a 31/01/2014 31 / VALOR R\$ PS PS VALOR R\$ PS PS VALOR R\$											
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,6122%	87.296,99	0,3071%	43.785,19	0,4667%	66.543,17	0,7700%	109.797,06			
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,4496%	64.110,98	0,3686%	52.556,01	0,5855%	80.630,17	0,9475%	135.100,55			
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,1257%	17.923,07							
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%	53.727,81	0,3768%		53.727,81
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Sonho Azul											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	1,44%		1,18%		1,41%		2,09%		0,38%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	16,10%		17,28%		18,69%		20,78%		21,16%		
FATURAMENTO SIMPLES		205.135,78		167.992,08		200.901,16		298.625,42			53.727,81
FATURAMENTO ACUMULADO		2.296.126,67		2.464.118,75		2.665.019,91		2.963.645,33			3.017.373,14

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

Naoto Ottoni
 RNI 170494594
 Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RNI nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA										Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:	MT - 175										Prazo: 1.184 dias	
Trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU										Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
Sub-trecho:	ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01										Firma: 01/11/15 a 30/11/2015	
INÍCIO: 05/08/2013	01/07/15 a 31/07/2015		01/08/15 a 31/08/2015		01/09/15 a 30/09/2015		01/10/15 a 31/10/2015		01/11/15 a 30/11/2015		25 / 843	
TÉRMINO: 05/11/2016	DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		VALOR R\$	
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,9677%	280.569,41	1,5815%	225.501,82	2,0519%	292.574,51	1,9310%	275.336,97	2,0519%	292.574,51	1,9310%	275.336,97
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,5440%	77.569,50	0,6728%	95.928,76	2,0982%	299.176,73	0,6152%	87.713,96	0,0171%	2.432,50	2,5903%	369.338,17
3.0 - CONSERVAÇÃO												
4.0 - DRENAGEM												
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					0,2527%	36.037,36					0,4941%	70.454,30
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											1,5072%	214.911,25
7.0 - TAPA BURACO												
8.0 - PAVIMENTAÇÃO											0,0722%	10.293,30
Diferença Transporte de brita p/ PAF até usina (DMT=37,05km) para Taf											1,2383%	176.563,16
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base												
Sembo Azul					0,25%		4,17%		8,45%			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)	2,51%		2,25%		36,81%		40,98%		49,42%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	34,30%		36,56%									
FATURAMENTO SIMPLES		358.138,91		321.430,58		36.037,36		594.183,74				1.204.611,11
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.212.351,98		5.248.389,34		5.842.573,08				7.047.194,19

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P6S - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S



 Nabor Ottoni
 RN 1704304584
 Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda.



 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria N° 018/2017/SACB/SINFRA
 AN.e. 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA									
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72									
Data Assinatura 01/08/2013 Prazo: 1.184 dias									
Publicação 02/04/2009									
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda									
01/03/16 a 31/03/2016 31 / 965 VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS									
01/02/16 a 29/02/2016 29 / 934 VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS									
01/01/16 a 31/01/2016 31 / 905 VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS									
01/12/15 a 31/12/2015 31 / 874 VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS VALOR R\$ PS									
DIAS CORRIDOS									
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1860%	-169.107,27							
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0853%	-12.169,67							
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,3853%	767.863,06							
4.0 - DRENAGEM									
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3768%	53.727,81							
7.0 - TAPA BURACO									
8.0 - PAVIMENTAÇÃO									
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tap									
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfição base									
Sinalização									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	4,99%		53,91%		53,91%		53,91%		53,91%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	53,91%								
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12							7.687.498,12

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerado o valor global
 02) PGS - Será a soma de PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

North Oriani
 RN 1704954534
 Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda.

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFERA
 RN nº 12116-4774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
MT - 175		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias	
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/09/16 a 30/09/2016	
MÊS/ANO	01/05/16 a 31/05/2016	01/07/16 a 31/07/2016	01/08/16 a 31/08/2016	01/09/16 a 30/09/2016	
DIAS CORRIDOS	31 / 1.026	31 / 1.087	31 / 1.118	30 / 1.148	
SERVIÇO	PS	PS	PS	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO			1.3586%	193.713,97	1.3982%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS			1.3767%	196.302,55	1.6526%
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,7459%		0.3304%	47.103,87	
4.0 - DRENAGEM					
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			0,3768%	53.727,81	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.0 - TAPA BURACO					
8.0 - PAVIMENTAÇÃO			0,2595%	37.004,17	
Diferença Transporte de brita p/ PMAF até usina (DMT=37,05km) para Tar			0,9851%	140.468,09	
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base					
Sonho Azul			4,69%		3,05%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	0,75%		59,36%		62,40%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	54,66%				
FATURAMENTO SIMPLES					
FATURAMENTO ACUMULADO	106.388,76		668.320,46		434.990,86
	7.793.856,88		7.793.856,88		8.897.168,20

NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) PGS - Será a soma do PS
- 03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Naopio Ottoni
 Eng. Antônio Carlos Temuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFERA
 RN 1704394354
 Geosolo Eng. Plan. Cops Ltda.
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU				Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72				Prazo: 1.184 dias					
		Data Assinatura: 01/08/2013								Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda					
		Publicação: 02/04/2009								01/02/17 a 28/02/17					
		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU													
		01/12/16 a 31/12/16													
		01/11/16 a 30/11/16													
		01/10/16 a 31/10/16													
		01/09/16 a 31/09/16													
		01/08/16 a 31/08/16													
		01/07/16 a 31/07/16													
		01/06/16 a 31/06/16													
		01/05/16 a 31/05/16													
		01/04/16 a 31/04/16													
		01/03/16 a 31/03/16													
		01/02/16 a 31/02/16													
		01/01/16 a 31/01/16													
		01/01/17 a 31/01/17													
		01/01/17 a 28/02/17													
		01/01/17 a 28/02/17													
Obra:	RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA	1179		1.184		1.184		1.184		1.184		1.184		1.184	
Rodovia:	MT - 175	VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
Trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	315.815,32													
Sub-trecho:	ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01	276.018,20													
INÍCIO:	05/08/2013	PS		PS		PS		PS		PS		PS		PS	
TÉRMINO:	05/11/2016	DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS		DIAS CORRIDOS	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO		2,2149%													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		1,9358%													
3.0 - CONSERVAÇÃO															
4.0 - DRENAGEM															
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL															
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES															
7.0 - TAPA BURACO															
8.0 - PAVIMENTAÇÃO															
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Taf															
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base															
Sembo Azul		0,3672%		52.351,23											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)		4,92%													
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%													
FATURAMENTO SIMPLES		644.184,75													
FATURAMENTO ACUMULADO		9.541.352,95													
		9.541.352,95													
		338.908,51													
		9.880.261,46													

Nota Original
 RN 1704394654
 Geosolo Eng Plan Cogs Ltda

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINERA
 RN, nº 12164774-9

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72				
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Data Assinatura: 01/08/2013		Prazo: 1.184 dias				
MT - 175		Publicação: 02/04/2009		Firma: Geosolo Eng Plan e Cons. Ltda				
ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Processo Orig. 275531/2013 - SETPU		01/07/17 a 31/07/17				
ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		01/05/17 a 31/05/17		31 / VALOR R\$ 1.301				
MÊS/ANO	01/03/17 a 31/03/17	31 / VALOR R\$ 1.179	PS	30 / VALOR R\$ 1.240	01/05/17 a 30/06/17	31 / VALOR R\$ 1.270	PS	31 / VALOR R\$ 1.301
DIAS CORRIDOS	01/04/17 a 30/04/17	31 / VALOR R\$ 1.209	PS	30 / VALOR R\$ 1.240	01/05/17 a 30/06/17	31 / VALOR R\$ 1.270	PS	31 / VALOR R\$ 1.301
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO								
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS								
3.0 - CONSERVAÇÃO								12.315,64
4.0 - DRENAGEM								69.402,21
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.0 - TAPA BURACO						53.727,81		100.867,67
8.0 - PAVIMENTAÇÃO								69.094,08
Diferença Transporte de brita p/ PAF até usina (DMT=37,05km) para Tap								1,18
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base								2.123,93
Sonho Azul								40.458,00
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P6S)								
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)								
FATURAMENTO SIMPLES	69,29%							
FATURAMENTO ACUMULADO		9.880.261,46				498.698,59		419.477,14
						10.378.960,05		10.798.437,19

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) PGA - Será a soma acumulada do P6S

Naoto Oriant
 RN 1704394554
 Geosolo Eng Plan e Cons Ltda

Engº Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72											
Prazo: 1.184 dias											
Data Assinatura: 01/08/2013											
Publicação: 02/04/2009											
Processo Orig. 275531/2013 - SETPU											
Firma: Geosolo Eng.Plane.Cons.Ltda											
MÊS/ANO	01/08/17 a 31/08/17	01/09/17 a 30/09/17	01/10/17 a 31/10/17	01/11/17 a 30/11/17	01/12/17 a 31/12/17						
DÍAS CORRIDOS	31 /	30 /	31 /	30 /	31 /	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,8782%	125.224,43	0,8782%	125.224,43	0,8782%	125.224,43	0,8782%	125.224,43	0,8782%	125.224,43	0,8782%
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS											
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0864%	12.315,64	0,0864%	12.315,64	0,0864%	12.315,64	0,0864%	12.315,64	0,0864%	12.315,64	0,0864%
4.0 - DRENAGEM	0,4867%	69.402,21	0,4867%	69.402,21	0,4867%	69.402,21	0,4867%	69.402,21	0,4867%	69.402,21	0,4867%
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7074%	100.867,67	0,7074%	100.867,67	0,7074%	100.867,67	0,7074%	100.867,67	0,7074%	100.867,67	0,7074%
7.0 - TAPA BURACO	0,4845%	69.084,08	0,4845%	69.084,08	0,4845%	69.084,08	0,4845%	69.084,08	0,6224%	88.740,03	0,6224%
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0000%	1,18	0,0000%	1,18	0,0000%	1,18	0,0000%	1,18	0,0000%	2,36	0,0000%
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tap	0,0149%	2.123,93	0,0149%	2.123,93	0,0149%	2.123,93	0,0149%	2.123,93	0,0328%	4.675,40	0,0328%
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base	0,2837%	40.458,00	0,2837%	40.458,00	0,2837%	40.458,00	0,2837%	40.458,00	0,5675%	80.916,00	0,5675%
Sonho Azul	2,94%		2,94%		2,94%		2,94%		12,50%		12,50%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	78,67%		81,62%		84,56%		87,50%		100,00%		100,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		419.477,14		419.477,14		419.477,14		419.477,14		419.477,14	
FATURAMENTO SIMPLES		11.217.914,32		11.637.391,46		12.056.868,59		12.476.345,73		12.892.689,99	
FATURAMENTO ACUMULADO										14.258.614,72	

NOTAS

Ciudad/MT, 03 de Julho de 2017

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P6S - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P6S


Naoto Ottoni
 Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN 170434454
 Geosolo Eng Plan Cons Ltda
 RN nº 121164774-9




NOTA TÉCNICA

Tendo em vista a falta de assinatura do Termo Aditivo de Readequação de Projeto do contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU - Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, a 32ª (Trigésima Segunda) Medição, relativa ao período de 01/03 a 31/03/2017, foi elaborada com valor R\$ 0,00 (zero reais) devido a insuficiência de quantidades de serviços na planilha.

Cuiabá, 03 de julho de 2017.


Engº Antonio Carlos Tenuta
RN 121164774-9
Port.º 018/2017/SAOB/SINFRA







Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 21
Ass.:

TERMO DE JUNTADA DE PROCESSO

O processo de Protocolo N. 487809/2017 foi juntado ao Processo de Protocolo 496178/2017, fica extinto o primeiro processo, sendo suas folhas renumeradas em continuação ao processo ao qual foi juntado.

Em 19 de setembro de 2017.


Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT





ETIQUETA NO
VERSO


Protocolo/SINFRA
Folha: 01
Ass: JS

Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 22
Ass: J

NOTA TÉCNICA

Tendo em vista a falta de assinatura do Termo Aditivo de Readequação de Projeto do contrato IC nº 222/2013/00/00-SETPU - Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 e MT-248, trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Jaurú, sub-trecho: Entroncamento BR-174 (Cacho) – Araputanga, lote 1, a 32ª (Trigésima Segunda) Medição, relativa ao período de 01/03 a 31/03/2017, foi elaborada com valor R\$ 0,00 (zero reais) devido a insuficiência de quantidades de serviços na planilha.

Cuiabá, 03 de julho de 2017.


Eng.º Antonio Carlos Tenuta
RN 121164774-9
Port. Nº 018/2017/SAOB/SINFRA



DESPACHO/Nº075/SUCEO/SAOB/SINFRA

Interessado: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Referente: 32º MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO 222/2013 – PROCESSO 496178/2017

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 23
Ass.: [assinatura]

A

SAOB

Secretaria Adjunta de Obras.

Sr. Secretario

- Considerando as Leis Federais nº 8.666/93 com alterações posteriores e 10.520/02 que versa sobre normas para aplicação das sanções administrativas em contratos da administração pública e dá outras providências.
- Considerando a clausula contratual referenciada aos critérios de medição dos serviços que estabelece:

As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Salvo guardando a primeira medição após ordem de início e medição final, após concluso o objeto (Obra), independente do período mensal.

Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final).

- Considerando a clausula contratual que versa sobre as sanções administrativas aplicáveis ao contratado se:

Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obras;

Os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma.

Diante do exposto, orientamos:

Que o senhor Secretário Adjunto de Obras, gestor do órgão que exija do responsável pela fiscalização e execução dos contratos de obras públicas a explicitação dos critérios adotados para aferir os serviços



executados e seus respectivos valores computados nas planilhas de medições, conforme já apresentado na Justificativa da fl. 22


Sector: SCEO/SINFRA
Fl. Nº. 24
Ass.: f

Assim a autoridade competente para a decisão no processo em epígrafe, deverá analisar os autos e se posicionar, concordando ou não com a justificativa apresentada pela empresa GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Caso não concorde, deverá motivar sua posição, encaminhando os autos a área competente, para procedimento das penalidades previstas em contrato.

Caso concorde, remeter o processo 496178/2017 para lançamento no portal GEO OBRAS e após concluso encaminhar para arquivamento junto aos demais processos de Medição no setor Financeiro.

Era o que este setor tinha a informar e segue o processo para deliberações.

Cuiabá, 19 de setembro de 2017.


Eng^o Julio Mangini Fernandes Neto

Superintendente - SUCEO - SINFRA
Secretaria Adjunta de Obras - SAOB - SINFRA/MT

VIRTUTE

PLUSQUA