

Anexo – 38ª Medição

MPI



CX 573

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Protocolo n.: 97562/2018

Data: 01/03/2018 16:58

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSU
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: 38 (TRIGESIMA OITAVA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CO
NTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVI

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: SUCEU - SUP. DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE

Volume: 1 de 1

NE.18000.311-5 F-151



06/08/18

Arquivado na
Contabilidade / SINFRA

Caixa 573



Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017

38a. MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ilmo Sr.
Eng.º Diogo Menezes Souza
M.D. Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I - SUEF-I
Nesta

Sr. Superintendente,
Ref.: IC Nº 222/2013
Assunto: 38º (Trigésima Oitava) Medição provisória

*Conjunto de servi.
devidos aos de
judiquoso.*



Venho, pelo presente encaminhar a 38ª Medição Provisória dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU.

38ª (Trigésima Oitava) Medição Provisória..... Período: 01/10/17 a 31/10/17

Atenciosamente


Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9





Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 8ª (Trigésima Oitava) Medição provisória
Ordem de Início de Serviço: 05/08/2013
Ordem de Paralisação: 30/05/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 01/10/2014
Ordem de Paralisação: 31/10/2014
Ordem de Reinício de Serviço: 05/05/2015

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entroncamento Rod. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Extensão: 62,37 km
Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Processo Original: 275531/2013-SETPU
Data da assinatura: 01/08/2013
Data da publicação: 01/08/2013
Natureza dos serviços: Restauração de Rodovia Pavimentada
Prazo contratual: 1610 dias
Ordem de início de serviços: 05/08/2013
Prazo de corrido do contrato: dias
Valor contratual: R\$ 11.707.378,84
Valor termo aditivo: R\$ 2.918.335,05
Valor contratual + Aditivo: R\$ 14.258.614,72
Valor medido acumulado (PI):
Saldo contratual (PI):
Valor empenhado no exercício:

Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato;

Atenciosamente,


Eng. Antônio Carlos Tenuta

Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA SINFRA	Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13 Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 1610 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	
Desempenho relativo aos serviços da eferência: 38ª (Trigésima Oitava) Medição provisória Serviços Executados entre 01/10/17 a 31/10/17	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico		0,70			
5) Qualidade dos Serviços	0,90				
6) Atend. À Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017					

B) Visto do Fiscal do Contrato

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp. Parcial = (NxP) 10 8,4 = 0,84
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,70	2,00	1,40	
5) Qualidade dos Serviços	0,90	3,00	2,70	Conceito: BOM
6) Atend. à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	5,90	10,00	8,40	
OBSERVAÇÕES:				

Cristiano Swiderski C.P. Branco
 RN 1214294618

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria nº. 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 120134407-7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINIFRA

Obras: Restauração de Bóvidas Pavimentadas Rubrica: IMT-25/MT-248 Anexo: IMT - BR-274 (Cachoeira) - Juazeiro Suplemento: IMT - BR-274 (Cachoeira) - Juazeiro Referência: SM (Tigremira Oliveira) (destinação provável) Ordem de emissão de serviço: 02/05/13 Período medição: 01/10/17 a 31/10/17		Nº Contrato Data Assinatura Vt. Contratual P1 + P8 Aditivo Vt. Contratual P1 + P8 Aditivo Vt. Acum. Até 31ª Medição Vt. Acumulada até 31ª medição Saldo Contratual	
Fimre: Geosold Eng. Plan. e Cons. Ltda		1610.644 14.625.713,89 14.258.614,72 9.541.352,95 10.846.560,31 3.412.054,41	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 14 ATIVO			QUANTIDADE 17 PASSIVO			PRECÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL NOVO	PRECÇO UNITÁRIO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	%	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PRECÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CONTRATO NOVO									
1.0	PAVIMENTAÇÃO																
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (Scm)	m3	957,00	171,100	171,100	183.742,70	1063,650	171,100	30.720,00	171,100	183.742,70	171,100	183.742,70	183.742,70	100,00%		
1.2	Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (Scm)	m3	2.209,00	171,100	171,100	493.265,50	1063,650	171,100	30.720,00	171,100	493.265,50	171,100	493.265,50	493.265,50	100,00%		
1.3	Remoção do investimento existente em PMF ou CBUR (Scm)	m3	11.664,00	10.344,000	10.344,000	238.270,64	23.020,64	23.020,64	23.020,64	11,010	267.541,00	11,010	267.541,00	267.541,00	100,00%		
1.4	Reconstrução de base C/ adição de 20% de brita	m3	23.128,00	23.394,000	37,230	888.591,44	48.600,00	37,230	1.809,378,00	37,230	888.591,44	37,230	1.201.337,640	1.201.337,640	100,00%		
1.5	Impregnação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m2	116.640,00	116.658,200	0,290	33.825,60	243.000,00	0,290	70.470,00	0,290	145.618,20	0,290	42.229,280	42.229,280	100,00%		
1.6	Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	112.460,43	50.443,910	0,210	10.593,22	23.551,38	91,740,47	18.685,60	0,210	55.177,06	0,210	11.587,180	11.587,180	100,00%		
1.7	Tratamento superficial de base C/ polímeros	m2	375.960,00	215.900,000	3,910	841.432,00	1.470.003,60	233.300,47	912.515,80	3,910	201.160,00	3,910	786.535,600	786.535,600	100,00%		
1.8	Pré-Misturado a Frio - PMF	m3	3.666,00	1.373,750	156,200	214.579,75	572.629,20	1.373,75	156,200	1.373,75	214.579,75	156,200	214.579,750	214.579,750	100,00%		
1.9	Transporte de agregado p/ 150 C/ polímero (DMT=111,84km)	tcm	1.557.654,93	833.792,890	0,370	306.503,36	576.406,32	967.051,19	0,370	352.868,94	888.160,84	0,370	288.988.170	288.988.170	100,00%		
1.10	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tcm	573.853,24	215.672,150	0,370	79.798,69	212.140,70	214.851,28	0,370	79.494,97	215.672,15	0,370	79.798.690	79.798.690	100,00%		
1.11	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tcm	41.869,39	12.249,660	0,370	4.532,37	15.491,67	15.689,92	0,370	5.895,27	12.249,66	0,370	4.532,370	4.532,370	100,00%		
1.12	Transporte de brita p/ recort. Base (DMT=111,84km)	tcm	1.751.898,00	1.709.528,990	0,370	630.305,72	648.202,26	2.559.822,14	0,370	961.193,19	2.480,66	0,370	741.586,950	741.586,950	100,00%		
1.13	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tcm	313.650,00	112.592,590	0,610	68.437,47	191.326,56	117.530,00	0,610	181.280,11	101.493,44	0,610	98.476,820	98.476,820	100,00%		
1.14	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tcm	80.651,00	36.240,000	0,610	9.906,40	49.197,11	17.863,00	0,610	10.896,43	16.240,00	0,610	9.906,400	9.906,400	100,00%		
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	tcm	256.688,00	224.235,200	0,610	136.763,47	354.600,00	326.106,00	0,610	326.106,00	275.972,20	0,610	168.153,430	168.153,430	100,00%		
	Sub-total					3.457.972,89	5.573.479,91		5.246.644,35		3.925.179,300		3.925.179,300	3.925.179,300	100,00%		
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS																
2.1	Fornecimento de Ck-30 p/ impregnação	t	140,00	139,630	2.341,970	327.875,80	43,82	2.341,970	104.625,12	139,630	327.875,80	2.341,970	327.875,80	327.875,80	100,00%		
2.2	Transporte de Ck-30 p/ impregnação (DMT=300,10km)	t	140,00	139,630	279,330	39.002,84	347,08	279,330	96.900,41	139,630	39.002,84	279,330	39.002,84	39.002,84	100,00%		
2.3	Fornecimento de Ck-30 p/ PMF	t	948,50	491,910	1.237,550	608.763,22	627,59	1.237,550	776.667,81	491,910	608.763,22	1.237,550	608.763,22	608.763,22	100,00%		
2.4	Transporte de Ck-30 p/ PMF (DMT=300,10km)	t	948,50	491,910	279,330	137.405,22	264.944,51	279,330	202.124,30	491,910	137.405,22	279,330	202.124,30	202.124,30	100,00%		
2.5	Transporte de BR-1C (DMT=340,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	40,970	1.257,330	51.512,81	33,10	1.257,330	44,07	40,970	51.512,81	1.257,330	51.512,81	51.512,81	100,00%		
2.6	Transporte de BR-1C (DMT=340,10km), para caixa de fresagem	t	56,02	40,970	279,330	11.444,15	15.648,07	279,330	321,06	40,970	11.444,15	279,330	321,06	321,06	100,00%		
2.7	Fornecimento de BR-2C C/ polímero	t	1.127,88	645,000	1.750,220	1.129.940,23	1.974.038,13	1.750,220	561.925,63	645,000	1.129.940,23	1.750,220	1.129.940,23	1.129.940,23	100,00%		
2.8	Transporte de BR-2C C/ polímero (DMT=300,10km)	t	1.127,88	645,000	279,330	315.050,72	321,06	279,330	89.681,68	645,000	315.050,72	279,330	89.681,68	89.681,68	100,00%		
	Sub-total					4.186.913,23			1.883.906,12		4.186.913,23		4.186.913,23	4.186.913,23	100,00%		
3.0	CONSERVAÇÃO																
3.1	Limpeza de burão	m3	605,00	579,170	19,460	11.270,64	11,773,30	19,460	19,460	579,170	11.270,64	19,460	11.270,640	11.270,640	100,00%		
3.2	Rapada penal	m4	92,00	91,950	3.258,990	299.664,13	347,08	3.258,990	467.776,58	91,950	299.664,13	3.258,990	467.776,58	467.776,58	100,00%		
3.3	Capina	m2	129.800,00	125.869,000	0,640	80.550,60	82.950,00	0,640	723.615,96	0,640	80.550,60	0,640	80.550,600	80.550,600	100,00%		
3.4	Hora de máquina - Motorveladora	h	850,00	846,000	180,080	160.738,00	1.020,43	180,080	192.942,90	846,000	160.738,00	180,080	192.942,90	192.942,90	100,00%		
3.5	Material	m3	1.825,00	1.834,860	519,310	947.408,39	947,740	519,310	1.303.919,89	1.834,860	947.408,39	519,310	1.260.460,340	1.260.460,340	100,00%		
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tcm	115.725,52	112.817,680	0,630	71.075,13	171.785,58	0,630	108.227,42	112.817,680	71.075,13	0,630	71.075,130	71.075,130	100,00%		
	Sub-total					1.570.646,69			2.547.754,36		1.570.646,69		2.547.754,36	2.547.754,36	100,00%		
4.0	DRENAGEM																
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m	830,00	830,000	42,080	34.936,40	830,00	42,080	34.936,40	830,000	34.936,40	42,080	34.936,40	34.936,40	100,00%		
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m	1.330,00	1.330,000	41,080	54.636,40	1.330,00	41,080	54.636,40	1.330,000	54.636,40	41,080	54.636,40	54.636,40	100,00%		
4.3	Muro-flo de concreto MFC 05	m	580,00	580,000	380,000	27.432,80	380,000	40,420	23.443,60	580,000	27.432,80	40,420	23.443,60	23.443,60	100,00%		
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid	7,00	61,690	7,000	431,83	7,000	61,690	431,83	61,690	431,83	7,000	431,830	431,830	100,00%		
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid	9,00	74,870	9,000	673,83	9,000	74,870	673,83	74,870	673,83	9,000	673,830	673,830	100,00%		
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m3	62,00	504,760	62,000	31.295,12	62,000	504,760	31.295,12	504,760	31.295,12	62,000	504,760	504,760	100,00%		
4.7	Corpo BSC D=0,80m CA-1	unid	31,00	31,000	31,000	20.844,92	31,000	672,320	20.844,92	672,320	20.844,92	31,000	672,320	672,320	100,00%		
4.8	Boca BSC H=0,80m normal	unid	1,00	1,877,320	1,877,320	4.292,59	1,877,320	1,877,320	4.292,59	1,877,320	4.292,59	1,877,320	4.292,59	4.292,59	100,00%		
4.9	Caixa coletora BSC D=0,80m H=1,80m	unid	1,00	4.292,590	4.292,590	172.419,01	172.419,01	4.292,590	172.419,01	4.292,590	172.419,01	4.292,590	172.419,01	172.419,01	100,00%		
	Sub-total					172.419,01			172.419,01		172.419,01		172.419,01	172.419,01	100,00%		
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (execução, inclusive pré-marcacão, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	38.319,00	5.909,010	15,070	89.048,78	577.467,33	38.319,00	577.467,33	15,070	89.048,78	15,070	577.467,33	577.467,33	100,00%		
5.2	Linhas acrílicas de 0,6mm de espessura - largura = 0,20m (execução, inclusive pré-marcacão, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	950,00														
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,20m (execução, inclusive pré-marcacão, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	135,00														
5.4	Opção 1 - Pista de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo 1 da ANBT	m2	35,00	369,880	369,880	20.343,40	369,880	369,880	20.343,40	369,880	20.343,40	369,880	20.343,40	20.343,40	100,00%		
5.5	Pista circular	m2	30,00	369,880	369,880	18.444,00	369,880	369,880	18.444,00	369,880	18.444,00	369,880	18.444,00	18.444,00	100,00%		

Protocolo SINIFRA
 FLS 05
 ASS. UFF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Objeto: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Barra
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapuzanga
Referência: 38 (Trigésima Oitava) Medição provisória
Ordem de serviço: 05/05/15
Ordem de Paralisação: 31/6 a 31/10/2014
Período mediado: 01/10/17 a 31/10/17
Acumulado: 05/08/13 a 31/10/17

VR Contrato
Data Assinatura
Publicação
Processo Orig.
Data Base

Prazo de Execução
VR Contratual Pl + 3F Aditivo
VR Contratual Pl + 6F Aditivo
VR Acum. Até 3F Medição
VR Acumulado após 37ª medição
Saldo Contratual

16 (16) dias
14.625.713,89
14.258.614,72
9.541.352,95
10.846.560,31
3.412.054,41

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

CODIGO	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE Y ATIVO			QUANTIDADE Y PASSIVO			VALOR CONTRATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO NOVO	VALOR CONTRATUAL NOVO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	QUANTIDADE NOVA	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO NOVO	VALOR CONTRATUAL NOVO															
5.6	m2	Placa retangular	59,00	369,880	59,00	369,880	21.822,92	17.442,94	369,880	369,880	21.822,92	369,880	21.822,92	-	-	-	369,880	-	-	-	-	-	-
5.7	m2	Placa octogonal	6,00	369,880	6,00	369,880	2.219,28	17.442,94	369,880	369,880	2.219,28	369,880	2.219,28	-	-	-	369,880	-	-	-	-	-	-
5.8	m2	Placa poligônica	31,00	369,880	31,00	369,880	11.466,28	17.442,94	369,880	369,880	11.466,28	369,880	11.466,28	-	-	-	369,880	-	-	-	-	-	-
5.9	und	Tubo de referio tipo SFRIG, com catapóptico nas duas faces (execução, transporte e instalação de todos os materiais)	1.600,00	41,490	1.600,00	41,490	66.384,00	17.442,94	41,490	41,490	66.384,00	41,490	66.384,00	-	-	-	41,490	-	-	-	-	-	-
5.10	und	Transporte de material para execução, incluindo fornecimento, concepção e transporte de todos os materiais	13.728,00	14,380	13.728,00	14,380	197.408,64	17.442,94	14,380	14,380	197.408,64	14,380	197.408,64	-	-	-	14,380	-	-	-	-	-	-
5.11	m2	Seta e alfinetes	49,00	22,910	49,00	22,910	1.122,59	17.442,94	22,910	22,910	1.122,59	22,910	1.122,59	-	-	-	22,910	-	-	-	-	-	-
5.12	m2	Escada	1,40	378,160	1,40	378,160	529,42	17.442,94	378,160	378,160	529,42	378,160	529,42	-	-	-	378,160	-	-	-	-	-	-
5.13	m	Diferença metálica	640,00	224,620	640,00	224,620	143.756,80	17.442,94	224,620	224,620	143.756,80	224,620	143.756,80	-	-	-	224,620	-	-	-	-	-	-
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.491,66	17.442,94					106.491,66										
		Sub-total					106.																



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -
SINFRA

RESUMO DE MEDIÇÃO

SINFRA

Objeto: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Jaura Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cachoi) - Acapulanga Referência: 388 (Trigênia Oitava) Medição provisória Ordem de serviço: 05/05/15 Ordem de Parcelamento: 31/9 a 31/10/2014 Período medição: 01/10/13 a 31/10/17 Acumulado: 05/08/13 a 31/10/17 Fim: Geosite Eng. Plan. e Cons. Ltda	Prazo de Execução Vlr. Contratual P1 + 3ª Aditivo Vlr. Acum. P1 + 6ª Aditivo Vlr. Acum. Até 3ª Medição Vlr. Acumulado após 37ª medição Saldo Contratual 1610 dias 14.625.713,89 14.238.614,72 9.541.352,95 10.846.560,31 3.412.054,41
---	--

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE 1ª ATIVIDADE			QUANTIDADE 2ª ATIVIDADE			VALOR CONTRATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DESTA MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO	%	OBS	
			CONTRATO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO NOVO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR CONTRATUAL																VALOR ACUMULADO
	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³																						
	Relevo e compactação	m³																						
	Vala para de alven. 0,20x0,20x1,00m - VLA 01 AC/BC	m³																						
	Sarjeta cimento areia concreto - SEC 01 AC/BC	m																						
	Sarjeta cimento areia concreto - SEC 02 AC/BC	m																						
	Moldes de concreto - MFC 01 AC/BC	m																						
	Moldes de concreto - MFC 02 AC/BC	m																						
	Caixa coletora de sarjeta - CS 01 AC/BC	unid.																						
	Caixa coletora de sarjeta - CS 02 AC/BC	unid.																						
	Fornalha 01 para 02 reagentes - OFR 01 AC/BC	unid.																						
	Fornalha 02 para 02 reagentes - OFR 02 AC/BC	unid.																						
	Dispersador de água - DES 01 AC/BC	unid.																						
	Dispersador de energia - DER 01 AC/BC/PC	unid.																						
	Dispersador de energia - DER 02 AC/BC/PC	unid.																						
	Boca de laboratório concreto - BLC 01 AC/BC	unid.																						
	Tubulação de drenagem sobras 0-40, 60m - TDR 01 AC/BC	m																						
	Tubulação de drenagem sobras 0-40, 80m - TDR 02 AC/BC	m																						
	Tampa concreto/caixa coletora (A 60x60x11) TCC 01 AC/BC	unid.																						
	Arrancamento e remoção de meios-fios	m²																						
	OBRAS DE ARTE CORRENTES																							
	Escavação mecânica de vala em material de 1ª Categoria	m³																						
	Relevo e compactação	m³																						
	Corpo BSC D=0,80 m AC/BC/PC	m																						
	Corpo BSC D=1,00 m AC/BC/PC	m																						
	Boca BSC D=0,80 m normal AC/BC/PC	unid.																						
	Boca BSC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid.																						
	Boca BSC D=1,00 m - esc-30 AC/BC/PC	unid.																						
	Remoção de bueiros existentes	m																						
	SINALIZAÇÃO																							
	Plat. faixa-faixa base acríl. - e0,6mm NBR 11862/92	m²																						
	Plat. letas reb-cinta b-acríl e0,6mm-NBR 11862/92	m²																						
	Form. e colocação de trilha reflet. Bidirecional	unid.																						
	Form. e colocação de trilha reflet. Bidirecional	unid.																						
	Formec. e implantação Placa Sinalização totalmente reflexiva	m²																						
	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL																							
	Envolvimento (fibras dos contêineres e bota-fora)	m³																						
	Regularização mecânica (liras dos contêineres)	m³																						
	Sub-total																							
	AJUSTE DE PLANILHAS ANTERIORES																							
	TOTAL																							
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO																							
	TOTAL MEDIDO ATÉ A 37ª MEDIÇÃO																							
	A DEBITAR DA MEDIÇÃO ANTERIOR																							
	Importa o valor líquido desta medição de R\$ 29.977,31																							
	Comissão de Fiscalização																							

Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017
Comissão de Fiscalização

(Vinte e nove mil, novecentos e sete reais, trinta e um centavos)

Cristiano Swiderski C.P Branco
R#4 1214794618

Proteção SINFRA
Fls. 07
Ass. VHS

Proteção SINFRA
Fls. 07
Ass. VHS

Protocolo/SINFR
 Fis. 08
 Ass. V. 08

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CONTRATO
 I. C. Nº
 222/2013/00000 -
 SETPU
RODOVIA
 MT-175/MT-248
Nº DO
PROCESSO

Geosolo Eng. Plan e Cons. Ltda
 FIRMADA

VALOR CONTRATUAL
 11.707.378,84

ADITAMENTO
 2.851.235,88

TOTAL
 14.258.614,72

PROCESSO	Nº DO	DOC	REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	ANO DA MEDIÇÃO	PERÍODO	SERVIÇO		FISCAL		TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	Ordem de início de serviço: 05/08/13
							Restauração	Acumulado	REC.AJUST.	MEDIÇÃO			
05/08/13	a	31/09/13	1ª medição	1942	483.550,30	483.550,30	483.550,30	483.550,30	13.775.064,42		13.775.064,42		
01/09/13	a	30/09/13	2ª medição	1912	570.955,70	1.054.506,00	1.054.506,00	1.054.506,00	13.204.108,72		13.204.108,72		
01/10/13	a	31/10/13	3ª medição	1881	403.025,82	1.457.531,82	1.457.531,82	1.457.531,82	12.801.062,90		12.801.062,90		
01/11/13	a	30/11/13	4ª medição	1851	400.242,96	1.857.774,78	21.639,25	21.639,25	12.822.702,15		12.822.702,15		
01/12/13	a	31/12/13	5ª medição	1820	227.216,11	2.084.990,89	44.900,68	44.900,68	12.867.602,83		12.867.602,83		
01/01/14	a	31/01/14	6ª medição	1789	205.135,78	2.290.126,67	13.506,32	13.506,32	12.881.109,15		12.881.109,15		
01/02/14	a	28/02/14	7ª medição	1761	187.992,08	2.478.118,75	10.121,87	10.121,87	12.891.231,02		12.891.231,02		
01/03/14	a	31/03/14	8ª medição	1730	200.901,16	2.679.019,91	80.629,06	80.629,06	12.971.860,08		12.971.860,08		
01/04/14	a	30/04/14	9ª medição	1700	288.625,42	2.967.645,33	11.853,77	11.853,77	13.085.613,85		13.085.613,85		
01/05/14	a	31/05/14	10ª medição	1669	53.727,81	3.017.373,14	17.038,05	17.038,05	13.102.651,90		13.102.651,90		
01/06/14	a	31/06/14	11ª medição	1515	499.161,37	3.516.534,51	113.760,46	113.760,46	13.216.412,36		13.216.412,36		
01/07/14	a	31/07/14	12ª medição	1308	160.148,68	3.676.683,19	26.923,91	26.923,91	13.243.336,27		13.243.336,27		
05/05/15	a	31/05/15	13ª medição	1278	847.098,30	4.523.781,49	17.410,64	17.410,64	13.260.746,91		13.260.746,91		
01/06/15	a	30/06/15	14ª medição	1247	358.138,91	4.881.920,40	80.235,22	80.235,22	13.341.002,13		13.341.002,13		
01/07/15	a	31/07/15	15ª medição	1216	321.430,58	5.203.350,98	36.610,51	36.610,51	13.377.612,64		13.377.612,64		
01/08/15	a	31/08/15	16ª medição	1186	36.037,36	5.239.388,34	30.771,65	30.771,65	13.408.384,29		13.408.384,29		
01/09/15	a	30/09/15	17ª medição	1156	594.183,74	5.842.572,08	4.083,84	4.083,84	13.412.468,13		13.412.468,13		
01/10/15	a	31/10/15	18ª medição	1126	1.204.611,11	7.047.184,19	135.963,88	135.963,88	13.548.432,01		13.548.432,01		
01/11/15	a	30/11/15	19ª medição	1085	640.313,93	7.687.498,12	88.025,45	88.025,45	13.636.457,46		13.636.457,46		
01/12/15	a	31/12/15	20ª medição	1064	7.687.098,12	14.374.596,24	762.996,54	762.996,54	14.139.453,90		14.139.453,90		
01/01/16	a	31/01/16	21ª medição	1035	7.687.098,12	15.141.694,36	762.996,54	762.996,54	14.902.450,44		14.902.450,44		
01/02/16	a	29/02/16	22ª medição	1004	7.687.098,12	15.908.792,48	762.996,54	762.996,54	15.671.447,00		15.671.447,00		
01/03/16	a	31/03/16	23ª medição	974	7.687.098,12	16.675.890,60	762.996,54	762.996,54	16.440.443,54		16.440.443,54		
01/04/16	a	30/04/16	24ª medição	943	106.358,76	17.742.989,36	15.507,10	15.507,10	16.455.950,64		16.455.950,64		
01/05/16	a	31/05/16	25ª medição	913	7.793.856,88	25.536.846,24	1.012.533,40	1.012.533,40	17.468.484,04		17.468.484,04		
01/06/16	a	30/06/16	26ª medição	882	7.793.856,88	26.310.703,12	778.473,64	778.473,64	18.246.957,68		18.246.957,68		
01/07/16	a	31/07/16	27ª medição	851	668.320,46	26.979.023,58	778.473,64	778.473,64	19.025.431,32		19.025.431,32		
01/08/16	a	31/08/16	28ª medição	821	434.960,86	27.413.984,44	234.053,76	234.053,76	19.259.485,08		19.259.485,08		
01/09/16	a	30/09/16	29ª medição	790	644.184,75	28.058.169,19	97.633,11	97.633,11	19.357.118,19		19.357.118,19		
01/10/16	a	31/10/16	30ª medição	688	869.168,20	28.927.337,39	252.619,73	252.619,73	19.609.737,92		19.609.737,92		
01/11/16	a	31/01/17	31ª medição	670	9.541.352,95	29.888.690,34	1.382.766,24	1.382.766,24	21.092.504,16		21.092.504,16		
01/03/17	a	31/03/17	32ª medição	639	9.541.352,95	30.840.043,29	1.382.766,24	1.382.766,24	22.475.270,40		22.475.270,40		
01/04/17	a	30/04/17	33ª medição	609	9.541.352,95	31.791.396,24	1.382.766,24	1.382.766,24	23.858.036,64		23.858.036,64		
01/05/17	a	31/05/17	34ª medição	578	9.541.352,95	32.742.749,19	1.382.766,24	1.382.766,24	25.240.802,88		25.240.802,88		
01/06/17	a	31/06/17	35ª medição	517	177.487,02	32.920.236,21	4.655,73	4.655,73	25.245.458,61		25.245.458,61		
01/07/17	a	31/07/17	36ª medição	486	1.064.794,07	33.985.030,28	312.047,53	312.047,53	25.557.506,14		25.557.506,14		
01/08/17	a	30/08/17	37ª medição	456	49.827,31	34.034.857,59	1.726,68	1.726,68	25.560.232,82		25.560.232,82		
01/09/17	a	31/09/17	38ª medição	425		34.034.857,59			25.560.232,82		25.560.232,82		

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
 Físca SINFR nº 018/2017/SAB/SINFR
 Rua nº 444 - Fátima

Cristiano Swadinski C.P. Bracco
 RN 1214296318

Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017
 Comissão de Fiscalização



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Obras: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia MT-175/MT-248
Trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr: BR-174 (Cacho) - Araputanga
Referência: 38° (Ingenaria Otave) Medição provisória
Período: 01/10/17 a 31/10/17

PLANILHA PARA CÁLCULO

Tapa Buraco

Extensão: 62,37 m

Firma: Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda

ESTACA	ESTACA		Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m²)	Área (m²) c/Tapa Buraco	Espessura Módulo (m)	RE-1C		Imprimação		Pintura de Ligação		Obs
	Inletra	Frac.						Taxa de Aplicação (L/m²)	Volume RC-1C (l)	Taxa de Aplicação (L/m²)	Volume CM-30 (l)	Área (m²) Pintura	Taxa de Aplicação (L/m²)	
31118,00	10,00	D+E	7,00	62,370,00	435.590,00	5.235,08	0,0110	0,140	8,068	-	576,290	0,500	0,288	
TOTAL REALIZADO														
					57.629				8,068		576,290		0,288	

Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017
Comissão de fiscalização

Cristiano Swiderski C.P Branco
RN/1214294618

Eng. Antônio Carlos Tanida
Fiscal Portaria nº 018/2017/SAOBSINFRA
RN nº. 1211847749

Protocolo/SINFRA
Fls 09
Ass. VHF



RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO

CONTRATO:	IC nº 222/2013/00/00-SETPU																														
RODOVIA:	MT-175/MT-248																														
TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru																														
SUB-TRECHO:	Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga																														
EMPRESA:	GEO SOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA																														
PERÍODO:	Período medição: 01/10/17 a 31/10/17																														

MEDIÇÃO: Referência: 38ª (Trigésima Oitava) Medição provisória

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MANHÃ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TARDE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NOITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
MM																																

CONVENÇÃO:


TEMPO:	LEGENDA - LETRA
BOM	"B"
CHUVA	"C"
IMPRATICÁVEL	"I"
INSTÁVEL - NUBLADO	"N"

Cristiano Swiderski C.P.Branco
RN 1214294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria nº-018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº. 121164774-9

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de novembro de 2017

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS



LEGENDA

- Areal
- Pedreira
- Usina de PMF
- Material Betuminoso


N.P. = NÃO PAVIMENTADO

	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU	
RODOVIA: MT-175	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	
	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	
		Lote : 1

OBSERVAÇÕES:

Cristiano Swiderski C.P. Branco
 RN 1214294618

Eng. Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal/Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9



RELATORIO FOTOGRAFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga

Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.		
Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU		
Extensão:	Extensão: 62,37 km	Lote:	1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 15,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 58,6"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 18,6"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 50,5"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 20,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 40' 35,0"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 20,0"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 07,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,9"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 10,4"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 02,8"		

Local/Data: Cuiabá, 01 de novembro de 2017.

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	Rodovia: MT-175/MT-248	Contratada:	GEOSOLO - Eng. Plan. Consultoria Ltda.
Trechos:	Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru	Contrato N.º	Instrumento Contratual: IC nº 222/2013/00/00-SETPU
Sub-trecho:	Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga	Extensão:	Extensão: 62,37 km Lote: 1



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 04,3"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,7"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 15,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 57,5"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 47' 16,3"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 05' 32,9"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 46' 04,3"	MT-175	TAPA-BURACO
58º 07' 03,7"		



Coordenada:	Localização:	Serviço:
15º 47' 01,5"	MT-*175	TAPA-BURACO
58º 06' 02,0"		

FOTOGRAFIA

Coordenada:	Localização:	Serviço:
	MT-*175	

Local/Data: Cuiabá, 01 de novembro de 2017.

Eng.º Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA													
Rodovia: MT - 175													
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU													
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01													
INICIO: 05/08/2013													
TERMINO: 05/11/2016													
DIAS CORRIDOS													
SERVICÇO	PS	27 / 27	PS	30 / 57	PS	31 / 88	PS	30 / 118	PS	31 / 149	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS													
3.0 - CONSERVAÇÃO													
4.0 - DRENAGEM													
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.0 - TAPA BURACO													
8.0 - PAVIMENTAÇÃO													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,39%		4,00%		2,83%		2,85%		1,59%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		3,39%		7,40%		10,22%		13,07%		14,66%			
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		3,39%		4,00%		2,83%		2,85%		1,59%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		3,39%		7,40%		10,22%		13,07%		14,66%			
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO													
NOTAS													
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global													
02) P65 - Será a soma do PS													
03) P6A - Será a soma acumulada do P65													

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA													
Rodovia: MT - 175													
Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU													
Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01													
INICIO: 05/08/2013													
TERMINO: 05/11/2016													
DIAS CORRIDOS													
SERVICÇO	PS	180	PS	28 / 208	PS	31 / 239	PS	30 / 269	PS	31 / 300	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO													
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS													
3.0 - CONSERVAÇÃO													
4.0 - DRENAGEM													
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.0 - TAPA BURACO													
8.0 - PAVIMENTAÇÃO													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)													
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)													
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO													
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)													
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)													
FATURAMENTO SIMPLES													
FATURAMENTO ACUMULADO													
NOTAS													
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global													
02) P65 - Será a soma do PS													
03) P6A - Será a soma acumulada do P65													

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. ...
Cristiano Swiderski C.P Branco
RN 12.142.94618

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. ...
Cristiano Swiderski C.P Branco
RN 12.142.94618

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
R. ...
Cristiano Swiderski C.P Branco
RN 12.142.94618

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

OBRA:		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 2759531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/06/14 a 30/09/2014		01/10/14 a 31/10/2014		05/09/15 a 31/05/2015	
TERMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS 122 / 422		31 / 453		185 / 638	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS	
		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,0588%	150.404,73	0,5311%	76.296,25	4,0918%	583.437,37	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	1,3155%	187.573,20	0,2681%	38.229,61	1,8491%	263.660,93	
3.0 - CONSERVAÇÃO			0,0063%	896,00			
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,1304%	161.183,44	0,3768%	53.727,82			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,50%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	24,66%						
FATURAMENTO SIMPLES		499.161,37		169.149,68	5,94%	847.098,30	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.516.534,51		3.685.684,19	31,79%	4.532.782,49	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,50%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	24,66%						
FATURAMENTO SIMPLES		499.161,37		169.149,68	5,94%	847.098,30	
FATURAMENTO ACUMULADO		3.516.534,51		3.685.684,19	31,79%	4.532.782,49	

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Serd a soma do PS
03) P6A - Serd a soma acumulada do P65

OBRA:		RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA		Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	
Rodovia:		MT - 175		Data Assinatura 01/08/2013		Prazo: 1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Publicação 02/04/2009			
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig. 2759531/2013 - SETPU		Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda	
INICIO: 05/08/2013		01/07/15 a 31/07/2015		01/08/15 a 31/08/2015		01/10/15 a 31/10/2015	
TERMINO: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS 31 / 726		30 / 787		31 / 818	
SERVIÇO		PS		VALOR R\$		PS	
		VALOR R\$		VALOR R\$		VALOR R\$	
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,9677%	280.569,41	1,5815%	225.501,82	2,0519%	292.574,51	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,5400%	77.569,50	0,6728%	95.928,76	2,0982%	299.176,73	
3.0 - CONSERVAÇÃO					0,0171%	2.432,50	
4.0 - DRENAGEM							
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			0,2527%	36.037,36			
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
7.0 - TAPA BURACO							
8.0 - PAVIMENTAÇÃO							
Diferença Transporte de brita p/ P/MF até usina (DMT:37,09km) para Tapa buraco							
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfecção base							
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,51%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	34,30%						
FATURAMENTO SIMPLES		358.138,91		36.037,36	4,17%	594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.248.389,34	40,98%	5.842.573,08	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	2,51%						
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	34,30%						
FATURAMENTO SIMPLES		358.138,91		36.037,36	4,17%	594.183,74	
FATURAMENTO ACUMULADO		4.890.921,40		5.248.389,34	40,98%	5.842.573,08	

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Serd a soma do PS
03) P6A - Serd a soma acumulada do P65

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.969 dias
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
 FIC: 05/08/2013
 MES/ANO 01/05/16 a 31/05/16 01/06/16 a 31/06/16 01/07/16 a 31/07/16 01/08/16 a 31/08/16 01/09/16 a 30/09/2016
 DIAS CORRIDOS 31 / 874 PS VALOR R\$ 905 / 29 / 934 PS VALOR R\$ 31 / 965 PS VALOR R\$ 30 / 995

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	-1,1860%	-169.107,27								
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	-0,0853%	-12.169,67								
3.0 - CONSERVAÇÃO	5,3853%	767.863,06								
4.0 - DRENAGEM										
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,3768%	53.727,81								
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
7.0 - TAPA BURACO										
8.0 - PAVIMENTAÇÃO										
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) para Tapa buraco										
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	53,91%									
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93	53,91%							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12								7.687.498,12
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	4,49%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	53,91%									
FATURAMENTO SIMPLES		640.313,93	53,91%							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.687.498,12								7.687.498,12

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Svidlerki C.P.Branco
 RN 12.142.94618
 Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Nairto Ottoni
 RN 1704394594
 Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Eng.º Antônio Gaiães Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
 Rodovia: MT - 175
 Trecho: ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU
 Sub-trecho: ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01
 Nº Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72
 Data Assinatura: 01/08/2013 Prazo: 1.969 dias
 Publicação: 02/04/2009
 Processo Orig. 275531/2013 - SETPU
 FIC: 05/08/2013
 MES/ANO 01/05/16 a 31/05/16 01/06/16 a 31/06/16 01/07/16 a 31/07/16 01/08/16 a 31/08/16 01/09/16 a 30/09/2016
 DIAS CORRIDOS 31 / 1.026 PS VALOR R\$ 1.056 / 31 / 1.087 PS VALOR R\$ 31 / 1.118 PS VALOR R\$ 30 / 1.148

SERVIÇO	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO										
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS										
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,7459%	106.358,76								
4.0 - DRENAGEM										
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
7.0 - TAPA BURACO										
8.0 - PAVIMENTAÇÃO										
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por										
Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,75%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	54,66%									
FATURAMENTO SIMPLES		106.398,76	54,66%							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88								668.320,46
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,75%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	54,66%									
FATURAMENTO SIMPLES		106.398,76	54,66%							
FATURAMENTO ACUMULADO		7.793.856,88								8.462.177,34

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristiano Svidlerki C.P.Branco
 RN 12.142.94618
 Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Nairto Ottoni
 RN 1704394594
 Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Eng.º Antônio Gaiães Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA											
Obra::		MT - 175		Nº Contrato		IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.258.614,72	
Rodovia:		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Data Assinatura		01/08/2013		Prazo:		1.969 dias	
Trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.		275531/2013 - SETPU		01/03/17 a 31/03/17		01/04/17 a 30/04/17	
Início: 05/08/2013		01/10/16 a 31/10/16		01/02/17 a 28/02/17		01/03/17 a 31/03/17		31 /		1.330 /	
Término: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$	
10 - PAVIMENTAÇÃO	SERVIÇO	31 /	1179	92 /	1.271	28 /	1.299	31 /	1.330	30 /	1.360
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS		2,2149%	315.815,33								
3.0 - CONSERVAÇÃO		1,9358%	276.018,19								
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
7.0 - TAPA BURACO											
8.0 - PAVIMENTAÇÃO		0,3672%	52.351,23								
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		4,52%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			644.184,75								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Naoto Ottoni
 RN 1704394554
 Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda

Erg - Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINIRA
 RN nº 121164774-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
MT - 175											
Obra::		ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU		Nº Contrato		41487		Valor Contratual + Aditivo R\$:		14.258.614,72	
Rodovia:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Data Assinatura		02/04/2009		Prazo:		1969 dias	
Trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Publicação		02/04/2009		Firma:		Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda	
Sub-trecho:		ENTR. BR - 174 (CACHO) - ARAPUTANGA, LOTE 01		Processo Orig.		42767		01/10/17 a 31/10/17		01/10/17 a 31/10/17	
Início: 05/11/2016		01/05/17 a 31/05/17		01/06/17 a 31/07/17		01/08/17 a 31/08/17		01/09/17 a 30/09/17		01/10/17 a 31/10/17	
Término: 05/11/2016		DIAS CORRIDOS		PS		VALOR R\$		PS		VALOR R\$	
10 - PAVIMENTAÇÃO	SERVIÇO	31 /	1.391	61 /	1.452	31 /	1.483	30 /	1.513	31 /	1.544
		PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS											
3.0 - CONSERVAÇÃO											
4.0 - DRENAGEM											
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL											
6.0 - TREVO DE SONHO AZUL											
7.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
8.0 - TAPA BURACO											
9.0 - PAVIMENTAÇÃO											
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,05km) por Fornecimento de brita - Complemento para Reconfeção base											
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)											
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)											
FATURAMENTO SIMPLES											
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)		66,92%									
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)		66,92%									
FATURAMENTO SIMPLES			9.541.352,95								
FATURAMENTO ACUMULADO			9.541.352,95								9.541.352,95

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
 02) P65 - Será a soma do PS
 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Naoto Ottoni
 RN 1704394554
 Geosolo Eng. Plane e Cons. Ltda

Cristiano Swiderski C.P.Branco
 RN 1214294618

Erg - Antônio Carlos Tenuta
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINIRA
 RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

MÊS/ANO	01/11/17 a 30/11/17		01/12/17 a 31/12/17		01/01/18 a 31/01/18		01/02/18 a 28/02/18		01/03/18 a 31/03/18	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,8798%	126.452,00	0,1783%	25.425,00	0,1783%	25.425,00	0,1783%	25.425,00	0,1783%	25.425,00
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,3950%	56.325,00	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0871%	12.425,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00
4.0 - DRENAGEM	0,0880%	12.546,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES			0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00
7.0 - TAPA BURACO			0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00
8.0 - PAVIMENTAÇÃO			0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por Fornecedor de brita - Complemento para Recorrência base										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,45%		0,89%		0,89%		0,89%		0,89%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	77,52%		78,41%		79,30%		80,20%		81,09%	
FATURAMENTO SIMPLES		206.748,00		127.163,00		127.163,00		127.163,00		127.163,00
FATURAMENTO ACUMULADO		11.053.309,35		11.180.472,35		11.307.635,35		11.434.798,35		11.561.961,35
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	1,45%		0,89%		0,89%		0,89%		0,89%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	77,52%		78,41%		79,30%		80,20%		81,09%	
FATURAMENTO SIMPLES		206.748,00		127.163,00		127.163,00		127.163,00		127.163,00
FATURAMENTO ACUMULADO		10.799.598,68		10.886.761,68		11.013.924,68		11.141.087,68		11.268.250,68

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

MÊS/ANO	01/04/18 a 30/04/18		01/05/18 a 31/05/18		01/06/18 a 30/06/18		01/07/18 a 31/07/18		01/08/18 a 31/08/18	
	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$	PS	VALOR R\$
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	1,7543%	250.145,00	2,4721%	352.489,00	0,1783%	25.425,00	2,5862%	368.759,00	0,1783%	25.425,00
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,8777%	125.145,00	1,8017%	256.892,00	0,0852%	12.152,00	1,7231%	245.689,00	0,0852%	12.152,00
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00
4.0 - DRENAGEM	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00
7.0 - TAPA BURACO	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=37,09km) por Fornecedor de brita - Complemento para Recorrência base										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,26%		4,90%		0,89%		4,94%		0,89%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	84,35%		89,25%		90,14%		95,08%		95,97%	
FATURAMENTO SIMPLES		464.876,00		698.967,00		12.725.804,35		12.882.967,35		13.557.001,35
FATURAMENTO ACUMULADO		12.028.837,35		12.725.804,35		12.882.967,35		13.557.001,35		14.214.002,68
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	3,26%		4,90%		0,89%		4,94%		0,89%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	84,35%		89,25%		90,14%		95,08%		95,97%	
FATURAMENTO SIMPLES		464.876,00		698.967,00		12.725.804,35		12.882.967,35		13.557.001,35
FATURAMENTO ACUMULADO		11.733.126,68		12.432.093,68		12.599.256,68		13.263.290,68		13.990.453,68

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) P65 - Será a soma do PS
03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Eng. Antônio Carlos Tenuta
Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
RN nº 121164774-9

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras:	Nº Contrato	Valor Contratual + Aditivo R\$: 14.258.614,72	PS				VALOR R\$	PS	VALOR R\$
			01/09/18 a 30/09/18	01/10/18 a 31/10/18	01/11/18 a 30/11/18	01/12/18 a 26/12/18			
Rodovias:	MT - 175	Prazo: 1.969 dias	PS				VALOR R\$	PS	VALOR R\$
Trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	Data Assinatura: 02/04/2009	01/09/18 a 30/09/18	01/10/18 a 31/10/18	01/11/18 a 30/11/18	01/12/18 a 26/12/18			
Sub-trecho:	ENTR. BR 174 (CACHO) - JAURU	Processo Orig. 39905	PS				VALOR R\$	PS	VALOR R\$
TERMINO: 05/11/2016		Firma:	30 /	31 /	30 /	26 /			
SERVICO	DIAS CORRIDOS		1.882	1.913	1.943	1.969			
1.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,1783%	25.425,00	0,1783%	25.425,00	0,1783%	25.425,00	0,6910%	98.526,00	
2.0 - LIGANTES BETUMINOSOS	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00	0,0852%	12.152,00	
3.0 - CONSERVAÇÃO	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	0,0873%	12.452,00	
4.0 - DRENAGEM	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	0,1084%	15.452,00	
5.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	0,0867%	12.365,00	
6.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	0,0929%	13.245,00	
7.0 - TAPA BURACO	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1650%	23.526,00	0,1139%	16.223,37	
8.0 - PAVIMENTAÇÃO	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	0,0880%	12.546,00	
Diferença Transporte de brita p/ PMF até usina (DM T=37,05km) por Fornecedor de brita - Complemento para Reconfeção base									
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,89%		0,89%		0,89%		1,35%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	96,86%		97,75%		98,65%		100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES		127.163,00		127.163,00		127.163,00		192.961,37	
FATURAMENTO ACUMULADO		13.811.327,35		13.938.490,35		14.065.653,35		14.258.614,72	
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (P65)	0,89%		0,89%		0,89%		1,35%		
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (P6A)	96,86%		97,75%		98,65%		100,00%		
FATURAMENTO SIMPLES		127.163,00		127.163,00		127.163,00		428.621,04	
FATURAMENTO ACUMULADO		13.517.616,68		13.644.779,68		13.829.993,68		14.258.614,72	


NOTAS

- 01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
- 02) P65 - Será a soma do PS
- 03) P6A - Será a soma acumulada do P65

Cristina Swiderski C.P.Branco
 RN 1704394618

Nepto Ozari
 RN 1704394654

Engº Adriano Carlos Terata
 Fiscal Portaria Nº 018/2017/SAOB/SINFRA
 RN 141844774-9



CD Nº _____ Data ____/____/____



DIÁRIO DE OBRA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA: MT- 175 e MT-248
TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
SUB TRECHO: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
EXTENSÃO: 62,37
CONTRATO Nº.: 222/2013/00/00-SETPU
EMPRESA: GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/10/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT- 175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

Sem atividades - folga do pessoal

Empty lines for recording work activities.

Engº José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Engº Antonio Carlos Tenuta
Portaria nº 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



DIÁRIO DE OBRA

SUEFI
Fls. 25
Ass. 2

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/10/2017

OBRA

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-175 e MT-248, Trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, com extensão de 62,37.

CONTRATO

222/2013/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GEOSOLO ENG, PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de Serviços de Tapa Buraco

Eng° José Mura Junior
CREA 2601705043
ENG. DA CONSTRUTORA

Eng° Antonio Carlos Tenuta
Portaria n° 018/2017/SAOB/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA



Encaminhamento de Medição Provisória

Ilmo Sr.
Júlio Mangini Fernandes Neto
M.D. Superintendente de Controle e Execução de Obras. (SUCEO)
CUIABÁ/MT

Assunto: 38ª Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 222/2013


Firma: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 38ª Medição Provisória após análise Técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 53.

Em 05 de março de 2018.


Eng. Diogo Menezes Souza
Superintendente de Execução e Fiscalização.
SUEF I/SINFRA-MT



Encaminhamento de Medição

Setor: SCEO/SINFRA
Fl. N.º 55
Ass: JP

Ilmo Sr.
Eng.º Marcos Catalano Correa
M.D. Secretário Adjunto, de Obras - SAOB
CUIABÁ/MT

Assunto: 38ª (Trigésima Oitava) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 222/2013




Através da presente, encaminho a V.S.ª 38ª (Trigésima Oitava) Medição Provisória, após conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, sendo exclusivamente a elaboração de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em

38ª (Trigésima Oitava) Medição Provisória..... R\$ 29.927,31

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 54

Em 07 de Março de 2018.




Engº Julio Mangini Fernandes Neto
Superintendente
SUCEO/SAOB/SINFRA-MT

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28					Setor: SCEO/SINFRA Fl. Nº 56 Ass.: 
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 10/07/2018 17:15:47		Código de Verificação de Autenticidade 50 EC EA	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 882	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado			
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Centro Político Administrativo	
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone		e-mail fransuise.17@hotmail.com	
Local dos Serviços Mirassol D'Oeste - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
Referente a 38ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1216-5 CONTA CORRENTE: 8136-1 CNPJ: 01.898.295/0001-28					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 29.927,31	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 17.956,39	Base de Cálculo R\$ 11.970,92	Total do ISSQN R\$ 478,84	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 194,52	COFINS R\$ 897,81	INSS R\$ 329,20	IRRF R\$ 448,90	CSLL R\$ 299,27	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 27.757,61
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					


Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng. Antônio Carlos Tenuta
RNP N.º 121164774-9
Port. N.º ____/____/____ SINFRA

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda Rua Governador Jari Gomes, 10 - Boa Esperança CEP 78000-000 - Fone: (65)3627-6811 - Cuiabá - MT Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28					Setor: SCEO/SINFRA Fl. Nº: 57 Ass: AR	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 10/07/2018 17:15:47		Código de Verificação de Autenticidade 50 EC EA		
Número do RPS	Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 882	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado				
Endereço Edgard Prado Arze, Eng		Número 0	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Centro Político Administrativo		
CEP 78050-970	Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com		
Local dos Serviços Mirassol D'Oeste - Mato Grosso						
Descrição dos Serviços Referente a 38ª Medição Provisória dos Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada da Rodovia MT-175 Trecho Entr.BR-174 - Jauru, Sub-Trecho Entr.BR-174 - Araputanga - Lote 1 Conforme IC nº 222/2013/00/00-SETPU Serviços executados no Município de Mirassol do Oeste-MT CEI.: 51.221.18164/73 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1216-5 CONTA CORRENTE: 8136-1 CNPJ: 01.898.295/0001-28						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 4211101 - (4211-1/01) Construção de rodovias e ferrovias			Alíquota 4,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101	
Valor Total dos Serviços R\$ 29.927,31	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 17.956,39	Base de Cálculo R\$ 11.970,92	Total do ISSQN R\$ 478,84	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 194,52	COFINS R\$ 897,81	INSS R\$ 329,20	IRRF R\$ 448,90	CSLL R\$ 299,27	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 27.757,61	
Informações Complementares PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.



Eng.º Antônio Carlos Tenuta
RNP Nº. 121164774-9
Port. Nº. ___/___/___ SINFRA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE **Secretaria Adjunta de Obras**

DESTINATÁRIO **Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAADS**

Nº da Solicitação	383/2018/2018	Data	12/07/2018
-------------------	---------------	------	------------

Nome do credor	GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSULTORIA LTDA		
Processo nº	97562/2018		
Número do I.C.	222/2013		
Referência	38ª Medição		

Valor do contrato	R\$	14.258.614,72
Pago até esta data	R\$	10.816.634,04
Saldo do contrato	R\$	3.441.980,68


Valor desta programação	Nota de Empenho	Fonte
R\$ 29.927,31	18.000.311-5	151
R\$ 29.927,31		

Saldo atualizado do IC	R\$	3.412.053,37
------------------------	-----	--------------



Observações Referente ao serviço de rodovia pavimentada, na rodovia MT-175/248, trecho: Entrº BR-174 (Cacho) - Jauru.

ELABORADO


Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT


Autorizado


ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

A Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Em análise ao processo, autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.




Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS/SINFRA



ATESTADO DE CONFORMIDADE P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 97562/2018 Contrato nº: 222/2013

Vigência: _____ Empresa Contratada: Geosolo

Resumo do Objeto: 38ª medição

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora/Gerenciadora?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Se existe empresa supervisora/Gerenciadora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.	Foi Apresentada Mídia Digital (CD/PENDRIVE) com as Fotos do Referido Relatório de Medição do contrato para ser registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá, 10 de julho de 2018.

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Silvio Pereira Rosa
Assessor Técnico III
SINFRA/MT

TRÂMITE DE PROCESSO

SAOB/SINFRA
Folha nº 60
Ass. <i>HA</i>


PROTOCOLO Nº	97562
EXERCÍCIO	2018
PARTE INTERESSADA	GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA
CONTRATO	222/2013
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO - COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEO-OBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRAS E POSTERIOR ENVIO À SAADS PARA AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Cuiabá, 17 de julho de 2018.


Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos
Assessor de Planejamento e Gestão
Secretaria Adjunta de Obras – SAOB/SINFRA



COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

**CADASTRO IC 222-13**

COORDENADORIA DE GEO-OBRAS CGEO <cgeo@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 16:10

Para: MARCIANE PREVEDELLO CURVO <marcianecurvo@sinfra.mt.gov.br>, JANAINA CRISTINA DA SILVA <janainasilva@sinfra.mt.gov.br>, CGFO - Coordenadoria de Gestão Financeira das Obras <cgfo@sefaz.mt.gov.br>, saoc@sefaz.mt.gov.br, Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Cco: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>

Boa tarde,

Conforme acordado em Nota Técnica nº 0062/2015 – SATE/SEFAZ, estabelecida pela Portaria nº 051/GSF/SEFAZ/2015, na data 15/04/2015, que regulamenta os procedimentos de gestão financeira.

Enviamos abaixo informações e seus respectivos anexos, solicitando o cadastro do contrato seguinte:

CÓDIGO DO CREDOR: 2003.00078-3

NOME DO CREDOR: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

IC: 222/2013 - 38º Medição Provisória

39º Medição Provisória

40º Medição Provisória

SUBCONTA: 218

EMPENHO: 25101000118000311-5

PROCESSO: 97562/2018 97591/2018 97607/2018

--

Att,

Fabio Yamamura Bueno

CGEO - Coordenadoria de Gestão do GEO-OBRAS

SINFRA - MT

(65) 3613-6718

3 anexos**MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx**

2024K

**MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx**

2039K

**40º med.xlsx**

1645K

Obras/Serviços por Execução Indireta (Detalhado)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

GEO-OBRAS - CADASTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br



Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 222 - Ano: 2013

Código: 25099 Inclusão: 23/05/2013

Tipo do Objeto: Obra
Nº/Ano: 020/2013

Prazo de Execução Inicial (dias): 360
Modalidade: Concorrência Pública

Obra/Serviço
Contrato Nº/Ano-Obra: 222/2013-1 Valor Inicial: R\$ 11.707.378,84
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação
BEM PÚBLICO: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Objeto

Quantidade: 62,37 Unidade de Medida: km - Quilômetro
Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Restauração de rodovia pavimentada, divididos em dois lotes, sendo: LOTE 01: Rodovia MT-175 / MT-248, Trecho: Entº BR-174 (Cacho) - Jauru, Subtrecho: Entº BR-174 (Cacho) - Araputanga, extensão de 62,37 Km.

Contratada

Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Inclusão: 18/09/2013

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Rodovia: MT-175 / MT-248
Bairro: Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga Sub-Trecho: Entº BR - 174 (Cacho) - Araputanga
Cidade: ARAPUTANGA
CEP: 78.260-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação
Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada
Setor Beneficiado: Infra-estrutura e Transporte
Bem Público: Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, Subtrecho: Entr BR-174 (Cacho) Araputanga

Origem de Recursos

Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.898.026,43
Origem: Federal Valor Estimado: R\$ 12.085.989,37
Total Valor Estimado: R\$ 24.984.015,80

Inclusão: 11/06/2013
Inclusão: 11/06/2013

Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL
Órgão Concedente: BNDES-BANCO DO BRASIL

Nº/Ano do Convênio: 20-011-1/2012
Nº/Ano do Convênio: 20-010-3/2013

Localização

Latitude: S 15° 27' 36,76" Longitude: W 58° 21' 05,75" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim
Latitude: S 15° 49' 04,59" Longitude: W 58° 05' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 24/09/2013
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: Air Montechi Vitorio

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 05/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos de Engenharia Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: ART FISC 2.pdf
Descrição: ART FISC 2
Nome: ART FISC 1.pdf
Descrição: ART FISC 1

Tamanho: 576,1 KB

Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tamanho: 889,2 KB

Inclusão: 24/09/2013



Engenheiro de Fiscalização**Documentos de Engenheiro Fiscalização**

Nome: PORTARIA.pdf
Descrição: PORTARIA
Tamanho: 111.6 KB
Inclusão: 24/09/2013

Engenheiro de Execução

Engenheiro: JOSE MURA JUNIOR

Documentos de Engenheiro Execução

Início Atividade: 05/08/2013
Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART CONT 2.pdf
Descrição: ART CONT 2
Nome: ART CONT 1.pdf
Descrição: ART CONT 1

Tamanho: 679.3 KB
Inclusão: 24/09/2013

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Tamanho: 921.7 KB
Inclusão: 24/09/2013

Situação da Obra/Serviço

Inclusão: 06/11/2014

Situação: Reiniciada

Publicação: Não houve publicação

Data Situação: 01/10/2014

Descrição:

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: O.R. 222 2.013.pdf
Descrição: O.R.

Tamanho: 137.1 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 30/05/2014

Descrição: O.P.

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: O.P.pdf
Descrição: O.P.

Tamanho: 600.5 KB
Inclusão: 06/11/2014

Data Situação: 05/08/2013

Descrição: OIS

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: OIS.pdf
Descrição: OIS

Tamanho: 152.1 KB
Inclusão: 24/09/2013

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 54818 (Cód.: 54915)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.038,05

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB
Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 66997 (Cód.: 66999)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 18ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 229.151,93

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18º Medição reajustamento.xlsx
Descrição: 18º Medição Reajustamento

Tamanho: 1.2 MB
Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 66219 (Cód.: 66220)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 135.963,88

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 17ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / V Inc.: 66217 (Cód: 6621B)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.093,84

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 16ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MR / V Inc.: 69024 (Cód: 6902S)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 19ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 88.025,45

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 19ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 19ª Medição Reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MR / V Inc.: 54817 (Cód: 54914)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 11.853,77

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 58101 (Cód: 58103)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 26.923,91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 11ª Medição.xlsx
Descrição: 11ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 06/11/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 53204 (Cód: 54303)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 23.262,43

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 4ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 4ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 53265 (Cód: 54307)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 6ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 12.300,19

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 6ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 6ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V Inc.: 63734 (Cód: 63735)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 12ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 17.410,64

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 12ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 12ª medição provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MR / V Inc.: 63740 (Cód: 63761)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 13ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 80.235,22

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 12/08/2015



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 13ª Medição.xlsx
Descrição: Reajustamento da 13ª medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 12/08/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64889 (Cód.: 64890)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 30.771,65

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: - Reajustamento 15ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 64356 (Cód.: 64357)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 36.610,51

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento 14ª Medição.xlsx
Descrição: Reajuste 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MR / Vinc.: 72451 (Cód.: 72790)

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 24ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 15.507,10

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 10/08/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 24ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 24ª Medição Reajuste

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 54815 (Cód.: 54913)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 10.121,87

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 04/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento da 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª medição de reajustamento

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 04/07/2014

Nº Medição: MR / Vinc.: 83503 (Cód.: 83504)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 36ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 44.855,73

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajuste 36ª Medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.3 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MR / Vinc.: 76127 (Cód.: 76371)

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 27ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 141.460,20

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 27ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 27ª Medição reajuste

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 76129 (Cód.: 76372)

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 28ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 187.167,90

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 28ª Medição Reajuste.xlsx
Descrição: 28ª Medição reajuste

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MR / Vinc.: 84857 (Cód.: 84858)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 37ª Medição Reajustamento

Valor: R\$ 299.421,82

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 37º medição reaj.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MR / V/Inc.: 50420 (Cód.: 54302)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 3º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 21.638,25

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 3ª Med - Reajustamento.xls
Descrição: 3º medição de reajustamento

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 54960 (Cód.: 54961)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 10º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 4.029,58

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: MT-175 Lote 1 - Reajustamento ao 1º Medição.xls
Descrição: Reajuste 10º Medição Provisória

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 08/07/2014

Nº Medição: MR / V/Inc.: 78734 (Cód.: 78735)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 29º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 252.610,73

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 29º Med Reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MR / V/Inc.: 53205 (Cód.: 54304)

Data da Medição: 30/04/2014

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 5º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 13.506,32

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 09/06/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 5ª Medição - Reajustamento.xls
Descrição: 5º medição de reajustamento

Tamanho: 2.2 MB

Inclusão: 09/06/2014

Nº Medição: MPI / 1 (Cód.: 48647)

Data da Medição: 05/09/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 483.550,30

Período: 05/08/2013 a 31/08/2013

Inclusão: 24/09/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição.xls
Descrição: 1ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 24/09/2013

Nº Medição: MPI / 2 (Cód.: 49521)

Data da Medição: 07/10/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 570.955,70

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Inclusão: 29/10/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição.xls
Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 2.0 MB

Inclusão: 29/10/2013

Nº Medição: MPI / 3 (Cód.: 50420)

Data da Medição: 07/11/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 403.025,82

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Inclusão: 10/12/2013

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 3ª Med.xls
Descrição: 3º MEDIÇÃO

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 11/12/2013

Nº Medição: MPI / 4 (Cód.: 53204)

Data da Medição: 09/12/2013

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 406.242,96

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Inclusão: 06/05/2014



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 4ª Med.xls
Descrição: 4ª Medição

Inclusão: 06/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 53205)

Data da Medição: 09/01/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5ª Medição Provisória

Valor: R\$ 227.216,11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Inclusão: 06/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 5ª Medição.xls
Descrição: 5ª Medição

Inclusão: 06/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 53265)

Data da Medição: 10/02/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6ª Medição Provisória

Valor: R\$ 205.135,78

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Inclusão: 07/05/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 6ª Medição.xls
Descrição: 6ª Medição

Inclusão: 07/05/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 54815)

Data da Medição: 10/03/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7ª Medição Provisória

Valor: R\$ 167.992,08

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 7ª Medição.xls
Descrição: 7ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 54817)

Data da Medição: 10/04/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8ª Medição Provisória

Valor: R\$ 200.901,16

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 8ª Medição.xls
Descrição: 8ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.1 MB

Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 54818)

Data da Medição: 12/05/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 298.625,42

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Inclusão: 02/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 9ª Medição.xls
Descrição: 9ª Medição

Inclusão: 02/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 54960)

Data da Medição: 02/06/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10ª Medição Provisória

Valor: R\$ 53.727,81

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Inclusão: 08/07/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 10ª Medição.xls
Descrição: 10ª Medição Provisória

Inclusão: 08/07/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 58101)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11ª Medição Provisória

Valor: R\$ 499.161,37

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 06/11/2014

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 11ª Medição.xls
Descrição: 11ª MEDICÃO

Inclusão: 06/11/2014

Tamanho: 2.0 MB

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 63734)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12ª Medição Provisória

Valor: R\$ 169.149,68

Período: 05/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 11/08/2015

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 12ª Medição.xlsx
Descrição: 12ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 63740)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13ª Medição Provisória

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 11/08/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 13ª Medição.xlsx
Descrição: 13ª Medição provisória

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 11/08/2015

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 64356)

Data da Medição: 01/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14ª Medição Provisória

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 03/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 14ª Medição.xlsx
Descrição: 14ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 03/09/2015

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 64889)

Data da Medição: 01/09/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15ª Medição Provisória

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Inclusão: 25/09/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 15ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA IC 222-13.xlsx
Descrição: 15ª Medição Provisória

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/09/2015

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 66217)

Data da Medição: 01/10/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª Medição Provisória

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 16ª Medição.xlsx
Descrição: 16ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 66219)

Data da Medição: 03/11/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª Medição Provisória

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Inclusão: 25/11/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 17ª Medição.xlsx
Descrição: 17ª Medição Provisória

Tamanho: 1.4 MB

Inclusão: 25/11/2015

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 66987)

Data da Medição: 01/12/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª Medição Provisória

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Inclusão: 21/12/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Medição.xlsx
Descrição: 18ª Medição

Tamanho: 1.5 MB

Inclusão: 21/12/2015

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 69024)

Data da Medição: 05/01/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª Medição Revisora

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Inclusão: 22/03/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Medição Revisora.xlsx
Descrição: 19ª Medição

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 22/03/2016

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 72274)

Data da Medição: 01/02/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Inclusão: 25/07/2016



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nome: MT-175 Lote 1 - 20ª Medição.xlsx
Descrição: 20ª Medição**Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 72275)**

Data da Medição: 01/03/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nome: MT-175 Lote 1 - 21ª Medição.xlsx
Descrição: 21ª Medição Provisória**Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 72276)**

Data da Medição: 01/04/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nome: MT-175 Lote 1 - 22ª Medição.xlsx
Descrição: 22ª Medição**Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 72277)**

Data da Medição: 02/05/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Inclusão: 25/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 25/07/2016

Nome: MT-175 Lote 1 - 23ª Medição.xlsx
Descrição: 23ª Medição**Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 72451)**

Data da Medição: 01/06/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 24ª Medição Provisória

Valor: R\$ 106.358,76

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Inclusão: 28/07/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 28/07/2016

Nome: 24ª Medição.xlsx
Descrição: 24ª Medição**Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 76124)**

Data da Medição: 04/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 25ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nome: 25ª Medição.xlsx
Descrição: 25ª Medição**Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 76126)**

Data da Medição: 01/08/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 26ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 3.1 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nome: 26ª Medição.xls
Descrição: 26ª Medição**Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 76127)**

Data da Medição: 05/09/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 27ª Medição Provisória

Valor: R\$ 668.320,46

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Inclusão: 29/11/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 2.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nome: 27ª Medição.xlsx
Descrição: 27ª Medição**Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 76129)**

Data da Medição: 04/10/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 28ª Medição Provisória

Valor: R\$ 434.990,86

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Inclusão: 29/11/2016

Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 28ª Medição.xlsx
Descrição: 28ª Medição

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 29/11/2016

Nº Medição: MPI / 29 (Cód.: 78734)

Data da Medição: 01/11/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 29ª Medição Provisória

Valor: R\$ 644.184,75

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Inclusão: 22/03/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 29ª Med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.2 MB

Inclusão: 22/03/2017

Nº Medição: MPI / 30 (Cód.: 83497)

Data da Medição: 02/02/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 30ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/11/2016 a 31/01/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 30ª Medição OK.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.5 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 31 (Cód.: 83498)

Data da Medição: 01/03/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 31ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 31ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 32 (Cód.: 83499)

Data da Medição: 03/04/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 32ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 33 (Cód.: 83500)

Data da Medição: 01/05/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 33ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 33ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 34 (Cód.: 83501)

Data da Medição: 01/06/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 34ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 34ª Medição MT-175 - ZERO.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.0 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 35 (Cód.: 83502)

Data da Medição: 03/07/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 35ª Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Inclusão: 01/11/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 35ª ok.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.4 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 36 (Cód.: 83503)

Data da Medição: 01/08/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 36ª Medição Provisória

Valor: R\$ 177.487,02

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Inclusão: 01/11/2017



Medição da Obra/Serviço**Documentos da Medição**

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 36º med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.1 MB

Inclusão: 01/11/2017

Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 84857)

Data da Medição: 02/10/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 37º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.097.794,07

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Inclusão: 21/12/2017

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 37º medição.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 21/12/2017

Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 88972)

Data da Medição: 01/11/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 38º Medição Provisória

Valor: R\$ 29.927,31

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 38ª planilha.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 88973)

Data da Medição: 01/12/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 39º Medição Provisória

Valor: R\$ 196.181,88

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: MT-175 Lote 1 - 39ª planilha-Modificada Rev 1.xlsx
Descrição:

Tamanho: 2.1 MB

Inclusão: 18/07/2018

Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 88976)

Data da Medição: 03/01/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 40º Medição Provisória

Valor: R\$ 101.956,73

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Inclusão: 18/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 40º med.xlsx
Descrição:

Tamanho: 1.7 MB

Inclusão: 18/07/2018

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 07/2018

Nº/Ano: 06/2017

Nº/Ano: 05/2017

Nº/Ano: 04/2016

Nº/Ano: 03/2015

Nº/Ano: 02/2015

Nº/Ano: 01/2014

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

Prazo Ex. Aditado (dias):

360

0

421

178

0

341

483

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 367,099,17

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 05/04/2018
R\$ 0,00	Valor Aditado:	-R\$ 367,099,17	Valor Aditado:	-R\$ 367,099,17	Inclusão: 21/08/2017
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 06/04/2017
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 05/07/2016
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Valor Aditado:	R\$ 2.918.335,05	Inclusão: 01/12/2015
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 01/12/2015
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 01/12/2015
R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Valor Aditado:	R\$ 0,00	Inclusão: 14/07/2015

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Srv. Extracontratuais:

Resumo da Obra/Serviço

Valores da Obra/Serviço (R\$):

Valor Inicial:	R\$ 11.707.378,84	Valor Total Medido:	R\$ 11.144.699,96
Valor Total Aditado:	R\$ 2.551.235,88	Valor Total Material:	R\$ 0,00
Valor Final:	R\$ 14.258.614,72	Valor Total Máquina/Equipamentos:	R\$ 0,00
Valor Total Medido:	R\$ 11.144.699,96	Valor Total Executado:	R\$ 11.144.699,96
Valor Total Reajustes:	R\$ 1.703.769,97		

Prazos de Execução da Obra/Serviço (dias):

Prazo de Execução Inicial (dias):	360	Quantidade de Dias em Execução:	1685
Prazo Execução Total Aditado (dias):	1783	Quantidade de Dias Paralisada:	124
Prazo Execução Final (dias):	2143		



DESPACHO



À

Sr.ª Marciane Curvo.

Secretária Adjunta da Área Sistêmica.

Assunto: Medição inserida no GEO-OBRAS.

Encaminho o processo de medição de obras devidamente inserido no Sistema Geo-Obras, assim como o espelho do e-mail enviado a SEFAZ/MT para cadastro.

Atenciosamente,

Fabio Yamamura Bueno
Fabio Yamamura Bueno
Coordenador de Serviço de Geo-Obras
SINFRA/MT
COORDENADOR GEO-OBRAS/SINFRA


PROC Nº: 97562/2018

FLS.: 69 - -

DATA.: 18 / 07 / 2018

À
COFIN,

Em análise ao processo, Autorizo lançamento no sistema FIPLAN, para cadastro da medição em status LIQUIDAÇÃO, e no momento oportuno serão atualizadas as certidões de regularidade fiscal da empresa para pagamento.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretário adjunto de Administração Sistêmica
em Substituição/SINFRA

FL. 10
 Nome
 Área fin

RETENÇÕES / PROCESSO		97562/2018
Número da Nota Fiscal/DANFE		882-
Valor da Nota Fiscal		R\$ 29.927,31
Emissão Nota Fiscal		10/07/2018
Credor		GEOSOLO ENG. PLANEJ. E CONSTULTORIA LTDA
Cálculo do Imposto de Renda		
Valor Tributável		29.926,61
Percentual		1,50%
Valor da Retenção		R\$ 448,90
Cálculo do ISS / CUIABÁ		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do ISS / VARZEA GRANDE		
Valor Tributável (Base de Cálculo)		
Percentual		5,00%
Valor da Retenção		R\$ 0,00
Cálculo do INSS		
Valor Tributável		2.992,73
Percentual		11,00%
Valor da Retenção		R\$ 329,20
Valor líquido da NF-E		R\$ 29.149,21
C-MT		
	20/07/2018	<i>[Assinatura]</i>



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

SAADS/SINFRA
Fls. 71
Ass.: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 275014/2018	PROCESSO 317748	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 262339	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANCAMENTOS DIVERSOS - 24250	
 09062018018982950001280010056527501469068118317748		
NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA		
CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28	RG/INSCR. ESTADUAL	
ENDEREÇO Av. JARI GOMES, GOV, 10		
BAIRRO BOA ESPERANCA	FINALIDADE	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sabado, 09 de junho de 2018


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 07 de Setembro de 2018. X

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT
SECRETARIA DE FAZENDA

ANTONIO TAVARES, 3310 - CENTRO - MIRASSOL D OESTE

CNPJ: 03.755.477/0001-75



Certidão Negativa

Código de Cadastro

000058616

Contribuinte

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Bairro

Cidade

CUIABA

CPF/CNPJ

01.898.295/0001-28

Número Complemento

10

CEP

78068480

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Municipal abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. **ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:53:21 do dia 05/07/2018

Válida até 03/10/2018

Código de Controle da Certidão/Número 0B5E894FA8E10FDE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0022818482****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **14/07/2018**Hora de emissão: **09:48:01**Certidão fornecida para a Inscrição Estadual : **013.035.084-2**Nome: **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **12/08/2018**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **2K9BK9T297TB22KK**

Página 1 de 2

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 14/07/2018 - 09:48:01

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0022818482**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **14/07/2018**Hora de Emissão: **09:48:01**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.035.084-2 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Contribuinte com débito suspenso
no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**13.356.954-3 - LGL ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA-SPE - Participação em empresa com
débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **12/08/2018**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **2K9BK9T297TB22KK**

Página 2 de 2

Retornar

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME

GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR JARI GOMES, nº 10
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT
CEP: 78.068-720

CNPJ

01.898.295/0001-28

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
062.075.928-32	JOSE MURA JUNIOR
015.153.998-77	GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA



Cuiabá, 19/06/2018

Responsável pela Expedição

Gelcimar Joaquim de Jesus

Técnico PGE - Matr. 67478

Procurador(a) do Estado

Pec

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão tem validade por apenas 90 (noventa) dias.
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.
- 3 - Autenticador desta certidão: YKEF4GOMLANXISA309ZYPCB59VTIRV

N.º Proc. Órgão	N.º CDA	Tipo do Processo	Situação
-----------------	---------	------------------	----------

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:49:01 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2018.

Código de controle da certidão: **0310.61CA.2C4F.98B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/07/2018 a 09/08/2018

Certificação Número: 2018071114393539780918

Informação obtida em 11/07/2018, às 15:41:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Certidão nº: 147784180/2018
Expedição: 11/04/2018, às 11:23:17
Validade: 07/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.898.295/0001-28**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000259-08.2012.5.23.0002 - TRT 23ª Região *
0001272-85.2016.5.23.0007 - TRT 23ª Região **
0137800-70.2009.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0000141-48.2011.5.23.0008 - TRT 23ª Região *
0154500-55.2008.5.23.0009 - TRT 23ª Região *
0099100-38.2009.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0017200-96.2010.5.23.0036 - TRT 23ª Região *
0026300-89.2010.5.23.0096 - TRT 23ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 8.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

**Fwd: Medições a pagar - Pró-Concreto**

2 mensagens

JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 10:51

Para: BRUNA MORAES RODRIGUES <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>

Prezada Bruna

Encaminha para controle e acompanhamento, as medições que estão liberadas para o CBA do PRÓ-CONCRETO.

Att

Jefferson
SUOF

----- Forwarded message -----

From: **MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS** <manoelcampos@sinfra.mt.gov.br>

Date: qua, 18 de jul de 2018 às 11:00

Subject: Medições a pagar - Pró-Concreto

To: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

Jefferson, bom dia!

Encaminhamos planilha atualizada com a relação das medições a pagar relativas ao programa Pró-Concreto - pontes e obras rodoviárias - liberadas para pagamento.

Há outros processos de obras rodoviárias na COFIN, como das empresas Zopone e Rodocon, mas a estratégia de consumo dos recursos em conta não considera, ao menos nesse momento, esses pagamentos.

Temos urgência no pagamento dos processos relacionados na planilha, de modo que possamos acelerar a liberação do próximo PL e, dessa forma, retomarmos normalmente os pagamentos de todos os contratos aprovados no novo quadro de usos e fontes.


Ressaltamos que essa distinção se faz necessária somente para obras rodoviárias; com relação a pontes, todos os contratos estão liberados e não há restrição para que sejam liquidados e pagos tão logo cheguem na COFIN.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att:

Manoel Campos

Assessor de Planejamento e Gestão

--
Jefferson Marcos Delgado da Silva
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade **Medições a Pagar_Pro-Concreto.xlsx**
331K**BRUNA MORAES RODRIGUES** <brunarodrigues@sinfra.mt.gov.br>

18 de julho de 2018 11:27

Para: JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA <jeffersonsilva@sinfra.mt.gov.br>

Cc: Cristiano Carvalho de Andrade <cristianoandrade@sinfra.mt.gov.br>, Bruno Silva Espirito Santo <brunosanto@sinfra.mt.gov.br>



ok!

Att;

Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica-SAADS
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade-SUOF
Telefone: (65)3613-6654



[Texto das mensagens anteriores oculto]

STATUS (Tudo)
 DATA DA NOB (Tudo)
 SUBPROGRAMA PRÓ-CONCRETO
 SITUAÇÃO (Vários itens)

Soma de VALOR Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna	
	151	Total Geral
ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 40.979,80	R\$ 40.979,80
006/2014	R\$ 40.979,80	R\$ 40.979,80
PROC. 309115/2018 - REF. 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018	R\$ 20.599,20	R\$ 20.599,20
PROC. 309115/2018 - REF. 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 3/2018	R\$ 20.380,60	R\$ 20.380,60
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	R\$ 87.891,08	R\$ 87.891,08
004/2014	R\$ 87.891,08	R\$ 87.891,08
PROC. 141462/2018 - REF. 4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 1/2018	R\$ 87.891,08	R\$ 87.891,08
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	R\$ 3.592.349,66	R\$ 3.592.349,66
012/2017	R\$ 3.592.349,66	R\$ 3.592.349,66
PROC. 244360/2018 - REF. 7ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018	R\$ 3.592.349,66	R\$ 3.592.349,66
ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 818.173,81	R\$ 818.173,81
398/2014	R\$ 818.173,81	R\$ 818.173,81
PROC. 330146/2018 - REF. 1ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 6/2018	R\$ 818.173,81	R\$ 818.173,81
GEO SOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA	R\$ 328.065,92	R\$ 328.065,92
222/2013	R\$ 328.065,92	R\$ 328.065,92
PROC. 97562/2018 - REF. 38ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 10/2017	R\$ 29.927,31	R\$ 29.927,31
PROC. 97591/2018 - REF. 39ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 11/2017	R\$ 196.181,88	R\$ 196.181,88
PROC. 97607/2018 - REF. 40ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 12/2017	R\$ 101.956,73	R\$ 101.956,73
RIVOLI S.P.A	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
299/2013	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
PROC. 233690/2018 - REF. 29ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - MÊS 4/2018	R\$ 168.175,20	R\$ 168.175,20
Total Geral	R\$ 5.035.635,47	R\$ 5.035.635,47

PROC Nº: _____ 97562/2018 _____

FLS.: 84 _____ - _____ - _____

DATA.: 20 / 07 / 2018

À
SUOF,

Em atenção ao documento que inaugura o presente processo, AUTORIZO pagamento, considerando comprovação de regularidade fiscal da Empresa.

CERTIDÕES

VENCIMENTO

Prefeitura Cuiabá	- folha 71	07/09/2018
Prefeitura Mirassol D'Oeste	- folha 72	03/10/2018
SEFAZ – MT	- folha 73/74	12/08/2018
PGE	- folha 75	19/09/2018
Receita Federal	- folha 76	08/08/2018
Caixa Econômica	- folha 77	09/08/2018
Trabalhista	- folha 78/79	07/10/2018

ISSQN

Com relação a guia de ISSQN convém lembrar que a empresa tem até o mês subsequente para cumprimento da obrigação, considerando que a referência inicial é estabelecida pela data de emissão da nota fiscal, ou seja: **10/07/2018**, a empresa tem até o mês **AGOSTO/2018** para cumprimento da obrigação.

Diante do exposto AUTORIZO pagamento da medição e posterior encarte do comprovante de ISSQN quitado ao processo.


Eng.º Civil Marciane Prevadello Curvo
Secretária Adjunta de Administração
SINFRA



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.18.000461-1
Data do Doctº: 20/07/2018		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.18.000379-2	Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5	Nº ELI: 25101.0001.18.001340-6
Nº Protocolo: 112501/2016	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	29.927,31	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº do Doctº Fiscal: 882	Data de Emissão: 10/07/2018
Código do Credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda	
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres/MT	
Histórico: PROCESSO 97562/2018, IC 222/2013, referente 38º medição periodo 01/10/17 á 31/10/17, (conforme o despacho de pagamento da pag 69), NF 882		
Valor da Aquisição: *** 29.927,31	VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.18.001388-3
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5			Data do Doctº: 20/07/2018	
Nº PED: 25101.0001.18.000379-2			Data de pagamento: 20/07/2018	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0700.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Nº NEX:*** ** *				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042666-3	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042666-3			Valor Liquidação: *** 29.927,31	VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: PROCESSO 97562/2018, IC 222/2013, referente 38º medição periodo 01/10/17 á 31/10/17, (conforme o despacho de pagamento da pag 69), NF 882				
Código do credor: 2003.00078-3		Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres - MT		Nº Processo de Pagamento 112501/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000022213	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.374.644,35	Saldo a liquidar (R\$) *** 29.927,31	Esta liquidação (R\$) *** 29.927,31	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 3.374.644,35	Saldo em liquidação (R\$) *** 29.927,31	Esta liquidação (R\$) *** 29.927,31	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	---	---	--

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.18.001388-3
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 448,90	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 329,20	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 29.149,21	VINTE E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** *****
--	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 29.927,31
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 29.927,31
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 329,20
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	*** 448,90
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 778,10

COORDENADORIA FINANCEIRA


TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO

Empresa: <i>Clorido Engenharia</i>					
Processo: <i>97562/2018</i>			IC:		
Período da Despesa			Empenho:		
Produto/Serviço			Notas Fiscais:		
Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
1	O documento fiscal está atestado pelo fiscal do contrato? (Art. 67 da Lei nº 8.666/93).	X			
2	A nota fiscal de aquisição de bens patrimoniais móveis ou material de consumo registrada pela Gerência de Patrimônio? (Manual SIGPAT).			X	
3	Em caso de obras, as planilhas de Medição, Cronograma Físico Financeiro e Controle Financeiro foram apresentadas e atestadas pelo fiscal do contrato? (Art. 63, §2º, III da Lei nº 8666/93).	X			
4	Foi emitida a programação de pagamento indicando o nome do credor, processo, contrato/convênio/acordo/termo, objeto, valor do contrato, saldo do contrato, nº do empenho, fonte e valor do pagamento, de acordo com a nota fiscal, devidamente autorizado pelo Superintendente e Secretário Adjunto da área demandante da despesa?	X			
5	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Fiscais com Efeito de Negativa da Fazenda Estadual, emitida pela SEFAZ-MT, para recebimento da Administração Pública, foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
6	A Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado foi apresentada e está válida? (Orientação Técnica CGE 011/2016).	X			
7	A Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
8	A Certidão de Regularidade do FGTS – CRF foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
9	A Certidão Negativa ou Positiva de Débitos da Fazenda Municipal do local de domicílio do credor foi apresentada e está válida? (Decreto Estadual nº 8.199/2006).	X			
10	O documento de arrecadação municipal e comprovante de recolhimento foi apresentado? (Lei Estadual nº 10.162/2014 e Lei Complementar Federal nº 116/2003).				

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransulse A. Souza e Luciana Lima C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Delgado da Silva	Data da última revisão:
---	--	-------------------------

Nº	Quesito	Sim	Não	N/A	Página
11	No caso de obras, foi devidamente inserida a medição no GEOBRAS e consta no processo a comprovação?	X			
12	Em caso de Pagamento de despesas relativas à cessão de mão de obra foi apresentada a folha de pagamento, juntamente com a GEFIP?			X	
13	No caso de pagamento de despesas de exercícios anteriores a 2015, executando Restos a Pagar inscritos, a despesa foi ratificada nos termos da Portaria SINFRA nº 018/2016?			X	
14	Foi emitido o despacho autorizativo para pagamento da despesa pelo Ordenador de Despesa e pelo Superintendente da SUOF?	X			

Informações para Liquidação	
Programa (Conta Única, Fethab , MT Integrado, Prodestur, Pró-concreto, Restaura, Convênios Federais, etc). * Convênio Federal Informar CBA Convênio.	
Código Bancário – CBA	

Medida Judicial	
Número do processo judicial:	Ação a ser executada:
Observações:	
Responsável pelo check-list:	
Data: 26/07/2018	Assinatura: 

Elaborado por: Cristiano C. Andrade, Fernanda C. Alencar, Fransuise A. Souza e Luciana Lima C. Campos	Aprovado por: Jefferson Marcos Deigado da Silva	Data da última revisão:
---	--	-------------------------

97562/2018


Estado de Mato Grosso

 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003607-6
Data de Emissão: 26/07/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .		
Código do Credor: 2003.00078-3		
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda		
CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28		Município UF: Cáceres MT
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.18.001388-3		
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1	Valor da Operação (R\$): *** 29.149,21	Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Bruna Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira _____ Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006900 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 0,00

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 102622	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2018	22 - DATA VENCTO. 20/08/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/89.986.874-60
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 448,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 97562/2018, IC 222/2013, referente 38º medição periodo 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de pagamento da pag 69), NF 882		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 448,90	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85880000004-0 48900123201-8 80820937700-0 08998687460-6



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA		05 - CNPJ OU CPF 01.898.295/0001-28		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 20072018 102622	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA GOVERNADOR JARI GOMES, 10 - BOA ESPERANCA. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.035.084-2			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 08/2018	22 - DATA VENCTO. 20/08/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/89.986.874-60
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IRRF-PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA JURIDICA		25 - CÓDIGO 9377		26 - VALOR 448,90	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES PROCESSO 97562/2018, IC 222/2013, referente 38º medição periodo 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de pagamento da pag 69), NF 882		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. Isenção TSE : DECISAO JUDICIAL/FIEMT NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 448,90	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85880000004-0 48900123201-8 80820937700-0 08998687460-6



97562/2018


Estado de Mato Grosso

 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

 FIPLAN
 ASS. 6

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003894-1
Data de Emissão: 06/08/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .		
Código do Credor: 2001.00556-7		
Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.18.001388-3		
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 448,90	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Bruna Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira _____ Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006900 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858800000040489001232018808209377000089986874606	*** **	20/08/2018
Valor Total (R\$): 448,90		Valor Total por extenso: quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		45780AFFB769F4D7		




DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	329,20	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	329,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.898.295/0001-28 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R GOV JARI GOMES 10 DOM AQUINO CUIABA MT CEP 78015-285		5 - IDENTIFICADOR	01.898.295/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS	329,20	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	329,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

97562/2018


Estado de Mato Grosso

 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.18.003898-2
Data de Emissão: 06/08/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 03290.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042666-3	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042666-3 .		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.18.000311-5		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.18.001388-3		
Nº Processo de Pagamento: 112501/2016		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 329,20	Valor por Extenso: TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * ** * ** * ***** ** * ** * ** * ** * ** * ***** ** * ** * ** * ** * ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Bruna Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira _____ Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 006900 - Marciane Prevedello Curvo ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	01.898.295/0001-28		2640
Código de Identificação do Tributo	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
2640	7/2018	329,20	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 329,20		Valor Total por extenso: trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		AA979645A7B208AF		



DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

Cuiabá, ____ de Novembro de 2018.

DESPACHO

COFIN/SINFRA
Fis: 92
Ass: e

À SAADS,

Encaminhamento processo para encarte de ISSQN.

Atenciosamente,


BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

ESTADO DE MATO GROSSO

SAADS/SINFRA
Fls. 92
Ass.: C

Hoje é Quarta-feira, 5 de Dezembro de 2018

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Orgão/Unidade : LUCIANA DE LIMA CÂNDIDO CAMPOS / SINFRA / GS - GAB. SEC. EST DE INFRAEST. E LOG. - SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 97562 / 2018 Data/hora Cadastro : 01/03/2018 às 16:58 // Prioridade do Cadastro:

Parte Interessada : GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ/IE :

Documento : IC 222/2013

Assunto : MEDIÇÃO DE OBRAS

Origem : EMPRESA

Cadastrado Por : PROTOCOLO / SINFRA

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : 38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO 222/2013, DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-175/MT-248. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Origem do Trâmite : SINFRA / SAADS - GABINETE DO SEC. ADJ. DE ADM. SISTEMICA - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO SISTEMICA

Data/hora Envio : 05/12/2018 às 14:28:36

Andamento

Informação : Segue processo para emissão de notificação para apresentação do imposto de ISSQN quitado

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Esta na unidade: SUOF - SUPERINTENDENCIA DE ORC., FIN. E CONT - SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE / SINFRA para recebimento

Navigation icons: Home, Print, J, A, I, Triangle, X, Voltar, Sair

Luciana de Lima Cândido Campos
Assessora Técnica
SAADS/SINFRA

Desenvolvimento

Protocolo/SINFRA
Recebido em
06/12/2018
hs.: Wesley Renon

SUOF/SINFRA
Fls. 94
Ass. OR

NOTIFICAÇÃO N. 048/2018/SUOF/SAADS/SINFRA

A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0022-79, através da Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade, neste ato representada pelo Sr. Jefferson Marcos Delgado da Silva, vem por meio desta, **NOTIFICAR** a Empresa **GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ 01.898.295/0001-28, localizada na Rua Governador Jari Gomes, 10, Bairro Boa Esperança – Cuiabá MT CEP 78068-720, **para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento desta, apresente a comprovação do recolhimento o ISSQN devido sobre as prestações de serviços executadas pertinentes ao cumprimento do Instrumento Contratual nº 222/2013, conforme abaixo.**

Processo	Nº Nota Fiscal	Data Emissão	Referência	Valor R\$	ISSQN Devido
97591/2018	878	05/07/2018	39ª Medição Provisória	196.181,88	3.138,91
97562/2018	882	10/07/2018	38ª Medição Provisória	29.927,31	478,84
Total					3.617,75

Fundamentação Legal: Art. 11 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000; Art. 3º, incisos I a XXII da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 6º, §2º, inciso II da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.162, de 10 setembro de 2014; Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno nº 07/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, Orientação Técnica 0002/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado; Parecer Jurídico nº 141/2016 da Unidade Jurídica SINFRA.

O não atendimento desta notificação ensejará a retenção e recolhimento do imposto junto as prefeituras competentes, com os devidos acréscimos legais, no ato do


JT 69550275 2 BR


(Handwritten signature)

pagamento das próximas medições a serem efetuadas por esta Secretaria, independente do instrumento contratual a ser pago.

Não havendo mais pagamentos a serem efetuados por esta Secretaria, a Empresa será bloqueada junto ao Sistema Integrado de Planejamento Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, para que a retenção possa ser feita em qualquer pagamento efetuado pelo Governo do Estado, sendo ainda, tomadas as providências junto ao Procuradoria Geral do Estado, para inclusão da referida pendência junto a Dívida Ativa.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2018.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF


Engª. Civil Marciane Prevedello Curvo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SAADS

SUOF/SIN/FF
Fis. 96
Ass. [Signature]

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

AR

A Empresa
ZEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28
Rua Governador Jari Gomes, nº 10, Boa Esperança
CEP: 78068-720 – Cuiabá – MT

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR
[Signature]

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION
13/12/2018

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DESTINATION

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / RUBRIQUE E MAT. DE L'EMPLOIE

Mat. 8.427.990-7

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0 F20463 / 16

114 x 186 mm



NOT: 048/2018 / SUOP / SINFRA

(CÓDIGO DE BARRAS OU N° DE REGISTRO DO OBJETO)

JT 69550275 2 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

CNPJ: 03.507.415/0022-79 h

CENTRAL QUAVISO DE RECEBIMENTO
 15 DE DEZ 2018 VIS 0107

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
 UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

End.: Edifício Engº Edgar Prado Arze

Rua: J. Quadra 03 - Setor A

Centro Político Administrativo - CPA


78.049-906 - Cuiabá MT

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

SUOF
Fls. 97
Rub. 

Processo nº 97562/2018
Data: 28/12/2018

À COFIN


Senhora Coordenadora

Considerando as notificações expedidas às fls. 94/95 sem as respectivas regularizações.

Considerando o Parecer n.º 1.786/SGAC/2018 da Procuradoria Geral do Estado MT, de 26 de dezembro de 2018.

Considerando ainda que as pendências de comprovação de recolhimento de ISSQN deverão ser regularizadas pelo Processo n.º 587651/2018, uma vez que conforme Parecer supracitado, ***“Poderá ainda o Estado, efetuar o repasse do tributo devido aos municípios credores sempre que o pedido de pagamento não estiver instruído com comprovante de pagamento do imposto relacionado àquele serviço específico”***.

Encaminhamos o presente para demais providências de *check-list* e arquivo junto a CCONT.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todos os documentos estão devidamente assinados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O processo está corretamente paginado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações: conforme despacho pag 97

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 08 / 01 / 2019

Nome: Vitor Silveira

Assinatura: Vitor S. Magalhães

Cuiabá, ____ de Janeiro de 2019.

DESPACHO

COFIN/SINFRA
Fis: 99
Ass: Vg

À CCONT.

Encaminho processo para arquivo com pagamento efetuado.

Atenciosamente,

BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA